

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																
<b>SUBSIDIOS 762 REGISTROS</b>																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,507,974,761	1,336,387,864	1,496,949,599	1,136,918,563	85.1%	2,773,113	192,610					
<b>FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>																
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
74917	A1.3 IMPARTIR 19 TALLERES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER A 19 ADMINISTRACIONES MUNICIPALES	0-COBERTURA ESTATAL	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	321,043	321,043	321,043	319,754	99.6%	3,075	0	TALLER	19.00	19.00	100.0%	SE FINALIZAN 19 TALLERES EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE ASISTIENDO 234 MUJERES Y 170 HOMBRES
74885	A1.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFIQUE ACCIONES AFIRMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES EN EL PODER EJECUTIVO ESTATAL	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	300,000	300,000	300,000	295,000	98.3%	2,874	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%	SE FINALIZO LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES EN EL PODER EJECUTIVO ESTATAL. EN EL QUE PARTICIPARON DIVERSAS SECRETARÍAS SUPERANDO EL NÚMERO DE SECRETARÍAS PARTICIPANTES CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, EL CUAL INCLUYE RECOMENDACIONES.
74886	A1.2 DISEÑAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	115,000	115,000	115,000	111,000	96.5%	1,102	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE OBTUVO UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN CHIHUAHUA (VERSIÓN ELECTRÓNICA), EN EL CUAL SE INCLUYEN RECOMENDACIONES, ASÍ COMO ESPECIFICACIONES POR SECRETARÍA.
74887	A1.4 IMPARTIR UN DIPLOMADO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A 25 SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	492,727	492,727	492,727	404,541	82.1%	4,720	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYO CON UN DIPLOMADO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, INICIANDO EL 20 DE OCTUBRE Y FINALIZO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE. SE BENEFICIO 22 MUJERES Y 9 HOMBRES.
74888	A1.5 IMPARTIR DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA ENLACES DE GÉNERO DE 13 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	48,606	48,606	48,606	48,602	100.0%	466	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE IMPARTIERON DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA ENLACES DE GÉNERO DE 15 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 22 PARTICIPANTES, 4 HOMBRES Y 18 MUJERES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
74889	A1.6 PROFESIONALIZAR A 15 PERSONAS DEL ICHMUJER EN DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,742	27,742	27,742	27,742	100.0%	266	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN CURSO EN DOS SESIONES PARA PROFESIONALIZAR A 15 PERSONAS DEL ICHMUJER EN DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE (21 MUJERES Y 4 HOMBRES)
74890	A1.7 PROFESIONALIZAR A 15 PERSONAS DEL ICHMUJER EN TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,742	27,742	27,742	27,740	100.0%	266	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE PROFESIONALIZO AL PERSONAL DEL ICHMUJER EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE, CON UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES, SIENDO 25 MUJERES Y 5 HOMBRES, EL CURSO SE REALIZO CON UN TOTAL DE 12 HORAS
74891	A1.8 PROFESIONALIZAR A 10 PERSONAS DEL ICHMUJER EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,276	27,276	27,276	26,796	98.2%	261	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVO A CABO EL CURSO PARA PROFESIONALIZAR A PERSONAL DEL ICHMUJER EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DOS SESIONES EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE, CONTANDO CON UN TOTAL DE 24 PARTICIPANTES (23 MUJERES Y 1 HOMBRE)
74892	A1.9 PROFESIONALIZAR A 20 PERSONAS DEL ICHMUJER EN EL NUEVO SISTEMA DE REFORMA PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	28,206	28,206	28,206	27,820	98.6%	270	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE IMPARTIÓ EL CURSO DE LA NUEVA REFORMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN DOS SESIONES, LOS DÍAS 13 Y 20 DE AGOSTO, CON UNA ASISTENCIA DE 26 PERSONAS, (21 MUJERES Y 5 HOMBRE)
74893	A2.1 ELABORAR EL PROTOCOLO TIPO EN EL FAMILINICIDIO Y MANUL DE PROCESOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	1,437	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ UN PROTOCOLO TIPO EN EL FAMILINICIDIO Y UN MANUAL DE PROCESOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
74894	A3.1 ELABORAR 3 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	4,311	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ UN PROTOCOLO TIPO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, UN PROTOCOLO TIPO DEL DELITO DE LESIONES, UN PROTOCOLO TIPO Y DEL DEBIDO PROCESO PENAL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
74895	A3.2 CURSO FORMATIVO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	109,955	109,955	109,955	108,885	99.0%	1,053	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL CURSO FORMATIVO INICIO EN 20 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZO EL 28 DE OCTUBRE, EL CURSO FORMATIVO CONTO CON 58 PARTICIPANTES (52 MUJERES Y 6 HOMBRES)
74896	A3.3 CAPACITAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	173,956	173,956	173,956	172,360	99.1%	1,666	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE IMPARTIÓ EL CURSO DEL 6 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE, CONTANDO CON 46 PARTICIPANTES (40 MUJERES Y 6 HOMBRES)

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
74897	A3.4 IMPARTIR UN PROGRAMA DE FORMACION PARA LA INTERVENCION EN CASOS DE CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA AGENTES POLICIACOS DEL MUNICIPIO E CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	168,585	168,585	168,585	151,537	89.9%	1,615	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PROGRAMA DE FORMACION PARA LA INTERVENCION EN CASOS DE CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA AGENTES POLICIACOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, FINALIZANDO EL 8 DE DICIEMBRE, CONTANDO CON 43 PARTICIPANTES (4 MUJERES Y 38 HOMBRES)
74898	A3.6 IMPARTIR UN CURSO DE PERITAJES FORENSES CON PERSPECTIVA DE GENERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	141,139	141,139	141,139	141,137	100.0%	1,352	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	LAS SESIONES DIERON INICIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE, FINALIZANDO EL 19 DE NOVIEMBRE, TENIENDO 64 PARTICIPANTES (53 MUJERES Y 11 HOMBRES)
74899	A3.7 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL ICHMUJER PARA LA REEDUCACION DE GENERADORES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	28,577	28,577	28,577	28,388	99.3%	274	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE IMPARTIERON LAS DOS SESIONES LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO, CON UNA PARTICIPACION DE 24 MUJERES Y 4 HOMBRES, PARTICIPANTES DE DISTINTOS MODULOS DEL ICHMUJER
74900	A3.8 CAPACITAR Y CERTIFICAR A PERSONAL DEL ICHMUJER QUE BRINDA ATENCION TELEFONICA A PERSONAS EN SITUACION DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,000	8,000	8,000	5,104	63.8%	77	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DOS MUJERES DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER ASISTIERON A LA CAPACITACION Y CERTIFICACION EN ATENCION TELEFONICA A PERSONAS EN SITUACION DE VIOLENCIA, RECIBIERON LA CERTIFICACION QUE ACREDITA SU APROBACION.
74901	A4.1 DISEÑAR DE UN PROGRAMA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	190,927	190,927	190,927	190,927	100.0%	1,829	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	SE ELABORÓ UN PROGRAMA INTERSECTORIAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE SE REALIZO EL ACTA DE INSTALACION, SE ELABORARON MINUTAS POR CADA UNA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO, SE CUENTA CON VERSIÓN ELECTRONICA.
74902	B1.1 FORMAR Y CAPACITAR FUNCIONARIOS(AS) DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO Y ENLACES DE GENERO SOBRE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	73,152	73,152	73,152	73,032	99.8%	701	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO 3 TALLERES LOS DIAS 10,11 Y 12 DE AGOSTO EN LOS CUALES PARTICIPARON 3 DIFERENTES GRUPOS, CON UN TOTAL DE 64 PARTICIPANTES (52 MUJERES Y 12 HOMBRES)
74903	B1.2 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	300,000	300,000	300,000	292,320	97.4%	2,874	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ UN DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO LABORAL DE LA ADMINISTRACION, SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO EN VERSION ELECTRONICA.
74904	B1.3 REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS JURIDICO DEL MARCO QUE REGULA LA CULTURA INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	220,000	220,000	220,000	213,394	97.0%	2,108	0	INVESTIGACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UNA INVESTIGACION, ESTUDIO Y ANALISIS DEL MARCO JURIDICO QUE REGULA LA CULTURA INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONTANDO CON RECOMENDACIONES
74905	B1.4 ELBORAR EL PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	1,102	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ UN PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE CUENTA CON EL PROGRAMA, EL CUAL ESTA DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
74906	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	330,107	330,107	330,107	291,799	88.4%	3,162	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE PAGARON GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TANTO EN RECURSO MATERIAL COMO RECURSO HUMANO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DE LA PROPUESTA Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA
74923	A3.5 IMPARTIR UN PROGRAMA DE FORMACION PARA LA INTERVENCION EN CASOS DE CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA AGENTES POLICIACOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	37-JUÁREZ	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	168,102	168,102	168,102	151,067	89.9%	1,610	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO DEL 27 DE JULIO AL 7 DE DICIEMBRE, TENIENDO 36 PARTICIPANTES 17 MUJERES Y 19 HOMBRES
74924	A3.9 OPERAR 2 CENTROS ITINERANTES EN CIUDAD JUÁREZ PARA ATENDER A 1,200 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	37-JUÁREZ	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	700,295	700,295	700,295	668,370	95.4%	6,709	0	MUJER	1,200.00	1,200.00	100.0%	SERVICIOS BRINDADOS DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 749 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL, 513 SERVICIOS DEL JURIDICO Y 324 SERVICIOS DE PSICOLOGIA.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
57174	CONST. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	7-BALLEZA	0700325	OBRAS PUBLICAS	3,996,000	3,996,000	3,996,000	3,996,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
201605	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, RANCHERIA GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	08/02/0054/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,981,694	4,981,694	4,981,694	4,981,694	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201606	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, RANCHERIA EL QUELITE	7-BALLEZA	08/02/0051/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,255,038	1,255,038	1,255,038	1,255,038	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
201607	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, SAN CARLOS	7-BALLEZA	08/02/0053/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	941,476	941,476	941,476	941,476	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201608	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN BALLEZA, RANCHERIA PINALEJO	7-BALLEZA	08/02/0032/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,634,327	3,634,327	3,634,327	3,634,327	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201609	CONSTRUCCION LDE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, LOS ANGELES	7-BALLEZA	08/02/005/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57162	PUENTE VEHICULAR EN KM 11.600 CAMINO BAQUIRIACHI, EL ALMAGRE CRUCE CON ARROYO MATATENAS II	7-BALLEZA	0700318	OBRAS PUBLICAS	657,634	657,634	657,634	657,634	100.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	100.0%	
57163	PUENTE VEHICULAR EN KM 6.200 CAMINO LA LAGUNITA EL CHIQUIHUTE	7-BALLEZA	0700320	OBRAS PUBLICAS	657,634	657,634	657,634	657,634	100.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	100.0%	
57164	PUENTE VEHICULAR KM 17.000 CAMINO BAQUIRIACHI, RANCHO EL PINALEJO	7-BALLEZA	0700323	OBRAS PUBLICAS	950,765	950,765	950,765	950,765	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
57165	PUENTE VEHICULAR KM 5.800 CAMINO EL VERGEL, LACEBOLLA	7-BALLEZA	0700322	OBRAS PUBLICAS	638,863	638,863	638,863	638,863	100.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	100.0%	
57166	PUENTE VEHICULAR KM 6.200 CAMINO EL VERGEL, EL TIGRE CRUCE ARROYO LA PINTA	7-BALLEZA	0700319	OBRAS PUBLICAS	657,634	657,634	657,634	657,634	100.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	100.0%	
57167	PUENTE VEHICULAR KM 6.500 CAMINO RANCHERIA PINALEJO, E.J. GUAZARACHI	7-BALLEZA	0700324	OBRAS PUBLICAS	638,863	638,863	638,863	638,863	100.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	100.0%	
57168	PUENTE VEHICULAREN KM 84 CAM. E.C. KM 0.600)BALLEZA, GUACHOCHI)BAQUIRIACHI	7-BALLEZA	0700317	OBRAS PUBLICAS	657,634	657,634	657,634	657,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57169	PUENTE VEHICULAR EN KM 4.500 CAMINO MESA DE AGOSTADERO DE AGUIRRE, BAGUEACHI	7-BALLEZA	0700321	OBRAS PUBLICAS	838,165	838,165	838,165	838,165	100.0%	0	0	METROS	15.00	15.00	100.0%	
201610	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, REALITO DE LOS GUERRA	8-BATOPILAS	08/02/0057/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	968,811	968,811	968,811	968,811	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201611	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, PITORREAL	8-BATOPILAS	08/02/0055/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,736,498	1,736,498	1,736,498	1,736,498	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201612	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, SANTA RITA	8-BATOPILAS	08/02/0056/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,582,008	1,582,008	1,582,008	1,582,008	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57604	CONSTR. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MORIVO	9-BOCOYNA	0900543	OBRAS PUBLICAS	1,503,493	1,503,493	1,503,493	1,503,493	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.20	2.20	100.0%	
201613	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, PICHIKI	9-BOCOYNA	08/02/0058/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,181,566	1,181,566	1,181,566	1,181,566	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
201614	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, OCOROCHI (GUAGUIRARE)	9-BOCOYNA	08/02/0059/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	480,664	480,664	480,664	480,664	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57599	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	9-BOCOYNA	0900543	OBRAS PUBLICAS	1,503,493	1,503,493	1,503,493	1,503,493	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.20	2.20	100.0%	
57600	PUENTE CAMINO VADO KM 1.500 CAMINO SAN JUANITO BAHUINACACHI	9-BOCOYNA	0900544	OBRAS PUBLICAS	139,768	139,768	139,768	139,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57601	PUENTE VADO EN KM 1.900 CAMINO SAN JUANITO BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	0900545	OBRAS PUBLICAS	950,906	950,906	950,906	950,906	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)				Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
57602		PUENTE VADO EN KM 2_360 CAMINO SAN JUANITO BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	09 546	OBRAS PUBLICAS	901,520	901,520	901,520	901,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
201589		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, HUISARORARE	12-CARICHÍ	08/02/0061/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,125,165	2,125,165	2,125,165	2,125,165	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201590		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, RANCHERIA MURICHIQUE	12-CARICHÍ	08/02/0062/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,310,877	3,310,877	3,310,877	3,310,877	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201591		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, CHINEACHI	12-CARICHÍ	08/02/0060/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,817,861	1,817,861	1,817,861	1,817,861	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201592		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	08/02/0066/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,922,862	1,922,862	1,922,862	1,922,862	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201593		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, CERRO GRANDE	27-GUACHOCHI	08/02/0063/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,435,583	2,435,583	2,435,583	2,435,583	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201594		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, LOS CHIQUEROS	27-GUACHOCHI	08/02/0069/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,332,089	2,332,089	2,332,089	2,332,089	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201595		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NAHUEACHI	27-GUACHOCHI	08/02/0067/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,733,022	1,733,022	1,733,022	1,733,022	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201596		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NOROGACHI	27-GUACHOCHI	08/02/0070/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,241,730	1,241,730	1,241,730	1,241,730	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201597		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, PAHUIRANACHI (RECOBICHI)	27-GUACHOCHI	08/02/0068/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,430,275	2,430,275	2,430,275	2,430,275	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201598		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, RECUCZACHI	27-GUACHOCHI	08/02/0065/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,902,928	1,902,928	1,902,928	1,902,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201599		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, SANTA ANITA	27-GUACHOCHI	08/02/0064/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,984,641	1,984,641	1,984,641	1,984,641	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201600		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL TUPURE (EL TUPURI)	29-GUADALUPE Y CALVO	08/02/0072/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,456,416	1,456,416	1,456,416	1,456,416	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201601		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SATEVO	29-GUADALUPE Y CALVO	08/02/0071/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,569,402	3,569,402	3,569,402	3,569,402	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201602		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, CEBOLLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	08/02/0073/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,553,175	1,553,175	1,553,175	1,553,175	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201603		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	08/02/0074/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,262,225	1,262,225	1,262,225	1,262,225	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
201604		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SAN JERONIMO	29-GUADALUPE Y CALVO	08/02/0075/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
130272		CONSTRUCCION CAMINO SAN VICENTE-MAGUARICHI DEL KM. 0+000 AL 39+000	41-MAGUARICHI	4100174	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	15,028,582	15,028,582	15,028,582	15,028,582	100.0%	0	0	KILÓMETRO	39.00	3.20	8.2%			
130545		CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA-NONOAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI TRAMO KM. 0+000 AL KM. 47+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201A	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	78,499,516	78,499,516	78,499,516	78,499,516	100.0%	0	0	KILÓMETRO	47.00	23.00	48.9%			
40524		CONSTRUCCION CAMINO E.C. KM. 84+800 SAN JUANITO-BASESEACHI-URUACHI-ROCOROYBO DEL KM. 0+000 AL KM. 81+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL 1+000	66-URUACHI	6600226	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
44000	PUENTE VEHIC. KM 20+000 CAM. EL MANZANO-A. EL OSO-A. FRIA-ROCOROYVO CRUCE DE RIO	66-URUACHI	6600224	OBRAS PUBLICAS	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION															
57605	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN I. ARARECO	9-BOCOYNA	0900548	OBRAS PUBLICAS	1,312,791	1,312,791	1,312,791	1,312,791	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.20	1.20	100.0%	
<b>PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>																
	MEJORAMIENTO															
120325	PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (CONTINGENCIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,000,000	59,400,000	60,000,000	1,691,420	2.8%	135,539	0	BENEFICIARIO	588.00	0.00	0.0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION
<b>PROGRAMA DE SOPORTE</b>																
120724	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,146,569	3,146,569	3,146,569	572,849	18.2%	68,394	0	ACCIÓN	4,148.00	752.00	18.1%	
<b>PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</b>																
120231	APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	243,000,000	119,115,000	243,000,000	117,709,575	98.8%	836,249	0	BENEFICIARIO	5,148.00	3,267.00	63.5%	
120440	MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,333,333	1,333,333	1,333,333	0	0.0%	19,603	0	BENEFICIARIO	70.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS</b>																
120588	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,838,859	51,782,082	52,838,859	50,997,981	98.5%	740,119	142,616	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
122239	COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,320,800	2,792,740	2,792,740	2,792,740	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,662.05	1,396.37	84.0%	EL IMPORTE FEDERAL NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
122392	COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	190,774,166	190,774,166	181,617,066	181,617,066	95.2%	0	0	CABEZA	318,084.44	302,816.38	95.2%	EL IMPORTE FEDERAL NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
122120	COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,266,530	2,266,530	2,266,530	2,266,530	100.0%	0	0	HECTÁREA	10,152.00	10,152.00	100.0%	
122440	COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,883,496	3,883,496	2,780,583	2,780,583	71.6%	0	0	ACCIÓN	3,883,496.00	2,780,583.00	71.6%	EL IMPORTE FEDERAL NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
122061	COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES (CADENA)	0-COBERTURA ESTATAL	300636	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24,439,764	24,439,764	24,439,764	24,439,764	100.0%	0	0	CABEZA	772,140.00	772,140.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL</b>																
	MEJORAMIENTO															
120528	DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,850,000	16,755,750	33,850,000	15,747,946	94.0%	135,314	48,905	BENEFICIARIO	9,458.00	4,350.00	46.0%	
<b>PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES</b>																
120639	SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	56,250,000	27,843,750	56,250,000	13,433,413	48.2%	268,997	0	BENEFICIARIO	1,505.00	355.00	23.6%	
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)</b>																
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
150645	EQUIPAMIENTO PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ 01	37-JUÁREZ	01	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	6,305	6,305	6,305	6,305	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
	OTROS															
151055	EQUIPAMIENTO PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ 02	37-JUÁREZ	02	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	257,833	257,833	257,833	257,833	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	15.00	100.0%	EQUIPAMIENTO OTROS... SE CONSIDERARON EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y CAÑÓN PROYECTOR.
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
150207	CONSULTORIA PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	37-JUÁREZ	01	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	489	489	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																
213397	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2011	37-JUÁREZ	-	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	1,187,503	1,187,503	1,187,503	225,278	19.0%	445	0	DOCENTE	17.00	7.00	41.2%	
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA</b>																
128206	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	9,126,158	9,126,158	9,126,158	9,093,187	99.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS</b>																
130831	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	11,254,267	11,254,267	11,254,267	9,891,626	87.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.88	88.0%	
<b>PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS</b>																
127812	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,124,223	93.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.93	93.0%	
<b>PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES</b>																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
33921	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	3 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	556,738	556,738	556,738	556,738	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE JORNALEROS AGRICOLAS.
33922	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA DE JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	2 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	269,724	269,724	269,724	269,724	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. JORNALEROS AGRICOLAS.
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
33923	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA COMEDOR DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	6 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	183,615	183,615	183,615	183,615	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
33924	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LUDOTECA DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	4 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	188,605	188,605	188,605	188,605	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
33925	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MODULO DE SALUD DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	5 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	59,751	59,751	59,751	59,751	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MODULO DE SALUD DE LA ESC. JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES ESTA EN 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
128614	PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2,534,134	2,534,134	2,534,134	2,479,230	97.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
<b>PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL</b>																
206041	ASESORES TECNICO PEDAGOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	5	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	970,000	970,000	970,000	747,600	77.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.77	77.0%	
<b>PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO</b>																
128087	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	13,426,541	13,426,541	13,426,541	7,773,995	57.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.58	58.0%	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA</b>																
130092	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,046,721	89.5%	1,107	0	ACCIÓN	1.00	0.89	89.0%	
<b>PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA</b>																
128765	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	6,435,760	6,435,760	6,435,760	4,870,134	75.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.76	76.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS</b>																
128334	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2,794,400	2,794,400	2,794,400	2,794,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA</b>																
129779	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	19-CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	13,007,935	13,007,935	13,007,935	11,432,271	87.9%	320	320	ACCIÓN	1.00	0.88	88.0%	
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
157343	PIFI 2011 DESARROLLO DE LA COLECCION ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GENERO 02	37-JUÁREZ	02	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	46,509	46,509	46,509	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONO LA UNIDAD DE MEDIDA LOTE, DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA SELECCION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO A ADQUIRIR.
157148	PIFI 2011 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA 01	37-JUÁREZ	01	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	529,687	529,687	529,687	0	0.0%	280	280	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	
157573	PIFI 2011 SISTEMA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 03	37-JUÁREZ	03	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	214,459	214,459	214,459	0	0.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.00	0.0%	
<b>POLIDEPORTIVOS</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
52972	753 POLIDEPORTIVO BICENTENARIO I ETAPA CONSTRUCCION TERRACERIAS	21-DELICIAS	1200-603	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	17,867,089	17,867,089	17,867,089	17,867,089	100.0%	0	0	OBRA	100.00	17.00	17.0%	
53209	754 POLIDEPORTIVO BICENTENARIO I ETAPA SUPERVISION EXTERNA	21-DELICIAS	604	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	599,980	599,980	599,980	599,980	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
53419	755 POLIDEPORTIVO BICENTENARIO I ETAPA GASTOS DE FISCALIZACION	21-DELICIAS	48717	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA</b>																
146014	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	5-ASCENSIÓN	1	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	267,001	267,001	27,001	267,001	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
184889	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	S043 PAE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	74,109,933	74,109,933	74,109,933	66,787,809	90.1%	0	0	OTROS	30,507.00	30,507.00	100.0%	EN LO QUE CORRESPONDE AL AMBITO SE SELECCIONO URBANO PERO SE ACLARA QUE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS), EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN TOTAL ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE \$32 219,113.00 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2011, ASI COMO \$5 771,140.00 DE SUBSIDIOS (GASTOS DE OPERACION) EN OFICIO 3009/122 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2011, SIN EMBARGO ESTAS CIFRAS SE SUPERARON YA QUE SE OTORGARON ASIGNACIONES ADICIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE OFICIALIZACION.
<b>PROÁRBOL-PROGRAMA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN FORESTAL</b>																
OBRA PÚBLICA																
REHABILITACIÓN																
121884	PRO-ARBOL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	39,738,804	39,738,804	39,738,804	22,117,459	55.7%	0	0	PAGO	1,119.00	509.00	45.5%	
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																
MEJORAMIENTO																
169354	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,079,673	2,079,673	2,079,673	1,897,033	91.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																
CONSTRUCCIÓN																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
159312	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA		0-COBERTURA ESTATAL	6800639	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,792,464	2,792,464	2,792,464	2,792,464	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$1,403,583
168181	RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS		5-ASCENSIÓN	500138	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,052,323	2,052,323	2,052,323	2,052,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,591.00	7,864.62	82.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$1,668,017
168184	TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR		9-BOCOYNA	900494	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,672,542	6,672,542	6,672,542	6,672,542	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$6,090,588
168185	TERMINACION ACUEDUCTO PRESA SITURIACHI SAN RAFAEL		9-BOCOYNA	900493	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,603,630	7,603,630	7,603,630	7,603,630	100.0%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	22,223.46	98.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$6,553,408
168161	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA		11-CAMARGO	1100450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	248,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$ 240,456
168162	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA		17-CUAUHTÉMOC	1700792	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	248,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$152,518
168163	CONSTRUCCION 1A. ETAPA COLECTOR ORIENTE		17-CUAUHTÉMOC	1700793	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,219,300	2,219,300	2,219,300	2,219,300	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,262.00	1,161.04	92.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$2,002,278
168164	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUAUHTÉMOC Y LA HONDONADA		19-CHIHUAHUA	1904384	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	268,325	268,325	268,325	268,325	100.0%	0	0	METRO LINEAL	662.00	662.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$268,324
168165	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES		19-CHIHUAHUA	1904383	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	613,977	613,977	613,977	613,977	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,675.00	2,675.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$613,977
168166	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIVISADERO		19-CHIHUAHUA	1904380	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,052,157	1,052,157	1,052,157	1,052,157	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,221.00	2,221.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$878,963
168167	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANOS		19-CHIHUAHUA	1904382	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,664,269	1,664,269	1,664,269	1,664,269	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,841.00	3,380.08	88.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$1, 435,959
168168	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTMEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLEDAD		19-CHIHUAHUA	1904381	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	504,751	504,751	504,751	504,751	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,894.00	1,894.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$504,750
168169	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DES SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GRANJA CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	1904379	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,970,008	3,970,008	3,970,008	3,970,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,284.00	12,284.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$ 3,969,379
153882	DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES ACTUALES DE ABASTO EN LA CD. DE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	1905175	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,739,572	4,739,572	4,739,572	4,739,572	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES CERO
168170	RED DE DISTRIBUCION EN UNIDAD PROLETARIA, CERRO DE LA CRUZ, VISTA HERMOSA Y LEALTAD		19-CHIHUAHUA	1904357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	347,420	347,420	347,420	347,420	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,569.00	1,569.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$347,420
168171	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	1904358	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	471,470	471,470	471,470	471,470	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300.00	300.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$379,089
153512	TERMINACION DE LA ELECTRIFICACION DEL POZO PUERTA DE CHIHUAHUA NUM. 7		19-CHIHUAHUA	1903972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,446.00	8,446.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$134,584



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
168172	TERMINACION 1ERA. ETAPA COLECTOR EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	1904386	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,527,729	2,527,729	2,527,729	2,527,729	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,298.00	908.60	70.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$1,769,772
159254	TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	27-GUACHOCHI	2700669	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$ 8,966,789
153444	TERMINACION PERFORACION DE POZO,EQUIPAM, CLORACION , TREN DE DESC, LINEA DE COND A TANQUE DE PROYECTO	28-GUADALUPE	2800119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	379,483	379,483	379,483	379,483	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.74	74.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$283,416
168173	CONSTRUCCION DE EMISOR	29-GUADALUPE Y CALVO	2900653	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,166,531	3,166,531	3,166,531	3,166,531	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,150.00	1,720.00	80.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$2,522,939
168174	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	3200731	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	972,681	972,681	972,681	972,681	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$636,955
168175	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	3200814	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$534,935
168176	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	36-JIMÉNEZ	3600449	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	976,071	976,071	976,071	976,071	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$927,566
158379	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DREN 2A	37-JUÁREZ	3704817	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,413,521	4,413,521	4,413,521	4,413,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$3,795,559
158149	REPOSICION DE COLECTOR JUAREZ PORVENIR (MANUEL GOMEZ MORIN)	37-JUÁREZ	3704841	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,689,901	9,689,901	9,689,901	9,689,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,097.00	1,549.00	50.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$5,117,456
158274	REPOSICION DE COLECTOR MEXICO 68	37-JUÁREZ	3704839	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,366,455	5,366,455	5,366,455	5,366,455	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,036.00	1,366.20	45.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$2,522,316
155739	REPOSICION DE 1068 MTS DE COLECTOR ZEMPOALA CON TUBERIA DE 107 CMS DE DIAM.	37-JUÁREZ	3704840	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,142,175	5,142,175	5,142,175	5,142,175	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,068.00	694.20	65.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$3,420,413
154326	REPOSICION DE 982 MTS DE COLECTOR 1A MARGEN IZQUIERDO CON TUBERIA DE 122 CMS DE DIAMETRO	37-JUÁREZ	3704843	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,311,790	4,311,790	4,311,790	4,311,790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	982.00	736.50	75.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$3,091,333
168177	2A. ETAPA COLECTOR SUR - SUR	37-JUÁREZ	3704404	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,761,973	17,761,973	17,761,973	17,761,973	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,706.00	1,074.78	63.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$11,999,659
168178	COLECTOR, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	40-MADERA	4000219	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,131,185	3,131,185	3,131,185	3,131,185	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,235.00	3,235.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$3,130,455
168179	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	40-MADERA	4000211	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,314	646,314	646,314	646,314	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,004.00	2,001.60	40.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$ 646,308
168180	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEDRO MEOQUI	45-MEOQUI	4500326	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	368,677	368,677	368,677	368,677	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$364,027
158566	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS GENRADOS PARA 4 MODULOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	5000432	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,631,874	1,631,874	1,631,874	1,631,874	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$806,969

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
168182	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DEL SECCIONAMIENTO (SUM E INST TUBERIA PVC 6 Y 3. SUM E INST DE VALVULAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS	52-QJINAGA	5200351	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	378,490	378,490	378,490	378,490	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$228,688
168183	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	55-ROSALES	5500144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	612,434	612,434	612,434	612,434	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,829.00	2,829.00	100.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$516,389
154100	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-ROSALES	5500145	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	424,558	424,558	424,558	424,558	100.0%	0	0	METRO LINEAL	917.00	734.00	80.0%	LO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE ES \$331,661
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																
165436	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CARICHI, BELISARIO DGUEZ, GOMEZ FARIAS, GUERRERO Y MADERA	0-COBERTURA ESTATAL	6800703	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,104,273	1,104,273	1,104,273	733,951	66.5%	0	0	PROYECTO	8.00	5.60	70.0%	
164882	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES EN LOS MPIO. DE BALLEZA, BOCOYNA, EL TULE Y GPÉ. Y CALVO.	0-COBERTURA ESTATAL	6800704	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,174,545	1,174,545	1,174,545	518,593	44.2%	0	0	PROYECTO	8.00	4.48	56.0%	
165360	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE BATOPILAS, COYAME, GUACHOCHI Y QJINAGA	0-COBERTURA ESTATAL	6800706	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,324,413	1,324,413	1,324,413	0	0.0%	0	0	PROYECTO	8.00	4.48	56.0%	
165488	PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CASAS GRANDES, GUAZAPARES, MORIS, URIQUE Y URUACHI	0-COBERTURA ESTATAL	6800705	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,295,816	1,295,816	1,295,816	0	0.0%	0	0	PROYECTO	8.00	5.60	70.0%	
179867	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALAMOS DE PEÑA, AHUMADA	1-AHUMADA	100111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,145	134,145	134,145	117,704	87.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179868	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PLAYAS, AHUMADA	1-AHUMADA	100112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162,455	162,455	162,455	157,644	97.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179877	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	200266	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,139,500	3,139,500	3,139,500	2,288,123	72.9%	0	0	METROS LINEALES	12,926.00	9,695.00	75.0%	
179878	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	200267	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	890,200	890,200	890,200	888,950	99.9%	0	0	METRO LINEAL	4,166.00	4,166.00	100.0%	
159566	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN LA MESA Y EL PORVENIR	2-ALDAMA	200310	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	338,928	338,928	338,928	84,000	24.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	
158061	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLITO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	200314	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	585,175	585,175	585,175	585,175	100.0%	0	0	METROS	8,121.00	8,121.00	100.0%	
159264	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLACER DE GUADALUPE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	200313	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	174,770	174,770	174,770	174,768	100.0%	0	0	METROS	2,748.00	2,748.00	100.0%	
153534	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN COL. BUFALO	3-ALLENDE	300171	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
153468	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN TALAMANTES	3-ALLENDE	300170	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
179887	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN CORRALEJO, ALLENDE	3-ALLENDE	300152	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	356,753	356,753	356,753	293,710	82.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
179888	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN EL PROGRESO, ALLENDE	3-ALLENDE	300155	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	322,323	322,323	322,323	284,689	88.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
179903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASCENSION	500140	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,137,790	4,137,790	4,137,790	3,756,976	90.8%	0	0	METRO LINEAL	13,264.00	12,866.00	97.0%		
179904	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL CAMELLO, ASCENSION	5-ASCENSION	500139	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	139,200	139,200	139,200	118,931	85.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
159454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PORVENIR	6-BACHINIVA	600127	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,538,056	6,538,056	6,538,056	3,474,677	53.1%	0	0	METROS	32,227.00	22,559.00	70.0%		
155465	INCORPORACION DE POZO EN SAN JOSE	6-BACHINIVA	600141	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,451,104	1,451,104	1,451,104	862,599	59.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%		
179909	SISTEMA LAGUNAR EN FCO I MADERO Y AGUA BLANCA, BACHINIVA	6-BACHINIVA	600129	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,826,167	1,826,167	1,826,167	1,299,218	71.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%		
180088	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA	7-BALLEZA	700299	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	122,105	122,105	122,105	122,105	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180089	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LAJA, BALLEZA	7-BALLEZA	700298	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	124,558	124,558	124,558	124,558	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180090	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BOLA, BALLEZA	7-BALLEZA	700300	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115,401	115,401	115,401	115,401	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
157011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CERRITO	7-BALLEZA	700315	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,331,103	1,331,103	1,331,103	1,324,940	99.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
180091	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA	7-BALLEZA	700251	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,742,976	3,742,976	3,742,976	1,916,918	51.2%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	5,139.00	55.0%		
180092	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES, BATOPILAS	8-BATOPILAS	800311	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	111,567	111,567	111,567	111,567	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180093	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	800310	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	233,003	233,003	233,003	233,003	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180094	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	800313	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	178,711	178,711	178,711	150,710	84.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180334	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA	8-BATOPILAS	800312	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	163,898	163,898	163,898	163,898	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
180095	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PANALACHI, BOCOYNA	9-BOCOYNA	900492	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	94,655	94,655	94,655	94,654	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
164356	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CERRO PELON	9-BOCOYNA	900491	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,023	155,023	155,023	155,023	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
179869	AMPLIACION PRA LA CONSTRUCCION DE 3.000 M DE TUBERIA DE 20 CMS DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO PERSICO	10-BUENAVENTURA	1000194	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,188,004	1,188,004	1,188,004	617,969	52.0%	0	0	METRO LINEAL	4,584.00	3,209.00	70.0%	
159516	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL VALLE	10-BUENAVENTURA	1000205	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,603	137,603	137,603	137,602	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179870	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	1000156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,858,234	2,858,234	2,858,234	2,291,438	80.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
179871	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENAVENTURA, RODRIGO M. QUEVEDO	10-BUENAVENTURA	11	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,117,908	1,117,908	1,117,908	1,012,908	90.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.94	94.0%	
179872	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-CAMARGO	1100462	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,899,599	2,899,599	2,899,599	2,038,034	70.3%	0	0	METRO LINEAL	7,704.00	5,547.00	72.0%	
179873	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECCION ENRIQUEZ, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	1300144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,535	143,535	143,535	78,891	55.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179874	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	1500111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	993,854	993,854	993,854	992,451	99.9%	0	0	METRO LINEAL	2,809.00	2,809.00	100.0%	
179875	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	1500112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,438,969	1,438,969	1,438,969	1,278,249	88.8%	0	0	METRO LINEAL	4,859.00	4,859.00	100.0%	
179876	1A. ETAPA CONSTRUCCION EMISOR Y TERMINACION DE RED DE ATARJEAS	15-COYAME DEL SOTOL	1500113	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,028,224	97.9%	0	0	METRO LINEAL	1,718.00	1,718.00	100.0%	
154982	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN GUADALUPE VICTORIA	17-CUAUHTÉMOC	1700833	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,576,686	1,576,686	1,576,686	1,576,393	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
158313	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CASITA (SUMINISTRO DE TUBERIA)	19-CHIHUAHUA	1905203	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,688	439,688	439,688	439,688	100.0%	0	0	METROS	6,871.00	6,871.00	100.0%	
179879	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS	20-CHINIPAS	2000176	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,120	155,120	155,120	155,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179880	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA DE CUEVAS, BELISARIO DOMINGUEZ	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	2200078	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	320,715	320,715	320,715	309,989	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159602	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN COL. LEBARON, ABDENANGO C. GARCIA Y LA ANGOSTURA	23-GALEANA	2300098	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	413,656	413,656	413,656	255,427	61.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	
158171	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO DE PEÑA (SUMINISTRO DE TUBERIA)	24-SANTA ISABEL	2400102	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	449,650	449,650	449,650	449,648	100.0%	0	0	METROS	7,194.00	7,194.00	100.0%	
179881	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SIBARACHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	2700671	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	108,846	108,846	108,846	108,846	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179882	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN YEGOCHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	2700670	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	118,243	118,243	118,243	118,243	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
179883	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORDON DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	2900621	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	157,108	157,108	157,108	157,107	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179884	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL TALAYOTITO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	2900619	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	230,609	230,609	230,609	230,609	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179885	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	2900618	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,615	212,615	212,615	212,615	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179886	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL INDI, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	2900622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	192,424	192,424	192,424	192,424	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
164551	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE LOS HONGOS	29-GUADALUPE Y CALVO	2900620	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	195,723	195,723	195,723	195,723	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
164431	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN NUESTRA SEÑORA	29-GUADALUPE Y CALVO	2900617	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	173,173	173,173	173,173	171,330	98.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179889	CAPTACION, CONDUCCION, CLORACION, EQUIPO SOLAR, TANQUE DE 20 M3, RED Y TOMAS EN TIERRA BLANCA, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	3000264	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,431,656	2,431,656	2,431,656	2,427,884	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
179890	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORARAYVO, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	3000263	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179891	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HORMIGUEROS, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	3000262	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
155042	INCORPORACION DE POZO EN TRES CASTILLOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400132	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	740,431	740,431	740,731	726,281	98.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
157950	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400134	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	172,200	172,200	172,200	172,199	100.0%	0	0	METROS	7,604.00	7,604.00	100.0%	
179892	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-JANOS	3500162	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,480,992	4,480,992	4,480,992	4,480,992	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19,806.00	19,806.00	100.0%	
179893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SOLO TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TRES ALAMOS Y FERNANDEZ LEAL	35-JANOS	3500163	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,676,355	6,676,355	6,676,355	6,676,353	100.0%	0	0	METROS LINEALES	25,900.00	25,900.00	100.0%	
179894	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASA DE JANOS, JANOS	35-JANOS	3500161	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,259	144,259	144,259	126,973	88.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
154078	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	3600536	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
170599	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO SAUCILLO	36-JIMÉNEZ	3600534	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
154331	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO TAMPICO	36-JIMÉNEZ	3600537	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
153791	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN LUIS	36-JIMÉNEZ	3600535	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
179895	SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL, SSECTORIZACION, RED Y TOMAS	37-JUÁREZ	3704398	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,932,712	1,932,712	1,932,712	1,932,710	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
179896	SISTEMA LAGUNAR EN JUAREZ	37-JUÁREZ	3704395	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	12,869,147	12,869,147	12,869,147	11,675,216	90.7%	0	0	PLANTA	1.00	0.92	92.0%	
179897	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LOPEZ, LOPEZ	39-LÓPEZ	3900082	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	267,872	267,872	267,872	260,646	97.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
154591	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA	39-LÓPEZ	3900092	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
154764	3900093	39-LÓPEZ	3900093	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
179898	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN NUEVO MADERA, MADERA	40-MADERA	4000172	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,095,203	2,095,203	2,095,203	552,700	26.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.92	92.0%	
179899	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MANUEL BENAVIDES	42-MANUEL BENAVIDES	4200101	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,267	180,267	180,267	121,103	67.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179900	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO BUENAVISTA, MATACHI	43-MATACHI	4300128	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,819	143,819	143,819	135,195	94.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179901	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MORIS, MORIS	47-MORIS	4700232	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	120,203	120,203	120,203	120,202	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
179902	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PILAR, MORIS	47-MORIS	4700233	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	224,409	224,409	224,409	194,815	86.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
155205	INCORPORACION DE POZO EN GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	48-NAMIQUIPA	4800191	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	671,569	671,569	671,569	665,373	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
179905	CONCLUSION DEL SISTEMA LAGUNAR EN CAJURICHI, OCAMPO	51-OCAMPO	5100261	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,289,982	4,289,982	4,289,982	3,572,212	83.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
179906	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACION EL LAS LOCALIDADES DE EL PEÑOS Y SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	5400097	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,198,986	3,198,986	3,198,986	2,310,965	72.2%	0	0	METRO LINEAL	10,010.00	8,509.00	85.0%	
179907	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN AGUA CALIENTE, ROSARIO	56-ROSARIO	5600148	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	323,494	323,494	323,494	310,554	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
179908	SISTEMA INTEGRALDE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACION, EQUIPAMIENTO , CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION , REGULARIAZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	56-ROSARIO	5600149	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,538,473	1,538,473	1,538,473	1,538,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
159317	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	56-ROSARIO	5600160	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	376,943	376,943	376,943	376,942	100.0%	0	0	METROS	5,886.00	5,886.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
156256	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN TEPORACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700127	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	964,160	964,160	964,160	964,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
157076	INCORPORACION DE POZO EN EL CHAMIZAL	61-SATEVÓ	6100214	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	766,609	766,609	766,609	715,474	93.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
164272	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN SAN ISIDRO DE LOMAS	63-TEMÓSACHI	6300249	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	209,629	209,629	209,629	119,099	56.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		
179910	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN CARLOS MADRAZO, EL TULE	64-EL TULE	6400116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	321,706	321,706	321,706	311,090	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
179911	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN MATEO, EL TULE	64-EL TULE	6400117	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	367,496	367,496	367,496	354,486	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
155695	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LAS MORAS	64-EL TULE	6400123	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,007,758	1,007,758	1,007,758	1,007,755	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
179912	AMPLIACION Y REHABILITACION (2A ETAPA) RED DE DISTRIBUCION, SECTORIZACION Y TOMAS EN SAN RAFAEL, URIQUE	65-URIQUE	6500368	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,075,577	4,075,577	4,075,577	3,106,602	76.2%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	3,244.00	80.0%		
179913	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HACIENDA DE SAENZ, URUACHI	66-URUACHI	6600206	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
179914	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LAS TROJAS, URUACHI	66-URUACHI	6600207	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	151,918	151,918	151,918	151,918	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
179915	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA GALVAN, VALLE DE ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,692	137,692	137,692	137,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
179916	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700145	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,548,649	5,548,649	5,548,649	4,384,035	79.0%	0	0	METRO LINEAL	16,830.00	14,306.00	85.0%		
	MEJORAMIENTO																
165810	ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	6800679	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,340,357	1,340,357	1,340,357	539,928	40.3%	0	0	INFORME	1.00	0.97	97.0%		
165749	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	6800680	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,633	646,633	646,633	628,726	97.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
165884	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	6800681	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,733,112	2,733,112	2,733,112	2,094,250	76.6%	0	0	INFORME	1.00	0.77	77.0%		
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO																	
121108	CONSEJO DE CUENCAS (COTAS)	0-COBERTURA ESTATAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,157,000	1,119,274	1,157,000	1,119,274	100.0%	273	0	BENEFICIARIO	5.00	5.00	100.0%		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
	CONSTRUCCION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
181563	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 40 L.P.S. EN AQUILES SERDAN (SANTA EULALIA, SANTO DOMINGO (FCO. PORTILLO) Y SAN GUILLERMO (SANTA ELENA).	4-AQUILES SERDAN	400167	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,500,000	17,500,000	17,500,000	12,289,250	70.2%	0	0	PLANTA	1.00	0.75	75.0%	
181562	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAP DE 270 LPS MODALIDAD LLAVE EN MANO EN H. DEL PARRA	32-HIDALGO DEL PARRAL	3200785	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	14,080,807	40.2%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
181564	PROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 45 LPS	40-MADERA	4000213	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	770,000	770,000	770,000	662,382	86.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION															
181565	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION CON UNA CAP DE 12.9 LPS	21-DELICIAS	2100726	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,946,610	7,946,610	7,946,610	3,537,723	44.5%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
	MEJORAMIENTO															
181566	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	6800645	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,369,764	1,369,764	1,369,764	1,309,626	95.6%	0	0	INFORME	1.00	0.90	90.0%	
	MANTENIMIENTO															
181567	OPERACION Y MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	6	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,805,576	40,805,576	40,805,576	27,701,393	67.9%	0	0	SISTEMA	25.00	25.00	100.0%	
PROGRAMA HABITAT																
	CONSTRUCCION															
153871	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTORES COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	080111ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	641,589	641,589	641,589	641,589	100.0%	0	0	METRO LINEAL	533.00	533.00	100.0%	
154717	INTERCONEXION DEL REBOMBEO DEL TANQUE 4 AL 13	17-CUAUHTÉMOC	080171ME001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	683,041	683,041	683,041	683,041	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	1,161.00	100.0%	
154810	PERFORACION DE POZO	17-CUAUHTÉMOC	080171ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	899,102	899,102	899,102	899,102	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	RESULTADO DEL POZO NEGATIVO
69838	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	080191ME027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	489.99	0.00	0.0%	
69839	CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AVE NUEVA ESPAÑA	19-CHIHUAHUA	080191ME040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	677,977	677,977	677,977	129,643	19.1%	0	0	PARADERO	10.00	2.00	20.0%	
146616	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES COL. FRANCISCO R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	080191ME001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	247,685	247,685	247,685	247,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	733.00	733.00	100.0%	
147389	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	080191ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,956	126,956	126,956	126,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
147571	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	080191ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	231,964	231,964	231,964	231,964	100.0%	0	0	METRO LINEAL	675.00	675.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147282	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	080191ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	226,417	226,417	226,417	226,417	100.0%	0	0	METRO LINEAL	925.00	925.00	100.0%	
147090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	080191ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,275	180,275	180,275	180,275	100.0%	0	0	METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%	
153486	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. AMPLIACION 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	080191ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	209,303	209,303	209,303	209,303	100.0%	0	0	METRO LINEAL	546.00	546.00	100.0%	
153587	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. EL PORVENIR I	19-CHIHUAHUA	080191ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	219,207	219,207	219,207	219,207	100.0%	0	0	METRO LINEAL	489.00	489.00	100.0%	
153417	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	080191ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	693,234	693,234	693,234	693,234	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,215.00	2,215.00	100.0%	
69840	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	080191ME011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	361,000	361,000	361,000	360,691	99.9%	0	0	METROS LINEALES	1,767.00	1,767.00	100.0%	
69841	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	080191ME017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	205,455	205,455	205,455	155,013	75.4%	376,652	0	METROS LINEALES	693.00	693.00	100.0%	
69842	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL INTI PEREDO	19-CHIHUAHUA	080191ME020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,396	89,396	89,396	88,337	98.8%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	
69358	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL PROGRESO NACIONAL	19-CHIHUAHUA	080191ME010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	174,518	174,518	174,518	145,136	83.2%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	833.00	833.00	100.0%	
69843	JARDIN VECINAL COL CRUZ CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	080191ME018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	402,026	402,026	402,026	402,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	505.00	505.00	100.0%	
69844	JARDIN VECINAL COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	080191ME025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	348,432	348,432	348,432	329,662	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
69845	JARDIN VECINAL CON CANCHA DEPORTIVA COL DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	080191ME026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	267,189	267,189	267,189	267,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	1,224.00	100.0%	
69846	JARDIN VECINAL 3 SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	080191ME016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	299,838	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	604.64	604.64	100.0%	
155399	CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE	21-DELICIAS	080211ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	261,987	261,987	261,987	261,987	100.0%	0	0	LOTE	23.00	23.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
155164	CONSTRUCCION DE COLECTOR INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	08021ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	353,803	353,803	353,803	353,803	100.0%	0	0	METRO LINEAL	615.00	615.00	100.0%	
102614	ME01 CRUCERO EN AVENIDA 10 SUR Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	5053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	66,950	66,950	66,950	66,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.50	115.50	100.0%	
102714	ME02 CRUCERO EN AVENIDA 8A SUR Y CALLE 2 ABRIL COL. PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5054	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	59,422	59,422	59,422	59,422	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.70	66.70	100.0%	
102769	ME03 PAVIMENTACION DE CALLE 43 SUR ENTRE AVE. 8 Y 8 1/2 COL PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5055	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,391	37,391	37,391	37,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
102841	ME04 CRUCERO EN AVENIDA 10 SUR Y CALLE 2 ABRIL. COL. PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	112,670	112,670	112,670	112,670	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	203.75	203.75	100.0%	
102911	ME05 PAVIMENTACION AVE. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO COL. PRI	21-DELICIAS	5057	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	282,493	282,493	282,493	282,493	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,294.40	1,294.40	100.0%	
103001	ME08 CRUCERO EN AVENIDA 10A SUR Y CALLE LIBERACION COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	5058	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	113,219	113,219	113,219	113,219	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	196.38	196.38	100.0%	
168652	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,007	50,007	50,007	50,007	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
154193	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL. PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	660,360	660,360	660,360	660,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	795.00	795.00	100.0%	
154029	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL. TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	437,329	437,329	437,329	437,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	525.00	525.00	100.0%	
154595	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION COL. RUBEN AGUILAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME015	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	46,884	46,884	46,884	46,884	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
168653	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,252	41,252	41,252	41,252	100.0%	0	0	METRO LINEAL	63.00	63.00	100.0%	
154283	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR EN VARIAS COLONIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	388,380	388,380	388,380	388,380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	681.00	100.0%	
168654	CONSTRUCCION DE SECCIONAMIENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	194,328	194,328	194,328	194,328	100.0%	0	0	LOTE	29.00	29.00	100.0%	
154369	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR COL. PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	125,904	125,904	125,904	125,904	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%	
154487	EQUIPAMIENTO DE TANQUE COL. CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101,838	101,838	101,838	101,838	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
144825	PAV. AV. UNIVERSIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,705,595	1,705,595	1,705,595	1,705,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
145019	PAV. C. DE LA UNION	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	655,885	655,885	655,885	655,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
144966	PAV. C. SICOMORO	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224,396	224,396	224,396	224,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
154903	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. BENITO JUAREZ	36-JIMÉNEZ	080361ME018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	121,862	121,862	121,862	121,862	100.0%	0	0	METRO LINEAL	371.00	371.00	100.0%		
155087	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. TIERRA Y LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	080361ME019	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	245,623	245,623	245,623	245,623	100.0%	0	0	METRO LINEAL	998.00	998.00	100.0%		
154964	CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. BARRIO LA ESTACION	36-JIMÉNEZ	080361ME017	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,252	202,252	202,252	202,252	100.0%	0	0	METRO LINEAL	263.00	263.00	100.0%		
168655	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	080371ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,811	1,000,811	1,000,811	1,000,811	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,356.00	1,356.00	100.0%		
168656	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	080371ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	373,682	373,682	373,682	373,682	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	681.00	100.0%		
155498	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS COLONIAS	37-JUÁREZ	080371ME016	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	387,899	387,899	387,899	387,899	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,182.00	1,182.00	100.0%		
168657	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	37-JUÁREZ	080371ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	750,066	750,066	750,066	750,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,876.00	3,876.00	100.0%		
168659	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	080371ME156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	657,257	657,257	657,257	657,257	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,917.00	1,917.00	100.0%		
168658	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	080371ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	501,520	501,520	501,520	501,520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,961.00	1,961.00	100.0%		
168660	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	080371ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	325,118	325,118	325,118	325,118	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
168661	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	080371ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	311,683	311,683	311,683	311,683	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
168662	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	080371ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	316,755	316,755	316,755	316,755	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
168663	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO DE 3,000 M3	37-JUÁREZ	080371ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,629,459	1,629,459	1,629,459	1,629,459	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
168664	LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: ALTAMIRANO - NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	080371ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,798,853	2,798,853	2,798,853	2,798,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	637.00	637.00	100.0%	
155648	REMEDIACION DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA COL. ANAPRA	37-JUÁREZ	080371ME014	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	261,657	261,657	261,657	261,657	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
153725	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. HEROES DE LA REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	719,354	719,354	719,354	719,354	100.0%	0	0	METRO LINEAL	954.00	954.00	100.0%	
153661	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	169,738	169,738	169,738	169,738	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	176.00	176.00	100.0%	
	AMPLIACION															
71724	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO COL PLOMEROS	19-CHIHUAHUA	080191ME028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	236,721	236,721	236,721	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO															
183813	CAMPAÑA DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	11-CAMARGO	080111DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	48,740	48,740	48,740	48,740	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
166518	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-CAMARGO	080111DS020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	99,500	99,500	99,500	99,485	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
183814	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-CAMARGO	080111DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	62,533	62,533	62,533	52,518	84.0%	0	0	PIEZA	41.00	41.00	100.0%	
165367	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	11-CAMARGO	080111DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,500	24,500	24,500	24,498	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
179680	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	11-CAMARGO	080111DS019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	92,940	92,940	92,940	92,938	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	
179653	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	11-CAMARGO	080111DS016	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	6,540	6,540	6,540	6,540	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
166474	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	11-CAMARGO	080111DS013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	25,750	25,750	25,743	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
147710	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	11-CAMARGO	080111DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,662	10,662	10,662	10,660	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13 14 15 16 17=16/14 18 19 20 21 22 23=22/21 24										
183815	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		11-CAMARGO	080111DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,662	10,662	10,662	10,660	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183816	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		11-CAMARGO	080111DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,521	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULOS
183817	ESTIMULO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		11-CAMARGO	080111DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,500	10,500	10,500	10,496	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULOS
174336	ESTIMULO PROMOTORA COMUNITARIA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		11-CAMARGO	080111DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	9,500	9,500	9,500	7,995	84.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
174250	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS		17-CUAUHTÉMOC	080171DS030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	89,000	89,000	89,000	88,999	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
183818	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES COMO SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		17-CUAUHTÉMOC	080171DS021	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	74,150	74,150	74,150	74,098	99.9%	0	0	PIEZA	32.00	32.00	100.0%	
183819	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS		17-CUAUHTÉMOC	080171DS031	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	63,300	63,300	63,300	63,290	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
183820	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS		17-CUAUHTÉMOC	080171DS024	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,500	34,500	34,500	34,499	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	3.00	100.0%	
183821	COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL		17-CUAUHTÉMOC	080171DS019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,250	1,250	1,250	1,234	98.7%	0	0	COMITÉ	2.00	2.00	100.0%	
174214	CURSOS DE CORTE Y CONFECCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES		17-CUAUHTÉMOC	080171DS023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	18,250	18,250	18,250	18,247	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
174286	ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS POLIGONOS HABITAT		17-CUAUHTÉMOC	080171DS048	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	16,693	16,693	16,693	16,693	100.0%	0	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	100.0%	
183824	ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS DE HABITAT		17-CUAUHTÉMOC	08171DS049	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,523	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183826	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS		17-CUAUHTÉMOC	080171DS025	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	26,500	26,500	26,500	26,498	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183822	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		17-CUAUHTÉMOC	080171DS050	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	16,761	16,761	16,761	16,760	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESTIMULO

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
183823	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17- CUAUHTÉMOC	080171DS017	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183825	ESTIMULO PROMOTORA COMUNITARIA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17- CUAUHTÉMOC	080171DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,000	10,000	10,000	9,990	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183827	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEPRESIÓN, SUICIDIO, GRAFFITI	17- CUAUHTÉMOC	080171DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	25,000	25,000	25,000	24,995	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
183828	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JÓVENES	17- CUAUHTÉMOC	08017DS029	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	45,735	45,735	45,735	45,728	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
183829	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES	17- CUAUHTÉMOC	080171DS028	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	12,510	12,510	12,510	12,495	99.9%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
174233	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	17- CUAUHTÉMOC	080171DS027	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	12,510	12,510	12,510	12,507	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
181719	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	19-CHIHUAHUA	080191DS048	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
173997	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19-CHIHUAHUA	080191DS036	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	123,000	123,000	123,000	120,101	97.6%	0	0	PIEZA	38.00	38.00	100.0%	
174048	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19-CHIHUAHUA	080191DS037	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	86,265	86,265	86,265	86,264	100.0%	0	0	PIEZA	82.00	82.00	100.0%	
181720	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	19-CHIHUAHUA	080191DS049	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	74,900	74,900	74,900	74,896	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
174145	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	19-CHIHUAHUA	080191DS054	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,616	20,616	2,061	20,616	100.0%	0	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	100.0%	
174122	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	19-CHIHUAHUA	080191DS041	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	217,422	217,422	217,422	217,397	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
181721	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	19-CHIHUAHUA	080191DS035	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	70,220	70,220	70,220	70,217	100.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	4.00	100.0%	
174093	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	080191DS0400	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	2,988	2,988	2,988	2,979	99.7%	0	0	COMITÉ	48.00	48.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
166820	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		19-CHIHUAHUA	080191ME032	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	375,000	375,000	375,000	356,855	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	
181722	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO COMUNITARIO ARTES Y OFICIOS		19-CHIHUAHUA	080191DS038	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	281,820	281,820	281,820	281,663	99.9%	0	0	CURSO	18.00	18.00	100.0%	
174177	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		19-CHIHUAHUA	080171DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	48,403	48,403	48,403	48,402	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
181728	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS		19-CHIHUAHUA	080191DS042	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	71,000	71,000	71,000	70,999	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181723	ESTIMULO A PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		19-CHIHUAHUA	080211DS01	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	5,693	5,693	5,693	5,693	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181724	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS DE HABITAT		19-CHIHUAHUA	080191DS052	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	81,174	81,174	81,174	81,172	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181725	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		19-CHIHUAHUA	080191DS053	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	49,875	49,875	49,875	49,874	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
173971	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		19-CHIHUAHUA	080191DS034	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	38,000	38,000	38,000	31,965	84.1%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181726	ESTIMULO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		19-CHIHUAHUA	080191DS033	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	18,499	92.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181727	ESTIMULO PROMOTORA COMUNITARIA PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		19-CHIHUAHUA	080211DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,500	10,500	10,500	10,450	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181729	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEPRESIÓN, SUICIDIO, GRAFFITI Y LITERATURA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	080191DS047	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	47,500	47,500	47,500	47,499	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181730	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JÓVENES		19-CHIHUAHUA	080191DS043	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	60,130	60,130	60,130	60,125	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
181731	TALLERES DE LITERATURA A JÓVENES DE SECUNDARIA		19-CHIHUAHUA	080191DS046	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	24,983	24,983	24,983	24,955	99.9%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%	
181732	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES		19-CHIHUAHUA	080191DS044	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	15,380	15,380	15,380	15,373	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
181733	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS045	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,420	20,420	20,420	20,419	100.0%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%	
181734	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	21-DELICIAS	080211DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,951	52,951	52,951	52,949	100.0%	0	0	PIEZA	21.00	21.00	100.0%	
181735	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	21-DELICIAS	080211DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	40,870	40,870	40,870	40,870	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
184017	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	21-DELICIAS	080211DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	40,870	40,870	40,870	40,870	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
181736	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRANSTORNOS ALIMENTICIOS	21-DELICIAS	080211DS19	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
181737	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	080211DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	250	250	250	246	98.4%	0	0	COMITÉ	3.00	3.00	100.0%	
35366	DS001 CURSO DE ESTILISMO COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTAS Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5037	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,143	16,143	16,143	16,143	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
35394	DS002 CURSO DE ESTILISMO EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	5038	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,143	16,143	16,143	16,143	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
35420	DS003 CURSO DE BISUTERIA PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5039	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,673	10,673	10,673	10,673	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
35445	DS004 CURSO DE BISUTERIA PARA DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	5040	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,673	10,673	10,673	10,673	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
35484	DS005 JOVENES CON VALORES HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA EN COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	5041	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	9,982	9,982	9,982	9,982	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
35520	DS006 JOVENES CON VALORES HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	5042	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	9,982	9,982	9,982	9,982	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
35533	DS007 CURSO DE EQUIDAD Y GENERO EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	5043	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,624	7,624	7,624	7,624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
35687	DS008 CURSO DE EQUIDAD Y GENERO EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	5044	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,624	7,624	7,624	7,624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
35884	DS009 PROMOTOR COMUNITARIO EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELIAS	5045	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
35940	DS010 PROMOTOR COMUNITARIO EN COL. TIERRA Y LIBERTAD Y PABLO GOMEZ	21-DELIAS	5046	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
36022	DS011 PROMOTOR COMUNITARIO	21-DELIAS	5047	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
36052	DS012 CONTRALORIA SOCIAL EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELIAS	5048	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	719	719	719	719	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
36070	DS013 CONTRALORIA SOCIAL EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELIAS	5049	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	719	719	719	719	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
36104	DS014 CONTRALORIA SOCIAL FUERA DE PELIGONO EN MUNICIPIO DE DELIAS	21-DELIAS	5050	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	823	823	823	823	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
36135	DS015 SILLAS DE RUEDAS PARA QUIEN MAS LO NECESITE EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA, PABLO GOMEZ Y DESARROLLO URBANO	21-DELIAS	5051	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39,718	39,718	39,718	39,718	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
36166	DS016 SILLA DE RUEDAS PARA QUIEN MAS LO NECESITE EN VARIAS COLONIAS	21-DELIAS	5052	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	34,754	34,754	34,754	34,754	100.0%	0	0	PIEZA	18.00	18.00	100.0%	
181738	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	21-DELIAS	080211DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,584	10,584	10,584	10,574	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181739	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	21-DELIAS	080211DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,525	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181740	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	21-DELIAS	0802011DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,625	19,625	19,625	19,624	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181741	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS012	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	77,000	77,000	77,000	77,000	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
166212	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS004	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	162,388	162,388	162,388	162,387	100.0%	0	0	PIEZA	64.00	64.00	100.0%	
181742	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS013	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	80,400	80,400	80,400	80,400	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
181743	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS006	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	32,500	32,500	32,500	32,499	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
181744	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS005	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	39,215	39,215	39,215	39,207	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
181745	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS003	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	2,500	2,500	2,500	2,494	99.8%	0	0	COMITÉ	3.00	3.00	100.0%	
172994	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS042	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	8,847	8,847	8,847	8,847	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
173791	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS023	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	6,540	6,540	6,540	6,540	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
166936	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321ME014	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	94,895	94,895	94,895	94,728	99.8%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
181746	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS044	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	22,389	22,389	22,389	22,389	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181747	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS001	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181748	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS043	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181749	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS002	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	19,990	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181750	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS007	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
184255	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN Y SUICIDIO Y GRAFITTI		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS011	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181751	TALLERES DE GRAFITTI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JÓVENES		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS008	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,933	52,933	52,933	52,921	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
172864	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES		32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS009	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	15,330	15,330	15,330	15,313	99.9%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
172917	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	32-HIDALGO DEL PARRAL	080321DS010	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	15,330	15,330	15,330	15,311	99.9%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
181752	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	36-JIMÉNEZ	080361DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	75,240	75,240	75,240	75,240	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
181753	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	36-JIMÉNEZ	080361DS017	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	87,500	87,500	87,500	87,453	99.9%	0	0	PIEZA	35.00	35.00	100.0%	
181754	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	36-JIMÉNEZ	080361DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	58,200	58,200	58,200	58,168	99.9%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
181755	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	36-JIMÉNEZ	080361DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	26,917	26,917	26,917	26,912	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
181756	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	36-JIMÉNEZ	080361DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,333	52,333	52,333	52,330	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	2.00	100.0%	
181757	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	36-JIMÉNEZ	080361DS019	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	3,000	3,000	3,000	2,995	99.8%	0	0	COMITÉ	7.00	7.00	100.0%	
167381	CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA CENTRO COMUNITARIO	36-JIMÉNEZ	080361ME023	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	685,053	685,053	685,053	682,029	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	171.00	171.00	100.0%	
172360	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	36-JIMÉNEZ	080361DS027	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	12,769	12,769	12,769	12,769	100.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	
167811	EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	080361ME023	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	97,046	97,046	97,046	97,045	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
172782	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	36-JIMÉNEZ	080361DS029	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	11,367	11,367	11,367	11,317	99.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
172716	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	36-JIMÉNEZ	080361DS028	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,403	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181758	ESTIMULO A PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	36-JIMÉNEZ	080361DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	25,750	25,750	25,743	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181759	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	080361DS016	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	19,970	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
181760	ESTIMULO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	080361DS015	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	17,000	17,000	17,000	16,999	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
166677	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN Y SUICIDIO	36-JIMÉNEZ	080361DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	16,500	16,500	16,500	1,499	9.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESTIMULO
172127	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES	36-JIMÉNEZ	080361DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	13,920	13,920	13,920	13,912	99.9%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
172269	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	36-JIMÉNEZ	080361DS023	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	14,880	14,880	14,880	14,845	99.8%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
165568	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	37-JUÁREZ	080371DS182	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	390,500	390,500	390,500	390,473	100.0%	0	0	CAMPAÑA	9.00	9.00	100.0%	
166295	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	37-JUÁREZ	080371DS014	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	375,000	375,000	375,000	374,994	100.0%	0	0	CAMPAÑA	9.00	9.00	100.0%	
179923	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37-JUÁREZ	080371DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	438,880	438,880	438,880	438,864	100.0%	0	0	PIEZA	136.00	136.00	100.0%	
171161	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37-JUÁREZ	080371DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	177,101	177,101	177,101	175,897	99.3%	0	0	PIEZA	102.00	102.00	100.0%	
170833	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	37-JUÁREZ	080371DS015	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	150,000	150,000	150,000	149,996	100.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	4.00	100.0%	
170696	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA MEDIANTE LA EXPRESIÓN URBANA	37-JUÁREZ	080371DS013	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	500,000	500,000	500,000	499,966	100.0%	0	0	CAMPAÑA	8.00	8.00	100.0%	
170113	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	37-JUÁREZ	080371DS006	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	291,489	291,489	291,489	291,473	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	7.00	100.0%	
179733	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	37-JUÁREZ	080371DS019	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	82,000	82,000	82,000	82,000	100.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	4.00	100.0%	
179963	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	37-JUÁREZ	080371DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	50,000	5,000	5,000	4,957	99.1%	0	0	COMITÉ	16.00	16.00	100.0%	
171351	CURSO A ADULTOS MAYORES DE REPOSTERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DULCES REGIONALES EN CENTRO COMUNITARIO	37-JUÁREZ	080371DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	50,475	50,475	50,475	49,421	97.9%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
171637	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	37-JUÁREZ	080361ME028	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	34,783	34,783	34,783	34,783	100.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	100.0%	
180060	EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE FOMENTO A LA CULTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO	37-JUÁREZ	080371ME015	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
171495	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	37-JUÁREZ	080371DS027	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	233,793	233,793	233,793	191,762	82.0%	0	0	OTROS	41.00	41.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
179991	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	37-JUÁREZ	080371DS029	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	123,825	123,825	123,825	121,941	98.5%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
171284	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CENTRO COMUNITARIO JARDÍN DEL ABUELO	37-JUÁREZ	080371DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	28,800	28,800	28,800	24,218	84.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
170958	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	080371DS017	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	34,000	34,000	34,000	28,749	84.6%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
171021	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	080371DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	38,000	38,000	38,000	31,985	84.2%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
170151	PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	37-JUÁREZ	080371DS007	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	77,000	77,000	77,000	76,999	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
170596	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEPRESIÓN, SUICIDIO, GRAFFITI Y LITERATURA	37-JUÁREZ	080371DS011	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	115,500	115,500	115,500	115,499	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
170475	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JÓVENES	37-JUÁREZ	080371DS010	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	174,200	174,200	174,200	174,200	100.0%	0	0	TALLER	20.00	20.00	100.0%	
179708	TALLERES DE LITERATURA A JÓVENES DE SECUNDARIA	37-JUÁREZ	080371DS011	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	18,005	18,005	18,005	18,004	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
170265	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES	37-JUÁREZ	080371DS008	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	28,150	28,150	28,150	28,150	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
170340	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	37-JUÁREZ	080371DS009	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	28,150	28,150	28,150	28,149	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
169370	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS028	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,835	52,835	52,835	52,835	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
181761	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	46,133	46,133	46,133	46,128	100.0%	0	0	PIEZA	17.00	17.00	100.0%	
169628	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS029	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	12,600	12,600	12,600	12,598	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
168508	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	32,285	32,285	32,285	32,285	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
168429	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS023	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	47,086	47,086	47,086	47,058	99.9%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
181762	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	500	500	500	498	99.6%	0	0	COMITÉ	2.00	2.00	100.0%	
169725	ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS033	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	6,540	6,540	6,540	6,540	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
181763	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS034	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,851	10,851	10,851	10,850	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
168346	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,000	10,000	10,000	8,500	85.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181764	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS032	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	9,525	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181765	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	19,000	19,000	18,990	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
181766	PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	080501DS027	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,645	19,645	19,645	19,644	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
	MANTENIMIENTO															
183830	COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	11-CAMARGO	080111DS014	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	250	250	250	250	100.0%	0	0	COMITÉ	3.00	3.00	100.0%	
183831	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	17-CUAUHTEMOC	08171DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	38,913	38,913	38,913	38,875	99.9%	0	0	CAMPAÑA	4.00	4.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
71615	HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO LA MINITA	19-CHIHUAHUA	080191ME024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,012	79,012	79,012	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
71765	HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO PASEOS DEL REAL III		19-CHIHUAHUA	080191ME030	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	480,766	480,766	480,766	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	121.00	0.00	0.0%	
69847	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL EL PORVENIR		19-CHIHUAHUA	090191ME012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	224,492	224,492	224,492	156,543	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,857.00	2,100.00	73.5%	
69848	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL VALLE DE LA MADRID		19-CHIHUAHUA	080191ME023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	284,317	284,317	284,317	277,980	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
69849	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA COL PLOMEROS		19-CHIHUAHUA	080191ME014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	308,632	308,632	308,632	298,772	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	489.99	489.99	100.0%	
69850	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DIEGO LUCERO		19-CHIHUAHUA	080191ME029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	271,547	271,547	271,547	256,366	94.4%	0	0	METRO LINEAL	333.50	333.50	100.0%	
69851	REHABILITACION DE JARDIN VECINAL ATENAS 3		19-CHIHUAHUA	080191ME013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	134,000	134,000	134,000	133,902	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
69852	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COL AIRES DEL SUR		19-CHIHUAHUA	080191ME033	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,480	41,480	41,480	32,537	78.4%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
69853	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA DE LA FLOR		19-CHIHUAHUA	080191ME038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,234	96,234	96,234	61,488	63.9%	0	0	EQUIPO	5.00	3.00	60.0%	
68910	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO I		19-CHIHUAHUA	080191ME039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	295,962	295,962	295,962	114,392	38.7%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
1627	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO II		19-CHIHUAHUA	08191ME049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,486	275,486	275,486	186,412	67.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1626	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO III		19-CHIHUAHUA	08191ME048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	279,631	279,631	279,631	234,678	83.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1624	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO V		19-CHIHUAHUA	080191ME046	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,919	298,919	298,919	297,012	99.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1625	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO V		19-CHIHUAHUA	08191ME047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	299,631	299,631	299,631	284,812	95.1%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1623	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VI		19-CHIHUAHUA	080191ME045	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	265,833	265,833	265,833	252,068	94.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1622	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VII		19-CHIHUAHUA	080191ME044	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	299,229	99.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1621	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VIII		19-CHIHUAHUA	080191ME043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	277,322	277,322	277,322	237,940	85.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1628	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO X		19-CHIHUAHUA	080191ME050	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	253,346	253,346	253,346	239,129	94.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1629	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO XI		19-CHIHUAHUA	080191ME051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,657	163,657	163,657	130,414	79.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1620	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDES PROYECTO IX		19-CHIHUAHUA	080191ME042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,213	290,213	290,213	277,915	95.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
71841	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO COL PLOMEROS		19-CHIHUAHUA	080191ME037	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	
71802	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO LA MINITA		19-CHIHUAHUA	080191ME034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,645	64,645	64,645	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	
69854	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	080191ME031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	76,882	76,882	76,882	23,196	30.2%	0	0	EQUIPO	3.00	1.00	33.3%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
69855	CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS		19-CHIHUAHUA	080191DS051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	148,938	148,938	148,938	135,068	90.7%	0	0	PIEZA	79.00	79.00	100.0%	
69856	CAMPAÑA OPTICA		19-CHIHUAHUA	080191DS050	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	153,400	153,400	153,400	94,309	61.5%	0	0	PIEZA	381.00	260.00	68.2%	
69857	COMITES DE CONTROL SOCIAL		19-CHIHUAHUA	080191DS014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	12,317	77.0%	0	0	COMITÉ	10.00	10.00	100.0%	
69858	CURSO DE BELLEZA		19-CHIHUAHUA	080191DS024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,204	96.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69859	CURSO DE BELLEZA AMPL UNIVERSITARIA		19-CHIHUAHUA	080191DS001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	56,131	93.6%	17,107	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69860	CURSO DE BELLEZA COL CERRO DE LA CRUZ		19-CHIHUAHUA	080191DS021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,607	96.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
69861	CURSO DE BELLEZA COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	080191DS022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,607	96.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69862	CURSO DE BELLEZA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	080191DS002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,607	96.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69863	CURSO DE BELLEZA COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	080191DS013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,880	36,880	36,880	33,720	91.4%	0	0	CURSO	16.00	16.00	100.0%	
69864	CURSO DE BELLEZA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	080191DS011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,607	96.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69865	CURSO DE BELLEZA COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	080191DS025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,171	95.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69866	CURSO DE BELLEZA COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	080191DS012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,171	95.9%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
69867	CURSO DEBELLEZA COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	080191DS010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	44,043	97.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69868	PROMOTORES VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	080191DS015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	416,000	416,000	416,000	409,443	98.4%	0	0	APOYO	42.00	42.00	100.0%	
69869	RECURSO DE BELLEZA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	080191DS023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	43,607	96.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69870	TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ADULTOS MAYORES	19-CHIHUAHUA	080191DS016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	169,000	169,000	169,000	158,132	93.6%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
69871	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	080191DS017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	17,180	73.1%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
69872	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	080191DS018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	17,831	75.9%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70449	TALLER DE REPOSTERIA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	080191DS007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	41,032	91.2%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
70450	TALLER DE REPOSTERIA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	08191DS006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	42,780	95.1%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
70451	TALLER DE REPOSTERIA COL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	08191DS004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	42,084	93.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
70452	TALLER DE REPOSTERIA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	080191DS005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	42,532	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
70453	TALLER DE REPOSTERIA COL 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	080191DS008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	42,532	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
70454	TALLER DE REPOSTERIA VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	080191DS009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	42,522	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
70455	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR COL PRI	19-CHIHUAHUA	080191DS020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	17,831	75.9%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70456	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO	19-CHIHUAHUA	080191DS019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	15,767	67.1%	0	0	TALLER	2.00	1.00	50.0%	
70457	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	14,584	91.2%	0	0	TALLER	48.00	48.00	100.0%	
70458	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	4,891	34.9%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70459	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,500	16,500	16,500	14,879	90.2%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70460	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS030	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	4,891	34.9%	0	0	TALLER	2.00	0.80	40.0%	
70461	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	13,147	93.9%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70462	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	080191DS032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	13,234	94.5%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
70463	TALLER PARA JOVENES COL CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	080191DS028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,500	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
145563	PROGRAMA SOCIAL HABITAT 2011	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	714,993	714,993	714,993	714,993	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		18	19						
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
92536	PROGRAMA TU CASA	21-DELICIAS	1900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,181,303	1,181,303	1,181,303	1,181,303	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OBRAS.	
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>																	
128910	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	706	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	255,211	255,211	255,211	255,211	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
119892	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE AUTISMO	21-DELICIAS	703	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
92667	732 CONSTRUCCION BANDA DE BLOCK DE 2.50 M EN ASILO SAN JUAN DIEGO	21-DELICIAS	1300	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	53,869	53,869	53,869	53,869	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO																	
128788	ELECTRIFICACION EN GRANJAS EL DIVISADERO	21-DELICIAS	705	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	86,161	86,161	86,161	86,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACIÓN																	
128688	REHABILITACION DEL ASILO ADULTO MAYOR SAN JUAN DIEGO	21-DELICIAS	704	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	99,275	99,275	99,275	99,275	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
<b>PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS</b>																	
MEJORAMIENTO																	
107068	DIVISION DE MODULO DE HOMBRES SOLOS EN MODULOS FAMILIARES	21-DELICIAS	9010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	316,519	316,519	316,519	316,519	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
107017	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALBERGUE DE JORNALEROS AGRICOLAS	21-DELICIAS	51214	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	438,408	438,408	438,408	438,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
106979	EQUIPO DE GUARDERIA PARA ALBERGUE DE JORNALEROS	21-DELICIAS	9008	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	299,346	299,346	299,346	299,346	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
106959	3 CISTERNAS E HIDRONEUMATICO EN ALBERGUE DE JORNALES AGRICOLAS	21-DELICIAS	9007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	86,478	86,478	86,478	86,478	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
106937	860 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	21-DELICIAS	9006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	17,169	17,169	17,169	17,169	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
OTROS																	
107045	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL ALBERGUE	21-DELICIAS	9009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	45,560	45,560	45,560	45,560	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
120300	DEFINICION DE LA POBLACION DE JORNALEROS AGRICOLAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SUS HABITOS DINAMICAS E HISTORIAS DE VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	1JAG08074863	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
54409	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JOYA	41-MAGUARICHI	4100 159	OBRAS PUBLICAS	41,395	41,395	41,395	41,395	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
63966	PAV CALLE AL PANTEON	51-OCAMPO	5100262	OBRAS PUBLICAS	103,488	103,488	103,488	103,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50066	CONSTRUCCION VADO, EL NOPAL	64-EL TULE	6400121	OBRAS PUBLICAS	4,368	4,368	4,368	4,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
50067	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL	64-EL TULE	6400119	OBRAS PUBLICAS	38,976	38,976	38,976	38,976	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
50068	EMPEDRADO CALLE SUBIDA DE ACCESO	64-EL TULE	6400120	OBRAS PUBLICAS	60,144	60,144	60,144	60,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146666	CONSERVACION DE SUELO PARCELARIO	65-URIQUE	OP-041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	171,712	171,712	171,712	171,712	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	METAS: PROTECCION DE 27 TRINCHERAS
146906	CONSERVACION DE SUELO FORESTAL Y DE AGUAJE	65-URIQUE	OP-043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,794	78,794	78,794	78,794	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: CONTRUCCION DE 5 TRINCHERAS Y 3 AGUAJES
145740	CONSERVACION DE SUELO FORESTAL Y DE AGUAJES	65-URIQUE	OP-042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,624	75,624	75,624	75,624	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: PROTECCION DE 4TRINCHERAS DE SUELO FORESTAL
	RECONSTRUCCION															
57144	RECONSTRUCCION CAMINO RURAL GUAJOLOTES	7-BALLEZA	0700316	OBRAS PUBLICAS	30,240	30,240	30,240	30,240	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.60	0.60	100.0%	
57145	RECONSTRUCCION DE 32 KM DE CAMINO RURAL DE LA JOYA A LA QUEBRADA	7-BALLEZA	0700326	OBRAS PUBLICAS	22,848	22,848	22,848	22,848	100.0%	0	0	KILÓMETRO	32.00	32.00	100.0%	
	AMPLIACION															
34473	AMPLIACION CENTRO DE SALUD	12-CARICHÍ	1200309	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42603	DISPENSARIO MEDICO	66-URUACHI	6600223	OBRAS PUBLICAS	54,621	54,621	54,621	54,621	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
118500	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	37-JUÁREZ	1PET08071014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,243,421	1,243,421	1,243,421	1,241,652	99.9%	0	0	HECTÁREA	103.00	103.00	100.0%	POR ECONOMIAS SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$1,768.57
119791	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	1PET08069629	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	32,450	32,450	32,450	32,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119309	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIVISION DEL NORTE	37-JUÁREZ	1PET08069597	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,780	24,780	24,780	24,575	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$204.23 PESOS
119395	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO FIDEL AVILA	37-JUÁREZ	1PET08069605	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	42,126	42,126	42,126	42,002	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 124.00 PESOS
119479	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO GALEANA	37-JUÁREZ	1PET08069611	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,680	30,680	30,680	30,090	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$590.00 PESOS
119572	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO GRANJERO	37-JUÁREZ	1PET08069617	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,016	25,016	25,016	24,544	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$472.00
119851	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA II	37-JUÁREZ	1PET08069647	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	35,400	35,400	35,400	35,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119906	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO MORELOS	37-JUÁREZ	1PET08069651	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	33,630	33,630	33,630	33,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119923	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PLUTARCO ELIA CALLES	37-JUÁREZ	1PET08069656	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	38,940	38,940	38,940	38,940	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120060	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO REVOLUCION MEXICA	37-JUÁREZ	1PET08069662	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,810	34,810	34,810	34,417	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 393.33 PESOS
120096	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO SAMALAYUCA	37-JUÁREZ	1PET08069667	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	28,792	28,792	28,792	28,728	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 64.00 PESOS
120182	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO TIERRA NUEVA	37-JUÁREZ	1PET08069716	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	50,386	50,386	50,386	50,268	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 118.00 PESOS
120205	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO TORRES DEL PRIME	37-JUÁREZ	1PET08069720	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	53,363	53,363	53,363	53,363	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118826	MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUÁREZ	1PET08069576	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,680	30,680	30,680	30,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118893	MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS ALTAVISTA	37-JUÁREZ	1PET08069583	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,544	24,544	24,544	24,274	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 269.71
119093	MEJORAMIENTO DE CENTROS CUMUNITARIOS LA CUESTA	37-JUÁREZ	1PET08070603	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	41,064	41,064	41,064	40,446	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$617.50
	REHABILITACION															
57146	CENTRO COMUNITARIO INDIGENA	7-BALLEZA	0700308	OBRAS PUBLICAS	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34480	REHABILITACION PLAZA PUBLICA	12-CARICHÍ	1200312	OBRAS PUBLICAS	63,488	63,488	63,488	63,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54412	REHAB. DE 33 VIVIENDAS EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	4100160	OBRAS PUBLICAS	62,093	62,093	62,093	62,093	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	
54545	AUDITORIO MUNICIPAL EN EL PILAR	47-MORIS	4700236	OBRAS PUBLICAS	38,168	38,168	38,168	38,168	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54549	REHAB SISTEMA AGUA POTABLE	47-MORIS	4700238	OBRAS PUBLICAS	16,042	16,042	16,042	16,042	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54547	SISTEMA PARA AGUA POTABLE	47-MORIS	4700237	OBRAS PUBLICAS	49,280	49,280	49,280	49,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42604	REHABILITACION DE VIVIENDA	66-URUACHI	6600218	OBRAS PUBLICAS	48,867	48,867	48,867	48,867	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
118687	HABILIDADES PARA LA VIDA POR UNA CULTURA PARA LA PAZ	37-JUÁREZ	1PET08074083	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	771,012	771,012	771,012	770,943	100.0%	0	0	CURSO	350.00	350.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO POR ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$68.72
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																
79753	B1 IMPARTIR 35 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN 21 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA BENEFICIAR A 700 PERSONAS, CADA TALLER TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 6 HORAS	0-COBERTURA ESTATAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	589,577	589,577	589,577	575,248	97.6%	6,073	0	TALLER	35.00	35.00	100.0%	SE LLEVARON ACABO LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN 21 MUNICIPIOS DONDE TUUVIMOS UNA ASISTENCIA TOTAL DE 855 BENEFICIARIOS (AS) DE LOS CUALES 744 FUERON MUJERES Y 111 HOMBRES, SUPERANDO LA META. EL PRESUPUESTO SE MODIFICÓ DE \$594,00.00 A \$589,577.00 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.D00140/558/2011 DE PAIMEF DEBIDO AL INCREMENTO EN GASTOS INDIRECTOS.
80088	IMPARTIR 10 TALLERES DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA A 200 FUNCIONARIOS(A) MUNICIPALES, EN 10 MUNICIPIOS CON UNA DURACIÓN DE 6 HORAS CADA TALLER	0-COBERTURA ESTATAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	178,157	178,157	178,157	170,172	95.5%	1,835	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	SE LOGRO LA CAPACITACION SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A 319 FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, DE LOS CUALES 164 FUERON MUJERES Y 153 HOMBRES ESTO SE LLEVO ACABO EN 10 MUNICIPIOS, SUPERANDO LA META.EL PRESUPUESTO SE MODIFICÓ DE \$179,600.00 A \$178,157.00 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.D00140/558/2011 DE PAIMEF DEBIDO AL INCREMENTO EN GASTOS INDIRECTOS.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85352	D13.FORTALECER EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES EN CREEL PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL	9-BOCOYNA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,100	15,100	15,100	15,100	100.0%	156	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	SE FORTALECIO EL MAM CREEL CON MOBILIARIO DE OFICINA Y COMPUTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS USUARIAS QUE VIVEN VIOLENCIA
80377	B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR 43 PROGRAMAS DE RADIO CON UNA DURACION DE MEDIA HORA CADA UNO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	154,635	154,635	154,635	154,634	100.0%	1,593	0	PROGRAMA RADIOFÓNICO	39.00	39.00	100.0%	LA META EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MODIFICADA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF DE \$170,495.00 A \$154,635.00 DEBIDO AL AUMENTO EN GASTOS INDIRECTOS POR LO CUAL EL PROGRAMA DE RADIOFÓNICO CAMBIO DE 43 A 39 CUMPLIENDO CON LA META AL 100%
80455	C1 REALIZAR DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	166,470	166,470	166,470	166,470	100.0%	1,715	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA META EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MODIFICADA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF DE \$120,000.00 A \$109,800.00 DEBIDO AL AUMENTO EN GASTOS INDIRECTOS. SE BRINDO ATENCIÓN A 20 PERSONAS DE LOS CAI, MAM Y MUSIVI EN CHIHUAHUA. CUMPLIENDO LA META AL 100%
80673	D11 BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN AL PERSONAL DE LOS CAI, MAM Y MUSIVI EN CD. CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	109,800	109,800	109,800	109,800	100.0%	1,131	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	LA META EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MODIFICADA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF DE \$120,000.00 A \$109,800.00 DEBIDO AL AUMENTO EN GASTOS INDIRECTOS. SE BRINDO ATENCIÓN A 20 PERSONAS DE LOS CAI, MAM Y MUSIVI EN CHIHUAHUA. CUMPLIENDO LA META AL 100%
85173	D11.FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	210,980	210,980	210,980	205,351	97.3%	2,173	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	SE FORTALECIO AL REFUGIO CON MOBILIARIO DE OFICINA Y DE USO PARA LAS USUARIAS ASI COMO TAMBIÉN SE REALIZÓ ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR ALOJAMIENTO, PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA
81021	D5 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MUSIVI, EN CD. CHIHUAHUA, PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS LEGALES A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	772,663	772,663	772,663	766,259	99.2%	7,960	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	LA META EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MODIFICADA INCREMENTANDO DE \$126,545.00 A \$772,663.00 POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN PARA FORTALECER AL MUSIVI CHIH. CON VEHICULO, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EL CONTRATO DE UNA ABOGADA PARA EL MUSIVI CHIH. CUMPLIENDO CON LA META AL 100%
81615	D8 FORTALECER EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN CHIHUAHUA PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS LEGALES A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	291,363	291,363	291,363	291,363	100.0%	3,001	0	MUJER	200.00	200.00	100.0%	SE CAMBIO EL NOMBRE A-- D12 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA YA QUE ESTE PRESUPUESTO FINALMENTE NO SE DESTINO AL MAM CHIH, POR OTRO LADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE AUTORIZO UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE \$126,545 A \$291,362.50 PARA FORTALECER CON LA COMPRA DE UN VEHICULO Y EL CONTRATO DE UNA ABOGADA. SE BRINDO ATENCIÓN LEGAL A 346 MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA SUPERANDO LA META
81879	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PAIMEF	19-CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	249,158	318,879	318,879	312,505	98.0%	3,285	0	GESTIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTE DEL PROYECTO SE MODIFICO DEBIDO AL INCREMENTO EN GASTOS DE INDIRECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE \$249,158.00 A \$318,878.74 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF. LOS GASTOS INDIRECTOS COMPRENDE RECURSO MATERIAL Y RECURSO HUMANO
79501	D7 FORTALECER EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN HIDALGO DEL PARRAL, PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL A MUJERE QUE VIVEN VIOLENCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	113,524	113,524	113,524	113,524	100.0%	1,169	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 270 MUJERES YA QUE SE TENIA COMPROMETIDO 250 MUJERES. SE LES BRINDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES EN HIDALGO DE PARRAL.LA META DE ESTE PROYECTO SE AUTORIZO POR UN MONTO DE \$98,424.00 PERO EN LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO SE INCREMENTO CON AUTORIZACIÓN EL PRESUPUESTO PARA FORTALECER EL MAM DE PARRAL FORTALECIENDO LO CON COMPUTO, ARCHIVERO EL PAGO DE UNA PSICÓLOGA.
83373	B2 IMPARTIR 15 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN CD. JUÁREZ PARA BENEFICIAR A 300 PERSONAS, CADA TALLE TENDRA UNA DURACION DE 6 HORAS	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	241,935	241,935	241,935	240,079	99.2%	2,492	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	SE IMPARTIERON LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN CD. JUÁREZ DONDE CONTAMOS CON UNA ASISTENCIA TOTAL DE 362 BENEFICIARIOS/AS DE LOS CUALES 346 FUERON MUJERES Y 16 HOMBRES. EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO FUE MODIFICADO DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS GASTOS INDIRECTOS DE \$243,000.00 A 241,934.92 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF
83528	B4 PRODUCIR Y TRANSMITIR 43 PROGRAMAS DE RADIO CON UNA DURACION DE MEDIA HORA CADA UNO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	136,440	136,440	136,440	136,440	100.0%	1,405	0	PROGRAMA RADIOFÓNICO	39.00	39.00	100.0%	LA META EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MODIFICADA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN D00140/558/2011 DE PAIMEF DE \$162,970.00 A \$136,440.00 DEBIDO AL AUMENTO EN GASTOS INDIRECTOS POR LO CUAL EL PROGRAMA DE RADIOFÓNICO CAMBIO DE 43 A 39 CUMPLIENDO CON LA META AL 100%
83657	B5 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO EN CD. JUÁREZ CON UNA DURACION DE SEIS MESES	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	810,000	810,000	810,000	808,840	99.9%	8,344	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE FEMINICIDIO CON UNA DURACION DE TRES MESES NO DE SEIS MESES YA QUE SE REALIZO CAMBIO EN EL PRESUPUESTO, SE DISEÑO LA CAMPAÑA E IMAGEN, TRÍPTICOS, ESPECTACULARES, ROTULACIÓN A CAMIONES URBANOS EN CD. JUÁREZ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83826	D1 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN CD. JUÁREZ PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL, LEGALES Y PSICOLÓGICOS A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,038,428	1,038,428	1,038,428	1,030,277	99.2%	10,697	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE FORTALECIO ATENCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL, LEGAL Y PSICOLÓGICO A 1156 MUJERES QUE ASISTIERON A EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES EN CD. JUÁREZ LA META DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE MODIFICÓ POR AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE \$1,023,328.00 A \$1,038,428.10 CON EL OBJETIVO DE FORTALECER AL MAM JUÁREZ EN COMPUTO Y MOBILIARIO ASI COMO TAMBIÉN EN EL CONTRATO DE UNA PSICÓLOGA.
84025	D10 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CASA AMIGA ESTHER CHÁVEZ CANO, AC. EN CD. JUÁREZ PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	107,636	107,636	107,636	107,636	100.0%	1,109	0	MUJER	900.00	900.00	100.0%	SE BRINDARON SERVICIOS ESPECIALES DE TRABAJO SOCIAL PARA ATENDER A 1548 MUJERES SUS HIJOS E HIJAS QUE VIVEN VIOLENCIA, SUPERANDO LA META COMPROMETIDA.
84139	D2 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MÓDULO ITINERANTE DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CD. JUÁREZ,	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	403,636	403,636	403,636	403,637	100.0%	4,158	0	MUJER	600.00	600.00	100.0%	SE FORTALECIO EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, LEGAL Y PSICOLÓGICO DEL MÓDULO ITINERANTE DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CD. JUÁREZ ATENDIENDO A 1332 MUJERES SUPERANDO LA META
84436	D3 BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN AL PERSONAL DE LOS CAI, MAM Y MUSIVI EN CD. JUÁREZ, CHIH.	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	109,800	109,800	109,800	109,800	100.0%	1,131	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	SE BRINDO ATENCIÓN DE CONTENCIÓN A 20 PERSONAS DE LOS CAI, MAM Y MUSIVI EN CD. JUÁREZ CON NO. DE OFICIO 000140558/2011 SE REALIZO MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A EL INCREMENTO EN GASTOS INDIRECTOS DE \$120,000.00 A \$109,800.00 CUMPLIENDO AL 100% LA META
84653	D4 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSIVI EN CD. JUÁREZ, QUE BRINDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,100	15,100	15,100	15,100	100.0%	156	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO A MODIFICACIONES EN EL PROYECTO CON AUTORIZACION DEL PAIMEF DE \$75,800.00 CAMBIO A \$15,100.00 YA QUE LA DIFERENCIA SE REUBICO EN LA META DIRIGIDA AL MUSIVI CHIHUAHUA PARA FORTALECER CON EQUIPAMIENTO Y HACER ADECUACION EN LAS INSTALACIONES. MUSIVI JUÁREZ SE FORTALECIO CON EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO
84784	D9 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LO RELATIVO A LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL REFUGIO SIN VIOLENCIA AC EN CD. JUÁREZ QUE ATIENDE EN PROMEDIO 10 FAMILIAS (MUJERES SUS HIJAS E HIJOS)	37-JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	107,636	107,636	107,636	107,636	100.0%	1,109	0	FAMILIA	38.00	38.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS, SE TENIA PROGRAMADO BENEFICIAR A 38 FAMILIAS EN EL REFUGIO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.
79183	D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MÓDULOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES, PARA BRINDAR SERVICIOS PSICOLÓGICOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	113,524	113,524	113,524	103,682	91.3%	1,169	0	MUJER	200.00	200.00	100.0%	LA META DE ESTE PROYECTO SE AUTORIZO POR UN MONTO TOTAL DE \$98,424.00 PERO EN LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO SE INCREMENTO PARA FORTALECER EL MAM DE NCG CON ARCHIVERO Y COMPUTO, COMPRENDE TAMBIEN EL PAGO DE UNA PSICÓLOGA, SE BRINDO ATENCIÓN A 247 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA OFRECIENDOLES TAMBIEN AYUDA LEGAL, SUPERANDO LA META.
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
58216	PARQUE DEPORTIVA SUR	19-CHIHUAHUA	08019EMF001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,997,919	99.9%	29,422	0	METRO CUADRADO	64,374.00	64,374.00	100.0%	
146039	PARQUE SAN URIEL	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,223,389	1,223,389	1,223,389	1,223,389	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146078	PARQUE VALLE VERDE	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
31101	CAMPO DE BEIS BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	0200289	OBRAS PUBLICAS	274,499	274,499	274,499	274,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37464	CAMPO DE BEISBOL BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	0200299	OBRAS PUBLICAS	21,796	21,796	21,796	21,796	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
37492	CAMPO DE BEISBOL BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	0200300	OBRAS PUBLICAS	14,704	14,704	14,704	14,704	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
37561	CAMPO DE BEISBOL BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	0200301	OBRAS PUBLICAS	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
31222	CURSOS EN PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	0200292	OBRAS PUBLICAS	33,550	33,550	33,550	33,550	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	
36560	DEPORTIVA 17 EN UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	0200296	OBRAS PUBLICAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
36819	DEPORTIVA 17 EN UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	0200298	OBRAS PUBLICAS	13,039	13,039	13,039	13,039	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	DOS CURSOS Y UN TALLER
36591	DEPORTIVA 17 EN UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	0200297	OBRAS PUBLICAS	14,461	14,461	14,461	14,461	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
31047	PARQUE FAMILIAR COL EL ARBOLITO	2-ALDAMA	0200288	OBRAS PUBLICAS	580,257	580,257	580,257	580,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
36372	PARQUE FAMILIAR COL EL ARBOLITO	2-ALDAMA	0200295	OBRAS PUBLICAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
36168	PARQUE FAMILIAR EN COL E. ARBOLITO	2-ALDAMA	0200294	OBRAS PUBLICAS	27,296	27,296	27,296	27,296	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	
31251	PARQUE FAMILIAR EN COL EL ARBOLITO	2-ALDAMA	0200293	OBRAS PUBLICAS	60,234	60,234	60,234	60,234	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
31128	PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	0200290	OBRAS PUBLICAS	18,950	18,950	18,950	18,950	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
31203	PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	0200291	OBRAS PUBLICAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
110328	EMF01 REMODELACION DE PLAZA EN COLONIA CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	6085	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	434,185	434,185	434,185	434,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110584	EMF02 PLAZA COLONIA CAMPESINA	21-DELICIAS	6086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	467,943	467,943	467,943	467,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110887	EMF03 PLAZA PRIMERO DE MAYO	21-DELICIAS	6087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	522,982	522,982	522,982	522,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111044	EMF04 PLAZA LA LABOR	21-DELICIAS	6088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	468,739	468,739	468,739	468,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112473	EMF05 PLAZA COLONIA FELIPE ANGELES EN COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	6089	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	13,823	13,823	13,823	13,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112690	EMF06 PLAZA COLONIA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	6090	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,146	37,146	37,146	37,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40267	ES 02PREVENION CONDUCTA PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	6092	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,441	20,441	20,441	20,441	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40258	ESC01ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	6091	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,160	10,160	10,160	10,160	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40662	ESC010 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. LA LABOR	21-DELICIAS	6100	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	18,496	18,496	18,496	18,496	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40682	ESC011 PREVENCIÓN DE CONDUCTA PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN COL. LA LABOR	21-DELICIAS	6101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	11,202	11,202	11,202	11,202	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
40779	ESC012 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. LA LABOR	21-DELICIAS	6102	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
40819	ESC013 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	2209	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	30,208	30,208	30,208	30,208	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40841	ESC014 PREVENCION CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	6104	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,534	14,534	14,534	14,534	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40952	ESC015 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	6105	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
41124	ESC016 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	6106	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,507	16,952	16,952	16,952	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41142	ESC017 PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	6107	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,508	20,508	20,508	20,508	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41178	ESC018 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	6108	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
41210	ESC019 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	6109	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,302	15,302	15,302	15,302	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41313	ESC020 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	6110	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	17,129	17,129	17,129	17,129	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41334	ESC021 PREVENCION CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	6111	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,681	12,681	12,681	12,681	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
41369	ESC022 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	6112	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	13,650	13,650	13,650	13,650	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41570	ESC023 PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	6113	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,258	15,258	15,258	15,258	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41783	ESC024 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	6114	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,302	15,302	15,302	15,302	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
42002	ESC025 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. EMPLEADO	21-DELICIAS	6115	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,141	20,141	20,141	20,141	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
42221	ESC026 PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. DEL EMPLEADO	21-DELICIAS	6116	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	13,390	13,390	13,390	13,390	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
42601	ESC027 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. DEL EMPLEADO	21-DELICIAS	6117	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
43092	ESC028 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	6118	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	18,179	18,179	18,179	18,179	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
44123	ESC029 PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	6119	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,723	12,723	12,723	12,723	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
40289	ESC03PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	6093	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,377	15,377	15,377	15,377	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
44796	ESC030 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	6130	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,302	15,302	15,302	15,302	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
40314	ESC04 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. PRIMERO DE MAYO	21-DELICIAS	6094	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,608	14,608	14,608	14,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40338	ESC05 PREVENION CONDUCTA PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. PRIMERO DE MAYO	21-DELICIAS	6095	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	22,526	22,526	22,526	22,526	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40446	ESC06 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. PRIMERO DE MAYO	21-DELICIAS	6096	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
40588	ESC07 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	6097	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
40611	ESC08 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	6098	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	18,742	18,742	18,742	18,742	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
40637	ESC09 PREVENION DE CONDUCTA PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	6099	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,816	15,816	15,816	15,816	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
146009	PARQUE CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	660,658	660,658	660,658	660,658	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
58217	PARQUE CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	08019EMF009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	232,721	232,721	232,721	187,148	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	
58218	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	08019EMF002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	740,726	740,726	740,726	738,561	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,290.00	5,290.00	100.0%	
58219	PARQUE GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	08019EMF004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,455,472	1,455,472	1,455,472	1,424,293	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	18,938.00	18,938.00	100.0%	
58220	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	08019EMF006	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,098,710	1,098,710	1,098,710	1,098,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,818.00	5,818.00	100.0%	
58221	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	08019EMF008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,011	244,011	244,011	224,328	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	16,631.00	16,631.00	100.0%	
58222	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	09019EMF005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,301,610	1,301,610	1,301,610	1,019,059	78.3%	0	0	METRO CUADRADO	13,107.00	11,800.00	90.0%	
58223	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	08019EMF007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,114,452	1,114,452	1,114,452	1,113,565	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	10,197.00	10,197.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58224	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	08019EMF003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,317,907	1,317,907	1,317,907	1,210,591	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	11,022.00	11,022.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
58225	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	08019ESC048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	18,750	77.9%	0	0	APOYO	15.00	13.00	86.7%	
58226	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	08019ESC046	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,435	88,435	88,435	81,777	92.5%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	8.00	100.0%	
58227	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	08019ESC047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	36,311	96.8%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
58228	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	08019ESC027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,309	19,309	19,309	172,046	891.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%	
58229	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	08019ESC026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,640	37,640	37,640	34,178	90.8%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
58230	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	08019ESC025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,051	93,051	93,051	85,176	91.5%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
58232	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	19,678	81.8%	0	0	APOYO	15.00	12.00	80.0%	
58231	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	114,999	114,999	114,999	88,631	77.1%	0	0	CAPACITACIÓN	13.00	12.00	92.3%	
58233	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC005	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,807	47,807	47,807	42,961	89.9%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
58234	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,427	88,427	88,427	80,644	91.2%	0	0	CAPACITACIÓN	9.00	9.00	100.0%	
58235	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,507	37,507	37,507	30,791	82.1%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
58236	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	08019ESC018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	19,678	81.8%	0	0	APOYO	15.00	12.00	80.0%	
58237	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	08019ESC022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,375	88,375	88,375	84,944	96.1%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	10.00	90.9%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
58238	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	08019ESC023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	36,085	96.2%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
58239	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	08019ESC024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,125	24,125	24,125	21,064	87.3%	0	0	APOYO	5.00	4.00	80.0%		
58240	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	08019ESC029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,513	37,513	37,513	36,550	97.4%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
58241	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	08019ESC028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,421	88,421	88,421	78,261	88.5%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	7.00	87.5%		
58242	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	08019ESC030	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	20,086	83.5%	0	0	APOYO	15.00	12.00	80.0%		
58243	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	08019ESC002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,807	28,807	28,807	26,903	93.4%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%		
58244	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	08019ESC001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,355	62,355	62,355	59,524	95.5%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%		
58245	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	08019ESC003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	21,014	87.3%	0	0	APOYO	15.00	13.00	86.7%		
58328	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	08019ESC021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,309	19,309	19,309	16,115	83.5%	35,762	0	APOYO	12.00	11.00	91.7%		
58329	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	08019ESC020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,570	37,570	37,570	16,884	44.9%	0	0	TALLER	3.00	2.00	66.7%		
58330	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	08019ESC019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,121	93,121	93,121	86,207	92.6%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	9.00	90.0%		
58331	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	08019ESC049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,771	176,771	176,771	138,215	78.2%	0	0	CAPACITACIÓN	15.00	12.00	80.0%		
58332	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	08019ESC051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,229	48,229	48,229	38,398	79.6%	0	0	APOYO	30.00	24.00	80.0%		
58333	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	08019ESC050	PARQUE DEPORTIVO SUR	75,000	75,000	75,000	67,123	89.5%	0	0	TALLER	9.00	8.00	88.9%		

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
58335	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	08019ESC033	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,559	19,559	19,559	15,928	81.4%	0	0	APOYO	12.00	10.00	83.3%		
58334	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	08019ESC032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,939	36,939	36,939	19,193	52.0%	0	0	TALLER	4.00	2.00	50.0%		
58336	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	08019ESC031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,453	93,453	93,453	84,700	90.6%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	11.00	91.7%		
58337	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	08019ESC035	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	23,627	63.0%	0	0	TALLER	3.00	2.00	66.7%		
58338	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	08019ESC036	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	20,085	83.5%	0	0	APOYO	5.00	4.00	80.0%		
58339	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	08019ESC034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,435	88,435	88,435	75,149	85.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	8.00	80.0%		
58340	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	08019ESC010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	73,304	73,304	73,304	44,804	61.1%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	7.00	70.0%		
58341	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	08019ESC012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	20,085	83.5%	0	0	APOYO	15.00	14.00	93.3%		
58342	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	08019ESC011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,453	32,453	32,453	30,911	95.2%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%		
58343	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	08019ESC014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
58344	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	08019ESC015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,565	19,565	19,565	16,353	83.6%	0	0	APOYO	15.00	14.00	93.3%		
58345	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	08019ESC013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,935	92,935	92,935	72,470	78.0%	0	0	CAPACITACIÓN	9.00	8.00	88.9%		
58348	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	08019ESC039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,289	19,289	19,289	8,599	44.6%	0	0	APOYO	12.00	7.00	58.3%		
58346	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	08019ESC037	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,096	93,096	93,096	74,171	79.7%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	9.00	81.8%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
58347	PARQUE SANTO NIÑO		19-CHIHUAHUA	08019ESC038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,616	37,616	37,616	28,321	75.3%	0	0	TALLER	4.00	3.00	75.0%	
58349	PARQUE TUTO OLMOS		19-CHIHUAHUA	08019ESC008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,151	40,151	40,151	34,030	84.8%	0	0	TALLER	5.00	4.00	80.0%	
58350	PARQUE TUTO OLMOS		19-CHIHUAHUA	08019ESC007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,375	96,375	96,375	83,481	86.6%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	10.00	90.9%	
58351	PARQUE TUTO OLMOS		19-CHIHUAHUA	08019ESC009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	12,586	52.3%	0	0	APOYO	15.00	8.00	53.3%	
58352	PARQUE UNIDAD PROLETARIA		19-CHIHUAHUA	08019ESC044	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,057	27,057	27,057	26,204	96.8%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
58353	PARQUE UNIDAD PROLETARIA		19-CHIHUAHUA	08019ESC045	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,288	19,288	19,288	16,105	83.5%	0	0	APOYO	12.00	10.00	83.3%	
58354	PARQUE UNIDAD PROLETARIA		19-CHIHUAHUA	08019ESC043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	61,881	61,881	61,881	38,807	62.7%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	6.00	75.0%	
58355	PARQUE VILLA JUAREZ		19-CHIHUAHUA	08019ESC040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,154	85,154	85,154	82,972	97.4%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
58356	PARQUE VILLA JUAREZ		19-CHIHUAHUA	08019ESC041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,814	34,814	34,814	24,167	69.4%	0	0	TALLER	5.00	4.00	80.0%	
58357	PARQUE VILLA JUAREZ		19-CHIHUAHUA	08019ESC042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,288	19,288	19,288	16,106	83.5%	0	0	APOYO	12.00	10.00	83.3%	
146107	PROGRAMA SOCIAL R.E.P. 2011		32-HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	530,388	530,388	530,388	530,388	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
37304	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COLONIA CASA VERDE, MUNICIPIO DE ASCENSION		5-ASCENSION	1	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COL. CASA VERDE DEL MPIO. DE ASCENSION.
144449	PROGRAMA DE PISO FIRME		5-ASCENSION	1 PISO FIRME	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	624,080	624,080	624,080	624,080	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100%.
57578	BAÑOS ECOLOGICOS EN 9 LOCALIDADES		7-BALLEZA	0700314	OBRAS PUBLICAS	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	90 BAÑOS

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
57570	CONST. LINEA Y RED DE DISTR. ELECTRICA EN LA SOBRENJALMA		7-BALLEZA	0700304	OBRAS PUBLICAS	113,711	113,711	113,711	113,711	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
57573	MODULOS SOLARES PARA 21 COMUNIDADES		7-BALLEZA	0700306	OBRAS PUBLICAS	334,872	334,872	334,872	334,872	100.0%	0	0	EQUIPO	89.00	89.00	100.0%	
168324	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 48 TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS		7-BALLEZA	1DZP08031120	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,372,592	1,372,592	1,372,592	1,372,592	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	48.00	100.0%	
57650	BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN 3 LOCALIDADES		9-BOCOYNA	0900533	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	90 BAÑOS
57614	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900504	OBRAS PUBLICAS	89,928	89,928	89,928	89,928	100.0%	0	0	POZOS	3.00	3.00	100.0%	
57618	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900506	OBRAS PUBLICAS	228,589	228,589	228,589	228,589	100.0%	0	0	POZOS	7.00	7.00	100.0%	
57628	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900508	OBRAS PUBLICAS	129,379	129,379	129,379	129,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57616	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900505	OBRAS PUBLICAS	104,141	104,141	104,141	104,141	100.0%	0	0	POZOS	2.00	2.00	100.0%	
57631	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900509	OBRAS PUBLICAS	45,433	45,433	45,433	45,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57620	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		9-BOCOYNA	0900507	OBRAS PUBLICAS	124,158	124,158	124,158	124,158	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57644	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE CCA		9-BOCOYNA	0900574	OBRAS PUBLICAS	240,600	240,600	240,600	240,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57642	LINEA R RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA		9-BOCOYNA	0900574	OBRAS PUBLICAS	405,361	405,361	405,361	405,361	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57648	TER ETAPA SISTEMA DE A. POTABLE CON 39 DOMICILIARIAS NUEVAS		9-BOCOYNA	0900550	OBRAS PUBLICAS	1,244,680	1,244,680	1,244,680	1,244,680	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	39.00	39.00	100.0%	
48963	BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS		12-CARICHÍ	1200323A	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	
48951	PUENTE VEHICULAR		12-CARICHÍ	1200285A	OBRAS PUBLICAS	1,797,208	1,797,208	1,797,208	1,797,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48921	PUENTE VEHICULAR A TEHUERACHI KM 13		12-CARICHÍ	1200310A	OBRAS PUBLICAS	2,245,479	2,245,479	2,245,479	2,245,479	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54407	BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS		41-MAGUARICHI	4100161	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	80.00	80.00	100.0%	80 BAÑOS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
144762	CONSTRUCCION DE PRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		41-MAGUARICHI	1DZP08048978	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,513,134	9,513,134	9,513,134	9,513,134	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
54555	BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN 2 LOCALIDADES		47-MORIS	4700240A	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	50.00	50.00	100.0%	50 BAÑOS
54556	LINEA Y RED DE DISTRIB. ELECTRICA CON 119 ACOMETIDAS NUEVAS		47-MORIS	4700241A	OBRAS PUBLICAS	6,922,457	6,922,457	6,922,457	6,922,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89922	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS		51-OCAMPO	5100274	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	90 BAÑOS
89815	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		51-OCAMPO	5100271	OBRAS PUBLICAS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
89979	RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS		51-OCAMPO	5100272	OBRAS PUBLICAS	223,507	223,507	223,507	223,507	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100.00	100.00	100.0%	
76974	BAÑOS HUMEDOS 6 LOCALIDADES		63-TEMÓSACHI	6300240	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	
168322	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR CON 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS		63-TEMÓSACHI	1DZP08028447	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	809,701	809,701	809,701	809,701	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
168323	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 273 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS		63-TEMÓSACHI	1DZP08025520	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,899,067	2,899,067	2,899,067	2,899,067	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,218.00	10,218.00	100.0%	
143741	APERTURA DE CAMINO		65-URIQUE	OP-027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,494,024	1,494,024	1,494,024	1,494,024	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5.30	5.30	100.0%	
143742	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D EN EL REFUGIO		65-URIQUE	OP-030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,528	149,528	149,528	149,528	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
143743	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D EN GUADALUPE CORONADO		65-URIQUE	OP-029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,153,361	1,153,361	1,153,361	1,153,361	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
143744	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D EN LOS MEZCALES		65-URIQUE	OP-031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,270	110,270	110,270	110,270	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
144225	PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		65-URIQUE	OP-039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,488	103,488	103,488	103,488	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
143745	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS HUMEDOS		65-URIQUE	OP-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE INATALARON 45 BAÑOS ECOLOGICOS
144406	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS HUMEDOS		65-URIQUE	OP-040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	50.00	50.00	100.0%	
41529	BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN 7 LOCALIDADES		66-URUACHI	6600222	OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
41290	LINEA DISTRIBUCION LA MESA-AGUA ESCONDIDA	66-URUACHI	6600214	OBRAS PUBLICAS	320,341	320,341	320,341	320,341	100.0%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%	
41221	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA ESCONDIDA	66-URUACHI	6600211A	OBRAS PUBLICAS	143,720	143,720	143,720	143,720	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
41246	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA ESCONDIDA-LA SOLEDAD	66-URUACHI	6600212A	OBRAS PUBLICAS	585,652	585,652	585,652	585,652	100.0%	0	0	KILÓMETRO	7.00	7.00	100.0%	
41273	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL LLANO	66-URUACHI	6600213	OBRAS PUBLICAS	145,588	145,588	145,588	145,588	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
41339	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN ANTONIO Y RIO ANIMAS	66-URUACHI	6600215	OBRAS PUBLICAS	906,894	906,894	906,894	906,894	100.0%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%	
41357	RED ELECTRICA CON 18 ACOMETIDAS NUEVAS, LA SOLEDAD	66-URUACHI	6600216	OBRAS PUBLICAS	563,586	563,586	563,586	563,586	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
	AMPLIACION															
54402	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL JALERO	41-MAGUARICHI	4100150	OBRAS PUBLICAS	174,519	174,519	174,519	174,519	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
54404	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL NAPOLEON	41-MAGUARICHI	4100151	OBRAS PUBLICAS	259,532	259,532	259,532	259,532	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
54400	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO TELAIBO	41-MAGUARICHI	4100149	OBRAS PUBLICAS	244,462	244,462	244,462	244,462	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
54396	SISTEMA A. POTABLE II ETAPA EN MAGUARICHI	41-MAGUARICHI	410014A	OBRAS PUBLICAS	325,301	325,301	325,301	325,301	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35.00	35.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
92860	80210002 PISO FIRME PARA LA COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	89,647	89,647	89,647	89,647	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
104841	8021001 PISO FIRME EN CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	536,897	536,897	536,897	536,897	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	
99532	80210012 PISO FIRME PARA COL. ALTAVISTA	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	6,349	6,349	6,349	6,349	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
104619	80210018 PISO FIRME PARA LA COL ARMENDARIZ	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,487	5,487	5,487	5,487	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
105044	80210049 PISO FIRME EN COL. EL ALAMITO	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	13,085	13,085	13,085	13,085	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	
105504	8021005 PISO FIRME EN EJIDO KM.86-4 EL DIEZ	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	72,371	72,371	72,371	72,371	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104907	80210083 PISO FIRME EN COL. MIGUEL HIDALGO	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	174,437	174,437	174,437	174,437	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	
105215	80210108 PISO FIRME EN COL. NICOLAS BRAVO KM.92	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	39,545	39,545	39,545	39,545	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
105161	80210291 PISO FIRME EN COL MORELOS CUATRO VIENTOS	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	19,158	19,158	19,158	19,158	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	
105688	80210326 PISO FIRME EN COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,931	3,931	3,931	3,931	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
105609	80210371 PISO FIRME EN COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	19,350	19,350	19,350	19,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
105102	80210517 PISO FIRME EN COL. LAS VIRGINIAS	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,391	24,391	24,391	24,391	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
104773	80210609 PISO FIRME EN COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	8,445	8,445	8,445	8,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
104995	8021073 PISO FIRME EN COL. INDUSTRIAL SUR	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	55,816	55,816	55,816	55,816	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	
105536	80210773 PISO FIRME EN COL. SANTA FE EL HACHAZO	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	17,074	17,074	17,074	17,074	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
105753	802310963 PISO FIRME EN LECHE DELICIAS	21-DELICIAS	1500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,267	4,267	4,267	4,267	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
143746	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PIPAS)	65-URIQUE	OP-038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	PIPAS	64.00	64.00	100.0%	