

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>															
<b>CONVENIOS 3 REGISTROS</b>															
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			119,527,342	119,527,342	119,527,342	70,402,530	58.9%	3,230,792	0					
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>															
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
2597	AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE	9-BOCOYNA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	55,591,178	55.6%	3,230,792	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
61788	PROLONGACION AV. 16 DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12,364,900	12,364,900	12,364,900	11,542,307	93.3%	0	0	PUENTE	1.00	0.97	97.0%	
61906	PUENTE CONEXION Y OBRA COMPLEMENTARIA ACCESO PERIF. CAMINO REAL	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,162,442	7,162,442	7,162,442	3,269,045	45.6%	0	0	PUENTE	1.00	0.46	46.0%	