

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011															
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS															
	FAIS			114,719,979	114,719,979	114,709,979	113,815,299	99.2%	1,467,761	0					
	FISE														
178848	CONST. CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS TAMO KM 50+000 AL 65+000	8-BATOPILAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	54,485,998	54,485,998	54,485,998	54,485,998	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
178849	CONSTRUCCION CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS KM 23+064 AL 25+064	8-BATOPILAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,153,268	12,153,268	12,153,268	12,153,268	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	2.00	100.0%	
178999	CONSTRUCCION COMEDOR	8-BATOPILAS	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	171,094	171,094	171,094	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
178850	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	277,231	277,231	277,231	277,231	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
178851	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	393,918	393,918	393,918	393,918	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
179053	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	0	0	0	0	0.0%	375,353	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
179591	CONSTRUCCION COMEDOR	27-GUACHOCHI	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	171,094	171,094	171,094	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
179203	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	27-GUACHOCHI	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	191,547	191,547	191,547	172,030	89.8%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60.0%	
179500	INSTRUMENTAL MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	27-GUACHOCHI	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	82,147	82,147	82,147	57,408	69.9%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50.0%	
178842	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	285,542	285,542	285,542	285,542	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
179800	CONSTRUCCION DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	171,094	171,094	171,094	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
178843	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	537,580	537,580	537,580	537,580	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
179865	AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ACREDITACION)	31-GUERRERO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	79,380	79,380	79,380	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
178844	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	390,918	390,918	390,918	390,918	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
178845	CONST. CAMINO MAGUARICHI- ERECHUCHIQUE	41-MAGUARICHI	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8,699,548	8,699,548	8,699,548	8,699,548	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%		
178846	CONSTR CAMINO SAN VICENTE- MAGUARICHI DEL KM 0+000 AL39+000	41-MAGUARICHI	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,962,052	4,962,052	4,952,052	4,962,052	100.0%	0	0	KILÓMETRO	39.00	39.00	100.0%		
179947	CONSTRUCCION COMEDOR	46-MORELOS	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	171,094	171,094	171,094	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
179989	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	46-MORELOS	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	0	0	0	0	0.0%	484,645	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%		
180013	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	0	0	0	0	0.0%	607,763	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%		
178847	CONSTRUCCION CARRETERA SAN FCO DE BORJA-NONOAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	31,399,806	31,399,806	31,399,806	31,399,806	100.0%	0	0	KILÓMETRO	8.50	8.50	100.0%		
180039	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	65-URIQUE	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	96,668	96,668	96,668	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		