

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2012															
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS															
	FAIS			117,306,517	105,575,867	105,575,867	69,413,320	65.7%	0	0					
	FISE														
177960	VARIAS OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	GOB DEL EDO	4,291,712	4,291,712	4,291,712	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
171770	CONST. CAMINO SAMACHIQUE BATOPILAS KM 50+000 AL 65+000	8-BATOPILAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	48,106,518	43,106,518	43,106,518	37,437,134	86.8%	0	0	KILÓMETRO	15.00	13.00	86.7%	
171767	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR UBICADO EN KM 0+000 CAMINO GUAPALAYNA	65-URIQUE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,013,760	13,013,760	13,013,760	6,567,973	50.5%	0	0	OTROS	120.00	62.00	51.7%	METAS: METRO
171768	CONST. CAMINO KM 86+800 SAN JUANITO BASASEACHI-URUACHI-RECOROYBO	66-URUACHI	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	46,494,527	39,763,877	39,763,877	21,244,767	53.4%	0	0	KILÓMETRO	39.00	20.00	51.3%	
171769	CONT.PUENTE VEHICULAR KM 20+000 CAMINO EL MANZANO-ARROYO OSO-AGUA	66-URUACHI	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	5,400,000	5,400,000	5,400,000	4,163,446	77.1%	0	0	PUENTE	1.00	0.50	50.0%	