

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2012															
APORTACIONES FEDERALES 924 REGISTROS															
	FAIS			430,969,859	334,009,404	327,919,840	255,877,933	76.6%	197,089	54					
FISM															
	AGUA POTABLE														
	CÁRCAMO														
	CONSTRUCCIÓN														
121383	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO Y CELDAS SOLARES	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	53,667	53,667	53,667	43,850	81.7%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
119688	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE MAMPOSTERIA EN LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS	445,296	445,296	445,296	391,806	88.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE														
138766	COMPRA POLIDUCTO VARIAS MEDIDAS SISTEMA AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	471,308	471,308	471,308	471,308	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
22099	APORT. MPAL. CONSTR. SISTEMA A P CON 43 TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	921,865	921,865	921,865	921,865	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
22094	APORTACION MUNICIPAL SISTEMA AGUA POTABLE EN YEPOSO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	587,139	587,139	587,139	587,139	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
14707	LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN GUIRINIMA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	18,526	18,526	18,526	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
22018	SUMINISTRO DE POLIDUCTO VARIOS DIAMETROS VARIAS COMUNIDADES	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	494,044	494,044	494,044	494,044	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35576	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POABLE EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,604	4,604	4,604	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
35616	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE AFORO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,522	64,522	64,522	64,522	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REGISTRAN RENDIMIENTOS
120036	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ROJASARARE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	784,478	784,478	784,478	784,478	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
73443	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
108381	AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA MARY	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	263,968	131,984	131,984	15,000	11.4%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES UNA LINEA DE CONDUCCION POR LO TANTO NO ME PERMITE REALIZAR UNA APLICACION DECIMAL DEL AVANCE FICICO GRACIAS
108492	AGUA POTABLE EN CALLE PROGRESO	40-MADERA	DEPARTAMENDO DE OBRAS PUBLICAS	207,030	103,515	103,515	46,359	44.8%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NO ME PERMITE PONERLE DECIMALES AL AVANCE FISICO YA QUE ES UNA OBRA GRACIAS
108617	AGUA POTABLE EN CALLE PROL 1RA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	162,729	81,364	81,364	81,364	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NO ME PERTMITE REALIZAR MOVIMIENTO EN DECIMALES POR LO QUE NO PUEDO PONERLE EL AVANCE DEL TRMESTRE POR SER POR OBRA GRACIAS
37573	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN AGUERARE	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	13,963	13,963	13,963	13,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
37699	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN CHIHUIVO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	5,565	5,565	5,565	5,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	
38871	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN EL TRIGO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	18,293	18,293	18,293	18,293	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
38858	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN ERECHUCHIQUE	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	7,261	7,261	7,261	7,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	572.00	572.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
37635	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN GUAVIACHI	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	6,981	6,981	6,981	6,981	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	
37665	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN JAYEPUCHI	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	16,002	16,002	16,002	16,002	100.0%	0	0	METRO LINEAL	770.00	770.00	100.0%	
37683	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN RIO DE LAS CASAS	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	9,215	9,215	9,215	9,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	720.00	720.00	100.0%	
38878	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN ISIDRO	41-MAGUARICHI	ORS PUBLICAS	20,568	20,568	20,568	20,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,320.00	1,320.00	100.0%	
37651	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN JOSE DE LAS LAJAS	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	5,477	5,477	5,477	5,477	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
38866	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN JUAN	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	14,800	14,800	14,800	14,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
74546	APORTACION MPAL PARA CONSTR. SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON 65 TOMAS DOMICILIARIAS	51-OCAMPO	OBRAS PUBLICAS	1,414,658	1,414,658	1,414,658	1,414,658	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
35617	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO HORCASITAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,624	13,624	13,624	13,624	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35618	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO Y COL CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,580	17,580	17,580	17,580	100.0%	197,035	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
32821	LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO LA HACIENDA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,560	23,560	23,560	0	0.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
156563	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35932	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,076	8,076	8,076	8,076	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
36000	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	129,500	129,500	129,500	129,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,000.00	7,000.00	100.0%	
35982	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA AMPLIACION DE SISTEMA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	5,890	5,890	5,890	5,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
35619	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,839	72,839	72,839	72,839	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
27854	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,138	19,138	19,138	19,138	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
35620	ADQUISICION CON INSTALACION DE MOTOR PARA AGUA POTABLE EJIDO ALAMILLO BAYLON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,110	17,110	17,110	17,110	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
124193	ADQ. Y SUMINISTRO DE MOTOBOMBA PARA AGUA POTABLE DE REPRESA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,000	76,444	76,444	76,444	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
35731	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	9,170	9,170	9,170	9,170	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35827	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	53,268	53,268	53,268	53,268	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
37033	REHAB. RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	5,600	5,600	5,600	5,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
36679	SUMINISTRO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,775	22,775	22,775	22,275	97.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
166955	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	179,548	179,548	179,548	179,548	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	
166942	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	54,147	54,147	54,147	54,147	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
	DOTACIÓN DE AGUA														
	AMPLIACIÓN														
122148	ADQUISICIÓN DE 4 PIPAS PARA ABASTO DE AGUA A COMUNIDADES VULNERABLES	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3,360,487	3,360,487	3,360,487	3,037,498	90.4%	0	0	PIPAS	5.00	4.00	80.0%	
119689	REPARTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POBRES Y COMUNIDADES (DOS PIPAS)	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,178	292,178	292,178	200,297	68.6%	0	0	PIPAS	5.00	5.00	100.0%	
109014	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	302,819	302,819	302,819	302,819	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	5,456.20	5,456.20	100.0%	
109127	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	7,898,600	2,764,061	2,764,061	2,764,061	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	131,775.00	46,114.00	35.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
27936	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	DRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,114,087	1,114,087	1,114,087	222,817	20.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
36180	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	38,603	38,603	38,603	38,603	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
37011	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SERVICIOS MUNICIPALES	118,574	118,574	118,574	118,574	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
36101	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	60,132	60,132	60,132	60,132	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
80021	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE COL. MODELO	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	181,796	181,796	181,796	181,796	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
28124	TANQUE METALICO EJIDO MIGUEL CHIQUITO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	142,727	131,362	131,362	131,362	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
33590	CONSTRUCCION DE PILA Y CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EJIDO CARRIZALILLO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	436,226	436,226	436,226	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
35480	CONSTRUCCION DE PILA Y CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,792	176,792	176,792	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
103830	CONSTRUCCION DE PILA PAR AALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,937	67,937	67,937	67,937	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
162311	CASTE DE PROTECCION PARA TANQUES DE AGUA POTABLE	35-JANOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	75,000	50.0%	0	0	METROS CÚBICOS	238.18	119.09	50.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	MEJORAMIENTO														
137087	ALMACEN AUXILIAR DE REBOMBEO (5) Y ACONDICIONAMIENTO	4-AQUILES SERDÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	400,606	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92438	REHABILITACIO DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,624	40,624	40,624	40,624	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
35918	MANTENIMIENTO DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,078	30,078	30,078	30,078	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO TANQUE YA QUE LA OPCION DE PILA NO VIENE CONSIDERADA
35955	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
35968	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
35859	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,102	6,102	6,102	6,102	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
110359	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,123	54,123	54,123	54,123	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UNA PIPA CONTIENE 8000 LITROS
110103	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	DIRECCION DE ONBRAS PUBLICAS	54,123	54,123	54,123	54,123	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UNA PIPA QUE CONTIENE 8000 LITROS
109956	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,871	72,871	72,871	72,871	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
35621	PAQUETE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	419,520	419,520	419,520	0	0.0%	0	0	TINACO	240.00	0.00	0.0%	
35622	PAQUETE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,480	17,480	17,480	0	0.0%	0	0	TINACO	10.00	0.00	0.0%	
35623	PROGRAMA VIVIENDA RURAL DOTACION DE TINACO PARA AGUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,000	161,000	161,000	0	0.0%	0	0	TINACO	100.00	0.00	0.0%	
92489	ADQ. Y SUM. DE SISTEMAS D3E 5000 MLTS.M PARA ALMACENAMIENTO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,494,577	1,494,577	1,494,577	1,494,577	100.0%	0	0	TINACO	195.00	195.00	100.0%	
92519	ADQ. Y SUM. DE TINACOS 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,499,007	1,499,007	1,499,007	1,499,007	100.0%	0	0	TINACO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA														
	MANTENIMIENTO														
92460	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	1,498,958	1,498,958	1,498,958	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
21851	REHAB.DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	25,348	25,348	25,348	22,561	89.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8.00	7.00	87.5%	
166966	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	10,074	10,074	10,074	10,074	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5.00	5.00	100.0%	
	INSTALACION														
21606	APORTACION MUNICIPAL PARA 55 TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	587,139	587,139	587,139	587,139	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	55.00	55.00	100.0%	
139437	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	27,750	20,813	20,813	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5940	TOMA DOMICILIARIA CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,352	20,514	20,514	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18.00	0.00	0.0%	
5952	TOMA DOMICILIARIA CALLE MARIA DE JESUS BEJARANO (LUIS H. ALVAREZ Y CALLE TERCERA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,000	79,500	79,500	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	0.00	0.0%	
5888	TOMA DOMICILIARIA CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	69,950	52,643	52,643	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	36.00	0.00	0.0%	
139061	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE AMADO NERVO (SOR JUANA I. DE LA CRUZ)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	46,500	34,875	34,875	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	21.00	0.00	0.0%	
5854	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CRISANTEMOS (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	18,748	14,061	14,061	9,229	65.6%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8.00	6.00	75.0%	
5830	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE COLIFLOR Y GASODUCTO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,000	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14.00	14.00	100.0%	
138881	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE FRANCISCO VILLA (GUILLERMO PRIETO Y Y VENUSTIANO CARRANZA)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	86,400	64,800	64,800	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	44.00	0.00	0.0%	
5860	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE GIRASOLES (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,319	16,739	16,739	6,779	40.5%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10.00	4.00	40.0%	
139697	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE LAGO TORONTO (CONVENCION DE AGUASCALIENTES)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	76,600	57,450	57,450	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	44.00	0.00	0.0%	
139166	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MA DE JESUS BEJARANO (JUVENTINO ROSAS)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	57,650	43,238	43,238	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	34.00	0.00	0.0%	
5859	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MADRESELVA (CRISANTEMOS Y GIRASOLES)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,333	19,750	19,750	878	4.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12.00	2.00	16.7%	
139595	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MEZQUITE (JUAN DE DIOS PEZA Y LAGO TORONTO)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	59,600	44,700	44,700	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	36.00	0.00	0.0%	
139302	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE NOGAL (EUCALIPTO Y LILA)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	44,600	33,450	33,450	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35.00	0.00	0.0%	
5848	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE QUINTA (NIÑOS HEROES Y ARTICULO 123).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	45,562	34,171	34,171	15,879	46.5%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12.00	5.00	41.7%	
5945	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TAMAUJIPAS (BAJA CALIFORNIA Y DIVISION DEL NORTE)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	41,167	30,875	30,875	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	31.00	0.00	0.0%	
5840	TOMAS DOMICILIARIAS CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	11,250	11,250	4,325	38.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	5.00	33.3%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL														
	CONSTRUCCIÓN														
21857	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	143,700	143,700	143,700	95,908	66.7%	0	0	CUNETAS	1.00	0.60	60.0%	
167111	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL EN LA CUADRA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	143,709	143,709	143,709	95,908	66.7%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
21748	ALCANTARILLADO BARRIO EL OJITO EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	434,344	434,344	434,344	129,107	29.7%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
21751	ALCANTARILLADO EN BARRIO GRAN VISION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,164,340	1,164,340	1,164,340	349,164	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
21755	ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PILA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	619,591	619,591	619,591	185,533	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
119690	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GABRIELA MISTRAL. COL. MAGISTERIAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,006	166,006	166,006	45,172	27.2%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
73397	DRENAJE EL ENTRONQUE	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	49,185	49,185	49,185	49,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73398	DRENAJE LA REGINA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	67,932	67,932	67,932	67,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
73399	DRENAJE Y LETRINAS COLONIA PRESIDENTES	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	220,064	220,064	220,064	220,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103814	ALCANTARILLADO PROLONGACION 1RA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	195,994	97,997	195,994	97,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37072	SANITARIOS EN CABAÑAS DE USOS MULTIPLES	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,591	33,591	33,591	33,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107677	ALCANTARILLADO CALLE 8A. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,675	189,675	189,675	189,675	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	
81600	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL RIO URIQUE	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	928,282	928,282	928,282	928,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	894.00	894.00	100.0%	
	AMPLIACION														
138767	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	179,820	179,820	179,820	179,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138768	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	367,854	367,854	367,854	367,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11352	RED DE ALC SANITARIO BARRIO GILBERTOS ETAPA II	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
11353	RED DE ALC SANITARIO EN CIENEGA DE OJOS AZULES	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	561,130	561,130	561,130	561,130	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11354	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PAPIGOCHI	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	172,747	172,747	172,747	172,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%	
11355	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL SAUZ	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	515,726	515,726	515,726	515,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156355	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN GOMEZ F	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	197,671	197,671	197,671	197,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156328	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	224,063	179,344	179,344	179,344	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156342	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	186,293	186,293	186,293	186,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124464	APERTURA DE CAMINO CON ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	80,706	80,706	80,706	80,706	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51979	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	110,246	110,246	110,246	110,246	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	500.00	50.0%	
109427	AMP. RED DRENAJE CASAS COLORADAS 4800262	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,143	96,143	96,143	45,187	47.0%	0	0	METRO LINEAL	354.00	167.00	47.2%	
109580	AMP. RED DRENAJE TERRERO 4800263	48-NAMIQUIPA	DIRC DE OBRAS PUBLICAS MPALES	88,401	88,401	88,401	66,300	75.0%	0	0	METRO LINEAL	640.00	480.00	75.0%	
109856	AMPL. RED DRENAJE MOLINO 4800264	48-NAMIQUIPA	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPAL	173,748	173,748	173,748	17,375	10.0%	0	0	METRO LINEAL	697.00	70.00	10.0%	
77951	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 36A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	21,761	21,761	21,761	21,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	59.00	59.00	100.0%	
114538	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BELLA VISTA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146212	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BELLA VISTA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO
114539	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
146213	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO
14263	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. DEL REFUGIO	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14272	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. NOVENA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14257	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. PRIVADA DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
5958	DESACARGAS SANITARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA (COLIFLOR Y GASODUCTO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	503	503	503	503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6147	DESCARGAS CALLE TAMAULIPAS (BAJA CALIFORNIA Y DIVISION DEL NORTE)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,206	51,904	51,904	0	0.0%	0	0	OBRA	31.00	0.00	0.0%	
140707	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE AMADO NERVO (SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	74,400	55,500	55,500	0	0.0%	0	0	OBRA	21.00	0.00	0.0%	
141223	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CIPRES (EUCALIPTO Y LILA)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	48,035	36,026	36,026	0	0.0%	0	0	OBRA	19.00	0.00	0.0%	
140440	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FRANCISCO VILLA (GUILLERMO PRIETO Y VENUSTIANO CARRANZA)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	154,500	115,875	115,875	0	0.0%	0	0	OBRA	44.00	0.00	0.0%	
141378	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE LAGO TORONTO (CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	126,700	95,025	95,025	0	0.0%	0	0	OBRA	44.00	0.00	0.0%	
141016	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MA DE JESUS BEJARANO (JUVENTINO ROSAS)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	105,600	79,200	79,200	0	0.0%	0	0	OBRA	34.00	0.00	0.0%	
141311	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MEZQUITE (JUAN DE DIOS PEZA Y LAGO TORONTO)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	97,200	72,900	72,900	0	0.0%	0	0	OBRA	36.00	0.00	0.0%	
141116	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NOGAL (EUCALIPTO Y LILA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	78,800	59,100	59,100	0	0.0%	0	0	OBRA	34.00	0.00	0.0%	
6146	DESCARGAS SANITARIAS CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,140	33,855	33,855	0	0.0%	0	0	OBRA	18.00	0.00	0.0%	
6095	DESCARGAS SANITARIAS CALLE CRISANTEMOS (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,045	23,284	21,384	21,369	91.8%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	
6096	DESCARGAS SANITARIAS CALLE GIRASOLES (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,669	28,251	28,251	16,953	60.0%	0	0	OBRA	10.00	6.00	60.0%	
6097	DESCARGAS SANITARIAS CALLE MADRESELVAS (CRISANTEMOS Y GIRASOLES)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	48,873	36,655	36,655	9,584	26.1%	0	0	OBRA	12.00	4.00	33.3%	
6149	DESCARGAS SANITARIAS CALLE MARIA DE JESUS BEJARANO (LUIS H. ALVAREZ Y CALLE TERCERA).	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,200	147,900	147,900	9,140	6.2%	0	0	OBRA	60.00	6.00	10.0%	
6145	DESCARGAS SANITARIAS CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,250	75,938	75,938	9,245	12.2%	0	0	OBRA	36.00	6.00	16.7%	
5973	DESCARGAS SANITARIAS CALLE QUINTA (NIÑOS HEROES Y ARTICULO 123)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,889	44,167	44,167	44,167	100.0%	0	0	OBRA	12.00	11.00	91.7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5965	DESCARGAS SANITARIAS CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	132,500	99,375	99,375	99,375	100.0%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
21737	REHAB SIST SANITARIO EN ALBERGUE RURAL 15 PRIM PLAN DE IGUALA Y SEC TEC 76	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	136,309	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
167031	REHAB DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV OCTAVA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	78,718	78,718	78,718	78,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
166975	REHAB DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE QUERETARO	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	13,942	13,942	13,942	13,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21852	REHAB.DE DESCARGAS SANITARIAS C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	34,959	34,959	34,959	28,046	80.2%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
	LETRINAS														
	CONSTRUCCIÓN														
142262	INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR LETRINA INSTALADA, EN TOTAL SON 15 LETRINAS.
90280	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,795	236,058	236,058	236,058	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	1.00	50.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
	CALLES														
5552	PAV. C. OBREGON	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	998,584	998,584	998,584	998,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,118.00	3,838.00	75.0%	
5561	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	285,689	285,689	285,689	285,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,630.00	1,222.00	75.0%	
8126	PAV CALLE LERDO	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	397,984	352,920	352,920	198,992	56.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110.00	550.00	49.5%	
8127	PAV CALLE PRIMERA TI	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	326,347	326,347	326,347	326,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
8128	PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	135,167	135,167	135,167	135,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.00	549.00	100.0%	
110389	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE AYALA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	286,549	286,549	286,549	286,549	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	935.00	468.00	50.1%	
8130	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA TI	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	118,826	118,826	118,826	118,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.00	393.00	100.0%	
8131	PAVIMENTACION CALLE 17	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	559,270	559,270	559,270	559,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,985.00	1,985.00	100.0%	
110286	PAVIMENTACION CALLE 24	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	340,698	340,698	340,698	340,698	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,180.00	590.00	50.0%	
136261	PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,013	160,013	160,013	160,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,771.00	831.00	30.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
136191	PAVIMENTACION CALLE ISMAEL MAYNEZ ABAJO	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,432	85,432	85,432	85,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,918.00	1,726.00	90.0%	
136016	PAVIMENTACION CALLE ISMAEL MAYNEZ DE ARRIBA	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,962	71,962	71,962	71,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,401.00	1,261.00	90.0%	
135809	PAVIMENTACION CALLE JOSE CORDERO	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,357	372,357	372,357	372,357	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,825.00	2,542.00	90.0%	
136350	PAVIMENTACION CRUZADA INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,216	134,216	134,216	134,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	279.00	30.0%	
37711	PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE, EN PUERTO PALOMAS, MPIO. DE ASCENSION	5-ASCENSION	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,211,729	1,211,729	1,211,729	1,206,972	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	8,284.00	8,284.00	100.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 99.6% Y AVANCE FISICO ES 100%.
37712	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CARMEN	5-ASCENSION	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,526,884	1,526,884	1,526,884	914,127	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	11,848.00	0.00	0.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 59.9% Y EN AVANCE FISICO ES 0% PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA, SOLO SE HA COMPRADO MATERIAL.
37713	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. VICTORIA	5-ASCENSION	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,251,383	1,251,383	1,251,383	729,541	58.3%	0	0	METROS CUADRADOS	5,456.20	4,910.58	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE COL. VICTORIA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 58.3% Y FISICO DEL 90%.
37722	PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO SAENZ ANDERZON	5-ASCENSION	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,329,805	1,000,000	1,000,000	367,386	36.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,710.40	0.00	0.0%	SE REGISTRA UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO SAENZ CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 27.6% Y DE AVANCE FISICO ES 0% PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA SOLO SE HA COMPRADO MATERIAL.
138769	CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	1,355,721	1,355,721	1,355,721	1,355,721	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	900.00	100.0%	
138770	CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA KM0 AL KM0+200	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	1,199,985	1,199,985	1,199,985	1,199,985	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
139821	PAV CON CONCRETO ENTRONQUE CAMINO DE LA CRUZ	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150.00	150.00	100.0%	
138771	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	120,490	120,490	120,490	120,490	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200.00	100.00	50.0%	
21704	CONSTRUCCION DE MURO PARA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO CALLE OJINAGA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,452,543	434,645	434,645	434,645	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
14823	PAV CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	468,528	468,528	468,528	468,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	
21607	PAVIMENTACION CALLE TEPORACA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,009,849	1,009,849	1,009,849	1,009,849	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,188.00	1,188.00	100.0%	
21608	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUARTA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	857,127	857,127	857,127	802,076	93.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,008.00	940.00	93.3%	
21609	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	540,303	540,303	540,303	533,634	98.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	636.00	620.00	97.5%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
21610	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTINEZ ORIENTE EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	755,661	755,661	755,661	229,044	30.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	889.00	275.00	30.9%	
21611	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	2,117,451	2,117,451	2,117,451	2,117,451	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,076.00	2,076.00	100.0%	
21612	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PULIDO 1A ETAPA EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	471,834	471,834	471,834	63,300	13.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	555.00	74.30	13.4%	
21613	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PVDA DE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	340,726	340,726	340,726	151,748	44.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400.00	27.20	6.8%	
21614	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	848,820	848,820	848,820	778,089	91.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	998.00	900.00	90.2%	
21615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,054,668	1,054,668	1,054,668	419,659	39.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,240.00	450.00	36.3%	
21616	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	954,417	954,417	954,417	128,319	13.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,122.00	150.00	13.4%	
21617	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	659,135	659,135	659,135	93,677	14.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	775.00	110.00	14.2%	
21618	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,010,431	1,010,431	1,010,431	159,223	15.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,188.00	188.00	15.8%	
21619	PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	343,860	343,860	343,860	326,795	95.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	404.00	198.00	49.0%	
14824	SUMINISTRO DE CEMENTO CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	45,427	45,427	45,427	45,427	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	METROS CUBICOS DE CEMENTO
11320	CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,991	598,991	598,991	598,991	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	
11321	CALLE 19	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,820	598,820	598,820	598,820	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,690.00	1,690.00	100.0%	
11322	PAV CALLE 29A	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	491,668	491,668	491,668	491,668	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
11323	PAVIMENTACION CALLE 31	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	396,694	396,694	396,694	396,694	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,100.00	1,100.00	100.0%	
141531	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE MEZQUITE (JUAN DE DIOS PEZA Y LAGO TORONTO)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	364,065	364,065	364,065	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,764.00	0.00	0.0%	
6159	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	223,652	167,739	167,739	54,833	32.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	691.00	180.00	26.0%	
6157	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	693,800	520,350	520,350	169,073	32.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,258.00	750.00	33.2%	
6163	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMAULPAS (DIVISION DEL NORTE Y BAJA CALIFORNIA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	209,010	156,758	156,758	53,192	33.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	665.70	200.00	30.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11358	PAV CALLE ABRAHAM GONZALEZ	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	1,584,185	1,584,185	1,584,185	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.00	0.00	0.0%	
11357	PAV CALLE YERMO Y PARRES	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	559,657	559,657	559,657	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	0.00	0.0%	
189528	PAV ACCESO PRINCIPAL	14-CORONADO	OBRAS PUBLICAS	159,675	159,675	159,675	159,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
14401	GUARNICIONES CIRCUITO C MANUEL OJINAGA-C NICOLAS BRAVO	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,726	8,363	8,363	8,363	100.0%	0	0	METROS	150.00	75.00	50.0%	
45386	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA % C. 36 Y CARR. A CUSHIURIACHI	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,983,551	3,983,551	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,999.00	0.00	0.0%	
45103	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO C. PPAL DE UNION CAMPESINA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	832,937	832,937	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,465.00	0.00	0.0%	
144065	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE LATERAL A LA PISTA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	471,601	471,601	471,601	471,601	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	
142935	CONSTRUCCION DEMURO DE CONTENSION	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	626,645	626,645	626,645	626,645	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	500.00	500.00	100.0%	
143918	PAVIMENTACION CALE PRINCIPAL	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,300	98,300	98,300	98,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
136489	PAVIMETACION DE CALE MORELOS	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,836,871	3,836,871	3,836,871	3,836,871	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	7,052.00	7,052.00	100.0%	
23659	PAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE RAMINEZ ENTRE CANAL Y CARRETERA DELICIAS NAICA Y ENTRE CALLE 3A Y PARQUE BEISBOL	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,150,373	1,150,373	1,150,373	1,150,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,921.76	4,921.76	100.0%	
23670	PAVIMENTACION EN AVENIDA DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE BATALLA DE LA HACIENDA DE BUSTILLOS Y CALLE BATALLA DE GOMEZ PALACIOS	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	323,456	323,456	323,456	323,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,899.00	4,899.00	100.0%	
23710	PAVIMENTACION EN AVENIDA LOS SAUCES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y GASODUCTO	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	653,090	653,090	653,090	653,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,970.65	2,970.65	100.0%	
23605	PAVIMENTACION EN CALLE BATALLA DEL PAREDON ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA BATALLA DE CUERNAVACA.COL. REVOLUCION	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	395,295	395,295	395,295	395,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.80	1,948.80	100.0%	
23717	PAVIMENTACION EN CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA LOS NARANJOS	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	190,464	190,464	190,464	190,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	932.94	932.94	100.0%	
8443	PAV C FRANCISCO VILLA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	114,621	114,621	114,621	114,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
8369	PAV CALLE FRANCISCO I MADERO	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	429,979	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.00	815.00	69.1%	
8370	PAV CALLE JUAN DE DIOS PEZA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	177,553	177,553	177,553	177,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
8371	PAV CALLE SONORA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	170,542	170,542	170,542	170,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
156462	ENCEMENTADO DE CAMELLONES DE AVE LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	182,131	182,131	182,131	182,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,005.00	1,005.00	100.0%	
156644	PAV BOCACALLE 13A Y CALLE HOSPITAL	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
156452	PAV CALLE AGRICULTURA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	196,936	196,936	196,936	196,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
156437	PAV CALLE CUARTA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	275,289	275,289	275,289	275,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,417.00	1,417.00	100.0%	
156685	PAV CALLE DECIMA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	23,569	23,569	23,569	23,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
105861	ENCEMENTADO CABECERA FISM 2012	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	208,912	176,495	176,495	176,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,196.00	1,000.00	45.5%	
120642	ADQUISICIÓN DE TERRENOS POR APERTURA DE CALLES AFECTACIONES	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
63716	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	914,548	914,548	914,548	914,548	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,130.00	2,130.00	100.0%	
63718	PAV CALLE MORELOS	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	599,510	599,510	599,510	599,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	750.00	50.0%	
63717	PAVIMENTACION CALLE VICENTE COBOS	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	422,557	422,557	422,557	422,557	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	970.00	970.00	100.0%	
124333	APERTURA DE PERIFERICO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000,000	579,874	579,874	579,874	100.0%	0	0	METROS	3,400.00	340.00	10.0%	
124462	CONST. DE VADO EN JUNTA DE ARROYOS DEL PANTEON, TINAJAS Y SANTO NIÑO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,233	76,960	76,960	76,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.77	117.15	38.4%	
125078	PAV. C. ANTONIO CASTRO LEAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,205,372	1,205,372	1,205,372	291,712	24.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5,414.11	1,310.21	24.2%	
125052	PAV. C. GUILLERMO BACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	709,148	709,148	709,148	111,980	15.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,682.24	423.79	15.8%	
124861	PAV. C. HUICHOLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	458,936	458,936	458,936	458,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,088.20	1,088.20	100.0%	
145124	PAV. C. OLIMPO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,476	152,476	152,476	22,627	14.8%	0	0	METROS CUADRADOS	561.81	83.15	14.8%	
124999	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	436,081	436,081	436,081	66,110	15.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,627.50	247.38	15.2%	
125028	PAV. C. ROCALLOSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,424	129,424	129,424	19,096	14.8%	0	0	METROS CUADRADOS	471.70	69.81	14.8%	
125103	PAVIMENTACION DE CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,908,163	4,596,803	4,596,803	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	0.00	0.0%	ESTAMOS EN PROCESO DE PLANEACION.
111319	PAV. CALLE ALCATRAZ	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	262,910	243,374	243,374	243,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.11	230.59	92.6%	
110577	PAV. CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	230,289	83,046	83,046	83,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.00	315.00	36.1%	
111011	PAV. CALLE ANGEL TRIAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	275,879	226,263	226,263	226,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	866.00	710.00	82.0%	
111029	PAV. CALLE ANGEL TRIAS SUM. DDE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	190,659	10,608	10,608	10,608	100.0%	0	0	METROS	149.00	8.00	5.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
110468	PAV. CALLE AÑO 1673	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	699,508	255,234	255,234	255,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,041.00	745.00	36.5%	
110398	PAV. CALLE ATIZAPAN	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	395,048	342,007	342,007	342,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,370.00	1,186.00	86.6%	
111283	PAV. CALLE CENTAURO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	287,093	216,810	216,810	216,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	397.53	300.21	75.5%	
111236	PAV. CALLE COLIFLOR	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,353,807	249,650	249,650	249,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	957.50	101.55	10.6%	
110493	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	274,629	199,296	199,296	199,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.00	454.00	72.6%	
110814	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL ANGEL-TRIAS-JOSE ELIAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	203,297	145,400	145,400	145,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	360.00	71.4%	
110850	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL ANGEL-TRIAS-JOSE-ELIAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	113,159	44,842	44,842	44,842	100.0%	0	0	METROS	88.50	35.00	39.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
110982	PAV. CALLE EJIDO MEOQUI	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	430,883	228,115	228,115	228,115	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,557.00	824.00	52.9%	
110551	PAV. CALLE EJIDO NAMIQUIPA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	302,134	164,815	164,815	164,815	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.00	543.00	54.5%	
110632	PAV. CALLE EJIDO NAZAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	131,825	66,304	66,304	66,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.00	240.00	50.2%	
110662	PAV. CALLE EJIDO NAZAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	104,947	5,350	5,350	5,350	100.0%	0	0	METROS	82.00	4.00	4.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
110365	PAV. CALLE EJIDO PALMITO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269,091	97,964	97,964	97,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.00	305.00	36.4%	
110958	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	212,347	78,753	78,753	78,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	228.00	37.0%	
111053	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS JUSTO SIERRA-TOPE	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	231,353	87,428	87,428	87,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679.00	257.00	37.8%	
110689	PAV. CALLE EJIDO SANTA CLARA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	367,730	283,204	283,204	283,204	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523.00	1,173.00	77.0%	
110752	PAV. CALLE EJIDO SANTA CLARA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	329,099	172,570	172,570	172,570	100.0%	0	0	METROS	257.00	135.00	52.5%	
111258	PAV. CALLE JALAPA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	582,269	128,191	128,191	128,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	587.84	129.42	22.0%	
111405	PAV. CALLE JUCHITLAN	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	930,575	355,796	355,796	355,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	694.21	265.42	38.2%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111302	PAV. CALLE LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	719,398	503,189	503,189	503,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.55	378.09	69.9%	
111353	PAV. CALLE MICHOACAN	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	905,642	367,879	367,879	367,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	869.00	353.00	40.6%	
110435	PAV. CALLE OLIVIA CANO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	334,533	261,353	261,353	261,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227.00	959.00	78.2%	
111433	PAV. CALLE PENJAMO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	948,203	221,762	221,762	221,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	914.47	213.87	23.4%	
110882	PAV. CALLE PORFIRIO PARRA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	196,224	70,712	70,712	70,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	748.00	270.00	36.1%	
110931	PAV. CALLE PORFIRIO PARRA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	165,673	156,074	156,074	156,074	100.0%	0	0	METROS	129.50	122.00	94.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
110278	PAV. CALLE RAMON AGUAYO LOMA NEGRA-LOMA LINDA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	318,285	110,243	110,243	110,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,375.00	476.00	34.6%	
111335	PAV. CALLE SABINAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	962,083	818,734	818,734	818,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	361.78	307.88	85.1%	
111213	PAV. CALLE TREBOL	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	552,012	120,295	120,295	120,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	433.16	94.39	21.8%	
110604	PAVIMENTACION CALLE ANDRES DEL RIO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	191,328	178,606	178,606	178,606	100.0%	0	0	METROS	149.50	140.00	93.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
111147	PAVIMENTACION CALLE IRAPUATO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,118,198	700,433	700,433	700,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.88	609.41	62.6%	
111070	PAVIMENTACION CALLE PUERTO ALTAMIRA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	318,506	118,478	118,478	118,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	362.00	37.2%	
111383	PAVIMENTACION DE LA CALLE TONALA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	531,551	383,790	383,790	383,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.70	354.29	72.2%	
111419	V. CALLE HUAUTLA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	936,892	396,083	396,083	396,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	706.50	298.68	42.3%	
73525	PAV CALLE PRIMERA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	162,018	16,201	16,201	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	
73499	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	320,783	320,783	320,783	320,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
63544	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA JUAREZ	39-LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	117,321	117,321	117,321	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.75	0.00	0.0%	
105167	CAMINO A TRES OJITOS	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	263,803	263,803	263,803	263,803	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE MANEJO POR OBRA NO MER METRO CUADRADO GRACIAS
104236	PAVIMENTACION CALLE PROGRESO	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,378,474	1,378,474	1,378,474	535,876	38.9%	0	0	METROS CUADRADOS	6,259.00	2,065.00	33.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104918	PAVIMENTACION CALLE PROL 1RA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	880,082	880,082	880,082	880,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,995.00	3,995.00	100.0%	
104034	PAVIMENTACION EN CALLE JOSE MARIA MARI	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,970,343	1,970,343	1,970,343	1,182,097	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,423.00	4,320.00	51.3%	
103957	PAVIMENTACION EN CALLE QUE DIVIDE CHIHUAHUA Y MESA DEL HURACAN	40-MADERA	PAVIMENTACION EN MESA DEL HURACAN	1,524,036	1,524,036	1,524,036	1,198,580	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS	6,085.00	3,125.00	51.4%	
37073	PAV CALLE SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	411,178	411,178	411,178	411,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.00	0.00	0.0%	
14345	PAV CALLE ABASOLO	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	156,000	156,000	156,000	53,000	34.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	200.00	29.4%	
110232	PAV. CALLE OCTAVA 4800232	48-NAMIQUIPA	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	180,256	180,256	180,256	39,656	22.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	176.00	22.0%	
107678	PAVIMENTACION CALLE 6A, EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,256	180,256	180,256	180,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
128448	PAV. Y BANQUETAS C. DEFENSA POPULAR	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,000	25,710	25,710	25,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025.00	604.00	58.9%	
128449	PAVIMENTACION C. DURAZNO ENTRE C. PARIS Y C. MADRID	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,000	13,994	13,994	13,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	641.00	160.00	25.0%	
128450	PAVIMNETACION C. CROC ENTRE C. EMILIANO CARRANZA Y C. 2 DE BARIL	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,000	120,000	120,000	53,562	44.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,787.00	1,089.00	28.8%	
74547	PAVIMENTACION CALLE LOS FILTROS	51-OCAMPO	OBRAS PUBLICAS	1,170,688	1,170,688	1,170,688	1,170,688	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,560.00	2,560.00	100.0%	
85332	AVE LIBERTAD ENTRE CALLE 32A Y CALLE 38A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	710,247	710,247	710,247	710,247	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,499.00	2,499.00	100.0%	
85208	AVE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE 3A A CALLE 5A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	103,832	103,832	103,832	103,832	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	702.00	351.00	50.0%	
85240	CALLE 34AVA ENTRE AV LIBERTAD Y PRIV DE AV ROJAS	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	244,962	244,962	244,962	244,962	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,657.50	828.75	50.0%	
77952	PAV AVE CUAUHEMOC	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	420,799	420,799	420,799	210,400	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,517.00	758.00	50.0%	
77953	PAV AVE PRESIDIO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	927,499	927,499	927,499	927,499	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,336.00	3,336.00	100.0%	
85182	PAV DE CALLE QUINTA ENTRE PRIV DE CALLE 5A Y 5 DE MAYO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	513,450	266,632	266,632	246,818	92.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,851.00	888.50	48.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14384	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	137,777	137,777	137,777	137,777	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	
14385	ENCEMENTADO CALLES EN EL PEÑOL	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	393,128	393,128	393,128	393,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	820.00	100.0%	
14386	ENCEMENTADO CALLES EN SANDOVAL	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	393,128	393,128	393,128	393,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	820.00	100.0%	
26881	PAV AVE MEXICO	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	49,213	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	200.00	14.3%	
150474	PAV CALLE AV. SAN IGNACIO DE CARRT. LA 47 A C. FRCO VILLA	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	276,480	276,480	276,480	276,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070.00	1,070.00	100.0%	
26867	PAV CALLE CENTRO DE SALUD	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	31,937	31.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	100.00	9.1%	
26871	PAV CALLE CHIAPAS	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	313,561	313,561	313,561	120,610	38.5%	0	0	METROS CUADRADOS	920.00	330.00	35.9%	
26862	PAV CALLE FRCO. SANDOVAL RODARTE	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	194,507	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	620.00	50.0%	
26875	PAV CALLE MICHOCAN	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	86,815	86,815	86,815	4,838	5.6%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	0.00	0.0%	
26604	PAVIMENTACION AVENIDA PROGRESO	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	474,753	474,753	474,753	442,196	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,600.00	87.0%	
26605	PAVIMENTACION DE CALLE 1A	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	119,685	119,685	119,685	119,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
26606	PAVIMENTACION DE CALLE 2A	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	95,971	95,971	95,971	90,019	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	330.00	95.9%	
114540	PAVIMENTACION CALLE PROLONG. OCTAVA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,934	129,934	129,934	64,967	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,943.00	500.00	25.7%	
148227	ENCEMENTADO CALLE PRIVADA HIDALGO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40,090	40,090	40,090	40,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
121656	ENC. AV. MARTINIANO CAMPOS	60-SANTA BÁRBARA	OBRAS PUBLICAS	1,645,440	969,349	969,349	969,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,453.00	5,453.00	100.0%	SE REALIZARON ADEMAS 537.90 M2 DE BANQUETA Y 1106.90 ML DE GUARNICIONES.
21859	PAV CALLE LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	142,910	142,910	142,910	140,038	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,000.00	71.4%	
167145	PAV CALLE NUEVA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	102,754	102,754	102,754	90,501	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	375.00	87.2%	
167133	PAV CALLE OCTAVA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	336,297	336,297	336,297	96,566	28.7%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	275.00	29.3%	
14211	PAV. ACCESO A LA LAGUNA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	268,047	268,047	268,047	214,437	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	891.00	720.00	80.8%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14212	PAV. ACCESO A LA LAGUNA (ADQ. CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	103,765	103,765	103,765	103,765	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	
14213	PAV. ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	100,922	100,922	100,922	100,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.00	323.00	100.0%	
14214	PAV. ACCESO SAN ISIDRO (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	38,037	38,037	38,037	38,037	100.0%	0	0	METROS	22.00	22.00	100.0%	
14215	PAV. ACCESO YEPOMERA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	315,095	315,095	315,095	315,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	
14216	PAV. ACCESO YEPOMERA (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	121,744	121,744	121,744	121,744	100.0%	0	0	METROS	71.00	71.00	100.0%	
14217	PAV. SECC. C. 12A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	145,620	145,620	145,620	116,496	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	395.00	80.1%	
14218	PAV. SECC. C. 12A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	56,233	56,233	56,233	56,233	100.0%	0	0	METROS	32.00	32.00	100.0%	
14219	PAV. SECC. C. 4A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	404,830	404,830	404,830	323,864	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.00	1,050.00	79.1%	
14220	PAV. SECC. C. 4A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	155,730	155,730	155,730	155,730	100.0%	0	0	METROS	91.00	91.00	100.0%	
14221	PAV. SECC. C. 6 1/2	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	152,709	152,709	152,709	80,738	52.9%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	260.00	52.7%	
14222	PAV. SECC. C. 6 1/2 (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	58,377	58,377	58,377	58,377	100.0%	0	0	METROS	34.00	34.00	100.0%	
14223	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	167,805	167,805	167,805	134,244	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	548.00	440.00	80.3%	
14224	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	64,215	64,215	64,215	64,215	100.0%	0	0	METROS	37.00	37.00	100.0%	
14225	PAV. SECCION C. 6A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	216,009	216,009	216,009	172,607	79.9%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	575.00	79.9%	
14226	PAV. SECCION C. 6A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	83,536	83,536	83,536	83,536	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
21869	PAV AVE CESAR DUARTE	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	187,313	150,000	150,000	93,657	62.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,010.00	505.00	50.0%	
21870	PAV AVE LA PALMA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	101,599	101,599	101,599	50,799	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	270.00	50.0%	
21871	PAV CALLE EMILIANO ZAPATA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	136,782	136,782	136,782	68,391	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	730.00	365.00	50.0%	
21883	PAV CALLE EMILIO CARRANZA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	300.00	50.0%	
21872	PAV CALLE FRANCISCO VILLA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	41,810	41,810	41,810	20,905	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220.00	110.00	50.0%	
21873	PAV CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	48,921	48,921	48,921	24,461	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	260.00	130.00	50.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
21874	PAV.C.FRANCISCO I. MADERO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	13,901	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	140.00	70.00	50.0%	
21881	PAVIMENTACION CALLE CARLOS PACHECO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	142,150	142,150	142,150	142,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	400.00	50.0%	
90527	PAVIMENTACION EN CALLE ACCESO A LA GASOLINERA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,659,808	585,951	585,951	585,951	100.0%	0	0	METROS	239.00	85.00	35.6%	
88155	PAVIMENTACION EN CALLE EL MAZTRANZO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,358,655	2,358,655	2,358,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,453.00	3,258.00	94.4%	
	AMPLIACIÓN														
128336	APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C IGANCIO GUTIERREZ ENTRE ANGEL FLORES Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	166,591	166,591	166,591	166,591	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,174.50	1,174.50	100.0%	
128345	APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE ANGEL FLORES Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	190,070	190,070	190,070	190,070	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,013.38	1,013.38	100.0%	
128314	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE IGANCIO OLVERA ENTRE MARTIN LOPEZ Y CORRALES	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	199,397	199,397	199,397	199,397	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,546.20	1,546.20	100.0%	
128192	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA DE PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN HEROES DE NACOZARI ENTRE ALTAMIRANO Y PIPILA	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	211,899	211,899	211,899	211,899	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,563.75	1,563.75	100.0%	
128299	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE BAUDELIO URIBE Y LOPEZ PORTILLO	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	375,989	375,989	375,989	375,989	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,751.00	2,751.00	100.0%	
128358	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO NAVARRO ENTRE FCO NAVARRO Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	25,285	25,285	25,285	25,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	172.80	172.80	100.0%	
128395	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIV DE GUILLERMO BACA ENTRE GUILLERMO BACA Y AMADO NERVO	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	104,022	104,022	104,022	104,022	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	816.86	816.86	100.0%	
128279	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE BAUDELIO URIBE Y LOPEZ PORTILLO	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	376,634	376,634	376,634	376,634	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,514.00	2,514.00	100.0%	
128173	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT EN LA OBRA PAVIMENTACIÓN C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE C. SIN NOMBRE Y CONGRESO DE CHILPANCINGO	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	299,689	299,689	299,689	299,689	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,900.50	1,900.50	100.0%	
128066	PAV C/CONCRETO ASFALRICO Y SERVICIO DE DUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE BAUDELIO URIBE ENTRE SIMON BOLIVAR Y LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	218,423	218,423	218,423	218,423	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	979.90	979.90	100.0%	
128027	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP DE CONTROL DE CALIDAD EN C. GUILLERMO BACA ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALVARO OBREGON	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	145,810	145,810	145,810	145,810	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	656.00	656.00	100.0%	
128090	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE ALLENDE ENTRE SIMON BOLIVAR Y LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	215,487	215,487	215,487	215,487	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	966.40	966.40	100.0%	
128050	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CHE GUEVARA Y MARTIN LOPEZ	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	176,174	176,174	176,174	176,174	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	779.00	779.00	100.0%	
128011	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV SUP Y CONTROL DE CALIDAD C.AVILA CAMACHO ENTRE SIMON BOLIVAR Y PLUTARCO ELIAS CALLES	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	414,515	414,515	414,515	414,515	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,811.20	1,811.20	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	MEJORAMIENTO														
137944	OBRA CALLE 8VA	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	180,462	180,462	180,462	180,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,297.00	2,297.00	100.0%	
7724	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE CAMINO REAL CHAVIRA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	259,266	259,266	259,266	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,988.00	0.00	0.0%	
6165	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DIVISION DEL NORTE (SITIO TEMOCHIC Y JAIME TORRES BODET).	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	354,137	354,137	354,137	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,101.00	5,101.00	100.0%	
120037	ELABORACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	971,797	971,797	971,797	826,882	85.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	
109971	PAVIMENTACIO CUESTA DEL CAJONCITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	205,264	69,670	69,670	69,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	113.00	33.6%	
109847	PAVIMENTACION DE CALLE CORONA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,315,387	1,274,176	1,274,176	1,274,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.47	1,620.00	96.6%	
110255	PAVIMENTACION EN CALLE CERESO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,938	76,520	76,520	76,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	305.39	118.00	38.6%	
110059	PAVIMENTACION EN CALLE MINA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	741,080	258,671	258,671	258,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	889.80	310.00	34.8%	
104137	REHABILITACION DE CALLES DE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,800	63,800	63,800	63,800	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%	
36352	CAMELLON DE CALLE GALEANA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	121,634	121,634	121,634	121,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37465	PAVIMENTACION CALLE CUARTA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	221,156	221,156	221,156	221,156	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	387.00	387.00	100.0%	
39955	PAVIMENTACION CALLE DECIMA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	293,193	293,193	293,193	293,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	863.00	863.00	100.0%	
43157	PAVIMENTACION CALLE MANUEL SAENZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	120,460	120,460	120,460	120,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
45249	PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	146,233	146,233	146,233	146,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
40148	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (LATERAL)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	2,048,059	2,048,059	2,048,059	2,048,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	2,275.00	65.0%	
39796	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE ALLENDE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	182,940	182,940	182,940	182,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	536.00	100.0%	
39769	PAVIMENTACION CALLE ROBERTO FIERRO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	311,441	311,441	311,441	311,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,687.00	1,344.00	50.0%	
39927	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	69,232	69,232	69,232	69,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.00	725.00	100.0%	
40218	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	413,653	413,653	413,653	413,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,161.00	1,161.00	100.0%	
40192	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	405,453	405,453	405,453	405,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%	
37293	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	151,794	151,794	151,794	151,794	100.0%	0	0	TONELADA	117.22	117.22	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
37339	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPORACA II ETAPA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	251,169	251,169	251,169	251,169	100.0%	0	0	TONELADA	193.96	193.96	100.0%	
128451	REHAB. CRUCERO AV. BENITO JUARES Y C. VICTORIA	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,735	35,885	35,885	203,735	567.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	72.00	5.1%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
128452	REHAB. CRUCERO AV. HIDALGO Y CARRANZA	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	262,515	262,515	262,515	262,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,594.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
128453	REHAB. CRUCERO AV. TECNOLOGICO Y C. 2 DE ABRIL	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	334,102	334,102	334,102	334,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,448.00	117.00	8.1%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
128454	REHAB. CRUCERO C. ZAPATA Y C. FCO. ZARCO	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	84,710	84,710	0	77,325	91.3%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	72.00	13.4%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
93136	PAVIMENTACION DE CALLES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,042	1,079,136	1,079,136	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,402.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
189527	REHAB DE CALLES CON ASAFALTO	13-CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200.00	3,200.00	100.0%	
110394	REHABILITACION DE CALLES DE DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	153,388	52,425	52,425	52,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	257.18	89.00	34.6%	
36587	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	16,244	16,244	16,244	16,244	100.0%	0	0	METROS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
37272	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	39,829	39,829	39,829	39,829	100.0%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES														
	CONSTRUCCIÓN														
37171	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 1	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
37115	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 2	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	107,559	107,559	107,559	107,559	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES														
163705	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-BACHÍNIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	193,916	193,916	193,916	193,916	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	10.00	50.0%	
163653	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-BACHÍNIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	382,556	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	10.00	50.0%	
121504	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL # 56	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	15,266	15,266	15,266	15,266	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
94644	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO DE EN MEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	36,963	36,963	36,963	36,963	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
45457	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO CARRETERO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	309,071	309,071	309,071	309,071	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	
124910	PUENTE PEATONAL COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	270,000	270,000	270,000	68,669	25.4%	0	0	METROS LINEALES	32.00	8.00	25.0%	
124978	PUENTE VADO EJIDO TULE DE EN MEDIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,794,000	1,794,000	1,794,000	553,913	30.9%	0	0	METROS LINEALES	22.00	6.80	30.9%	
104619	PUENTE COLGANTE EN MESA DEL HURACAN	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	156,980	156,980	156,980	154,320	98.3%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE MANEJO POR OBRA NO MER METRO LINEAL GRACIAS
104771	PUENTE PEATONAL EN LAS VARAS	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,912	46,956	46,956	46,956	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE MANEJO POR OBRA NO POR METRO LINEAL GRACIAS
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	ALUMBRADO PÚBLICO														
138772	MATERIAL ELECTRICO PARA BAQUIRIACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	516,098	516,098	516,098	516,098	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	
120956	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA ABRAHAM GONZALEZ	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	243,107	243,107	243,107	243,107	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
110068	ALUMBRADO EN COLONIA AMPLIACION FRONTERIZA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,977,324	867,506	867,506	867,506	100.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	21.00	29.2%	
109867	ALUMBRADO EN COLONIA BARRIO NUEVO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,222,374	338,573	338,573	338,573	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	8.31	27.7%	
109967	ALUMBRADO EN COLONIA LA PERLA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	680,359	188,603	188,603	188,603	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	2.77	27.7%	
109557	ALUMBRADO EN COLONIA LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,786,056	499,630	499,630	499,630	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	7.55	28.0%	
109431	ALUMBRADO EN COLONIA LUIS ECHEVERRIA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,227,223	632,208	632,208	632,208	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	7.38	28.4%	
110221	ALUMBRADO EN COLONIA MEXICO 68	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,732,122	899,877	899,877	899,877	100.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	11.00	24.4%	
109618	ALUMBRADO EN COLONIA RANCHO ANAPRA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,054,043	452,139	452,139	452,139	100.0%	0	0	LUMINARIA	32.00	7.00	21.9%	
109913	ALUMBRADO EN COLONIA RENOVACION 92	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	942,049	270,070	270,070	270,070	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	4.00	28.6%	
109512	ALUMBRADO EN COLONIA TARAHUMARAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,110,744	535,138	535,138	535,138	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	10.00	25.0%	
110044	ALUMBRADO EN COLONIA TARAHUMARAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	390,072	118,605	118,605	118,605	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	2.74	30.4%	
109835	ALUMBRADO EN COLONIA 1 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE ENERO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,263,426	386,327	386,327	386,327	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	9.17	30.6%	
109719	ALUMBRADO EN LA COLONIA PANFILO NATERA Y 6 DE MAYO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,507,445	429,087	429,087	429,087	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	7.40	28.5%	
109357	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PAPALOTE	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,724,761	782,804	782,804	782,804	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	16.00	29.1%	
110002	ALUMBRAO EN COLONIA SIGLO XXI	37-JUÁREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	418,086	122,169	122,169	122,169	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	1.46	29.2%	
73400	ALUMBRADO PUBLICO	38-JULIMES	CONTRATISTA	11,843	11,843	11,843	11,843	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
114359	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE EL MANZANO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,914	592,914	592,914	592,914	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
114304	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA AGUA BUENA A BAHUERACHI	65-URIQUE	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	509,874	509,874	509,874	509,874	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
87994	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA DE CIENEGA DE POROCHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,248,321	29,715	29,715	29,715	100.0%	0	0	POSTE	54.00	1.00	1.9%	
87633	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA DE LA REFORMA A SIERRITA DE VAZQUEZ Y LLUVIA DE ORO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,203,550	1,001,572	1,001,572	1,001,572	100.0%	0	0	POSTE	83.00	20.00	24.1%	
83298	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA SEGORACHI-BARAGOMACHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,542,471	5,859,043	5,859,043	5,859,043	100.0%	0	0	POSTE	113.00	87.00	77.0%	
114216	CONSTRUCCION DE R.D ELECTRICA BARAGOMACHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	483,083	483,083	483,083	483,083	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83443	AMPLEACION DE R.D ELECTRICA EN GUAPALAYNA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,691	76,691	76,691	76,691	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
83524	APLEACION DE L.D Y R.D ELECTRICA EN LA CIENEGA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,976	125,976	125,976	125,976	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA														
120803	INSTALACIÓN DE SERVICIO MEDIDO (PRIMER PLANO)	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	886,831	886,831	886,831	886,831	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
36443	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS	31-GUERRERO	SERVICIOS MUNICIPALES	28,530	28,530	28,530	28,530	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
36376	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	31-GUERRERO	SERVICIOS MUNICIPALES	246,187	246,187	246,187	246,187	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
152064	ALUMBRADO EN COL. LAZARO CARDENAS	45-MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	538,324	538,324	538,324	538,324	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR POSTE COMPLETO CON LUMINARIA CABLEADO EXCAVACION Y CIMENTACION
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL														
148147	ELECTRIFICACION CELDAS SOLARES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,139	145,139	145,139	82,570	56.9%	0	0	CELDA SOLAR	4.00	2.50	62.5%	
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS														
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN														
14395	REPOSICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO AGUA POTABLE	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	102,311	102,311	102,311	102,311	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD														
	CONSTRUCCIÓN														
28125	ELECTRIFICACIÓN EN AVE. SELVA Y C.11A Y COL. LINDA VISTA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	331,772	331,772	331,772	331,772	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
28126	ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	663,929	663,929	650,159	650,159	97.9%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	826.00	809.00	97.9%	
28127	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	453,754	453,754	418,099	418,099	92.1%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	913.00	841.00	92.1%	
28128	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN LA CIUDAD	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	89,067	89,067	0	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300.00	0.00	0.0%	
33334	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,770	244,770	244,770	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
33553	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	886,777	886,777	886,777	0	0.0%	0	0	POSTE	39.00	0.00	0.0%	
144137	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	POSTE	166.00	95.00	57.2%	
143457	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	863,007	863,007	863,007	863,007	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
121283	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TELEBACHILLERATO	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	110,952	110,952	110,952	110,952	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
120038	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CUMBRE DE LOS AGUAJES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	872,352	872,352	872,352	872,352	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
119691	CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN LOS PILARES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	433,915	433,915	433,915	433,915	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
110492	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LOS ESPINOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,444,817	1,430,722	1,430,722	1,430,722	100.0%	0	0	POSTE	31.00	30.70	99.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
110594	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,267,628	502,524	502,524	502,524	100.0%	0	0	POSTE	34.00	13.50	39.7%	
148148	ELECTRIFICACION COLONIA 28	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	97,393	97,393	97,393	97,393	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
24471	APORTACION MUNICIPAL P/CONSTRUCCION LINEA Y 1ER ETAPA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	OBRAS PUBLICAS	5,175,774	5,175,774	5,175,774	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	22.50	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA 22.5 KILOMETROS, INICIAN SIG TRIMESTRE
	AMPLIACIÓN														
8132	CONSTRUCCION AMPLIACION RED ELECTRICA, EN LA ABUNDANCIA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	236,344	236,344	236,344	70,903	30.0%	0	0	POSTE	8.00	2.50	31.3%	
11307	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL 2	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	45,408	45,408	45,408	45,408	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
11308	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL3	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	29,418	29,418	29,418	29,418	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
11309	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO C TERRENOS DE COL MAGISTERIAL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	98,651	98,651	98,651	96,136	97.5%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
11310	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CRISTO REY	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	187,810	187,810	187,810	111,728	59.5%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
11311	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PINAL 3	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	233,276	233,276	233,276	233,276	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	ANTICIPO OBRA FALTA APORTACION ESTAL
11312	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PNAL 2	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	40,293	40,293	40,293	40,293	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
11313	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA CAÑADA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	84,228	84,228	84,228	84,228	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
11314	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA PRESA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	58,922	58,922	58,922	58,922	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
11315	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO ROCHIVO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	180,339	180,339	180,339	180,339	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
11316	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHITO DE CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	345,085	345,085	345,085	345,085	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
40097	ELECTRIFICACIÓN EN PARQUE ALAMEDA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,438	6,438	6,438	6,438	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
14394	AMPL. RED DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO EN CANCHA	18-CUSIHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	19,803	19,803	19,803	19,803	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
116528	AMPLIACION RED ELECTRICA GABRIELTERRAZAS OJO DE AGUA	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	54,138	54,138	54,138	54,138	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COOPARTICIPACION CON EL MUNICIPIO.....
116999	AMPLIACION RED ELECTRICA LA ESTACION	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	116,532	114,509	114,509	114,509	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN COOPARTICIPACION CON EL MUNICIPIO.....
119692	R.D. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA INDUSTRIAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,229	397,229	397,229	397,229	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
103430	AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,449,407	1,436,100	1,436,100	1,436,100	100.0%	0	0	POSTE	33.00	32.70	99.1%	
63719	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAQLAYOTES	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	238,924	238,924	238,924	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
166175	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TALAYOTES	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	238,934	238,934	238,934	238,934	100.0%	0	0	POSTE	70.00	7.00	10.0%	
107679	AMPL DE RED ELECTRICA CRUCES 4800241	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	166,919	166,919	166,919	166,919	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
107680	AMPL DE RED ELECTRICA DE SOTO MAYNEZ 4800239	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	112,938	112,938	112,938	112,938	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
107681	AMPL DE RED ELECTRICA DEL ORIENTE 4800243	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	63,506	63,506	63,506	63,506	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
107682	AMPL DE RED ELECTRICA INDEPENDENCIA 4800242	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	187,197	187,197	187,197	187,197	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
107683	AMPL DE RED ELECTRICA TERRERO 4800237	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	293,644	293,644	293,644	293,644	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
107684	AMPL. RED ELECTRICA DEL EL LLANO 4800238	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	211,352	211,352	211,352	211,352	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
107685	AMPL RED ELECTRICA EL MOLINO 4800236	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	299,705	299,705	299,705	299,705	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
107686	AMPL RED ELECTRICA LA HACIENDA 4800240	48-NAMIQUIPA	DEIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	60,505	60,505	60,505	60,505	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
107687	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL TASCATE	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,928	52,928	52,928	26,464	50.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
77954	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 38A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	18,853	18,853	18,853	18,853	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
85368	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 36A ENTRE AVE COLON Y AVE CAMARGO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	21,686	21,686	21,686	21,686	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.50	50.0%	
77955	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN C 30AENTRE AVE PACHECO Y AVE MIGUEL HIDALGO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	37,770	37,770	37,770	37,770	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
85120	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 24	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	12,183	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
77956	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 36A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	12,183	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
85099	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 30 ENTRE AVE 5 DE MAYO Y 20 DE NOV	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	18,853	18,853	18,853	18,853	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
114541	AMPLIACION RED ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,981	50,981	50,981	50,981	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
114542	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO EL LIENZO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,575	36,575	36,575	36,575	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
114543	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO SAN MIGUEL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,795	45,795	45,795	45,795	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
114544	AMPLIACION RED ELECTRICA FRACC. ARBOLEDAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	205,254	205,254	205,254	205,254	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	OBRA COMPLEMENTARIA														
22035	LINEA DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD RATACHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	155,134	155,134	155,134	155,134	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
124759	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION BABORIGAME A SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,733	179,733	179,733	179,733	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	11,000.00	11,000.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
	ANFITEATRO														
	CONSTRUCCIÓN														
189530	SALA DE VELACION	14-CORONADO	OBRAS PUBLICAS	110,984	110,984	110,984	110,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%	
	CENTROS DE SALUD														
8372	OBRA COMPLEMENTARIA CAS	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	424,244	424,244	424,244	424,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
94562	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	232,157	232,157	232,157	232,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
94489	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CERRO ALTO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,417	225,417	225,417	225,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
95651	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA MATANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	238,894	238,894	238,894	238,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
95690	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	235,471	235,471	235,471	235,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
94433	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTA MATILDE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,894	231,894	231,894	231,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
94407	CONSTRUCCION DE CSA DE SALUD EN EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,602	235,602	235,602	235,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
152065	CONSTRUCCION DEL CESSA CENTRO AVANZADO DE SALUD	45-MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	724,129	724,129	724,129	724,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	214.00	214.00	100.0%	
157261	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	102,472	102,472	102,472	93,781	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	115.00	115.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES (ML)
142263	PREPARACION DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL Y CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	392,072	392,072	392,072	392,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39,699.00	39,699.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3 PERO NO VIENE LA OPCION
14246	CENTRO DE ATENCION A LA SALUD, ENCEMENTADO DE EXPLANADA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	185,428	185,428	185,428	185,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
24470	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	66-URUACHI	OBRAS PUBLICAS	3,527,002	3,527,002	3,527,002	1,763,501	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	
	AMPLIACIÓN														
59500	REMEDIACIÓN DEL CENTRO SALUD II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	114,959	114,959	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
35624	REHABILITACION DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,305	39,305	39,305	33,360	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	162.00	147.00	90.7%	
	MEJORAMIENTO														
6154	REMEDIACIÓN UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	532,001	532,001	532,001	149,415	28.1%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35625	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CINICA LUPITA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	265,779	265,779	265,779	265,779	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
114063	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	572,450	66,540	66,540	66,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	198.00	23.00	11.6%	SE VA A REHABILITAR UNA UNIDAD BASICA DE SALUD, EL TOTAL SON 198.28 METROS CUADRADOS
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES														
	CONSTRUCCIÓN														
23615	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO Y SALON USOS MULTIPLES EN COL. NICOLAS BRAVO (KM.92)	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	411,555	411,555	411,555	411,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
95664	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUERTECTO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,894	220,894	220,894	220,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
35560	REHABILITACION DE TCHUMBRE DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,680	13,680	13,680	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
35442	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ LA CASITA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,144	100,144	100,144	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
95829	CONSTRUCCION DE CERCO EN CASA DE SALUD DE SAN JOSE DE LOS REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	62,484	62,484	62,484	62,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
36744	COLOCACION DE PISO FIRME EN DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37701	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	46,804	46,804	46,804	46,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
	CONSTRUCCIÓN														
21744	AULA EN CECYT #5 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	231,794	231,794	231,794	231,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
6150	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA AUDITORIO CBTIS 143	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	450,000	450,000	450,000	90,015	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,194.00	300.00	25.1%	
156669	BANQUETAS EN CECYTECH10	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	19,722	19,722	19,722	19,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	50.00	50.00	100.0%	
124379	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELE BACHILLERATO EN TONACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	150,024	150,024	150,024	148,289	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
94329	CONSTRUCCION DE AULA EMSAD PLATEL NO.15	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,612	236,612	236,612	236,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
94363	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO A EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,835	236,835	236,835	236,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
37529	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PREPARATORIA MARIA COMADURAN	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,020	6,020	6,020	6,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	110.00	110.00	100.0%	METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
37562	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	48,580	48,580	48,580	48,580	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
111774	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC AZTECAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	530,525	184,578	184,578	184,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63.90	22.23	34.8%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111799	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC DIAZ ORDAZ	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,007,932	787,877	787,877	787,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.38	2.19	26.1%	
111814	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	403,208	101,550	101,550	101,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	45.00	11.33	25.2%	
111832	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS UNIDAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,002,522	3,608	3,608	3,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150.00	0.54	0.4%	
111852	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,606,589	478,794	478,794	478,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	345.83	103.06	29.8%	
111875	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC TIERRA NUEVA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	965,925	288,370	288,370	288,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	190.22	56.79	29.9%	
111895	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC VISTA HERMOSA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,955,407	2,016,791	2,016,791	2,016,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	277.51	141.50	51.0%	
14347	CONSTRUCCION SALON DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	34,000	56.7%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	36.00	20.00	55.6%	
63720	TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO EN EL PILAR	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150.00	150.00	100.0%	
77957	CAFETERIA EN CETIS 98	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100.00	100.00	100.0%	
21879	AULA PARA TELEBACHILLERATO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	47,319	47,319	47,319	47,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	36.00	100.0%	
81601	AULA DE EDUCACION INICIAL RAMON CORRAL SANDOVAL	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,663	232,663	232,663	232,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
19871	ALBERGUE ESCOLAR #13 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	60,509	60,509	60,509	60,509	100.0%	0	0	M2, ALBERGUE	36.00	36.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
138773	PINTURA PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	65,401	65,401	65,401	65,401	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156534	C.B.T.A 214 (CONST. EXPLANADA Y BANQUETAS)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	171,227	171,227	171,227	171,227	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
37763	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	671,639	671,639	671,639	671,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
14351	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO TELEBACHILLERATO	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	62,779	62,779	62,779	31,390	50.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.00	33.3%	
14289	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS Y TELEBACHILLERATOS	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	82,833	82,833	82,833	82,833	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
156583	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
37088	SUMINISTRO DE PINTURA A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS,AULAS PERO SE HIZO LA ADQUISICION DE 100 CUBETAS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO														
37280	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	16,475	16,475	16,475	16,475	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO CANCHA YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES NO VIENE CONSIDERADA
104487	EQUIPO DE COMPUTO EN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELEBACHILLERATOS	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	198,711	198,711	198,711	198,711	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	76.00	76.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN UNIDA DE MEDIDA LA MODALIDAD DE COMPUTADORAS POR LO TANTO SE PUSO PIZARRONES, SILLAS, MESAS SIENDO ETO MOBILIARIO Y EQUIPO. GRACIAS
	PREESCOLAR														
	CONSTRUCCIÓN														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
138774	AULA EN J N LUZ MARIA SERRADELL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
138775	AULA EN LA PREESCOLAR CANAFE EN LA LOC DE GUAZARACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
122268	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	568,648	568,648	568,648	157,902	27.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	15.00	31.3%	
124425	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	206,494	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
124402	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA GENERACION	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	184,824	184,824	184,824	173,582	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
121913	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	79,992	79,992	79,992	79,803	99.8%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
119693	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,855	195,855	195,855	190,845	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
92831	CONSTRUCCIO DE AULA EN JARDIN DE NIÑO TEPEHUANO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,327	236,327	236,327	236,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93920	CONSTRUCCION DE AULA EN J. N DE CORDON DE LA CRUZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,327	245,327	245,327	245,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93953	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,196	93,196	93,196	93,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
94302	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	77,376	77,376	77,376	77,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200.00	200.00	100.0%	
95763	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,429	92,429	92,429	92,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
37571	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	57,679	57,679	57,679	57,679	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16.00	16.00	100.0%	
37622	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM GONZALEZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	116,835	116,835	116,835	116,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
37548	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	109,576	109,576	109,576	109,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
37481	CONSTRUCCION DE AULA EN J.NIÑOS LUZ CORONADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	99,930	99,930	99,930	99,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
162609	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	35-JANOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,176	83,176	83,176	41,588	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.83	2.91	49.9%	
63727	MEJORAMIENTO TECHUMBRE CANCHA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
156535	J.N AMERICA GABRIEL (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	3,910	3,910	3,910	3,910	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103977	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,496	35,496	35,496	35,496	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.30	43.30	100.0%	
37593	COLOCACION DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	7,803	7,803	7,803	7,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
37436	COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN J.NIÑOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	23,220	23,220	23,220	23,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
21719	REHABILITACION DE BARDAS EN J N NIÑOS HEROES EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	16,609	16,609	16,609	8,353	50.3%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	50.00	25.00	50.0%	
	EQUIPAMIENTO														
37203	APOYO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
111385	PRIM JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	86,005	86,005	86,005	86,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	18.00	50.0%	
111408	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	86,005	86,005	86,005	86,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	18.00	50.0%	
37779	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA FORD	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA EL AULA DE LA PRIM. FORD CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%.
37761	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONOR HERNANDEZ	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,693	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTRUCCION DE AULA DE PRIM. LEONOR HDEZ. CON UN AVANCE FINANCIERO DE 99.4% Y UN AVANCE FISICO DEL 100%.
37790	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,853	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.6%.
78279	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. DE COL. VICTORIA	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,195	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA EN PRIM. DE COL. GPE. VICTORIA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 98.8%
37800	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA EN PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%.
138776	AULA EN ESC PRIMARIA EN CHAHUEACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,001	162,001	162,001	162,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
138777	AULA EN ESC PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TENENUCO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
138778	AULA EN ESC PRIMARIA PAULA AUN DE AGUIRRE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	304,515	304,515	304,515	304,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
138779	AULA EN ESC PRIMARIA TELPOCHCALLI DE COQUENAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
139102	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PALOMO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	264,100	264,100	264,100	264,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNA CANCHA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
138780	PRIM GABRIEL TEPORACA EN PICHIQUE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
22116	AULA DE MEDIOS EN PRIM. NIÑOS HEROES SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	118,042	118,042	118,042	118,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
22008	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN HUTOSACACHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	100,000	26,429	26,429	26,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	12.00	25.0%	
141683	CONSTRUCCION AULA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	264,000	198,000	198,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	83.00	0.00	0.0%	
6152	CONSTRUCCION SOBREFIRME PRIMARIA EL PORVENIR	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	71,384	53,876	53,876	53,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
156609	BAÑOS EN PRIMARIA CUAUHEMOC	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	37,546	37,546	37,546	37,546	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	8.50	8.50	100.0%	
122088	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	89,947	89,947	89,947	71,500	79.5%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	
122215	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN CIENEGA PRIETA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	327,095	327,095	327,095	288,680	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	300.00	89.6%	
122712	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 BAÑOS DE ADOBE EN ESCUELA PRIMARIA EN INAPUCHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	476,685	476,685	476,685	476,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	64.00	64.00	100.0%	
120039	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,639	163,639	163,639	144,233	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
119694	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	340,131	340,131	340,131	293,214	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	264.00	264.00	100.0%	
120040	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,141	207,141	207,141	176,579	85.2%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	335.00	100.0%	
119695	COSNTRUCCION DE COMEDOR EN AGUA ESCONDIDA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	231,089	231,089	231,089	218,025	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	
93139	CONSTRUCCION DE ASULA EN PRIMARIA DEL PLATANAR	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	233,148	233,148	233,148	233,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
95720	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,975	191,968	191,968	191,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	42.00	87.5%	
93083	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,148	235,148	235,148	235,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
110688	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	258,987	72,280	72,280	72,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	13.00	27.1%	
93879	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	185,169	185,169	185,169	185,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
95707	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	276,569	276,569	276,569	276,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93054	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,987	244,987	244,987	244,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
92929	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,835	206,835	206,835	206,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102888	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JULIO VERDE DEL MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,148	225,148	225,148	225,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103070	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS LA TABLETA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	254,367	254,367	254,367	254,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103907	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA RURAL DE CARBONERAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	230,987	230,987	230,987	230,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
94098	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	307,190	307,190	307,190	307,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	550.00	550.00	100.0%	
95778	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA 10 DE MAYO RANCHO ENMEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	95,883	78,576	78,576	78,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	6.50	81.3%	
104115	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,959	90,959	90,959	90,959	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
37604	CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	104,419	104,419	104,419	104,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
37223	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA FCO. VILLA EN LA COL. 10 DE MAYO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	10,741	10,741	10,741	10,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	
37196	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	42,082	42,082	42,082	42,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	112.00	112.00	100.0%	
111455	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,307,957	316,396	316,396	316,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	95.79	24.2%	
111513	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,443,254	1,169,673	1,169,673	1,169,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	534.89	81.0%	
111490	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,585,576	349,918	349,918	349,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	145.65	22.1%	
111569	PRIM. APOSTOLES DEL AGRARISMO CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,204,816	845,975	845,975	845,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.70	70.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111677	PRIM. ARNOLDO CAVADA DE LA O CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,134,562	289,388	289,388	289,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.26	26.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111736	PRIM. FED. FELIPE ANGELES CONST. DE TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,173,714	1,039,270	1,039,270	1,039,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.61	61.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111709	PRIM. LAZARO CARDENAS CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,117,772	712,449	712,449	712,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.93	93.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111643	PRIM. MA. DE COVADONGA RIVERA OLEA CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GEENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,132,730	974,137	974,137	974,137	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.86	86.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111594	PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJEDA CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,203,292	356,612	356,612	356,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.30	30.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111699	PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO COSNT. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,191,394	713,736	713,736	713,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.60	60.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
111622	PRIMARIA CLUB ROTARIO INDUSTRIAL 3 CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,595,777	779,606	779,606	779,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.49	49.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
37205	CANCHA BASKET PRIMARIA CONAFE EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	114,873	114,873	114,873	114,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
142264	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA DE BASONOPITA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	133,780	133,780	133,780	115,732	86.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.80	31.80	100.0%	
157311	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	197,534	197,534	197,534	59,300	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	210.00	46.7%	
142265	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	276,502	276,502	276,502	258,399	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	45.90	45.90	100.0%	
142266	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	372,508	372,508	372,508	335,465	90.1%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	390.00	97.5%	
63728	TECHUMBRE CANCHA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
63721	TECHUMBRE DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA MESA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
21853	PRIM. FRANCISCO CHAVEZ OROZCO (CONST. DE TECHUMBRE)	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	326,000	326,000	326,000	309,488	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	130.00	90.3%	
89760	AULA PRIMARIA CENTRO DE INTEGRACION SAN RAFAEL	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,715	232,715	232,715	232,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
81602	AULA PRIMARIA FRANISCO MUJICA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,715	232,715	232,715	232,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
81603	AULA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,715	232,715	232,715	232,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
138781	REMODELACION DE PRIMARIA MARIANO BALLEZA 2096	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	370,910	370,910	370,910	370,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21620	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,030,925	64.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.45	45.0%	
156536	J.N. EMILIANO ZAPATA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	3,723	3,723	3,723	3,723	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
156537	PRIM. FED. LIBERACION CAMPESINA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	9,373	9,373	9,373	9,373	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
156538	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	33,672	33,672	33,672	33,672	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
156539	PRIM. JAIME TORRES BODET (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	31,747	31,747	31,747	31,747	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
156540	PRIM. NUEVA JUVENTUD (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	29,599	29,599	29,599	29,599	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
156541	PRIM. VICENTE GUERRERO (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	9,660	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
37514	CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	39,217	39,217	39,217	39,217	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	130.00	100.0%	
37611	COLOCACION DE CERAMICA EN ESC. PRIM. SCOP	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	12,415	12,415	12,415	12,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	
37706	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	23,162	23,162	23,162	23,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37537	REHABILITACION ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,118	6,118	6,118	6,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37522	REHAB.SISTEMA AGUA POTABLE EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,582	8,582	8,582	8,582	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105298	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,131	89,131	89,131	60,992	68.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142361	REHABILITACION ESCUELA BENITO JUAREZ EN NUEVO LAJITAS	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,380	8,380	8,380	8,380	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
142546	REHABILITACION ESCUELA MELCHOR GUASPE EJIDO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,380	8,380	8,380	8,380	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
142267	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	197,600	197,600	197,600	197,600	100.0%	0	0	ESCUELA	18.00	18.00	100.0%	
63722	PRIM. FRANCISCO I MADERO (CONST. TECHUMBRE EN CANCHAS DEPORTIVAS)	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
26611	REHAB TECHUMBRE ESC MIGUEL HIDALGO	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	265,749	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	0.00	0.0%	
21877	REHABILITACION DE TECHO EN PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	48,134	48,134	48,134	48,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
19803	TECHUMBRE PRIM IGNACIO ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
120041	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA DE CALIDAD	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,739,842	96.7%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	10.00	9.00	90.0%	
121436	APOYO A EQUIPAMIENTO BÁSICO EN DIFERENTES ESCUELAS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	140,000	140,000	140,000	113,365	81.0%	0	0	MOBILIARIO	10.00	9.00	90.0%	
37213	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO ESC.PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	MOBILIARIO	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO MOBILIARIO YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O COMPUTADORAS NO VIENE CONSIDERADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14283	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS PRIMARIAS	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	30,333	30,333	30,333	30,333	100.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00	5.00	100.0%	
	SECUNDARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
79567	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA DE PTO. PALOMAS	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	68,853	91.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
80367	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	84,875	84,875	84,875	84,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
79508	CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA 6 DE ENERO	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	73,655	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA DE TELESECUNDARIA DE LEY 6 DE ENERO CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 98%.
138782	AULA EN ESC PRIMARIA DE SAN ANTONIO DE ABAJO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	271,000	271,000	271,000	271,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
138783	AULA EN TELESECUNDARIA	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
138784	CONST. DE SANITARIOS ESC. SEC TECNICA NO 23 DE EL VERGEL	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	554,872	554,872	554,872	554,872	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
138785	MATERIAL Y M. O PARA ALUMBRADO AULAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	451,057	451,057	451,057	451,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%	
138786	SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	148,290	148,290	148,290	148,290	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
21712	APORTACION MUNICIPAL CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FEDERAL DE GONOGOCHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	90,885	90,885	90,885	90,885	100.0%	0	0	M2, PATIO	200.00	200.00	100.0%	
21621	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BEBEDEROS E INSTALACION HIDRAULICA EN ESCUELA SEC TECNICA NO 76 DE SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	19,521	19,521	19,521	19,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	
156542	SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	116,645	116,645	116,645	116,645	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	21.00	21.00	100.0%	
121762	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	216,220	216,220	216,220	173,735	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
120042	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,325	295,325	295,325	201,231	68.1%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
93675	CONSTRUCCIO DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CALABAZAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	243,612	243,612	243,612	243,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93812	CONSTRUCCIO DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DEV LOS CHAVEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,612	245,612	245,612	245,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93269	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	248,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.10	8.5%	
103881	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	505,150	505,150	505,150	505,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	129.00	129.00	100.0%	
93214	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERALM EN DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
93413	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE AGUA AMARILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,987	235,987	235,987	235,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93632	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DEL PIE DE LA CUESTA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	234,612	234,612	234,612	234,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93491	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN TALAYOTITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	239,612	239,612	239,612	239,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93597	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN TALAYOTITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	239,612	239,612	239,612	239,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93540	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	241,612	241,612	241,612	241,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93190	CONSTRUCCION DE AULA ENN SECUNDARIA FEDERAL MANUEL BERNARDO AGUIRRE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	230,987	230,987	230,987	230,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
95797	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
94050	CONSTRUCCION DE SEV. SANITARIOS EN SEC. FED. DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,373	90,373	90,373	90,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
37491	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	91,477	91,477	91,477	91,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
37588	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESC.SEC. ES-62	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	77,888	77,888	77,888	77,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
111479	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. FED. NO. 13	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,629,161	353,499	353,499	353,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	143.21	21.7%	
157063	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA 6165	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,542	236,542	118,271	132,250	55.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	141.00	80.00	56.7%	
142268	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 6128	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	170,529	170,529	170,529	170,529	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	12.00	100.0%	
14277	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA DE YAPECHI	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
138787	CERCOS DE PROTECCION ESCUELAS EN BAQUIACHI Y EL RANCHITO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	306,244	306,244	306,244	306,244	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
156543	SEC. HERMANOS FLORES MAGON (INST. EMECTRICA Y CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	67,946	67,946	67,946	67,946	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
156544	SEC. TIERRA Y LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	44,184	44,184	44,184	44,184	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
102919	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA JOSE REVUELTAS DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	132,228	132,228	132,228	132,228	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
104177	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE SANTA RITA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,695	91,695	91,695	91,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	
102854	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DE LOS VILLANUEVA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	145,278	145,278	145,278	145,278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
102974	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MILPILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	105,891	105,891	105,891	105,891	100.0%	0	0	METRO LINEAL	172.00	172.00	100.0%	
142269	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	248,343	248,343	248,343	248,343	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	MANTENIMIENTO														
21622	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA 8361	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	20,255	20,255	20,255	19,897	98.2%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	22.20	92.5%	
35626	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,472	325,472	325,472	284,606	87.4%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	816.00	85.9%	METROS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO														
37187	APOYO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESC. SEC. TEC. NO. 7	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
14287	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS SECUNDARIAS	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	17,333	17,333	17,333	17,333	100.0%	0	0	LABORATORIO	2.00	2.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
	PISO FIRME														
	CONSTRUCCIÓN														
112020	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	1,115,550	223,110	223,110	223,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	150.00	20.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
	AMPLIACIÓN														
35627	PAQUETE MATERIAL PISO FIRME	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	870,000	870,000	870,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	METAS SON 600 PAQUETES DE MATERIAL
	VIVIENDA														
	CONSTRUCCIÓN														
122610	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
121831	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6,905,307	6,905,307	6,905,307	3,619,182	52.4%	0	0	APOYO	150.00	150.00	100.0%	
122336	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	568,648	568,648	568,648	470,656	82.8%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
103485	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE ADOBE TRADICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,730,400	4,906,742	4,906,742	4,906,742	100.0%	0	0	VIVIENDA	700.00	600.00	85.7%	
37230	CONSTRUCCION CASA HABITACION SRA. CLARA CORREDOR	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,252	30,252	30,252	30,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37637	CONSTRUCCION DE CASA HAB. PROGRAMA TU CASA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	51,015	51,015	51,015	51,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112042	MATERIAL PARA CONSTRUCCION CALIDRA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	3,258,447	1,439,055	1,439,055	1,439,055	100.0%	0	0	PIEZA	1,055.00	465.93	44.2%	
142067	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEDESOL)	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	314,357	314,357	314,357	247,606	78.8%	0	0	VIVIENDA	3.30	3.30	100.0%	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS CON PARTICIPACION DE SEDESOL EL IMPORTE DE \$ 314,357.00 ES APORTACION MUNICIPAL FISM. HAY OTRA APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS POR \$ 254,142.50 Y DE SEDESOL APORTACION \$ 856,500.00
142270	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIENDAS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	59,740	59,740	59,740	59,740	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	
142271	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGUNDA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	121,800	121,800	121,800	121,800	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	MEJORAMIENTO														
138788	LAMINA GALVANIZADA PARA REHAB. DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	338,871	338,871	338,871	338,871	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22028	PROG DE LAMINA MEJORANDO LA VIVIENDA PIE POR PIE VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,000,000	730,304	730,304	730,304	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
27922	PROYECTO EJECUTIVO DE UN ASENTAMIENTO TARAHUMARA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,502	249,502	249,502	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
120247	APOYO A PROYECTOS DE SEDESOL (PISO FIRME, VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE, BAÑOS ECOLÓGICOS, ELECTRIFICACION, FOGONES)	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	340,584	340,584	340,584	115,924	34.0%	0	0	APOYO	1.00	0.70	70.0%	
92799	REHABILIRACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,446	1,425,390	1,425,390	1,425,390	100.0%	0	0	APOYO	1,405.00	1,335.00	95.0%	
103734	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,532,048	1,986,035	1,986,035	1,986,035	100.0%	0	0	VIVIENDA	780.00	612.00	78.5%	
111975	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIO Y FORESTACION	2,853,897	1,067,109	1,067,109	1,067,109	100.0%	0	0	PIEZA	1,380.00	516.00	37.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
73401	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	38-JULIMES	PROTECCION CIVIL	157,500	157,500	157,500	157,500	100.0%	54	54	APOYO	3.00	3.00	100.0%	
142068	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL. EL TUBO. RUBEN GALINDO LICON 65 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,640	11,640	11,640	11,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	
142069	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,258	2,258	2,258	2,258	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	35.00	35.00	100.0%	
142070	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO LOS ALTARES 45M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,464	7,464	7,464	7,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	45.00	100.0%	
142071	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO NUEVO LAJITAS 148 M2 ENJARRE	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,905	15,083	15,083	15,083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.00	148.00	100.0%	
142072	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO POCITOS. ILDA ARMENDARIZ	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,399	3,399	3,399	3,399	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	45.00	100.0%	
142073	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EL SAMUEL 45 M2 ENJARRE Y 30 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	7,580	7,580	7,580	7,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
142074	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. SAN JOSE 115 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,883	17,883	17,883	17,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.00	0.00	0.0%	
142075	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. TECHO 445M2. ENJARRE 40M2,	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	94,877	94,877	94,877	94,877	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	0.00	0.0%	
142076	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.EJIDO LOS ANGELES 70 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL	11,549	11,549	11,549	11,549	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	70.00	70.00	100.0%	
142077	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.EJIDO PASO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	30,527	30,527	30,527	30,527	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	163.00	163.00	100.0%	
142078	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012-3. .85 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,918	16,918	16,918	16,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
63723	PAQUETES DE LAMINA CEMENTO PARA VIVIENDA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	140.00	140.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	CUARTOS DORMITORIO														
	CONSTRUCCIÓN														
35628	PROGRAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,189,000	1,189,000	1,189,000	0	0.0%	0	0	OTROS	205.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
35629	PAQUETE MATERIAL CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,267,300	3,267,300	3,267,300	0	0.0%	0	0	OTROS	300.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
112001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	2,549,317	509,863	509,863	509,863	100.0%	0	0	PIEZA	180.00	36.00	20.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
	MUROS														
35630	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,360	87,360	87,360	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE MATERIAL
35631	PAQUETE MATERIAL DE BARDAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,280	499,280	499,280	0	0.0%	0	0	OTROS	80.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
	MEJORAMIENTO														
21623	PROGRAMA DE ENJARRES EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,161,677	1,161,677	1,161,677	1,070,999	92.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
35632	PAQUETE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,500	362,500	362,500	0	0.0%	0	0	OTROS	250.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIALES
35633	PAQUETE MATERIAL DE ENYESAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,001	8,001	8,001	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
35634	PAQUETE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,640	15,640	15,640	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIALES
103663	REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,326,280	3,207,216	3,207,216	3,207,216	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	570.00	95.0%	
	TECHO DE CONCRETO														
	CONSTRUCCIÓN														
35635	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	961,000	961,000	961,000	0	0.0%	0	0	OTROS	200.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
35636	PROGRAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION DE TECHO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	897,000	897,000	897,000	0	0.0%	0	0	OTROS	195.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	MEJORAMIENTO														

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35637	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,900	87,900	87,900	0	0.0%	0	0	OTROS	50.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	CAMINOS RURALES														
	CAMINOS RURALES														
	CONSTRUCCIÓN														
163624	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO SAN JOAQUIN LA CASITA	6-BACHÍNIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,181,983	951,000	951,000	951,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	2.80	50.0%	
6153	CONSTRUCCION Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO A LA LAGUNA DE LAS VACAS.	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,430,654	1,430,654	1,430,654	478,096	33.4%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.00	33.3%	
14402	TERRACERIAS CAMINO COL PANAMERICANA-TIERRA AZUL	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	673,784	613,096	613,096	613,096	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	2.00	66.7%	
28129	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO GUERRERO-LA JUNTA A EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,274,475	2,274,475	1,294,268	1,294,268	56.9%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.85	56.7%	
28130	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO CHUPADEROS	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	933,553	933,553	275,314	275,314	29.5%	0	0	KILÓMETROS	8,800.00	2,600.00	29.5%	
28131	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO LA AVISPA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,915,126	1,915,126	1,088,833	1,088,833	56.9%	0	0	KILÓMETROS	13,760.00	7,830.00	56.9%	
28132	RIEGO DE SELLO EN COL. NVO. HORIZONTE	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,680,920	1,680,920	1,680,439	1,680,439	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	7.50	100.0%	
28133	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TÁSCATE DEL ÁGUILA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	980,977	980,977	861,215	861,215	87.8%	0	0	KILÓMETROS	9,000.00	7,900.00	87.8%	
28134	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO EJIDO PROGRESO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	962,387	962,387	240,103	240,103	24.9%	0	0	KILÓMETROS	9,755.00	2,430.00	24.9%	
14392	CUNETA DERECHA CAMINO EL MIMBRE SANTA RITA	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	74,885	74,885	74,885	74,885	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.40	0.40	100.0%	
14389	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA- CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	549,514	549,514	549,514	549,514	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	1.10	100.0%	
14390	TERRACERIAS CAMINO ENT. CARR KMS.1(CUAHT-CARICHI) CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	217,958	217,958	217,958	217,958	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%	
14391	TERRACERIAS CAMINO R DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	541,084	541,084	541,084	541,084	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	1.10	100.0%	
35638	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EJIDO LABOR TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,100,000	5,100,000	5,100,000	768,127	15.1%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.30	15.0%	
143043	APERTURA DE CAINO LA CAÑA MESA DE LA MULA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	592,980	592,980	592,980	592,980	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.53	3.53	100.0%	
142813	APERTURA DE CAMINO LOS COSSOMATES PORIACHI	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	392,799	392,799	392,799	392,799	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.42	7.42	100.0%	
23703	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN MODULO DE RIEGO 2 DE LA NOPALERA A COORDENADA 65	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	148,070	148,070	148,070	148,070	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA
23594	SOBRECARPETA EN CARRETERA DE ACCESO AL EJIDO EL DIEZ EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PRESA FRANCISCO J. MADERO AL ACCESO DEL 66 BATALLON DE INFANTERIA EJIDO 86-4 (EL DIEZ)	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,183,632	1,183,632	1,183,632	1,183,632	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	13,102.68 METROS CUADRADOS
158984	TERRACERIA CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO DE ARRIBA KM 0+00 AL KM 2+800	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
115278	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALACIO	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	414,450	414,450	414,450	414,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.55	0.55	100.0%	OBRA TERMINADA
128310	CONSTRUCCION RIEGO DE SELLO GRAN MORELOS-SANTO TORIBIO	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	235,128	116,466	116,466	116,466	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.70	35.0%	
122024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	325,529	325,529	325,529	323,305	99.3%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
124955	CAMINO A LAS ANIMAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	286,318	28.6%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.71	28.4%	
63519	CONSTRUCCION ACCESO LAS JUNTAS	33-HUEJOTITÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,857	131,857	131,857	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.95	0.00	0.0%	
63526	PAVIMENTACION BAJADA EL ARCO	33-HUEJOTITÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,428	30,428	30,428	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.45	0.00	0.0%	
162125	PAVIMENTACION DE TERRACERIAS CAMINO JANOS-MONTE VERDE KM 19+000 AL KM 28+000	35-JANOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,615,633	3,230,751	3,230,751	1,779,730	55.1%	0	0	KILÓMETROS	9.00	5.50	61.1%	
37373	APERTUA CAMINO CARRETERO EL PUERTO-AEROPISTA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	136,662	136,662	136,662	136,662	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
37074	APERTURA CAMINO GUAZACHIQUÉ-EL ARCO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	217,396	217,396	217,396	217,396	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
14343	TERRACERIAS TEJOCACHI-CHIHUAHUITA	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	161,000	50.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
14344	TERRASERIAS ENTRONQUE CHIHUAHUITA-RANCHOBLANCO TRAMO 0-000	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	344,203	313,321	313,321	171,600	54.8%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
143262	APERTURA DE CAMINO PUERTO COLORADO-EL DURAZNITO	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,208,462	1,208,462	604,231	254,159	21.0%	0	0	KILÓMETROS	5.40	2.50	46.3%	
142272	APERTURA DE CAMINO RIO QUINTANA-CARRICITOS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	209,960	209,960	209,960	209,960	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	LA META PROGRAMADA ES DE 2.5 KILOMETROS
63724	APERTURA CAMINO MESA DE LA CIENEGA-LOS ASERRADEROS(CUESTA DE ARRIBA)	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.25	4.25	100.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
150440	TERRACERIAS CAMINO BARRANCO BLANCO-NVO. JULIMES	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	295,836	295,836	295,836	295,836	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
26607	TERRAPLEN DE CAMINO LA GARITA ENTRONQUE A CARRETRA EL MOLINO-LOS TRES SIETES	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	460,667	460,667	460,667	460,667	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.10	2.10	100.0%	
21832	TERRACERIAS CAMINO SAN JOSE DE HERNANDEZ-LA VERACRUZ	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	458,229	458,229	458,229	229,114	50.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	1.00	50.0%	
81604	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,218	220,218	220,218	220,218	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.51	2.51	100.0%	
113994	APERTURA DE CAMINO DE BARAGOMACHI A URIBACHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,171,442	700,160	700,160	700,160	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.00	6.00	54.5%	
114473	APERTURA DE CAMINO DE GUADALUPE CORONADO A MESA DE REYES	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
109836	APERTURA DE CAMINO LA PANDURA, HIGUERILLAS Y RANCHO EL QUITO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,532	204,532	204,532	204,532	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
81605	APERTURA DE CAMINO NARANJO-EL CARRIZAL	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,494,024	1,391,413	1,391,413	1,391,413	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.30	4.93	93.0%	
109594	APERTURA DE CAMINO TONACHI A PUERTO SABANILLAS	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,429,771	1,429,771	1,429,771	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	4.00	66.7%	
19908	TERRACERIAS CAMINO EL NOGALITO EL SALITO 2DA PARTE	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	112,500	112,500	112,500	112,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.30	60.0%	
19773	TERRACERIAS CAMINO KM 81-400-VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	2.00	66.7%	
	RECONSTRUCCIÓN														
138789	REVERSIMIENTO CAMINO ENTRONQUE LA MAGDALENA A TENENUCO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	420,205	420,205	420,205	420,205	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
138790	REVESTIMIENTO CAMINO PUERTO LOS CHILES-LOS ANGELES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	705,865	705,865	705,865	705,865	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
35639	PROYECTOS CAMINO RURALES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	208,800	208,800	208,800	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	ES SOLO EL PROYECTO PARA EL CAMINO
33350	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,430	37,430	37,430	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	
35640	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,430	37,430	35,747	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.00	0.0%	
35641	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,450	37,450	37,450	37,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	
35642	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARR. CUAUHTEMOC A EL CHARCO13-12KM	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,540	138,540	138,540	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	
35543	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIN CONSTRUCCION DE 4 VADOS EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	614,710	614,710	614,710	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	702.00	0.00	0.0%	M2 METAS
35643	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 4 VADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	302,000	302,000	302,000	164,900	54.6%	0	0	KILÓMETROS	0.03	0.02	66.7%	
120043	AFECTACIONES Y APERTURA DE CALLES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,217,880	81.2%	0	0	KILÓMETROS	50.00	45.00	90.0%	
119696	RASTREO DE CAMINOS 2012- ENTRONQUE DEL FRAILE A CIENEGA DE NOROGACHI-GUACHOCHI A SINFOROSA-SINFOROSA A CIENEGA PRIETA-GUACHOCHI A TONACHI-ROCHEACHI A ARBOLITOS-GUAJOLOTE CON	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,941	648,941	648,941	573,040	88.3%	0	0	KILÓMETROS	152.50	150.00	98.4%	
142273	REHABILITACION DE CAMINO VARIOS TRAMOS POR ZARUPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	470,960	470,960	470,960	470,960	100.0%	0	0	KILÓMETROS	48.00	48.00	100.0%	
142274	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LOS NOVILLOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	183,280	183,280	183,280	183,280	100.0%	0	0	KILÓMETROS	17.00	17.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
142275	REHABILITACION DE CAMINO CARBONERAS- RIO QUINTANA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	172,840	172,840	172,840	172,840	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
142276	REHABILITACION DE CAMINO EL TABLON-EL YERBANIS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	402,520	402,520	402,520	402,520	100.0%	0	0	KILÓMETROS	35.00	35.00	100.0%	
142277	REHABILITACION DE CAMINO GUAJOLOTES-LAS TAUNITAS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
142278	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA-RANCHITO DE BURGOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	192,560	192,560	192,560	192,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	28.00	28.00	100.0%	
142279	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LOS CABALLOS-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
142280	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL FRIJOL-EL BORDO-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
142281	REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE BOJORQUEZ-EL TABLON	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	843,854	843,854	843,854	843,854	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
142282	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,260	143,260	143,260	143,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
142283	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS POR LOS BAJILLOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
142284	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TABLON-LA FABRICA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	804,620	804,620	804,620	804,620	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
39996	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO A EJIDO ZAMALOAPAN	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	799,150	799,150	799,149	799,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.00	11.00	100.0%	
124761	AMPLIACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA POR AFECTACIÓN DE APERTURA DE CALLE	27-GUAUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	63,117	63,117	63,117	49,746	78.8%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
94738	APLEACION DE CURVA DELL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
138791	CAMINO CHAHUEACHI-BACASOACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	10,488	10,488	10,488	10,488	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.10	0.10	100.0%	
138792	REHABILITACION DE CAMINO BAJIO PRIETO GUAZACHIQUE-CHAHUACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	149,872	149,872	149,872	149,872	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	5.00	50.0%	
189526	RASTREO DE CAMINOS	13-CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	498,500	498,500	498,500	498,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	108.00	108.00	100.0%	
35698	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO TABALAOPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,747	35,747	35,747	35,747	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.23	0.23	100.0%	
35699	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO HORCASITAS CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	90,756	90,756	90,756	90,756	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	5.32	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
35700	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	90,756	90,756	90,756	90,756	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
35701	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE SECC BELLA VISTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,438	52,438	52,438	52,438	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	5.32	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35702	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	107,391	107,391	107,391	107,391	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA METROS CUADRADOS
35703	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,860	70,860	70,860	60,235	85.0%	0	0	KILÓMETROS	88.00	75.00	85.2%	UNIDAD DE MEDIDA SON 88 M2
35704	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE VADO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,598	97,598	97,598	97,598	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 140M2
143647	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	249,357	249,357	249,357	249,357	100.0%	0	0	KILÓMETROS	70.00	70.00	100.0%	
103397	REHABILITACION CAMINO RURAL PINITO-MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	999,905	999,905	999,905	999,905	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
110857	REHABILITACION DE CAMINO PINITO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,000,000	781,181	781,181	781,181	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.35	7.0%	
94691	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. DE LOS CHAVEZ BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
95629	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	357,382	357,382	357,822	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.80	46.80	100.0%	
104005	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SAUCITO - TIGRE DE LOS PEINADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	470,078	470,078	470,078	470,078	100.0%	0	0	KILÓMETROS	43.30	43.30	100.0%	
104038	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - EL NARAMITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	434,861	434,861	434,861	434,861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	56.80	56.80	100.0%	
104147	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GALLINAS - ZARRILLO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
94671	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MULATOS - CABEZA DE OSO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	83,450	83,450	83,450	83,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.90	10.90	100.0%	
111084	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. RAICEROS - PTO. RIYITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	325,380	282,527	282,527	282,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.50	36.60	86.1%	
111315	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO EL INDIÓ - CHICORIMPA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	574,200	229,680	229,680	229,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	90.00	36.00	40.0%	
104077	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO EN MEDIO - ENTRONQUE SAN JOSE DE REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	262,073	262,073	262,073	262,073	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.50	20.50	100.0%	
103296	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO DE LOERA BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,150	179,150	179,150	179,150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.40	23.40	100.0%	
111273	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN NEPOMUCENO - LOS PLACERES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	488,708	195,483	195,483	195,483	100.0%	0	0	KILÓMETROS	76.00	30.00	39.5%	
110942	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL - SANTA ROSALIA DE CARRIZAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	87,278	87,278	87,278	87,278	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0.0%	
104059	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA RITA - JUNTAS DE RIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	371,316	371,316	371,316	371,316	100.0%	0	0	KILÓMETROS	48.50	48.50	100.0%	
111138	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VENADITO ENT. EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	282,527	282,527	282,527	282,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.50	22.50	100.0%	
111007	REHABILITACION DE CAMINO TRURAL JUNTA DE CAMINOS ENCINITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
103267	REHABILITACION DE CAMINOS RURAL PT. DE TEJAMANIL - LOS DESMONTES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	265,408	265,408	265,408	265,408	100.0%	0	0	KILÓMETROS	41.60	41.60	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103319	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOS ALTOS - PUERTO DE PALMILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	423,377	423,377	423,377	423,377	100.0%	0	0	KILÓMETROS	55.30	55.30	100.0%	
37648	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,650	22,650	22,650	22,650	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
37240	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,255	31,255	31,255	31,255	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
37259	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,768	31,768	31,768	31,768	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
51522	RASTREO DE CAMINOS ZONA 5 (PEDERNALES)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	19,474	19,474	19,474	19,474	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
51724	RASTREO DE CAMINOS ZONA 6 (HEREDIA)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	15,488	15,488	15,488	15,488	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
45631	RASTREO DE CAMINOS ZONA 6 (TEMEYCHI)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	51,522	51,522	51,522	51,522	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38.00	38.00	100.0%	
46889	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA 1 (GUADALUPE)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	43,030	43,030	43,030	43,030	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
37075	RASTREO DE CAMINOS	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,324	93,324	93,324	93,324	100.0%	0	0	KILÓMETROS	73.00	73.00	100.0%	
142632	REHABILITACION DE CAMINO LA FABRICA-SANTA ROSA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	326,273	326,273	326,273	326,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
156999	REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE SAN FRANCISCO-MASAGUIACHI	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
63725	REVESTIMIENTO ENTRONQUE PLAN ORIENTE-MESA COLORADA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	115,173	115,173	115,173	115,173	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.65	1.65	100.0%	
74290	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO VALLE DEL ROSARIO-VALLE DE OLIVOS	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	524,937	347,159	347,159	150,000	43.2%	0	0	KILÓMETROS	3.00	0.30	10.0%	LA PRESENTE OBRA ACABA DE COMENZAR, SE ENCUENTRA EN PROCESO
74018	RASTREO DE CAMINOS	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,275	63,275	63,275	63,275	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.50	140.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE CULMINO
73916	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TORREON- LA CANOA-LIMITES CON EL MPIO DE HUEJOTITAN	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147,270	147,270	147,270	147,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE EJECUTO.
110442	DESIVIO DE CAMINO CERCAHUI A NAHUISUCHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,064	69,064	69,064	69,064	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
110522	RAHABILITACION DE CAMINO DE SEGORACHI A BARAGOMACHI POR MEDIOS MANUALES	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	122,584	122,584	122,584	122,584	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
109385	REHABILITACION DE CAMINO CERCAHUI, EL BARRITO, REFUGIO Y BASIGOCHI	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,900	35,900	35,900	35,900	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
91092	REHABILITACION DE CAMINO DE SAUCILLO A EL NARANJO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,664	106,664	106,664	106,664	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.30	9.30	100.0%	
114117	REHABILITACION DE CAMINO EN SAN PEDRO,LA HUACHARA, REFORMA Y BALOJAQUE	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	380,000	346,478	346,478	346,478	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	45.00	90.0%	
114553	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE URIQUE A GUAPALAYNA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	76,680	76,680	76,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	2.00	40.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN														
	CONSTRUCCIÓN														
138793	BORDO DE PROTECCION EN LOC. DE AGUA CALIENTE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
33531	MURO DE PROTECCION EN PUENTE Y VADOS EN EJIDI OCAMPO NUEVO MAJALCA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,250	140,250	140,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	META OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
51824	CONSTRUCCION CERCO DE CONTENCIÓN CAMINO EL JAGUEY-AUTOPISTA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	85,235	85,235	85,235	85,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION DE METROS LINEALES NO VIENE CONSIDERADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO MUROS DE CONTENCIÓN YA QUE LA OPCION DE CERCO DE CONTENCIÓN NO VIENE CONSIDERADA
	PARADEROS														
33231	PARA DE CAMION EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	0	0.0%	0	0	PARADERO	1.00	0.00	0.0%	
33244	PARADA DE CAMIONES EN EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	0	0.0%	0	0	PARADERO	1.00	0.00	0.0%	
35401	PARADA DE CAMIONES EN EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	0	0.0%	0	0	PARADERO	1.00	0.00	0.0%	
33135	PARADA DE CAMIONES EN EL EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	0	0.0%	0	0	PARADERO	1.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES														
138794	PUENTE COLGANTE PEATONAL EN EL METATATE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	56,097	56,097	56,097	56,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
138795	PUENTE COLGANTE PEATONAL EN PEÑAS PRIETAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	476,609	476,609	476,609	476,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	VADO														
139384	PAV. VADO KM 0+00- A 00+240 DE SAN JUAN	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	630,506	630,506	630,506	630,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
33485	BORDO DE PROTECCION EN PUENTES Y VADOS EN EJIDO OACAMPO SECTOR NUEVO MAJALCA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,250	140,250	140,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
114545	CONSTRUCCION DE VADO EL PORVENIR	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,375	109,375	109,375	109,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
114546	CONSTRUCCION DE VADO PASCUAL OROZCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,951	27,951	27,951	27,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	RECONSTRUCCIÓN														
35705	REHABILITACION DE CAMINO CON VADO EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	109,093	109,093	109,093	109,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES														
	CONSTRUCCIÓN														
138796	PUENTE LA MAGDALENA KM 16+150	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	200,108	200,108	200,108	200,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	25.00	50.0%	
138797	PUENTE VEHICULAR EN CAMINO MAGDALENA KM 15+610	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	182,476	182,476	182,476	182,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
138798	PUENTE VEHICULAR EN KM 15+770 LA MAGDALENA ENTRONQUE EL VERGEL	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	137,759	137,759	137,759	137,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11356	PUENTE VEHICULAR	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	498,445	498,445	498,445	498,445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
37531	APORT. MPAL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO NAPOLEON	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	169,570	169,570	169,570	169,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
37076	APORTACION CONST. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL TASCATE	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	155,880	155,880	155,880	155,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.50	3.75	50.0%	
37077	APORTACION PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA JUNTA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,419	335,419	335,419	335,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	12.00	50.0%	
37078	APORTACION PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO NAPOLEON	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	88,754	88,754	88,754	88,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	3.00	50.0%	
19928	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
140852	REHABILITACION PUENTE LA ATARJEA	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	76,664	76,664	76,664	76,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA														
	CONSTRUCCIÓN														
74422	ENCAUZAMIENTO DEL RIO	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	86,986	86,986	86,986	86,986	100.0%	0	0	M2, BORDO	28,000.00	28,000.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE EJECUTO
74366	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL BORDO PARA CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,628	34,628	34,628	34,628	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
	CONSERVACIÓN														
120044	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DIRERENTES APOYOS A LA PRODUCCION RURAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL														
	AMPLIACIÓN														
35706	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	233,651	233,651	233,651	164,969	70.6%	0	0	BODEGA	1.00	0.75	75.0%	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
22085	GUARDAGANADO EN PANALACHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	19,457	19,457	19,457	19,457	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
21727	GUARDAGANADO EN RATACHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	39,836	39,836	39,836	2,484	6.2%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	0.06	6.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
22075	GUARDAGANADOS EN TALAYOTES	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
35707	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO ALAMILLO ACOSTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	338,022	338,022	338,022	338,022	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
27889	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35708	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO COL NUEVO DELICIAS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
35709	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA ESPERANZA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	81,273	20.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.20	20.0%	
35710	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA NORIA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	319,580	319,580	319,580	319,580	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
35711	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO NUEVO DELICIAS Y ANEXAS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
27899	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO CIENEGA DE ORTIZ ZONA OESTE		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
33319	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ SECTOR LA JABONERA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,251	184,251	184,251	0	0.0%	0	0	BODEGAS	1.00	0.00	0.0%	
33307	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ SECTOR LA MOLINA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,251	184,251	184,251	0	0.0%	0	0	BODEGAS	1.00	0.00	0.0%	
37655	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO		31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,658	4,658	4,658	4,658	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO ESTABLO/APRISCO YA QUE LA OPCION DE GUARDAGANADO NO VIENE CONSIDERADA
20175	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN CIENEGUILLA		67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
20081	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN VALERIO		67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
20016	CONSTRUCCION DE 10 GUARDAGANADOS		67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	10.00	10.00	100.0%	10 GUARDAGANADOS
20060	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO EN SAN FELIPE DE JESUS		67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
97520	REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA DE PEINADO		44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	360,598	261,823	261,823	261,823	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	800.00	680.00	85.0%	
97597	REHABILITACION DE MURO EN PRESON DE LOS CHARCOS		44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	209,953	189,730	189,730	189,730	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	260.00	234.00	90.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD															
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO															
28135	PROYECTO GEOMETRICO DE DIVERSOS EJIDOS		17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	896,498	896,498	896,498	896,498	100.0%	0	0	KILÓMETRO	23.00	23.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
5818	GASTOS INDIRECTOS		11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	219,140	164,355	164,355	108,957	66.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
127889	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES		36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	63,374	63,374	63,374	63,374	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
37714	GASTOS INDIRECTOS 2012	5-ASCENSIÓN	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	88,216	88,216	88,216	88,216	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE DE SE REGISTRAN LOS GASTOS INDIRECTOS 2012.
22045	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	591,073	591,073	591,073	591,073	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
35712	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	546,000	546,000	546,000	205,000	37.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
23724	SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,364	29,364	29,364	29,364	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124849	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	50,000	50,000	35,879	71.8%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127890	EJECUCION DE ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	70,351	70,351	70,351	70,351	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127891	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	53,589	53,589	53,589	53,589	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85392	GASTOS INDIRECTOS OBRA	52-OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	92,919	92,919	92,919	92,919	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS														
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)														
128468	GASTOS INDIRECTOS	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40,000	34,554	34,554	34,554	100.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA														
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS														
119697	GASTOS INDIRECTOS 2012	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,952,747	2,952,747	2,952,747	1,919,301	65.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	6.00	60.0%	
95614	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,832,553	895,564	895,564	895,564	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
37691	MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FISM	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	253,927	253,927	253,927	253,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.38	38.0%	
105944	GASTOS INDIRECTOS	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	453,008	453,008	453,008	451,601	99.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114547	MANTENIMIENTO VEHICULOS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,016	31,710	31,710	31,710	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
115427	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA PARA OBRAS PUBLICAS	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	721,492	717,400	717,400	717,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	GESTIÓN														
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE														
32886	REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO SOSTENTABLE PARA EL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
	OPERATIVA														
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS														
124893	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (APORTACION MUNICIPAL)	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE														

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
120498	DIM	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,297,018	1,297,018	1,297,018	787,179	60.7%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	
105803	EQUIPAMIENTO	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	301,989	301,989	301,989	301,989	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA NO DE DIO OPCION DE EQUIPAMIENTO POR LO TANTO SOLO LO PUSE COMO OPERATIVO Y ADQUISICION DE HW Y SW GRACIAS
85504	ADQ DE EQUIPO	52-OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	60,269	60,269	60,269	60,269	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	