

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011															
APORTACIONES FEDERALES 273 REGISTROS															
	FORTAMUN			356,604,839	356,604,839	356,604,839	350,977,044	98.4%	0	0					
	FORTAMUN														
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
146352	BANQUETAS EN CALLE MAZALES	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,082	3,082	3,082	3,082	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	188.00	188.00	100.0%	
270	AJUSTE DE COSTOS GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	204,528	204,528	204,528	204,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
271	APORTACION PARA PROGRAMA HABITATA 2011	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,197,477	6,197,477	6,197,477	6,197,477	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
272	APORTACION PROGRAMA DE RESCATE 2011	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,987,731	12,987,731	12,987,731	12,987,731	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
273	CONST DE DREN PLUVIAL EN C. MIGUEL TRILLO NO 1303 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	123,292	123,292	123,292	123,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
274	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ELISA GRIESEN ENTRE ALIANZA Y CERRO COL ALIANZA POPULAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,113	85,113	85,113	85,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
275	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL COLONIA NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,032,454	1,032,454	1,032,454	1,032,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
276	CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	266,164	266,164	266,164	266,164	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
277	CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,462	49,462	49,462	49,462	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
278	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PAGO ANTICIPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,427,106	1,427,106	1,427,106	1,427,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
279	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	312,825	312,825	312,825	312,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
280	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,027	303,027	303,027	303,027	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
281	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PARA PARADA DE CAMIONES EN AV COLEGIO MILITAR Y C. TOPOGRAFOS COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,545	89,545	89,545	89,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
282	CONSTRUCCION DE PARADERO DE AUTOBUS UBICADO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,756	124,756	124,756	124,756	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
283	CONSTRUCCION DE PARQUE PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,660	237,660	237,660	237,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
284	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV LA CANTERA ENTRE C. PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,269,266	28,269,266	28,269,266	28,269,266	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
285	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA EC AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,168,388	31,168,388	31,168,388	31,168,388	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
286	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA E.C WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,492,599	34,492,599	34,492,599	34,492,599	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
287	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA AREA DE JUEGOS EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,018	275,018	275,018	275,018	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
288	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	254,622	254,622	254,622	254,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
289	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y ESCALINATA C. 47 Y ARROYO SAN RAFAEL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,603	150,603	150,603	150,603	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
290	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	295,437	295,437	295,437	295,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
291	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,495	310,495	310,495	310,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
292	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE VARIAS ESCUELAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,926,010	1,926,010	1,926,010	1,926,010	100.0%	0	0	OBRA	14.00	14.00	100.0%	
293	CONSTRUCCION DE VELATORIO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	957,564	957,564	957,564	957,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
294	CONSTRUCCION GRADAS LIENZO CHARRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,198	74,198	74,198	74,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
295	DREN PLUVIAL EN CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE 13 Y 15 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,161	141,161	141,161	141,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
296	DREN PLUVIAL EN MELCHOR GUASPE Y RAMON NUÑEZ COL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,305	98,305	98,305	98,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
297	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PRIVADA DE RIO YAQUI ENTRE COATZACOALCOS COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,641	70,641	70,641	70,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
298	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE VERDIN ENTRE VISTA PARAISO COL CLARA CORDOVA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	219,211	219,211	219,211	219,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
299	DREN PLUVIAL Y CORTE DE MATERIAL C EN CALLE PIV DE PONCE DE LEON ENTRE 66 Y 68 CERRO DE LACRUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,405	189,405	189,405	189,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
300	III ETAPA DEL CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	228,904	228,904	228,904	228,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
577	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONG TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,069,836	1,069,836	1,069,836	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	180.00	0.00	0.0%	
301	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION AV TEOFILO BORUNDA FASE 1	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,069,836	1,069,836	1,069,836	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	180.00	0.00	0.0%	
302	MURO DE CONTENCION EN CALLE CARLOS FURO ENTRE 68 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	180,876	180,876	180,876	180,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
303	MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE MEXICO 68 ENTRE CALLE CIENFUEGOS Y CALLE BARRANCO COL. MADERA 65	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,151	141,151	141,151	141,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
304	MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE URQUIDE ENTRE 66 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,456	244,456	244,456	244,456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
305	MURO DE CONTENCION Y CORTE EN MATERIAL C UBICADO EN CALLE 106 ENTRE 19 MARZO Y 24 JUNIO COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	313,938	313,938	313,938	313,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
306	MURO DE CONTENCION Y DREN EN CALLE TERRAZAS ENTRE 82 Y 84 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	381,078	381,078	381,078	381,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
307	MURO DE CONTENCION Y ESCALINATA EN C. DONATO GUERRA ENTRE JJ CALVO Y CERRO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,145	70,145	70,145	70,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
308	MURO DECONTENCION Y DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE MELCHOR GUSPE ENTRE CALLE 7 Y 9 COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,923	112,923	112,923	112,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
309	PAVIMENTACION AVENIDAS DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,526,181	2,526,181	2,526,181	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.74	0.00	0.0%	
310	RUTA INTEGRADORA AEROPUERTO CALLE 79 TRAMO BVD JUAN PABLO A C JESUS ROBERTO DURAN	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,474,259	3,474,259	3,474,259	3,474,259	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
311	RUTA INTEGRADORA CERRO DE LA CRUZ CALLE 74 TRAMO A ANGEL CASTILLO A C SAMANIEGO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,128,070	1,128,070	1,128,070	1,128,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	
312	RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO NVA ESPAÑA TRAMO KM 0+000 AL KM 1+903	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,852,140	1,852,140	1,852,140	1,852,140	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.90	1.90	100.0%	
313	RUTA INTEGRADORA NOMBRE DE DIOS TRAMO AV VENCEREMOS A CALLE MINERAL DE POLANCO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,832,889	1,832,889	1,832,889	1,832,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	13,470.00	100.0%	
314	RUTA INTEGRADORA VILLA JUAREZ TRAMO PERIF R ALMADA A CALLE VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,512,332	1,512,332	1,512,332	1,512,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	8,100.00	100.0%	
315	SEGUNDA ETAPA DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,470	43,470	43,470	38,326	88.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
316	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 2011	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	332,769	332,769	332,769	332,769	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
317	SUM DE CONCRETO PARA RUTAS INTEGRADORAS DE TRANSPORTE URBANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,988,905	5,988,905	5,988,905	5,988,905	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	10,047.00	10,047.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN														
318	AFECTACION AL PREDIO UBICADO EN COLONIA MARMOL CON CLAVE 326-044-013	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,350	100,350	100,350	100,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
319	AFECTACION POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE TERRENOS DONADOS POR GOB DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,689	94,689	94,689	94,689	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
320	DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACION DE LA PRESA EL REJON DEBIDO AL EXTREME AIRSHOW 2011	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	106,720	106,720	106,720	106,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
321	PAGO A LA CFE REUBICACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV LOS NOGALES EN INTERSECCION POR CONST DE GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,956	217,956	217,956	217,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
322	PAGO DE AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE PASOS DESNIVEL CRUCE RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,006,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
323	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AV LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,034,073	1,034,073	1,034,073	1,034,073	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
324	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELONES EN CRUCERO DE PERIF JUVENTUD Y HDA DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	816,691	816,691	816,691	816,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
325	RECONSTRUCCION DE C. 64 ENTRE 20 NOV Y MENDEZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,199	249,199	249,199	249,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	
326	REPOSICION DE MURO EN EL CANAL FRENTE A CFE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,092	19,092	19,092	19,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
327	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN AV HOMERO POR TRABAJOS DE CONST DE TERMINAL SIST DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	729,106	729,106	729,106	729,106	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
328	SOBRECARPETA VARIAS CALLES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,104,645	2,104,645	2,104,645	2,104,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43,192.00	43,192.00	100.0%	
329	SOBRECARPETA VARIOS TRAMOS AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,813,234	1,813,234	1,813,234	1,813,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32,100.00	32,100.00	100.0%	
330	TRABAJOS DE AFECTACION A INFRAESTRUCTURA DE TELEFONOS DE MEXICO EN AVE DE LA CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,332	37,332	37,332	37,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
331	TRABAJOS PARA ALOJAR DE MANERA SUBTERRANEA FIBRA OPTICA EN ZONA TERMINAL NORTE RED DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,406	242,406	242,406	242,406	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
332	AMPL EN CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,197,823	1,197,823	1,197,823	1,197,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
333	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,263,681	1,263,681	1,263,681	1,263,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
334	OBRA ADICIONAL COMANDANCIA DUAL COL CENTRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	901,921	901,921	901,921	901,921	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACIÓN														
335	COMPRA DE PREDIOS ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO PARA AREAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,994	56,994	56,994	56,994	100.0%	0	0	PREDIO	6.00	6.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
336	ACTUALIZACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO ENCAUZAMIENTO ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
337	ADECUACION DE ESTUDIO COSTO-BENEF DE AV DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
338	APORT MUNICIPAL PARA FECHAC PROYECTOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
339	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE UIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,769,846	7,769,846	7,769,846	7,769,846	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
340	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CIMAV	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	403,000	403,000	403,000	403,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
341	DESARROLLO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE UN OBSERVATORIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
342	DESARROLLO TECNICO PARA PROYECTOS URBANOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,140	48,140	48,140	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
343	DISEÑO ESTRUCTURAL COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
344	ENLACE CHIHUAHU-RURAL DIGITAL	19-CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,772	499,772	499,772	499,772	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
345	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO DESNIVEL EN VIALIDAD LA CANTERA Y PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
346	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYESVKI EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
347	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
348	ESTUDIO-COSTO-BENEFICIO DE CENTRO DEPORTIVO VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
349	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTO AL INTERIOR DEL EDIFICIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	250,121	250,121	250,121	236,121	94.4%	0	0	EQUIPO	1.00	0.90	90.0%	
350	MEMORIA TECNICA DE PROYECTO DE EMBOVEDAMIENTO DE CANAL CANTERA EN RELACION AL PROYECTO DE CRUCE SUPERIOR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,880	49,880	49,880	49,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
351	MODIFICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION AV CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,245	918,245	918,245	918,245	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
352	NUEVA IMAGEN DE SEÑALAMIENTOS VIALES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	430,978	430,978	430,978	430,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,608.00	9,608.00	100.0%	
353	NUEVA IMAGEN DEL CANAL CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	593,425	593,425	593,425	593,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,987.00	15,987.00	100.0%	
354	NUEVA IMAGEN EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	147,199	147,199	147,199	147,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,172.00	3,172.00	100.0%	
355	NUEVA IMAGEN EN PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,429,036	1,429,036	1,429,036	1,429,036	100.0%	0	0	PUENTE	4.00	4.00	100.0%	
356	OBRA SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EJERCICIO 2011	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	773,536	773,536	773,536	773,536	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
357	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION POR CONST DE RUTA DE CAMION COL LADRILLEROS A C. JOEL ESTRADA GONZALEZ REPRE DE ORALIA GONZALEZ CON SUPERF. 74.23 M2	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,953	22,953	22,953	22,953	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
358	PAGO INDEMNIZACION A VALENTINA OCHOA PARA DAR FLUIDEZ A TRAFICO VEHICULAR ZONA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
359	PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION CONS VIALIDAD LOS NOGALES A NOMBRE DE ASTROBERTA PEREZ CHAVEZ SUP 1,525.14 M2	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	465,168	465,168	465,168	465,168	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
360	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLONES EN CRUCEROS DE PERIF DE LA JUVENTUD Y AV CARRIZALES HASTA SALIDA DE HOME DEPOT	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,553	172,553	172,553	172,553	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
361	PLAN MAESTRO PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	395,560	395,560	395,560	395,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
362	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CONST SUSTENTABLE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
363	PROYECO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 59 Y CALLE CORREGIDORA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
364	PROYECTO ALIMENTACION A LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SENDA PEATONAL DEL PARQUE TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
365	PROYECTO ARQUITECTONICO DE REMODELACION DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	304,949	304,949	304,949	304,949	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
366	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO GIMNASIO DE BOX		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,700	124,700	124,700	124,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
367	PROYECTO DE ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA PRESA EL REJON		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
368	PROYECTO DE COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
369	PROYECTO DE ILUMINACION AV GUILLERMO LUJAN DE 3.08 KM		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,060	33,060	33,060	33,060	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
370	PROYECTO DE ILUMINACION DE LA SENDA PEATONAL EN EL PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
371	PROYECTO DE PAISAJE E INTEGRACION AL ENTORNO EXISTENTE EN LA ZONA PRESA EL REJON		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,360	53,360	53,360	53,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
372	PROYECTO DE PAISAJISMO EN PARQUE DE LA PRESA EL REJON PRIMERA ETAPA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
373	PROYECTO DE REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ENTRE PASO SUPERIOR Y AV. RIO DE JANEIRO AL PERIF DE LA JUVENTUD		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
374	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA CENTRO HISTORICO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
375	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA PLAZA DE ARMAS CENTRO HISTORICO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,978	303,978	303,978	303,978	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
376	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO ACUATICO COL PEDRO DOMINGUEZ		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,762	248,762	248,762	248,762	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
377	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN COL EL PORVENIR		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	570,720	570,720	570,720	570,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
378	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL VISTAS DE CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
379	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO ACUATICO COL VISTAS CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,400	249,400	249,400	249,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
380	PROYECTO EJECUTIVO DEL PABELLON DEL MEDIO AMBIENTE Y JARDIN BOTANICO EN LA PRESA EL REJON		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,990	298,990	298,990	298,990	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
381	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL CRISTOBAL COLO Y AV. LOS ARCOS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
382	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AV TEOFILO BORUNDA SUR CALLE MARIA Y ERNESTO TALAVERA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
383	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA TEOFILO BORUNDA NORTE CALLE MA. LUISA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
384	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
385	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE VIAS FFCCY AVE DOSTOYEVKI	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	597,400	597,400	597,400	597,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
386	PROYECTO ELECTRICO DEL CENTRO COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
387	PROYECTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
388	PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE REFRESQUERIA Y TORRE DE VIGILANCIA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
389	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA 7 PUENTES PEATONALES EN PRESA REJON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
390	PROYECTO MECANICO DE SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,460	21,460	21,460	21,460	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
391	PROYETO DE INSTALACION ELECTRICA Y CLIMA DE LA COMANDANCIA SUR DUAL JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,276	30,276	30,276	30,276	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
392	REMODELACION DE CAMELLONES EN SALIDA A CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	349,079	349,079	349,079	349,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
393	REMODELACION DE CANCHA 43 1/2 Y ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	280,709	280,709	280,709	280,709	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
394	REMODELACION PARQUE QUINTAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,100	362,100	362,100	362,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
395	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS EN EV CANTERA PERIF JUVENTUD Y WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
397	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	168,902	168,902	168,902	168,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
398	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,422	32,422	32,422	32,422	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	8.00	8.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
399	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	573,843	573,843	573,843	573,843	100.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	57.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
400	PINTURA EN MURO DE CANAL UBICADO EN CALLE GUADALUPE A LA JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,993	163,993	163,993	163,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
401	REJILLA PLUVIAL EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 JUNIO Y 19 MARZO COL. RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
402	RETIRO DE DEFECACION DE AVES EN LOSAS DE PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,614,936	1,614,936	1,614,936	1,614,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,976.87	30,976.87	100.0%	
403	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
404	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	772,269	772,269	772,269	772,269	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	3,308.00	3,308.00	100.0%	
405	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTROS COMUNITARIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,103	184,103	184,103	184,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,860.24	7,860.24	100.0%	
406	TAPIADO DE FINCAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD II ETAPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,957	139,957	139,957	139,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
407	TAPIADO DE VIVIENDAS III PAQUETES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,659	141,659	141,659	141,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	
408	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,028	120,028	120,028	120,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	423.44	423.44	100.0%	
	REHABILITACIÓN														
409	AFECTACION EN INSTALACIONES CONALEP FRACC COLINAS DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,717,942	3,717,942	3,717,942	3,717,942	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
410	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ESCUELA	63.00	63.00	100.0%	
411	CANCHAS BASQUET BOL SUM E INST DE POSTES Y REFLECTORES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	725,306	725,306	725,306	725,306	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
412	COMPLEMENTO REHAB. DE ALBERCA DIF MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	101,799	101,799	101,799	101,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
413	REHAB DE GABINETE DE CONTROL Y ELABORACION DE UNIDAD DE VERIFICACION EN PARQUE COL MADERA 65	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,457	14,457	14,457	14,457	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
414	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE KIOSKO FRACC UNIVERSIDAD II	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,880	28,880	28,880	28,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
415	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO OCAMPO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,889	59,889	59,889	59,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
416	REHABILITACION DE CANCHA USOS MULTIPLES		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	264,622	264,622	264,622	264,622	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
417	REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUET BOL		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	492,121	492,121	492,121	492,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
418	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COL HACIENDA DE LA FLOR		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	646,144	646,144	646,144	646,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
419	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COLINAS DE SOL		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	152,012	152,012	152,012	152,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
420	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SALON USOS MULTIPLES Y PRESIDENCIA SECCIONAL CIENEGA DE ORTIZ		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,788	59,788	59,788	59,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
421	REHABILITACION DE GIMNASIO PISTOLAS MENESES		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
422	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMELLONES PERIF JUVENTUD Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	762,293	762,293	762,293	762,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
423	REHABILITACION DE PARQUE COL. ROSARIO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,603	64,603	64,603	64,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
424	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO 40-60		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	529,677	529,677	529,677	529,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
425	REHABILITACION DE PARQUE JUNTA DE LOS RIOS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,007	3,007	3,007	3,007	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
426	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EJIDO EL CHARCO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	86,418	86,418	86,418	86,418	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
427	REHABILITACION DE PARQUE Y PINTURA LIENZO CHARRO LA CASITA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,144	19,144	19,144	19,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
428	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR CALLES DE LA CD		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	315,705	315,705	315,705	315,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.00	4,153.00	100.0%	
429	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD O. MENA ENTRE PERIF JUVENTUD Y AMERICAS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	786,972	786,972	786,972	786,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,086.53	15,086.53	100.0%	
430	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA CALLE RIO AROS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	690,448	690,448	690,448	690,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,483.01	5,483.01	100.0%	COMPL CON PIEM
431	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL PARRAL		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,117	587,117	587,117	587,117	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,697.63	14,697.63	100.0%	OBRA CON RECURSO PIEM TAMBIEN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
432	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL SAN RAFAEL Y BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	785,498	785,498	785,498	785,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	SE REPORTAN RENDIMIENTOS
433	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	672,460	672,460	672,460	672,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,815.96	14,815.96	100.0%	SE COMPLEMENTA CON RECURSO PIEM
434	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,487	74,487	74,487	74,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
435	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,305	34,305	34,305	34,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
436	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS CIENEGUITA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,167	92,167	92,167	92,167	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
437	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS COL DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,214	72,214	72,214	72,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
438	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	DIRCCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,984	9,984	9,984	9,984	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
439	REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,233	18,233	18,233	18,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
440	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO EJIDO SALITRE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,064	9,064	9,064	9,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
441	REHABILITACION PARQUE GIRASOLES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	299,292	299,292	299,292	299,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
442	REHABILITACION PARQUE PACIFICO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	480,039	480,039	480,039	480,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
443	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD FUENTES MARES DE 16 SEPT. A FCO R ALMADA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	781,323	781,323	781,323	781,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,639.16	7,639.16	100.0%	SE HIZO CON COMPLEMENTO PIEM
444	REMODELACION DE CANCHA 431/2 Y M GUASPE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,217	163,217	163,217	163,217	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
445	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,600	156,600	156,600	156,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,500.00	13,500.00	100.0%	
446	SOBRECARPETA EN CALLE HORCASITAS Y CALLE DEGOLLADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	243,883	243,883	243,883	243,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,149.00	6,149.00	100.0%	
447	SOBRECARPETA EN AV SOSA VERA ENTRE CALLE PASEOS DEL REAL Y CALLE SION SARLAT	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	712,669	712,669	712,669	712,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,453.21	15,453.21	100.0%	
448	SOBRECARPETA EN AV TEOFILO BORUNDA, AV MIRADOR Y AV. CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,045	676,045	676,045	676,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,634.00	15,634.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
449	SOBRECARPETA EN CALLES DE LAS COL MARMOL Y CUMBRES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,272	778,272	778,272	778,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,464.82	19,464.82	100.0%	
450	SOBRECARPETA VARIAS CALLES COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	768,130	768,130	768,130	768,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,966.50	16,966.50	100.0%	
451	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,814	141,814	141,814	141,814	100.0%	0	0	PIEZA	895.00	895.00	100.0%	
452	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO DIVERSAS AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,714,702	6,714,702	6,714,702	6,714,702	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,551.00	1,551.00	100.0%	
453	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDADAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,636,198	2,636,198	2,636,198	2,636,198	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	891.00	891.00	100.0%	
454	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,637,171	2,637,171	2,637,171	2,637,171	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	929.00	929.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
	BIENES MUEBLES														
455	ADQUISICION DE CHASIS CABINA SEMINUEVO	19-CHIHUAHUA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	411,750	411,750	411,750	411,750	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
456	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SITES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	19-CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	997,590	997,590	997,590	997,590	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
457	SISTEMAS DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,380	40,380	40,380	40,380	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
458	SUSTITUCION DE EQUIPO DE COMPUTO ABSOLETO	19-CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,050	40,050	40,050	40,050	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
459	SUSTITUCION DE EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO	19-CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	317,994	317,994	317,994	300,594	94.5%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA														
460	ADQUISICION DE BARREDORAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,279,240	4,279,240	4,279,240	4,279,240	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
461	ADQUISICION DE DOS BOMBAS NEUMATCAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,412	18,412	18,412	18,412	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
462	ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	354,828	354,828	354,828	354,828	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
463	ADQUISICION DE GRUAS SEMINUEVAS TIPO CANASTILLA 11.98 MT	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,018,674	1,018,674	1,018,674	1,018,674	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
464	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y TANQUE CON REMOLQUE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,987	119,987	119,987	119,987	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
465	ADQUISICION DE MAQUINARIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	278,330	278,330	278,330	278,330	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	
466	ADQUISICION DE TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,500	98,500	98,500	98,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS														
467	ADQUISICION DE CAJA PARA LA UNIDAD QUE LEVANTA ANIMALES MUERTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,088	60,088	60,088	60,088	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
468	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	155,635	155,635	155,635	155,635	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%	
469	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,803	92,803	92,803	92,803	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
573	ADQUISICION DE HULE NEGRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,200	67,200	67,200	67,200	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: ROLLOS
470	APORTACION PARA LA OPERACION DE CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
471	APOYO A CENTROS COMUNITARIOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
472	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL GIMNASIO COL DEPORTISTAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE														
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
473	APOYOS A GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS Y BECAS PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	PERSONA	37.00	37.00	100.0%	
474	PROGRAMA DE CAPACITACION	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146353	PAGO DE INTERÉSES	11-CAMARGO	TESORERÍA MUNICIPAL	26,962	26,962	26,962	26,962	100.0%	0	0	PESOS	26,962.00	26,962.00	100.0%	CUATRO MENSUALIDADES DE INTERÉSES DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
90812	COMISIÓN BANCARIA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	1,299	1,299	1,299	1,299	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	
90813	PAGO DE AGUA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	179,419	179,419	179,419	179,419	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
95809	PAGO DE LUZ	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	789,005	789,005	789,005	789,005	100.0%	0	0	PAGO	7.00	7.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
146354	ACCIONES DIVERSAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8,546	8,546	8,546	8,546	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE A GASTOS DIVERSOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, TALES COMO TRIPTICOS, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, ETC.
146355	ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	328,814	328,814	328,814	328,814	100.0%	0	0	PATRULLAJE	20.00	20.00	100.0%	
146356	CAPACITACION	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	415	415	415	415	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	VIATICOS DE AGENTES DE SEGURIDAD QUE ACUDIERON A CAPACITACIÓN FUERA DEL MUNICIPIO.
146357	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,992,779	1,992,779	1,992,779	1,992,779	100.0%	0	0	PATRULLAJE	20.00	20.00	100.0%	
146358	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	25,640	25,640	25,640	25,640	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146359	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	63,316	63,316	63,316	63,316	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146360	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	860,146	860,146	860,146	860,146	100.0%	0	0	SERVICIO	20.00	20.00	100.0%	
146361	MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	192,871	192,871	192,871	192,871	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	CUATRO MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
146362	PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE A LA COMPRA Y O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE POLICÍA.
146363	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	272,349	272,349	272,349	272,349	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%	
146364	SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7,963	7,963	7,963	7,963	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146365	SUELDOS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3,975,426	3,975,426	3,975,426	3,975,426	100.0%	0	0	PESOS	3,975,426.00	3,975,426.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE 81 POLICÍAS Y 23 ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146366	UNIFORMES	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10,162	10,162	10,162	10,162	100.0%	0	0	USUARIO	10.00	10.00	100.0%	
475	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO COMANDANCIA CENTRO UBICADO EN LA CALLE TRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,800	63,800	63,800	63,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,949,024	8,949,024	8,949,024	8,949,024	100.0%	0	0	LITRO	833,333.00	833,333.00	100.0%	
477	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,663,549	98,663,549	98,663,549	98,663,549	100.0%	0	0	PERSONA	1,125.00	1,125.00	100.0%	
478	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO COMANDANCIA DUAL CENTRO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
90815	AUTO PARTES Y REPARACIÓN DE PATRULLA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	2,886	2,886	2,886	2,886	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
90816	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERIA MUNICIPAL	54,716	54,716	54,716	54,716	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	
95911	LLANTAS PARA PATRULLA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERIA MUNICIPAL	9,697	9,697	9,697	9,697	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
90817	UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	9,206	9,206	9,206	9,206	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
95956	VACACIONES Y AGUINALDO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERIA MUNICIPAL	54,933	54,933	54,933	54,933	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO														
146367	APORTACION PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	863,313	863,313	863,313	863,313	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146368	CALLE C.N.O.P. (10A. Y 8A.)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,711	2,711	2,711	2,711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146369	CALLE JESÚS GARCÍA (ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y P. GINTHER)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	115,173	115,173	115,173	115,173	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	655.00	655.00	100.0%	
146370	CALLE REVOLUCION (ENTRE 4A. Y 8A.)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	23,148	23,148	23,148	23,148	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146371	CANCHA Y CANALETA ESCUELA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	64,596	64,596	64,596	64,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	324.00	324.00	100.0%	
146373	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ESCUELA PRIM. EN SAN IGNACIO.	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	132,366	132,366	132,366	132,366	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146372	CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA RIVERA DEL CONCHOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	320,755	320,755	320,755	320,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,009.00	6,009.00	100.0%	
8361	CONSTRUCCION SOBREFIRME CANCHA BASQUETBOL RANCHO VIEJO	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,124	101,124	101,124	101,124	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	
8304	CONSTRUCCION SOBREFIRME ESC. 2039	11-CAMARGO	OBAS PUBLICAS MUNICIPALES	56,130	56,130	56,130	56,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	653.00	653.00	100.0%	
8355	CONSTRUCCION TECHUMBRE EXPLANDA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,377	126,377	126,377	126,377	100.0%	0	0	OBRA	307.00	307.00	100.0%	
7817	CONSTRUCCION TECHUMBRE KINDER BENE REE (COL. CHAVIRA).	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	141,695	141,695	141,695	141,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
8350	CRUCERO AGUSTIN MELGAR Y CALLE DOBLADO	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,239	33,239	33,239	33,239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146374	EQUIPAMIENTO AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA RIVERA DEL CONCHOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	101,761	101,761	101,761	101,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146375	PAGO DE PASIVOS	11-CAMARGO	TESORERÍA MUNICIPAL	5,309,779	5,309,779	5,309,779	5,309,779	100.0%	0	0	PESOS	5,309,779.00	5,309,779.00	100.0%	
146378	PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO CALLE FELIX U. GOMEZ (ENTRE SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y JUAN DE LA BARRERA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	174,434	174,434	174,434	174,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859.00	1,859.00	100.0%	
146376	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ (ENTRE FELIPEZ ANGELES Y PEDRO MORENO)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	213,045	213,045	213,045	213,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,109.00	2,109.00	100.0%	
146377	PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE AQUILES SERDAN (ENTRE 2A. Y 6A.).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	703,244	703,244	703,244	703,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,830.00	7,830.00	100.0%	
146379	PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE FRANCISCO SARABIA (ENTRE GONZALEZ BOCANEGRA Y LOMBARDO TOLEDANO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	769,694	769,694	769,694	769,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,934.00	7,934.00	100.0%	
146380	PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE JESÚS GARCIA (ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y PABLO GINTHER).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	352,697	352,697	352,697	352,697	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,366.00	3,366.00	100.0%	
146381	PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAN ESCUTIA (FELIX U. GOMEZ Y JUAN DE DIOS PEZA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	159,694	159,694	159,694	159,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,455.00	1,455.00	100.0%	
146383	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA (ENTRE JUAN DE DIOS PEZA Y L. TOLEDANO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	478,169	478,169	478,169	478,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,362.00	4,362.00	100.0%	
146384	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE C.N.O.P. (ENTRE 10A. Y 11A.)	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	135,764	135,764	135,764	135,764	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,259.00	1,259.00	100.0%	
146385	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. DE OJINAGA (ENTRE COMONFORT Y ABASOLO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	98,189	98,189	98,189	98,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	901.00	901.00	100.0%	
146382	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUVENTINO ROSAS (ENTRE SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y JUAN DE LA BARRERA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	173,404	173,404	173,404	173,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,811.00	1,811.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8340	REHABILITACION SALON USOS MULTIPLES PASCUALEÑO	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,019	123,019	123,019	123,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8315	REHABILITACION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,482	28,482	28,482	28,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146386	REMODELACION PLAZA COLONIA ARBOL GRANDE	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	479,395	479,395	479,395	479,395	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,633.00	6,633.00	100.0%	
146387	RENIVELACION E IMPERM. Y SARPEO EN INSPECCION E.	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	14,490	14,490	14,490	14,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	335.00	100.0%	
146388	REUBICACION CERCO Y DRENAJE EN CAMINO LA LAGUNA	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	35,473	35,473	35,473	35,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146389	SOBRECARPETA CALLE PABLO GINTHER (ENTRE AV. JUAREZ Y RIO BLANCO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	477,279	477,279	477,279	477,279	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,762.00	11,762.00	100.0%	
146390	SOBRECARPETA EN CALLE CAMINO REAL (CARRETERA BOQUILLA Y CALLEJON LAREÑO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	399,134	399,134	399,134	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,901.00	10,901.00	100.0%	
146391	SOBRECARPETA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ (ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y PABLO GINTHER).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	478,124	478,124	478,124	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,718.00	12,718.00	100.0%	
146392	TECHUMBRE EXPLANADA PRIMARIA # 2212	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	102,440	102,440	102,440	102,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.00	371.00	100.0%	
90818	APOYO AL DEPORTE	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	5,328	5,328	5,328	5,328	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
90819	BECAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100.0%	0	0	BECA	1.00	1.00	100.0%	
90820	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN COLONIA ESPERANZA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERIA MUNICIPAL	429,997	429,997	429,997	429,997	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTO SE VOLVIO A REGISTRAR PORQUE SE REALIZON CON RECURSO DEL 2010
90821	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	542,210	542,210	542,210	542,210	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90822	PROGRAMA UNIÓN FAMILIAR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERIA MUNICIPAL	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTO SE VOLVIO A REGISTRAR PORQUE SE REALIZO CON RECURSOS DEL 2010
90823	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	TESORERÍA MUNICIPAL	2,325	2,325	2,325	2,325	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE JARDINERAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.