

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 8-CHIHUAHUA RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 3 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | 73,102,114 | 73,102,114 | 73,102,114 | 65,783,299 | 90.0% | 525,524 | 0 | | | | | |
| FONDOS METROPOLITANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 155314 | OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 2-ALDAMA | OBRAS PUBLICAS | 8,051,057 | 8,051,057 | 8,051,057 | 8,051,057 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 2598 | PROLONGACION AVE. 16 DE SEPTIEMBRE | 37-JUÁREZ | DIRECCION DE ONRAS PUBLICAS DELMUNICIPIO DE JUAEZ CHIH | 40,051,057 | 40,051,057 | 40,051,057 | 40,051,057 | 100.0% | 525,524 | 0 | KILÓMETRO | 1.40 | 1.40 | 100.0% | |
| APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91858 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A NIÑOS CON ADICIONES (CANA) | 37-JUÁREZ | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 17,681,185 | 70.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EL EJERCIDO EN TRIMESTRE |