

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>															
<b>SUBSIDIOS 21 REGISTROS</b>															
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			149,508,351	118,508,351	92,108,351	13,203,946	11.1%	782,949	0		30,591.02	16,764.96	54.8%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
91867	OBRA COMPLEMENTARI EN EL PARQUE METROPOLITANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0.0%	41,159	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
2600	PAV. C. VIAL GRANITO Y CEMENTO, TRAMO KM 1+160 AL KM 2+522 PERIF. CAMINO REAL	37-JUÁREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIH	45,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0.0%	340,924	0	KILOMETRO	1.36	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
190988	CONTINUACION DEL PARQUE DE BEISBOL INDIOS DE JUAREZ PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	27,400,000	27,400,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	RECURSO RADICADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
190972	CONTINUACION PARQUE DE BEISBOL INDIOS DE JUAREZ PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,000,000	6,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>															
	EQUIPAMIENTO														
	OTROS														
178933	APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	6,883,403	6,883,403	6,883,403	2,033,403	29.5%	127,852	0	APOYO	1.00	0.30	30.0%	SE ELABORARON CONVENIOS CON 3 ALBERGUES QUE PRESTAN SERVICIO A MIGRANTES TANTO ADULTOS COMO MENORES DE EDAD, ASI COMO EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE JUAREZ. SE LES ENTREGO EL RECURSO A LAS ASOCIACIONES, EL RECURSO PARA EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN SE LE ENTREGARA A LA COMPAÑIA TRANSPORTISTA CONFORME PRESTE EL SERVICIO
<b>FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>															
179045	ADQUISICION DE VEHICULOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,520,057	13,520,057	13,520,057	13,520	0.1%	273,014	0	VEHÍCULO	31.00	0.00	0.0%	SE LICITARON LOS 31 VEHICULOS, YA LOS ENTREGO LA EMPRESA GANADORA, SE OBTUVO UN AHORRO Y CON LOS INTERESES GENERADOS SE AMPLIARA EN CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 4 VEHICULOS MAS
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES</b>															
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
11327	PAV CALLE SARABIA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399,181	399,181	399,181	399,181	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	950.00	950.00	100.0%	
11328	PAV CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,146,402	1,146,402	1,146,402	1,146,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,610.00	2,610.00	100.0%	
11329	PAVIMENTACION CALLE EUCALIPTO	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	577,081	577,081	577,081	577,081	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	
11330	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE ANAHUAC	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	394,816	394,816	394,816	394,816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	940.00	940.00	100.0%	
11359	PAV CALLE CONSTITUCION	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	662,900	662,900	662,900	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	999.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14404	PAVIMENTACION CALLE IGNACIO GARCIA	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	600,000	600,000	300,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,710.00	1,350.00	49.8%	
48015	CONSTRUCCION CAMPOS DE BEISBOL I ETAPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,397,600	2,397,600	2,397,600	789,028	32.9%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
94289	PAVIMENTACION CALLE PINOTEPA TRAMO SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALTAMIRANO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,428,296	1,428,296	1,428,296	714,148	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,556.78	1,401.00	90.0%	
93088	PAVIMENTACION CALLE TOMAS URBINA TRAMO GAVIOTAS A PAVORREAL	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	548,963	548,963	548,963	274,482	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	459.76	413.78	90.0%	
94071	PAVIMENTACION CIRCUITO FCO. VILLA-OCTAVA-NOVENA-FCO. I. MADERO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,753,153	1,753,153	1,753,153	876,576	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,641.53	1,716.99	65.0%	
92367	PAVIMENTACION DE CALLE DINO RICO TRAMO MA. EDME ALVAREZ A EMILIA PEREZ PAYAN	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,501,357	1,501,357	1,501,357	750,679	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,230.52	2,230.52	100.0%	LA META REAL ES DE 2,211.17 M2.OBRA TERMINADA.
92172	PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO MADERA TRAMO BLVD. ZARAGOZA A RAMON RAYON	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,768,220	2,768,220	2,768,220	1,384,110	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,997.64	199.99	5.0%	
93518	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EMILIA PEREZ PAYAN - CANCER-LEO-AV. DE LOS AZTECAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,885,103	5,885,103	5,885,103	2,942,552	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	9,173.43	2,752.03	30.0%	
10794	PAVIMENTACION CALLE ORO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	587,059	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	800.00	90.5%	
	OTROS														
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)														
94374	GASTOS INDIRECTOS OBRAS DE PAVIMENTACION SUPERVISION	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41,819	41,819	41,819	20,909	50.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	