

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>															
<b>APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS</b>															
	FAIS			111,906,518	64,983,912	64,983,912	38,463,239	59.2%	0	0					
	FISE														
157441	CONST. CAMINO SAMACHIQUE BATOPILAS KM 50+000 AL 65+000	8-BATOPILAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	48,106,518	21,583,912	21,583,912	19,652,515	91.1%	0	0	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.0%	
157438	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR UBICADO EN KM 0+000 CAMINO GUAPALAYNA	65-URIQUE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,400,000	13,400,000	13,400,000	4,602,229	34.3%	0	0	OTROS	120.00	0.00	0.0%	METAS: METRO
157439	CONST. CAMINO KM 86+800 SAN JUANITO BASASEACHI-URUACHI-RECOROYBO	66-URUACHI	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	50,400,000	30,000,000	30,000,000	14,208,495	47.4%	0	0	KILÓMETRO	39.00	0.00	0.0%	