

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>															
<b>SUBSIDIOS 11 REGISTROS</b>															
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			318,860,760	318,860,760	318,860,760	300,379,843	94.2%	4,547,880	10,820					
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
157478	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	8,051,057	8,051,057	8,051,057	8,051,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	
53829	PAVIMENTACION AV GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLOGICO A AV. DE LAS INDUSTRIASCOL PORVENIR Y COL. PORTALES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.0%	564,099	0	METROS CUADRADOS	38,693.00	21,000.00	54.3%	EJERCIDO 31,186,739
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
123471	APORT A FIDEICOMISO PARA REALIZACION DE ACCIONES DE INFR. PUBLICA Y SU EQ. DE MANERA ENUNCIATIVA: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA, EN SALUD, DE COMUNICACIONES, DEPORTE Y RECREACION, ENTRE OTRAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS DEPENDENCIAS ESTATALES	195,000,000	195,000,000	195,000,000	195,000,000	100.0%	3,113,844	0	FIDEICOMISO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO TRANSFERIDO A BANOBRA, LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA POTENCIACION ESTAN EN EJECUCION, AL TRIMESTRE SE HAN APLICADO CONTABLEMENTE EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA \$ 40,745,839.00
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>															
	EQUIPAMIENTO														
	MAQUINARIA														
123442	PROGR. PARA LA ADQ DE MAQ PESADA PARA LA RECUP DE 38,880 HAS DE AGOSTADEROS DETERIORADOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	35,915,231	35,915,231	35,915,231	35,879,316	99.9%	305,560	0	UNIDAD	9.00	9.00	100.0%	
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>															
	OTROS														
131955	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	2,294,468	100.0%	63,284	10,820	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CONVENIO CON 2 ASOCIACIONES CIVILES DE JUAREZ ASI COMO CON EL DIF MUNICIPAL DE JUAREZ PARA OPERACION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES POR UN MONTO DE \$1 405,288.00, ASI COMO CON EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA APOYO A TRANSPORTE A SU LUGAR DE ORIGEN DEL MIGRANTE POR UN IMPORTE DE \$900,000.00
<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>															
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
74464	PAVIMENTACION CALLE VERDIN	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	499,315	499,315	499,315	499,315	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	725.00	725.00	100.0%	SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE LAS METAS REALES SE PLASMARON COMO TALES ASI COMO EL MONTO FINAL DE INVERSION. SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
74547	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO CARRANZA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,534,094	1,534,094	1,534,094	1,534,094	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,479.00	1,479.00	100.0%	OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERA
74595	PAVIMENTACION DE CALLE FRAY TOMAS DE GALLARDO	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,913,429	1,913,429	1,913,429	1,913,429	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,309.38	2,309.38	100.0%	OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERA. SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
	REHABILITACIÓN														
74339	REHABILITACION DE PARQUE ORIENTE PISTA TARTAN 1A. ETAPA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,526,897	3,526,897	3,526,897	3,526,897	100.0%	198,900	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	SE MODIFICA MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
<b>APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA</b>															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	CONSTRUCCIÓN														
74827	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A NIÑOS CON ADICIONES (CANA)	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	6,647,841	26.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE CONTRATO EL 03 DE MAYO DE 2012, SE TRAMITO EL ANTICIPO DE LA OBRA.
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
	MEJORAMIENTO														
123430	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS EQUIPADOS CON CAPACIDAD DE 5 A 6 SILLAS DE RUEDAS Y 5 ACOMPAÑANTES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,126,269	13,126,269	13,126,269	13,033,426	99.3%	302,193	0	VEHÍCULO	35.00	35.00	100.0%	SE ADQUIRIERON LAS 34 UNIDADES Y CON LAS ECONOMIAS ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS SE AMPLIO EL CONTRATO PARA UN VEHICULO MAS. EN TOTAL FUERON ADQUIRIDAS 35 UNIDADES. LO FALTANTE POR EJERCER SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, LAS UNIDADES YA SE ASIGNARON A LOS MUNICIPIOS RESPECTIVOS