

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011															
SUBSIDIOS 158 REGISTROS															
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			1,004,027,515	979,189,879	979,368,123	905,664,671	92.5%	6,356,988	5,440,413					
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	MEJORAMIENTO														
102358	PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (CONTINGENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,000,000	59,400,000	59,400,000	47,522,727	80.0%	1,064,201	962,112	BENEFICIARIO	588.00	447.00	76.0%	
102527	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,020,808	46,628,247	46,628,247	46,362,306	99.4%	953,093	953,093	BENEFICIARIO	3,600.00	2,902.00	80.6%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA															
102751	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	22,008,803	17,594,848	17,594,848	14,067,222	80.0%	1,600,000	1,599,999	BENEFICIARIO	565.00	310.00	54.9%	
PROGRAMA DE SOPORTE															
102926	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,146,569	3,146,569	3,146,569	3,146,569	100.0%	89,062	27,049	ACCIÓN	4,148.00	4,148.00	100.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA															
102171	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	243,000,000	242,563,533	242,563,533	234,833,993	96.8%	940,615	940,615	BENEFICIARIO	5,148.00	4,980.00	96.7%	
102456	MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	100.0%	33,667	0	BENEFICIARIO	70.00	70.00	100.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS															
102831	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,838,859	51,782,082	51,782,082	51,782,081	100.0%	756,191	756,191	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN														
101064	COMPONENTE A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	56,576,046	56,576,046	56,576,046	56,412,794	99.7%	90,856	0	PRODUCTOR	73,421.00	72,687.00	99.0%	
102084	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	13,878,721	13,878,721	13,878,721	13,635,793	98.2%	85,723	0	PRODUCTOR	3,336.00	3,285.00	98.5%	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL															
	MEJORAMIENTO														
102587	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	25,970,389	21,925,900	21,925,900	19,455,183	88.7%	2,328	0	SERVICIO	3,720.00	2,506.00	67.4%	
	REHABILITACIÓN														
102252	DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,850,000	27,763,563	27,763,563	25,297,411	91.1%	188,033	169,232	BENEFICIARIO	9,458.00	7,073.00	74.8%	
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES															
102309	SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	56,250,000	53,658,720	53,658,720	45,432,237	84.7%	511,351	0	BENEFICIARIO	1,505.00	460.00	30.6%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS															
	GASTO CORRIENTE														
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
116563	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,254,267	11,254,267	11,254,267	10,653,836	94.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.95	95.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	INVERSIÓN														
	EQUIPAMIENTO														
	BIENES MUEBLES														
68984	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN ZONA DE VILLAS DE SALVARCAR	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	992,312	99.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
69191	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA FRANCISCO VILLARREAL	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	992,312	99.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PROÁRBOL-PROGRAMA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN FORESTAL															
	OBRA PÚBLICA														
	REHABILITACIÓN														
101892	PRO-ARBOL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	39,738,804	39,738,804	39,738,804	28,524,175	71.8%	9,473	0	PAGO	1,119.00	657.00	58.7%	
101963	PRO-ARBOL 2011 B1.4	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12,381,320	12,203,376	12,381,320	12,077,192	99.0%	0	0	PAGO	264.00	248.00	93.9%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
	MEJORAMIENTO														
101143	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCS. DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,079,673	2,079,673	2,079,673	1,892,778	91.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
	CONSTRUCCIÓN														
101218	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,792,465	2,792,465	2,792,465	2,325,816	83.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101248	RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	5-ASCENSIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,052,323	2,052,323	2,052,323	2,009,582	97.9%	0	0	METRO LINEAL	9,591.00	9,591.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101253	TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	9-BOCOYNA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,672,542	6,672,542	6,672,542	6,672,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101254	TERMINACION ACUEDUCTO PRESA SITURIACHI SAN RAFAEL	9-BOCOYNA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,603,630	7,603,630	7,603,630	6,838,137	89.9%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	22,677.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101219	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	243,052	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101220	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	17-CUAUHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	242,938	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101221	CONSTRUCCION 1A. ETAPA COLECTOR ORIENTE	17-CUAUHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,219,300	2,219,300	2,219,300	2,219,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,262.00	1,262.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101222	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUAUHTEMOC Y LA HONDONADA	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	268,325	268,325	268,325	268,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	662.00	662.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101223	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	613,977	613,977	613,977	613,977	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,675.00	2,675.00	100.0%	
101224	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,052,157	1,052,157	1,052,157	1,052,156	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,221.00	2,221.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101225	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,664,268	1,664,268	1,664,268	1,441,570	86.6%	0	0	METRO LINEAL	3,841.00	3,841.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101226	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTMEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	504,751	504,751	504,751	504,750	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,894.00	1,894.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101227	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DES SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GRANJA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,970,007	3,970,007	3,970,007	3,969,379	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,284.00	12,284.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101228	DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES ACTUALES DE ABASTO EN LA CD. DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,739,572	4,739,572	4,739,572	4,739,572	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101229	RED DE DISTRIBUCION EN UNIDAD PROLETARIA, CERRO DE LA CRUZ, VISTA HERMOSA Y LEALTAD	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	347,420	347,420	347,420	347,420	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,569.00	1,569.00	100.0%	
101230	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	471,470	471,470	471,470	471,469	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300.00	300.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
101231	TERMINACION DE LA ELECTRIFICACION DEL POZO PUERTA DE CHIHUAHUA NUM. 7	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,584	134,584	134,584	134,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,446.00	8,446.00	100.0%	
101232	TERMINACION 1ERA. ETAPA COLECTOR EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,527,729	2,527,729	2,527,729	2,034,789	80.5%	0	0	METRO LINEAL	1,298.00	1,298.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101233	TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	27-GUACHOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,900,000	9,900,000	9,900,000	8,978,418	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101234	TERMINACION PERFORACION DE POZO,EQUIPAM, CLORACION , TREN DE DESC, LINEA DE COND A TANQUE DE PROYECTO	28-GUADALUPE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	379,483	379,483	379,483	378,711	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
101235	CONSTRUCCION DE EMISOR	29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,166,531	3,166,531	3,166,531	3,166,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,150.00	2,150.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101236	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	972,681	972,681	972,681	928,056	95.4%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101237	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	718,976	718,976	718,976	644,647	89.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101238	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	36-JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	976,071	976,071	976,071	927,566	95.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101239	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DREN 2A	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,413,521	4,413,521	4,413,521	4,148,908	94.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101240	REPOSICION DE COLECTOR JUAREZ PORVENIR (MANUEL GOMEZ MORIN)	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,689,901	9,689,901	9,689,901	5,181,958	53.5%	0	0	METRO LINEAL	3,097.00	3,097.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101241	REPOSICION DE COLECTOR MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,366,455	5,366,455	5,366,455	2,555,503	47.6%	0	0	METROS LINEALES	3,036.00	3,036.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101242	REPOSICION DE 1068 MTS DE COLECTOR ZEMPOALA CON TUBERIA DE 107 CMS DE DIAM.	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,142,175	5,142,175	5,142,175	3,437,167	66.8%	0	0	METRO LINEAL	1,068.00	1,068.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101243	REPOSICION DE 982 MTS DE COLECTOR 1A MARGEN IZQUIERDO CON TUBERIA DE 122 CMS DE DIAMETRO	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,311,790	4,311,790	4,311,790	4,286,102	99.4%	0	0	METRO LINEAL	982.00	982.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101244	2A. ETAPA COLECTOR SUR - SUR	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,761,973	17,761,973	17,761,973	16,814,516	94.7%	0	0	METRO LINEAL	1,706.00	1,706.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101245	COLECTOR, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	40-MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,131,185	3,131,185	3,131,185	3,130,455	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,235.00	3,235.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101246	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	40-MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,314	646,314	646,314	646,814	100.1%	0	0	METRO LINEAL	5,004.00	2,001.60	40.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101247	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEDRO MEOQUI	45-MEOQUI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	368,677	368,677	368,677	364,027	98.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101249	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS GENRADOS PARA 4 MODULOS	50-NUOVO CASAS GRANDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,631,874	1,631,874	1,631,874	1,110,270	68.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101250	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DEL SECCIONAMIENTO (SUM E INST TUBERIA PVC 6 Y 3, SUM E INST DE VALVULAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS	52-OJINAGA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	378,490	378,490	378,490	228,688	60.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101251	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	55-ROSALES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	612,434	612,434	612,434	516,389	84.3%	0	0	METRO LINEAL	2,829.00	2,829.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101252	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-ROSALES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	424,558	424,558	424,558	401,481	94.6%	0	0	METRO LINEAL	917.00	734.00	80.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES															
101309	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CARICHI, BELISARIO DGUEZ., GOMEZ FARIAS, GUERRERO Y MADERA	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,104,273	1,104,273	1,104,273	1,080,583	97.9%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101310	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES EN LOS MPIO. DE BALLEZA, BOCOYNA, EL TULE Y GPE. Y CALVO.	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822	100.0%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	
101311	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE BATOPILAS, COYAME, GUACHOCHI Y OJINAGA	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,324,413	1,324,413	1,324,413	1,028,437	77.7%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101312	PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CASAS GRANDES, GUAZAPARES, MORIS, URIQUE Y URUACHI	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,295,816	1,295,816	1,295,816	1,288,334	99.4%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101313	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALAMOS DE PEÑA, AHUMADA	1-AHUMADA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,145	134,145	134,145	117,704	87.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101314	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PLAYAS, AHUMADA	1-AHUMADA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162,455	162,455	162,455	157,644	97.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101326	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,139,500	3,139,500	3,139,500	3,096,189	98.6%	0	0	METROS LINEALES	12,926.00	12,926.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101327	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	890,200	890,200	890,200	888,950	99.9%	0	0	METRO LINEAL	4,166.00	4,166.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101328	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN LA MESA Y EL PORVENIR	2-ALDAMA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	338,928	338,928	338,928	338,799	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101329	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLITO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	585,175	585,175	585,175	585,175	100.0%	0	0	METROS	8,121.00	8,121.00	100.0%	
101330	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLACER DE GUADALUPE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	174,770	174,770	174,770	174,768	100.0%	0	0	METROS	2,748.00	2,748.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101343	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN COL. BUFALO	3-ALLENDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	303,816	92.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101344	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN TALAMANTES	3-ALLENDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	305,272	92.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101345		PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN CORRALEJO, ALLENDE	3-ALLENDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	356,753	356,753	356,753	354,386	99.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101346		PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN EL PROGRESO, ALLENDE	3-ALLENDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	322,323	322,323	322,323	298,132	92.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101592		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASCENSIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,137,790	4,137,790	4,137,790	4,137,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,264.00	13,264.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101593		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL CAMELLO, ASCENSION	5-ASCENSIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	139,200	139,200	139,200	118,931	85.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101600		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PORVENIR	6-BACHÍNIVA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,538,056	6,538,056	6,538,056	4,245,484	64.9%	0	0	METROS	32,227.00	32,227.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101601		INCORPORACION DE POZO EN SAN JOSE	6-BACHÍNIVA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,451,104	1,451,104	1,451,104	1,104,221	76.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101602		SISTEMA LAGUNAR EN FCO I MADERO Y AGUA BLANCA, BACHINIVA	6-BACHÍNIVA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,826,167	1,826,167	1,826,167	1,434,392	78.5%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101613		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA	7-BALLEZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	122,105	122,105	122,105	122,105	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101614		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LAJA, BALLEZA	7-BALLEZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	124,558	124,558	124,558	124,558	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101615		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BOLA, BALLEZA	7-BALLEZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115,401	115,401	115,401	115,401	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101616		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CERRITO	7-BALLEZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,331,103	1,331,103	1,331,103	1,324,940	99.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101617		TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA	7-BALLEZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,742,976	3,742,976	3,742,976	1,995,832	53.3%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	9,344.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101618		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES, BATOPILAS	8-BATOPILAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	111,567	111,567	111,567	111,567	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101619		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	233,003	233,003	233,003	233,003	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101620		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	178,711	178,711	178,711	150,710	84.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101621		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PANALACHI, BOCOYNA	9-BOCOYNA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	94,655	94,655	94,655	94,654	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101622		PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CERRO PELON	9-BOCOYNA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,023	155,023	155,023	155,023	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101315		AMPLIACION PRA LA CONSTRUCCION DE 3,000 M DE TUBERIA DE 20 CMS DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO PERSICO	10-BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,188,004	1,188,004	1,188,004	852,380	71.7%	0	0	METRO LINEAL	4,584.00	4,584.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101316		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL VALLE	10-BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,603	137,603	137,603	137,602	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101317		TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,858,234	2,858,234	2,858,234	2,858,234	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101318	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENAVENTURA, RODRIGO M. QUEVEDO		10-BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,117,908	1,117,908	1,117,908	1,012,908	90.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101319	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		11-CAMARGO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,899,599	2,899,599	2,899,599	2,479,259	85.5%	0	0	METRO LINEAL	7,704.00	7,704.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101320	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECCION ENRIQUEZ, CASAS GRANDES		13-CASAS GRANDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,535	143,535	143,535	138,814	96.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15-COYAME DEL SOTOL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	993,854	993,854	993,854	992,451	99.9%	0	0	METRO LINEAL	2,809.00	2,809.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101322	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15-COYAME DEL SOTOL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,438,969	1,438,969	1,438,969	1,431,044	99.4%	0	0	METRO LINEAL	4,859.00	4,859.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101323	1A. ETAPA CONSTRUCCION EMISOR Y TERMINACION DE RED DE ATARJEAS		15-COYAME DEL SOTOL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,028,224	97.9%	0	0	METRO LINEAL	1,718.00	1,718.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101324	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN GUADALUPE VICTORIA		17-CUAJHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,576,686	1,576,686	1,576,686	1,576,393	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
101325	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CASITA (SUMINISTRO DE TUBERIA)		19-CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,688	439,688	439,688	439,688	100.0%	0	0	METROS	6,871.00	6,871.00	100.0%	
101331	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS		20-CHINIPAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,120	155,120	155,120	155,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101332	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA DE CUEVAS, BELISARIO DOMINGUEZ		22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	320,715	320,715	320,715	309,989	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101333	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN COL. LEBARON, ABDENANGO C. GARCIA Y LA ANGOSTURA		23-GALEANA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	413,656	413,656	413,656	413,451	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101334	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO DE PEÑA (SUMINISTRO DE TUBERIA)		24-SANTA ISABEL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	449,650	449,650	449,650	449,648	100.0%	0	0	METROS	7,194.00	7,194.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101335	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SIBARACHI, GUACHOCHI		27-GUACHOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	108,846	108,846	108,846	108,846	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101336	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN YEGUCHI, GUACHOCHI		27-GUACHOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	118,243	118,243	118,243	118,243	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101337	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORDON DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO		29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	157,108	157,108	157,108	157,107	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101338	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL TALAYOTTI, GUADALUPE Y CALVO		29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	230,609	230,609	230,609	230,609	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101339	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO		29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,615	212,615	212,615	212,615	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101340	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL INDI, GUADALUPE Y CALVO		29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	192,424	192,424	192,424	192,424	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101341	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE LOS HONGOS		29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	195,723	195,723	195,723	195,723	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101342	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN NUESTRA SEÑORA	29-GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	173,173	173,173	173,173	171,330	98.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101347	CAPTACION, CONDUCCION, CLORACION, EQUIPO SOLAR, TANQUE DE 20 M3, RED Y TOMAS EN TIERRA BLANCA, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,431,656	2,431,656	2,431,656	2,427,884	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101348	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORARAYVO, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101349	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HORMIGUEROS, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101350	INCORPORACION DE POZO EN TRES CASTILLOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	740,431	740,431	740,731	726,281	98.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101351	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	34-IGNACIO ZARAGOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	172,200	172,200	172,200	172,199	100.0%	0	0	METROS	7,604.00	7,604.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101352	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-JANOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,480,992	4,480,992	4,480,992	4,480,992	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19,806.00	19,806.00	100.0%	
101353	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SOLO TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TRES ALAMOS Y FERNANDEZ LEAL	35-JANOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,676,355	6,676,355	6,676,355	6,676,353	100.0%	0	0	METROS LINEALES	25,900.00	25,900.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101354	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASA DE JANOS, JANOS	35-JANOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,259	144,259	144,259	126,973	88.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101355	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	329,000	329,000	329,000	300,839	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101356	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO SAUCILLO	36-JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	301,519	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101357	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO TAMPICO	36-JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	300,629	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101358	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN LUIS	36-JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	329,000	329,000	329,000	306,564	93.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101581	SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL, SSECTORIZACION, RED Y TOMAS	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,932,712	1,932,712	1,932,712	1,932,710	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101582	SISTEMA LAGUNAR EN JUAREZ	37-JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	12,869,147	12,869,147	12,869,147	12,551,252	97.5%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101583	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LOPEZ, LOPEZ	39-LÓPEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	267,872	267,872	267,872	260,646	97.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101584	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA	39-LÓPEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	329,000	329,000	329,000	303,221	92.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101585	3900093	39-LÓPEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	304,442	92.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101586	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN NUEVO MADERA, MADERA	40-MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,095,203	2,095,203	2,095,203	2,082,148	99.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101587	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MANUEL BENAVIDES	42-MANUEL BENAVIDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,267	180,267	180,267	180,267	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101588	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO BUENAVISTA, MATACHI	43-MATACHÍ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,819	143,819	143,819	135,195	94.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101589	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MORIS, MORIS	47-MORIS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	120,203	120,203	120,203	120,202	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101590	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PILAR, MORIS	47-MORIS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	224,409	224,409	224,409	194,815	86.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101591	INCORPORACION DE POZO EN GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	48-NAMIQUIPA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	671,569	671,569	671,569	665,373	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101594	CONCLUSION DEL SISTEMA LAGUNAR EN CAJURICHI, OCAMPO	51-OCAMPO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,289,982	4,289,982	4,289,982	4,266,489	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101595	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO EL LAS LOCALIDADES DE EL PEÑOS Y SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,198,986	3,198,986	3,198,986	2,448,793	76.5%	0	0	METRO LINEAL	10,010.00	10,010.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101596	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN AGUA CALIENTE, ROSARIO	56-ROSARIO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	323,494	323,494	323,494	310,554	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101597	SISTEMA INTEGRALDE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACION, EQUIPAMIENTO , CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION , REGULARIAZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	56-ROSARIO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,538,473	1,538,473	1,538,473	1,538,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101598	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	56-ROSARIO	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	376,943	376,943	376,943	376,942	100.0%	0	0	METROS	5,886.00	5,886.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101599	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN TEPORACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	964,160	964,160	964,160	964,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101603	INCORPORACION DE POZO EN EL CHAMIZAL	61-SATEVÓ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	766,609	766,609	766,609	715,474	93.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101604	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN SAN ISIDRO DE LOMAS	63-TEMÓSACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	209,629	209,629	209,629	209,629	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101605	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN CARLOS MADRAZO, EL TULE	64-EL TULE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	321,706	321,706	321,706	311,090	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101606	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN MATEO, EL TULE	64-EL TULE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	367,496	367,496	367,496	354,486	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101607	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LAS MORAS	64-EL TULE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,007,758	1,007,758	1,007,758	1,007,755	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101608	AMPLIACION Y REHABILITACION (2A ETAPA) RED DE DISTRIBUCION, SECTORIZACION Y TOMAS EN SAN RAFAEL, URIQUE	65-URIQUE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,075,577	4,075,577	4,075,577	4,052,502	99.4%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	4,055.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101609	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HACIENDA DE SAENZ, URUACHI	66-URUACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101610	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LAS TROJAS, URUACHI	66-URUACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	151,918	151,918	151,918	151,918	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101611	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA GALVAN, VALLE DE ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,692	137,692	137,692	137,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101612	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARARILLADO SANITARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,548,649	5,548,649	5,548,649	5,458,623	98.4%	0	0	METRO LINEAL	16,830.00	16,830.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
	MEJORAMIENTO														
101623	ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,340,357	1,340,357	1,340,357	1,269,577	94.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101624	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,633	646,633	646,633	646,633	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
101625	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,733,112	2,733,112	2,733,112	2,657,526	97.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO															
103008	CONSEJOS DE CUENCAS (COTAS)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,157,000	1,119,274	1,119,274	1,119,274	100.0%	273	0	BENEFICIARIO	5.00	5.00	100.0%	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
	CONSTRUCCIÓN														
101370	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 40 L.P.S. EN AQUILES SERDAN (SANTA EULALIA, SANTO DOMINGO (FCO. PORTILLO) Y SAN GUILLERMO (SANTA ELENA).	4-AQUILES SERDÁN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,496,700	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101369	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAP DE 270 LPS MODALIDAD LLAVE EN MANO EN H. DEL PARRA	32-HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,999,643	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
101371	PROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 45 LPS	40-MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	720,114	720,114	720,114	720,114	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
101372	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION CON UNA CAP DE 12.9 LPS	21-DELICIAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,946,610	7,946,610	7,946,610	5,605,711	70.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
	MEJORAMIENTO														
101373	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,369,764	1,369,764	1,369,764	1,359,260	99.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE REINTEGRÓ A LA TESOFE
	MANTENIMIENTO														
101374	OPERACION Y MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	31,412,364	31,412,364	31,412,364	31,412,364	100.0%	0	0	SISTEMA	25.00	25.00	100.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
	CONSTRUCCIÓN														
29686	PROGRAMA TU CASA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	342,496	342,496	342,496	342,496	100.0%	32,122	32,122	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS ACUMULADOS