

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2012															
SUBSIDIOS 68 REGISTROS															
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			117,808,780	77,634,475	51,830,152	6,980,686	9.0%	278,565	0					
FONDOS METROPOLITANOS															
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
71623	OBRA COMPLEMENTARI EN EL PARQUE METROPOLITANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0.0%	41,159	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
53715	PAVIMENTACION PAR VIAL GRANITO Y CEMENTO, TRAMO KM 1+160 AL KM 2+522 PERIF. CAMINO REAL	37-JUÁREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	45,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.36	0.00	0.0%	LA OBRA SELICITO EN JUNIO DEL 2012, ESTA EN PROCESO DE ANTICIPO, LA META DE 1.36 KM. ES LO QUE CORRESPONDE AL FONDO METROPOLITANO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES															
	EQUIPAMIENTO														
	OTROS														
132322	APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	6,883,403	6,883,403	0	0	0.0%	73,548	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	SE APOYARA A 3 ALBERGUES QUE PRESTAN SERVICIO A MIGRANTES TANTO ADULTOS COMO MENORES DE EDAD, ASI COMO EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE JUAREZ, SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
132769	ADQUISICION DE VEHICULOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,520,057	13,520,057	0	0	0.0%	163,858	0	VEHÍCULO	31.00	0.00	0.0%	SE ESTA TRABAJANDO EN LAS BASES PARA LA LICITACION PUBLICA
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES															
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
11737	PAV CALLE SARABIA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399,181	399,181	399,181	200,000	50.1%	0	0	METRO CUADRADO	950.00	475.00	50.0%	
11736	PAV CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,146,402	1,146,402	1,146,402	573,000	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,610.00	1,305.00	50.0%	
11738	PAVIMENTACION CALLE EUCALIPTO	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	577,081	577,081	577,081	283,000	49.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	700.00	50.0%	
11739	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE ANAHUAC	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	394,816	394,816	394,816	204,000	51.7%	0	0	METRO CUADRADO	940.00	470.00	50.0%	
11733	PAVIMENTACION CALLE IGNACIO GARCIA	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	600,000	600,000	300,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,710.00	0.00	0.0%	SOLOAMENTE SE DIO EL ANTICIPO OBRA PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
160347	CONSTRUCCION CAMPOS DE BEISBOL I ETAPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,397,600	2,397,600	2,397,600	425,612	17.8%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
62119	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA MONTANA Y PROLONGACION INDIANA, COL. RESIDENCIAL CAMPESTRE.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	66,729	66,729	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	261.00	0.00	0.0%	
61604	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA, ENTRE ABRAHAM GONZALEZ Y HIDALGO, COL. CONCORDIA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	513,726	464,332	464,332	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.24	2,280.24	100.0%	
59071	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA, ENTRE 59A Y VIAS (FFCC), COL. POPULAR.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	277,029	277,029	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,158.46	0.00	0.0%	
57534	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALTAMIRANO (391/2A), ENTRE 39A Y BARRA, COL. ALTAVISTA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	413,075	413,075	413,075	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719.51	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
59125	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANDRES FIGUEROA, ENTRE HERMANOS BARRAGAN Y PILA, COL. 2 DE OCTUBRE.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	43,679	43,679	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	142.00	0.00	0.0%	
63246	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTIMONIO, ENTRE CALCIO Y ESTAÑO, COL. JUAN GUERECA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	245,830	245,830	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	244.00	0.00	0.0%	
62477	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE 32 Y 34, COL. UNIDAD PROLETARIA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	172,829	172,829	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	712.80	0.00	0.0%	
59377	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA PLAZA, ENTRE VICENTE TOLEDANO Y PRIV. DE HIDALGO, COL. CONCORDIA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	328,784	233,266	233,266	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,053.08	1,053.08	100.0%	
63842	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENRIQUE ELIAS MILLER, ENTRE TOMASA ESTEVES Y LAZARO CARDENAS, COL. RENOVACION.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	315,528	315,528	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.70	0.00	0.0%	
63155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FOSFORO, ENTRE UNIDAD POPULAR Y POTASIO, COL. JUAN GUERECA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	62,162	62,162	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.50	0.00	0.0%	
57635	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GENERAL ANAYA, ENTRE JOAQUIN PARDAVE Y ROBERTO CANTORAL, FRACC. REFORMA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	212,207	212,207	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	848.66	0.00	0.0%	
63720	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ESTUDIANTES Y LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTU, COL. OSCAR FLORES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	225,373	225,373	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	0.00	0.0%	
62598	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO GOMEZ, ENTRE HECTOR MARTINEZ Y PAULINO URIOSTEGUI, COL. CLARA CORDOVA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	162,232	162,232	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.75	0.00	0.0%	
62649	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOPEZ MATEOS, ENTRE 19 DE MARZO Y 30 DE ABRIL, COL. RAMON REYES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	248,648	248,648	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.00	0.00	0.0%	
61683	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE 24 Y FUENTES MARES, COL. VILLA JUAREZ.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	318,317	318,317	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,245.60	0.00	0.0%	
63490	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVA REVOLUCION, ENTRE CULTURA POPULAR Y LUCHA CAMPESINA, COL. C.D.P	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	200,129	200,129	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	907.39	0.00	0.0%	
63078	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE POTASIO, ENTRE FOSFORO Y UNIDAD POPULAR, COL. JUAN GUERECA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	174,018	174,018	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	0.00	0.0%	
61338	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIV. DE HIDALGO, ENTRE HIDALGO Y DE LA PLAZA, COL. CONCORDIA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	122,442	104,276	104,276	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	449.63	449.63	100.0%	
62006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIV. DE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 66 Y LILAS, COL. ZARCO (GUADALUPE).	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31,528	31,528	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.75	0.00	0.0%	
61810	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROL. PRESA DEL BOSQUE, ENTRE LUCIO CABAÑAS Y ACCESO A COLONIA, COL. PABLO GOMEZ.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	152,816	152,816	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	621.00	0.00	0.0%	
63646	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION TOMOCHI, ENTRE CREEL Y PRIV. DE ALLENDE, COL. OSCAR FLORES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	131,340	131,340	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.40	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63962	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMON CORDOVA, ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y CD CAMARGO, COL. REVOLUCION.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	309,599	309,599	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,310.40	0.00	0.0%	
62419	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAMANIEGO, ENTRE 13 Y 19, COL. UP-DALE.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	232,437	231,874	231,874	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042.90	1,042.90	100.0%	
63540	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEMORIS, ENTRE TOMOCHI Y CREEL, COL. OSCAR FLORES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	102,537	102,537	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.75	0.00	0.0%	
63925	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOMASA ESTEVES, ENTRE LAZARO CARDENAS Y ENRIQUE ELIAS MILLER, COL. RENOVACION.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	77,524	77,524	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.00	0.00	0.0%	
59283	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOPACIO, ENTRE FUENTES MARES Y MINA GACHALA, COL. MARMOL.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	203,333	203,333	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	778.00	0.00	0.0%	
58986	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TRIAS, ENTRE 53A Y 55A, COL. POPULAR.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	200,079	200,079	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	807.00	0.00	0.0%	
63783	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNIDAD CAMPESINA, ENTRE MARTIRES DE CHAPULTEPEC Y DIONICIO PEREZ, COL. INSURGENTES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	334,404	334,404	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,415.50	0.00	0.0%	
62695	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 30 DE ABRIL Y LOPEZ MATEOS, COL. RAMON REYES.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	232,205	232,205	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	0.00	0.0%	
63323	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4, ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y FELIPE ANGELES, COL. NOMBRE DE DIOS.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	703,931	699,478	699,478	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.69	2,280.69	100.0%	
63426	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4, ENTRE TORIBIO ORTEGA Y FELIPE ANGELES 1, COL. NOMBRE DE DIOS.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	78,256	77,045	77,045	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.71	317.71	100.0%	
62536	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 42, ENTRE OBRERO MUNDIAL Y HEROES DE NACAZARI, COL. UNIDAD PROLETARIA.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	183,871	183,871	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	747.00	0.00	0.0%	
61915	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 48 (66), ENTRE 5 DE MAYO Y ARROYO, COL. ZARCO (GUADALUPE)	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	269,015	269,015	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,148.38	0.00	0.0%	
58633	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 55, ENTRE JULIAN CARRILLO Y TRIAS, COL. POPULAR.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	198,479	198,479	198,479	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	845.25	0.00	0.0%	
62972	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 56, ENTRE FLORES MAGON Y VIAS CH-P, COL. CERRO DE LA CRUZ.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	165,732	165,732	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	0.00	0.0%	
62885	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 56 1/2, ENTRE MINA Y VIALIDAD CH-P, COL. CERRO DE LA CRUZ.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	102,870	102,870	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	397.05	0.00	0.0%	
59226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 63A, ENTRE MELCHOR GUASPE Y PRIV. DE MELCHOR GUASPE, COL. SECTOR III.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	99,408	99,408	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	398.25	0.00	0.0%	
58851	PAVIMENTACION DE CALLE 53A, ENTRE JULIAN CARRILLO Y TRIAS (VIAS FFCC), COL. POPULAR.	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	79,892	79,892	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	334.80	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
20052	CANCHA DE USOS MULTIPLES	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	230,000	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
20066	PAV AVE PRINCIPAL EN STA ROSA	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	145,523	145,523	145,523	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	157.00	0.00	0.0%	
20059	PAVIMENTACION AVE PRINCIPAL	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	132,054	132,054	132,054	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.00	0.00	0.0%	
97164	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	25-GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	535,200	535,200	535,200	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,750.00	0.00	0.0%	
97171	PAVIMENTACION CALLE 13A	25-GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	462,801	462,801	462,801	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,507.00	0.00	0.0%	
11873	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS CALLE MORELOS	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	15.00	50.0%	
17101	PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	898,201	898,201	898,201	898,201	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,115.00	3,115.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
62078	PAVIMENTACION AV. ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	1,308,155	1,308,155	1,308,155	857,257	65.5%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.65	65.0%	
63344	PAVIMENTACION CALLE ALDAMA	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	257,755	252,755	252,755	168,504	66.7%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.67	67.0%	
61426	PAVIMENTACION CALLE ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	147,473	147,473	147,473	90,761	61.5%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
63700	PAVIMENTACION CALLE CONGRESO	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	445,174	445,174	445,174	304,338	68.4%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.67	67.0%	
63472	PAVIMENTACION CALLE ITURBIDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	236,022	236,022	236,022	157,348	66.7%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.70	70.0%	
63550	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	604,420	604,420	604,420	402,947	66.7%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.67	67.0%	
	REHABILITACIÓN														
97160	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL CAMPESTRE	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	422,778	422,778	422,778	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	0.00	0.0%	
97151	REHABILITACION ALUMBRADO EN PARQUE FAMILIAR	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	176,021	176,021	176,021	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	
20038	PARQUE DE BEIS EN LA ESTACION	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	259,216	259,216	259,216	259,216	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20025	REHAB PARQUE DE BEISBOL EN RANCHO DE LUGO	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	329,073	329,073	329,073	329,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20042	REHAB. PARQUE RECREATIVO	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	153,262	153,262	153,262	37,526	24.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17089	ALUMBRADO PUBLICO EN AVE JUAREZ	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	765,900	765,900	765,900	382,900	50.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	
19936	PISTA DE ATLETISMO PRIMERA ETAPA	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	1,109,219	1,109,219	1,109,219	1,107,003	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	