

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>B-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																
<b>CONVENIOS 49 REGISTROS</b>																
	<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				61,195,511	61,195,511	61,195,511	52,260,900	85.4%	45,704	0					
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																
	<b>INVERSIÓN</b>															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
40070	CONSTRUCCION DE MEMORIAL CAMPO ALGODONERO CD. JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	45,704	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN PROCESO DE PAGOS LOS \$4,499,986 PENDIENTES DE EJERECER \$121,051 SEGUN FINQUITO DE OBRA.
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
130313	CALIDAD 2011 (EQUIPAM.)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	700,137	700,137	700,137	700,137	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CALIDAD 2011 POR UN IMPORTE DE \$800,000.00 EL EJERCIDO REAL ES DE \$704,017.24 DEL CUAL LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES.
122842	COESPRIS 2011 ( EQUIPAMIENTO )	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,457,069	72.9%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COESPRIS 2011 POR UN IMPORTE \$ 5,362,736.00
126702	POA 2011 EQUIPAMIENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	7,906,743	7,906,743	7,906,743	6,542,032	82.7%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.82	82.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL POA 2011 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$52,138,378.00
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
138206	POA 2011 NOMINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	24,797,111	24,797,111	24,797,111	22,241,827	89.7%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.89	89.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL POA 2011 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$52,138,378.00
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
130142	CALIDAD 2011 (GTO. DE OP.)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	99,863	99,863	99,863	99,863	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CALIDAD 2011 POR UN IMPORTE DE \$800,000.00
122698	COESPRIS 2011 ( GASTOS DE OPERACION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,757,133	1,757,133	1,757,133	1,703,085	96.9%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COESPRIS 2011 POR UN IMPORTE \$ 5,362,736.00
126746	POA 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	19,434,524	19,434,524	19,434,524	19,516,887	100.4%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL GASTO DE OPERACION DEL POA 2011 POR UN IMPORTE DE 452,138,378.00
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>																
	<b>INVERSIÓN</b>				119,527,341	119,527,341	119,527,341	24,649,655	20.6%	2,402,281	0					
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
4562	AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE	9-BOCOYNA	CREEL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	24,649,655	24.6%	2,402,281	0	OBRA	1.00	0.38	38.0%	AL 31 DE MARZO DE 2012
83337	PUNTE CONEXION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ACCESO AL PERIFERICO CANINO REAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	19,527,341	19,527,341	19,527,341	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%	SE CORRIGIO EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SE ANOTO EL NUMERO DE PROYECTO
<b>OTROS CONVENIOS</b>																
123846	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL SOL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	10,993	10,993	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE
69118	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COL PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,820,000	7,820,000	7,820,000	3,526,881	45.1%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
69137	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,820,000	7,820,000	7,820,000	3,606,033	46.1%	228,599	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103380	OBRAS PARA CLAUSURA DE LA CELDA DEL RELLENO SANITARIO PRIMER ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	30,892	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.29	29.0%	SE HA EJERCIDO A LA FECHA 1,585,644.00
123788	ESTADIO OLIMPICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,518,069	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$69 900,000.00, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$20 000,000.00 Y EL RESTO DE RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
123943	DOMO EN CREI (LIC. BENITO JUAREZ)	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	3,860	3,860	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE
	RECONSTRUCCIÓN															
140433	PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO BICENTENARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	18,487,069	92.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
	REHABILITACIÓN															
69041	REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	669,338	16.7%	48,830	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
133512	CENTRO DE DESARROLLO DE TALENTOS DE GIMNASIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	969,875	969,875	969,875	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA LICITADA Y CONTRATADA EN PROCESO EL TRAMITE DEL ANTICIPO
133546	GIMNASIO IGNACIO ALLENDE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1,137,172	1,137,172	1,137,172	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA LICITADA Y CONTRATADA Y EN PROCESO EL TRAMITE DEL ANTICIPO
133561	GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	5,176,039	5,176,039	5,176,039	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA LICITADA Y CONTRATADA Y EN PROCESO EL TRAMITE DEL ANTICIPO
133532	GIMNASIO URBANO ZEA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	716,912	716,912	716,912	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA LICITADA Y CONTRATADA Y EN PROCESO EL TRAMITE DEL ANTICIPO
126535	UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA DEBIDAMENTE LICITADA Y CONTRATADA Y EN TRAMITE EL PAGO DEL ANTICIPO. ESTO DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS LLEGARON AL ESTADO EN DICIEMBRE DE 2011
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
16616	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRITURAR LLANTAS DE DESECHO EN CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	6,745,600	6,745,600	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO NO SE LLEVO A CABO POR LO QUE SE REINTEGRARÁ EL RECURSO A LA FEDERACIÓN.
16812	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA FIJA DE MONITOREO A LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL SUR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,614,400	2,614,400	2,614,400	2,273,177	86.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO Y ESTÁ EN PROCESO DE INSTALACIÓN. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACIÓN.
	OTROS															
16899	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y BUENAS PRÁCTICAS PRA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA INDUSTRIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,640,000	492,000	1,640,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO NO FUE LLEVADO A CABO POR LO QUE EL RECURSO MINISTRADO SERÁ REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN
25015	CENTRO DE ACCESO Y APOYO UNIVERSITARIO CAU 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	205	117	CENTRO	2.00	2.00	100.0%	YA SE FINALIZO ESTE PROYECTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012. Y CONSISTIA EN LA INSTALACION DE DOS CENTROS DE ACCESO Y APOYO UNIVERSITARIO PARA OFRECER ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA DE TIPO SUPERIOR. \$ 2 913 FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS ESTATALES
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
8270	1		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	419,176,935	419,176,935	419,176,935	419,176,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	1)NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO, YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DEL GOBIERNO FEDERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTUREO.
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
111343		CIRCUITO ARTISTICO ITINERANTE EN CD. JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%	
86916		FONDO DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	500,000	464,147	464,147	271,823	58.6%	0	0	ACTIVIDAD	120.00	70.00	58.3%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
86810		FONDO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	2,500,000	1,993,200	1,993,200	1,993,200	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1,800.00	1,450.00	80.6%	
104945		FONDO JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	200,000	200,000	200,000	114,992	57.5%	0	0	ACTIVIDAD	35.00	20.00	57.1%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
86964		FONDO PRODICI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	1,000,000	901,183	901,183	901,183	100.0%	0	0	APOYO	30.00	28.00	93.3%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
105013		FONDO PUBLICOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	400,000	64,750	64,750	64,750	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	35.00	15.00	42.9%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
104800		FONDO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	500,000	500,000	500,000	302,598	60.5%	0	0	PROYECTO	5.00	3.00	60.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
42411		PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	42,764,299	42,764,299	42,764,299	281,761	0.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.07	7.0%	LOS RECURSOS PIFI 2011 SE COMENZARON A RECIBIR EN EL MES DE ENERO DEL 2012, POR LO QUE SE LLEVA UN AVANCE DEL 7%.
113309		PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,849,550	72.3%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.
42656		PROMEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	10,948,830	10,948,830	10,948,830	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROMEP 2011 SE TERMINARON DE RECIBIR EN OCTUBRE DE 2011.
8296	1		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	168,104,344	168,104,344	168,104,344	168,104,344	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	1) NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO, YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, POR MOTIVO DEL CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTUREO.
79645		PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR	48,144,830	48,144,830	28,615,742	28,615,742	59.4%	190,597	190,597	BECA	10,990.00	10,894.00	99.1%	SE PRESENTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL 2012, DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (PRONABES-CHIHUAHUA) Y CONTEMPLA RECURSO DEL CICLO ESCOLAR 2011-2012.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83356	PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	47,940,939	47,940,939	47,940,939	26,022,726	54.3%	1,660	1,660	ACCIÓN	1.00	0.54	54.0%	
113377	RESTAURACION CENTRO CULTURAL QUINTA CAROLINA SEGUNDA ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	327,595	4.4%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
83479	TODOS SOMOS JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	76,494,620	76,494,620	76,494,620	55,634,271	72.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.73	73.0%	
113239	CENTRO CULTURAL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,586,285	51.7%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.
83557	FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 2011	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	89,256,268	89,256,268	89,256,268	44,112,294	49.4%	0	0	ACCIÓN	100.00	50.00	50.0%	LICITACIONES PENDIENTES PARA AVANCE DEL PROYECTO
83412	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 2011	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	25,646,088	25,646,088	25,646,088	20,471,220	79.8%	0	0	ACCIÓN	100.00	75.00	75.0%	
83339	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2011	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	25,000,000	25,000,000	25,000,000	14,000,000	56.0%	0	0	DOCENTE	320.00	320.00	100.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL MONTO AUTORIZADO Y GASTO ACUMULADOS DEL FIDEICOMISO PROMEP DE LA UACJ AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.SALDOS PUEDEN VARIAR SEGUN MINISTRACIONES
83752	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	41,044,289	41,044,289	41,044,289	1,408,166	3.4%	0	0	ACCIÓN	100.00	8.00	8.0%	EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE UN 60% APROXIMANDAMENTE PROGRAMADO EN LICITACIONES DE EQUIPO, MATERIALES, ACERVOS Y SERVICIOS.
113691	RESTAURACION DE MUSEO DE LA REVOLUCION EN LA FRONTERA NORTE (EXADUANA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	103,113	2.1%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.