

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                             | Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio         | Localidad             | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   |                   |                       |                                                  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados                                        | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |
|                                            |                                                   |                   |                       |                                                  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 1                                          | 2                                                 | 3                 | 10                    | 13                                               | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 18       | 19                                               | 20        | 21               | 22               | 23=22/21               | 24       |                                                         |
| <b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2010</b>            |                                                   |                   |                       |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS</b> |                                                   |                   |                       |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                            | <b>FAM</b>                                        |                   |                       |                                                  | 9,427,894                         | 9,427,894              | 9,427,894  | 9,427,894 | 100.0%   | 0                                                | 0         |                  |                  |                        |          |                                                         |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b> |                                                   |                   |                       |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                            | CONSTRUCCIÓN                                      |                   |                       |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 62118                                      | J.N. MANUEL CERVANTES IMAZ                        | 17-<br>CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC            | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 108,060                           | 108,060                | 108,060    | 108,060   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62119                                      | PRIM. CARLOS URQUIDI GAYTAN                       | 17-<br>CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC            | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 180,473                           | 180,473                | 180,473    | 180,473   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62120                                      | J.N. MARGARITA H. DE CAMPOS                       | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 90,147                            | 90,147                 | 90,147     | 90,147    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62121                                      | J.N. WOLFGANG AMADEUS MOZART                      | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 103,961                           | 103,961                | 103,961    | 103,961   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62122                                      | PRIM. CAMINO REAL                                 | 19-CHIHUAHUA      | PASEOS CAMINO REAL    | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 310,394                           | 310,394                | 310,394    | 310,394   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62123                                      | PRIM. ELISA BARBARA SIXTU                         | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 289,606                           | 289,606                | 289,606    | 289,606   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62124                                      | PRIM. PROYECTO MONTANA                            | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 154,811                           | 154,811                | 154,811    | 154,811   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62125                                      | PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ                   | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 79,177                            | 79,177                 | 79,177     | 79,177    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62126                                      | SEC. ESTATAL 3024 (LABORATORIO)                   | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA                | 10,162                            | 10,162                 | 10,162     | 10,162    | 100.0%   | 0                                                | 0         | EQUIPO           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62127                                      | SEC. ESTATAL 8366                                 | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 98,586                            | 98,586                 | 98,586     | 98,586    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62128                                      | SEC. FEDERAL 12                                   | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 32,402                            | 32,402                 | 32,402     | 32,402    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62129                                      | SEC. NVA. CREACION URBIVILLA DEL PRADO            | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 4,153,501                         | 4,153,501              | 4,153,501  | 4,153,501 | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 18.00            | 18.00                  | 100.0%   |                                                         |
| 62130                                      | SEC. TECNICA 92                                   | 19-CHIHUAHUA      | RIBERAS DE SACRAMENTO | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 328,102                           | 328,102                | 328,102    | 328,102   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62131                                      | TELESECUNDARIA 6227                               | 19-CHIHUAHUA      | CHIHUAHUA             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 189,883                           | 189,883                | 189,883    | 189,883   | 100.0%   | 0                                                | 0         | LABORATORIO      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio             | Localidad                      | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                   |                       |                                |                                                  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados                                        | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |
|                |                                                   |                       |                                |                                                  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 1              | 2                                                 | 3                     | 10                             | 13                                               | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 18       | 19                                               | 20        | 21               | 22               | 23=22/21               | 24       |                                                         |
| 62132          | PRIM. SALATIEL CASTAÑEDA ARAUJO                   | 21-DELICIAS           | DELICIAS                       | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 229,731                           | 229,731                | 229,731    | 229,731   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62133          | SEC. FEDERAL ES-100                               | 21-DELICIAS           | DELICIAS                       | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 223,478                           | 223,478                | 223,478    | 223,478   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62134          | PRIM. INSURGENTES 2128                            | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 1,096,914                         | 1,096,914              | 1,096,914  | 1,096,914 | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 8.00             | 8.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62135          | PRIM. NIÑOS HEROES 2101                           | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 1,250,883                         | 1,250,883              | 1,250,883  | 1,250,883 | 100.0%   | 0                                                | 0         | ESCUELA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62136          | PRIM. BILINGUE                                    | 37-JUÁREZ             | JUÁREZ                         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 18,289                            | 18,289                 | 18,289     | 18,289    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62137          | PRIM. JAIME NUNO                                  | 37-JUÁREZ             | JUÁREZ                         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 133,528                           | 133,528                | 133,528    | 133,528   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62138          | PRIM. MARIANO JIMENEZ                             | 37-JUÁREZ             | JUÁREZ                         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 233,862                           | 233,862                | 233,862    | 233,862   | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62139          | PRIM. SOCORRO RIVERA                              | 37-JUÁREZ             | JUÁREZ                         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 8,906                             | 8,906                  | 8,906      | 8,906     | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
| 62140          | J.N. HERMANAS AGAZZI                              | 52-OJINAGA            | MANUEL OJINAGA                 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 65,598                            | 65,598                 | 65,598     | 65,598    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |
|                | REHABILITACIÓN                                    |                       |                                |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 62141          | PRIM. FCO. JAVIER MINA                            | 4-AQUILES SERDÁN      | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 23,772                            | 23,772                 | 23,772     | 23,772    | 100.0%   | 0                                                | 0         | AULA             | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |                                                         |
|                | EQUIPAMIENTO                                      |                       |                                |                                                  |                                   |                        |            |           |          |                                                  |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 62142          | SEC. ESTATAL 3024 (TALLER DIBUJO)                 | 19-CHIHUAHUA          | CHIHUAHUA                      | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA                | 13,668                            | 13,668                 | 13,668     | 13,668    | 100.0%   | 0                                                | 0         | EQUIPO           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |                                                         |