

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 375 REGISTROS</b>																
	<b>FAM</b>				26,291,068	26,290,914	26,291,068	26,291,068	100.0%							
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																
	CONSTRUCCIÓN															
8406	J.N. JUSTO SIERRA	2-ALDAMA	LA MESA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	279,381	279,381	279,381	279,381	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
8418	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	299,613	299,613	299,613	299,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
8462	PRIM. ELISA GRIENSEN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	691,405	691,405	691,405	691,405	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVOS DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
8410	SEC. GRAL. AQUILES SERDAN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	560,738	560,738	560,738	560,738	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	
8473	TELESECUNDARIA 6164	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,337	77,337	77,337	77,337	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
8480	PRIM. EUGENIO PRADO 2350	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432,406	432,406	432,406	432,406	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
9129	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	224,802	224,802	224,802	224,802	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9170	TELESECUNDARIA 6179	13-CASAS GRANDES	SECCIÓN ENRIQUEZ	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,498	118,498	118,498	118,498	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
10025	J.N. BENITO JUAREZ 1110	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	293,244	293,244	293,244	293,244	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9747	J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	165,526	165,526	165,526	165,526	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
10105	J.N. MOCTEZUMA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	298,171	298,171	298,171	298,171	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9907	J.N. NUEVA CREACION EN COL. DEL PUERTO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	374,000	374,000	374,000	374,000	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9716	J.N. 8 DE MARZO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	294,327	294,327	294,327	294,327	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9818	PRIM. BICENTENARIO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	368,568	368,568	368,568	368,568	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
9863	PRIM. INDIGENA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	547,145	547,145	547,145	547,145	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, NO SE CAPTURE POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA
9879	PRIM. VENANCIA VIDAL	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	506,549	506,549	506,549	506,549	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9976	SEC. JOSE VASCONCELOS	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	468,420	468,420	468,420	468,420	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
12331	J.N. GABRIEL TEPORACA	21-DELICIAS	DELICIAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	195,096	195,096	195,096	195,096	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12359	J.N. HELLEN KELLER	21-DELICIAS	DELICIAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	157,380	157,380	157,380	157,380	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12258	PRIM. PABLO NERUDA	21-DELICIAS	DELICIAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228,699	228,699	228,699	228,699	100.0%	0	0	AULA	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12299	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	21-DELICIAS	DELICIAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	537,091	537,091	537,091	537,091	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12573	J.N. GUILLERMO CARRASCO BARRENDEY 1263	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	360,543	360,543	360,543	360,543	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
12546	SEC. TECNICA 70	32-HIDALGO DEL PARRAL	GUADALUPE DEL REAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	564,743	564,743	564,743	564,743	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
12624	PRIM. ALFONSO MALDONADO MALDONADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	335,880	335,880	335,880	335,880	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12673	PRIM. GPE. VICTORIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,945	175,945	175,945	175,945	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12697	J.N. FEDERICO GAMBOA	40-MADERA	MADERA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340,219	340,219	340,219	340,219	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12734	TELESECUNDARIA JOSEFINA VEGA ORTIZ	40-MADERA	TRES OJITOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	149,064	149,064	149,064	149,064	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
12790	J.N. GABRIELA MISTRAL	44- MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	239,928	239,928	239,928	239,928	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
12814	PRIM. JUSTO SIERRA	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	184,523	184,523	184,523	184,523	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
14130	PRIM. SECTOR OBRERO	45-MEOQUI	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	195,215	195,215	195,215	195,215	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
14166	PRIM. DAVID ALFARO SIQUEIROS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	166,788	166,788	166,788	166,788	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
14155	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,226	309,226	309,226	309,226	100.0%	0	0	AULA	20.00	2.00	10.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
14175	TELESECUNDARIA 6226	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	172,836	172,836	172,836	172,836	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
14183	J.N. ALFONSO REYES	62-SAUCILLO	ESTACIÓN SAUCILLO	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,301	236,301	236,301	236,301	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
	REHABILITACION															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19557	ALBERGUE ESCOLAR RURAL 14	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	205,343	205,343	205,343	205,343	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19576	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,859	2,859	2,859	2,859	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19593	TELESECUNDARIA 6138	2-ALDAMA	CHORRERAS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,372	13,372	13,372	13,372	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19682	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,924	1,924	1,924	1,924	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
19619	J.N. MARIO BENEDETI	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,825	1,825	1,825	1,825	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19636	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,150	10,150	10,150	10,150	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
19662	PRIM. FCO. JAVIER MINA	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	45,990	45,990	45,990	45,990	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19708	PRIM. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,856	6,856	6,856	6,856	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
14228	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,016	3,016	3,016	3,016	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19728	PRIM. LEYES DE REFORMA	11-CAMARGO	EL PORVENIR	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,467	49,467	49,467	49,467	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
14266	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,104	4,104	4,104	4,104	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
15579	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	17-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	2,425	2,425	2,425	2,425	100.0%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE
14290	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	17-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,451	2,451	2,451	2,451	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19767	J.N. CENTENARIO DE LA REV. MEXICANA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,188	4,188	4,188	4,188	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19983	J.N. FCO. MARQUEZ	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	23,909	23,909	23,909	23,909	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
19934	J.N. NVA. CREACION COLINAS DEL PUERTO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,016	36,016	36,016	36,016	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
19748	J.N. 8 DE MARZO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,682	4,682	4,682	4,682	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DEL CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE
19896	PRIM. BICENTENARIO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,768	1,768	1,768	1,768	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
19790	PRIM. 15 DE SEPTIEMBRE	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,406	4,406	4,406	4,406	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19913	SEC. TECNICA NO. 5	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	32,991	32,991	32,991	32,991	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
19949	TELESECUNDARIA 6042	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,985	49,985	49,985	49,985	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
15628	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	19- CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,863	2,863	2,863	2,863	100.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ
65998	AULA MOVIL ARD2005-20	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	27,806	27,806	27,806	27,806	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
65615	AULA MOVIL ARS2005-03	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,027	36,027	36,027	36,027	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
67466	AULA MOVIL ARS2005-10	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	24,385	24,385	24,385	24,385	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
53059	CAM 17 Y 18	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	65,998	65,998	65,998	65,998	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45795	CAM 7507	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	973	973	973	973	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
38331	CENTRO DIF SAN RAFAEL 1139	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,146	4,146	4,146	4,146	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
15698	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,724	18,724	18,724	18,724	100.0%	0	0	ESCUELA	900.00	9.00	1.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
15666	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36,415	36,415	36,415	36,415	100.0%	0	0	ESCUELA	25.00	25.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
42740	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,252	16,252	16,252	16,252	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
33404	J.N. ANA MARIA GALLAGA 1003 (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	84,105	84,105	84,105	84,105	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
65159	J.N. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO NOMBRE DE DIOS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	79,943	79,943	79,943	79,943	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44306	J.N. ANGELA PERALTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,494	5,494	5,494	5,494	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
65360	J.N. ANGELA PERALTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	27,806	27,806	27,806	27,806	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
48988	J.N. ANTONIO DEZA Y ULLOA 1373	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,810	5,810	5,810	5,810	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63164	J.N. ANTONIO ORTIZ MENA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45696	J.N. AQUILES SERDAN 1320	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,423	2,423	2,423	2,423	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
44753	J.N. ARTURO ROSENBLUETH	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,954	1,954	1,954	1,954	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44882	J.N. BENITO JUAREZ 1111	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	45,280	45,280	45,280	45,280	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45638	J.N. CARMEN BAEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,259	3,259	3,259	3,259	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
49141	J.N. CARMEN IRIGOYEN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	25,754	25,754	25,754	25,754	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63319	J.N. CELIA GONZALEZ FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,523	7,523	7,523	7,523	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44809	J.N. CLUB DE LEONES 1250	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,365	16,365	16,365	16,365	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
49676	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,452	5,452	5,452	5,452	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
50161	J.N. DELIA LERNER 1391	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,450	11,450	11,450	11,450	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
50738	J.N. EBANI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,794	11,794	11,794	11,794	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
65007	J.N. EBANI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	63,225	63,225	63,225	63,225	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
66500	J.N. EBANI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	30,466	30,466	30,466	30,466	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDIÓ AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
50807	J.N. ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	890	890	890	890	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
51128	J.N. ELOY VALLINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	74,419	74,419	74,419	74,419	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45656	J.N. EMILIANO ZAPATA 8101	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,954	1,954	1,954	1,954	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45531	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA 1008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	17,721	17,721	17,721	17,721	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
33787	J.N. EVA SAMANO DE LOPEZ 1073	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,400	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
48872	J.N. FCO. GABILONDO SOLER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,429	4,429	4,429	4,429	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63230	J.N. FEDERICO FROEBEL 1048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,987	5,987	5,987	5,987	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
41813	J.N. FRED H. GUFFY 1121	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	141,180	141,180	141,180	141,180	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45686	J.N. FRIDA KAHLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,204	1,204	1,204	1,204	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49094	J.N. GABRIELA MISTRAL 1114	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,972	1,972	1,972	1,972	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
34218	J.N. GISELA CHILTON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	750	750	750	750	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
51737	J.N. HENRY WALLON 1346	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,342	20,342	20,342	20,342	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
41879	J.N. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	155,767	155,767	155,767	155,767	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE
44836	J.N. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,818	9,818	9,818	9,818	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
33713	J.N. INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	955	955	955	955	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45556	J.N. ISAURO ESPINOZA 1332	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,358	2,358	2,358	2,358	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
51044	J.N. JACOBO ROUSSEAU 1098	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,775	8,775	8,775	8,775	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45622	J.N. JEAN PEAGET	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,627	1,627	1,627	1,627	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49188	J.N. JORGE BAROUSSE MORENO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,618	10,618	10,618	10,618	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
33831	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1075	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	800	800	800	800	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO SEMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
45602	J.N. JUAN AMOS COMENIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,888	3,888	3,888	3,888	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
34304	J.N. JUAN E. PESTALOZZI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	18,884	18,884	18,884	18,884	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
34127	J.N. JUANA DE ASBAJE 1131	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,356	4,356	4,356	4,356	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
48941	J.N. KARUNTI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	722	722	722	722	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
34187	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,905	7,905	7,905	7,905	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
45711	J.N. LIDYA GOMEZ MARIN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,861	1,861	1,861	1,861	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52823	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,843	1,843	1,843	1,843	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49364	J.N. LUIS PASTEUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	852	852	852	852	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
52760	J.N. LUIS URIAS BALDERRAIN 1080	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,700	44,700	44,700	44,700	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45057	J.N. LUZ MA. SERRADEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,091	4,091	4,091	4,091	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
34257	J.N. MANUEL BUENDIA 1403	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,472	2,472	2,472	2,472	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45109	J.N. MARGARITA H. DE CAMPOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	796	796	796	796	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
42784	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	841	841	841	841	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
44380	J.N. MARIA EDME ALVAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,788	5,788	5,788	5,788	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
34013	J.N. MARIA ESTHER ZUMO DE ECHEVERRIA 1120	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,538	2,538	2,538	2,538	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
33516	J.N. MARIA GALLACA 1003 (IMPER)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	58,005	58,005	58,005	58,005	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
44344	J.N. MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,453	13,453	13,453	13,453	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49754	J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 1388	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,191	6,191	6,191	6,191	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
33899	J.N. MIGUEL HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,125	3,125	3,125	3,125	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
42189	J.N. NUEVA CREACION URBIVILLAS DEL REY	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	24,169	24,169	24,169	24,169	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
42044	J.N. NVA. CREACION URBIVILLA DEL PRADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,016	36,016	36,016	36,016	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
42526	J.N. NVA. CREACION URBIVILLA DEL PRADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	18,805	18,805	18,805	18,805	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50928	J.N. OCTAVIO PAZ 1401	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,624	9,624	9,624	9,624	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
52899	J.N. OTILIA GARCIA NEIRA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,064	3,064	3,064	3,064	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
53003	J.N. PEDRO SALAS ESPARZA 1380	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,046	10,046	10,046	10,046	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
44984	J.N. PLAN DE AYALA 1384	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,100	4,100	4,100	4,100	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
63270	J.N. PORFIRIO PARRA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,597	9,597	9,597	9,597	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
51830	J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO 1015	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,589	4,589	4,589	4,589	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
52685	J.N. QUETZAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,558	20,558	20,558	20,558	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
34372	J.N. RAYENARI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,244	1,244	1,244	1,244	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
34415	J.N. RUBEN DARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,455	9,455	9,455	9,455	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
38243	J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,007	11,007	11,007	11,007	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
33042	J.N. SECCION 42	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	47,096	47,096	47,096	47,096	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
44714	J.N. TARAHUMARA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,735	3,735	3,735	3,735	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49458	J.N. TOWI NORAWA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,594	1,594	1,594	1,594	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
34339	J.N. UNIDAD 1300	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,223	3,223	3,223	3,223	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49986	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,721	3,721	3,721	3,721	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
51208	J.N. WOLFFANG AMADEUS MOZART 1383	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	53,458	53,458	53,458	53,458	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
64163	J.N. 11 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	54,002	54,002	54,002	54,002	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
45013	J.N. 15 DE MAYO 1089	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,636	2,636	2,636	2,636	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
47760	J.N. 18 DE MARZO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	137,890	137,890	137,890	137,890	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
39375	PRIM. ADOLFO BARANCO FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,933	3,933	3,933	3,933	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
51420	PRIM. ALFONSO HERNANDEZ IRIGOYEN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	600	600	600	600	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
44616	PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN 2134	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,337	10,337	10,337	10,337	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
53205	PRIM. AMADO NERVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,787	2,787	2,787	2,787	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
44672	PRIM. ARTICULO 123	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	134,121	134,121	134,121	134,121	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
20005	PRIM. ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL	19-CHIHUAHUA	EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	82,552	82,552	82,552	82,552	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
25726	PRIM. ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL	19-CHIHUAHUA	EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	182,403	182,403	182,403	182,403	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
39241	PRIM. AURELIA AGERO ESQUIVEL 2760	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,670	2,670	2,670	2,670	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
25712	PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	221,036	221,036	221,036	221,036	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
38730	PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,022	2,022	2,022	2,022	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
40309	PRIM. BRISIA R. DE AYALA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,690	1,690	1,690	1,690	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
51657	PRIM. CENTAURO DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,028	4,028	4,028	4,028	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
66209	PRIM. CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO 2187	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	54,810	54,810	54,810	54,810	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
40469	PRIM. DAVID ALFARO SIQUEIROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	70,929	70,929	70,929	70,929	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
39979	PRIM. DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,384	2,384	2,384	2,384	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
39494	PRIM. ELISA BARBARA SIXTU URQUIZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,981	3,981	3,981	3,981	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
48691	PRIM. EMILIANO ZAPATA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,555	20,555	20,555	20,555	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
40773	PRIM. EMILIANO ZAPATA	19-CHIHUAHUA	EJIDO NOMBRE DE DIOS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,460	1,460	1,460	1,460	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
40609	PRIM. EMILIANO ZAPATA 2604	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,370	44,370	44,370	44,370	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
52023	PRIM. ESCUADRON 201	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	894	894	894	894	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
44643	PRIM. ESFUERZO COMPARTIDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,505	11,505	11,505	11,505	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
48286	PRIM. EVA GARRIDO HAYNE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	53,599	53,599	53,599	53,599	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
38634	PRIM. EXPROPIACION PETROLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,234	1,234	1,234	1,234	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
53369	PRIM. FCO. J. TORRES ARELLANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	82,320	82,320	82,320	82,320	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
42685	PRIM. FCO. VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,064	20,064	20,064	20,064	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45332	PRIM. FEDERAL NIÑOS HEROES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	12,734	12,734	12,734	12,734	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
38840	PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,572	1,572	1,572	1,572	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
50110	PRIM. FORD 191	19-CHIHUAHUA	EL PORVENIR	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,123	1,123	1,123	1,123	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
33198	PRIM. FRIDA KAHLO (IMPER)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	52,476	52,476	52,476	52,476	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33149	PRIM. FRIDA KAHLO (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	96,309	96,309	96,309	96,309	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
40525	PRIM. GPE. VICTORIA 2531	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	25,926	25,926	25,926	25,926	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45141	PRIM. HERMANOS FLORES MAGON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,061	3,061	3,061	3,061	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
39084	PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,737	3,737	3,737	3,737	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
47959	PRIM. IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	47,096	47,096	47,096	47,096	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
32475	PRIM. INDUSTRIA FORESTAL 2179	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	142,623	142,623	142,623	142,623	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
47906	PRIM. INSURGENTES 2723	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,839	44,839	44,839	44,839	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PROGRAMA NO SE CAPTURÓ
48628	PRIM. JAIME TORRES BODET 2727 (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	183,870	183,870	183,870	183,870	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
52116	PRIM. JESUS REYES HEROLES 2753	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,122	2,122	2,122	2,122	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR OTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44525	PRIM. JOSE MA. MERCADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,443	5,443	5,443	5,443	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
38771	PRIM. JOSE MA. MORELOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	39,822	39,822	39,822	39,822	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
51511	PRIM. JOSE MARTINEZ ESTRADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,725	1,725	1,725	1,725	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44578	PRIM. JOSE VASCONCELOS CALDERON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	35,298	35,298	35,298	35,298	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
44958	PRIM. JOSE VASCONCELOS CALDERON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	12,327	12,327	12,327	12,327	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
51342	PRIM. JOSE W. RANGEL ESPARZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	26,129	26,129	26,129	26,129	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63554	PRIM. JUAN ALANIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	48,101	48,101	48,101	48,101	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
40989	PRIM. JUAN AREVALO GARDOQUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,068	1,068	1,068	1,068	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
44419	PRIM. JUAN JACOBO ROUSSEAU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,657	7,657	7,657	7,657	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
44449	PRIM. JUSTO SIERRA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,781	5,781	5,781	5,781	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
45308	PRIM. LEOPOLDO MARES DE LA FUENTE 2725	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,565	6,565	6,565	6,565	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
40160	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,495	2,495	2,495	2,495	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
39420	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,943	1,943	1,943	1,943	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
48820	PRIM. LUIS URIAS BALDERRAIN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	19,028	19,028	19,028	19,028	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
63421	PRIM. LUIS URIAS BELDERRAIN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	45,415	45,415	45,415	45,415	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
38572	PRIM. MANUEL ALTAMIRANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,906	8,906	8,906	8,906	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
44486	PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,952	11,952	11,952	11,952	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
40248	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,806	1,806	1,806	1,806	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
39192	PRIM. MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,499	7,499	7,499	7,499	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
40681	PRIM. MELCHOR GUASPE 2450	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	921	921	921	921	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
41430	PRIM. MUJER OBRERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,098	2,098	2,098	2,098	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
33095	PRIM. NARCISO BASSOLS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	17,210	17,210	17,210	17,210	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
63086	PRIM. NETZAHUALCOYOTL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,057	6,057	6,057	6,057	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
53559	PRIM. NUEVA CREACION PRADERAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,960	4,960	4,960	4,960	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
42339	PRIM. NVA. CREACION JARDINES DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,056	36,056	36,056	36,056	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
42573	PRIM. NVA. CREACION JARDINES DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	19,801	19,801	19,801	19,801	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63503	PRIM. OCTAVIO PAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,912	49,912	49,912	49,912	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
63818	PRIM. PASCUAL OROZCO 2525	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	97,617	97,617	97,617	97,617	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
52216	PRIM. PEDRO DE LILLE AIZPURU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	804	804	804	804	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
48227	PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,908	49,908	49,908	49,908	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45440	PRIM. PORFIRIO PARRA 2139	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	69,666	69,666	69,666	69,666	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
51593	PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2603	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	29,505	29,505	29,505	29,505	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
48178	PRIM. REVOLUCION 2653	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,195	3,195	3,195	3,195	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
48015	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	50,560	50,560	50,560	50,560	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
62800	PRIM. SIMBOLOS PATRIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,803	16,803	16,803	16,803	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
50026	PRIM. SIMON BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,684	2,684	2,684	2,684	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
40394	PRIM. SOLIDARIDAD 2701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,739	3,739	3,739	3,739	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
53334	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	57,831	57,831	57,831	57,831	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
45485	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,029	8,029	8,029	8,029	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63687	PRIM. VICENTE RIVAPALACIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	99,487	99,487	99,487	99,487	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
45177	PRIM. 1ERO. DE MAYO 2534	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,087	3,087	3,087	3,087	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
39135	PRIM. 2 DE ABRIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,922	6,922	6,922	6,922	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
45225	PRIM. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,485	4,485	4,485	4,485	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
49524	PRIM. 20 ANIVERSARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,600	4,600	4,600	4,600	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
39298	PRIM. 22 DE SEPTIEMBRE 2707	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,308	2,308	2,308	2,308	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
20050	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	39,882	39,882	39,882	39,882	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
20023	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	48,323	48,323	48,323	48,323	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
20071	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	28,210	28,210	28,210	28,210	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
20184	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	24,020	24,020	24,020	24,020	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE
20091	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	21,494	21,494	21,494	21,494	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
20124	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	19,323	19,323	19,323	19,323	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
20105	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	48,824	48,824	48,824	48,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE
20207	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	41,334	41,334	41,334	41,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE
20298	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	69,157	69,157	69,157	69,157	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
20259	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	30,551	30,551	30,551	30,551	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
20229	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	27,390	27,390	27,390	27,390	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
25583	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,009	49,009	49,009	49,009	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
25650	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	43,100	43,100	43,100	43,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
25592	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	REHAB AULA MOVIL	48,334	48,334	48,334	48,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
25640	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	43,639	43,639	43,639	43,639	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
25604	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	39,620	39,620	39,620	39,620	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DEL CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
25620	REHAB. AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	29,529	29,529	29,529	29,529	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
32839	REHAB. AULA MOVIL BODEGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,226	16,226	16,226	16,226	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32880	REHAB. AULA MOVIL COMPUTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,660	1,660	1,660	1,660	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32766	REHAB. AULA MOVIL J.N. FCO. VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	566	566	566	566	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32601	REHAB. AULA MOVIL PRIM. ELISA BARBARA SIXTU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,787	13,633	13,787	13,787	101.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
32579	REHAB. AULA MOVIL PRIM. FCO. VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,682	1,682	1,682	1,682	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32696	REHAB. AULA MOVIL PRIM. PONCE DE LEON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	118	118	118	118	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32717	REHAB. AULA MOVIL PRIM. SOCORRO VILLAGRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	453	453	453	453	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
32631	REHAB. AULA MOVIL PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	612	612	612	612	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
25661	REHAB. AULA MOVIL SANITARIO NO. 2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,612	8,612	8,612	8,612	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
25670	REHAB. AULA MOVIL SANITARIO NO. 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,540	10,540	10,540	10,540	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
25682	REHAB. AULA MOVIL SANITARIO NO. 4	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,916	7,916	7,916	7,916	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
25702	REHAB. AULA MOVIL SANITARIO NO. 5	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,521	9,521	9,521	9,521	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
40082	REHABILITACION DE SILLAS DE PALETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	341,383	341,383	341,383	341,383	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
52276	SEC. ESTATAL 3006	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	893	893	893	893	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
53456	SEC. ESTATAL 3011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,422	3,422	3,422	3,422	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
64066	SEC. ESTATAL 3024	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	34,389	34,389	34,389	34,389	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
63929	SEC. ESTATAL 3024 (MALLA CICLONICA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	90,409	90,409	90,409	90,409	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
52416	SEC. ESTATAL 3059	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,322	10,322	10,322	10,322	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
41600	SEC. ESTATAL 3060	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,829	7,829	7,829	7,829	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
33619	SEC. FED. 6 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	319,719	319,719	319,719	319,719	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
41657	SEC. FED. 7 JOSE FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,964	5,964	5,964	5,964	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
41543	SEC. FEDERAL ES-53	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,209	5,209	5,209	5,209	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
41746	SEC. FEDERAL 12	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,506	11,506	11,506	11,506	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
48059	SEC. FEDERAL 13	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,189	11,189	11,189	11,189	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
20282	SEC. FEDERAL 15	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	14,156	14,156	14,156	14,156	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
42479	SEC. FEDERAL 15	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	264,481	264,481	264,481	264,481	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
42407	SEC. GENERAL 16	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	41,697	41,697	41,697	41,697	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
48099	SEC. JAIME TORRES BODET	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	12,436	12,436	12,436	12,436	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
42606	SEC. NUEVA CREACION VALLE DORADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,427	36,427	36,427	36,427	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
42642	SEC. NVA. CREACION LOMAS DE MONTECARLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	56,694	56,694	56,694	56,694	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE	
45504	SEC. POR COOPERACION 8366	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,963	9,963	9,963	9,963	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DEL CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
63363	SEC. TECNICA 2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	804	804	804	804	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
53415	SEC. TECNICA 29	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,118	2,118	2,118	2,118	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE	
42266	SEC. TECNICA 96	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	28,132	28,132	28,132	28,132	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURE	
52624	SEC. 5 ADOLFO BARRANCO FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,505	1,505	1,505	1,505	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
15768	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	21-DELICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,952	18,952	18,952	18,952	100.0%	0	0	ESCUELA	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
67609	J.N. NVA. CREACION CUMBRES DEL DEPORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,082	11,082	11,082	11,082	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
68220	J.N. NVA. CREACION CUMBRES DEL DEPORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,016	36,016	36,016	36,016	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
68703	PRIM. NVA. CREACION LA LABOR	21-DELICIAS	DELICIAS	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	37,610	37,610	37,610	37,610	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
15808	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,787	5,787	5,787	5,787	100.0%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
15846	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,735	1,735	1,735	1,735	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
15884	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	24-SANTA ISABEL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,193	2,193	2,193	2,193	100.0%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
68976	J.N. GABRIELA MISTRAL 1230	24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,807	3,807	3,807	3,807	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
69232	J.N. JAIME NUNO 1051	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	900	900	900	900	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
15987	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,723	1,723	1,723	1,723	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
69492	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ (PINTURA)	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	201,043	201,043	201,043	201,043	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
70042	PRIM. JESUS CHAPARRO QUIÑONEZ	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,985	49,985	49,985	49,985	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
16048	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,625	3,625	3,625	3,625	100.0%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
16757	PRIM. MARIANO IRIGOYEN	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	50,594	50,594	50,594	50,594	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
70448	PRIM. MA. BRISIA RODRIGUEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	169,267	169,267	169,267	169,267	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ
70641	PRIM. NVA. CREACION PASEOS DE ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	39,596	39,596	39,596	39,596	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
71509	PRIM. NIÑOS HEROES 2191	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,985	49,985	49,985	49,985	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
16139	ESUCELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	37-JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	107,778	107,778	107,778	107,778	100.0%	0	0	ESCUELA	31.00	31.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
100506	J.N. ALFONSINA STORNI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,146	2,146	2,146	2,146	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
85531	J.N. ALTAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,031	7,031	7,031	7,031	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ
85158	J.N. CONSTITUCION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,686	44,686	44,686	44,686	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ
85370	J.N. DON QUIJOTE DE LA MANCHA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	7,015	7,015	7,015	7,015	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
85447	J.N. IGNACIO ASUNSOLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,183	11,183	11,183	11,183	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
80235	J.N. MARIA EDMME ALVAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	15,653	15,653	15,653	15,653	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
100154	J.N. MARIA SAENZ HERRERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	30,087	30,087	30,087	30,087	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
84102	J.N. MEXICO PRIMERO 1201	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,387	2,387	2,387	2,387	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
84843	J.N. NUEVA CREACION URBIVILLA BONITA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	28,317	28,317	28,317	28,317	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
84718	J.N. NVA. CREACION URBIVILLA DEL CAMPO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	71,104	71,104	71,104	71,104	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
85409	J.N. YITZURANI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	18,251	18,251	18,251	18,251	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
80156	J.N. 21 DE ABRIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,090	20,090	20,090	20,090	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
85225	PRIM. CARLOS MONSIVAS ACEVES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,423	10,423	10,423	10,423	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
100722	PRIM. CLUB DE LEONES 3 H. GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,972	49,972	49,972	49,972	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
102012	PRIM. FEDERAL AMERICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
85276	PRIM. FORJADORES DE LA PATRIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	34,390	34,390	34,390	34,390	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
84385	PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	4,358	4,358	4,358	4,358	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
101937	PRIM. INSURGENTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,997	49,997	49,997	49,997	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
85333	PRIM. OSCAR FLORES SANCHEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	17,157	17,157	17,157	17,157	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
84191	PRIM. PAQUIME	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	23,172	23,172	23,172	23,172	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
71764	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,528	13,528	13,528	13,528	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
71820	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	23,107	23,107	23,107	23,107	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
71984	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	14,926	14,926	14,926	14,926	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
72226	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,721	13,721	13,721	13,721	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
71868	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	28,944	28,944	28,944	28,944	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
72112	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	21,382	21,382	21,382	21,382	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
72259	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,271	44,271	44,271	44,271	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
72294	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	14,706	14,706	14,706	14,706	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
72025	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	18,601	18,601	18,601	18,601	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
71904	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	66,251	66,251	66,251	66,251	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
71947	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	38,839	38,839	38,839	38,839	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE NO SE CAPTURÓ	
72490	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	37,927	37,927	37,927	37,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
78685	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	44,950	44,950	44,950	44,950	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURÓ	
79091	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	50,468	50,468	50,468	50,468	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
78621	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	21,242	21,242	21,242	21,242	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	
79049	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	9,534	9,534	9,534	9,534	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURÓ	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
78731	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	55,214	55,214	55,214	55,214	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
78923	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	30,154	30,154	30,154	30,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
72415	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	46,702	46,702	46,702	46,702	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
78882	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	29,237	29,237	29,237	29,237	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79371	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,142	16,142	16,142	16,142	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79135	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	33,401	33,401	33,401	33,401	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79413	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	36,576	36,576	36,576	36,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79527	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	26,043	26,043	26,043	26,043	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79462	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	25,131	25,131	25,131	25,131	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79336	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	29,568	29,568	29,568	29,568	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79183	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	82,634	82,634	82,634	82,634	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79744	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,798	20,798	20,798	20,798	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79679	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,478	5,478	5,478	5,478	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
80029	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,637	5,637	5,637	5,637	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79957	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	19,737	19,737	19,737	19,737	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
79911	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,497	3,497	3,497	3,497	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
79833	REHAB. AULA MOVIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	3,496	3,496	3,496	3,496	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
79619	REHAB. AULA MOVIL PRIM. ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	11,760	11,760	11,760	11,760	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
80079	SEC. FEDERAL 18	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	279,231	279,231	279,231	279,231	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
85070	SEC. GENERAL NVA. CREACION COL. LOMA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	42,876	42,876	42,876	42,876	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
85113	SEC. TECNICA NVA. CREACION VISTA LOS OJITOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	56,112	56,112	56,112	56,112	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
16198	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480	480	480	480	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DE SISTEMA NO SE CAPTURE	
102136	PRIM. 20 DE NOV. 2201 (PINTURA)	39-LÓPEZ	OCTAVIANO LÓPEZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	122,453	122,453	122,453	122,453	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
16255	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	40-MADERA	PRESÓN DE GOLONDRINAS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	801	801	801	801	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
16305	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	45-MEOQUI	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,033	5,033	5,033	5,033	100.0%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL CAPTURE	
102334	PRIM. SECTOR OBRERO	45-MEOQUI	GRANJA LA ILUSIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	49,993	49,993	49,993	49,993	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
16353	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	818	818	818	818	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
16510	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	49-NONOAVA	NONOAVA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,013	2,013	2,013	2,013	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
102550	J.N. NVA. CREACION PRADERAS DE ORIENTE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	28,722	28,722	28,722	28,722	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
53599	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	51,851	51,851	51,851	51,851	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE	
16554	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,906	2,906	2,906	2,906	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	
16597	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS LA BOQUILLA DE CONCHOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,384	1,384	1,384	1,384	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
53634	J.N. ARTILLERO (PINTURA)	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	43,431	43,431	43,431	43,431	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
53694	SEC. JOSE DE JESUS GUERRERO RIOS	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	41,401	41,401	41,401	41,401	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
53723	TELESECUNDARIA 6101	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,520	8,520	8,520	8,520	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
16641	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,173	3,173	3,173	3,173	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
16688	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (REPARACION DE FUGAS DE AGUA)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,492	1,492	1,492	1,492	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
	EQUIPAMIENTO															
19531	ESCUELAS DE NIVEL BASICO (CALEFACTORES A GAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,792,004	2,792,004	2,792,004	2,792,004	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
16799	ESCUELAS DE EDUCACION BASICA AIRES ACONDICIONADOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,801,600	2,801,600	2,801,600	2,801,600	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DEL CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
19458	SEC. 8316 (LAB. POLIFUNCIONAL)	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	20,184	20,184	20,184	20,184	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE
19505	SEC. 8316 (MOB. DIRECCION)	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	16,449	16,449	16,449	16,449	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL SISTEMA NO SE CAPTURE
19487	SEC. 8316 (TALLER DE COMPUTO)	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	225,304	225,304	225,304	225,304	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL CICLO 2011, POR MOTIVO DE CIERRE DEL PORTAL NO SE CAPTURE