

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2009</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 90 REGISTROS</b>																
	FAIS				56,273,033	56,273,033	56,273,033	55,687,458	99.0%	970,648	0					
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCION															
48516	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS ARCOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,106,992	1,106,992	1,106,992	521,417	47.1%	970,648	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
	MANTENIMIENTO															
48635	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,660	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
48776	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	EJIDO RANCHERIA JUAREZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,825	69,825	69,825	69,825	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION															
49300	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,526,023	3,526,023	3,526,023	3,526,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,344.00	7,344.00	100.0%	
48914	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EJIDO Y COL EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,167,474	1,167,474	1,167,474	1,167,474	100.0%	0	0	POZOS	152.00	152.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL															
	CALLES															
49368	PAVIMENTACION CALLE RIO SACRAMENTO TRAMO PROLONGACION CALLE ZIRATE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	879,593	879,593	879,593	879,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,533.00	1,533.00	100.0%	
49409	PAVIMENTACION DE CALLE DESARROLLO URBANO TRAMO PROLONGACION DE LA ZIRATE Y DESARROLLO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,580	587,580	587,580	587,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	
49455	PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL. CERRO PRIETO TRAMO PROLONG DE LA ZIRATE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	782,620	782,620	782,620	782,620	100.0%	0	0	METROS	103.00	103.00	100.0%	
49515	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL CERRO PRIETO TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,970	112,970	112,970	112,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.00	103.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
72577	REHABILITACION AVE. TECNOLOGICO Y C. CARRANZA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	328,449	328,449	328,449	328,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,571.00	1,571.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
72445	REHABILITACION CRUCERO AVE. ALAMEDAS Y LIB. GOMEZ MORIN	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	103,933	103,933	103,933	103,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	641.00	641.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
72550	REHABILITACION CRUCERO AVE. BENITO JUAREZ Y C. MINERVA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	237,674	237,674	237,674	237,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,571.00	1,571.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
72267	REHABILITACION CRUCERO C. FRANCISCO I. MADERO Y C. 6 TA.	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,732	68,732	68,732	68,732	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA DE PIEM
72302	REHABILITACION CRUCERO C. FRANCISCO I. MADERO Y C. 9 NA.	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	55,770	55,770	55,770	55,770	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES															
	CONSTRUCCIÓN															
53763	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 DE SEP Y 41 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	611,643	611,643	611,643	611,643	100.0%	0	0	METROS LINEALES	117.00	117.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
53623	CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE 5 Y NIÑOS HEROES COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,087	587,087	587,087	587,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.00	96.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
49586	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLES FAISANES COLONIA GRANJAS AGROINDUSTRIAS II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,347	79,347	79,347	79,347	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
49760	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLES HUIZACHE Y 37 COLONIA 1 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,463	29,463	29,463	29,463	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
49816	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,305	136,305	136,305	136,305	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
49854	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	236,735	236,735	236,735	236,735	100.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	54.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
	OBRA COMPLEMENTARIA															
50902	PLANTAS DE ENERGIA SOLAR VALLE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,000	197,000	197,000	197,000	100.0%	0	0	PLANTA	14.00	14.00	100.0%	
50969	SUMINISTRO DE COMPONENTES Y EQUIPO DE ENERGIA SOLAR EJ SAN JUAN EL SORDO	19-CHIHUAHUA	SAN JUAN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,157	47,157	47,157	47,157	100.0%	0	0	PLANTA	17.00	17.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
49911	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ELECTRIFICACION VARIAS COLONIAS POPULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,491,801	6,491,801	6,491,801	6,491,801	100.0%	0	0	POSTE	547.00	547.00	100.0%	
50351	INSTALACION DE RED ELECTRICA COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,743	303,743	303,743	303,743	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
50389	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	73,481	73,481	73,481	73,481	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
50445	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,277	24,277	24,277	24,277	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
50467	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,746	139,746	139,746	139,746	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
50539	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO III	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,247	52,247	52,247	52,247	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
50574	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	297,415	297,415	297,415	297,415	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
50645	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,623	249,623	249,623	249,623	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
50750	INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	ESTACION OJO LAGUNA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	129,144	129,144	129,144	129,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
50794	INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,887	45,887	45,887	45,887	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
	AMPLIACION																
50841	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	101,991	101,991	101,991	101,991	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
51016	CONSTRUCCION DE CLINICA LUPITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,747,930	7,747,930	7,747,930	7,747,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	MANTENIMIENTO																
51910	MANTENIMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR RURAL NO. 12	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,701	30,701	30,701	30,701	100.0%	0	0	M2, ALBERGUE	1.00	1.00	100.0%		
	PREESCOLAR																
	MEJORAMIENTO																
51209	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION DE BAÑO EN KINDER LIC BENITO JUAREZ EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,481	36,481	36,481	36,481	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%		
51796	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TEJABAN EN KINDER EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,262	18,262	18,262	18,262	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
51271	PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,052	4,052	4,052	4,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
51123	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,747	16,747	16,747	16,747	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%		
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
51329	AULA PARA BIBLIOTECA EN CREI IGNACIO ZARAGOZA COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,468	183,468	183,468	183,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																
51468	COLOCACION DE CERAMICA Y ENREJADO DE VENTANAS EN CREI COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	38,503	38,503	38,503	38,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
51864	PUERTAS METALICAS PARA SALONES CREI BOCA DE CIENEGA	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	110,831	110,831	110,831	110,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.00	42.00	100.0%		
51542	REHABILITACION SALON CLASES Y JUEGOS CREI LEOPOLDO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,591	9,591	9,591	9,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
51398	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,970	91,970	91,970	91,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	95.00	100.0%		
	SECUNDARIA																
	MEJORAMIENTO																
51723	REHABILITACION DE ESC SECUNDARIA 53 COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CORRALES LA PRADERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,467	43,467	43,467	43,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
51649	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA NO 6169 EJIDO OAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,159	32,159	32,159	32,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.00	21.00	100.0%		
51599	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA 6009 EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,747	12,747	12,747	12,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	587.00	587.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	CONSTRUCCIÓN																
65487	PAQUETE MATERIAL CUARTO ADOSADO PARA VIVIENDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,742,608	1,742,608	1,742,608	1,742,608	100.0%	0	0	OTROS	253.00	253.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL	
67221	PAQUETES DE MATERIAL PARA CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,270	33,270	33,270	33,270	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE MATERIAL	
	MEJORAMIENTO																
65226	ASENTAMIENTO TARAHUMARA II COL FUNDADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	434,111	434,111	434,111	434,111	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
66608	PAQUETE DE MATERIAL PARA VIVIENDA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,492	34,492	34,492	34,492	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE MATERIAL	
	MUROS																
	CONSTRUCCIÓN																
67082	PAQUETES DE MATERIAL PARA BARDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	206,496	206,496	206,496	206,496	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL	
	MEJORAMIENTO																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66068	PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,651	80,651	80,651	80,651	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE MATERIAL
	TECHO DE CONCRETO CONSTRUCCIÓN															
66886	PAQUETE DE MATERIAL PARA VIVIENDA PARA LOSAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	160,911	160,911	160,911	160,911	100.0%	0	0	OTROS	59.00	59.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
	CAMINOS RURALES															
52018	CONSTRUCCION TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO RANCHO DE TRILLO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE TRILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
53273	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO- PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	EL TERRERO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,019,910	5,019,910	5,019,910	5,019,910	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.50	9.50	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
53212	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LA NORIA SOTO DEL KM 6+000 AL KM 10+000	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,721,007	2,721,007	2,721,007	2,721,007	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
53240	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PALO BLANCO EL SALITE	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,621,183	2,621,183	2,621,183	2,621,183	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
59398	ALIMENTACION, COMPENSACION PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RIEGO DE SELLO RAMAL COLONIA SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,038,346	1,038,346	1,038,346	1,038,346	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
52062	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO CAMINO RURAL LA CASITA EL TERRERO	19-CHIHUAHUA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,589,469	3,589,469	3,589,469	3,589,469	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
52212	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO EL SALITRE - TRILLO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE TRILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,244,613	2,244,613	2,244,613	2,244,613	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION															
53309	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN KM 3+800 CHARCO-LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,838	62,838	62,838	62,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.00	63.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES															
53394	CONSTRUCCION DE PUENTE PASA GANADO EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,219	66,219	66,219	66,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22.10	22.10	100.0%	
	RAMPA															
59527	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,864	53,864	53,864	53,864	100.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	13.50	13.50	100.0%	
59462	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,352	53,352	53,352	53,352	100.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	10.80	10.80	100.0%	
	SENALETICA															
	AMPLIACION															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
59440	AMPLIACION DE GUARDAGANADO TRAMO LA NORIA SOTO KM 3+050	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,867	3,867	3,867	3,867	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1.00	1.00	100.0%		
	VADO																
	CONSTRUCCIÓN																
53445	CONSTRUCCION DE VADO RANCHO AGUILARES DE SECC CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,070	69,070	69,070	69,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	154.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
53477	REHABILITACION DE VADO TRAMO DE A ACOSTA A JABONERA KM 0+400	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,737	23,737	23,737	23,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	121.00	100.0%		
53554	REHABILITACION DE VADO TRAMO LA JABONERA-PALO BLANCO KM 1.5	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	26,658	26,658	26,658	26,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.50	192.50	100.0%		
53514	REHABILITACION DE VADO TRAMO MAZALA JABONERA KM 0+800	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,417	41,417	41,417	41,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%		
	PUENTES VEHICULARES																
	CONSTRUCCION																
53645	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 15+880 TRAMO LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,337	79,337	79,337	79,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16.00	16.00	100.0%		
53674	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+680 LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	359,745	359,745	359,745	359,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	104.00	104.00	100.0%		
53705	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 3+800 TRAMO CHARCO-LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,033	460,033	460,033	460,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	61.80	61.80	100.0%		
53732	CONSTRUCCION DE PUENTE LA NORIA SOTO KM 14+600	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	432,203	432,203	432,203	432,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%		
53354	CONSTRUCCION DE PUENTE PASAGANADO TROMO LA NORIA SOTO KM 0+900	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,955	66,955	66,955	66,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%		
53821	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA NORIA KM 1+200	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,747	34,747	34,747	34,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%		
53844	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+140	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,326	34,326	34,326	34,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.30	15.30	100.0%		
53870	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+500	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,882	32,882	32,882	32,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%		
59081	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+900	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,029	32,029	32,029	32,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%		
53584	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+700	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,399	35,399	35,399	35,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
59112	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 4+100	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,139	40,139	40,139	40,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
53788	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA NORIA SOTO KM 3+50	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,747	34,747	34,747	34,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	
59148	PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTA ISABEL TRAMO RANCHO DE TRILLO-SALITRE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE TRILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,240,554	5,240,554	5,240,554	5,240,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	833.00	833.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION															
59352	RENIVELACION DE PUENTE KM 2+300 TRAMO LA NORIA SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,370	17,370	17,370	17,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	AMPLIACION															
59190	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+600	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,582	35,582	35,582	35,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%	
59304	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 2+300	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,716	97,716	97,716	97,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32.50	32.50	100.0%	
59220	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO LA NORIA- SOTO KM 0+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	200,303	200,303	200,303	200,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32.00	32.00	100.0%	
59278	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,515	15,515	15,515	15,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)															
59576	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	833,066	833,066	833,066	833,066	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OPERATIVA															
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE															
59663	BIENES INFORMATICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	389,000	389,000	389,000	389,000	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	