

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																
APORTACIONES FEDERALES 139 REGISTROS																
	FAIS				76,781,112	76,781,114	76,781,112	74,860,250	97.5%	1,112,245	0					
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
1540	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,382,461	1,382,461	1,382,461	464,921	33.6%	0	0	METRO LINEAL	1,894.00	780.00	41.2%	
	TOMA DOMICILIARIA															
	INSTALACION															
1541	CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PULG DE AGUA POTABLE INCLU TOMAS DOMICILIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,073,089	3,073,089	3,073,089	3,073,089	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	292.00	292.00	100.0%	
1542	CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,445,591	4,445,591	4,445,591	4,445,591	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	617.00	617.00	100.0%	
1543	CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,185,399	1,185,399	1,185,399	1,185,399	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
1544	APORT MPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,657	242,657	242,657	242,657	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1545	CNST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,934,086	1,934,086	1,934,086	1,934,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1546	REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1547	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,596	27,596	27,596	27,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION															
35479	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AV. LOS NARANJOS Y CANAL DE COL. CAMPESENA	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESENA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	191,389	191,389	191,389	191,389	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															
1548	APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCACION ENTRE ACEREROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1549	APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
	CONSTRUCCION															
1550	PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C DASARROLLO URBANO A C. TEOTEPEC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,944,148	1,944,148	1,944,148	1,944,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,273.33	2,273.33	100.0%	INCLUYE SUM DE CONCRETO 930.32 M3
2151	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
2153	PAVIMENTACION AVE. JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.50	634.50	100.0%	
3266	PAVIMENTACION AVENIDA JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM L. COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	200,088	200,088	200,088	200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.36	996.36	100.0%	
2155	PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,722	65,722	65,722	65,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
2157	PAVIMENTACION AVENIDA PIMAS ENTRE CANAL Y CALLE TAPACOLMES DE COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	595,012	595,012	595,012	595,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,249.88	3,249.88	100.0%	
2159	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	
2161	PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.66	366.66	100.0%	
2163	PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,051	87,051	87,051	87,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	896.00	100.0%	
2165	PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	28,803	28,803	28,803	28,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.50	190.50	100.0%	
2167	PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,490	38,490	38,490	38,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.55	365.55	100.0%	
2169	PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,140	38,140	38,140	38,140	100.0%	0	0	METROS	86.50	86.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
2171	PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.49	625.49	100.0%	
2173	PAVIMENTACION AV. 6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,462	34,462	34,462	34,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.79	376.79	100.0%	
2175	PAVIMENTACION CALLE ECUADOR ENTRE AV. EL SALVADOR Y BELICE COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	60,336	60,336	60,336	60,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	331.20	331.20	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3217	PAVIMENTACION CALLE HEROES NACOZARI COL. CARMONA	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	180,334	180,334	180,334	180,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,476.60	1,476.60	100.0%	SON METROS CUBICOS
2177	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.50	409.50	100.0%	
2179	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	108,051	108,051	108,051	108,051	100.0%	0	0	METROS	132.00	132.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
2180	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,667	44,667	44,667	44,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	
3289	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR COL. FRANCISCO VILLA	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
2183	PAVIMENTACION CALLE TAPACOLMES ENTRE AVENIDA PIMAS Y T. DE COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	194,149	194,149	194,149	194,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,044.00	1,044.00	100.0%	
2185	PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,965	25,965	25,965	25,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.50	274.50	100.0%	
2187	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV.5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
2189	PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.70	650.70	100.0%	
2191	PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC.IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,081	54,081	54,081	54,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
2193	PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,829	76,829	76,829	76,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.31	755.31	100.0%	
2195	PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.65	262.65	100.0%	
2197	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,816	136,816	136,816	136,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.90	790.90	100.0%	
2199	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,277	61,277	61,277	61,277	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	37.00	37.00	100.0%	37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
3383	PAVIMENTACION CALLE 24 FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AVENIDA CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	165,478	165,480	165,478	165,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276.75	1,276.75	100.0%	
3345	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 16 Y SANTO NIÑO COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,803	24,803	24,803	24,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.78	224.78	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3454	PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV. PLUTARCO Y AV. 2A SUR. COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,193	33,193	33,193	33,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.90	315.90	100.0%	
3476	PAVIMENTACION CALLE 4A NTE. ENTRE AV.8A Y FRACC. DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,225	40,225	40,225	40,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.39	393.39	100.0%	
3507	PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 Y 4 COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,929	32,929	32,929	32,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.49	304.49	100.0%	
3153	PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6 NORTE COL. LOTES URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.44	784.44	100.0%	
3413	(SUMINISTRO CONCRETO) PAV.CALLE 3A ENTRE AVENIDA 1A Y 6A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	286,591	286,591	286,591	286,591	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	91.50	91.50	100.0%	91.5 TON. DE CEMENTO A GRANEL
15892	CANALIZACION DE ARROYO COLORADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,512,985	2,512,985	2,512,985	2,512,985	100.0%	0	0	METROS	111.19	111.19	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; METROS LINEALES.
15766	CONSTRUCCION CALLE MIGUEL HIDALGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,875,813	1,875,813	1,875,813	1,875,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,384.45	2,384.45	100.0%	
15845	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAPLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	234,615	234,615	234,615	234,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.73	269.73	100.0%	
15814	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	547,249	547,249	547,249	547,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	947.09	947.09	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
72614	REHABILITACION CRUCERO JUAN MATA ORTIZ Y AVE. CONSTITUCION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	70,972	70,972	70,972	70,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.00	489.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75216	REHABILITACION DEL PAV. AVE. BENITO JUAREZ ENTRE CARRANZA Y C. VICTORIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	610,995	610,995	610,995	610,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,506.00	10,506.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO CON EL PROGRAMA PIEM
75272	REHABILITACION PAV. C. JUAN MATA ORTIZ ENTRE CONSTITUCION Y AVE. BENITO JUAREZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	70,536	70,536	70,536	70,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,286.00	1,286.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75244	REHABILITACION PAV. C. PLAN ALEMAN ENTRE AVE. 5 DE MAYO Y C. MINERVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,179	87,179	87,179	87,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.00	1,453.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
	PASOS VEHICULARES															
	CONSTRUCCION															
1551	PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	463,837	463,837	463,837	463,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
1552	MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ES EL PROYECTO LA META
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ALUMBRADO PUBLICO															
1553	CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,824	379,824	379,824	379,824	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
1554	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	549,728	549,728	549,728	549,728	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	73.00	100.0%	
1555	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,208	229,208	229,208	229,208	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
1556	RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	343,480	343,480	343,480	343,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	41.00	100.0%	
1557	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETW COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210,671	210,671	210,671	210,671	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	
1558	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y 84 COL HUIZACHES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,498	141,498	141,498	141,498	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
1559	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUAY COL AGRICOLA FRANCISCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,534	229,534	229,534	229,534	100.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	31.00	100.0%	
1560	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LLANO DEL GRANDE, LLANO COYOTE, LLANO CARRIZAL, LLANO DEL TORO, LLANO MEZQUITES Y 48 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,385	80,385	80,385	80,385	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
1561	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGROINDUSTRIASLES III Y IV ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,988	78,988	78,988	78,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
1562	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,725	260,725	260,725	260,725	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
15978	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,225,547	3,225,547	3,225,547	3,225,547	100.0%	0	0	LUMINARIA	165.00	165.00	100.0%	
15935	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,480,956	2,480,956	2,480,956	2,480,956	100.0%	0	0	LUMINARIA	126.00	126.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA															
3594	SUMINISTRO BALASTRAS (VARIAS COLONIAS) PARA ALUMBRADO PUBLICO COL TERRAZAS,	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,804	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	LUMINARIA	723.00	723.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
1563	RED ELECTRICA EJID OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	177,282	177,282	177,282	177,282	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
1564	RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,934	172,934	172,934	172,934	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
1565	RED ELECTRICA EN CALLE 3CERA Y CALLE REFORMA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,894	30,894	30,894	30,894	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
1575	RED ELECTRICA EN CALLE 5 Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,168	67,168	67,168	67,168	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
1576	RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	128,444	128,444	128,444	128,444	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
1577	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	181,866	181,866	181,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
1578	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	197,245	197,245	197,245	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
1579	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	196,847	196,847	196,847	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
1580	RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,490	142,490	142,490	142,490	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
1581	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA COL OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	763,093	763,093	763,093	763,093	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
1582	CONSTRUCCION DE DOMO CREI LEOPOLDO ENRIQUES EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	334,544	334,544	334,544	334,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
1583	MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,185	50,185	50,185	50,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL	
1584	MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,913	49,913	49,913	49,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UN MANTENIMIENTO EN GENERAL	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
1585	MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,231	47,231	47,231	47,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1586	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1587	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,268	17,268	17,268	17,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1588	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑO ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1589	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER UBICADO EN COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,465	20,465	20,465	20,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1590	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,123	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1591	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,875	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1592	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,031	28,031	28,031	28,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1593	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1594	MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,931	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1595	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,129	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1596	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,722	104,722	104,722	104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	VIVIENDA															
	CONSTRUCCIÓN															
35450	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTROS															
1597	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SAN MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,991,530	1,991,530	1,991,530	988,208	49.6%	0	0	METROS LINEALES	22,221.00	10,500.00	47.3%	
1598	COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,364	64,364	64,364	64,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1599	ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,675	138,675	138,675	138,675	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1600	PAQUETE DE MATERIAL DE BARDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,052,624	1,052,624	1,052,624	1,052,624	100.0%	0	0	OTROS	233.00	233.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1601	PAQUETE DE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	148,800	148,800	148,800	148,800	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1602	PAQUETE DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	103,500	103,500	103,500	103,500	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAQUETES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1603	PAQUETE DE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,900	91,900	91,900	91,900	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1604	PAQUETE DE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	185,959	185,959	185,959	185,959	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1611	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,664	140,664	140,664	140,664	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1612	PAQUETE MATERIAL DE CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,800,676	4,800,676	4,800,676	4,800,676	100.0%	0	0	OTROS	627.00	627.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1613	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	748,305	748,305	748,305	748,305	100.0%	0	0	OTROS	207.00	207.00	100.0%	METAS: PAQUETE
1614	PAQUETE MATERIAL YESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,473	30,473	30,473	30,473	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1615	PAQUETES DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	57,362	57,362	57,362	57,362	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1616	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,231,374	1,231,374	1,231,374	1,231,374	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1617	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	240,811	240,811	240,811	240,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
	CUARTOS DORMITORIO															
	CONSTRUCCION															
35403	CONSTRUCCION CASA HOGAR PARA NIÑOS DESAMPARADOS	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,811,574	3,811,574	3,811,574	3,811,574	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
1618	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,241,142	2,241,142	2,241,142	2,241,142	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONCLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
1619	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122	19-CHIHUAHUA	BELLAVISTA (LA ORQUETA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,220,527	4,220,527	4,220,527	4,220,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38,415.00	38,415.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
1642	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,733,966	4,733,966	4,733,966	4,733,966	100.0%	1,112,245	0	KILÓMETROS	38,067.50	38,067.50	100.0%	LAS METAS SON METROS CUADRADOS
	MUROS DE CONTENCIÓN															
1620	CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,840	54,840	54,840	54,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
1621	CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,660	36,660	36,660	36,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
1622	CONSTRUCCION DE PUENTE ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,045	202,045	202,045	202,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	META OBRA	
1623	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CARRIZALILLO	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	144,924	144,924	144,924	144,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONST. UN PUENTE	
	VADO																
1624	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META	
1625	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,187	79,187	79,187	79,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%		
1626	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA	
1627	CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,574	60,574	60,574	60,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%		
1628	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,213	80,213	80,213	80,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%		
1629	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,583	49,583	49,583	49,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%		
	REHABILITACION																
1630	REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,730	21,730	21,730	21,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META	
	PUENTES VEHICULARES																
	CONSTRUCCION																
1631	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PEÑOL	19-CHIHUAHUA	EL PEÑOL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEÑOL)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	307,358	307,358	307,358	307,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	55.20	100.0%		
1632	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO	
1633	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO	
1634	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTE EN EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA	
	AMPLIACION																
1635	AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	293,769	293,769	293,769	293,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1636	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,810	49,810	49,810	49,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1637	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,409	42,409	42,409	42,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1638	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	CONSTRUCCION DE GUARDAGADO EN EJIDO FCO I MADERO	65,581	65,581	65,581	65,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	12.60	100.0%	
1639	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,022	62,022	62,022	62,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
1640	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,854	48,854	48,854	48,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	
1641	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0+000 AL 8+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,882,255	10,882,255	10,882,255	10,882,255	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,000.00	66,000.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
1643	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	884,325	884,325	884,325	884,325	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OPERATIVA															
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
78693	AMPLEACION PARROQUIA SANTA CRUZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,035	100,035	100,035	100,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM