

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 210 REGISTROS</b>																
	FAIS				120,330,692	120,330,742	120,330,742	103,087,048	85.7%	1,257,576	311					
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
41524	CONSTRICIÓN DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, COL CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	288,985	288,985	288,985	288,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	64.00	64.00	100.0%	
42611	APORT MPAL CONSTRUCCION II ETAP SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,455,582	1,455,582	1,455,582	1,455,582	100.0%	1,257,265	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
42864	APORTACION MPAL AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE-CONCEPCION VARAS-BELLAVISTA-PALO BLANCO Y CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	266,996	266,996	266,996	266,996	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
45306	APORTACION PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 53 1/2 Y 51 1/2 ENTRE JUSTINIANI COL AMPL LEALTAD II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	447,453	447,453	447,453	447,453	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
45323	APORTACION PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN C. HDA. DE BABICORA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,172	39,172	39,172	39,172	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
45286	APORTACION PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN C. 47 1/2 ENTRE ZUBIRN Y CERRO COL AMPL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,786	25,786	25,786	25,786	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
109342	LINEA TE CONCUCION DE AGUA PUTABLE CAMPO 6	40-MADERA	EL SEIS	DEP DE OBRAS PUBLICAS	47,689	47,689	47,689	47,689	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
	MANTENIMIENTO															
42651	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,908	21,908	21,908	21,908	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
79819	INCORPORACIÓN DE POZO EN ARROYO DEL AGUA, ÁLVARO OBREGÓN	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	183,528	183,528	183,528	183,528	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
45221	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	130,232	130,232	130,232	130,232	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
45202	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO LA CONCEPCION	19-CHIHUAHUA	LA CONCHA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	289,410	289,410	289,410	289,410	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
42689	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	527,838	527,838	527,838	527,838	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
42955	APORTACION PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE COL COTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,971	8,971	8,971	8,971	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42915	APORTACION PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	EJ. LA SOLEDAD Y ANEXAS (LA SOLEDAD MAJALCA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,333	8,333	8,333	8,333	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
45244	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,210	8,210	8,210	8,210	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
45041	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,867	7,867	7,867	7,867	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
100247	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,053,273	1,053,273	1,053,273	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCION															
79671	CONSTRUCCION CASETA TIPO III OSMOSIS INVERSA EJIDO EL LLORON	17- CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,600	216,600	216,600	216,600	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA															
	INSTALACION															
41727	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. CHANO DUARTE	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,763	79,763	79,763	79,763	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	260.00	260.00	100.0%	
41970	INSTALACION DE 772 TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. ALCALDES	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	484,065	484,065	484,065	484,065	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	772.00	772.00	100.0%	
45261	APORTACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	525,789	525,789	525,789	525,789	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA LA JUNTA MUNICIPAL METAS ES UNA APORTACION
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION															
83539	ALCANTARILLADO EN EL VENADO	17- CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	842,346	842,346	842,346	842,346	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,591.00	2,591.00	100.0%	
23389	INSTALACION DE 772 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. ALCALDES	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	360,716	360,716	360,716	360,716	100.0%	0	0	COLECTOR	772.00	772.00	100.0%	
45095	APORTACION PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO C. HDA. BABICORA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNATA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	191,186	191,186	191,186	191,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45073	APORTACION PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO C. 19 DE MARZO COL RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,090	68,090	68,090	68,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45122	APORTACION PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO C. 47 1/2 ENTRE PRIV ZUBIRAN Y CERRO COL AMPL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	113,654	113,654	113,654	113,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45150	APORTACION PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 30 JULIO ENTRE 24 JUNIO COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,664	140,664	140,664	140,664	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45175	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO RODRIGUEZ COL. AMPL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	332,227	332,227	332,227	332,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109746	ALCANTARILLADO CALLE CIPRES	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	300,545	300,545	300,545	300,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109780	ALCANTARILLADO CALLE HERMOSILLO	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	126,872	126,872	126,872	126,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109557	ALCANTARILLADO CALLE MORELOS	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	190,165	190,165	190,165	190,165	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109653	ALCANTARILLADO CALLE OJINAGA	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	458,506	458,506	458,506	458,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109689	ALCANTARILLADO CALLE 5 DE MAYO	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	690,441	690,441	690,441	690,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
97813	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION CALLE TERCERA	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	267,662	267,662	267,662	267,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
	MEJORAMIENTO															
35818	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINSTALACION DE TUBERIA AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO LETRINAS	21-DELICIAS	COLONIA EL ALAMITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	371,069	371,069	371,069	371,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION															
81922	ALCANTARILLADO FCO. JAVIER MINA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	294,842	294,842	294,842	294,842	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	40.00	40.00	100.0%	
42513	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	414,413	414,413	414,413	414,413	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1,831.00	1,831.00	100.0%	
52266	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	193,548	193,548	193,548	193,548	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	60.00	60.00	100.0%	
83761	DESCARGAS EN EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	147,774	147,774	147,774	147,774	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	100.00	100.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES															
49939	BRECHA DEL CERESO A VISTAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	188,233	188,233	188,233	188,233	100.0%	311	311	METROS	1,800.00	1,800.00	100.0%	DICHA OBRA SE PAGO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011
54601	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUILAS %50 Y 52, 56Y 62	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,023,412	1,023,412	1,023,412	1,023,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,932.00	3,932.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
54524	PAVIMENTACIÓN DE AV. JUÁREZ % RASTRO Y PERIF. GÓMEZ MORIN		17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,078,584	6,078,584	6,078,584	6,078,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29,845.00	29,845.00	100.0%	
54687	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, ETAPA II		17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	443,686	443,686	443,686	443,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63,038.00	63,038.00	100.0%	
100789	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE GRAL ENRIQUEZ ENTRE ACCESO PRINCIPAL Y MORELOS COL. EL CHARCO		19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,053,786	2,053,786	2,053,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,520.00	0.00	0.0%	
100582	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE JUAREZ ENTRE BRASIL Y VIAS DE FFC COLONIA EL SAUZ		19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,103,499	1,103,499	1,103,499	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,880.00	0.00	0.0%	
100738	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE AV ZARAGOZA ENTRE AV FUNDADORES NUEVO DELICIAS Y CALE 3 COL DELICIAS		19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	366,588	366,588	366,588	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	0.00	0.0%	
100667	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AV ZARAGOZA COL NUEVO DELICIAS		19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	801,034	801,034	801,034	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,765.00	0.00	0.0%	
100611	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE BENIRO JUAREZ ENTRE AV FUNDADORES NVO DELICIAS Y 3A COL NUVAS DELICIAS		19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	344,027	344,027	344,027	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	0.00	0.0%	
35742	PAVIMENTACION DE AVENIDA CUAUHEMOC ENTRE CARRETERA ORRANTEÑO Y CALLE REFORMA DE COL. VICENTE GUERRERO		21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	467,061	467,061	467,061	467,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,447.00	2,447.00	100.0%	
35533	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE COL. IGNACIO ZARAGOZA		21-DELICIAS	COLONIA LAS VIRGINIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,103,060	1,103,060	1,103,060	1,103,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,584.60	5,584.60	100.0%	
44511	PAVIMENTACION AVENIDA CONSTITUCION ENTRE CARRETERA ORRANTEÑO Y CALLE IGNACIO ALLENDE		21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,133,173	1,133,173	1,133,173	1,133,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,599.01	6,599.01	100.0%	
44560	PAVIMENTACION AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AVENIDA LOS NARANJOS DE COL. CAMPESINA		21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,394,005	1,394,005	1,394,005	1,394,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,937.86	9,937.86	100.0%	
35764	PAVIMENTACION DE AVENIDA TARAHUMARA ENTRE CANAL Y CALLE TAPACOLMES		21-DELICIAS	COLONIA CUAUHEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	473,770	473,770	473,770	473,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,568.80	2,568.80	100.0%	
35586	PAVIMENTACION DE BORDO ORIENTE DEL CANAL Y CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA (CALLE 4, AVENIDA 4 Y CALLE 5)		21-DELICIAS	COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	667,456	667,456	667,456	667,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,730.94	3,730.94	100.0%	
4246	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y GALEANA COL. MORELOS		21-DELICIAS	COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	643,055	643,055	643,055	643,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,934.75	4,934.75	100.0%	
35617	PAVIMENTACION DE CALLE PRESA LAS VIRGENES ENTRE CARRETERA A ROSETILLA Y AVENIDA PRESA TARAHUMARA		21-DELICIAS	LA MERCED	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	361,646	361,646	361,646	361,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,875.94	1,875.94	100.0%	
44469	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA A NAICA Y FINAL DE CAMELLONES DEL KM 92		21-DELICIAS	COLONIA NICOLAS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,431,509	1,431,509	1,431,509	1,431,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,476.48	6,476.48	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16581	PAVIMENTACION CALLE ISLA BARBADOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,136,556	2,136,556	2,136,556	2,136,556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,264.60	1,264.60	100.0%	
16542	PAVIMENTACION CALLE PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	362,839	362,839	362,839	362,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	342.13	342.13	100.0%	
16633	PAVIMENTACION CIRCUITO ISLA COZUMEL-GRAL TREVIÑO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,699,057	1,699,057	1,699,057	1,699,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,684.91	1,684.91	100.0%	
16311	PAVIMENTACION DE C. ALTAMIRA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	8,427	8,427	8,427	8,427	100.0%	0	0	METROS	8.00	8.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16270	PAVIMENTACION DE C. AMBROSIO FIGUEROA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	3,160	3,160	3,160	3,160	100.0%	0	0	METROS	3.00	3.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16441	PAVIMENTACION DE C. ARTEAGA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	5,267	5,267	5,267	5,267	100.0%	0	0	METROS	5.00	5.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16216	PAVIMENTACION DE C. ISLA TAZMANIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	8,954	8,954	8,954	8,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.50	8.50	100.0%	
16082	PAVIMENTACION DE C. NARCISO MENDOZA CUESTA ( SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,794	5,794	5,794	5,794	100.0%	0	0	METROS	6.00	6.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16168	PAVIMENTACION DE C. PERLA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	216,926	216,926	216,926	216,926	100.0%	0	0	METROS	206.25	206.25	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16363	PAVIMENTACION DE C. TLAHUAC SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2,107	2,107	2,107	2,107	100.0%	0	0	METROS	2.00	2.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; M3.
16499	PAVIMENTACION DE VIALIDAD CONEXION FRANCISCO PIMENTEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	11,482,679	11,482,679	11,482,679	11,482,679	100.0%	0	0	METROS	1.00	0.95	95.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES; OBRA
97894	PAVIMENTACION CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	164,474	164,474	164,474	164,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	623.00	623.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109041	PAVIMENTACION CALLE CIPRES	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	413,318	413,318	413,318	317,289	76.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,345.00	1,345.00	100.0%	EJERCICIO 2011
108923	PAVIMENTACION CALLE HERMOSILLO	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	396,975	396,975	396,975	330,298	83.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,291.00	1,291.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109218	PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	40-MADERA	NICOLÁS BRAVO	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,636,450	1,636,450	1,636,450	1,636,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,744.00	2,744.00	100.0%	EJERCICIO 2011
97834	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,271,638	1,271,638	1,271,638	1,271,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,120.00	4,120.00	100.0%	EJERCICIO 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
97850	PAVIMENTACION CALLE OJINAGA		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,274,980	1,274,980	1,274,980	1,274,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,184.00	4,184.00	100.0%	EJERCICIO 2011
97932	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	155,722	155,722	155,722	155,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	586.00	586.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109110	PAVIMENTACION CALLE 39		40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,593,456	1,593,456	1,593,456	1,593,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,249.00	5,249.00	100.0%	EJERCICIO 2011
97873	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,314,493	1,314,493	1,314,493	1,314,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,290.00	4,290.00	100.0%	EJERCICIO 2011
109300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EL LARGO		40-MADERA	EL LARGO	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,250,018	1,250,018	1,250,018	1,250,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	EJERCICIO 2011
59855	PAVIMENTACION PROLONGACION CALLE TERCERA		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,396,304	1,396,304	1,396,304	1,043,054	74.7%	0	0	METROS CUADRADOS	8,680.00	6,580.00	75.8%	
75343	PAVIMENTACION ART. 3RO. ENTRE C. PLAN ALEMAN Y AVE. LIBERTAD		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	226,481	226,481	226,481	226,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376.00	1,376.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75321	PAVIMENTACION ART. 3RO. ENTRE C. PLAN ALEMAN Y AVE. 20 DE NOVIEMBRE		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	212,027	212,027	212,027	212,027	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299.00	1,299.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
82951	PAVIMENTACION C. CHAPULUAPAN		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,018	123,018	123,018	123,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.72	625.72	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
82748	PAVIMENTACION C. DEFENSA POPULAR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,893	164,893	164,893	164,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	551.86	551.86	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
75293	PAVIMENTACION C. DEL ROBLE ENTRE AVE. FCO.I. MADERO Y AVE. CONSTITUCION		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	597,687	597,687	597,687	597,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,450.00	3,450.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75444	PAVIMENTACION C. NIÑOS HEROES ENTRE AVE. FCO.I. MADERO Y AVE. PLAN ALEMAN		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	840,060	840,060	840,060	840,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,710.00	5,710.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75425	PAVIMENTACION C. RIO FLORIDO ENTE AVE. OCHOA Y CALLEJON PUBLICO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	207,838	207,838	207,838	207,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,181.00	1,181.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM.
75403	PAVIMENTACION C. RIO FLORIDO ENTRE AVE. BENITO JUAREZ Y AVE. OCHOA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	692,612	692,612	692,612	692,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,208.00	4,208.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO. PROGRAMA PIEM
75373	PAVIMENTACION C. 3 DE JUNIO ENTRE CARRANZA Y VICTORIA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,264,281	1,264,281	1,264,281	1,264,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,880.00	7,880.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
82670	PAVIMENTACION C. 3RA. LERDO DE TEJADA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	710,249	710,249	710,249	710,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,178.73	4,178.73	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
	MEJORAMIENTO																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
109472	DIM	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	347,136	347,136	347,136	347,136	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011	
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
100933	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE SAUCES ENTRE CALLE 8 Y 9 COL. GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	675,238	675,238	675,238	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	210.00	0.00	0.0%	META ES METROS CUADRADOS	
101161	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE ALAMOS ENTRE 5 Y 6 COL. GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	671,708	671,708	671,708	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	210.00	0.00	0.0%	META ES METROS CUDRADOS	
59531	CONSTRUCCION EN PTE PARQUE LA AMISTAD	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	466,340	466,340	466,340	466,340	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO MER PERMITA OTRA OPCION POR LO CUAL EN NUESTROS REGISTROS FU REGISTRADA COMO UNA OBRA	
	AMPLIACIÓN																
109188	AMPLIACION PTE VEHICULAR NICOLAS BRAVO	40-MADERA	NICOLÁS BRAVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	526,955	526,955	526,955	526,955	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOSOTROS TENEMOS REGISTRADA ESTA OBRA POR UNA OBRA EJERCICIO 2011	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCIÓN																
72169	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EJIDO 6 ENERO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	125,305	125,305	125,305	125,305	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%		
101263	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 16MTS DE LARGO UBICADO EN C MINA DEL PILAR Y ARROYO DE LLOS ARCOS COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	654,458	654,458	654,458	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	16.00	0.00	0.0%		
44226	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL ABRAHAM GONZALEZ	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	46,610	46,610	46,610	46,610	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9.45	9.45	100.0%	OBRA CON 50% DE APORTACION DE APORTACION ESTATAL	
44378	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. IGNACIO ZARAGOZA	21-DELICIAS	COLONIA LAS VIRGINIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	22,028	22,028	22,028	22,028	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	CON 50% DE APORTACION ESTATAL	
44280	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN COL. SANTA FE	21-DELICIAS	COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	43,684	43,684	43,684	43,684	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9.45	9.45	100.0%	OBRA CON 50% DE APORTACION ESTATAL	
109144	CONTRUCCION PTE PEATONAL NICOLAS BRAVO	40-MADERA	NICOLÁS BRAVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	74,959	74,949	74,949	74,949	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA LA TENEMOS REGISTRADA COMO UNA OBRA EJERCICIO 2011	
59660	PUENTE COLGANTE PEATONAL EN EJ. CASA COLORADA	40-MADERA	CASA COLORADA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	180,807	180,807	180,807	180,807	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME PERMITE OTRA OPCION POR LO CUAL EN NUESTROS REGISTROS ESTA COMO UNA OBRA	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PÚBLICO																
100987	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS MADERA 65-SOLEIDAD-AMPL. NVO TRIUNFO, RUBEN JARAMILLO Y ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,037,188	1,037,188	1,037,188	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%		
4292	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AVE. CARMELITA SOLTERO DE KM. 92	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	209,625	209,625	209,625	209,625	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4351	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE PRINCIPAL DE COL. IGNACIO ZARAGOZA	21-DELICIAS	COLONIA LAS VIRGINIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	215,542	215,542	215,542	215,542	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
4387	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO DE COL ALAMITO	21-DELICIAS	COLONIA EL ALAMITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	208,010	208,010	208,010	208,010	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
83078	ALUMBRADO PUBLICO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ORBAS PUBLICAS	27,979	27,979	27,979	27,979	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
	OBRA COMPLEMENTARIA															
41862	ILUMINACION DOMESTICA CON ENERGIA SOLAR VARIOS EJIDOS	19-CHIHUAHUA	HORCASITAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	503,765	503,765	503,765	503,765	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	42.00	42.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
83347	ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CONVENTO	17- CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	51,195	51,195	51,195	51,195	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
54827	ELECTRIFICACIÓN CALLE 70A. Y NEZAHUALCOYOTL COL. TIERRA NUEVA	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27,187	27,187	27,187	27,187	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	17.00	17.00	100.0%	
59470	ELECTRIFICACIÓN COL. ALCALDES, ETAPA III	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	473,246	473,246	473,246	473,246	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%	
61123	ELECTRIFICACIÓN COL. ALCALDES ETAPA IV	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	468,928	468,928	468,928	468,928	100.0%	0	0	POSTE	48.00	48.00	100.0%	
63747	ELECTRIFICACIÓN COL. CHANO DUARTE	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	471,611	471,611	471,611	471,611	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
79086	ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN COL. ANÁHUAC	17- CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	75,545	75,545	75,545	75,545	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	640.00	640.00	100.0%	
54769	ELECTRIFICACIÓN DE C. RIO OAXACA ENTRE RIO GRIJALVA Y PRIV. RIO GRIJALVA, COL. REFORMA	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	15,447	15,447	15,447	15,447	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	74.00	74.00	100.0%	
82733	ELECTRIFICACIÓN DE EN GRANJAS EL VENADO II, SEC. ÁLVARO OBREGÓN	17- CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	179,172	179,172	179,172	179,172	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
54977	ELECTRIFICACIÓN EN COL. ALCALDES ETAPA I	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	409,292	409,292	409,292	409,292	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
64632	ELECTRIFICACIÓN EN COL. POPULARES DEL MUNICIPIO	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	960,352	960,352	960,352	960,352	100.0%	0	0	POSTE	98.00	98.00	100.0%	
82570	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO, SEC. ÁLVARO OBREGÓN	17- CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	268,252	268,252	268,252	268,252	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
83079	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO SR. ALVAREZ		17- CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	150,487	150,487	150,487	150,487	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
80596	RELOCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN C. 62 1/2		17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	29,874	29,874	29,874	29,874	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
41788	APORTACION MPAL SUMINISTRO E INST DE EXTENSION DE LINEA ELÉCTRICA Y SUBESTACION COL NUEVO DELICIAS		19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,924	49,924	49,924	49,924	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
42437	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EJIDO CHUVISCAR		19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	374,068	374,068	374,068	374,068	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
42528	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EJIDO CIENEGUITA		19-CHIHUAHUA	LA CIENEGUITA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,504	9,504	9,504	9,504	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
41634	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EJIDO EL FRESNO		19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	562,353	562,353	562,353	562,353	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
42563	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EJIDO EL FRESNO		19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	223,017	223,017	223,017	223,017	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
41924	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN COL POPULARES APORT MUNICIPAL		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COMISION FEDERAL DE ELECT MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	COLONIA	24.00	24.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
41679	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EJIDO GUADALUPE		19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,399	60,399	60,399	60,399	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
83966	AMPLIACION RED ELÉCTRICA FRACC. ARBOLEDAS		57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	205,254	205,254	205,254	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EL OFICIO DE APROBACION Y SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	ANFITEATRO																
	CONSTRUCCIÓN																
53186	CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE VELACIÓN EN EJIDO 6 DE ENERO		17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	338,672	338,672	338,672	338,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																
	AMPLIACIÓN																
42372	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EJIDO GUADALUPE		19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	146,274	146,274	146,274	146,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
53885	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EJIDO 6 DE ENERO		17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	280,232	280,232	280,232	280,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
35651	CONSTRUCCION AULA TELEBACHILLERATO DE COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	127,605	127,605	127,605	127,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
41064	REHABILITACION DE ESAPCIOS PUBLICOS Y EDUCATIVOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,807	19,807	19,807	19,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCION															
44858	CONSTRUCCION DE AULA INTEGRADA CON SANITARIOS EN J.N JOSEFA ORTIZ DE DGUIEZ EJIDO FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	371,996	371,996	371,996	371,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
44879	CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION EN J.N PABLO FREIRE COL 11 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,049,750	1,049,750	1,049,750	663,668	63.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
44982	REHABILITACION DE ESAPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO LA JABONERA	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,553	8,553	8,553	8,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	
44928	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,310	10,310	10,310	10,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	475.00	100.0%	
44945	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,632	93,632	93,632	93,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	1,045.00	100.0%	
44904	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO LA PIEDRA	19-CHIHUAHUA	LA PIEDRA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,371	17,371	17,371	17,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	665.00	665.00	100.0%	
45020	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EST. OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	EJIDO RANCHO OJO LAGUNA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,810	4,810	4,810	4,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.00	475.00	100.0%	
40528	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS RANCHO LOS AGUILARES	19-CHIHUAHUA	RANCHO LOS AGUILARES	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,463	16,463	16,463	16,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100423	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROBERTO FIERRO VILLALOBOS EJIDO RANCHO DE EN MEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	118,949	118,949	118,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCION															
79199	CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMERDOR ESCUELA IGNACIO ALLENDE, COL. LAZARO CARDENAS	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	415,006	415,006	415,006	415,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
40854	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 6169 COL OCAMPO TORREON	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,000	372,000	372,000	185,615	49.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
40619	CONSTRUCCION DE AULA PRIM CUITLAHUAC EJIDO FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	351,373	351,373	351,373	351,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION UNA AULA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
40674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIMARIA FLORENCIA HOLGUIN COL SIERRA AZUL		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	703,935	703,935	703,935	703,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
40797	CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS EN PRIM BENERITO DE LAS AMERICAS CAMINO A CARRIZALILLO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	629,835	629,835	629,835	125,967	20.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.60	30.0%	
16761	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. LIBERACION		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	40,495	40,495	40,495	40,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.20	21.20	100.0%	
16690	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESC. PRIM. UNIDAD NACIONAL		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	532,044	532,044	532,044	532,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.97	340.97	100.0%	
75476	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	137,134	137,134	137,134	137,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PIEM
75463	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA FONDO UNIDO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	269,501	269,501	269,501	269,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PIEM
	MEJORAMIENTO																
44416	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA 19 DE MARZO DE COL. TERRAZAS		21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	171,196	171,196	171,196	171,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCION																
40982	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA EJIDO GUADALUPE		19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	412,173	412,173	412,173	412,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
40913	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEC ESTATAL 78 COL LUIS DONALDO COLOSSIO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,091,050	1,091,050	1,091,050	737,644	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.50	75.0%	
75490	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FCO. I. MADERO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,719	148,719	148,719	148,719	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
75508	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	149,631	149,631	149,631	149,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA PIEM
	MEJORAMIENTO																
42010	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y J.N EJIDO SOTO		19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,940	8,940	8,940	8,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
35678	CONSTRUCCION CANCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES-100 DE FRACCIONAMIENTO LAS TORRES		21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	342,297	342,297	342,297	342,297	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	PISO FIRME																
	CONSTRUCCION																
41252	SUM Y COLOC DE FIRME DE CONCRETO PULIDO PROGRAMA POBREZA EXTREMA SOCIAL ZONA NORTE		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	565,786	565,786	565,786	565,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
41153	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIRME DE CONCRETO PULIDO PROGRAMA POBREZA EXTREMA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	899,928	899,928	899,928	899,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	
	AMPLIACION															
41348	ADQUISICION DE 800SACOS PISO DE FIRME PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	744,000	744,000	744,000	744,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,129.00	16,129.00	100.0%	
	VIVIENDA															
	CONSTRUCCION															
72564	CONSTRUCCION DE 48 PIES DE CASA EN COL. CHANO DUARTE	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,305,588	2,305,588	2,305,588	2,305,588	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%	
16823	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	884,115	884,115	884,115	884,115	100.0%	0	0	APOYO	4,420.58	4,420.58	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON; PAQUETES
84957	AMPLEACION DE BAÑO ZONA RURAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	218,666	218,666	218,666	218,666	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA TU CASA
84710	AMPLEACION DE BAÑO ZONA URBANA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,887	400,887	400,887	400,887	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA TU CASA
84787	AMPLEACION DE RECAMARA ZONA URBANA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	994,946	994,946	994,946	994,946	100.0%	0	0	ACCIÓN	19.00	19.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON PROGRAMA TU CASA
84669	UNIDAD BASICA EN ZONA URBANA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	653,075	653,075	653,075	653,075	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA TU CASA
	MEJORAMIENTO															
39608	PROGRAMA VIVIENDA DIGAN DOTACION DE TINACOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,915	20,915	20,915	20,915	100.0%	0	0	TINACO	20.00	20.00	100.0%	
39680	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA EN OASIS COL ALFREDO CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	346,710	346,710	346,710	346,710	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39743	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA PINO ALTO COL DALE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,869	175,869	175,869	175,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39783	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA SIERRA AZUL COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	705,783	705,783	705,783	705,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MUROS															
	CONSTRUCCION															
41412	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO PROGRAMA VIVIENDA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	715,896	715,896	715,896	715,896	100.0%	0	0	OTROS	163.00	163.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
	MEJORAMIENTO															
39454	ADQUISICION DE 700 SACOS DE CEMENTO PARA ENJARRE 1892 M2 VIVIENDA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,892.00	1,892.00	100.0%	
	TECHO DE CONCRETO															
	CONSTRUCCION															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
39512	PAQUES PARA CONSTRUCCION DE TECHO VIVIENDA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	635,322	635,322	635,322	635,322	100.0%	0	0	OTROS	169.00	169.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIALES	
	CAMINOS RURALES																
79930	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CARR. CUAUH-GENERAL TRIAS A ZAMALOAPAN	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,934,260	1,934,260	1,934,260	1,934,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%		
80059	PAVIMENTACIÓN RIEGO DE SELLO CAMINO BUSTILLOS A TRES LAGUNAS	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,118,211	1,118,211	1,118,211	1,118,211	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13.00	13.00	100.0%		
81776	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	494,716	494,716	494,716	494,716	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.11	2.11	100.0%		
100531	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE PARAGUAY Y PERU COLONIA EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,178,991	1,178,991	1,178,991	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4,101.50	0.00	0.0%	NOTA LA METAS SOM METROS CUADRADOS NO KILOMETROS	
35794	PAVIMENTACION DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE ACCESO A EJIDO KM 86-4	21-DELICIAS	EJIDO KM OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	945,744	945,744	945,744	945,744	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.90	11.90	100.0%		
4476	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINOS RURALES (MODULO 3.4. Y 5)COL.VIRGINIAS,QUEMADA,VICENTE GUERRERO Y CUATRO VIENTOS	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	266,270	266,270	266,270	266,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11,196.00	11,196.00	100.0%		
97745	PAVIMENTACION DEL CAMINO MADERAA TRES OJITOS	40-MADERA	TRES OJITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,114,400	2,114,400	2,114,400	2,114,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.68	1.68	100.0%	EJERCICIO 2011	
	RECONSTRUCCIÓN																
40228	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO EL FARO	19-CHIHUAHUA	EL FARO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,593	62,593	62,593	62,593	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.70	5.70	100.0%	LA METAS SON METROS CUADRADOS	
40285	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,273	63,273	63,273	63,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.70	5.70	100.0%	METROS CUADRADOS LAS METAS	
41463	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,639	31,639	31,639	31,639	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.70	5.70	100.0%	LAS METAS SON METROS CUADRADOS SON GUARDAGANADO	
40449	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO COYAMITO	19-CHIHUAHUA	COYAMITO NORTE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,474	31,474	31,474	31,474	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.70	5.70	100.0%	LAS METAS SO M2 POR QUESON GUARDAGANADOS	
39851	REHABILITACION DE CAMINO CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LAS VARAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,888	29,888	29,888	29,888	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.07	0.07	100.0%		
39918	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON VADO EJIDO ENCINILLAS	19-CHIHUAHUA	ENCINILLAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	LAS METAS SON M2	
39988	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	EJ. LA SOLEDAD Y ANEXAS (LA SOLEDAD MAJALCA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,861	136,861	136,861	136,861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.11	0.11	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
41578	REHABILITACION DE GUARDAGANADO EJIDO EL NOGALITO	19-CHIHUAHUA	EL NOGALITO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,710	3,710	3,710	3,710	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.40	8.40	100.0%	LAS METAS SON METROS CUADRADOS	
41529	REHABILITACION DE GUARDAGANADOS EJIDO ALAMILLO DE BAYLON	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,817	3,817	3,817	3,817	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.40	8.40	100.0%	LA METAS SON METROS CUADRADOS	
	AMPLIACIÓN																
40124	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO ALAMILLO BAYLON	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,273	63,273	63,273	63,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.70	5.70	100.0%	METAS M2 DE LOS GUARDAGANADOS	
	VADO																
	CONSTRUCCIÓN																
83639	CONSTRUCCION DE VADO EL PORVENIR	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,375	109,375	109,375	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EL OFICIO DE APOBACION Y SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL 2011	
	PUNTES VEHICULARES																
101080	CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA Y EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	COLONIA CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,417,414	3,417,414	3,417,414	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	245.00	0.00	0.0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
100359	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO BALLAVISTA	19-CHIHUAHUA	EJIDO BELLA VISTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%		
100328	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	348,308	348,308	348,308	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%		
100299	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%		
45366	CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,404,420	1,404,420	1,404,420	1,404,420	100.0%	0	0	BODEGAS	1.00	1.00	100.0%		
45348	CONSTRUCCION DE BODEJA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,176,047	1,176,047	1,176,047	1,176,047	100.0%	0	0	BODEGAS	1.00	1.00	100.0%		
100388	SEGUNDA ETAPA DE BODEGA PARA USOS MULTIPLES EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	386,742	386,742	386,742	0	0.0%	0	0	BODEGAS	1.00	0.00	0.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																
77288	CONTRATACIÓN DE DOS SUPERVISORES DE OBRA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	511,354	511,354	511,354	511,354	100.0%	0	0	CONTRATO	2.00	2.00	100.0%		
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																
78908	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	67,469	67,469	67,469	67,469	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)															
45389	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	696,483	696,483	696,483	696,483	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA															
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA															
109425	GASTOS INDIRECTOS	40-MADERA	MADERA	DEP DE OBRAS PUBLICAS	520,703	520,703	520,703	503,224	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)															
85635	COMPRA TERRENO	17-CUAUHTÉMOC	CUAHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,200,904	1,200,904	1,200,904	1,200,904	100.0%	0	0	ZONA	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	GESTIÓN															
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL															
45443	IMPACTO A LAS ACCIONES DE COMBATE A LA POBREZA DIM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA															
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS															
53548	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE FINANZAS ASI COMO DE CAJAS MOVILES	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	332,929	332,929	332,929	332,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.60	3.60	100.0%	CORRESPONDE AL ACONDICIONAMIENTO Y MODULOS DE TRABAJO.
83038	AMPLEACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	173,862	173,862	173,862	173,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONVENIDA CON PROGRMA HABITAT
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE															
16981	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	OFICIALIA MAYOR	945,703	945,703	945,703	945,703	100.0%	0	0	EQUIPO	57.00	57.00	100.0%	
16943	ADQUISICION DE EQUIPO VEHICULAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	OFICIALIA MAYOR	2,422,080	2,422,080	2,422,080	2,422,080	100.0%	0	0	VEHÍCULO	8.00	8.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO ES; ADQUISICION VEHICULAR
	TÉCNICAS															
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL															
84224	VEHICULO FORD RANGER XL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227,616	227,676	227,676	227,676	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	