

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9-CHIHUAHUA RECURSO 2012																
APORTACIONES FEDERALES 223 REGISTROS																
	FAIS				92,784,230	65,889,155	65,215,215	12,680,781	19.2%	29,341	0					
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	CARCAMO															
	CONSTRUCCIÓN															
80531	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE MAMPOSTERIA EN LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS	305,066	305,066	305,066	152,188	49.9%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.50	50.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
86648	AGUA POTABLE EN BETEBACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,370,250	1,370,250	1,370,250	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
86685	AGUA POTABLE EN LAS JUNTAS	12-CARICHÍ	LAS JUNTAS	OBRAS PUBLICAS	530,731	530,731	530,731	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
962	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE AFORO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,234	68,234	68,234	0	0.0%	29,341	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REGISTRAN RENDIMIENTOS
82944	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO	38-JULIMES	EL CARRIZO	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
82995	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE	38-JULIMES	EL ENTRONQUE	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
141753	APORTACION MUNICIPAL OBRAS DE AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
	AMPLIACIÓN															
46160	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
46134	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO															
32049	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO DE LOYA	OBRAS PUBLICAS	6,320	6,320	6,320	6,320	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30.0%	
	DOTACIÓN DE AGUA															
	AMPLIACIÓN															
69235	REPARTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POBRES Y COMUNIDADES (DOS PIPAS)	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,178	292,178	292,178	8,004	2.7%	0	0	PIPAS	10.00	5.00	50.0%	
17199	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	302,819	302,819	302,819	302,819	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	5,456.20	5,456.20	100.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	MEJORAMIENTO															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91777	REHABILITACIO DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,624	40,624	40,624	40,624	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
92007	ADQ. Y SUM. DE SISTERNAS D3E 5000 MLTS.M PARA ALMACENAMIENTO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,494,577	1,494,577	1,494,577	1,494,577	100.0%	0	0	TINACO	195.00	195.00	100.0%	
92055	ADQ. Y SUM. DE TINACOS 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,499,007	1,499,007	1,499,007	1,499,007	100.0%	0	0	TINACO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
91623	ADQ. Y SUM. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRASW PUBLICAS MUNICIPAL	93,573	93,573	93,573	93,573	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	5.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA															
	MANTENIMIENTO															
91943	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	593,572	593,572	593,572	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	451.00	39.6%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION															
56082	ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PINAL-ASERRADEROS-	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
86865	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS GILBERTOS	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	231,610	231,612	231,612	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
86828	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIENEGA DE OJOS AZULES	12-CARICHÍ	OJOS AZULES (LA MAQUINA)	OBRAS PUBLICAS	561,130	561,130	561,130	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
56995	CAMBIO TUBERIA DEV DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS	152,625	76,322	76,322	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL TERCER TRIMESTRE
56999	DRENAJE COLONIA ANGEL ROMERO	16-LA CRUZ	COLONIA ÁNGEL ROMERO	OBRAS PUBLICAS	172,500	86,250	86,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL TERCER TRIMESTRE
46320	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	OBRAS PUBLICAS	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
46331	ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	186,500	186,500	186,500	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
80789	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GABRIELA MISTRAL. COL. MAGISTERIAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,006	166,006	166,006	17,550	10.6%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
83647	DRENAJE EL ENTRONQUE	38-JULIMES	EL ENTRONQUE	OBRAS PUBLICAS	50,398	21,125	21,125	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83123	DRENAJE Y LETRINAS COLONIA PRESIDENTES	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	286,000	286,000	286,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
80848	ALCANTARILLADO CALLE 8A. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,675	189,675	189,675	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL
32942	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL RIO URIQUE	65-URIQUE	URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	368,169	368,169	368,169	100.0%	0	0	METRO LINEAL	894.00	420.00	47.0%	
	AMPLIACION															
84958	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BELLA VISTA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
84682	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
	LETRINAS															
	CONSTRUCCION															
106304	BAÑOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA	63-TEMÓSACHI	LA POSTA	OBRAS PUBLICAS	198,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	90.00	90.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES															
45062	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,400,000	778,000	778,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,297.00	897.00	6.7%	EN ESTA CALLE SE IMPLEMENTO PRESTAMO BANOBRAS QUE SE NOS DESCUENTA POR VIA PARTICIPACION CADA MES DE LA PARTIDA DE FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LUEGO PAGARSE ESE CREDITO A BANOBRAS DE ESE DESCUENTO, AL IGUAL EL ESTADO APORTARA CEMENTO EN ESPECIE COMO APOYO PARA EL MUNICIPIO.
46269	PAVIMENTACION CALLE CUAUHEMOC	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	135,167	135,167	135,167	135,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.00	274.00	49.9%	
46171	PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	101,106	101,106	101,106	101,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.00	313.00	49.9%	
46210	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA TI	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	118,826	118,826	118,826	118,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.00	196.00	49.9%	
46187	PAVIMENTACION CALLE 17	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	559,270	559,270	559,270	559,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,985.00	992.00	50.0%	
52220	PAVIMENTACION CALLE ISMAEL MAYNEZ	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	596,988	596,988	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,995.00	0.00	0.0%	
56400	CALLE GONZALEZ	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	775,000	775,000	775,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56125	CALLE MINA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	1,530,000	1,530,000	1,530,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56562	CALLE PRIVADA DE FERROCARRIL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	490,000	490,000	490,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56147	CALLE REVOLUCION	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	1,033,000	1,033,000	1,033,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	920.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56116	CALLE3 TEPORACA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	1,505,000	1,505,000	1,505,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,660.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56139	PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
41705	CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	590,875	590,875	590,875	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
44275	CALLE 19	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	590,993	590,993	590,993	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,690.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
86779	PAV CALLE 8 Y GLORIETA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	1,990,377	1,990,377	1,990,377	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
53079	PAVIMENTACION EN AVENIDA LOS SAUCES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y GASODUCTO, COL CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	654,014	654,014	654,014	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
53431	PAV. CALLE FRANCISCO I. MADERO	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	OBRAS PUBLICAS	302,933	302,933	302,933	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
53363	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	OBRAS PUBLICAS	129,470	129,470	129,470	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
75140	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	914,548	645,538	645,538	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,136.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
106247	PAVIMENTACION DE CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,113,600	3,934,080	3,934,080	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,000.00	0.00	0.0%	NO HAY RECURSOS APLICADOS EN ESTE TRIMESTRE. ESTAMOS EN PROCESO DE PLANEACION.
87019	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	39-LÓPEZ	SANTA ANA DE ABAJO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	345,639	292,341	292,341	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,177.00	0.00	0.0%	
80581	PAVIMENTACION CALLE 6A, EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,256	180,256	180,256	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL
80747	PAVIMENTACION CALLE 8A. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,256	180,256	180,256	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL 2012
124993	ENCEMENTADO VIALIDAD LOS FILTROS EN BASESEACHI	51-OCAMPO	BASASEACHI	OBRAS PUBLICAS	1,440,999	1,440,999	1,440,999	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57021	CALLE 11 ENTRE AVE CUAUHEMOC Y AVE JUVENTUD	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	259,754	259,754	259,754	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SEGUNDO TRIMESTRE
57020	PAV CALLE 20 DE NOV. ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	203,044	203,044	203,044	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SEGUNDO TRIMESTRE
57024	PAV CALLE 5TA ENTRE PRIV DE CALLE 5 Y AVE 5 DE MAYO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	273,480	273,480	273,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,010.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SEGUNDO TRIMESTRE
104838	ENCEMENTADO CALLES EN EL PEÑOL	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	OBRAS PUBLICAS	393,128	154,010	154,010	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA SIGUIENTE TRIMESTRE
104812	ENCEMENTADO CALLES EN SANDOVAL	54-RIVA PALACIO	SANDOVAL	OBRAS PUBLICAS	393,128	154,011	154,011	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA SIGUIENTE TRIMESTRE
46446	PAVIMENTACION AVENIDA PROGRESO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRAS PUBLICAS	474,753	474,753	474,753	358,636	75.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	920.00	50.0%	
46408	PAVIMENTACION DE CALLE 1A	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRAS PUBLICAS	119,685	119,685	119,685	91,763	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	218.00	49.9%	
46428	PAVIMENTACION DE CALLE 2A	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRAS PUBLICAS	95,971	95,971	95,971	67,660	70.5%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	172.00	50.0%	
85044	PAVIMENTACION CALLE PROLONG. OCTAVA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,934	129,934	129,934	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,943.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
80371	ENC. AV. MARTINIANO CAMPOS	60-SANTA BÁRBARA	PUNTO ALEGRE	OBRAS PUBLICAS	1,645,440	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,333.00	3,466.00	80.0%	
	MEJORAMIENTO															
32178	CAMELLON DE CALLE GALEANA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	13,839	13,839	13,839	13,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
88273	PAVIMENTACION DE CALLES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,042	359,712	359,712	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,402.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															
56064	PUENTE LOS MENCHOS	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	0.00	0.0%	PUENTE PEATONAL , INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56071	PUENTE PEATONAL KM 80	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	PUENTE PEATONAL , INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56057	PUENTEV RARAMURI EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	PUENTE PEATONAL , INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113130	PUEBLO ARROYO SANTA ROSA	24-SANTA ISABEL	SANTA ROSA (XICOTENCATL)	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	599,000	194,366	194,366	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	0.00	0.0%	YA SE COMENZO CON LA OBRA. EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PERO AUN NO SE REALIZA NINGUN PAGO
93421	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO DE EN MEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE ENMEDIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	36,963	14,785	14,785	14,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	3.19	39.9%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
	OBRA COMPLEMENTARIA															
32294	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES	246,187	246,187	246,187	246,187	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
123829	ELECTRIFICACION CELDAS SOLARES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BARRANCOS AMARILLOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	117,300	42,016	42,016	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	4.00	0.00	0.0%	EQUIPOS A INSTALARSE DURANTE EL 20. TRIMESTRE
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
56095	RED DE DISTRIBUCION BARRIO LA CAÑADA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56168	RED DE DISTRIBUCION BARRIO LA PRESA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56268	RED DISTRIBUCION BARRIO ROCHIVO DE CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
56104	RED DITRIBUCION BARRIO EL PINAL	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
57004	RED ELECTRICA EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	OBRAS PUBLICAS	65,000	44,580	44,580	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL TERCER TRIMESTRE
21393	ELECTRIFICACIÓN EN AVE. SELVA Y C.11A Y COL. LINDA VISTA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	331,772	331,772	331,772	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
84727	CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN LOS PILARES	27-GUACHOCHI	LOS PILARES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	413,612	413,612	413,612	130,174	31.5%	0	0	COLONIA	1.00	0.25	25.0%	
123806	ELECTRIFICACION COLONIA 28	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,880	101,880	0	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE DENTRO DEL 20. TRIMESTRE
138020	APORTACION MUNICIPAL OBRAS DE ELECTRIFICACION	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	AMPLIACIÓN															
80257	R.D. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA INDUSTRIAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,229	397,229	397,229	397,229	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
124974	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAGLAYOTES	47-MORIS	TALAYOTES	OBRAS PUBLICAS	238,924	238,924	238,924	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
57022	AMPLIACION DE VRED ELECTRIFICACION EN PRV CALLE 36 A ENTRE AVE V. GUERRERO Y AVE JUAREZ	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	100,371	100,371	100,371	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SEGUNDO TRIMESTRE
84321	AMPLIACION RED ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,981	50,981	50,981	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															
	CONSTRUCCIÓN															
56050	CASA DE SALUD EN ARISIACHI	9-BOCOYNA	ARISIACHI	OBRAS PUBLICAS	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	UNA CASA SALUD, INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
93364	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA BLANCA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	232,157	49,165	49,165	49,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	10.12	21.1%	
93351	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CERRO ALTO	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO ALTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,417	48,165	48,165	48,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	10.22	21.3%	
93342	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTA MATILDE	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA MATILDE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,894	110,796	110,796	110,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	22.80	47.5%	
93326	CONSTRUCCION DE CSA DE SALUD EN EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,602	50,165	50,162	50,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	10.17	21.2%	
124991	CENTRO DE SALUD BASEASEACHI	51-OCAMPO	BASEASEACHI	OBRAS PUBLICAS	933,000	933,000	933,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
137904	CENTRO DE SALUD II ETAPA	66-URUACHI	URUACHI	OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
	AMPLIACIÓN															
964	REHABILITACION DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,505	42,505	42,505	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	162.00	0.00	0.0%	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
56040	CASA DE3 SALUD EN BABUREACHI	9-BOCOYNA	BABUREACHI	OBRAS PUBLICAS	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	UNA CASA SALUD, INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	MEJORAMIENTO															
33584	COLOCACION DE PISO FIRME EN DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	CUEVA DEL TORO (NATAHUACHI)	OBRAS PUBLICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
44239	AULA EN TEC DE NVO CASAS GRANDES EXTENSION BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	135,000	135,000	135,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UN AULA OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
92846	CONSTRUCCION DE AULA EMSAD PLATEL NO.15	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,612	45,711	45,711	45,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	9.26	19.3%	
92988	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO A EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,835	39,211	39,211	39,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	7.92	16.5%	
92667	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	4.20	8.8%	
124986	TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO EN EL PILAR	47-MORIS	EL PILAR	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
57016	CAFETERIA CETIS 98	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL TERCER TRIMESTRE
63708	AULA TELEBACHILLERATO EN CABECERA MUNICIPAL	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	223,523	223,523	223,523	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION INICIA SIG. TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO															
33687	SUMINISTRO DE PINTURA A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS,AULAS PERO SE HIZO LA ADQUISICION DE 100 CUBETAS DE PINTURA
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCION															
82199	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,855	195,855	195,855	173,239	88.5%	0	0	METROS CUADRADOS	74.00	65.00	87.8%	
92257	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO TEPEHUANO	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,327	27,005	27,005	27,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	5.48	11.4%	
92727	CONSTRUCCION DE AULA EN J. N DE CORDON DE LA CRUZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,327	34,210	34,210	34,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	15.70	32.7%	
92745	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,196	45,410	45,410	45,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	23.30	48.5%	
92820	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PALMITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	122,759	25,260	25,260	25,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200.00	41.00	20.5%	
57019	TECHUMBRE J N ROSAURA ZAPATA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	72,229	72,229	72,229	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EL SEGUNDO TRIMESTRE
63521	CONSTRUCCION BAÑOS EN J N CARMEN BAEZ EN BAQUETEROS	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%	DOS BAÑOS OBRA EN PROCESO DE APROBACION INICIA SIG. TRIMESTRE
	EQUIPAMIENTO															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
34029	APOYO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	OFICIALIA MAYOR	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
83805	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	340,131	340,131	340,131	145,104	42.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	264.00	200.00	75.8%	
81648	COSNTRUCCION DE COMEDOR EN AGUA ESCONDIDA	27-GUACHOCHI	AGUA ESCONDIDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,089	231,089	231,089	204,461	88.5%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	50.00	65.8%	
92397	CONSTRUCCION DE ASULA EN PRIMARIA DEL PLATANAR	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	233,148	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.41	9.2%	
92378	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,148	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.40	9.2%	
92692	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	185,169	34,211	34,211	34,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	8.88	18.5%	
92355	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.24	8.8%	
92327	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,835	55,877	55,877	55,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	13.00	27.1%	
92798	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	307,190	153,595	153,595	153,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	550.00	27.50	5.0%	
34471	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA FCO. VILLA EN LA COL. 10 DE MAYO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,145	8,145	8,145	8,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	80.00	95.2%	
33889	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	RANCHO HEREDIA	OBRAS PUBLICAS	41,582	41,582	41,582	41,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	112.00	112.00	100.0%	
17243	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACAZARI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,443,254	387,652	387,652	387,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	177.27	26.9%	
124985	TECHUMBRE DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA MESA	47-MORIS	LA MESA DE LOS MARTINEZ	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
109644	CONSTR. DE 2 AULAS PRIMARIA 10 DE MAYO EN EL SALITRE	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL SALITRE	OBRAS PUBLICAS	180,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	0.00	0.0%	OBRA COMIENZA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
	EQUIPAMIENTO															
34368	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO ESC.PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	OFICIALIA MAYOR	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	MOBILIARIO	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO MOBILIARIO YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O COMPUTADORAS NO VIENE CONSIDERADA
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
44167	AULAS EN SEC ABRAHAM GONZALEZ		10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	DOS AULAS OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
92617	CONSTRUCCIO DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CALABAZAS		29-GUADALUPE Y CALVO	CALABAZAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	243,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.20	8.8%	
92641	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DEV LOS CHAVEZ		29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHÁVEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.20	8.8%	
92502	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CINCO LLAGAS		29-GUADALUPE Y CALVO	CINCO LLAGAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	248,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.10	8.5%	
92440	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERALM EN DOLORES		29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,612	122,999	122,999	122,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	25.48	53.1%	
92520	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE AGUA AMARILLA		29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA AMARILLA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.40	9.2%	
92591	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DEL PIE DE LA CUESTA		29-GUADALUPE Y CALVO	PIE DE LA CUESTA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	234,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.41	9.2%	
92536	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN TALAYOTITOS		29-GUADALUPE Y CALVO	TALAYOTES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	239,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.30	9.0%	
92559	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL DE BARBECHITOS		29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	241,612	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.70	9.8%	
92418	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERAL MANUEL BERNARDO AGUIRRE		29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	230,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.46	9.3%	
92774	CONSTRUCCION DE SEV. SANITARIOS EN SEC. FED. DE BABORIGAME		29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,373	45,186	45,186	45,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	3.99	49.9%	
60466	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 6128		46-MORELOS	MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	170,529	170,529	113,686	113,686	66.7%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	8.00	66.7%	
	MEJORAMIENTO																
62198	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA		46-MORELOS	POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ (MINERAL)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,001	162,667	244,001	162,677	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.00	75.0%	
	MANTENIMIENTO																
963	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA EJIDO SACRAMENTO		19-CHIHUAHUA	EJIDO NUEVO SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	328,675	328,675	328,675	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	0.00	0.0%	METROS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO																
33814	APOYO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESC. SEC. TEC. NO. 7		31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	CONSTRUCCION																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46348	CONSTRUCCION PIE DE CASA	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	0	0.0%	0	0	OBRA	30.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 30 PIE DE CASA
34537	CONSTRUCCION CASA HABITACION SRA. CLARA CORREDOR	31-GUERRERO	RÍO VERDE	OBRAS PUBLICAS	30,252	30,252	30,252	30,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68691	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIENDAS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	ÁNIMAS DE ABAJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	59,740	59,740	59,740	0	0.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	
69610	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIENDAS SEGUNDA ETAPA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	121,800	32,092	32,092	0	0.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
92219	REHABILITACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,446	560,876	560,876	560,876	100.0%	0	0	APOYO	1,405.00	525.89	37.4%	
100079	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012	42-MANUEL BENAVIDES	ESCOBILLAS DE ABAJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,258	2,258	2,258	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	35.00	0.00	0.0%	ENGARRE 35 M2 A ESQUIUO ORTIZ. SE INICIA LA OBRA EN ABRIL 2012
101892	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO LOS ALTARES 45M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	ALTARES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,464	7,464	7,464	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	0.00	0.0%	OBRA EN EJIDO LOS ALTARES. 45 M2 DE TECHO OBRA A INICIARSE EN ABRIL 2012
100810	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO NUEVO LAJITAS 148 M2 ENJARRE	42-MANUEL BENAVIDES	NUEVO LAJITAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,905	15,083	15,083	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.00	0.00	0.0%	REHABILITACION 148 M2 DE ENJARRE EJIDO NUEVO LAJITAS. OBRA QUE SE INICIA EN EL MES DE ABRIL
101231	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO POCITOS. ILDA ARMENDARIZ	42-MANUEL BENAVIDES	POCITOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,399	3,399	3,399	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	0.00	0.0%	OBRA DE 452 DE ENJARRE EJIDO POCITOS ILDA ARMENDARIZ. A INICIARSE EN ABRIL 2012
101317	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EL SAMUEL 45 M2 ENJARRE Y 30 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	EL SAMUEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	7,580	7,580	7,580	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	0.00	0.0%	OBRA 45 M2 DE ENJARRE Y 30 M2 DE TECHO EN EL SAMUEL. A INICIARSE EN ABRIL
100623	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. SAN JOSE 115 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	SAN JOSÉ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,883	17,883	17,883	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE 115 M2 DE TECHO SAN JOSE. OBRAS A INICIARSE EN ABRIL 2012.
100182	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. TECHO 445M2. ENJARRE 40M2.	42-MANUEL BENAVIDES	ÁLAMOS DE SAN ANTONIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	94,877	94,877	94,877	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	0.00	0.0%	EJIDO ALAMOS DE SAN ANTONIO 445 M2 TECHO, 40 M2 ENJARRE Y 83 M2 PISO
101127	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.EJIDO PASO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	PASO DE SAN ANTONIO (LA HACIENDA)	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	30,527	30,527	30,527	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	163.00	0.00	0.0%	REHABILITACION 138 M2 DE TECHO Y 25 M2 DE ENJARRE EJIDO PASO SAN ANTONIO. OBRAS A INICIARSE EN ABRIL 2012
100553	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012-3. 85 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	LA BOQUILLA DE SAN ISIDRO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,918	16,918	16,918	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE 85 M2 DE TECHO EJIDO BOQUILLA SAN ISIDRO
124982	PAQUETES DE LAMINA CEMENTO PARA VIVIENDA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	140.00	0.00	0.0%	UNA ACCION=UN PAQUETE OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
42888	PROGRAMA DE ENJARRES	49-NONOAVA	NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	117,395	117,395	117,395	117,395	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCION															
895	CAMINO PRESA	7-BALLEZA	BAJO DE LAS RATAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	KILÓMETROS	50.00	4.00	8.0%	
21679	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO GUERRERO-LA JUNTA A EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2,274,475	2,274,475	2,274,475	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	
21256	RIEGO DE SELLO EN COL. NVO. HORIZONTE	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,225,925	1,225,295	1,225,295	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	0.00	0.0%	
51040	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSHUJRIACHI	CHOPEQUE	OBRAS PUBLICAS	551,000	268,787	268,787	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTES TRIMESTRES
50940	TERRACERIAS CAMINO ENT. CARR KM8.1(CUAHT CARICHI) CAMPO 27	18-CUSHUJRIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	OBRAS PUBLICAS	218,452	109,226	109,226	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTES TRIMESTRES
51144	TERRACERIAS CAMINO R DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUJRIACHI	RANCHO DE DOMINGUEZ	OBRAS PUBLICAS	542,278	268,787	268,787	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTES TRIMESTRES
78885	CONSTRUCCION RIEGO DE SELLO GRAN MORELOS-LA BOQUILLA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	289,125	214,145	214,145	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.00	0.0%	EL DESFASE SE DEBIO A UN ERROR DE CAPTURA EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
56873	TERRACERIAS TEJOCACHI-CHIHUAHUITA	43-MATACHÍ	CHIHUAHUITA	OBRAS PUBLICAS	158,834	158,826	158,826	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
56869	TERRASERIAS ENTRONQUE CHIHUAHUITA-RANCHOBLANCO TRAMO 0-000	43-MATACHÍ	RANCHO BLANCO	OBRAS PUBLICAS	158,834	158,834	158,834	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
63085	APERTURA DE CAMINO RIO QUINTANA-CARRICITOS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	CARRICITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	209,960	209,960	209,960	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	LA META PROGRAMADA ES DE 2.5 KILOMETROS
124979	APERTURA CAMINO MESA DE LA CIENEGA-LOS ASERRADEROS(CUESTA DE ARRIBA)	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4.25	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
74474	TERRACERIAS CAMINO SAN JOSE DE HERNANDEZ-LA VERACRUZ	61-SATEVÓ	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	OBRAS PUBLICAS	458,229	298,003	298,003	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIG. TRIMESTRE POR ESTAR EN APROBACION
33151	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	LA CAPILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	495,626	83,619	83,619	83,619	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.50	20.0%	
109673	TERRACERIAS CAMINO AL SALITRE	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL SALITRE	OBRAS PUBLICAS	135,000	135,000	135,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	OBRA COMIENZA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
109376	TERRACERIAS CAMINO VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	RANCHERÍA VALERIO	OBRAS PUBLICAS	375,000	187,500	187,500	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.50	0.00	0.0%	OBRA COMIENZA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
	RECONSTRUCCIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70152	RASTREO DE CAMINOS 2012- ENTRONQUE DEL FRAILE A CIENEGA DE NOROGACHI-GUACHOCHI A SINFOROSA- SINFOROSA A CIENEGA PRIETA-GUACHOCHI A TONACHI-ROCHEACHI A ARBOLITOS-GUAJOLOTE CON BATOPILAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,941	648,941	648,941	6,960	1.1%	0	0	KILÓMETROS	152.50	30.00	19.7%	
64794	REHABILITACION DE CAMINO VARIOS TRAMOS POR ZARUPA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	470,960	470,960	470,960	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	48.00	48.00	100.0%	
64203	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LOS NOVILLOS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	183,280	183,280	183,280	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	17.00	17.00	100.0%	
62893	REHABILITACION DE CAMINO CARBONERAS-RIO QUINTANA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	172,840	172,840	172,840	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
67419	REHABILITACION DE CAMINO EL TABLON-EL YERBANIS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	402,520	402,520	402,520	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	35.00	35.00	100.0%	
65745	REHABILITACION DE CAMINO GUAJOLOTES-LAS TAUNITAS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,000	29,000	29,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
67563	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA-RANCHITO DE BURGOS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	192,560	192,560	192,560	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	28.00	28.00	100.0%	
65151	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LOS CABALLOS-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	203,000	203,000	203,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
67712	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL FRIJOL-EL BORDO-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
61575	REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE BOJORQUEZ-EL TABLON	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	843,854	843,854	843,854	300,000	35.6%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
67926	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,260	143,260	143,260	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
69089	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS POR LOS BAJILLOS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,880	136,880	136,880	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN															
93473	APLEACION DE CURVA DELL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	92,800	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	1.00	4.0%	
	MANTENIMIENTO															
971	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO HORCASITAS CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE LOS PADRES	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	99,300	99,300	99,300	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
969	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	99,330	99,330	99,330	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
970	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE SECC BELLA VISTA	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,630	58,630	58,630	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
966	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	114,879	114,879	114,879	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIA METROS CUADRADOS
965	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,078	74,078	74,078	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	88.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA SON 88 M2
968	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE VADO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO (ESTACION MULLER)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	107,550	107,550	107,550	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 140M2
93432	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. DE LOS CHAVEZ BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHÁVEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
93461	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	357,382	357,382	357,822	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.80	46.80	100.0%	
93453	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MULATOS CABEZA DE OSO	29-GUADALUPE Y CALVO	MULATOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	83,450	83,450	83,450	83,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.90	10.90	100.0%	
93442	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOS ALTOS - PALMILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	PINOS ALTOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	423,377	169,350	169,350	169,350	100.0%	0	0	KILÓMETROS	55.30	22.00	39.8%	
34566	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	CALERA	OBRAS PUBLICAS	25,605	25,605	25,605	25,605	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	19.00	95.0%	
34606	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	MIÑACA	OBRAS PUBLICAS	14,560	14,560	14,560	14,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	10.40	40.0%	
75433	RASTREO DE CAMINOS VARIOS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	93,324	93,324	93,324	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	70.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
124975	REVESTIMIENTO ENTRONQUE PLAN ORIENTE-MESA COLORADA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	115,173	115,173	115,173	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.65	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4775	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	63,275	63,275	63,275	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO DA INICIO, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN REVISION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU APROBACION, YA QUE ESTAMOS CONVINIENDO LAS OBRAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO- MUNICIPIO 2012.
4618	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TORREON-CANOA- LIM MPIO HUEJOTTAN	56-ROSARIO	LA CANOA	DIR OBRAS PUBLICAS	147,270	147,270	147,270	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.85	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA PRESENTADO EL PROYECTO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL EESTADO Y SE CONVIENE EL RECURSO EN EL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO- MUNICIPIO PIEM, Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SALGA EL OFICIO DE PROBACION Y QUE SE ENVIE LA MAQUINARIA DE GOB DEL ESTADO PARA INICIAR LA OBRA.
137925	RASTREO CAMINOS RURALES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	750,000	375,000	375,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCION															
86795	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA NORIA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,000	162,285	162,285	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14.00	0.00	0.0%	
	VADO															
84129	CONSTRUCCION DE VADO PASCUAL OROZCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	HUICORACHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,951	27,951	27,951	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA FALTA OFICIO DE APROBACION
	PUENTES VEHICULARES															
86724	PUENTE ARROYO EL METATE TRAMO CARICHI-BACABUREACHI	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBAS PUBLICAS	503,096	503,096	503,096	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MISMA
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
4859	ENCAUSAMIENTO DEL RIO	56-ROSARIO	RANCHERÍA LOS MORALES	OBAS PUBLICAS	86,986	86,986	86,986	0	0.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	250.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO COMIENZA, SE ENCUENTRA EN REVISION EL PROYECTO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, YA QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO-MUNICIPIO.
	AMPLIACION															
4822	AMPLIACION, DESASOLVE Y BORDO CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	OBAS PUBLICAS	34,628	34,628	34,628	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	0.70	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO COMIENZA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, YA QUE SE CONVINIENON A TRAVES DEL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO-MUNICIPIO 2012.
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
961	AMPL EN CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	233,651	233,651	233,651	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
	CONSTRUCCION															
1049	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO ALAMILLO ACOSTA	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
1055	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
1058	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
1040	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	348,308	348,308	348,308	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
1045	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO NUEVO DELICIAS Y ANEXAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52486	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	23,766	23,766	23,766	23,766	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
141448	GASTOS INDIRECTOS	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31,211	3,121	3,121	3,121	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)															
92729	GASTOS INDIRECTOS 2012	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	5,779	5,779	5,779	5,779	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE DE SE REGISTRAN LOS GASTOS INDIRECTOS 2012.
53126	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	546,000	546,000	546,000	82,000	15.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.15	15.0%	
53024	EJECUCION DE ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	24,830	24,830	24,830	24,830	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
52768	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	18,914	18,914	18,914	18,914	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA															
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
84197	GASTOS INDIRECTOS 2012	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,952,747	2,952,747	2,952,747	189,393	6.4%	0	0	ACCIÓN	10.00	0.67	6.7%	
93489	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,832,553	69,960	69,960	69,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	