

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES 141 REGISTROS																
	FORTAMUN				301,369,601	301,369,601	301,369,601	301,369,601	100.0%	2,280,250	371,947					
	FORTAMUN															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
1061	APORT CONST DE AULA PREFABRICADA CON BAÑO EN JARDIN NIÑOS SEWERARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	407,213	407,213	407,213	407,213	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
1062	APORT MPAL PARA CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE AV AGUSTIN MELGAR Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,158,750	7,158,750	7,158,750	7,158,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION EJECUTA CFE
1063	APORT MUNICIPAL PARA CONST DE PUENTES FRANCISCO VILLA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES OBRAS PUBLICAS GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,968,004	3,968,004	3,968,004	3,968,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUSION DE OBRA EN PROCESO DEL 2008
1064	CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DEL 2008
1065	CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE TRAMO PERIF DE LA JUVENTUD A LA AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,076,523	1,076,523	1,076,523	1,076,523	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
1066	CONCRETO PARA CAMELONES Y BANQUETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,884	45,884	45,884	45,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUSION DE OBRA DEL 2008
1067	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,910	28,910	28,910	28,910	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
1068	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLES FELIPE ANGELES Y LIBERACION COL MISAELE NUÑEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,368	84,368	84,368	84,368	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ES PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE DE OBRA DEL 2008
1069	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS DE 18 M. DE LARGO X 1.60 M DE ALTO ESC TELESECUNDARIA 6169 EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,350	79,350	79,350	79,350	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1070	CONSTRUCCION DE II ETAPA PANTALLA DE AGUA EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	599,999	599,999	599,999	599,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1071	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN CALLES 45 Y TERRAZAS DE LA COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	190,015	190,015	190,015	190,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
1072	CONSTRUCCION DE PUENTES GEMELOS SOBRE LA AV LOS NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,615,156	11,615,156	11,615,156	11,615,156	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1073	CONSTRUCCION DE RETORNO AVE MIRADOR E.C TEOFILO BORUNDA COMPL DEL 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,278	105,278	105,278	105,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ES COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
1074	CONSTRUCCION DE RETORNO C 27 A E.C. AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	157,653	157,653	157,653	157,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE OBRA INICIADA EN EL 2008
1075	CONSTRUCCION RETORNO AV INDEPENDENCIA COMPLEMENTO 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	917,693	917,693	917,693	917,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
1076	CONSTRUCCION RETORNO EN AVE PACHECO ENTRONQUE CON AVE TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,737,073	1,737,073	1,737,073	1,737,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO
1077	CONSTRUCCION DE RETORNO LISBOA E.C TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,163,230	1,163,230	1,163,230	1,163,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO OBRA DEL 2008
1078	DISTRIBUIDOR VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRONQUE CON AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,916,695	36,916,695	36,916,695	36,916,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1079	ESCALERA DE BRONCE PRINCESA BASASEACHI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1080	PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION ANTE CONAGUA DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,760	17,760	17,760	17,760	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1081	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,076,776	1,076,776	1,076,776	1,076,776	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
1082	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE EL PALOMAR UBICADO EN LA CALLE DEL PARQUE ENTRE RAMIREZ CALDERON Y CALLE 10 COL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	288,623	288,623	288,623	288,623	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1083	SUMINISTRO E INSTALACION CON ENERGIA RENOVABLE PARA CALLE 32 ENTRE JUAN ESCUTIA Y PEDRO DE IZABA UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,135	40,135	40,135	40,135	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION															
1084	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES SECUNDARIAS EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE OBRA
1085	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,247,684	2,247,684	2,247,684	2,247,684	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE DOS AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1086	PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
1087	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1088	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AV NOGALES Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
1089	REFORZAMIENTO DE BARDA EN EL CBTIS 158KM 1 Y MEDIO CARRETERA A LA PRES CHIHUAHUA FRACC CAMPESTRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	111,323	111,323	111,323	111,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1090	REMODELACION DEL TALLER DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,069,483	1,069,483	1,069,483	1,069,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1091	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALEFATEO EN VIALIDADES DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,140,266	1,140,266	1,140,266	1,140,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	427.60	427.60	100.0%	
	MODERNIZACION															
1092	APORT MPAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS AVENIDAS RELATIVAS AL CORREDOR TRONCAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	402,500	402,500	402,500	402,500	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO
1093	APORT MPAL PARA ESTUDIO DE SUBSUELO PARA CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,340	105,340	105,340	105,340	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1094	APORTACION COMPLETO PARA LA OBRA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO RANCHERIA JUARES PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
1095	APORTACION MUNICIPAL COMPLETO PARA OBRA REMODELACION DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DIAMANTE HABITAT 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,890	25,890	25,890	25,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
1096	PANTALLA PARA ENFOCAR LA LUZ ELECTRICA HACIA VITRALES EN KIOSKO DE LA PLAZA DE ARMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	51,520	51,520	51,520	51,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1097	PROYECTO DE PUENTE-VADO SOBRE LOS ARROYOS LOS NOGALES Y CACAHUATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,600	96,600	96,600	96,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1098	PROYECTO EN PROCESO DE CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1099	ANTEPROYECTO CONCEPTUAL DE ESTRUCTURA PASO PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRE C ART 123 Y C. LAT MELCHOR OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	316,250	316,250	316,250	316,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1100	APORT FECHAC PARA PROYECTOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1101	APORT MPAL EST DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA GOBIERNO DEL ESTADO
1102	APORTACION DEL PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA PARA LA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	605,000	605,000	605,000	605,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA FONHAPO
1103	APORTACION DEL PROGRAMA DE MATERIAL DE DONACION BRIGADA DE INVIERNO PARALA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	239,874	239,874	239,874	239,874	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA
1104	APOT MPAL ESTUDIO COSTO BENF IMPACTO AMBIENTAL RUTA TRONCAL DEL PSMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,661,820	3,661,820	3,661,820	3,661,820	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA GOB DEL ESTADO
1105	ASESORIA A LA SUPERVISION DEL CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO AVE HOMERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,000	161,000	161,000	161,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
1106	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO EN EL PARQUE TUTO OLMOS CALLES YAMBORREL Y JUSTINIANI COL STA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,300	48,300	48,300	48,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1107	ELABORACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DUAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1108	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CLINICA LUPITA CALLES 2 DE OCT Y MA. ELENA HERNANDEZ COL REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,750	28,750	28,750	28,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1109	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ESTACION DE BOMBEROS NO. 1 CALLES VALLES DE SAN PEDRO Y VALLES DE SAN MIGUEL COLONIA VALLE DE SAN PEDRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1110	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ALBERGUE PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,275	21,275	21,275	21,275	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1111	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE GIMNASIO Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,100	39,100	39,100	39,100	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1112	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIOS CAMINOS	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,345	184,345	184,345	184,345	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1113	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SOBRE RIO SANTA ISABEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1114	EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1115	EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,750	74,750	74,750	74,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1116	INSPECCION RUTINARIA DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	684,200	684,200	684,200	684,200	100.0%	0	0	INSPECCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1117	LEVANTAMIENTO TRAZO Y CONFIGURACION DE LA PROLONGACION DE LA VIALIDAD LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,000	69,000	69,000	69,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1118	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,350	56,350	56,350	56,350	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1119	MATERIAL PARA ILUMINACION DE MONUMENTOS Y PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	487,895	487,895	487,895	487,895	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,025.00	1,025.00	100.0%	
1120	PAGO PARA LA REVISION DE PROYECTO DEL PUENTE HOMERO Y VENCEREMOS Y PUENTE JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,748	17,748	17,748	17,748	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1121	PLAN DE ATENCION A CONTINGENCIA DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,050	31,050	31,050	31,050	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1122	PLAN RECTOR CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA)	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1123	PLAN RECTOR ENCINILLAS II ETAPA	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1124	PROYECTO ARQUITECTONICO DE PARQUES QUINTAS PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE CALLES ARIZONA Y MONTANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	44,850	44,850	44,850	44,850	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1125	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,825	17,825	17,825	17,825	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1126	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE 10 Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1127	PROYECTO DEL PARQUE TRICENTENARIO DE LAS TRES EDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1128	PROYECTO DISTRIBUIDOR LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	710,125	710,125	710,125	710,125	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1129	PROYECTO EJECUTIVO CLUB KAYAKS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	126,500	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1130	PROYECTO EJECUTIVO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL MIMBRE EN EL TRAMO ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CONFLUENCIA CON EL RIO PSMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1131	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MEDIATECA VERDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1132	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES GEMELOS EN INTERSECCION DE AV TEOFILO BORUNDA CON ERNESTO TALAVERA Y MA LUISA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,500	379,500	379,500	379,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1133	PROYECTO EJECUTIVO DEL PLAN CLIMATICO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	690,000	690,000	690,000	690,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1134	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LOS 2 RETORNOS EN LA AV NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,000	184,000	184,000	184,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1135	PROYECTO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1136	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE TUTO OLMOS CALLE TAMBORREL COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1137	PROYECTO PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AV JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	598,000	598,000	598,000	598,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1138	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE LERDO UBICADO EN AV OCAMPO Y PASEO BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,757	248,757	248,757	248,757	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
1139	ADQUISICION DE 20 SISTEMAS DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	415,617	415,617	415,617	415,617	100.0%	0	0	SISTEMA	20.00	20.00	100.0%	SON 20 SISTEMAS DE RIEGO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1140	INSTALACION Y PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE AEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	947,630	947,630	947,630	947,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
1141	OBRA EN PROCESO DE LA REHABILITACION DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,610,005	2,610,005	2,610,005	2,610,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1142	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBREGARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN PERIF LOMBARDO TOLEDANO N-S ENTRE JUAN PABLO II Y CALLE 21	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	324,478	324,478	324,478	324,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125.00	4,125.00	100.0%	
1143	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NIÑOS HEROES ENTRE OCAMPO Y AV COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	990,139	990,139	990,139	990,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,809.00	19,809.00	100.0%	
1144	REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FEDOR DOSTOYEVSKY ENTRE DE LA MANCHA T ALSUOER Y ENTRE GRAHAM GREEN Y GLORIETA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	664,236	664,236	664,236	664,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,237.00	9,237.00	100.0%	
1145	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO AV GUILLERMO PRIETO ENTRE C MARIANO IRIGOYEN Y C MATAMOROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	103,820	103,820	103,820	103,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882.00	1,882.00	100.0%	
1146	REHABILITACION ASFALTICA EN AV ANTONIO DE MONTES ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AV DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,214	676,214	676,214	676,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,070.00	9,070.00	100.0%	
1147	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-4 TRAMO EN TRONQUE KM 28 CARRT CUATEMOC EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	926,565	926,565	926,565	926,565	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28,110.00	28,110.00	100.0%	
1148	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NUEVA ESPAÑA ENTRE FUENTES MARES Y PERIF FCO. R.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	724,949	724,949	724,949	724,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,962.00	14,962.00	100.0%	
1149	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV PACHECO ENTRE AV 20 NOV. Y PUENTE INTERCERAMIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	753,424	753,424	753,424	753,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,841.00	16,841.00	100.0%	
1150	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV INDEPENDENCIA Y CALLE 24	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	692,445	692,445	692,445	692,445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,471.00	14,471.00	100.0%	
1151	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMO AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,655	87,655	87,655	87,655	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1152	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMOS DE LA AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y AV TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	928,255	928,255	928,255	928,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,783.00	18,783.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1153	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX TRAMO AV TECNOLOGICO N-S ENTRE CIPRES Y MERCURIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	127,099	127,099	127,099	127,099	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,048.10	4,048.10	100.0%	
1154	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN A ZARCO Y OTRAS COLONIAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	731,685	731,685	731,685	731,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,369.00	13,369.00	100.0%	
1155	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV CARBONEL NTR E BLVD ORTIZ MENA Y A LEONES Y ENTRE CALLE COSTA RICA Y AV AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	804,827	804,827	804,827	804,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,350.00	11,350.00	100.0%	
1156	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FCO VILLA ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y FCO VILLA NO. 6729	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE MUNICIPIO	1,116,509	1,116,509	1,116,509	1,116,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,613.00	17,613.00	100.0%	
1157	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV H.C. MILITAR ENTRE RIO PANUO Y MONTE ALBAN TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,348,918	1,348,918	1,348,918	1,348,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
1158	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV INDUSTRIAS ENTRE CALLE 17 DE JUNIO T ERNESTO ESPINOZA S-N Y ENTRE ERNESTO Y JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	894,928	894,928	894,928	894,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,416.00	12,416.00	100.0%	
1159	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV MIRADOR ENTRE PASEOS DEL BOSQUE Y AV CUAUHTEMOC ENTRE MISSISSIPI Y ELIAS MULLER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,613,272	1,613,272	1,613,272	1,613,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22,740.00	22,740.00	100.0%	
1160	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 27 ENTRE ESCUDERO Y AV DIVISION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	786,324	786,324	786,324	786,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,071.30	11,071.30	100.0%	
1161	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF DE LA JUVENTUD ENTRE AV TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,968,576	1,968,576	1,968,576	1,968,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,248.00	30,248.00	100.0%	
1162	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS Y CIR UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	429,224	429,224	429,224	429,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,529.00	5,529.00	100.0%	
1163	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV COLON Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,798,147	1,798,147	1,798,147	1,798,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,932.00	17,932.00	100.0%	
1164	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,138,293	1,138,293	1,138,293	1,138,293	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	423.00	423.00	100.0%	
1165	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,999,415	5,999,415	5,999,415	5,999,415	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,174.00	2,174.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1166	ADQUISICION DE 1 PICK UP DOBLE CABINA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE HIHUAHUA	170,542	170,542	170,542	170,542	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
1167	EQUIPAMIENTO AREA DE GESTION Y SEGUIMIENTO SOCIAL APOYO COL MARGINADAS EQUIPO INFORMATICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	326,179	326,179	326,179	326,179	100.0%	2,280,250	371,947	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
1168	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE GESTION Y SEGUIMIENTO SOCIAL PARA APOYO COL MARGINADAS MOBILIARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,794	97,794	97,794	97,794	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACION															
1169	APORT MUNICIPAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA QUE LLEVEN ACABO LAS ADECUACIONES AL MARCO LEGAL VIGENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1170	PROYECTO CHIHUAHUA CIUDAD DIGITAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,997,974	10,997,974	10,997,974	10,997,974	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
	MAQUINARIA															
1171	ADQUISICION DE CAJA DE VOLTEO 7M3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,684	119,684	119,684	119,684	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1172	ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	777,000	777,000	777,000	777,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1173	ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS TIPO CABINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,231	750,231	750,231	750,231	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1174	ADQUISICION DE UN REMOLQUE PARA SERVICIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,700	112,700	112,700	112,700	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS															
1175	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,150	1,150	1,150	1,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ES SOLO COMPLEMETO DEL 2008
1176	ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	518,050	518,050	518,050	518,050	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1177	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	361,620	361,620	361,620	361,620	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	
1178	ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA DEIRECCION DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	670,972	670,972	670,972	670,972	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1179	ADQUISICION DE UN REMOLQUE DE 8 TONELADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	143,800	143,800	143,800	143,800	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1180	ADQUISICION DE UN TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,817	105,817	105,817	105,817	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1181	ADQUISICION DE 50 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	113,850	113,850	113,850	113,850	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
1182	ADQUISICION DE 53 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,350	156,350	156,350	156,350	100.0%	0	0	PIEZA	53.00	53.00	100.0%	
1183	ADQUISICION DE 8 CARROCERIAS STANDAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	171,120	171,120	171,120	171,120	100.0%	0	0	UNIDAD	8.00	8.00	100.0%	
1184	ADQUISICION DE 8 PICK UP CARGA LIGERA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,106,208	1,106,208	1,106,208	1,106,208	100.0%	0	0	UNIDAD	8.00	8.00	100.0%	
1185	ADQUISICION DE 960 PAPELERAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,391,040	1,391,040	1,391,040	1,391,040	100.0%	0	0	PIEZA	960.00	960.00	100.0%	
1186	ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA MENORES PARA VEHICULO MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	95,949	95,949	95,949	95,949	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1187	APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,550	83,550	83,550	83,550	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
1188	APORT PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,228	124,228	124,228	124,228	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION PROGRAMA HABITAT
1189	APORT PROGRAMA HABITAT AMPL CENTRO DES COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	572,390	572,390	572,390	572,390	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1190	APORT PROGRAMA HABITAT CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,438	2,438	2,438	2,438	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1191	APORT PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,861	7,861	7,861	7,861	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1192	APORTACION HABITAT UNIDAD VERGEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,848	298,848	298,848	298,848	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1193	APORTACION PROGRAMA HABITAT CAMPAÑA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1194	APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE VARIS CENTROS DE DES. COMUNITARI 2009AT000390 A 2009AT000394	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	284,975	284,975	284,975	284,975	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1195	APORTACION PROGRAMA HABITAT OBRA PD005	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1196	APORTACION PROGRAMA HABITAT INSTALACION DEL OBSERVATORIO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,875	49,875	49,875	49,875	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS															
1197	PAGO DE COMISIONES E INTERESES AUTORIZADAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	TESORERIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,901,500	1,901,500	1,901,500	1,901,500	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE PRESTAMO
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
1198	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA BANCO DE ARMAS ZONA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,190	32,190	32,190	32,190	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
1199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,334,869	8,334,869	8,334,869	8,334,869	100.0%	0	0	LITRO	1,051,916.00	1,051,916.00	100.0%	
1200	LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	414,042	414,042	414,042	414,042	100.0%	0	0	PIEZA	276.00	276.00	100.0%	
1201	NOMINA PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	135,295,298	135,295,298	135,295,298	135,295,298	100.0%	0	0	PERSONA	1,040.00	1,040.00	100.0%	