

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																
APORTACIONES FEDERALES 249 REGISTROS																
	FORTAMUN				312,289,300	312,289,300	312,289,300	312,289,300	100.0%	690,721	0					
	FORTAMUN															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
1776	APORT A OBRAS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,464,207	7,464,207	7,464,207	7,464,207	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1777	APORT PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIM PRAXEDIS G GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,235	62,235	62,235	62,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1778	APORT PARA LA CONST DE GRADAS DE 4 NIVELES ES ESC PRIM PASCUAL OROZCO UBICADA EN AV ZARCO COL ZARCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,124	43,124	43,124	43,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1779	APORT PARA LOS SALONES DE EJERCICIO Y CLINICAS DEPORTIVAS EN GIMNASIO DE LA SECUNDARIA TECNICA 61 COL FOVISSSTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,095	59,095	59,095	59,095	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1780	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010 VARIAS OBRAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,527,334	6,527,334	6,527,334	6,527,334	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
1781	BIBLIOTECA EN SECUNDARIA 3064 GUADALUPE VICTORIA CALLE GONZALO DE SANDOVAL 3816 COL MARMOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,728	91,728	91,728	91,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1782	CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO 3RA. ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,532,628	4,532,628	4,532,628	4,532,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1783	COMPL DEL DISTRIBUIDOR PERIF DE LA JUVENTUD E. CON AVE SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	187,218	187,218	187,218	187,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1784	COMPLEMENTO PARA TERMINACION OBRAS HABITATA Y RESCATE ESPACIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	555,220	555,220	555,220	555,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1785	CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA MELGAR COLONIA SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,015	195,015	195,015	195,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1786	CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 58 C. NARCISA HNDZ 1820 COL L. CARDENAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	238,828	238,828	238,828	238,828	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1787	CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN J.N MIGUEL DE CERVANTES QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,674	75,674	75,674	75,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1788	CONST PENTE PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRONQUE AV COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,801,142	2,801,142	2,801,142	2,801,142	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
1789	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DINAMARCA Y SUECIA COL 24 JUNIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,957	63,957	63,957	63,957	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1790	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CORREDORES DE PARQUE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV H. COLEGIO MILITAR POR AV RIO PANUCO COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	390,499	390,499	390,499	390,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1791	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE CALLE CIRCUITO 1810 COL IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,761	119,761	119,761	119,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1792	CONSTRUCCION DE BARRA Y PORTON DE ACCESO EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA EL OASIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,551	60,551	60,551	60,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1793	CONSTRUCCION DE CASETA DE TAXIS EN CIRCUITO TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	179,360	179,360	179,360	179,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1794	CONSTRUCCION DE DOS RETORNOS EN AVE EGUS CON PARQUE DE ANDALUZ Y PARQUE DE COLONIA JARDINES DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	437,938	437,938	437,938	437,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1795	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE 21 ENTRE C. ROSALES Y C. ALLENDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 21 ENTRE ROSALES Y ALLENDE	68,218	68,218	68,218	68,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1796	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLE 120 Y FIDEL VELAZQUEZ DE LA COLONIA LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	205,660	205,660	205,660	205,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1797	CONSTRUCCION DE PARQUE BAHIAS CALLE DE BANDERAS FRACC BAHIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,586,773	1,586,773	1,586,773	1,586,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1798	CONSTRUCCION DE PARQUE TRIANGULO LAS FUENTES EN COL. LAS FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,783	197,783	197,783	197,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1799	CONSTRUCCION DE PASAMANOS RAMPA Y BANQUETA, PARQUE HUNDIDO C. RADIOTECNIA Y METALURGIA COL UNIDAD TECNOLÓGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,869	49,869	49,869	49,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1800	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVE. HOMERO Y AV VENCEREMOS KM A 1620/130	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
1801	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV HOMERO Y B. DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	397,846	397,846	397,846	397,846	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
1802	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV LA CANTERA TRAMO AV PASEO MISION DEL BOSQUE HASTA ACCESO UTCH	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	769,773	769,773	769,773	769,773	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
1803	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SEC FEDERAL NO. 8	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,681	50,681	50,681	50,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1804	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOMO ESCUELA J.N FRANCISCO VILLA CALLES PASEOS DEL PALOMINO Y PASEOS DE BRUMBY FRACC CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,804	83,804	83,804	83,804	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1805	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,242	94,242	94,242	94,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1806	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,334	184,334	184,334	184,334	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1807	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA ELOY S VALLINA COL SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	145,468	145,468	145,468	145,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1808	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA 5 COL INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,904	161,904	161,904	161,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1809	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC LUIS GUZMAN COL ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	225,258	225,258	225,258	225,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1810	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC PRIM MELCHOR GUASPE COL STA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,835	350,835	350,835	350,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1811	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC PRIM PEDRO LILLE AIZUPURU FRACC JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1812	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SEC TEC 72 PASEOS DE CAMARGO 13915 COL PASEOS DE CHIH	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	371,760	371,760	371,760	371,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1813	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO JN EFREN VALDEZ 9200 Y 92 COL PINOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	106,726	106,726	106,726	106,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1814	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 13X24 ESC PRIM ROTARIA 2 DE MAYO REVILLA CALLE FLORES MAGON Y 50 COL LOS CUARTELES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	201,099	201,099	201,099	201,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1815	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO EN COLONIA QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	226,298	226,298	226,298	226,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1816	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ICHIFE EN SECUNDARIA TECNICA NO. 46 FRCC ARBOLRNAS COL QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	160,777	160,777	160,777	160,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1817	CONSTRUCCION DE TOPES DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,945	49,945	49,945	49,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1818	CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,664,566	1,664,566	1,664,566	1,664,566	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1821	GIMNASIO DE BOX TRICENTENARIO C. RAMIREZ CALDERON Y C. 10 PARQUE PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1822	II ETAPA AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS CALLES MONTE EVEREST Y MONTE KENIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	233,223	233,223	233,223	233,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1823	INST ELECTRICA EN PARQUE PUERTA DEL SOL CALLES ACROPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL LA MINITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,286	6,286	6,286	6,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1824	J.N JORGE BAROUSSE TECHUMBRE MATALICA TIPO DOMO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	135,091	135,091	135,091	135,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1825	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	602,538	602,538	602,538	602,538	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1826	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD CUAHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	476,576	476,576	476,576	476,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1827	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	470,302	470,302	470,302	470,302	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1828	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	461,831	461,831	461,831	461,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1829	OBRA EN PROCESO SISTEMA LAGUNAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO Y COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	167,830	167,830	167,830	167,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1830	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC CAMPO BELLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,848	84,848	84,848	84,848	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
1831	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMAMRANTO ENTRE ALCACHOFA Y ESCAROLA COL VIDA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	190,502	190,502	190,502	190,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.00	927.00	100.0%	
1832	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CD DELICIAS ENTRE 2 DE OCTUBRE TIERRA Y LIBERTAD COL REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	258,068	258,068	258,068	258,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,238.50	1,238.50	100.0%	
1833	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CDP ENTRE ALIANZA POPULAR Y SAN JORGE COL RODOLFO FIERRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	179,039	179,039	179,039	179,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.81	851.81	100.0%	
1834	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDUARDO GIBBON ENTRE PRV DE OLIVIERA Y VON RONKE COL R ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	159,387	159,387	159,387	159,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.00	833.00	100.0%	
1835	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 21 Y 23 COL. VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	352,054	352,054	352,054	352,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.97	1,655.97	100.0%	
1836	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACION RODRIGUEZ ENTRE HACIENDA DE LA FLOR Y HACIENDA DE DOLORES COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	278,973	278,973	278,973	278,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304.35	1,304.35	100.0%	
1837	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA SAN ANTONIO ENTRE MINA LOS ANGELES Y GRUPO ILEGALES COL ANTORCHA POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	241,576	241,576	241,576	241,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,143.25	1,143.25	100.0%	
1838	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 3A Y FRANCISCO I MADERO COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	273,888	273,888	273,888	273,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.84	1,334.84	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1839	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMIREZ ENTRE 56 Y 56 1/2 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,565	242,565	242,565	242,565	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	1,044.00	100.0%	
1840	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE VALLE DE ALLENDE Y VALLE COL VALLE ESCONDIDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	234,094	234,094	234,094	234,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.89	1,096.89	100.0%	
1841	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DEL ROSARIO ENTRE ALLENDE Y PRIV STA LUCIA COL VALLE ESCONDIDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	185,772	185,772	185,772	185,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	872.20	872.20	100.0%	
1842	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 114 1/2 ENTRE AV PACIFICO Y PROGRESO COL HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	422,589	422,589	422,589	422,589	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,871.30	1,871.30	100.0%	
1843	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 15 DE ENERO ENTRE REVOLUCION PROL Y LUCHA CAMPESINA COL CDP	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,851	189,851	189,851	189,851	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	942.00	942.00	100.0%	
1844	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 ENTRE LOPEZ MATEOS Y GUADALUPE VICTORIA COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	253,310	253,310	253,310	253,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,268.54	1,268.54	100.0%	
1845	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 ENTRE PORFIRIO DIAZ Y PRIV DE PORFIRIO DIAZ COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,747	164,747	164,747	164,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	744.00	744.00	100.0%	
1846	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 1/2 ENTRE JJ CALVO Y SAMANIEGO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,783	176,783	176,783	176,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.00	755.00	100.0%	
1847	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 45 ENTRE TAMBORREL Y JUSTINIANI COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,548	260,548	260,548	260,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,199.39	1,199.39	100.0%	
1848	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE INTERNACIONALISMO PROLETARIO ENTRE LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,070	150,070	150,070	150,070	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.00	755.00	100.0%	
1849	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE TAMBORREL ENTRE 4 Y 45 1/2 COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	133,586	133,586	133,586	133,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	602.00	602.00	100.0%	
1850	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE OCHOA ENTRE 291/2 Y 31 COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,547	149,547	149,547	149,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	637.00	637.00	100.0%	
1851	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE PRIV DE BRASIL ENTRE AMERICA LATINA Y RETORNO COL JARDINES DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,556	142,556	142,556	142,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	
1852	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR GUASPE ENTRE PARC HERMANOS BARRAGAN Y PARC RAMON NUÑEZ COL 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	252,417	252,417	252,417	252,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,114.52	1,114.52	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1853	PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO LA CANTERA COL RECURSOS HIDRAULICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	131,722	131,722	131,722	131,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1854	PUENTE VEHICULAR CALLE SANTA EULALIA ENTRE CARR. CHAUHTEMOC Y VIAS DEL FFFCC COL LAS ANIMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	487,737	487,737	487,737	487,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1855	SEGUNDA ETAPA PARQUE LOS TRONQUITOS CONST DE GAZA E INST EQUIPO PARA AUTOMATIZAR EL SIST DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	385,663	385,663	385,663	385,663	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1856	SU. E INST DE MALLA SOMBRA FIRME DE CONCRETO Y MESAS PARA PIC-NIC EN PARQUE COL NUEVO PARAISO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	86,467	86,467	86,467	86,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1857	SUM DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS EN FRACC PASEOS DE LAS MORAS II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,016	158,016	158,016	158,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1858	SUM E INST DE CERCO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN CENTRO COMUNITARIO DE LA COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,496	22,496	22,496	22,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1859	SUM E INST DE CERCO PARA CRECER ALTURA DE MALLA CICLONICA DE COL REFORMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,844	6,844	6,844	6,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1860	SUM E INST DE GUARDAPROTECTORA PARA CERRAMIENTO DE CALLE EN COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,980	19,980	19,980	19,980	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1864	SUM E INSTALACION DE BARANDAL DE TUBOS PARA CERRAR CALLE EN COL LOS PINOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	61,800	61,800	61,800	61,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1865	SUM E INSTALACION DE CERCO DE MALLA Y DOS CANASTAS PORTERIA EN CANCHA DE PARQUE DE FRACC RINCON DEL LAGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,003	149,003	149,003	149,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1866	SUM E INSTALACION DE CERCO DE MALLA Y 2 CANASTAS, PORTERIA EN CANCHA DEL PARQUE EN COLONIA INFONAVIT INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,580	124,580	124,580	124,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1867	SUM E INSTALACION DE PARADA PARA BUS CON ILUMINACION Y DOS BANCAS CON CAPACIDAD DE 3 PERSONAS COL HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,850	39,850	39,850	39,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1868	SUMINISTRO DE RIEGO EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,945	94,945	94,945	94,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1869	SUMINISTRO E INST DE KIOSKO, BANCAS MODULOS DE JGOS INFANTILES MALLA SOMBRA APARATOS DE EJERCICIO LAMPARAS EN FRACC LADERASTRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	476,475	476,475	476,475	476,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1870	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO RECREATIVO DE MADERA EN PARQUE UBICADO EN COL ALAMEDAS I	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1871	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO RECREATIVO DE MADERA EN PARQUE UBICADO EN COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
1872	APORT MPAL DISTRIBUIDOR VIAL UACH II ETAPA AFECTACIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,818,627	4,818,627	4,818,627	4,818,627	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1873	PAGO DE INDEMNIZACION POR AECTACION EN LA CONST DEL PUENTE PEATONAL DE LA AV COLON Y TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	324,691	324,691	324,691	324,691	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
1874	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION Y PROLONGACION DE LA AV CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,209,000	1,209,000	1,209,000	1,209,000	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
1875	SUM E INST DE CERCO DE MALLA AMPL DEL YA EXISTENTE EN CANCHA FUTBOL RAPIDO LOS VINEDOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,900	24,900	24,900	24,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION															
1876	ANALISIS ARQUITECTONICO DEL ANTEPROYECTO DE LA PLAZA EL REJON TOTONDA SEDENA Y MODULO DE VIGILANCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	211,120	211,120	211,120	211,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1877	SUM E INST DE BANCAS, DE LAMPARAS EN PARQUE CIRCUITO RAMON GUZMAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,452	88,452	88,452	88,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
1878	APORT MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PROGRAMAS SOCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1879	APORTACION MUNICIPAL A FECHAC PARA PROYECTOS DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1880	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OPERACION DE LA ESTACION D MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1881	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	436,312	436,312	436,312	436,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1882	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	630,913	630,913	630,913	630,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1883	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	524,057	524,057	524,057	524,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1884	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	465,015	465,015	465,015	465,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1885	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO A NIVEL DE JUSTIFICACION ECONOMINA Y COSTO EFICIENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	386,860	386,860	386,860	386,860	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1886	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS CENTENARIS EN EL PARQUE PRESA EL RJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1887	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA BOTE EL PARQUE EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,820	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1888	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA DE AGUA EN EL PARQUE PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,820	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1889	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON PLAZA LAS TIROLESAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1890	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-ACCESO PRINCIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,160	30,160	30,160	30,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1891	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-SENDA PEATONAL CICLORUTA PUENTE EN ANDADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,160	30,160	30,160	30,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1892	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA TIROLERA Y PUENTE EN PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,959	16,959	16,959	16,959	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1893	ESTUDIO SOCIECONOMICO PARA DETERMINAR EL INCE GLOBAL DE POBREZA DE LOS HOGARES BENEFICI DEL FISM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,840	172,840	172,840	172,840	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1894	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS RECOMENDABLES PARA EL MANEJO DE ESCURRIMIENTO EXTRAORDINARIOS DEL ARROYO PLAZA DE TOROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1895	EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLÓGICO A AV INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1896	EVALUACION SOCIECONOMICA DE PROYECTO DENOMINADO DIST LOMBARDO TOLEDANO ENTROQUE AV LOMBARDO Y AV JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1897	EVALUACION SOCIECONOMICA DE PROYECTO DENOMINADO GAZA UNIVERSITARIA UBICADA EN EL ENTRONQUE DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO Y VIALIDAD LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1898	EVALUCION SOCIECONOMICA DE LA MEJORA DE LA VIALIDAD DE LA AV LAS INDUSTRIA ENTRE C GUILLERMO PRIETO Y LA VIALIDAD ARROYOS LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1899	II ETAPA DE REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE VILLA OTOMI DEL FRACC CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,757	104,757	104,757	104,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1900	INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y DE LA ASESORIA ESTRUCTURAL PARA REVISION DE LA TIROLESA QUE SE LOCALIZARA EN EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1901	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	194,012	194,012	194,012	194,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1902	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE SALIDA A DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	198,692	198,692	198,692	198,692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1903	NUEVA IMAGEN DE LIMPIEZA EN EL ACCESO CHIHUAHUA A JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	264,591	264,591	264,591	264,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1905	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL CUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1906	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AVENIDA HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	427,854	427,854	427,854	427,854	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
1907	PAQUETAS DE MATERIAL PARA CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,094	377,094	377,094	377,094	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1908	PAQUETE DE MATERIAL PARA ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,547	10,547	10,547	10,547	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1909	PAQUETE DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,708	4,708	4,708	4,708	100.0%	0	0	OTROS	55.00	55.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1910	PAQUETES DE MATERIAL DE LOSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,292	149,292	149,292	149,292	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
1911	PAQUETES DE MATERIAL PARA BARDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	218,102	218,102	218,102	218,102	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1912	PAQUETES DE MATERIALES DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,123	33,123	33,123	33,123	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1913	PLANTACION Y CONSERVACION DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	254,186	254,186	254,186	254,186	100.0%	0	0	PLANTA	4,186.00	4,186.00	100.0%	
1914	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO CAMINO REAL UBICADO EN PARQUES DE LAS INDUSTRIAS INTERMEX AEROPUERTO LOTE 1 MANZANA 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	169,360	169,360	169,360	169,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1915	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE UN FORO PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,600	98,600	98,600	98,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1916	PROYECTO CIVIL PARA LOS PARQUES HUNDIDO Y DEPORTES EXTREMOS KIOSKO Y DEL TORO ANTONY QUEEN Y PALOMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1917	PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL AV DE LAS INDUSTRIAS DE AV LOS NOGALES A GUILLERMO PRIETO LUJAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1918	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UBICADA EN LA AV JUAREZ Y LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,488	48,488	48,488	48,488	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1919	PROYECTO DE PASO INFERIOR LOCALIZADO EN EL CRUCERO DE LA VIALIDAD LA CANTERA Y PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	603,200	603,200	603,200	603,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1920	PROYECTO DE PASO SUPERIOR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE LA VIALIDAD LA CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	556,800	556,800	556,800	556,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	100.00	10000.0%	
1921	PROYECTO DE PASO SUPERIOR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE LA VIALIDAD LA CANTERA Y AVE WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	556,800	556,800	556,800	556,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1922	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMPO DE FUTBOL EN COLONIA AVALOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,540	94,540	94,540	94,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1923	PROYECTO EJECUTIVO PARA DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	474,209	474,209	474,209	474,209	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1924	PROYECTO GAZA SUR PERIF LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1925	REMEDIACION DE PARQUE PUERTA DEL SOL CALLE ACRPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. MINITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	420,960	420,960	420,960	420,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1926	REPOSICION DE PLACAS EN PLAZA DEL MAESTRO PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	133,992	133,992	133,992	133,992	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	
1927	REVISION Y DISEÑO DE FACHADA DEL PROYECTO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,020	11,020	11,020	11,020	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1928	SUM DE ARCILLA PARA NIVELACION DE CAMPOS DE LA ESCUELA DE BASE-BALL VILLA DEL REAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,518	7,518	7,518	7,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1929	SUMINISTRO E INST DE MALLA SOMBRA CANASTA PORTRIA Y MESAS PIC NIC PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,250	58,250	58,250	58,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1930	SUMINISTRO E INST DE PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE FRACC JARDINES DEL SAUCITO SIST DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1931	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 SEÑALÉTICAS DE CONCRETO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	389,500	389,500	389,500	389,500	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	
1932	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y SUM E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	999,992	999,992	999,992	999,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1933	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-SOTO OBRA EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	568,436	568,436	568,436	568,436	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40,798.41	40,798.41	100.0%	
1934	TAPIADO DE FINCAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,910	85,910	85,910	85,910	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
1935	ESTUDIO QUE JUSTIFICA OBRAS A REALIZARSE POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTORA SOCIAL MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1936	LIMPIEZA DE 14 PUENTES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,235,869	1,235,869	1,235,869	1,235,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26,635.10	26,635.10	100.0%	
1937	MANTENIMIENTO CON HIDROLAVADO DE 4 PUENTES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,334,754	1,334,754	1,334,754	1,334,754	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	29,016.00	29,016.00	100.0%	
1938	PINTADO DE 6 PUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	923,331	923,331	923,331	923,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,899.39	19,899.39	100.0%	6 PUENTES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1939	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	718,410	718,410	718,410	718,410	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
1940	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DELAS OBRAS EN EL EJERCICIO 2010	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	769,411	769,411	769,411	769,411	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION															
1941	ADAPTACION DE VUELTAS DERECHAS Y GAZAS EN CRUCEROS URBANOS DE LA ZONA CENTRO-SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,175	172,175	172,175	172,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1942	ADAPTACION DE VUELTAS DERECHAS Y GAZAS EN CRUCEROS URBANOS DE LA ZONA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	497,669	497,669	497,669	497,669	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1943	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C. 90 Y LATERAL DE AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C 90 Y LATERAL DE AVE SILVETRES TERRAZAS	77,520	77,520	77,520	77,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1944	ADQUISICION DE SEIS SISTEMA DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	192,020	192,020	192,020	192,020	100.0%	0	0	SISTEMA	6.00	6.00	100.0%	
1945	APLICACION DE MORTERO EN PUENTE CIRCUTO TRICENTENARIO PERIF JUVENTUD Y VIALIDAD NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	640,905	640,905	640,905	640,905	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,451.62	8,451.62	100.0%	
1946	APORT PARA REHAB DE JARDINES DE NIÑOS PARA PROGRAMA SK PIEM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	654,987	654,987	654,987	654,987	100.0%	0	0	ESCUELA	56.00	56.00	100.0%	
1947	APORT PARA REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS AP PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	454,894	454,894	454,894	454,894	100.0%	0	0	ESCUELA	19.00	19.00	100.0%	
1948	APORT PROGRAM SK ESC DIGNA AL PIEM REHAB DE ESCUELAS PRIMARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,138,370	1,138,370	1,138,370	1,138,370	100.0%	0	0	ESCUELA	71.00	71.00	100.0%	
1949	CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,209,279	1,209,279	1,209,279	1,209,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26,271.00	26,271.00	100.0%	
1950	DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA REHABILITACION Y CONST DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1951	LIMPIEZA DE ARROYOS DESAZOLVE DE CANALES Y PUENTES CON MANO DE OBRA EN DIFERENTES ARROYOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	395,722	395,722	395,722	395,722	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	861.74	861.74	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1952	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	484,527	484,527	484,527	484,527	100.0%	0	0	PIEZA	151.00	151.00	100.0%	
1953	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA DE LA OBRA REHAB DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,220	53,220	53,220	53,220	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1954	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ANDADORES BANQUETAS Y ESOACIOS PUBLICOS DE PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
1955	PROGRAMA ANTIGRAFITI EN ESPACIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,363,677	1,363,677	1,363,677	1,363,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29,658.00	29,658.00	100.0%	
1956	PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS INFANTILES EN LOS PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	482,560	482,560	482,560	482,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
1957	REHAB DE CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT CALLE GONZALEZ COSSIO INFONAVIT NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	358,099	358,099	358,099	358,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1958	REHAB DE ESCALEREADO PRIV DE DEZA Y ULLOA Y AV OCAMPO COL VICENTE GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,420	84,420	84,420	84,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1959	REHAB DE PARQUE DE LAS AMERICAS CALLE AMERICAS Y PLAZA DE LAS AMERICAS COL UNIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,021,408	1,021,408	1,021,408	1,021,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1960	REHAB DE PARQUE MEXICO COL UNIDAD CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,498	217,498	217,498	217,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1961	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,867	778,867	778,867	778,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,414.45	9,414.45	100.0%	
1962	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD EN C Sicomoro ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y M GONZALEZ COSSIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	844,743	844,743	844,743	844,743	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,113.89	12,113.89	100.0%	
1963	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PFCO DE LA JUVENTUD ENTRE ACCESO NORTE Y ACCSO SUR DE AV JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,383	138,383	138,383	138,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.93	1,710.93	100.0%	
1964	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,232,648	1,232,648	1,232,648	1,232,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,554.34	15,554.34	100.0%	
1965	REHAB DE PRIM AMADO NERVO T.M. COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,800	28,800	28,800	28,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1966	REHAB DE PRIM MIGUEL HIDALGO T.M. COL. MIGUEL HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1967	REHAB DE PUENTE Y RAMPAS EN ANDADORES DE CORREDOR PRIV DE JUAN ESCUTIA COL INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	118,958	118,958	118,958	118,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1968	REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PERIF JUVENTUD ESNTRE ORTIZ MENA Y FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	903,315	903,315	903,315	903,315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,866.63	10,866.63	100.0%	
1969	REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,577	918,577	918,577	918,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,975.21	12,975.21	100.0%	
1970	REHAB TELESECUNDARIA 6131 T.M. COL PLAN DE AYALA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,099	46,099	46,099	46,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1971	REHAB Y REMODELACION DE PLAZA ABRAHAM GLZ OBRA EMBLEMATICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,484	124,484	124,484	124,484	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1972	REHABILITACION DE BANQUETAS Y LOSA SOBRE CANAL PLUVIAL PRIV DE DEZA Y ULLOA CASI RAMIREZ CALDERON COL EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,818	16,818	16,818	16,818	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1973	REHABILITACION DE ESCALEREO Y OASAMANOS PRIV DE DEZA Y ULLOA A LADO NO. 1011 COL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,624	56,624	56,624	56,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1974	REHABILITACION DE MEDIA CANCHA EN AV DOSTOYEVSKY Y C EMILIO PEREZ DE LA COL CHIHUAHUA 2000	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,516	137,516	137,516	137,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1975	REHABILITACION DE PARQUE CALLES CONSTITUYENTES Y C Y N MENDOZA COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	692,907	692,907	692,907	692,907	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1976	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	865,507	865,507	865,507	865,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,057.63	11,057.63	100.0%	
1977	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD ENTRE PASCUAL OROZCO ENTRE CENTENARIO Y HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,106	460,106	460,106	460,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,554.00	6,554.00	100.0%	
1978	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	993,882	993,882	993,882	993,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,333.52	13,333.52	100.0%	
1979	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN C. MERCURIO ENTRE H COLEGIO MILITAR Y TECNOLÓGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,058,949	1,058,949	1,058,949	1,058,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,844.44	4,844.44	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1980	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,187,492	1,187,492	1,187,492	1,187,492	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1981	REHAN DE PAV ASFALTICO CON SOBRECAROETA 2CM DE ESPESOR AV SILVESTRE T. ENTRE CALLE 80 Y CALLE 110 TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	404,663	404,663	404,663	404,663	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,983.98	4,983.98	100.0%	
1982	REMODELACION DE CANCHA CALLES 43 ENTRE OCHOA Y URQUIDE COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	272,767	272,767	272,767	272,767	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
1983	REMODELACION DE PARQUE CALLE OTOMI FRACC CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	624,602	624,602	624,602	624,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1984	SUM E INST DE TABLERO Y CANASTA DE BASQUET-BALL DEL PARQUE FUNDADORES(HUERTA LEGARRETA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
1985	SUM E INSTALACION PARA REPOSICION DE CERCO DE MALLA CICLONICA PARA CANCHA MULTIUSOS PARQUE SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,050	36,050	36,050	36,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1986	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA CERRAR PARTE DE TERRENO Y DOMO EN CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,372	15,372	15,372	15,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1989	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GUARDA DE PROTECCION E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN COLINAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	109,996	109,996	109,996	109,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1990	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,088,225	1,088,225	1,088,225	1,088,225	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	395.00	395.00	100.0%	
1991	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,423,451	4,423,451	4,423,451	4,423,451	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,467.00	1,467.00	100.0%	
1992	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	827,995	827,995	827,995	827,995	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	METAS: FINCAS
1993	TRABAJOS DE AFECTACION EN ADUENA INTERIOR POR AFECTACION DEBIDO AL PROYECTO DE LA CONST DE LA OBRA PASO SUP DE LA AV HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	599,731	599,731	599,731	599,731	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
1994	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL SITE DE LA COORD DE SISTEMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	496,250	496,250	496,250	496,250	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1995	FORTALECIMIENTO DE SWITCH DE COMUNICACIONES CENTRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,385,784	1,385,784	1,385,784	1,385,784	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
1996	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FLUIDO ELECTRICO EN SITE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
1997	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS EQUIPO DE USO INFORMATICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	235,250	235,250	235,250	235,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1998	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	82,846	82,846	82,846	82,846	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1999	MODULO DE EXPANSION PARA EL ARREGLO DE DISCOS SUN STORAGE TECK PARA INSTALACION DE LA APLICACION BALANCE SACORE CARD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	116,755	116,755	116,755	116,755	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA															
2000	ADQUISICION DE CAMION CHASIS PARA ROLL OFF	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	894,500	894,500	894,500	894,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
2001	ADQUISICION DE CAMIONES DE 3/4 DE TONELADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	
	OTROS															
2002	ADQUISICION DE DESVARADORA DE BRAZO LATERAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,620	183,620	183,620	183,620	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA CASOS DE INCENDIO EN RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,914	50,914	50,914	50,914	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
2004	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,268	41,268	41,268	41,268	100.0%	0	0	PIEZA	773.00	773.00	100.0%	
2005	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	452,038	452,038	452,038	452,038	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2006	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,150	37,150	37,150	37,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2007	ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	467,307	467,307	467,307	467,307	100.0%	0	0	LOTE	24.00	24.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2008	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO TIPO FLECHA CON LUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,307	46,307	46,307	46,307	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
2009	ADQUISICION DE 46 BANCAS DE LAMINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	127,880	127,880	127,880	127,880	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	46.00	100.0%	
2010	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	936,187	936,187	936,187	936,187	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2011	EQUIPAMIENTOS DE BRIGADAS OPERATIVAS DE PLAZA Y MONUMENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	542,172	542,172	542,172	542,172	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2012	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,302	575,302	575,302	575,302	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: PARQUE
2013	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE BANCAS EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,360	575,360	575,360	575,360	100.0%	0	0	PIEZA	96.00	96.00	100.0%	
2014	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE CELULAS DEPORTIVAS EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	558,020	558,020	558,020	558,020	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: PARQUE
2015	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y BEBEDEROS Y DEPOSITOS DE BASURA EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	474,440	474,440	474,440	474,440	100.0%	0	0	PIEZA	123.00	123.00	100.0%	
2016	PROGRAMA DE REFORESTACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OTROS	450.00	450.00	100.0%	METAS: ARBOLES
2017	SUMINISTRO DE REFLECTORES DE 400W ADITIVO METALICO 220 V CON FOCO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,984	54,984	54,984	54,984	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
2018	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,381,600	2,381,600	2,381,600	2,381,600	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS															
2019	AMORTIZACIONES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,000,000	64,000,000	64,000,000	64,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
2020	INTERESESPAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,161,410	1,161,410	1,161,410	1,161,410	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2021	ADQUISICION DE BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	305,389	305,389	305,389	305,389	100.0%	0	0	UNIDAD	35.00	35.00	100.0%	
2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (GASOLINA Y DIESEL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,594,001	27,594,001	27,594,001	27,594,001	100.0%	0	0	LITRO	3,321,427.00	3,321,427.00	100.0%	
2023	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,144,763	1,144,763	1,144,763	1,144,763	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2024	CAPACITACION, VIATICOS Y TRANSPORTE GRUPO DARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,360	372,360	372,360	372,360	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
2025	CAPACITACION DARE MATERIAL DIDACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,361	23,361	23,361	23,361	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2032	EQUIPAMIENTO PARA DEPOSITOS DE ARMAMENTO ZONA NORTE Y SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	384,183	384,183	384,183	384,183	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
2026	EQUIPAMIENTO PARA LUCES DE EMERGENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	961,840	961,840	961,840	961,840	100.0%	0	0	UNIDAD	192.00	192.00	100.0%	
2027	EQUIPO VARIO PARA EL H CUERPO DE BOMBEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	902,418	902,418	902,418	902,418	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2028	MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,038,985	2,038,985	2,038,985	2,038,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO
2029	PAGO SUELDOS-PRIMA ADICIONAL, DOMINICAL, QUINCENAL, TIEMPO EXTRAORDINARIO, CUOTAS SERV MEDICO, DESPENSA, COMPENSACIONES ADIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,186,782	85,186,782	85,186,782	85,186,782	100.0%	690,721	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	MODIF DE RENDIMIENTOS
2030	UPS TRIFASICO EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PARA CERI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	607,840	607,840	607,840	607,840	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2031	UPS Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	425,880	425,880	425,880	425,880	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	