

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>9-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 223 REGISTROS</b>																
	<b>FORTAMUN</b>				356,666,220	356,666,220	356,666,220	338,556,766	94.9%	314,726	233					
	<b>FORTAMUN</b>															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
17275	APORTACION PARA PROGRAMA HABITATA 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,197,477	6,197,477	6,197,477	6,197,477	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
17165	APORTACION PROGRAMA DE RESCATE 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,987,731	12,987,731	12,987,731	12,987,731	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
17263	CONST DE DREN PLUVIAL EN C. MIGUEL TRILLO NO 1303 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	123,292	123,292	123,292	123,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17183	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ELISA GRIESEN ENTRE ALIANZA Y CERRO COL ALIANZA POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,113	85,113	85,113	85,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17285	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL COLONIA NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,032,454	1,032,454	1,032,454	1,032,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5061	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PAGO ANTICIPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,427,106	1,427,106	1,427,106	1,427,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17319	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	312,825	312,825	312,825	312,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17640	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,027	303,027	303,027	303,027	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17241	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PARA PARADA DE CAMIONES EN AV COLEGIO MILITAR Y C. TOPOGRAFOS COL. NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,545	89,545	89,545	89,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17250	CONSTRUCCION DE PARQUE PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,660	237,660	237,660	237,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17660	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV LA CANTERA ENTRE C. PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,269,266	28,269,266	28,269,266	25,828,665	91.4%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
17673	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA EC AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,985,531	31,985,531	31,985,531	27,311,028	85.4%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
17817	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA E.C WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,200,000	37,200,000	37,200,000	28,662,707	77.1%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
17835	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA AREA DE JUEGOS EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,018	275,018	275,018	275,018	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
17846	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	295,437	295,437	295,437	295,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17329	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,495	310,495	310,495	310,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17856	CONSTRUCCION DE VELATORIO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	957,564	957,564	957,564	957,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17337	DREN PLUVIAL EN CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE 13 Y 15 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,161	141,161	141,161	141,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17352	DREN PLUVIAL EN MELCHOR GUASPE Y RAMON NUÑEZ COL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,305	98,305	98,305	98,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17362	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PRIVADA DE RIO YAQUI ENTRE COATZACOALCOS COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,641	70,641	70,641	70,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17369	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE VERDIN ENTRE VISTA PARAISO COL CLARA CORDOVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	219,211	219,211	219,211	219,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17385	DREN PLUVIAL Y CORTE DE MATERIAL C EN CALLE PIV DE PONCE DE LEON ENTRE 66 Y 68 CERRO DE LACRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,405	189,405	189,405	189,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17397	III ETAPA DEL CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	228,904	228,904	228,904	228,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17406	MURO DE CONTENCION EN CALLE CARLOS FURO ENTRE 68 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	180,876	180,876	180,876	180,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17415	MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE MEXICO 68 ENTRE CALLE CIENFUEGOS Y CALLE BARRANCO COL. MADERA 65	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,151	141,151	141,151	141,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17420	MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE URQUIDE ENTRE 66 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,456	244,456	244,456	244,456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17426	MURO DE CONTENCION Y CORTE EN MATERIAL C UBICADO EN CALLE 106 ENTRE 19 MARZO Y 24 JUNIO COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	313,938	313,938	313,938	313,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17436	MURO DE CONTENCION Y DREN EN CALLE TERRAZAS ENTRE 82 Y 84 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	381,078	381,078	381,078	381,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17444	MURO DE CONTENCION Y ESCALINATA EN C. DONATO GUERRA ENTRE JJ CALVO Y CERRO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,145	70,145	70,145	70,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17452	MURO DECONTENCION Y DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE MELCHOR GUSPE ENTRE CALLE 7 Y 9 COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,923	112,923	112,923	112,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
17487		RUTA INTEGRADORA AEROPUERTO CALLE 79 TRAMO BVD JUAN PABLO A C JESUS ROBERTO DURAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,474,259	3,474,259	3,474,259	3,474,259	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
17502		RUTA INTEGRADORA CERRO DE LA CRUZ CALLE 74 TRAMO A ANGEL CASTILLO A C SAMANIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,128,070	1,128,070	1,128,070	1,128,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	
17512		RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO NVA ESPAÑA TRAMO KM 0-000 AL KM 1+903	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,852,140	1,852,140	1,852,140	1,852,140	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	
17581		RUTA INTEGRADORA NOMBRE DE DIOS TRAMO AV VENCEREMOS A CALLE MINERAL DE POLANCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,832,889	1,832,889	1,832,889	1,832,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	13,470.00	100.0%	
17464		RUTA INTEGRADORA VILLA JUAREZ TRAMO PERIF R ALMADA A CALLE VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,512,332	1,512,332	1,512,332	1,512,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	8,100.00	100.0%	
17537		SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	332,769	33.3%	0	0	SERVICIO	1.00	0.33	33.0%	
17602		SUM DE CONCRETO PARA RUTAS INTEGRADORAS DE TRANSPORTE URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,633,475	5,633,475	5,633,475	5,633,475	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	10,047.00	10,047.00	100.0%	
		RECONSTRUCCION															
17474		AFECTACION AL PREDIO UBICADO EN COLONIA MARMOL CON CLAVE 326-044-013	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,350	100,350	100,350	100,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
17615		AFECTACION POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE TERRENOS DONADOS POR GOB DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,689	94,689	94,689	94,689	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
70653		DESMANTELIAMIENTO Y REINSTALACION DE LA PRESA EL REJON DEBIDO AL EXTREME AIRSHOW 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	106,720	106,720	106,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
17625		PAGO A LA CFE REUBICACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV LOS NOGALES EN INTERSECCION POR CONST DE GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,956	217,956	217,956	217,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
17632		PAGO DE AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE PASOS DESNIVEL CRUCE RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,006,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
17868		PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AV LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,034,073	1,034,073	1,034,073	1,034,073	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
17878		PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELONES EN CRUCERO DE PERIF JUVENTUD Y HDA DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	816,691	816,691	816,691	816,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17885		RECONSTRUCCION DE C. 64 ENTRE 20 NOV Y MENDEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,199	249,199	249,199	249,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	
18017		REPOSICION DE MURO EN EL CANAL FRENTE A CFE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,092	19,092	19,092	19,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
18024	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN AV HOMERO POR TRABAJOS DE CONST DE TERMINAL SIST DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	729,106	729,106	729,106	729,106	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%		
18030	SOBRECARPETA VARIAS CALLES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,104,645	2,104,645	2,104,645	2,104,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43,192.00	43,192.00	100.0%		
18039	SOBRECARPETA VARIOS TRAMOS AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,813,234	1,813,234	1,813,234	1,813,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32,100.00	32,100.00	100.0%		
18054	TRABAJOS DE AFECTACION A INFRAESTRUCTURA DE TELEFONOS DE MEXICO EN AVE DE LA CANTERA Y AV RIO DE JAINERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,332	37,332	37,332	37,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
18071	TRABAJOS PARA ALOJAR DE MANERA SUBTERRANEA FIBRA OPTICA EN ZONA TERMINAL NORTE RED DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,406	242,406	242,406	242,406	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	AMPLIACION																
18060	AMPL EN CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,197,823	1,197,823	1,197,823	1,197,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
18079	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,263,681	1,263,681	1,263,681	1,263,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	MODERNIZACION																
18090	COMPRA DE PREDIOS ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO PARA AREAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,994	56,994	56,994	56,994	100.0%	0	0	PREDIO	6.00	6.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																
18096	ACTUALIZACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO ENCAUZAMIENTO ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
18106	ADECUACION DE ESTUDIO COSTO-BENEF DE AV DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
18128	APORT MUNICIPAL PARA FECHAC PROYECTOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
18147	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE UIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,769,846	7,769,846	7,769,846	7,769,846	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
18154	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CIMAV	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	403,000	403,000	403,000	403,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
18163	DESARROLLO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE UN OBSERVATORIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
2761	DESARROLLO TECNICO PARA PROYECTOS URBANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,140	48,140	48,140	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18169	DISEÑO ESTRUCTURAL COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18175	ENLACE CHIHUAHU-RURAL DIGITAL		19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,772	499,772	499,772	499,772	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
18180	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO DESNIVEL EN VIALIDAD LA CANTERA Y PERIF JUVENTUD		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
18192	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYESVKI EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18198	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1454	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIOS CAMINOS		19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,345	184,345	184,345	184,345	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18209	ESTUDIO-COSTO-BENEFICIO DE CENTRO DEPORTIVO VISTAS CERRO GRANDE		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2770	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTO AL INTERIOR DEL EDIFICIO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	223,421	223,421	223,421	143,761	64.3%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70.0%	
18634	MEMORIA TECNICA DE PROYECTO DE EMBOVEDAMIENTO DE CANAL CANTERA EN RELACION AL PROYECTO DE CRUCE SUPERIOR		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,880	49,880	49,880	49,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18638	MODIFICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION AV CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,245	918,245	918,245	918,245	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
18644	NUEVA IMAGEN DE SEÑALAMIENTOS VIALES		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	430,978	430,978	430,978	430,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,608.00	9,608.00	100.0%	
18744	NUEVA IMAGEN DEL CANAL CHUVISCAR		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	593,425	593,425	593,425	593,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,987.00	15,987.00	100.0%	
18656	NUEVA IMAGEN EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	147,199	147,199	147,199	147,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,172.00	3,172.00	100.0%	
18658	NUEVA IMAGEN EN PUENTES VEHICULARES		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,429,036	1,429,036	1,429,036	1,429,036	100.0%	0	0	PUENTE	4.00	4.00	100.0%	
18660	OBRA SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EJERCICIO 2011		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	773,536	773,536	773,536	773,536	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
18666	PAGO INDEMNIZACION A VALENTINA OCHOA PARA DAR FLUIDEZ A TRAFICO VEHICULAR ZONA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18671	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLONES EN CRUCEROS DE PERIF DE LA JUVENTUD Y AV CARRIZALES HASTA SALIDA DE HOME DEPOT		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,553	172,553	172,553	172,553	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
18682	PLAN MAESTRO PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	395,560	395,560	395,560	395,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18686	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CONST SUSTENTABLE		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
18675	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 59 Y CALLE CORREGIDORA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18677	PROYECTO ALIMENTACION A LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SENDA PEATONAL DEL PARQUE TRICENTENARIO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18693	PROYECTO ARQUITECTONICO DE REMODELACION DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	304,949	304,949	304,949	304,949	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18697	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO GIMNASIO DE BOX		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,700	124,700	124,700	124,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31619	PROYECTO DE ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA PRESA EL REJON		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31628	PROYECTO DE COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31640	PROYECTO DE ILUMINACION AV GUILLERMO LUJAN DE 3.08 KM		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,060	33,060	33,060	33,060	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31644	PROYECTO DE ILUMINACION DE LA SENDA PEATONAL EN EL PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31649	PROYECTO DE PAISAJE E INTEGRACION AL ENTORNO EXISTENTE EN LA ZONA PRESA EL REJON		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,360	53,360	53,360	53,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31656	PROYECTO DE PAISAJISMO EN PARQUE DE LA PRESA EL REJON PRIMERA ETAPA		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31659	PROYECTO DE REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ENTRE PASO SUPERIOR Y AV. RIO DE JANEIRO AL PERIF DE LA JUVENTUD		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31669	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA CENTRO HISTORICO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31677	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA PLAZA DE ARMAS CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,978	303,978	303,978	303,978	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31689	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO ACUATICO COL PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,762	248,762	248,762	248,762	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31698	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	570,720	570,720	570,720	570,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31705	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL VISTAS DE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31715	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO ACUATICO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,400	249,400	249,400	249,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
31721	PROYECTO EJECUTIVO DEL PABELLON DEL MEDIO AMBIENTE Y JARDIN BOTANICO EN LA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,990	298,990	298,990	298,990	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32940	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL CRISTOBAL COLO Y AV. LOS ARCOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32948	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AV TEOFILO BORUNDA SUR CALLE MARIA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32958	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA TEOFILO BORUNDA NORTE CALLE MA. LUISA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32980	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32991	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE VIAS FFCCY AVE DOSTOYEVKI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	597,400	597,400	597,400	597,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2731	PROYECTO ELECTRICO DEL CENTRO COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
33002	PROYECTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
33011	PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE REFRESQUERIA Y TORRE DE VIGILANCIA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
33029	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA 7 PUENTES PEATONALES EN PRESA REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
33039	PROYECTO MECANICO DE SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,460	21,460	21,460	21,460	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
33041	PROYETO DE INSTALACION ELECTRICA Y CLIMA DE LA COMANDANCIA SUR DUAL JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,276	30,276	30,276	30,276	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
33056	REMODELACION DE CAMELIONES EN SALIDA A CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	349,079	349,079	349,079	349,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
34269	REMODELACION DE CANCHA 43 1/2 Y ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	280,709	280,709	280,709	280,709	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
33066	REMODELACION PARQUE QUINTAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,100	362,100	362,100	362,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
5054	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%		
33087	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	168,902	168,902	168,902	168,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
33115	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,422	32,422	32,422	32,422	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	8.00	8.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																
33133	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	573,843	573,843	573,843	573,843	100.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	57.00	100.0%		
33154	PINTURA EN MURO DE CANAL UBICADO EN CALLE GUADALUPE A LA JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,993	163,993	163,993	163,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
33172	REJILLA PLUVIAL EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 JUNIO Y 19 MARZO COL. RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
33185	RETIRO DE DEFECCION DE AVES EN LOSAS DE PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,614,936	1,614,936	1,614,936	1,614,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,976.87	30,976.87	100.0%		



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33204	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
71000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,038,445	1,038,445	1,038,445	0	0.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	3,308.00	0.00	0.0%	
33212	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTROS COMUNITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,103	184,103	184,103	184,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,860.24	7,860.24	100.0%	
33227	TAPIADO DE FINCAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,957	139,957	139,957	139,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33232	TAPIADO DE VIVIENDAS III PAQUETES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,659	141,659	141,659	141,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	
33249	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,028	120,028	120,028	120,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	423.44	423.44	100.0%	
	REHABILITACION															
33266	AFECCION EN INSTALACIONES CONALEP FRACC COLINAS DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,717,942	3,717,942	3,717,942	3,717,942	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECCION
33274	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ESCUELA	63.00	63.00	100.0%	
33461	COMPLEMENTO REHAB. DE ALBERCA DIF MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	101,799	101,799	101,799	101,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2739	REHAB DE GABINETE DE CONTROL Y ELABORACION DE UNIDAD DE VERIFICACION EN PARQUE COL MADERA 65	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,457	14,457	14,457	14,457	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
33467	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE KIOSKO FRACC UNIVERSIDAD II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,880	28,880	28,880	28,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33484	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,889	59,889	59,889	59,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33493	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COL HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	646,144	646,144	646,144	646,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33557	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COLINAS DE SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	170,393	170,393	170,393	152,012	89.2%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
33572	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SALON USOS MULTIPLES Y PRESIDENCIA SECCIONAL CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,693	78,693	78,693	59,788	76.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33582	REHABILITACION DE GIMNASIO PISTOLAS MENESES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33599	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMELONES PERIF JUVENTUD Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	762,293	762,293	762,293	762,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33613	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	81,778	81,778	81,778	81,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33623	REHABILITACION DE PARQUE Y PINTURA LIENZO CHARRO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,144	19,144	19,144	19,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33631	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR CALLES DE LA CD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	315,705	315,705	315,705	315,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.00	4,153.00	100.0%	
33636	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD O. MENA ENTRE PERIF JUVENTUD Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	786,972	786,972	786,972	786,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,086.53	15,086.53	100.0%	
33658	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA CALLE RIO AROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	690,448	690,448	690,448	690,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,483.01	5,483.01	100.0%	COMPL CON PIEM
33693	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL PARRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,117	587,117	587,117	587,117	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,697.63	14,697.63	100.0%	OBRA CON RECURSO PIEM TAMBIEN
33709	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL SAN RAFAEL Y BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	785,498	785,498	785,498	785,498	100.0%	314,493	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	SE REPORTAN RENDIMIENTOS
33716	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	672,460	672,460	672,460	672,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,815.96	14,815.96	100.0%	SE COMPLEMENTA CON RECURSO PIEM
33730	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,487	74,487	74,487	74,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33789	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,305	34,305	34,305	34,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33797	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS CIENEGUITA	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,167	92,167	92,167	92,167	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33808	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS COL DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,985	52,985	52,985	52,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33826	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,984	9,984	9,984	9,984	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
33838	REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,233	18,233	18,233	18,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33847	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO EJIDO SALITRE	19-CHIHUAHUA	RANCHO EL SALITRE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,064	9,064	9,064	9,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33857	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD FUENTES MARES DE 16 SEPT. A FCO R ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	781,323	781,323	781,323	781,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,639.16	7,639.16	100.0%	SE HIZO CON COMPLEMENTO PIEM
33870	REMODELACION DE CANCHA 431/2 Y M GUASPE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,217	163,217	163,217	163,217	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
33877	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,600	156,600	156,600	156,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,500.00	13,500.00	100.0%	
33883	SOBRECAROETA EN CALLE HORCASITAS Y CALLE DEGOLLADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	243,883	243,883	243,883	243,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,149.00	6,149.00	100.0%	
33888	SOBRECARPETA EN AV SOSA VERA ENTRE CALLE PASEOS DEL REAL Y CALLE SION SARLAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	712,669	712,669	712,669	712,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,453.21	15,453.21	100.0%	
33923	SOBRECARPETA EN AV TEOFILO BORUNDA, AV MIRADOR Y AV. CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,045	676,045	676,045	676,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,634.00	15,634.00	100.0%	
33931	SOBRECARPETA EN CALLES DE LAS COL MARMOL Y CUMBRES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,272	778,272	778,272	778,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,464.82	19,464.82	100.0%	
33941	SOBRECARPETA VARIAS CALLES COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	768,130	768,130	768,130	768,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,966.50	16,966.50	100.0%	
5065	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,814	141,814	141,814	141,814	100.0%	0	0	PIEZA	895.00	895.00	100.0%	
33955	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO DIVERSAS AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,714,702	6,714,702	6,714,702	6,714,702	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,551.00	1,551.00	100.0%	
33961	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,636,198	2,636,198	2,636,198	2,636,198	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	891.00	891.00	100.0%	
33975	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,637,171	2,637,171	2,637,171	2,637,171	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	929.00	929.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
33990	ADQUISICION DE CHASIS CABINA SEMINUEVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	411,750	411,750	411,750	411,750	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
33997	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SITIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	997,590	997,590	997,590	997,590	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
34008	SISTEMAS DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,380	40,380	40,380	40,380	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
70952	SUSTITUCION DE EQUIPO DE COMPUTO ABSOLETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,050	40,050	40,050	40,050	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
5048	SUSTITUCION DE EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	317,994	317,994	317,994	9,594	3.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.02	2.0%		
	MAQUINARIA																
34012	ADQUISICION DE BARREDORAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,279,240	4,279,240	4,279,240	4,279,240	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%		
70291	ADQUISICION DE DOS BOMBAS NEUMATICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,412	18,412	18,412	0	0.0%	0	0	UNIDAD	2.00	0.00	0.0%		
2713	ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	354,828	354,828	354,828	354,828	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
34025	ADQUISICION DE GRUAS SEMINUEVAS TIPO CANASTILLA 11.98 MT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,018,674	1,018,674	1,018,674	1,018,674	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%		
70714	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y TANQUE CON REMOLQUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,259	120,259	120,259	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%		
2717	ADQUISICION DE MAQUINARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	278,330	278,330	278,330	278,330	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%		
2724	ADQUISICION DE TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,500	98,500	98,500	98,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
79165	ADQ. DE REVOLVEDORA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,976	67,976	67,976	67,976	100.0%	0	0	MÁQUINA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 REVOLVEDORAS Y FORMAS MENONITAS	
	OTROS																
34030	ADQUISICION DE CAJA PARA LA UNIDAD QUE LEVANTA ANIMALES MUERTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,088	60,088	60,088	60,088	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
34060	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	155,635	155,635	155,635	155,635	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%		
34066	APORTACION PARA LA OPERACION DE CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
34073	APOYO A CENTROS COMUNITARIOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
34094	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL GIMNASIO COL DEPORTISTAS		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
34101	APOYOS A GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS Y BECAS PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNIPIO DE CHIHUAHUA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	PERSONA	37.00	37.00	100.0%	
34109	PROGRAMA DE CAPACITACION		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNIPIO DE CHIHUAHUA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
74662	PAGO DE INTERESES		11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	TESORERIA MUNICIPAL	26,962	26,962	26,962	26,962	100.0%	0	0	PESOS	26,962.00	26,962.00	100.0%	CUATRO MENSUALIDADES DE INTERESES DEL PRESTAMO A 24 MESES CON INTERESES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHICULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
74456	PAGO DE PASIVOS		11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	TESORERIA MUNICIPAL	5,381,270	5,381,270	5,381,270	5,381,270	100.0%	0	0	PESOS	5,381,270.00	5,381,270.00	100.0%	
33067	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA	2,089	2,089	2,089	2,089	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118238	PAGO DE PACIVOS		40-MADERA	MADERA	DEPTAMENTO DE TESORERIA	6,756,167	6,756,167	6,756,167	6,756,167	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
48704	DE LA LEGALIDAD		4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	233,117	233,117	233,117	233,117	100.0%	233	233	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO UTILIZADO CORRESPONDE AL REMANENTE DEL EJERCICIO 2011, EL CUAL SE UTILIZO EN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES, PAGO DE MENSUALIDAD DE NUEVAS UNIDADES.
71201	ACCIONES DIVERSAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO		11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8,546	8,546	8,546	8,546	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE A GASTOS DIVERSOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, TALES COMO TRIPTICOS, CAMPANAS PUBLICITARIAS, ETC.
70909	ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD		11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	328,814	328,814	328,814	328,814	100.0%	0	0	PATRULLAJE	20.00	20.00	100.0%	
72580	CAPACITACION		11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	415	415	415	415	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	VIATICOS DE AGENTES DE SEGURIDAD QUE ACUDIERON A CAPACITACIÓN FUERA DEL MUNICIPIO.
69446	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,992,779	1,992,779	1,992,779	1,992,779	100.0%	0	0	PATRULLAJE	20.00	20.00	100.0%	
71505	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	25,640	25,640	25,640	25,640	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
72663	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	63,316	63,316	63,316	63,316	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
68702	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	851,806	851,806	851,806	851,806	100.0%	0	0	SERVICIO	20.00	20.00	100.0%		
71948	MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	192,871	192,871	192,871	192,871	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	CUATRO MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERESES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.	
72229	PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE A LA COMPRA Y O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE POLICÍA.	
70515	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	275,326	275,326	275,326	275,326	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%		
74319	SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7,963	7,963	7,963	7,963	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
74262	SUELDOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3,972,449	3,972,449	3,972,449	3,972,449	100.0%	0	0	PESOS	3,972,449.00	3,972,449.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE 81 POLICÍAS Y 23 ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
71848	UNIFORMES	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10,162	10,162	10,162	10,162	100.0%	0	0	USUARIO	10.00	10.00	100.0%		
2749	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO COMANDANCIA CENTRO UBICADO EN LA CALLE TRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,800	63,800	63,800	63,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
34113	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,949,024	8,949,024	8,949,024	8,949,024	100.0%	0	0	LITRO	833,333.00	833,333.00	100.0%		
34122	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,663,549	98,663,549	98,663,549	98,663,549	100.0%	0	0	PERSONA	1,125.00	1,125.00	100.0%		
34136	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO COMANDANCIA DUAL CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
111148	PROTECCION CIVIL Y EQUIPAMIENTO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,692,108	1,692,108	1,692,108	1,692,108	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	(ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	
120423	COMBUSTIBLE	40-MADERA	MADERA	DEP DE SEG PUBLICA	933,674	933,674	933,674	933,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011	
118606	COMPRA DE AUTOMOVIL	40-MADERA	MADERA	DEP DE SEGURIDAD PUBLICA	25,072	25,072	25,072	25,072	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
118475	EQUIPAMIENTO		40-MADERA	MADERA	DEP DE SEGURIDAD PUBLICA	48,637	48,637	48,637	48,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
118421	EQUIPO Y ARMAMENTO		40-MADERA	MADERA	DEP DE SEGURIDAD PUBLICA	1,106,275	1,106,275	1,106,275	1,106,275	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
119273	INSTALACIONES DE SEG PUBLICA		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	15,370	15,370	15,370	15,370	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
119003	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,867,627	2,867,627	2,867,627	2,867,627	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
118689	REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		40-MADERA	MADERA	DEP DE SEGURIDAD PUBLICA	1,464,635	1,464,635	1,464,635	1,464,635	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
118395	UNIFORMES		40-MADERA	MADERA	DEP DE SEG PUBLICA	281,247	281,247	281,247	281,247	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	100.00	100.0%	EJERCICIO 2011
118631	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		40-MADERA	MADERA	DEP DE SEGURIDAD PUBLICA	653,794	653,794	653,794	653,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO 2011
85831	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	700,856	700,856	700,856	700,856	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
85961	SEGUROS DE PATRULLAS		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	446,403	446,403	446,403	446,403	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
78884	COMBUSTIBLES SEG. PUBLICA 12		57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,266	16,266	16,266	16,266	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA 3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																	
85371	PAGO AL IMMSS		10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	59,786	59,786	59,786	59,786	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
44393	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN SALA DE VELACION		26-GRAN MORELOS	TRES OJITOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	25,292	25,292	25,292	19,084	75.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
32810	CONSTRUCCION PILA DE ALMACENAMIENTO		26-GRAN MORELOS	BUENAVISTA (LA MAJADA)	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	145,912	145,912	145,912	128,648	88.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN PROGRAMADO REGISTRE EL COSTO DE LA OBRA. LA CUAL ESTA TOTALMENTE TERMINADA. SOLO EN LA CUENSTION FINANCIERA SE ENCUENTRA INCONCLUSA AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
44075	CONSTRUCCION PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		26-GRAN MORELOS	CIENEGUILLA	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	74,951	74,951	74,951	65,919	87.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA. EN AVANCE FISICO REGISTRE EL COSTO DE LA MISMA.
120511	BECAS		40-MADERA	AGUA AMARILLA	TESORERIA	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	BECARIO	30.00	30.00	100.0%	EJERCICIO 2011