

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 4 REGISTROS																	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					0	38,473,826	38,473,826	35,074,930	91.2%	546,752	0					
PROÁRBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	REHABILITACIÓN																
112990	PRO-ARBOL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	29,924,535	29,924,535	27,668,620	92.5%	546,752	0	PAGO	796.00	713.00	89.6%	
113037	PRO-ARBOL 2010 2A	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	8,549,291	8,549,291	7,406,310	86.6%	0	0	PAGO	228.00	188.00	82.5%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						83,907,346	83,907,346	83,907,346	83,907,346	100.0%	2,997,380	351,812					
FONDOS METROPOLITANOS																	
	CONSTRUCCION																
16941	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,953,683	41,953,683	41,953,683	41,953,683	100.0%	1,762,965	159,424	METRO CUADRADO	82,528.00	82,528.00	100.0%	A LA FECHA SE TRAMITADO AL FIDEICOMISO EL TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA QUE ES DE \$40,160,600.03
109753	PROLONGACION DE LA AVENIDA TEOFILO BORUNDA TRAMO DE AVE. PASEO DE LA VICTORIA A LA AVE. FRANCISCO VILLARREAL TORRES EN CD. JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	41,953,663	41,953,663	41,953,663	41,953,663	100.0%	1,234,415	192,388	METROS LINEALES	2,240.00	2,240.00	100.0%	