

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																
SUBSIDIOS 693 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					1,331,260,728	1,293,021,650	1,293,199,894	1,141,547,618	88.3%	6,260,603	828,375					
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
51740	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, RANCHERIA GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	RANCHERÍA GUACHAMOACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,981,694	4,981,694	4,981,694	4,981,694	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51770	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA , RANCHERIA EL QUELITE	7-BALLEZA	RANCHERÍA EL QUELITE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,255,038	1,255,038	1,255,038	1,255,038	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51803	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	941,476	941,476	941,476	941,476	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51819	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN BALLEZA, RANCHERIA PINALEJO	7-BALLEZA	RANCHERÍA PINALEJO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,634,327	3,634,327	3,634,327	3,634,327	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51849	CONSTRUCCION LDE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA , LOS ANGELES	7-BALLEZA	LOS ANGELES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51871	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, REALITO DE LOS GUERRA	8-BATOPILAS	EL REALITO DE LOS GUERRA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	968,811	968,811	968,811	968,811	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51905	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, PITORREAL	8-BATOPILAS	PITORREAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,736,498	1,736,498	1,736,498	1,736,498	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51929	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, SANTA RITA	8-BATOPILAS	SANTA RITA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,582,008	1,582,008	1,582,008	1,582,008	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51952	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, PICHIKI	9-BOCOYNA	PICHIKI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,181,566	1,181,566	1,181,566	1,181,566	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51971	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, OCOROCHI (GUAGUIRARE)	9-BOCOYNA	OCOROCHI (GUAGUIRARE)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	480,664	480,664	480,664	480,664	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
50615	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, HUISARORARE	12-CARICHI	HUISARÓRARE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,125,165	2,125,165	2,125,165	2,125,165	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
50853	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, RANCHERIA MURICHIQUE	12-CARICHI	MURICHIQUE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,310,877	3,310,877	3,310,877	3,310,877	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51181	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, CHINEACHI	12-CARICHI	CHINEACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	947,701	947,701	947,701	947,701	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51296	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,922,862	1,922,862	1,922,862	1,922,862	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51348	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, CERRO GRANDE	27-GUACHOCHI	CERRO GRANDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,435,583	2,435,583	2,435,583	2,435,583	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51395	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, LOS CHIQUEROS	27-GUACHOCHI	LOS CHIQUEROS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,332,089	2,332,089	2,332,089	2,332,089	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51428	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NAHUEACHI	27-GUACHOCHI	NAHUEACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,733,022	1,733,022	1,733,022	1,733,022	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51466	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NOROGACHI	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,241,730	1,241,730	1,241,730	1,241,730	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51496	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, PAHUIRANACHI (RECOBICHI)	27-GUACHOCHI	PAHUIRANACHI (RECOBICHI)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,430,275	2,430,275	2,430,275	2,430,275	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51525	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, RECUZACHI	27-GUACHOCHI	RECUZACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,902,928	1,902,928	1,902,928	1,902,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51546	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, SANTA ANITA	27-GUACHOCHI	SANTA ANITA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,984,641	1,984,641	1,984,641	1,984,641	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51617	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL TUPURE (EL TUPURI)	29-GUADALUPE Y CALVO	EL TUPURE (EL TUPURI)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,456,416	1,456,416	1,456,416	1,456,416	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51642	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SATEVO	29-GUADALUPE Y CALVO	SATEVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,569,402	3,569,402	3,569,402	3,569,402	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51668	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, CEBOLLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CEBOLLAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,553,175	1,553,175	1,553,175	1,553,175	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51691	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,262,225	1,262,225	1,262,225	1,262,225	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51710	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SAN JERONIMO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JERÓNIMO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS																
MEJORAMIENTO																
67282	PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (CONTINGENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,000,000	59,400,000	59,400,000	24,288,088	40.9%	934,390	0	BENEFICIARIO	588.00	240.00	40.8%	
69318	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,020,808	46,628,247	46,628,247	13,456,690	28.9%	950,000	0	BENEFICIARIO	3,600.00	935.00	26.0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA																
70123	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	22,008,803	17,594,848	17,594,848	3,233,999	18.4%	469,694	0	BENEFICIARIO	565.00	85.00	15.0%	
PROGRAMA DE SOPORTE																
69096	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,146,569	3,146,569	3,146,569	3,146,569	100.0%	88,835	27,049	ACCIÓN	4,148.00	752.00	18.1%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																
66895	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	243,000,000	180,427,500	180,427,500	178,698,627	99.0%	934,944	0	BENEFICIARIO	5,148.00	4,237.00	82.3%	
67607	MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,256,988	94.3%	33,255	0	BENEFICIARIO	70.00	66.00	94.3%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS																
68496	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,838,859	51,782,082	51,782,082	51,782,081	100.0%	752,421	752,421	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
REHABILITACIÓN																
63393	COMPONENTE A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	99,805,825	99,805,825	99,805,825	99,805,825	100.0%	0	0	PRODUCTOR	19,973.00	18,826.00	94.3%	SE EJERCIO EL 100 % DEL RECURSO CONSIDERANDO QUE EL REINTEGRO A LA TESOFE ES UN GASTO
63003	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	13,878,722	13,878,722	13,878,722	13,635,793	98.2%	0	0	CABEZA	45,002.34	44,433.67	98.7%	242,929.38 PARA DEVOLUCION/TESOFE
64807	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES (AGRICOLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	747,776	747,776	747,776	213,650	28.6%	0	0	PRODUCTOR	78,229.00	22,343.00	28.6%	
63976	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES (AGRICOLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,121,976	29,121,976	29,121,976	28,555,400	98.1%	0	0	HECTÁREA	223,911.58	223,911.58	100.0%	SE TUVO UN RECONOCIMIENTO DE DAÑOS PARA 62687.84 HECTAREAS AFECTADAS POR SEQUIA ATÍPICA POR UN MONTO DE \$75,225,408
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MEJORAMIENTO															
67923	DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,850,000	25,133,625	25,133,625	24,926,373	99.2%	186,677	48,905	BENEFICIARIO	9,458.00	6,965.00	73.6%	
69501	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	25,970,389	21,925,900	21,925,900	12,978,392	59.2%	920,000	0	SERVICIO	3,720.00	1,800.00	48.4%	
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES																
68763	SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	56,250,000	52,903,125	52,903,125	37,894,709	71.6%	476,501	0	BENEFICIARIO	1,505.00	460.00	30.6%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)																
	CONSTRUCCIÓN															
1728	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO VILLAREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,866,629	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	390.31	390.31	100.0%	SE MODIFICO MONTO DE LOS RECURSOS A MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO.
1714	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ZONA DE VILLAS DE SALVARCAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,868,586	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	442.20	442.20	100.0%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO A LO MINISTRADO REALMENTE. SE MODIFICA EL EJERCIDO A LO REAL.
	REHABILITACIÓN															
1744	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,799,071	4,799,071	4,799,071	4,799,071	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	509.84 M2 DE REHABILITACION
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
25506	PIFI 2011 DESARROLLO DE LA COLECCION ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GENERO 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	46,509	46,509	46,509	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONO LA UNIDAD DE MEDIDA LOTE, DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA SELECCION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO A ADQUIRIR.
25475	PIFI 2011 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	529,687	529,687	529,687	0	0.0%	1,780	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	
25545	PIFI 2011 SISTEMA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	214,459	214,459	214,459	0	0.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.00	0.0%	
PROÁRBOL-PROGRAMA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN FORESTAL																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	REHABILITACIÓN															
112878	PRO-ARBOL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	39,738,804	39,738,804	25,401,109	63.9%	0	0	PAGO	1,119.00	594.00	53.1%	
112920	PRO-ARBOL 2011 B1.4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	12,203,376	12,381,320	10,677,498	87.5%	0	0	PAGO	264.00	200.00	75.8%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
	MEJORAMIENTO															
75452	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCS. DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,079,673	2,079,673	2,079,673	1,892,778	91.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
	CONSTRUCCIÓN															
58446	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,792,465	2,792,465	2,792,465	2,325,816	83.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
59156	RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,052,323	2,052,323	2,052,323	2,009,582	97.9%	0	0	METRO LINEAL	9,591.00	9,591.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
59011		TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,672,542	6,672,542	6,672,542	6,672,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
59093		TERMINACION ACUEDUCTO PRESA SITURIACHI SAN RAFAEL	9-BOCOYNA	CREEL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,603,630	7,603,630	7,603,630	6,838,137	89.9%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	22,677.00	100.0%	
54120		CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	243,052	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54136		CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	242,938	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59124		CONSTRUCCION 1A. ETAPA COLECTOR ORIENTE	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,219,300	2,219,300	2,219,300	2,219,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,262.00	1,262.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
54159		CONSTRUCCION DE LA 2DA . ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUAUHTEMOC Y LA HONDONADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	268,325	268,325	268,325	268,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	662.00	662.00	100.0%	
54176		CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	613,977	613,977	613,977	613,977	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,675.00	2,675.00	100.0%	
54196		CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,052,157	1,052,157	1,052,157	1,052,156	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,221.00	2,221.00	100.0%	
58519		CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,664,268	1,664,268	1,664,268	1,441,570	86.6%	0	0	METRO LINEAL	3,841.00	3,841.00	100.0%	
54213		CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTMEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	504,751	504,751	504,751	504,750	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,894.00	1,894.00	100.0%	
54256		CONSTRUCCION 2DA ETAPA DES SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GRANJA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,970,007	3,970,007	3,970,007	3,969,379	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,284.00	12,284.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
54062		DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES ACTUALES DE ABASTO EN LA CD. DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,739,572	4,739,572	4,739,572	4,739,572	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
54328		RED DE DISTRIBUCION EN UNIDAD PROLETARIA, CERRO DE LA CRUZ , VISTA HERMOSA Y LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	347,420	347,420	347,420	347,420	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,569.00	1,569.00	100.0%	
54352		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	471,470	471,470	471,470	471,469	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300.00	300.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
54045		TERMINACION DE LA ELECTRIFICACION DEL POZO PUERTA DE CHIHUAHUA NUM. 7	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,584	134,584	134,584	134,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,446.00	8,446.00	100.0%	
58677		TERMINACION 1ERA. ETAPA COLECTOR EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,527,729	2,527,729	2,527,729	2,034,789	80.5%	0	0	METRO LINEAL	1,298.00	1,298.00	100.0%	
57984		TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,900,000	9,900,000	9,900,000	8,978,418	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58790		TERMINACION PERFORACION DE POZO,EQUIPAM, CLORACION , TREN DE DESC, LINEA DE COND A TANQUE DE PROYECTO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	379,483	379,483	379,483	378,711	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
58772		CONSTRUCCION DE EMISOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,166,531	3,166,531	3,166,531	3,166,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,150.00	2,150.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
54375	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	972,681	972,681	972,681	928,056	95.4%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
55333	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	718,976	718,976	718,976	644,647	89.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
55355	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	976,071	976,071	976,071	927,566	95.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57925	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DREN 2A	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,413,521	4,413,521	4,413,521	4,148,908	94.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57846	REPOSICION DE COLECTOR JUAREZ PORVENIR (MANUEL GOMEZ MORIN)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,689,901	9,689,901	9,689,901	5,181,958	53.5%	0	0	METRO LINEAL	3,097.00	3,097.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57891	REPOSICION DE COLECTOR MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,366,455	5,366,455	5,366,455	2,555,503	47.6%	0	0	METROS LINEALES	3,036.00	3,036.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57789	REPOSICION DE 1068 MTS DE COLECTOR ZEMPOALA CON TUBERIA DE 107 CMS DE DIAM.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,142,175	5,142,175	5,142,175	3,437,167	66.8%	0	0	METRO LINEAL	1,068.00	1,068.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57770	REPOSICION DE 982 MTS DE COLECTOR 1A MARGEN IZQUIERDO CON TUBERIA DE 122 CMS DE DIAMETRO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,311,790	4,311,790	4,311,790	4,286,102	99.4%	0	0	METRO LINEAL	982.00	982.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
58881	2A. ETAPA COLECTOR SUR - SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,761,973	17,761,973	17,761,973	16,814,516	94.7%	0	0	METRO LINEAL	1,706.00	1,706.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
55386	COLECTOR, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	40-MADERA	MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,131,185	3,131,185	3,131,185	3,130,455	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,235.00	3,235.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
55402	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	40-MADERA	MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,314	646,314	646,314	646,814	100.1%	0	0	METRO LINEAL	5,004.00	2,001.60	40.0%		
55424	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEDRO MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	368,677	368,677	368,677	364,027	98.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57954	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS GENERADOS PARA 4 MODULOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,631,874	1,631,874	1,631,874	1,110,270	68.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55457	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DEL SECCIONAMIENTO (SUM E INST TUBERIA PVC 6 Y 3, SUM E INST DE VALVULAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	378,490	378,490	378,490	228,688	60.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
55472	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	612,434	612,434	612,434	516,389	84.3%	0	0	METRO LINEAL	2,829.00	2,829.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
54080	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	424,558	424,558	424,558	401,481	94.6%	0	0	METRO LINEAL	917.00	734.00	80.0%		

PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63090	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CARICHI, BELISARIO DGUEZ, GOMEZ FARIAS, GUERRERO Y MADERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,104,273	1,104,273	1,104,273	1,080,583	97.9%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
62926	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES EN LOS MPIO. DE BALLEZA, BOCOYNA, EL TULE Y GPE. Y CALVO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822	100.0%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	
63019	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE BATOPILAS, COYAME, GUACHOCHI Y OJINAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,324,413	1,324,413	1,324,413	1,028,437	77.7%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
63137	PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LOS MPIO. DE CASAS GRANDES, GUAZAPARES, MORIS, URIQUE Y URUACHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,295,816	1,295,816	1,295,816	1,288,334	99.4%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
59177	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALAMOS DE PEÑA, AHUMADA	1-AHUMADA	ÁLAMOS DE PEÑA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,145	134,145	134,145	117,704	87.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
59206	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PLAYAS, AHUMADA	1-AHUMADA	LAS PLAYAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162,455	162,455	162,455	157,644	97.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
64452	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	LA MESA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,139,500	3,139,500	3,139,500	3,096,189	98.6%	0	0	METROS LINEALES	12,926.00	12,926.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
59653	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALÁ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	890,200	890,200	890,200	888,950	99.9%	0	0	METRO LINEAL	4,166.00	4,166.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
62585	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN LA MESA Y EL PORVENIR	2-ALDAMA	LA MESA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	338,928	338,928	338,928	338,799	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
54406	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLITO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	EL PUEBLITO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	585,175	585,175	585,175	585,175	100.0%	0	0	METROS	8,121.00	8,121.00	100.0%	
57845	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLACER DE GUADALUPE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	2-ALDAMA	PLACER DE GUADALUPE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	174,770	174,770	174,770	174,768	100.0%	0	0	METROS	2,748.00	2,748.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
61349	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN COL. BUFALO	3-ALLENDE	COLONIA BÚFALO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	303,816	92.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
61182	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN TALAMANTES	3-ALLENDE	TALAMANTES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	305,272	92.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
64812	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN CORRALEJO, ALLENDE	3-ALLENDE	SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	356,753	356,753	356,753	354,386	99.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64947	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN EL PROGRESO, ALLENDE	3-ALLENDE	COLONIA PROGRESO (EL DORADO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	322,323	322,323	322,323	298,132	92.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
69134	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASCENSIÓN	ENTRONQUE (LEY SEIS DE ENERO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,137,790	4,137,790	4,137,790	4,137,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,264.00	13,264.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
69311	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL CAMELLO, ASCENSION	5-ASCENSIÓN	COLONIA EL CAMELLO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	139,200	139,200	139,200	118,931	85.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
62466	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PORVENIR	6-BACHÍNIVA	EL PORVENIR	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,538,056	6,538,056	6,538,056	4,245,484	64.9%	0	0	METROS	32,227.00	32,227.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
62355	INCORPORACION DE POZO EN SAN JOSE	6-BACHÍNIVA	SAN JOSÉ Y ANEXAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,451,104	1,451,104	1,451,104	1,104,221	76.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
70154	SISTEMA LAGUNAR EN FCO I MADERO Y AGUA BLANCA, BACHINIVA	6-BACHÍNIVA	FRANCISCO I. MADERO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,826,167	1,826,167	1,826,167	1,434,392	78.5%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
70951	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA	7-BALLEZA	ADJUNTAS DE ARRIBA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	122,105	122,105	122,105	122,105	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
70996	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LAJA, BALLEZA	7-BALLEZA	LA LAJA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	124,558	124,558	124,558	124,558	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
71055	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BOLA, BALLEZA	7-BALLEZA	PIEDRA BOLA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115,401	115,401	115,401	115,401	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
54357	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CERRITO	7-BALLEZA	COMUNIDAD EL CERRITO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,331,103	1,331,103	1,331,103	1,324,940	99.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
71278	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,742,976	3,742,976	3,742,976	1,995,832	53.3%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	9,344.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
71430	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES, BATOPILAS	8-BATOPILAS	LOS PARAJES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	111,567	111,567	111,567	111,567	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
71728	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	233,003	233,003	233,003	233,003	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
71741	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	178,711	178,711	178,711	150,710	84.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
71800	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA	8-BATOPILAS	RANCHERÍA G.TOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	163,898	163,898	163,898	163,898	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
71783	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PANALACHI, BOCOYNA	9-BOCOYNA	PANALACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	94,655	94,655	94,655	94,654	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57993	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CERRO PELON	9-BOCOYNA	CERRO PELÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,023	155,023	155,023	155,023	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
63374	AMPLIACION PRA LA CONSTRUCCION DE 3,000 M DE TUBERIA DE 20 CMS DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO PERSICO	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,188,004	1,188,004	1,188,004	852,380	71.7%	0	0	METRO LINEAL	4,584.00	4,584.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
57933	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL VALLE	10-BUENAVENTURA	COLONIA EL VALLE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,603	137,603	137,603	137,602	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
63426	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,858,234	2,858,234	2,858,234	2,858,234	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
63513	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENAVENTURA, RODRIGO M. QUEVEDO	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,117,908	1,117,908	1,117,908	1,012,908	90.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
63689	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-CAMARGO	MARAVILLAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,899,599	2,899,599	2,899,599	2,479,259	85.5%	0	0	METRO LINEAL	7,704.00	7,704.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
59326	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECCION ENRIQUEZ, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	SECCIÓN ENRIQUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,535	143,535	143,535	138,814	96.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
59455	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MÉXICO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	993,854	993,854	993,854	992,451	99.9%	0	0	METRO LINEAL	2,809.00	2,809.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
59579	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	SAN PEDRO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,438,969	1,438,969	1,438,969	1,431,044	99.4%	0	0	METRO LINEAL	4,859.00	4,859.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
64209	1A. ETAPA CONSTRUCCION EMISOR Y TERMINACION DE RED DE ATARJEAS	15-COYAME DEL SOTOL	CUCHILLO PARADO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,028,224	97.9%	0	0	METRO LINEAL	1,718.00	1,718.00	100.0%		
54266	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN GUADALUPE VICTORIA	17-CUAUHTÉMOC	GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCÍA)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,576,686	1,576,686	1,576,686	1,576,393	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
57783	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CASITA (SUMINISTRO DE TUBERIA)	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,688	439,688	439,688	439,688	100.0%	0	0	METROS	6,871.00	6,871.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60012	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS	20-CHINIPAS	MESA DE ZAMORANO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,120	155,120	155,120	155,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
60054	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA DE CUEVAS, BELISARIO DOMINGUEZ	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA MARIA DE CUEVAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	320,715	320,715	320,715	309,989	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
62722	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN COL. LEBARON, ABDENANGO C. GARCIA Y LA ANGOSTURA	23-GALEANA	COLONIA LE BARON	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	413,656	413,656	413,656	413,451	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
57763	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO DE PEÑA (SUMINISTRO DE TUBERIA)	24-SANTA ISABEL	RANCHO DE PEÑA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	449,650	449,650	449,650	449,648	100.0%	0	0	METROS	7,194.00	7,194.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
60180	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SIBARACHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	SIBARACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	108,846	108,846	108,846	108,846	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
60559	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN YEGOCHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	YEGOCHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	118,243	118,243	118,243	118,243	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
60632	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORDON DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	CORDON DE LOS SOTO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	157,108	157,108	157,108	157,107	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
60767	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL TALAYOTITO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL TALAYOTITO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	230,609	230,609	230,609	230,609	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
60944	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	LA QUEBRADA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,615	212,615	212,615	212,615	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
60990	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL INDI, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO EL INDI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	192,424	192,424	192,424	192,424	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
58451	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE LOS HONGOS	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	195,723	195,723	195,723	195,723	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
58375	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN NUESTRA SEÑORA	29-GUADALUPE Y CALVO	NUESTRA SEÑORA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	173,173	173,173	173,173	171,330	98.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
65078	CAPTACION, CONDUCCION, CLORACION, EQUIPO SOLAR, TANQUE DE 20 M3, RED Y TOMAS EN TIERRA BLANCA, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	TIERRA BLANCA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,431,656	2,431,656	2,431,656	2,427,684	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
67025	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORARAYVO, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	CORARAYVO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
67340	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HORMIGUEROS, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	HORMIGUEROS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
54283	INCORPORACION DE POZO EN TRES CASTILLOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	TRES CASTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	740,431	740,431	740,731	726,281	98.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
54383	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	34-IGNACIO ZARAGOZA	ABRAHAM GONZÁLEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	172,200	172,200	172,200	172,199	100.0%	0	0	METROS	7,604.00	7,604.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
67430	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,480,992	4,480,992	4,480,992	4,480,992	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19,806.00	19,806.00	100.0%	
67487	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SOLO TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TRES ALAMOS Y FERNANDEZ LEAL	35-JANOS	TRES ALAMOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,676,355	6,676,355	6,676,355	6,676,353	100.0%	0	0	METROS LINEALES	25,900.00	25,900.00	100.0%	
67584	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASA DE JANOS, JANOS	35-JANOS	CASA DE JANOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,259	144,259	144,259	126,973	88.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
61705	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	LIBERTAD (DOLORES)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	300,839	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
63318	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO SAUCILLO	36-JIMÉNEZ	NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	301,519	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
61809	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN NUEVO TAMPICO	36-JIMÉNEZ	NUEVO TAMPICO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	300,629	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
61574	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN LUIS	36-JIMÉNEZ	SAN LUIS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	306,564	93.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
67647	SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL, SSECTORIZACION, RED Y TOMAS	37-JUÁREZ	SAN AGUSTÍN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,932,712	1,932,712	1,932,712	1,932,710	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
67726	SISTEMA LAGUNAR EN JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	12,869,147	12,869,147	12,869,147	12,551,252	97.5%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
67861	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN LOPEZ, LOPEZ	39-LÓPEZ	OCTAVIANO LÓPEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	267,872	267,872	267,872	260,646	97.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
61889	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA	39-LÓPEZ	SANTA MARIA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	303,221	92.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
62116	3900093	39-LÓPEZ	SALAIRES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	329,000	329,000	329,000	304,442	92.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
68089	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN NUEVO MADERA, MADERA	40-MADERA	NUEVA MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,095,203	2,095,203	2,095,203	2,082,148	99.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
68223	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MANUEL BENAVIDES	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,267	180,267	180,267	180,267	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
68778	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO BUENAVISTA, MATACHI	43-MATACHI	EJIDO BUENAVISTA (BUENAVISTA)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,819	143,819	143,819	135,195	94.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
68923	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MORIS, MORIS	47-MORIS	MORIS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	120,203	120,203	120,203	120,202	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
69093	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PILAR, MORIS	47-MORIS	EL PILAR	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	224,409	224,409	224,409	194,815	86.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
54300	INCORPORACION DE POZO EN GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	48-NAMIQUIPA	GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	671,569	671,569	671,569	665,373	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
69460	CONCLUSION DEL SISTEMA LAGUNAR EN CAJURICHI, OCAMPO	51-OCAMPO	CAJURICHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,289,982	4,289,982	4,289,982	4,266,489	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
69619	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO EL LAS LOCALIDADES DE EL PEÑOS Y SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,198,986	3,198,986	3,198,986	2,448,793	76.5%	0	0	METRO LINEAL	10,010.00	10,010.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
69820	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN AGUA CALIENTE, ROSARIO	56-ROSARIO	AGUA CALIENTE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	323,494	323,494	323,494	310,554	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	
69920	SISTEMA INTEGRALDE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACION, EQUIPAMIENTO , CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION , REGULARIAZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,538,473	1,538,473	1,538,473	1,538,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
57859	1A ETAPA SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	376,943	376,943	376,943	376,942	100.0%	0	0	METROS	5,886.00	5,886.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
54348	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN TEPORACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TEPORACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	964,160	964,160	964,160	964,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
54369	INCORPORACION DE POZO EN EL CHAMIZAL	61-SATEVÓ	EL CHAMIZAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	766,609	766,609	766,609	715,474	93.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE	
62804	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN SAN ISIDRO DE LOMAS	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO DE LOMAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	209,629	209,629	209,629	209,629	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
70218	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN CARLOS MADRAZO, EL TULE	64-EL TULE	CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ÁLAMO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	321,706	321,706	321,706	311,090	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
70289	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN MATEO, EL TULE		64-EL TULE	SAN MATEO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	367,496	367,496	367,496	354,486	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
54337	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LAS MORAS		64-EL TULE	LAS MORAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,007,758	1,007,758	1,007,758	1,007,755	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
70346	AMPLIACION Y REHABILITACION (2A ETAPA) RED DE DISTRIBUCION, SECTORIZACION Y TOMAS EN SAN RAFAEL, URIQUE		65-URIQUE	SAN RAFAEL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,075,577	4,075,577	4,075,577	4,052,502	99.4%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	4,055.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
70454	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HACIENDA DE SAENZ, URUACHI		66-URUACHI	HACIENDA SAENZ (SANTISIMO DE ABAJO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	155,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
70517	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LAS TROJAS, URUACHI		66-URUACHI	LAS TROJAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	151,918	151,918	151,918	151,918	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
70704	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA GALVAN, VALLE DE ZARAGOZA		67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVAN (RANCHO OCHO)	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,692	137,692	137,692	137,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
70905	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,548,649	5,548,649	5,548,649	5,458,623	98.4%	0	0	METRO LINEAL	16,830.00	16,830.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
	MEJORAMIENTO																
63233	ATENCION SOCIAL		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,340,357	1,340,357	1,340,357	1,269,577	94.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
63169	DESARROLLO INSTITUCIONAL		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	646,633	646,633	646,633	646,633	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
63272	SUPERVISION TECNICA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,733,112	2,733,112	2,733,112	2,657,526	97.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO																	
70271	CONSEJO DE CUENCAS (COTAS)		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,157,000	1,119,274	1,119,274	1,119,274	100.0%	273	0	BENEFICIARIO	5.00	5.00	100.0%	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
CONSTRUCCION																	
75494	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 40 L.P.S. EN AGUILAS SERDAN (SANTA EULALIA, SANTO DOMINGO (FCO. PORTILLO) Y SAN GUILLERMO (SANTA ELENA).		4-AQUILES SERDAN	SANTA EULALIA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,496,700	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
75481	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAP DE 270 LPS MODALIDAD LLAVE EN MANO EN H. DEL PARRA		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,999,643	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
75521	PROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 45 LPS	40-MADERA	MADERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	720,114	720,114	720,114	720,114	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
75537	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION CON UNA CAP DE 12.9 LPS	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCIÓN	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,946,610	7,946,610	7,946,610	5,605,711	70.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
	MEJORAMIENTO															
75574	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,369,764	1,369,764	1,369,764	1,359,260	99.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
	MANTENIMIENTO															
75604	OPERACION Y MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	31,412,364	31,412,364	31,412,364	31,412,364	100.0%	0	0	SISTEMA	25.00	25.00	100.0%	
PROGRAMA HABITAT																
	CONSTRUCCION															
52982	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTORES COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	641,589	641,589	641,589	641,589	100.0%	0	0	METRO LINEAL	533.00	533.00	100.0%	
53219	INTERCONEXION DEL REBOMBEO DEL TANQUE # AL 13	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	683,041	683,041	683,041	683,041	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	1,161.00	100.0%	
53279	PERFORACION DE POZO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	899,101	899,101	899,101	899,101	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	RESULTADO DEL POZO NEGATIVO
897	CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AVE NUEVA ESPAÑA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	582,263	582,263	582,263	582,263	100.0%	0	0	PARADERO	10.00	10.00	100.0%	
52616	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES COL. FRANCISCO R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	247,685	247,685	247,685	247,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	733.00	733.00	100.0%	
52693	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,956	126,956	126,956	126,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
52727	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	231,963	231,963	231,963	231,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	675.00	675.00	100.0%	
52676	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	226,416	226,416	226,416	226,416	100.0%	0	0	METRO LINEAL	925.00	925.00	100.0%	
52651	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,274	180,274	180,274	180,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52829	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. AMPLIACION 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	209,302	209,302	209,302	209,302	100.0%	0	0	METRO LINEAL	546.00	546.00	100.0%	
52855	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. EL PORVENIR I	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	219,207	219,207	219,207	219,207	100.0%	0	0	METRO LINEAL	489.00	489.00	100.0%	
52770	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	693,233	693,233	693,233	693,233	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,215.00	2,215.00	100.0%	
898	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	360,799	360,799	360,799	360,799	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,767.00	1,767.00	100.0%	
899	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	155,013	155,013	155,013	155,013	100.0%	0	0	METROS LINEALES	693.00	693.00	100.0%	
900	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL INTI PEREDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	86,337	86,337	86,337	86,337	100.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	
901	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL PROGRESO NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	145,136	145,136	145,136	145,136	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	833.00	833.00	100.0%	
902	JARDIN VECINAL COL CRUZ CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	402,026	402,026	402,026	402,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	505.00	505.00	100.0%	
903	JARDIN VECINAL COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	329,662	329,662	329,662	329,662	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
904	JARDIN VECINAL CON CANCHA DEPORTIVA COL DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	267,189	267,189	267,189	267,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	1,224.00	100.0%	
905	JARDIN VECINAL 3 SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	299,838	299,838	299,838	299,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	604.64	604.64	100.0%	
53404	CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE	21-DELICIAS	DELICIAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	261,987	261,987	261,987	261,987	100.0%	0	0	LOTE	23.00	23.00	100.0%	
53385	CONSTRUCCION DE COLECTOR INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	353,802	353,802	353,802	353,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	615.00	615.00	100.0%	
51763	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,006	50,006	50,006	50,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
53037	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL. PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	660,359	660,359	660,359	660,359	100.0%	0	0	METRO LINEAL	795.00	795.00	100.0%	
53008	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL. TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	437,328	437,328	437,328	437,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	525.00	525.00	100.0%	
53164	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION COL. RUBEN AGUILAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	46,884	46,884	46,884	46,884	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
51825	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,251	41,251	41,251	41,251	100.0%	0	0	METRO LINEAL	63.00	63.00	100.0%	
53063	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR EN VARIAS COLONIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	388,379	388,379	388,379	388,379	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	681.00	100.0%	
51992	CONSTRUCCION DE SECCIONAMIENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	194,328	194,328	194,328	194,328	100.0%	0	0	LOTE	29.00	29.00	100.0%	
53093	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR COL. PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	125,904	125,904	125,904	125,904	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%	
53125	EQUIPAMIENTO DE TANQUE COL. CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101,837	101,837	101,837	101,837	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
53313	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. BENITO JUAREZ	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	121,861	121,861	121,861	121,861	100.0%	0	0	METRO LINEAL	371.00	371.00	100.0%	
53359	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. TIERRA Y LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	245,623	245,623	245,623	245,623	100.0%	0	0	METRO LINEAL	998.00	998.00	100.0%	
53336	CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. BARRIO LA ESTACION	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,251	202,251	202,251	202,251	100.0%	0	0	METRO LINEAL	263.00	263.00	100.0%	
2335	ALUMBRADO PUBLICO EN DISTRITO DELICIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,521,447	7,521,447	7,521,447	7,521,447	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00	100.0%	
1764	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,526,275	7,526,275	7,526,275	7,526,275	100.0%	0	0	LUMINARIA	522.00	522.00	100.0%	
1767	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,788,897	5,788,897	5,788,897	5,788,897	100.0%	0	0	LUMINARIA	401.00	401.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
5520		AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO KM 20	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	700,647	700,647	700,647	700,647	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	568.05	568.05	100.0%	
1760		CANALIZACION DE ARROYO COLORADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,512,985	2,512,985	2,512,985	2,512,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	275.61	275.61	100.0%	
52279		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	373,682	373,682	373,682	373,682	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	681.00	100.0%	
52051		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,811	1,000,811	1,000,811	1,000,811	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,356.00	1,356.00	100.0%	
53421		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS COLONIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	387,898	387,898	387,898	387,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,182.00	1,182.00	100.0%	
5530		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,225,886	1,225,886	1,225,886	1,225,886	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	391.50	391.50	100.0%	
52330		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	750,065	750,065	750,065	750,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,876.00	3,876.00	100.0%	
52357		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	501,520	501,520	501,520	501,520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,961.00	1,961.00	100.0%	
52378		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	657,257	657,257	657,257	657,257	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,917.00	1,917.00	100.0%	
1719		CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,653,687	1,653,687	1,653,687	1,653,687	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	182.50	182.50	100.0%	
52408		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	325,117	325,117	325,117	325,117	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
52438		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	311,683	311,683	311,683	311,683	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
52458		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	316,755	316,755	316,755	316,755	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
52490		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO DE 3,000 M3	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,629,458	1,629,458	1,629,458	1,629,458	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52516	LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: ALTAMIRANO - NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,798,852	2,798,852	2,798,852	2,798,852	100.0%	0	0	METRO LINEAL	637.00	637.00	100.0%	
4909	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO PUERTO NAPOLES - PUERTO CADIZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,262,781	1,262,781	1,262,781	1,262,781	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,718.33	4,718.33	100.0%	
4940	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CORONEL LEOBARDO BERNAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	789,437	789,437	789,437	789,437	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,523.78	3,523.78	100.0%	
4633	PAVIMENTACION DE CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	245,462	245,462	245,462	245,462	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	594.41	594.41	100.0%	
4254	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGATE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	218,107	218,107	218,107	218,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	527.60	527.60	100.0%	
3194	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	292,023	292,023	292,023	292,023	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	786.53	786.53	100.0%	
2720	PAVIMENTACION DE LA CALLE APAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	463,829	463,829	463,829	463,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,180.83	1,180.83	100.0%	
4685	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZCAPOTZALCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	773,712	773,712	773,712	773,712	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,920.19	1,920.19	100.0%	
3027	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZOGUE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,239	299,239	299,239	299,239	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	955.40	955.40	100.0%	
6501	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZOGUE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	145,352	145,352	145,352	145,352	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	421.54	421.54	100.0%	
3005	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELLAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	200,107	200,107	200,107	200,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	536.44	536.44	100.0%	
3187	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUITO BELLAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,113	600,113	600,113	600,113	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,488.90	1,488.90	100.0%	
6518	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	519,035	519,035	519,035	519,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,444.10	2,444.10	100.0%	
6401	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168,038	168,038	168,038	168,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	506.61	506.61	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
3129		PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL NIVEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	252,702	252,702	252,702	252,702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	781.31	781.31	100.0%	
2707		PAVIMENTACION DE LA CALLE DIEGO Y YO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	823,387	823,387	823,387	823,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,531.40	2,531.40	100.0%	
4312		PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. ARROYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	331,719	331,719	331,719	331,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	761.34	761.34	100.0%	
4696		PAVIMENTACION DE LA CALLE DR ARROYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	408,800	408,800	408,800	408,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	972.55	972.55	100.0%	
3013		PAVIMENTACION DE LA CALLE EL CIERVO HERIDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	435,555	435,555	435,555	435,555	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,194.85	1,194.85	100.0%	
2711		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	439,694	439,694	439,694	439,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,413.00	1,413.00	100.0%	
2366		PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	368,985	368,985	368,985	368,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,273.83	1,273.83	100.0%	
6417		PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL JACINTO TREVINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,223,897	1,223,897	1,223,897	1,223,897	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,755.50	2,755.50	100.0%	
6532		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA BARBADOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,136,556	2,136,556	2,136,556	2,136,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,938.39	2,938.39	100.0%	
4840		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA COZUMEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	712,463	712,463	712,463	712,463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,499.18	1,499.18	100.0%	
4242		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA CURAZAO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	578,385	578,385	578,385	578,385	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	948.40	948.40	100.0%	
4418		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA FILIPINAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	246,600	246,600	246,600	246,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	849.07	849.07	100.0%	
6376		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA JAMAICA.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,643,161	1,643,161	1,643,161	1,643,161	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,087.30	4,087.30	100.0%	
6490		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA MINDANAO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	169,168	169,168	169,168	169,168	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	586.19	586.19	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
3019		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA NAVARINO ORIENTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	306,836	306,836	306,836	306,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,138.97	1,138.97	100.0%	
3033		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA NAVARINO PTE.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	453,934	453,934	453,934	453,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,580.30	1,580.30	100.0%	
4645		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA SAN ESTEBAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315,177	315,177	315,177	315,177	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	741.15	741.15	100.0%	
4655		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA SANTA ELENA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	515,537	515,537	515,537	515,537	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,236.70	1,236.70	100.0%	
6473		PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA TIBURON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	240,319	240,319	240,319	240,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	739.50	739.50	100.0%	
3047		PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE CASAVANTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	363,875	363,875	363,875	363,875	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,029.46	1,029.46	100.0%	
3226		PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA SANCHEZ PAREJA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325,721	325,721	325,721	325,721	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	826.00	826.00	100.0%	
3037		PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	670,646	670,646	670,646	670,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,577.76	2,577.76	100.0%	
4750		PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCOBAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	621,308	621,308	621,308	621,308	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,151.38	2,151.38	100.0%	
2378		PAVIMENTACION DE LA CALLE LA COLUMNA ROTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	390,358	390,358	390,358	390,358	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,214.57	1,214.57	100.0%	
3010		PAVIMENTACION DE LA CALLE LA FLOR DE LA VIDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380,853	380,853	380,853	380,853	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,342.91	1,342.91	100.0%	
2400		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS DOS FRIDAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	271,991	271,991	271,991	271,991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	619.00	619.00	100.0%	
2382		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS DOS FRIDAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	270,852	270,852	270,852	270,852	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	832.24	832.24	100.0%	
3044		PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	576,921	576,921	576,921	576,921	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,031.41	2,031.41	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
3124		PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	318,593	318,593	318,593	318,593	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	952.91	952.91	100.0%	
2746		PAVIMENTACION DE LA CALLE MAPLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	234,615	234,615	234,615	234,615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	539.52	539.52	100.0%	
6438		PAVIMENTACION DE LA CALLE MICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	204,409	204,409	204,409	204,409	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	515.78	515.78	100.0%	
4667		PAVIMENTACION DE LA CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	408,972	408,972	408,972	408,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,382.99	1,382.99	100.0%	
6520		PAVIMENTACION DE LA CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	356,617	356,617	356,617	356,617	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,088.26	1,088.26	100.0%	
4826		PAVIMENTACION DE LA CALLE PABLO LOPEZ SIDAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,010,387	1,010,387	1,010,387	1,010,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,559.02	2,559.02	100.0%	
6463		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	362,839	362,839	362,839	362,839	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	957.06	957.06	100.0%	
4779		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO COLORADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	254,185	254,185	254,185	254,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	676.21	676.21	100.0%	
3233		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO DE LAS FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	109,859	109,859	109,859	109,859	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	353.89	353.89	100.0%	
4274		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO DE LAS FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	337,850	337,850	337,850	337,850	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	966.37	966.37	100.0%	
3200		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO SECO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167,956	167,956	167,956	167,956	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	552.44	552.44	100.0%	
6389		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO SECO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	298,426	298,426	298,426	298,426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	980.00	980.00	100.0%	
6475		PAVIMENTACION DE LA CALLE PATROCINIO ESPINO MARTINEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	958,881	958,881	958,881	958,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,146.41	4,146.41	100.0%	
2364		PAVIMENTACION DE LA CALLE PIEDRA AZUL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	129,331	129,331	129,331	129,331	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	622.00	622.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3243	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DEL SAUCITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	221,724	221,724	221,724	221,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	581.00	581.00	100.0%	
3180	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA JUAN BALDERAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	441,860	441,860	441,860	441,860	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	787.96	787.96	100.0%	
4765	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO MANZANILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	934,772	934,772	934,772	934,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,434.14	2,434.14	100.0%	
4661	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL VELARDE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	135,673	135,673	135,673	135,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	407.81	407.81	100.0%	
4867	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	203,905	203,905	203,905	203,905	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	569.92	569.92	100.0%	
4288	PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO OGARRIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	155,764	155,764	155,764	155,764	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	688.35	688.35	100.0%	
2737	PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	488,825	488,825	488,825	488,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,071.58	1,071.58	100.0%	
2997	PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	612,505	612,505	612,505	612,505	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,783.32	1,783.32	100.0%	
2396	PAVIMENTACION DE LA CALLE SONETO 152	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	871,096	871,096	871,096	871,096	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,579.34	2,579.34	100.0%	
2388	PAVIMENTACION DE LA CALLE SONETO 156	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,434,536	1,434,536	1,434,536	1,434,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,299.94	5,299.94	100.0%	
4638	PAVIMENTACION DE LA CALLE SONETO 156	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	302,636	302,636	302,636	302,636	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,471.44	1,471.44	100.0%	
2359	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	953,196	953,196	953,196	953,196	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,607.52	3,607.52	100.0%	
2729	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	547,249	547,249	547,249	547,249	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,924.67	1,924.67	100.0%	
3163	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	344,128	344,128	344,128	344,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,055.89	1,055.89	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6506	PAVIMENTACION DE LA CALLE TENANGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,856,241	1,856,241	1,856,241	1,856,241	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,989.87	2,989.87	100.0%	
3171	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268,765	268,765	268,765	268,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.12	640.12	100.0%	
3212	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228,482	228,482	228,482	228,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.09	479.09	100.0%	
3056	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	212,631	212,631	212,631	212,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	549.83	549.83	100.0%	
4674	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	155,225	155,225	155,225	155,225	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	491.69	491.69	100.0%	
6489	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	509,961	509,961	509,961	509,961	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	857.87	857.87	100.0%	
4324	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	60,383	60,383	60,383	60,383	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	188.65	188.65	100.0%	
6531	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZIMAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	658,974	658,974	658,974	658,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,374.48	1,374.48	100.0%	
4264	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 PROVINCIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,128,361	1,128,361	1,128,361	1,128,361	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,668.12	3,668.12	100.0%	
6462	PAVIMENTACION DE LA CSLLE PALO AZUL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285,127	285,127	285,127	285,127	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	667.32	667.32	100.0%	
3002	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO CEREZO-AVELLANA-HUEJUTLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,005,648	1,005,648	1,005,648	1,005,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,893.90	1,893.90	100.0%	
2700	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO EL MOISES Y AUTORRETRATO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	306,116	306,116	306,116	306,116	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,025.71	1,025.71	100.0%	
4964	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO FELIPE ANGELES-RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,127,174	2,127,174	2,127,174	2,127,174	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,481.55	6,481.55	100.0%	
4713	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ISLA COZUMEL - GRAL. TRENNINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,699,057	1,699,057	1,699,057	1,699,057	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,007.40	4,007.40	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
53446	REMEDIACION DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA COL. ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	261,657	261,657	261,657	261,657	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
52953	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. HEROES DE LA REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	719,353	719,353	719,353	719,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	954.00	954.00	100.0%	
52920	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	169,738	169,738	169,738	169,738	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	176.00	176.00	100.0%	
	AMPLIACION															
5515	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO TERRENOS NACIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	660,646	660,646	660,646	660,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	648.65	648.65	100.0%	
1750	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO TERRENOS NACIONALES SEGUNDA ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,040.51	4,040.51	100.0%	
1725	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO MANUEL VALDEZ 2DA. ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,233,631	2,233,631	2,233,631	2,233,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	806.00	806.00	100.0%	
1701	AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,517,387	1,517,387	1,517,387	1,517,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.00	110.00	100.0%	
1685	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO KM 20, 2DA ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,210,924	1,210,924	1,210,924	1,210,924	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	746.14	746.14	100.0%	
5505	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO MANUEL VALDEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	733,872	733,872	733,872	733,872	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	806.00	806.00	100.0%	
5511	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	639,684	639,684	639,684	639,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	255.10	255.10	100.0%	
	REHABILITACION															
906	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,543	156,543	156,543	156,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,857.00	2,857.00	100.0%	
907	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	277,979	277,979	277,979	277,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
908	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA COL PLOMEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,772	298,772	298,772	298,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.99	489.99	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
909	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DIEGO LUCERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	256,366	256,366	256,366	256,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	333.50	333.50	100.0%	
910	REHABILITACION DE JARDIN VECINAL ATENAS 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	133,902	133,902	133,902	133,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2353	HABILITACION DE ÁREAS EXTERIORES DEL CENTRO COMUNITARIO FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	547,772	547,772	547,772	547,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
2348	HABILITACION DE ESPACIO PARA ESTANCIA INFANTIL EN EL CENTRO COMUNITARIO FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193,387	193,387	193,387	193,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
1691	HABILITACION DE ESPACIO PARA ESTANCIA INFANTIL Y ÁREAS EXTERIORES EN EL CDC FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,710,218	1,710,218	1,710,218	1,710,218	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	194.26	194.26	100.0%	
6416	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FELIPE ANGELES CON SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	935,004	935,004	935,004	935,004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	
6445	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRANCISCO I. MADERO CON SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	935,005	935,005	935,005	935,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	
1755	HABILITACION DE ESPACIO PARA CABINA DE GRABACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	698,242	698,242	698,242	698,242	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	114.74	114.74	100.0%	
4061	HABILITACION DE RED DE VOZ Y DATOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	122,812	122,812	122,812	122,812	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.00	3.00	100.0%	
3251	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KM 29	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,542,212	4,542,212	4,542,212	4,542,212	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	825.50	825.50	100.0%	
1673	HABILITACION DEL TALLER DE LAUDERIA EN EL CDC REVOLUCION MEXICANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65,691	65,691	65,691	65,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.80	40.80	100.0%	
4051	HABILITACION TELEFÓNICA EN EL CDC FCO I MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	60,850	60,850	60,850	60,850	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.00	2.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
4042	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRIDA KAHLO (AREA DE COMPUTO Y GIMNASIO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	465,855	465,855	465,855	465,855	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4781	EQUIPAMIENTO DE MIC EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRIDA KAHLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	194,268	194,268	194,268	194,268	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
3205	EQUIPAMIENTO MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	59,040	59,040	59,040	59,040	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5827	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	190,913	190,913	190,913	190,913	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5545	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	164,507	164,507	164,507	164,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5873	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO NIIT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	172,829	172,829	172,829	172,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5963	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO NIIT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	152,847	152,847	152,847	152,847	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6110	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO NIIT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	202,624	202,624	202,624	202,624	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6386	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE COMPUTO NIIT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	188,474	188,474	188,474	188,474	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5890	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,284	20,284	20,284	20,284	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA															
5592	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO RESIDENCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	31,097	31,097	31,097	31,097	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6227	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO RESIDENCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	23,855	23,855	23,855	23,855	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS															
911	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COL AIRES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	38,365	38,365	38,365	38,365	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
912	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,238	87,238	87,238	87,238	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
913	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO I	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	113,870	113,870	113,870	113,870	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
914	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	185,563	185,563	185,563	185,563	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
915	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO III	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	233,633	233,633	233,633	233,633	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
916	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	283,990	283,990	283,990	283,990	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
917	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,836	298,836	298,836	298,836	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
918	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	253,617	253,617	253,617	253,617	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
919	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VII	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
920	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO VIII	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	236,882	236,882	236,882	236,882	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
921	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO X	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	238,344	238,344	238,344	238,344	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
922	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE PROYECTO XI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	129,820	129,820	129,820	129,820	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
923	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDES PROYECTO IX	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	279,622	279,622	279,622	279,622	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
924	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	73,757	73,757	73,757	73,757	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
4281	CAMPAÑA DE MATERIAL ORTOPEDICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	115,115	115,115	115,115	115,115	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
2324	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVIC UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,058	1,058	1,058	1,058	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2118	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	419	419	419	419	100.0%	0	0	CAMPAÑA	10.00	10.00	100.0%	
2131	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,058	1,058	1,058	1,058	100.0%	0	0	CAMPAÑA	10.00	10.00	100.0%	
2356	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,058	1,058	1,058	1,058	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
2369	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,058	1,058	1,058	1,058	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
4479	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,058	1,058	1,058	1,058	100.0%	0	0	CAMPAÑA	10.00	10.00	100.0%	
3079	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	62,669	62,669	62,669	62,669	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
4256	CAMPAÑA VACUNA BOTULINICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	364,925	364,925	364,925	364,925	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
4659	CONTRALORIA SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	45,117	45,117	45,117	45,117	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
4707	CURSO DE COCINA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	15,986	15,986	15,986	15,986	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
6304	CURSO DE COCINA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	31,052	31,052	31,052	31,052	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
3062	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,286	20,286	20,286	20,286	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3099	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	29,448	29,448	29,448	29,448	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3055	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	16,893	16,893	16,893	16,893	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3088	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	39,096	39,096	39,096	39,096	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3140	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,610	22,610	22,610	22,610	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3121	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	26,518	26,518	26,518	26,518	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3150	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	37,525	37,525	37,525	37,525	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3178	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	29,448	29,448	29,448	29,448	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3166	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	24,094	24,094	24,094	24,094	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3236	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	27,231	27,231	27,231	27,231	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3248	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,138	20,138	20,138	20,138	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3273	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,388	21,388	21,388	21,388	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3299	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	19,326	19,326	19,326	19,326	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3281	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,638	20,638	20,638	20,638	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3543	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,107	20,107	20,107	20,107	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3378	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,138	20,138	20,138	20,138	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3523	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,166	20,166	20,166	20,166	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4431	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,388	21,388	21,388	21,388	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
3573		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,264	21,264	21,264	21,264	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3587		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	17,606	17,606	17,606	17,606	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3656		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	25,269	25,269	25,269	25,269	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3612		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,844	22,844	22,844	22,844	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3639		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,156	20,156	20,156	20,156	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3598		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	23,994	23,994	23,994	23,994	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4023		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	19,093	19,093	19,093	19,093	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4406		CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	19,502	19,502	19,502	19,502	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4169		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,298	4,298	4,298	4,298	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4119		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	3,912	3,912	3,912	3,912	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4096		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,410	4,410	4,410	4,410	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4152		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,163	4,163	4,163	4,163	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4184		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,298	4,298	4,298	4,298	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4226		CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,298	4,298	4,298	4,298	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4205	CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,859	8,859	8,859	8,859	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4347	CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,890	8,890	8,890	8,890	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4646	CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,298	4,298	4,298	4,298	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4039	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,302	22,302	22,302	22,302	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4060	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,127	21,127	21,127	21,127	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4046	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,127	21,127	21,127	21,127	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4033	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,046	22,046	22,046	22,046	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4086	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,122	22,122	22,122	22,122	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4079	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,484	21,484	21,484	21,484	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4357	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,179	20,179	20,179	20,179	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
4311	CURSO DE SERIGRAFIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	28,050	28,050	28,050	28,050	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3133	CURSO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	101,370	101,370	101,370	101,370	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3145	CURSO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	101,370	101,370	101,370	101,370	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3104	CURSO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	101,370	101,370	101,370	101,370	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1659	CURSO PARA LA COMPETENCIA LABORAL PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	485,460	485,460	485,460	485,460	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
6328	EQUIPAMIENTO DE BELLEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,125	21,125	21,125	21,125	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
3377	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	61,224	61,224	61,224	61,224	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
3259	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	125,016	125,016	125,016	125,016	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5616	EQUIPAMIENTO DE LUDOTECA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	7,895	7,895	7,895	7,895	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6085	EQUIPAMIENTO DE LUDOTECA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,917	1,917	1,917	1,917	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6071	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	46,223	46,223	46,223	46,223	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5975	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	3,660	3,660	3,660	3,660	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5907	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	5,309	5,309	5,309	5,309	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5539	EQUIPAMIENTO MEDICO GENERAL Y GINECOLOGICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	34,484	34,484	34,484	34,484	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5995	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	11,556	11,556	11,556	11,556	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5856	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,650	1,650	1,650	1,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5582	EQUIPAMIENTO PARA INSTRUCTOR NIIT Y EDUCACION ABIERTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	15,781	15,781	15,781	15,781	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2342	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CREACIÓN MUSICAL Y LAUDERÍA (HAGÁMOSLO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	65,056	65,056	65,056	65,056	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5840	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	12,468	12,468	12,468	12,468	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5813	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	12,558	12,558	12,558	12,558	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
5916	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	17,210	17,210	17,210	17,210	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6099	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,011	22,011	22,011	22,011	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6239	EQUIPAMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	9,688	9,688	9,688	9,688	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1664	FORMACIÓN DE FORMADORES REDESEARTE CULTURA DE PAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	1,605,860	1,605,860	1,605,860	1,605,860	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
2404	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	16,287	16,287	16,287	16,287	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
2393	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	14,166	14,166	14,166	14,166	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
3009	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	52,550	52,550	52,550	52,550	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
3041	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	64,864	64,864	64,864	64,864	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
3021	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	45,912	45,912	45,912	45,912	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	
4668	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	115,243	115,243	115,243	115,243	100.0%	0	0	PROMOTOR	24.00	24.00	100.0%	
1682	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	263,297	263,297	263,297	263,297	100.0%	0	0	PROMOTOR	20.00	20.00	100.0%	
1721	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	276,811	276,811	276,811	276,811	100.0%	0	0	PROMOTOR	21.00	21.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1696	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	261,047	261,047	261,047	261,047	100.0%	0	0	PROMOTOR	20.00	20.00	100.0%	
1690	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	259,547	259,547	259,547	259,547	100.0%	0	0	PROMOTOR	20.00	20.00	100.0%	
1708	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	273,061	273,061	273,061	273,061	100.0%	0	0	PROMOTOR	21.00	21.00	100.0%	
4756	PROMOTORES COMUNITARIOS (TALLER (HAGÁMOSLO))	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	306,367	306,367	306,367	306,367	100.0%	0	0	PROMOTOR	27.00	27.00	100.0%	
6132	SALON DE USOS MULTIPLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	7,618	7,618	7,618	7,618	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6286	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	6,487	6,487	6,487	6,487	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6145	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	5,949	5,949	5,949	5,949	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6252	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	5,882	5,882	5,882	5,882	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6269	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	9,796	9,796	9,796	9,796	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6348	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,238	8,238	8,238	8,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6363	SISTEMA DE ALARMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	12,116	12,116	12,116	12,116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
3073	TALLER DE BAILE URBANO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	18,584	18,584	18,584	18,584	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
2123	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	9,020	9,020	9,020	9,020	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
2294	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,174	8,174	8,174	8,174	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
2340	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,174	8,174	8,174	8,174	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
1769	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,174	8,174	8,174	8,174	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
2384	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,174	8,174	8,174	8,174	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
2411	TALLER DE TAE KWON DO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
3014	TALLER DE TAE KWON DO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	17,901	17,901	17,901	17,901	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
3030	TALLER DE TAE KWON DO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	17,589	17,589	17,589	17,589	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
3046	TALLER DE TAE KWON DO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	27,261	27,261	27,261	27,261	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
4733	TALLER ¡HAGÁMOSLO!	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	278,783	278,783	278,783	278,783	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
1674	TALLERES DE REDESEARTE,CULTURA DE PAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	8,918,533	8,918,533	8,918,533	8,918,533	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%		
1743	TUTORIA DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	26,700	26,700	26,700	26,700	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
1758	TUTORIA DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	31,476	31,476	31,476	31,476	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
4331	TUTORIA DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	31,279	31,279	31,279	31,279	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
1762	TUTORIAS DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
1751	TUTORIAS DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,075	21,075	21,075	21,075	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
925	CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	135,068	135,068	135,068	135,068	100.0%	0	0	PIEZA	79.00	79.00	100.0%	
926	CAMPAÑA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,309	94,309	94,309	94,309	100.0%	0	0	PIEZA	381.00	381.00	100.0%	
927	COMITES DE CONTROL SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,317	12,317	12,317	12,317	100.0%	0	0	COMITÉ	10.00	10.00	100.0%	
928	CURSO DE BELLEZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
929	CURSO DE BELLEZA AMPL UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,131	56,131	56,131	56,131	100.0%	469,484	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
930	CURSO DE BELLEZA COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
931	CURSO DE BELLEZA COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
932	CURSO DE BELLEZA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
933	CURSO DE BELLEZA COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,720	33,720	33,720	33,720	100.0%	0	0	CURSO	16.00	16.00	100.0%	
934	CURSO DE BELLEZA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
935	CURSO DE BELLEZA COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
939	CURSO DE BELLEZA COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
940	CURSO DEBELLEZA COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
941	PROMOTORES VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	409,443	409,443	409,443	409,443	100.0%	0	0	APOYO	42.00	42.00	100.0%	
942	RECURSO DE BELLEZA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,607	43,607	43,607	43,607	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
943	TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ADULTOS MAYORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,132	158,132	158,132	158,132	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
944	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,180	17,180	17,180	17,180	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
945	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,830	17,830	17,830	17,830	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
946	TALLER DE REPOSTERIA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,032	41,032	41,032	41,032	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
947	TALLER DE REPOSTERIA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,620	42,620	42,620	42,620	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
948	TALLER DE REPOSTERIA COL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,620	42,620	42,620	42,620	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
949	TALLER DE REPOSTERIA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,532	42,532	42,532	42,532	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
950	TALLER DE REPOSTERIA COL 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,532	42,532	42,532	42,532	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
951	TALLER DE REPOSTERIA VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,532	42,532	42,532	42,532	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
952	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR COL PRI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,827	17,827	17,827	17,827	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
953	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,766	15,766	15,766	15,766	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
954	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,584	14,584	14,584	14,584	100.0%	0	0	TALLER	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
955	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,826	12,826	12,826	12,826	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
956	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,879	14,879	14,879	14,879	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
957	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,798	12,798	12,798	12,798	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
958	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,798	12,798	12,798	12,798	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
959	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,798	12,798	12,798	12,798	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
960	TALLER PARA JOVENES COL CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,771	10,771	10,771	10,771	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%		
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
1383	PARQUE DEPORTIVA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	42,349	0	METRO CUADRADO	64,374.00	64,374.00	100.0%		
9130	DIVISION DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,414,923	1,414,923	1,414,923	1,414,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
9158	OASIS REVOLUCION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	272,805	272,805	272,805	272,805	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
7910	PARQUE COMUNITARIO FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	988,467	988,467	988,467	988,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
7935	PARQUE COMUNITARIO INFONAVIT AEROPUERTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,481,497	2,481,497	2,481,497	2,481,497	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
7889	PARQUE COMUNITARIO PRADERAS DEL SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	874,179	874,179	874,179	874,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
7950	PARQUE COMUNITARIO RIVERAS DEL BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,141,196	2,141,196	2,141,196	2,141,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
7924	PARQUE COMUNITARIO 16 DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,984,243	1,984,243	1,984,243	1,984,243	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8328	PARQUE RIVERA DEL BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	72,556,080	72,556,080	72,556,080	72,556,080	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8924	PLUTARCO ELIAS CALLES 2DA ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166,356	166,356	166,356	166,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8281	RIVERA DEL BRAVO 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355,850	355,850	355,850	355,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
9153	TORRES DEL SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,353,146	2,353,146	2,353,146	2,353,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACIÓN																
1384	PARQUE CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	187,148	187,148	187,148	187,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%		
1385	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	740,562	740,562	740,562	740,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,290.00	5,290.00	100.0%		
1386	PARQUE GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,424,292	1,424,292	1,424,292	1,424,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,938.00	18,938.00	100.0%		
1387	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,098,710	1,098,710	1,098,710	1,098,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,818.00	5,818.00	100.0%		
1388	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	223,934	223,934	223,934	223,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,631.00	16,631.00	100.0%		
1389	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,019,059	1,019,059	1,019,059	1,019,059	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,107.00	13,107.00	100.0%		
1390	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,113,565	1,113,565	1,113,565	1,113,565	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,197.00	10,197.00	100.0%		
1391	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,210,591	1,210,591	1,210,591	1,210,591	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,022.00	11,022.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9140	DIVISION DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	48,636	48,636	48,636	48,636	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9136	DIVISION DEL NORTE 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	46,486	46,486	46,486	46,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9147	DIVISION DEL NORTE 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
8206	FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	41,116	41,116	41,116	41,116	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8930	FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	34,791	34,791	34,791	34,791	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8935	FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	18,899	18,899	18,899	18,899	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
8950	INFONAVIT AEROPUERTO 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	81,615	81,615	81,615	81,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8977	INFONAVIT AEROPUERTO 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	89,201	89,201	89,201	89,201	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9004	INFONAVIT AEROPUERTO 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	25,649	25,649	25,649	25,649	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
9076	PEC CANCHA FEMENIL 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	52,246	52,246	52,246	52,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9107	PEC CANCHA FEMENIL 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	26,812	26,812	26,812	26,812	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9116	PEC CANCHA FEMENIL 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,837	20,837	20,837	20,837	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
9067	PEC 2DA ETAPA 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	42,504	42,504	42,504	42,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9090	PEC 2DA ETAPA 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	26,696	26,696	26,696	26,696	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9101	PEC 2DA ETAPA 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
7969	PRADERAS DEL SUR 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	44,575	44,575	44,575	44,575	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8222	PRADERAS DEL SUR 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,659	27,659	27,659	27,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8315	RIVERA DEL BRAVO 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,989,550	4,989,550	4,989,550	4,989,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8308	RIVERA DEL BRAVO 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,961,300	1,961,300	1,961,300	1,961,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9027	RIVERA LERMA 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	103,193	103,193	103,193	103,193	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9046	RIVERA LERMA 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	89,709	89,709	89,709	89,709	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9054	RIVERA LERMA 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	27,149	27,149	27,149	27,149	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
8910	TORRES DEL SUR 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	93,145	93,145	93,145	93,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8352	TORRES DEL SUR 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	89,307	89,307	89,307	89,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8336	TORRES DEL SUR 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2,639,985	2,639,985	2,639,985	2,639,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8940	16 DE SEPTIEMBRE 01	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	78,939	78,939	78,939	78,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8982	16 DE SEPTIEMBRE 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	79,023	79,023	79,023	79,023	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9017	16 DE SEPTIEMBRE 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	26,399	26,399	26,399	26,399	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
1393	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,223	84,223	84,223	84,223	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	8.00	100.0%	
1394	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,682	36,682	36,682	36,682	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
1392	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,085	20,085	20,085	20,085	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
1397	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,608	85,608	85,608	85,608	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
1395	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,112	16,112	16,112	16,112	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%	
1396	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,495	35,495	35,495	35,495	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
1398	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,939	93,939	93,939	93,939	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	13.00	13.00	100.0%	
1399	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,678	19,678	19,678	19,678	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
1400	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	44,082	44,082	44,082	44,082	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
1402	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,297	36,297	36,297	36,297	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
1401	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,644	80,644	80,644	80,644	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	9.00	9.00	100.0%	
1403	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,678	19,678	19,678	19,678	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
1404	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,199	85,199	85,199	85,199	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	11.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1406	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,135	20,135	20,135	20,135	100.0%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%	
1405	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,708	36,708	36,708	36,708	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
1407	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,289	36,289	36,289	36,289	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
1409	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,086	20,086	20,086	20,086	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
1408	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,347	79,347	79,347	79,347	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	8.00	100.0%	
1410	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,708	27,708	27,708	27,708	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
1412	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,086	20,086	20,086	20,086	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
1411	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	55,426	55,426	55,426	55,426	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%	
1415	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	82,262	82,262	82,262	82,262	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
1414	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,126	17,126	17,126	17,126	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
1413	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,115	16,115	16,115	16,115	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%	
1485	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,254	40,254	40,254	40,254	100.0%	0	0	APOYO	30.00	30.00	100.0%	
1486	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	131,318	131,318	131,318	131,318	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	15.00	15.00	100.0%	
1487	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PARQUE DEPORTIVO SUR	70,480	70,480	70,480	70,480	100.0%	0	0	TALLER	9.00	9.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
1489	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,413	20,413	20,413	20,413	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%		
1488	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,928	15,928	15,928	15,928	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%		
1490	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,994	84,994	84,994	84,994	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%		
1491	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,248	24,248	24,248	24,248	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%		
1492	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,085	20,085	20,085	20,085	100.0%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%		
1493	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	71,182	71,182	71,182	71,182	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%		
1494	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,512	58,512	58,512	58,512	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%		
1495	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,085	20,085	20,085	20,085	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%		
1496	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,792	31,792	31,792	31,792	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%		
1498	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,353	16,353	16,353	16,353	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%		
1497	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,381	36,381	36,381	36,381	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
1499	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,470	72,470	72,470	72,470	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	9.00	9.00	100.0%		
1500	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,036	21,036	21,036	21,036	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%		
1501	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,491	79,491	79,491	79,491	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	11.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
1502	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,599	8,599	8,599	8,599	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%		
1503	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,481	83,481	83,481	83,481	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	11.00	100.0%		
1504	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,451	34,451	34,451	34,451	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
1505	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,586	12,586	12,586	12,586	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%		
1506	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	26,618	26,618	26,618	26,618	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%		
1507	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,105	16,105	16,105	16,105	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%		
1508	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,208	54,208	54,208	54,208	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	8.00	100.0%		
1509	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,003	79,003	79,003	79,003	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%		
1510	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,005	34,005	34,005	34,005	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
1511	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,106	16,106	16,106	16,106	100.0%	0	0	APOYO	12.00	12.00	100.0%		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
51364	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 48 TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS	7-BALLEZA	LA CEBOLLA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,372,592	1,372,592	1,372,592	1,372,592	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	48.00	100.0%		
51254	CONSTRUCCION DE PRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	41-MAGUARICHI	GUASACHIQUE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,513,134	9,513,134	9,513,134	9,513,134	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
51289	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR CON 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS	63-TEMÓSACHI	LA CONCHA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	809,701	809,701	809,701	809,701	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
51335	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 273 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS		63-TEMÓSACHI	YEPACHI	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,899,067	2,899,067	2,899,067	2,899,067	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,218.00	10,218.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						560,378,840	560,378,840	560,378,840	326,491,127	58.3%	8,870,502	10,820					
FONDOS METROPOLITANOS																	
113100	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS		2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	8,051,057	8,051,057	8,051,057	8,051,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.24	24.0%	
67489	PAVIMENTACION AV GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLOGICO A AV. DE LAS INDUSTRIASCOL PORVENIR Y COL. PORTALES		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.0%	559,055	0	METROS CUADRADOS	38,693.00	12,100.00	31.3%	EJERCIDO 10,842,353.00
109465	PROLONGACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	40,051,057	40,051,057	40,051,057	40,051,057	100.0%	525,524	0	KILÓMETRO	1.40	1.14	81.4%	LAS METAS SE HABIAN MANEJADO GLOBALES, LAS METAS PARA EL FONDO METROPOLITANO SON 1.40 KM. Y PARA CAPUFE 1.14 KM. DANDO UN TOTAL DE 2.54 KM. QU ES LA META REAL LOS 2.57 KM. ERAN PROYECTADOS.
PROGRAMAS REGIONALES																	
115029	APORT A FIDEICOMISO PARA REALIZACION DE ACCIONES DE INFR. PUBLICA Y SU EQ, DE MANERA ENUNCIATIVA: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA, EN SALUD, DE COMUNICACIONES, DEPORTE Y RECREACION, ENTRE OTRAS		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	VARIAS DEPENDENCIAS ESTATALES	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	0.0%	1,602,681	0	FIDEICOMISO	1.00	0.00	0.0%	ESTA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE POTENCIACION ANTE BANOBRAS
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
EQUIPAMIENTO																	
MAQUINARIA																	
115013	PROGR. PARA LA ADQ DE MAQ PESADA PARA LA RECUP DE 38,880 HAS DE AGOSTADEROS DETERIORADOS		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	35,915,231	35,915,231	35,915,231	0	0.0%	74,650	0	UNIDAD	9.00	0.00	0.0%	LA MINISTRACION FUE EL 12 DE MARZO DE 2012, EN PROCESO DE LICITACION
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
OTROS																	
104036	FONDO DE APOYO A MIGRANTES		37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	2,294,468	100.0%	31,554	10,820	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CONVENIO CON 2 ASOCIACIONES CIVILES DE JUAREZ ASI COMO CON EL DIF MUNICIPAL DE JUAREZ PARA OPERACION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES POR UN MONTO DE \$1 405,288.00, ASI COMO CON EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA APOYO A TRANSPORTE A SU LUGAR DE ORIGEN DEL MIGRANTE POR UN IMPORTE DE \$900,000.00
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
2702	CONSTRUCCION CALLE PUMICITA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,181,307	4,181,307	4,181,307	4,181,307	100.0%	0	0	M2_CONCRETO HIDRAULICO	5,895.42	5,895.42	100.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO.
1765	PAVIMENTACION CALLE CIRCUITO SONETO 156		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,160,418	1,160,418	1,160,418	1,160,331	100.0%	0	0	M2_CONCRETO HIDRAULICO	2,280.32	2,280.32	100.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMA-FONDO CONVENIO ESPECIFICO. SE MODIFICO EL MONTO DE LOS RECURSO PRESUPUESTARIOS. SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA.
2648	PAVIMENTACION CALLE VERDIN		37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	411,890	411,890	411,890	400,591	97.3%	0	0	M2_CONCRETO HIDRAULICO	750.98	725.03	96.5%	SE MODIFICO EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO. SE MODIFICO EL AVANCE FISICO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
2745	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO CARRANZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,311,699	1,311,699	1,311,699	1,283,461	97.8%	0	0	M2_CONCRETO HIDRÁULICO	1,479.00	1,479.00	100.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO.
2722	PAVIMENTACION DE CALLE FRAY TOMAS DE GALLARDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,670,360	1,670,360	1,670,360	1,641,721	98.3%	0	0	M2_CONCRETO HIDRÁULICO	2,309.38	2,309.38	100.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO.
	REHABILITACION															
2633	REHABILITACION DE PARQUE ORIENTE PISTA TARTAN 1A. ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,188,751	5,188,751	5,188,751	3,526,897	68.0%	198,900	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	SE MODIFICA EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO. SE MODIFICA EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. SE MODIFICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL 1ER TRIMESTRE 2012. SE MODIFICA EL AVANCE FISICO. SE MODIFICA EL MONTO EJERCIDO
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
3723	GASTOS INDIRECTOS OBRAS DE PAVIMENTACION DE FOPEDEP	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16,333	16,333	16,333	15,661	95.9%	0	0	INFORME	1.00	0.96	96.0%	
	APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA															
	INVERSIÓN															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
115045	APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA EN CIUDAD JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	VARIAS	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100.0%	5,586,237	0	FIDEICOMISO	1.00	1.00	100.0%	SE DEPOSITO EN BANOBRAS PARA SU POTENCIACION. SE HAN APLICADO A OBRAS ESPECIFICAS \$43,473,644.00 (ESTADIO Y REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS). EL AVANCE FISICO ES EN FUNCION DEL DEPOSITO A BANOBRAS.
	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
	MEJORAMIENTO															
104169	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS EQUIPADOS CON CAPACIDAD DE 5 A 6 SILLAS DE RUEDAS Y 5 ACOMPAÑANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,126,269	13,126,269	13,126,269	11,884,576	90.5%	291,901	0	VEHÍCULO	35.00	35.00	100.0%	SE ADQUIRIERON LAS 34 UNIDADES Y CON LAS ECONOMIAS ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS SE AMPLIO EL CONTRATO PARA UN VEHICULO MAS. EN TOTAL FUERON ADQUIRIDAS 35 UNIDADES. LO FALTANTE POR EJERCER SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO. LAS UNIDADES YA SE ASIGNARON A LOS MUNICIPIOS RESPECTIVOS
	OTROS PROGRAMAS															
					178,392,854	178,392,854	178,392,854	166,604,319	93.4%	377,412	33,825		152,675.00	147,048.00	96.3%	
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)															
	CONSTRUCCIÓN															
53229	ACCIONES A REALIZAR EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIH.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	105,886,862	105,886,862	105,886,862	105,886,862	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
852	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL CALLE DOBLADO NO. 1310 COL CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,593,234	4,593,234	4,593,234	4,593,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
853	OPERACION POLICIAL CONMUTADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	989,000	989,000	989,000	989,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
854	OPERACION POLICIAL EQUIPO DE USO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE ANALISIS Y UNA MITAD DE ALMACENAMIENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	336,738	336,738	336,738	336,738	100.0%	0	0	UNIDAD	16.00	16.00	100.0%	
855	OPERACION POLICIAL MANTENIMIENTO A LA RED DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,149,899	2,149,899	2,149,899	2,149,899	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
856	OPERACION POLICIAL MENTENIMIENTO A LA RED MUNICIPAL LOCAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	199,992	199,992	199,992	199,992	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS															
857	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	226,000	226,000	226,000	226,000	100.0%	0	0	PIEZA	50,000.00	50,000.00	100.0%	
858	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,755,994	1,755,994	1,755,994	1,755,994	100.0%	0	0	UNIDAD	200.00	200.00	100.0%	
859	ADQUISICION DE ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,114,159	10,114,159	10,114,159	10,114,159	100.0%	0	0	UNIDAD	500.00	500.00	100.0%	
860	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,766,426	2,766,426	2,766,426	2,766,426	100.0%	0	0	PIEZA	150.00	150.00	100.0%	
861	ADQUISICION DE EQUIPO PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	100.0%	0	0	EQUIPO	11.00	11.00	100.0%	
862	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA LARGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	591,200	591,200	591,200	591,200	100.0%	343,587	0	PIEZA	80,000.00	80,000.00	100.0%	
863	ADQUISICION DE PATRULLAS PICK UP	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,631,496	8,631,496	8,631,496	8,631,496	100.0%	0	0	UNIDAD	20.00	20.00	100.0%	
864	ADQUISICION DE SPOTLIGHTS PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,675,986	1,675,986	1,675,986	1,675,986	100.0%	0	0	PIEZA	292.00	292.00	100.0%	
865	ADQUISICION DE 15 MOTOCICLETAS PARA OPERATIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,157,960	2,157,960	2,157,960	2,157,960	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	
866	OPERACION POLICIAL BOTONES DE PANICO ALERTA CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,041,573	1,041,573	1,041,573	1,041,573	100.0%	0	0	OTROS	863.00	863.00	100.0%	METAS: BOTONES
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
867	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMAS CALIBRE .308 Y CALIBRE 12	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	OTROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	METAS: MUNICIONES
868	ADQUISICION DE UNIFORMES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,522,355	11,522,355	11,522,355	11,522,355	100.0%	0	0	PIEZA	2,200.00	2,200.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
869	CREACION DE REDES DE MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONST DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
870	CURSO DE MARCO LEGAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,000	237,000	237,000	237,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
871	DERECHOS HUMANOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
872	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA XI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	413,800	413,800	413,800	413,800	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
873	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,400	202,400	202,400	202,400	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	368.00	368.00	100.0%	
874	EVALUACION Y SEGUIMIENTO IX FOMENTAR EL MONITOREO DE LAS POLITICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
875	PREVENCIÓN DE DELITO FORTALECER LA OPERACION INICIATIVAS Y ACCIONES PART CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
876	PREVENCIÓN DE DELITO X PROMOVER DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELOS Y PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, INTAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
877	PREVENCIÓN DEL DELITO IV CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	245,900	245,900	245,900	245,900	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
878	PREVENCIÓN DEL DELITO XI INTEGRAR UNIDADES ESP DE LA POLICIA ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	837,687	837,687	837,687	837,687	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
879	PREVENCIÓN DEL DELITO XII JOVENES PAA CONST DE LA PAZ Y SEGURIDAD ARTE TECNOLOGIA Y DEPORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	495,220	495,220	495,220	495,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
880	PREVENCIÓN DEL DELITO XII JOVENES PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD PARTICIPACION ACTIVA DE LOS GRUPOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	785,258	785,258	785,258	785,258	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
881	PREVENCIÓN DEL DELITO XIII JOVENES PARA LA CONST. DE LA PAZ Y SEGURIDAD EL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,920	499,920	499,920	499,920	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
882	PREVENCIÓN DEL DELITO XIII PROGRAMA JOVENES ESTUDIANTES QUE PERMITA CONVERTIRLOS EN AGENTES DE CAMBIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	282,979	282,979	282,979	282,979	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
883	PREVENCIÓN DEL DELITO XV PROGRAMAS PARA JOVENES EN RIESGO DE PARTICIPACION EN PANDILLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	464,000	464,000	464,000	464,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
884	PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECER LA OPERACION INICIATIVAS Y ACCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
885	PREVENCIÓN DEL DELITO III PROMOVER INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS DESDE ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
886	PROFESIONALIZACION EVALUACION DEL DESEMPEÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	55,200	55,200	55,200	55,200	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	368.00	368.00	100.0%	
887	PROFESIONALIZACION EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	5,000.00	5,000.00	100.0%	
888	PROFESIONALIZACION IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	38,709	38,709	38,709	38,709	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
889	PROGRAMA DE JOVENES PARA PREVENCIÓN DEL DELITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
890	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MODELOS DE MEDIACION COMUNITARIA Y ESCOLAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,047,600	1,047,600	1,047,600	1,047,600	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
891	SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,500	197,500	197,500	197,500	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
CULTURA DEL AGUA																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	MEJORAMIENTO															
86477	ACCIONES DE APERTURA DE ESPACIOS, FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA, EVENTOS, MATERIAL INEDITO, MATERIAL EJEMPLARES REPRODUCIDOS Y ADQUIRIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,853,391	4,853,391	4,853,391	506,272	10.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
25901	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 04	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	
25929	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN MECATRONICA 05	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	1,651,511	1,651,511	1,651,511	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	4.00	0.00	0.0%	
	OTROS															
25790	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	1,474,880	1,474,880	1,474,880	0	0.0%	33,825	33,825	EQUIPO	160.00	0.00	0.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO ADQUIRIR 226 EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUTADORAS, SWITCH Y AULAS INTERACTIVAS), EN EL PRESENTE TRIMESTRE 2012 SE REALIZO CAMBIO DE META, SE COMPRARAN SOLO 160 EQUIPOS INFORMATICOS, PARA DAR MAS RECURSO AL PROYECTO NO. TRES EN EL GASTO CORRIENTE(CAPACITACION)
25709	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA FINANCIERA Y FISCAL 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	195,000	195,000	195,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	SE COMPRARAN CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN LABORATORIO DE COMPUTO DE LA CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA Y FISCAL
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
25913	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN MECATRONICA 05	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	274,925	274,925	274,925	0	0.0%	0	0	EXAMEN	1,571.00	0.00	0.0%	SE APLICARAN 1,571 EXAMENES DE EGESU
25645	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA DE PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
25875	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	189,100	189,100	189,100	0	0.0%	0	0	LIBRO	3,782.00	0.00	0.0%		
25889	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 04	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.00	0.0%		
25849	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 03	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	601,000	601,000	601,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO REALIZAR MODULO DE PREVENCIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, EN EL PRESENTE TRIMESTRE 2012 SE REALIZO CAMBIO DE META, SE CAPACITARA A LOS MAESTROS AFINES AL PROGRAMA DESCRITO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, POR LO QUE AUMENTAN LOS RECURSOS PARA ESTE PROYECTO.	
25683	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA FINANCIERA Y FISCAL 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	195,000	195,000	195,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	0.00	0.0%		
25695	FAC 2011 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA FINANCIERA Y FISCAL 02	37-JUÁREZ	JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0.0%	0	0	OTROS	91.00	0.00	0.0%	METAS: COMPRA DE 91 LICENCIAS PARA COMPUTADORAS	