

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	6	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2012																	
CONVENIOS 9 REGISTROS																	
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					45,968,429	48,906,056	39,877,062	20,158,198	41.2%	283,336	0					
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
40206	UNIDAD DEPORTIVA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000238	OBRAS PUBLICAS	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83659	PROLONGACION AV 16 DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3705039	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	17,668,502	20,606,129	11,577,135	11,577,135	56.2%	0	0	PUENTE	1.00	0.96	96.0%	
57299	DOMO EN CREI LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100237,38,59	OBRAS PRBLICAS	699,927	699,927	699,927	699,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
89713	1RA. ETAPA DEL PROGRAMA PUEBLOS CENTENARIOS DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4	MUNICIPIOS DE ALLENDE CASAS GRANDES PARRAL GUERRERO	12,227,667	12,227,667	12,227,667	2,381,136	19.5%	283,336	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
89804	IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	6	SECRETARIA DE ECONOMÍA ESTATAL	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88460	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN CREEL, PUEBLO MAGICO	9-BOCOYNA	CREEL	2	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,489,000	1,489,000	1,489,000	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	
88574	MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	3	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	100.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																
89762	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	5	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,033,333	1,033,333	1,033,333	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
88099	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE ECONOMIA ESTATAL	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	100.00	30.00	30.0%	