

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 1119 REGISTROS</b>																
	FAIS				520,486,333	513,269,602	513,270,042	456,910,844	89.0%	1,123,129	265,129					
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	CÁRCAMO															
	CONSTRUCCIÓN															
117092	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO Y CELDAS SOLARES	27-GUACHOCHI	CIÉNEGA DE NOROGACHI (LA CIÉNEGA)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	53,667	53,667	53,667	43,870	81.7%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
129774	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CASITA DE CENTRO Y TOMA DE USOS EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,518	107,518	107,518	107,518	100.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
117091	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE MAMPOSTERIA EN LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS	445,296	445,296	445,296	397,316	89.2%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
120572	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	335,980	335,980	335,980	335,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%	
168795	COMPRA POLIDUCTO VARIAS MEDIDAS SISTEMA AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	471,308	471,308	471,308	471,308	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
78298	APORT. MPAL. CONSTR. SISTEMA A P CON 43 TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	CIÉNEGA DE GUACAYVO	OBRAS PUBLICAS	921,865	921,865	921,865	921,865	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78299	APORTACION MUNICIPAL SISTEMA AGUA POTABLE EN YEPOSO	9-BOCOYNA	YEPOSO DE ARRIBA	OBRAS PUBLICAS	587,139	587,139	587,139	587,139	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78300	SUMINISTRO DE POLIDUCTO VARIOS DIAMETROS VARIAS COMUNIDADES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	494,044	494,044	494,044	494,044	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
22231	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POABLE EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,604	4,604	4,604	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
22232	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE AFORO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,522	64,522	64,522	64,522	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REGISTRAN RENDIMIENTOS
117093	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ROJASARARE	27-GUACHOCHI	ROJASARARE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	784,478	784,478	784,478	784,478	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
67874	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE	38-JULIMES	EL ENTRONQUE	OBRAS PUBLICAS	50,000	21,231	21,231	21,231	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99547	CONSTRUCCION AGUA EN CALLE JOSE MARIA MARI	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	263,968	263,968	263,968	21,670	8.2%	0	0	METRO LINEAL	473.00	473.00	100.0%	
98503	CONSTRUCCION AGUA POTABLE EN CALLE PROGRESO	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	207,030	207,030	207,030	63,975	30.9%	0	0	METRO LINEAL	406.00	138.00	34.0%	
100148	CONSTRUCCION AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION CALLE PRIMERA	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	162,729	162,729	162,729	162,729	100.0%	0	0	METRO LINEAL	328.00	328.00	100.0%	
39608	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN AGUERARE	41-MAGUARICHI	AGUERARE (LAS MINITAS)	OBRAS PUBLICAS	13,963	13,963	13,963	13,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
39609	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN CHIHUIVO	41-MAGUARICHI	CHIHUIVO	OBRAS PUBLICAS	5,585	5,585	5,585	5,585	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	
39610	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN EL TRIGO	41-MAGUARICHI	EL TRIGO	OBRAS PUBLICAS	18,293	18,293	18,293	18,293	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
39611	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN ERECHUCHIQUE	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	OBRAS PUBLICAS	7,261	7,261	7,261	7,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	572.00	572.00	100.0%	
39612	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN GUAVIACHI	41-MAGUARICHI	GUAVIACHI	OBRAS PUBLICAS	6,981	6,981	6,981	6,981	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	
39613	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN JAYEPUCHI	41-MAGUARICHI	JAYEPUCHI	OBRAS PUBLICAS	16,092	16,092	16,092	16,092	100.0%	0	0	METRO LINEAL	770.00	770.00	100.0%	
39614	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN RIO DE LAS CASAS	41-MAGUARICHI	RÍO DE LAS CASAS	OBRAS PUBLICAS	9,215	9,215	9,215	9,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	720.00	720.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
39615	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN ISIDRO	41-MAGUARICHI	SAN ISIDRO	ORS PUBLICAS	20,568	20,568	20,568	20,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,320.00	1,320.00	100.0%	
39616	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN JOSE DE LAS LAJAS	41-MAGUARICHI	SAN JOSÉ DE LAS LAJAS	OBRAS PUBLICAS	5,476	5,476	5,476	5,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
39617	APORT. MPAL LINEA CONDUCCION AGUA EN SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	OBRAS PUBLICAS	14,800	14,800	14,800	14,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
124896	DOTACION DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE	42-MANUEL BENAVIDES	NUEVO LAJITAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,212	15,212	15,212	15,212	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	2,100.00	100.0%	
125163	DOTACION DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE	42-MANUEL BENAVIDES	PALOMAS DOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,059	1,059	1,059	1,059	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
124756	DOTACION DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE	42-MANUEL BENAVIDES	SAN ANTONIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,950	1,950	1,950	1,950	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
68400	LINEA GENERAL AGUA POTABLE CHANO DUARTE II ETAPA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	41,426	41,426	41,426	41,426	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
22233	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO HORCASITAS	19-CHIHUAHUA	HORCASITAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,624	13,624	13,624	13,624	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
22404	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE COL NVAS DE LICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,109	23,109	23,109	23,109	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
22234	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,580	17,580	17,580	17,580	100.0%	858,000	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22235	LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO LA HACIENDA	19-CHIHUAHUA	EJIDO LA HACIENDITA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,360	23,360	23,360	23,360	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67150	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
124915	AMPLIACION DE SISTEMA (CALAVERAS)	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	OBRAS PUBLICAS	5,191	5,191	5,191	5,191	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
51727	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	OBRAS PUBLICAS	8,076	8,076	8,076	8,076	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
125696	AMPLIACION SISTEMA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	OBRAS PUBLICAS	7,477	7,477	7,477	7,477	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
51862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE DE TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	129,500	129,500	129,500	129,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,000.00	7,000.00	100.0%	
75393	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	PEDERNALES	OBRAS PUBLICAS	7,517	7,517	7,517	7,517	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
51844	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA AMPLIACION DE SISTEMA	31-GUERRERO	ARROYO SECO	OBRAS PUBLICAS	5,890	5,890	5,890	5,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
149487	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	128,173	128,173	128,173	128,173	100.0%	0	0	METRO LINEAL	481.00	481.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
22236	ADQUISICIÓN CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,839	72,839	72,839	72,839	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
22237	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	ESTACIÓN OJO LAGUNA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,138	19,138	19,138	19,138	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
22238	ADQUISICION CON INSTALACION DE MOTOR PARA AGUA POTABLE EJIDO ALAMILLO BAYLON	19-CHIHUAHUA	EL ALAMILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RRAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,110	17,110	17,110	17,110	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
100214	ADQ. Y SUMINISTRO DE MOTOBOMBA PARA AGUA POTABLE DE REPRESA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,000	76,444	76,444	76,444	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
51158	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO DE LOYA	OBRAS PUBLICAS	9,170	9,170	9,170	9,170	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
51432	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE ORTIZ	OBRAS PUBLICAS	53,268	53,268	53,268	53,268	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
52161	REHAB. RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	TEHUEIRICHI	OBRAS PUBLICAS	5,600	5,600	5,600	5,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
52039	SUMINISTRO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	OBRAS PUBLICAS	22,775	22,775	22,775	22,775	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
86343	EQUIPAMIENTO DE POZO #2 DE AGUA POTABLE	35-JANOS	SAN PEDRO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,784	154,784	154,784	77,392	50.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50.0%	
57754	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	42,100	42,100	42,100	42,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
57753	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	179,548	179,548	179,548	179,548	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	
	DOTACIÓN DE AGUA															
	AMPLIACIÓN															
117094	ADQUISICIÓN DE 4 PIPAS PARA ABASTO DE AGUA A COMUNIDADES VULNERABLES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,672,189	99.2%	0	0	PIPAS	5.00	5.00	100.0%	
121314	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA TANQUE METÁLICO ELEVADO Y LA INTERCONEXIÓN A LA RED	27-GUACHOCHI	OCHOCACHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA UN PROYECTO NO METROS CÚBICOS; SE REALIZO EL PROYECTO DE LA OBRA DE MANERA EXTERNA.
117095	REPARTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POBRES Y COMUNIDADES (DOS PIPAS)	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,178	292,178	292,178	278,896	95.5%	0	0	PIPAS	5.00	5.00	100.0%	
93338	AGUA POTABLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	302,819	302,819	302,819	302,819	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	5,456.20	5,456.20	100.0%	
93388	AGUA POTABLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	7,898,600	7,898,600	7,898,600	5,287,151	66.9%	0	0	METROS CÚBICOS	131,775.00	88,207.32	66.9%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
22239	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,096,915	1,096,915	1,096,915	1,096,915	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
23157	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EJIDO RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	985,488	985,488	985,488	197,098	20.0%	0	0	POZO	1.00	0.20	20.0%	
51910	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	CASA BLANCA (CASAS BLANCAS)	OBRAS PUBLICAS	38,603	38,603	38,603	38,603	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
52053	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	EL ROSARIO	SERVICIOS MUNICIPALES	118,574	118,574	118,574	118,574	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
52140	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	60,132	60,132	60,132	60,132	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
141151	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE COL. MODELO	5-ASCENSIÓN	COLONIA MODELO	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	181,796	181,796	181,796	181,796	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
75089	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	PACHERA	OBRAS PUBLICAS	12,339	12,339	12,339	12,339	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO POZO YA QUE LA OPCION DE EQUIPO O BOMBA NO VIENE CONSIDERADA
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
63156	TANQUE METALICO EJIDO MIGUEL CHIQUITO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	131,362	131,362	131,362	131,362	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
22240	CONSTRUCCION DE PILA Y CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EJIDO CARRIZALILLO	19-CHIHUAHUA	CARRIZALILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	436,226	436,226	436,226	379,396	87.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.85	85.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22241	CONSTRUCCION DE PILA Y CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDÍN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,791	176,791	176,791	176,791	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
101953	CONSTRUCCION DE PILA PAR AALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,937	67,937	67,937	67,937	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
114521	ALMACEN AUXILIAR DE REBOMBEO (5) Y ACONDICIONAMIENTO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDAN	484,064	484,064	484,064	484,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96129	REHABILITACIO DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,624	40,624	40,624	40,624	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
51691	MANTENIMIENTO DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	OBRAS PUBLICAS	30,078	30,078	30,078	30,078	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO TANQUE YA QUE LA OPCION DE PILA NO VIENE CONSIDERADA
51738	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	BASÚCHIL	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
51813	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO LOYA	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
51660	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE ORTIZ	OBRAS PUBLICAS	6,102	6,102	6,102	6,102	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
182928	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,123	54,123	54,123	54,123	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UNA PIPA CONTIENE 8000 LITROS
182929	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	BAHUICHIVO	DIRECCION DE ONBRAS PUBLICAS	33,748	33,748	33,748	33,748	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UNA PIPA QUE CONTIENE 8000 LITROS
182930	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,009	149,009	149,009	149,009	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UNA PIPA QUE CONTIENE 8000 LITROS
	EQUIPAMIENTO															
22242	PAQUETE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	335,144	335,144	335,144	335,144	100.0%	0	0	TINACO	240.00	240.00	100.0%	
22244	PROGRAMA VIVIENDA RURAL DOTACION DE TINACO PARA AGUA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	145,116	145,116	145,116	145,116	100.0%	0	0	TINACO	100.00	100.00	100.0%	
142682	ADQUISICIÓN DE DE 200 TINACOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	477,084	477,084	477,084	477,084	100.0%	0	0	TINACO	200.00	200.00	100.0%	
120318	ADQUISICIÓN DE 31 TANQUES DE 10,000 LTS APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,577	224,577	224,577	224,577	100.0%	0	0	TANQUE	31.00	31.00	100.0%	
120504	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TANQUES DE 5,000 LTS APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,421	231,421	231,421	231,421	100.0%	0	0	TANQUE	31.00	31.00	100.0%	
96223	ADQ. Y SUM. DE SISTEMAS D3E 5000 MLTS.M PARA ALMACENAMIENTO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,494,577	1,494,577	1,494,577	1,494,577	100.0%	0	0	TINACO	195.00	195.00	100.0%	
96413	ADQ. Y SUM. DE TINACOS 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,499,007	1,499,007	1,499,007	1,499,007	100.0%	0	0	TINACO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
96115	ADQ. Y SUM. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRASW PUBLICAS MUNICIPAL	93,573	93,573	93,573	93,573	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	5.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA															
	AMPLIACIÓN															
68596	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CHANO DUARTE II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	75,965	75,965	75,965	75,965	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	249.00	249.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
96153	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	1,498,958	1,498,958	1,498,958	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
96019	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	1,498,958	1,498,958	1,498,958	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
57755	REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	32,770	32,770	32,770	32,770	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
57756	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE INSTALACIÓN	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	21,631	21,631	21,631	21,631	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5.00	5.00	100.0%	
78301	APORTACION MUNICIPAL PARA 55 TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	YEPOSO DE ARRIBA	OBRAS PUBLICAS	587,139	587,139	587,139	587,139	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	55.00	55.00	100.0%	
124738	TOMA DOMICILIARIA CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,352	27,352	27,352	17,758	64.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18.00	18.00	100.0%	
124788	TOMA DOMICILIARIA CALLE MARIA DE JESUS BEJARANO (LUIS H. ALVAREZ Y CALLE TERCERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,000	106,000	106,000	54,123	51.1%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	60.00	100.0%	
124716	TOMA DOMICILIARIA CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA).	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	69,950	69,950	69,950	30,575	43.7%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	36.00	36.00	100.0%	
125714	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE AMADO NERVO (SOR JUANA I. DE LA CRUZ )	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	46,500	46,500	46,500	21,107	45.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	21.00	21.00	100.0%	
124519	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CRISANTEMOS (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	18,748	18,748	18,748	12,034	64.2%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8.00	8.00	100.0%	
120577	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE COLIFLOR Y GASODUCTO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,000	38,000	38,000	32,246	84.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14.00	14.00	100.0%	
124570	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE GIRASOLES (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,319	22,319	22,319	14,913	66.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10.00	10.00	100.0%	
125786	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MA DE JESUS BEJARANO (JUVENTINO ROSAS )	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	57,650	57,650	57,650	28,156	48.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	34.00	34.00	100.0%	
124543	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MADRESELVA (CRISANTEMOS Y GIRASOLES)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,333	26,333	26,333	7,745	29.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12.00	12.00	100.0%	
124500	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE QUINTA (NIÑOS HEROES Y ARTICULO 123).	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	45,562	45,562	45,562	21,506	47.2%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12.00	12.00	100.0%	
124761	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TAMAUPLAS (BAJA CALIFORNIA Y DIVISION DEL NORTE)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	41,167	41,167	41,167	9,171	22.3%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	31.00	31.00	100.0%	
124465	TOMAS DOMICILIARIAS CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000	4,771	31.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	15.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
	CONSTRUCCIÓN															
57757	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	124,373	124,373	124,373	124,373	100.0%	0	0	CUNETAS	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
78517	ALCANTARILLADO BARRIO CHAPULTEPEC EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	176,222	176,222	176,222	176,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78302	ALCANTARILLADO BARRIO EL OJITO EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	495,379	495,379	495,379	495,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78439	ALCANTARILLADO BARRIO RIO CONCHOS DE BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	845,026	845,026	845,026	845,026	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78303	ALCANTARILLADO EN BARRIO GRAN VISION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,280,952	1,280,952	1,280,952	1,280,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78304	ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PILA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	703,376	703,376	703,376	703,376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117096	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GABRIELA MISTRAL. COL. MAGISTERIAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,006	166,006	166,006	45,142	27.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
38997	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y ATARJEAS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	163,401	163,401	163,401	163,401	100.0%	0	0	METRO LINEAL	920.00	920.00	100.0%	
67875	DRENAJE EL ENTRONQUE	38-JULIMES	EL ENTRONQUE	OBRAS PUBLICAS	49,185	49,185	49,185	49,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67876	DRENAJE LA REGINA	38-JULIMES	LA REGINA	OBRAS PUBLICAS	75,499	75,499	75,499	75,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67877	DRENAJE Y LETRINAS COLONIA PRESIDENTES	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	220,064	220,064	220,064	220,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98364	CONDTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRESO	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	275,145	275,145	275,145	73,586	26.7%	0	0	METRO LINEAL	406.00	89.00	21.9%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99782	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACION PRIMERA	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	195,994	195,994	195,994	195,994	100.0%	0	0	METRO LINEAL	328.00	328.00	100.0%	
99470	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOSE MARIA MARI	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	285,450	285,450	285,450	43,948	15.4%	0	0	METRO LINEAL	473.00	473.00	100.0%	
39618	SANITARIOS EN CABAÑAS DE USOS MULTIPLES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,951	33,951	33,951	33,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138223	ALCANTARILLADO OSO - PROGRESO	48-NAMIQUIPA	EL OSO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	117,378	117,378	117,378	117,378	100.0%	0	0	OBRA	1.50	1.50	100.0%	
126963	ALCANTARILLADO CALLE 8A. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,675	189,675	189,675	189,675	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	
182931	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL RIO URIQUE	65-URIQUE	URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	927,683	927,683	927,683	927,683	100.0%	0	0	METRO LINEAL	894.00	894.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
168796	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	179,820	179,820	179,820	179,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
168797	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	367,854	367,854	367,854	367,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35423	RED DE ALC SANITARIO BARRIO GILBERTOS ETAPA II	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
35424	RED DE ALC SANITARIO EN CIENEGA DE OJOS AZULES	12-CARICHÍ	CIENEGA DE OJOS AZULES	OBRAS PUBLICAS	529,900	529,900	529,900	529,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35425	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PAPIGOCHI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	172,747	172,747	172,747	172,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%	
35426	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL SAUZ	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	515,726	515,726	515,726	515,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68717	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118,835	118,835	118,835	118,835	100.0%	0	0	METRO LINEAL	696.00	696.00	100.0%	
68820	DESCARGA DOMICILIARIA EN CHANO DUARTE II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRACCION DE OBRAS PÚBLICAS	229,138	229,138	229,138	229,138	100.0%	0	0	POZOS	249.00	249.00	100.0%	
79971	DESVIO Y PROLONGACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COL. CARMONA	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,360,222	1,360,222	1,360,222	1,360,222	100.0%	0	0	METRO LINEAL	435.32	435.32	100.0%	
67151	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN GOMEZ F	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	197,671	197,671	197,671	197,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67152	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIÁS	LA PINTA	OBRAS PUBLICAS	224,063	224,063	224,063	224,063	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67153	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIÁS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	186,293	186,293	186,293	186,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117097	APERTURA DE CAMINO CON ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR	27-GUACHOCHI	AGUA ESCONDIDA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	80,706	80,706	80,706	80,706	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76142	AMP. SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE VTE.GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	42,456	42,456	42,456	42,456	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
76430	AMPLIACION ALCANTARILLADO CALLE DE LA ESCUELA	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	13,224	13,224	13,224	13,224	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
126964	AMP. RED DRENAJE CASAS COLORADAS 4800262	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,143	96,143	96,143	96,143	100.0%	0	0	METRO LINEAL	354.00	354.00	100.0%	
126965	AMP. RED DRENAJE TERRERO 4800263	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRC DE OBRAS PUBLICAS MPALES	88,401	88,401	88,401	88,401	100.0%	0	0	METRO LINEAL	640.00	640.00	100.0%	
126966	AMPL. RED DRENAJE MOLINO 4800264	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPAL	173,748	173,748	173,748	173,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	697.00	697.00	100.0%	
55535	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 36A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	21,761	21,761	21,761	21,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	59.00	59.00	100.0%	
57148	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. DEL REFUGIO	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
57149	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. NOVENA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57150	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. PRIVADA DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
124860	DESCARGAS SANITARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA (COLIFUR Y GASODUCTO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	503	503	503	503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125173	DESCARGAS CALLE TAMAUJIPAS (BAJA CALIFORNIA Y DIVISION DEL NORTE)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,206	69,206	69,206	36,487	52.7%	0	0	OBRA	31.00	31.00	100.0%	
125913	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE AMADO NERVO (SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	74,400	74,400	74,400	45,417	61.0%	0	0	OBRA	21.00	21.00	100.0%	
125887	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FRANCISCO VILLA (GUILLERMO PRIETO Y VENUSTIANO CARRANZA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	154,500	154,500	154,500	15,566	10.1%	0	0	OBRA	44.00	10.00	22.7%	
125933	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MA DE JESUS BEJARANO (JUVENTINO ROSAS)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	105,600	105,600	105,600	47,749	45.2%	0	0	OBRA	34.00	34.00	100.0%	
125120	DESCARGAS SANITARIAS CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,140	45,140	45,140	35,586	78.8%	0	0	OBRA	18.00	18.00	100.0%	
124953	DESCARGAS SANITARIAS CALLE CRISANTEMOS (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,045	31,045	31,045	25,854	83.3%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	
124975	DESCARGAS SANITARIAS CALLE GIRASOLES (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,669	37,669	37,669	28,087	74.6%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%	
125019	DESCARGAS SANITARIAS CALLE MADRESELVAS (CRISANTEMOS Y GIRASOLES)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	48,873	48,873	48,873	29,979	61.3%	0	0	OBRA	12.00	12.00	100.0%	
125222	DESCARGAS SANITARIAS CALLE MARIA DE JESUS BEJARANO (LUIS H. ALVAREZ Y CALLE TERCERA).	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,200	197,200	197,200	75,032	38.0%	0	0	OBRA	60.00	60.00	100.0%	
125099	DESCARGAS SANITARIAS CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,250	101,250	101,250	48,815	48.2%	0	0	OBRA	36.00	36.00	100.0%	
124921	DESCARGAS SANITARIAS CALLE QUINTA (NIÑOS HEROES Y ARTICULO 123)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,889	58,889	58,889	58,889	100.0%	0	0	OBRA	12.00	12.00	100.0%	
124890	DESCARGAS SANITARIAS CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	132,500	132,500	132,500	118,279	89.3%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
78305	REHAB SIST SANITARIO EN ALBERGUE RURAL 15 PRIM PLAN DE IGUALA Y SEC TEC 76	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	OBRAS PUBLICAS	159,065	159,065	159,065	159,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57758	REHAB DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV OCTAVA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	78,718	78,718	78,718	78,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57759	REHAB DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE QUERETARO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	26,157	26,157	26,157	26,157	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57760	REHAB.DE DESCARGAS SANITARIAS C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	28,046	28,046	28,046	28,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															
182932	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	286,709	286,709	286,709	286,709	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
20543	PAV. C. OBREGON	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	998,584	998,584	998,584	998,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,118.00	5,118.00	100.0%	
20544	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	440,110	440,110	440,110	440,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,630.00	1,630.00	100.0%	
23269	PAV CALLE LERDO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	397,984	397,984	397,984	397,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110.00	1,110.00	100.0%	
23270	PAV CALLE PRIMERA TII	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	326,347	326,347	326,347	326,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
23271	PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	135,167	135,167	135,167	135,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.00	549.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
23272	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE AYALA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	286,549	286,549	286,549	286,549	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	935.00	935.00	100.0%	
23273	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA TI	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	118,826	118,826	118,826	118,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.00	393.00	100.0%	
23274	PAVIMENTACION CALLE 17	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	559,270	559,270	559,270	559,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,985.00	1,985.00	100.0%	
23275	PAVIMENTACION CALLE 24	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	340,698	340,698	340,698	340,698	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,180.00	1,180.00	100.0%	
96791	PAVIMENTACION CALLE COLEGIO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	319,746	319,746	319,746	319,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,391.00	2,391.00	100.0%	
97019	PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	449,138	449,138	449,138	449,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,415.00	3,415.00	100.0%	
95201	PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,867	192,867	192,867	192,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,771.00	2,771.00	100.0%	
94829	PAVIMENTACION CALLE JOSE CORDERO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	409,980	409,980	409,980	409,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,825.00	2,825.00	100.0%	
96931	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	467,932	467,932	467,932	467,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,523.00	3,523.00	100.0%	
95395	PAVIMENTACION CRUZADA INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133,280	133,280	133,280	133,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	930.00	100.0%	
141153	PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE, EN PUERTO PALOMAS, MPIO. DE ASCENSION	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,207,508	1,207,508	1,207,508	1,207,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,284.00	8,284.00	100.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 100% Y AVANCE FISICO ES 100%.
141155	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CARMEN	5-ASCENSION	ASCENSION	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,525,660	1,525,660	1,525,660	1,525,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,848.00	11,848.00	100.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 100% Y EN AVANCE FISICO ES 100%.
141157	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. VICTORIA	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,227,836	1,227,836	1,227,836	1,227,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,456.20	5,456.20	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE COL. VICTORIA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 100% Y FISICO DEL 100%.
168798	CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	1,355,721	1,355,721	1,355,721	1,355,721	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	900.00	100.0%	
168799	CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA KM0 AL KM0+200	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	OBRAS PUBLICAS	1,199,985	1,199,985	1,199,985	1,199,985	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
168800	PAV CON CONCRETO ENTRONQUE CAMINO DE LA CRUZ	7-BALLEZA	LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150.00	150.00	100.0%	
168801	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	120,490	120,490	120,490	120,490	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200.00	200.00	100.0%	
78306	CONSTRUCCION DE MURO PARA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO CALLE OJINAGA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	1,594,321	1,594,321	1,594,321	1,594,321	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
78307	PAV CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	468,528	468,528	468,528	468,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	
78308	PAVIMENTACION CALLE TEMPORACA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	1,009,849	1,009,849	1,009,849	1,009,849	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,188.00	1,188.00	100.0%	
78309	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUARTA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	802,076	802,076	802,076	802,076	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,008.00	1,008.00	100.0%	
78310	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	533,634	533,634	533,634	533,634	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	636.00	636.00	100.0%	
78311	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTINEZ ORIENTE EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	OBRAS PUBLICAS	736,245	736,245	736,245	736,245	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	889.00	889.00	100.0%	
78312	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	2,112,070	2,112,070	2,112,070	2,112,070	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,076.00	2,076.00	100.0%	
78313	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PULIDO 1A ETAPA EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	OBRAS PUBLICAS	500,074	500,074	500,074	500,074	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	555.00	555.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78314	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PVDA DE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	346,553	346,553	346,553	346,553	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400.00	400.00	100.0%	
78315	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	778,089	778,089	778,089	778,089	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	998.00	998.00	100.0%	
78316	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	1,191,768	1,191,768	1,191,768	1,191,768	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,240.00	1,240.00	100.0%	
78317	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,004,861	1,004,861	1,004,861	1,004,861	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,122.00	1,122.00	100.0%	
78318	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	OBRAS PUBLICAS	758,881	758,881	758,881	758,881	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	775.00	775.00	100.0%	
78319	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,355,426	1,355,426	1,355,426	1,355,426	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,188.00	1,188.00	100.0%	
78320	PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	327,284	327,284	327,284	327,284	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	404.00	404.00	100.0%	
78321	SUMINISTRO DE CEMENTO CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	45,427	45,427	45,427	45,427	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	METROS CUBICOS DE CEMENTO
40349	CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,991	598,991	598,991	598,991	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	
40350	CALLE 19	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,820	598,820	598,820	598,820	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,690.00	1,690.00	100.0%	
40382	PAV CALLE JUAN DE LA BARRERA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	223,541	223,541	223,541	223,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
40396	PAV CALLE PANAMA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	480,503	480,503	480,503	480,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
40391	PAV CALLE TRAMOS MORELOS, ALLENDE Y GUERRERO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	367,195	367,195	367,195	367,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	970.00	970.00	100.0%	
40351	PAV CALLE 29A	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	491,668	491,668	491,668	491,668	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
40352	PAVIMENTACION CALLE 31	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	396,694	396,694	396,694	396,694	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,100.00	1,100.00	100.0%	
40403	SUMINISTRO CEMENTO CALLE PANAMA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	56,141	56,141	56,141	56,141	100.0%	0	0	METROS	47.00	47.00	100.0%	
125578	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BAJA CALIFORNIA (COAHUILA Y NUEVO LEON)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	223,652	223,652	223,652	78,577	35.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	691.00	230.00	33.3%	
125547	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUEVO LEON (DIVISION DEL NORTE Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	693,800	693,800	693,800	242,025	34.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,258.00	1,400.00	62.0%	
125603	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMAULPAS (DIVISION DEL NORTE Y BAJA CALIFORNIA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	209,010	209,010	209,010	76,293	36.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	665.70	285.00	42.8%	
35427	PAV CALLE ABRAHAM GONZALEZ	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	1,584,185	1,584,185	1,584,185	1,584,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.00	3,160.00	100.0%	
35428	PAV CALLE YERMO Y PARRES	12-CARICHÍ	CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	559,657	559,657	559,657	559,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	
67936	GUARNICIONES CIRCUITO C MANUEL OJINAGA-C NICOLAS BRAVO	16-LA CRUZ	ESTACIÓN LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,726	16,726	16,726	16,726	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	
63157	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA % C. 36 Y CARR. A CUSHIURIACHI	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,988,777	3,988,777	3,988,777	3,988,777	100.0%	172,447	172,447	METROS CUADRADOS	13,999.00	13,999.00	100.0%	
63158	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. PVAL DE UNION CAMPESINA	17-CUAUHTEMOC	LÁZARO CÁRDENAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	856,654	856,654	856,654	856,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,465.00	4,465.00	100.0%	
22419	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE 64 ENTRE DIANA L.R. Y LAT NVA ESPAÑA COL. VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	383,606	383,606	383,606	383,606	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,469.00	1,469.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22412	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE 66 ENTRE DIANA L RIOJAS Y ARROYO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,034	325,034	325,034	325,034	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,313.00	1,313.00	100.0%	
23378	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. 761/0 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	318,483	318,483	318,483	123,780	38.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	510.00	48.3%	
23383	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. 78 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	302,973	302,973	302,973	120,409	39.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	989.00	510.00	51.6%	
22400	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ENCINOS ENRE 58 Y 60 COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	208,236	208,236	208,236	208,236	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800.00	800.00	100.0%	
22369	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN SILVADOR ENTRE 28 Y TOPE COL RUBEN JARAMILLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,562,260	1,562,260	1,562,260	1,562,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,880.00	5,880.00	100.0%	
22374	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C 74 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	134,179	134,179	134,179	134,179	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,121.00	1,121.00	100.0%	
22382	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C 74 1/2 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,720	372,720	372,720	151,157	40.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,308.00	674.00	51.5%	
22389	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 76 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	354,998	354,998	354,998	354,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,375.00	1,375.00	100.0%	
22511	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 781/2 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	272,858	272,858	272,858	272,858	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
23394	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C 80 ENTRE NVA ESPAÑA Y ABETOS COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNIPIO DE CHIHUAHUA	293,085	293,085	293,085	99,428	33.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,046.00	510.00	48.8%	
22469	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ ENTRE PERU Y VENEZUELA COL EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,105	183,105	183,105	183,105	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	663.00	663.00	100.0%	
22497	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A ENTRE REFORMA E IGNACIO RAMIREZ COL EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,808	290,808	290,808	290,808	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,239.00	1,239.00	100.0%	
23506	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 64 1/2 ENTRE DIANA L R Y LAT NVA ESPAÑA COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	509,958	509,958	509,958	159,895	31.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,746.00	895.00	51.3%	
22409	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 661/2 ENTRE DIANA L RIOJAS Y ARROYO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	234,092	234,092	234,092	234,092	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,016.00	1,016.00	100.0%	
79291	PAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE RAMINEZ ENTRE CANAL Y CARRETERA DELICIAS NAICA Y ENTRE CALLE 3A Y PARQUE BEISBOL	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,299,258	1,299,258	1,299,258	1,299,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,921.76	4,921.76	100.0%	
79301	PAVIMENTACION EN AVENIDA DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE BATALLA DE LA HACIENDA DE BUSTILLOS Y CALLE BATALLA DE GOMEZ PALACIOS	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,220,368	1,220,368	1,220,368	1,220,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,637.65	5,637.65	100.0%	
79357	PAVIMENTACION EN AVENIDA LOS SAUCES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y GASODUCTO	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	653,090	653,090	653,090	653,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,970.65	2,970.65	100.0%	
79830	PAVIMENTACION EN AVENIDA NICOLAS BARRON ENTRE CALLE 8 Y CANAL DE COL. HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	507,406	507,406	507,406	507,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,413.00	1,413.00	100.0%	
79217	PAVIMENTACION EN CALLE BATALLA DEL PAREDON ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA BATALLA DE CUERNAVACA.COL. REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	432,487	432,487	432,487	432,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.80	1,948.80	100.0%	
79414	PAVIMENTACION EN CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA LOS NARANJOS	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	190,464	190,464	190,464	190,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	932.94	932.94	100.0%	
79604	PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE PABLO ANDAVAZO Y EMILIANO ZAPATA COL. ABRAHAM GONZALEZ	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,268,048	2,268,048	2,268,048	2,268,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,775.90	9,775.90	100.0%	
79842	PAVIMENTACION EN CALLE 1A ENTRE AVENIDA 2A Y 4A DEL COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	616,915	616,915	616,915	616,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,425.00	1,425.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
39796	PAV C FRANCISCO VILLA	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	OBRAS PUBLICAS	114,621	114,621	114,621	114,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
39797	PAV CALLE FRANCISCO I MADERO	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	OBRAS PUBLICAS	429,979	429,979	429,979	429,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.00	1,180.00	100.0%	
39798	PAV CALLE JUAN DE DIOS PEZA	23-GALEANA	ABDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS)	OBRAS PUBLICAS	177,553	177,553	177,553	177,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
39799	PAV CALLE SONORA	23-GALEANA	ABDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS)	OBRAS PUBLICAS	170,542	170,542	170,542	170,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
67154	ENCEMENTADO DE CAMELONES DE AVE LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	182,131	182,131	182,131	182,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,005.00	1,005.00	100.0%	
67155	PAV BOCACALLE 13A Y CALLE HOSPITAL	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
67156	PAV CALLE AGRICULTURA	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	196,936	196,936	196,936	196,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	
67157	PAV CALLE CUARTA	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	275,289	275,289	275,289	275,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,417.00	1,417.00	100.0%	
67158	PAV CALLE DECIMA	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	23,569	23,569	23,569	23,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
117098	ADQUISICIÓN DE TERRENOS POR APERTURA DE CALLES AFECTACIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
38986	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	914,548	914,548	914,548	914,548	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,130.00	2,130.00	100.0%	
38987	PAV CALLE MORELOS	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	651,290	651,290	651,290	651,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
38988	PAVIMENTACIÓN CALLE VICENTE COBOS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	422,557	422,557	422,557	422,557	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	970.00	970.00	100.0%	
100181	APERTURA DE PERIFERICO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000,000	579,874	579,874	579,874	100.0%	0	0	METROS	3,400.00	340.00	10.0%	
100130	CONST. DE VADO EN JUNTA DE ARROYOS DEL PANTEON, TINAJAS Y SANTO NIÑO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,233	200,233	200,233	200,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.77	304.77	100.0%	
146117	PAV. C. ANTONIO CASTRO LEAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,205,371	1,205,371	1,205,371	1,205,371	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,414.11	5,414.11	100.0%	
146118	PAV. C. GUILLERMO BACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	709,148	709,148	709,148	709,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,682.24	2,682.24	100.0%	
146119	PAV. C. HUICHOLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	410,979	410,979	410,979	410,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,088.20	1,088.20	100.0%	
146120	PAV. C. OLIMPO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,476	152,476	152,476	152,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	561.81	561.81	100.0%	
146121	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	436,081	436,081	436,081	436,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,627.50	1,627.50	100.0%	
146122	PAV. C. ROCALLOSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,424	129,424	129,424	129,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.70	471.70	100.0%	
106217	PAVIMENTACIÓN BAJADA EL TORREON	33-HUEJOTITÁN	EL TORREÓN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,627	23,627	23,627	23,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
106218	PAVIMENTACION BAJADA RANCHO LA CRUZ	33-HUEJOTITÁN	LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,578	12,578	12,578	12,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
95682	CIRCUITO C. REYNOSA C. HUTUSCO-C. FLOR DE LOTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	6,279,982	6,279,982	6,279,982	4,800,709	76.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,703.69	2,066.83	76.4%	
111747	PAV. C. HUAJAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	237,608	237,608	237,608	176,932	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	699.50	520.87	74.5%	
111804	PAV. C. HUAJAPAN SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	154,491	154,491	154,491	139,023	90.0%	0	0	METROS	120.75	108.66	90.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111590	PAV. C. PUERTO COLON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	257,051	257,051	257,051	94,732	36.9%	0	0	METROS CUADRADOS	893.33	309.20	34.6%	
111646	PAV. C. PUERTO COLON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	177,525	177,525	177,525	151,555	85.4%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	471.25	85.4%	
111686	PAV. C. PUERTO COLON SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	120,944	120,944	120,944	115,800	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	94.50	90.48	95.7%	
98752	PAV. CALLE ANDRES DEL RIO SUM. DE COCNETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	233,414	233,414	233,414	230,978	99.0%	0	0	METROS	192.00	190.00	99.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
100305	PAV. CALLE ANGEL TRIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	238,167	238,167	238,167	238,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	906.08	906.08	100.0%	
100376	PAV. CALLE ANGEL TRIAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	179,785	179,785	179,785	179,785	100.0%	0	0	METROS	148.00	148.00	100.0%	
97418	PAV. CALLE AÑO 1673	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	646,356	646,356	646,356	646,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,949.85	1,949.85	100.0%	
97469	PAV. CALLE AÑO 1673 SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	387,406	387,406	387,406	387,406	100.0%	0	0	METROS	316.00	316.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
97024	PAV. CALLE ATIZAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	379,168	379,168	379,168	379,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,367.81	1,367.81	100.0%	
97095	PAV. CALLE ATIZAPAN (SUM. DE CONCRETO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	283,079	283,079	283,079	283,079	100.0%	0	0	METROS	231.00	231.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
97588	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	207,897	207,897	207,897	207,897	100.0%	0	0	METROS	638.59	638.59	100.0%	
99409	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL ANGEL TRAIS-JOSE ELIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	152,188	152,188	152,188	152,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	494.02	494.02	100.0%	
99477	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL ANGEL TRAIS-JOSE ELIAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	99,769	99,769	99,769	99,769	100.0%	0	0	METROS	81.50	81.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
97688	PAV. CALLE CONSTITUCIONAL SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	129,670	129,670	129,670	129,670	100.0%	0	0	METROS	106.00	106.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
100051	PAV. CALLE EJIDO MEOQUI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	369,012	369,012	369,012	369,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,333.43	1,333.43	100.0%	
100207	PAV. CALLE EJIDO MEOQUI SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	325,959	325,959	325,959	325,959	100.0%	0	0	METROS	254.72	254.72	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
98639	PAV. CALLE EJIDO NAMIQUIPA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	199,796	199,796	199,796	199,796	100.0%	0	0	METROS	163.00	163.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
98875	PAV. CALLE EJIDO NAZAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	70,687	70,687	70,687	70,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	318.24	318.24	100.0%	
99173	PAV. CALLE EJIDO NAZAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	67,391	67,391	67,391	67,391	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
96965	PAV. CALLE EJIDO PALMITO (SUM. DE CONCRETO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	171,560	171,560	171,560	171,560	100.0%	0	0	METROS	140.00	140.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
99918	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	185,311	185,311	185,311	185,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	655.24	655.24	100.0%	
100489	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS JUSTO SIERRA-TOPE SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	148,257	148,257	148,257	148,257	100.0%	0	0	METROS	121.00	121.00	100.0%	
100003	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	131,672	131,672	131,672	131,672	100.0%	0	0	METROS	107.50	107.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
100429	PAV. CALLE EJIDO PARRITAS-JUSTO SIERRA- TOPE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	213,678	213,678	213,678	213,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	693.97	693.97	100.0%	
99239	PAV. CALLE EJIDO SANTA CLARA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	304,136	304,136	304,136	304,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523.00	1,523.00	100.0%	
99365	PAV. CALLE EJIDO SANTA CLARA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	314,466	314,466	314,466	314,466	100.0%	0	0	METROS	256.50	256.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
97196	PAV. CALLE OLIVIA CANO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	292,035	292,035	292,035	292,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,174.98	1,174.98	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
97369	PAV. CALLE OLIVIA CANO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	233,561	233,561	233,561	233,561	100.0%	0	0	METROS	190.50	190.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
99518	PAV. CALLE PORFIRIO PARRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	170,260	170,260	170,260	170,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	758.67	758.67	100.0%	
99751	PAV. CALLE PORFIRIO PARRA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	156,074	156,074	156,074	156,074	100.0%	0	0	METROS	128.50	128.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
100885	PAV. CALLE PUERTO ALTAMIRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	275,441	275,441	275,441	274,398	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.32	1,044.35	99.6%	
100978	PAV. CALLE PUERTO ALTAMIRA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	213,251	213,251	213,251	213,251	100.0%	0	0	METROS	174.00	174.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA M3.
96780	PAV. CALLE RAMON AGUAYO LOMA NEGRA-LOMA LINDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	318,285	318,285	318,285	174,224	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,375.00	752.65	54.7%	
136367	PAV. DE LA CALLE AÑO 1659	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.68	1.68	100.0%	
136046	PAV. DE LA CALLE GALLARDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	452,692	452,692	452,692	399,353	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	3.53	88.3%	
132834	PAVIMENTACION CALLE ALCATRAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	262,910	262,910	262,910	246,502	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	249.11	233.56	93.8%	
98689	PAVIMENTACION CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	242,981	242,981	242,981	242,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.91	1,160.91	100.0%	
95970	PAVIMENTACION CALLE AÑO DE 1659 ( C. FRAY BENITO DE LA NAVIDAD)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,296,012	1,296,012	1,296,012	373,698	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,837.99	529.97	28.8%	
96231	PAVIMENTACION CALLE AÑO 1659 (C. FRAY JUAN TALABAN)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	912,838	912,838	912,838	280,523	30.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,428.77	439.07	30.7%	
132712	PAVIMENTACION CALLE CENTAURO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	287,093	287,093	287,093	253,406	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	397.53	350.88	88.3%	
133589	PAVIMENTACION CALLE COLIFLOR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,014,331	1,014,331	1,014,331	843,391	83.1%	0	0	METROS CUADRADOS	601.01	499.73	83.1%	
132096	PAVIMENTACION CALLE COLIFLOR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,353,807	2,353,807	2,353,807	843,391	35.8%	0	0	METROS CUADRADOS	957.50	343.08	35.8%	
98548	PAVIMENTACION CALLE EJIDO NAMIQUIPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	263,929	263,929	263,929	263,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.79	1,020.79	100.0%	
96873	PAVIMENTACION CALLE EJIDO PALMITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	223,080	223,080	223,080	223,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	842.59	842.59	100.0%	
135305	PAVIMENTACION CALLE ESPARRAGOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	347,398	347,398	347,398	298,373	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	388.53	333.70	85.9%	
132018	PAVIMENTACION CALLE ESTRELLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,544,544	1,544,544	1,544,544	1,412,022	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558.50	1,424.78	91.4%	
135371	PAVIMENTACION CALLE HUAUTLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	936,892	936,892	936,892	858,477	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	706.50	647.37	91.6%	
131814	PAVIMENTACION CALLE IRAPUATO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,118,198	1,118,198	1,118,198	1,075,572	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	972.88	935.79	96.2%	
134916	PAVIMENTACION CALLE JACINTOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,627,556	1,627,556	1,627,556	1,183,230	72.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,017.17	1,466.48	72.7%	
132184	PAVIMENTACION CALLE JALAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	582,269	582,269	582,269	433,265	74.4%	0	0	METROS CUADRADOS	587.84	437.41	74.4%	
135730	PAVIMENTACION CALLE JUCHITLAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	790,191	790,191	790,191	638,374	80.8%	0	0	METROS CUADRADOS	637.50	515.09	80.8%	
132775	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	719,398	719,398	719,398	615,062	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	540.55	462.15	85.5%	
135563	PAVIMENTACION CALLE LIMON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	183,265	183,265	183,265	177,314	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	194.84	188.51	96.8%	SE MODIFICO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
93814	PAVIMENTACION CALLE LUIS CARDENAS DURAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,858,048	5,858,048	5,858,048	2,644,662	45.1%	0	0	METROS CUADRADOS	7,268.99	3,281.64	45.1%	
135956	PAVIMENTACION CALLE MARAVILLAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	513,371	513,371	513,371	487,990	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	276.13	262.47	95.1%	
93888	PAVIMENTACION CALLE MESA CENTRAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,250,990	1,250,990	1,250,990	960,670	76.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,230.27	1,712.69	76.8%	
133413	PAVIMENTACION CALLE MICHOACAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	905,642	905,642	905,642	874,509	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	869.02	839.15	96.6%	
133648	PAVIMENTACION CALLE PENJAMO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	948,203	948,203	948,203	755,260	79.7%	0	0	METROS CUADRADOS	914.47	728.39	79.7%	
95895	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ( CALLE ISLA CURAZAO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	961,114	961,114	961,114	438,907	45.7%	0	0	METROS CUADRADOS	999.80	456.57	45.7%	
93974	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA( CALLE ISLA CELEBES)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	677,642	677,642	677,642	602,535	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	674.65	599.87	88.9%	
93855	PAVIMENTACION CALLE PUERTO TORENTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,569,868	4,569,868	4,569,868	3,314,280	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	6,574.03	4,767.79	72.5%	
133240	PAVIMENTACION CALLE SABINAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	962,083	962,083	962,083	843,312	87.7%	0	0	METROS CUADRADOS	361.78	317.12	87.7%	
94200	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	537,702	537,702	537,702	346,000	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS	434.78	279.77	64.3%	
134832	PAVIMENTACION CALLE TONALA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	531,551	531,551	531,551	472,494	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	490.70	436.18	88.9%	
131947	PAVIMENTACION CALLE TEBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	552,012	552,012	552,012	393,102	71.2%	0	0	METROS CUADRADOS	433.16	308.46	71.2%	
135869	PAVIMENTACION CALLE TEBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	684,348	684,348	684,348	610,606	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS	692.98	618.31	89.2%	
95853	PAVIMENTACION CALLE YESO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,148,780	4,148,780	4,148,780	2,616,608	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS	4,494.86	2,834.88	63.1%	
93784	PAVIMENTACION DE CALLE ARANDANO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	559,000	559,000	559,000	504,750	90.3%	0	0	METROS CUADRADOS	470.93	425.23	90.3%	
96407	PAVIMENTACION DE CALLE FLOR DE MAYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,870,840	4,870,840	4,870,840	3,756,639	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,668.31	2,057.94	77.1%	
93642	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	338,991	338,991	338,991	338,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.96	262.47	70.6%	
135079	PAVIMENTACION DE CALLE JUCHITLAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	930,575	930,575	930,575	781,486	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS	694.21	582.99	84.0%	
93547	PAVIMENTACION DE CALLE NUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	468,690	468,690	468,690	291,989	62.3%	0	0	METROS CUADRADOS	389.68	242.77	62.3%	
94103	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO BASTIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,987,064	1,987,064	1,987,064	708,426	35.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,977.67	1,061.60	35.7%	
94239	PAVIMENTACION DE CALLE ROSA DE CASTILLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,875,608	1,875,608	1,875,608	1,260,918	67.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.75	703.03	67.2%	
93696	PAVIMENTACION DE CALLE SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	369,278	369,278	369,278	256,182	69.4%	0	0	METROS CUADRADOS	213.03	147.79	69.4%	
135136	PAVIMENTACION DE CALLE TLACOTLALPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,843,133	2,843,133	2,843,133	2,216,031	77.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,549.29	1,207.56	77.9%	
96145	PAVIMENTACION DE CALLE 23 PROVINCIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,747,454	2,747,454	2,747,454	764,770	27.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,865.08	797.51	27.8%	
93729	PAVIMENTACION DE PRIV. PRIMERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	390,410	390,410	390,410	271,291	69.5%	0	0	METROS CUADRADOS	402.02	279.36	69.5%	
94008	PAVIMENTACION DE PRIVADA JUAN BALDERAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	630,666	630,666	630,666	464,536	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS	614.33	452.50	73.7%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67878	PAV CALLE PRIMERA	38-JULIMES	SAN JOSÉ DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	OBRA PUBLICAS	162,018	162,018	162,018	162,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	
67879	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	38-JULIMES	LA REGINA	OBRA PUBLICAS	320,783	320,783	320,783	320,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
106312	PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	150,587	150,587	150,587	150,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,227.00	2,227.00	100.0%	
106319	PAVIMENTACION CALLE SALAICES	39-LÓPEZ	SALAICES	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	74,918	74,918	74,918	74,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,124.00	1,124.00	100.0%	
106328	PAVIMTACION CALLE TERCERA	39-LÓPEZ	SANTA MARÍA	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	36,763	36,763	36,763	36,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
97947	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROGRESO	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	1,378,474	1,378,474	1,378,474	536,377	38.9%	0	0	METROS CUADRADOS	6,259.00	2,630.00	42.0%	
99376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE MARIA MARI	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	1,970,343	1,970,343	1,970,343	1,215,125	61.7%	0	0	METROS CUADRADOS	8,423.00	4,620.00	54.8%	
96220	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DIVIDE CHIHUAHUITA Y MESA DEL HURACAN	40-MADERA	MESA DEL HURACÁN (CHIHUAHUITA)	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	1,524,036	1,524,036	1,524,036	1,198,580	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS	6,085.00	5,020.00	82.5%	
99609	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION PRIMERA	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	880,082	880,082	880,082	880,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,995.00	3,995.00	100.0%	
39619	PAV CALLE SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	822,356	822,356	822,356	822,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.00	1,340.00	100.0%	
57743	PAV CALLE ABASOLO	43-MATACHÍ	MATACHÍ	OBRA PUBLICAS	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	
57797	PAV CALLE SEGUNDA	43-MATACHÍ	MATACHÍ	OBRA PUBLICAS	160,890	160,890	160,890	160,890	100.0%	0	0	METROS	570.00	570.00	100.0%	
56748	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CESAR SANDINO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	59,689	59,689	59,689	59,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.70	75.70	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
56795	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO. PORTILLO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	54,296	54,296	54,296	54,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.86	68.86	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
57198	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	42,185	42,185	42,185	42,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	53.50	53.50	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
57114	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	53,773	53,773	53,773	53,773	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.20	68.20	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
57041	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS II	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	29,569	29,569	29,569	29,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.50	37.50	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
57134	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. DE SONORA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	25,997	25,997	25,997	25,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.97	32.97	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
56824	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO BOYLE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	27,716	27,716	27,716	27,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39.68	39.68	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
56857	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLEJON 7 DE JUNIO	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	37,611	37,611	37,611	37,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47.70	47.70	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
56996	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	154,743	154,743	154,743	154,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.25	196.25	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
57063	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEGOLLADO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	29,411	29,411	29,411	29,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.30	37.30	100.0%	ES LA COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
56733	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO. RAMIREZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	8,494	8,494	8,494	8,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.16	12.16	100.0%	ES COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
25199	PAVIMENTACION CALLE CESAR SANDINO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	171,779	171,779	171,779	171,779	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,171.44	1,171.44	100.0%	
25227	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO PORTILLO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	162,507	162,507	162,507	162,507	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,050.65	1,050.65	100.0%	
25208	PAVIMENTACION CALLE MANUEL DOBLADO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	588,474	588,474	588,474	588,474	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,833.42	2,833.42	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
25126	PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,814	162,814	162,814	162,814	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,064.60	1,064.60	100.0%	
25294	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE SONORA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75,152	75,152	75,152	75,152	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	505.32	505.32	100.0%	
25216	PAVIMENTACION CALLE ROBERTO BOYLE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	90,773	90,773	90,773	90,773	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	
25284	PAVIMENTACION CALLE VICTOR ROSALES	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,306	17,306	17,306	17,306	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	128.97	128.97	100.0%	
25039	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLEJON VICTOR ROSALES	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,714	150,714	150,714	150,714	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,366.55	2,366.55	100.0%	
25240	PAVIMENTACION DE CALLEJON PROF.FRANCISCO RAMIREZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,303	27,303	27,303	27,303	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	183.54	183.54	100.0%	
25221	PAVIMENTACION DE CALLEJON 7 DE JUNIO	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	111,759	111,759	111,759	111,759	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	723.61	723.61	100.0%	
25358	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,866	121,866	121,866	121,866	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	816.75	816.75	100.0%	
24198	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS 2DA ETAPA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	85,156	85,156	85,156	85,156	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	583.00	583.00	100.0%	
25123	PAVIMENTACION EN CALLE DEGOLLADO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,085	69,085	69,085	69,085	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	518.45	518.45	100.0%	
126967	PAV. CALLE OCTAVA 4800232	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,256	180,256	180,256	180,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
126968	PAVIMENTACION CALLE 6A, EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,256	180,256	180,256	180,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
134352	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTE PEREZ	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,119	180,119	180,119	180,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	807.00	807.00	100.0%	
139430	TERRACERIA PICACHO	48-NAMIQUIPA	RANCHO DE GUTIÉRREZ (EL PICACHO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	600,000	600,000	120,000	20.0%	0	0	METROS	4,250.00	850.00	20.0%	
137249	TERRACERIAS CAMINO RURAL EL PACIFICO	48-NAMIQUIPA	EL PACÍFICO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376,487	376,487	376,487	376,487	100.0%	0	0	METROS	2,215.00	2,215.00	100.0%	
137728	TERRACERIAS EL OSO PROGRESO 2A ETAPA	48-NAMIQUIPA	EL OSO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	683,574	683,574	683,574	683,574	100.0%	0	0	METROS	4,565.00	4,565.00	100.0%	
138916	TERRACERIAS LOS ORTEGA	48-NAMIQUIPA	EMILIANO ZAPATA (ORTEGA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	250,000	250,000	50,000	20.0%	0	0	METROS	1,920.00	384.00	20.0%	
55536	AVE LIBERTAD ENTRE CALLE 32A Y CALLE 38A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	710,247	710,247	710,247	710,247	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,499.00	2,499.00	100.0%	
55537	AVE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE 3A A CALLE 5A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	207,664	207,664	207,664	207,664	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	702.00	702.00	100.0%	
55538	CALLE 34AVA ENTRE AV LIBERTAD Y PRIV DE AV ROJAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	489,924	489,924	489,924	489,924	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,657.50	1,657.50	100.0%	
55539	PAV AVE CUAUHETEOC	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	420,799	420,799	420,799	420,799	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,517.00	1,517.00	100.0%	
55540	PAV AVE PRESIDIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	927,499	927,499	927,499	927,499	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,336.00	3,336.00	100.0%	
55541	PAV DE CALLE QUINTA ENTRE PRIV DE CALLE 5A Y 5 DE MAYO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	513,450	513,450	513,450	513,450	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,851.00	1,851.00	100.0%	
57840	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	SAINAPUCHI (LA GARITA)	OBRAS PUBLICAS	240,447	240,447	240,447	240,447	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	
57841	ENCEMENTADO CALLES EN EL PEÑOL	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	OBRAS PUBLICAS	393,128	393,128	393,128	393,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	820.00	100.0%	
57842	ENCEMENTADO CALLES EN SANDOVAL	54-RIVA PALACIO	SANDOVAL	OBRAS PUBLICAS	393,128	393,128	393,128	393,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	820.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
57845	PAV AVE MEXICO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	352,099	352,099	352,099	352,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
57868	PAV. C. AV. SAN IGNACIO DE CARR. LA 47 A C. FCO. VILLA Y DE LA C. FCO. VILLA DE LA AVE. SAN	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	289,073	289,073	289,073	289,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,076.00	1,076.00	100.0%	
168551	PAV CALLE CAMPECHE	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	135,289	135,289	135,289	135,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	602.00	602.00	100.0%	
57847	PAV CALLE CENTRO DE SALUD	55-ROSALES	KILÓMETRO NOVENTA Y NUEVE	OBRA PUBLICAS	110,911	110,911	110,911	110,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	
57848	PAV CALLE CHIAPAS	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	255,296	255,296	255,296	255,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	920.00	920.00	100.0%	
57849	PAV CALLE FRCO. SANDOVAL RODARTE	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	316,667	316,667	316,667	316,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	1,240.00	100.0%	
57850	PAV CALLE MICHOCAN	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	40,647	40,647	40,647	40,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	
57851	PAVIMENTACION AVENIDA PROGRESO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	454,340	454,340	454,340	454,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,840.00	100.0%	
57852	PAVIMENTACION DE CALLE 1A	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	119,685	119,685	119,685	119,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
57853	PAVIMENTACION DE CALLE 2A	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	OBRA PUBLICAS	90,019	90,019	90,019	90,019	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	344.00	100.0%	
56828	PAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	56-ROSARIO	LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSÉ DE GRACIA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,659	136,659	136,659	136,659	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	910.00	910.00	100.0%	SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACION.
149301	PAVIMENTACION CALLE BASOLO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	97,456	97,456	97,456	97,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
149405	PAVIMENTACION CALLE CUARTA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	77,278	77,278	77,278	77,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%	
149237	PAVIMENTACION CALLE PROLONG. OCTAVA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,934	129,934	129,934	129,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,943.00	1,943.00	100.0%	
149553	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS MOLINO -AMPAREÑO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	201,743	201,743	201,743	201,743	100.0%	0	0	METROS	390.00	390.00	100.0%	
149554	ENCEMENTADO CALLE PRIVADA HIDALGO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40,090	40,090	40,090	40,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
149693	PAVIMENTACION CALLE FERROCARRIL	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	56,451	56,451	56,451	56,451	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	168.00	168.00	100.0%	
62953	ENC. AV. MARTINIANO CAMPOS	60-SANTA BÁRBARA	PUNTO ALEGRE	OBRA PUBLICAS	1,350,584	1,350,584	1,350,584	1,350,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,453.00	5,453.00	100.0%	SE REALIZARON ADEMAS 537.90 M2 DE BANQUETA Y 1106.90 ML DE GUARNICIONES. ESTA CALLE SE TERMINA CON RECURSO DE IMPUESTOS ESTATALES.
57761	PAV CALLE LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRA PUBLICAS	140,938	140,938	140,938	140,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
57762	PAV CALLE NUEVA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRA PUBLICAS	90,501	90,501	90,501	90,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	430.00	100.0%	
57763	PAV CALLE OCTAVA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRA PUBLICAS	313,867	313,867	313,867	313,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%	
57151	PAV. ACCESO A LA LAGUNA	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	OBRA PUBLICAS	268,047	268,047	268,047	268,047	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	891.00	891.00	100.0%	
57152	PAV. ACCESO A LA LAGUNA ( ADQ. CEMENTO )	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	OBRA PUBLICAS	103,765	103,765	103,765	103,765	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	
57153	PAV. ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRA PUBLICAS	100,922	100,922	100,922	100,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.00	323.00	100.0%	
57154	PAV. ACCESO SAN ISIDRO (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRA PUBLICAS	38,037	38,037	38,037	38,037	100.0%	0	0	METROS	22.00	22.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
57155	PAV. ACCESO YEPOMERA	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	OBRAS PUBLICAS	315,095	315,095	315,095	315,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	
57156	PAV. ACCESO YEPOMERA (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	OBRAS PUBLICAS	121,744	121,744	121,744	121,744	100.0%	0	0	METROS	71.00	71.00	100.0%	
57157	PAV. SECC. C. 12A	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	145,620	145,620	145,620	145,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%	
57158	PAV. SECC. C. 12A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	56,233	56,233	56,233	56,233	100.0%	0	0	METROS	32.00	32.00	100.0%	
57159	PAV. SECC. C. 4A	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	404,830	404,830	404,830	404,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.00	1,327.00	100.0%	
57160	PAV. SECC. C. 4A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	155,730	155,730	155,730	155,730	100.0%	0	0	METROS	91.00	91.00	100.0%	
57161	PAV. SECC. C. 6 1/2	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO DE LOMAS	OBRAS PUBLICAS	152,709	152,709	152,709	152,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%	
57162	PAV. SECC. C. 6 1/2 (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO DE LOMAS	OBRAS PUBLICAS	58,377	58,377	58,377	58,377	100.0%	0	0	METROS	34.00	34.00	100.0%	
57163	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	167,805	167,805	167,805	167,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	548.00	548.00	100.0%	
57164	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	64,215	64,215	64,215	64,215	100.0%	0	0	METROS	37.00	37.00	100.0%	
57165	PAV. SECCION C. 6A	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	216,009	216,009	216,009	216,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
57166	PAV. SECCION C. 6A ( ADQ. DE CEMENTO )	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	83,536	83,536	83,536	83,536	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
57337	PAV AVE CESAR DUARTE	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	OBRAS PUBLICAS	187,313	187,313	187,313	187,313	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,010.00	1,010.00	100.0%	
57338	PAV AVE LA PALMA	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	101,599	101,599	101,599	101,599	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	540.00	100.0%	
57339	PAV CALLE EMILIANO ZAPATA	64-EL TULE	EL NOPAL	OBRAS PUBLICAS	136,782	136,782	136,782	136,782	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	730.00	730.00	100.0%	
57340	PAV CALLE EMILIO CARRANZA	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
57356	PAV CALLE FELIPE ANGELES	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	58,246	58,246	58,246	58,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	330.00	100.0%	
57341	PAV CALLE FRANCISCO VILLA	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	41,810	41,810	41,810	41,810	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220.00	220.00	100.0%	
57342	PAV CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	OBRAS PUBLICAS	48,921	48,921	48,921	48,921	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	260.00	260.00	100.0%	
57343	PAV.C.FRANCISCO I. MADERO	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	27,803	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	140.00	140.00	100.0%	
57344	PAVIMENTACION CALLE CARLOS PACHECO	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	142,150	142,150	142,150	142,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
182933	PAVIMENTACION EN CALLE ACCESO A LA GASOLINERA	65-URIQUE	BAHUICHIVO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,600,000	2,374,720	2,374,720	2,374,720	100.0%	0	0	METROS	2,205.00	2,013.00	91.3%	
182934	PAVIMENTACION EN CALLE EL MAZTRANZO	65-URIQUE	CEROCAHUI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,200,000	2,812,224	2,812,224	2,812,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,453.00	3,034.00	87.9%	
	AMPLIACIÓN															
99727	COMPRA DE TERRENO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,490,096	2,499,096	2,499,096	2,499,096	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
107265	APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN CIGANCIO GUTIERREZ ENTRE ANGEL FLORES Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	166,591	166,591	166,591	166,591	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,174.50	1,174.50	100.0%	
107268	APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE ANGEL FLORES Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	190,070	190,070	190,070	190,070	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,013.38	1,013.38	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
107263	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE IGANACIO OLVERA ENTRE MARTIN LOPEZ Y CORRALES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	199,397	199,397	199,397	199,397	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,546.20	1,546.20	100.0%	
107264	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA DE PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN HEROES DE NACOZARI ENTRE ALTAMIRANO Y PIPILA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	211,899	211,899	211,899	211,899	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,563.75	1,563.75	100.0%	
107266	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE BAUDELIO URIBE Y LOPEZ PORTILLO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	375,989	375,989	375,989	375,989	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,751.00	2,751.00	100.0%	
107267	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO NAVARRO ENTRE FCO NAVARRO Y FONDO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	25,285	25,285	25,285	25,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	172.80	172.80	100.0%	
107269	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIV DE GUILLERMO BACA ENTRE GUILLERMO BACA Y AMADO NERVO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	104,022	104,022	104,022	104,022	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	816.86	816.86	100.0%	
107270	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE BAUDELIO URIBE Y LOPEZ PORTILLO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	376,634	376,634	376,634	376,634	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,514.00	2,514.00	100.0%	
107271	APORTACION AL PROGRAMA HÁBITAT EN LA OBRA PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE C. SIN NOMBRE Y CONGRESO DE CHILPANCINGO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	299,689	299,689	299,689	299,689	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,900.50	1,900.50	100.0%	
107272	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERVICIO DE DUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE BAUDELIO URIBE ENTRE SIMON BOLIVAR Y LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	218,423	218,423	218,423	218,423	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	979.90	979.90	100.0%	
107273	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP DE CONTROL DE CALIDAD EN C. GUILLERMO BACA ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALVARO OBREGON	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	148,473	148,473	148,473	148,473	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	656.00	656.00	100.0%	
107274	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE ALLENDE ENTRE SIMON BOLIVAR Y LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	215,487	215,487	215,487	215,487	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	966.40	966.40	100.0%	
107275	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CHE GUEVARA Y MARTIN LOPEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	179,337	179,337	179,337	179,337	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	779.00	779.00	100.0%	
107323	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN CALLE JUAN ANTONIO ACOSTA/SIMON BOLIVAR Y LOPEZ MATEOS COL LOPEZ DAVILA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	321,588	321,588	321,588	321,588	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,812.00	1,812.00	100.0%	
107276	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV SUP Y CONTROL DE CALIDAD CAVILA CAMACHO ENTRE SIMON BOLIVAR Y PLUTARCO ELIAS CALLES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	421,869	421,869	421,869	421,869	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,811.20	1,811.20	100.0%	
147488	PAV CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALVARO OBREGON	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	35,984	35,984	35,984	35,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.25	616.25	100.0%	
147522	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	774,153	774,153	774,153	774,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,393.00	3,393.00	100.0%	
147666	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE INDIO TRISTE ENTRE COLON Y FELIPE ANGELES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	150,694	150,694	150,694	150,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679.50	679.50	100.0%	
147612	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTES GIL ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALVARO OBREGON	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	237,242	237,242	237,242	237,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,064.00	1,064.00	100.0%	
107341	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN EIIDO COLONIA TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	OBRAS PUBLICAS	539,684	539,684	539,684	539,684	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,318.00	2,318.00	100.0%	
147575	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA 1RO DE MAYO ENTRE REVOLUCION Y LAZARO CARDENAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	206,762	206,762	206,762	206,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	925.00	925.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
119974	CALLE 8VA PARTE II (TRAMO C. 4TA)	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,175	189,175	189,175	189,175	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310.00	2,310.00	100.0%	
125631	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DIVISION DEL NORTE (SITIO TEMOCHIC Y JAIME TORRES BODET).	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	472,182	472,182	472,182	217,368	46.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,101.00	5,101.00	100.0%	
117099	ELABORACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	971,797	971,797	971,797	971,797	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
101032	PAVIMENTACION CUESTA DEL CAJONCITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL CAJONCITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	205,264	205,264	205,264	205,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	
101066	PAVIMENTACION DE CALLE CORONA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,315,387	1,315,387	1,315,387	1,315,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.47	1,677.47	100.0%	
100890	PAVIMENTACION EN CALLE CERESO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,938	199,938	199,938	199,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	305.39	305.39	100.0%	
100970	PAVIMENTACION EN CALLE MINA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	741,080	741,080	741,080	741,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	889.80	889.80	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104616	PAVIMENTACION EN CALLEJON DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	240,104	240,104	240,104	240,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.97	382.97	100.0%	
101135	REHABILITACION DE CALLES DE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,800	63,800	63,800	63,800	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%	
52187	CAMELLON DE CALLE GALEANA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	121,634	121,634	121,634	121,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146504	PAVIMENTACION CALLE CUARTA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	161,260	161,260	161,260	161,260	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	387.00	387.00	100.0%	
125821	PAVIMENTACION CALLE DECIMA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	123,706	123,706	123,706	123,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	863.00	863.00	100.0%	
126703	PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	OBRAS PUBLICAS	728,295	728,295	728,295	728,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,832.00	1,832.00	100.0%	
125220	PAVIMENTACION CALLE MANUEL SAENZ	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	120,460	120,460	120,460	120,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
125169	PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	146,233	146,233	146,233	146,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
125303	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (LATERAL)	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	3,125,611	3,125,611	3,125,611	3,125,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
125643	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE ALLENDE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	78,827	78,827	78,827	78,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	536.00	100.0%	
125616	PAVIMENTACION CALLE ROBERTO FIERRO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	672,955	672,955	672,955	672,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,687.00	2,687.00	100.0%	
125788	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	116,706	116,706	116,706	116,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.00	725.00	100.0%	
126653	PAVIMENTACION CALLE TEPORACA	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	708,350	708,350	708,350	708,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,598.00	2,598.00	100.0%	
125556	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	413,653	413,653	413,653	413,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,161.00	1,161.00	100.0%	
146552	PAVIMENTACION CALLE VTE.GUERRERO II ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	466,740	466,740	466,740	466,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125358	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	405,453	405,453	405,453	405,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%	
55740	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	OBRAS PUBLICAS	71,018	71,018	71,018	71,018	100.0%	0	0	TONELADA	117.22	117.22	100.0%	
55998	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPORACA II ETAPA	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	117,515	117,515	117,515	117,515	100.0%	0	0	TONELADA	193.96	193.96	100.0%	
152589	C. VICTORIA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	OBRAS PÚBLICAS	132,036	132,036	132,036	132,036	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
138748	PAVIMENTACION DE CALLES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,199,042	1,199,042	1,199,042	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,402.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO															
126583	SOBRECARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CAMINO REAL (ENTRE CALLEJON LAREÑO Y Y TOPE NOGALERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	316,828	316,828	316,828	316,828	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	450.00	450.00	100.0%	
103680	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN COL JUAREZ	13-CASAS GRANDES	COLONIA JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA JUAREZ
104862	PAVIMENTACION CALLE ATASCADEROS	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	262,736	262,736	262,736	252,735	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	417.00	405.00	97.1%	
104819	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN RAFAEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	227,942	227,942	227,942	153,535	67.4%	0	0	METROS CUADRADOS	316.00	215.00	68.0%	
104789	PAVIMENTACION EN CALLE JOSE RÍOS LOZOYA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN RAFAEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	531,149	531,149	531,149	355,728	67.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.00	560.00	66.4%	
104722	PAVIMENTACION EN CALLE MANUEL ALTAMIRNO	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN RAFAEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	402,388	402,388	402,388	269,128	66.9%	0	0	METROS CUADRADOS	729.00	500.00	68.6%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104661	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE ATASCADEROS	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	903,636	903,636	903,636	903,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.00	1,290.00	100.0%	
100871	REHABILITACION DE CALLES DE DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	153,388	153,388	153,388	153,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	257.18	257.18	100.0%	
126223	MANTENIMIENTO A CALLES DE TERRACERIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	14,610	14,610	14,610	14,610	100.0%	0	0	METROS	52,000.00	52,000.00	100.0%	
52227	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	BASÚCHIL	OBRAS PUBLICAS	16,244	16,244	16,244	16,244	100.0%	0	0	METROS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
55705	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	PAHUIRACHI	OBRAS PUBLICAS	39,829	39,829	39,829	39,829	100.0%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES															
	CONSTRUCCIÓN															
52292	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 1	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	OBRAS PUBLICAS	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
52270	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 2	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	OBRAS PUBLICAS	107,559	107,559	107,559	107,559	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
117100	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL # 56	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	15,266	15,266	15,266	15,266	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
99989	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO DE EN MEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE ENMEDIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	36,963	36,963	36,963	36,963	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
77084	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO CARRETERO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	PACHERA	OBRAS PUBLICAS	309,071	309,071	309,071	309,071	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	
146123	PUENTE PEATONAL COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	372,485	372,485	372,485	372,485	100.0%	0	0	METROS LINEALES	32.00	32.00	100.0%	
146124	PUENTE VADO EJIDO TULE DE EN MEDIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	TULE DE ENMEDIO (LA MAROMA)	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	943,926	943,926	943,926	943,926	100.0%	92,682	92,682	METROS LINEALES	22.00	22.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL FONDO.
97186	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE	40-MADERA	MESA DEL HURACÁN (CHIHUAHUITA)	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	156,980	156,980	156,980	156,980	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO COMO UNA UBRA NO POR METROS LINEALES SALUDOS!
100346	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LAS VARAS	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,912	93,912	93,912	93,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO COMO UNA OBRA Y NO POR METROS LINEALES GRACIAS
138008	PUENTE VADO EL PROGRESO	48-NAMIQUIPA	EL OSO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,335	64,335	64,335	64,335	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE VADO
139165	PUENTE VADO LOS ORTEGA	48-NAMIQUIPA	EMILIANO ZAPATA (ORTEGA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,147	78,147	78,147	15,629	20.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.20	20.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 VADO
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
168802	MATERIAL ELECTRICO PARA BAQUIRIACHI	7-BALLEZA	BAQUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	516,098	516,098	516,098	516,098	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	
126280	ELECTRIFICACION EN LAS 200 RANCHO LOS REYES	11-CAMARGO	LOS REYES	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	380,142	380,142	380,142	307,940	81.0%	0	0	POSTE	8.00	7.00	87.5%	
117101	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA ABRAHAM GONZALEZ	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	399,998	399,998	399,998	399,998	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
105136	ADQ. Y SUM. DE SISTEMAS SOLARES PARA USO DOMESTICO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,478,304	1,478,304	1,478,304	1,478,304	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.00	118.00	100.0%	
137819	ALUMBRADO EN COLONIA AMPLIACION FRONTERIZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,186,709	5,186,709	5,186,709	5,186,709	100.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	72.00	100.0%	
137063	ALUMBRADO EN COLONIA BARRIO NUEVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	928,352	928,352	928,352	928,352	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
136469	ALUMBRADO EN COLONIA EL PAPALETE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,256,175	3,256,175	3,256,175	3,256,175	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	55.00	100.0%	
136674	ALUMBRADO EN COLONIA LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,625,332	1,625,332	1,625,332	1,559,847	96.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	26.00	96.3%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137931	ALUMBRADO EN COLONIA MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,153,045	3,153,045	3,153,045	3,153,045	100.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	45.00	100.0%	
136837	ALUMBRADO EN COLONIA PANFILO NATERA Y 6 DE MAYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,964,428	1,964,428	1,964,428	1,964,428	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	26.00	100.0%	
137306	ALUMBRADO EN COLONIA PERLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	713,586	713,586	713,586	713,586	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	
136755	ALUMBRADO EN COLONIA RANCHO ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,560,255	1,560,255	1,560,255	1,560,255	100.0%	0	0	LUMINARIA	32.00	32.00	100.0%	
137149	ALUMBRADO EN COLONIA RENOVACION 92	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	704,063	704,063	704,063	658,984	93.6%	0	0	LUMINARIA	14.00	13.00	92.9%	
155535	ALUMBRADO EN COLONIA SIGLO XXI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,309,114	1,309,114	1,309,114	1,309,114	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
137549	ALUMBRADO EN COLONIA TARAHUMARAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	397,724	397,724	397,724	397,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	
136540	ALUMBRADO EN COLONIA TARAHUMARAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,839,261	1,839,261	1,839,261	1,839,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	
136995	ALUMBRADO EN COLONIA 1 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE ENERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,382,367	1,382,367	1,382,367	1,382,367	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
67880	ALUMBRADO PUBLICO	38-JULIMES	JULIMES	OBRAS PUBLICAS	11,843	11,843	11,843	11,843	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
182935	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE EL MANZANO	65-URIQUE	EL MANZANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,914	592,914	592,914	592,914	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
182936	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA AGUA BUENA A BAHUERACHI	65-URIQUE	AGUA BUENA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	509,874	509,874	509,874	509,874	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
182937	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA DE CIENEGA DE POROCHI	65-URIQUE	POROCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,248,321	1,950,393	1,950,393	1,950,393	100.0%	0	0	POSTE	54.00	47.00	87.0%	
182938	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D ELECTRICA DE LA REFORMA A SIERRITA DE VAZQUEZ Y LLUVIA DE ORO	65-URIQUE	LA LLUVIA DE ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,203,550	3,595,339	3,595,339	3,595,339	100.0%	0	0	POSTE	83.00	71.00	85.5%	
	AMPLIACIÓN															
116650	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	83,375	83,375	83,375	83,375	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
133615	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	OBRAS PÚBLICAS	67,869	67,869	67,869	67,869	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	55.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA															
117102	INSTALACIÓN DE SERVICIO MEDIDO (PRIMER PLANO)	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	886,831	886,831	886,831	886,831	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
52578	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES	28,530	28,530	28,530	28,530	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
52340	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES	246,187	246,187	246,187	246,187	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
19860	ALUMBRADO EN COLONIA LAZARO CARDENAS	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	538,324	538,324	538,324	538,324	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR POSTE COMPLETO CON LUMINARIA CABLEADO ESCABACION Y CIMENTACION
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
129670	INSTALACIÓN DE SERVICIO MEDIDO A 2DO PLANO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	911,525	911,525	911,525	911,525	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
140288	INSTALACION DE SERVICIO MEDIDO EN CABECERA MUNICIPAL 4TO PLANO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	919,008	919,008	919,008	919,008	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
149555	ELECTRIFICACION CELDAS SOLARES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BARRANCOS AMARILLOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	72,570	72,570	72,570	72,570	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	2.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
38893	REPOSICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO AGUA POTABLE	18-CUSHUJIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	102,311	102,311	102,311	102,311	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
78525	L D Y R D ELECTRICA EN BARRIO EL PINAL 4 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	405,173	405,173	405,173	405,173	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
78427	LINEA DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE BAJICHI 2	9-BOCOYNA	BAJICHI	OBRAS PUBLICAS	113,328	113,328	113,328	113,328	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
78387	R.D, BARRIO EL PINAL EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	147,306	147,306	147,306	147,306	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
63159	ELECTRIFICACIÓN EN AVE. SELVA Y C.11A Y COL. LINDA VISTA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	331,772	331,772	331,772	331,772	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
63160	ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	676,622	676,622	676,622	676,622	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	826.00	826.00	100.0%	
63161	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	418,099	418,099	418,099	418,099	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	913.00	913.00	100.0%	
63162	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN LA CIUDAD	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	86,671	86,671	86,671	86,671	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	
22504	APORTACION PARA ELECTRIFICACION EN COLONIAS POPULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,794,546	2,794,546	2,794,546	2,794,546	100.0%	0	0	COLONIA	27.00	27.00	100.0%	
22245	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,770	244,770	244,770	141,436	57.8%	0	0	POSTE	7.00	5.00	71.4%	
22246	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,058,129	1,058,129	1,058,129	380,065	35.9%	0	0	POSTE	39.00	18.00	46.2%	
117104	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TELEBACHILLERATO	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	110,952	110,952	110,952	110,952	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
117103	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CUMBRE DE LOS AGUAJES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	901,444	901,444	901,444	901,444	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
117105	CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN LOS PILARES	27-GUACHOCHI	LOS PILARES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	433,915	433,915	433,915	433,915	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100845	CONSTRUCCION DE L. D. Y RED ELECTRICA EN LOS ESPINOS	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS ESPINOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,430,722	1,430,722	1,430,722	1,430,722	100.0%	0	0	POSTE	30.70	30.70	100.0%	
105007	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN SAUCITO DE PEREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	SAUCITO DE LOS PÉREZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,396,179	1,396,179	1,396,179	1,396,179	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	
105066	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CABEZA DE BORREGO	29-GUADALUPE Y CALVO	CABEZA DE BORREGO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	572,991	572,991	572,991	572,991	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
104541	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN RANCHO VIEJO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO VIEJO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,463,077	1,463,077	1,463,077	1,463,077	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
105189	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN SAN JUAN NEPOMUCENO ETAPA 1	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,445,620	1,445,620	1,445,620	1,445,620	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%	
105159	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA ENTRONQUE SAN JULIAN	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	236,935	236,935	236,935	236,935	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
105044	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CIENEGA	29-GUADALUPE Y CALVO	CIÉNEGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,256,310	1,256,310	1,256,310	1,256,310	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
57050	APORTACION MUNICIPAL P/CONSTRUCCION LINEA Y 1ER ETAPA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	5,175,774	5,175,774	5,175,774	5,175,774	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	22.50	22.50	100.0%	KILOMETROS
	AMPLIACIÓN															
90905	AMPLI RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL FUNDADORES	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	191,541	191,541	191,541	191,541	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
23276	CONSTRUCCION AMPLIACION RED ELECTRICA, EN LA ABUNDANCIA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	236,344	236,344	236,344	236,344	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
141159	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR PALACIOS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	495,355	495,355	495,355	495,355	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL SECTOR PALACIOS CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICO DEL 100%.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78322	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL 2	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	45,408	45,408	45,408	45,408	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
78323	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL3	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	29,418	29,418	29,418	29,418	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
78324	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO C TERRENOS DE COL MAGISTERIAL	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	98,651	98,651	98,651	98,651	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
78325	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CRISTO REY	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	187,810	187,810	187,810	187,810	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
78326	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PINAL 3	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	233,276	233,276	233,276	233,276	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
78327	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PNAL 2	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	40,293	40,293	40,293	40,293	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
78328	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA CAÑADA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	84,228	84,228	84,228	84,228	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
78329	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA PRESA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	58,922	58,922	58,922	58,922	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
78330	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO ROCHIVO	9-BOCOYNA	CREEL	OBRAS PUBLICAS	180,339	180,339	180,339	180,339	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
78331	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHITO DE CREEL	9-BOCOYNA	BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	345,085	345,085	345,085	345,085	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
63163	ELECTRIFICACIÓN EN PARQUE ALAMEDA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,877	12,877	12,877	12,877	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
38894	AMPL. RED DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO EN CANCHA	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	19,803	19,803	19,803	19,803	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
4737	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PALOMAS	24-SANTA ISABEL	NUEVO PALOMAS	OBRAS PUBLICAS	62,766	62,766	62,766	62,766	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO, COOPARTICIPACION ESTADO-MUNICIPIO .....
4733	AMPLIACION RED ELECTRICA GABRIELTERRAZAS OJO DE AGUA	24-SANTA ISABEL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	OBRAS PUBLICAS	54,138	54,138	54,138	54,138	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COOPARTICIPACION CON EL MUNICIPIO.....
4734	AMPLIACION RED ELECTRICA LA ESTACION	24-SANTA ISABEL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	OBRAS PUBLICAS	116,532	116,532	116,532	116,532	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN COOPARTICIPACION CON EL MUNICIPIO....
117106	R.D. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA INDUSTRIAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,229	397,229	397,229	397,229	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
102048	AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE LA REFORMA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,436,100	1,436,100	1,436,100	1,436,100	100.0%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	
104968	CONSTRUCCION DE AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN CALABAZAS DE ABAJO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	291,848	291,848	291,848	291,848	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
147421	ELECTRIFICACION DE ZONA RURAL EN EJIDO CALIFORNIA	36-JIMÉNEZ	CALIFORNIA	OBRAS PUBLICAS	197,804	197,804	197,804	197,804	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
147291	ELECTRIFICACION DE ZONA URBANA EN COL AMPLIACION HEROES DE LA REVOLUCION	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	344,910	344,910	344,910	344,910	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
147331	ELECTRIFICACION DE ZONA URBANA EN COL ESTACION	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	129,133	129,133	129,133	129,133	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
107417	ELECTRIFICACION EJIDO SAN LUIS	36-JIMÉNEZ	SAN LUIS	OBRAS PUBLICAS	394,589	394,589	394,589	394,589	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
107429	ELECTRIFICACION EJIDO ZARAGOZA	36-JIMÉNEZ	ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	34,901	34,901	34,901	34,901	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
107360	ELECTRIFICACION EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	36-JIMÉNEZ	NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO)	OBRAS PUBLICAS	327,571	327,571	327,571	327,571	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100288	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	330,823	330,823	330,823	330,823	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
100204	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	40-MADERA	LA NORTEÑA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	230,902	230,902	230,902	230,902	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
57898	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAQLAYOTES	47-MORIS	TALAYOTES	OBRAS PUBLICAS	238,924	238,924	238,924	238,924	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
126969	AMPL DE RED ELECTRICA CRUCES 4800241	48-NAMIQUIPA	CRUCES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	166,919	166,919	166,919	166,919	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
126970	AMPL DE RED ELECTRICA DE SOTO MAYNEZ 4800239	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	112,938	112,938	112,938	112,938	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
126971	AMPL DE RED ELECTRICA DEL ORIENTE 4800243	48-NAMIQUIPA	ORIENTE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	63,506	63,506	63,506	63,506	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
126972	AMPL DE RED ELECTRICA INDEPENDENCIA 4800242	48-NAMIQUIPA	INDEPENDENCIA (COLOGACHI)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	187,197	187,197	187,197	187,197	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
126973	AMPL DE RED ELECTRICA TERRERO 4800237	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES	293,644	293,644	293,644	293,644	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
126974	AMPL. RED ELECTRICA DEL EL LLANO 4800238	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	211,352	211,352	211,352	211,352	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
126975	AMPL RED ELECTRICA EL MOLINO 4800236	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	299,705	299,705	299,705	299,705	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
126976	AMPL RED ELECTRICA LA HACIENDA 4800240	48-NAMIQUIPA	RANCHO LA HACIENDA	DEIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	60,505	60,505	60,505	60,505	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
126977	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL TASCATE	48-NAMIQUIPA	EL TASCATE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,928	52,928	52,928	52,928	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
55542	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 38A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	18,853	18,853	18,853	18,853	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
55543	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN C 30A ENTRE AVE PACHECO Y AVE MIGUEL HIDALGO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	37,770	37,770	37,770	37,770	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
55544	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 24	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	12,183	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
55545	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 36A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	12,183	100.0%	0	0	POSTE	0.50	0.50	100.0%	
55546	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 30 ENTRE AVE 5 DE MAYO Y 20 DE NOV	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	18,853	18,853	18,853	18,853	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
149238	AMPLIACION RED ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,981	50,981	50,981	50,981	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149551	AMPLIACION RED ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TEPORACHI	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	32,145	32,145	32,145	32,145	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
149239	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO EL LIENZO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,575	36,575	36,575	36,575	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149240	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO SAN MIGUEL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,795	45,795	45,795	45,795	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149241	AMPLIACION RED ELECTRICA FRACC. ARBOLEDAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	205,254	205,254	205,254	205,254	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	OBRA COMPLEMENTARIA															
78332	LINEA DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD RATACHI	9-BOCOYNA	RATACHI	OBRAS PUBLICAS	155,134	155,134	155,134	155,134	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100020	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION BABORIGAME A SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,733	179,733	179,733	179,733	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	11,000.00	11,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															
	CONSTRUCCIÓN															
78494	CASA DE SALUD EN COMUNIDAD DEL GUAJOLOTE	9-BOCOYNA	EL GUAJOLOTE	OBRAS PUBLICAS	187,634	187,634	187,634	187,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78504	CASA DE SALUD EN TOTORI	9-BOCOYNA	TOTORI (TUCHIRSO)	OBRAS PUBLICAS	104,336	104,336	104,336	104,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
39800	OBRA COMPLEMENTARIA CAS	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	OBRAS PUBLICAS	424,244	424,244	424,244	424,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
99941	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA BLANCA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	232,157	232,157	232,157	232,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
99909	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CERRO ALTO	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO ALTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,417	225,417	225,417	225,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
102434	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA MATANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MATANZA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	238,894	238,894	238,894	238,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
102409	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	235,471	235,471	235,471	235,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
99869	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTA MATILDE	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA MATILDE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,894	231,894	231,894	231,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
99754	CONSTRUCCION DE CSA DE SALUD EN EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,602	235,602	235,602	235,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
24028	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FISICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,620.00	1,620.00	100.0%	
19872	CONSTRUCCION DEL CESSA CENTRO AVANZADO DE SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	724,129	724,129	724,129	724,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	214.00	214.00	100.0%	
45029	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE REHABILITACION FISICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,620.00	1,620.00	100.0%	
57167	CENTRO DE ATENCION A LA SALUD, ENCEMENTADO DE EXPLANADA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	185,428	185,428	185,428	185,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
57051	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	66-URUACHI	URUACHI	OBRAS PUBLICAS	3,527,002	3,527,002	3,527,002	3,527,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
63164	REMODELACIÓN DEL CENTRO SALUD II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	114,959	114,959	114,959	114,959	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
22247	REHABILITACION DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,305	39,305	39,305	33,360	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	162.00	147.00	90.7%	
	MEJORAMIENTO															
125458	REMODELACIÓN UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	709,334	709,334	709,334	376,822	53.1%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
107455	APORTACION MUNICIPAL EN ESPECIE AL PROGRAMA PIEM DE LA OBRA 3600328 CESSA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,249,935	1,249,935	1,249,935	1,249,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139644	UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DE PRAXEDIS G. GRO.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	DIF	355,275	355,275	355,275	355,275	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
79286	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO Y SALON USOS MULTIPLES EN COL. NICOLAS BRAVO (KM.92)	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	612,512	612,512	612,512	612,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
102424	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,894	220,894	220,894	220,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
22249	REHABILITACION DE TCHUMBRE DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,443	13,443	13,443	13,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
23205	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,300	119,300	119,300	119,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22250	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,144	100,144	100,144	79,984	79.9%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
102256	CONSTRUCCION DE CERCO EN CASA DE SALUD DE SAN JOSE DE LOS REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DE LOS REYES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	62,484	62,484	62,484	62,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
52600	COLOCACION DE PISO FIRME EN DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	CUEVA DEL TORO (NATAHUACHI)	OBRAS PUBLICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126579	REHAB. DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	EL COYOTE (EL ARROYO)	OBRAS PUBLICAS	7,548	7,548	7,548	7,548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136075	REHABILITACION DE ALBERGUE	31-GUERRERO	CHOCACHI	OBRAS PUBLICAS	23,162	23,162	23,162	23,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58901	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	46,804	46,804	46,804	46,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85523	RESTAURACION DE CLINICA	35-JANOS	LA MORITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,080	83,080	83,080	41,540	50.0%	0	0	JORNAL	100.00	50.00	50.0%	
	MANTENIMIENTO															
136824	PROGRAMA UN GUACHOCHI SIN OBESIDAD	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	72,893	72,893	72,893	72,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS DIARIOS PARA QUE ACUDIERA LA POBLACION EN GENERAL A EJERCITARSE
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	CONSTRUCCIÓN															
170367	CANCHA FUT OJO CALIENTE	1-AHUMADA	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	OBRAS PUBLICAS	187,501	187,501	187,501	187,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	80.00	80.00	100.0%	
78333	AULA EN CECYT #5 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	231,794	231,794	231,794	231,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
78629	EXPLANADA PARA CAMPO DE BEISBOL EN CIENEGA DE GUACAYVO	9-BOCOYNA	CIÉNEGA DE GUACAYVO	OBRAS PUBLICAS	103,141	103,141	103,141	103,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100.00	100.00	100.0%	CUN CAMPO DE BEIS
40371	AULA EN TEC NCG EXTENSION BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	169,184	169,184	169,184	169,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	36.00	100.0%	
125315	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA AUDITORIO CBTIS 143	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	645,183	645,183	645,183	645,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,194.00	1,194.00	100.0%	
67159	BANQUETAS EN CECYTECH10	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	19,722	19,722	19,722	19,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	50.00	50.00	100.0%	
117107	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELE BACHILLERATO EN TONACHI	27-GUACHOCHI	TÓNACHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	150,024	150,024	150,024	134,599	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
137154	ELABORACION DE PROYECTO CINELUX DIGITAL ETAPA DISEÑOS ESQUEMÁTICO Y DESARROLLO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	719,407	719,407	719,407	719,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	FUE ELABORACIÓN DE PROYECTO
99659	CONSTRUCCION DE AULA EMSAD PLATEL NO.15	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,612	236,612	236,612	236,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
99715	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO A EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,835	236,835	236,835	236,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
105733	CONSTRUCCION DE BARDA EN CECYTECH	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,126	168,126	168,126	168,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	82.00	82.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126364	CONSTRUCCION DE AULA EN CECYT	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	166,736	166,736	166,736	166,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
53742	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PREPARATORIA MARIA COMADURAN	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,020	6,020	6,020	6,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	110.00	110.00	100.0%	METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
54171	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	48,580	48,580	48,580	48,580	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
131882	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE LA ESC. PREPARATORIA 4001	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	276,161	276,161	276,161	276,161	100.0%	0	0	M2, PATIO	475.00	475.00	100.0%	
139373	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC AZTECAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	530,525	530,525	530,525	443,716	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63.90	53.44	83.6%	
139507	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC DIAZ ORDAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,005,131	3,005,131	3,005,131	3,005,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.38	8.38	100.0%	
139651	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	422,662	422,662	422,662	422,662	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	45.00	45.00	100.0%	
139812	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,002,522	1,002,522	1,002,522	971,290	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150.00	145.33	96.9%	
140057	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,606,589	1,606,589	1,606,589	1,602,024	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	345.83	344.85	99.7%	
140180	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC TIERRA NUEVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	965,925	965,925	965,925	959,589	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	190.22	188.97	99.3%	
140279	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC VISTA HERMOSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,955,407	3,955,407	3,955,407	3,519,101	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	277.51	246.90	89.0%	
57744	CONSTRUCCION SALON DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	43-MATACHÍ	MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	36.00	36.00	100.0%	
57899	TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO EN EL PILAR	47-MORIS	EL PILAR	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150.00	150.00	100.0%	
137089	GIMNASIO AUDITORIO	48-NAMIQUIPA	INDEPENDENCIA (COLOGACH)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD GIMNASIO 1.
55547	CAFETERIA EN CETIS 98	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100.00	100.00	100.0%	
149784	CONSTRUCCION CANCHAS DE USOS MULTIPLES AL BACHILLERATO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,700	69,700	69,700	69,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA UNA
57345	AULA PARA TELEBACHILLERATO	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	47,319	47,319	47,319	47,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	36.00	100.0%	
40314	ALBERGUE ESCOLAR #13 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	60,509	60,509	60,509	60,509	100.0%	0	0	M2, ALBERGUE	36.00	36.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
168803	PINTURA PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	65,401	65,401	65,401	65,401	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67160	C.B.T.A 214 (CONST. EXPLANADA Y BANQUETAS)	25-GÓMEZ FARIÁS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	171,227	171,227	171,227	171,227	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
131562	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	778,083	778,083	778,083	778,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89622	REMODELACION SALON DE COMPUTO DE BACHILLERATO	38-JULIMES	JULIMES	OBRAS PUBLICAS	71,681	71,681	71,681	71,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57745	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO TELEBACHILLERATO	43-MATACHÍ	MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	62,779	62,779	62,779	62,779	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
144035	CLIMA EN PREP. REGIONAL DEL VALLE	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	OBRAS PÚBLICAS	67,173	67,173	67,173	67,173	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149883	CAMPO DE BEISBOL RELLENO Y NIVELADO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,100	39,100	39,100	39,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57168	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS Y TELEBACHILLERATOS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	82,833	82,833	82,833	82,833	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67161	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
132520	MANTENIMIENTO A OFICINAS DE SUPERVISION ESCOLAR	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	12,439	12,439	12,439	12,439	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO TALLER YA QUE LA OPCION DE OFICINA DE SUPERVISION NO VIENE CONSIDERADA
52628	SUMINISTRO DE PINTURA A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS, AULAS PERO SE HIZO LA ADQUISICION DE 100 CUBETAS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO															
141899	IMAGEN SATELITAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	49,764	49,764	49,764	49,764	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
55715	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	31-GUERRERO	LAS ÁNIMAS	OBRAS PUBLICAS	16,475	16,475	16,475	16,475	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO CANCHA YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES NO VIENE CONSIDERADA
97580	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS LOCALIDADES	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	198,711	198,711	198,711	198,711	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	76.00	76.00	100.0%	SON 76 EQUIPO DE COMPUTO
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCION															
168804	AULA EN J N LUZ MARIA SERRADELL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	EJIDO GUAJOLOTES	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
168805	AULA EN LA PREESCOLAR CANAFE EN LA LOC DE GUAZARACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
23195	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	352,590	352,590	352,590	352,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	SOLO SE OTORGA EL ANTICIPO CONSTRUCCION DE ESCUELA COMPLETA
120614	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL	27-GUACHOCHI	HUICHABOACHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	194,724	194,724	194,724	194,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	
117108	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	568,648	568,648	568,648	157,902	27.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
117110	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	206,494	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
117111	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA GENERACION	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	184,824	184,824	184,824	173,582	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
117112	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	79,992	79,992	79,992	79,803	99.8%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
117109	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,855	195,855	195,855	190,845	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
96550	CONSTRUCCIO DE AULA EN JARDIN DE NIÑO TEPEHUANO	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,327	236,327	236,327	236,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99519	CONSTRUCCION DE AULA EN J. N DE CORDON DE LA CRUZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,327	245,327	245,327	245,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99545	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,196	93,196	93,196	93,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99628	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PALMITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	77,376	77,376	77,376	77,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200.00	200.00	100.0%	
102294	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,429	92,429	92,429	92,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
54188	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	LOS ROBLES	OBRAS PUBLICAS	57,679	57,679	57,679	57,679	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16.00	16.00	100.0%	
54337	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM GONZALEZ	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	116,835	116,835	116,835	116,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
54099	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	31-GUERRERO	PACHERA	OBRAS PUBLICAS	109,576	109,576	109,576	109,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
53475	CONSTRUCCION DE AULA EN J.NIÑOS LUZ CORONADO	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	99,930	99,930	99,930	99,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
57900	TECHUMBRE CANCHA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
67162	J.N AMERICA GABRIEL (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	3,910	3,910	3,910	3,910	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
101263	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,496	35,496	35,496	35,496	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.30	43.30	100.0%	
54272	COLOCACION DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	7,803	7,803	7,803	7,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
53388	COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN J.NIÑOS	31-GUERRERO	TOMOCHI	OBRAS PUBLICAS	23,220	23,220	23,220	23,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
78334	REHABILITACION DE BARRA EN J N NIÑOS HEROES EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	15,154	15,154	15,154	15,154	100.0%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	50.00	50.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
53301	APOYO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	OFICIALIA MAYOR	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
23277	PRIM JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	227,404	227,404	227,404	227,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	36.00	100.0%	
23278	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	227,404	227,404	227,404	227,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	36.00	100.0%	
141160	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA FORD	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA EL AULA DE LA PRIM. FORD CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%.
141161	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONOR HERNANDEZ	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,693	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTRUCCION DE AULA DE PRIM. LEONOR HDEZ. CON UN AVANCE FINANCIERO DE 99.4% Y UN AVANCE FISICO DEL 100%.
141162	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 100%.
141163	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. DE COL. VICTORIA	5-ASCENSIÓN	GUADALUPE VICTORIA	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,945	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA EN PRIM. DE COL. GPE. VICTORIA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.8%
141164	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA EN PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%.
168806	AULA EN ESC PRIMARIA EN CHAHUEACHI	7-BALLEZA	CHAHUEACHI	OBRAS PUBLICAS	162,001	162,001	162,001	162,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
168807	AULA EN ESC PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TENENUCO	7-BALLEZA	TENENUCO	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
168808	AULA EN ESC PRIMARIA PAULA AUN DE AGUIRRE	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	304,515	304,515	304,515	304,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
168809	AULA EN ESC PRIMARIA TELPOCHCALLI DE COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
168810	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PALOMO	7-BALLEZA	EL PALOMO	OBRAS PUBLICAS	264,100	264,100	264,100	264,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNA CANCHA
168811	PRIM GABRIEL TEPORACA EN PICHIQUE	7-BALLEZA	PICHIQUE	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
78335	AULA DE MEDIOS EN PRIM. NIÑOS HEROES SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	OBRAS PUBLICAS	118,042	118,042	118,042	118,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78336	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN HUTOSACACHI	9-BOCOYNA	HUETOSACACHI	OBRAS PUBLICAS	101,041	101,041	101,041	101,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
185512	CONSTRUCCION DOMO PRIMARIA EJ CONSTITUCION	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	244,318	244,318	244,318	244,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	40.00	40.00	100.0%	
126165	CONSTRUCCION AULA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	264,000	264,000	264,000	39,600	15.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	83.00	20.00	24.1%	
125349	CONSTRUCCION SOBREFIRME PRIMARIA EL PORVENIR	11-CAMARGO	EL PORVENIR	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	71,384	71,384	71,384	71,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
79788	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 28 METROS EN ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	803,762	803,762	803,762	803,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	560.00	560.00	100.0%	
67378	CREI MARTIRES DE CHIHUAHUA (TECHUMBRE TIPO DOMO)	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	20.00	20.00	100.0%	
67163	BAÑOS EN PRIMARIA CUAUHEMOC	25-GÓMEZ FARIAS	PABLO AMAYA (LA MARTHA)	OBRAS PUBLICAS	37,546	37,546	37,546	37,546	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	8.50	8.50	100.0%	
120820	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BACOCHI	27-GUACHOCHI	BACOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	140,775	140,775	140,775	140,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	72.00	100.0%	
129606	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TALPA	27-GUACHOCHI	TALPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	167,459	167,459	167,459	167,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	72.00	100.0%	
117114	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL	27-GUACHOCHI	LA GLORIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	89,947	89,947	89,947	72,592	80.7%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	
117116	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN CIENEGA PRIETA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	327,095	327,095	327,095	288,680	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	335.00	100.0%	
142543	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA M. PLANCARTE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	176,038	176,038	176,038	176,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150.00	150.00	100.0%	
117118	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 BAÑOS DE ADOBE EN ESCUELA PRIMARIA EN INAPUCHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	476,685	476,685	476,685	476,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	64.00	64.00	100.0%	
140975	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA ROGOCHACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	195,532	195,532	195,532	195,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	72.00	100.0%	
117113	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,751	204,751	204,751	204,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
117115	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	340,131	340,131	340,131	293,214	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	264.00	264.00	100.0%	
117117	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,141	207,141	207,141	176,579	85.2%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	335.00	100.0%	
117119	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN AGUA ESCONDIDA	27-GUACHOCHI	AGUA ESCONDIDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,089	231,089	231,089	218,025	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	
96700	CONSTRUCCION DE ASULA EN PRIMARIA DEL PLATANAR	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	233,148	233,148	233,148	233,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102384	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,975	218,975	218,975	218,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
96661	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,148	235,148	235,148	235,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
100692	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	258,987	106,958	106,958	106,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	20.00	41.7%	
99500	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	185,169	185,169	185,169	185,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102399	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	276,569	276,569	276,569	276,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
96636	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,987	244,987	244,987	244,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
96619	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,835	206,835	206,835	206,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102212	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JULIO VERDE DEL MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,148	225,148	225,148	225,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102160	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS LA TABLETA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA TABLETA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	254,367	254,367	254,367	254,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
101275	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA RURAL DE CARBONERAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CARBONERAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	230,987	230,987	230,987	230,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
97281	CONSTRUCCION DE AULA ESC. EN PRIMARIA EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	258,987	258,987	258,987	258,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99592	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	307,190	307,190	307,190	307,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	550.00	550.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
102280	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA 10 DE MAYO RANCHO ENMEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE ENMEDIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	95,883	95,883	95,883	95,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
101148	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	29-GUADALUPE Y CALVO	EL TULE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,959	90,959	90,959	90,959	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
105654	CONSTRUCCION DEN CERCO PERIMETRAL EN PRIM. TENOCHITLAN	29-GUADALUPE Y CALVO	EL OCOTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	148,536	148,536	148,536	148,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150.00	150.00	100.0%	
54284	CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	OBRAS PUBLICAS	104,419	104,419	104,419	104,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
53373	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA FCO. VILLA EN LA COL. 10 DE MAYO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	10,741	10,741	10,741	10,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	
53253	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	RANCHO HEREDIA	OBRAS PUBLICAS	42,082	42,082	42,082	42,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	112.00	112.00	100.0%	
132216	CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	BARRIO SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	79,070	79,070	79,070	79,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
140632	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,307,957	1,307,957	1,307,957	953,699	72.9%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	288.74	72.9%	
140963	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,964,288	1,964,288	1,964,288	866,520	44.1%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	174.69	44.1%	
140538	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,443,254	1,443,254	1,443,254	1,292,095	89.5%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	590.88	89.5%	
140816	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,585,576	1,585,576	1,585,576	1,202,268	75.8%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	500.45	75.8%	
39620	CANCHA BASKET PRIMARIA CONAFE EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	114,873	114,873	114,873	114,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
57901	TECHUMBRE CANCHA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
57902	TECHUMBRE DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA MESA	47-MORIS	LA MESA DE LOS MARTINEZ	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
57764	PRIM. FRANCISCO CHAVEZ OROZCO ( CONST. DE TECHUMBRE)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	309,488	309,488	309,488	309,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
168812	REMODELACION DE PRIMARIA MARIANO BALLEZA 2096	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	370,910	370,910	370,910	370,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78337	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,599,356	1,599,356	1,599,356	1,599,356	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
23187	REHABILITACION DE CREI CON IMPERMEABILIZACION EN COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,910	8,910	8,910	8,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	81.00	81.00	100.0%	
67164	J.N. EMILIANO ZAPATA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	COLONIA LIBERTAD (EL AGUAJE)	OBRAS PUBLICAS	3,723	3,723	3,723	3,723	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67165	PRIM. FED. LIBERACION CAMPESINA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	COLONIA LIBERTAD (EL AGUAJE)	OBRAS PUBLICAS	9,373	9,373	9,373	9,373	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67166	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	33,672	33,672	33,672	33,672	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67167	PRIM. JAIME TORRES BODET (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	31,747	31,747	31,747	31,747	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67168	PRIM. NUEVA JUVENTUD (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	OBRAS PUBLICAS	29,599	29,599	29,599	29,599	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67169	PRIM. VICENTE GUERRERO (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	SAN JOSÉ BABICORA	OBRAS PUBLICAS	9,660	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
53635	CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	OBRAS PUBLICAS	39,217	39,217	39,217	39,217	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	130.00	100.0%	
54305	COLOCACION DE CERAMICA EN ESC. PRIM. SCOP	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	12,415	12,415	12,415	12,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	
54050	REHABILITACION ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE TEMEYCHI	OBRAS PUBLICAS	6,118	6,118	6,118	6,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53664	REHAB.SISTEMA AGUA POTABLE EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	OBRAS PUBLICAS	8,582	8,582	8,582	8,582	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107476	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	261,009	261,009	261,009	261,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	413.35	413.35	100.0%	
89681	REMODELACION DE BAÑOS ESC CLUB DE LEONES	38-JULIMES	JULIMES	OBRAS PUBLICAS	17,923	17,923	17,923	17,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
97409	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA PRESON DEL TORO	40-MADERA	PRESÓN DEL TORO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,131	89,131	89,131	60,992	68.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124374	REHABILITACION ESCUELA BENITO JUAREZ EN NUEVO LAJITAS	42-MANUEL BENAVIDES	NUEVO LAJITAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,380	8,380	8,380	8,380	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
124375	REHABILITACION ESCUELA MELCHOR GUASPE EJIDO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	ÁLAMOS DE SAN ANTONIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,380	8,380	8,380	8,380	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
57903	PRIM. FRANCISCO I MADERO (CONST. TECHUMBRE EN CANCHAS DEPORTIVAS)	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152693	INSTALACIONES DIV. ESC. LOMA DE LA CRUZ	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PROGRESO (LOMA DE CRUZ)	OBRAS PÚBLICAS	6,350	6,350	6,350	6,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
85810	REMODELACION DE BAÑOS Y TINACO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-JANOS	PANCHO VILLA (LA MORITA)	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,740	61,740	61,740	30,870	50.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	12.00	50.0%	
141216	PRIM. APOSTOLES DEL AGRARISMO CONST. DE TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,204,816	1,204,816	1,204,816	1,066,453	88.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.89	89.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
142187	PRIM. ARNOLDO CABADA DE LA O CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,134,562	1,134,562	1,134,562	931,353	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.82	82.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
141797	PRIM. CLUB. ROTARIO INDUSTRIAL 3 CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,595,777	1,595,777	1,595,777	1,237,069	77.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.78	78.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
142479	PRIM. FED. FELIPE ANGELES CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,173,714	1,173,714	1,173,714	975,509	83.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.83	83.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
142314	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,117,772	1,117,772	1,117,772	1,057,423	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.95	95.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
141892	PRIM. MA. DE COVADONGA RIVERA OLEA CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,111,469	1,111,469	1,111,469	1,111,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
141311	PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJEDA CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,203,292	1,203,292	1,203,292	948,126	78.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.79	79.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
142243	PRIM. VICENTE LOMBARDO CONST. TECHUMBRE METALICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,191,394	1,191,394	1,191,394	971,459	81.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.82	82.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
57854	REHAB TECHUMBRE ESC MIGUEL HIDALGO	55-ROSALES	EL MOLINO	OBRAS PUBLICAS	23,069	23,069	23,069	23,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
57346	REHABILITACION DE TECHO EN PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	64-EL TULE	EL TULE	OBRAS PUBLICAS	48,134	48,134	48,134	48,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
40315	TECHUMBRE PRIM IGNACIO ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
117120	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA DE CALIDAD	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,900,315	1,900,315	1,900,315	1,900,315	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	10.00	10.00	100.0%	
117121	APOYO A EQUIPAMIENTO BÁSICO EN DIFERENTES ESCUELAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,000	140,000	140,000	137,621	98.3%	0	0	MOBILIARIO	10.00	10.00	100.0%	
53346	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO ESC.PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	OFICIALIA MAYOR	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	MOBILIARIO	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO MOBILIARIO YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O COMPUTADORAS NO VIENE CONSIDERADA
57169	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS PRIMARIAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	30,333	30,333	30,333	30,333	100.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00	5.00	100.0%	
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCION															
170375	AULA TELESECUNDARIA EJ PLAYITAS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	76,990	76,990	76,990	76,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16.00	16.00	100.0%	
170358	AULA TELESECUNDARIA 8 DE MAYO	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	128,566	128,566	128,566	128,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
170350	BAÑOS TELESECUNDARIA 8 DE MAYO	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	33,904	33,904	33,904	33,904	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	32.00	32.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141165	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA DE PTO. PALOMAS	5-ASCENSIÓN	PUERTO PALOMAS DE VILLA	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
141166	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	139,716	139,716	139,716	139,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
141167	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COL. VICTORIA	5-ASCENSIÓN	GUADALUPE VICTORIA	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	75,053	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COL. VICTORIA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.9%.
141168	CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA 6 DE ENERO	5-ASCENSIÓN	LEY SEIS DE ENERO	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,126	75,126	75,126	74,984	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	SE REGISTRA LA CONSTR. DE AULA DE TELESECUNDARIA DE LEY 6 DE ENERO CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.8%.
168813	AULA EN ESC PRIMARIA DE SAN ANTONIO DE ABAJO	7-BALLEZA	SAN ANTONIO DE ABAJO	OBRAS PUBLICAS	271,000	271,000	271,000	271,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
168814	AULA EN TELESECUNDARIA	7-BALLEZA	SAN JUAN DE LOS ITURRALDE	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
168815	CONST. DE SANITARIOS ESC. SEC TECNICA NO 23 DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	OBRAS PUBLICAS	554,872	554,872	554,872	554,872	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
168816	MATERIAL Y M. O PARA ALUMBRADO AULAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	451,057	451,057	451,057	451,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%	
168817	SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	EJIDO GUAJOLOTES	OBRAS PUBLICAS	148,290	148,290	148,290	148,290	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
78338	REPARACION DE LA CERCERA PERIMETRAL TELESECUNDARIA FEDERAL DE GONGOCHI	9-BOCOYNA	GONGOCHI	OBRAS PUBLICAS	90,885	90,885	90,885	90,885	100.0%	0	0	M2, PATIO	200.00	200.00	100.0%	
78339	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BEBEDEROS E INSTALACION HIDRAULICA EN ESCUELA SEC TECNICA NO 76 DE SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	OBRAS PUBLICAS	19,521	19,521	19,521	19,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	
126438	CONSTRUCCION TECHUMBRE SEC. TECNICA NO. 35	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	650,000	650,000	650,000	507,294	78.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150.00	125.00	83.3%	
67170	SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	116,645	116,645	116,645	116,645	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	21.00	21.00	100.0%	
136445	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELE-SECUNDARIA HUELEYVO	27-GUACHOCHI	HUELEYVO	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	238,868	238,868	238,868	238,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	570.00	570.00	100.0%	
117122	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	27-GUACHOCHI	CUSÁRARE	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	216,220	216,220	216,220	177,232	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
117123	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,325	295,325	295,325	201,231	68.1%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
99432	CONSTRUCCIO DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CALABAZAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CALABAZAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	243,612	243,612	243,612	243,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99478	CONSTRUCCIO DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DEV LOS CHAVEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHÁVEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,612	245,612	245,612	245,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
101939	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	505,150	505,150	505,150	505,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	129.00	129.00	100.0%	
96787	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERALM EN DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
97358	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE AGUA AMARILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA AMARILLA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,987	235,987	235,987	235,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99387	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DEL PIE DE LA CUESTA	29-GUADALUPE Y CALVO	PIE DE LA CUESTA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,612	234,612	234,612	234,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99153	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN TALAYOTITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	TALAYOTES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	239,612	239,612	239,612	239,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
99244	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	241,612	241,612	241,612	241,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
96756	CONSTRUCCION DE AULA ENN SECUNDARIA FEDERAL MANUEL BERNARDO AGUIRRE	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	230,987	230,987	230,987	230,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102268	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
99567	CONSTRUCCION DE SEV. SANITARIOS EN SEC. FED. DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,373	90,373	90,373	90,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
146599	CONST. DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE LA ESC. SEC. ABRAHAM GLEZ.	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	280,827	280,827	280,827	280,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	739.00	739.00	100.0%	
53542	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISIACHI	OBRAS PUBLICAS	91,477	91,477	91,477	91,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
54253	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESC.SEC. E5-62	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	77,888	77,888	77,888	77,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86008	CONSTRUCCION DE AULA	35-JANOS	FERNÁNDEZ LEAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.12	25.06	50.0%	
140723	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. FED. NO. 13	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,629,161	1,629,161	1,629,161	1,217,330	74.7%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	493.16	74.7%	
57170	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA DE YAPECHI	63-TEMÓSACHI	YEPACHI	OBRAS PUBLICAS	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
168818	CERCOS DE PROTECCION ESCUELAS EN BAQUIACHI Y EL RANCHITO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	306,244	306,244	306,244	306,244	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
67171	SEC. HERMANOS FLORES MAGON (INST. EMECTRICA Y CERAMICA)	25-GÓMEZ FARIAS	PEÑA BLANCA	OBRAS PUBLICAS	67,946	67,946	67,946	67,946	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
67172	SEC. TIERRA Y LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	44,184	44,184	44,184	44,184	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
102198	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA JOSE REVUELTAS DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	132,228	132,228	132,228	132,228	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
101092	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE SANTA RITA	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA RITA	DEPARTAMENTON DE OBRAS PUBLICAS	91,695	91,695	91,695	91,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	
102223	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DE LOS VILLANUEVA	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS VILLANUEVA (CVAS. COLORADAS)	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	145,278	145,278	145,278	145,278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
102192	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MILPILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	MILPILLAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	105,891	105,891	105,891	105,891	100.0%	0	0	METRO LINEAL	172.00	172.00	100.0%	
132721	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN AULAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	156,004	156,004	156,004	156,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142281	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE COMPUTACIÓN SEC. FED. 75	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	OBRAS PÚBLICAS	7,633	7,633	7,633	7,633	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143901	REPARACIÓN DEL TECHO EN LAS AULAS SEC. FED. 43	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	OBRAS PÚBLICAS	62,262	62,262	62,262	62,262	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
78340	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA 8361	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	20,246	20,246	20,246	20,246	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	24.00	100.0%	
22251	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	EJIDO NUEVO SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,287	325,287	325,287	325,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	METROS DE PINTURA
126324	SUMINISTRO DE PINTURA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION DE CUBETAS NO VIENE CONSIDERADA. SE HACE LA ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO															
53285	APOYO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESC. SEC. TEC. NO. 7	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
57171	ADQ. Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS SECUNDARIAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	17,333	17,333	17,333	17,333	100.0%	0	0	LABORATORIO	2.00	2.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	PISO FIRME															
	CONSTRUCCIÓN															
138842	MATERIAL PARA COSNTRUCCION DE PISO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,115,550	1,115,550	1,115,550	223,110	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	150.00	20.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
	AMPLIACIÓN															
22252	PAQUETE MATERIAL PISO FIRME	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,981	587,981	587,981	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	METAS SON 600 PAQUETES DE MATERIAL
	VIVIENDA															
	CONSTRUCCIÓN															
78458	CENTRO ARTESANAL EN COMUNIDAD DE LOS OJITOS(SAN ELIAS)	9-BOCOYNA	SAN ELÍAS	OBRAS PUBLICAS	591,855	591,855	591,855	591,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78479	CERCOS PERIMETRALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	513,371	513,371	513,371	513,371	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
185948	APORTACION MUNICIPAL CASA DEL ABUELO	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	OBRAS PUBLICAS	108,617	108,617	108,617	108,617	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117124	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117125	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6,905,307	6,905,307	6,905,307	3,619,182	52.4%	0	0	APOYO	150.00	150.00	100.0%	
120125	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2,712,611	2,712,611	2,712,611	2,712,611	100.0%	0	0	VEHÍCULO	5.00	5.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 5 CAMIONETAS DEBIDO A LA NECESIDAD DE LEVANTAR ENCUESTAS, CUISES PARA SABER CUALES SON LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO QUE PODRIAN SER AYUDADAS CON PROGRAMAS COMO PISO FIRME, VIVIENDAS, MEIORAMIENTO DE VIVIENDA (AMPLIACIÓN, CAMBIO DE TECHUMBRE)ESTUFAS ECOLOGICAS, ETC... GRACIAS A CONVENIOS CON SEDESOL SE HA LOGRADO EL NIVEL MAS ALTO HISTÓRICAMENTE EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS
142204	COMPLEMENTO DE BAÑOS ECOLOGICOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	407,339	407,339	407,339	407,339	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117126	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	585,869	585,869	585,869	585,869	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
104422	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE ADOBE TRADICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4,998,144	4,998,144	4,998,144	4,998,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	700.00	700.00	100.0%	
55607	CONSTRUCCION CASA HABITACION SRA. CLARA CORREDOR	31-GUERRERO	RÍO VERDE	OBRAS PUBLICAS	30,252	30,252	30,252	30,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55625	CONSTRUCCION DE CASA HAB. PROGRAMA TU CASA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	51,015	51,015	51,015	51,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139163	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,258,447	3,258,447	3,258,447	2,025,309	62.2%	0	0	PERSONA	1,055.00	655.74	62.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
139081	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (BLOCK)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,297,700	2,297,700	2,297,700	737,923	32.1%	0	0	PERSONA	300.00	96.35	32.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
124376	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ( SEDESOL)	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	314,357	314,357	314,357	314,357	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.30	3.30	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
168819	LAMINA GALVANIZADA PARA REHAB. DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	338,871	338,871	338,871	338,871	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
78341	PROG DE LAMINA MEJORANDO LA VIVIENDA POR PIE VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	724,681	724,681	724,681	724,681	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
78538	REHABILITACION ALBERGE INDIGENA EN LOCALIDAD DE GONOGOCHI	9-BOCOYNA	GONOGOCHI	OBRAS PUBLICAS	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22545	PAQUETE MATERIAL PARA TECHO DE VIVIENDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	342,896	342,896	342,896	342,896	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
79814	PROGRAMA TU CASA EN LADERAS DEL NORTE, COLONIA REVOLUCION, EJIDO EL 10 Y KILOMETRO 92 ETC.	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	717,500	717,500	717,500	717,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 69 VIVIENDAS, JUNTO CON LA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA TU CASA Y BENEFICIARIOS
117127	APOYO A PROYECTOS DE SEDESOL ( PISO FIRME, VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE, BAÑOS ECOLOGICOS, ELECTRIFICACION, FOGONES)	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	146,045	146,045	146,045	146,045	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
96524	REHABILITACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,446	1,425,390	1,425,390	1,425,390	100.0%	0	0	APOYO	1,405.00	1,335.00	95.0%	
104442	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,020,836	2,020,836	2,020,836	2,020,836	100.0%	0	0	VIVIENDA	780.00	780.00	100.0%	
104517	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,483,500	1,483,500	1,483,500	593,382	40.0%	0	0	PIEZA	6,450.00	2,520.00	39.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
138175	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,853,897	2,853,897	2,853,897	2,422,090	84.9%	0	0	PERSONA	1,380.00	1,171.20	84.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
67881	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	38-JULIMES	JULIMES	PROTECCION CIVIL	157,500	157,500	157,500	157,500	100.0%	0	0	APOYO	3.00	3.00	100.0%	
89706	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	32,456	32,456	32,456	32,456	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
124377	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL. EL TUBO. RUBEN GALINDO LICON 65 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	EL TUBO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,881	2,881	2,881	2,881	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
124378	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO LOS ALTARES 45M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	ALTARES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,881	2,881	2,881	2,881	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
124379	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO NUEVO LAJITAS 148 M2 ENJARRE	42-MANUEL BENAVIDES	NUEVO LAJITAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,403	14,403	14,403	14,403	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
124380	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO POCITOS. ILDA ARMENDARIZ	42-MANUEL BENAVIDES	POCITOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,881	2,881	2,881	2,881	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
124381	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EL SAMUEL 45 M2 ENJARRE Y 30 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	EL SAMUEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,761	5,761	5,761	5,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
124382	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. SAN JOSE 115 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	SAN JOSÉ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,761	5,761	5,761	5,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
124383	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. TECHO 445M2. ENJARRE 40M2,	42-MANUEL BENAVIDES	ÁLAMOS DE SAN ANTONIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,687	31,687	31,687	31,687	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
124384	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.EJIDO LOS ANGELES 70 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ÁNGELES	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL	5,761	5,761	5,761	5,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
124385	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.EJIDO PASO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	PASO DE SAN ANTONIO (LA HACIENDA)	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	14,403	14,403	14,403	14,403	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
124386	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012.-3. .85 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	LA BOQUILLA DE SAN ISIDRO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,761	5,761	5,761	5,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
57904	PAQUETES DE LAMINA CEMENTO PARA VIVIENDA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	140.00	140.00	100.0%	
63139	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	556,699	556,699	556,699	556,699	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	SE APOYO ADEMÁS CON PINTURA PARA FACHADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE															
	MANTENIMIENTO															
107498	SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS EN EL ALBERGUE INDIGENA EL MOLINO	36-JIMÉNEZ	EL MOLINO	OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CUARTOS DORMITORIO															
	CONSTRUCCIÓN															
22254	OROGRAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,159,480	1,159,480	1,159,480	1,159,480	100.0%	0	0	OTROS	205.00	205.00	100.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
22255	PAQUETE MATERIAL CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,267,300	3,267,300	3,267,300	2,394,299	73.3%	0	0	OTROS	300.00	220.00	73.3%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
138344	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,549,317	2,549,317	2,549,317	1,235,002	48.4%	0	0	PERSONA	180.00	87.20	48.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
	MUROS															
22256	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,360	87,360	87,360	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE MATERIAL
22257	PAQUETE MATERIAL DE BANDA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,280	499,280	499,280	0	0.0%	0	0	OTROS	80.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
138537	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANDA O MURO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,639,126	1,639,126	1,639,126	472,068	28.8%	0	0	PERSONA	325.00	93.60	28.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
	MEJORAMIENTO															
78342	PROGRAMA DE ENJARRES EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,311,966	1,311,966	1,311,966	1,311,966	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
115615	REHABILITACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	13-CASAS GRANDES	COLONIA JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS	99,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN COLONIA JUAREZ
22258	PAQUETE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,500	362,500	362,500	0	0.0%	0	0	OTROS	250.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIALES
22259	PAQUETE MATERIAL DE ENYESAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,001	8,001	8,001	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
22260	PAQUETE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,640	15,640	15,640	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIALES
101998	REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,326,280	3,326,280	3,326,280	3,326,280	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	600.00	100.0%	
	TECHO DE CONCRETO															
	CONSTRUCCIÓN															
22261	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	961,000	961,000	961,000	285,133	29.7%	0	0	OTROS	200.00	71.00	35.5%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
22262	PROGRAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION DE TECHO	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	897,000	897,000	897,000	0	0.0%	0	0	OTROS	195.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	MEJORAMIENTO															
22263	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
67937	TERRACERIAS CAMINO COL PANAMERICANA-TIERRA AZUL	16-LA CRUZ	TIERRA AZUL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	673,784	673,784	673,784	673,784	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
63165	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO GUERRERO-LA JUNTA A EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,828,541	1,828,541	1,828,541	1,828,541	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
63166	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO CHUPADEROS	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	846,491	846,491	846,491	846,491	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8,800.00	8,800.00	100.0%	
63167	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO LA AVISPA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,914,126	1,914,126	1,914,126	1,914,126	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13,760.00	13,760.00	100.0%	
63168	RIEGO DE SELLO EN COL. NVO. HORIZONTE	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,680,439	1,680,439	1,680,439	1,680,439	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	7.50	100.0%	
63169	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TÁSCATE DEL ÁGUILA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,264,363	1,264,363	1,264,363	1,264,363	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9,000.00	9,000.00	100.0%	
63170	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO EJIDO PROGRESO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9,755.00	9,755.00	100.0%	
38895	CUNETAS DERECHA CAMINO EL MIMBRE SANTA RITA	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	74,885	74,885	74,885	74,885	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.40	0.40	100.0%	
38896	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA- CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	CHOPEQUE	OBRAS PUBLICAS	549,514	549,514	549,514	549,514	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	1.10	100.0%	
38897	TERRACERIAS CAMINO ENT. CARR KMS.1(CUAHT-CARICHI) CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	OBRAS PUBLICAS	217,958	217,958	217,958	217,958	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%	
38898	TERRACERIAS CAMINO R DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	RANCHO DE DOMÍNGUEZ	OBRAS PUBLICAS	541,084	541,084	541,084	541,084	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	1.10	100.0%	
38917	TERRACERIAS EL MIMBRE-SANTA RITA	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	
22264	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EJIDO LABOR TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	LABOR DE TERRAZAS (PORTILLO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,100,000	5,100,000	5,100,000	3,840,629	75.3%	0	0	KILÓMETROS	2.00	1.50	75.0%	
79353	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN MODULO DE RIEGO 2 DE LA NOPALERA A COORDENADA 65	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	612,034	612,034	612,034	612,034	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.09	3.09	100.0%	
79617	CONSTRUCCION CAMINO RURAL EN MODULO 4 DE LA QUEMADA A CARRETERA ORANTEÑO	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,011,253	1,011,253	1,011,253	1,011,253	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.28	1.28	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
79694	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN MODULO 4 DE LA GOMEÑA A COL. REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,219,849	1,219,849	1,219,849	1,219,849	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.48	1.48	100.0%	
79939	REHABILITACION DE TUBERIA PARA EL DRENAJE SANITARIO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EN MODULO 4 DE LA QUEMADA A ORRANTEÑO	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	157,979	157,979	157,979	157,979	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.34	0.34	100.0%	CORRESPONDE A 336.86 METROS LINEALES
79910	REUBICACION DE POSTERIA DE MEDIA TENSION EN CAMINO RURAL DE MODULO RIEGO 2 DE NOPALERA A COORDENADA 65	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A UN LOTE
79155	SOBRECARPETA EN CARRETERA DE ACCESO AL EJIDO EL DIEZ EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PRESA FRANCISCO I. MADERO AL ACCESO DEL 66 BATALLON DE INFANTERIA EJIDO 86-4 (EL DIEZ)	21-DELICIAS	EJIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,183,632	1,183,632	1,183,632	1,183,632	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	13,102.68 METROS CUADRADOS
67307	TERRACERIA CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO DE ARRIBA KM 0+00 AL KM 2+800	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%	
4731	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALACIO	24-SANTA ISABEL	RANCHO PALACIO	OBRAS PUBLICAS	414,450	414,450	414,450	414,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.55	0.55	100.0%	OBRA TERMINADA
117128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	323,305	323,305	323,305	323,305	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
134759	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y BASE HIDRAULICA	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	MUNICIPIO DE GUERRERO	831,403	831,403	831,403	831,403	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	0.75	25.0%	
146125	CAMINO A LAS ANIMAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	ÁNIMAS DE ARRIBA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,016,856	3,016,856	3,016,856	3,016,856	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%	
39621	APERTUA CAMINO CARRETERO EL PUERTO-AEROPISTA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	136,662	136,662	136,662	136,662	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
39622	APERTURA CAMINO GUAZACHIQUE-EL ARCO	41-MAGUARICHI	GUASACHIQUE	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	434,793	434,793	434,793	434,793	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57746	TERRACERIAS TEJOLACACHI-CHIHUAHUITA	43-MATACHÍ	CHIHUAHUITA	OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	322,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57747	TERRASERIAS ENTRONQUE CHIHUAHUITA-RANCHOBLANCO TRAMO 0-000	43-MATACHÍ	RANCHO BLANCO	OBRAS PUBLICAS	347,200	347,200	347,200	347,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57905	APERTURA CAMINO MESA DE LA CIENEGA-LOS ASERRADEROS(CUESTA DE ARRIBA)	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.25	4.25	100.0%	
57855	TERRACERIAS CAMINO BARRANCO BLANCO-NVO. JULIMES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	348,454	348,454	348,454	348,454	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57856	TERRAPLEN DE CAMINO LA GARITA ENTRONQUE A CARRETRA EL MOLINO-LOS TRES SIETES	55-ROSALES	LA GARITA	OBRAS PUBLICAS	460,667	460,667	460,667	460,667	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.10	2.10	100.0%	
56784	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	318,220	318,220	318,220	318,220	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	SE CONSTRUYERON LAS TERRACERIAS PARA QUE EL ESTADO APLICARA EL RIEGO DE SELLO EN 3 KMS DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS.
57268	TERRACERIAS CAMINO SAN JOSE DE HERNANDEZ-LA VERACRUZ	61-SATEVÓ	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	OBRAS PUBLICAS	264,480	264,480	264,480	264,480	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.20	100.0%	
40316	TERRACERIAS CAMINO EL NOGALITO EL SALITO 2DA PARTE	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	112,500	112,500	112,500	112,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%	
40317	TERRACERIAS CAMINO KM 81-400-VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	RANCHERÍA VALERIO	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
168820	REVESRIMIENTO CAMINO ENTRONQUE LA MAGDALENA A TENENUCO	7-BALLEZA	TENENUCO	OBRAS PUBLICAS	420,205	420,205	420,205	420,205	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
168821	REVESTIMIENTO CAMINO PUERTO LOS CHILES-LOS ANGELES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	705,865	705,865	705,865	705,865	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
22332	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,285	36,285	36,285	36,285	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
22333	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,747	35,747	35,747	35,747	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22334	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,761	35,761	35,761	35,761	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	
22335	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARR. CUAUHEMOC A EL CHARCO13-12KM	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	129,375	129,375	129,375	129,375	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
22336	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIN CONSTRUCCION DE 4 VADOS EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	612,590	612,590	612,590	612,590	100.0%	0	0	KILÓMETROS	702.00	702.00	100.0%	M2 METAS
22337	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 4 VADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	302,000	302,000	302,000	272,400	90.2%	0	0	KILÓMETROS	0.03	0.03	100.0%	
117129	AFECTACIONES Y APERTURA DE CALLES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,563,423	93.1%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
117130	RASTREO DE CAMINOS 2012- ENTRONQUE DEL FRAILE A CIENEGA DE NOROGACHI-GUACHOCHI A SINFOROSA- SINFOROSA A CIENEGA PRIETA-GUACHOCHI A TONACHI-ROCHEACHI A ARBOLITOS-GUAIJOLTE CON BATOPILAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,941	648,941	648,941	573,040	88.3%	0	0	KILÓMETROS	152.50	152.20	99.8%	
	AMPLIACIÓN															
63171	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO A EJIDO ZAMALOAPAN	17-CUAUHEMOC	COLONIA ANÁHUAC	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	799,149	799,149	799,149	799,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.00	11.00	100.0%	
117131	AMPLIACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA POR AFECTACIÓN DE APERTURA DE CALLE	27-GUACHOCHI	AGUA ESCONDIDA	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	63,117	63,117	63,117	49,746	78.8%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
102493	APLEACION DE CURVA DELL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
168822	CAMINO CHAHUEACHI-BACASOACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	10,488	10,488	10,488	10,488	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.10	0.10	100.0%	
168823	REHABILITACION DE CAMINO BAJIO PRIETO GUAZACHIQUE-CHAHUACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	149,872	149,872	149,872	149,872	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	5.00	50.0%	
40377	RIEGO DE SELLO CAMINO A CARBAJAL	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	531,511	531,511	531,511	531,511	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
99469	RASTREO DE CAMINOS PRIMERA ETAPA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	498,500	498,500	498,500	498,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES
103652	REHABILITACION DE CAMINOS SEGUNDA ETAPA	13-CASAS GRANDES	SECCIÓN ENRIQUEZ	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	268.00	268.00	100.0%	RASTREO DE CAMINOS EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO
22338	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO TABALOAPA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,747	35,747	35,747	35,747	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.23	0.23	100.0%	
22339	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO HORCASITAS CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	90,756	90,756	90,756	90,756	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	5.32	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
22340	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	90,756	90,756	90,756	90,756	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
22341	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE SECC BELLA VISTA	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,438	52,438	52,438	52,438	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	5.32	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
22342	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	107,391	107,391	107,391	107,391	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA METROS CUADRADOS
22343	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,860	70,860	70,860	60,235	85.0%	0	0	KILÓMETROS	88.00	75.00	85.2%	UNIDAD DE MEDIDA SON 88 M2
22344	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE VADO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO (ESTACIÓN MULLER)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,598	97,598	97,598	97,598	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	140.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 140M2
23182	RIEGO DE SELLO EN CAMINO COL Y EJIDO CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	COLONIA CUAUHEMOC (PUNTA DE AGUA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	207,735	207,735	207,735	207,735	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,850.00	3,850.00	100.0%	LAS METAS SON M2



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140084	DESASOLVE DE LA PRESA EN EL CHIHUITE	27-GUACHOCHI	CHIHUITE	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	104,707	104,707	104,707	98,588	94.2%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	
102074	REHABILITACION CAMINO RURAL PINITO-MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	999,905	999,905	999,905	999,905	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
105775	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CEBOLLIN - MOMORA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DEN OBRAS PUBLICAS	365,191	365,191	365,191	365,191	100.0%	0	0	KILÓMETROS	47.70	47.70	100.0%	
102503	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. DE LOS CHAVEZ BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHÁVEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
102449	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	357,382	357,382	357,822	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.80	46.80	100.0%	
101244	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SAUCITO - TIGRE DE LOS PEINADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL SAUCITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	470,078	470,078	470,078	470,078	100.0%	0	0	KILÓMETROS	43.30	43.30	100.0%	
105821	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZORRILLO - GALLINAS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZORRILLO (BAJO ALMAZÁN)	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,979	92,979	92,979	92,979	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.10	12.10	100.0%	
105801	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENR. SAN IGNACIO DE LOS SOTELOS - DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	216,920	216,920	216,920	216,920	100.0%	0	0	KILÓMETROS	34.00	34.00	100.0%	
105766	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL BORDO MESA DEL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	172,260	172,260	172,260	172,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.50	22.50	100.0%	
101234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - EL NARAMIJO	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	434,861	434,861	434,861	434,861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	56.80	56.80	100.0%	
101116	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GALLINAS - ZARRILLO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
102512	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MULATOS - CABEZA DE OSO	29-GUADALUPE Y CALVO	MULATOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	83,450	83,450	83,450	83,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.90	10.90	100.0%	
100372	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. RAICEROS - PTO. RIYITO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	325,380	325,380	325,380	325,380	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.50	42.50	100.0%	
100268	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO EL INDIO - CHICORIMPA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	574,200	574,200	574,200	574,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	90.00	90.00	100.0%	
101204	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO EN MEDIO - ENTRONQUE SAN JOSE DE REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	262,073	262,073	262,073	262,073	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.50	20.50	100.0%	
102139	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO DE LOERA BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	RÍO LOERA (RANCHO DE LOS LOERA)	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,150	179,150	179,150	179,150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.40	23.40	100.0%	
105754	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DE LOS REYES - MESA DEL DURAZNO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	409,909	409,909	409,909	409,909	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.20	26.20	100.0%	
100324	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN NEPOMUCENO - LOS PLACERES	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	488,708	488,708	488,708	488,708	100.0%	0	0	KILÓMETROS	76.00	76.00	100.0%	
100403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL - SANTA ROSALIA DE CARRIZAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN MIGUEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	87,278	87,278	87,278	87,278	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0.0%	
101216	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA RITA - JUNTAS DE RIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	371,316	371,316	371,316	371,316	100.0%	0	0	KILÓMETROS	48.50	48.50	100.0%	
105783	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ROSALIA NABOGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	251,117	251,117	251,117	251,117	100.0%	0	0	KILÓMETROS	32.80	32.80	100.0%	
100336	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VENADITO ENT. EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL VENADITO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	282,527	282,527	282,527	282,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.50	22.50	100.0%	
105795	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACATOZA - CUMBRE DE MARQUEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	149,292	149,292	149,292	149,292	100.0%	0	0	KILÓMETROS	19.50	19.50	100.0%	
100389	REHABILITACION DE CAMINO TRURAL JUNTA DE CAMINOS ENCINITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	ENCINITOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
102150	REHABILITACION DE CAMINOS RURAL PT. DE TEJAMANIL - LOS DESMONTES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	265,408	265,408	265,408	265,408	100.0%	0	0	KILÓMETROS	41.60	41.60	100.0%	
102127	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOS ALTOS - PUERTO DE PALMILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	PINOS ALTOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	423,377	423,377	423,377	423,377	100.0%	0	0	KILÓMETROS	55.30	55.30	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134259	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERIA	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	OBRAS PUBLICAS	42,816	42,816	42,816	42,816	100.0%	0	0	KILÓMETROS	51.00	51.00	100.0%	
58660	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	OBRAS PUBLICAS	22,650	22,650	22,650	22,650	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
55641	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	CALERA	OBRAS PUBLICAS	31,255	31,255	31,255	31,255	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
55687	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	MIÑACA	OBRAS PUBLICAS	38,600	38,600	38,600	38,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
76721	RASTREO DE CAMINOS ZONA 5 (PEDERNALES)	31-GUERRERO	PEDERNALES	OBRAS PUBLICAS	62,846	62,846	62,846	62,846	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
76772	RASTREO DE CAMINOS ZONA 6 (HEREDIA)	31-GUERRERO	HEREDIA Y ANEXAS (LAS RANAS DE HEREDIA)	OBRAS PUBLICAS	22,692	22,692	22,692	22,692	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
74941	RASTREO DE CAMINOS ZONA 6 (TEMECHI)	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMECHI)	OBRAS PUBLICAS	51,522	51,522	51,522	51,522	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38.00	38.00	100.0%	
76618	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA 1 (GUADALUPE)	31-GUERRERO	GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO)	OBRAS PUBLICAS	46,730	46,730	46,730	46,730	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
39623	RSTREO DE CAMINOS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,324	93,324	93,324	93,324	100.0%	0	0	KILÓMETROS	73.00	73.00	100.0%	
57906	REVESTIMIENTO ENTRONQUE PLAN ORIENTE-MESA COLORADA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	115,173	115,173	115,173	115,173	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.65	1.65	100.0%	
56579	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,275	63,275	63,275	63,275	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.50	140.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTO.
56723	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TORREON- LIMITES CON HUEJOTITAN	56-ROSARIO	RANCHERÍA EL TORREÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147,270	147,270	147,270	147,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	SE ENCUENTRA CULMINADA.
	MUROS DE CONTENCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN															
168824	BORDO DE PROTECCION EN LOC. DE AGUA CALIENTE	7-BALLEZA	AGUA CALIENTE	OBRAS PUBLICAS	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
76752	CONSTRUCCION CERCO DE CONTENCIÓN CAMINO EL JAGUEY-AUTOPISTA	31-GUERRERO	EL JAG-Y	OBRAS PUBLICAS	85,235	85,235	85,235	85,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION DE METROS LINEALES NO VIENE CONSIDERADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO MUROS DE CONTENCIÓN YA QUE LA OPCION DE CERCO DE CONTENCIÓN NO VIENE CONSIDERADA
	PARADEROS															
22346	PARA DE CAMION EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	1,500	8.4%	0	0	PARADERO	1.00	0.05	5.0%	
22347	PARADA DE CAMIONES EN EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	1,500	8.4%	0	0	PARADERO	1.00	0.05	5.0%	
22348	PARADA DE CAMIONES EN EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	17,950	100.0%	0	0	PARADERO	1.00	1.00	100.0%	
22349	PARADA DE CAMIONES EN EL EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,950	17,950	17,950	1,500	8.4%	0	0	PARADERO	1.00	0.05	5.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
168825	PUENTE COLGANTE PEATONAL EN EL METATATE	7-BALLEZA	EL METATE	OBRAS PUBLICAS	56,097	56,097	56,097	56,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
168826	PUENTE COLGANTE PEATONAL EN PEÑAS PRIETAS	7-BALLEZA	PEÑAS PRIETAS	OBRAS PUBLICAS	476,609	476,609	476,609	476,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	VADO															

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
168827	PAV. VADO KM 0+00- A 00+240 DE SAN JUAN	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	630,506	630,506	630,506	630,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
22350	BORDO DE PROTECCION EN PUENTES Y VADOS EN EJIDO OACAMPO SECTOR NUEVO MAJALCA	19-CHIHUAHUA	NUEVO MAJALCA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,250	140,250	140,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
62505	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON VADO EN EJIDO CUMBRES DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DE MAJALCA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,987	92,987	92,987	42,567	45.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5.32	2.80	52.6%	
149242	CONSTRUCCION DE VADO EL PORVENIR	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,375	109,375	109,375	109,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149243	CONSTRUCCION DE VADO PASCUAL OROZCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	HUICORACHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,951	27,951	27,951	27,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
154679	PUENTE VADO SAUCERIA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE DE LA SAUCERÍA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
22351	REHABILITACION DE CAMINO CON VADO EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	109,093	109,093	109,093	109,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES															
	CONSTRUCCIÓN															
168828	PUENTE LA MAGDALENA KM 16+150	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	200,108	200,108	200,108	200,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	25.00	50.0%	
168829	PUENTE VEHICULAR EN CAMINO MAGDALENA KM 15+610	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	182,476	182,476	182,476	182,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
168830	PUENTE VEHICULAR EN KM 15+770 LA MAGDALENA ENTRONQUE EL VERGEL	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	137,759	137,759	137,759	137,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
35429	PUENTE VEHICULAR	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	OBRAS PUBLICAS	498,441	498,441	498,441	498,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
38957	COSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	276,075	276,075	276,075	276,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
132850	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	OBRAS PUBLICAS	2,394,790	2,394,790	2,394,790	2,394,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	
134594	CONSTRUCCION PUENTE DE ACCESO	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	OBRAS PUBLICAS	9,600	9,600	9,600	9,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
39624	APORT. MPAL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO NAPOLEON	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	176,894	176,894	176,894	176,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
39625	APORTACION CONST. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL TASCATE	41-MAGUARICHI	JAYEPUCHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	155,523	155,523	155,523	155,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.50	7.50	100.0%	
39626	APORTACION PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA JUNTA	41-MAGUARICHI	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	305,648	305,648	305,648	305,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	
67837	CONST. LOSA EN PUENTE VEHICULAR	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	89,871	89,871	89,871	89,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
67843	CONST. PUENTE VADO VEHICULAR SOBRE RIO PRIMERO	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	360,240	360,240	360,240	360,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	60.00	100.0%	
168523	PUENTE SOBRE ARROYO BACHINBA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	128,649	128,649	128,649	128,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
40318	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
38924	AMPLI. PUENTE VEHICULAR CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	199,370	199,370	199,370	199,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
154628	REHABILITACION SUBIDA EL MANZANO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	LA ESPERANZA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	16,140	16,140	16,140	16,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
168831	REHABILITACION PUENTE LA ATARJEIA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	76,664	76,664	76,664	76,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA															
	CONSTRUCCIÓN															
56740	ENCAUZAMIENTO DEL RIO	56-ROSARIO	RANCHERÍA LOS MORALES	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86,986	86,986	86,986	86,986	100.0%	0	0	M2, BORDO	28,000.00	28,000.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTO.
56749	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BORDO PARA CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,628	34,628	34,628	34,628	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	2,000.00	2,000.00	100.0%	YA SE ENCUENTRA CULMINADA Y EN OPERACION.
56975	REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	402.00	402.00	100.0%	TERMINADO Y EN OPERACION.
57043	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	RANCHERÍA LOS MORALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	493.00	493.00	100.0%	SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN OPERACION.
57030	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	511.00	511.00	100.0%	CULMINADA Y EN OPERACION.
56856	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	SAN NICOLÁS DEL CAÑÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	502.00	502.00	100.0%	TERMINADA.
56879	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNEGA DE OLIVOS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	511.00	511.00	100.0%	SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN OPERACION.
	CONSERVACIÓN															
117132	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DIRERENTES APOYOS A LA PRODUCCION RURAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
	AMPLIACIÓN															
22352	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	231,698	231,698	231,698	231,698	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA FORESTAL															
	EQUIPAMIENTO															
119585	FABRICACIÓN DE RASTRILLOS Y CAMIÓN FORESTAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,659,581	1,659,581	1,659,581	1,659,581	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	1.00	100.0%	NO SE CONSTRUYERON VIVEROS PERO NO ME DA MAS OPCIONES FUE FABRICACIÓN DE RASTRILLOS Y ADQUISICIÓN DE UNA BOMBERA POR LA SEQUÍA QUE ATRAVESÓ EL MUNICIPIO, SE GENERARON ALGUNOS INCENDIOS CONSIDERABLES.
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
78343	GUARDAGANADO EN PANALACHI	9-BOCOYNA	PANALACHI	OBRAS PUBLICAS	38,622	38,622	38,622	38,622	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
78344	GUARDAGANADO EN RATACHI	9-BOCOYNA	RATACHI	OBRAS PUBLICAS	36,669	36,669	36,669	36,669	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
78345	GUARDAGANADOS EN TALAYOTES	9-BOCOYNA	TALAYOTES	OBRAS PUBLICAS	37,410	37,410	37,410	37,410	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN GUARDAGANADO
22353	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO ALAMILLO ACOSTA	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	359,329	359,329	359,329	359,329	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22354	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	327,115	80.5%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.80	80.0%	
22355	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	291,313	77.2%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.80	80.0%	
22356	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	310,551	76.4%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.78	78.0%	
22357	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDORO)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	342,282	342,282	342,282	342,282	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
22358	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO NUEVO DELICIAS Y ANEXAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,748	362,748	362,748	362,748	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
22359	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO CIENEGA DE ORTIZ ZONA OESTE	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA)	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	326,025	80.2%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.80	80.0%	
22360	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ SECTOR LA JABONERA	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,068	183,068	183,068	183,068	100.0%	0	0	BODEGAS	1.00	1.00	100.0%	
22361	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EJIDO CIENEGA DE ORTIZ SECTOR LA MOLINA	19-CHIHUAHUA	LA MOLINA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,078	183,078	183,078	183,078	100.0%	0	0	BODEGAS	1.00	1.00	100.0%	
58886	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	LA TENA DE ARRIBA	OBRAS PUBLICAS	4,658	4,658	4,658	4,658	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO ESTABLO/APRISCO YA QUE LA OPCION DE GUARDAGANADO NO VIENE CONSIDERADA
135078	CONSTRUCCION DE PRESONES	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	88,290	88,290	88,290	88,290	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	196.00	196.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PRESÓN YA QUE LA OPCION DE HORAS MAQUINA NO VIENEN CONSIDERADAS
135393	CONSTRUCCION Y DESASOLVE DE PRESONES	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	49,410	49,410	49,410	49,410	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	109.80	109.80	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PRESÓN, YA QUE LA OPCION DE HORAS MAQUINA NO VIENE CONSIDERADA
155283	CONSTRUCCION DE 6 GUARDAGANADOS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	37,224	37,224	37,224	37,224	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 6 GUARDAGANADOS EN VARIAS LOCALIDADES
40319	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN CIENEGUILLA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
40320	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
40321	CONSTRUCCION DE 10 GUARDAGANADOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	10.00	10.00	100.0%	10 GUARDAGANADOS
40322	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO EN SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN FELIPE	OBRAS PUBLICAS	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
67812	REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA DE PEINADO	44-MATAMOROS	PEINADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400,536	400,536	400,536	400,536	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	800.00	800.00	100.0%	
67813	REHABILITACION DE MURO EN PRESÓN DE LOS CHARCOS	44-MATAMOROS	INDEPENDENCIA Y REFORMA (LOS CHARCOS)	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	189,730	189,730	189,730	189,730	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	260.00	260.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD															
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
63172	PROYECTO GEOMETRICO DE DIVERSOS EJIDOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	896,498	896,498	896,498	896,498	100.0%	0	0	KILÓMETRO	23.00	23.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
100815	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA DOBLE CARTA)	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,019	17,019	17,019	17,019	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
120334	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	219,140	219,140	219,140	174,101	79.4%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
107277	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	76,807	76,807	76,807	76,807	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA															
141170	GASTOS INDIRECTOS 2012	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	135,009	135,009	135,009	135,009	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE DE SE REGISTRAN LOS GASTOS INDIRECTOS 2012.
78346	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,003,477	1,003,477	1,003,477	1,003,477	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
97888	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,194	1,194	1,194	1,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22362	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	485,000	485,000	485,000	485,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22551	MODIFICACION AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CLINICA EN COL VISTAS CERRO GRANDE DEL SUR DE LA CD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ORAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	51,643	51,643	51,643	51,643	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22248	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CLINICA LUPITA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	265,779	265,779	265,779	265,779	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22253	PROYECTO EJECUTIVO DE UN ASENTAMIENTO TARAHUMARA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,502	249,502	249,502	249,502	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22331	PROYECTOS DE CAMINOS RURALES	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	208,800	208,800	208,800	208,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ES SOLO EL PROYECTO PARA EL CAMINO
79487	SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	329,474	329,474	329,474	329,474	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146126	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,512	58,512	58,512	58,512	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107278	EJECUCION DE ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	92,060	92,060	92,060	92,060	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107279	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	75,655	75,655	75,655	75,655	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142625	GASTOS INDIRECTOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	30,000	30,000	30,000	4,861	16.2%	0	0	LOTE	1.00	0.16	16.0%	
55548	GASTOS INDIRECTOS OBRA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	123,982	123,982	123,982	123,982	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	100.00	10000.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS															
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
63548	GASTOS INDIRECTOS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	39,038	39,038	39,038	39,038	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE INDICA LA META COMO DIFUSION DE OBRA YA QUE SE UTILIZO EL RECURSO EN LA ELABORACION DE LONAS Y PLACAS PARA SEÑALIZACION DE OBRAS.
	SEGUIMIENTO DE OBRA															
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA															
117133	GASTOS INDIRECTOS 2012	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,952,747	2,952,747	2,952,747	2,946,996	99.8%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
102481	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,832,553	2,832,553	2,832,553	2,832,553	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
124968	MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FISM	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OFICIALIA MAYOR	655,220	655,220	655,220	655,220	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116247	GASTOS INDIRECTOS	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	453,008	453,008	453,008	453,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57272	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,362	34,362	34,362	34,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE DESTINO LA CANTIDAD DE \$34,362.00 DEL FISM PARA GASTOS INDIRECTOS, DE DONDE SE PAGARON GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION, REFACCIONES Y REPARACIONES DEL VEHICULO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SUPERVISION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSO DEL FISM.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	GESTIÓN															
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
68800	EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y CRC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	144,640	144,640	144,640	144,640	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA															
135931	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONST. DE OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	437,058	437,058	437,058	437,058	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.															
22363	REGlamento DE DESARROLLO URBANO SOSTENTABLE PARA EL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	700,000	700,000	700,000	600,000	85.7%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.90	90.0%	
	OPERATIVA															
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS															
68741	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR EN CENTRO COMUNITARIO COL POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,100	137,100	137,100	137,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.00	828.00	100.0%	NOTA LAS META SON PIEZAS PARA COMEDOR
68694	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR EN CENTRO COMUNITARIO COL 2 DE JUNIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,100	137,100	137,100	137,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.00	828.00	100.0%	NOTA LAS METAS SON PIEZAS PARA COMEDOR
146208	HABITAT 2012 (APORTACION MUNICIPAL)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,619,542	3,619,542	3,619,542	3,619,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
146127	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (APORTACION MUNICIPAL)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,058,799	2,058,799	2,058,799	2,058,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,862.49	14,862.49	100.0%	
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE															
139630	DIM	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	146,095	146,095	146,095	131,506	90.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.90	90.0%	
82810	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SISTEMA ENLACE DE RED Y MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, OBRAS PUBLICAS Y EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	321,489	321,489	321,489	321,489	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
117134	DIM	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,968,498	1,968,498	1,968,498	1,968,498	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	
116439	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	40-MADERA	MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	301,989	301,989	301,989	301,989	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
55549	ADQ DE EQUIPO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	60,269	60,269	60,269	60,269	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	