

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Const. De Domo En Centro De Capacitacion Para El Trabajador Cecati 199	Juárez	I004 FAIS Municipal	2007	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	100.00	\$0	Metro Cuadrado	660	100.00	100.00	
Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	Juárez	I004 FAIS Municipal	2007	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,075,276	\$6,075,276	\$6,075,276	98.70	\$0	Metros Cuadrados	7,416	100.00	98.70	
Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Hombres De La Reforma	Juárez	I004 FAIS Municipal	2007	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	
Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Riberas Del Bravo	Juárez	I004 FAIS Municipal	2007	\$7,920	\$7,920	\$7,920	\$7,920	\$7,920	\$7,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	
Ampliacion Biblioteca Publica Municipal San Isidro	Juárez	I004 FAIS Municipal	2007	\$49,591	\$49,591	\$40,215	\$9,376	\$9,376	\$9,376	18.91	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	18.91	
Mejoramiento De Vivienda	Juárez	I004 FAIS Municipal	2008	\$2,755,495	\$2,755,495	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	98.57	\$0	Vivienda	1,380	100.00	98.57	
Pavimentacion De Calle Socorro Mendiola De Mora (Mesa Central Y Olivia Espinoza)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2008	\$1,014,835	\$1,014,835	\$635,558	\$379,277	\$379,277	\$379,277	37.37	\$0	Metros Cuadrados	564	100.00	37.37	
Pavimentacion De Calle Lampazos (Arteaga Y Altamirano)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2008	\$355,070	\$355,070	\$220,293	\$134,777	\$134,777	\$134,777	37.96	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	37.96	
Pavimentacion De Calle Islas Marias (Isla Samona A Tope)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2008	\$839,540	\$839,540	\$99,713	\$739,827	\$739,827	\$739,827	88.12	\$0	Metros Cuadrados	1,234	100.00	88.12	
Pavimentacion De Calle Rodolfo Ogarrío (Teloloapan A Empate Predio 4108)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2008	\$589,028	\$589,028	\$177,181	\$411,847	\$411,847	\$411,847	69.92	\$0	Metros Cuadrados	682	100.00	69.92	
Construcción Y Equipamiento De Un Nuevo Centro De Capacitación De Protección Civil Estatal (Adq. Equipo De Computo)	Chihuahua	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico	2009	\$70,176	\$70,176	\$70,176	\$70,176	\$70,176	\$70,176	100.00	\$0	Equipo	3,406,465	100.00	100.00	
Instalacion De La Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil	Cobertura estatal	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico	2009	\$2,267,084	\$2,566,476	\$2,264,847	\$2,264,847	\$2,264,847	\$2,264,847	99.90	\$0	Equipo	3,406,465	100.00	99.99	
Sistemas De Información - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	I011 FASP	2009	\$40,011,855	\$40,011,855	\$40,011,855	\$39,777,338	\$39,777,338	\$39,777,338	99.41	\$0	Acción	18	100.00	95.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Col. Rezagadas Del Municipio De Delicias (Insumos)	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	
Suministro Balastras (Varias Colonias)Para Alumbrado Publico Col. Terrazas,	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	100.00	\$0	Luminaria	723	100.00	100.00	
Rehabilitacion Centro Comunitario De Col. Industrial	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Benito Juarez	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	100.00	\$0	Pieza	4	100.00	100.00	
Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Vicente Guerrero	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	100.00	\$0	Pieza	2	100.00	100.00	
Rejas De Proteccion En Centro Comunitario Y Comandancia De Col. Morelos	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	100.00	\$0	Pieza	9	100.00	100.00	
Construccion Casa Hogar Para Niños Desamparados	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	
Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$139,862	\$76,864	\$76,864	\$76,864	\$76,864	\$76,864	54.96	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Ramon Rayon	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,712	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Cafeto	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,428	100.00	1.00	
Construccion De Unidad Radiologico Y Ampliacion De Centro Comunitario	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$1,164,270	\$1,164,270	\$198	\$1,164,072	\$1,164,072	\$1,164,072	99.98	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$27,431	\$26,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	97.85	\$0	Obra	1	100.00	1.00	
Armamento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2010	\$6,609,643	\$6,609,643	\$6,609,643	\$6,607,722	\$6,607,722	\$6,607,722	99.97	\$0	Pieza	41,791	100.00	1.00	
Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2010	\$76,278,510	\$76,278,510	\$76,237,256	\$76,237,256	\$76,237,256	\$76,237,256	99.95	\$0	Pieza	23,613	100.00	1.00	
Uniformes - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2010	\$2,864,941	\$2,864,941	\$2,583,051	\$2,583,051	\$2,583,051	\$2,583,051	90.16	\$0	Acción	2	100.00	100.00	
Modernización Tecnológica - Sistemas De Información	Cobertura estatal	I011 FASP	2010	\$18,235,187	\$18,235,187	\$17,974,438	\$17,974,438	\$17,974,438	\$17,974,438	98.57	\$0	Acción	26	100.00	0.69	
Pavimentacion De Calle Indira Ghandi Entre Jorge Washington Y Jose Marti De Colonia Solidaridad	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$497,208	\$146,256	\$146,256	\$146,256	\$146,256	\$146,256	29.42	\$0	M2, Concreto asfáltico	164	100.00	30.00	
Pavimentacion En Avenida 15 Oriente Entre Calle 20 Y 22 Oriente De Colonia Laderas Del Norte	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$1,473,553	\$418,961	\$418,961	\$418,961	\$418,961	\$418,961	28.43	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	30.00	
Construccion De Anfiteatro En Colonia Campesina	Delicias	I004 FAIS Municipal	2010	\$1,004,002	\$294,680	\$294,680	\$294,680	\$294,680	\$294,680	29.35	\$0	Metros Cuadrados, Anfiteatro	455	100.00	30.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez (Sum. De Concreto)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$174,100	\$174,100	\$50,909	\$123,191	\$123,191	\$123,191	70.76	\$0	Metros Cúbicos	96	100.00	70.76
Equipamiento De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.03	\$0	Lote	1	100.00	0.99
Equipamiento Para Centros Municipales De Bienestar Infantil	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$1,390,519	\$1,390,519	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00
Material Para Construccion De Piso	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$108,820	\$108,820	\$30,854	\$77,966	\$77,966	\$77,966	71.65	\$0	Persona	57	100.00	71.65
Material Para Construccion De Barda O Muro	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$186,528	\$186,528	\$130,536	\$130,536	\$130,536	\$130,536	69.98	\$0	Persona	28	100.00	69.98
Material Para Impermeabilizacion	Juárez	I004 FAIS Municipal	2010	\$962,024	\$962,024	\$892,440	\$892,440	\$892,440	\$892,440	92.77	\$0	Persona	371	100.00	92.77
Instalacion De Red De Alumbrado Publico En Prolongacion Av Teofilo Borunda Fase 1	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2011	\$1,024,485	\$1,024,485	\$1,024,485	\$1,024,485	\$1,024,485	\$1,024,485	100.00	\$0	Luminaria	180	100.00	100.00
Construccion De Centro Comunitario Riberas Del Bravo	Juárez	I004 FAIS Municipal	2011	\$7,332,687	\$7,163,023	\$169,664	\$7,163,023	\$7,163,023	\$7,163,023	97.69	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	2,124	100.00	97.69
Construccion De Centro Comunitario Puerto Anapra	Juárez	I004 FAIS Municipal	2011	\$5,053,084	\$5,053,084	\$2,422,824	\$2,630,260	\$2,630,260	\$2,630,260	52.05	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	460	100.00	52.05
Pavimentacion De Priv. De Hermosillo	Juárez	I004 FAIS Municipal	2011	\$44,161	\$44,161	\$44,161	\$44,157	\$44,157	\$44,157	99.99	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	1.00
Rehabilitacion De Jardin De Niños Roberto Fierro Villalobos Ejido Rancho De En Medio	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Construccion De Cocina Y Comedor U Aula De Medios En Prim Jose Vasconcelos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$1,198,799	\$1,198,799	\$1,198,799	\$585,999	\$585,999	\$585,999	48.88	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	2	100.00	85.00
Construccion De 45 Viviendas Del Programa Sumar Zona Urbana	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$5,593,788	\$5,593,788	\$5,593,788	\$2,510,825	\$2,510,825	\$2,510,825	44.89	\$0	Vivienda	45	100.00	80.00
Construccion De Aprisco Ejido Soto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	100.00	\$0	Establo/Aprisco	1	100.00	100.00
Pavimentacion En Calle Cerro De La Cruz Entre Parcial Cerro Zirate Y Priv Del Pino Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$95,679	\$95,679	\$95,679	\$66,843	\$66,843	\$66,843	69.86	\$0	M2, Concreto hidráulico	298	100.00	80.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Cerro Del Pino Entre Mohinora Y Cerro De La Cruz Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$107,943	\$107,943	\$107,943	\$107,943	\$107,943	\$107,943	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	373	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Azunsulo Entre Desarrollo Urbano Y Cerro Teotepac Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$472,069	\$472,069	\$472,069	\$231,051	\$231,051	\$231,051	48.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,599	100.00	80.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Batalla De Zacatecas Entre 84 Y 86 Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	490	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Batalla De Veracruz Entre 82 Y 84 Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	675	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre 45 Y 51 Col Lealtad	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$911,533	\$911,533	\$911,533	\$520,420	\$520,420	\$520,420	57.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,306	100.00	70.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Teporaca Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	473	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Sigala Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	497	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Centauro Del Norte E Insurgentes Col Morelos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	255	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 86 Entre Carlos Fuero Y Urquidí Col Valle De La Madrid	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	891	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre Parcial Buenavista Y priv Calle Valлено Col Valle De La Madrid	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,414	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Libio Entre Prolongacion Heroico Colegio Militar Y Monte Olivos Ampl Nuevo Triunfo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	356	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolong Heroico Colegio Militar Entre Parcial Monte Libio Y Parcial Monte Alban Ampl Nuevo Triunfo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2011	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,339	100.00	100.00	
Armamento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$19,342,020	\$19,342,020	\$0	\$0	\$19,202,114	\$19,202,114	99.28	\$0	Acción	6	100.00	100.00	
Armamento - Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$1,884,176	\$1,884,176	\$0	\$0	\$1,884,176	\$1,884,176	100.00	\$0	Acción	3	100.00	100.00	
Anexo En Primaria Juan Gutierrez De La Cueva	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	100.00	\$0	Obra	256	100.00	100.00	
Prim Ignacio Aldama	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$227,404	\$227,404	\$227,404	\$227,404	\$227,404	\$227,404	100.00	\$0	Obra	215	100.00	100.00	
J.N. Programa Especial Emiliano Zapata	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	100.00	\$0	Escuela	13	100.00	100.00	
Prim. Rafael Molina Betancourt	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$156,243	\$156,243	\$156,243	\$156,243	\$156,243	\$156,243	100.00	\$0	Escuela	140	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. Pablo Gonzalez	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$40,777	\$40,777	\$40,777	\$40,777	\$40,777	\$40,777	100.00	\$0	Escuela	40	100.00	100.00	
Sec. Jesus Orozco Mendoza	Bachíniva	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$287,059	\$287,059	\$287,059	\$22,852	\$264,207	\$264,207	92.04	\$0	Escuela	176	100.00	100.00	
Prim. Benito Juarez 2320	Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$233,917	\$233,917	\$233,917	\$533	\$233,384	\$233,384	99.77	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	
Sec. Estatal 3032	Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$169,372	\$169,372	\$169,372	\$0	\$169,372	\$169,372	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	
J.N. 8 De Marzo	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$519,185	\$519,185	\$519,185	\$1	\$519,184	\$519,184	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00	
J.N. Moctezuma	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$304,348	\$304,348	\$304,348	\$546	\$303,802	\$303,802	99.82	\$0	Aula	80	100.00	100.00	
Prim. Bicentenario	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$512,078	\$512,078	\$512,078	\$1	\$512,077	\$512,077	100.00	\$0	Aula	80	100.00	100.00	
Telesecundaria 6216	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$3,338,627	\$3,338,627	\$3,338,627	\$3,338,627	\$3,244,794	\$3,244,794	97.19	\$0	Aula	12	100.00	100.00	
J.N. Ovidio De Croly	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$111,761	\$111,761	\$111,761	\$1	\$111,760	\$111,760	100.00	\$0	Escuela	80	100.00	100.00	
J.N. Raramuri	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$0	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Escuela	80	100.00	100.00	
J.N. Teporaca	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$56,647	\$56,647	\$56,647	\$0	\$56,647	\$56,647	100.00	\$0	Escuela	160	100.00	100.00	
Prim. Club De Leones	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$13,420	\$13,420	\$13,420	\$0	\$13,420	\$13,420	100.00	\$0	Escuela	250	100.00	100.00	
Prim. Plutarco Elias Calles	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$15,455	\$15,455	\$15,455	\$1	\$15,454	\$15,454	99.99	\$0	Escuela	250	100.00	100.00	
Sec. Estatal 3018 Justo Sierra	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$407,280	\$407,208	\$407,280	\$1	\$407,279	\$407,279	100.00	\$0	Escuela	160	100.00	100.00	
Prim. Emiliano Zapata	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$586,076	\$586,076	\$586,076	\$586,076	\$259,924	\$259,924	44.35	\$0	Aula	82	100.00	50.00	
Prim. Nva. Creacion Cumbres Del Deporte	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$2,894,162	\$2,894,162	\$2,894,162	\$2,894,162	\$1,280,893	\$1,280,893	44.26	\$0	Aula	180	100.00	50.00	
Telesecundaria 6047	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$304,343	\$304,343	\$304,343	\$304,343	\$259,060	\$137,831	85.12	\$0	Aula	1	100.00	85.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Telesecundaria 6022	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$232,845	\$232,845	\$232,845	\$924	\$231,918	\$231,918	99.60	\$0	Escuela	250	100.00	100.00	
Prim. Socorro Rivera	Gómez Farías	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	120	100.00	100.00	
Prim. Manuel Chao	Guadalupe y Calvo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	120	100.00	100.00	
Sec. Tecnica 10	Guadalupe	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$72,690	\$72,690	\$72,690	\$14	\$72,676	\$72,676	99.98	\$0	Escuela	260	100.00	100.00	
Prim. Secretaria De Comunicaciones Y Obras Publicas	Guerrero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$76,483	\$76,483	\$76,483	\$13	\$76,470	\$76,470	99.98	\$0	Escuela	160	100.00	100.00	
C.A.M. 5	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,099,359	\$2,099,359	99.97	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$1,410	\$1,410	\$1,410	\$1	\$1,409	\$1,409	99.96	\$0	Obra	120	100.00	100.00	
Prim. Ford 69	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	90	100.00	100.00	
C.A.M. 19	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$491,700	\$491,700	\$491,700	\$491,700	\$448,656	\$448,656	91.25	\$0	Obra	150	100.00	90.00	
Prim. Pedro Zaragoza Vizcarra	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$935,924	\$935,924	\$935,924	\$935,924	\$636,162	\$636,162	67.97	\$0	Aula	325	100.00	80.00	
Sec Tecnica 90	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$1,268,718	\$1,268,718	\$1,268,718	\$1,268,718	\$761,235	\$761,235	60.00	\$0	Aula	774	100.00	80.00	
Sec. Tecnica 93	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$1,026,178	\$1,026,178	\$1,026,178	\$1,026,178	\$951,790	\$951,790	92.75	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
J.N. Jaime Torres Bodet 1338	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$14,755	\$14,755	\$14,755	\$85	\$14,670	\$14,670	99.42	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	
J.N. Paso Del Norte	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$92	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	120	100.00	100.00	
Prim. Adolfo Lopez Mateos	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$258,672	\$258,672	\$258,672	\$12,439	\$246,233	\$243,233	95.19	\$0	Escuela	250	100.00	100.00	
Prim. Antonio J. Bermudez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$92	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	240	100.00	100.00	
Prim. Elva Esther Gordillo Morales	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$24,566	\$24,566	\$24,566	\$67	\$24,499	\$24,499	99.73	\$0	Escuela	280	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Sec. Federal 17	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$945,057	\$945,057	\$945,057	\$40,735	\$904,322	\$904,322	95.69	\$0	Escuela	280	100.00	95.00	
Sec. Gral. 3 Es-19	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$206,716	\$206,716	\$206,716	\$8,929	\$197,787	\$197,787	95.68	\$0	Escuela	240	100.00	95.00	
Prim. Carolina Zambrano Saenz	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$33,118	\$33,118	\$33,118	\$0	\$33,118	\$33,118	100.00	\$0	Equipo	80	100.00	100.00	
Prim. Gral. Abraham Gonzalez 2726	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00	
Prim. Libertad	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	180	100.00	100.00	
Prim. Pablo Gomez Ramirez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	120	100.00	100.00	
Primaria Benito Juarez	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$98,843	\$98,843	\$98,843	\$0	\$98,843	\$98,843	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	
Sec. General Es-65	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$261,813	\$261,813	\$261,813	\$1	\$261,812	\$261,812	100.00	\$0	Equipo	80	100.00	100.00	
Prim. Jose Peon Contreras 2279	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$0	\$76,191	\$76,191	100.00	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	
Sec. Tecnica 21	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$332,285	\$332,285	\$332,285	\$17,150	\$315,135	\$315,135	94.84	\$0	Escuela	180	100.00	95.00	
Sec. Tecnica 21	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$365,958	\$365,958	\$365,958	\$91	\$365,867	\$365,867	99.98	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	
Sec. 8316 (Lab. Polifuncional)	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$137,433	\$137,433	\$137,433	\$84	\$137,432	\$137,432	100.00	\$0	Equipo	120	100.00	100.00	
Crei Emiliano Carranza	Rosario	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	80	100.00	100.00	
J.N. Victor Manuel Prado	Saucillo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$295,766	\$295,766	\$295,766	\$295,766	\$295,765	\$295,765	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Prim. 10 De Mayo	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$222,308	\$222,308	\$222,308	\$0	\$22,308	\$222,308	10.03	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	64	100.00	100.00	
Albergue Escolar Rural (Tanque Estacionario)	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2011	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$0	\$8,450	\$8,450	100.00	\$0	Equipo	90	100.00	100.00	
Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$99,932,276	\$99,932,276	\$760,025	\$97,622,473	\$97,622,473	\$97,622,473	97.69	\$0	Acción	21	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Otros Implementos - Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$4,019,627	\$4,019,627	\$3,897,127	\$3,897,127	\$3,897,127	\$3,897,127	96.95	\$0	Pieza	558	100.00	100.00	
Uniformes - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$5,258,724	\$5,258,724	\$0	\$0	\$5,258,724	\$5,258,724	100.00	\$0	Acción	4	100.00	100.00	
Infraestructura, Equipamiento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$2,236,640	\$2,236,640	\$2,236,640	\$0	\$2,236,640	\$2,236,640	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	
Sistemas De Comunicación - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$70,234,940	\$70,234,940	\$5,298,032	\$0	\$62,395,054	\$62,395,054	88.84	\$0	Acción	32	100.00	100.00	
Sistemas De Información - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	I011 FASP	2011	\$16,801,536	\$16,801,536	\$5,815	\$0	\$16,757,887	\$16,757,887	99.74	\$0	Acción	26	100.00	100.00	
Pavimentacion De Calle Ayutla	Juárez	I004 FAIS Municipal	2011	\$90,155	\$90,155	\$73,679	\$16,476	\$16,476	\$16,476	18.28	\$0	Metro Cuadrado	221	100.00	18.28	
Pavimentacion De Calle Ayutla Sum. De Concreto	Juárez	I004 FAIS Municipal	2011	\$261,872	\$261,872	\$246,461	\$246,461	\$246,461	\$246,461	94.12	\$0	Metro cúbico	192	100.00	94.12	
Poldeportivos Pedro Dominguez Y Vistas Cerro Grande Equipamiento	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2011	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	100.00	\$0	Lote	824,448	100.00	100.00	
Tapiado De Viviendas En Diferentes Puntos De La Ciudad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2011	\$261,722	\$261,722	\$261,722	\$261,722	\$261,722	\$261,722	100.00	\$0	Vivienda	10,000	100.00	100.00	
Desvio Y Prolongacion De Tuberia De Drenaje En Col. Carmona	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	100.00	\$0	Metro Lineal	127,211	100.00	100.00	
Construccion De Dispensario Medico Y Salon Usos Múltiples En Col. Nicolas Bravo (Km.92)	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Metalica De 20 X 28 Metros En Escuela Primaria Pablo Neruda	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	560	100.00	100.00	
Programa Tu Casa En Laderas Del Norte, Colonia Revolucion, Ejido El 10 Y Kilometro 92 Etc.	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	
Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 2 De La Nopalera A Coordenada 65	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	100.00	\$0	Kilómetros	3	100.00	100.00	
Construccion Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Carretera Oranteño	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Construccion De Camino Rural En Modulo 4 De La Gomeña A Col. Revolucion	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Tuberia Para El Drenaje Sanitario En La Construccion Del Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Orranteño	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Reubicacion De Posteria De Media Tension En Camino Rural De Modulo Riego 2 De Nopalera A Coordinada 65	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Sobrecarpeta En Carretera De Acceso Al Ejido El Diez En El Tramo De La Carretera Presa Francisco I. Madero Al Acceso Del 66 Batallon De Infanteria Ejido 86-4 (El Diez)	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	100.00	\$0	Kilómetros	2	100.00	100.00	
Servicios De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Del Fondo De Infraestructura Social Municipal	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. 76 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,056	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,121	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,308	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Clinica En Ejido Guadalupe	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	162	100.00	100.00	
Construccion De Jardin De Niños Ejido El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,762,949	\$1,762,949	\$1,762,949	\$1,526,247	\$1,526,247	\$1,526,247	86.57	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	95.00	
Pavimentacion De Camino Rural Ejido Labor Terrazas	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$4,597,876	\$4,597,876	\$4,597,876	\$4,597,876	\$4,597,876	\$4,597,876	100.00	\$0	Kilómetros	2	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Camino Rural Con Construccion De Vado Ejido Ocampo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	100.00	\$0	Kilómetros	88	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Camino Rural Con Vado En Ejido Cumbres De Majalca	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	
Construccion De Aprisco Ejido Cienega De Ortiz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	100.00	\$0	Establo/Aprisco	1	100.00	100.00	
Construccion De Aprisvo Ejido Cienega De Ortiz Zona Oeste	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	100.00	\$0	Establo/Aprisco	1	100.00	100.00	
Reglamento De Desarrollo Urbano Sustentable Para El Municipio	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$600,000	\$600,000	85.71	\$0	Documento	1	100.00	98.00	
Construccion De Clinica En Col Vistas Cerro Grande En Calle 70 Y Av Nueva España	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$13,287,637	\$13,287,637	\$13,287,637	\$4,785,811	\$4,785,811	\$4,785,811	36.02	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	35.00	
Equipamiento De Pozo Y Red De Conduccion Para Agua Potable En Ejido La Concepcion	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$340,134	\$340,134	\$340,134	\$213,328	\$213,328	\$213,328	62.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,105	100.00	90.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Mojave Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,563	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Victoria Entre Mina Dolores Y Mina Felipe Angeles Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,555	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluyi Oro Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col El Porvenir	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$705,711	\$705,711	\$705,711	\$612,313	\$612,313	\$612,313	86.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,852	100.00	90.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvia De Oro Entre Parcial Mina Los Angeles Y Mina Dolores Col Porvenir	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,648	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Aranda Entre Hda De Canutillo Y Lat Nogales Col Nuevo Triunfo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,324	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Ente 3a Y 5a Col Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$429,304	\$429,304	\$429,304	\$356,502	\$356,502	\$356,502	83.04	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,399	100.00	98.00	
Rehabilitacion De Camino Pase De Agua En Ejido Esperanza	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	1	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,443	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2a Col Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$309,172	\$309,172	\$309,172	\$285,055	\$285,055	\$285,055	92.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,105	100.00	90.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fundadores De Nvo Delicias Entre Benito Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$361,865	\$361,865	\$361,865	\$301,096	\$301,096	\$301,096	83.21	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,157	100.00	85.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Venezuela Entre Juarez Y Victoria Col El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,386	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez E Hidalgo Col El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,117,881	\$1,117,881	\$1,117,881	\$779,481	\$779,481	\$779,481	69.73	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,639	100.00	85.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Victoria Entreperu Y Venezuela Col El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,300	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Victoria E Hidalgo Col El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$727,795	\$727,795	\$727,795	\$575,916	\$575,916	\$575,916	79.13	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,379	100.00	95.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Victoria Entre Paraguay Y Brasil Col El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$733,010	\$733,010	\$733,010	\$590,490	\$590,490	\$590,490	80.56	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,392	100.00	95.00	
Pavimentacion De La Calle Hochimin	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$548,252	\$548,252	\$7,334	\$548,252	\$540,918	\$540,918	98.66	\$0	Metros Cuadrados	998	100.00	98.66	
Pavimentacion De Calle Puerto Bastia	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,978	100.00	1.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion De Calle Nuez	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$85,432	\$85,432	\$83,489	\$1,943	\$1,943	\$1,943	2.27	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	1.00	
Pavimentacion De La Calle Francisco Javier	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$81,608	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	2.38	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	1.00	
Pavimentacion De Priv. Primera	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$2,725	\$2,725	\$1,337	\$1,388	\$1,388	\$1,388	50.94	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Arandano	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$2,617	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	74.25	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Luis Cardenas Duran	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,269	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Torento	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,574	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Rosa De Castilla	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$158,059	\$158,059	\$154,174	\$3,885	\$3,885	\$3,885	2.46	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle 23 Provincias	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,865	100.00	1.00	
Pavimentacion Calle Año 1659 (C. Fray Juan Talaban/ C. Custodio De La Rep.)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$596,611	\$596,611	\$2	\$596,609	\$596,609	\$596,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,429	100.00	1.00	
Pavimentacion De Calle Año 1659 (C. Fray Benito De La Navidad C. Fray Antonio Arteaga)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$882,809	\$812,372	\$70,437	\$812,372	\$812,372	\$812,372	92.02	\$0	Metros Cuadrados	1,691	100.00	1.00	
Obra Complementaria Celdas Fotovoltaicas	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$9,743,514	\$9,743,514	\$9,743,514	\$9,743,514	\$9,743,514	\$9,743,514	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	1.00	
Material Para Construccion De Baño	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,235,439	\$1,235,439	\$1,235,439	\$301,628	\$301,628	\$301,628	24.41	\$0	Persona	38	100.00	1.00	
Material Para Impermeabilizcion	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	100.00	\$0	Persona	1,380	100.00	1.00	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	100.00	1.00	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Ignacio Manuel Altamirano	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	100.00	1.00	
Levantamiento Topografico Y Proyecto De Calle	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	100.00	\$0	Lote	1	100.00	1.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Ampliacion Centro Comunitario Diaz Ordaz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	100.00	\$0	Centro	1	100.00	100.00	
Adquisicion De Hidrolavadora Y Maquina Para Remocion De Grafitti	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$422,463	\$422,463	\$422,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	
Escalinata De Acceso En Calle Ochoa Entre 7 Y 9 Col Santa Rosa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Baños En Campo Beisbol Concordia	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Cancha Usos Múltiples Col Chulavista	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	100.00	\$0	Cancha	1	100.00	100.00	
Construccion De Centro Vistas Cerro Grande Calle 76 1/2 Entre 78 Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Parque Fracc Lomas Altas V Etapa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$958,017	\$958,017	\$958,017	\$319,556	\$319,556	\$319,556	33.36	\$0	Obra	1	100.00	70.00	
Construccion De Parque Tabelaopa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,074,330	\$1,074,330	\$1,074,330	\$778,394	\$778,394	\$778,394	72.45	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Construccion De Paso Inferior En Av Independencia Entre Paseo Bolivar Y Ave Niños Heroes	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	
Construccion De Sanitarios En Campo De Beisbol Col Revolucion	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Prim Chihuahua 2000	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Prim Cuauhtemoc	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Prim Emiliano Zapata	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Sec Fededar No 11	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Sec Federal No. 4	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion Techumbre Prim Emiliano Zapata	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion Techumbre Prim Fernando Montes De Oca	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion Techumbre Tecnica 74	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Pavimentacion Av Guillermo Prieto Lujan Entre Av Ind Y Carr Panamericana	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$17,250,000	\$17,250,000	\$17,250,000	\$10,198,491	\$10,198,491	\$10,198,491	59.12	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Regeneracion De Centro Historico Y Plaza De Armas Obra Civil	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$16,927,032	\$16,927,032	\$14,473,079	\$14,473,079	\$14,473,079	\$14,473,079	85.50	\$0	Plaza	1	100.00	85.00	
Ampliacion De Puente Y Construccion De Muros De Contencion En Calle 39 Col Lealtad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	
Remodelacion De Parque Col Diego Lucero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$990,315	\$990,315	\$990,315	\$805,343	\$805,343	\$805,343	81.32	\$0	Obra	1	100.00	90.00	
Rehab De Parque Col Ramon Reyes	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion Centro Deportivo Camino Real Aeropuerto	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	100.00	\$0	Centro	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	100.00	\$0	Cancha	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Parque Jardines Universidad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,251,392	\$1,251,392	\$1,251,392	\$486,466	\$486,466	\$486,466	38.87	\$0	Obra	1	100.00	70.00	
Rehabilitacion De Parque Rodolfo Torres Medina Y Vialidad Ch-P	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Parque Col Dale	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,364,036	\$1,364,036	\$1,364,036	\$352,067	\$352,067	\$352,067	25.81	\$0	Obra	1	100.00	60.00	
Rehabilitacion De Parque Col Granjas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Parque Col Los Nogales	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$756,030	\$756,030	\$756,030	\$421,938	\$421,938	\$421,938	55.81	\$0	Obra	1	100.00	87.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitacion De Parque Col Marmol Ii	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$551,926	\$551,926	\$551,926	\$280,139	\$280,139	\$280,139	50.76	\$0	Obra	1	100.00	70.00	
Rehabilitacion De Parque Col Quintas Carolinas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,046,560	\$1,046,560	\$1,046,560	\$992,644	\$992,644	\$992,644	94.85	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Rehabilitacion De Parque Col R. Quiroz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$814,826	\$814,826	\$814,826	\$475,502	\$475,502	\$474,502	58.36	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Rehabilitacion De Parque Col Villas Del Rey	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,446,037	\$1,446,037	\$1,446,037	\$751,864	\$751,864	\$751,864	51.99	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Rehabilitacion De Parque Desarrollo Urbano	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,019,907	\$1,019,907	\$1,019,907	\$954,151	\$954,151	\$954,151	93.55	\$0	Obra	1	100.00	90.00	
Rehabilitacion De Parque Esperanza Col Esperanza	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$537,199	\$537,199	\$537,199	\$392,823	\$392,823	\$392,823	73.12	\$0	Obra	1	100.00	80.00	
Rehabilitacion De Parque Fracc Los Portales	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,289,956	\$1,289,956	\$1,289,956	\$1,233,062	\$1,233,062	\$1,233,062	95.59	\$0	Obra	1	100.00	95.00	
Rehabilitacion De Parque 2 De Junio	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,362,588	\$1,362,588	\$1,362,588	\$766,045	\$766,045	\$766,045	56.22	\$0	Obra	1	100.00	70.00	
Rehabilitacion De Parquocol 20 Aniversario	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$643,830	\$643,830	\$643,830	\$214,610	\$214,610	\$214,610	33.33	\$0	Obra	1	100.00	60.00	
Suministro E Instalacion De Conectividad Internet En Zonas De Atencion Prioritarias	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	
Adecuacion Y Construccion Del Centro De Justicia Para La Mujer En La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,050,000	\$1,050,000	42.00	\$0	Obra	1	100.00	42.00	
Camino E.C. Km- 86 800 San Juanito - Basaseachi - Uruachi - Bocooybo - Del Km. 0 000 Al Km. 51 000 Subtramo A Construir Del Km. 1 220 Al Km.11 220	Uruachi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$59,769,814	\$59,769,814	\$59,769,814	\$59,769,814	\$11,503,073	\$11,503,073	19.25	\$0	Kilómetro	6	100.00	5.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Camino San Vicente - Maguarichi Del Km. 0 000 Al Km. 39 000	Maguarichi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$59,643,661	\$59,643,661	\$59,643,661	\$59,643,661	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	786	100.00	0.00	
Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 000 Camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi Cruce Con Rio Urique	Urique	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$2,387,497	\$2,387,497	19.90	\$0	Metros Lineales	72	100.00	0.00	
Construccion De Subcolectores De La Colonia Jorge Negrete Camargo	Camargo	S048 Programa Habitat	2012	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	100.00	\$0	Metro Lineal	164	100.00	100.00	
Construccion De Red De Atarjeas Colonia Francisco R Almada Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	100.00	\$0	Metros Lineales	188	100.00	100.00	
Construccion De Red De Atarjeas Colonia Valle De La Madrid De Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	100.00	\$0	Metro Lineal	43	100.00	100.00	
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Francisco R Almada En Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	100.00	\$0	Metros Lineales	131	100.00	100.00	
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Cerro Prieto	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	100.00	\$0	Metro Lineal	77	100.00	100.00	
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Porvenir I	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	100.00	\$0	Metro Lineal	1,164	100.00	100.00	
Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Ampliación Dos De Octubre En Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	100.00	\$0	Metro Lineal	282	100.00	100.00	
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Diaz Ordaz En Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	100.00	\$0	Metro Lineal	99	100.00	100.00	
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Nuevo Triunfo En Chihuahua Chih.	Chihuahua	S048 Programa Habitat	2012	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	100.00	\$0	Metro Lineal	381	100.00	100.00	
Construccion De Colector En La Colonia Santa Elena De Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	2012	\$1,846,819	\$1,846,819	\$1,846,819	\$1,846,819	\$1,846,819	\$1,846,819	100.00	\$0	Metro Lineal	390	100.00	100.00	
Construccion De Linea De Conduccion En Col. Che Guevara	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	2012	\$526,288	\$526,288	\$526,288	\$526,288	\$526,288	\$526,288	100.00	\$0	Metro Lineal	483	100.00	100.00	
Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias En Col. Pri	Nuevo Casas Grandes	S048 Programa Habitat	2012	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	192	100.00	100.00	
Acciones Que Permiten Generar Agua De Calidad Apta Para El Consumo Humano Y Evitar Enfermedades En Varias Locs. Del Estado.	Cobertura estatal	S047 Programa de Agua Limpia	2012	\$1,913,250	\$1,913,250	\$1,913,250	\$1,913,250	\$1,913,250	\$1,913,250	100.00	\$0	Lote	1,439,989	100.00	100.00	
Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Guachochi Localidad Yegochi	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2012	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	100.00	\$0	Sistema	110	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Urique, Localidad El Metate.	Urique	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2012	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	100.00	\$0	Sistema	79	100.00	100.00	
Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rituchi Municipio De Bocoyna.	Bocoyna	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2012	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	100.00	\$0	Sistema	57	100.00	100.00	
Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Loc. De Rancharia Güitochi Mpio De Batopilas	Batopilas	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2012	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	100.00	\$0	Sistema	79	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Carichi, Carichi	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	100.00	\$0	Proyecto	1,672	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Choreachi, Carichi	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$208,515	\$208,515	\$208,515	94.78	\$0	Proyecto	97	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Egochi, Carichi	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$208,515	\$208,515	\$208,515	94.78	\$0	Proyecto	49	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Pasigochi, Carichi	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$106,248	\$106,248	\$106,248	60.37	\$0	Proyecto	24	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Sicochi, Carichi	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$208,515	\$208,515	\$208,515	94.78	\$0	Proyecto	90	100.00	100.00	
Sistema Integral De Agua Potable	Carichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	\$2,210,346	\$2,210,346	\$2,210,346	69.55	\$0	Sistema	134	100.00	98.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable	Casas Grandes	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$3,158,750	\$3,158,750	\$3,158,750	\$2,911,817	\$2,911,817	\$2,911,817	92.18	\$0	Sistema	1,182	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Ejido Vicente Guerrero (Valle Seco), Casas Grandes	Casas Grandes	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$114,636	\$114,636	\$114,636	\$110,598	\$110,598	\$110,598	96.48	\$0	Proyecto	65	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Jose Esteban Coronado, Coronado	Coronado	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$165,008	\$165,008	\$165,008	\$158,877	\$158,877	\$158,877	96.28	\$0	Proyecto	1,121	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En La Paz De Mexico Y San Pedro, Coyame Del Sotol	Coyame del Sotol	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$96,426	100.00	\$0	Proyecto	419	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En San Rafael, La Cruz	La Cruz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	100.00	\$0	Proyecto	434	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Incorporacion De Pozo	Cuauhtémoc	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,036,321	\$1,036,321	\$1,036,321	\$984,244	\$984,244	\$984,244	94.97	\$0	Pozo	554	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Los Alamos De Cerro Prieto, Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	100.00	\$0	Proyecto	614	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario	Chihuahua	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,642,677	\$1,642,677	\$1,642,677	\$1,435,665	\$1,435,665	\$1,435,665	87.40	\$0	Metros	364	100.00	99.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario	Aldama	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,680,507	\$1,680,507	\$1,680,507	\$1,431,704	\$1,431,704	\$1,431,704	85.19	\$0	Metros	195	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario En Placer De Guadalupe, Aldama	Aldama	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,026,603	\$1,026,603	\$1,026,603	\$513,389	\$513,389	\$513,389	50.01	\$0	Metros	168	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En El Mimbres (El Mimbres De Arriba), Aldama	Aldama	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$93,686	\$93,686	\$93,686	97.16	\$0	Proyecto	60	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En El Potrero Del Llano, Aldama	Aldama	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$120,532	\$120,532	\$120,532	\$117,108	\$117,108	\$117,108	97.16	\$0	Proyecto	24	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Agua Caliente, Chinipas	Chinipas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,843	\$219,843	\$219,843	99.93	\$0	Proyecto	83	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Hermenegildo Galeana, Galeana	Galeana	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$139,472	\$139,472	\$139,472	\$100,728	\$100,728	\$100,728	72.22	\$0	Proyecto	926	100.00	100.00
Incorporación De Pozo En Hermenegildo Galeana, Galeana	Galeana	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$722,791	\$722,791	\$722,791	\$677,127	\$677,127	\$677,127	93.68	\$0	Metros	926	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario En Rancho De Peña, Santa Isabel	Santa Isabel	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,423,166	\$2,423,166	\$2,423,166	\$1,548,627	\$1,548,627	\$1,548,627	63.91	\$0	Metro Lineal	334	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En El Aguaje, Gran Morelos	Gran Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	100.00	\$0	Proyecto	254	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En San Nicolas De Carretas, Gran Morelos	Gran Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$168,477	\$168,477	\$168,477	97.39	\$0	Proyecto	726	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Siquirichi, Guachochi	Guachochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,843	\$219,843	\$219,843	99.93	\$0	Proyecto	151	100.00	100.00
Sistema Integral De Agua Potable	Guachochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$3,020,449	\$3,020,449	\$3,020,449	\$2,588,437	\$2,588,437	\$2,588,437	85.70	\$0	Sistema	129	100.00	99.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Rinconada Del Mimbres, Guadalupe	Guadalupe	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$310,680	\$310,680	\$310,680	\$290,757	\$290,757	\$290,757	93.59	\$0	Obra	539	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Calabazas, Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$208,515	\$208,515	\$208,515	94.78	\$0	Proyecto	76	100.00	100.00
Sistema Integral De GUA Potable En Algarrobas, Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$4,503,483	\$4,503,483	\$4,503,483	\$4,503,483	\$4,503,483	\$4,503,483	100.00	\$0	Sistema	139	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Dorado, Allende	Allende	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$300,802	\$300,802	\$300,802	\$286,762	\$286,762	\$286,762	95.33	\$0	Obra	138	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Morita, Allende	Allende	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$300,802	\$300,802	\$300,802	\$286,940	\$286,940	\$286,940	95.39	\$0	Obra	254	100.00	100.00
Sistema Integral De Agua Potable En Hormigueros, Guazapares	Guazapares	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,740,670	\$1,740,670	\$1,740,670	\$1,740,670	\$1,740,670	\$1,740,670	100.00	\$0	Sistema	185	100.00	100.00
Sistema Integral De Agua Potable En Veronica, Guazapares	Guazapares	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,336,705	\$1,336,705	\$1,336,705	\$1,336,285	\$1,336,285	\$1,336,285	99.97	\$0	Sistema	146	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Boquilla Y Anexas (Baje De Agua), Guerrero	Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$91,709	\$91,709	\$91,709	\$88,479	\$88,479	\$88,479	96.48	\$0	Proyecto	498	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Casas Blancas, Guerrero	Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$214,309	\$214,309	\$214,309	97.41	\$0	Proyecto	35	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En La Nopalera, Guerrero	Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$91,708	\$91,708	\$91,708	63.69	\$0	Proyecto	43	100.00	100.00
Sistema Integral De Alcantarillado En Paramo De Morelos, Guerrero	Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,840,805	\$2,840,805	\$2,840,805	\$2,770,089	\$2,770,089	\$2,770,089	97.51	\$0	Sistema	516	100.00	98.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral de Agua Potable En Huejotitan, Huejotitan	Huejotitán	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$133,134	\$133,134	\$133,134	\$108,018	\$108,018	\$108,018	81.13	\$0	Proyecto	243	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario En Abraham Gonzalez, Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,664,446	\$2,664,446	\$2,664,446	\$2,646,073	\$2,646,073	\$2,646,073	99.31	\$0	Metros	306	100.00	98.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Ignacio Allende, Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$91,709	\$91,709	\$91,709	\$88,478	\$88,478	\$88,478	96.48	\$0	Proyecto	935	100.00	100.00
1a. Etapa Sistema Integral De Alcantarillado En Escalon, Jimenez	Jiménez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$4,858,168	\$4,858,168	\$4,858,168	\$4,087,511	\$4,087,511	\$4,087,511	84.14	\$0	Sistema	697	100.00	98.00
1a Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Juárez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$7,238,801	\$7,238,801	\$7,238,801	\$6,681,885	\$6,681,885	\$6,681,885	92.31	\$0	Sistema	2,169	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Alamos De San Antonio, Manuel Benavides	Manuel Benavides	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$310,680	\$310,680	\$310,680	\$310,299	\$310,299	\$310,299	99.88	\$0	Obra	131	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Benito Juarez (Santa Elena), Manuel Benavides	Manuel Benavides	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$310,680	\$310,680	\$310,680	\$297,408	\$297,408	\$297,408	95.73	\$0	Obra	27	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Ejido Buenavista (Buenavista), Matachi	Matachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	100.00	\$0	Proyecto	382	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Matachi, Matachi	Matachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$137,333	\$137,333	\$137,333	\$135,859	\$135,859	\$135,859	98.93	\$0	Proyecto	1,710	100.00	100.00
Perforación De Pozo En Buenavista, Matachi	Matachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,215,905	\$1,215,905	\$1,215,905	\$1,215,803	\$1,215,803	\$1,215,803	99.99	\$0	Pozo	382	100.00	100.00
Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En Rancheria Tenoriba, Morelos	Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,295,843	\$1,295,843	\$1,295,843	\$1,212,823	\$1,212,823	\$1,212,823	93.59	\$0	Sistema	24	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En La Cieneguita De Rodriguez, Moris	Moris	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,843	\$219,843	\$219,843	99.93	\$0	Proyecto	257	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En La Junta De Los Rios, Moris	Moris	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$98,781	100.00	\$0	Proyecto	26	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reacondicionamiento Del Sistema De Energía Solar En Estaciones De Bombeo Y Rebombeo En El Pilar, Moris	Moris	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$497,178	\$497,178	\$497,178	\$497,178	\$497,178	\$497,178	100.00	\$0	Obra	325	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Arroyo De Encinos, Namiquipa	Namiquipa	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$91,709	\$91,709	\$91,709	\$88,478	\$88,478	\$88,478	96.48	\$0	Proyecto	89	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Humariza, Nonoava	Nonoava	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$214,309	\$214,309	\$214,309	97.41	\$0	Proyecto	323	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Casa Verde, Ascension	Ascensión	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$214,309	\$214,309	\$214,309	97.41	\$0	Proyecto	87	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Las Estrellas, Ocampo	Ocampo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$96,041	\$96,041	\$96,041	97.23	\$0	Proyecto	183	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Melchor Ocampo, Ocampo	Ocampo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$137,333	\$137,333	\$137,333	\$135,269	\$135,269	\$135,269	98.50	\$0	Proyecto	527	100.00	100.00
Red De Distribucion, Sectorizacion Y Tomas Domiciliarias	Praxedis G. Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,252,249	\$2,252,249	\$2,252,249	\$2,252,249	\$2,252,249	\$2,252,249	100.00	\$0	Sistema	2,128	100.00	99.00
Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Col. Esperanza, Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,968,350	\$2,968,350	\$2,968,350	\$2,561,700	\$2,561,700	\$2,561,700	86.30	\$0	Sistema	710	100.00	98.00
Construccion Tanque Metalico Elevado De 150m3 De Cap Con H=15mts.	Rosales	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,092,442	\$1,092,442	\$1,092,442	\$1,038,739	\$1,038,739	\$1,038,739	95.08	\$0	Tanque	748	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Agua Nueva, Rosales	Rosales	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$78,042	\$78,042	\$78,042	80.93	\$0	Proyecto	205	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Kilometro 99, Rosales	Rosales	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$93,686	\$93,686	\$93,686	97.16	\$0	Proyecto	1,092	100.00	100.00
Perforacion De Pozo E Incorporacion En El Molino, Rosales	Rosales	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,695,492	\$1,695,492	\$1,695,492	\$1,695,492	\$1,695,492	\$1,695,492	100.00	\$0	Pozo	2,191	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario En Valle Del Rosario	Rosario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,660,200	\$1,660,200	\$1,660,200	\$1,348,869	\$1,348,869	\$988,528	81.25	\$0	Metros	263	100.00	98.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Valle Del Rosario, Rosario	Rosario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$165,006	\$165,006	\$165,006	\$130,070	\$130,070	\$130,070	78.83	\$0	Proyecto	263	100.00	100.00
Incorporación De Pozo En Valle Del Rosario, Rosario	Rosario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,350,073	\$1,350,073	\$1,350,073	\$1,309,953	\$1,309,953	\$1,309,953	97.03	\$0	Metros Lineales	263	100.00	100.00
Incorporacion De Pozo	San Francisco de Borja	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$941,377	\$941,377	\$941,377	\$824,264	\$824,264	\$824,264	87.56	\$0	Pozo	317	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Boquilla De San Jose, San Francisco Del Oro	San Francisco del Oro	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$300,802	\$300,802	\$300,802	\$286,840	\$286,840	\$286,840	95.36	\$0	Obra	27	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Boquilla De San Jose, San Fco. Del Oro	San Francisco del Oro	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	100.00	\$0	Proyecto	127	100.00	100.00
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario	Bachíniva	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,504,181	\$1,504,181	\$1,504,181	\$1,376,013	\$1,376,013	\$1,376,013	91.48	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Ejido El Torreón (Rancho El Torreón), Satevo	Satevó	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$96,605	\$96,605	\$96,605	97.80	\$0	Proyecto	120	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En El Chamizal, Satevo	Satevó	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$96,605	\$96,605	\$96,605	97.80	\$0	Proyecto	193	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Las Varas, Saucillo	Saucillo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$96,426	\$96,426	\$96,426	\$90,713	\$90,713	\$90,713	94.08	\$0	Proyecto	2,410	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Puerto Del Toro, Saucillo	Saucillo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	\$101,262	100.00	\$0	Proyecto	608	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En La Ciénega Blanca (Los Chiqueros), Temosachi	Temósachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$214,309	\$214,309	\$214,309	97.41	\$0	Proyecto	256	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Tosanachi, Temosachi	Temósachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$214,309	\$214,309	\$214,309	97.41	\$0	Proyecto	150	100.00	100.00
Incorporación De Pozo En Las Moras, El Tule	El Tule	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,285,482	\$1,285,482	\$1,285,482	\$1,156,426	\$1,156,426	\$1,156,426	89.96	\$0	Pozo	72	100.00	99.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Boca Del Arroyo De La Higuera, Urique	Urique	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,843	\$219,843	\$219,843	99.93	\$0	Proyecto	66	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En San Isidro (Ejido Porochi), Urique	Urique	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,843	\$219,843	\$219,843	99.93	\$0	Proyecto	66	100.00	100.00	
Interconexión, Línea De Conducción Y Tanque En Areponapuchi, Urique	Urique	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$569,629	\$569,629	\$569,629	81.38	\$0	Sistema	224	100.00	100.00	
Interconexión, Línea De Conducción, Red De Distribucion Y Tanque En El Divisadero, Urique	Urique	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,117,152	\$1,117,152	\$1,117,152	69.82	\$0	Sistema	11	100.00	98.00	
2da. Etapa Alcantarillado Sanitario En Valle De Zaragoza, Valle De Zaragoza	Valle de Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$3,358,184	\$3,358,184	\$3,358,184	\$3,358,184	\$3,358,184	\$3,358,184	100.00	\$0	Metros	12,120	100.00	99.00	
Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Valle De Zaragoza, Valle De Zaragoza	Valle de Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$415,832	\$415,832	\$415,832	94.51	\$0	Proyecto	2,223	100.00	100.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Haciendita, Lerdo, El Molino Y San Cristobal En El Mpio. De Balleza	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$359,077	\$359,077	\$359,077	\$324,454	\$324,454	\$324,454	90.36	\$0	Obra	113	100.00	100.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En San Juan, Balleza	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$314,193	\$314,193	\$314,193	\$279,382	\$279,382	\$279,382	88.92	\$0	Obra	67	100.00	100.00	
Incorporación De Pozo En Comunidad El Cerrito, Balleza	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,556,375	\$2,556,375	\$2,556,375	\$2,556,374	\$2,556,374	\$2,556,374	100.00	\$0	Pozo	81	100.00	100.00	
Terminacion Sistema De Alcantarillado Sanitario	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,871,970	\$1,871,970	\$1,871,970	\$1,871,970	\$1,871,970	\$1,871,970	100.00	\$0	Metros	2,008	100.00	80.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Ejido El Rancho, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	90.87	\$0	Proyecto	93	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Gonogochi, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	90.87	\$0	Proyecto	20	100.00	100.00	
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Gumisachi, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	90.87	\$0	Proyecto	99	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Guteachi (Gutechi), Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$237,273	\$237,273	\$237,273	\$199,916	\$199,916	\$199,916	84.26	\$0	Proyecto	69	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Piedra Bola, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	90.87	\$0	Proyecto	15	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Sojahuachi, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	90.87	\$0	Proyecto	377	100.00	100.00
Interconexión, Línea De Conducción, Red De Distribucion Y Tanque En Babureachi, Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,396,307	\$1,396,307	\$1,396,307	\$1,396,303	\$1,396,303	\$1,396,303	100.00	\$0	Sistema	109	100.00	100.00
Interconexión, Línea De Conducción, Red De Distribución En Nacayvo (Nacayvo Viejo), Bocoyna	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$605,637	\$605,637	\$605,637	\$546,950	\$546,950	\$546,950	90.31	\$0	Metros	20	100.00	100.00
Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Bocoyna	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$2,107,742	\$2,107,742	\$2,107,742	\$1,487,436	\$1,487,436	\$1,487,436	70.57	\$0	Sistema	36	100.00	100.00
Atencion Social Y Participacion Comunitaria	Cobertura estatal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$1,128,085	\$1,128,085	\$1,128,085	\$1,118,116	\$1,118,116	\$1,118,116	99.12	\$0	Informe	0	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$427,390	\$427,390	\$427,390	\$427,390	\$427,390	\$427,390	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00
Supervision Tecnica	Cobertura estatal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2012	\$3,005,684	\$3,005,684	\$3,005,684	\$2,718,229	\$2,718,229	\$2,718,229	90.44	\$0	Informe	0	100.00	100.00
Construccion De Gimnasio De Box En Calle Rio Rojo Y Rio Motagua Col Riberas De Sacramento	Chihuahua	S205 Deporte	2012	\$3,771,225	\$3,771,225	\$3,771,225	\$2,661,645	\$2,661,645	\$2,661,645	70.58	\$0	Obra	1	100.00	80.00
Construccion De Gimnasio De Box Ubicado En Calle 58 Y Tamborrel En Col Reforma	Chihuahua	S205 Deporte	2012	\$3,771,225	\$3,771,225	\$3,771,225	\$2,961,181	\$2,961,181	\$2,961,181	78.52	\$0	Obra	1	100.00	90.00
Proyecto Integral De Agua Potable En La Localidad	Ahumada	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$199,585	\$199,585	\$199,585	\$199,585	\$199,585	\$199,585	100.00	\$0	Proyecto	8,575	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Buenaventura	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Buenaventura	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$293,351	\$293,351	\$293,351	\$293,351	\$293,351	\$293,351	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Interconexión Del Tanque 16 Al Tanque 14 Calles Mangos Y Tenochtitlan En La Col Alcaides	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$226,710	\$226,710	\$226,710	\$211,009	\$211,009	\$211,009	93.07	\$0	Metros Lineales	1,260	100.00	100.00	
Línea De Conduccion Y Regularizacion	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,454,139	\$2,454,139	\$2,454,139	\$2,213,364	\$2,213,364	\$2,134,736	90.19	\$0	Sistema	1	100.00	0.98	
Segunda Etapa Colector Oriente	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,439,878	\$2,439,878	\$2,439,878	\$2,337,726	\$2,337,726	\$2,170,869	95.81	\$0	Metro Lineal	2,078	100.00	98.00	
1a. Etapa Colector Gómez Morín De La Vialidad Ingeniería A La Ptar(Solo Suministro)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$570,212	\$570,212	\$570,212	\$570,211	\$570,211	\$570,211	100.00	\$0	Metros	12,000	100.00	100.00	
1a. Etapa Colector Lateral Carretera Cusihiuriachi A Calles Sta. Maria A Jorge Castillo(Solo Tubería)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$266,078	\$266,078	\$266,078	\$266,078	\$266,077	\$266,077	100.00	\$0	Metros	4,500	100.00	100.00	
1a Etapa De Red De Distribucion Corredor Comercial Anahuac Y Uacj Circuito Interior (Solo Suministro)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$113,170	\$113,170	\$113,170	\$79,433	\$79,433	\$79,433	70.19	\$0	Metros	4,610	100.00	100.00	
1a Etapa De 2,000 Mts De Lineas De Agua Tratada (Solo Suministro)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$82,525	\$82,525	\$82,525	\$85,525	\$82,525	\$82,525	100.00	\$0	Metros	23,942	100.00	100.00	
1a Etapa Interconexión De Los Pozos 26,28 Y 29 A Las Vialidades Juárez Y Morelos (Solo Suministro)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,385,227	\$1,385,227	\$1,385,227	\$1,137,340	\$1,137,340	\$1,137,340	82.10	\$0	Metros	4,538	100.00	100.00	
1a. Etapa Subcolector Belisario Dominguez(Solo Suministro)	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$342,831	\$342,831	\$342,831	\$342,830	\$342,830	\$342,830	100.00	\$0	Metros	2,304	100.00	100.00	
Perforacion Pozo Puerta Chihuahua 14-A E Incorporacion	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,356,562	\$3,356,562	\$3,356,562	\$3,356,460	\$3,356,460	\$1,340,417	100.00	\$0	Obra	6,400	100.00	100.00	
Suministro E Instalacion De Equipamiento Electromecanico Del Pozo Picacho Num. 5	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$992,232	\$992,232	\$992,232	\$988,945	\$988,945	\$988,945	99.67	\$0	Obra	8,500	100.00	100.00	
Perforacion De Pozo E Incorporacion	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,339,075	\$2,339,075	\$2,339,075	\$1,990,414	\$1,990,414	\$1,907,267	85.09	\$0	Sistema	23,610	100.00	98.00	
Conclusion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Guachochi	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,162,073	\$2,162,073	\$2,162,073	\$2,151,341	\$2,151,341	\$1,661,476	99.50	\$0	Planta	14,513	100.00	98.00	
1a Etapa Construccion De Red De Atarjeas Con Tuberia De Pvc Serie 20 (Solo Suministro)	Guachochi	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$553,868	\$553,868	\$553,868	\$553,868	\$553,868	\$553,868	100.00	\$0	Metros	5,000	100.00	100.00	
Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,238,924	\$3,238,924	\$3,238,924	\$3,127,005	\$3,127,005	\$3,125,441	96.54	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	99.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion Del Primer Modulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Semimecanizada A Base De Lagunas Aireadas Con Cap. De 7 Lps Y Terminacion Del Emisor	Guadalupe y Calvo	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$8,923,541	\$8,923,541	\$8,923,541	\$8,923,227	\$8,923,227	\$6,956,908	100.00	\$0	Planta	3,444	100.00	98.00	
Proyecto Integral De Agua Potable En La Localidad	Allende	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$147,863	\$147,863	\$147,863	\$147,863	\$147,863	\$147,863	100.00	\$0	Proyecto	4,185	100.00	100.00	
Proyecto Integral De Alcantarillado Sanitario	Guerrero	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$236,472	\$236,472	\$236,472	\$236,471	\$236,471	\$236,471	100.00	\$0	Proyecto	7,751	100.00	100.00	
Perforacion De Pozo, Equipamiento, Caseta Y Conduccion En La Colonia San Rafael	Guerrero	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,296,736	\$3,296,736	\$3,296,736	\$3,214,648	\$3,214,648	\$2,134,915	97.51	\$0	Sistema	1,038	100.00	98.00	
Proyecto Acueducto Valle Adela-Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,363,920	\$1,363,920	\$1,363,920	\$1,323,466	\$1,323,466	\$1,104,150	97.03	\$0	Proyecto	104,836	100.00	98.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construccion De Colectores	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,510,676	\$3,510,676	\$3,510,676	\$3,510,217	\$3,510,217	\$2,455,399	99.99	\$0	Metros	62,902	100.00	98.00	
Seccionamiento O Sectorizacion Red De Distribucion (1era Etapa)	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,982,011	\$1,982,011	\$1,982,011	\$1,981,906	\$1,981,906	\$1,981,906	99.99	\$0	Obra	26,207	100.00	98.00	
Suministro E Instalacion De Planta Potabilizadora Mina La Prieta, Incluye Proyecto, Subestacion Electrica, Equipamiento, Materiales, 2 Tanques , Lineas De Conduccion Etc.	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$16,490,072	\$16,490,072	\$16,490,072	\$16,164,865	\$16,164,865	\$13,289,996	98.03	\$0	Obra	7,156	100.00	98.00	
Proyecto Integral De Alcantarillado Sanitario	Janos	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$236,472	\$236,472	\$236,472	\$236,471	\$236,471	\$236,471	100.00	\$0	Proyecto	2,738	100.00	100.00	
Construccion De Dos Plantas Potabilizadoras Para Remocion De Arsenico Para Los Pozos 8 Y 9 Volumen A Tratar 8 Lps En Cada Planta	Jiménez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$4,216,179	\$4,216,179	\$4,216,179	\$4,216,179	\$4,216,179	\$3,077,383	100.00	\$0	Planta	4,800	100.00	98.00	
Construccion 3ra. Etapa Colector Sur-Sur	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,642,802	\$3,642,802	\$3,642,802	\$3,441,448	\$3,441,448	\$3,441,448	94.47	\$0	Metros	226,457	100.00	98.00	
Reposicion De 809 Mts De Colector Central En El Fraccionamiento Leyes De Reforma Con Tuberia De 18 Pulg De Diametro	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,641,322	\$1,641,322	\$1,641,322	\$1,341,221	\$1,641,221	\$1,641,221	99.99	\$0	Metro Lineal	6,586	100.00	99.00	
Reposicion De 621 Mts Colector Rafael Arrieta Desde Ejercito Nacional A Gabriel Garcia Marquez Con Tuberia De 36 Pulg De Diametro	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,073,317	\$2,073,317	\$2,073,317	\$1,912,851	\$1,912,851	\$1,781,320	92.26	\$0	Metro Lineal	9,845	100.00	99.00	
Reposicion De 904 Mts De Colector Valle De Cuernavaca Con Tuberia De 18 Y 30 Pulgadas De Diam.	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,761,125	\$1,761,125	\$1,761,125	\$1,761,125	\$1,761,125	\$1,761,125	100.00	\$0	Metros Lineales	5,544	100.00	100.00	
Terminacion De La Reposicion Del Colector Juarez-Porvenir (Manuel Gomez Morin)	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,980,722	\$3,980,722	\$3,980,722	\$3,845,973	\$3,845,973	\$3,622,307	96.61	\$0	Metros	34,910	100.00	98.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Terminacion De La Reposicion Del Colector Mexico 68	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,642,644	\$2,642,644	\$2,642,644	\$2,317,833	\$2,317,833	\$2,093,472	87.71	\$0	Metros	60,000	100.00	98.00	
Terminacion De La Reposicion Del Colector Zempoala	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$1,715,416	\$1,715,416	\$1,715,416	\$1,685,497	\$1,685,497	\$1,417,468	98.26	\$0	Metros	57,020	100.00	98.00	
Construccion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Madera	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,989,073	\$3,989,073	\$3,989,073	\$3,962,824	\$3,962,824	\$3,962,824	99.34	\$0	Metro Lineal	9,268	100.00	100.00	
Proyecto Integral De Agua Potable	Madera	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$290,653	\$290,653	\$290,653	\$290,653	\$290,653	\$290,653	100.00	\$0	Proyecto	15,447	100.00	100.00	
Terminacion De La 2a. Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Madera	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$588,799	\$588,799	\$588,799	\$190,974	\$190,974	\$176,639	32.43	\$0	Metros	800	100.00	30.00	
Proyecto Integral De Agua Potable	Matamoros	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	100.00	\$0	Proyecto	2,615	100.00	100.00	
Primera Etapa Alcantarillado Sanitario	Meoqui	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$3,441,559	\$3,441,559	\$3,441,559	\$3,217,961	\$3,217,961	\$3,217,961	93.50	\$0	Metro Lineal	15,802	100.00	100.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$269,451	\$269,451	\$269,451	\$269,450	\$269,450	\$269,450	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	
Construccion De Tanque Metalico Elevado De 300 M3 De Capacidad	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$987,506	\$987,506	\$987,506	\$987,491	\$987,491	\$967,414	100.00	\$0	Tanque	5,200	100.00	100.00	
la Etapa Construccion De Red De Atarjeas Con Tuberia De Pvc Serie 20 (Solo Suministro)	Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$449,505	\$449,505	\$449,505	\$449,505	\$449,505	\$449,505	100.00	\$0	Metros	3,500	100.00	100.00	
la Etapa De Lineas De Alimentacion Y Red De Dsistribucion En Los Sectores Hidrometricos 1,2,3,4 Y 5 (Solo Suministros)	Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,361,600	\$2,361,600	\$2,361,600	\$1,002,240	\$1,002,240	\$1,002,240	42.44	\$0	Metros	15,920	100.00	100.00	
lera Etapa Ssectorizacion Red En El Sistema De Agua Potable	San Francisco del Oro	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$2,096,844	\$2,096,844	\$2,096,844	\$1,576,777	\$1,576,777	\$1,576,777	75.20	\$0	Sistema	1,062	100.00	100.00	
Proyecto Integral De Alcantarillado Sanitario	Santa Bárbara	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2012	\$212,230	\$212,230	\$212,230	\$212,230	\$212,230	\$212,230	100.00	\$0	Proyecto	8,765	100.00	100.00	
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 270 Lps De Modalidad Llave En Mano	Hidalgo del Parral	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2012	\$33,844,273	\$33,844,273	\$33,844,273	\$28,829,227	\$28,829,227	\$28,829,227	85.18	\$0	Planta	1	100.00	0.98	
Telesecundaria 8 De Mayo	Ahumada	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$373,333	\$264,572	\$264,572	\$264,572	\$108,761	\$108,761	29.13	\$0	Aula	127	100.00	99.00	
J.N. Carmen Serdan	Aquiles Serdán	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$308,248	\$308,248	\$308,248	\$43	\$308,205	\$308,205	99.99	\$0	Escuela	60	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
J.N. Maria Montessori	Buenaventura	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$344,260	\$344,260	\$344,260	\$344,260	\$102,076	\$0	29.65	\$0	Aula	61	100.00	50.00	
Prim. Eugenio Prado	Buenaventura	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$284,338	\$284,338	\$284,338	\$284,338	\$84,457	\$84,457	29.70	\$0	Aula	235	100.00	50.00	
Prim. Natalicio De Juarez Es-66	Buenaventura	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$322,358	\$322,358	\$322,358	\$322,358	\$100,550	\$0	31.19	\$0	Aula	353	100.00	40.00	
Sec. Estatal 3047	Buenaventura	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,257,026	\$1,257,026	\$1,257,026	\$1,257,026	\$497,854	\$1	39.61	\$0	Aula	317	100.00	40.00	
Prim. Fernando Ahuatzin Reyes	Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$326,857	\$326,857	\$326,857	\$326,857	\$97,086	\$97,086	29.70	\$0	Aula	360	100.00	50.00	
Secundaria Federal	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	220	100.00	100.00	
Crei Agustin Melgar	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$555,778	\$555,778	\$555,778	\$555,778	\$550,275	\$550,275	99.01	\$0	Aula	392	100.00	100.00	
Crei Centro Piloto Pirei	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$348,885	\$348,885	\$348,885	\$348,885	\$228,138	\$1	65.39	\$0	Aula	1	100.00	50.00	
J.N. Fernando Suarez Coello	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$256,317	\$2	91.80	\$0	Aula	56	100.00	50.00	
Prim. Plutarco Elias Calles	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$309,169	\$309,169	\$309,169	\$309,169	\$91,832	\$91,832	29.70	\$0	Aula	1	100.00	50.00	
J.N. Nueva Creacion	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$170,663	\$170,663	\$170,663	\$273	\$170,390	\$170,390	99.84	\$0	Escuela	280	100.00	90.00	
Prim. Club Sertoma 2166	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$333,088	\$333,088	\$333,088	\$101	\$332,987	\$332,987	99.97	\$0	Escuela	220	100.00	100.00	
Prim. Nueva Creacion	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$203,800	\$203,800	\$203,800	\$195	\$203,685	\$203,685	99.94	\$0	Escuela	120	100.00	100.00	
Sec. Por Cooperacion 8359	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$37,333	\$37,333	\$37,333	\$223	\$37,110	\$37,110	99.40	\$0	Equipo	110	100.00	100.00	
Cam 7016	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$687,056	\$687,056	\$687,056	\$687,056	\$272,104	\$272,104	39.60	\$0	Obra	1	100.00	50.00	
J.N. Anna Sullivan	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$387,200	\$387,200	\$387,200	\$387,200	\$344,682	\$344,682	89.02	\$0	Aula	119	100.00	90.00	
J.N. Pco. Villa 8112	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$386,820	\$386,820	\$386,820	\$386,820	\$347,063	\$161,407	89.72	\$0	Aula	2	100.00	90.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
J.N. San Felipe Del Real	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,131,171	\$1,131,171	\$1,131,171	\$1,131,171	\$1,007,632	\$695,901	89.08	\$0	Aula	6	100.00	90.00	
J.N. Suave Patria 1249	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$578,665	\$578,665	\$578,665	\$578,665	\$488,296	\$267,227	84.38	\$0	Aula	109	100.00	90.00	
Prim. Amador Hernandez Arredondo	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$314,361	\$314,361	\$314,361	\$314,361	\$139,500	\$93,430	44.38	\$0	Aula	1	100.00	50.00	
Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$337,660	\$337,660	\$337,660	\$337,660	\$300,595	\$225,289	89.02	\$0	Aula	1	100.00	90.00	
Prim. Campo Bello	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$977,302	\$977,302	\$977,302	\$977,302	\$864,214	\$864,214	88.43	\$0	Aula	270	100.00	100.00	
Prim. Carla Maria Herrera Guerrero	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$354,980	\$354,980	\$354,980	\$354,980	\$102,756	\$102,756	28.95	\$0	Aula	1	100.00	50.00	
Prim. Club De Leones 2215	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$339,638	\$339,638	\$339,638	\$339,638	\$329,835	\$329,835	97.11	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Prim. Cuitlahuac	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$775,269	\$775,269	\$775,269	\$775,269	\$684,409	\$221,813	88.28	\$0	Aula	3	100.00	90.00	
Prim. Fco. Villa	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$328,003	\$328,003	91.12	\$0	Aula	412	100.00	95.00	
Prim. Felix Guzman Rodriguez	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$294,332	\$92,770	93.77	\$0	Aula	29	100.00	100.00	
Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$789,367	\$789,367	\$789,367	\$789,367	\$512,522	\$1	64.93	\$0	Aula	3	100.00	20.00	
Prim. Ma. Brisia R. De Ayala	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$316,060	\$316,060	\$316,060	\$316,060	\$298,077	\$298,077	94.31	\$0	Aula	288	100.00	100.00	
Prim. Miguel Angel Arvizu 2777	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$299,137	\$299,137	\$299,137	\$299,137	\$186,994	\$88,850	62.51	\$0	Aula	1	100.00	70.00	
Prim. Paula Villagran Vizcaino	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$271,922	\$271,922	\$271,922	\$271,922	\$254,348	\$254,348	93.54	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Prim. Rafael Ramirez 2603	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$299,550	\$298,530	83.21	\$0	Aula	1	100.00	90.00	
Prim. Salvador Almanza	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$603,756	\$603,756	\$603,756	\$603,756	\$179,333	\$179,333	29.70	\$0	Obra	1	100.00	50.00	
Prim. Silvestre Terrazas	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$561,015	\$561,015	\$561,015	\$561,015	\$397,830	\$163,429	70.91	\$0	Aula	2	100.00	80.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$323,622	\$323,622	\$323,622	\$323,622	\$268,032	\$268,032	82.82	\$0	Aula	266	100.00	90.00	
Sec. Federal 12	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,542,949	\$1,542,949	\$1,542,949	\$1,542,949	\$1,509,282	\$1,509,282	97.82	\$0	Aula	3	100.00	100.00	
Sec. Federal 15	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$2,118,801	\$2,118,801	\$2,118,801	\$2,118,801	\$2,073,739	\$2,073,739	97.87	\$0	Aula	135	100.00	100.00	
Sec. Tecnica 29	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$549,999	\$549,999	\$549,999	\$549,999	\$528,435	\$528,435	96.08	\$0	Aula	1,039	100.00	100.00	
Sec. Tecnica 61	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$718,758	\$718,758	\$718,758	\$718,758	\$704,557	\$704,557	98.02	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
J.N. Adelina Olivas Cazarez	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$2,323,200	\$2,323,200	\$2,323,200	\$2,323,200	\$1,311,280	\$674,727	56.44	\$0	Obra	84	100.00	50.00	
J.N. Argelia Arizpe De Valenzuela	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$975,043	\$975,043	\$975,043	\$975,043	\$386,074	\$385,074	39.60	\$0	Obra	60	100.00	50.00	
J.N. Nueva Creacion (La Labor)	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,161,226	\$1,161,226	\$1,161,226	\$1,161,226	\$459,025	\$339,879	39.53	\$0	Obra	180	100.00	50.00	
Prim. Benito Juarez	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$333,002	\$333,002	\$333,002	\$333,002	\$312,874	\$312,874	93.96	\$0	Aula	78	100.00	100.00	
Prim. Constitucion	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$333,019	\$333,019	\$333,019	\$333,019	\$311,808	\$132,544	93.63	\$0	Obra	343	100.00	90.00	
Prim. Gloria Del Deporte	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$351,192	\$351,192	\$351,192	\$351,192	\$139,085	\$139,085	39.60	\$0	Obra	30	100.00	50.00	
Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$371,973	\$371,973	\$371,973	\$371,973	\$360,839	\$360,839	97.01	\$0	Aula	259	100.00	100.00	
Prim. Jose Reyes Baeza Terrazas	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$269,369	\$269,369	\$269,369	\$269,369	\$240,295	\$240,295	89.21	\$0	Aula	349	100.00	100.00	
Prim. Juan Rufio	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$306,487	\$306,487	\$306,487	\$306,487	\$196,194	\$196,194	64.01	\$0	Aula	1	100.00	50.00	
Prim. Melchor Ocampo	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$373,693	\$373,693	\$373,693	\$373,693	\$357,885	\$357,885	95.77	\$0	Aula	260	100.00	100.00	
Prim. Salatiel Castañeda Araujo	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$332,706	\$332,706	\$332,706	\$332,706	\$322,130	\$322,130	96.82	\$0	Aula	399	100.00	100.00	
Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$834,856	\$834,856	\$834,856	\$834,856	\$330,510	\$330,510	39.59	\$0	Aula	117	100.00	50.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. lero. De Mayo	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,452	\$1,133,452	99.95	\$0	Aula	4	100.00	100.00	
Sec. Federal Es-100	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$547,828	\$547,828	\$547,828	\$547,828	\$542,400	\$542,400	99.01	\$0	Aula	586	100.00	100.00	
Sec. Tecnica 3014	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,576,552	\$1,576,552	\$1,576,552	\$1,576,552	\$330,688	\$330,688	20.98	\$0	Aula	709	100.00	50.00	
Sec. Tecnica 52	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,147,114	\$1,147,114	\$1,147,114	\$1,147,114	\$973,916	\$973,916	84.90	\$0	Aula	1,407	100.00	80.00	
Telesecundaria 6047	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$679,476	\$679,476	\$679,476	\$679,476	\$201,771	\$201,771	29.70	\$0	Obra	124	100.00	30.00	
J.N. Nva Creacion	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$176,200	\$176,200	\$176,200	\$17,348	\$158,852	\$158,852	90.15	\$0	Escuela	150	100.00	90.00	
Prim. Miguel Hidalgo	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$56,001	\$56,001	\$56,001	\$13,113	\$42,888	\$42,888	76.58	\$0	Equipo	120	100.00	80.00	
Prim. Amado Nervo	Guazapares	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$52,501	\$52,501	\$52,501	\$8,761	\$43,740	\$43,740	83.31	\$0	Equipo	120	100.00	80.00	
Prim. Amalia E. Ortiz	Guazapares	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$59,001	\$59,001	\$59,001	\$44,730	\$14,271	\$14,271	24.19	\$0	Equipo	120	100.00	30.00	
J.N. Luz Maria Serradel 1082	Guerrero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$322,589	\$322,589	\$322,589	\$322,589	\$127,757	\$127,757	39.60	\$0	Aula	64	100.00	50.00	
J.N. Pascual Orozco	Guerrero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$276,687	\$276,687	\$276,687	\$276,687	\$81,875	\$81,875	29.59	\$0	Aula	30	100.00	50.00	
J.N. Luis Donaldo Colosio	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$655,914	\$655,914	\$655,914	\$655,914	\$457,622	\$457,622	69.77	\$0	Obra	90	100.00	80.00	
Prim. Carmen Tarin Ibarra	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$890,943	\$890,943	\$890,943	\$890,943	\$659,694	\$265,946	74.04	\$0	Aula	3	100.00	80.00	
J.N. Adolfo Lopez Mateos	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$210,063	\$210,063	\$210,063	\$12,530	\$197,533	\$197,533	94.04	\$0	Escuela	160	100.00	90.00	
J.N. Agustin Melgar 1072	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$125,841	\$125,814	\$125,814	\$4,241	\$121,573	\$121,573	96.61	\$0	Escuela	160	100.00	95.00	
J.N. Margarita Michelena	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$169,613	\$169,613	\$169,613	\$13,405	\$156,208	\$156,208	92.10	\$0	Escuela	260	100.00	95.00	
J.N. Ovidio Decroly	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$0	\$187,817	\$187,817	100.00	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. Ford 90	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$152	\$203,025	\$203,025	99.93	\$0	Escuela	230	100.00	100.00	
J.N. Julia Vazquez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$401,866	\$401,866	\$401,866	\$401,866	\$380,692	\$380,692	94.73	\$0	Obra	88	100.00	100.00	
J.N. Paso Del Norte	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$337,511	\$337,511	\$337,511	\$337,511	\$96,285	\$96,285	28.53	\$0	Aula	131	100.00	50.00	
Prim. Agustin Melgar	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$329,073	\$329,073	\$329,073	\$329,073	\$94,170	\$94,170	28.62	\$0	Aula	501	100.00	50.00	
Prim. Alfonso Maldonado M.	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$326,180	\$326,180	\$326,180	\$326,180	\$92,708	\$92,708	28.42	\$0	Aula	263	100.00	50.00	
Prim. Apostoles Del Agrarismo	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$226,304	\$96,089	66.93	\$0	Obra	1	100.00	70.00	
Prim. Aquiles Serdan	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$310,679	\$310,679	\$310,679	\$310,679	\$295,323	\$295,323	95.06	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Prim. Fidel Avila 2323	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$859,337	\$859,337	\$859,337	\$859,337	\$357,162	\$244,031	41.56	\$0	Aula	224	100.00	50.00	
Prim. Jaime Torres Bodet	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$285,618	\$285,618	\$285,618	\$285,618	\$121,111	\$121,111	42.40	\$0	Aula	612	100.00	40.00	
Prim. Mariano Jimenez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$335,988	\$335,988	\$335,988	\$335,988	\$95,393	\$95,393	28.39	\$0	Aula	458	100.00	50.00	
Prim. Pascual Orozco	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$306,661	\$306,661	85.19	\$0	Aula	446	100.00	90.00	
Prim. Pedro Zaragoza	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,427,802	\$1,427,802	\$1,427,802	\$1,427,802	\$874,843	\$401,936	61.27	\$0	Aula	5	100.00	70.00	
Prim. 18 De Marzo	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$347,752	\$347,752	\$347,752	\$347,752	\$98,839	\$98,839	28.42	\$0	Obra	1	100.00	50.00	
Sec. Estatal 3061	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$498,518	\$498,518	\$498,518	\$498,518	\$402,585	\$402,585	80.76	\$0	Aula	277	100.00	80.00	
Sec. General 16 Es-98	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$497,994	\$497,994	\$497,994	\$497,994	\$348,068	\$197,234	69.89	\$0	Aula	1	100.00	70.00	
Sec. Tecnica 30	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$622,863	\$622,863	\$622,863	\$622,863	\$378,157	\$178,048	60.71	\$0	Aula	1	100.00	60.00	
Sec. Tecnica 93	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$2,071,825	\$2,071,825	\$2,071,825	\$2,071,825	\$1,135,773	\$820,772	54.82	\$0	Obra	498	100.00	70.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Sec. Tecnica73	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,036,173	\$1,036,173	\$1,036,173	\$1,036,173	\$656,659	\$309,903	63.37	\$0	Aula	2	100.00	90.00	
Telesecundaria Federalizada	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$933,443	\$933,443	\$933,443	\$933,443	\$265,019	\$265,019	28.39	\$0	Aula	106	100.00	50.00	
Aula Movial Acs2004-09	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$0	\$17,613	\$17,613	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acd2004-13	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$0	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acd2004-18	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$0	\$61,211	\$61,211	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-04	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$0	\$10,211	\$10,211	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-06	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$0	\$26,573	\$26,573	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-11	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$0	\$16,073	\$16,073	100.00	\$0	Acción	80	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-12	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$0	\$6,522	\$6,522	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-25	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$0	\$15,228	\$15,228	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-31	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$0	\$28,081	\$28,081	100.00	\$0	Acción	80	100.00	100.00	
Aula Movil Acs2004-34	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$24,222	\$24,222	\$24,222	\$24,222	\$24,221	\$24,221	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Ard2004-13	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$0	\$14,843	\$14,843	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Ars2005-14	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$0	\$31,135	\$31,135	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Ars2005-27	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$0	\$29,636	\$29,636	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Aula Movil Sec. Los Ojitos	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$0	\$38,888	\$38,888	100.00	\$0	Acción	80	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Acs2004-17	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$0	\$22,387	\$22,387	100.00	\$0	Acción	80	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehab Aula Movil Acs2004-21	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$0	\$19,899	\$19,899	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Acs2004-22	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$0	\$20,042	\$20,042	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Acs2004-29	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$0	\$17,159	\$17,159	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Acs2004-30	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$0	\$14,669	\$14,669	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Ard2004-15	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$0	\$62,540	\$62,540	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Ard2004-22	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$0	\$45,705	\$45,705	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Rehab Aula Movil Ard2005-29	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$0	\$26,746	\$26,746	100.00	\$0	Acción	60	100.00	100.00	
Sec. Tecnica No 94	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$767,347	\$767,347	\$767,347	\$33,358	\$733,989	\$733,989	95.65	\$0	Escuela	250	100.00	95.00	
Sec. Tecnica 82	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$43,558	\$43,558	\$43,558	\$2,185	\$41,373	\$41,373	94.98	\$0	Escuela	240	100.00	95.00	
Prim. Abraham Gonzalez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$302	\$52,198	\$52,198	99.42	\$0	Equipo	80	100.00	100.00	
Prim. Belisario Dominguez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$52,501	\$52,501	\$52,501	\$16,490	\$36,011	\$36,011	68.59	\$0	Equipo	120	100.00	70.00	
Sec. Tecnica No. 94 (Area Administrativa)	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$3,562	\$32,438	\$32,438	90.10	\$0	Mobiliario	80	100.00	90.00	
Sec. Tecnica No. 94 (Mob. Para Intendencia)	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$1,079	\$9,921	\$9,921	90.19	\$0	Mobiliario	80	100.00	90.00	
J.N. Justo Sierra	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,737,045	\$691,244	\$691,244	39.79	\$0	Obra	45	100.00	0.00	
Crei Santos Degollado	Matachí	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00	
Prim. Federal Emiliano Zapata	Matamoros	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$73,463	\$73,463	\$73,463	\$0	\$73,463	\$73,463	100.00	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	
J.N. Francisco Javier Mina	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$206,336	\$206,336	\$206,336	\$97	\$206,239	\$206,239	99.95	\$0	Escuela	90	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. Division Del Norte 2173	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$212,027	\$212,027	\$212,027	\$256	\$211,771	\$211,771	99.88	\$0	Escuela	90	100.00	100.00	
Prim. Jose Ma. Morelos 2505	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$237,771	\$237,771	\$237,771	\$4	\$237,767	\$237,767	100.00	\$0	Escuela	180	100.00	100.00	
Telesecundaria 6018 Club Sertoma	Meoqui	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$1	\$7,599	\$7,599	99.99	\$0	Escuela	80	100.00	100.00	
Crei Centro Piloto Pire 2077 Manuel Doblado	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$814,303	\$814,303	\$814,303	\$814,303	\$241,874	\$241,874	29.70	\$0	Aula	286	100.00	47.00	
Crei Fco. I. Madero	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$140,535	\$140,535	29.53	\$0	Aula	183	100.00	96.00	
Sec. Candelario Cervantes Gomez	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$286,942	\$286,942	\$286,942	\$286,942	\$84,357	\$84,357	29.40	\$0	Aula	62	100.00	81.00	
Sec. Mexico Insurgente	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$547,282	\$547,282	\$547,282	\$547,282	\$373,191	\$373,191	68.19	\$0	Aula	167	100.00	97.00	
J.N. Leona Vicario	Ocampo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$341,600	\$341,600	\$341,600	\$341,600	\$303,866	\$303,866	88.95	\$0	Aula	75	100.00	100.00	
Telesecundaria 6077	San Francisco de Conchos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$298,443	\$298,443	\$298,443	\$298,443	\$118,195	\$118,195	39.60	\$0	Aula	102	100.00	20.00	
Prim. Ignacio Zaragoza	Urique	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$15,596	\$15,596	\$15,596	\$202	\$15,394	\$15,394	98.70	\$0	Escuela	240	100.00	100.00	
Prim. 10 De Mayo	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$89,662	\$89,662	\$89,662	\$0	\$89,662	\$89,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	64	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Sierra Rica Entre Parcial Mina Los Angeles Y Lat Dolores Col Santa Cecilia	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2012	\$661,735	\$661,735	\$661,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	329	100.00	0.00	
Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 28 Metros En Jardin De Niños Rafaela Suarez	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$414,859	\$406,299	\$406,299	\$406,299	\$406,299	\$406,299	97.94	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,602	100.00	90.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Calle 7a. Norte Y Vias Del Ferrocarril (Servicio De Flete, Maquila Y Suministro De Cemento Gris)	Delicias	I004 FAIS Municipal	2012	\$238,047	\$86,900	\$86,900	\$86,900	\$86,900	\$86,900	36.51	\$0	Tonelada	127,211	100.00	80.00	
Equipamiento De Parque En Col Granjas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	100.00	\$0	Lote	1,000	100.00	100.00	
Equipamiento De Parque En Col Jardines Universidad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$270,191	\$270,191	\$270,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Equipamiento En Parque De Colonia Dale	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$289,881	\$289,881	\$289,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Col Esperanza	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$95,818	\$95,818	\$95,818	\$63,976	\$63,976	\$63,976	66.77	\$0	Lote	1,000	100.00	85.00	
Equipamiento De Parque En Col Diego Lucero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	100.00	\$0	Lote	900	100.00	100.00	
Equipamiento De Parque En Fracc Tabalaopa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$310,792	\$310,792	\$310,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Fraccionamiento Lomas Alta V Etapa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$311,151	\$311,151	\$311,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Fracc Villas Del Rey	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$311,696	\$311,696	\$311,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Col 20 Aniversario	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$162,406	\$162,406	\$162,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Col Rigoberto Quiroz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$136,409	\$136,409	\$136,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Colonia Ls Nogales	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$113,200	\$113,200	\$113,200	\$49,223	\$49,223	\$49,223	43.48	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Colonia Desarrollo Urbano	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	100.00	\$0	Lote	1,000	100.00	100.00	
Equipamiento De Parque En Colonia 2 De Junio	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$310,023	\$310,023	\$310,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,200	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque En Col Marmol Ii	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$115,806	\$115,806	\$115,806	\$31,841	\$31,841	\$31,841	27.50	\$0	Lote	1,000	100.00	65.00	
Equipamiento De Parque En Colonia Avicola	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$308,382	\$308,382	\$308,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,100	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Equipamiento De Parque En Colonia Quintas Carolinas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$311,992	\$311,992	\$311,992	\$257,076	\$257,076	\$257,076	82.40	\$0	Lote	1,000	100.00	85.00	
Ruta De Camion Integradora En Cerro De La Cruz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,045,861	\$1,045,861	\$1,045,861	\$1,045,861	\$1,045,861	\$1,045,861	100.00	\$0	Kilómetro	8,000	100.00	100.00	
Ruta De Camion Integradora En Col Cero Prieto	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	100.00	\$0	Kilómetro	8,000	100.00	100.00	
Ruta De Camion Integradora Santa Rosa-San Rafael	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$180,336	\$180,336	\$180,336	\$180,336	\$180,336	\$180,336	100.00	\$0	Kilómetro	8,000	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Colon Y Tecnologico	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Losas Removibles Para Proteccion De De Ductos De Pemex C. 52 Entre Justiniani Y Zubira Col Rosario	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$229,985	\$229,985	\$229,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	59	100.00	0.00	
Suministro Y Colocacion De Concreto Hidraulico En Zanjias Y Sondeo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	
Telesecundaria Federalizada	Ahumada	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$364,531	\$364,531	\$144,835	\$144,835	\$144,835	\$144,835	39.73	\$0	Aula	127	100.00	5.00	
Prim. Miguel Hidalgo 2567	Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$37,015	\$37,015	\$37,015	\$8	\$37,007	\$37,007	99.98	\$0	Escuela	228	100.00	98.00	
Prim. Faco. I. Madero	Balleza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$14,100	\$41,899	\$41,899	74.82	\$0	Escuela	50	100.00	74.00	
Diseño Estructural Del Basamento Y Cimentacion De La Escultura El Brazo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	
Diseño Estructural En El Centro Comunitario Onfonavit Nacional	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	
Estudio Y Proyrecto De Drenaje Pluvial En El Area De Influencia Del Paso Inferior La Cantera Y Av San Felipe	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	
Proyecto Ejecutivo De Remodelacion Del Mercado Popular	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	
Proyecto Estructural De Anclaje De Escultura En Paso Inferior Ave Independencia	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	
Proyecto Estructural Del Cubo De Elvador De Sala De Espera De La Terminal Del Vivebus En Plaza De Armas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824,448	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Ampliacion De Proyecto De Alumbrado Publico En Paso Inferior Ubicado En Av Cantera Y Av San Felipe Y Deza Y Ulloa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00	
Proyecto De Lineas De Agua Potable Alcantarillado Y Agua Tratada Pozo Desnivel En Av San Felipe Y Av Cantera	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00	
Proyecto Para La Construcción De La Comandancia En Calle Eucalipto Y Av Nueva España	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2012	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00	
Prim. Miguel Lerdo De Tejada Const. De Techumbre Metalica	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$215,999	\$215,999	\$1	\$215,998	\$215,998	\$215,998	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Pavimentacion De Calle Flor De Mayo	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$541,339	\$541,339	\$29,221	\$512,118	\$512,118	\$512,118	94.60	\$0	Metros Cuadrados	2,524	100.00	94.60	
J.N. Prog. Especial Juan Escutia	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$554,760	\$554,760	\$554,760	\$554,760	\$219,707	\$219,707	39.60	\$0	Aula	12	50.00	30.00	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Estatal Nuevo Mexico	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,447,586	\$1,447,586	\$860,817	\$586,769	\$586,769	\$586,769	40.53	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	40.53	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Fed. Pedro Zaragoza Vizcarra	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,104,265	\$1,104,265	\$1,066,767	\$1,066,767	\$1,066,767	\$1,066,767	96.60	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	96.60	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,228,470	\$1,228,470	\$713,375	\$713,375	\$713,375	\$713,375	58.07	\$0	Metros Cuadrados	308	100.00	58.07	
Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,683,393	\$1,683,393	\$1,267,104	\$416,289	\$416,289	\$416,289	24.73	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	24.73	
Material Para Construccion De Cuarto	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,314,948	\$1,314,948	\$679,818	\$679,818	\$679,818	\$679,818	51.70	\$0	Lote	93	100.00	51.70	
Material Para Construccion De Barda O Muro	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$839,233	\$839,233	\$710,120	\$129,113	\$129,113	\$129,113	15.38	\$0	Lote	50	100.00	15.38	
Material Para Construccion De Piso	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$892,440	\$892,440	\$661,703	\$230,737	\$230,737	\$230,737	25.85	\$0	Lote	194	100.00	25.85	
Material Para Construccion (Block)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$1,056,023	\$1,056,023	\$843,673	\$212,350	\$212,350	\$212,350	20.11	\$0	Lote	60	100.00	20.11	
Material Para Construccion	Juárez	I004 FAIS Municipal	2012	\$2,064,779	\$2,064,779	\$1,715,074	\$349,705	\$349,705	\$349,705	16.94	\$0	Lote	177	100.00	16.94	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Prim. Glorias Del Deporte	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$1,173,231	\$1,173,231	\$1,173,231	\$1,173,231	\$695,375	\$695,375	59.27	\$0	Aula	360	100.00	60.00	
Telesecundaria 6158	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$295,155	\$295,155	\$295,155	\$295,155	\$116,893	\$116,893	39.60	\$0	Aula	87	100.00	40.00	
J.N. Don Quijote De La Mancha	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2012	\$360,349	\$360,349	\$360,349	\$360,349	\$143,966	\$143,966	39.95	\$0	Aula	112	100.00	40.00	
Construcción Del Centro Estatal De Contro De Confianza	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$78,676,104	\$78,676,104	\$0	\$0	\$78,676,104	\$78,676,104	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Actualización De Tecnologías	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$3,797,465	\$3,797,465	94.94	\$0	Programa	0	100.00	100.00	
Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$7,663,214	\$7,663,214	\$1,213,680	\$903,003	\$903,003	\$903,003	11.78	\$0	EQUIPAMIENTO	0	100.00	50.00	
Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres De Cd. Juárez	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$2,759,720	\$2,759,720	\$2,624,219	\$2,624,219	\$2,624,219	\$2,624,219	95.09	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento A La Infraestructura De Los Ceresos	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$14,300,000	\$14,300,000	\$5,187,868	\$0	\$9,112,132	\$9,112,132	63.72	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Equipamiento A La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$2,553,000	\$2,553,000	\$30	\$0	\$1,277,257	\$1,277,257	50.03	\$0	Equipamiento	0	100.00	83.00	
Mantenimiento De La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$33,521,331	\$33,521,331	\$14,305,331	\$0	\$19,137,326	\$19,137,326	57.09	\$0	Mantenimiento	100	4.00	25.00	
Modernización Tecnológico Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$14,861,809	\$14,861,809	\$6,991,570	\$0	\$46,243	\$46,243	0.31	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	
Mantenimiento Y Conservación Del Equipo Del Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$16,683,214	\$16,683,214	\$4,297,863	\$0	\$12,370,356	\$12,370,356	74.15	\$0	Mantenimiento	0	100.00	100.00	
Modernización Tecnológica De Los Sistemas De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anónima	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$695,000	\$695,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiacas 2012	Cobertura estatal	I011 FASP	2012	\$80,304,500	\$80,304,500	\$42,082,772	\$42,082,772	\$42,082,772	\$42,082,772	52.40	\$0	Equipamieno	0	100.00	60.00	
Acciones A Realizar En Infraestructura De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Municipios Del Edo. De Chihuahua	Cobertura estatal	U001 Programa de Devolución de Derechos	2012	\$111,556,525	\$111,556,525	\$111,556,525	\$111,556,525	\$111,556,525	\$111,556,525	100.00	\$0	Lote	19,000	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fundadores Nvo Delicias Entre E. Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$290,211	\$290,211	\$290,211	\$290,211	\$290,211	\$290,211	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,151	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Entre 2 Y 3 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$680,184	\$680,184	\$680,184	\$680,184	\$680,184	\$680,184	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,594	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,300	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza Entre 2 Y 4 Nuevo Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$258,876	\$258,876	\$258,876	\$258,876	\$258,876	\$258,876	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,105	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Av Juarez Y Galena El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$399,536	\$399,536	\$399,536	\$116,899	\$116,899	\$116,899	29.26	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,346	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$264,315	\$264,315	\$264,315	\$264,315	\$264,315	\$264,315	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,339	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Allende Entre Peru Y Paraguay El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,039,044	\$1,039,044	\$1,039,044	\$533,471	\$533,471	\$533,471	51.34	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,452	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Peru Entre Victoria E Hidalgo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$673,471	\$673,471	\$673,471	\$673,471	\$673,471	\$673,471	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,515	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Ramirez Entre Gral Enriquez Y Limite Imss El Charco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,725	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre 2 Y 3 El Charco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,295	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,343	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,112	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Bravo Entre 2 Y 3 El Charco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,295	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Amalia Castillo Entre Ignacio Enriquez Y Panfilo Hernandez Col 3 De Mayo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,981	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Diana Laura Entre Ignacio Enriquez Y Gilberto Cortes Col 3 De Mayo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	973	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Perif Fco R Almada Y C. 25 Col 3 De Mayo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	699	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Calle 25 Y 27 Col 3 De Mayo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$450,551	\$450,551	\$450,551	\$450,551	\$450,551	\$450,551	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,972	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 25 Entre Avelina Gallegos Y Felipe Angeles Col 3 De Mayo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	610	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Erro Alto Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$486,515	\$486,515	\$486,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,729	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Cerro Alto Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$135,479	\$135,479	\$135,479	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	408	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Lujan Entre 110 Y 114 Colesperanza	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$424,877	\$424,877	\$424,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,390	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 114 Entre Calle Lujan Y Francisco I Madero Col Esperanza	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$183,511	\$183,511	\$183,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	558	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Buenavista Y Valle Nuevo Col Genaro Vazquez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$502,328	\$502,328	\$502,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,740	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cuchillo Parado Entre Marcial Ortega Y 17 De Abril Col Granjas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$265,466	\$265,466	\$265,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	884	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De Octubre Entre 16 Sep Y 22 Jun Col Martin Lopez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$425,948	\$425,948	\$425,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,498	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Priv 24 Febrero Entre 2 De Octubre Y Av Cuauhtemoc Col Martin Lopez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$97,125	\$97,125	\$97,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	338	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon Entre 4 Y 10 Col Nombre De Dios	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$635,305	\$635,305	\$635,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,264	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 23 Sep Entre Priv De San Geronimo Y Parcial Hacienda Col Nuevo Triunfo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$342,618	\$342,618	\$342,618	\$342,618	\$342,618	\$342,618	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,389	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Mina Milpilas Y Mina Dolores Col Porvenir	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$463,620	\$463,620	\$463,620	\$463,620	\$463,620	\$463,620	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,129	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Socorro Entre Mina Avalos Y Lateral Mina Dolores Col El Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$384,083	\$384,083	\$384,083	\$384,083	\$384,083	\$384,083	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,589	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lateral Dolores Entre Los Arcos Y Mina Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,491	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ing Carrillo Entre Parcial Alamillo Y Arollo Col Progreso Nacional	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$762,458	\$672,458	\$672,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,408	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Armendariz Entre Parcial Alamillo Y Progreso Col Progreso Nacional	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	684	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$475,711	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,036	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,018	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Cabañas Entre 28 Y 38 Col Ruben Jaramillo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 28 Entre Ignacio Rodriguez Y Lucio Cabañas Col Rube Jaramillo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$452,480	\$452,480	\$452,480	\$128,588	\$128,588	\$128,588	28.42	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,666	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Turismo Entre Secretaria De Hacienda Y Secretaria De Turismo Col San Jorge	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$334,987	\$334,987	\$334,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,135	100.00	0.00	
Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido La Molina	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00	
Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Francisco I Madero	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	
Agua En Pipas	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$5,850,000	\$1,947,314	\$3,902,686	\$1,947,314	\$1,947,314	\$1,947,314	33.29	\$0	Metros Cúbicos	194,140	100.00	33.29	
Peatonalizacion De La Calle Victoria Tramos Av Vicente Guerrero A Av Independencia Av Vicente Guerrero Entre Juarez Y Aldama Calle Libertad Entre Av Carranza Y Av Guerrero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$11,801,183	\$11,801,183	\$11,801,183	\$4,702,880	\$4,702,880	\$4,702,880	39.85	\$0	Obra	1	100.00	40.00	
Paso Inferior En Av Deza Y Ulloa Entronque Con Av. San Felipe	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$24,904,394	\$24,904,394	\$24,904,394	\$16,006,798	\$16,006,798	\$16,006,798	64.27	\$0	Obra	1	100.00	60.00	
Vegetacion Para La Generacion Del Centro Historico	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$927,972	\$927,972	\$927,972	\$927,972	\$927,972	\$927,972	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Velatorio En Ejido Ocampo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$1,021,175	\$1,021,175	\$1,021,175	\$427,013	\$427,013	\$427,013	41.82	\$0	Obra	1	100.00	50.00	
Suministro Y Colocacion De Vegetacion En Parque Metropolitano	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$1,516,771	\$1,516,771	\$1,516,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Infonavit Nacional	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$126,116	\$126,116	\$126,116	\$46,918	\$46,918	\$46,918	37.20	\$0	Obra	1	100.00	50.00	
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Nombre De Dios	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$86,180	\$86,180	\$86,180	\$62,734	\$62,734	\$62,734	72.79	\$0	Obra	1	100.00	85.00	
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Campesina	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$87,309	\$87,309	\$87,309	\$37,417	\$37,417	\$37,417	42.86	\$0	Obra	1	100.00	35.00	
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Industrial	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$113,906	\$113,906	\$113,906	\$37,308	\$37,308	\$37,308	32.75	\$0	Obra	1	100.00	35.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$51,978	\$51,978	\$51,978	\$41,980	\$41,980	\$41,980	80.76	\$0	Obra	1	100.00	85.00
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Villa Juarez	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$75,213	\$75,213	\$75,213	\$48,176	\$48,176	\$48,176	64.05	\$0	Obra	1	100.00	70.00
Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Unidad Proletaria	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$100,801	\$100,801	\$100,801	\$67,116	\$67,116	\$67,116	66.58	\$0	Obra	1	100.00	75.00
Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia San Rafael	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$141,267	\$141,267	\$141,267	\$62,930	\$62,930	\$62,930	44.55	\$0	Obra	1	100.00	30.00
Apertura De Comandancia De Policia En Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$87,398	\$87,398	\$87,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Alfredo Chavez	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$85,959	\$85,959	\$85,959	\$64,923	\$64,923	\$64,923	75.53	\$0	Obra	1	100.00	80.00
Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Estacion Terrazas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$67,689	\$67,689	\$67,689	\$62,899	\$62,899	\$62,899	92.92	\$0	Obra	1	100.00	90.00
Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$68,010	\$68,010	\$68,010	\$61,232	\$61,232	\$61,232	90.03	\$0	Obra	1	100.00	90.00
Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$253,089	\$253,089	\$253,089	\$210,786	\$210,786	\$210,786	83.29	\$0	Obra	1	100.00	90.00
Construccion De Cubierta De Centro Comunitaio Al Aire Libre Col Tierra Y Libertad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$694,411	\$694,411	\$694,411	\$596,262	\$596,262	\$596,262	85.87	\$0	Obra	1	100.00	80.00
Construccion De Cubierta En Centro Comunitario Al Aire Libre Col Insurgentes	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Mineral Ii	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$691,699	\$691,699	\$691,699	\$598,282	\$598,282	\$598,282	86.49	\$0	Obra	1	100.00	90.00
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Sierra Azul	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$744,802	\$744,802	\$744,802	\$258,903	\$258,903	\$258,903	34.76	\$0	Obra	1	100.00	50.00
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Jardines Del Oriente	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$797,802	\$797,802	\$797,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Col Unidad Proletaria	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$648,300	\$648,300	\$648,300	\$258,903	\$258,903	\$258,903	39.94	\$0	Obra	1	100.00	50.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Chihuahua 200	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Vida Digna	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$527,395	\$527,395	\$527,395	\$527,395	\$527,395	\$527,395	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Solidaridad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$604,257	\$604,257	\$604,257	\$529,109	\$529,109	\$529,109	87.56	\$0	Obra	1	100.00	90.00	
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Juan Guereca	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Riberas De Sacramento	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Adquisicion De De Mobiliario Para Seguridad Publica	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$1,688,968	\$1,688,968	\$1,688,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	
Remodelacion De Presidencia Municipal Museo Del Sitio	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$2,752,422	\$2,752,422	\$2,752,422	\$549,535	\$549,535	\$549,535	19.97	\$0	Obra	1	100.00	30.00	
Remodelacion De Presidencia Municipal Chihuahua Museo De Arte Vanguardi Division Capital	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$2,811,057	\$2,811,057	\$2,811,057	\$561,825	\$561,825	\$561,825	19.99	\$0	Obra	1	100.00	20.00	
Primera Etapa Del Club Social Para Policias	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,683,182	\$4,683,182	\$4,683,182	46.83	\$0	Obra	1	100.00	30.00	
Rehabilitacion Unidad Medica Rural Ejido La Cieneguita	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Kiosko De Plaza Publica En Ejido Cieneguita	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo 2013	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$714,560	\$714,560	\$714,560	\$714,560	\$714,560	\$714,560	100.00	\$0	Metro cúbico	448	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Division Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Vallarta Entre Col Y Americas Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Universidad Entre Americas Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	
Adquisicion De Motos Acuaticas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Unidad	2	100.00	100.00	
Adquisicion De Equipo De Proteccion Personal Para Bomberos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$2,049,720	\$2,049,720	\$2,049,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	40	100.00	0.00	
Adquisicion De Mascarillas Para Equipo De Respiracion Autonomo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$466,111	\$466,111	\$466,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	111	100.00	0.00	
Reduccion De La Brecha Digital En Colonis De Atencion Prioritaria	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$9,952,800	\$9,952,800	\$9,952,800	\$3,715,712	\$3,715,712	\$3,715,712	37.33	\$0	Equipo	1	100.00	39.00	
Adquisicion De Equipo De Rescate	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$738,386	\$738,386	\$738,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	
Construccion Del Panteon El Recuerdo Iii	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Construccion De Dren Pluvial En Col. Abraham Gonzalez La Quemada	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$665,610	\$660,941	\$660,941	\$660,941	\$660,941	\$660,941	99.30	\$0	Subcolector	2,000	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Telebachillerato De Col. Campesina	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$567,741	\$173,514	\$173,514	\$173,514	\$173,514	\$173,514	30.56	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1,602	100.00	100.00	
Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pablo Neruda En Col. Independencia	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$417,013	\$223,305	\$223,305	\$223,305	\$223,305	\$223,305	53.55	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	1,602	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Escuela Secundaria 100 De Las Torres	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$567,741	\$173,514	\$173,514	\$173,514	\$173,514	\$173,514	30.56	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1,602	100.00	100.00	
Aportacion Municipal Para La Construccion De Vivienda Del Programa Tu Casa En Col. Abraham Gonzalez,Ejido El Diez, Terrazas,Cuatro Vientos, El Hachazo, Ind. Sur, El Cuervo Y La Merced	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$2,471,240	\$1,068,856	\$1,068,856	\$1,068,856	\$1,068,856	\$1,068,856	43.25	\$0	Acción	127,211	100.00	65.00	
Red De Alcantarillado Sanitario En La Pinta	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$171,884	\$171,884	\$171,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	0.00	
Red De Alcantarillado En Gomez Farias	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$179,685	\$179,685	\$179,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,550	100.00	0.00	
Ampliacion Red A.P. En Barrio Choguita De Bocoyna	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$300,000	\$300,000	\$287,492	\$12,508	\$12,508	\$12,508	4.17	\$0	Red de Distribución	1,000	100.00	4.17	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion L. D. Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Realito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	100.00	\$0	Colonia	1,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle 5 De Mayo	Ahumada	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,660,960	\$1,038,105	\$427,212	\$610,893	\$610,893	\$360,893	36.78	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	36.00	
Rastreo De Caminos, Tramo San Juanito A Bahuinocachi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	100.00	\$0	Kilómetros	1,000	100.00	100.00	
Coneccion Entre Sistema De Gravedad De Piedra Pesda A Carcamo De Bombeo De Sisoguichi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	10.00	\$0	Obra	1,000	100.00	10.00	
Pav Cocreto Hidraulico Lateral Calle Miguel Hidalgo En Sisoguichi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	
Pec Programa Escuelas De Calidad	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,535,813	\$1,390,746	\$1,390,746	\$1,390,746	\$1,390,746	\$1,390,746	90.55	\$0	Programa	10,000	100.00	90.55	
Mantenimiento Calles En Sisoguichi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	
Alcantarillado En Calle Mina	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$495,599	\$495,599	\$495,599	\$495,599	\$495,599	\$495,599	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	
Construccion Cocina En J.N. Revolucion Mexicana Encreel	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$264,027	\$185,063	\$185,063	\$185,063	\$185,063	\$185,063	70.09	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	150	100.00	70.00	
Pavimentacion Del Camino San Miguel A San Antonio	Allende	I004 FAIS Municipal	2013	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	100.00	\$0	Kilómetros	3	100.00	100.00	
Puente Vehicular Sobre Arroyo Bachinba	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$307,506	\$153,753	\$153,753	\$153,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	150	100.00	0.00	
Calle Cuarzo 5ta Etapa	Julimes	I004 FAIS Municipal	2013	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Calle Agricultura	Julimes	I004 FAIS Municipal	2013	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Camino Sacacosecha	Julimes	I004 FAIS Municipal	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	500	100.00	0.00	
Aula Telesecundaria 6153	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$497,310	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	750	100.00	0.00	
Pav Calle Niños Heroes Del Carrizal Entre Galeana Y Chihuahua	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$341,913	\$170,957	\$170,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,190	100.00	0.00	
Terracerias Camino Pastores- El Torreon	Satevó	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,002,827	\$1,002,827	\$640,146	\$640,146	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Equipamiento Oficiales De Seguridad Publica	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$16,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	
Adquisicion De Vehiculo De Seguridad Publica	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$68,234	\$68,234	\$68,234	\$68,234	\$68,234	\$68,234	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	
Mantenimiento A Camiones Escolares De Las Diversas Escuelas Nivel Basico, Medio Y Medio Superior	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$57,431	\$57,431	\$57,431	\$57,431	\$57,431	\$57,431	100.00	\$0	Acción	5	100.00	100.00	
Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$283,574	\$283,574	\$283,574	\$283,574	\$283,574	\$283,574	100.00	\$0	Acción	3,820	100.00	100.00	
Programa Alimentario Familias Pobres	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	100.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00	
Programa Vivienda Digna (Paquetes De Lamina)	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	
Instalacion De Internet Inalambrico En Escuelas De Las Diversas Localidades Del Municipio	Santa Isabel	I005 FORTAMUN	2013	\$408,464	\$408,464	\$408,464	\$408,464	\$408,464	\$408,464	100.00	\$0	Acción	11	100.00	100.00	
Apmlacion De Red Electrica Ojo De Agua (Gabriel Terrazas)	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$65,185	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	3	100.00	0.00	
Amplacion De Red Electrica La Estacion	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$11,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	30	100.00	0.00	
Amplacion De Red Electrica Nuevo Palomas	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$28,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	40	100.00	0.00	
Rehabilitacion Camino El Ranchito	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$12,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	
Construccion Paso Vehicular Rancho La Tapia	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	100.00	\$0	Metros Lineales	4	100.00	100.00	
Amplacion De Red Electrica Ojo De Agua (2da Etapa)	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$92,400	\$92,400	\$92,400	\$92,400	\$92,400	\$92,400	100.00	\$0	Poste	25	100.00	100.00	
Construccion De 3 Kms. Terracerias Y Obras De Drenaje Camino Olivos Limites Con El Mpio Del Tule	Rosario	I004 FAIS Municipal	2013	\$642,533	\$642,533	\$642,533	\$0	\$642,533	\$642,533	100.00	\$0	Kilómetros	2,235	100.00	0.90	
Apliacion Red Electrificacion Valverde	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$16,432	\$16,432	\$16,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Apliacion Red De Electrificacion En La Comunidad De El Tecolote	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$32,589	\$32,589	\$32,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador	100	100.00	0.00	
Rehab. Pavimento Asfaltico Circuito Priv C 10 Y C 12	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,560	100.00	0.00	
Rehabilitacion Caminos Rurales Ranchos Del Norte	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$147,558	\$147,558	\$147,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	330	100.00	0.00	
Acceso Arroyo Cañada Ancha(Riego De Sello)	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	0.00	
Tuberia Galvanizada Para Agua Potable Ejido Alamos San Antonio	Manuel Benavides	I004 FAIS Municipal	2013	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	0.00	
Encementado Calle Morelos	Matachi	I004 FAIS Municipal	2013	\$490,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Encementado Calle Aldama	Matachi	I004 FAIS Municipal	2013	\$647,285	\$437,371	\$437,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion Red Drenaje	Temósachic	I004 FAIS Municipal	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	250	100.00	0.00	
Rehabilitacion Red De Alumbrado Publico	Temósachic	I004 FAIS Municipal	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia	100	100.00	0.00	
Puente Peatonal 2, En Tutuaca	Temósachic	I004 FAIS Municipal	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	0.00	
Camini Col Panamericana-Tierra Azul	La Cruz	I004 FAIS Municipal	2013	\$222,492	\$222,492	\$222,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	700	100.00	0.00	
18 Kms De Cerca Camino A Valerio	Valle de Zaragoza	I004 FAIS Municipal	2013	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	100.00	\$0	Kilómetros	1,000	100.00	100.00	
Pav Calle Allende Entre 8 A Y la	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$322,134	\$261,057	\$261,057	\$200,000	\$261,057	\$61,057	81.04	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	82.00	
Calle 18	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$318,585	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00	
Encementado Calle Acceso Estadio De Beisbol En La Boquilla	San Francisco de Conchos	I004 FAIS Municipal	2013	\$164,894	\$164,894	\$164,894	\$103,713	\$103,713	\$103,713	62.90	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	31.00	
Encementado De Calles En San Andres	Riva Palacio	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,026,000	\$661,642	\$661,642	\$661,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Tanque De Agua Potable El Alamo Viejo	Namiquipa	I004 FAIS Municipal	2013	\$23,351	\$23,351	\$23,351	\$16,369	\$16,369	\$16,369	70.10	\$0	Tanque	1	100.00	70.00	
Alumbrado Publico El Alamo Viejo	Namiquipa	I004 FAIS Municipal	2013	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	100.00	\$0	Poste	5	100.00	100.00	
Deposito De Agua Potable Oriente	Namiquipa	I004 FAIS Municipal	2013	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00	
Encementado Calle Angeles	El Tule	I004 FAIS Municipal	2013	\$264,490	\$132,245	\$132,245	\$132,245	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	
Camino El Alamo	El Tule	I004 FAIS Municipal	2013	\$380,000	\$176,796	\$176,796	\$176,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	500	100.00	0.00	
Pav Calle Francisco Escajeda En Barrio Los Villa	Guadalupe	I004 FAIS Municipal	2013	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	230	100.00	0.00	
Pav Calle Morelos	Guadalupe	I004 FAIS Municipal	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
Pavimentacion Calle Vicente Cobos	Guadalupe	I004 FAIS Municipal	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	0.00	
Rastreo Caminos Vecinales	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,000	100.00	0.00	
Apliacion Red Electrica	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia	750	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Parral Entre Lombardo Toledano Y Priv Robinsol Col Sector Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$95,931	\$95,931	\$95,931	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	23	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Chihuahua Entre Toledano Y Priv Robinson Col Sector Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$120,167	\$120,167	\$120,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 17 De Octubre Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	185	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 De Marzo Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$407,190	\$407,190	\$407,190	\$407,190	\$407,190	\$407,190	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	167	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Oct Col Nombre De Dios	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concretohidraulico En Calle 72 Entre Alta Tension Y Valle Dorado Col Valle De La Madrid	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	45	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bucalíptos Abetos Entre 70 Y 7212 Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	81	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	68	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	122	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$274,537	\$274,537	\$274,537	\$274,537	\$274,537	\$274,537	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	59	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$264,397	\$264,397	\$264,397	\$264,397	\$264,397	\$264,397	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	63	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$255,735	\$255,735	\$255,735	\$255,735	\$255,735	\$255,735	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	113	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Oscar Gonzalez Y Cdp Col 15 Enero	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$224,167	\$224,167	\$224,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Samaniego Entre 27 Y Corte Cerro Col Barrio De Londres	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$255,515	\$255,515	\$255,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Cubilete Entre Humberto Martinez Y Parcial Oscar Ornelas Col Cerro Prieto	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$164,677	\$164,677	\$164,677	\$63,549	\$63,549	\$63,549	38.59	\$0	M2, Concreto hidráulico	27	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexico 68 Entre Plan De Ayala Y Camio Cien Fuegos Col Madera 65	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$340,171	\$340,171	\$340,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Octubre Entre Av Lujan Y Francisco I Madero Col Martin Lopez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$375,850	\$375,850	\$375,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rodriguez Entre Parcial Hacienda De Canutillo Y Lateral Vialidad Los Nogales	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	63	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Mina Los Angeles Y Parcial Mina Del Pilar Col Porvenir	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$428,257	\$428,257	\$428,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	162	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Del Pilar Entre Mina Huyupan Y Mina San Agustin Col Porvenir	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$161,967	\$161,967	\$161,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	18	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Navegantes Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$199,036	\$199,036	\$199,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	77	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$205,185	\$205,185	\$205,185	\$68,795	\$68,795	\$68,795	33.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$199,036	\$199,036	\$199,036	\$69,333	\$69,333	\$69,333	34.83	\$0	M2, Concreto hidráulico	95	100.00	60.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegantes Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$196,987	\$196,987	\$196,987	\$70,706	\$70,706	\$70,706	35.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	54	100.00	60.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Mojave Col Porvenir Iii	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	113	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Unidad Chihuahuense Entre Parcial Guadalupe Juarez Y Parcial Alamillo Col Progreso Nacional	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$200,396	\$200,396	\$200,396	\$154,931	\$154,931	\$154,931	77.31	\$0	M2, Concreto hidráulico	86	100.00	80.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Colorado Entre Desierto De Patagonia Y Desierto Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$210,215	\$210,215	\$210,215	\$71,812	\$71,812	\$71,812	34.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	54	100.00	75.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 62 12 Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	225	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 66 Media Entre Encino Y Tope Bardas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	40	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Las Industrias Entre Zarco Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$127,803	\$127,803	\$127,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	36	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$52,543	\$52,543	\$52,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	27	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Nopal col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$152,905	\$152,905	\$152,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	54	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Aleman Entre Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$85,877	\$85,877	\$85,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	23	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes De 1917 Entre Vicente Mendoza Y Batalla De Puebla Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$325,733	\$325,733	\$325,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	32	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 76 Entre Carlos Fuero Y Priv Carlos Fuero Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$209,566	\$209,566	\$209,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	36	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guelatao De Juarez Entre Vicente Mendoza Y Pascual Garcia Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$304,155	\$304,155	\$304,155	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	104	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 Junio Entre 3 Y Media Y Calle 30 De Julio Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$230,991	\$230,991	\$230,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	44	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Villanueva Y Samaniego Col Genera Vazquez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$501,566	\$501,566	\$501,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	121	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Sept Entre Calle 2 De Octubre Y 16 Julio Col Martin Lopez	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$153,682	\$153,682	\$153,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	66	100.00	0.00	
Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calaveras	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$50,561	\$50,561	\$50,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	13	100.00	0.00	
Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Sauz	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	100.00	\$0	Poste	12	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Ampliacion De Red Electrica En Estacion Terrazas	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$60,087	\$60,087	\$60,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	14	100.00	0.00	
Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	100.00	\$0	Poste	25	100.00	100.00	
Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo Sector 2	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$207,474	\$207,474	\$207,474	\$41,495	\$41,495	\$41,495	20.00	\$0	Poste	23	100.00	30.00	
Ampliacion De Red Electrica En Col Nuevas Delicias	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$335,465	\$335,465	\$335,465	\$67,093	\$67,093	\$67,093	20.00	\$0	Poste	29	100.00	20.00	
Rehabilitacion De Pila Para Agua Potable En Col Ocampo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$110,445	\$110,445	\$110,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OBRA	139	100.00	0.00	
Segunda Etapa De Red De Conduccion Para Agua Potable Ejido La Concepcion	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$41,929	\$41,929	\$41,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00	
Construccion De Pila Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PILA	43	100.00	0.00	
Ampliacion De Camino De Ehido Elcharco Tramo Carr Chihuahua - Cuauhtemoc	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$2,858,635	\$2,858,635	\$2,858,635	\$2,714,789	\$2,714,789	\$2,714,789	94.97	\$0	Kilómetro	500	100.00	90.00	
Construccion De Linea De Agua Potable En Ladrilleras Del Norte	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$23,120	\$23,120	\$23,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	0.00	
Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Ejido Palo Blanco	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$626,366	\$626,366	\$626,366	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	176	100.00	0.00	
Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Rancho De Enmedio	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$267,891	\$267,891	\$267,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	150	100.00	0.00	
Aportacion Municipal Para Reparacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Col Ocampo	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$17,377	\$17,377	\$17,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	BOMBA	139	100.00	0.00	
Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191	Chihuahua	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,757,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	800	100.00	0.00	
1era Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento ,Tanque , Cloracion, Red Y Tomas	Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	6,351	100.00	0.00	
2da Etapa Interconexion De Los Pozos 26,28 Y 29 A Las Vialidades Juarez Y Morelos	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$2,722,993	\$2,722,993	\$2,722,993	\$656,125	\$626,125	\$0	22.99	\$0	Metros	25,000	100.00	0.00	
2da Etapa Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2da Etapa Líneas De Alimentación Y Red De Distribución En Los Sectores Hidrométricos 1,2,3 Y 4 Y Tanque Metálico Elevado	Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	7,755	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia De Policía En Colonia Granjas Equipo De Uso Informático	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$263,955	\$263,955	\$263,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia De Policía En Colonia Panamericana	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$407,956	\$407,956	\$407,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Pavimentación Calle Segunda, En La Mesa	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$101,000	\$100,000	\$50,000	49.75	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	50.00	
Apertura De Comandancia De Policía En Colonia Revolución	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$194,900	\$194,900	\$194,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia En Colonia Granjas Del Valle	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$570,300	\$570,300	\$570,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia De Policía Col Revolución	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$49,952	\$49,952	\$49,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Apertura De Comandancia De Policía Col Granjas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$47,639	\$47,639	\$47,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Segunda Etapa Domo Del Crei En Ejido Ocampo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$345,042	\$345,042	\$345,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	370	100.00	0.00	
Electrificación Maclovio Herrera	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$148,949	\$148,949	\$148,949	\$1	\$14,850	\$0	9.97	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,500	100.00	10.00	
Rehabilitación Unidad Médica Rural En Ejido Palo Blanco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$40,389	\$40,389	\$40,389	\$40,389	\$40,389	\$40,389	100.00	\$0	Obra	176	100.00	100.00	
Construcción De Bebederos En Telesecundaria En Ejido El Charco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$12,071	\$12,071	\$12,071	\$4,907	\$4,907	\$4,907	40.65	\$0	Obra	32	100.00	60.00	
Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez Ejido El Sauz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$36,298	\$36,298	\$36,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	32	100.00	0.00	
Construcción De Sanitarios Panteón Municipal Ejido Guadalupe	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$42,645	\$42,645	\$42,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	420	100.00	0.00	
Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbol En Ejido Fco I Madero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$189,309	\$189,309	\$189,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	43	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbolen Ejido La Esperanza	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$200,667	\$200,667	\$200,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	197	100.00	0.00	
Pavimentacion Calle 20 De Noviembre	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$611,363	\$305,682	\$155,363	\$150,000	\$150,000	\$150,000	24.54	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	25.00	
Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Y Col Cuauhtemoc	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$203,027	\$203,027	\$203,027	\$173,997	\$173,997	\$173,997	85.70	\$0	Obra	209	100.00	90.00	
Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Sacramento	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$49,035	\$49,035	\$49,035	\$45,961	\$45,961	\$45,961	93.73	\$0	Obra	139	100.00	95.00	
Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Col Sacramento	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$92,974	\$92,974	\$92,974	\$13,287	\$13,287	\$13,287	14.29	\$0	Obra	95	100.00	25.00	
Electrificacion Colonia Fundadores	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$152,876	\$152,876	\$152,876	\$1	\$15,750	\$0	10.30	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,500	100.00	10.00	
Desacarga De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Campo De Beisbol En Colonia Nuevas Delicias	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Lienzo Charro Ejido Palo Blanco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$31,373	\$31,373	\$31,373	85.37	\$0	Obra	176	100.00	95.00	
Adquisicion De Lancha De Rescate	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	824,448	100.00	0.00	
Adecuacion De Chasis A Cisterna	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$393,200	\$393,200	\$393,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	824,448	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Baños En Lienzo Charro Ejido Palo Blanco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$53,523	\$53,523	\$53,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	176	100.00	0.00	
Construccion De Barandal Para Rampa De Discapacitados	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$7,225	\$7,225	\$4,146	\$4,146	\$4,146	\$4,146	57.38	\$0	Obra	420	100.00	70.00	
Construccion De Lienzo Charro Ejido El Charco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	383	100.00	0.00	
Remodelacion De Fachadas En Centro Historico Calle Victoria Cera Norte De Av Independencia A Vicente Guerrero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$955,700	\$955,700	\$955,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	FACHADAS	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion De Fachadas Centro Historico Calle Victoria Cera Sur De Av Independencia A Vicente Guerrero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$781,952	\$781,952	\$781,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	FACHADAS	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion Del Interior Y Exterior Del Rastro Municipal	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	100.00	\$0	Acción	41	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Equipamiento De Parque Col Nombre Dios	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$136,682	\$136,682	\$136,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	100,000	100.00	0.00	
Construccion Paso Vehicular Rancho Perales	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$11,854	\$11,854	\$11,854	\$11,854	\$11,854	\$11,854	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	
Construccion Paso Vehicular Rancho Palacio	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$29,277	\$29,277	\$29,277	\$29,277	\$29,277	\$29,277	100.00	\$0	Acción	80	100.00	100.00	
Supervision Arquitectonica En Remodelacion De La Presidencia Municipal Museo De Sitio Y Del Arte	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Prestación	824,448	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque Nombre De Dios	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$591,267	\$591,267	\$591,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Rehabilitacion Parque Infonavit Mezquites	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$288,473	\$288,473	\$288,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Sobrecarpeta En Avenida 8a Sur Entre Calle 4l Y Ricardo Flores Magon	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$1,166,836	\$1,083,953	\$1,083,953	\$1,083,953	\$1,083,953	\$1,083,953	92.90	\$0	M2, Concreto asfáltico	127,211	100.00	98.00	
Rehab De Parque El Torreón	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$419,338	\$419,338	\$419,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Ampliacion De Red Electrica Santa Ana	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Acción	10	100.00	100.00	
Rehab De Parque Robinso	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$244,874	\$244,874	\$244,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Const De Parque C Priv De Ensenada Entre 4 Y 31	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$403,462	\$403,462	\$403,462	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	
Const De Parque C Alamo Esq 13a Col Palomar	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$240,538	\$240,538	\$240,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	
Const De Parque C. Arroyo Margaritas Y Tortugas Col Los Arroyos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$234,112	\$234,112	\$234,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$488,362	\$488,362	\$488,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	400	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Remodelacion De Parque Emiliano Zapata Y Camilo Torres Col Villa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$367,605	\$367,605	\$367,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque C 25 Y Panfilo Hernandez Col Clara Cordova	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$237,078	\$237,078	\$237,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$395,577	\$395,577	\$395,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque Col Margarita M De Juarez	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$470,171	\$470,171	\$470,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Fracc Jose Vasconcelos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$356,152	\$356,152	\$356,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Col Antorcha Popular	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$589,958	\$589,958	\$589,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Construccion De Parque En Fracc Mision De Universidad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$110,197	\$110,197	\$110,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	
Pav Calle Rodolfo Fierro	Aldama	I004 FAIS Municipal	2013	\$705,875	\$352,937	\$352,937	\$352,937	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	
Reubicacion De Monumento A Manuel Bernardo Aguirre	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$227,945	\$227,945	\$227,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	824,448	100.00	0.00	
Reubicacion De Monumento A Jose Vasconcelos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$162,149	\$162,149	\$162,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	824,448	100.00	0.00	
Instalacion De Herrajes Y Limpieza De Canteras En Exhacienda El Sauz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$164,731	\$164,731	\$164,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,659	100.00	0.00	
Construccion De Centro Comunitario El Porvenir	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$4,726,313	\$4,726,313	\$4,726,313	\$1,570,924	\$1,570,924	\$1,570,924	33.24	\$0	Obra	300	100.00	40.00	
Remodelacion De Estacion De Bomberos No 1 En Calle Ochoa Y 4 Col Santa Rosa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$2,109,103	\$2,109,103	\$2,109,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	824,448	100.00	0.00	
Equipamiento Para Museo Del Arte Y Del Sitio Of 2013op088	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$927,769	\$927,769	\$927,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	824,448	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta Av California Ortiiz Mena Y Hda Carrizales	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$353,583	\$353,583	\$353,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Politecnico Entre O Mena Y Perif Juventud	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$351,074	\$351,074	\$351,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltico Co Sobrecarpeta Peri Juventud Tramos Aislados	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$623,000	\$623,000	\$623,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Colegio Militar Tramos Aislados	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$355,395	\$355,395	\$355,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Nogales	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$710,790	\$710,790	\$710,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Victoria De Av Independencia A Ocampo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$515,337	\$515,337	\$515,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	FACHADAS	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion De Fachadas Del Centro Historico En Calle Av Independencia De Ojinaga A Doblado	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$547,538	\$547,538	\$547,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	FACHADAS	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Libertad Entr Av Idependencia A Ocampo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$699,475	\$699,475	\$699,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	FACHADAS	100,000	100.00	0.00	
Remodelacion Del Centro Cultural De Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	100.00	\$0	Espacio Cultural	127,211	100.00	100.00	
Sobrecarpeta En Avenida 2a Sur Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Avenidad Enrique Rubio	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$194,130	\$194,130	\$194,130	\$194,130	\$194,130	\$194,130	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	127,211	100.00	100.00	
Sobrecarpeta En Avenida Plutarco Elias Calles (Cuerpo Poniente) Entre Avenida Fernando Baeza Y Avenida Del Parque	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$340,718	\$331,543	\$331,543	\$331,543	\$331,543	\$331,543	97.31	\$0	M2, Concreto asfáltico	127,211	100.00	100.00	
Adecuacion De Taller De Carnes Tif En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 2 En Km.5.3 De Carretera Delicias- Rosales	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$375,557	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	85.92	\$0	Aula	1,602	100.00	98.00	
Rehabilitacion Camino Lajas	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$57,036	\$57,036	\$57,036	\$57,036	\$57,036	\$57,036	100.00	\$0	Kilómetro	90	100.00	100.00	
Proyectos Ejecutivos De 20 Parques Urbano 2013	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$649,332	\$649,332	\$649,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Consultoria Para Aprobacion Del Plan Maestro Primer Cuadro Del Centro Historico De La Ciudad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00
Ampliacion Red Electrica El Terrero	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00
Proyecto Ejecutivo De 20 Parques Refrendo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	100.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	100.00
Ampliacion Red Electrica Fam. Meza (3era Etapa Ojo De Agua)	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal	2013	\$41,430	\$41,430	\$41,430	\$41,430	\$41,430	\$41,430	100.00	\$0	Acción	50	100.00	100.00
Proyectos Ejecutivos De 18 Parques Urbanos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	100.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	100.00
Construccion Techumbre Metalica De 18 X30 Mts. En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Los Cipreses	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$771,211	\$762,650	\$0	\$762,650	\$762,650	\$762,650	98.89	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,602	100.00	100.00
Sobrecarpeta En Prolongacion De Avenida Fernando Baeza	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$548,923	\$498,799	\$498,799	\$498,799	\$498,799	\$498,799	90.87	\$0	M2, Concreto asfáltico	127,211	100.00	90.00
Apoyos Administrativos Para Actividades De Docencia, Investigación Y Difusión De La Cultura.	Cobertura estatal	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	2013	\$2,280,136	\$2,280,136	\$1,031,554	\$1,031,554	\$1,031,554	\$1,031,554	45.24	\$0	Acción	25	100.00	50.00
Docencia, Investigación Y Difusión De La Cultura	Cobertura estatal	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	2013	\$331,741	\$331,741	\$228,946	\$228,946	\$228,946	\$228,946	69.01	\$0	Acción	63	100.00	50.00
Docencia, Investigación Y Difusión De La Cultura	Cobertura estatal	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	2013	\$299,500	\$299,500	\$299,500	\$299,500	\$299,500	\$299,500	100.00	\$0	Acción	75	100.00	100.00
Sobrecarpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle 27 Sur Y Avenida Emiliano Zapata	Delicias	I005 FORTAMUN	2013	\$344,582	\$333,837	\$333,837	\$333,837	\$333,837	\$333,837	96.88	\$0	M2, Concreto asfáltico	127,211	100.00	100.00
Automatizacion De Las Cocheras De Las Estaciones De Bomberos 1-2-3-4-5 Y 8	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$227,052	\$227,052	\$227,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	824,448	100.00	0.00
Servicio De Laboratorio De Control De Calidad En Fraccionamientos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	200,000	100.00	0.00
Mantenimiento De Sitios Para Disposicion Final De Escombros Con Maquina Caterpillar D9h	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	100.00	\$0	HORA	200,000	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido Cienega De Ortiz	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$600,307	\$600,307	\$600,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	151	100.00	0.00	
Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido El Charco	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$467,412	\$467,412	\$467,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	256	100.00	0.00	
Uniformes Y Equipo De Seguridad Publica 2013	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2013	\$3,602,000	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	48.86	\$0	Equipo	315	100.00	50.00	
Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Colonia Nuevo Delicias	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$585,003	\$585,003	\$585,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200	100.00	0.00	
Pav. Concreto Hidraulico En Crucero De Av. Plutarco E- Calles Y Av. Enrique Saenz Entre El Refugio Y Nvo Delicias	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$498,046	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	17.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	100.00	
Canchas Deportivas En Fraccionamiento Los Cipreses	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$2,044,544	\$2,044,544	\$598,296	\$598,296	\$598,296	\$598,296	29.26	\$0	Obra	488	100.00	30.00	
Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Parque De Beisbol En Col. Loma De Perez	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$406,061	\$117,698	\$117,698	\$117,698	\$117,698	\$117,698	28.99	\$0	Metro Cuadrado	6,750	100.00	75.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Pares Viales Vivebus	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$424,403	\$424,403	\$424,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Vueltas Izquierdas Del Vivebus	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$376,797	\$376,797	\$376,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus Av Tecnologico	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$556,786	\$556,786	\$556,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$318,689	\$318,689	\$318,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	
Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En La Ciudad	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$888,089	\$888,089	\$888,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Supervision Externa Construccion Paso Inferior Av Deza Y Ulloa En Av San Felipe	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	300,000	100.00	0.00	
Monitoreo De La Calidad Del Aire Estacion Cimav	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$303,000	\$303,000	\$303,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	824,448	100.00	0.00	
Remodelacion Plaza De Armas	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$509,344	\$509,344	\$509,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	824,448	100.00	0.00	
2da Etapa Red De Atarjeas Corredor Anahuac Y Uacj Circuito Interior	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,701	100.00	0.00	
Construccion De Gimnasio I Etapa En Parque El Palomar	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	824,448	100.00	0.00	
Construccion Colector Ave. 2a. Oriente	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$2,508,515	\$2,508,515	\$2,508,515	\$752,049	\$752,049	\$0	29.98	\$0	Metros	20,000	100.00	0.00	
Construccion Colector Ave. Rio Chuiscar	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,428,166	\$1,428,166	\$1,428,166	\$428,591	\$428,591	\$0	30.01	\$0	Metros	30,000	100.00	0.00	
Suministro De Tubería Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario En La 1 Era Etapa Del Colector Felipe Angeles La Instalacion Estara A Cargo Del Bdan	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	11,000	100.00	0.00	
2da Etapa Construccion Red De Atarjeas	Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Parritas	Ahumada	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	28	100.00	0.00	
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 2.9 Litros Por Segundo En Las Localidades La Mesa Y El Porvenir	Aldama	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2013	\$4,180,000	\$4,180,000	\$4,180,000	\$1,063,695	\$1,063,695	\$0	25.45	\$0	Planta	0	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Adela	Allende	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	202	100.00	0.00	
Equipamiento De Parque Infonavit Mezquites	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$157,829	\$157,829	\$157,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Construccion Centro De Rehabilitacion Fisica	Meoqui	I004 FAIS Municipal	2013	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,000	100.00	60.00	
Construcción Del Sistema De Agua Potable En Segunda Etapa En Coruyvo Municipio De Urique.	Urique	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$1,658,550	\$1,658,550	\$1,658,550	30.00	\$0	Sistema/Documento	134	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Gpe. Victoria	Ascensión	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,369	100.00	0.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Hasta 15.0 Lps En Las Locs. De Col. Lebaron, Abdenago C. Garcia (Lagunitas) Y La Angostura	Galeana	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2013	\$9,469,498	\$9,469,498	\$9,469,498	\$2,476,578	\$2,476,578	\$0	26.15	\$0	Planta	0	100.00	0.00
Equipamiento De Parque El Torreon	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$155,033	\$155,033	\$155,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Equipamiento De Parque Robinson	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$87,572	\$87,572	\$87,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Equipamiento De Parque Col La Antorcha Popular	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$236,120	\$236,120	\$236,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	1.00	0.00
Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Gómez Farías	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$3,426,540	\$3,426,540	\$3,426,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,092	100.00	0.00
Equipamiento De Parque Col Margarita M De Juarez	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$153,538	\$153,538	\$153,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Equipamiento De Parque Fracc Jose Vasconcelos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$141,189	\$141,189	\$141,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Perforacion De Pozo A 300 Mts. De Prof.	Gran Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	254	100.00	0.00
Equipamiento De Parque C Alamo Esq Calle 13 Col El Palomar	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$186,756	\$186,756	\$186,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Equipamiento Parque C Priv Enseñada Entre 4 Y 31 Col 11 De Febrero	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Equipamiento Parque C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Paz	Gran Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	677	100.00	0.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Equipamiento Parque Calle Arroyo Margaritas Y A Tortugas Col Arroyos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$194,631	\$194,631	\$194,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	
Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades De Bustillos Y Zamaloapan (Penjamo)	Cauhtémoc	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$93,253	\$93,253	\$0	27.27	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Julimes	Julimes	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,795	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$429,800	\$429,800	\$0	30.00	\$0	Sistema	106	100.00	0.00	
Equipamiento Parque C.E Zapata Y Camilo Torres Col Villa	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$218,829	\$218,829	\$218,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	450	100.00	0.00	
Equipamiento Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$149,299	\$149,299	\$149,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	450	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Omosis Inversa En Santa Ana De Abajo	López	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	216	100.00	0.00	
Camellon En Av Pacheco De 20 Noviembre A Calle Jj Calvo	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$758,264	\$758,264	\$758,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100,000	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Bola, Balleza.	Balleza	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$3,471,767	\$3,471,767	\$3,471,767	\$1,041,530	\$1,041,530	\$0	30.00	\$0	Sistema	99	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Cienega De Ceniceros	Matamoros	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	306	100.00	0.00	
Arreglo De Camellon E Isletas Crucero Av Teofilo Borunda Y Junta De Los Rios	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100,000	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Adolfo Ruiz Cortinez	Namiquipa	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	413	100.00	0.00	
Construccion De La lera Etapa De Colector Central Sobre Eje Juan Gabriel Entre Mpio Libre Y Gutierrez Najera	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$826,474	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	5,000	100.00	0.00	
3a. Etapa Sistema Integral (Línea De Alimentacion De Tanque A Red)	Praxedis G. Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,128	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cordón De Los Soto Municipio De Guadalupe Y Calvo.	Guadalupe y Calvo	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$3,037,592	\$3,037,592	\$3,037,592	\$911,278	\$911,278	\$911,278	30.00	\$0	Sistema	116	100.00	0.00	
Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Monte Verde (Altamira)	Janos	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$92,253	\$92,253	\$92,253	26.97	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	
Parque Metropolitano	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$6,414,127	\$6,414,127	\$6,414,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	824,448	100.00	0.00	
Construcción De Agua Potable En La Localidad De Adjuntas De Arriba Municipio De Balleza.	Balleza	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$2,664,004	\$2,664,004	\$2,664,004	\$799,201	\$799,201	\$0	30.00	\$0	Sistema	79	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Blanca Guachochi	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$7,287,389	\$7,287,389	\$7,287,389	\$2,186,217	\$2,186,217	\$0	30.00	\$0	Sistema	82	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En San Agustín De Piñones	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$282,770	\$282,770	\$282,770	\$80,030	\$80,030	\$0	28.30	\$0	Sistema	48	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En Guadalupe	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$407,376	\$407,376	\$407,376	\$121,525	\$121,525	\$0	29.83	\$0	Sistema	100	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En Campo 43	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$1,005,488	\$1,005,488	\$1,005,488	\$281,822	\$281,822	\$0	28.03	\$0	Sistema	89	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Murcharachi Municipio De Guachochi	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$5,132,173	\$5,132,173	\$5,132,173	\$1,539,652	\$1,539,652	\$1,539,652	30.00	\$0	Sistema	89	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En Campo 63	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$332,366	\$332,366	\$332,366	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	153	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En Campo 81	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$121,413	\$121,413	\$0	25.94	\$0	Sistema	110	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guirichique Municipio De Guachochi	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$4,960,702	\$4,960,702	\$4,960,702	\$1,488,211	\$1,488,211	\$1,488,211	30.00	\$0	Sistema	121	100.00	0.00	
2a Etapa Red Y Tomas En Campo 31	Riva Palacio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	124	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable Localidad De Ramucheachi Municipio De Guachochi	Guachochi	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$928,597	\$928,597	\$928,597	\$278,579	\$278,579	\$278,579	30.00	\$0	Sistema	172	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
la Etapa Sectorización, Amp. Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Balleza	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En San Francisco Javier De Satevo	Satevo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	445	100.00	0.00
Perforacion De Pozo A 300mts. De Prof. En Rancheria Valerio	Valle de Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	195	100.00	0.00
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Localidad De General Carlos Pacheco (El Terrero)	Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00
la Etapa Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Blanca	Juárez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Marquez	Bachiniva	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	214	100.00	0.00
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Portezuela Municipio De Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$2,636,948	\$2,636,948	\$2,636,948	\$791,085	\$791,085	\$791,085	30.00	\$0	Sistema	92	100.00	0.00
Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad Hacienda De Saenz (Santisimo De Abajo)	Uruachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$4,947,000	\$4,947,000	\$4,947,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Altavista	Camargo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$5,070,000	\$5,070,000	\$5,070,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	971	100.00	0.00
Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Indio Municipio De Guadalupe Y Calvo.	Guadalupe y Calvo	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$5,837,607	\$5,837,607	\$5,837,607	\$1,751,282	\$1,751,282	\$0	30.00	\$0	Sistema	126	100.00	0.00
2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De La Catedral	Guadalupe y Calvo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$1,619,250	\$1,619,250	\$1,619,250	\$423,672	\$423,672	\$0	26.16	\$0	Sistema	0	100.00	7.00
Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad De Las Tierras	Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$2,822,867	\$2,822,867	\$2,822,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00
1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario En Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) Y Nuevo Tampico	Jiménez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	398	100.00	0.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En La Localidad De Morelos	Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$3,825,000	\$3,825,000	\$3,825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	0	100.00	0.00
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cieneguita De Barranca Municipio De Urique	Urique	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$3,518,989	\$3,518,989	\$3,518,989	\$1,055,697	\$1,055,697	\$0	30.00	\$0	Sistema	126	100.00	0.00
Sistema Integral De Agua Potable En Coconorachic	Temósachic	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	284	100.00	0.00
Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En La Localidad De Escalon	Jiménez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$382,500	\$382,500	\$382,500	\$89,903	\$89,903	\$0	23.50	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Palmarejo	Chínipas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$2,975,000	\$2,564,265	\$2,564,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	425	100.00	0.00
Remodelacion De La Presidencia Municipal Museos Y Auditorio	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$9,358,062	\$9,358,062	\$9,358,062	\$1,111,161	\$1,111,161	\$1,111,161	11.87	\$0	Obra	824,448	100.00	20.00
Aportacion Municipal A La Operacion De 100 Casas De Cuidado Diario	Chihuahua	I005 FORTAMUN	2013	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	100.00	\$0	Centro	420	100.00	100.00
Pavimentacion Calle 13	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$127,135	\$127,135	\$127,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Juarez	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$265,210	\$265,210	\$265,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Pascual Orozco	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$281,172	\$281,172	\$281,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00
Adquisicion De Tinacos	Gómez Farías	I004 FAIS Municipal	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	500	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Chihuahua	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$200,942	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pav Calle Roque Gomez	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$127,027	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pav Calle Colon	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$93,064	\$46,532	\$46,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pav. Calle Galeana	Galeana	I004 FAIS Municipal	2013	\$265,273	\$265,273	\$265,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehab. Red De Distribucion Hidraulica El Molino	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$684,925	\$342,463	\$342,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	0.00	
Ampl. Red De Distribucion Para Agua Potable	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$208,380	\$104,190	\$104,190	\$104,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	0.00	
Pav. C. Guerrero	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$238,452	\$119,226	\$119,226	\$119,226	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	0.00	
Pav. C. 16 De Septiembre	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$257,780	\$128,890	\$128,890	\$128,890	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	0.00	
Pav. C. Sinaloa	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$364,045	\$182,023	\$182,023	\$182,023	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	200	100.00	0.00	
Pav. Av. Ayuntamiento	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$491,996	\$491,996	\$491,996	\$461,613	\$30,383	\$30,383	6.18	\$0	Kilómetro	200	100.00	6.00	
Prim. Miguel Hidalgo (Const. De Techumbre)	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	100.00	\$0	Escuela	150	100.00	100.00	
Const. Terraplen Caminocarr. Ex Hacienda A El Valentin	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$287,851	\$143,925	\$143,925	\$143,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	200	100.00	0.00	
Const. Terraplen Camino Agua Nueva-El Valentin	Rosales	I004 FAIS Municipal	2013	\$105,159	\$105,159	\$105,159	\$68,927	\$36,232	\$36,232	34.45	\$0	Kilómetros	150	100.00	34.00	
Ampliacion Red De Electrificacion Calle 30a Entre 5 De Mayo Y Cuauhtemoc	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	100.00	\$0	Poste	150	100.00	100.00	
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$712,585	\$712,585	\$712,585	\$115,650	\$115,650	\$0	16.23	\$0	Informe	0	100.00	0.00	
Atencion Social Y Participacion Comunitaria	Cobertura estatal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2013	\$1,959,609	\$1,959,609	\$1,959,609	\$433,721	\$433,721	\$0	22.13	\$0	Informe	0	100.00	0.00	
Construccion 4ta Etapa Colector Sur-Sur	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$11,500,000	\$3,574,991	\$3,574,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	226,457	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En La Localidad De Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$312,800	\$312,800	\$312,800	\$88,919	\$88,919	\$88,919	28.43	\$0	Sistema	114,007	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Delicias Loc. Miguel Hidalgo	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$349,600	\$349,600	\$349,600	\$99,380	\$99,380	\$99,380	28.43	\$0	Sistema	2,850	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion De 2 Casetas De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$625,600	\$625,600	\$625,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	104,836	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio Del Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$349,600	\$349,600	\$349,600	\$100,187	\$100,187	\$100,187	28.66	\$0	Sistema	3,518	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Namiquipa	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$349,600	\$349,600	\$349,600	\$99,380	\$99,380	\$99,380	28.43	\$0	Sistema	2,978	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Nuevo Casas Grandes (Col. Alamedas)	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$96,885	\$96,885	\$96,885	29.25	\$0	Sistema	55,553	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En El Mpio De Santa Barbara	Santa Bárbara	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$349,600	\$349,600	\$349,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	8,765	100.00	0.00	
Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lps En El Mpio De Jimenez	Jiménez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2013	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$94,149	\$94,149	\$94,149	28.43	\$0	Sistema	34,281	100.00	0.00	
Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa De Los Hongos Municipio De Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	2013	\$4,322,952	\$4,322,952	\$4,322,952	\$1,296,886	\$1,296,886	\$1,296,886	30.00	\$0	Sistema	126	100.00	0.00	
Transporte	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2013	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	100.00	\$0	Vehículo	25	100.00	100.00	
Puente En San Felipe	Valle de Zaragoza	I004 FAIS Municipal	2013	\$23,236	\$23,236	\$23,236	\$13,768	\$9,568	\$9,568	41.18	\$0	Obra	1,500	100.00	40.00	
Cerco Perimetrales En Preescolar Del Campamento, Del Ancon Y De San Felipe	Valle de Zaragoza	I004 FAIS Municipal	2013	\$94,550	\$94,550	\$94,550	\$89,846	\$4,704	\$4,704	4.98	\$0	Obra	150	100.00	5.00	
Fopedepl3	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	
Fopedepl3	Ahumada	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	
Pav Calle Guillermo Prieto	Buenaventura	I004 FAIS Municipal	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	3,000	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav Calle Obregon En Carvajal	Buenaventura	I004 FAIS Municipal	2013	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00	
Pav Calle Anahuac Iii	Buenaventura	I004 FAIS Municipal	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Construccion Terracerias Camino 14.3 Cuaut-Carichi-Choqueque Del Km 17400 Al 19300	Cusihuiriachí	I004 FAIS Municipal	2013	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	100.00	\$0	Kilómetros	2,500	100.00	100.00	
Terracerias Camino 14.3 Cuaut-Carichi-Choqueque Del Km 19300 Al 21100	Cusihuiriachí	I004 FAIS Municipal	2013	\$544,637	\$544,637	\$544,637	\$544,637	\$544,637	\$544,637	100.00	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	98.00	
Terracerias Camino Cuaut-Coyachi	Cusihuiriachí	I004 FAIS Municipal	2013	\$449,802	\$162,412	\$162,412	\$162,412	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	100.00	0.00	
J N Gonzalez Bocanegra	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
Muro De Contencion Sobre Camino A Libramiento	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	
Muro Contencion Frente Albergue Rosa De Saaron	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	
Dispensario Medico	Maguarichi	I004 FAIS Municipal	2013	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	
Pav Calle Morelos I	Juáres	I004 FAIS Municipal	2013	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	
Transporte	Juáres	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2013	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	100.00	\$0	Vehículo	5,000	100.00	100.00	
Terninal Portátil	Juáres	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2013	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,572	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	100.00	\$0	Pieza	5,000	100.00	100.00	
Pav. C. Benjamin Argumedo	Juáres	I004 FAIS Municipal	2013	\$122,463	\$43,619	\$78,844	\$43,619	\$43,619	\$43,619	35.62	\$0	Metro Cuadrado	2,482	100.00	35.62	
Pav. C. Ejido Parritas	Juáres	I004 FAIS Municipal	2013	\$194,436	\$69,476	\$124,960	\$69,476	\$69,476	\$69,476	35.73	\$0	Metros Cuadrados	11,833	100.00	35.73	
Pav. C. Ejido Galeana	Juáres	I004 FAIS Municipal	2013	\$125,032	\$45,356	\$79,676	\$45,356	\$45,356	\$45,356	36.28	\$0	Metros Cuadrados	6,599	100.00	36.28	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. C. Tierra Blanca	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$128,019	\$46,212	\$81,807	\$46,212	\$46,212	\$46,212	36.10	\$0	Metros Cuadrados	17,902	100.00	36.10	
Pav. C. Angel Trias	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$88,336	\$31,547	\$56,789	\$31,547	\$31,547	\$31,547	35.71	\$0	Metros Cuadrados	12,466	100.00	35.71	
Pav. C. General Treviño	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$270,980	\$98,807	\$172,173	\$98,807	\$98,807	\$98,807	36.46	\$0	Metros Cuadrados	9,467	100.00	36.46	
Pav. C. Isla Tasmania	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$178,991	\$178,991	\$114,204	\$64,787	\$64,787	\$64,787	36.20	\$0	Metros Cuadrados	5,604	100.00	36.20	
Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 4 De Colonia Revolucion A Colonia Terrazas	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$2,771,548	\$641,760	\$641,760	\$641,760	\$641,760	\$641,760	23.16	\$0	Kilómetros	10,000	100.00	35.00	
Rehabilitación De Infraestructura Academia De Policía	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$151,806	\$151,806	\$151,806	\$151,806	\$151,806	\$151,806	100.00	\$0	Obra	0	100.00	81.00	
Construccion De Camino Rural De Las Moras Entre Carretera Federal Y Prolongacion De Avenida Plutarco Elias Calles	Delicias	I004 FAIS Municipal	2013	\$4,495,627	\$1,207,313	\$1,207,313	\$1,207,313	\$1,207,313	\$1,207,313	26.86	\$0	Kilómetros	10,000	100.00	20.00	
Acciones Que Permiten Generar Agua De Calidad Apta Para El Consumo Humano Y Evitar Enfermedades En Varias Locs. Del Edo.	Cobertura estatal	S047 Programa de Agua Limpia	2013	\$1,853,570	\$1,095,630	\$1,095,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,805,351	100.00	0.00	
Evaluaciones De Control De Confianza	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$13,758,773	\$7,862,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
Centro Estatal De Control De Confianza	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$70,000,000	\$70,000,000	\$45,248,277	\$24,751,722	\$24,751,722	\$24,751,722	35.36	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$6,130,000	\$2,627,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	
Edificio Uecs	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$11,000,000	\$4,714,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Adquisicion De 21 Vehiculos Nuevos: 17 Camionetas Pick Up 4x4 Adaptadas, Asi Como 4 Camiones Urbanos Para Pasajeros Adaptados Para Personas Con Discapacidad.	Cobertura estatal	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	2013	\$14,783,041	\$14,783,041	\$14,783,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	38,847	100.00	0.00	
Construccion De Banquetas	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,320,000	\$524,846	\$795,154	\$524,846	\$524,846	\$524,846	39.76	\$0	Metros Cuadrados	1,690	100.00	39.76	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,236,379	\$354,139	\$882,240	\$354,139	\$354,139	\$354,139	28.64	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	28.64	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Constitucion Mexicana	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,177,744	\$329,639	\$848,105	\$329,639	\$329,639	\$329,639	27.99	\$0	Metros Cuadrados	141	100.00	27.99	
Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Paso Del Norte	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,140,560	\$317,880	\$822,680	\$317,880	\$317,880	\$317,880	27.87	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	27.87	
Pavimentacion Esperanza Reyes	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,081,957	\$388,906	\$693,051	\$388,906	\$388,906	\$388,906	35.94	\$0	Metros Cuadrados	1,034	100.00	35.94	
Pavimentacion C. Zihuatanejo	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,219,837	\$461,644	\$758,193	\$461,644	\$461,644	\$461,644	37.84	\$0	Metros Cuadrados	876	100.00	37.84	
Pavimentacion C. Antonio Elogua	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$986,849	\$369,416	\$617,433	\$369,416	\$369,416	\$369,416	37.43	\$0	Metros Cuadrados	916	100.00	37.43	
Pavimentacion C. Isla Mandano	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$882,605	\$328,311	\$554,294	\$328,311	\$328,311	\$328,311	37.20	\$0	Metros Cuadrados	964	100.00	37.20	
Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$581,632	\$211,880	\$369,752	\$211,880	\$211,880	\$211,880	36.43	\$0	Metros Cuadrados	527	100.00	36.43	
Pavimentacion C. Isla Martinica	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$723,777	\$279,698	\$444,079	\$279,698	\$279,698	\$279,698	38.64	\$0	Metros Cuadrados	616	100.00	38.64	
Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$472,108	\$172,135	\$299,973	\$172,135	\$172,135	\$172,135	36.46	\$0	Metros Cuadrados	437	100.00	36.46	
Pavimentacion C. Pedernal	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$377,427	\$140,315	\$237,112	\$140,315	\$140,315	\$140,315	37.18	\$0	Metros Cuadrados	495	100.00	37.18	
Pavimentacion C. Mayos	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$332,537	\$119,025	\$213,512	\$119,025	\$119,025	\$119,025	35.79	\$0	Metros Cuadrados	516	100.00	35.79	
Pavimentacion C. Ejido De Los Arcos	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$343,975	\$125,295	\$218,680	\$125,295	\$125,295	\$125,295	36.43	\$0	Metros Cuadrados	376	100.00	36.43	
Pavimentacion C. Sodio	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$426,706	\$162,619	\$264,087	\$162,619	\$162,619	\$162,619	38.11	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	38.11	
Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$302,892	\$107,789	\$195,103	\$107,789	\$107,789	\$107,789	35.59	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	35.59	
Pavimentacion C. Isla Creta	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$270,328	\$94,398	\$175,930	\$94,398	\$94,398	\$94,398	34.92	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	34.92	
Pavimentacion C. Isla Jasou	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$287,339	\$103,781	\$183,558	\$103,781	\$103,781	\$103,781	36.12	\$0	Metros Cuadrados	257	100.00	36.12	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero									Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza)	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$281,342	\$100,533	\$180,809	\$100,533	\$100,533	\$100,533	35.73	\$0	Metros Cuadrados	246	100.00	35.73
Rehabilitacion Caminos Rurales Cordillera Del Rio Bravo Ojinaga Pilares	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$195,288	\$78,115	\$78,115	\$78,115	\$78,115	\$78,115	40.00	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	40.00
Caminos Rurales Region Del Conchos	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$60,830	\$24,332	\$24,332	\$0	\$24,332	\$24,332	40.00	\$0	Kilómetros	1,500	100.00	40.00
Rehab. Calles Terraceria En Zona Urbana	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$298,752	\$220,546	\$220,546	\$0	\$220,546	\$220,546	73.82	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	74.00
Rehab Pav Asfaltico Calle 2da Norte	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$122,476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00
Rehab De Tomas Domiciliarias En Red Calle 6 Y Ave Hombres Ilustres	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	150	100.00	0.00
Rehab Descargas Domiciliaria En Red Calle 6 Y Hombres Ilustres	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00
Pav Ave Niños Heroes	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	0.00
Pav Calle 14	Ojinaga	I004 FAIS Municipal	2013	\$251,609	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	0.00
Constr. Vado En Arroyo Alicantes	La Cruz	I004 FAIS Municipal	2013	\$107,472	\$53,736	\$53,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00
Alcantarillado Sanitario Col Angel Romero	La Cruz	I004 FAIS Municipal	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00
Rehab De Salon Usos Multiples	La Cruz	I004 FAIS Municipal	2013	\$149,991	\$74,995	\$74,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00
Construccion De Guardaganado En Comunidad De Machogueachi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$45,022	\$45,022	\$45,022	\$4,466	\$40,555	\$40,555	90.08	\$0	Obra	1,500	100.00	90.00
Alcantarillado Sanitario En Privada 5 De Febrero	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$120,000	\$28,990	\$0	\$0	\$28,990	\$28,990	24.16	\$0	Obra	75	100.00	28.00
Guardaganado En Cerro Azul	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$40,080	\$34,463	\$0	\$0	\$34,463	\$34,463	85.99	\$0	Obra	500	100.00	85.00
Puente Peatonal En Panalachi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$189,918	\$189,918	\$0	\$189,918	\$189,918	\$189,918	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00
Red Y Línea Distribucion Electrica En Comunidad De Babureachi	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$358,709	\$358,709	\$0	\$0	\$358,709	\$358,709	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Calle Barrio San Miguel	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal	2013	\$189,550	\$113,730	\$189,550	\$189,550	\$133,516	\$133,516	70.44	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	70.00	
Construccion De Vado	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal	2013	\$100,580	\$60,348	\$100,580	\$100,580	\$54,326	\$54,326	54.01	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	54.00	
Programa De Mejoramiento De Vivienda En Barrio Ciudad Perdida En Creel	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$500,000	\$77,442	\$0	\$0	\$77,442	\$77,442	15.49	\$0	Programa	2,500	100.00	15.00	
Actualización De Tecnologías	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$4,630,000	\$1,984,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Software	0	100.00	0.00	
Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$2,015,240	\$863,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Capacitación Del Personal De Los Cjm	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$1,600,000	\$685,714	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
Equipamiento Del Personal De Los Ceresos	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$4,278,705	\$2,782,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Pav En Calle Felipe Angeles En San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,277,658	\$662,559	\$0	\$0	\$662,559	\$662,559	51.86	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	50.00	
Mantenimiento Y Conservación De Cctv	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$8,400,000	\$5,462,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Póliza	0	100.00	0.00	
Modernización Tecnológica De Los Ceresos	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$22,090,558	\$9,467,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Mejoramiento De La Infraestructura De Los Ceresos	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$5,230,737	\$2,241,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Terminales De Radiocomunicación	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$2,611,608	\$1,624,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$14,940,000	\$9,421,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Póliza	0	100.00	0.00	
Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$8,250,000	\$3,535,714	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Puente En Barrio Chapultepec 2 En Creel	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$919,666	\$275,890	\$0	\$0	\$275,890	\$275,890	30.00	\$0	Obra	1,000	100.00	30.00	
Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$14,560,000	\$6,240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$17,386,935	\$7,714,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Mantenimiento De Sitios Afis	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$5,520,000	\$3,481,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$1,293,000	\$557,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Certificación De Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$80,000	\$50,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
Modernización Tecnológica Para El Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$4,305,000	\$1,950,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Evaluación De Los Programas Y Acciones	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$1,000,000	\$428,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	100.00	0.00	
Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$10,141,018	\$4,346,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Pav Calle Prolongacion Benito Juarez En San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$1,105,750	\$563,834	\$0	\$0	\$563,834	\$563,834	50.99	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	50.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$33,544,126	\$10,174,608	\$1,604,999	\$1,604,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Alta Tecnología Para Seguridad Pública	Cobertura estatal	I011 FASP	2013	\$3,245,545	\$1,390,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
Suministro De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda	Bocoyna	I003 FAIS Estatal	2013	\$921,152	\$921,152	\$0	\$0	\$921,152	\$921,152	100.00	\$0	Programa	1,500	100.00	100.00	
Rehabilitacion Salon De Inspeccion Preescolar Zona 106 En Creel	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$15,000	\$15,000	\$8,973	\$0	\$6,027	\$6,027	40.18	\$0	Obra	15	100.00	40.00	
Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidade De Rochivo	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$255,554	\$255,554	\$0	\$0	\$255,554	\$255,554	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	
Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidade De Gorachi 1	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$787,737	\$787,737	\$0	\$0	\$787,737	\$787,737	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	
Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidade De Gorachi2	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$158,079	\$158,079	\$0	\$0	\$158,079	\$158,079	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	
Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidade De Gumisachi 1	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$436,371	\$436,371	\$0	\$0	\$436,371	\$436,371	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	
Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidade De Gumisachi 2	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$423,088	\$423,088	\$0	\$0	\$423,088	\$423,088	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Pavimentacion En Calle Quinta De San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$155,841	\$46,752	\$0	\$0	\$46,752	\$46,752	30.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	30.00	
Puente Peatonal En Barrio Los Pinos De Creel	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$150,000	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000	\$87,000	58.00	\$0	Obra	500	100.00	58.00	
Pavimentacion En Calle Sin Nombre En Barrio El Llanito De San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$905,997	\$271,800	\$0	\$0	\$271,800	\$271,800	30.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	30.00	
Pavimentacion En Calle Tamaulipas En San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$644,458	\$193,377	\$193,377	\$0	\$193,377	\$193,377	30.01	\$0	Obra	1,000	100.00	30.00	
Rehab De Red Agua Potable Y Galeria Filtrante En Bocoyna	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$129,140	\$38,742	\$0	\$0	\$38,742	\$38,742	30.00	\$0	Obra	150	100.00	30.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion En Calle Andador, Mauricio Corredor Y Prva. Mauricio Corredor En San Juanito	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$654,281	\$335,254	\$0	\$0	\$335,254	\$335,254	51.24	\$0	Obra	375	100.00	51.00	
Pavimentacion En Calle Allende	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$437,123	\$214,785	\$0	\$0	\$214,785	\$214,785	49.14	\$0	Metro Cuadrado	700	100.00	50.00	
Rehabilitacion Deposito Agua Potable	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$17,000	\$17,000	\$567	\$0	\$16,433	\$16,433	96.66	\$0	Obra	350	100.00	95.00	
Construccion De Barda Perimetral En Campo De Beis	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$539,316	\$492,344	\$0	\$0	\$492,344	\$492,344	91.29	\$0	Obra	2,550	100.00	90.00	
Pavimentacion En Calle Calle Sin Nombre Barrio De La Presa	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$858,947	\$463,500	\$0	\$0	\$463,500	\$463,500	53.96	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	50.00	
Pavimentacion En Calle Encino Y Capulin Barrio El Pinal	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$894,858	\$297,323	\$0	\$0	\$297,323	\$297,323	33.23	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	30.00	
Dos Guardaganados En La Comunidad De Sohue	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$80,000	\$80,000	\$5,305	\$0	\$74,695	\$74,695	93.37	\$0	Obra	750	100.00	93.00	
Muro De Mamposteria En Esc Prim Leona Vicario	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$20,000	\$20,000	\$12,000	\$0	\$8,000	\$8,000	40.00	\$0	Obra	240	100.00	40.00	
Apoyo Construccion Y Desasolve De Presones	Bocoyna	I004 FAIS Municipal	2013	\$80,000	\$80,000	\$60,000	\$0	\$20,000	\$20,000	25.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00	
Pavimentación Vialidad Pco. I Madero Entre Vialidad Morelos Y C. División Del Norte	Cuauhtémoc	I005 FORTAMUN	2013	\$6,732,115	\$6,732,115	\$6,234,510	\$497,605	\$497,605	\$497,605	7.39	\$0	Metro Cuadrado	7,800	100.00	13.53	
Paso Superior Periferico Gómez Morín F.F.C.C. Km Q 395 Más 155.18	Cuauhtémoc	I005 FORTAMUN	2013	\$13,303,536	\$13,303,536	\$13,120,949	\$182,587	\$182,587	\$182,587	1.37	\$0	Puente	5,000	100.00	1.37	
Costrucción De Edificio Poliforo Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I005 FORTAMUN	2013	\$41,251,462	\$41,251,462	\$36,550,653	\$4,700,809	\$4,700,809	\$4,700,809	11.40	\$0	Obra	100,000	100.00	11.40	
Obras Exteriores Poliforo Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I005 FORTAMUN	2013	\$9,871,038	\$9,251,462	\$7,917,644	\$1,333,818	\$1,333,818	\$1,333,818	13.51	\$0	Obra	100,000	100.00	13.51	
Construcción De Centro De Salud Rubio	Cuauhtémoc	I004 FAIS Municipal	2013	\$3,371,035	\$3,371,035	\$865,946	\$865,946	\$865,946	\$865,946	25.69	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00	
Proyecto Geometrico Para El Programa De Riego De Sello	Cuauhtémoc	I004 FAIS Municipal	2013	\$494,556	\$494,556	\$340,172	\$340,172	\$340,172	\$340,172	68.78	\$0	Kilómetro	5,000	100.00	100.00	
Riego De Sello En Arroyo Del Agua	Cuauhtémoc	I004 FAIS Municipal	2013	\$393,735	\$393,735	\$392,824	\$392,824	\$392,824	\$392,824	99.77	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$3,608,850	\$1,271,467	\$2,337,383	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	35.23	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	35.23	
Conexion Camino Real-Pimentel-Acambay-Division Del Norte-Viaducto	Juárez	I004 FAIS Municipal	2013	\$9,881,320	\$3,172,138	\$6,709,182	\$3,172,138	\$3,172,138	\$3,172,138	32.10	\$0	Obra	1	100.00	32.10	
Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditable	Cobertura estatal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2013	\$30,573,631	\$30,573,631	\$22,377,520	\$0	\$3,852,356	\$3,852,356	12.60	\$0	Programa	0	100.00	32.00	
Modernización Tecnológica De La Policía Estatal Acreditable	Cobertura estatal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2013	\$4,757,500	\$4,757,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
Construccion Camino San Fco De Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi Tramo Km 0-000 Al 60-000	Cobertura estatal	I003 FAIS Estatal	2013	\$34,000,000	\$34,000,000	\$34,000,000	\$27,213,641	\$6,786,359	\$6,786,659	19.96	\$0	Obra	3,157	25.00	0.00	
Const. Camino E. C Km 86-800 San Juanito-Basaseachi-Uruachi-Rocoroybo Km 0-000 Al 51-000	Uruachi	I003 FAIS Estatal	2013	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$12,066,685	\$2,875,768	\$2,875,768	19.25	\$0	Obra	1,244	11.73	0.00	
Plan De Accion De Especies De Vida Silvestre Prioritarias Para La Conservacion En El Estado De Chihuahua	Cobertura estatal	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2013	\$4,369,556	\$2,621,735	\$2,621,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	20,000	100.00	0.00	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Poniente	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$535,017	\$535,017	\$535,017	\$535,017	\$535,017	\$535,017	100.00	\$0	Obra	0	100.00	48.00	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Universidad	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,894,397	\$1,894,397	\$1,894,397	\$1,894,397	\$1,894,397	\$1,894,397	100.00	\$0	Obra	0	100.00	39.96	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Centro	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,886,681	\$1,886,681	\$1,886,681	\$1,886,681	\$1,886,681	\$1,886,681	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Oriente	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$283,584	\$283,584	\$283,584	\$283,584	\$283,584	\$283,584	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Sur	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,890,861	\$1,890,861	\$1,890,861	\$1,890,861	\$1,890,861	\$1,890,861	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	
Rehabilitación E Infraestructura	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,046,238	\$1,046,238	\$1,046,238	\$1,046,238	\$1,046,238	\$1,046,238	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	
Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Valle	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$284,215	\$284,215	\$284,215	\$284,215	\$284,215	\$284,215	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	
Construcción De Plaza De La Mexicanidad	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$39,481,481	\$39,481,481	\$39,481,481	\$39,481,481	\$39,481,481	\$39,481,481	100.00	\$0	Plaza	0	100.00	100.00	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Adquisición De Vehículos Tipo Motocicleta	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,461,870	\$1,461,870	\$1,461,870	\$1,461,870	\$1,461,870	\$1,461,870	100.00	\$0	Vehículo	0	100.00	100.00	
Afectaciones Para Centro Comunitario Palo Chino	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	100.00	\$0	Inmueble	0	100.00	100.00	
Terminal Portátil	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	
Riego De Sello En Calle De Acceso Y Perimetro De Plaza	Cuahtémoc	I004 FAIS Municipal	2013	\$210,755	\$210,755	\$202,813	\$202,813	\$202,813	\$202,813	96.23	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	
Riego De Sello En Carriles De Desaceleración En Acceso A Col Reforma	Cuahtémoc	I004 FAIS Municipal	2013	\$379,155	\$379,155	\$364,693	\$364,693	\$364,693	\$364,693	96.19	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	
Techumbre Cancha Esc Sec Moris	Moris	I004 FAIS Municipal	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	
Construccion De Línea De Distribucion Electrica En El Carrizal	Urique	I004 FAIS Municipal	2013	\$7,368,476	\$3,955,143	\$7,368,476	\$3,955,143	\$3,955,143	\$3,955,143	53.68	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	53.00	
Pintura De Fachadas Y Techumbres Del Centro Historico	Hidalgo del Parral	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	2013	\$6,000,046	\$6,000,046	\$6,000,046	\$2,400,863	\$2,400,863	\$2,400,863	40.01	\$0	Obra	0	1.00	0.40	
Pavimentación De Calle Colibri	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$45,107	\$45,107	\$45,107	\$45,107	\$45,107	\$45,107	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	19.35	
Pavimentación Calle Monclova	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$60,822	\$60,822	\$60,822	\$60,822	\$60,822	\$60,822	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.00	
Prol. Av. Independencia	Hidalgo del Parral	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$993,893	\$993,893	\$993,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	
Pav. C. Carlos Fuero	Hidalgo del Parral	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$1,004,107	\$1,004,107	\$1,004,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	
Pavimentación De Calle Monclova (De La Fundición - Altos Hornos)	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$389,025	\$389,025	\$317,527	\$389,025	\$71,498	\$71,498	18.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.38	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentación Calle Trigo	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$358,172	\$358,172	\$293,467	\$64,705	\$64,705	\$64,705	18.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.07	
Pavimentación Calle Quinta	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$196,222	\$196,222	\$160,532	\$35,690	\$35,690	\$35,690	18.19	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.19	
Pavimentación Calle Grulla	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,355,758	\$1,355,758	\$1,074,834	\$280,924	\$280,924	\$280,924	20.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	20.72	
Pavimentación Calle Arturo Gamiz	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$255,269	\$255,269	\$207,407	\$47,862	\$47,862	\$47,862	18.75	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.75	
Pavimentación Calle Zaire	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$695,257	\$695,257	\$563,463	\$131,794	\$131,794	\$131,794	18.96	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.96	
Pavimentación Calle Presa Del Tintero	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$538,658	\$538,658	\$428,788	\$109,870	\$109,870	\$109,870	20.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	20.40	
Pavimentación Calle Puebla	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$300,325	\$300,325	\$243,605	\$56,720	\$56,720	\$56,720	18.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.89	
Pavimentación Calle Hidalgo	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$516,818	\$516,818	\$417,790	\$99,028	\$99,028	\$99,028	19.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	19.16	
Pavimentación Calle Manuel Granadillos	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$364,563	\$364,563	\$294,595	\$69,968	\$69,968	\$69,968	19.19	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	19.19	
Pavimentación Calle Daniel Longoria	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$213,416	\$213,416	\$172,983	\$40,433	\$40,433	\$40,433	18.95	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.95	
Pavimentación Calle Daniel Longoria (Maximino Favela)	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$236,494	\$236,494	\$191,595	\$44,899	\$44,899	\$44,899	18.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.99	
Pavimentación Calle Atomo	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$585,546	\$585,546	\$462,902	\$122,644	\$122,644	\$122,644	20.95	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	20.95	
Pavimentación Calle Tallo	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$312,080	\$312,080	\$242,916	\$69,164	\$69,164	\$69,164	22.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	22.16	
Pavimentación Calle Maximino Favela (Daniel Longoria)	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$439,795	\$439,795	\$353,908	\$85,887	\$85,887	\$85,887	19.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	19.53	
Pavimentación Calle Zenith	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$613,443	\$613,443	\$480,676	\$132,767	\$132,767	\$132,767	21.64	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	21.64	
Pavimentación Calle Lorenzo Aguilar	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$503,040	\$503,040	\$402,446	\$100,594	\$100,594	\$100,594	20.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	20.00	
Pavimentación Calle Atomo (Lorenzo Aguilar - Zafra)	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$958,875	\$958,875	\$752,701	\$206,174	\$206,174	\$206,174	21.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	21.50	

Chihuahua

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pavimentación Calle Maximino Favela (Francisco Leal)	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$322,955	\$322,955	\$261,882	\$61,073	\$61,073	\$61,073	18.91	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	18.91	
Pavimentación Calle Raúl Alarcón	Juárez	I005 FORTAMUN	2013	\$1,198,743	\$1,198,743	\$954,136	\$244,607	\$244,607	\$244,607	20.41	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	20.41	
Fopedep 13	Balleza	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2013	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	\$0	\$4,500,000	\$4,500,000	40.51	\$0	Obra	15,000	100.00	40.00	