

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2013															
APORTACIONES FEDERALES 222 REGISTROS															
	FAIS			100,856,609	76,067,268	76,067,268	29,233,215	38.4%	9,574	0					
FISM															
	AGUA POTABLE														
	CÁRCAMO														
	MEJORAMIENTO														
49682	CONEXION ENTRE SISTEMA DE GRAVEDAD DE PIEDRA PESDA A CARCAMO DE BOMBEO DE SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	10,000	10.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
88399	AGUA POTABLE EN EL ARCO	33-HUEJOTITÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	581,016	174,305	174,305	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
121904	TUBERIA GALVANIZADA PARA AGUA POTABLE EJIDO ALAMOS SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	246,800	210,504	210,504	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5,000.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013
	AMPLIACIÓN														
44206	AMPLIACION RED A.P. EN BARRIO CHOGUITA DE BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	12,508	12,508	12,508	12,508	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
48244	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	14,831	14,831	14,831	14,831	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
146918	AMPLIACION RED A.P.	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
1840	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,383	19,383	19,383	0	0.0%	9,574	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
1858	APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,383	19,383	19,383	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
138142	ADQ. Y SUM. DE CISTERNA DE 2500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,518,556	1,518,556	1,518,556	1,518,556	100.0%	0	0	EQUIPO	380.00	380.00	100.0%	
	DOTACIÓN DE AGUA														
	AMPLIACIÓN														
94675	OPERACIÓN DE PIPAS PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,722,500	1,722,500	1,722,500	76,373	4.4%	0	0	PIPAS	5.00	1.00	20.0%	
6732	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	4,500,000	1,050,377	1,050,377	1,050,377	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	172,031.00	40,155.00	23.3%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE														
	EQUIPAMIENTO														
48140	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	40,468	40,468	40,468	40,468	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.40	40.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
1853	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE EJIDO LA MOLINA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,835	217,835	217,835	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
141432	DEPOSITO DE AGUA POTABLE ORIENTE	48-NAMIQUIPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	78,492	78,492	78,492	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	OBRA REALIZARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
141157	TANQUE DE AGUA POTABLE EL ALAMO VIEJO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,351	23,351	23,351	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
36690	PILA EJIDO EL TORREON	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,706	25,706	25,706	25,706	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
113202	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTO PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,534,332	611,480	611,480	611,480	100.0%	0	0	TANQUE	1,058.00	420.00	39.7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
138342	ADQ. Y SUM. DE TINACOS DE 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,511,944	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	TINACO	1,340.00	1,300.00	97.0%	
36691	BOMBA PILA EL TORREON	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,846	27,846	27,846	27,846	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA														
	INSTALACIÓN														
141536	TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL														
	CONSTRUCCIÓN														
15471	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	199,419	199,419	199,419	199,419	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	1.00	1.00	100.0%	ES UN SUBCOLECTOR PLUVIAL (SIN POZOS DE VISITA)
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
49918	ALCANT. SANITARIO EN LATERAL CARR GRAN VISION EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	100,000	32,184	32,184	32,184	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.38	38.0%	
49906	ALCANTARILLADO EN CALLE MINA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	421,525	126,250	126,250	126,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
36662	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	155,000	155,000	155,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
146902	RED ALCANTARILLADO SANITARIO	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN														
36666	RED DE ALCANTARILLADO EN GOMEZ FARIAS	25-GÓMEZ FARIAS	OBRAS PUBLICAS	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,550.00	0.00	0.0%	
48321	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	80,271	80,271	80,271	80,271	100.0%	0	0	METRO LINEAL	720.00	576.00	80.0%	
146920	APLIACION DRENAJE SANITARIO	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
128460	REHABILITACION RED DRENAJE	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
	LETRINAS														
	CONSTRUCCIÓN														
134888	CONSTRUCCION BAÑOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	30.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
	CALLES														
44595	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	360,893	360,893	360,893	360,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	550.00	50.0%	
136171	C CAMILO TORRES	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	411,110	205,500	205,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	
136212	CALLE 18	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	318,585	159,500	159,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
136114	PAV CALLE ALLENDE ENTRE 8 A Y 1A	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	322,085	161,000	161,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	
56273	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO SAENZ	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,329,805	1,329,805	1,329,805	1,235,023	92.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,710.00	5,710.00	100.0%	
49707	PAV COCRETO HIDRAULICO LATERAL CALLE MIGUEL HIDALGO EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	192,997	192,997	192,997	192,997	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300.00	300.00	100.0%	
1143	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 2 Y 3 COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	776,863	776,863	776,863	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,594.00	0.00	0.0%	
1172	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 2 Y 4 NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	334,622	334,622	334,622	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,105.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1195	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE PERU Y PARAGUAY EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,039,044	1,039,044	1,039,044	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,452.00	0.00	0.0%	
1276	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMALIA CASTILLO ENTRE IGNACIO ENRIQUEZ Y PANFILO HERNANDEZ COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	508,257	508,257	508,257	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,981.00	0.00	0.0%	
1186	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA ENTRE AV JUAREZ Y GALEANA EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	396,868	396,868	396,868	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,339.00	0.00	0.0%	
1802	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARMENDARIZ ENTRE PARCIAL ALAMILLO Y PROGRESO COL PROGRESO NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	199,851	199,851	199,851	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684.00	0.00	0.0%	
1809	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO ENTRE ING CARRILLO Y UNIDAD CHIHUAHUENSE COL PROGRESO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	583,557	583,557	583,557	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,018.00	0.00	0.0%	
1806	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO ENTRE ING CARRILLO Y UNIDAD CHIHUAHUENSE COL PROGRESO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	295,239	295,239	295,239	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,036.00	0.00	0.0%	
1295	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE CALLE 25 Y 27 COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	542,481	542,481	542,481	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,972.00	0.00	0.0%	
1284	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE PERIF FCO R ALMADA Y C. 25 COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	198,790	198,790	198,790	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	699.00	0.00	0.0%	
1178	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRASIL ENTRE AV JUAREZ Y GALENA EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	399,536	399,536	399,536	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,346.00	0.00	0.0%	
1491	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO ALTO ENTRE CERRO DE LAS BORREGAS Y TEOTEPEC COL CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,913	158,913	158,913	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	432.00	0.00	0.0%	
1456	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO DE LAS BORREGAS ENTRE PARCIAL OSCAR ORNELAS Y CERRO ALTO COL CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	135,479	135,479	135,479	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	408.00	0.00	0.0%	
1352	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO DE LAS BORREGAS ENTRE PARCIAL OSCAR ORNELAS Y ERRO ALTO COL CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	486,515	486,515	486,515	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,729.00	0.00	0.0%	
1688	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUCHILLO PARADO ENTRE MARCIAL ORTEGA Y 17 DE ABRIL COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	265,466	265,466	265,466	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	884.00	0.00	0.0%	
1279	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIANA LAURA ENTRE IGNACIO ENRIQUEZ Y GILBERTO CORTES COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	268,930	268,930	268,930	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	973.00	0.00	0.0%	
1134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FUNDADORES NVO DELICIAS ENTRE E. ZAPATA Y BENITO JUAREZ NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	344,055	344,055	344,055	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,151.00	0.00	0.0%	
1247	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE 2 Y 3 EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	591,450	591,450	591,450	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,295.00	0.00	0.0%	
1241	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE GRAL ENRIQUEZ Y LIMITE IMSS EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,214,834	1,214,834	1,214,834	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,725.00	0.00	0.0%	
1798	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING CARRILLO ENTRE PARCIAL ALAMILLO Y AROLLO COL PROGRESO NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	672,458	672,458	672,458	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,408.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1681	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JJ CALVO ENTRE BUENAVISTA Y VALLE NUEVO COL GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	502,328	502,328	502,328	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,740.00	0.00	0.0%	
1814	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE 28 Y 38 COL RUBEN JARAMILLO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	757,373	757,373	757,373	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,750.00	0.00	0.0%	
1550	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUJAN ENTRE 110 Y 114 COLESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	424,877	424,877	424,877	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,390.00	0.00	0.0%	
1781	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA EL SOCORRO ENTRE MINA AVALOS Y LATERAL MINA DOLORES COL EL PORVENIR III	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO E CHIHUAHUA	437,661	437,661	437,661	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,589.00	0.00	0.0%	
1788	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA LATERAL DOLORES ENTRE LOS ARCOS Y MINA COL PORVENIR III	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	706,072	706,072	706,072	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,491.00	0.00	0.0%	
1274	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE 2 Y 3 EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	591,450	591,450	591,450	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,295.00	0.00	0.0%	
1830	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIV DE TURISMO ENTRE SECRETARIA DE HACIENDA Y SECRETARIA DE TURISMO COL SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	334,987	334,987	334,987	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,135.00	0.00	0.0%	
1762	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 4 Y 10 COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	635,305	635,305	635,305	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,264.00	0.00	0.0%	
1835	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECRETARIA DEL TRABAJO ENTRE PRIV DE TURISMO Y TOPE COL SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,352	149,352	149,352	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	504.00	0.00	0.0%	
1811	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE HURACAN Y 21 DE MARZO COL RODOLFO AGUILAR	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	830,486	830,486	830,486	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,924.00	0.00	0.0%	
1660	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 114 ENTRE CALLE LUJAN Y FRANCISCO I MADERO COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,511	183,511	183,511	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	558.00	0.00	0.0%	
1698	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE 16 SEP Y 22 JUN COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	425,948	425,948	425,948	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,498.00	0.00	0.0%	
1258	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2A ENTRE REFORMA E IGNACIO RAMIREZ EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	286,947	286,947	286,947	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,112.00	0.00	0.0%	
1770	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23 SEP ENTRE PRIV DE SAN GERONIMO Y PARCIAL HACIENDA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	381,274	381,274	381,274	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,389.00	0.00	0.0%	
1299	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 25 ENTRE AVELINA GALLEGOS Y FELIPE ANGELES COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	170,871	170,871	170,871	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	610.00	0.00	0.0%	
1820	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 28 ENTRE IGNACIO RODRIGUEZ Y LUCIO CABAÑAS COL RUBE JARAMILLO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	452,480	452,480	452,480	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,666.00	0.00	0.0%	
1254	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5A ENTRE REFORMA E IGNACIO RAMIREZ EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	345,646	345,646	345,646	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,343.00	0.00	0.0%	
1167	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2A ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ NUEVO DELICIAS	390,947	390,947	390,947	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,300.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1205	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PERU ENTRE VICTORIA E HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	758,152	758,152	758,152	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,515.00	0.00	0.0%	
1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV 24 FEBRERO ENTRE 2 DE OCTUBRE Y AV CUAUHEMOC COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,125	97,125	97,125	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	338.00	0.00	0.0%	
1493	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE LUJAN ENTRE 110 Y 114 COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	485,390	485,390	485,390	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,663.00	0.00	0.0%	
1776	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA MILPILAS Y MINA DOLORES COL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,750	600,750	600,750	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,129.00	0.00	0.0%	
112848	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,999,450	3,082,042	3,082,042	3,082,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,647.00	4,493.00	52.0%	
100678	PAV CALLE NIÑOS HEROES DEL CARRIZAL ENTRE GALEANA Y CHIHUAHUA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	293,887	293,887	293,887	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	0.00	0.0%	
100696	PAV CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ANGOSTURA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	67,820	67,820	67,820	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	
145620	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	300,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	230.00	0.00	0.0%	
145621	PAV CALLE MORELOS	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	200,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	
145622	PAVIMENTACION CALLE VICENTE COBOS	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	220,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150.00	0.00	0.0%	
89278	CALLE CUARZO STA ETAPA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	260,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	
89291	PAVIMENTACION CALLE AGRICULTURA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	119,500	119,500	119,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	0.00	0.0%	
52931	PAVIMENTACION VIALIDAD PRESIDENTES	39-LÓPEZ	TESORERIA MUNICIPAL	1,046,637	313,991	313,991	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,719.00	0.00	0.0%	
127879	ENCEMENTADO CALLE ALDAMA	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	569,828	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	
127797	ENCEMENTADO CALLE MORELOS	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	340,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	
141080	ENCEMENTADO DE CALLES EN SAN ANDRES	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	1,020,000	330,821	330,821	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	0.00	0.0%	
136699	ENCEMENTADO CALLE ACCESO ESTADIO DE BEISBOL EN LA BOQUILLA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ENCEMENTADO CALLE ACCESO ESTADIO BEISBOL EN LA BOQUILLA	166,513	154,553	154,553	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013.
141935	ENCEMENTADO CALLE ANGELES	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAD MUNICIPALES	264,490	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	0.00	0.0%	
141916	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAD MUNICIPALES	300,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO														
56731	PAVIMENTACION CALLE GALEANA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	55,963	55,963	55,963	55,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	565.00	0.00	0.0%	
56631	PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN LOPEZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	638,704	638,704	638,704	638,704	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,658.00	995.00	60.0%	
57134	PAVIMENTACION CALLE SEPTIMA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	360,170	360,170	360,170	360,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,264.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
49488	PAVIMENTACION CALLE VTE. GUERRERO III ETAPA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,468	4,468	4,468	4,468	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	392.00	392.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
49895	MANTENIMIENTO CALLES EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	143,438	143,438	143,438	143,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
141591	PAVIMENTACIONES DIVERSAS CALLES MUNICIPIO	10- BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	220,718	220,718	220,718	220,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
57045	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN VARIAS COLONIAS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	9,437	9,437	9,437	9,437	100.0%	0	0	METROS	53,000.00	53,000.00	100.0%	
117528	RECARPETEO PAVIMENTO EXISTENTE EN FRACC FOVISSTE	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	442,821	442,821	442,821	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,560.00	0.00	0.0%	
	PASOS VEHICULARES														
	CONSTRUCCIÓN														
112122	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR RANCHO LA TAPIA	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	13,201	13,201	13,201	13,201	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN RANCHO LA TAPIA
141893	PUEDETE DE CAJON EN SANTA JERTRUDIS	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE OBRA A INICIARSE 1ER QUINCENA DE MAYO 2013
	PUNTES Y PASOS PEATONALES														
49938	BARANDAL EN PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO DEL LLANITO DE SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	35,000	24,980	24,980	24,980	100.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	20.00	66.7%	
119132	PUENTE PEATONAL SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	183,448	183,448	61,779	33.7%	0	0	METROS LINEALES	32.00	10.78	33.7%	
128949	PUENTE PEATONAL 2, EN TUTUACA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	465,000	465,000	465,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
	ALUMBRADO PÚBLICO														
141302	ALUMBRADO PUBLICO EL ALAMO VIEJO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,000	37,000	37,000	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
117536	PAR VIAL FRCO VILLA EN CAÑADA ANCHA	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	548,934	548,934	548,934	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN														
58367	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CECYTECH)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	441,473	441,473	441,473	441,473	100.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	28.00	100.0%	
58519	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLE 11A)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	119,638	119,638	119,638	119,638	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA														
49487	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	854,692	854,692	854,692	854,692	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL														
95297	ADQUISICIÓN DE 40 PLANTAS SOLARES	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	60,000	50.0%	0	0	PLANTA	40.00	20.00	50.0%	
95546	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 80 PLANTAS SOLARES DE 60 WATTS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	960,000	960,000	960,000	480,000	50.0%	0	0	PLANTA	80.00	40.00	50.0%	
95023	ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA EL ÁGUILA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	570,395	570,395	570,395	171,118	30.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	1.00	50.0%	
93872	INSTALACIÓN DE LUMINARIO CV15 POWER BALL	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	903,901	903,901	903,901	271,170	30.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	10.00	50.0%	
94174	INSTALACIÓN DE LUMINARIO OV15 POWER	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	776,881	776,881	776,881	271,170	34.9%	0	0	VIVIENDA	15.00	10.00	66.7%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
90167	LUMINARIO OV15 POWER BALL	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	543,576	543,576	543,576	271,788	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	10.00	50.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD														
	CONSTRUCCIÓN														
44298	CONSTRUCCION L. D. Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE REALITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,103,286	1,103,286	1,103,286	1,103,286	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
96236	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA LAJITA	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	535,724	535,724	535,724	160,717	30.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.50	50.0%	
97486	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUIZAROCHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	870,660	870,660	870,660	261,198	30.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.50	50.0%	
96520	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE ELECTRICIDAD	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	645,754	645,754	645,754	193,726	30.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.50	50.0%	
141610	SUBSTACION ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	SUBSTACION ELECTRICA (1) OBRA A REALIZARSE A FINALES A ABRIL 2013
	AMPLIACIÓN														
79862	ELECTRIFICACION COLONIA CORDEREÑA	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
76126	ELETRIFICACION CRUZADA FELIPE ANGELES	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,749	50,749	50,749	50,749	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	180.00	180.00	100.0%	
44245	L. D. ELECTRICA BARRIO BAJICHI 2 EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	83,465	83,465	83,465	83,465	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
141515	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	212,906	212,906	212,906	212,906	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
146948	APLIACION RED DE DISTRIBUCION ALECTRICA	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
146843	APLIACION RED ELECTRIFICACION	18-CUSIHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	470,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
111607	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NUEVO PALOMAS	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	20,882	20,882	20,882	20,882	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	TRABAJOS DE AMPLIACION EN LA OBRA RED ELECTRICA NUEVO PALOMAS POR UN TOTAL DE 2 POSTES
111452	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTACION	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	11,632	11,632	11,632	11,632	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	TRABAJOS DE AMPLIACION EN LA OBRA RED ELECTRICA LA ESTACION POR UN TOTAL DEL 1 POSTE
111322	AMPLIACION RED ELECTRICA OJO DE AGUA (GABRIEL TERRAZAS)	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	65,185	65,185	65,185	65,185	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	TRABAJOS DE AMPLIACION EN LA OBRA RED ELECTRICA OJO DE AGUA POR UN TOTAL DE 3 POSTES
112847	AMPLIACION REDE ELECTRICA OJO DE AGUA 2DA ETAPA	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	84,868	84,868	84,868	84,868	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA OJO DE AGUA 2DA ETAPA
146944	APLIACION RED ELECTRICA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
146895	APLIACION RED ELECTRICA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	375,000	375,000	375,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
117506	APLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN POTRERO DEL LLANO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	140,198	140,198	140,198	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
117510	APLIACION RED ELECTRIFICACION VALVERDE	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	16,432	16,432	16,432	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117513	APLIACION RED EN EL TECOLOTE	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	32,589	32,589	32,589	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	
128831	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES														
	CONSTRUCCIÓN														
98067	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD BAJIO ATASCOSO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,703	41,501	41,501	41,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	10.00	20.8%	
98192	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA AMARILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,833	41,501	41,501	41,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	8.50	17.7%	
97467	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PUERTO DE GUIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	228,703	41,501	41,501	41,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	9.00	18.8%	
130043	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,735	78,735	78,735	78,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	231.50	231.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
141836	CASA RETIRO ADULTO MAYOR EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	CASA ADULTO MAYOR (INICIA OBRA EN EL MES DE MAYO 2013)
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
139249	COMEDOR EN EL CBTA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	470,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	40.00	0.00	0.0%	
50032	CONSTRUCCION COCINA EN J.N. REVOLUCION MEXICANA ENCREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	280,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	30.00	0.00	0.0%	
15676	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. DE ESTRUCTURA 751 EN TELEBACHILLERATO DE COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	164,553	164,553	164,553	164,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	41.18	41.18	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DE LAS DOS AULAS
98066	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELE-BACHILLERATO DE BASIHUARE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	410,695	410,695	410,695	106,562	25.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	40.00	83.3%	
99341	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	236,412	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	7.50	15.6%	
	AMPLIACIÓN														
96027	CONSTRUCCIÓN DE ZDA ETAPA DE CERCA TELE-BACHILLERATO DE AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,110	144,110	144,110	92,509	64.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95.00	90.00	94.7%	
	PREESCOLAR														
	CONSTRUCCIÓN														
124236	AULA JARDIN DE NIÑOS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	246,500	246,500	246,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
108905	CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR DE BAZONOPA DE ABAJO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	235,912	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.50	15.6%	
108413	CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR EL CARNERITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	240,377	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.50	15.6%	
106574	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CHAPULTEPEC	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	97,861	18,177	18,177	18,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	1.50	18.8%	
	PRIMARIA														
50019	CONSTRUCCION DE AULA EN OJACHICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	280,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	0.00	0.0%	
15812	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA EN COL. INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	121,183	121,183	121,183	121,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	20.59	20.59	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL 30% DEL ANTICIPO.
96151	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA EN CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS TARAHUMARAS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	579,782	579,782	579,782	365,583	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	500.00	400.00	80.0%	
108217	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	235,037	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.50	15.6%	
98084	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	315.00	70.0%	
101007	BEBEDEROS VARIAS ESCUELAS	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	27,921	27,921	27,921	27,921	100.0%	0	0	BEBEDERO	8.00	8.00	100.0%	
146923	AULA ESCOLAR	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN														
95705	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FCO. M. PLANCARTE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,628	167,628	167,628	134,005	79.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95.00	95.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
49885	PEC PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	9-BOCOYNA	TESORERIA	1,480,000	302,028	302,028	302,028	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	
	MANTENIMIENTO														
97123	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESC. MARIANO IRIGOYEN	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	EN LA OPCION DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS, YA QUE LA OPCION DE BARRICA O CUBETA NO VIENE CONSIDERADA
101028	PINTURA VARIAS ESCUELAS	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	26,000	26,000	26,000	26,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
100988	REHABILITACION DE ESCUELAS	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	13,116	12,686	12,686	12,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	40.00	80.0%	
	EQUIPAMIENTO														
96818	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	969,214	64.6%	0	0	MOBILIARIO	10.00	4.00	40.0%	
96928	APOYO A EQUIPAMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	28,461	14.2%	0	0	MOBILIARIO	10.00	2.00	20.0%	
	SECUNDARIA														
	CONSTRUCCIÓN														

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139156	COMEDOR EN SEC 40	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	470,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	40.00	0.00	0.0%	
15893	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. DE ESTRUCTURA 751 EN ESCUELA SECUNDARIA 100 DE LAS TORRES	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	164,553	164,553	164,553	164,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	41.18	41.18	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL 30% DEL ANTICIPO.
100619	AULA TELESECUNDARIA 6153	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	102,718	102,718	102,718	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	0.00	0.0%	
96683	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN TELE-SECUNDARIA DE CIÉNEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	202,227	202,227	202,227	94,622	46.8%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	202.00	190.00	94.1%	
107249	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	240,412	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.50	15.6%	
107552	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA DEL TRIGITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	230,573	36,561	36,561	36,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.50	15.6%	
136953	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	122,496	122,496	122,496	122,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
50027	REHAB EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	50,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
58585	MANTENIMIENTO A SERV. SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	1,801	1,801	1,801	1,801	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BAÑOS O W.C. NO VIENE CONSIDERADA
	EQUIPAMIENTO														
130864	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	310,736	310,736	310,736	298,960	96.2%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
	VIVIENDA														
	CONSTRUCCIÓN														
124231	LAMINA PARA TECHO VIVIENDA	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
16310	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "TU CASA" EN COL. ABRAHAM GONZALEZ, EJIDO EL DIEZ, TERRAZAS, CUATRO VIENTOS, EL HACHAZO, IND. SUR, EL CIERVO Y LA MERCED	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	141,135	141,135	141,135	141,135	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
95210	OPERACIÓN DE VEHICULOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE SEDESOL	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,229,325	1,229,325	1,229,325	155,753	12.7%	0	0	ACCIÓN	10.00	2.00	20.0%	
138583	REHABILITACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,515,192	1,512,000	1,512,000	1,512,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,400.00	1,399.00	99.9%	
104750	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	60-SANTA BÁRBARA	OBRAS PUBLICAS	556,699	185,566	185,566	185,566	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	2,605.00	2,605.00	100.0%	SE APOYO CON PINTURA A PERSONAS TANTO DEL AREA RURAL COMO URBANA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, CON PARTE DE UN CREDITO A TRAVES DE BANOBRAS DURANTE EL AÑO DE 2012.
	MUROS														
96781	REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,373,056	823,284	823,284	823,284	100.0%	0	0	VIVIENDA	640.00	155.00	24.2%	
	CAMINOS RURALES														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	CAMINOS DE SACACOSECHA														
	CONSTRUCCIÓN														
89299	CAMINO SACACOSECHA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	645,000	187,775	187,775	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES														
76016	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL A SAN ANTONIO	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,874	72,874	72,874	72,874	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.25	10.0%	ES UNA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL FISM DIRECTAMENTE EJERCIDO POR EL MUNICIPIO EMPATADO POR RECURSO MUNICIPAL
141566	TERRAPLEN P/RIEGO DE SELLO	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAD MUNICIPALES	46,846	46,846	46,846	46,846	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%	
131567	CAMINI COL PANAMERICANA-TIERRA AZUL	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS	222,492	222,492	222,492	222,492	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	3.50	50.0%	
130665	APERTURA DE CAMINO CORDON DE LO PEREZ-LOS ANGELES	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,248,974	1,248,974	1,248,974	204,285	16.4%	0	0	KILÓMETROS	6.20	6.20	100.0%	
116978	CONSTRUCCION DE 3 KMS. TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO OLIVOS LIMITES CON EL MPIO DEL TULE	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	369,067	369,067	243,584	66.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.50	50.0%	SE CONSTRUYEN TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN 3 KMS. DEL CAMINO DE VALLE DE OLIVOS A LIMITES CON EL MPIO DE EL TULE, Y GOBIERNO DEL ESTADO APLICARA EL RIEGO DE SELLO.
134769	18 KMS DE CERCA CAMINO A VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	1,285,601	175,680	175,680	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN														
119043	CAMINO A LAS ANIMAS 2013	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	892,887	892,887	300,697	33.7%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.84	33.6%	
141980	TERRACERIA INDEPENDENCIA	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,000	196,012	196,012	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA 6000 M2 OBRA A INICIARSE 1ER SEMANA DE MAYO 2013
101052	CAMINO SAN PEDRO	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	199,914	199,914	199,914	199,914	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.50	50.0%	
141989	CAMINO EL ALAMO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAD MUNICIPALES	380,000	104,500	104,500	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN														
137736	AMPLEACION DE CAMINO RURAL CINCO LLAGAS - ALISOS DE LOS OLIVAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	206,712	206,712	206,712	206,712	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
49582	RASTREO DE CAMINOS, TRAMO SAN JUANITO A BAHUINOACACHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	255,324	255,324	255,324	143,521	56.2%	0	0	KILÓMETROS	10.00	5.00	50.0%	
146835	RASTREO CAMINOS VECINALES	18-CUSHIURIACHI	OBRAS PUBLICAS	328,000	164,000	164,000	164,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	0.00	0.0%	
111867	MANTENIMIENTO CAMINO EL RANCHITO	24-SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	12,992	12,992	12,992	12,992	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	MANTENIMIENTO A CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO
109087	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES - PUERTO SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	358,301	143,320	143,320	143,320	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.80	18.50	39.5%	
136867	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE RILLITO - GALEANA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,916	179,916	179,916	179,916	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.50	23.50	100.0%	
112927	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RINCON DE ALISOS - LOS OTATES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	488,453	195,381	195,381	195,381	100.0%	0	0	KILÓMETROS	63.80	25.00	39.2%	
136553	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ROCHA- CERRO DEL MOHINORA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,432	168,432	168,432	168,432	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
109467	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCITO - ALUSTOS DE OLIVAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	578,028	231,211	231,211	231,211	100.0%	0	0	KILÓMETROS	75.50	30.00	39.7%	
59885	RASTREO DE CAMINOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	13,769	13,769	13,769	13,769	100.0%	0	0	KILÓMETROS	51.00	51.00	100.0%	
146941	RASTREO CAMINOS VECINALES	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	0.00	0.0%	
146897	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	0.00	0.0%	
117532	REHABILITACION CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	147,558	147,558	147,558	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES														
49928	REHAB. PUENTE PEATONAL EN TALAYOTES DE LOS VOLCANES	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	50,000	38,990	38,990	38,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	15.00	50.0%	
	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCIÓN														
119111	PUENTE TULE DE ENMEDIO 2013	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,500,000	1,472,551	1,472,551	495,909	33.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22.00	7.40	33.6%	
87123	PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO BACHINBA	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	344,879	344,879	344,879	344,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA														
	AMPLIACIÓN														
95131	ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,593,750	1,593,750	1,593,750	435,050	27.3%	0	0	HECTÁREA	500.00	250.00	50.0%	
	GASTOS INDIRECTOS														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)														
141050	GASTOS INDIRECTOS	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS														
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS														
109256	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	219,142	54,786	54,786	26,446	48.3%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
119030	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	268,064	268,064	90,276	33.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115380	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)														
106753	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	1,200	498	498	498	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
139192	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,433,642	69,960	69,960	69,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
96126	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONST. DE OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	563,310	563,310	563,310	563,310	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	
115596	EJERC DE ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
115505	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS														
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)														
90148	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3,057,950	3,057,950	3,057,950	352,630	11.5%	0	0	ACCIÓN	10.00	2.00	20.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	GESTIÓN														
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL														
96941	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	375,540	375,540	375,540	375,540	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	