

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)																	
	FAM					50,000,000	25,000,002	25,000,002	6,810,821	27%	0	0		50,000,000	6,810,821	14%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
2705	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS NUEVO CAMPUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	50,000,000	25,000,002	25,000,002	6,810,821	27%	0	0	OBRA	50,000,000	6,810,821	14%	LOS RECURSOS FAM ACABAN DE SER RECIBIDOS UNA PARTE A FINALES DE MAYO (\$ 16,666,668)Y OTRA PARTE (\$ 8,333,334) EN EL MES DE JUNIO. POR LO QUE APEÑAS ESTAN EJERCIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007 \$ 6,810,821.