

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (85 REGISTROS)																	
	FAM					103,348,844	51,878,654	16,713,538	16,713,538	32%	0	0		85	85	100%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
	CONSTRUCCIÓN																
4642	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS	19-CHIHUAHUA	COL LOS ARROYOS	1900355	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	64,545	64,545	64,545	64,545	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5358	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN RINCONES SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1900376	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	439,113	439,113	439,113	439,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5352	PRIMARIA GLAFIRA CHAVEZ FERNANDEZ	19-CHIHUAHUA	FRACC ARCOS DE VILLA BONITA	1900790	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	238,417	238,417	238,417	238,417	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4688	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PASEOS DEL CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1900381	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	639,863	639,863	639,863	639,863	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4701	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN REAL CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1900379	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	591,456	591,456	591,456	591,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4695	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN RINCONES SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1900378	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	630,870	630,870	630,870	630,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5345	SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN RIVERAS DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIVERAS DE SACRAMENTO	1900382	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,304,601	1,304,601	1,304,601	1,304,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5329	SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN PASEOS DEL CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1900383	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,387,767	1,387,767	1,387,767	1,387,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4590	SECUNDARIA POR COPERACIÓN # 8302 GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	COL VILLA NUEVA	1900182	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	510,265	510,265	510,265	510,265	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4383	SECUNDARIA POR COPERACIÓN # 8302 GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1900182	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	605,321	605,321	605,321	605,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5368	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900805	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	433,310	433,310	433,310	433,310	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
25806	VARIOS PROYECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	680001-9	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	86,635,306	35,165,116	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL A RADICAR EN EL AÑO \$102,940,380 DE LOS CUALES NOS HAN RADICADO \$51,470,190
4654	INSTITUTO LA ROCA, A.C. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	21-DELICIAS	DELICIAS	2100024	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	234,003	234,003	234,003	234,003	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4953	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA SANCHEZ MEZA	37-JUÁREZ	RIBERAS DEL BRAVO III	3700676	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	65,936	65,936	65,936	65,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6460	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COL. GRANJAS SANTA ELENA	37-JUÁREZ	GRANJA SANTA ELENA	3700378	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	131,551	131,551	131,551	131,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (85 REGISTROS)																	
4400	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN BELLO HORIZONTE	37-JUÁREZ	BELLO HORIZONTE	3700379	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	172,167	172,167	172,167	172,167	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4392	PRIMARIA CUHTLAHUAC	37-JUÁREZ	PARAJES DE LA SIERRA	3700377	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	161,719	161,719	161,719	161,719	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4683	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN JUAN	37-JUÁREZ	PARAJES DE SAN JUAN	3700531	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,281,119	2,281,119	2,281,119	2,281,119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4387	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL SUR	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3700202	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,011,057	2,011,057	2,011,057	2,011,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4379	SECUNDARIA FEDERAL # 17	37-JUÁREZ	COL CASTILLO PERAZA	3700275	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	8,631	8,631	8,631	8,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5373	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	49-NONOAVA	EL TERRERO	4900025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	307,413	307,413	307,413	307,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6444	C.R.I. EL PORVENIR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300007	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	775,085	775,085	775,085	775,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																	
4550	TELESECUNDARIA 6086	11-CAMARGO	ORTEGUENO	1100011	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	95,780	95,780	95,780	95,780	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4572	PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ # 2186	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700049	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,339	29,339	29,339	29,339	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4566	SECUNDARIA POR COPERACIÓN N # 8303	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700050	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	78,261	78,261	78,261	78,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5384	C.A.M. JUAN JACOBO ROSSEAU, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL TIRADORES	1900225	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5203	C.A.M. 17	19-CHIHUAHUA	COL CAMPESINA	1900437	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,075	1,075	1,075	1,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5224	CAM. 6 PAULA AUN DE AGUIRRE	19-CHIHUAHUA	COL LA CIMA	1900438	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,075	1,075	1,075	1,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5084	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FARFAN, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL BUROCRATIC A	1900221	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,503	3,503	3,503	3,503	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4481	JARDIN DE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA # 1120 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL ROSARIO	1900231	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6,692	6,692	6,692	6,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5240	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	19-CHIHUAHUA	COL PACIFICO	1900335	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5190	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900425	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	832	832	832	832	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4488	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FARFAN IMPRMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL BUROCRATIC A FEDERAL	1900228	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	33,504	33,504	33,504	33,504	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4598	JARDIN DE NIÑOS CELIA GONZALEZ, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL OBRERA	1900220	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,410	18,410	18,410	18,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (85 REGISTROS)																	
5171	JARDIN DE NIÑOS DREDDY GUFFY NO. 1121	19-CHIHUAHUA	COL KARIKE	1900424	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	775	775	775	775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4555	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900219	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,495	18,495	18,495	18,495	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4512	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL FIEL VELAZQUEZ	1900229	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,837	7,837	7,837	7,837	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5014	JARDIN DE NIÑOS LILIANA CASTAÑEDA, PINTURA	19-CHIHUAHUA	UNIDAD NACIONAL	1900222	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,242	2,242	2,242	2,242	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5209	JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900426	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,007	3,007	3,007	3,007	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4606	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900218	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,755	12,755	12,755	12,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5027	JARDIN DE NIÑOS MONTES DE OCA, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CERRO DE LA CRUZ	1900227	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	157	157	157	157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5217	JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONAL	1900427	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	775	775	775	775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5031	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900232	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	119	119	119	119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5402	PRIMARIA SECCIÓN 42 DEL S.N.T.E # 2204, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900244	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,573	23,573	23,573	23,573	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5058	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR , IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SAN JORGE	1900238	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	233	233	233	233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5183	PRIMARIA ANGEL CASTELLANOS 2542	19-CHIHUAHUA	COL ROSARIO	1900434	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,520	1,520	1,520	1,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4617	PRIMARIA AURELIA AGUERO ESQUIVEL # 2760	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONAL	1900190	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	20,353	20,353	20,353	20,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4536	PRIMARIA CLUB DE LEONES IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CERRO DE LA CRUZ	1900234	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	16,790	16,790	16,790	16,790	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5396	PRIMARIA ENRIQUE REBASAMEN, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900240	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	10,993	10,993	10,993	10,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4413	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COL VILLA NUEVA	1900278	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	89,096	89,096	89,096	89,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4454	PRIMARIA FRANCISCO VILLA # 2195 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900237	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	16,031	16,031	16,031	16,031	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5177	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	19-CHIHUAHUA	REDIDENCIAL CAMPESTRE	1900435	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	937	937	937	937	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4504	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SANTA RITA	1900233	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	16,434	16,434	16,434	16,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4624	PRIMARIA OSCAR SOTO M. IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	UNIDAD CUAHUTEMOC	1900236	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,835	18,835	18,835	18,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (85 REGISTROS)																	
4543	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900239	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,857	17,857	17,857	17,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4498	PRIMARIA ROTARIO # 2 NAYO REVILLA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900241	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	25,147	25,147	25,147	25,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5162	PRIMARIA S.A.,R.H.	19-CHIHUAHUA	COL AMERICAS	1900433	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,269	2,269	2,269	2,269	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5392	PRIMARIA SIMON BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	COLINAS DEL SOL	1900235	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	13,300	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5387	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL GUADALUPE	1900224	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4634	SECUNDARIA ESTATAL # 3044 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COLINAS DEL SOL	1900243	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,729	22,729	22,729	22,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4921	SECUNDARIA ESTATAL # 3049 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CONCORDIA	1900242	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,809	34,809	34,809	34,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4609	SECUNDARIA FEDERAL # 9, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL LA MINITA	1900226	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5317	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78	19-CHIHUAHUA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	1900310	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	118,281	118,281	118,281	118,281	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5020	TELESECUNDARIA # 6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1900177	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,840	17,840	17,840	17,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5377	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	2100012	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,549	14,549	14,549	14,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4467	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN GRANJAS DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	GRANJAS DEL DESIERTO	3700210	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	249,472	249,472	249,472	249,472	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4581	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL ORIENTE	37-JUÁREZ	PARAJES DEL ORIENTE	3700204	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	483,962	483,962	483,962	483,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5245	SECUNDARIA ESTATAL # 8358, PINTURA	37-JUÁREZ	KM 20	3700400	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	80,279	80,279	80,279	80,279	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																	
4408	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1900305	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	28,873	28,873	28,873	28,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4459	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	3700339	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	86,619	86,619	86,619	86,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4474	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	4500011	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	159,205	159,205	159,205	159,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4662	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1100022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	705	705	705	705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4666	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1000010	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	705	705	705	705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4669	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	6300013	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	705	705	705	705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (85 REGISTROS)																	
4674	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	2200015	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	705	705	705	705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4719	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	6200016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	116,636	116,636	116,636	116,636	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4913	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	19000302	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4924	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1900301	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4939	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	3700336	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4929	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	3700334	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4935	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	3700335	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4947	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	190316	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	539	539	539	539	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4943	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1900303	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	608	608	608	608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4959	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	1300008	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	10,124	10,124	10,124	10,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6487	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	6810001	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,589,393	1,589,393	1,589,393	1,589,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	