

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
FAM						102,940,377	102,940,377	102,940,377	102,934,143	100%	0	0	280	280	100%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
9683	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS	0-COBERTURA ESTATAL	COL LOS ARROYOS	1900355	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	129,187	129,187	129,187	129,187	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9597	PRIMARIA CUHTLAHUAC	0-COBERTURA ESTATAL	PARAJES DE LA SIERRA	3700377	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	161,719	161,719	161,719	161,719	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10113	PRIMARIA NUEVA CREACION	0-COBERTURA ESTATAL	FRACC RINCONADA LOS	1900346	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	126,823	126,823	126,823	126,823	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8814	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	FRACC PARAJES DEL SUR	3700202	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,620,257	1,620,257	1,620,257	1,620,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9595	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	FRACC PARAJES DEL SUR	3700202	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,620,257	1,620,257	1,620,257	1,620,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8812	SECUNDARIA POR COPERACIÓN # 8302 GENARO VAZQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COL VILLA	1900182	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,143,093	1,143,093	1,143,093	1,143,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9594	SECUNDARIA POR COPERACIÓN # 8302 GENARO VAZQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COL VILLA	1900182	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,143,093	1,143,093	1,143,093	1,143,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10252	PRIMARIA BENITO JUAREZ	16-LA CRUZ	LA CRUZ	1600008	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	565,334	565,334	565,334	565,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10189	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO QUEVEDO CARO	19-CHIHUAHUA	J DE LOS RIOS	1900450	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	241,670	241,670	241,670	241,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10199	JARDIN DE NIÑOS CARMEN LEDEZMA	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1900444	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	213,626	213,626	213,626	213,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10198	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	EL MINERAL	1900445	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	205,319	205,319	205,319	205,319	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10195	JARDIN DE NIÑOS LIDIA GOMEZ MORIN	19-CHIHUAHUA	COL VALLE DORADO	1900446	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	364,895	364,895	364,895	364,895	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10193	JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD	19-CHIHUAHUA	COL MAGISTERIAL	1900447	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	486,998	486,998	486,998	486,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9867	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN RINCONES SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1900376	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,463,708	1,463,708	1,463,708	1,463,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10191	JARDIN DE NIÑOS PEDRO SALAS ESPARZA	19-CHIHUAHUA	COL PEDRO DOMINGUEZ	1900449	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	203,238	203,238	203,238	203,238	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10192	JARDIN DE NIÑOS UNIDAD	19-CHIHUAHUA	COL UNIDAD	1900448	1900448	514,634	514,634	514,634	514,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10251	JARDIN DE NIÑOS 15 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	COL CONCORDIA	1900442	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	454,016	454,016	454,016	454,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10271	JN PASEOS DEL CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1900129	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,298,911	1,298,911	1,298,911	1,298,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10188	PRIMARIA BERNARDINO LOYA	19-CHIHUAHUA	COL VALLE DE LA MADRD	1900451	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	206,068	206,068	206,068	206,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10187	PRIMARIA FLORENCIO DIAZ HOLGUIN	19-CHIHUAHUA	COL SIERRA AZUL	1900452	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	426,366	426,366	426,366	426,366	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9866	PRIMARIA GLAFIRA CHAVEZ FERNANDEZ	19-CHIHUAHUA	FRACC ARCOS DE VILLA BONITA	1900790	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	238,417	238,417	238,417	238,417	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10185	PRIMARIA GUSTAVO PETRICCIOLLI	19-CHIHUAHUA	COL VILLA JUAREZ	1900453	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	204,189	204,189	204,189	204,189	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10183	PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	COL PONCE DE LEON II ETAPA	1900454	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	139,054	139,054	139,054	139,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10182	PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO	19-CHIHUAHUA	COL MEXICO	1900455	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	987,168	987,168	987,168	987,168	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10180	PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	19-CHIHUAHUA	COL AEROPUERTO	1900456	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	349,344	349,344	349,344	349,344	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9896	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PASEOS DEL CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1900381	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,132,125	2,132,125	2,132,125	2,132,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9724	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN REAL CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1900379	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,967,480	1,967,480	1,967,480	1,967,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9713	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN RINCONES SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1900378	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,134,808	2,134,808	2,134,808	2,134,808	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9722	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN RINCONES SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1900378	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,134,808	2,134,808	2,134,808	2,134,808	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10176	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1900458	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	228,147	228,147	228,147	228,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10175	PRIMARIA SOLIDARIDAD # 2701	19-CHIHUAHUA	COL UNIDAD SOLIDARIDAD	1900459	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	237,434	237,434	237,434	237,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10178	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	FRACC VIÑEDOS CALIFORNIA	1900457	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	401,349	401,349	401,349	401,349	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10466	PRIMARIA SOR JUNA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	FRACC VIÑEDOS CALIFORNIA II	1900138	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	97,540	97,540	97,540	97,540	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10174	PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE # 2704	19-CHIHUAHUA	COL SAN JOSE	1900460	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	260,173	260,173	260,173	260,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10170	SECUNDARIA ESTATAL # 3064	19-CHIHUAHUA	COL MARMOL II	1900463	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	491,311	491,311	491,311	491,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9863	SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN RIVERAS DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIVERAS DE SACRAMENTO	1900382	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	3,987,094	3,987,094	3,987,094	3,987,094	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9861	SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN PASEOS DEL CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1900383	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	4,153,271	4,153,271	4,153,271	4,153,271	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10172	SECUNDARIA TECNICA # 40	19-CHIHUAHUA	COL PALESTINA	1900461	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	638,782	638,782	638,782	638,782	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10124	SECUNDARIA TECNICA # 78	19-CHIHUAHUA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	1900310	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	118,282	118,282	118,282	118,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9868	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900805	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	819,329	819,329	819,329	819,329	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
10910	TELESECUNDARIA # 6116	19-CHIHUAHUA	JUAN GUERECA	1900464	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	808,803	808,803	808,803	802,569	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9687	INSTITUTO LA ROCA, A.C. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	21-DELICIAS	DELICIAS	2100024	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	328,238	328,238	328,238	328,238	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10157	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	21-DELICIAS	COL CENTRO	2100065	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	601,659	601,659	601,659	601,659	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10065	CREI JOSE MA MORELOS INVERNADERO HIDROPONICO	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	DR BELISARIO DOMINGUEZ	2200009	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10444	AULAS PREFABRICADAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700200	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,089,802	9,089,802	9,089,802	9,089,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10152	JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO	37-JUÁREZ	FRACC HACIENDA DE LAS TORRES	3700683	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	740,954	740,954	740,954	740,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10151	JARDIN DE NIÑOS HORTENSIA RAMOS	37-JUÁREZ	PARADERAS DEL OASIS	3700684	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	489,601	489,601	489,601	489,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10277	JARDIN DE NIÑOS HORTENSIA RAMOS	37-JUÁREZ	PARADERAS DEL OASIS	3700684	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	321,960	321,960	321,960	321,960	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10148	JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN POSADA	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR XVIII	3700686	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,271,128	1,271,128	1,271,128	1,271,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10150	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	37-JUÁREZ	FRAC HACIENDAS ELECTROLUX	3700685	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	625,980	625,980	625,980	625,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9894	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COL. GRANJAS SANTA ELENA	37-JUÁREZ	GRANJA SANTA ELENA	3700378	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	146,272	146,272	146,272	146,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10883	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3700948	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,619	38,619	38,619	38,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10882	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SENDEROS SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS SAN ISIDRO	3700947	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	45,522	45,522	45,522	45,522	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9600	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACÓN BELLO HORIZONTE	37-JUÁREZ	BELLO HORIZONTE	3700379	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	238,677	238,677	238,677	238,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10892	JARDIN DE NIÑOS VISTA LOS OJITOS	37-JUÁREZ	VISTA LOS OJITOS	3701105	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	808,333	808,333	808,333	808,333	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10134	PRIMARIA CLUB DE LEONES #2521	37-JUÁREZ	COL ALTAVISTA	3700692	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	837,148	837,148	837,148	837,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10282	PRIMARIA CLUB DE LEONES #2521	37-JUÁREZ	COL ALTAVISTA	3700692	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	378,424	378,424	378,424	378,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10133	PRIMARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI	37-JUÁREZ	COL ZARAGOCITA DE BRAVO	3700693	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	262,158	262,158	262,158	262,158	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10273	PRIMARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI	37-JUÁREZ	COL ZARAGOCITA DE BRAVO	3700693	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	375,443	375,443	375,443	375,443	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10141	PRIMARIA JAIME NUNO	37-JUÁREZ	FRACC RIVERAS DEL BRAVO IX	3700688	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,660,367	1,660,367	1,660,367	1,660,367	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10139	PRIMARIA LEONA VICARIO	37-JUÁREZ	KM 20	3700690	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	611,495	611,495	611,495	611,495	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10136	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	37-JUÁREZ	LOS OJITOS	3700691	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,412,009	1,412,009	1,412,009	1,412,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10145	PRIMARIA MARIA EDMEE ALVAREZ	37-JUÁREZ	HACIENDA LAS TORRES	3700687	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	245,093	245,093	245,093	245,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10280	PRIMARIA MARIA EDMEE ALVAREZ	37-JUÁREZ	HACIENDA LAS TORRES	3700687	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	195,736	195,736	195,736	195,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9704	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN JUAN	37-JUÁREZ	PARAJES DE SAN JUAN	3700531	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	7,403,349	7,403,349	7,403,349	7,403,349	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10196	PRIMARIA NUEVA CREACION PARAJES DEL SUR XXII	37-JUÁREZ	PARAJES DEL SUR XXII	3700201	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	390,800	390,800	390,800	390,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10434	PRIMARIA NUEVA CREACION PRADERAS DEL SOL	37-JUÁREZ	FRACC PRADERAS DEL SOL	3700909	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	711,120	711,120	711,120	711,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10140	PRIMARIA PASO DEL NORTE	37-JUÁREZ	RIVERAS DEL BRAVO VIII	3700689	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,689,921	1,689,921	1,689,921	1,689,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10893	PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA	37-JUÁREZ	PARAJES DEL SUR XXII	3701103	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	894,892	894,892	894,892	894,892	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10132	PRIMARIA REPUBLICA DE VENEZUELA	37-JUÁREZ	PARAJES DEL ORIENTE	3700694	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,267,580	2,267,580	2,267,580	2,267,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10437	SANITARIOS PREFABRICADOS	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700199	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,151,891	1,151,891	1,151,891	1,151,891	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10451	SECUNDARIA FEDERAL # 12	37-JUÁREZ	CAMPESTRE VIRREYES	3700695	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,904,154	1,904,154	1,904,154	1,904,154	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8810	SECUNDARIA FEDERAL # 17	37-JUÁREZ	COL CASTILLO PERAZA	3700275	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	8,631	8,631	8,631	8,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9593	SECUNDARIA FEDERAL # 17	37-JUÁREZ	COL CASTILLO PERAZA	3700275	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	8,631	8,631	8,631	8,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10156	SECUNDARIA FEDERAL # 17	37-JUÁREZ	COL CASTILLO PERAZA	3700203	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	47,771	47,771	47,771	47,771	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10130	SECUNDARIA FEDERAL # 18 ES-99	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3700696	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,975,200	1,975,200	1,975,200	1,975,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10128	SECUNDARIA TECNICA # 91	37-JUÁREZ	FRACC PORTALES ROMA	3700697	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	686,989	686,989	686,989	686,989	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10283	SECUNDARIA TECNICA # 91	37-JUÁREZ	FRACC PORTALES ROMA	3700697	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	730,682	730,682	730,682	730,682	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10254	SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDAN	4-AQUILES SERDÁN	FRACC LADERAS DE SAN GUILLERMO	0400017	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,636,887	3,636,887	3,636,887	3,636,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10256	TELESECUNDARIA EL FRIJOLAR	47-MORIS	EL FRIJOLAR	4700030	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	175,462	175,462	175,462	175,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9908	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	49-NONOAVA	NONOAVA	4900035	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	26,287	26,287	26,287	26,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9871	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	49-NONOAVA	EL TERRERO	4900025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	167,955	167,955	167,955	167,955	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10253	JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI	5-ASCENSIÓN	EJIDO LEY 6 DE ENERO	0500009	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	89,798	89,798	89,798	89,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INE-2030
9900	C.R.I. EL PORVENIR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300007	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	775,085	775,085	775,085	775,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10057	CREI JOSE MARIA LA FRAGUA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700016	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	286,000	286,000	286,000	286,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
55999	CONSTRUCCION 2 AULAS EN J.N. JUAN DE DIOS BATIZ	6-BACHINIVA	AGUARUTO	70	SCOP	224,811	224,811	224,811	224,811	100%	0	0	OBRA	2	2	98%	METAS: CONSTRUCCION DE AULAS
9932	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	6800065	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,949,945	4,949,945	4,949,945	4,949,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9853	CAM. 6 PAULA AUN DE AGUIRRE	0-COBERTURA ESTATAL	COL LA CIMA	1900438	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	39,275	39,275	39,275	39,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10820	ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA (MOBILIARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	6800067	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	263,317	263,317	263,317	263,317	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9606	JARDIN DE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA # 1120 IMPERMEABILIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COL ROSARIO	1900231	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,692	6,692	6,692	6,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9607	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FARFAN IMPERMEABILIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COL BUROCRATIC A FEDERAL	1900228	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,944	7,944	7,944	7,944	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9601	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COL VILLA NUEVA	1900278	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	89,096	89,096	89,096	89,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10462	REHABILITACION DE AULAS DE EDUCACION BASICA (MOBILIARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	6800046	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	177,433	177,433	177,433	177,433	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9857	SECUNDARIA ESTATAL # 8358, PINTURA	0-COBERTURA ESTATAL	KM 20	3700400	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	80,279	80,279	80,279	80,279	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10047	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	10-BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	1000019	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	32,953	32,953	32,953	32,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10051	SECUNDARIA FEDERAL NATALICIO DE JUAREZ (PINTURA)	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000018	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	60,446	60,446	60,446	60,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10456	TELESECUNDARIA # 6086	11-CAMARGO	ORTEGUEÑO	1100011	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	178,392	178,392	178,392	178,392	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10025	SECUNDARIA FEDERAL PAQUIME	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300007	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9623	PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ # 2186	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700049	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	99,355	99,355	99,355	99,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10617	SECUNDARIA # 18 ULTIMO EMPERADOR AZTECA (IMPERMEABILIZACIÓN)	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHÉMOC	1700047	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	166,455	166,455	166,455	166,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10614	SECUNDARIA # 18 ULTIMO EMPERADOR AZTECA (PINTURA)	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700046	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	200,388	200,388	200,388	200,388	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9621	SECUNDARIA POR COPERACIÓN N # 8303	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700050	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	226,821	226,821	226,821	226,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10506	SECUNDARIA TECNICA # 69(TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ)	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700058	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	196,927	196,927	196,927	196,927	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9877	C.A.M. JUAN JACOBO ROSSEAU, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL TIRADORES	1900225	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9848	C.A.M. 17	19-CHIHUAHUA	COL CAMPESINA	1900437	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	37,175	37,175	37,175	37,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9991	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIAL	19-CHIHUAHUA	TABALAOPA	1900440	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	46,593	46,593	46,593	46,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9833	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FARFAN, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL BUROCRATICA	1900221	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	29,063	29,063	29,063	29,063	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9856	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	19-CHIHUAHUA	COL PACIFICO	1900335	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10001	JARDIN DE NIÑOS UNIDAD # 1300	19-CHIHUAHUA	COL UNIDAD	1900369	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	15,578	15,578	15,578	15,578	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9845	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900425	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	14,382	14,382	14,382	14,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10896	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR # 1009	19-CHIHUAHUA	COL INDUSTRIAL	1901043	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	76,620	76,620	76,620	76,620	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10646	JARDIN DE NIÑOS ALBORADA (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL NUEVO PARAISO	1901062	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,625	12,625	12,625	12,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10012	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DEZA Y ULLOA # 1373	19-CHIHUAHUA	RINCON DEL LAGO II	1900325	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	111,425	111,425	111,425	111,425	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9998	JARDIN DE NIÑOS ARTURO GAMIZ # 1400	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1900371	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	13,118	13,118	13,118	13,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9999	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ # 1111	19-CHIHUAHUA	COL SAN JORGE	1900370	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	11,603	11,603	11,603	11,603	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10662	JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOVA (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL NOMBRE DE DIOS	1901064	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,541	7,541	7,541	7,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
9676	JARDIN DE NIÑOS CELIA GONZALEZ, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL OBRERA	1900220	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,410	18,410	18,410	18,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9913	JARDIN DE NIÑOS DOLORES QUIROZ	19-CHIHUAHUA	COL I ALLENDE	1900123	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9839	JARDIN DE NIÑOS DREDDY GUFFY NO. 1121	19-CHIHUAHUA	COL KARIKE	1900424	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	11,180	11,180	11,180	11,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9620	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900219	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,495	18,495	18,495	18,495	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9611	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL FIEL VELAZQUEZ	1900229	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,689	9,689	9,689	9,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9907	JARDIN DE NIÑOS JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL ORIENTE	1900835	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	275,898	275,898	275,898	275,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10260	JARDIN DE NIÑOS JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL ORIENTE	1901041	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,771	19,771	19,771	19,771	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10663	JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (IMPERMEABILIZACION)	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONAL	1901065	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,204	12,204	12,204	12,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9825	JARDIN DE NIÑOS LILIANA CASTAÑEDA, PINTURA	19-CHIHUAHUA	UNIDAD NACIONAL	1900222	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,592	21,592	21,592	21,592	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10894	JARDIN DE NIÑOS LOS ARROYOS	19-CHIHUAHUA	COL LOS ARROYOS	1901039	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,638	15,638	15,638	15,638	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9849	JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900426	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,007	3,007	3,007	3,007	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10666	JARDIN DE NIÑOS MARIA BOSCHETTI ALBERTI (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL TIERRA Y LIBERTAD	1901066	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5,313	5,313	5,313	5,313	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10414	JARDIN DE NIÑOS MAURO ALVAREZ # 1070	19-CHIHUAHUA	COL SANA RAFAEL	1900839	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,480	16,480	16,480	16,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9677	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900218	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,755	12,755	12,755	12,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9829	JARDIN DE NIÑOS MONTES DE OCA, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CERRO DE LA CRUZ	1900227	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	4,463	4,463	4,463	4,463	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9995	JARDIN DE NIÑOS NIÑEZ MEXICANA	19-CHIHUAHUA	COL PANORAMICO	1900429	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	26,917	26,917	26,917	26,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10019	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	FRACC JARDINES DEL	19000276	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	265,094	265,094	265,094	265,094	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10018	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN JARDINES DEL SOL	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1900277	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	204,633	204,633	204,633	204,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9987	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION R. DE SACRAMENTO (PLATAFORMAS)	19-CHIHUAHUA	FRACC RIVERAS DE SACRAMENT	1900809	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	321,551	321,551	321,551	321,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10674	JARDIN DE NIÑOS PAQUIME (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT	1901070	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,903	1,903	1,903	1,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10895	JARDIN DE NIÑOS PRAXEDIS G. GUERRERO	19-CHIHUAHUA	COL OBRERA	1901040	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	85,842	85,842	85,842	85,842	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9852	JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONACION	1900427	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	10,525	10,525	10,525	10,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9830	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900232	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,233	7,233	7,233	7,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9996	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA UNES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	COL DIEGO LUCERO	1900423	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,386	18,386	18,386	18,386	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10670	JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL INDUSTRIAL	1901067	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	733	733	733	733	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10005	JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY	19-CHIHUAHUA	COL REVOLUCIÓN	1900326	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	130,068	130,068	130,068	130,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10022	JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO # 1084 (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL NORTE	1900230	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10659	JARDIN NIÑOS ANGEL TRIAS # 1050 (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL NOMBRE DE DIOS	1901063	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	705	705	705	705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10404	JEFATURA SECTOR EDUCACION PRIMARIA # 1	19-CHIHUAHUA	COL ROBINSON	1900842	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	43,954	43,954	43,954	43,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10610	PRIMARIA AURELIA AGUERO # 2760 (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	FRACC UNIVERSIDAD	1901084	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	50,518	50,518	50,518	50,518	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10499	PRIMARIA CARMEN ROMANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900288	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	181,125	181,125	181,125	181,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9890	PRIMARIA SECCIÓN 42 DEL S.N.T.E # 2204, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1900244	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	26,612	26,612	26,612	26,612	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9992	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	19-CHIHUAHUA	COL CAMPESINA	1900436	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	33,770	33,770	33,770	33,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10676	PRIMARIA AGUSTIN FARABUNDO MARTI (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL TIERRA Y LIBERTAD	1901072	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,256	1,256	1,256	1,256	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9832	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR , IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SAN JORGE	1900238	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,993	15,993	15,993	15,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10681	PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	INFONAVIT MEZQUITE	1901073	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	945	945	945	945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10014	PRIMARIA AMIGA DE LA OBRERA	19-CHIHUAHUA	COL CUARTELES	1900283	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	32,719	32,719	32,719	32,719	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9843	PRIMARIA ANGEL CASTELLANOS 2542	19-CHIHUAHUA	COL ROSARIO	1900434	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,384	23,384	23,384	23,384	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9902	PRIMARIA AURELIA AGUERO ESQUIVEL # 2760	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONAL	1900190	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	20,353	20,353	20,353	20,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10684	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL INDUSTRIAL	1901074	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,551	1,551	1,551	1,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10898	PRIMARIA BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673	19-CHIHUAHUA	COL VALLE DE LA MADRID	1901047	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	203,161	203,161	203,161	203,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10688	PRIMARIA CHIHUAHUA 2000 (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA 2000	1901075	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,080	1,080	1,080	1,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9614	PRIMARIA CLUB DE LEONES IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CERRO DE LA CRUZ	1900234	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,116	17,116	17,116	17,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10692	PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUIEROS (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901076	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	25,199	25,199	25,199	25,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9888	PRIMARIA ENRIQUE REBASAMEN, IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICANA	1900240	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	31,296	31,296	31,296	31,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10696	PRIMARIA FEDERAL SIMBOLOS PATRIOS (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT CHIHUAHUA	1901077	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,692	22,692	22,692	22,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9915	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COL DIVISION DEL NORTE	1900146	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	66,400	66,400	66,400	66,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10275	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COL DIVISION DEL NORTE	1900841	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	10,182	10,182	10,182	10,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9602	PRIMARIA FRANCISCO VILLA # 2195 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900237	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESSCUELAS	16,031	16,031	16,031	16,031	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9841	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	19-CHIHUAHUA	REDIDENCIAL CAMPESTRE	1900435	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,103	22,103	22,103	22,103	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10023	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	RESIDENCIAL CAMPESTRE	1900223	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9610	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL SANTA RITA	1900233	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	16,434	16,434	16,434	16,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10701	PRIMARIA IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL DIEGO LUCERO	1901078	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,582	17,582	17,582	17,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10707	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL GRANJAS	1901079	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,397	9,397	9,397	9,397	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10596	PRIMARIA JESÚS GARCÍA (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL INDUSTRIAL	1901080	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,557	14,557	14,557	14,557	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10599	PRIMARIA JOSE MARÍA MERCADO (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL SANTA ROSA	1901081	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,046	22,046	22,046	22,046	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10604	PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU # 2398 (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL DALE	1901082	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,364	12,364	12,364	12,364	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10004	PRIMARIA MUJER OBRERA	19-CHIHUAHUA	COL DALE	1900336	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	25,298	25,298	25,298	25,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9993	PRIMARIA NARCISO BASSOLS	19-CHIHUAHUA	INF NACIONAL	1900432	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	57,024	57,024	57,024	57,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9988	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN R. DE SACRAMENTO (PLATAFORMAS)	19-CHIHUAHUA	FRACC RIVERAS DE SACRAMENT	1900808	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	428,412	428,412	428,412	428,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
9680	PRIMARIA OSCAR SOTO M. IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	UNIDAD CUAHUTEMOC	1900236	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,835	18,835	18,835	18,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9615	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900239	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,857	17,857	17,857	17,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9609	PRIMARIA ROTARIO # 2 NAYO REVILLA IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900241	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	25,792	25,792	25,792	25,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10608	PRIMARIA SALVADOR ALLENDE (IMPERMEABILIZACIÓN)	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901083	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	945	945	945	945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9837	PRIMARIA S.A.,R.H.	19-CHIHUAHUA	COL AMERICAS	1900433	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	16,187	16,187	16,187	16,187	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10286	PRIMARIA S.A.,R.H.	19-CHIHUAHUA	COL AMERICAS	1901085	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5,156	5,156	5,156	5,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10612	PRIMARIA S.A.R.H. (PINTURA)	19-CHIHUAHUA	FRACC AMERICAS	1901085	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5,156	5,156	5,156	5,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9892	PRIMARIA SIMON BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	COLINAS DEL SOL	1900235	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,732	23,732	23,732	23,732	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9887	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL GUADALUPE	1900224	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9994	PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE # 2707	19-CHIHUAHUA	FRACC SANTA ELENA	1900430	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	40,919	40,919	40,919	40,919	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10003	REHABILITACIÓN MESABANCOS BINARIOS UBICADOS EN ALMACEN DE LA S.E.C.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900338	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9681	SECUNDARIA ESTATAL # 3044 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COLINAS DEL SOL	1900243	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,809	34,809	34,809	34,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9906	SECUNDARIA ESTATAL # 3049 IMPERMEABILIZACIÓN	19-CHIHUAHUA	COL CONCORDIA	1900242	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,809	34,809	34,809	34,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10017	SECUNDARIA ESTATAL # 3065	19-CHIHUAHUA	COL FRANCISCO R ALMADA	1900280	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,156	16,156	16,156	16,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10586	SECUNDARIA ESTATAL # 3065 (TALLER DE COMPUTO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900290	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10477	SECUNDARIA ESTATAL # 3065 (TALLER DE COCINA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900264	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	155,166	155,166	155,166	155,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10824	SECUNDARIA ESTATAL # 3065 (TALLER DE ELECTRICIDAD)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900293	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,212	52,212	52,212	52,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10015	SECUNDARIA FEDERAL # 11	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1900281	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,156	16,156	16,156	16,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10582	SECUNDARIA FEDERAL # 11 (TALLER DE EQUIPO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900289	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10870	SECUNDARIA FEDERAL # 11 (TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900295	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,639	34,639	34,639	34,639	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
9679	SECUNDARIA FEDERAL # 9, PINTURA	19-CHIHUAHUA	COL LA MINITA	1900226	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10872	SECUNDARIA TECNICA # 77 (TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900297	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,939	19,939	19,939	19,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9860	SECUNDARIA TECNICA NO. 78	19-CHIHUAHUA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	1900462	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	587,195	587,195	587,195	587,195	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10468	SECUNDARIA TECNICA #46	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900263	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	33,060	33,060	33,060	33,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10411	SECUNDARIA TECNOLOGICA # 2	19-CHIHUAHUA	COL SAN FELIPE	1900150	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	49,588	49,588	49,588	49,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9827	TELESECUNDARIA # 6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1900188	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	17,840	17,840	17,840	17,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9985	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO # 1051	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400007	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	29,751	29,751	29,751	29,751	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10397	SECUNDARIA ESTATAL # 3034	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400020	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	191,613	191,613	191,613	191,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9984	SEC. ESTATAL # 3040	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800015	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9929	MODULOS SOLARES PARA ENCICLOMEDIA DE PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	35-JANOS	ALTAMIRANO	3500007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	119,772	119,772	119,772	119,772	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10823	SECUNDARIA TECNICA # 36 (TALLER DE COMPUTO)	36-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	3600027	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10619	JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	370114	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	74,668	74,668	74,668	74,668	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10415	JARDIN DE NIÑOS MEXICO PRIMERO # 1201	37-JUÁREZ	G DE CHAPULTEPEC	3701014	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	53,985	53,985	53,985	53,985	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10257	JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	37-JUÁREZ	FRACC VILLA HERMOSA	3701015	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	350,720	350,720	350,720	350,720	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9945	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PARAJES DE SAN JUAN	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JUAN	3700396	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	390,752	390,752	390,752	390,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10429	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PRADERAS DEL SOL	37-JUÁREZ	FRACC PRADERAS DEL SOL	3700908	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	60,138	60,138	60,138	60,138	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9949	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3700393	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	151,968	151,968	151,968	151,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9952	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SENDEROS DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS DE SAN	3700391	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	398,671	398,671	398,671	398,671	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9957	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION URBIVILLA DEL CEDRO	37-JUÁREZ	FRACC URBIVILLA DEL CEDRO I	3700388	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	367,923	367,923	367,923	367,923	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9955	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION URBIVILLA DEL CEDRO IV	37-JUÁREZ	FRACC URBIVILLA DEL CEDRO	3700389	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	372,108	372,108	372,108	372,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10884	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREEACION URBIVILLA	37-JUÁREZ	FRACC URBIVILLA	3700949	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,764	39,764	39,764	39,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10885	J.N NUEVA CREACIÓN URBIVILLA DEL CEDRO I	37-JUÁREZ	FRAC URBIVILA DEL CEDRO I	3700950	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10486	PINTURA PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700240	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	188,991	188,991	188,991	188,991	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10889	PRIM ARIA NVA CREACIÓN VALLE DEL ORIENTE	37-JUÁREZ	FRACC VALLE DEL ORIENTE	3700954	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	62,944	62,944	62,944	62,944	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10887	PRIM NUEVA CREACIÓN URBIVILLA CEDRO IV	37-JUÁREZ	FRACC URBIVILLA DEL CEDRO	3700952	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	60,982	60,982	60,982	60,982	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10886	PRIM NVA CREACION SENDEROS DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS DE SAN	3700951	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	60,925	60,925	60,925	60,925	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9960	PRIMARIA NUEVA CREACION VALLE DE ORIENTE	37-JUÁREZ	FRACC VALLE DE ORIENTE	3700385	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	393,798	393,798	393,798	393,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10890	PRIMARIA VILLAS DE ALCALA	37-JUÁREZ	FRACC VILLAS DE ALCALA	3700955	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	31,537	31,537	31,537	31,537	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9914	PRIMARIA CARLOS AMAYA	37-JUÁREZ	COL JARDINES SAN JOSE	3701017	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	175,946	175,946	175,946	175,946	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9953	PRIMARIA NUEVA CREACION URBIVILLA DEL CEDRO IV	37-JUÁREZ	FRAC URBIVILLA DEL CEDRO	3700390	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	718,232	718,232	718,232	718,232	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9604	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN GRANJAS DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	GRANJAS DEL DESIERTO	3700210	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	249,472	249,472	249,472	249,472	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9947	PRIMARIA NUEVA CREACION HACIENDAS	37-JUÁREZ	FRACC HACIENDAS	3700395	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	396,044	396,044	396,044	396,044	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9936	PRIMARIA NUEVA CREACION PARAJES DE SAN JUAN	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JUAN	3700397	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	744,287	744,287	744,287	744,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9625	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL ORIENTE	37-JUÁREZ	PARAJES DEL ORIENTE	3700204	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	436,581	436,581	436,581	436,581	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9948	PRIMARIA NUEVA CREACION REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3700394	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	326,813	326,813	326,813	326,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9950	PRIMARIA NUEVA CREACION SENDEROS DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS DE SAN	3700392	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	732,820	732,820	732,820	732,820	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9958	PRIMARIA NUEVA CREACION VILLAS DE ALCALA	37-JUÁREZ	FRACC VILLAS DE ALCALA	3700387	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	400,632	400,632	400,632	400,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10888	PRIMARIA NVA CREACIÓN FRACC REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3700953	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	56,702	56,702	56,702	56,702	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10891	PRIMARIA PARAJES DE SAN JUAN	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JUAN	3700956	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,721	39,721	39,721	39,721	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10419	PRIMARIA 18 DE JULIO #2331	37-JUÁREZ	COL BARRIO ALTO	3701016	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	33,874	33,874	33,874	33,874	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10834	SEC. NUEVA CREACIÓN (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700307	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9970	SEC. TECNICA # 30	37-JUÁREZ	COL REVOLUCION MEXICANA	3700249	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,643	23,643	23,643	23,643	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9961	SEC TECNICA #38	37-JUÁREZ	INFONAVIT F VELAZQUEZ	3700273	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	33,880	33,880	33,880	33,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10577	SECUNDARIA ESTATAL # 8332 (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700284	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10833	SECUNDARIA ESTATAL # 8360 (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700306	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10568	SECUNDARIA FEDERAL # 12 (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700282	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10846	SECUNDARIA FEDERAL # 13 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700324	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,666	21,666	21,666	21,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10847	SECUNDARIA FEDERAL # 13 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700325	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	99,725	99,725	99,725	99,725	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9962	SECUNDARIA FEDERAL # 16	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700272	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	15,919	15,919	15,919	15,919	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10849	SECUNDARIA FEDERAL # 16 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700326	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,666	21,666	21,666	21,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10851	SECUNDARIA FEDERAL # 16 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700327	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	8,192	8,192	8,192	8,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9981	SECUNDARIA FEDERAL # 17	37-JUÁREZ	COL CATILLO PERAZA	3700242	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10564	SECUNDARIA FEDERAL # 17 (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700281	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10841	SECUNDARIA FEDERAL # 17 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700322	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	248,790	248,790	248,790	248,790	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10844	SECUNDARIA FEDERAL # 17 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700323	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	209,133	209,133	209,133	209,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9979	SECUNDARIA FEDERAL # 18	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3700243	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10825	SECUNDARIA FEDERAL #16 (TALLER DE ELECTRICIDAD)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700285	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	186,647	186,647	186,647	186,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9965	SECUNDARIA POR COPERACION # 8346	37-JUÁREZ	COL CHAVENA	3700271	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,447	1,447	1,447	1,447	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9974	SECUNDARIA TECNICA # 91	37-JUÁREZ	FRACC ROMA	3700246	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9968	SECUNDARIA TECNICA # 37	37-JUÁREZ	COL AEROPUERTO	3700259	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	49,337	49,337	49,337	49,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
9973	SECUNDARIA TECNICA # 55	37-JUÁREZ	INFONAVIT OASIS	3700247	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	47,039	47,039	47,039	47,039	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9971	SECUNDARIA TECNICA # 73	37-JUÁREZ	COL AEROPUERTO	3700248	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30,509	30,509	30,509	30,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10827	SECUNDARIA TECNICA # 73 (TALLER DE ELECTRICIDAD)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700287	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,400	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10852	SECUNDARIA TECNICA # 79 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700328	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	21,666	21,666	21,666	21,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10855	SECUNDARIA TECNICA # 79 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700329	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	292	292	292	292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9969	SECUNDARIA TECNICA # 84	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700255	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,244	18,244	18,244	18,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10828	SECUNDARIA TECNICA # 84 (TALLER DE ELECTRICIDAD)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700289	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,400	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10856	SECUNDARIA TECNICA # 84 (TALLER DE ELECTRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700330	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	21,666	21,666	21,666	21,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10868	SECUNDARIA TECNICA # 84 (TALLER DE ELETRONICA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700331	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	292	292	292	292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9977	SECUNDARIA TECNICA # 86	37-JUÁREZ	INFONAVIT JARUDO	3700244	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10831	SECUNDARIA TECNICA # 88	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700291	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,400	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9982	SECUNDARIA TECNICA # 88 (PINTURA)	37-JUÁREZ	FRACC NORTES DEL SUR	3700234	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,144	4,144	4,144	4,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9976	SECUNDARIA TECNICA # 90	37-JUÁREZ	FRACC R BRAVO	3700245	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10573	SECUNDARIA TECNICA # 91 (TALLER DE COMPUTO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700283	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30,972	30,972	30,972	30,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9935	JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC # 1038	45-MEOQUI	COL CENTRO	4500032	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10877	SECUNDARIA TECNICA # 39 (TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS)	45-MEOQUI	MEOQUI	4500009	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	34,639	34,639	34,639	34,639	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9909	SECUNDARIA ERNESTO LOZANO	49-NONOAVA	NONOAVA	4900036	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	17,007	17,007	17,007	17,007	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9933	SECUNDARIA ESTATAL # 3048	49-NONOAVA	NONOAVA	4900021	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,784	5,784	5,784	5,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10255	IMPREMEABILIZACION DE ESCUELA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000020	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	604,377	604,377	604,377	604,377	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10873	SECUNDARIA ESTATAL # 3021 (TALLER DE ESTRUCTURAAS METALICAS)	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000012	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,939	19,939	19,939	19,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (279 REGISTROS)																	
10875	SECUNDARIA ESTATAL # 3021 (TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS)	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000013	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10836	SECUNDARIA ESTATAL # 3054 (TALLER DE ELECTRONICA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200015	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	67,091	67,091	67,091	67,091	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10838	SECUNDARIA ESTATAL # 3054 (TALLER DE ELECTRONICA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	194,382	194,382	194,382	194,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	