

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Número de Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| 8-CHIHUAHUA RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (5 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO | | | | | 132,633,305 | 132,633,305 | 132,633,305 | 120,330,639 | 91% | 254,619 | 254,619 | | 5 | 5 | 92% | |
| | FIES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | BOULEVARD INDEPENDENCIA (INCLUYE PASOS SUPERIORES E INFERIORES) | 37-JUÁREZ | CIUDAD JUAREZ | 20 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 92,764,233 | 92,764,233 | 92,764,233 | 92,764,233 | 100% | 254,619 | 254,619 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA INVERSION APLICADA TOTAL ES \$ 92,764,233, DE LOS CUALES \$ 254,619 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS. |
| 1292 | PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DE ACCESO A UNIDAD MEDICA Y PARQUE DEPORTIVO | 37-JUÁREZ | CON ANARA | 21 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICA | 492,399 | 492,399 | 492,399 | 492,399 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| 15 | PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR | 37-JUÁREZ | COLONIA LIBERTAD | 18 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 3,505,806 | 3,505,806 | 3,505,806 | 3,505,806 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| 16 | PROLONGACION DEL BOULEVARD CUATRO SIGLOS | 37-JUÁREZ | CIUDAD JUAREZ | 19 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 6,193,688 | 6,193,688 | 6,193,688 | 6,193,688 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| 1299 | CAMINO: SAN FRANCISCO DE BORJA, EN TRAMOS PARCIALES | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | VARIAS | 7 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 29,677,179 | 29,677,179 | 29,677,179 | 17,374,513 | 59% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58% | AL CIERRE DEL IV TRIM 2007 SE REGISTRO UN EJERCIDO POR \$12,302,666, EN ESTE I TRIM DE 2008 SE REGISTRA LA DIFERENCIA CONTRA EL COSTO TOTAL. COSTO TOTAL \$ 29 677,179 REPORTE 2007 \$ 12,302,666 REPORTE 2008 \$ 17,374,513 |