

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
FAM						84,736,776	75,316,134	83,276,238	52,024,659	69%	0	0		581	515	89%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
8879	PRIM ACEVES GALINDO	11-CAMARGO	COL ROMA	1100124	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,030,413	1,030,413	1,030,413	546,678	53%	0	0	OBRA	1	1	50%	
4439	PRIMARIA CENTRO PILOTO I. R. E.	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700183	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,462,314	731,157	731,157	626,445	86%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
5488	PRIMARIA PIRE AULAS PREFABRICADAS	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700177	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,402,080	1,402,080	1,402,080	1,402,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5486	PRIMARIA PIRE SERVICIOS SANITARIOS	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700178	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	355,120	355,120	355,120	355,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4825	SECUNDARIA TECNICA # 81	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700184	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,056,358	316,907	1,056,358	316,907	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
5484	SECUNDARIA TECNICA # 81 AULA DE COMPUTO	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700179	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	183,450	183,450	183,450	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5479	SECUNDARIA TÉCNICA # 81 COMEDOR	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700180	SECRETARI DE EDUCACIÓN Y CULTURA	533,600	533,600	533,600	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PENDIENTE DE ERJECER DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
9229	ADQ. AULAS PREFRABRICADAS CON BAÑOS INDIVIDUALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901448	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,921,960	3,921,960	3,921,960	2,801,400	71%	0	0	OBRA	1	1	70%	
5470	AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901449	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6,152,040	6,152,040	6,152,040	4,101,360	67%	0	0	OBRA	1	1	66%	
5476	AULAS PREFABRICADAS CON BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901447	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	519,225	346,150	519,225	346,150	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
9204	FABRICACION MODULOS DE AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901942	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,123,111	1,123,111	1,123,111	264,318	24%	0	0	OBRA	1	0	25%	
5458	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901450	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5468	JARDIN DE NIÑOS HERMANOS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1901451	SECRETARI DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
4454	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901489	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	588,549	588,549	588,549	588,549	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4450	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	EL PORVENIR	1901486	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	318,973	318,973	318,973	318,973	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
5532	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LOS OLIVOS III	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS III	1901485	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	348,757	348,757	348,757	348,757	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
5464	JARDIN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	JARINES DEL ORIENTE	1901452	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
8765	J.N. CARMEN LEDEZMA	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901906	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	252,078	252,078	252,078	178,782	71%	0	0	OBRA	1	1	70%	
8786	J.N. ELENA GARRO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIVERAS DEL SACRAMENTO	1901903	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	433,128	433,128	433,128	194,058	45%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9212	J.N. NUEVA CREACION MODULOS AULAS CON SANITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901638	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,400,700	1,400,700	1,400,700	560,280	40%	0	0	OBRA	1	1	80%	
4470	J.N. NUEVA CREACION PRADERAS DEL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901851	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,218,391	1,109,195	2,218,391	627,799	57%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8770	J.N. PAULA ALEGRIA	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901905	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	277,219	277,219	277,219	173,873	63%	0	0	OBRA	1	1	60%	
8779	J.N 24 DE FEBRERO #1389	19-CHIHUAHUA	COL T ORTEGA	1901904	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	281,571	281,571	281,571	193,455	69%	0	0	OBRA	1	1	50%	
5429	MODULO PARA AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901639	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,794,345	1,794,345	1,794,345	598,115	33%	0	0	OBRA	1	0	30%	
9223	PRIM . NUEVA CREACION MODULOS SERVICIOS SANITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901637	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	259,612	259,612	259,612	86,538	33%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8752	PRIM. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	UNIDAD PRESIDENTES	1901907	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	483,990	483,990	483,990	256,587	53%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8864	PRIM MIGUEL ANGEL ARVIZU	19-CHIHUAHUA	COL TORIBIO ORTEGA	1901858	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	509,895	509,895	509,895	476,357	93%	0	0	OBRA	1	1	90%	
4467	PRIM NUEVA CREACION PRADERAS DELL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901852	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,315,000	1,283,695	3,315,000	1,283,695	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8827	PRIM OCTAVIO PAZ	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1901860	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	244,761	244,761	244,761	234,919	96%	0	0	OBRA	1	1	90%	
8689	PRIMARIA CAMPO BELLO	19-CHIHUAHUA	FRACC CAMPO BELLO	1901908	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	332,829	332,829	332,829	93,998	28%	0	0	OBRA	1	0	20%	
8848	PRIMARIA EDELMIRA TORRES IBARRA	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901859	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,400,340	1,400,340	1,400,340	1,099,355	79%	0	0	OBRA	1	1	70%	
5454	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901455	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,010,471	1,010,471	1,010,471	1,010,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4465	PRIMARIA NUEVA CREAACION JOSE VASCONCELOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901853	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,678,050	1,595,171	2,678,050	1,595,171	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4462	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS II	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS ARROYOS	1901854	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,229,574	1,078,251	2,229,574	1,078,251	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
4457	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS OLIVOS IV	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS IV	1901488	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	655,799	655,799	655,799	655,799	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
5455	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZACAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DE SACRAMENTO	1901454	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	661,906	661,906	661,906	661,906	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8685	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901909	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	303,673	303,673	303,673	197,085	65%	0	0	OBRA	1	1	70%	
8665	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	FRAC VIÑEDOS DE CALIFORNIA	1901910	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	306,739	306,739	306,739	118,690	39%	0	0	OBRA	1	0	40%	
8651	SEC ESTATAL # 3044	19-CHIHUAHUA	COLINAS DEL SOL	19001911	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	454,709	454,709	454,709	273,522	60%	0	0	OBRA	1	1	60%	
8876	SEC FED # 11	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1901855	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,237,480	1,237,480	1,237,480	382,051	31%	0	0	OBRA	1	0	30%	
8608	SEC TECNICA # 62	19-CHIHUAHUA	COL VALLE DE LA MADRID	1901939	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	841,866	841,866	841,866	239,700	28%	0	0	OBRA	1	0	30%	
4500	SECUNDARIA FEDERAL # 12	19-CHIHUAHUA	CAMINO REAL	1901856	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,207,263	525,363	1,207,263	350,030	67%	0	0	OBRA	1	1	60%	
8625	TELESECUNDARIA # 6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901912	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	701,400	701,400	701,400	340,863	49%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8933	C.R.E.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	0300063	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	863,932	863,932	863,932	246,596	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
8599	PRIM REDENCIÓN TARAHUMARA	31-GUERRERO	ARISIACHI	3100210	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	324,613	324,613	324,613	248,685	77%	0	0	OBRA	1	1	75%	
9173	ADQ. AULAS PREFABRICADAS	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701360	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	4,574,125	4,574,125	4,574,125	4,574,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5405	AULAS PREFABRICADAS CON BAÑO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701359	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,983,388	2,983,388	2,983,388	2,983,388	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5510	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701416	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	375,992	375,992	375,992	297,672	79%	0	0	OBRA	1	1	70%	
5512	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PARAJE DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701415	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	511,217	511,247	511,217	367,187	72%	0	0	OBRA	1	1	70%	
4521	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION REAL DEL DESEIRTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESEIRTO	3701544	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	92,935	92,935	92,935	88,893	96%	0	0	OBRA	1	1	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4659	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SENDERO SAN ISIDRO II	37-JUÁREZ	FRACC SAN ISIDRO II	3701417	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	330,034	330,034	330,034	330,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5507	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION SENDEROS SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS SAN ISIDRO	3701418	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	318,586	318,586	318,586	317,656	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
8995	J.N NACIONES UNIDAS	37-JUÁREZ	COL INDEPENDENCIA	3701595	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,407	12,407	12,407	5,561	45%	0	0	OBRA	1	0	40%	
8989	J.N TAYILA	37-JUÁREZ	COL L CABAÑAS	3701596	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,821	19,821	19,821	9,097	46%	0	0	OBRA	1	0	40%	
5496	PRIMARIA NUEVA CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701423	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	808,405	582,620	808,405	582,620	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
5503	PRIMARIA NUEVA CREACION PARAJES DEL SUR	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3701419	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	689,276	688,427	689,276	688,427	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
4519	PRIMARIA NUEVA CREACION REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3701545	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	286,470	286,470	286,470	260,074	91%	0	0	OBRA	1	1	90%	
5501	PRIMARIA NUEVA CREACION PARAJES DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701420	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	585,460	559,315	585,460	559,315	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
8594	SEC FED # 18 (ES-99)	37-JUÁREZ	PARAJES DEL SUR	3701507	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,790,748	1,790,748	1,790,748	885,973	49%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8586	SEC FED # 7	37-JUÁREZ	COL 16 DE SEPTIEMBRE	3701555	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	315,312	315,312	315,312	149,296	47%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8577	SEC TECNICA # 88	37-JUÁREZ	HORIZONTES DEL SUR	3701556	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	543,248	543,248	543,248	156,388	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
87161	SECUNDARIA FEDERAL NO. 14	37-JUÁREZ	LOMAS DE POLEO	37001554	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	455,659	455,659	136,698	136,698	30%	0	0	AULA	1	0	30%	ANTICIPO
7337	SECUNDARIA FEDERAL #13	37-JUÁREZ	COL MÉXICO 68	3701558	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	744,637	744,637	348,676	348,676	47%	0	0	OBRA	1	1	50%	
8562	SECUNDARIA TECNICA # 57	37-JUÁREZ	INFONAVIT CASAS GRANDES	3701557	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	519,011	519,011	519,011	147,924	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
7332	TELESECUNDARIA #6172	37-JUÁREZ	SAMALYUCA	3701559	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	351,063	351,063	351,063	101,104	29%	0	0	OBRA	1	0	29%	
4434	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION VISTAS SSAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS SAN GUILLERMO	0400048	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	266,549	266,549	266,549	251,377	94%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
8905	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO	0400050	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	778,333	778,333	778,333	367,500	47%	0	0	OBRA	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
8896	PRIM FRANCISCO JAVIER MINA	4-AQUILES SERDÁN	FRACC AQUILES SERDAN	0400051	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	539,519	539,519	539,519	250,066	46%	0	0	OBRA	1	0	40%	
4835	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN VISTAS SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO	0400049	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	594,007	580,653	580,653	580,653	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
8986	SEC TECNICA # 21	45-MEOQUI	MEOQUI	4500095	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,001	15,001	15,001	15,001	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6873	PRIMARIA MANUEL ACUÑA	5-ASCENSIÓN	COL MODELO	0500052	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	72,116	72,116	72,116	36,058	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	
6867	PRIMARIA CAMPO 72	54-RIVA PALACIO	CAMPO 72	5400038	PRESIDENCIA MUNICIPAL RIVA PALACIO	162,550	162,550	162,550	162,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8893	ALBERGUE RURAL EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL	0700151	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,300,000	3,300,000	3,300,000	958,920	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
8881	SEC POR COPERACION PLAN DE AYUTLA #8365	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900222	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	549,217	549,217	549,217	158,243	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACIÓN																	
4496	JARDIN DE NIÑOS SOLEDAD MOTA VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	FRACC SIERRA AZUL	1901857	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	726,836	391,733	726,836	391,733	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
4824	JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO	19-CHIHUAHUA	AVALOS	1901461	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	435,616	435,616	435,616	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4814	JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA GALLAGA # 1003	19-CHIHUAHUA	UNIDAD CHIHUAHUA	1901649	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,129	19,129	19,129	19,002	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4721	JARDIN DE NIÑOS DELIA LERNER # 1391	19-CHIHUAHUA	COL UP	1901654	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,122	9,122	9,122	9,122	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4726	JARDIN DE NIÑOS DOLORES QUIROZ CORONADO	19-CHIHUAHUA	COL IGNACIO ALLENDE	1901653	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,854	23,854	23,854	23,854	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5520	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901492	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	215,533	215,533	215,533	215,533	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4573	JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	FRACC JARDINES DEL SOL	1901843	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,186	7,186	7,186	7,186	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5528	JARDIN DE NIÑOS GISELA SHILTON	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901490	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	198,756	198,756	198,756	198,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
5526	JARDIN DE NIÑOS HERMANAS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	RIBERAS SACRAMENTO	1901491	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	200,114	200,114	200,114	200,114	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4812	JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE	19-CHIHUAHUA	COL 2 DE JUNIO	1901650	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,798	14,639	14,639	14,639	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4810	JARDIN DE NIÑOS LEON TOLSTOI	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901652	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,491	21,491	21,491	21,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4823	JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD	19-CHIHUAHUA	COL MAGISTERIO	1901462	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	290,219	290,219	290,219	238,874	82%	0	0	OBRA	1	1	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4582	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901784	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,820	7,820	7,820	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4578	JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA # 1033	19-CHIHUAHUA	COL SAN FELIPE	1901785	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	206,449	206,449	206,449	148,202	72%	0	0	OBRA	1	1	70%	
4821	JARDÍN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL ORIENTE	1901493	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	333,530	280,384	333,530	280,384	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
4563	JARDIN DE NIÑOS TOLSTOY	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901885	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	51,966	51,966	51,966	0	0%	0	0	OFICINA	1	0	0%	
9162	J.N ANA SULLIVAN	19-CHIHUAHUA	COL MISAEL NUÑEZ	1901916	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	48,320	48,320	48,320	48,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9090	J.N. ANTONIO QUEVEDO CARO	19-CHIHUAHUA	J DE LOS RIOS	1901963	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	99,014	99,014	99,014	99,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9151	J.N. CHAPULTEPEC	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901651	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,594	15,594	15,696	15,594	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9123	J.N DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901981	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	26,770	26,770	26,770	24,290	91%	0	0	OBRA	1	1	90%	
9111	J.N EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	COL EL PORVENIR	1901977	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,032	37,032	37,032	37,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9117	J.N. LOS OLIVOS III	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS III	1901978	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,030	30,030	30,030	21,940	73%	0	0	OBRA	1	1	70%	
9146	J.N. NUEVA CREACION DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901487	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	345,230	345,230	345,230	345,230	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9155	J.N. 13 DE SEPTIEMBRE	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901915	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	50,339	50,339	50,339	50,339	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9084	PRIM DR ANGEL CASTELLANOS # 2277	19-CHIHUAHUA	COL ROSARIO	1901917	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	311,006	311,006	311,006	93,303	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
9196	PRIM ENRIQUE REBSAMEN # 2171	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICAN A	1900240	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	4,225	4,225	4,225	4,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9141	PRIM FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COL DIVISION DEL NORTE	1902002	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,728	40,728	40,728	20,146	49%	0	0	OBRA	1	1	50%	
9134	PRIM NUEVA CREACION DUMAS	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS	1901985	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,610	29,610	28,592	28,592	97%	0	0	OBRA	1	1	90%	
4556	PRIMARIA AMADO NERVO	19-CHIHUAHUA	JUNTA DE LOS RIOS	1901887	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	121,914	121,914	121,914	121,914	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4818	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL SOL	1901495	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	446,301	446,301	446,301	446,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4595	PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	19-CHIHUAHUA	COL CTM	1901778	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	43,149	43,149	43,149	43,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4592	PRIMARIA FELIPE ANGELES	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901779	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	58,890	58,890	58,890	58,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4550	PRIMARIA FRANCISCO VILLA # 2410	19-CHIHUAHUA	COL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	1901890	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	74,638	74,638	74,638	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4553	PRIMARIA GONZALO REYES # 2457	19-CHIHUAHUA	COL ROMA	1901889	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,738	38,738	38,738	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4554	PRIMARIA GUSTAVO PETRICCIOLI	19-CHIHUAHUA	VILLA JUÁREZ	1901888	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5,726	5,726	5,726	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4588	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	COL I ALLENDE	1901781	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	37,205	37,205	37,205	37,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4601	PRIMARIA IGNACIO MANIEL ALTAMIRANO	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSTE	1901776	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	38,960	38,960	38,960	38,960	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4585	PRIMARIA INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	INFONAVIT NACIONAL	1901783	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,179	52,179	52,179	52,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4598	PRIMARIA INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	COL PANORAMICO	1901777	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,017	9,017	9,017	9,017	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4565	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	19-CHIHUAHUA	COL DEFENSA POPULAR	1901884	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	55,602	55,602	55,602	19,967	36%	0	0	OBRA	1	0	30%	
4628	PRIMARIA JOSE MARTINEZ ESTRADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901775	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,185	40,185	40,185	40,185	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9130	PRIMARIA LOS OLIVOS IV	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS IV	1901984	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	27,820	27,820	27,820	23,772	85%	0	0	OBRA	1	1	80%	
4587	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	19-CHIHUAHUA	BARRIO DEL NORTE	1901782	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,473	38,473	38,473	38,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4569	PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	19-CHIHUAHUA	QUINTA CAROLINAS	1901883	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	43,952	43,952	43,952	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4684	PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO	19-CHIHUAHUA	COL OBRERA	1901772	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	334,764	334,764	334,764	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4820	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DE SACRAMENTO	1901494	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	268,642	268,642	268,642	268,642	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4642	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA # 2294	19-CHIHUAHUA	COL UP	1901774	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,633	29,633	29,633	29,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4559	PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	19-CHIHUAHUA	COL VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	1901886	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	140,807	140,807	140,807	140,807	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4444	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901463	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	141,040	141,010	141,010	141,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4591	PRIMARIA 24 DE FEBRERO # 2645	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901780	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	24,664	24,664	24,664	24,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4570	PRIMARIA 24 DE FERBRERO	19-CHIHUAHUA	FRACC CUMBRES DEL SUR	1901844	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	13,196	13,196	13,196	13,196	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4703	SEC ESTATAL # 3043	19-CHIHUAHUA	FRACC GLORIA	1901655	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,300	39,300	39,300	39,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4549	SECUNDARIA ESTATAL # 3049	19-CHIHUAHUA	COL CONCORDIA	1901891	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	55,432	55,432	55,432	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5452	SECUNDARIA FEDERAL # 11	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901459	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4686	SECUNDARIA FEDERAL # 8	19-CHIHUAHUA	COL CENTRO	1901658	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	57,931	57,931	57,931	57,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4690	SECUNDARIA TÉCNICA # 61	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSTE	1901657	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,310	52,310	52,310	52,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5438	SECUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901460	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4692	SECUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	COL ESPERANZA	1901656	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,857	12,857	12,857	12,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4474	SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS NIVEL BÁSICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901850	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	660,000	427,749	660,000	427,749	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4447	TELESECUNDARIA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901464	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,124	59,124	59,124	59,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4575	TELESECUNDARIA CERRO GRANDE # 6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRNADE	1901786	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	35,190	35,190	35,190	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9106	TELESECUNDARIA #6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901966	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,325	40,325	40,325	39,627	98%	0	0	OBRA	1	1	90%	
4815	USAER CAS # 7066	19-CHIHUAHUA	COL 10 DE MAYO	1901648	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,487	29,487	29,487	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4481	CENDI # 7	21-DELICIAS	COL CENTRO	2100167	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	510,088	404,204	510,088	404,204	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
4478	PRIMARIA JUAN RULFO	21-DELICIAS	LADERAS DEL NORTE	2100168	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	904,952	510,019	904,952	510,019	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
5423	SECUNDARIA ESTATAL # 3034	24-SANTA ISABEL	GENERAL TRIAS	2400045	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4544	SECUNDARI TÉCNICA # 9	27-GUACHOCHI	LOS PINOS	2700275	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	161,369	161,369	161,369	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4546	SECUNDARIA TECNICA # 87	27-GUACHOCHI	BASIHUARE	2700274	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	265,422	265,422	265,422	79,626	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
4543	JARÍN DE NIÑOS MICHELENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	COL ALMACEÑA	3200199	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	748,965	748,965	748,965	748,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4528	JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN POSADA	37-JUÁREZ	FRACC HACIENDA ELECTROLUX	3701476	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	71,545	71,545	71,545	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4531	JARDIN DE NIÑOS DOS NACIONES	37-JUÁREZ	RIVERAS DEL BRAVO VIII	3701474	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,471	21,471	21,471	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4525	JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER	37-JUÁREZ	VILLAS RESIDENCIAL	3701478	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,523	34,523	34,523	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4526	JARDIN DE NIÑOS LUIS LEON	37-JUÁREZ	COL CARLOS CHAVIRA	3701477	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	81,285	81,285	81,285	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5515	JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO PRIMERO #1201	37-JUÁREZ	G DE CHAPULTEPEC	3701014	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,300	38,300	38,300	38,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4516	JARDIN DE NIÑOS MÉXICO PRIMERO # 1201	37-JUÁREZ	G DE CHAPULTEPEC	3701546	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	273,008	273,008	273,008	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4530	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SOL	3701475	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,878	19,878	19,878	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5513	JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO #1087	37-JUÁREZ	VILLA HERMOSA	3701015	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,601	19,601	19,601	19,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
4535	JARDIN DE NIÑOS PEDRO LILLE AIZPURU	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701472	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	32,211	32,211	32,211	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4534	JARDIN DE NIÑOS TERESA CALCUTA	37-JUÁREZ	REV PROLETARIA	3701473	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,026	12,026	12,026	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9018	J.N. AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	COL 16 DE SEPTIEMBRE	3701593	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	11,088	11,088	11,088	5,021	45%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9039	J.N. FRAC PARAJE DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJE DE SAN JOSE	3701588	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,993	37,993	37,993	17,922	47%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9001	J.N. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	37-JUÁREZ	COL F AVILA	3701594	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,008	22,008	22,008	10,177	46%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9044	J.N. SENDERO DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDERO DE SAN ISIDRO	3701586	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,702	38,702	38,702	19,889	51%	0	0	OBRA	1	1	50%	
9052	JN SENDERO DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDERO DE SAN ISIDRO	3701585	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	31,844	31,844	31,844	17,444	55%	0	0	OBRA	1	1	50%	
9024	J.N. XITLALI	37-JUÁREZ	COL 16 DE SEPTIEMBRE	3701592	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,310	15,310	15,310	6,371	42%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9068	PRIM ELVA ESTHER GORDILLO MORALES	37-JUÁREZ	COL JARDINED DE AEROPUERTO	3701579	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	778,416	778,416	778,416	223,372	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	
9033	PRIM PARAJES DEL SUR	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3701590	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	48,507	48,507	48,507	20,041	41%	0	0	OBRA	1	0	40%	
9031	PRIM POARAJES DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701591	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	42,897	42,897	42,897	19,415	45%	0	0	OBRA	1	0	40%	
4537	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701462	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	111,182	111,182	111,182	111,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
4539	PRIMARIA CARLOS AMAYA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701017	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	26,264	26,264	26,264	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																	
4524	PRIMARIA JOSE RUBIO ORTEGA	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701479	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	185,560	185,560	185,560	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5420	SEC UNDARIA FEDEAL # 17 TALLER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700323	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,255	7,255	7,255	7,255	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5418	SECUNDARIA FEDERAL # 13 TALLER DE ELECTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700325	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,655	23,655	23,655	23,655	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5416	SECUNDARIA FEDERAL # 16 TALLER DE ELECTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700327	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	51,455	51,455	51,455	51,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5411	SECUNDARIA TÉCNICA # 79 TALLER DE ELÉCTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700329	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,355	59,355	59,355	59,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4475	SECUNDARIA TÉCNICA # 89	37-JUÁREZ	VILLA CORONADO	3701469	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	996,891	664,144	996,891	664,144	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
9177	J.N. NUEVA CREACION VISTAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS DE SAN GUILLERMO	0400054	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	32,462	32,462	32,462	27,446	85%	0	0	OBRA	1	1	80%	
9187	PRIM NUEVA CREACION VISTAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS DE SAN GUILLERMO	0400056	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,653	39,653	39,653	34,730	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4512	PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ	45-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	4500082	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	347,619	347,619	347,619	313,628	90%	0	0	OBRA	1	1	80%	
5400	SECUNDARIA TÉCNICA # 39	45-MEOQUI	MEOQUI	4500079	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	17,640	98%	0	0	OBRA	1	1	90%	
5398	SECUNDARIA ESTATAL #3021	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000109	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	17,640	98%	0	0	OBRA	1	1	90%	
4504	PRIMARIA CUAUHTEMOC	52-OJINAGA	PORFIRIO ORNELAS	5200106	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	93,880	93,880	93,880	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
4508	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	52-OJINAGA	COL CENTRO	5200105	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	111,674	111,674	111,674	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4834	PRIMARIA ALFONSO CASO	8-BATOPILAS	KIRARE	0800124	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	49,388	49,388	49,388	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4833	PRIMARIA FEDERALIZADA VICENTE GUERRERO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900211	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,901	39,901	39,901	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4830	SEC TECNICA # 26	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900212	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	89,259	89,259	89,259	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																	
5393	ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE	19-CHIHUAHUA	VARIOS	6800197	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,395,796	1,395,796	1,395,796	1,395,796	100%	0	0	EQUIPO	400	400	100%	ADQ. DE AIRES TERMINADA
9169	SEC TECNICA # 87	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700331	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,355	59,355	59,355	59,355	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	