

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Número de Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---------------------------------|---|--------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| 8-CHIHUAHUA RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100% | |
| | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55905 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS EN NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS FAM 2007, EMPEZARON A RECIBIRSE DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008; POR LO QUE AUN EN EL 2008 SE EJERCIERON MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FAM 2007. |