

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)</b>																	
<b>FAM</b>						<b>58,631,501</b>	<b>50,153,358</b>	<b>51,487,002</b>	<b>5,208,109</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>522</b>	<b>14</b>	<b>3%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																	
CONSTRUCCIÓN																	
367	PRIMARIA CENTRO PILOTO I. R. E.	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700183	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,462,314	438,694	438,694	438,694	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
498	PRIMARIA PIRE AULAS PREFABRICADAS	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700177	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,402,080	1,402,080	1,402,080	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
499	PRIMARIA PIRE SERVICIOS SANITARIOS	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700178	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	355,120	355,120	355,120	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
556	SECUNDARIA TÉCNICA # 81	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700184	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,056,358	316,907	316,907	316,907	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
500	SECUNDARIA TÉCNICA # 81 AULA DE COMPUTO	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700179	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	183,450	183,450	183,450	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
501	SECUNDARIA TÉCNICA # 81 COMEDOR	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700180	SECRETARI DE EDUCACIÓN Y CULTURA	533,600	533,600	533,600	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PENDIENTE DE ERJECER DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
505	AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901449	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6,152,040	6,152,040	6,152,040	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PENDEINTE DE EJERCER, ENPROCESO DE LICAITACIÓN
503	AULAS PREFABRICADAS CON BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901447	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,921,960	3,921,960	3,921,960	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PROGRAMADA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
511	JARDÍN DE NIÑOS GISELA SHILTON	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901453	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA YA QUE ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
513	JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901450	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
508	JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1901451	SECRETARI DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
374	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901489	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	346,253	346,253	154,039	154,039	44%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
373	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	EL PORVENIR	1901486	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	318,978	318,978	318,978	95,693	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
380	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LOS OLIVOS III	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS III	1901485	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	349,162	104,749	104,749	104,749	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
509	JARDIN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	JARINES DEL ORIENTE	1901452	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
668	J.N. NUEVA CREACIÓN PRADERAS DEL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901851	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,218,391	0	2,218,391	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN PROCESO DE LICITACION
533	MODULO PARA AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901639	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,794,345	1,794,345	1,794,345	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
522	MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901638	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,400,700	1,400,700	1,400,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA YA QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)																	
671	PRIM NUEVA CREACIÓN PRADERAS DELL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901852	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	3,315,000	3,315,000	3,315,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE LICITACIÓN
659	PRIMARIA EDELMIRA TORRES IBARRA	19-CHIHUAHUA	REAL CAROLINAS	1901859	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,400,340	1,400,340	1,400,340	396,964	28%	0	0	OBRA	1	0	30%	
518	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901455	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,010,471	1,010,471	1,010,471	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
672	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN JOSE VASCONCELOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901853	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,678,050	2,678,050	2,678,050	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PROGRAMADA; NO EJERCIDA EN PROCESO DE LICITACIÓN
378	PRIMARIA NUEVA CREACION DUMAS	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS	1901489	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	588,576	588,576	176,573	176,573	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
376	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS OLIVOS IV	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS IV	1901488	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	655,956	196,787	196,787	196,787	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
516	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DE SACRAMENTO	1901454	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	661,906	661,906	661,906	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
654	SECUNDARIA FEDERAL # 12	19-CHIHUAHUA	CAMINO REAL	1901856	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,207,263	1,207,263	1,207,263	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
502	SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901477	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	519,225	519,225	519,225	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
541	AULAS PREFABRICADAS CON BAÑO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701359	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	4,574,125	4,574,125	4,574,125	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE LICITACIÓN
454	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701416	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	511,217	112,590	112,590	112,590	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
449	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PARAJE DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701415	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	511,217	153,365	153,365	153,365	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
643	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION REAL DEL DESEIRTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESEIRTO	3701544	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	92,935	92,935	92,935	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
462	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SENDERO SAN ISIDRO II	37-JUÁREZ	FRACC SAN ISIDRO II	3701417	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	330,249	330,249	330,249	99,074	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
463	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SENDEROS SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDEROS SAN ISIDRO	3701418	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	318,586	318,586	318,586	95,576	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
467	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701423	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	808,405	242,521	242,521	242,521	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
464	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DEL SUR	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3701419	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	689,276	206,782	206,782	206,782	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
644	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN REAL DEL DESEIRTO	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESEIRTO	3701545	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	286,470	286,470	286,470	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
465	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PARAJES DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701420	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	585,460	175,638	175,638	175,638	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)																	
365	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION VISTAS SSAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS SAN GUILLERMO	0400048	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	266,549	79,965	79,965	79,965	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
546	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN VISTAS SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO	0400049	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	594,007	178,202	178,202	178,202	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
656	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS SOLEDAD MOTA VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	FRACC SIERRA AZUL	1901857	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	726,836	726,836	726,836	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
557	JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	19-CHIHUAHUA	AVALOS	1901461	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	435,616	435,616	435,616	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
567	JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA GALLAGA # 1003	19-CHIHUAHUA	UNIDAD CHIHUAHUA	1901649	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,129	19,129	19,129	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
578	JARDIN DE NIÑOS DELIA LERNER # 1391	19-CHIHUAHUA	COL UP	1901654	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,124	9,124	9,124	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
575	JARDIN DE NIÑOS DOLORES QUIROZ CORONADO	19-CHIHUAHUA	COL IGNACIO ALLENDE	1901653	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	23,854	23,854	23,854	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
413	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901492	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	215,534	64,660	64,660	64,660	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
615	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	FRACC JARDINES DEL SOL	1901843	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,188	7,188	7,188	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
410	JARDIN DE NIÑOS GISELA SHILTON	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901490	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	198,757	59,657	59,657	59,657	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
411	JARDIN DE NIÑOS HERMANAS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	RIBERAS SACRAMENTO	1901491	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	200,205	60,061	60,061	60,061	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
569	JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE	19-CHIHUAHUA	COL 2 DE JUNIO	1901650	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,798	14,798	14,798	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
573	JARDIN DE NIÑOS LEON TOLSTOI	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901652	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,511	21,511	21,511	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
558	JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD	19-CHIHUAHUA	COL MAGISTERIO	1901462	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	290,219	290,219	290,219	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
612	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901784	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,820	7,820	7,820	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
613	JARDIN DE NIÑOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA # 1033	19-CHIHUAHUA	COL SAN FELIPE	1901785	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	206,449	206,449	206,449	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
559	JARDIN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL ORIENTE	1901493	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	333,530	100,059	100,059	100,059	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
619	JARDIN DE NIÑOS TOLSTOY	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901885	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	51,966	51,966	51,966	0	0%	0	0	OFICINA	1	0	0%	
621	PRIMARIA AMADO NERVO	19-CHIHUAHUA	JUNTA DE LOS RIOS	1901887	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	121,914	121,914	121,914	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
562	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL SOL	1901495	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	446,302	133,890	133,890	133,890	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)																	
603	PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	19-CHIHUAHUA	COL CTM	1901778	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	43,186	43,186	43,186	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA APOBADA POR LA SPE PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN AL CONTRATISTA POR LO QUE NO SE HA EJERCIDO
607	PRIMARIA FELIPE ANGELES	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901779	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,006	59,006	59,006	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
624	PRIMARIA FRANCISCO VILLA # 2410	19-CHIHUAHUA	COL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	1901890	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	74,638	74,638	74,638	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
623	PRIMARIA GONZALO REYES # 2457	19-CHIHUAHUA	COL ROMA	1901889	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,738	38,738	38,738	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
622	PRIMARIA GUSTAVO PETRICCIOLI	19-CHIHUAHUA	VILLA JUÁREZ	1901888	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	5,726	5,726	5,726	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
609	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	COL I ALLENDE	1901781	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	37,230	37,230	37,230	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
601	PRIMARIA IGNACIO MANIEL ALTAMIRANO	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSTE	1901776	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	39,061	39,061	39,061	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
611	PRIMARIA INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	INFONAVIT NACIONAL	1901783	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,177	52,177	52,177	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
602	PRIMARIA INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	COL PANORAMICO	1901777	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,051	9,051	9,051	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
618	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	19-CHIHUAHUA	COL DEFENSA POPULAR	1901884	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	55,602	55,602	55,602	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
600	PRIMARIA JOSE MARTINEZ ESTRADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901175	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,286	40,286	40,286	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
610	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	19-CHIHUAHUA	BARRIO DEL NORTE	1901782	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,541	38,541	38,541	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
658	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO ORTEGA	1901858	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	509,895	509,895	509,895	144,542	28%	0	0	OBRA	1	0	30%	
617	PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	19-CHIHUAHUA	QUINTA CAROLINAS	1901883	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	43,952	43,952	43,952	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
660	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1901860	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	244,761	244,761	244,761	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
588	PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO	19-CHIHUAHUA	COL OBRERA	1901772	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	334,764	334,764	334,764	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
560	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DE SACRAMENTO	1901494	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	268,845	268,845	268,845	80,653	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
599	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA # 2294	19-CHIHUAHUA	COL UP	1901774	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,748	29,748	29,748	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
620	PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	19-CHIHUAHUA	COL VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	1901886	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	140,808	140,808	140,808	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)																	
371	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901463	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	141,040	141,010	141,010	141,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
608	PRIMARIA 24 DE FEBRERO # 2645	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901780	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	24,697	24,697	24,697	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
616	PRIMARIA 24 DE FERBRERO	19-CHIHUAHUA	FRACC CUMBRES DEL SUR	1901844	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	13,201	13,201	13,201	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
580	SEC ESTATAL # 3043	19-CHIHUAHUA	FRACC GLORIA	1901655	SECRETARIA DE EDUACIÓN Y CULTURA	39,454	39,454	39,454	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
625	SECUNDARIA ESTATAL # 3049	19-CHIHUAHUA	COL CONCORDIA	1901891	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	55,432	55,432	55,432	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
519	SECUNDARIA FEDERAL # 11	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901459	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN PROCESOD DE LICITACIÓN
587	SECUNDARIA FEDERAL # 8	19-CHIHUAHUA	COL CENTRO	1901658	SECRETARIA DEEDUCACIÓN Y CULTURA	57,978	57,978	57,978	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
585	SECUNDARIA TÉCNICA # 61	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSTE	1901657	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,316	52,316	52,316	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
520	SECUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901460	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA PENDIENTE DE ADJUDICAR
584	SECUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	COL ESPERANZA	1901656	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,858	12,858	12,858	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
667	SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS NIVEL BÁSICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901850	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	660,000	660,000	379,470	379,470	57%	0	0	ACCIÓN	1	1	57%	
372	TELESECUNDARIA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901464	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,124	59,124	59,124	59,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
614	TELESECUNDARIA CERRO GRANDE # 6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRNADE	1901786	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	35,190	35,190	35,190	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
564	USAER CAS # 7066	19-CHIHUAHUA	COL 10 DE MAYO	1901648	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,487	29,487	29,487	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
662	CENDI # 7	21-DELICIAS	COL CENTRO	2100167	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	510,088	510,088	510,088	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
663	PRIMARIA JUAN RULFO	21-DELICIAS	LADERAS DEL NORTE	2100168	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	904,952	904,952	904,952	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
534	SECUNDARIA ESTATAL # 3034	24-SANTA ISABEL	GENERAL TRIAS	2400045	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJRCIDA, PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN
627	SECUNDARI TÉCNICA # 9	27-GUACHOCHI	LOS PINOS	2700275	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	161,369	161,369	161,369	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
626	SECUNDARIA TECNICA # 87	27-GUACHOCHI	BASIHUARE	2700274	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	265,422	265,422	265,422	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)																	
628	JARÍN DE NIÑOS MICHELENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	COL ALMACEÑA	3200199	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	748,965	748,965	748,965	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
637	JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN POSADA	37-JUÁREZ	FRACC HACIENDA ELECTROLUX	3701476	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	71,545	71,545	71,545	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
635	JARDIN DE NIÑOS DOS NACIONES	37-JUÁREZ	RIVERAS DEL BRAVO VIII	3701474	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,471	21,471	21,471	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
640	JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER	37-JUÁREZ	VILLAS RESIDENCIAL	3701478	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	34,523	34,523	34,523	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
639	JARDIN DE NIÑOS LUIS LEON	37-JUÁREZ	COL CARLOS CHAVIRA	3701477	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	81,285	81,285	81,285	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
446	JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO PRIMERO #1201	37-JUÁREZ	G DE CHAPULTEPEC	3701014	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,300	38,300	38,300	38,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA
646	JARDIN DE NIÑOS MÉXICO PRIMERO # 1201	37-JUÁREZ	G DE CHAPULTEPEC	3701546	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	273,008	273,008	273,008	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
636	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SOL	3701475	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,878	19,878	19,878	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
448	JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO #1087	37-JUÁREZ	VILLA HERMOSA	3701015	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,601	19,601	19,601	19,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%
631	JARDIN DE NIÑOS PEDRO LILLE AIZPURU	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701472	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	32,211	32,211	32,211	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
633	JARDIN DE NIÑOS TERESA CALCUTA	37-JUÁREZ	REV PROLETARIA	3701473	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,026	12,026	12,026	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
630	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701462	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	117,182	117,182	117,182	111,182	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
629	PRIMARIA CARLOS AMAYA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3701017	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	26,264	26,264	26,264	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
641	PRIMARIA JOSE RUBIO ORTEGA	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN JOSE	3701479	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	185,560	185,560	185,560	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
536	SEC UNDAARIA FEDEAL # 17 TALLER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700323	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	8,003	8,003	8,003	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJRCIDA, PENDIENTE DE ADJUCACIÓN
537	SECUNDARIA FEDERAL # 13 TALLER DE ELECTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700325	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	24,403	24,403	24,403	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
538	SECUNDARIA FEDERAL # 16 TALLER DE ELECTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700327	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,203	52,203	52,203	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
539	SECUNDARIA TÉCNICA # 79 TALLER DE ELÉCTRONICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700329	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	60,103	60,103	60,103	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
665	SECUNDARIA TÉCNICA # 89	37-JUÁREZ	VILLA CORONADO	3701469	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	996,891	996,891	996,891	278,153	28%	0	0	OBRA	1	0	30%	
468	PRIMARIA ABRHAM GONZLAEZ	45-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	4500082	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	313,628	313,628	313,628	313,628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA YA TERMINADA

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (123 REGISTROS)</b>																	
542	SECUNDARIA TÉCNICA # 39	45-MEOQUI	MEOQUI	4500079	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE LICITACIÓN
544	SECUNDARIA ESTATAL #3021	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000109	SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA, EN PROCESO DE LICITACIÓN
650	PRIMARIA CUAUHEMOC	52-OJINAGA	PORFIRIO ORNELAS	5200106	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	93,880	93,880	93,880	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
648	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	52-OJINAGA	COL CENTRO	5200105	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	111,674	111,674	111,674	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
547	PRIMARIA ALFONSO CASO	8-BATOPILAS	KIRARE	0800124	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	49,388	49,388	49,388	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
549	PRIMARIA FEDERALIZADA VICENTE GUERRERO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900211	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,901	39,901	39,901	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
551	SEC TECNICA # 26	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900212	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	89,259	89,259	89,259	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																	
545	ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE	19-CHIHUAHUA	VARIOS	6800197	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0%	0	0	EQUIPO	400	0	0%	