

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
	APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)																
	FAM					63,895,521	63,895,521	63,895,521	47,470,075	74%	0	0		3	2.76	92%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
22374	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS EN NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	37,818,314	76%	0	0	OBRA	1	0.76	76%	LOS RECURSOS FAM EMPEZARON A RECIBIRSE DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL 2007 HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008. POR LO QUE AUN SE ESTAN EJERCIENDO MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FAM DEL EJERCICIO ANTERIOR.
19750	EDIFICIO ATIPICO PARA POSGRADO IIT	37-JUÁREZ	ZONA PRONAF	103/2007-052	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	10,700,000	10,700,000	10,700,000	6,456,240	60%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
19701	EDIFICIO ATIPICO "X" PARA ADMINISTRACION EN EL CAMPUS ICOSA	37-JUÁREZ	CHAMIZAL	103/2007-052	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3,195,521	3,195,521	3,195,521	3,195,521	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	SE REGISTRO EL TOTAL EJERCIDO EN 2007 EN VIRTUD DE QUE NO SE INFORMO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007.