

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
<b>FAM</b>						<b>84,412,030</b>	<b>84,188,929</b>	<b>84,045,251</b>	<b>79,800,153</b>	<b>95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>178</b>	<b>250</b>	<b>141%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																	
5953	SECUNDARIA FEDERAL ES-54	1-AHUMADA	LA MESA	0200060	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	239,235	239,235	239,235	239,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
6336	PRIMARIA IRMA ACEVES GALINDO	11-CAMARGO	COL ROMA	1100124	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	971,744	971,744	971,744	971,744	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
5453	PRIMARIA CENTRO PILOTO I. R. E.	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700183	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,462,314	1,023,710	1,023,710	1,023,710	100%	0	0	ESCUELA	1	1.00	100%	
2414	PRIMARIA PIRE (AULAS PREFABRICADAS)	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700177	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,402,080	1,402,080	1,402,080	1,402,080	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2419	SECUNDARIA TECNICA # 81 (AULA COMEDOR PREFABRICADO)	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700180	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	533,600	533,600	533,600	533,600	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2417	SECUNDARIA TECNICA # 81 (AULA COMPUTO PREFABRICADA)	17-CUAUHTÉMOC	COL ANAHUAC	1700179	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	183,540	183,540	183,540	183,540	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20920	ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6800197	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,395,796	94%	0	0	OBRA	1	0.94	94%	
2426	AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901449	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,152,040	6,152,040	6,152,040	6,152,040	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2425	AULAS PREFABRICADAS CON BAÑO INDIVIDUAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901448	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,921,960	3,921,960	3,921,960	3,921,960	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
5571	FABRICACION MODULOS DE AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901942	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,123,111	1,123,111	1,123,111	700,498	62%	0	0	OBRA	1	0.62	62%	
2744	JARDIN DE NIÑOS GISELA SHILTON	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901453	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2429	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901450	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2476	JARDIN DE NIÑOS HERMANOS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DEL SACRAMENTO	1901451	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
7576	JARDIN DE NIÑOS MARIA SOLEDAD MOTA VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	FRACC RINCONES SIERRA AZUL	1901857	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	701,916	701,916	701,916	701,916	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
5461	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	EL PORVENIR	1901486	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	318,973	318,973	318,973	318,973	100%	0	0	ESCUELA	1	1.00	100%	
2850	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION MODULOS AULAS CON SANTARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901638	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,400,700	1,400,700	1,400,700	1,400,700	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2742	JARDIN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL ORIENTE	1901452	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	505,235	505,235	505,235	505,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
7559	J.N. NUEVA CREACIÓN PRADERAS DEL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901851	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,218,391	2,218,391	2,218,391	1,871,031	84%	0	0	OBRA	1	0.80	80%	
7562	PRIM NUEVA CREACIÓN PRADERAS DELL SUR II	19-CHIHUAHUA	FRACC PRADERAS DEL SUR	1901852	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	3,315,000	3,315,000	3,315,000	2,411,200	73%	0	0	OBRA	1	0.50	50%	
7579	PRIMARIA EDELMIRA TORRES IBARRA	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901859	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	1,263,160	1,263,160	1,263,160	1,263,160	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2846	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901455	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,010,471	1,010,471	1,010,471	1,010,471	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
7577	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU	19-CHIHUAHUA	COL TORIBIO ORTEGA	1901858	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDCUELAS	477,212	477,212	477,212	477,212	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
7565	PRIMARIA NUEVA CREACION	19-CHIHUAHUA	COL 11 DE FEBRERO	1901853	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,544,346	2,544,346	2,544,346	2,544,346	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2860	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	19-CHIHUAHUA	FRACC ATENAS	1902018	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,220,840	1,220,840	1,220,840	1,220,840	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2851	PRIMARIA NUEVA CREACION MODULOS AULAS PREFABRICADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901639	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,794,345	1,794,345	1,794,345	1,794,345	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2848	PRIMARIA NUEVA CREACION MODULOS SERVICIOS SANITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901637	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	259,612	259,612	259,612	259,612	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
7581	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1901860	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	234,919	234,919	234,919	234,919	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2845	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DE SACRAMENTO	1901454	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	661,906	661,906	661,906	661,906	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2420	SANITARIOS PREFABRICADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901447	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	519,225	519,225	519,225	519,225	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2855	SECUNDARIA TECNICA # 92	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901971	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	148,700	148,700	148,700	148,700	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2853	SECUNDARIA ESTATAL # 3013	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901970	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	148,700	148,700	148,700	148,700	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
7571	SECUNDARIA FEDERAL # 11	19-CHIHUAHUA	FRACC CAFETALES	1901855	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,237,480	1,237,480	1,237,480	1,073,009	87%	0	0	OBRA	1	0.80	80%	
7574	SECUNDARIA FEDERAL # 12	19-CHIHUAHUA	PASEOS DEL CAMINO REAL	1901856	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONTRUCCION DE ESCUELAS	1,207,263	1,207,263	1,207,263	882,306	73%	0	0	OBRA	1	0.70	70%	
5947	PRIMARIA TOMAS GAMEROAS # 2131	2-ALDAMA	COL TRES PUENTES	0200059	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	40,170	40,170	40,170	40,170	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
11770	CENDI # 7	21-DELICIAS	COL CENTRO	2100167	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	499,280	499,280	499,280	499,280	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2864	JARIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	21-DELICIAS	FRACC VILLA LOS CIPRESES	2100250	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	581,670	581,670	581,670	581,670	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
13003	J.N. NUEVA CREACION	21-DELICIAS	DELICIAS	2100251	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	346,248	346,248	346,248	103,874	30%	0	0	OBRA	1	0.30	30%	
12929	PRIM JUAN RULFO	21-DELICIAS	LADERAS DEL NORTE	2100168	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	904,522	904,522	904,522	883,378	98%	0	0	OBRA	1	0.90	90%	
2862	PRIMARIA NUEVA CREACION	21-DELICIAS	FRACC VILLA LOS CIPRESES	2100249	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,255,800	1,255,800	1,255,800	1,255,800	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
13089	SEC. ESTATAL # 3034	24-SANTA ISABEL	GENERAL TRIAS	240045	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	17,640	98%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
2867	SEC MAXIMO CASTILLO ES-31	26-GRAN MORELOS	GRAN MORELOS	2600026	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	112,763	112,763	112,763	112,763	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
13197	SEC. TECNICA # 87	27-GUACHOCHI	BATSIJUARE	2700274	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	265,422	265,422	197,915	264,421	100%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
5837	C.R.E.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	0300063	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	863,932	863,932	863,932	821,983	95%	0	0	OBRA	1	0.95	95%	
13212	PRIM. REDENCION TARAHUMARA	31-GUERRERO	ARISIACHI	3100210	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	267,740	267,740	267,741	267,740	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2869	SECUNDARIA ESTATAL # 3055	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200231	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	148,700	148,700	148,700	148,700	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
2876	ADQ AULAS PREFABRICADAS	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701360	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,574,125	4,574,125	4,574,125	4,574,125	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20676	J. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701759	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	604,785	604,785	604,785	604,785	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
13554	J.N. CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701418	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	317,655	317,655	317,655	317,655	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16953	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701575	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	579,774	579,774	579,774	554,464	96%	0	0	OBRA	1	0.95	95%	
16540	J.N. KELLER	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701478	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	34,523	34,523	34,523	34,519	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16415	J.N. LUIS L. LEON	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701477	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	81,285	81,285	81,285	36,726	45%	0	0	OBRA	1	0.45	45%	
16379	J.N. MIGUEL HIDALGO 2002-2006	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701475	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,878	19,878	19,878	19,015	96%	0	0	OBRA	1	0.95	95%	
5631	J.N NACIONES UNIDAS	37-JUÁREZ	COL INDEPENDENCIA	3701595	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,407	12,407	12,407	5,561	45%	0	0	OBRA	1	0.40	40%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)																	
13410	J.N. NICOLAS BRAVO # 1807	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701015	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,798	19,798	19,798	19,601	99%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
17367	J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701587	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	35,081	35,081	35,081	31,937	91%	0	0	OBRA	1	0.91	91%	
13443	J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701415	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	511,217	511,217	511,217	367,187	72%	0	0	OBRA	1	0.71	71%	
13528	J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701417	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	330,249	330,249	330,249	330,034	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16790	J.N. NUEVA CREACION REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701544	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	92,935	92,935	92,935	88,893	96%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
5634	J.N TAYILA	37-JUÁREZ	COL L CABAÑAS	3701596	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,821	19,821	19,821	9,097	46%	0	0	OBRA	1	0.40	40%	
16363	J.N. TERESA DE CALCUTA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701473	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,026	12,026	12,026	11,974	100%	0	0	OBRA	1	0.99	99%	
16272	ORIM NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701423	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	808,405	808,405	808,405	582,620	72%	0	0	OBRA	1	0.72	72%	
17411	PIRM. JOSE SANTOS VALDEZ	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701719	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	188,898	188,898	188,898	133,900	71%	0	0	OBRA	1	0.70	70%	
16290	PRIM. AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701462	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	111,187	111,187	111,187	111,182	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
17455	PRIM. JAIME NUNO	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701720	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	330,261	330,261	330,261	330,228	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20776	PRIM JAIME NUNO	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701765	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,115,040	1,115,040	1,115,040	1,115,040	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16688	PRIM. JOSE RUBIO ORTEGA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701479	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,560	185,560	185,560	184,882	100%	0	0	OBRA	1	0.99	99%	
13569	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701419	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	688,427	688,427	688,427	688,427	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
17389	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701589	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	44,197	44,197	44,197	44,196	100%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
20692	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701760	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	557,520	557,520	557,520	557,520	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20703	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701761	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,301,455	1,301,455	1,301,455	1,301,455	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20720	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701762	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,301,455	1,301,455	1,301,455	1,301,455	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20739	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701763	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,858,975	1,858,975	1,858,975	1,858,975	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
20763	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701764	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,301,455	1,301,455	1,301,455	1,301,455	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
16248	PRIM NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701420	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	585,460	585,460	585,460	569,397	97%	0	0	OBRA	1	0.97	97%	
16809	PRIM. NUEVA CREACION REAL DEL DESIERTO	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701545	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	286,470	286,470	286,470	260,073	91%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
13255	SEC. FED. # 16 ( EQUIPO TALLER ELECTRONICO)	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700327	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	52,203	52,203	52,203	51,454	99%	0	0	OBRA	1	0.98	98%	
13238	SEC. FED. # 17 ( EQUIPO TALLER ELECTRONICA )	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700323	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,254	7,254	7,254	7,254	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16830	SEC. FED. # 7	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701555	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	315,312	315,312	315,312	303,251	96%	0	0	OBRA	1	0.96	96%	
16913	SEC. FEDERAL # 13	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701558	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	744,637	744,637	744,637	698,124	94%	0	0	OBRA	1	0.93	93%	
17345	SEC. PRADERAS DEL SOL	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701581	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	55,500	55,500	55,500	9,338	17%	0	0	OBRA	1	0.16	16%	
13320	SEC. TEC. # 79 ( EQUIPO TALLER ELECTRONICA )	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700329	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	60,103	60,103	60,103	59,354	99%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
16895	SEC. TEC. NO. 47	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701557	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	519,011	519,011	519,011	433,720	84%	0	0	OBRA	1	0.83	83%	
16871	SEC. TECNICA # 88	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701556	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	543,248	543,248	543,248	521,152	96%	0	0	OBRA	1	0.95	95%	
16343	SEC. TECNICA # 89	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701469	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	996,981	996,981	996,981	926,202	93%	0	0	OBRA	1	0.9	92%	
16764	SEC.FEDERAL 18	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701507	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1,790,748	1,790,748	1,790,748	1,688,973	94%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
13511	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701416	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	375,992	375,992	375,992	325,467	87%	0	0	OBRA	1	0.9	86%	
17315	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701580	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	55,500	55,500	55,500	9,338	17%	0	0	OBRA	1	0.2	16%	
2872	SECUNDARIA FEDERAL # 13	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700325	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,655	23,655	23,655	23,655	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5567	SECUNDARIA FEDERAL NO. 14	37-JUÁREZ	LOMAS DE POLEO	37001554	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	455,659	455,659	394,566	394,566	87%	0	0	AULA	1	90.0	9000%	
16929	TELESECUNDARIA # 6172	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701559	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	351,063	351,063	351,063	274,614	78%	0	0	OBRA	1	0.8	78%	
13391	3701014	37-JUÁREZ	JUAREZ	3701014	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	38,373	38,373	38,373	38,299	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
6283	JARDIN DE NIÑOS RITA ANCHONDO LECHUGA	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO	0400050	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	743,223	743,223	743,223	743,223	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5445	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION VISTAS SSAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS SAN GUILLERMO	0400048	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	266,549	266,549	266,549	266,547	100%	0	0	ESCUELA	1	0.8	80%	
6286	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	4-AQUILES SERDÁN	FRACC A SERDAN	0400051	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	518,897	518,897	518,897	518,897	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5956	PRIMARIA NUEVA CREACION VISTAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS SAN GUILLERMO	0400049	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	594,003	594,003	594,003	594,003	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
20809	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ	45-MEOQUI	MEOQUI	4500082	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	347,619	347,619	347,619	313,627	90%	0	0	OBRA	1	0.9	90%	
5636	SEC TECNICA # 21	45-MEOQUI	MEOQUI	4500095	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	15,001	15,001	15,001	15,001	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
20790	SEC. TECNICA # 29	45-MEOQUI	MEOQUI	4500079	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	17,640	98%	0	0	OBRA	1	1.0	98%	
6311	PRIMARIA MANUEL ACUÑA	5-ASCENSIÓN	COL MODELO	0500052	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	72,116	72,116	72,116	72,116	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
20828	SEC. ESTATAL # 3021	50-NUEVO CASAS GRANDES	NVO CASAS GRANDES	5000109	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	18,000	18,000	18,000	17,640	98%	0	0	OBRA	1	1.0	98%	
20864	PRI. CUAUHEMOC	52-OJINAGA	OJINAGA	5200106	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	93,880	93,880	93,880	93,880	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
20841	PRI. FRANCISCO SARABIA	52-OJINAGA	OJINAGA	5200105	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	111,674	111,674	111,674	111,674	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
20894	PRI. CAMPO 72	54-RIVA PALACIO	CAMPO 72	5400038	PDA MPAL RIVA PALACIO	291,076	291,076	291,076	162,550	56%	0	0	OBRA	1	0.6	55%	
6316	ALBERGUE RURAL EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL	0700151	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	2,274,009	2,274,009	2,274,009	2,274,009	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6330	SECUNDARIA POR COPERACIÓN PLAN DE AYUTLA # 8365	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900222	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE ESCUELAS	524,952	524,952	524,952	524,952	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
REHABILITACIÓN																	
6341	PRIMARIA CUITLAHUAC # 2334	11-CAMARGO	COL LAGUNITAS	1100127	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	40,863	40,863	40,863	40,863	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6342	SECUNDARIA TÉCNICA # 81	17-CUAUHEMOC	EJIDO BUSTILLOS	1700184	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	668,330	668,330	668,330	668,330	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6140	JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA GALLAGA #1003	19-CHIHUAHUA	COL UNIDAD CHIHUAHUA	1901649	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,002	19,002	19,002	19,002	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6151	JARDIN DE NIÑOS DELIA LERNER # 1391	19-CHIHUAHUA	COL UP IV ETAPA	1901654	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,122	9,122	9,122	9,122	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6150	JARDIN DE NIÑOS DOLORES QUIROZ CORONADO	19-CHIHUAHUA	COL I ALLENDE	1901653	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,854	23,854	23,854	23,854	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)																	
7555	JARDIN DE NIÑOS ELISA GIRENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901492	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	0	215,533	215,533	215,533	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7551	JARDIN DE NIÑOS GISELA SHILTON	19-CHIHUAHUA	FRACC REAL CAROLINAS	1901490	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	198,756	198,756	198,756	198,756	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6141	JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE	19-CHIHUAHUA	COL 2 DE JUNIO	1901650	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,639	14,639	14,639	14,639	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6143	JARDÍN DE NIÑOS LEON TOLSTOI	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901652	SECRETARI DE EDUCACIÓN Y CULTURA	21,491	21,491	21,491	21,491	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7583	JARDÍN DE NIÑOS LEÓN TOLSTOY	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901885	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	51,966	51,966	51,966	51,966	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6368	JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS III	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS III	1901485	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	348,757	348,757	348,757	348,757	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6345	JARDÍN DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD	19-CHIHUAHUA	COL MAGISTERIAL	1901462	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	244,262	244,262	244,262	244,262	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6414	JARDIN DE NIÑOS SANCHEZ TABOADA # 1033	19-CHIHUAHUA	COL SAN FELIPE	1901785	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	163,706	163,706	163,706	163,706	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6129	JARDIN DE NIÑOS SURASI	19-CHIHUAHUA	JARDINES DEL ORIENTE	1901493	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	333,529	333,529	333,529	333,529	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7553	JARDIN DE NONOS HERMANAS AGAZZI	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DEL SACRAMENTO	1901491	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	200,114	200,114	200,114	200,114	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5583	J.N ANA SULLIVAN	19-CHIHUAHUA	COL MISAEL NUÑEZ	1901916	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	48,320	48,320	48,320	48,320	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5605	J.N. ANTONIO QUEVEDO CARO	19-CHIHUAHUA	J DE LOS RIOS	1901963	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	99,014	99,014	99,014	99,014	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5585	J.N. CHAPULTEPEC	19-CHIHUAHUA	COL INSURGENTES	1901651	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,594	15,594	15,696	15,594	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5598	J.N DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901981	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	26,770	26,770	26,770	24,290	91%	0	0	OBRA	1	0.9	90%	
5601	J.N EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	COL EL PORVENIR	1901977	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,032	37,032	37,032	37,032	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5600	J.N. LOS OLIVOS III	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS III	1901978	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	30,030	30,030	30,030	21,940	73%	0	0	OBRA	1	0.7	70%	
5587	J.N. NUEVA CREACION DUMAS II	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS II	1901487	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	345,230	345,230	345,230	345,230	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5584	J.N. 13 DE SEPTIEMBRE	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901915	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	50,339	50,339	50,339	50,339	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5573	PRIM ENRIQUE REBSAMEN # 2171	19-CHIHUAHUA	COL PANAMERICAN A	1900240	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	4,225	4,225	4,225	4,225	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5588	PRIM FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COL DIVISION DEL NORTE	1902002	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,728	40,728	40,728	20,146	49%	0	0	OBRA	1	0.5	50%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)																	
5591	PRIM NUEVA CREACION DUMAS	19-CHIHUAHUA	FRACC DUMAS	1901985	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,610	29,610	28,592	28,592	97%	0	0	OBRA	1	0.9	90%	
7545	PRIMARIA LOS OLIVOS IV	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS IV	1901488	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	655,799	655,799	655,799	655,799	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6132	PRIMARIA ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901495	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	446,301	446,301	446,301	446,301	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6388	PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	19-CHIHUAHUA	COL CTM	1901778	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	43,149	43,149	43,149	43,149	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6391	PRIMARIA FELIPE ANGELES	19-CHIHUAHUA	COL VILLA	1901779	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	58,890	58,890	58,890	58,890	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6395	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	COL IGNACIO ALLENDE	1901781	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,205	37,205	37,205	37,205	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6381	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSSTE	1901776	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,960	38,960	38,960	38,960	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6402	PRIMARIA INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	COL INFONAVIT NACIONAL	1901783	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,179	52,179	52,179	52,179	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6385	PRIMARIA INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	COL PANORAMICO	1901777	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,017	9,017	9,017	9,017	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7582	PRIMARIA JOSE MA MORELOS	19-CHIHUAHUA	COL DEFENSA POPULAR	1901884	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,967	19,967	19,967	19,967	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6379	PRIMARIA JOSE MARTINEZ ESTRADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901775	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,185	40,185	40,185	40,185	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5594	PRIMARIA LOS OLIVOS IV	19-CHIHUAHUA	FRACC LOS OLIVOS IV	1901984	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	27,820	27,820	27,820	23,772	85%	0	0	OBRA	1	0.8	80%	
6398	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	19-CHIHUAHUA	BARRIO DEL NORTE	1901782	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,473	38,473	38,473	38,473	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
11764	PRIMARIA NUEVA CREACION FRAC ATENAS IV	19-CHIHUAHUA	FRAC ATENAS IV	1902035	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	644,406	644,406	644,406	644,406	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6131	PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	FRACC RIBERAS DEL SACRAMENTO	1901494	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	268,643	268,643	268,643	268,643	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6376	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA # 2294	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901774	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,633	29,633	29,633	29,633	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7584	PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	19-CHIHUAHUA	COL VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	1901886	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	140,807	140,807	140,807	140,807	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5456	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901463	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	141,040	141,010	141,010	141,010	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	OBRA YA TERMINADA
7557	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901844	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	13,196	13,196	13,196	13,196	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6393	PRIMARIA 24 DE FEBRERO #2645	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DEL SUR	1901780	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	24,664	24,664	24,664	24,664	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	



**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
6155	SECUNDARIA ESTATAL # 3043	19-CHIHUAHUA	FRACC GLORIA	1901655	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	39,300	39,300	39,300	39,300	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6268	SECUNDARIA FEDERAL # 8	19-CHIHUAHUA	COL CENTRO	1901658	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	57,931	57,931	57,931	57,931	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6159	SECUNDARIA TÉCNICA # 61	19-CHIHUAHUA	COL FOVISSSTE	1901657	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52,310	52,310	52,310	52,310	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
28318	SECUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901460	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6158	SEDUNDARIA TÉCNICA # 77	19-CHIHUAHUA	COL ESPERANZA	1901656	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	12,857	12,857	12,857	12,857	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
7558	SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS NIVEL BÁSICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901850	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	635,769	635,769	635,769	635,769	100%	0	0	ACCIÓN	1	1.0	100%	
5458	TELESECUNDARIA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901464	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,124	59,124	59,124	59,124	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	OBRA YA TERMINADA
5604	TELESECUNDARIA #6227	19-CHIHUAHUA	COL VISTA CERRO GRANDE	1901966	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	40,325	40,325	40,325	39,627	98%	0	0	OBRA	1	0.9	90%	
6137	USAER CAS # 7066	19-CHIHUAHUA	COL 10 DE MAYO	1901648	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	29,486	29,486	29,486	29,486	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5627	J.N. AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	COL 16 DE SEPTIEMBRE	3701593	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	11,088	11,088	11,088	5,021	45%	0	0	OBRA	1	0.4	40%	
5618	J.N. FRAC PARAJE DE SAN JOSE	37-JUÁREZ	FRACC PARAJE DE SAN JOSE	3701588	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,993	37,993	37,993	36,413	96%	0	0	OBRA	1	1.0	96%	
5629	J.N. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	37-JUÁREZ	COL F AVILA	3701594	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	22,008	22,008	22,008	10,177	46%	0	0	OBRA	1	0.4	40%	
5617	J.N. SENDERO DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDERO DE SAN ISIDRO	3701586	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	38,702	38,702	38,702	36,414	94%	0	0	OBRA	1	0.9	94%	
5614	JN SENDERO DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC SENDERO DE SAN ISIDRO	3701585	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	31,844	31,844	31,844	30,269	95%	0	0	OBRA	1	1.0	95%	
5624	J.N. XITLALI	37-JUÁREZ	COL 16 DE SEPTIEMBRE	3701592	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	15,310	15,310	15,310	6,371	42%	0	0	OBRA	1	0.4	40%	
5613	PRIM ELVA ESTHER GORDILLO MORALES	37-JUÁREZ	COL JARDINED DE AEROPUERTO	3701579	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	778,416	778,416	778,416	425,254	55%	0	0	OBRA	1	0.6	55%	
5619	PRIM PARAJES DEL SUR	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DEL SUR	3701590	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	48,507	48,507	48,507	44,320	91%	0	0	OBRA	1	0.9	90%	
5622	PRIM POARAJES DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	FRACC PARAJES DE SAN ISIDRO	3701591	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	42,897	42,897	42,897	42,888	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
5579	J.N. NUEVA CREACION VISTAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACC VISTAS DE SAN GUILLERMO	0400054	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	37,252	37,252	37,252	37,252	100%	0	0	OBRA	1	0.8	80%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)</b>																	
6306	PRIMARIA PUNTA ORIENTE II	4-AQUILES SERDÁN	FRACC PUNTA DE ORIENTE II	0400061	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	446,589	446,589	446,589	446,589	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6323	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900211	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	20,231	20,231	20,231	20,231	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6327	SECUNDARIA TECNICA # 26	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900212	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	44,713	44,713	44,713	44,713	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
EQUIPAMIENTO																	
7556	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	COL JARDINES DEL SOL	1901843	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7,186	7,186	7,186	7,186	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
11768	SECUNDARIA DRANCISCO R ALMADA	20-CHINIPAS	MILPILAS	2000071	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	54,700	54,700	40,537	40,537	74%	0	0	OBRA	1	0.7	70%	
12957	SEC. FEDERAL ES-100	21-DELICIAS	DELICAS	2100228	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	55,500	55,500	55,500	9,338	17%	0	0	OBRA	1	0.2	16%	
5581	SEC TECNICA # 87	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700331	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,355	59,355	59,355	59,355	100%	0	0	EQUIPO	1	1.0	100%	
6289	SECUNDARIA GENERAL	4-AQUILES SERDÁN	AQUILES SERDÁN	0400057	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	9,338	9,338	9,338	9,338	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
6292	SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDÁN	4-AQUILES SERDÁN	AQUILES SERDÁN	0400058	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	247,510	247,510	247,510	247,510	100%	0	0	OBRA	1	1.0	100%	
4830	SEC TECNICA # 26	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900212	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	89,259	89,259	89,259	0	0%	0	0	OBRA	1	0.0	0%	
EQUIPAMIENTO																	
5393	ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE	19-CHIHUAHUA	VARIOS	6800197	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,395,796	1,395,796	1,395,796	1,395,796	100%	0	0	EQUIPO	400	400	100%	ADQ. DE AIRES TERMINADA
9169	SEC TECNICA # 87	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700331	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	59,355	59,355	59,355	59,355	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	