

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
SUBSIDIOS (9 REGISTROS)																	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					175,589,589	175,589,589	175,589,589	175,589,589	100%	63,321	63,321		13	13	100%	
	FIES																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
4798	VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 5+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	9	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,758,115	22,758,115	22,758,115	22,758,115	100%	0	0	KILÓMETRO	2.60	2.60	100%	
4795	PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CIUDAD CHIHUAHUA	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	31,561,932	31,561,932	31,561,932	31,561,932	100%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100%	
4797	PUENTE FRANCISCO VILLA EN LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA, ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CIUDAD CHIHUAHUA	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
4790	DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+500, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	CIUDAD DELICIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1.00	1.00	100%	
4796	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	CIUDAD JUAREZ	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	15,105,102	15,105,102	15,105,102	15,105,102	100%	0	0	KILÓMETRO	0.95	0.95	100%	
4792	CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHTEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100%	
	AMPLIACIÓN																
4800	AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA, TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	11	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	KILÓMETRO	2.10	2.10	100%	
	MODERNIZACIÓN																
4793	MODERNIZACION DE LA ANTIGUA CARRETERA: CHIHUAHUA-ALDAMA, TRAMO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA (KM 0+000 A KM 2+200) EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CIUDAD CHIHUAHUA	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,274,893	8,274,893	8,274,893	8,274,893	100%	0	0	KILÓMETRO	0.65	0.65	100%	
4799	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	OJINAGA	10	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	KILÓMETRO	1.70	1.70	100%	