

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (100 REGISTROS)</b>																	
	<b>FAIS</b>					99,331,868	99,331,868	99,331,868	95,392,771	96%	0	0		32,291	25,824	80%	
	<b>FISE</b>																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
28013	ADQ. DE EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	CAMARGO	1100108	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,072,306	3,072,306	3,072,306	2,940,169	96%	0	0	EQUIPO	1.00	0.95	0.95	
28014	ADQ. DE INSTRUMENTAL MEDICO	11-CAMARGO	CAMARGO	1100111	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	5,824	5,824	5,824	0	0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	
28015	ADQ.DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA HOSPITAL	11-CAMARGO	CAMARGO	1100110	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	197,858	197,858	197,858	117,010	59%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	0.80	
28016	ADQ.DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	CAMARGO	1100109	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,381,872	1,381,872	1,381,872	1,057,568	77%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	
28017	AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	CAMARGO	1100023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	104,206	104,206	104,206	104,206	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28018	AMPLIACION Y REMED ALBERGE ESCOLAR TEPORACA	12-CARICHI	TEHUERACHI	1200081	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,333,332	3,333,332	3,333,332	3,333,332	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28019	CONSTRUCCION DE COMEDOR	12-CARICHI	LA JUNTA	1200104	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	98,087	98,087	98,087	98,087	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28020	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	12-CARICHI	EL CONSUELO	1200123	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,149	28,149	28,149	28,149	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28021	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	12-CARICHI	LA JUNTA	1200124	COORDINACION	28,181	28,181	28,181	28,181	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
27285	AMPL Y REMOD CONSULTORIO MEDICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901894	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	20,928	20,928	20,928	20,928	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28022	CENTRO DE REAHAB. Y EDUCACION ESPECIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1901380	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	350,066	350,066	350,066	350,066	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28023	REMD.HOSPITAL GENERAL SALVADOR ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900812	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	143,406	143,406	143,406	141,244	98%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
27627	REMODELACION AREA DE HIDROTERAPIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1902341	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	16,743	16,743	16,743	16,743	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	1.00	
28024	CONSTRUCCION DE COMEDOR	20-CHINIPAS	GUAZIZACO	2000060	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,021	102,021	102,021	102,021	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28025	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	20-CHINIPAS	CANELAS	2000077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,149	28,149	28,149	28,149	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28026	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	20-CHINIPAS	PALMAREJO	2000078	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	52,609	52,609	52,609	52,609	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones  11
						Total Anual  2	Acumulado al Trimestre			Avance %  5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida  8	Programado Anual  9	Acumulado al Trimestre  10	Avance %  10/9	
							Ministrado  3	Programado  4	Ejercido  5		Generados  6	Ejercidos  7					
26948	CONSTRUCCION DE VADO	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	L SAN ISIDRO	2200036	PRESIDENCIA MUNICIPAL	401,700	401,700	401,700	401,700	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28027	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700281	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	93,669	93,669	93,669	93,669	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28028	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700279	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	100,798	100,798	100,798	100,798	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28029	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700368	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	52,447	52,447	52,447	52,447	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24461	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	HUELEYVO	2700425	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	44,391	44,391	44,391	44,391	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28030	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	SAMACHIQUE	2700369	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	52,609	52,609	52,609	52,609	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28031	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,808,630	9,808,630	9,808,630	8,265,972	84%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28032	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900344	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,551	103,551	103,551	103,551	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
24474	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	2900426	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28033	CONSTRUCCION DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	GUAZAPAREZ	3000062	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	98,837	98,837	98,837	98,837	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28034	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	EL FRIJOLAR	3000083	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28035	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	30-GUAZAPARES	HORMIGUEROS	3000084	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	44,391	44,391	44,391	44,391	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28036	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	30-GUAZAPARES	TOBORACHI	3000085	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,237	36,237	36,237	36,237	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28037	ADQ. EQUIPO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100186	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	372,417	372,417	372,417	205,298	55%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	0.60	
28038	ADQ. INSTRUM.MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100190	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	131,048	131,048	131,048	22,348	17%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	0.20	
28039	ADQ.EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100187	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	45,856	45,856	45,856	16,140	35%	0	0	EQUIPO	1.00	0.40	0.40	
28040	ADQ.MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100188	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	264,731	264,731	264,731	226,549	86%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28041	ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100189	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	125,914	125,914	125,914	117,887	94%	0	0	EQUIPO	1.00	0.95	0.95	
28042	APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	RUIZ CORTINEZ	3100194	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	261,449	261,449	261,449	261,449	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	1.00	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones  11
						Total Anual  2	Acumulado al Trimestre			Avance %  5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida  8	Programado Anual  9	Acumulado al Trimestre  10	Avance %  10/9	
							Ministrado  3	Programado  4	Ejercido  5		Generados  6	Ejercidos  7					
28043	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	31-GUERRERO	STA R ARISIACHI	3100239	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28044	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	31-GUERRERO	TOMOCHI	3100238	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	60,827	60,827	60,827	60,827	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
2747	CONSTRUCCION DE BARDA EN CAS JANOS	35-JANOS	JANOS	3500077	OBRAS PUBLICAS	351,344	351,344	351,344	351,344	100%	0	0	METROS	1.00	1.00	1.00	
28045	CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA E INFECCIONES	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,267,154	10,267,154	10,267,154	10,267,153	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
27253	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	AQUILES SERDÁN	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	563,652	563,652	563,652	563,652	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	1.00	
28046	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	EL OJITO	4000112	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,278	28,278	28,278	28,278	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28047	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SALUD	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100041	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	299,750	299,750	299,750	215,467	72%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	1.00	
28048	CONST.CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE KM 5+000 AL KM 12+000	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100067	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	11,496,339	11,496,339	11,496,339	10,788,251	94%	0	0	KILOMETROS	11.00	0.95	0.09	
27338	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	43-MATACHÍ	MATACHI	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,348,396	1,348,396	1,348,396	1,348,396	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	1.00	
28049	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	43-MATACHÍ	TEJolocachi	4300057	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	554,578	554,578	554,578	554,578	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	1.00	
27379	CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	44-MATAMOROS	MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,639,085	1,639,085	1,639,085	1,639,085	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	1.00	
28050	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	BATARAPA	4600175	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24550	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	4600197	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24564	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LA FABRICA	4600198	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,172	36,172	36,172	36,172	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28051	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS ANIMAS	4600177	COORDINACION DE LA TARAHUMARA	36,399	36,399	36,399	36,399	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28052	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	4600178	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,367	36,367	36,367	36,367	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24502	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	MORELOS	4600179	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	60,504	60,504	60,504	60,504	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones  11
						Total Anual  2	Acumulado al Trimestre			Avance %  5/3	Generados  6	Ejercidos  7	Unidad de Medida  8	Programado Anual  9	Acumulado al Trimestre  10	Avance %  10/9	
							Ministrado  3	Programado  4	Ejercido  5								
24527	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	RINCON DEL PLEITO	4600182	COORDINACION ESTATAL DE LA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24541	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	SANTA ROSA	4600183	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,116	28,116	28,116	28,116	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28053	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	46-MORELOS	IRAKACHI	4600176	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28054	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	4700086	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24581	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	47-MORIS	MESA DE MORIS	4700070	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	118,814	118,814	118,814	118,814	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
99065	CONST. CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONOAVA TRAMO NOROGACHI-ROCHEACHI	49-NONOAVA	NOROGACHIR OCHEACHI	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	26,194,324	26,194,324	26,194,324	26,194,324	100%	0	0	KILÓMETROS	6.00	4.00	0.67	
28055	AMPL. Y REMOD. CENTRO DE SALUD	5-ASCENSIÓN	ASCENCION	0500020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,404,953	1,404,953	1,404,953	1,403,717	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
27584	CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700065	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,213,556	1,213,556	1,213,556	1,213,556	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	1.00	
28056	CENTO AVANZADO EN SALUD TIPO ECO-CAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BARBARA	6000008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,274,304	1,274,304	1,274,304	1,115,371	88%	0	0	OBRA	1.00	0.90	0.90	
28057	CONSTRUION DE COMEDOR	65-URIQUE	URIQUE	6500171	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	101,575	101,575	101,575	101,575	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28058	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	MESA DE GUITAYVO	6500188	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,278	28,278	28,278	28,278	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28059	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	CUITACO	6500187	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	52,609	52,609	52,609	52,609	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28060	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	SAN ISIDRO	6500189	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,237	36,237	36,237	36,237	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28061	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	EL TEPOZAN	6600122	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,084	28,084	28,084	28,084	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28291	CONSTRUION DE COMEDOR	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	0700127	COORDINACION DE LA TARAHUMARA	101,666	101,666	101,666	101,666	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28292	CONSTRUION DE COMEDOR	7-BALLEZA	TIERRA BLANCA	0700128	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	100,646	100,646	100,646	100,646	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28293	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	0700165	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	60,665	60,665	60,665	60,665	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
36370	CONST. DE ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	0800134	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,092,627	2,092,627	2,092,627	2,092,627	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
99214	CONSTRUION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS	8-BATOPILAS	SAMACHIQUE	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,058,455	9,058,455	9,058,455	9,058,455	100%	0	0	KILÓMETROS	10.00	8.00	0.80	
36417	CONSTRUION DE ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	0800135	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,209,659	2,209,659	2,209,659	2,209,659	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28294	CONSTRUION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800125	COORDINACION	98,632	98,632	98,632	98,632	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones  11
						Total Anual  2	Acumulado al Trimestre			Avance %  5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida  8	Programado Anual  9	Acumulado al Trimestre  10	Avance %  10/9	
							Ministrado  3	Programado  4	Ejercido  5		Generados  6	Ejercidos  7					
28295	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800127	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	97,632	97,632	97,632	97,632	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
24433	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL RODEO	0800170	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28296	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LAS CAÑAS	0800139	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28297	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYAVOS	0800140	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,011	36,011	36,011	36,011	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
24400	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	MESA DE LA YERBABUENA	0800169	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28298	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POTRERO DEL CASTILLO	0800141	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28299	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	RECUBIRIACHI	0800142	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28300	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPOHUEACHI	0800143	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,246	28,246	28,246	28,246	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28301	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSE DE VALENZUELA	0800145	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28302	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INES	0800146	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,335	36,335	36,335	36,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28303	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SONIRACHI	0800147	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
27015	CONST. ALBERGUE SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	0900250	CRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,941,028	1,941,028	1,941,028	1,941,028	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28304	CONSTRUCCION DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	0900192	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	98,165	98,165	98,165	98,165	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28305	CONSTRUCCION DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900193	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	99,400	99,400	99,400	99,400	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
28306	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	0900243	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	44,391	44,391	44,391	44,391	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
28307	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	SAN JOSE DEL GUACAYVO	0900244	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,173	36,173	36,173	36,173	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																
28308	AMPLIACION RED DE ATARJEAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400057	PRESIDENCIA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA	441,450	441,450	441,450	441,450	100%	0	0	METROS LINEALES	6,660.00	6,660.00	1.00	
28309	EQUIPAMIENTO POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	4000085	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	374,988	374,988	374,988	146,007	39%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	1.00	
28310	LINEA DE CONDUCCION POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	4000086	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	974,296	974,296	974,296	744,680	76%	0	0	METRO LINEAL	4,445.00	2,415.00	0.54	
28311	REAHAB. POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	4000084	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	150,716	150,716	150,716	62,486	41%	0	0	OBRA	1.00	0.45	0.45	
28312	APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VADO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800067	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	597,985	597,985	597,985	597,985	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	
113855	ELECTRIFICACION EN CENTRO AVANZADO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800096	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y BOMBEO	113,019	113,019	113,019	113,019	100%	0	0	AREA NATURAL PROTEGIDA	1.00	1.00	1.00	CABE ACLARAR QUE LA ELECTRIFICACION DE CENTRO AVANZADO DE SALUD LO UBIQUE EN EL SECTOR DE URBANIZACION Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA AREA NATURAL PROTEGIDA PORQUE EL FORMATO UNICO NO PRESENTA EN EL FISE LA OPCION DE ELECTRIFICACION, PERO EN ESTE CASO COMO EL HOSPITAL ESTA MEDIANTE EL FONDO FISE POR LO TANTO LA ELECTRIFICACION DEL MISMO TAMBIÉN.
28313	CONST.REDE DE DIST. AGUA POTABLE	52-OJINAGA	OJINAGA	5200004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	631,526	631,526	631,526	631,526	100%	0	0	METRO LINEAL	10,018.00	5,600.00	0.56	
20995	BANQUETAS Y GUARNICIONES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G GUERRERO	5300046	CONSTRUCCIONES BARRERA	293,350	293,350	293,350	293,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	873.60	873.60	1.00	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL
28314	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G GRO	5300047	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRAXEDIS G GRO	181,582	181,582	181,582	181,530	100%	0	0	METRO CUADRADO	595.00	595.00	1.00	
28315	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G GRO	5300048	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GRO	62,349	62,349	62,349	62,349	100%	0	0	METRO CUADRADO	266.00	266.00	1.00	
28317	RECARPETEO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900029	PRESIDENCIA MUNICIPAL	565,364	565,364	565,364	565,364	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,316.00	9,316.00	1.00	