

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS)</b>																	
	<b>FAIS</b>					24,563,601	24,563,601	24,563,601	5,590,598	23%	0	0		9	2	22%	
	<b>FISE</b>																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
9091	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,891,804	4,891,804	4,891,804	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION ES EJERCCIO 2008 EL SALDO 2007 2.091 MILLONES NO SE A APROBADO NADA SE CAPTURA COMO RADICADO
31661	CENTRO AMBULATORIO PREVENCION SIDA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,929,106	4,929,106	4,929,106	941,836	19%	0	0	OBRA	1	0.95	95%	
10186	CENTRO AMBULATORIO PREVENCION SIDA E INFECCIONES	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,141,554	10,141,554	10,141,554	3,481,309	34%	0	0	OBRA	1	0.30	30%	
10226	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SALUD	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100041	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	299,750	299,750	299,750	0	0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	0.00	0%	
9161	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	1,642,018	1,642,018	1,642,018	1,101,991	67%	0	0	OBRA	1	0.60	60%	
31624	AMPLIACION Y REMODELACION CENTRO DE SALUD	5-ASCENSIÓN	ASCENCION	0500020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	662,458	662,458	662,458	65,462	10%	0	0	OBRA	1	0.10	10%	
10252	CONST.REDE DE DIST.AGUA POTABLE ACCESO A OJINAGA	52-OJINAGA	OJINAGA	5200004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	631,526	631,526	631,526	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
31707	REPARACION PUENTE VEHICULAR	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900174	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,246,995	1,246,995	1,246,995	0	0%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																
10097	REHABILITACION PUENTE VADO	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	2600024	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	118,390	118,390	118,390	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	