

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																	
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
	1					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																
	SUBSIDIOS (20 REGISTROS)																
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO					744,175,250	744,175,250	737,532,420	645,118,665	87%	6,496,393	63,321		3,645	3,174	87%	
	FIES																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
89287	CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN -BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y A VALLE DEL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAM UNICIPAL	15	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	83,500,000	83,500,000	83,500,000	81,662,034	98%	6,433,072	0	OBRA	1.00	0.92	92%	LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FUE SOLICITADA A LA UPCP EN EL MES DE AGOSTO
89288	VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 5+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	9	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,758,115	22,758,115	22,758,115	22,758,115	100%	0	0	KILÓMETRO	2.60	2.60	100%	
89289	PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,161,932	70,161,932	70,161,932	59,649,256	85%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100%	
89290	PUENTE FRANCISCO VILLA EN LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA, ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
89291	ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	COBERTURAM UNICIPAL	14	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,565,122	20%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	LA META FIES SE CUMPLIO, SE PRESENTARA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL SALDO EN OTRA ACCION
89292	DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+500, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	DELICIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1.00	1.00	100%	
89198	CUERPOS LATERALES DE LA CARRETERA JERONIMO-ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	44,330,000	44,330,000	44,330,000	30,773,587	69%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85%	
89293	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	80,998,655	80,998,655	80,998,655	60,997,185	75%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96%	
89294	VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	20	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	26,400,000	26,400,000	26,400,000	7,253,817	27%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	LA META FIES SE CUMPLIO, SE PRESENTARA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL SALDO EN OTRA ACCION
90623	CARRETERA ENTRONQUE (SUECO-JANOS)-SAN LORENZO-SANTA CLARA-ENTRONQUE (CARRETERA KM. 62-EL TERRERO) EN TRAMOS PARCIALES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	44,800,000	44,800,000	44,800,000	44,292,693	99%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90%	
92959	CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA, EN TRAMOS PARCIALES	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	23	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,000,000	39,000,000	39,000,000	37,806,258	97%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA META PROGRAMADA CON FIES
89295	CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHÍNIVA	EL PORVENIR	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																	
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4	5		5/3	6					
89296	CARRETERA SAN JUANITO-BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURAM UNICIPAL	16	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	65,748,724	65,748,724	65,748,724	50,274,447	76%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90%	
	RECONSTRUCCIÓN																
89297	CARRETERA LA QUEMADA-LAZARO CARDENAS DEL KM 14+500 Y EL KM 24+500, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	LA QUEMADA	19	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,188,225	8,188,225	1,545,395	1,545,395	19%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	LA META FIES SE CUMPLIO, SE PRESENTARA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL SALDO EN OTRA ACCION
	AMPLIACIÓN																
89298	AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA, TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	KILÓMETRO	2.10	2.10	100%	
	MODERNIZACIÓN																
89299	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC GOMEZ FARIAS, TRAMO: ALVARO OBREGON - ENTRONQUE A LA QUEMADA, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	COBERTURAM UNICIPAL	12	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	33,700,000	33,700,000	33,700,000	44,446,709	132%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97%	SE PRESENTO SOLICITUD DE REPROGRAMACION ANTE LA UPCP EN AGOSTO DE 2009
89300	MODERNIZACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA TRAMO BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - ALDAMA Y PUENTES GEMELOS DENOMINADOS "FRANCISCO VILLA", EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,957,723	14,957,723	14,957,723	13,578,942	91%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96%	
89301	MODERNIZACION DE LA ANTIGUA CARRETERA: CHIHUAHUA-ALDAMA, TRAMO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA (KM 0+000 A KM 2+200) EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,274,893	8,274,893	8,274,893	8,274,893	100%	0	0	KILÓMETRO	0.65	0.65	100%	
89302	MODERNIZACION DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	10	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	KILÓMETRO	1.70	1.70	100%	
	MANTENIMIENTO																
89303	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAM UNICIPAL	17	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	95,467,436	95,467,436	95,467,436	82,350,665	86%	0	0	KILÓMETRO	3,622.0	3,151.0	87%	EM PROCESO LICITATORIO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS