

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES (56 REGISTROS)																	
	FAIS					88,751,716	88,751,716	88,751,716	40,569,421	46%	0	0		161	62	38%	
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
47292	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	100%	0	0	CENTRO	1	0.45	45%	
47293	ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100108	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,924	138,924	138,924	59,800	43%	0	0	EQUIPO	1	0.30	30%	
47294	ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100109	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	321,496	321,496	321,496	276,000	86%	0	0	EQUIPO	1	0.70	70%	
47295	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100110	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	76,869	76,869	76,869	17,768	23%	0	0	EQUIPO	1	0.00	0%	
47296	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 5	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA	3,518,091	3,518,091	3,518,091	1,759,046	50%	0	0	CENTRO	1	0.30	30%	
32572	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	2000098	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	328,369	328,369	328,369	69,545	21%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
32655	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	GUADALUPE VICTORIA	2000100	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	210,729	210,729	210,729	82,800	39%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
47297	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	HERMENEGIL DO GALEANA	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	1,795,710	1,795,710	1,795,710	1,385,337	77%	0	0	CENTRO	1	0.65	65%	
47298	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	1,496,785	1,496,785	1,496,785	880,000	59%	0	0	CENTRO	1	0.25	25%	
47299	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	2700468	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
32688	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SITEACHI	2700496	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	235,256	235,256	235,256	110,420	47%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
32497	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO A LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	533,522	533,522	533,522	220,936	41%	0	0	RED	1	0.50	50%	
32716	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SIQUIRICHÍ	2700498	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
47300	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,648,043	1,648,043	1,648,043	1,545,372	94%	0	0	UNIDAD	1	0.10	10%	
47301	OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD LL ETAPA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DB	1,216,264	1,216,264	1,216,264	608,132	50%	0	0	CENTRO	1	0.00	0%	
32749	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	EL BATAMOTE	3000129	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	232,273	232,273	232,273	74,650	32%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
32770	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	3000132	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	57,855	57,855	57,855	21,390	37%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
32786	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	ARROYO SECO	3100408	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	322,911	322,911	322,911	69,545	22%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
47302	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	JULIMES	3800039	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,125,108	3,125,108	3,125,108	3,125,108	100%	0	0	CENTRO	1	0.90	90%	
47303	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURAM UNICIPAL	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,159,322	3,159,322	3,159,322	3,159,322	100%	0	0	CENTRO	1	0.90	90%	
47304	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHÍ	MATACHÍ	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,122,536	3,122,536	3,122,536	2,627,034	84%	0	0	CENTRO	1	0.20	20%	
47305	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,042,388	3,042,388	3,042,388	2,805,546	92%	0	0	CENTRO	1	0.92	92%	
47306	CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500112	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	3,286,000	3,286,000	3,286,000	2,000,000	61%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
117668	CONST. REMODELACION, ADEC. ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	46-MORELOS	MORELOS	4600228	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,793,823	1,793,823	1,793,823	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
115558	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	CIÉNEGA PRIETA	4600208	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
47307	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	4600209	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
47308	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	4600211	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.80	80%	
47309	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	ÁNIMAS DE ABAJO	4600210	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.80	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
47310	CONSTRUCCION DE COMEDOR	47-MORIS	CIÉNEGA DEL PILAR	4700065	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	35,490	35,490	35,490	0	0%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
47311	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CENTRO	1	0.95	95%	
35734	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	LA JUNTA DE LOS RÍOS	4900074	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
35799	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	RÍO GRANDE	4900075	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	61,194	61,194	61,194	30,560	50%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
47312	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	3,286,000	3,286,000	3,286,000	1,643,000	50%	0	0	CENTRO	1	0.50	50%	
46832	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5700072	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	1,371,600	1,371,600	1,371,600	985,400	72%	0	0	CENTRO	1	0.20	20%	
115023	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700065	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,352,977	2,352,977	2,352,977	1,527,399	65%	0	0	CENTRO	1	0.55	55%	
36106	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	5700077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	243,663	243,663	243,663	74,650	31%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
49630	CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,904,502	19,904,502	19,904,502	4,904,502	25%	0	0	KILÓMETRO	38	16.00	42%	
49631	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO 3-C	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,243,719	3,243,719	3,243,719	1,383,923	43%	0	0	CENTRO	1	0.45	45%	
46962	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	CENTRO	1	0.40	40%	
49632	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	EL CARRIZAL	6500226	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49633	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	6500228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	73,435	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49634	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	6500227	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	38,071	34%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49635	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL POTRERO DE CASTILLO	0800189	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
49636	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPOHUARARE	0800190	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49637	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	0800191	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	73,735	66%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49638	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INÉS	0800192	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49639	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LA CAÑA	0800187	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49640	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	0800188	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
49641	COSTRUCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,903,072	2,903,072	2,903,072	1,942,990	67%	0	0	KILÓMETRO	65	32.00	49%	
32376	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	43,118	43,118	43,118	14,500	34%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
49642	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	0800183	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,813,263	2,813,263	2,813,263	2,719,813	97%	0	0	OBRA	1	0.80	80%	
49643	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	0800184	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	420,166	420,166	420,166	372,717	89%	0	0	OBRA	1	0.90	90%	
49644	CONST. CARRETERA SAN JUANITO- BASASEACHI	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,197,585	10,197,585	10,197,585	0	0%	0	0	KILÓMETROS	4	0.00	0%	
49645	CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,821,409	5,821,409	5,821,409	0	0%	0	0	KILÓMETROS	2	0.00	0%	
32420	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	GUPÍTARE (RANCHERÍA GUIPÍTARE)	0900319	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	427,180	427,180	427,180	78,420	18%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	
32459	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	SAN ANTONIO	0900320	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	360,688	360,688	360,688	69,545	19%	0	0	PUENTE	1	0.00	0%	