

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11						
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
SUBSIDIOS (18 REGISTROS)																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						691,210,340	684,110,340	684,110,340	457,168,074	67%	4,414,306	63,321		3,645	743	20%	
FIES																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
9648	ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES; Y/O LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	113,765,090	113,765,090	113,765,090	93,594,342	82%	4,350,985	0	OBRA	3	2.50	83%	SE APLICARON RECURSOS EN: PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD \$ 22.17 MDP, CARRETERA SAN JERONIMO-ANAPRA \$ 17.16 MDP; CARRETERA: SUECO-JANOS \$ 26.68 MDP; CARR SFB-NONOAVA \$ 23.86 MDP AQUI SE INCLUYEN LOS RENDIMIENTOS, TODA VEZ QUE NO SE HAN PRESENTADO A VALIDACION A LA SHCP, SIN EMBARGO, YA ESTA DEFINIDA SU APLICACION.
9649	CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN -BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y A VALLE DEL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	15	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	83,500,000	83,500,000	83,500,000	54,994,061	66%	0	0	OBRA	1	0.62	62%	
9650	VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 5+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	9	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,758,115	22,758,115	22,758,115	22,758,115	100%	0	0	KILÓMETRO	3	2.60	100%	
9651	PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	31,561,932	31,561,932	31,561,932	31,561,932	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
9652	PUENTE FRANCISCO VILLA EN LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA, ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9653	ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	14	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,565,122	20%	0	0	OBRA	1	0.20	20%	
9654	DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+500, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	DELICIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1	1	100%	
9656	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	80,998,655	80,998,655	80,998,655	48,875,392	60%	0	0	OBRA	1	0.60	60%	
9679	VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	20	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	26,400,000	26,400,000	26,400,000	5,539,453	21%	0	0	OBRA	1	0.20	20%	
9657	CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHTEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
9658	CARRETERA SAN JUANITO-BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	16	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	65,748,724	65,748,724	65,748,724	39,213,573	60%	0	0	OBRA	1	0.55	55%	
RECONSTRUCCIÓN																	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																	
SUBSIDIOS (18 REGISTROS)																	
9675	CARRETERA LA QUEMADA-LAZARO CARDENAS DEL KM 14+500 Y EL KM 24+500, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	LA QUEMADA	19	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,188,225	8,188,225	8,188,225	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE EJECUCION E INTEGRACION DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AMPLIACIÓN																	
9659	AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA, TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2.10	100%	
MODERNIZACIÓN																	
9660	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC - GOMEZ FARIAS, TRAMO: ALVARO OBREGON - ENTRONQUE A LA QUEMADA, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	12	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	33,700,000	26,600,000	26,600,000	26,600,000	100%	0	0	OBRA	1	0.60	60%	
9661	MODERNIZACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA TRAMO BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - ALDAMA Y PUENTES GEMELOS DENOMINADOS "FRANCISCO VILLA", EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,957,723	14,957,723	14,957,723	5,765,075	39%	0	0	OBRA	1	0.63	63%	
9662	MODERNIZACION DE LA ANTIGUA CARRETERA: CHIHUAHUA-ALDAMA, TRAMO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA (KM 0+000 A KM 2+200) EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,274,893	8,274,893	8,274,893	8,274,893	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0.65	100%	
9663	MODERNIZACION DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	10	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	KILÓMETRO	2	1.70	100%	
MANTENIMIENTO																	
9664	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	95,467,436	95,467,436	95,467,436	20,536,569	22%	0	0	KILÓMETRO	3,622	725	20%	EM PROCESO LICITATORIO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS