

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>SUBSIDIOS (16 REGISTROS)</b>																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						656,622,115	268,421,509	268,421,509	260,040,886	97%	320,574	63,321		3,643	14	0%	
<b>FIES</b>																	
<b>INVERSIÓN</b>																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
57088	ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TECNICAS INDISPENSABLES; Y/O LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	113,765,090	0	0	47,030,481	0%	0	0	OBRA	3	0.60	20%	EL REGISTRO DE EJERCIDO SE REFIERE A LO QUE CONTABLEMENTE ESTA EN EL SISTEMA FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA, SIN EMBARGO EL PAGO SE REALIZARA EL 20 DE ABRIL CON LA MINISTRACION RECIBIDA EN ABRIL
78361	CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN -BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y A VALLE DEL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	15	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	83,500,000	15,000,000	15,000,000	17,498,405	117%	257,253	0	OBRA	1	0.20	20%	CONTABLEMENTE SE HIZO LA APLICACION, Y EN BANCOS HASTA EL MES DE ABRIL,
45913	VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 5+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	9	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,758,115	22,758,115	22,758,115	22,758,115	100%	0	0	KILÓMETRO	3	2.60	100%	
45819	PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	31,561,932	31,561,932	31,561,932	31,561,932	100%	0	0	OBRA	2	2.00	100%	
45896	PUENTE FRANCISCO VILLA EN LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA, ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
46647	ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	14	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0.00	0%	
45754	DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+500, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	DELICIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1	1.00	100%	
45879	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	80,998,655	36,702,522	36,702,522	15,105,102	41%	0	0	OBRA	1	0.35	35%	
45784	CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHTEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA ( KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1.00	100%	
46697	CARRETERA SAN JUANITO-BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	16	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	65,748,724	12,000,000	12,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA EN INTEGRACION LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
AMPLIACIÓN																	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2008</b>																	
<b>SUBSIDIOS (16 REGISTROS)</b>																	
46026	AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA, TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2.1	100%	
MODERNIZACIÓN																	
46074	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC - GOMEZ FARIAS, TRAMO: ALVARO OBREGON - ENTRONQUE A LA QUEMADA, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	12	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	33,700,000	15,000,000	15,000,000	13,393,607	89%	0	0	OBRA	1	0.70	70%	
46217	MODERNIZACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA TRAMO BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - ALDAMA Y PUENTES GEMELOS DENOMINADOS "FRANCISCO VILLA", EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,957,723	11,234,500	11,234,500	6,528,804	58%	0	0	OBRA	1	0.40	40%	
45802	MODERNIZACION DE LA ANTIGUA CARRETERA: CHIHUAHUA-ALDAMA, TRAMO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA-ALDAMA (KM 0+000 A KM 2+200) EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,274,893	8,274,893	8,274,893	8,274,893	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0.65	100%	
45988	MODERNIZACION DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	10	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	KILÓMETRO	2	1.70	100%	
MANTENIMIENTO																	
57065	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	95,467,436	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3,622	0	0%	EM PROCESO LICITATORIO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS