

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES (93 REGISTROS)																
FAIS					91,027,003	91,027,003	91,027,003	71,954,556	79%	0	0					
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
85850	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	2,386,000	2,386,000	2,386,000	2,386,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	
85851	ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	1100108	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,924	138,924	138,924	59,800	43%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
85852	ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	1100109	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	321,496	321,496	321,496	276,000	86%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70%	
85853	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	1100110	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	76,869	76,869	76,869	17,768	23%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
85854	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 5	2-ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA	3,518,091	3,518,091	3,518,091	2,273,797	65%	0	0	CENTRO	1.00	0.64	64%	
85855	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	2000098	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	328,369	328,369	328,369	325,803	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
85856	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	2000100	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	210,729	210,729	210,729	210,729	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
85857	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	1,795,710	1,795,710	1,795,710	1,795,710	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	
85858	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	2400049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	2,451,405	2,451,405	2,451,405	1,665,703	68%	0	0	CENTRO	1.00	0.70	70%	
85859	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	2700468	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
85860	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	2700496	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	235,256	235,256	235,256	232,490	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
101927	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	2700472	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,335	26,335	26,335	26,305	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
92521	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	2700469	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,096	42,096	42,096	42,096	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
92709	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	2700470	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,042	36,042	36,042	36,042	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
101593	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	2700471	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	40,914	40,914	40,914	40,914	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
85861	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO A LA SALUD	27-GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	533,522	533,522	533,522	307,814	58%	0	0	RED	1.00	0.50	50%	
85862	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	2700498	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0%	
85863	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,648,043	1,648,043	1,648,043	1,545,372	94%	0	0	UNIDAD	1.00	0.10	10%	
86493	OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD LL ETAPA	28-GUADALUPE	2800077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DB	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	
102101	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	2900461	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,335	26,335	26,335	26,273	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
102703	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	2900500	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,169	31,169	31,169	31,169	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
86494	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	3000129	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	232,273	232,273	232,273	229,207	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
102955	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	3000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	220,155	220,155	220,155	220,155	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86495	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	3000132	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	57,855	57,855	57,855	57,855	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86496	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	3100408	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	322,911	322,911	322,911	320,333	99%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0%	
103384	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	3100186	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	167,119	167,119	167,119	91,246	55%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60%	
103544	TERMINACION DE ALDEA INFANTIL WARUPA	31-GUERRERO	3100467	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	169,410	169,410	169,410	169,410	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
103689	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	32-HIDALGO DEL PARRAL	3200430	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,414	26,414	26,414	26,414	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
121923	CONST.CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMÉNEZ	3600328	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60%	
103786	CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA	37-JUÁREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	666,717	666,717	666,717	666,717	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86497	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	3800039	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,125,108	3,125,108	3,125,108	3,125,108	100%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90%	
86498	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,245,517	3,245,517	3,245,517	3,245,517	100%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
103853	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	4000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
104019	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	4000134	COORDINACION ESTATAL DE LATARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0%	
86499	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPÓ C-3	43-MATACHÍ	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,122,536	3,122,536	3,122,536	2,637,151	84%	0	0	CENTRO	1.00	0.80	80%	
86500	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,042,388	3,042,388	3,042,388	2,943,273	97%	0	0	CENTRO	1.00	0.92	92%	
86501	CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	4500112	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,000,000	91%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	
86502	CONST. REMODELACION, ADEC. ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	46-MORELOS	4600228	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,793,823	1,793,823	1,793,823	896,912	50%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
86503	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	4600208	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	95.00	9500%	
86504	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	4600209	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86505	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	4600211	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86506	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	4600210	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
118873	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	4600242	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,651	26,651	26,651	26,651	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
118670	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	4600217	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,326	31,326	31,326	31,326	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
118783	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	4600218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
86507	CONSTRUCCION DE COMEDOR	47-MORIS	4700065	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	35,490	35,490	35,490	35,490	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86508	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95%	
86509	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	4900074	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86510	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	4900075	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	61,194	61,194	61,194	61,194	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86511	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSIÓN	0500069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,286,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	
86512	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	5700072	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	1,371,600	1,371,600	1,371,600	985,400	72%	0	0	CENTRO	1.00	0.75	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
86513	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700065	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,352,977	2,352,977	2,352,977	2,169,493	92%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90%	
119068	CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	243,663	243,663	243,663	242,093	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86944	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	243,663	243,663	243,663	242,093	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86945	CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,904,502	19,904,502	19,904,502	15,000,000	75%	0	0	KILÓMETRO	38.00	30.00	79%	
121459	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	5900057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60%	
86946	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO 3-C	6-BACHÍNIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,243,719	3,243,719	3,243,719	2,921,392	90%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90%	
86947	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA)	62-SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	CENTRO	1.00	0.40	40%	
119146	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	63-TEMÓSACHI	6300123	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,129	31,129	31,129	31,129	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
88508	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	65-URIQUE	6500239	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,498,371	1,498,371	1,498,371	749,196	50%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70%	
86948	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	6500228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	102,891	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86949	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	6500227	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	102,821	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
119726	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	6500261	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	110,994	110,994	110,994	110,994	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
119328	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	6500235	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,375	26,375	26,375	26,375	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
119448	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	6500236	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
119550	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	6500237	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,378	21,378	21,378	21,378	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
119818	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	6600156	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,738	21,738	21,738	21,738	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
121086	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	6600160	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,800	14,800	14,800	14,800	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
121354	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	6600161	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,685	121,685	121,685	121,685	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	LA LOCALIDAD RIO DE ANIMAS NO ESTA EN CATALOGO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
120352	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	6600159	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	81,375	81,375	81,375	81,375	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
87578	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	0800217	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,654,768	2,654,768	2,654,768	1,327,384	50%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
86950	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800189	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86951	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800190	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86952	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800191	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86953	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800192	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86954	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800187	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86955	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800188	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
86956	CONSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,903,072	2,903,072	2,903,072	2,903,072	100%	0	0	KILÓMETRO	65.00	50.00	77%	
92141	DESMANTELIAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	0800221	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	93,600	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
88662	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800202	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,541	21,541	21,541	21,510	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
88844	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800203	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,738	21,738	21,738	21,708	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
89027	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800204	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,899	41,899	41,899	41,838	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
91807	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	0800205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,738	21,738	21,738	21,675	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
92034	REAH. DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	0800220	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	78,185	78,185	78,185	73,133	94%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
91974	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	0800219	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,466	14,466	14,466	14,466	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86957	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	0800218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	43,118	43,118	43,118	43,118	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86958	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	0800183	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,813,263	2,813,263	2,813,263	2,719,813	97%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80%	
86959	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	0800184	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	420,166	420,166	420,166	372,717	89%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
12221	CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	0900153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,821,409	5,821,409	5,821,409	26,949	0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0%	
86960	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	0900319	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	427,180	427,180	427,180	424,996	99%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
86961	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	0900320	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	360,688	360,688	360,688	359,090	100%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100%	
92326	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	0900312	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,335	26,335	26,335	26,335	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
92428	REHAB ALBERGUE .GABRIELA MISTRAL	9-BOCOYNA	0900385	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	307,742	307,742	307,742	307,742	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	