

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 276 REGISTROS																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						888,615,332	871,363,252	872,002,416	315,652,153	36.2%	83,945	82,895					
SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
REHABILITACIÓN																	
116352	SAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURO PECUARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4,254,250	4,254,250	4,254,250	4,254,250	100.0%	0	0	CABEZA	350,000.00	350,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																	
CONSTRUCCIÓN																	
155798	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABORACHI	27-GUACHOCHI	CABORACHI	08/02/0012/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,235,093	2,858,541	2,858,541	2,858,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
155799	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	27-GUACHOCHI	LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	08/02/0011/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,440,803	4,325,405	4,325,405	4,325,405	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
155800	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS NAPUCHIS (ORERARE)	27-GUACHOCHI	LOS NAPUCHIS (ORERARE)	08/02/0010/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,153,378	1,789,222	1,789,222	1,789,222	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
155801	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAPOCHI	27-GUACHOCHI	CAPOCHI	08/02/0015/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,130,601	1,893,110	1,893,110	1,893,110	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
155802	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	08/02/0013/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,504,775	1,178,901	1,178,901	1,178,901	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
155803	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE REJOGACHI	27-GUACHOCHI	REJOGACHI	08/02/0016/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,522,654	1,109,714	1,109,714	1,109,714	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
155804	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAUNION	27-GUACHOCHI	AGUA ZARCA	08/02/0008/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,429,949	1,054,045	1,054,045	1,054,045	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
155805	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA PARTE), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PEC	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE PEC	08/02/0004/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,126,433	1,410,614	1,410,614	1,410,614	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
155806	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SEGORACHI	65-URIQUE	SEGORACHI	08/02/006/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	795,461	680,880	680,880	680,880	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS																	
MEJORAMIENTO																	
115590	PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	235,194,087	235,194,087	235,194,087	7,447,500	3.2%	0	0	BENEFICIARIO	3,985.00	126.00	3.2%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS																	
REHABILITACIÓN																	
116385	SAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300406	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	30,906,724	30,906,723	30,906,723	30,906,723	100.0%	0	0	HECTÁREA	289,551.47	289,551.47	100.0%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA																	
MEJORAMIENTO																	
115955	DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	32,163,750	32,163,750	32,163,750	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,964.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE SOPORTE																	
115658	DE SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	27,160,500	27,160,500	27,160,500	8,860,604	32.6%	0	0	ACCIÓN	11,906.00	3,884.00	32.6%	
129289	DE SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	87,869,695	87,869,695	87,869,695	66,629,799	75.8%	0	0	ACCIÓN	12,688.00	9,621.00	75.8%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL																	
121130	PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,429,500	1,429,500	1,429,500	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	93.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
153045	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE INTEGRACION EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	10,941,304	10,941,304	10,941,304	102,903	0.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.01	1.0%	QUEDA PENDIENTE MINISTRAR LA CANTIDAD DE \$8,941,304.00, QUE SE ENCUENTRA EN LA SRA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
162265	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,700,315	10,700,315	10,700,315	10,519,154	98.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																	
161584	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,507,149	1,507,149	1,507,149	906,024	60.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES																	
153778	PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,741,099	1,741,099	1,741,099	705,606	40.5%	1	1	ACCIÓN	1.00	0.41	41.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
161643	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,481,332	13,481,332	13,481,332	1,490,387	11.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.11	11.0%	QUEDA PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION LA CANTIDAD DE 5,481,332.00 PESOS
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																	
158871	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,483	8.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.09	9.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																	
153570	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,138,689	2,138,689	2,138,689	1,171,070	54.8%	1,697	1,697	ACCIÓN	1.00	0.55	55.0%	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																	
161782	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,690,150	1,690,150	1,690,150	1,690,150	100.0%	1,411	1,411	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																	
152759	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,479,653	3,479,653	3,479,653	828,375	23.8%	707	707	ACCIÓN	1.00	0.24	24.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
103183	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	S043PAE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	49,109,869	49,109,869	49,109,869	30,845,871	62.8%	1,050	0	OTROS	10,435.00	13,048.00	125.0%	EN LO QUE CORRESPONDE AL AMBITO SE SELECCIONA URBANO PERO SE ACLARA QUE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN TOTAL ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE \$29,696,336.00 QUE SE PUBLICARON EN EL DOF DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2010 PERO COMO SE HAN DADO APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO SUPERADA LA CANTIDAD ORIGINAL DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO EL PROGRAMA (TODOS SOMOS JUAREZ) ADEMAS DE QUE SE ESTAN REUTILIZANDO LOS REINTEGROS, DICHAS APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ESTARIAN OFICIALIZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
103416	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	S043PROFSNE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	5,788,486	4,488,919	4,226,391	4,039,537	90.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO NO SE REPORTA INFORMACION DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO CONTEMPLA SOLO GASTOS DE OPERACION COMO SON VIATICOS Y PASAJES, DIFUSION, ETC. EN EL CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, ESTOS FUERON REPORTADOS EN EL FORMATO UNICO DEL PROYECTO S043PAE CON FOLIO 103183 EL MINISTRADO ES MAYOR AL PROGRAMADO YA QUE POR LOS AVANCES EN EL PROGRAMA PAE HEMOS TENIDO QUE ADELANTAR LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DE MESES POSTERIORES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE NUESTROS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	MEJORAMIENTO																
155666	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,618,056	1,288,406	1,288,406	133,293	10.3%	0	0	LOTE	1.00	0.62	62.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
	CONSTRUCCION																
146241	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	8800491	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,134,130	2,134,130	2,134,130	519,024	24.3%	0	0	PROYECTO	6.00	3.00	50.0%	
130535	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	200209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	566,238	566,238	566,238	357,824	63.2%	0	0	METRO LINEAL	3,564.00	3,564.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
146159	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200216	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,359	422,359	422,359	126,707	30.0%	0	0	SISTEMA	2.00	1.00	50.0%	
145770	CONSTRUCCION DE LA 6A ETAPA CREEL-SAN RAFAEL, BOCOYNA	0-BOCOYNA	CREEL	0900455	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,200,000	9,200,000	9,200,000	1,783,063	19.4%	0	0	METRO LINEAL	18,640.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130549	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUANITO BOCOYNA	8-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,643,920	3,643,920	3,643,920	1,093,176	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130670	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA E INTERCONEXIONES AL SISTEMA, EN SAN JUANITO BOCOYNA	8-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,868	439,868	439,868	137,646	31.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.97	97.0%	
130765	TERMINACION DE LA 5A. ETAPA DEL ACUEDUCTO PRESA-SITURUACHI-SAN RAFAEL, BOCOYNA, CREEL	8-BOCOYNA	CREEL	0900311	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	946,300	946,300	946,300	261,633	27.6%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	13,606.00	60.0%	
130550	TERMINACION DEL EMISOR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS, EN BOCOYNA	8-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900322	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	765,640	765,640	765,640	657,729	85.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
146023	2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LINEAS DE ALIMENTACION A RED Y AMPLIACION DE RED, EN CREEL	8-BOCOYNA	CREEL	0900457	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	717,774	29.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
130522	TERMINACION DE INSTALACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000113	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	216,070	216,070	216,070	205,986	95.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
146188	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	210,312	210,312	210,312	63,093	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
130523	CONSTRUCCION DE LA 2DA ESTAPA DE COLECTOR SOR JUANA Y POZOS DE VISITA, EN CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,449,640	1,449,640	1,449,640	1,099,712	75.9%	0	0	METRO LINEAL	3,317.00	2,023.00	61.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
146201	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	211,213	211,213	211,213	63,363	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
130524	CONSTRUCCION DE LINEA DE DE CONDUCCION AL POZO 32, BUROCRATAS, JUAREZ, EN CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	649,584	649,584	649,584	498,514	76.7%	0	0	METRO LINEAL	2,463.00	2,241.00	91.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130525	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE TUBERIA DE PVC, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700508	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	409,532	409,532	409,532	398,863	97.4%	0	0	METRO LINEAL	2,190.00	2,190.00	100.0%	
146544	CONSTRUCCION DE COLECTOR EL MIMBRE 1A ETAPA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903836	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	984,722	25.9%	0	0	METRO LINEAL	2,330.00	233.00	10.0%	
146401	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904135	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	273,711	273,711	273,711	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	549.00	110.00	20.0%	
130526	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TANQUE CERRO GRANDE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903736	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,554,862	1,554,862	1,554,862	1,041,480	67.0%	0	0	METRO LINEAL	1,398.00	1,118.00	80.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130527	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903738	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,275,452	2,275,452	2,275,452	1,677,216	73.7%	0	0	METRO LINEAL	1,328.00	1,129.00	85.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130528	CONSTRUCCION DE TANQUE CERRO GRANDE NO. 2, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903737	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,304,645	3,304,645	3,304,645	811,394	24.6%	0	0	TANQUE	1.00	0.22	22.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130955	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903840	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,366,320	1,366,320	1,366,320	459,657	33.6%	0	0	METRO LINEAL	133.00	47.00	35.3%	
146454	CRUCE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PERIFERICO R, ALMADA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903835	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,069	126,069	126,069	37,821	30.0%	0	0	METRO LINEAL	227.00	35.00	15.4%	
130529	EQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO VALLE DE LA MADRID, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903775	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,032,852	2,032,852	2,032,852	609,856	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130530	INSTALACION DE TUBERIA Y EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN LOS POZOS SACRAMENTO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903837	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,120,000	2,120,000	2,120,000	1,366,952	64.5%	0	0	METRO LINEAL	5,755.00	5,180.00	90.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
138861	REPOSICION DE POZO SACRAMENTO NORTE #4, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904134	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.75	75.0%	
145973	SECTORIZACION DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE CHIHUAHUA 2000	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
130531	TERMINACION DE LA 1ER ETAPA DE INCORPORACION DE POZOS EN RIVERAS DE SACRAMENTO, CHIHUAHUA, CHIH.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903344	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270,444	270,444	270,444	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16,843.00	16,843.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130532	TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LA AREA DE INFLUENCIA DE LOS TANQUES CERRO GRANDE Y COLINA, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1902857	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,126,382	2,126,382	2,126,382	1,195,900	56.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
130591	TERMINACION DE LINEA PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903234	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,869	212,869	212,869	205,477	96.5%	0	0	METRO LINEAL	905.00	905.00	100.0%	
130533	1ERA ETAPA DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903739	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	702,194	702,194	702,194	210,658	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,819.00	1,819.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130534	1ERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COL. EL DIVISADERO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903735	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	506,343	506,343	506,343	278,554	55.0%	0	0	METRO LINEAL	1,542.00	1,526.00	99.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130536	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL COLECTOR LAGUNA SECA, DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100558	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,376,335	2,376,335	2,376,335	1,335,735	56.2%	0	0	METRO LINEAL	1,861.00	1,861.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
146171	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100560	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	420,623	420,623	420,623	126,187	30.0%	0	0	SISTEMA	2.00	1.00	50.0%	
130537	TERMINACION DE LA INSTALACION DE TUBERIA COLECTOR LAGUNA SECA, EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100351	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	358,525	358,525	358,525	312,630	87.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
130538	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700613	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,841,694	7,841,694	7,841,694	1,500,000	19.1%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
145941	SECTORIZACION Y COSSTRUCCION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700601	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	477,492	29.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%	
130539	TERMINACION DE LA 1ERA ETAPA DEL SISTEMA LAGUNAR EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700527	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	834,547	834,547	834,547	279,684	33.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145918	PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A SISTEMA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
145989	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES AMPLIACION DE RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE, GUADALUPE	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	539,223	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
130540	TERMINACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y LINEAS DE ALIMENTACION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900498.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	808,704	808,704	808,704	550,434	68.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
130541	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE COLECTORES Y POZOS DE VISITA EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,248,226	1,248,226	1,248,226	580,340	46.5%	0	0	METRO LINEAL	1,078.00	269.00	25.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
145747	EQUIPAMIENTO ELECTROMEMANICO DE POZOS DEL ACUEDUCTO EL VERANO, HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,068,000	3,068,000	3,068,000	830,232	27.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	
130542	TERMINACION DEL COLECTOR RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200553	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	70,890	70,890	70,890	68,778	97.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130543	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS L ZARAGOZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400108	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	783,915	783,915	783,915	400,914	51.1%	0	0	METRO LINEAL	3,498.00	1,470.00	42.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
130544	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA DE ENCUENTRO, JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSÉ MARIANO JIMENEZ	3600398	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	991,040	991,040	991,040	874,193	88.2%	0	0	METRO LINEAL	1,887.00	1,887.00	100.0%	
130669	TERMINACION DE CASETA DE OPERACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSÉ MARIANO JIMENEZ	3600317	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	138,144	138,144	138,144	123,300	89.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155464	CONSTRUCCION DE COLECTOR DREN 2A EN JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
130545	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR JUAREZ, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704003.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,748,226	21,748,226	21,748,226	4,867,269	22.4%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
145796	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE 10 DEDIAM. EN AL CD. UNVERSIARIA EN JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704093	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,396,420	1,396,420	1,396,420	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,811.00	0.00	0.0%	
145818	CONSTRUCCION EN AL INCORPORACION DEL POZO 16 UBICADO EN ORIENTE XXI, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
146358	PROLONGACION DE COLECTOR ORIENTE XXI A CIUDAD UNVERSIARIA, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,195,101	2,195,101	2,195,101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,640.00	0.00	0.0%	
130546	TERMINACION DE OBRA COMPLEMENTARI EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN JUAREZ ANAPRA	37-JUAREZ	JUAREZ	3703205	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,054,609	70.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
146338	TERMINACION DEL COLECTOR LAS TORRES, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,150,000	4,150,000	4,150,000	1,200,000	28.9%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	500.00	45.5%	
146302	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, MADERA	40-MADERA	MADERA	4000132	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,383,985	1,383,985	1,383,985	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	9,371.00	9,371.00	100.0%	
162344	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA SUR, MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500126	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,264,285	1,264,285	1,264,285	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
146220	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, NVO CASAS GRANDES	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUUEVO CASAS GRANDES	5000352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,425	422,425	422,425	126,727	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
146379	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, NVO CASAS GRANDES	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUUEVO CASAS GRANDES	5000353	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,133,830	2,133,830	2,133,830	1,079,800	50.6%	0	0	METRO LINEAL	9,940.00	4,950.00	49.8%	
145957	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN NVO CASAS GRANDES	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUUEVO CASAS GRANDES	5000379	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	600,000	179,975	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	510.00	30.0%	
146038	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES, OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200309	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
146050	CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIDORES, CIRCUITOS PRINCIPALES, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	779,200	779,200	779,200	231,005	29.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
145895	PERFORACION DE POZO E INCORPORACION Y TANQUE METALICO ELEVADO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300117	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,564,868	2,564,868	2,564,868	1,543,486	60.2%	0	0	POZO	1.00	0.58	58.0%	
130928	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y TOMAS DOMICILIARIAS,	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	591,690	29.6%	0	0	METRO LINEAL	6,926.00	663.00	10.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130547	CONCLUSION DE SISTEMA LAGUNAR EN ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,501,192	4,501,192	4,501,192	2,514,113	55.5%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
146324	CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500114	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	290,669	23.3%	0	0	METRO LINEAL	1,436.00	0.00	0.0%	
130548	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DEL EMISOR Y POZOS DE VISITA EN SAN FCO DEL ORO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900069	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	493,021	493,021	493,021	299,209	60.7%	0	0	METRO LINEAL	978.00	117.00	12.0%	LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACION DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
	MEJORAMIENTO																
146637	GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800498	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,842,164	3,842,164	3,842,164	473,376	12.3%	0	0	INFORME	1.00	0.13	13.0%	
145723	REPOSICION DE POZO ADELITA (FERRECCARRIL) EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904133	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.84	84.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
CONSTRUCCION																	
127260	ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800493	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,280,000	695,689	695,689	225,800	32.5%	0	0	PROYECTO	8.00	3.00	37.5%	
126937	ELABORACION DE PROYECTOS SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800494	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	600,000	258,921	43.2%	0	0	PROYECTO	4.00	3.00	75.0%	
112921	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INSTALACION DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN EL MIMBRE DE ABAJO Y EL JAGUEY	2-ALDAMA	EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABAJO)	200214	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,192	121,257	121,257	121,257	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	1.20	60.0%	
155869	SISTEMA LAGUNAR EN MACLOVIO HERRERA, ALDAMA.	2-ALDAMA	MACLOVIO HERRERA (ESTACION FALOMIR)	200199	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,266,772	1,266,772	1,266,772	327,191	25.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
155880	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GPE. VICTORIA, ASCENSION.	6-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,677,273	2,677,273	2,677,273	898,679	33.6%	0	0	METRO LINEAL	11,018.00	5,509.00	50.0%	
113263	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN BALLEZA.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	700252	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	60,629	60,629	60,629	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
155883	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	700251	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,065,322	26.6%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	2,803.00	30.0%	
155884	GALERIA FILTRANTE, CONDUCCION, TANQUE SUP. DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	8-BATOPILAS	YOQUIVO	800275	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,360,000	3,360,000	3,360,000	1,587,023	47.2%	0	0	METRO LINEAL	13,018.00	6,769.00	52.0%	
113354	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO EN SAN LORENZO	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000167	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,129	60,638	60,638	60,638	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.34	34.0%	
155885	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	1000166	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,463,844	5,463,844	5,463,844	2,554,308	46.7%	0	0	METRO LINEAL	36,238.00	18,119.00	50.0%	
155886	SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCION	1000156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,250,000	4,250,000	4,250,000	1,378,496	32.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.46	46.0%	
119908	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN OJO CALIENTE DE ABAJO	11-CAMARGO	OJO CALIENTE DE ABAJO	1100374	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,228	60,368	60,368	60,368	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
155867	CAJA CAPTORA, CLORACION, LINEA DE COND., TANQUE DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION, CAJA ROMPEDORA, TOMAS DOM. Y LETRERO ESPECTACULAR.	12-CARICHÍ	OCORARE DE BAQUEACHI	1200236	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,200,000	4,200,000	4,200,000	1,504,561	35.8%	0	0	METROS LINEALES	26,993.00	14,036.00	52.0%	
120460	CONSTRUCCION DE 3 CASETAS E INST. DE 3 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN CHUPADEROS, LA SELVA Y ZAMALOAPAN.	17-CUAUHTEMOC	CHUPADEROS	1700622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	603,915	181,174	181,174	181,174	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	1.80	60.0%	
155868	SANEAMIENTO Y TERMINACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CUAUHTEMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	1700618	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,728,847	1,728,847	1,728,847	699,418	40.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
125781	SISTEMA LAGUNAR EN BARRAGANES	17-CUAUHTEMOC	BARRAGANES	1700623	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	299,921	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.16	16.0%	
123170	TERMINACION SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-CUAUHTEMOC	QUITLÁHUAC (LA CRUZ)	1700632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,931,755	578,541	578,541	578,541	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,900.00	819.00	21.0%	
120861	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN STA. ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA ROSALÍA DE CUEVAS	2200070	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,305	60,391	60,391	60,391	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.27	27.0%	
124867	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN COL. LEBARON, ANGOSTURAS Y ABDENANGO C. GARCIA (LAGUNITAS).	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	2300084	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,259,287	5,259,287	5,259,287	1,143,583	21.7%	0	0	METRO LINEAL	19,674.00	4,131.00	21.0%	
126185	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	2500081	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	448,100	29.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.20	20.0%	
155870	CAPTACION DE MANANTIAL, EQUIPO DE BOMBEO, CONDUCCION, CLORADOR, TANQUE SUP. DE MAMP., RED DE DISTR. Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	LA GLORIA	2700567	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,727,996	1,727,996	1,727,996	1,300,986	75.3%	0	0	METRO LINEAL	6,283.00	6,283.00	100.0%	
155871	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ROCHEACHI, GUACHOCHI.	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	2700568	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,600,822	9,600,822	9,600,822	2,474,989	25.8%	0	0	METRO LINEAL	29,907.00	15,552.00	52.0%	
155872	TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, SIST. DE BOMBEO, TANQUE DE MAMP., CLORADOR, LINEA DE ALIMENTACION Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	NACACHI	2700566	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,550,000	4,550,000	4,550,000	1,415,222	31.1%	0	0	METRO LINEAL	8,165.00	4,082.00	50.0%	
155873	CAJA CAPTORA, COLOCACION DE FILTROS, CLORACION, CONDUCCION, TANQUE DE MAMP., TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR.	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DE LOS REYES	2900541	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,739,652	2,739,652	2,739,652	1,565,379	57.1%	0	0	METRO LINEAL	2,979.00	2,949.00	99.0%	
155874	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	29-GUADALUPE Y CALVO	EL GRANZO	2900542	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	503,206	18.0%	0	0	METRO LINEAL	9,723.00	2,917.00	30.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
155875	SISTEMA LAGUNAR EN TEMORIS, GUAZAPARES.	30-GUAZAPARES	TEMORIS	3000209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,131,613	3,131,613	3,131,613	759,298	24.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
155876	CAJA CAPTORA COND. A GRAVEDAD, TANQUE DE MAMP., CLORACION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	31-QUERRERO	SANTA ROSA DE ARISACHI	3100489	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,200,000	4,200,000	4,200,000	1,367,846	32.6%	0	0	METRO LINEAL	10,394.00	5,405.00	52.0%	
121113	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN LAS GLORIAS UNO	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS UNO	3600399	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	60,628	60,628	60,628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.58	58.0%	
155877	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN SAN AGUSTIN, JUAREZ.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTÍN	3703754	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	675,000	675,000	675,000	458,530	67.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	711.00	697.00	98.0%	
121220	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTÍN	3704000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	598,973	598,973	598,973	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,944.00	739.00	38.0%	
125233	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FCO. TRES JACALES, JESUS CARRANZA (LA COLORADA) Y EL MILLON.	37-JUÁREZ	SAN FRANCISCO TRES JACALES	3703909	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,587,485	5,587,485	5,587,485	1,476,598	26.4%	0	0	METRO LINEAL	20,726.00	4,560.00	22.0%	
155878	SISTEMA LAGUNAR EN NUEVA MADERA, MADERA.	40-MADERA	NUEVA MADERA	4000172	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	402,873	27.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
155879	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ Y SANTA CATALINA, NAMIQUIPA.	48-NAMIQUIPA	BENITO JUÁREZ	4800154	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,035,000	4,035,000	4,035,000	1,136,171	28.2%	0	0	METRO LINEAL	14,128.00	4,238.00	30.0%	
121712	CONSTRUCCION DE LINEA DE COND. PARA ENCAMIZADO, TUBERIA PARA DESFOQUES, ASI COMO TUBERIA DE ACERO EN CRUCES SOBRE RIO.	49-NONOAVA	NONOAVA	4900105	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,301,228	1,146,221	1,146,221	1,146,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,744.00	1,744.00	100.0%	
121857	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN CADDA ANCHA.	52-QJINAGA	CADDA ANCHA	5200294	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	60,629	60,629	60,629	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
121942	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN FCO. SARABIA.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	FRANCISCO SARABIA	5300116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,286	60,386	60,386	60,386	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.64	64.0%	
155881	LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOM.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	442,427	38.5%	0	0	METRO LINEAL	9,039.00	6,960.00	77.0%	
155882	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COL. ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,130,000	3,130,000	3,130,000	1,160,533	37.1%	0	0	METRO LINEAL	7,390.00	3,695.00	50.0%	
122275	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EOS. DE OSMOSIS INVERSA EN SAN FCO. DE BORJA Y GUADALUPE.	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700107	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,268	146,349	146,349	146,349	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	1.08	54.0%	
126815	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN RANCHO NUEVO Y EL MOLINO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	RANCHO NUEVO	5800068	JUNTAC CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,796,240	1,796,240	1,796,240	412,986	23.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
120118	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA EN LA JOYA Y EL TORREON.	61-SATEVÓ	LA JOYA	6100170	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	402,390	120,717	120,717	120,717	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	1.66	83.0%	
122870	SECTORIZACION	65-URIQUE	SAN RAFAEL	6500368	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,100,000	629,410	629,410	629,410	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	1,217.00	30.0%	
155885	MEJORAMIENTO																
155885	ELABORACION DE PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800492	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,063,981	2,646,157	2,646,157	1,662,039	62.8%	0	0	PROYECTO	28.00	20.00	71.4%	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO																	
116049	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	17,064,382	17,064,382	17,064,382	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	328.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																
116310	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	22,300,000	22,300,000	23,201,692	20,128,255	90.3%	0	0	BENEFICIARIO	320.00	289.00	90.3%	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA																	
	MEJORAMIENTO																
116249	COTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA																	
116206	DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	299.00	0.00	0.0%	
116170	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE U DE RIEGO MOTUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	21,726,639	21,726,639	21,726,639	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	60.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA HABITAT																	
	CONSTRUCCIÓN																
128594	PAV. ACCESO PERIFERICO COL. TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640005	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	541,575	541,575	541,575	541,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812.56	2,812.56	100.0%	
128524	PAV. C. ALBERTO VAZQUEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640003	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	772,492	772,492	772,492	772,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,388.65	4,388.65	100.0%	
128558	PAV. C. AUTONOMIA UNIVERSITARIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640004	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	204,016	204,016	204,016	204,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251.94	1,251.94	100.0%	
128679	PAV. C. JESUS YAZ CANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640006	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	304,800	304,800	304,800	304,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.37	1,991.37	100.0%	
128703	PAV. C. MUSICOS ILUSTRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640007	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	242,675	242,675	242,675	242,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,506.36	1,506.36	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128484	PAV. C. NACIONES UNIDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	312,940	312,940	312,940	312,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.79	2,022.79	100.0%	
128840	PAV. C. TEOFILO OLEA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98,558	98,558	98,558	98,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.30	678.30	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
129513	CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640017	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,332	2,332	2,332	2,332	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
129470	CURSO DE BISUTERIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640016	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,258	12,258	12,258	12,258	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
129423	CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640015	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,388	13,388	13,388	13,388	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
129161	CURSO DE PREVENCIÓN EMBARAZOS NO DESEADOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,024	13,024	13,024	13,024	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
129124	CURSOS DE PREVENCIÓN TRASTORNOS ALIMENTICIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,250	10,250	10,250	10,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
129395	PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,828	27,828	27,828	27,828	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
129229	TALLER COMO EDUCAR SIN LASTIMAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,623	8,623	8,623	8,623	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
129300	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,296	9,296	9,296	9,296	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
129274	TALLER EQUITAD DE GENERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,123	8,123	8,123	8,123	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
35454	PAV ACCESO AL PUEBLITO	2-ALDAMA	EL PUEBLITO	0200211	OBRAS PUBLICAS	456,823	456,823	456,823	456,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35460	PAV CAMINO SAN DIEGO DE ALCALA III ETAPA	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALA	0200212	OBRAS PUBLICAS	563,175	563,175	563,175	563,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
42147	COMPRA Y DISTR. DE FERTILIZANTES PARA LA PRODUCC. DE CULTIVOS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	2500080	TESORERIA	250,016	250,016	250,016	250,016	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,132.00	1,132.00	100.0%	
42200	COMPRA Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	4800155	TESORERIA	375,520	375,520	375,520	375,520	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,665.00	1,665.00	100.0%	
43323	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100182	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43377	COMPRA Y DISTR. DE FERTILIZANTE PARA LA PROD. DE CULTIVOS	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300204	TESORERIA MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
35465	REMODELACION BARR TERMALES	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALA	0200240	OBRAS PUBLICAS	167,925	167,925	167,925	167,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	MAQUINARIA																
43213	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100179	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43310	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN JUAN (COLONIA CALLES)	6100181	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43017	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	BABONUYABA	6100176	TESORERIA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43124	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	EL CHAMIZAL	6100177	OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
42708	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	LA JOYA	6100175	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43178	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	RANCHO DE MENDOZA	6100178	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43346	ADQ MAQUINARIA AGICOLA USADA	61-SATEVÓ	SANTA GERTRUDIS DE LOS RUCES	6100183	TESORERIA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43299	ADQ MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	6100180	TESORERIA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
126843	CONSTRUCCION DE CALLE SOBRE ARROLLO	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	2600076	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	73,609	73,609	73,609	73,609	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	65.29	65.29	100.0%	
126947	ENCEMENTADO DE PASO EN ARROYO	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	2600077	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	27,683	27,683	27,683	27,683	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	43.52	43.52	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
15347	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA	38-JULIMES	EL GRAMAL	3800086	OBRAS PUBLICAS	101,335	101,335	101,335	101,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16118	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100169	OBRAS PUBLICAS	27,847	27,847	27,847	27,847	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
15513	GALERIA FILTRANTE	61-SATEVÓ	BOCA DEL RÍO	6100167	OBRAS PUBLICAS	11,477	11,477	11,477	11,477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15493	RELLENO SANITARIO	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100166	OBRAS PUBLICAS	27,065	27,065	27,065	27,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
120166	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5071	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,210,927	2,210,927	2,210,927	1,193,901	54.0%	0	0	OBRA	31.00	7.00	22.6%	AVANCE FINANCIERO ESTATAL 100% Y FEDERAL 50%
	MANTENIMIENTO																
42238	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA UEBANA MANO DE OBRA Y MATERIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	OPET08035293	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,014,330	1,014,330	1,014,330	816,401	80.5%	0	0	JORNAL	15,048.00	12,300.00	81.7%	
	REHABILITACIÓN																
7070	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO CARRIZAL	1-AHUMADA	CARRIZAL	-	PLANEACION	24,536	24,536	24,536	24,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	PET REHABILITACION DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO.
7119	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO OJO CALIENTE	1-AHUMADA	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	-	PLANEACION	27,859	27,859	27,859	27,859	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	PET-REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJ. OJO CALIENTE MEDIANTE ENJARADO O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO
6910	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO POTRERO DEL LLANO	1-AHUMADA	POTRERO DEL LLANO	12	PLANEACION	24,536	24,536	24,536	24,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	PET OPERADO EN LA REHABILITACION DE DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO.
7097	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO SAN LORENCITO	1-AHUMADA	SAN LORENCITO	14	PLANEACION	24,536	24,536	24,536	24,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	PET-REHABILITACION DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO.
15378	REHABILITACION DE VIVIENDA	48-NAMIQUIPA	OJOS AZULES	4800157	OBRAS PUBLICAS	21,087	21,087	21,087	21,087	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	
15394	REHABILITACION DE VIVIENDAS	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800158	OBRAS PUBLICAS	21,087	21,087	21,087	21,087	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
15363	REHABILITACION DE VIVIENDAS	48-NAMIQUIPA	PROGRESO	4800156	OBRAS PUBLICAS	27,858	27,858	27,858	27,858	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
15411	REHABILITACION PLAZA PUBLICA	48-NAMIQUIPA	EL TASCATE	4800159	OBRAS PUBLICAS	31,358	31,358	31,358	31,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16044	CANAL DE USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	RANCHO RÍO SAN PEDRO	6100168	OBRAS PUBLICAS	35,068	35,068	35,068	35,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
125474	META B1 DESARROLLAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	373,700	373,700	373,700	294,720	78.9%	3,538	3,538	TALLER	30.00	30.00	100.0%	SE IMPARTIERON 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 20 MUNICIPIOS TANTO EN EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL TALES COMO: CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES, HIDALGO DEL PARRAL, BOCOYNA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, JULIMES, JIMÉNEZ, GALEANA, NONOAVA, BELISARIO DOMÍNGUEZ, MATAMOROS, JANOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAUCILLO, ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, MAGUARICHI Y ASCENCIÓN.
125553	META B1 DESARROLLAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	373,700	373,700	373,700	294,720	78.9%	3,538	3,538	TALLER	30.00	30.00	100.0%	SE IMPARTIERON 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 20 MUNICIPIOS TANTO EN EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL TALES COMO: CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES, HIDALGO DEL PARRAL, BOCOYNA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, JULIMES, JIMÉNEZ, GALEANA, NONOAVA, BELISARIO DOMÍNGUEZ, MATAMOROS, JANOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAUCILLO, ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, MAGUARICHI Y ASCENCIÓN.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125475	META B2 IMPARTIR 3 TALLERES CON EL TEMA DE MUJERES EN CRISIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	184,975	184,975	184,975	178,027	96.2%	1,752	1,752	TALLER	3.00	3.00	100.0%	SE IMPARTIERON 3 TALLERES CON EL TEMA MUJERES EN CRISIS EN 3 MUNICIPIOS TANTO AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: NUEVO CASAS GRANDES, JUAREZ Y CHIHUAHUA.
125554	META B2 IMPARTIR 3 TALLERES CON EL TEMA DE MUJERES EN CRISIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	184,975	184,975	184,975	178,027	96.2%	1,752	1,752	TALLER	3.00	3.00	100.0%	SE IMPARTIERON 3 TALLERES CON EL TEMA MUJERES EN CRISIS EN 3 MUNICIPIOS TANTO AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: NUEVO CASAS GRANDES, JUAREZ Y CHIHUAHUA.
125476	META B5 PUBLICAR 3 EDICIONES DE LA REVISTA NOSOTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	63,000	63,000	63,000	42,000	66.7%	596	596	UNIDAD	3,000.00	2,000.00	66.7%	LA PUBLICACION DE LA REVISTA SERA TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: JUAREZ, CHIHUAHUA, BOCOYNA CREEL, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL CON UN TIRAJE DE 1,000 UNIDADES POR EDICION.
125555	META B5 PUBLICAR 3 EDICIONES DE LA REVISTA NOSOTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	63,000	63,000	63,000	42,000	66.7%	596	596	UNIDAD	3,000.00	2,000.00	66.7%	LA PUBLICACION DE LA REVISTA SERA TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: JUAREZ, CHIHUAHUA, BOCOYNA CREEL, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL CON UN TIRAJE DE 1,000 UNIDADES POR EDICION.
125477	META B6 DESARROLLAR UNA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	987,925	987,925	987,925	0	0.0%	9,353	9,353	CAMPAC	1.00	0.00	0.0%	LA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SERA CON COBERTURA ESTATAL TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: CHIHUAHUA, JUAREZ, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL. LA CAMPAC SERA CON PROYECCION Y CONTRATACION TIEMPO AIRE EN RADIO Y TELEVISION, ASI COMO ROBAESQUINAS Y TRIPTICOS.
125556	META B6 DESARROLLAR UNA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/B6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	987,925	987,925	987,925	0	0.0%	9,353	9,353	CAMPAC	1.00	0.00	0.0%	LA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SERA CON COBERTURA ESTATAL TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: CHIHUAHUA, JUAREZ, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL. LA CAMPAC SERA CON PROYECCION Y CONTRATACION TIEMPO AIRE EN RADIO Y TELEVISION, ASI COMO ROBAESQUINAS Y TRIPTICOS.
125478	META C1 ELABORAR EL CATALOGO D EINDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EVALUAR EL ALCANCE, LA PREVALENCIA Y LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	307,570	307,570	307,570	241,280	78.4%	2,912	2,912	CATÁLOGO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ EL CATALOGO DE INDICADORES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER. SOLO QUEDA IMPRIMIR 300 EJEMPLARES DEL CATALOGO DE INDICADORES EL CUAL SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
125557	META C1 ELABORAR EL CATALOGO D EINDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EVALUAR EL ALCANCE, LA PREVALENCIA Y LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	307,570	307,570	307,570	241,280	78.4%	2,912	2,912	CATÁLOGO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORÓ EL CATALOGO DE INDICADORES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER. SOLO QUEDA IMPRIMIR 300 EJEMPLARES DEL CATALOGO DE INDICADORES EL CUAL SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
125479	META D8 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO ITINERANTE DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/D8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	393,724	393,724	393,724	197,902	50.3%	3,727	3,727	MUJER	900.00	900.00	100.0%	EL MODULO ITINERANTE RECORRERA LAS ZONAS PERIFERICAS DE CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA CUBRIENDO TANTO EL AMBITO URBANO COMO RURAL. SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL, UNA PSICOLOGA (O) Y UNA ABOGADA (O) LA FECHA SE SUPERO LAS MUJERES ATENDIDAS PROGRAMADAS QUE ERAN 900, ATENDIENDO A 987.
125558	META D8 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO ITINERANTE DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01/D8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	393,724	393,724	393,724	197,902	50.3%	3,727	3,727	MUJER	900.00	900.00	100.0%	EL MODULO ITINERANTE RECORRERA LAS ZONAS PERIFERICAS DE CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA CUBRIENDO TANTO EL AMBITO URBANO COMO RURAL. SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL, UNA PSICOLOGA (O) Y UNA ABOGADA (O) LA FECHA SE SUPERO LAS MUJERES ATENDIDAS PROGRAMADAS QUE ERAN 900, ATENDIENDO A 987.
125552	META D9 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA EN CREEL, BOCOYNA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF 10-01/D9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	4,000	4,000	4,000	0	0.0%	38	38	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
123967	GESTION Y SEGUIMIENTO PAIMEF	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/GI	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	287,600	287,600	287,600	145,455	50.6%	2,723	2,723	GESTIÓN	1.00	0.07	7.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
123968	META A1 CAPACITAR A 10 CENTROS MODULOS Y ALBERGUES INSTITUCIONALES EN LA APLICACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/A1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	142	142	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
123969	META B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/B3	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	128,000	128,000	128,000	80,000	62.5%	1,212	1,212	PROGRAMA	32.00	20.00	62.5%	
123970	META B4 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/B4	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	56,000	56,000	56,000	33,250	59.4%	530	530	PROGRAMA DE TV	32.00	19.00	59.4%	
123971	META D2 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/D2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,053,185	1,053,185	1,053,185	615,565	58.4%	9,971	9,971	MUJER	50.00	25.00	50.0%	SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL, UNA ENFERMERA, GUARDIA DE SEGURIDAD, ASI COMO PAGO DE SUMINISTROS BASICOS. SE HAN ATENDIDO A 25 MUJERES.
123972	META D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/D6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	88,582	88,582	88,582	57,414	64.8%	839	839	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUAHUA CON LA CONTRATACION DE UN ABOGADO(A). SE SUPERO LO PROGRAMADO SE ATENDIERON A MAS DE 250 MUJERES, FUERON 332 EN TOTAL LAS ATENDIDAS A ESTE TRIMESTRE.
123973	META D7 CREAR LA CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS PARA LA APERTURA DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/D7	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,097,960	1,097,960	1,097,960	603,871	55.0%	10,395	10,395	CAPACITACIÓN	30.00	30.00	100.0%	LA CREACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR. INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA CAPACITACION DE UNA PSICOLOGA (O) UNA ABOGADA (O) Y UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL. EL CUAL OPERARA EN CONJUNTO CON OTRAS DEPENDENCIAS. SE ATENDIERON A 266 MUJERES.
126140	META D4 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	08-PAIMEF10-01/D4	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	92,582	92,582	92,582	49,212	53.2%	876	876	MUJER	200.00	200.00	100.0%	SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL. SE ATENDIERON A 273 MUJERES SUPERANDO LA META PROGRAMADA. SE ATENDIERON A 232 MUJERES SUPERANDO LA META PROGRAMADA.
125985	META D1 FORTALECER LA ATENCION PSICOLOGICA EN EL REFUGIO SIN VIOLENCIA. AC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF10-01/D1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	348,943	348,943	348,943	107,282	30.7%	3,303	3,303	FAMILIA	38.00	22.00	57.9%	
125986	META D3 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF10-01/D3	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	431,103	431,103	431,103	138,205	32.1%	4,081	4,081	MUJER	200.00	78.00	39.0%	SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ CON LA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA.
126195	META D5 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DLE MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	08-PAIMEF10-01/D5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	128,112	128,112	128,112	84,742	66.1%	1,213	1,213	MUJER	180.00	151.00	83.9%	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES A TRAVES D ELA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
8756	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHÍ	SAPAREACHI	1200251B	TESORERIA	162,547	162,547	162,547	162,547	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8743	RED Y LINEA DE DISTR. ELECTRICA	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	1200250B	TESORERIA	574,526	574,526	574,526	574,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8001	RELLENO SANITARIO	12-CARICHÍ	CIENEGA DE OJOS AZULES	1200255	OBRAS PUBLICAS	408,030	408,030	408,030	408,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16801	CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE GUAPIRA A HORMIGUEROS	30-GUAZAPARES	HORMIGUEROS	3000241	OBRAS PUBLICAS	6,670,000	6,670,000	6,670,000	6,670,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17144	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GOSOGACHI	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600195	OBRAS PUBLICAS	2,990,335	2,990,335	2,990,335	2,990,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111770	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117549	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	915,274	569,000	569,000	569,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,742.00	767.00	44.0%	
111348	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARIO LA CONSTANCIA DEL MPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,896,667	274,582	274,582	274,582	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,148.00	1,184.00	23.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
11826	CONSERVACION DE CAMINOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	6500379	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	699,577	699,577	699,577	699,577	100.0%	0	0	KILÓMETRO	30.00	30.00	100.0%	
11891	CONSTRUCCION D ECAMINO SAN VICENTE-LA HIGUERA	65-URIQUE	SAN VICENTE	6500380	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	125,071	125,071	125,071	125,071	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	2.00	100.0%	
11615	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	65-URIQUE	LOS ENCINITOS	6500377	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	381,625	381,625	381,625	381,625	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10.90	10.90	100.0%	
11445	CONSTRUCCION DEL CAMINO BRECHA LA CAJITA-EL MANZANITO	65-URIQUE	LA CAJITA	6500375	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	301,123	301,123	301,123	301,123	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3.80	3.80	100.0%	
11736	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA SIERRITA DE VAZQUEZ-BALOJAQUI	65-URIQUE	LA SIERRITA	6500378	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	294,773	294,773	294,773	294,773	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5.50	5.50	100.0%	
11316	CONSTRUCCION DEL CAMINO RECAYNAN-SAN ISIDRO DE GAVILANES	65-URIQUE	RECAYNAN	6500374	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	196,107	196,107	196,107	196,107	100.0%	0	0	KILÓMETRO	4.00	4.00	100.0%	
11918	CONSTRUCCION DEL CAMINO URIQUE-EL GUAYABO	65-URIQUE	URIQUE	6500381	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	71,840	71,840	71,840	71,840	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.40	1.40	100.0%	
10514	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LA GUACHARA	6500334	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,053,635	1,053,635	1,053,635	1,053,635	100.0%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	
10599	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	TONACHI	6500335	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	401,637	401,637	401,637	401,637	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
10041	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	TONACHI DE ABAJO	6500332	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	810,140	810,140	810,140	810,140	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
11537	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	6500376	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	659,974	659,974	659,974	659,974	100.0%	0	0	KILÓMETRO	23.40	23.40	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
8710	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADA EN EL SAUZ	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200238B	TESORERIA MUNICIPAL	427,117	427,117	427,117	427,117	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8499	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	12-CARICHÍ	CIENEGA DE OJOS AZULES	1200237B	TESORERIA MUNICIPAL	504,909	504,909	504,909	504,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8275	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CARICHÍ	PROVIDENCIA	12002544	TESORERIA MUNICIPAL	809,285	809,285	809,285	809,285	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8729	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	1200239B	TESORERIA	304,473	304,473	304,473	304,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3045	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-URIQUE	CEROCAHUI	650033	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,247,232	2,247,232	2,247,232	2,247,232	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,952.00	2,952.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
10062	REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100132B	TESORERIA MUNICIPAL	1,158,942	1,158,942	1,158,942	1,158,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16915	REHABILITACION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100132	OBRAS PUBLICAS	1,158,942	1,158,942	1,158,942	1,158,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					372,994,752	372,994,752	372,994,752	111,946,877	30.0%		0					
	PROGRAMAS REGIONALES																
	CONSTRUCCIÓN																
166368	ADQUISICION DE PREDIO ACEROS DE CHIHUAHUA PARA CONSTITUIR UNA RESERVA TERRITORIAL DESTINADA A USO RECREATIVO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0003	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	3.00	3.00	100.0%	
166412	CONST. DE GAZA EN INTERSECCION AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO Y P. DE LA JUVENTUD CON UNA LOG. DE 558	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
166450	CONST. DE PARQUE DE LAS TRES EDADES CON UNA SUPERFICIE DE 9,380 M2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0005	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
166335	CONST. 1ERA. ETAPA ZOOLOGICO -PROY. INTEGRAL INCLUYE AREA DE EXIBICION DE ANIMALES PARA 21 ESPECIES, MALLA PERIMETRAL, BANQUETAS, ANDADORES, EDIFICIO DE ACCESO, DE ADMON, MODULOS DE BAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0002	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
166307	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL UACH 2A ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	4,519,891	12.9%	0	0	METRO CUADRADO	30,665.00	3,950.00	12.9%	
156434	PARQUE TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	EL REJÓN DE ARRIBA	1	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000,000	100,000,000	100,000,000	14,895,297	14.9%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	SE INICIO CON LA ENTREGA DE ANTICIPOS
	REHABILITACIÓN																
166529	REHAB. DE DOS CRUCEROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO; AV JUAREZ-CALLE 27A Y OTRO LAT. ORIENTE P. DE LA JUVENTUD AV. LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 5,505 M2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PDR10-0006	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,728,000	93.2%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
156345	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	30,000	1.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																	
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
153741	CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,629,228	39,629,228	39,629,228	20,275,844	51.2%	0	0	KILOMETRO	9.00	4.50	50.0%	LA META PROGRAMADA ESTA LIGADA CON LA INVERSION AUTORIZADA EN ESTE FONDO
153840	CARRETERA LA CASITA - HUEJOTITAN - BALLEZA CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE GENERAL CARLOS PACHECO Y A VALLE DE ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES	33-HUEJOTITAN	COBERTURA MUNICIPAL	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	69,745,785	69,745,785	69,745,785	0	0.0%	202,058	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	FALTO APLICAR CONTABLEMENTE Y AFECTAR BANCO, PERO LOS TRABAJOS ESTABAN REALIZADOS. LOS RENDIMIENTOS AUN NO SE HA FORMALIZADO EN LA UCP. PARA DESTINARLOS A UNA OBRA ESPECIFICA, POR LO PRONTO SE REGISTRA AQUÍ PARA EFECTOS DE QUE LOS IMPORTES CORRESPONDAN A LO NOTIFICADO.
153797	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	21,796,359	21,796,359	21,796,359	21,796,359	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.23	1.23	100.0%	
153880	CARRETERA ENTRONQUE(SUECO-JANOS) SAN LORENZO SANTA CLARA-ENTRONQUE(CARRETERA KM. 62 EL TERRERO) EN TRAMOS PARCIALES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,528,912	39,528,912	39,528,912	39,201,486	99.2%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	LA META PROGRAMADA ESTA LIGADA CON EL IMPORTE DEL MONTO AUTORIZADO EN EL FONDO. EL PROYECTO TOTAL ESTA EJECUTANDOSE TAMBIEN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
OTROS PROGRAMAS																	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						135,407,563	84,391,371	84,391,371	83,805,545	99.4%	20,137	20,137					
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
103577	READAPTACION DE LOS INTERNOS, PROPORCIONANDO UNA ESTANCIA DIGNA, EDUCACION ESCOLAR, ALIMENTACION DIARIA, ATENCION MEDICA Y ARTICULOS PARA SU ASEO PERSONAL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	29,687,100	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0%	0	0	INTERNO	1,361.00	1,361.00	100.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
133248	INFRAESTRUCTURA - SUBCOMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	963,000	963,000	963,000	973,387	101.1%	20,137	20,137	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50192	MEJORAMIENTO BARRA PERIMETRAL EN C-4	21-DELICIAS	DELICIAS	5207-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,476	16,476	16,476	16,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.00	43.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
133337	EQUIPO DE TRANSPORTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,991,622	105.3%	0	0	UNIDAD	14.00	14.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 6 UNIDADES SEDAN Y 8 MOTOCICLETAS.
	SISTEMAS DE INFORMACION																
133249	EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,758,800	1,500,000	1,500,000	1,494,496	99.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																
23630	ADQUISICION DE MUNICIONES ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000036	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	341,000	341,000	341,000	341,000	100.0%	0	0	OTROS	50,000.00	50,000.00	100.0%	
23570	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	30,000.00	30,000.00	100.0%	
23642	CAMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000061	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,999,360	7,999,360	7,999,360	7,999,360	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
46766	ARMAMENTO Y MUNICIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	5407	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	995,238	995,238	995,238	995,238	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
46767	DODGE PICK UP DAKOTA 2010	21-DELICIAS	DELICIAS	5403	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,311,018	3,311,018	3,311,018	3,311,018	100.0%	0	0	VEHICULO	10.00	10.00	100.0%	
47019	EQUIPO DE COMPUTO	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	145,928	145,928	145,928	145,928	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	SE INTEGRA DE 8 PDA Y TRES LAPTOP, 5 CAMARAS DE DESPLIEGUE Y UN PROYECTOR
46768	MOTOCICLETA 649 CC SUZUKI CILINDRADAS 80SCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	601,254	601,254	601,254	601,254	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
50166	MOTOCICLETAS LANDER CC 250	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6-4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	603,551	603,551	603,551	603,551	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
50132	RADIOS PORTATILES	21-DELICIAS	DELICIAS	5407-6	DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA MUNICIPAL	327,807	327,807	327,807	327,807	100.0%	0	0	PIEZA	31.00	31.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50261	UNIFORMES GRUPO TRACTICO Y PLACAS BALISTICAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5303-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	547,769	547,769	547,769	547,769	100.0%	0	0	EQUIPO	75.00	75.00	100.0%	EQUIPAMIENTO PARA GRUPO TACTICO (5) Y DOTACION DE 70 PLACAS BALISTICAS FRONTAL Y TRASERA
133250	EQUIPAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	144,500	96.3%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
133306	EQUIPO PARA CAPACITACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,824,000	1,824,000	1,824,000	1,825,067	100.1%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
46769	CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5109-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	451,106	451,106	451,106	451,106	100.0%	0	0	PERSONA	137.00	137.00	100.0%	
46872	EVALUACION DEL PERSONAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5109-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,285	68,285	68,285	68,285	100.0%	0	0	PERSONA	79.00	79.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
133251	ASEGURAMIENTO DE AUTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	500,000	400,000	400,000	351,657	88.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
133252	PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,014,200	923,000	923,000	831,280	90.1%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
133286	VESTUARIOS Y ACCESORIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	950,000	400,000	400,000	387,791	96.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO																
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	MEJORAMIENTO																
155817	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	79,691,671	34,272,579	34,272,579	34,272,579	100.0%	0	0	PLANTA	26.00	11.18	43.0%	
	CULTURA DEL AGUA																
155812	ACCIONES DE APERTURA , FORTALECIMIENTO DE ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA, EVENTOS, DIFUSION, MATERIAL DIDACTICO Y CAPACITACION EN CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	500,000	500,000	500,000	4,174	0.8%	0	0	LOTE	1.00	0.20	20.0%	