

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH10140100383178	Universidad Politécnica De Chihuahua	1907660	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Terminado	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,091,535	\$4,091,535	91.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH11150100484917	Instituto Tecnológico De Cuauhtémoc	1701503	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2011	\$1,202,433	\$1,202,433	\$1,202,433	\$1,202,433	\$1,202,433	\$596,458	\$596,458	49.60	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:	
CHH11140100307155	Universidad Tecnológica De Parral	3201244	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2011	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,171,834	\$1,171,834	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:	
CHH11140100307393	Universidad Tecnológica De Juarez	3704822	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2011	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,915,687	\$11,915,687	\$11,915,687	99.30	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EL 27 DE MAYO DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH11140100307531	Universidad Tecnológica De Juarez	3704941	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2011	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$19,714,814	\$19,714,814	\$19,714,813	\$19,714,813	87.62	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH11140100307643	Instituto Tecnológico De Juarez	3704942	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2011	\$11,920,079	\$11,920,079	\$11,920,079	\$11,920,079	\$11,920,079	\$9,075,545	\$9,075,545	76.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EL 24 DE ABRIL DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH11150200525059	Normal Rural Ricardo Flores Magón- Rehabilitacion Cocina- Comedor	6200489	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2011	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,932,309	\$1,932,309	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH12130200156085	Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero	1314074	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2012	\$1,683,393	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140400414559	Sec. Tecnica 17	1000329	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,075,334	\$1,075,334	95.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 13/08/2015 / Registro:	
CHH12140100303594	Prim. Fernando Ahuatzin	1100686	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	2012	\$445,743	\$445,742	\$445,742	\$445,742	\$445,742	\$445,742	\$445,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:	
CHH12130100121819	Prim. Rafael Ramirez (Pintura)	1906033	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	2012	\$0	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:	
CHH12140100306467	Sec. Tecnica 77	1906271	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	2012	\$437,436	\$437,436	\$437,436	\$437,436	\$437,436	\$437,436	\$437,436	\$437,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH12140100307030	Prim. Fernando Montes De Oca	1906444	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	2012	\$27,665	\$27,666	\$27,666	\$27,666	\$27,666	\$27,665	\$27,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:	

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH12130400237360	Sec. Tecnica 82	3705316	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$1,307,285	\$1,307,285	\$1,238,647	\$1,238,647	\$1,238,647	\$1,238,647	\$1,238,647	94.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130400237746	Prim. Alicia Alamillo Meraz	3705315	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$344,308	\$344,308	\$316,233	\$316,233	\$316,233	\$316,233	\$316,233	91.85	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EL 15 DE JULIO DE 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150100489614	J.N. Miguel Ahumada No. 1081 (Impemobilización)	3706741	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2012	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH12140100302286	Prim. Cuttlahuac (Equipo De Computo)	3705587	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	2012	\$36,443	\$3,271	\$3,271	\$3,271	\$3,271	\$3,271	\$3,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH12130400235619	Prim. Ramon Lopez Velarde	5000607	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$3,146,233	\$3,146,232	\$3,053,483	\$3,053,483	\$3,053,483	\$3,053,483	\$3,053,483	97.05	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 11/12/13 / Registro:
CHH12130400235584	J.N. Sor Juana Ines De La Cruz	6000139	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$259,296	\$259,296	\$181,773	\$181,773	\$181,773	\$181,773	\$181,773	70.10	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 11/10/2013 / Registro:
CHH12140100308229	Universidad Tecnologica De Balleza	0700420	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,411,151	\$6,411,151	98.63	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 23/12/2014 / Registro:
CHH12140100307950	Universidad Tecnologica De Chihuahua	1906361	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$23,697,906	\$14,136,874	\$14,136,874	\$14,136,874	\$14,136,873	\$14,136,873	\$14,136,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH12140100307984	Universidad Tecnologica Junta De Los Rios	1906599	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$10,686,862	\$10,686,862	82.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH12150100485358	Instituto Tecnoloco De Delicias	2101196	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,561	\$1,998,561	\$1,998,561	\$1,998,561	\$1,998,561	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH12150100490164	Esc. Normal Rural Ricardo Flores Magón (Equipo De Cocina)	6200505	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2012	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH12130200164208	Actualización De Tecnologías	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	94.94	\$0	Equipo de seguridad	0.00	94.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200164248	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$7,663,214	\$7,663,215	\$7,663,215	\$6,082,773	\$6,082,773	\$6,082,773	\$6,082,773	79.38	\$0	Equipamiento	0.00	79.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13130200154765	Adquisición De 21 Vehículos Nuevos: 17 Camionetas Pick Up 4x4 Adaptadas, Así Como 4 Camiones Urbanos Para Pasajeros Adaptados Para Personas Con Discapacidad.	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	2013	\$14,783,041	\$14,793,923	\$14,783,041	\$14,793,923	\$14,793,923	\$14,793,923	\$14,793,923	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13160200679582	Construccion De Megadeportiva I Etapa	16-2130100001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA HIDALGO DEL PARRAL	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130300183947	Pavimentación De C. Gral. Orestes Pereyra	1314102	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	Terminado	2013	\$1,573,665	\$3,824,150	\$3,824,150	\$3,824,150	\$3,824,150	\$3,824,150	\$3,824,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130400237631	Sec. Federal No. 17	1906548	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,731,981	\$5,731,981	96.62	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH13130400238156	J.N. Praxedis Giner Duran	1906570	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$355,304	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH13130400238326	J.N. Rayenari	1906600	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,725,501	\$1,725,501	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,472	\$1,708,472	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH13130400241867	Prim. Ramon Lopez Perez	1907199	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$669,170	\$669,170	\$666,035	\$666,035	\$666,035	\$666,035	\$666,035	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FIN / Registro:
CHH14130400238205	J.N. 24 De Febrero	1906571	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$294,121	\$294,121	\$252,256	\$252,256	\$252,256	\$252,255	\$252,255	85.77	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400238393	J.N. Nueva Creacion Punta Naranjos	1906605	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,196,761	\$1,196,761	\$1,190,806	\$1,190,806	\$1,190,806	\$1,190,806	\$1,190,806	99.50	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400239180	Prim. Campo Bello	1906726	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$334,722	\$334,722	\$317,784	\$317,784	\$317,784	\$317,784	\$317,784	94.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400239431	Sec. Federal 15	1906765	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,015,499	\$1,015,499	\$936,420	\$936,420	\$936,420	\$936,420	\$936,420	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400239458	Sec. Federal 16	1906766	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$3,994,128	\$3,994,128	\$3,470,805	\$3,470,806	\$3,470,805	\$3,470,805	\$3,470,805	86.90	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14130400243921	Telesecundaria 6227	1907074	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$259,630	\$259,630	86.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400243940	Telesecundaria 6166	1907046	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$284,318	\$284,318	89.52	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400243978	Josefa Ortiz De Dominguez	1907045	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$314,897	\$314,897	90.39	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400244248	Sec. Estatal 3049	1906784	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,520,442	\$1,520,442	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400244590	Sec. Federal 12	1906782	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,092,982	\$2,092,982	98.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400244942	J.N. Primeras Luces	1906777	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$366,887	\$366,887	\$359,346	\$359,346	\$359,346	\$359,346	\$359,346	97.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400245078	Prim. Juan Alanís	1906776	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$356,834	\$356,834	\$350,600	\$350,600	\$350,600	\$350,600	\$350,600	98.25	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400245141	Prim. Niño Arcillero	1906775	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$344,048	\$344,048	95.10	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14130400245198	Prim. Aquiles Serdan	1906774	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$358,874	\$358,874	94.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro.
CHH13130400241730	Prim. Salatiel Castañeda Araujo	2101075	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$671,765	\$671,765	93.86	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 20/06/14 / Registro.
CHH13130400241836	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	2101067	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$310,006	\$310,006	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 20/06/14 / Registro.
CHH14130400241691	Prim. Bilingue	2700836	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$257,063	\$257,063	85.12	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 14/04/14 / Registro.
CHH14130400241713	J.N. Venancia Vidal Gen	2700832	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$434,275	\$434,275	97.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13140400417883	Prim. Melchor Ocampo	3706760	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH13140400417950	Prim. Eduardo Quezada Fomell	3706761	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$75,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400241310	Sec. Tec. 80	3706017	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$3,797,938	\$3,797,939	\$3,797,939	\$3,797,939	\$3,797,939	\$3,724,380	\$3,724,380	98.06	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14130400241558	Sec. Federal 14	3705887	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,064,011	\$1,064,011	\$1,064,011	\$1,064,011	\$1,064,011	\$940,614	\$940,614	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 07/10/14 / Registro:
CHH14130400241579	Sec. Mexico 68	3705885	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$567,384	\$567,384	\$567,384	\$567,384	\$567,384	\$528,821	\$528,821	93.20	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y finiquitada el 25 marzo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14130400241628	J.N. Hermeregildo Luna Saucedo	3705870	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$309,266	\$309,266	\$309,266	\$309,266	\$309,266	\$271,963	\$271,963	87.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EL 15 DE MARZO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14130400241644	J.N. Basaseachi	3705868	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$1,026,660	\$1,026,660	\$978,117	\$978,117	\$978,117	\$978,117	\$978,117	95.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH13130400238681	J.N. Agazzi	6200416	Sauccillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$309,548	\$309,548	93.70	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 11/06/2014 / Registro:
CHH13140100307827	Universidad Tecnológica Junta De Los Rios	1907216	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,960,657	\$12,960,657	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 11/11/2015 / Registro:
CHH13140100308209	Universidad Tecnológica De Babicora	4800333	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,906,657	\$12,906,657	99.28	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH13130200153686	Evaluaciones De Control De Confianza	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$13,758,773	\$13,758,773	\$13,758,773	\$7,068,723	\$7,068,723	\$7,068,723	\$7,068,723	51.38	\$0	Metros Cuadrados	100.00	51.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153740	Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,130,000	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153760	Edificio Ueacs	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13130200158653	Actualización De Tecnologías	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,630,000	\$3,130,000	\$3,130,000	\$2,267,528	\$2,267,528	\$2,267,528	\$2,267,528	72.44	\$0	Equipamiento	0.00	72.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158664	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,015,240	\$1,637,140	\$1,637,140	\$1,637,140	\$1,637,140	81.24	\$0	Equipamiento	0.00	81.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158670	Capacitación Del Personal De Los Cjm	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	91.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	91.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158683	Equipamiento Del Personal De Los Ceresos	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	67.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158693	Mantenimiento Y Conservación De Cctv	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$4,499,738	\$4,499,738	\$4,499,738	\$4,499,738	53.57	\$0	Otros	0.00	53.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158702	Modernización Tecnológica De Los Ceresos	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$22,090,558	\$22,090,558	\$22,090,558	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158723	Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$14,940,000	\$13,900,000	\$13,900,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	43.17	\$0	Piezas	0.00	43.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158728	Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$8,361,608	\$8,361,608	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158735	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	15	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$14,560,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$8,679,281	\$8,679,281	\$8,679,281	\$8,679,281	55.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$16,178,528	\$16,178,528	\$16,178,528	\$16,178,528	93.05	\$0	Metros Cuadrados	100.00	93.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158754	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,293,000	\$754,179	\$754,179	\$754,179	\$754,179	58.33	\$0	Metros Cuadrados	100.00	58.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158772	Evaluación De Los Programas Y Acciones	21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$891,563	\$891,563	\$891,563	\$891,563	89.16	\$0	Otros	0.00	89.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158775	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	22	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH13130200158791	Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca	23	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$33,544,126	\$33,544,126	\$33,544,126	\$5,376,561	\$5,376,561	\$5,376,561	\$5,376,561	16.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	16.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158796	Alta Tecnología Para Seguridad Pública	24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$1,584,919	\$1,486,057	\$1,483,057	\$1,483,057	45.70	\$0	Metros Cuadrados	100.00	45.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541966	Chihuahua 025. Taller De Expresion Grafica. Rehabilitaciones Generales, En Servicios Sanitarios Obras Y Redes Exteriores.	1908027	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,097	\$1,481,097	98.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: TALLER DE EXPRESION GRAFICA DE 4.4 E.E. ESTRUCTURA U1-C / Registro: NINGUNA - INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400595560	Equipo Y Mobiliario Para El Plantel Conalep I Para Taller De La Carrera Expresion Grafica Digital	1908553	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,606	\$142,606	95.07	\$0	Lote	0.00	95.07	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542338	Conalep 218. Cefeteria, Elevador, Mallas Sombras Y Redes Exteriores	1701518	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,120,201	\$2,120,201	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: CAFETERIA DE 4 E.E. DE ESTRUCTURA U1-C / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541973	Conalep Juarez 207. Techumbre Metalica De 6 Por 22 Mts. Rehabilitacion General De Edificio Existente	3706814	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$893,285	\$893,285	94.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.88	Financiera: / Física: 6*22 / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541989	Construcción En El Edificio G. Taller Múltiple De Telecomunicaciones, Mecatrónica Y Electricidad Industrial, Con Sistema De Energía Renovables, De Estructura T-80, Obras Y Redes Exteriores.	3706815	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,724,770	\$5,724,770	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.70	Financiera: / Física: ESTRUCTURA T-80 / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541997	Conalep Iii. Equipo Para Taller De Electronica Y Electricidad	3706937	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140400408662	Adquisición De 29 Vehiculos Nuevos Camionetas Adaptadas Y 1 Camión De Transporte Público Adaptado Para Personas Con Discapacidad		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	Terminado	2014	\$14,783,041	\$14,831,231	\$14,783,041	\$14,831,231	\$14,831,231	\$14,831,231	\$14,831,231	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140300407771	Restauración De Centro Cultural Quintas Carolinas Iv Etapa	1907473	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Municipio de Chihuahua	Terminado	2014	\$14,115,060	\$14,252,595	\$14,115,060	\$14,252,595	\$14,252,595	\$14,251,695	\$14,251,695	99.99	\$0	Otros	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Está concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586227	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jorge El Travieso Arce. Tramo: C. Fabian Esquivel-Rigoberto Gigo Estrada	1514177	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$2,224,805	\$1,780,646	\$1,780,646	\$1,780,646	\$1,622,716	\$1,622,716	\$1,622,716	91.13	\$0	Metros	0.00	95.39	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586228	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jorge El Travieso Arce. Tramo: Rigoberto Gigo Estrada-Atras Quedo La Huella	1514178	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$1,915,684	\$1,608,235	\$1,608,235	\$1,608,235	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	90.67	\$0	Metros	0.00	95.87	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150400586229	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Fabian Esquivel Tramo: C. Jorge El Travesio Arce-C. Cesar La Bobrita Soto	1514179	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$1,126,751	\$1,030,742	\$1,030,742	\$1,030,742	\$811,467	\$811,467	\$811,467	78.73	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586230	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Ruben El Puas Olivares Tramo: Rigoberto Gigo Estrada C. Atras Quedo La Huella	1514180	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$2,151,014	\$1,827,262	\$1,827,262	\$1,827,262	\$1,655,591	\$1,655,591	\$1,655,591	90.61	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586231	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Julio Cesar Chavez Tramo: C. Fabian Esquivel-C. Rigoberto Gigo Estrada	1514181	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$2,208,292	\$1,902,799	\$1,901,799	\$1,901,799	\$1,901,799	\$1,709,755	\$1,708,755	89.85	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586351	Muro Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	1415005	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	2014	\$3,132,000	\$3,132,000	\$3,132,000	\$3,126,256	\$3,126,256	\$3,126,256	\$3,126,256	99.82	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586356	Cuarto Dormitorio Y/O Cocina Construccion Proyecto De Infraestructura Social	1415006	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	2014	\$5,420,620	\$5,420,620	\$5,420,620	\$5,420,620	\$5,128,688	\$5,128,688	\$5,128,688	94.61	\$0	Lote	0.00	94.61	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586359	Muro Firme Construccion Proyecto De Infraestructura Social	1415007	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	2014	\$769,689	\$769,689	\$769,689	\$769,689	\$769,689	\$769,689	\$769,689	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586366	Estudio Mecanica De Suelo De C. Pitiquito Tramo: Arroyo Calborca-Manuel Acuña	1414140	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$28,755	\$28,755	\$28,755	\$28,755	\$28,755	\$28,755	\$28,755	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586369	Primaria (Aulas)Esc. Prim. Narciso Bassols	1414147	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$695,171	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586372	Prescolar (Aulas) Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	1414152	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$889,256	\$883,521	\$883,521	\$883,521	\$883,521	\$883,521	\$883,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400591999	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Aposoles Del Agrarismo	1414148	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$1,300,645	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592026	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Liberacion	1414150	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$434,067	\$434,067	\$434,067	\$434,067	\$434,067	\$434,067	\$434,067	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592040	Prescolar (Aulas) Esc. Prim. Luis G. Inclanc. Coral S/N	1414153	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$586,888	\$586,888	\$586,888	\$586,888	\$586,888	\$586,888	\$586,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592060	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Manuel Aguilar Saenz	1414154	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$729,918	\$433,518	\$433,518	\$433,518	\$433,518	\$433,518	\$433,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150400592083	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Revolución Mexicana	1414155	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$644,514	\$644,514	\$644,514	\$644,514	\$644,514	\$644,514	\$644,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592099	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Guadalupe J. De Bermudez	1414156	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$516,895	\$516,895	\$516,895	\$516,895	\$516,895	\$516,895	\$516,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592115	Preescolar (Aulas) Jardín De Niños Estefana Castañeda	1414158	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$285,897	\$244,470	\$244,470	\$244,470	\$244,470	\$244,470	\$244,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592142	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Miguel Hidalgo 2019	1414187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$412,757	\$412,758	\$412,758	\$412,758	\$412,758	\$412,758	\$142,758	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400592170	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Joaquin Terrazas	1414371	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$2,100,957	\$2,100,730	\$2,100,730	\$2,100,730	\$2,100,730	\$2,100,730	\$2,100,730	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400603354	Remodelacion De Sanitario En Esc. Prim. Fed. Raramuri,	1514106	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$271,508	\$271,495	\$271,495	\$271,495	\$244,908	\$244,908	\$244,908	90.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400603376	Remodelacion De Sanitarios En Esc. Esc. Prim. Fed. Raramuri , Ubicacion: C. Toronja Roja Y C. Aceituna Negra S/N	1514107	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2014	\$996,930	\$996,624	\$996,624	\$996,624	\$996,624	\$996,624	\$398,649	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140400414408	Prim. Juan Gutierrez De La Cueva	0200459	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH12150100481016	Prim. Manuel Ojinaga	0400258	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$378,541	\$378,541	\$378,541	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400417984	Sec. Aquiles Serdan	0400267	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$177,420	\$177,420	\$177,420	\$177,420	\$177,419	\$177,419	\$177,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100484691	Cam 46	0400263	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,900,751	\$1,900,751	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 25/05/2015 / Registro:
CHH14140400417998	J.N. Mexico	0900840	Bocoyna	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$280,911	\$280,911	\$280,911	\$280,911	\$280,911	\$251,421	\$251,421	89.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 29/06/2015 / Registro:
CHH14140400417833	J.N. Bini Ree	1100793	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$24,130	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400418075	Prim. Edmundo Porras Fierro 2212	1100794	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$24,113	\$85,998	\$85,998	\$85,998	\$85,997	\$85,997	\$85,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400418101	Prim. Maria De Jesus Bejarano 2040	1100795	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$332,707	\$331,707	\$331,707	\$331,707	\$331,706	\$331,706	\$331,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14150100481030	Prim. Luis Donald Colosio	1100789	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$834,030	\$834,030	98.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 30/04/2015 / Registro.
CHH14140400415020	Prim. Gabriela Mistral	1907613	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$405,324	\$405,324	86.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400415029	Prim. Felipe Angeles	1907615	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$355,469	\$355,469	86.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro.
CHH14140400415037	Prim. Frida Kahlo	1907617	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$307,373	\$307,373	78.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro.
CHH14140400415059	Prim. Cecilio Polanco Nava	1907621	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,083,181	\$1,083,181	94.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.
CHH14140400415101	Sec. Fed. 16	1907705	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$1,978,426	\$1,978,426	53.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro.
CHH14140400415200	Ptim. Felix Guzman Rodriguez	1907731	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,234,238	\$1,234,238	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400418118	Sec. Tecnica 96	1907711	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$163,387	\$163,387	\$158,628	\$158,628	\$158,628	\$158,628	\$158,628	97.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419220	J.N. Sor Juana Ines De La Cruz	1907832	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,665	\$57,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419236	J.N. Ruben Jaramillo	1907833	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,641	\$30,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419259	J.N. Carrusel 1313	1907834	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400419285	J.N. Rosaura Zapata	1907835	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419370	J.N. Teporaca	1907836	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,319	\$46,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419386	Prim. Jesus Reyes Heróles	1907837	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419525	Prim. Ford 127	1907839	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419547	Prim. Miguel Angel Arivizu	1907840	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,046	\$88,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419579	Prim. 15 De Mayo	1907841	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419598	Prim. Lazaro Cardenas	1907842	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,711	\$128,711	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400419636	Prim. Salvador Allende	1907843	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,809	\$137,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420138	Prim. Industria Forestal 2152	1907844	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$172,053	\$172,053	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420160	Prim. Gonzalo Amaranto Reyes	1907845	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420175	Prim. Francisco Villa	1907846	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420188	Prim. Francisco Villa	1907847	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420199	Sec. Por Coop 8304	1907848	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,256	\$9,256	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400420209	Telesecundaria 6155	1907849	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420230	J.N. Amalia E. Ortiz	1907850	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420236	J.N. Paquime	1907851	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420243	Prim. Campo Bello	1907853	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420250	Prim. Seccion XIII Del Snte	1907854	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420258	Sec. Estatal 3060	1907855	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420266	J.N. Suave Patria	1907895	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420274	J.N. Laureana Wright Gonzalez	1907896	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420289	J.N. Miguel De Cervantes Saavedra	1907897	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,375	\$71,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420301	J.N. Elisa Griensen	1907898	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,032	\$45,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420308	Prim. Juan Jacobo Rosseau	1907899	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420317	Prim. 2 De Octubre	1907900	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420322	Rim. Emiliano Zapata	1907901	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400420333	Sec. Estatal 3008	1907902	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,881	\$228,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400420337	J.N. Hermanas Agazzi	1907903	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423584	J.N. Emiliano Zapata	1907904	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423597	Prim. Francisco Villa	1907905	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,612	\$115,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423614	Prim. Simon Bolivar	1907906	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,766	\$136,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423630	Prim. Emiliano Zapata	1907907	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423647	Sec. Federal 12	1907908	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423656	Sec. Estatal 3044	1907909	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423675	J.N. Agustin Melgar	1907910	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,511	\$167,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400423686	Prim. Rafael Ramirez	1907977	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$93,998	\$97,998	\$93,998	\$93,998	\$93,997	\$93,997	\$93,997	95.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14150100481096	Prim. Nueva Creacion Quintas Montecarlo	1907704	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,284,301	\$3,284,301	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14150100485622	Prim. Angel Trias	1908077	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$228,000	\$228,020	\$228,020	\$228,020	\$228,020	\$89,875	\$89,875	39.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.
CHH14150100485707	Prim. Belisario Dominguez	1908079	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$294,602	\$294,602	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100486101	J.N. Estefania Castañeda	1908083	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,095	\$58,095	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486281	Prim. Aurelia Agüero	1908084	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,825	\$77,825	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486414	J.N. Ignacio Zaragoza	1908085	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$41,778	\$41,778	97.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486552	J.N. Luz Cid De Orozco	1908086	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,749	\$62,749	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486593	Prim. John F. Kenedy	1908087	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,637	\$24,637	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486623	Sec. Estatal3060	1908088	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,390	\$30,390	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486655	Sec. Federal 17	1908089	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,050	\$14,050	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486695	J.N. Mauro Alvarez	1908090	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$142,833	\$142,833	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486741	J.N. Gabriela Mistral	1908091	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,039	\$46,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486773	J.N. Amalia E. De Ortiz	1908092	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,373	\$54,373	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADO / Registro:
CHH14150100486829	Prim. Rafael Ramirez	1908093	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,908,093	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$296,080	\$296,080	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADO / Registro:
CHH14150100486879	Prim. Jesus Garcia	1908094	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRIM. JESUS GARCIA	En Ejecución	2014	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$54,606	\$54,606	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADO / Registro:
CHH14150100486917	J.N. Carlos Longitud	1908095	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$15,145	\$15,145	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100488615	J.N. John Dewey	1908098	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$1,817	\$1,817	39.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488638	Prim. Jesus Reyes Heróles	1908099	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$12,389	\$12,389	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488675	Prim. Amado Nervo	1908100	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,558	\$20,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488698	Prim. Hermanos Flores	1908101	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,339	\$13,339	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488726	J.N. Antonio Deza Y Ulloa	1908102	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$26,664	\$26,664	94.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488752	Prim. Nueva Creacion	1908103	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$156,600	\$156,600	87.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488827	Prim. Sarh	1908104	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488864	Prim. Cuauhtemoc	1908105	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,336	\$140,336	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488909	Prim. Oscar Gonzalez	1908107	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,165	\$81,165	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100489080	Prim. Benemerito De Las Americas	1908082	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$23,870	\$23,870	39.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200537935	Sec. Federal 15	1907622	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,358,288	\$2,358,288	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541085	Prim. Rafael Ramirez 2006 (Reh. Barda Y Malla)	1908078	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$37,415	\$37,415	39.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200541093	Prim. Belisario Dominguez	1908080	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,387	\$200,387	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150200541115	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	1908096	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$59,616	\$59,616	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150200541120	Prim. Primero De Mayo 2534	1908097	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$2,762	\$2,762	39.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150200541127	Esc. Primaria Cuauhtemoc	1908106	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,050	\$234,050	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150400609085	Prim. Belisario Domínguez	1908081	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$122,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$122,278	\$122,278	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400418549	Sec. Federalizada Es-86	2000271	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400414839	Prim. 15 De Septiembre	1701472	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$342,004	\$342,004	89.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400414860	Prim. Plutarco Elias Calles	1701473	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$362,904	\$362,904	95.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBTA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400414879	J.N. Ma. De Jesus Solano Fernandez	1701491	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$367,775	\$367,775	96.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 07/08/15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150300569614	Sec. Tec. 5	1701566	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$49,620	\$49,642	\$49,642	\$49,642	\$49,642	\$49,620	\$49,620	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415298	Prim. Juan Rufio	2101193	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$416,259	\$416,259	\$416,259	\$416,259	\$416,259	\$332,921	\$332,921	79.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400419153	Prim. Sra. Comunicaciones Y Obras Publicas	3100745	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400419191	Crei 12 De Octubre	3100747	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420232	J.N. Heroes De Chapultepec	3600850	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400420292	J.N. Gabriela Mistral	3600852	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$64,130	\$64,130	\$64,130	\$64,130	\$64,129	\$64,129	\$64,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420306	J.N. Rosaura Zapata	3600854	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400420327	J.N. Justo Sierra	3600856	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$27,659	\$27,659	\$27,659	\$27,659	\$27,658	\$27,658	\$27,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100489781	Sec. Tecnica 36 (Equipo Laboratorio Quimica)	3600867	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14140400415706	Prim. Nueva Creacion Urbivillas	3706484	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$2,916,830	\$2,916,830	97.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415745	J.N. Sewa Sewartare	3706560	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$435,860	\$435,860	\$435,860	\$435,860	\$435,860	\$262,913	\$262,913	60.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415758	J.N. Basaseachi	3706561	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$410,742	\$410,742	\$410,742	\$410,742	\$410,742	\$258,643	\$258,643	62.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415777	Prim. Ford 180	3706562	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$838,544	\$838,544	\$838,544	\$838,544	\$838,544	\$831,988	\$831,988	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415842	Prim. Luis Arnoldo Nuñez	3706563	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$416,584	\$416,584	\$416,584	\$416,584	\$416,584	\$260,245	\$260,245	62.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415913	Prim. Republica De Argentina	3706564	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$372,082	\$372,082	97.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA. 01/04/15 / Registro:
CHH14140400415925	Prim. Laurencio Gallegos	3706565	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,469,378	\$1,469,378	96.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415958	Prim. Benito Juarez	3706567	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$684,274	\$684,274	89.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416011	Sec. Tecnica 79	3706568	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,186,108	\$1,186,108	95.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. 02/07/15 / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400416079	J.N. Julia Vazquez	3706570	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$419,405	\$419,405	\$419,405	\$419,405	\$419,405	\$415,270	\$415,270	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 13/03/15 / Registro:
CHH14140400416186	Sec. Técnica 95 Nueva Creacion	3706594	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$15,875,372	\$15,875,372	\$15,875,372	\$15,875,372	\$15,875,372	\$15,442,315	\$15,442,315	97.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416214	Sec. Técnica 97 Nueva Creacion	3706595	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$7,454,387	\$7,454,387	75.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416386	Sec. Nueva Creacion Las Cerradas	3706625	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,559,243	\$10,559,243	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 03/09/15 / Registro:
CHH14140400423881	Prim. Cinco De Septiembre 2091	3706714	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400423912	Prim. Club De Leones	3706715	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400423944	Prim. Servando Y Esquivel No. 2316	3706716	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400423993	Prim. Melchor Ocampo	3706717	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$17,479	\$17,479	\$17,479	\$17,479	\$17,479	\$17,478	\$17,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400424032	Prim. Luis Ramirez	3706718	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$127,811	\$127,811	\$127,811	\$127,811	\$127,811	\$127,810	\$127,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400424076	Prim. Maclovio Herrera 2474	3706719	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400424143	Prim. Margarita Maza De Juarez	3706721	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400424177	Prim. Mariano Matamoros	3706722	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$138,844	\$138,844	\$138,844	\$138,844	\$138,844	\$138,843	\$138,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400424288	Prim. Octavio Paz Lozano	3706723	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400424313	Prim. Patria I	3706724	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$196.107	\$196.107	\$196.107	\$196.107	\$196.107	\$196.107	\$196.107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424361	Prim. Primero De Mayo 2374	3706725	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$79.745	\$79.745	\$79.745	\$79.745	\$79.745	\$79.745	\$79.745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424412	Prim. Republica De Brasil	3706726	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$174.478	\$174.478	\$174.478	\$174.478	\$174.478	\$174.477	\$174.477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424500	Prim. Vicente Lombardo Toledano	3706727	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$97.224	\$97.224	\$97.224	\$97.224	\$97.224	\$97.223	\$97.223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424555	Prim. 18 De Julio 2331	3706728	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$57.351	\$57.351	\$57.351	\$57.351	\$57.351	\$57.351	\$57.351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424613	Prim. 5 De Mayo 2465	3706729	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$73.956	\$73.956	\$73.956	\$73.956	\$73.956	\$73.955	\$73.955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424759	Prim. Alfonso Hernandez Perez	3706730	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$49.158	\$49.158	\$49.158	\$49.158	\$49.158	\$49.158	\$49.158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424846	Prim. Elisa Dosamantes 2691	3706731	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$81.930	\$81.930	\$81.930	\$81.930	\$81.930	\$81.930	\$81.930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424900	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	3706732	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$111.425	\$111.425	\$111.425	\$111.425	\$111.425	\$111.424	\$111.424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400424959	Prim. Lazaro Cardenas 2729	3706733	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$141.793	\$141.793	\$141.793	\$141.793	\$141.793	\$141.793	\$141.793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400425113	Sec. Estatal 3004 Juan Alanis	3706734	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$232.571	\$232.571	\$232.571	\$232.571	\$232.571	\$232.571	\$232.571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400425171	Sec. Estatal 3012	3706735	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$473.911	\$473.911	\$473.911	\$473.911	\$473.911	\$473.911	\$473.911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.
CHH14140400425218	Sec. Estatal 3061	3706736	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$181.229	\$181.229	\$181.229	\$181.229	\$181.229	\$181.228	\$181.228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400425303	Sec. Por Coop. No. 8332 Lazaro Cardenas	3706737	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$94,650	\$94,650	\$94,650	\$94,650	\$94,650	\$94,649	\$94,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400425374	Sec. Por Cooperacion 8357	3706738	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$112,777	\$112,777	\$112,777	\$112,777	\$112,777	\$112,777	\$112,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400425427	Sec. General Es-23	3706739	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$308,739	\$308,056	\$308,056	\$308,056	\$308,056	\$308,055	\$308,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400425478	Sec. Tecnica 33	3706740	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$3,706,740	\$125,080	\$125,080	\$125,080	\$125,080	\$125,079	\$125,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100485454	Sec. Tec. 30	3706601	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,110,659	\$1,110,659	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486229	Prim. Fernando Montes De Oca	3706835	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,080	\$51,080	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486272	Escuela De Educación Especial 7093	3706836	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$21,471	\$21,471	\$21,471	\$21,471	\$21,471	\$21,443	\$21,443	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486397	J.N. Mahatma Gandi	3706837	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$19,366	\$19,366	\$19,366	\$19,366	\$19,366	\$19,338	\$19,338	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486436	J.N. Rosaura Zapata	3706838	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$7,973	\$7,973	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486526	Prim. Benito Juarez 2467	3706840	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$101,868	\$101,868	\$101,868	\$101,868	\$101,868	\$101,839	\$101,839	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486614	Prim. Hortensia Solis Ontiveros 2605	3706842	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$41,805	\$41,805	\$41,805	\$41,805	\$41,805	\$41,773	\$41,773	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486675	Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon 2256	3706843	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$71,041	\$71,041	\$71,041	\$71,041	\$71,041	\$71,004	\$71,004	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486729	Prim. Luz Cid De Orozco 2478	3706844	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$37,551	\$37,551	\$37,551	\$37,551	\$37,551	\$37,525	\$37,525	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100486778	Prim. Manuel Valdez Santisteban 8203	3706845	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,944	\$40,944	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486831	Sec. Salvador Allende	3706846	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$111,990	\$111,990	\$111,990	\$111,990	\$111,955	\$111,955	\$111,955	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486878	Prim. Fco. I. Madero	3706847	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$498,412	\$498,412	\$498,412	\$498,412	\$498,412	\$498,181	\$498,181	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100486893	Secundaria Técnica 95	3706872	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$30,571	\$30,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486940	J.N. Mexico	3706848	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$129,815	\$129,815	\$129,815	\$129,815	\$129,815	\$128,470	\$128,470	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14150100486955	Secundaria No. 21 Nueva Creacion	3706871	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$193,632	\$193,632	\$193,632	\$193,632	\$193,632	\$193,629	\$193,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486986	Prim. Miguel Hidalgo 2409	3706849	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$702,620	\$702,620	\$702,620	\$702,620	\$702,620	\$702,547	\$702,547	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488451	Secundaria Salvador Allende	3706870	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$138,809	\$138,809	\$138,809	\$138,809	\$138,809	\$138,806	\$138,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488473	Prim. Huejotitan	3706850	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$119,811	\$119,811	\$119,811	\$119,811	\$119,811	\$119,804	\$119,804	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488509	Prim. Fdo. Montes De Oca	3706869	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$35,325	\$35,325	\$35,325	\$35,325	\$35,325	\$35,324	\$35,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488514	Prim. Jaime Nuno T.M.	3706851	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$455,911	\$455,911	\$455,911	\$455,911	\$455,911	\$455,910	\$455,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488566	Prim. Nueva Generacion	3706852	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$107,395	\$107,395	\$107,395	\$107,395	\$107,395	\$107,394	\$107,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488573	Prim. Centro Escolar Revolucion 2288	3706868	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$389,838	\$389,838	\$389,838	\$389,838	\$389,838	\$389,836	\$389,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100488595	Prim. Abraham Lincon	3706867	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$19,867	\$19,867	\$19,867	\$19,867	\$19,867	\$19,866	\$19,866	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488609	Prim. Ismael Avalos Muñoz	3706866	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$59,493	\$59,493	\$59,493	\$59,493	\$59,493	\$59,461	\$59,461	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488625	J.N. Maria Cristina Zuñiga Santiago	3706865	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$83,265	\$83,265	\$83,265	\$83,265	\$83,265	\$83,258	\$83,258	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488639	Prim. Aida Herrera Torres	3706864	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$58,643	\$58,643	\$58,643	\$58,643	\$58,643	\$58,639	\$58,639	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488689	Secundaria Técnica No. 94	3706863	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$370,550	\$370,550	\$370,550	\$370,550	\$370,550	\$370,549	\$370,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488691	Sec. Técnica No. 97	3706853	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$149,717	\$149,717	\$149,717	\$149,717	\$149,717	\$149,713	\$149,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488717	Secundaria Técnica No. 94	3706862	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$121,835	\$121,835	\$121,835	\$121,835	\$121,835	\$121,831	\$121,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488736	Secundaria Técnica No. 97	3706861	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$21,704	\$21,704	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488800	Secundaria Técnica 73	3706860	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$17,497	\$17,497	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14150100488807	Prim. El Nigromante	3706854	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,666	\$22,666	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488818	Secundaria No. 20	3706859	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$31,597	\$31,597	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488835	Prim. Escritores De Chihuahua	3706855	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$9,550	\$9,550	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488853	Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra T.V.	3706857	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$107,740	\$107,740	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400427085	J.N. Cuahtemoc	3800176	Julimes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$84,439	\$84,439	\$84,439	\$84,439	\$84,439	\$79,994	\$79,994	94.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400427110	J.N. Miguel Ángel Bounarroti	3800178	Julimes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400427129	Telesecundaria 6021	3800179	Julimes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400416605	Prim. Ramon Lopez Velarde	5000761	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,081,786	\$1,081,786	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14140400429139	Prim. Cuahtemoc	5200518	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$322,907	\$322,907	\$322,907	\$322,907	\$322,907	\$300,174	\$300,174	92.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 13/02/15 / Registro:
CHH14140400429191	J.N. Corina Rohana	5200524	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400429239	J.N. Rosaura Zapata	5200525	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400429263	J.N. Alfonso Adame Lujan	5200526	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400429290	J.N. Niños Heroes	5200527	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400429311	J.N. Miguel Aleman	5200528	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140400429337	Prim. Francisco Marquez	5200529	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2014	\$57,323	\$57,323	\$57,323	\$57,323	\$57,322	\$57,322	\$57,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100489819	Esc. Secundaria Técnica 45	5500236	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$283,924	\$283,924	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150300568282	J.N. Jaime Nuno 1051	2400167	Santa Isabel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$166,424	\$166,424	59.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150200541942	Conalep 219 (Construcción De Aula)	1908021	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$729,368	\$729,368	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: AULA 9.72*8 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160100626023	U.T. De Chihuahua Bilingüe Internacional Sustentable Bis	1907874	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$16,581,218	\$16,581,218	66.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.00	Financiera: / Física: Informe definitivo proyecto Fam 2014 / Registro: OBRAS EN PROCESO INFORME DEFINITIVO 2016 FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542795	Uach-Ob_Sep_Ses_0180 Construcción De Un Edificio De Laboratorios Dos Niveles Que Albergue El Lab. De Aerodinámica Y Lab De Propulsión	UACH-CCMS-06-2014-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2014	\$15,666,349	\$15,666,349	\$15,666,349	\$15,666,349	\$15,666,349	\$15,666,349	\$15,666,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150300570501	Ob_Sep_Ses_0177. Campus Parral. Facultad De Derecho. Construcción De Un Edificio De 18 Aulas	UACH-CCMS-05-2014/P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2014	\$25,000,000	\$25,033,445	\$25,033,445	\$25,033,445	\$25,033,445	\$25,033,445	\$25,033,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542340	Conalep Delicias 208 Modulo De Sanitarios	2101311	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,240,796	\$1,240,796	97.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: SERVICIOS SANITARIOS 6.48*8 / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542343	Conalep Parral 156 - Cubierta Tipo Domo	3201453	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$796,177	\$796,177	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.76	Financiera: / Física: 18*30 / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542009	Juarez 026 Equipo De Computo	3706808	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$139,100	\$139,100	89.05	\$0	Computadoras	0.00	89.05	Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542012	Juarez 026 Cancha De Concreto De Usos Múltiples	3706809	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$428,303	\$428,303	93.48	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: 2 CANCHAS / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299204	Capacitación De Las Corporaciones Policías	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,150,500	\$10,160,500	\$10,160,500	\$8,596,652	\$8,596,652	\$8,596,652	\$8,596,652	84.61	\$0	Piezas	0.00	84.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299207	Equipamiento De La Espol	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$726,914	\$778,065	\$778,065	\$718,939	\$718,939	\$718,939	\$718,939	92.40	\$0	Piezas	0.00	92.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299711	Tecnologías Para Combate Al Secuestro	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,489,980	\$16,489,980	\$16,489,980	\$16,489,980	99.71	\$0	Equipo de seguridad	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299720	Actualización De Tecnologías En La Persecución Del Delito (Software)	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,350,553	\$5,350,553	\$5,350,553	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	86.21	\$0	Otros	0.00	86.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299725	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$2,941,722	\$3,426,382	\$3,426,382	\$2,540,410	\$2,540,410	\$2,540,410	\$2,540,410	74.14	\$0	Piezas	0.00	74.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140100299736	Adecuaciones De Los Centros De Justicia Para Mujeres	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$632,725	\$632,725	\$632,725	\$632,725	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299738	Mantenimiento Y Conservación De Circuito Cerrado De Televisión Del Sistema Penitenciario	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,868,490	\$12,309,929	\$12,309,929	\$12,309,829	95.43	\$0	Equipamiento	0.00	95.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299740	Conservación Y Mejoramiento De La Red De Telecomunicaciones	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	99.65	\$0	Otros	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299742	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Bases De Datos De Seguridad Pública	11	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,310,448	\$1,330,678	\$1,330,678	\$295,559	\$295,559	\$295,559	\$295,559	22.21	\$0	Piezas	0.00	22.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299746	Conservación Y Mantenimiento De Instalaciones De Los Sitios Afís	12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$11,700,000	\$11,700,000	\$11,700,000	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	70.08	\$0	Otros	0.00	70.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299748	Mejoramiento De Las Oficinas De Integración Y Evaluación Delictiva	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299753	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$6,739,918	\$6,739,918	\$6,739,918	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	41.87	\$0	Piezas	0.00	41.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299758	Certificación De Los Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$576,625	\$576,625	\$576,625	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	34.67	\$0	Piezas	0.00	34.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299760	Instalación De Centros De Verificación Y Arcos De Lectura Del Repupe	17	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,710,940	\$4,814,468	\$4,814,468	\$166,751	\$166,751	\$166,751	\$166,751	3.46	\$0	Equipamiento	0.00	3.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299763	Evaluación De Resultados De Los Programas De Seguridad Pública	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	91.30	\$0	Estudio de preinversión	0.00	91.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299764	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	19	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,751,000	\$5,036,643	\$5,036,643	\$5,013,666	\$5,013,666	\$5,013,666	\$5,013,666	99.54	\$0	Piezas	0.00	99.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140100299768	Mejoramiento Y Ampliación De La Fiscalía Zona Centro	21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,010,838	\$5,606,734	\$5,010,838	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	94.16	\$0	Metros Cuadrados	100.00	94.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100313417	Servicios De Conducción De Señales Y Capacitación	24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	22.73	\$0	Otros	0.00	22.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400607738	Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión (Ffagsem 2015) Para El Plantel Conalep Chihuahua 219 Para La Adquisición De Material, Equipo Y Mobiliario De Laboratorio De Química Y Física	1	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP-PLANTEL CHIHUAHUA 219	Terminado	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH151504006077407	Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión (Ffagsem 2015) En Plantel Conalep Cuauhtémoc 218 En Equipo De Computo	2	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP-PLANTEL CUAUHTEMOC 218	Terminado	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637291	Construcción De Aula Y 2 Servicios Sanitarios 6x8 Mts. En Bachillerato Intercultural No. 4 Ochochachi, Guachochi.	-	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,495	\$299,495	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615248	Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Bachillerato Intercultural No. 2 En Hueleyvo Municipio De Guachochi.	-	Guachochi	Hueleyvo	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,045	\$299,045	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200681122	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$207,868	\$207,868	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615305	Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique.	-	Urique	Cuiteco	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$900,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,425	\$480,425	96.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637335	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Urique	Guapayna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$262,853	\$262,853	65.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200544629	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario (Canche De Lotes Múltiples) En Colonia Linda Vista	080211ME004	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200544630	Elementos De Sustentabilidad En Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Linda Vista	080211ME005	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$417,459	\$417,459	\$417,459	\$417,459	99.40	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200544631	Equipamiento Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Linda Vista (Equipo De Computo)	080211ME006	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200544633	Adecuación De La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Linda Vista (Pintura Venilca, Colocación De Letreros, Instalación Eléctrica, Etc.)	080211ME007	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$59,449	\$59,449	\$59,449	\$59,383	\$59,383	\$59,383	\$59,383	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PASA A SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400618267	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Col. Laderas Del Norte	ME008	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	99.95	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400618415	Elementos De Sustentabilidad Centro De Desarrollo Comunitario En Col. Laderas Del Norte	080211ME009	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$11,591	\$11,591	\$11,591	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	91.11	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400618510	Adecuación De La Imagen Institucional Centro De Desarrollo Comunitario Col. Laderas Del Norte	080211ME010	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$168,105	\$168,105	\$168,105	\$167,533	\$167,533	\$167,533	\$167,533	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400618548	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Col. Laderas Del Norte	080211ME011	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400618615	Construcción De Ave 20 Ote (Cuerpo Derecho Entre Calle 15a Ote Y 18 Ote. De Col. Laderas	080211ME012	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$729,435	\$729,435	\$729,435	\$654,822	\$654,822	\$654,822	\$654,822	89.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400619269	Construcción De Avenida 19 Ote. Entre Calle 15 Ote. Y 18 Ote. De Col. Laderas Del Norte	080211ME013	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$821,096	\$821,096	\$821,096	\$794,828	\$794,828	\$794,828	\$794,828	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400619424	Construcción De Avenida 21 Ote. Entre Calle 15 Ote. Y 17 Y Media Ote En Col. Laderas Del Norte	080211ME014	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$705,807	\$705,807	\$705,807	\$511,377	\$511,377	\$511,377	\$511,377	72.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400619540	Construcción De Avenida 22 Ote. Entre Calle 15 Ote. Y 17 Y Media Ote. Col. Laderas Del Norte	080211ME015	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$633,180	\$633,180	\$633,180	\$480,921	\$480,921	\$480,921	\$480,921	75.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400619919	Construcción De Calle 12 Ote. Entre Ave. 14 Ote. Y Glorieta De Col. Laderas.	080211ME016	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$1,526,218	\$1,526,218	\$1,526,218	\$1,130,454	\$1,130,454	\$1,130,454	\$1,130,454	74.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400620074	Construcción De Calle 12 Ote. Entre Ave. 20 Ote Y 23 Ote De Col. Laderas	080211ME017	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$1,367,021	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400620107	Construcción De Calle 17 Y Media Ote. Entre Ave. 21 Y Canal De Col. Laderas Del Norte	080211ME018	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$567,585	\$567,585	\$567,585	\$414,398	\$414,398	\$414,398	\$414,398	73.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200512102	3a Etapa Sistema Integral Consistente En Sustitución De Pozo E Incorporación	400276	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Sanamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$2,753,851	\$2,753,851	\$2,753,851	\$2,753,851	\$2,672,422	\$2,672,422	\$2,672,422	97.04	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 81,428.51 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200512399	Sustitución De (Dos) Pozos Profundos De 350 M Con Ademe De 14 Pulg. Cada Uno	500208	Ascensión	Ascensión	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Sanamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$2,743,223	\$2,743,033	\$2,743,033	\$2,743,033	\$2,743,033	\$2,743,033	\$2,743,033	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200517069	Terminación Sistema De Alcantarillado Sanitario En Placer De Gpe.	200482	Aldama	Placer de Guadalupe	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sanamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2015	\$1,395,000	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,155,965	\$1,155,965	\$1,155,965	82.91	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 238265.58 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400612596	1a. Etapa Ampliación De Red De Atarjetas En El Puebloito De Allende	300246	Allende	Puebloito de Allende	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sanamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2015	\$2,294,962	\$2,293,179	\$2,293,179	\$2,293,179	\$2,291,939	\$2,291,939	\$2,291,939	99.95	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 1,240.01 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400608943	Construcción De Galería Y Caja Recolectora, Potabilización, Línea De Conducción, Tme 30m3, Red De Dist. Y Tomas Domiciliarias En El Ranchito	900859	Bocoyna	El Ranchito	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sanamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2015	\$2,493,975	\$2,468,796	\$2,468,796	\$2,468,796	\$2,224,249	\$2,224,249	\$2,224,249	90.09	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 244,547.20 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200516770	Sistema Integral De Agua Potable En Avendaños	5700192	San Francisco de Borja	Avendaños	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Sanamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	-	Terminado	2015	\$2,053,750	\$1,377,756	\$1,377,756	\$1,377,756	\$1,377,756	\$1,377,756	\$1,377,756	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506971	2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral	3201507	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	En Ejecución	2015	\$33,550,000	\$19,435,000	\$11,600,000	\$19,435,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	59.69	\$0	Equipamiento	0.00	35.00	Financiera: Se reintegro \$7,835,000.00 EL 02-03-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507026	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Antiguo De Ciudad Juárez	3706927	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	Terminado	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,810,611	\$8,810,611	\$8,810,611	\$8,810,611	97.90	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$189,389.32 EL 8-03-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507125	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Complejo Ambiental Y Turístico De Samalayuca	3706926	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	Terminado	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	98.60	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$42,000.00 EL 08-03-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507298	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Parque Ecológico Cascada De Basaseachi	5100371	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$19,21 EL 08-03-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300549971	Construcción De Camino Rural Las Moras Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Carretera Presa Francisco I Madero.	2101325	Delicias	Delicias	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300563105	Fondo De Apoyo A Migrantes 2015 (Apoyo Transporte Terrestre)	3706990	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	Terminado	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150300563074	Cambio De Luminarias En La Red De Alumbrado Público (Aldama)	0200489	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM ALDAMA	Terminado	2015	\$9,597,256	\$9,597,256	\$9,587,659	\$9,587,659	\$9,587,659	\$9,587,659	\$9,587,659	99.90	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300563631	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Fraccionamiento Punta Oriente Aquiles Serdán.	0400279	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. AQUILES SERDAN	En Ejecución	2015	\$2,900,714	\$2,900,714	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	99.90	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: 100% NIVEL FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300562840	Rehabilitación De Parque Revolución	3706924	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$53,815,174	\$53,815,174	\$53,761,359	\$53,761,359	\$53,761,359	\$53,637,649	\$53,637,649	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160400829903	Trabajos De Contruccion, Ampliacion Y Remodelacion Poliforo Cultural Comunitario De La Uach	CCMS-001-2015-PF	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAUA	Terminado	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POLIFORO REMODELACION / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100484236	Construcción Sala De Arte, Germán Valdéz Tin-Tán	3706832	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,786,537	\$4,784,479	\$4,784,479	\$4,784,479	95.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada, Reintegro \$210,520.97; fecha reintegro 22-ago-2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100639053	Construccion De Recinto Cultural Ascension	LO808005943	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEN MUNICIPIO DE ASCENSION	Terminado	2015	\$2,994,593	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100462206	Construcción Campo De Beisbol, En El Municipio De Santa Isabel, Chihuahua	2400178	Santa Isabel	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	Terminado	2015	\$3,253,127	\$3,249,874	\$3,249,874	\$3,249,874	\$3,249,874	\$3,249,874	\$3,249,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557360	Construccion De Calle Juan De La Barrera	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$300,453	\$300,453	\$300,453	\$300,453	\$300,453	\$236,067	\$236,067	78.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557404	Construccion De Calle 18 De Marzo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$572,800	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557437	Construccion De Calle Sexta	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$2,890,285	\$2,890,285	\$2,890,285	\$2,890,285	\$2,890,285	\$2,704,034	\$2,704,034	93.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557483	Red Y Distribucion De Drenaje Y Agua Potable Incluye Revestimiento En Calle Segunda	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	\$1,886,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557547	Ampliacion Centro Comunitario Rincon Del Abuelo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724141	Obra De Drenaje Pluvial En Calle 12a Ote. Y Ave. 20a Ote. En Col. Laderas Del Norte, Incluye Revestimiento - 83124	83124	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2015	\$662,064	\$669,546	\$669,546	\$669,046	\$669,046	\$669,046	\$669,046	99.93	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150100482749	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Ciénega De Norogachi Bomba Numero 3	M27130-15	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2015	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400606215	Suministro E Instalación De Lámparas En Calle Privada Del Bosque En Colonia Igusa	M27045-15	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2015	\$20.814	\$20.814	\$20.814	\$20.814	\$20.814	\$20.814	\$20.814	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501259	Primaria (Sanitarios) Esc. Prim. 18 De Julio	1514022	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$505.979	\$492.796	\$492.796	\$492.796	\$361.884	\$361.884	\$361.884	73.43	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501278	Preescolar (Aulas) Jardin De Niños Vicente Guerrero	1514023	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$487.069	\$444.930	\$444.930	\$444.930	\$444.930	\$444.930	\$444.930	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501293	Preescolar (Aulas) Jardin De Niños Yumare	1514032	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$593.350	\$439.617	\$439.617	\$439.617	\$364.770	\$364.770	\$364.770	82.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501303	Preescolar (Aulas) Jardin De Niños Alfonso Garcia Robles	1514033	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$463.320	\$445.653	\$445.653	\$445.653	\$445.653	\$445.653	\$445.653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501311	Primaria (Sanitarios) Esc. Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	1514034	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1.318.289	\$1.138.225	\$1.138.225	\$1.138.225	\$1.138.225	\$1.138.225	\$1.138.225	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501326	Preescolar (Sanitarios) Jardin De Niños Yumare	1514035	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$136.248	\$122.155	\$122.155	\$122.155	\$122.155	\$122.155	\$122.155	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501349	Preescolar (Sanitarios) Jardin De Niños Alfonso Garcia Robles	1514036	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$361.728	\$337.632	\$337.632	\$337.632	\$337.632	\$337.632	\$337.632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501359	Primaria (Sanitarios) Esc. Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	1514037	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$587.491	\$480.461	\$480.461	\$480.461	\$480.461	\$480.461	\$480.461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501895	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	1514045	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1.282.583	\$1.279.896	\$1.279.896	\$1.279.896	\$1.277.388	\$1.277.388	\$1.277.388	99.80	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA TOMA DOMILIARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501900	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	1514046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1.151.478	\$1.125.926	\$1.125.926	\$1.125.926	\$946.350	\$946.350	\$912.359	84.05	\$0	Piezas	0.00	81.24	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501909	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	1514048	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1.037.348	\$1.037.062	\$1.037.062	\$1.037.062	\$905.800	\$905.800	\$905.800	87.34	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200501917	Suministro Y Colocacion De Linea De Agua Potable En Continuacion De Blvd. Fundadores A Tope Con Itcj Sur	1514050	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$471,963	\$450,822	\$450,822	\$450,822	\$450,822	\$450,822	\$450,822	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200501928	Prim. (Aulas) Esc. Prim. Estatal Aida Herrera	1514053	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$147,119	\$139,267	\$139,267	\$139,267	\$139,267	\$139,267	\$139,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502007	Introduccion De Agua Potable	1514066	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$914,121	\$972,357	\$972,357	\$972,357	\$905,119	\$905,119	\$905,119	93.09	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502062	Pav. De C. Bermejillo	3706781	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$545,243	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502335	Primaria (Aulas) Remodelacion De Esc. Prim. Arnoldo Cabada De La O	1514095	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,230,487	\$1,220,445	\$1,220,445	\$1,220,445	\$1,220,404	\$1,220,404	\$1,220,404	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502388	Preescolar (Aulas) Remodelacion De J.N. Carmen Guerra Alarcon	1514096	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$982,559	\$955,082	\$955,082	\$955,082	\$955,082	\$955,082	\$955,082	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502420	Primaria (Sanitarios) Remodelacion De Esc. Prim. Arnoldo Cabada De La O	1514098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$381,562	\$375,659	\$375,659	\$375,659	\$375,659	\$375,659	\$375,659	100.00	\$0	Lote	0.00	83.57	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502434	Preescolar (Sanitarios) Remodelacion De J.N. Carmen Guerra Alarcon	1514099	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$520,069	\$509,956	\$509,956	\$509,956	\$368,986	\$368,986	\$368,986	72.36	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502508	Construccion De La Calle Coatepin	080371ME002	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,558,616	\$1,558,616	\$1,558,616	\$1,550,854	\$1,550,217	\$1,550,217	\$1,550,217	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502515	Construccion De La Calle Ricardo Flores Magon	080371ME003	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$343,496	\$343,496	\$343,496	\$341,865	\$341,799	\$341,799	\$341,799	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502677	Construccion De La Calle Miguel Ahumada	080371ME001	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$482,280	\$482,280	\$482,280	\$454,947	\$454,947	\$454,947	\$454,947	94.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502722	Construccion De Pisos Firmes (Zona 1)	SDZP08002673	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$317,515	\$317,515	\$314,575	\$315,372	\$315,372	\$315,372	\$315,372	99.33	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502764	Construccion De Pisos Firmes (Zona 2)	SDZP08004538	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$315,372	\$315,372	99.33	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200502778	Construccion De Pisos Firmes (Zona 3)	SDZP08004539	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,119	\$315,119	\$315,119	99.25	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502794	Construccion De Pisos Firmes (Zona 4)	SDZP08004540	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$315,372	\$315,372	99.33	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502810	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (11)	SDZP08002544	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,814,240	\$1,813,896	\$1,813,896	\$1,813,896	99.13	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502822	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (12)	SDZP08002549	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,816,633	\$1,815,973	\$1,815,973	\$1,815,973	99.24	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502841	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (13)	SDZP08002551	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829	\$1,819,094	\$545,728	\$545,728	\$545,728	29.82	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502852	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (14)	SDZP08002553	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,820,802	\$1,820,008	\$1,820,008	\$1,820,008	99.47	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502862	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (21)	SDZP08002567	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,897,054	\$1,897,054	\$1,893,956	\$1,893,956	99.37	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502888	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (22)	SDZP08002571	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,887,191	\$1,886,932	\$1,886,932	\$1,886,932	99.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502905	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (23)	SDZP08002572	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,897,566	\$1,897,423	\$1,897,423	\$1,897,423	99.55	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502914	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (24)	SDZP08002573	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,903,338	\$1,903,003	\$1,903,003	\$1,903,003	99.84	\$0	Vivienda	0.00	99.84	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200502922	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (25)	SDZP08002625	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,892,949	\$1,892,949	\$1,892,949	\$1,892,949	99.31	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506793	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	1514047	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,011,639	\$1,000,416	\$1,000,416	\$1,000,416	\$946,715	\$946,715	\$946,715	94.63	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506811	Introduccion De Agua Potable En C. Isla Marquezas	1514067	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$609,321	\$563,850	\$563,850	\$563,850	\$556,773	\$556,773	\$556,773	98.74	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES DOMILICARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200506921	Construccion Deagua Potable Y Alcantarillado	SDZP08002616	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$174,928	\$174,928	\$174,928	\$170,253	\$169,710	\$169,710	\$169,710	97.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506939	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Privada De Leos	SDZP08002478	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$254,379	\$254,379	\$254,379	\$251,935	\$226,252	\$226,252	\$226,252	88.94	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506961	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Maura Perez	SDZP08002620	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$99,650	\$99,650	\$99,650	\$97,717	\$88,021	\$88,021	\$88,021	88.33	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506983	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Salvador Esparza	SDZP08002482	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$744,660	\$744,660	\$744,660	\$742,491	\$596,228	\$596,228	\$596,228	80.07	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507007	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Ethel Cuervo	SDZP08002485	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$337,734	\$337,734	\$337,734	\$334,835	\$281,606	\$281,606	\$281,606	83.38	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507028	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Adela Velarde	SDZP08002595	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$313,794	\$313,794	\$313,794	\$290,395	\$290,235	\$290,235	\$290,235	92.49	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507052	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Chinancatecos 1	SDZP08002597	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$876,256	\$876,256	\$876,256	\$875,610	\$824,348	\$824,348	\$824,348	94.08	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507074	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Cachalquies 3.	SDZP08002605	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$304,987	\$304,987	\$304,987	\$304,770	\$91,431	\$91,431	\$91,431	29.98	\$0	Piezas	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507134	Secundaria (Aulas)Remodelacion De Esc. Sec. Por Cooperacion No.8505 Salvador Allende.Col. Campesina Km. 27	1514085	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,186,962	\$1,184,996	\$1,184,996	\$1,184,996	\$1,184,654	\$1,184,654	\$1,184,654	99.97	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507171	Construccion De Cubierta Metalica Y Reposicion De Firme En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Alfonso Garcia Robles No. 2732.	1514086	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,511,828	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507255	Remodelacion De Sanitarios En Esc. Telesecundaria Federal Independencia.	1514087	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$367,438	\$364,677	\$364,677	\$364,677	\$305,759	\$305,759	\$305,759	83.84	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507281	Remodelacion De Sanitarios En Esc. Secundaria Por Cooperacion No. 8505 Salvador Allende.	1514088	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$358,537	\$354,281	\$354,281	\$354,281	\$354,281	\$354,281	\$354,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507311	Remodelacion Aulas En Esc. Telesecundaria Federal Independencia	1514093	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$866,863	\$849,045	\$849,045	\$849,045	\$849,045	\$849,045	\$849,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200507352	Control De Calidad De Terracenas Y Carpeta Asfáltica	1514039	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$209,671	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507447	Estudio De Mecanica De Suelos	1514040	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$200,435	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507523	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	1514058	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$68,400	\$26,642	\$26,642	\$26,642	\$13,000	\$13,000	\$13,000	48.80	\$0	Lote	0.00	25.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507582	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	1514059	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$47,850	\$47,711	\$47,711	\$47,711	\$27,095	\$27,095	\$27,095	56.79	\$0	Lote	0.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300564685	Preescolar Construcción De Cubierta Metálica En J.N. Carmen Guerra Alarcon	1514105	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$403,169	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,518	\$399,518	\$399,518	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300564691	C. Atras Quedo La Huella, C. Cesar La Cobrita Soto, C. Jurgita El Tránsito Arce Y C. Rigoberto El Gigio Estrada	1515043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,000,000	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300564694	Estudio De Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Apaxtla Tramo: C. Tixtla-C. Teloloapan	1514136	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$39,223	\$34,098	\$34,098	\$34,098	\$34,098	\$34,098	\$34,098	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300564695	Construccion Proyecto De Infraestructura Economica Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Apaxtla Tramo: C. Teloloapan-C. Teotepac	1514137	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$28,237	\$25,547	\$25,547	\$25,547	\$25,547	\$25,547	\$25,547	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300564698	Construccion Proyecto De Infraestructura Economica Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Francisco Gonzalez Bocanegra Tramo: C. Olivo-C. Santa Isabel.	1514138	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$69,688	\$62,861	\$62,861	\$62,861	\$62,861	\$62,861	\$62,861	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568304	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (26)	SDZP0800263	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,893,056	\$1,893,056	\$1,893,056	\$1,893,056	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568367	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 2)	SDZP0800253	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,635,947	\$1,635,947	\$1,635,947	\$1,635,947	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568383	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 3)	SDZP0800253	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,622,450	\$1,622,450	\$1,622,450	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568405	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 4)	SDZP0800253	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,630,829	\$1,630,231	\$1,630,231	\$1,630,231	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150300568431	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 5)	SDZP08002534	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,639,516	\$1,639,516	\$1,639,516	99.96	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568456	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 6)	SDZP08002535	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,631,380	\$1,631,380	\$1,631,380	\$1,631,380	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568495	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 7)	SDZP08002538	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,637,989	\$1,637,740	\$1,637,740	\$1,637,740	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568516	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 8)	SDZP08002539	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,631,380	\$1,631,380	\$1,631,380	\$1,631,380	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568541	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 9)	SDZP08002541	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,630,829	\$1,630,829	\$1,630,637	\$1,630,637	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568591	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 10)	SDZP08002542	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,634,269	\$1,634,196	\$1,634,196	\$1,634,196	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300568612	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 15)	SDZP08002556	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,961,873	\$1,961,560	\$1,961,560	\$1,961,560	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569260	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 16)	SDZP08002557	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,961,668	\$1,961,668	\$1,961,668	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569299	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 17)	SDZP08002560	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,959,240	\$1,959,240	\$1,959,145	\$1,959,145	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569343	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 18)	SDZP08002564	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,959,240	\$1,959,062	\$1,959,062	\$1,959,062	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569376	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 19)	SDZP08002565	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,957,870	\$1,957,870	\$1,957,870	\$1,957,870	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569397	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 20)	SDZP08002566	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,957,870	\$1,957,150	\$1,957,150	\$1,957,150	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569414	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 27)	SDZP08002679	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$787,719	\$787,719	\$787,719	\$787,719	\$787,719	\$787,719	\$787,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150300569511	Construccion De Calle Apaxtla	080371ME015	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,053,290	\$1,053,290	\$1,053,290	\$1,024,331	\$1,024,328	\$1,024,328	\$1,024,328	97.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569537	Alumbrado En La Colonia Lazaro Cardenas	080371ME013	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$5,042,895	\$5,042,895	\$5,042,895	\$5,042,777	\$4,215,799	\$4,215,799	\$4,215,799	83.60	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569571	Construccion De La Calle Francisco Gonzalez Bocanegra	080371ME017	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$2,008,225	\$2,008,225	\$2,008,225	\$1,982,280	\$1,982,279	\$1,982,279	\$1,982,279	98.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300569719	Construccion Calle Apxtla	080371ME016	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$815,238	\$815,238	\$815,238	\$651,906	\$651,906	\$651,906	\$651,906	79.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586214	Pavimentacion Construccion Control De Calidad En La Pav. De La C. Francisco Gonzalez Bocanegra Tramo: C. Olivio-C. Santa Isabel	1514139	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$101,708	\$100,977	\$100,977	\$100,977	\$100,977	\$100,977	\$100,977	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586215	Preescolar (Aulas) Mantenimiento Remodelacion De Jardin De Niños Maria Edmee Álvarez	1514140	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$231,366	\$231,349	\$231,349	\$231,349	\$231,328	\$231,328	\$231,328	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586216	Preescolar (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Jardin De Niños Maria Sagrario Gonzalez Flores	1514142	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$552,175	\$548,550	\$548,550	\$548,550	\$548,550	\$548,550	\$548,550	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586217	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledado	1514143	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$594,644	\$590,603	\$590,603	\$590,603	\$590,603	\$590,603	\$586,080	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586218	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Xicotestatl	1514144	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$307,888	\$306,404	\$306,404	\$306,404	\$306,403	\$306,403	\$306,403	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586219	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Ismael Avalos Muñoz	1514145	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$226,597	\$226,597	\$226,597	\$226,597	\$225,601	\$225,601	\$225,601	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586220	Secundaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Secundaria General No. 14	1514146	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,712,746	\$2,582,629	\$2,582,629	\$2,582,629	\$2,549,010	\$2,549,010	\$2,549,010	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586221	Preescolar (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Jardin De Niños Maria Edmee Alvarez	1514147	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$242,089	\$241,700	\$241,700	\$241,700	\$228,885	\$228,885	\$228,885	94.70	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586222	Preescolar (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Jardin De Niños Maria Sagrario Gonzalez Flores	1514149	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$238,423	\$231,987	\$231,987	\$231,987	\$231,987	\$231,987	\$231,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586223	Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledado	1514150	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$285,754	\$393,728	\$393,728	\$393,728	\$275,017	\$275,017	\$275,017	69.85	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586224	Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Xicotectatl	1514151	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$226,467	\$225,922	\$225,922	\$225,922	\$177,169	\$177,169	\$177,169	78.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586225	Secundaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Secundaria General No. 14	1514152	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$365,756	\$344,888	\$344,888	\$344,887	\$344,887	\$344,887	\$344,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586226	Proyecto De Infraestructura Col José Sulaimán Zda. Coapa C. Atras Quedo La Huella, C. Cesar La Cobrita Soto, C. Jorge El Travieso Arce Y Fabian Esquivel	1514154	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$3,247,047	\$2,687,488	\$2,687,488	\$2,687,488	\$2,687,488	\$2,687,488	\$2,687,488	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586232	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Barrios Tramo: C. Juan Manuel Dinamita Marquez-C. Quirino Garcia	1514184	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$258,588	\$220,067	\$220,067	\$220,067	\$178,008	\$178,008	\$178,008	80.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.79	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586233	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Mundo Espaza Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514185	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$906,325	\$722,736	\$722,736	\$722,736	\$686,589	\$686,589	\$686,589	95.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.97	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586234	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica De La C. Rigoberto El Gigo Estrada Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514186	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$841,703	\$709,346	\$709,346	\$709,346	\$631,167	\$631,167	\$631,167	88.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.19	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586235	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Auzá Prieto Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$588,820	\$485,752	\$485,752	\$485,752	\$463,047	\$463,047	\$463,047	95.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.21	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586236	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Julio Cesar Chavez Tramo: C. Rigoberto El Gigo Estrada-C. Atras Quedo La Huella	1514188	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,199,711	\$1,846,973	\$1,846,973	\$1,846,973	\$1,846,973	\$1,846,973	\$1,358,694	100.00	\$0	Metros	0.00	58.25	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586237	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Ruben El Pias Olivos Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto-C. Rigoberto El Gigo Estrada	1514189	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,566,839	\$1,245,693	\$1,245,693	\$1,245,693	\$975,346	\$975,346	\$975,346	78.30	\$0	Metros	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586238	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jose Angel El Mantecquilla Napoles Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto-C. Atras Quedo La Huella	1514190	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,700,624	\$2,189,786	\$2,189,786	\$2,189,786	\$1,625,954	\$1,625,954	\$1,625,954	74.25	\$0	Metros	0.00	58.69	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586239	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Juan Manuel Dinamita Marquez Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto-C. Atras Quedo La Huella	1514191	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,203,673	\$1,915,742	\$1,915,742	\$1,915,742	\$1,653,641	\$1,653,641	\$1,653,641	86.32	\$0	Metros	0.00	80.47	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586240	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Quirino Garcia. Tramo: C. Manuel Barrios-C. Atras Quedo La Huella	1514192	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$785,667	\$634,346	\$634,346	\$634,346	\$634,346	\$634,346	\$625,657	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586241	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Atras Quedo La Huella. Tramo: Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514193	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,759,833	\$1,546,593	\$1,546,593	\$1,546,593	\$1,546,593	\$1,546,593	\$1,241,610	100.00	\$0	Metros	0.00	71.58	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586242	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Cesar La Cobrita Soto Tramo: C. Manuel Barrios-C. Atras Quedo La Huella	1514194	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$551,390	\$471,571	\$471,571	\$471,571	\$471,571	\$471,571	\$329,803	100.00	\$0	Metros	0.00	51.01	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586243	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Cesar La Cobrita Soto Tramo: Fabian Esquivel-C. Manuel Barrios	1514195	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,711,837	\$2,458,259	\$2,458,259	\$2,458,259	\$2,458,259	\$2,458,259	\$2,047,930	100.00	\$0	Metros	0.00	74.26	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586244	Construccion De Vaso De Captacion Y Pozo De Absorcion En Av. Santiago Troncoso Y C. Fabian Esquivel	1514196	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,855,826	\$1,404,865	\$1,404,865	\$1,404,865	\$1,404,864	\$1,404,864	\$1,404,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586245	Alumbrado Publico En C. Atras Quedo La Huella, C. Cesar La Cobrita Soto, C. Jorge El Travieso Arce Y C. Fabian Esquivel.	1514229	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$5,655,096	\$2,831,210	\$2,830,210	\$2,830,210	\$2,826,821	\$2,826,821	\$2,826,821	99.84	\$0	Luminiaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586246	Recarpeteo De C. Gabino Barreda Tramo: C. Gardenias-C. 2da De Ugarte	1514205	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$727,960	\$540,693	\$540,693	\$540,693	\$540,693	\$540,693	\$540,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586247	Recarpeteo De C. Ignacio Altamirano Tramo: C. Gardenias-C. 2da. De Ugarte	1514206	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,185,847	\$968,963	\$968,963	\$968,963	\$968,963	\$968,963	\$968,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586248	Recarpeteo De C. Mariano Abasolo Tramo: C. Azucenas-C. 2da. De Ugarte	1514207	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$451,054	\$396,211	\$396,211	\$396,211	\$396,211	\$396,211	\$396,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586249	Recarpeteo De C. Melchor Ocampo Tramo: C. Acacias-C. 2da. De Ugarte	1514208	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,023,807	\$834,049	\$834,049	\$834,049	\$834,049	\$834,049	\$834,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586250	Recarpeteo De C. Otumaba Tramo: C. Asequia Madre-C. Ugarte	1514209	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$139,155	\$236,143	\$236,143	\$236,143	\$236,143	\$236,143	\$236,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586251	Recarpeteo De C. Azucenas Tramo: C. Gabino Barreda-C. Mariano Abasolo	1514210	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$166,865	\$160,445	\$160,445	\$160,445	\$160,445	\$160,445	\$160,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586252	Recarpeteo De C. Acacias Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	1514211	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$250,200	\$246,815	\$246,815	\$246,815	\$246,815	\$246,815	\$246,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586253	Recarpeteo De C. Begonias Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	1514212	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$250,961	\$250,207	\$250,207	\$250,207	\$250,207	\$250,207	\$250,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586254	Recarpeteo De C. Acequia Madre Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	1514213	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$237,069	\$332,736	\$332,736	\$332,736	\$332,736	\$332,736	\$332,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586255	Recarpeteo De C. Profa. Ma. Martínez Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	1514214	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$282,298	\$457,023	\$457,023	\$457,023	\$457,023	\$457,023	\$457,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586256	Recarpeteo De C. Mariano Samaniego Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	1514215	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$313,329	\$453,181	\$453,181	\$453,181	\$453,181	\$453,181	\$453,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586257	Recarpeteo De C. Segunda De Ugarte Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	1514216	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$233,448	\$296,166	\$296,166	\$296,166	\$296,166	\$296,166	\$296,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586258	Recarpeteo De C. Ugarte Tramo: C. Melchor Ocampo-C. Santos Degollado	1514217	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$285,293	\$253,071	\$253,071	\$253,071	\$253,071	\$253,071	\$253,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586259	Drenaje Sanitario Alcantarillado Sanitario En La C. Zoltepec Tramo: C. Cerro De La Estrella-C. Huejutla	1514230	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,442,187	\$1,442,187	\$1,442,187	\$1,442,187	\$1,275,124	\$1,275,124	\$1,275,124	88.42	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586260	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Ignacio Manuel Altamirano Tramo: C. Dr. Coss-C. Dr. Arroyo	1514231	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,199,503	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,059,745	\$1,059,745	\$433,648	97.75	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586261	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Dr. Arroyo Tramo: C. Manuel Altamirano-C. Melchor Ocampo	1514232	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$991,461	\$901,930	\$901,930	\$901,930	\$901,930	\$901,930	\$901,930	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586262	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Melchor Ocampo Tramo: C. Dr. Arroyo-C. Cadereyta	1514233	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,754,005	\$1,560,268	\$1,560,268	\$1,560,268	\$1,477,185	\$1,477,185	\$1,477,185	94.68	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586263	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Cadereyta Tramo: C. Santos Degollado-C. Ignacio Alatorre	1514234	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,677,628	\$1,550,819	\$1,550,819	\$1,550,819	\$1,544,906	\$1,544,906	\$1,352,553	99.62	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586264	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Casa De Janos Tramo: C. Mortero-Av. De Los Aztecas	1514235	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,505,390	\$1,192,589	\$1,192,589	\$1,192,589	\$808,334	\$808,334	\$808,334	67.78	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586265	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Ejido Los Sauces Tramo: C. Primera-C. Ejido Salvarcar	1514236	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$2,637,376	\$2,421,200	\$2,421,200	\$2,421,200	\$2,421,200	\$2,421,200	\$1,374,083	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586266	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Guerrero Negro Tramo: C. Pablo Lopez Sitar-C. Francisco Sarabia	1514237	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,715,444	\$2,481,402	\$2,481,402	\$2,481,402	\$2,481,402	\$2,481,402	\$2,331,581	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586267	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Cieneguillas Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Jose Maria De Agreda Y Sanchez	1514238	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,016,370	\$1,720,247	\$1,720,247	\$1,720,247	\$1,658,307	\$1,658,307	\$1,372,635	96.40	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586268	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Cieneguillas Tramo: C. Jose Maria De Agreda Y Sanchez-C. Enrique Gonzalez Martinez	1514239	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,016,370	\$1,863,294	\$1,863,294	\$1,863,294	\$1,299,749	\$1,299,749	\$1,299,749	69.76	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586269	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Rio Grande Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Arroyo	1514240	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,550,115	\$2,342,698	\$2,342,698	\$2,342,698	\$1,509,930	\$1,509,930	\$1,509,930	64.45	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586270	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Rio Grande Tramo: Arroyo-C. Guerrero Negro	1514241	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$3,297,358	\$3,043,934	\$3,043,934	\$3,043,934	\$2,096,266	\$2,096,266	\$2,096,266	68.87	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586271	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Empalme Purisima Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Enrique Gonzalez Martinez	1514242	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,372,200	\$2,153,944	\$2,153,944	\$2,153,944	\$1,058,904	\$1,058,904	\$1,058,904	49.16	\$0	Metros	0.00	73.14	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586272	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Articulos Tramo: Priv. Paracaitas-Héroes De Nazcoari	1514243	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,028,231	\$1,873,997	\$1,873,997	\$1,873,997	\$1,863,780	\$1,863,780	\$1,863,780	99.45	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586274	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Diamante Tramo: Priv. Paracaitas-Enrique Gonzalez Martinez	1514245	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$3,060,138	\$2,803,754	\$2,803,754	\$2,803,754	\$2,517,721	\$2,517,721	\$2,517,721	89.80	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586275	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Coatepec Tramo : C. Huejutla-Topo	1514247	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$1,380,143	\$1,272,902	\$1,272,902	\$1,272,902	\$1,272,902	\$1,272,902	\$1,272,902	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586276	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Ayutla Tramo: C. Tlalpan-C. Zumpango	1514248	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,062,915	\$1,853,262	\$1,853,262	\$1,853,262	\$1,853,262	\$1,853,262	\$1,821,919	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586277	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Ayutla Tramo: C. Zumpango-Topo	1514249	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,723,289	\$1,594,021	\$1,594,021	\$1,594,021	\$1,583,137	\$1,583,137	\$1,583,137	99.32	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586278	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Coatepin Tramo: C. Tlalpan-Topo	1514250	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,993,743	\$2,769,185	\$2,769,185	\$2,769,185	\$2,769,185	\$2,769,185	\$2,699,943	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586279	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Atenango Tramo: C. Tlalpan-C. Zumpango	1514251	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,223,294	\$790,475	\$790,475	\$790,475	\$785,035	\$785,035	\$785,035	99.31	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586280	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Tercera Norte Tramo: Francisco Montes De Oca-C. Juan Escutia	1514252	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,408,646	\$2,223,530	\$2,223,530	\$2,223,530	\$2,103,904	\$2,103,904	\$2,103,904	94.62	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586281	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Puerto Alicante Tramo: C.S. Troncoso-C. Arturo Alvarez M.	1514253	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,707,208	\$2,498,451	\$2,498,451	\$2,498,451	\$1,552,493	\$1,552,493	\$1,552,493	62.14	\$0	Metros	0.00	56.34	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586282	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Puerto Alicante Tramo: C. Arturo Alvarez M. C. La Odra C. De Mex	1514254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,683,037	\$2,417,973	\$2,417,973	\$2,417,973	\$2,400,363	\$2,400,363	\$2,400,363	99.27	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586283	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Arica Tramo: Priv. De Arica Y/O Zapotlan-C. Coyutla	1514255	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,812,179	\$1,625,382	\$1,625,382	\$1,625,382	\$1,625,382	\$1,625,382	\$1,546,964	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586284	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Villa Oxcamo Tramo: C. David Zaiza- C. S/N	1514256	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,146,037	\$1,983,514	\$1,983,514	\$1,983,514	\$1,874,167	\$1,874,167	\$1,874,167	94.49	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586285	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Pablo Lopez Silar Tramo: C. Guerrero Negro-C. Empate Purísima	1514257	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,313,569	\$2,098,120	\$2,098,120	\$2,098,120	\$839,248	\$839,248	\$0	40.00	\$0	Metros	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586286	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Priv. Pedro Gonzalez Tramo: C. Luis Olague-C. Gradma	1514258	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,172,638	\$1,077,759	\$1,077,759	\$1,077,759	\$1,077,759	\$1,077,759	\$1,077,759	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586287	Drenaje Sanitario Construcción Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Priv. De Centuaro Tramo: C. Centuaro-C. Grosseña	1514259	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,326,785	\$1,223,424	\$1,223,424	\$1,223,424	\$1,217,256	\$1,217,256	\$1,217,256	99.50	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400591408	(Aulas) Remodelación De Escuela Primaria Juan De La Barrera	1514295	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2015	\$580,336	\$576,593	\$576,593	\$576,593	\$576,593	\$576,593	\$506,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200504516	Adquisición De Terreno Fracción El Lote 616 Ubicado En El Sector Sur	1231-5810-1001	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Finanzas y Administración	Terminado	2015	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300549259	Equipo De Transporte (Camionetas) 2015 Equipados Para La Dirección De Seguridad Pública ( Policía)	5410-604	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	2015	\$2,717,268	\$2,717,268	\$2,717,268	\$2,717,268	\$2,717,268	\$2,717,268	\$2,717,268	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300549287	Equipo De Transporte (Sedán) 2015 Equipados Para La Dirección De Seguridad Pública (Tránsito)	5410-0606	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	2015	\$646,373	\$646,373	\$646,373	\$646,373	\$646,373	\$646,373	\$646,373	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300549299	Mobiliario Y Equipo Para La Dirección De Seguridad Pública (Policia)	5110-604	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	2015	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200681721	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Ave. 11 Pte. Entre Actle 8a Pte Y 9a Pte	65	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2015	\$634,345	\$86,277	\$86,277	\$86,277	\$86,277	\$86,277	\$86,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160500903500	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 De Febrero Entre - Avenida Inurgentes Y Ave. Morelos		Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2015	\$152,384	\$152,384	\$152,384	\$152,384	\$152,384	\$152,384	\$152,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200679177	Parque Comunitario Francisco Villa	22613 - 3706480	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2015	\$174,187	\$174,187	\$174,187	\$174,187	\$174,187	\$174,187	\$174,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200679205	Puente Plutarco	22613 - 3705846	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2015	\$533,185	\$533,185	\$533,185	\$533,185	\$533,185	\$533,185	\$533,185	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200681286	Equipamiento Bomberos	504022-1522003	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Terminado	2015	\$34,575	\$34,575	\$34,575	\$34,575	\$34,575	\$34,575	\$34,575	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400588941	Telesecundaria 8 De Mayo	0100178	Ahumada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 15/07/2016 / Registro:
CHH15150400589083	Primaria Héroes Mexicanos (Aula)	0200527	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$433,357	\$433,357	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627940	J.N. Gabriela Mistral Ec2015	EC-001	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,712	\$345,712	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627950	J.N. Jaime Nano Ec2015	EC-003	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,666	\$345,666	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300568967	Cam 46 (Aula Y Anexo)	0400281	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$860,779	\$869,779	\$869,779	\$869,779	\$869,779	\$800,333	\$800,333	92.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300569042	Primaria Elisa Griensen (Aula)	0400282	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$351,354	\$351,354	\$351,354	\$351,354	\$351,354	\$349,797	\$349,797	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300569057	Primaria Manuel Ojinaga (Aula Adosada)	0400284	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$371,011	\$371,011	\$371,011	\$371,011	\$371,011	\$369,002	\$369,002	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300569147	Prim. Paula Aun De Aguirre	0700580	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$692,629	\$692,629	73.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627962	J.N. Francisco Indalecio Madero Gonzalez Ec2015	EC-005	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$228,943	\$228,943	28.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100627968	Secundaria General Es-34 Ec2015	EC-006	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,858	\$345,585	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591610	Prim. Esther Tapia Castellanos	1100823	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$529,024	\$529,024	\$529,024	\$529,024	\$529,024	\$501,532	\$501,532	94.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627983	Sec. Benemérito De Las Américas Ec2015	EC-007	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,756	\$417,756	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150200541136	Prim. Socorro Villagran (Plaza Civica)	1908328	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$227,873	\$227,873	92.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541147	Prim. Miguel Angel Arvizu (Rehab. Servicios Sanitarios)	1908321	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$175,983	\$175,983	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541169	Prim. Tierra Y Libertad (Rehab. Techumbre)	1908320	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$151,191	\$151,191	99.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541340	Prim. Frida Kahlo (Estacionamiento Y Pintura En Edificio)	1908330	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$246,781	\$246,781	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541346	J.N. Magisterial Solidaridad 1331 (Adecuaciones Varias)	1908331	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$131,311	\$131,311	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541370	Prim. Miguel Angel Arvizu Ponce De Leon 2777 (Adecuaciones Varias)	1908332	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$52,255	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,156	\$52,156	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541389	Prim. Maria Brisa De Ayala (Adecuaciones Varias)	1908333	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$170,612	\$170,612	94.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541400	Prim. Expropiación Petrolera (Rehab. Canchas Usos Múltiples)	1908334	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$459,901	\$459,901	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541401	Prim. Miguel Quiñonez Pedrosa (Adecuaciones Varias)	1908335	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,065,227	\$1,065,227	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541410	Prim. Unidad Proletaria (Adecuaciones Varias)	1908336	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,166,181	\$1,166,181	82.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200541419	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	1908337	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$368,998	\$368,998	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300570272	J.N. Mozart (Aula)	1908428	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$387,652	\$387,652	\$387,652	\$387,652	\$387,652	\$310,515	\$310,515	80.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300570303	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez (Aula)	1908430	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$444,287	\$444,287	\$444,287	\$444,287	\$444,287	\$365,146	\$365,146	82.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589880	Jardin De Niños Emma Godoy (Anexo)	1908429	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$263,995	\$263,995	56.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589964	Secundaria Fed. No. 17 (Aulas)	1908432	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,839,247	\$1,839,247	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400589974	Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez (Aula)	1908434	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$275,027	\$275,027	56.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589985	Jardin De Niños Paulo Freire (Aula Con Servicio Sanitario)	1908436	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$397,756	\$397,756	97.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590039	Primaria Cecilio Polanco Nava (Aula)	1908439	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$319,090	\$319,090	87.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590053	Primaria Aquiles Serdán (Aula)	1908440	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$421,792	\$421,792	95.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 03/05/2016 / Registro:
CHH15150400590068	Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Aula)	1908442	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$231,471	\$231,471	50.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150400590085	Telesecundaria 6227 (Aula)	1908443	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$365,899	\$365,899	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 03/05/2016 / Registro:
CHH15150400590145	J.N. Mozart ( 2 Aulas Adosadas )	1908480	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$699,502	\$699,502	93.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590222	Prim. Insurgentes ( Aula )	1908481	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$426,202	\$426,202	93.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 24/05/2016 / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400590235	Prim. Niño Artillero ( Aula )	1908482	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$284,063	\$284,063	79.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590303	Prim. Federalizada Madre Patricia ( Aula )	1908483	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$394,031	\$394,031	92.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590315	Primaria Cuitlahuac (Aula Y Anexos)	1908497	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$1,660,112	\$1,660,112	82.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590881	Sec. Est. 3059	1908469	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$36,430	\$36,430	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590957	Prim. Juan Alanís	1908468	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,286	\$299,286	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590961	Prim. Proyecto Montana	1908467	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$136,241	\$136,241	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590964	J.N. Rayenari	1908466	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$79,191	\$79,191	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590969	Prim. Francisco R. Almada	1908433	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$208,917	\$208,917	80.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400595190	Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad)	1908343	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595205	Sec. Técnica 92 (Equipo Taller Electricidad)	1908344	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595227	Primaria 2 De Octubre ( Equipo Para Taller De Computo )	1908407	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595241	Sec. Federal No. 5 ( Equipo Taller Computo )	1908408	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$30,000	\$30,000	8.82	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595277	Secundaria Federal 13 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas)	1908513	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$197,000	\$197,000	49.25	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628046	Sec. Moisés Sáenz Garza Ec2015	EC-009	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$474,527	\$474,527	29.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628055	Sec. Jaime Torres Bodet Ec2015	EC-010	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$418,029	\$418,029	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628061	Sec. Ignacio Manuel Altamirano Ec2015	EC-011	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,791	\$417,791	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628066	Sec. José Fuentes Mares Ec2015	EC-012	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$417,977	\$417,977	26.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628075	Esc. Sec. Federal No. 15 Ec2015	EC-013	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$418,082	\$418,082	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628082	Esc. Sec. Federal No. 12 Ec2015	EC-014	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$429,407	\$429,407	29.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628084	Sec. Revolución Ec2015	EC-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$418,082	\$418,082	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628488	Sec. María Curie Ec2015	EC-016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,641	\$417,641	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628503	Sec. Adolfo Barranco Fuentes Ec2015	EC-017	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$443,656	\$443,656	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628505	Sec. Batalla De Sacramento Ec2015	EC-018	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$475,179	\$475,179	29.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628531	Sec. Fed. No. 11 Chihuahua Ilustres Ec2015	EC-020	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$474,722	\$474,722	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628538	Sec. Gabino Estrada Velo Ec2015	EC-021	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$389,271	\$389,271	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628558	Sec. Justo Sierra Ec2015	EC-022	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,774	\$287,774	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628560	Sec. Técnica 2 Ec2015	EC-023	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,428	\$417,428	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628564	Sec. Técnica 50 Ec2015	EC-024	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,917	\$345,917	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590343	J.N. "Chinipas" (Aula)	2000285	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$428.601	\$428.601	\$428.601	\$428.601	\$428.601	\$305.442	\$305.442	71.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590365	J.N. "Ofelia Cazares" (Aula)	2000286	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$570.030	\$570.030	\$570.030	\$570.030	\$570.030	\$374.492	\$374.492	65.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590387	Primaria Abel Navarro Rubio 2619 (Letrina)	2000287	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$64.806	\$64.806	\$64.806	\$64.806	\$64.806	\$54.032	\$54.032	83.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400591713	"Pon Tu Escuela De Pie" - Jardines De Niños	6801264	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,805.669	\$7,805.669	\$7,805.669	\$7,805.669	\$7,805.669	\$5,017.689	\$5,017.689	64.28	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400591722	"Pon Tu Escuela De Pie" - Primatas	6801265	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$18,942.085	\$18,942.085	\$18,942.085	\$18,942.085	\$18,942.085	\$17,481.696	\$17,481.696	92.29	\$0	Lote	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591773	"Pon Tu Escuela De Pie" - Secundarias	6801266	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,252.246	\$7,252.246	\$7,252.246	\$7,252.246	\$7,252.246	\$6,169.234	\$6,169.234	85.07	\$0	Lote	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591781	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Jardines De Niños	6801294	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$6,503.750	\$6,503.750	\$6,503.750	\$6,503.750	\$6,503.750	\$5,881.279	\$5,881.279	90.43	\$0	Metros	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591790	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Primarias	6801295	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$19,992.500	\$19,992.500	\$19,992.500	\$19,992.500	\$19,992.500	\$14,064.051	\$14,064.051	70.35	\$0	Metros	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591840	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Secundarias	6801296	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,543.500	\$7,543.500	\$7,543.500	\$7,543.500	\$7,543.500	\$7,200.567	\$7,200.567	95.45	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596608	Esc. Educacion Basica En El Estado "Aires Acondicionados"	6801244	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,201.900	\$3,201.900	\$3,201.900	\$3,201.900	\$3,201.900	\$3,201.900	\$3,201.900	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596615	Esc. Educacion Basica En El Estado "Caletones"	6801245	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,846.000	\$3,846.000	\$3,846.000	\$3,846.000	\$3,846.000	\$3,845.400	\$3,845.400	99.98	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400596622	Esc. Educacion Basica En El Estado "Mobiliario"	6801246	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,994,698	\$9,994,698	99.95	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596666	Esc. De Educacion Basica En El Estado (Aires Acondicionados)	6801319	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596676	Esc. De Educacion Basica En El Estado (Mobiliario) Sillas Y Mesas De Maestros	6801320	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596682	Esc. De Educacion Basica En El Estado " Sillas De Paleta "	6801347	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400589577	Primaria Valentin Gomez Farias (Dos Aulas)	1701594	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$737,881	\$737,881	\$737,881	\$737,881	\$737,881	\$728,723	\$728,723	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 06/06/16 / Registro:
CHH15150400589597	Primaria Bicentenario (Aula)	1701595	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$438,790	\$438,790	\$438,790	\$438,790	\$438,790	\$418,734	\$418,734	95.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589807	Jardin De Niños Carl Off (Aula)	1701598	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$447,391	\$447,391	\$447,391	\$447,391	\$447,391	\$425,866	\$425,866	95.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589822	Primaria 3 Culturas (Aula)	1701601	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$465,663	\$465,663	\$465,663	\$465,663	\$465,663	\$439,713	\$439,713	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589850	Primaria Nueva Creacion Ciudadela (6 Aulas Y 2 Anexos)	1701602	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$2,656,775	\$2,656,775	78.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.28	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590663	Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Aula)	2101327	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$381,847	\$381,847	\$381,847	\$381,847	\$381,847	\$379,977	\$379,977	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100628569	Sec. Leyes De Reforma Ec2015	C-CIEN-08DES0003F-25-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$460,905	\$460,905	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628574	Sec. Vencedores Del Desierto Ec2015	C-CIEN-08DES00098J-26-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$446,420	\$446,420	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628580	Sec. Fed. Es-100 Ec2015	C-CIEN-08DES01100J-27-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,789	\$417,789	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628585	Sec. Técnica 3 Ec2015	C-CIEN-08DST0003Y-28-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,739	\$417,739	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150300569020	Prim. Axayacatl	2701105	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$610,994	\$610,994	74.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100628590	J.N. Venancia Vidal Gen Ec2015	C-CIEN-08DCC0178W-29-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,144	\$258,144	28.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628605	J.N. Manuel Loya Bustillos Ec2015	C-CIEN-08DCC0282H-30-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,779	\$258,779	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	12.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590193	Sec. Fed. 19	3706945	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$164,109	\$164,190	\$164,190	\$164,190	\$164,190	\$65,592	\$65,592	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590848	J.N. 18 De Marzo (Aula Con Ss Integrado)	3706976	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$175,289	\$175,289	39.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590897	Primaria Fernando Jordan (Aula Adosada)	3706978	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$385,323	\$385,323	\$385,323	\$385,323	\$385,323	\$235,471	\$235,471	61.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 06/05/16 /
CHH15150400590901	Primaria Nueva Generacion (Aula)	3706979	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$394,678	\$394,678	85.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590919	Primaria Cuauhtemoc (Aula)	3706980	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$419,421	\$419,421	\$419,421	\$419,421	\$419,421	\$389,974	\$389,974	92.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 24/05/16 / Registro:
CHH15150400595501	Secundaria Federal 19 (Equipo Para Taller De Ofimatica)	3707008	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$295,104	\$295,104	77.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400595548	Secundaria Técnica 80 (Equipo Para Taller De Computo)	3707009	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$295,104	\$295,104	77.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400595571	Secundaria Técnica 80 (Equipo Para Ofimatica)	3707010	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$295,104	\$295,104	77.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400596030	Secundaria Federal 97 (Equipo Para Computo)	3707011	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$295,104	\$295,104	77.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400596105	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707024	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596160	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Taller De Computo)	3707025	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596188	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Taller De Electricidad)	3707026	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596282	Sec. Las Cerradas ( Equipo Para Taller De Computo )	3707028	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596299	Sec. Estatal 3004 (Equipo Lab. Polifuncional)	3707034	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596444	Sec. Las Cerradas (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707027	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628673	Prim. Centro Escolar Revolución 2288 Ec2015	EC-034	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,982	\$258,982	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628706	Prim. Aurelia Calderón De Escobar 2061 Ec2015	EC-035	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,877	\$287,877	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628742	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli Ec2015	EC-036	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,445	\$345,445	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628753	Sec. Técnica 82 Ec2015	EC-037	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$389,289	\$389,289	28.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628794	Sec. Olivia Fierro Piña Ec2015	EC-038	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,884	\$344,884	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628800	Sec. General No. 10 Es-83 Ec2015	EC-039	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,679	\$388,679	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628803	Sec. Tierra De Generales Ec2015	EC-040	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$459,220	\$459,220	28.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628813	Sec. General Es-23 Ec2015	EC-041	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,776	\$417,776	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628829	Sec. General No. 3 Es-19 Ec2015	EC-042	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$460,420	\$460,420	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	71.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628846	Sec. Fed. No. 18 Ec2015	EC-043	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$460,821	\$460,821	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628850	Sec. Salvador Allende Ec2015	EC-044	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$389,394	\$389,394	28.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628858	Sec. General No. 1 Ec2015	EC-045	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$461,328	\$461,328	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628861	Sec. Altavista Ec2015	EC-046	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$461,139	\$461,139	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628870	Sec. General No. 4 Es-20 Ec2015	EC-47	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$461,251	\$461,251	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628904	Sec. Leopoldo Arturo Encerrado Tejada Ec2015	EC-048	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$416,338	\$416,338	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628912	Sec. General No. 7 Es-26 Ec2015	EC-049	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$460,198	\$460,198	28.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628940	Sec. José Reyes Estrada Ec2015	EC-050	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$461,527	\$461,527	28.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628956	Sec. Fed. No. 14 Es-95 Sergio Osvaldo Romo Ec2015	EC-051	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$460,580	\$460,580	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628964	Sec. Técnica 1 Ec2015	EC-053	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$459,806	\$459,806	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591547	Telesecundaria N0. 6074 (Aula)	3800212	Julimes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$416,529	\$416,529	\$416,529	\$416,529	\$416,529	\$414,884	\$414,884	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 03/05/2016 / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400591561	Sec. Tecnica No. 11	4000359	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$659,527	\$659,527	95.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH15160100629011	Sec. Candelario Cervantes Gómez Ec2015	EC-054	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,324	\$287,324	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100629019	Sec. Adolfo Ruiz Cortines Ec2015	EC-055	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$416,614	\$416,614	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596544	Sec. General Es-75 (Mobiliario Taller De Dibujo)	5300198	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$85,962	\$85,962	99.96	\$0	Equipamiento	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596588	Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo)	5300199	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590164	Prim. Rarajipame	5500244	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$333,709	\$333,709	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 04/05/2016 / Registro:
CHH15150400591613	Secundaria Estatal Justo Sierra 3030	6000160	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2015	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,828	\$415,828	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 03/05/2016 / Registro:
CHH15150400591594	Primaria Ignacio Zaragoza (2 Aulas)	6500685	Únique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$764,044	\$764,044	\$764,044	\$764,044	\$764,044	\$699,930	\$699,930	91.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH15150400591569	Primaria Ricardo Flores Magón (Aula)	6400317	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$310,780	\$310,780	81.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS METAS SON CORRECTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400591579	Primaria Plutarco Elías Calles (Aula)	6600316	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$307,576	\$307,576	71.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS METAS SON CORRECTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400608848	Aula 6x8 Mts. Telebachillerato Comunitario 8053	1000358	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400594817	Mobiliario Para El Conalep I, Clave 219, Sillas De Paleta, Pizarrones, Juegos De Silla Y Mesa Para Maestro. Of. Aprobación 2015-Famms15-A-0014	1908545	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2015	\$104,446	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$104,000	\$104,000	86.30	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	86.30	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100626027	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia)	1908509	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$23,192,368	\$23,192,368	77.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO INFORME DEFINITIVO FAM 2015 / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO FAM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH15160100629097	Universidad Tecnológica De Chihuahua Sur Ec2015	EC-064	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$15,909,183	\$15,909,183	61.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHH15150300574164	Construcción De Aulas Para Maestras En La Facultad De Economía Internacional Campus Parral	UACH-CCMS-01Y02-2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH15150300574179	Trabajos Varios A Realizar En El Aula De Usos Múltiples, Para La Facultad De Medicina, Nuevo Campus Universitario	UACH-CCMS-08-2015/D	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$875,187	\$1,234,786	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	70.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO FUE DE 875,187, LA DIFERENCIA DE LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400617163	Construcción De Para Aulas En La Facultad De Ingeniería Campus Parral	UACH-CCMS-03-2015/P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2015	\$21,000,000	\$21,844,793	\$21,000,000	\$21,000,000	\$20,699,336	\$20,699,336	\$20,699,336	94.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: El proyecto tiene un monto cancelado por la cantidad de 1,530,146.12 / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH15150300585219	Construcción Del Edificio D En División Multidisciplinaria En Cuauhtémoc	1701609	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,887,440	\$19,887,440	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH15160100629103	Universidad Tecnológica De La Tarahumara Ec2015	C-CIEN-08MSU0702Z-65-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$9,016,964	\$9,016,964	36.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHH1515040054952	Construcción De Taller De Dibujo De 12.96 X 8 Metros. Incluye Obras Y Redes Exteriores. Of. Aprobación: 2015-Famm15-A-0003.	3201563	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2015	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$799,515	\$799,515	64.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.19	Financiera: / Física: 12.96*8 / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH15160100629092	Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Ec2015	EC-063	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$10,235,129	\$10,235,129	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHH15150300585216	Construcción Del Edificio Multifuncional De 3 Niveles 11 En Lada	3707006	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2015	\$20,999,352	\$22,734,626	\$20,999,352	\$22,734,626	\$22,734,626	\$22,597,531	\$22,597,531	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH12150100490312	Esc. Normal Rural Ricardo Flores Magón (Equipoamiento De Comedor)	6200504	Sauccillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,747	\$549,747	99.95	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHH15150100486218	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Control De Confianza	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$196,028	\$196,028	\$196,028	\$196,028	7.26	\$0	Equipamiento	0.00	0.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH15150100486314	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado.	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$21,715,920	\$21,964,400	\$21,715,920	\$19,205,981	\$19,201,044	\$19,201,044	\$19,201,044	87.42	\$0	Equipamiento	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150100486364	Instrumentación En El Combate Al Secuestro	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$45,548,800	\$45,548,800	\$45,548,800	\$45,349,548	\$45,125,204	\$45,125,204	\$45,125,204	99.07	\$0	Equipamiento	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486447	Balística Y Rastreo De Armamento	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486471	Acceso De Justicia Para Las Mujeres	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$532,440	\$464,580	\$464,580	\$464,580	77.43	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486498	Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486535	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$35,490,000	\$14,124,250	\$14,124,250	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	89.35	\$0	Equipamiento	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486572	Red Nacional De Telecomunicación	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$40,564,000	\$40,564,000	\$40,564,000	\$22,811,328	\$22,811,328	\$22,811,328	\$22,266,216	56.24	\$0	Equipamiento	0.00	37.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486625	Sistema Nacional De Información	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$14,346,500	\$14,346,500	\$14,346,500	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	41.82	\$0	Equipamiento	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486658	Servicios De Llamadas De Emergencia	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$4,649,687	\$15,449,687	\$15,449,687	\$15,104,465	\$13,598,203	\$13,598,203	\$13,598,203	88.02	\$0	Equipamiento	0.00	74.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486736	Repuve	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$5,000,779	\$5,000,779	\$5,000,779	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	99.23	\$0	Equipamiento	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486777	Evaluación De Los Distintos Programas	12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	95.48	\$0	Equipamiento	0.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486816	Genética Forense	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$7,901,282	\$7,901,282	\$7,901,282	\$3,371,121	\$1,304,297	\$1,304,297	\$1,304,297	16.51	\$0	Equipamiento	0.00	96.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486864	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$94,142,155	\$106,933,419	\$104,707,905	\$90,293,821	\$89,335,022	\$89,335,022	\$88,435,022	83.54	\$0	Equipamiento	0.00	85.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584755	Colocación De Concreto Hidráulico Pavimentación Calle Magisterio Entre C. Pascual Orozco Y Tierra Y Libertad Colonia Revolución	3	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$871,520	\$871,520	\$871,520	\$871,520	\$871,520	\$871,520	\$871,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150300584763	Colocación De Concreto Hidraulico Pavimentación Calle Belisario Domínguez Cd. Juárez Y C. Daniela Ortiz Colonia Revolución	2015OP00052	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584767	Colocación De Concreto Hidraulico Pavimentación Calle Belisario Domínguez Entre Ma. Elena Hdez Y 27 Nov. Col. Revolución	2015OP00052	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$1,140,317	\$1,140,317	\$1,140,317	\$1,140,317	\$1,140,317	\$1,140,317	\$1,140,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584770	Rehabilitación De Parque Deportiva Av. Homero Esq. Con Belisario Domínguez Col. Revolución	2015OP00052	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584773	Rehabilitación De Centro Comunitario Polígono 3 En Av Maria Elena Hdz No. 2900 Entre Pinabete Y Unidad Protectora Col Revolución	2015OP00053	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584776	Rehabilitación De Centro Comunitario Polígono 2 En Calle Francisco Sucedo Entre Calle Abraham Bandalas Y Eucesbio Castillo Marmol Ii	2015OP00053	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300584789	Rehabilitación De Centro Comunitario Polígono 1 En Calle 4ta. E Ignacio De La Llave Col. Cerro De La Cruz	2015OP00053	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100493365	3.1.4.1. Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, - Involucrando Procesos De Diseño Participativo.		Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	Terminado	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100493597	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	1	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	Terminado	2015	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100494003	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	2	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	Terminado	2015	\$15,400,000	\$15,400,000	\$15,400,000	\$15,394,195	\$15,394,195	\$15,394,195	\$15,394,195	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100494025	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	3	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	Terminado	2015	\$9,282,042	\$9,282,042	\$9,282,042	\$9,273,858	\$9,273,858	\$9,273,858	\$9,273,858	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400825830	Impulso A La Industria De La Cultura Desde Delicias - Chihuahua		Delicias	Delicias	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	2016	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$596,248	\$596,248	\$596,248	\$596,248	99.56	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: SON INSTRUMENTOS MUSICALES / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400829219	Construccion De Unidad Deportiva	0300265	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821573	Remodelacion De Los Campos De Futbol Químico De La Rosa	2101378	Delicias	Delicias	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$3,196,800	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743669	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8058 Las Playas	585	Ahumada	Las Playas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,664	\$20,664	82.66	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743677	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8060	586	Allende	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$18,894	\$18,894	75.58	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743699	Equipamiento Telegachillerato Estatal 8643	551	Ascensión	El Bismarck	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,999	\$21,999	88.00	\$0	Equipamiento	0.00	88.00	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743685	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8061	587	Ascensión	Guadalupe Victoria	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743307	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8048	563	Ascensión	Ley Seis de Enero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743697	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8066	589	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,100	\$24,100	96.40	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743702	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8068	590	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743703	Equipamiento Telegachillerato Comunitario 8077	592	Bocoyna	Bahuinocachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743704	Equipamiento De Telegachillerato Comunitario 8076	591	Bocoyna	La Tinaja	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,534	\$22,534	90.14	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743347	Equipamiento Telegachillerato Estatal 8640	550	Bocoyna	Sisoguichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,704	\$24,704	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743352	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telegachillerato Comunitario 8053 Constitución	566	Buenaventura	Constitución	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743700	Equipamiento Telegachillerato Comunitario 8078	593	Camargo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,798	\$21,798	87.19	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743238	Equipamiento De Telegachillerato Estatal 8612	543	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743341	Equipamiento De Telegbachillerato Comunitario 8050 Col. Juárez	565	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$17,426	\$17,426	69.70	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743693	Equipamiento Telegbachillerato Comunitario 8081	594	Casas Grandes	Sección Enriquez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,330	\$21,330	85.32	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743687	Equipamiento Telegbachillerato Comunitario 80138	595	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,968	\$49,968	99.94	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743490	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telegbachillerato Estatal 86104	561	Chihuahua	El Charco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$21,683	\$21,683	86.75	\$0	Otros	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743247	Equipamiento Telegbachillerato Estatal 8613	544	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,948	\$23,948	95.79	\$0	Equipamiento	0.00	95.79	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743447	Equipamiento Telegbachillerato Estatal 8681	557	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,125	\$48,125	96.25	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743296	Equipamiento De Telegbachillerato General 8624	546	Chinipas	Mípillas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$45,490	\$45,490	90.98	\$0	Equipamiento	0.00	90.98	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743680	Equipamiento Telegbachillerato Comunitario 8084	596	Chinipas	Palmarejo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743655	Equipamiento Del Telegbachillerato Comunitario 8089 Col. Abraham González	598	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743665	Equipamiento Del Telegbachillerato Comunitario 8092 Col. Armendariz	599	Delicias	Colonia Armendariz	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,535	\$23,535	94.14	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743648	Equipamiento Del Telegbachillerato Comunitario 8088 Col. Morelos	597	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737333	Paages 2016 Proyecto Para Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Conalep Delicias 208	487	Delicias	Delicias	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP PLANTEL DELICIAS 208 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,300	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743278	Equipamiento De Telegbachillerato Estatal 8618	545	Dr. Belisario Domínguez	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,085	\$23,085	92.34	\$0	Equipamiento	0.00	92.34	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743479	Equipamiento Teleschillerato Estatal 8697	560	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,683	\$21,683	86.73	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743664	Equipamiento Teleschillerato Comunitario 8094	601	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743671	Equipamiento Teleschillerato Comunitario 8093	600	Galeana	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$20,698	\$20,698	86.05	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743661	Equipamiento Teleschillerato Comunitario 80100	602	Guachochi	Agua Escondida	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,458	\$24,458	97.83	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743408	Equipamiento De Teleschillerato Comunitario 8007 Choguita	568	Guachochi	Choguita	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,368	\$20,368	81.47	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743201	Equipamiento De Teleschillerato Intercultural Plantel 4	492	Guachochi	Guachochi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,960	\$24,960	99.84	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743293	Equipamiento De Teleschillerato Intercultural Plantel 2	490	Guachochi	Hueleyvo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743423	Equipamiento De Teleschillerato Comunitario 8008 Huichagoachi	569	Guachochi	Huichaboachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,158	\$21,158	84.63	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743434	Equipamiento De Teleschillerato Comunitario 8009 Laguna De Aboreachi	570	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$21,042	\$21,042	84.51	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743405	Equipamiento Teleschillerato Estatal 8655	554	Guachochi	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743651	Equipamiento Teleschillerato Comunitario 80102	603	Guadalupe	Guadalupe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,939	\$18,939	75.76	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743462	Equipamiento De Teleschillerato Comunitario 8010 Agua Amarilla	571	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$20,795	\$20,795	94.52	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743488	Equipamiento De Teleschillerato Comunitario 8011 Barbechitos	572	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,780	\$23,780	95.12	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743523	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8012 Calabazas	573	Guadalupe y Calvo	Calabazas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$21,359	\$21,359	85.96	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743549	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8014 Cinco Llagas	575	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,627	\$7,627	30.51	\$0	Equipamiento	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743557	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8015 Coloradas De Los Chavez	576	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Chavez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743573	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8018 Llano Grande	577	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$20,358	\$20,358	82.54	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743710	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8019 Nabogame	578	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$3,448	\$3,448	13.79	\$0	Equipamiento	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743539	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8013 Cienega De Silva	574	Guadalupe y Calvo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,442	\$23,442	93.77	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743608	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8020 Pinos Altos	579	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743615	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8023 Santa Rosalia De Nabogame	580	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,618	\$18,618	74.47	\$0	Equipamiento	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743340	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8634	549	Guazapares	Guazapares	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$47,035	\$47,035	94.07	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743627	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80114	604	Guerrero	Rancho Blanco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743624	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8028 San Pablo De La Sierra	581	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cochinitos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,850	\$18,850	75.40	\$0	Equipamiento	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300731023	Paaages 2016 Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planetes De Ems. Proyecto Ganado Por Conalep Parral 156 Para Mobiliario Y Equipo	486	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP HIDALGO DEL PARRAL 156 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL 100% EL TOTAL DE 100000 CON LA APAORTACION DEL PLANTEL (25,000) / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743513	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138	610	Hidalgo del Parral	San Andrés	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,958	\$24,958	\$24,958	\$24,958	\$24,958	\$24,042	\$24,042	96.33	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743643	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8031 Monte Verde	582	Janos	Monte Verde (Altamira)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,207	\$39,207	78.41	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743613	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80118	605	Janos	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$41,313	\$41,313	82.63	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743332	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario Tres Álamos	564	Janos	Tres Álamos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$20,598	\$20,598	83.17	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743382	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 80119 Libertad Dolores	606	Jiménez	Libertad (Dolores)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$19,723	\$19,723	92.71	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743606	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80120	607	Jiménez	San Felipe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,843	\$19,843	79.37	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300731068	Paages 2016 Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planteles De Ems 2016 , Proyecto Ganado Por Conalep Juarez I 026 Para Adquisicion De Luminarias Leds	485	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP JUAREZ I CLAVE 026 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743470	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8689	559	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743414	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8673	555	Juárez	Samalayuca	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743641	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80122	608	Juárez	La Regina	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743429	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8677	556	Madera	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743315	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8627	547	Maguarichi	Maguarichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,498	\$22,498	89.99	\$0	Equipamiento	0.00	89.99	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743395	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8653	553	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,642	\$24,642	98.57	\$0	Equipamiento	0.00	98.57	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743381	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8646	552	Matamoros	Mariano Matamoros	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,198	\$24,198	97.18	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743597	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80136	609	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,200	\$21,200	84.80	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743654	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8037 Fco. I. Madero	583	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743585	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80139	611	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,705	\$24,705	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744012	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8062	588	Praxedis G. Guerrero	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743456	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8685	558	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$72,000	\$72,000	96.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743575	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80141	612	Rosales	Loma Linda	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,670	\$20,670	82.68	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743561	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80142	613	Rosario	Juan Mendoza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,595	\$22,550	90.38	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743330	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8630	548	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,977	\$23,977	95.91	\$0	Equipamiento	0.00	95.91	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743659	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8040 Punto Alegre	584	Santa Bárbara	Punto Alegre	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,889	\$21,889	87.55	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743361	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8056 San Miguel De Los Anchondo	567	Santa Isabel	San Miguel de los Anchondo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743504	Equipamiento Telebachillerato Estatal 86124	562	Satevó	San José del Sitio	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743528	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80145	615	Saucillo	Las Varas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,600	\$24,600	98.40	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743546	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80144	614	Saucillo	Puerto del Toro	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,040	\$22,040	88.16	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743176	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 1	491	Urique	Cuicateo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,306	\$49,306	99.21	\$0	Equipamiento	0.00	99.21	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743154	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 5	493	Urique	Guapalaya	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$37,715	\$37,715	75.43	\$0	Equipamiento	0.00	75.43	Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814760	Construcción De Segundo Nivel En Instalaciones De Procuraduría De Protección A Niños, Niñas Y Adolescentes	1908812	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,352,746	\$2,352,746	\$2,352,429	\$2,352,429	\$2,352,429	\$2,352,429	\$2,352,429	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: El importe no ejercido se reintegro a la TESOFI el 16 Diciembre 2016 por un importe de \$316.70. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895900	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Cap.0.4 Lps En San Diego De Alcalá, Aldama/2016-03-26-23	2016-03-26-23	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$1,047,176	\$1,047,176	\$1,047,176	\$1,047,176	\$867,740	\$867,740	\$867,740	82.86	\$0	Metros Cuadrados	100.00	94.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Nogal Tramo 24 A Roberto Sosa/2016-03-26-24	2016-03-26-24	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALDAMA	En Ejecución	2016	\$1,084,413	\$1,084,413	\$1,084,413	\$1,084,413	\$1,084,413	\$1,084,413	\$1,084,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895902	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Proletarios Tramos Avelina Gallegos A Roberto Sosa/2016-03-26-25	2016-03-26-25	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALDAMA	En Ejecución	2016	\$1,617,729	\$1,617,729	\$1,617,729	\$1,617,729	\$1,617,729	\$1,617,729	\$1,617,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Silvestre Tarango Tramo Pascual Orozco A Roberto Sosa/2016-03-26-26	2016-03-26-26	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALDAMA	En Ejecución	2016	\$1,594,887	\$1,594,887	\$1,594,887	\$1,594,887	\$1,594,887	\$1,594,887	\$1,594,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895904	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Emiliano Zapata A Camilo Torres/2016-03-26-27	2016-03-26-27	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALDAMA	En Ejecución	2016	\$1,911,839	\$1,911,839	\$1,911,839	\$1,911,839	\$1,911,839	\$1,911,839	\$1,911,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895905	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo Entre Libertad Y Primavera/2016-03-26-28	2016-03-26-28	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALLENDE	En Ejecución	2016	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895906	Pavimentación De La Calle José I. Urquidí, Entre Las Calles Independencia Y José Cordero/2016-03-26-29	2016-03-26-29	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. ALLENDE	En Ejecución	2016	\$1,322,522	\$1,322,522	\$1,322,522	\$1,322,522	\$1,322,522	\$1,322,522	\$1,322,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tabasco Y Diagonal Díaz En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua./2016-03-05-01	2016-03-05-01	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,123,829	\$2,123,829	\$637,149	\$637,149	\$637,149	\$636,711	\$636,711	29.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500895868	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable. Equipamiento Electromecánico. Conexión A La Red De Descarga Con Tubería De 6" De Diám. Para Un Gasto De 20 Lps 2a. Etapa/2016-03-26-21	2016-03-26-21	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$190,198	\$190,198	\$190,198	84.53	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895907	Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Sarabia, Entre La Calle Felipe Ángeles Y Vicente Guerrero/2016-03-26-30	2016-03-26-30	Balleza	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. BALLEZA	En Ejecución	2016	\$2,278,798	\$2,278,798	\$2,278,798	\$2,278,798	\$2,278,798	\$2,278,798	\$2,278,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA SACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895908	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles Manuel Bernardo Aguilera Y Del Pueblo/2016-03-26-31	2016-03-26-31	Balleza	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. BALLEZA	En Ejecución	2016	\$1,090,587	\$1,090,587	\$1,090,587	\$1,090,587	\$1,090,587	\$1,090,587	\$1,090,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895405	Construcción De Techumbre En Tebechillerato Natalia Portillo Vega/2016-03-07-01	2016-03-07-01	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro:
CHH16160500895406	Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En Primaria Benito Juárez/2016-03-07-02	2016-03-07-02	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHH16160500895407	Rehabilitación De Camino Entronque Urichique-Yoquiwo-Palencia-San Martín/2016-03-07-03	2016-03-07-03	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,135,633	\$1,135,633	\$1,135,633	\$1,135,633	\$1,135,633	\$1,135,633	\$1,135,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHH16160500903711	Construcción De Puente Colgante Peatonal Batopilas	-	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903715	Construcción De Puente Colgante Peatonal Huimayvo	-	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$908,926	\$908,926	\$908,926	\$908,926	\$908,926	\$908,926	\$908,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903718	Construcción Del Puente Colgante Peatonal Los Guayabos	-	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$576,970	\$576,970	\$576,970	\$576,970	\$576,970	\$576,970	\$576,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896052	Construcción De La Sectorización Del Tanque No. 7y Parcial Del Tanque Esperanza/2016-03-26-04	2016-03-26-04	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$7,946,777	\$7,946,777	\$7,946,777	66.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	68.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896066	Interconexión Del Pozo Estación Terrazas Consistente En Línea De Conducción Electrificación, Equipamiento Y Tren De Descarga/2016-03-26-18	2016-03-26-18	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$1,967,004	\$1,967,004	\$1,967,004	\$1,967,004	\$744,191	\$744,191	\$744,191	37.83	\$0	Metros Cuadrados	100.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895915	Construcción De Sistema De Drenaje Y Encementado Barrio De El Limón/2016-03-10-01	2016-03-10-01	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$6,580,467	\$6,580,467	\$6,580,467	\$6,580,467	\$6,580,467	\$6,580,467	\$6,580,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500895916	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)/2016-03-10-02	2016-03-10-02	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,697,291	\$2,697,291	\$2,697,291	\$2,697,291	\$2,697,291	\$2,697,291	\$2,697,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: 1 / Física: 1 OBRA / Registro:
CHH16160500895917	Contruccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Palmarejo-Saucillo De Quiñones/2016-03-10-03	2016-03-10-03	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$3,212,000	\$3,212,000	\$3,212,000	\$3,212,000	\$3,212,000	\$3,212,000	\$3,212,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: 1 / Física: 1 OBRA / Registro:
CHH16160500895918	Contruccion De Encementado Con Concreto Hidraulico Barrio Las Casitas/2016-03-10-04	2016-03-10-04	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$6,886,534	\$6,886,534	\$6,886,534	\$6,886,534	\$6,886,534	\$6,886,534	\$6,886,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: 1000 / Física: / Registro:
CHH16160500895919	Contruccion De Sistema De Agua Potable Y Encementado Con Concreto Hidraulico El Carey/2016-03-10-05	2016-03-10-05	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,360,883	\$1,360,883	\$1,360,883	\$1,360,883	\$1,360,883	\$1,360,883	\$1,360,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160500903722	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guazizaco	-	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	\$814,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896067	Reposición De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad/2016-03-26-19	2016-03-26-19	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,694,794	\$2,694,794	\$2,694,794	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895914	Equipamiento De Pozo Para Sistema De Agua Potable En Temoris /2016-03-26-37	2016-03-26-37	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. GUAZAPARES	En Ejecución	2016	\$3,075,499	\$3,075,499	\$3,075,499	\$3,075,499	\$3,075,499	\$3,075,499	\$3,075,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896053	Camino Temoris-Chinipas Tramo Km 0 000 Al km 3 000/2016-03-26-05	3000432	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SCOP	En Ejecución	2016	\$14,550,000	\$14,550,000	\$14,550,000	\$14,550,000	\$7,220,125	\$7,220,125	\$7,220,125	49.62	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra termina la 100%. EL DEVENGADO ES LA 31 DE DIC. DE 2016 / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903723	Construcción De Puente Colgante Peatonal Bajos Del Pitorreal	-	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$592,778	\$592,778	\$592,778	\$592,778	\$592,778	\$592,778	\$592,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903726	Construcción De Puente Colgante Peatonal Monte De El Cajón	-	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$247,487	\$247,487	\$247,487	\$247,487	\$247,487	\$247,487	\$247,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896057	Tercer Etapa Planta Potabilizadora De Hidalgo Del Parral/2016-03-26-09	2016-03-26-09	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$7,510,824	\$7,510,824	\$7,510,824	\$7,510,824	\$7,509,252	\$7,509,252	\$7,509,252	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895404	Remodelacion De 7 Aulas Y Un Modulo De Baños En El Jardín De Niños "Cuahtémoc" En La Localidad De Ciudad Juárez./2016-03-15-01	2016-03-15-01	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,356,818	\$1,356,818	\$1,356,818	\$1,356,818	\$1,354,008	\$1,354,008	\$1,354,008	99.79	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: La obra se termino en Diciembre 23, 2016 / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896058	Conclusion De La Construcción Del Colector Sur-Sur En Cd. Juárez/2016-03-26-10	2016-03-26-10	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,399,974	\$4,399,974	\$4,399,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500896059	Construcción De Red De Atarjes En La Colonia Mexico 68/2016-03-26-11	2016-03-26-11	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$6,516,296	\$6,516,296	\$6,516,296	\$6,516,296	\$6,006,810	\$6,006,810	\$6,006,810	92.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895909	Pavimentación Calle La Cachahuatera/2016-03-26-32	2016-03-26-32	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. JULIMES	En Ejecución	2016	\$210,921	\$210,921	\$210,921	\$210,921	\$210,921	\$210,921	\$210,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895910	Reencarpetao Calle Zaragoza/2016-03-26-33	2016-03-26-33	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. JULIMES	En Ejecución	2016	\$1,059,278	\$1,059,278	\$1,059,278	\$1,059,278	\$1,059,278	\$1,059,278	\$1,059,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895911	Parque Deportivo Hacienda Humboldt/2016-03-26-34	2016-03-26-34	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. JULIMES	En Ejecución	2016	\$1,737,688	\$1,737,688	\$1,737,688	\$1,737,688	\$1,737,688	\$1,737,688	\$1,737,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500896060	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Para Julimes/2016-03-26-12	2016-03-26-12	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$2,935,662	\$2,935,662	\$2,935,662	94.55	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON SOLO MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895867	Construcción De 4,400 M De Línea De Conducción De 8", 10", 14" Y 16" De Diam./2016-03-26-20	2016-03-26-20	Meoqui	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$2,614,362	\$2,614,362	\$2,614,362	\$2,614,362	\$2,046,203	\$2,046,203	\$2,046,203	78.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	81.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS OBRA CON PRORROGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895899	Incorporación De Pozo Consistente En Línea Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga. En Santa Ana (Oscar Soto Máynez), Namiqupa /2016-03-26-22	2016-03-26-22	Namiqupa	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2016	\$522,341	\$522,341	\$522,341	\$522,341	\$505,190	\$505,190	\$505,190	96.72	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SOLO MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895912	Pavimentación De La Avenida Segunda/2016-03-26-35	2016-03-26-35	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. SAUCILLO	En Ejecución	2016	\$1,306,237	\$1,306,237	\$1,306,237	\$1,306,237	\$1,306,237	\$1,306,237	\$1,306,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500895913	Pavimentación De La Calle Decima/2016-03-26-36	2016-03-26-36	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. SAUCILLO	En Ejecución	2016	\$724,505	\$724,505	\$724,505	\$724,505	\$724,505	\$724,505	\$724,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903730	Construcción Del Puente Colgante Peatonal Corarashí	-	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$636,248	\$636,248	\$636,248	\$636,248	\$636,248	\$636,248	\$636,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903781	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guayacanto (El Guamuchil)	-	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500903785	Construcción De Puente Colgante Peatonal El Platano	-	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	\$725,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500903796	Construcción De Puente Colgante Peatonal Corroyo (Mesa Del Pino)	-	Unique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CET	En Ejecución	2016	\$671.815	\$671.815	\$671.815	\$671.815	\$671.815	\$671.815	\$671.815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743871	Construccion De Calle 12 Oriente Entre Ave. 23 Oriente Y Camino Rural Col. Laderas Del Norte	080211ME001	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,259,708	\$1,449,724	\$1,448,914	\$1,448,914	\$1,448,914	\$1,448,914	\$1,448,914	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743874	Construccion De Avenida 24 Oriente Entre Calle 12 Oriente Y Calle 15 Oriente Col. Laderas Del Norte	080211ME002	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,253,891	\$1,095,423	\$1,064,683	\$1,064,683	\$1,064,683	\$1,064,683	\$1,064,683	97.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743877	Construccion De Avenida 24 Oriente Entre Calle 15 Oriente Y Calle 18 Oriente Col. Laderas Del Norte	080211ME003	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,031,002	\$1,020,740	\$879,206	\$879,206	\$879,206	\$879,206	\$879,206	86.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743928	Construccion De Ave 23 Oriente Entre Calle 12 Oriente Y Calle 15 Oriente Col. Laderas Del Norte	080211ME004	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,310,652	\$1,007,368	\$996,930	\$996,930	\$996,930	\$996,930	\$996,930	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743932	Equipamiento Segunda Etapa Centro De Desarrollo Comunitario Col. Laderas Del Norte	080211ME005	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,831	\$149,831	\$149,831	\$149,831	99.89	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743934	Elementos De Sustentabilidad Centro De Desarrollo Comunitario Laderas Del Norte	080211ME006	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$446,820	\$446,820	\$446,466	\$446,396	\$446,396	\$446,396	\$446,396	99.91	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743938	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Laderas Del Norte	080211ME007	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,234,920	\$1,516,918	\$1,516,918	\$1,516,918	\$1,516,918	\$1,516,918	\$1,516,918	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817251	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$241,753	\$241,753	\$72,526	\$241,753	\$72,526	\$72,526	\$72,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817270	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$222,039	\$222,040	\$66,612	\$222,040	\$66,612	\$66,612	\$66,612	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817287	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortés)	080321ME003	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$213,702	\$213,702	\$64,111	\$213,702	\$64,111	\$64,111	\$64,111	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817349	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$509,942	\$509,942	\$152,983	\$509,942	\$152,983	\$152,983	\$152,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817658	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$297,068	\$297,068	\$89,121	\$297,068	\$89,121	\$89,121	\$89,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400817681	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$391,562	\$391,562	\$117,469	\$391,562	\$117,469	\$117,469	\$117,469	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817692	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$251,828	\$251,828	\$75,549	\$251,828	\$75,549	\$75,549	\$75,549	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817905	Pavimentación Calle El Polvorin (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$282,588	\$282,588	\$84,776	\$282,588	\$84,776	\$84,776	\$84,776	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817916	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humidad)	080321ME009	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$702,680	\$702,680	\$210,804	\$702,680	\$210,804	\$210,804	\$210,804	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817922	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$544,560	\$544,560	\$163,368	\$544,560	\$163,368	\$163,368	\$163,368	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817937	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humidad Y Ojo De Almanceña)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$368,799	\$368,800	\$110,640	\$368,800	\$110,640	\$110,640	\$110,640	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817946	Pavimentación Calle De La Humidad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,212,930	\$1,212,930	\$363,879	\$1,212,930	\$363,879	\$363,879	\$363,879	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818046	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,507,351	\$1,507,351	\$452,205	\$1,507,351	\$452,205	\$452,205	\$452,205	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818059	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,065,884	\$1,065,884	\$319,765	\$1,065,884	\$319,765	\$319,765	\$319,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818080	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,263,738	\$1,263,738	\$379,121	\$1,263,121	\$379,121	\$379,121	\$379,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818093	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,715,568	\$1,715,568	\$514,670	\$1,715,568	\$514,670	\$514,670	\$514,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818132	Pavimentación Calle Textil Oca Y L Erya Entre Ave. De La Unión Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$473,505	\$473,506	\$142,052	\$473,506	\$142,052	\$142,052	\$142,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818139	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,986,678	\$1,986,678	\$596,003	\$1,986,678	\$596,003	\$596,003	\$596,003	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400818155	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,334,683	\$1,334,684	\$501,428	\$1,334,684	\$501,428	\$501,428	\$501,428	37.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744115	Plaza Las Misiones	-	Delicias	Delicias	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,133,214	\$1,133,214	\$1,133,214	\$1,133,214	99.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744117	Plaza La Industrial	-	Delicias	Delicias	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,177,897	\$1,177,897	\$1,177,897	\$1,154,329	\$1,154,329	\$1,154,329	\$1,154,329	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744124	Plaza La Gomeña	-	Delicias	Delicias	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$942,564	\$942,564	\$942,564	\$941,292	\$941,292	\$941,292	\$941,292	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729329	Parque Quintas Carolinas En Calle Monte Blanco Y Calle Monte Everest, Colonia Quintas Carolinas Etapa I	08019MF001	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,938,858	\$969,429	\$969,429	\$969,429	\$909,932	\$909,932	\$909,932	93.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737937	Parque U.P Calle Revolución Proletaria Y Calle 34 Col. Unidad Proletaria	08019MF002	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,555,375	\$777,688	\$777,688	\$777,688	\$748,297	\$748,297	\$748,297	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737942	Parque Los Arquitos Calle Arco La Cantera Y Calle Arco Catedral Fraccionamiento Los Arcos	08019MF003	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$948,519	\$948,519	\$948,519	94.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737946	Parque Plan De Ayala Calle Clase Obrera Y Calle Villa Viva Colonia Rancheria Juárez	08019MF004	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,461	\$999,461	\$999,461	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donald Colocio Y Clara Cordova	080191ME002	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,661,897	\$1,597,138	\$159,714	\$1,597,138	\$1,567,597	\$1,567,597	\$159,714	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo	080191ME003	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,173,417	\$704,050	\$70,405	\$704,050	\$694,265	\$694,265	\$70,405	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo	080191ME004	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$190,319	\$114,191	\$11,419	\$114,191	\$111,439	\$111,439	\$11,419	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746117	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martín López	080191ME005	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$740,360	\$444,216	\$44,422	\$444,216	\$428,041	\$428,041	\$44,422	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martín López	080191ME006	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,542,674	\$925,604	\$92,560	\$925,604	\$895,233	\$895,233	\$92,560	96.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400746122	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chihuahua Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martín López	080191ME007	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$363,433	\$218,060	\$21,806	\$218,060	\$217,190	\$217,190	\$21,806	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746124	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Entre Parcial Concreto Y Calle Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191ME008	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,830,806	\$2,298,483	\$229,848	\$2,298,483	\$2,292,088	\$2,292,088	\$229,848	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746125	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191ME009	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,731,178	\$2,238,707	\$223,871	\$2,238,707	\$2,227,788	\$2,227,788	\$223,871	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746127	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191ME010	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$787,632	\$472,579	\$47,258	\$472,579	\$452,691	\$452,691	\$47,258	95.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746128	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Calceandres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191ME011	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$799,413	\$479,648	\$47,965	\$479,648	\$461,988	\$461,988	\$47,965	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813742	Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venceremos Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colomai Porvenir	080191ME012	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,744,631	\$1,029,875	\$102,988	\$1,029,875	\$988,401	\$988,401	\$102,988	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813822	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1	2016AT00001 5Fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,379,301	\$2,379,301	\$832,071	\$2,379,301	\$2,248,229	\$2,248,229	\$832,071	94.49	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813828	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona	2016AT00001 6fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,618,094	\$2,618,094	\$805,230	\$2,618,094	\$2,617,910	\$2,617,910	\$805,230	99.99	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813831	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 3 A Zona	2016AT00001 7fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,859,083	\$2,859,083	\$818,650	\$2,859,083	\$2,617,131	\$2,617,131	\$818,650	91.54	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813837	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona	2016AT00001 8fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,097,403	\$2,097,403	\$697,866	\$2,097,403	\$2,096,846	\$2,096,846	\$697,866	99.97	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813843	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 5 A Zona	2016AT00001 9fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,655,344	\$2,655,344	\$858,912	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$858,912	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813847	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona	2016AT00002 0fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,228,106	\$2,228,106	\$577,081	\$2,228,106	\$2,226,336	\$2,226,336	\$577,081	99.92	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400813855	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	2016AT000021fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,261,697	\$2,261,697	\$563,661	\$2,261,697	\$2,261,078	\$2,261,078	\$563,661	99.97	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813859	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 8 A Zona	2016AT000022fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,092,279	\$2,092,279	\$603,922	\$2,092,279	\$2,086,067	\$2,086,067	\$603,922	99.70	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400816219	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Porvenir	080191ME013	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$120,450	\$72,270	\$7,227	\$72,270	\$72,270	\$72,270	\$7,227	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400816232	Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Porvenir	080191ME014	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$30,000	\$18,000	\$1,800	\$18,000	\$17,966	\$17,966	\$1,800	99.81	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744076	Construcción De Cuarto Adicional Sector Norte	73	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,000,240	\$1,000,240	\$897,280	\$897,280	\$897,280	\$897,280	\$897,280	89.71	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744086	Construcción De Cuarto Adicional Sector Oriente	74	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,094,146	\$2,094,146	\$1,914,197	\$1,914,197	\$1,914,197	\$1,914,197	\$1,914,197	91.41	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744088	Construcción De Cuarto Adicional Sector Sur	75	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,256,478	\$1,256,478	\$340,985	\$331,609	\$331,609	\$331,609	\$331,609	26.39	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821797	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor De La Calle Santiago Tramo Fray Garcia De San Francisco A 16 De Septiembre En La Colonia La Mesa	080371ME012	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$816,443	\$816,443	\$239,745	\$799,151	\$239,745	\$239,745	\$239,745	29.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821832	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Mauricio Corredor Tramo Arroyo Caborca A Rosario (Empate Con Escalera) Colonia Puerto La Paz	080371ME001	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,158,110	\$1,158,110	\$315,314	\$1,051,048	\$315,314	\$315,314	\$315,314	27.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821858	Escalera En La Calle Mauricio Corredor En La Colonia Puerto La Paz	080371ME002	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$630,636	\$630,636	\$0	\$627,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821985	Pavimentación De Calle Mauricio Corredor Tramo En Curva Parte Superior Colonia Puerto La Paz	080371ME003	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$381,994	\$381,994	\$246,111	\$381,927	\$246,111	\$246,111	\$246,111	64.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821998	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Loreto Tramo De Donato Guerra A Empate Con Escalera En Colonia La Mesa	080371ME0013	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$426,261	\$426,261	\$276,436	\$425,998	\$276,436	\$276,436	\$276,436	64.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400822004	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Fray García De San Francisco En Tramo De Aguascalientes A Tijuana En La Colonia La Mesa	080371ME004	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$741,609	\$741,609	\$337,154	\$609,562	\$337,154	\$337,154	\$337,154	45.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822016	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En Calle Fray García De San Francisco En Tramo De Tijuana A Loreto	080371ME005	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$655,914	\$655,914	\$391,045	\$638,629	\$391,045	\$391,045	\$391,045	59.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822026	Pavimentación A Base De Losa De Concreto De 5cm De Espesor En La Calle Ixtapalapa En Tramo De Isla Ceibes A Isla Cozumel	080371ME006	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,596,332	\$1,596,332	\$469,801	\$1,566,004	\$469,801	\$469,801	\$469,801	29.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822041	Pavimentación A Base De Losa De Concreto De 15cm De Espesor En La Calle Isla Gran Bretaña En Tramo De Isla Carolinas A Empate Con Concreto (Calle Kiska) En La Colonia Plutarco Elias Calles	080371ME007	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,215,202	\$1,215,202	\$555,587	\$1,033,292	\$555,587	\$555,587	\$555,587	45.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822045	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Tayoltita En Tramo De Tabaco A Vainilla En Colonia Felipe Angeles	080371ME008	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,322,991	\$1,322,991	\$780,482	\$1,204,773	\$780,482	\$780,482	\$780,482	58.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822057	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Cuautla En Tramo De Tabaco A Trelbol En Colonia Felipe Angeles	080371ME015	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$470,023	\$470,023	\$316,049	\$446,763	\$316,049	\$316,049	\$316,049	67.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE POR MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SI VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822062	Sendero Peatonal En La Colonia Puerto La Paz	080371ME009	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,499,135	\$1,499,135	\$0	\$1,438,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822087	Rehabilitación Del Parque Acacias	277	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$592,439	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823099	Rehabilitación Del Parque La Higuera	276	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$750,292	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823107	Rehabilitación Del Parque Cazadores 2	278	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823115	Rehabilitación Del Parque Cabarca	275	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823126	Rehabilitación Del Parque 1 De Mayo	279	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160400823184	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	029	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$303,234	\$1,486,343	\$297,269	\$297,269	\$297,269	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823231	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	043	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$303,234	\$1,486,343	\$297,269	\$297,269	\$297,269	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823352	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	044	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,726	\$1,528,801	\$305,760	\$305,760	\$305,760	19.98	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823382	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	045	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$823,467	\$1,530,059	\$817,501	\$817,501	\$817,501	53.43	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824092	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	046	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,977	\$1,530,057	\$306,011	\$306,011	\$306,011	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827665	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	047	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,977	\$1,530,059	\$306,012	\$306,012	\$306,012	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827672	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	096	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,574	\$1,528,045	\$305,609	\$305,609	\$305,609	19.97	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827701	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	097	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$836,568	\$1,530,056	\$830,602	\$830,602	\$830,602	54.29	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831047	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	098	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$630,617	\$1,530,058	\$624,652	\$624,652	\$624,652	40.83	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831048	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	099	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,975	\$1,530,046	\$306,009	\$306,009	\$306,009	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831483	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	100	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,069	\$1,530,059	\$311,975	\$1,530,048	\$306,010	\$306,010	\$306,010	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831484	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	101	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,179,700	\$1,530,057	\$1,173,735	\$1,173,735	\$1,173,735	76.71	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500831605	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	102	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$728,471	\$1,530,029	\$722,505	\$722,505	\$722,505	47.22	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500831606	Construccion De 35 Cuartos Adicionales	103	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,977	\$1,530,059	\$306,012	\$306,012	\$306,012	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500831628	Construccion De 35 Cuartos Adicionales	104	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion genera de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,690	\$1,528,620	\$305,724	\$305,724	\$305,724	19.98	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500831687	Construccion De 35 Cuartos Adicionales	105	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,977	\$1,530,059	\$306,012	\$306,012	\$306,012	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500831688	Construccion De 35 Cuartos Adicionales	106	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,970	\$1,530,023	\$306,005	\$306,005	\$306,005	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500831689	Construccion De 35 Cuartos Adicionales	107	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$311,977	\$1,530,058	\$306,012	\$306,012	\$306,011	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: falta por ministrar / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886754	Control De Calidad De Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5cm De Espesor De Calle Santiago Tramo Fray Garcia De San Francisco A 16 De Septiembre En La Colonia La Mesa.	080371ME012-1	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$16,009	\$16,009	\$4,803	\$16,009	\$4,803	\$4,803	\$4,803	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886766	Control De Calidad De Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5cm De Espesor De Calle Mauricio Corredor Tramo Arroyo Caborca A Rosario Colonia Puerto La Paz	080371ME001-2	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$12,403	\$12,403	\$3,721	\$12,403	\$3,721	\$3,721	\$3,721	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886768	Control De Calidad De Pavimentacion De Calle Mauricio Corredor Tramo Curva En Parte Superior En La Colonia Puerto La Paz	080371ME003-3	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886778	Control De Calidad De Pavimentacion De Calle Loreto En Tramo De Donato Guerra A Empate Con Escalera En La Colonia La Mesa	080371ME013-4	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$7,267	\$7,267	\$2,180	\$7,267	\$2,180	\$2,180	\$2,180	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE POR MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886787	Control De Calidad De Pavimentacion Calle Fray Garcia De San Francisco En Tramo De Aguascalientes A Tijuana En La Colonia La Mesa	080371ME004-5	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886790	Control De Calidad De Pavimentacion En Calle Fray Garcia De San Francisco En Tramo De Tijuana A Loreto En La Colonia La Mesa	080371ME005-6	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886800	Control De Calidad De Pavimentacion En Calle Ixtapalapa Tramo Isla Colibes A Isla Cozumel En Colonia Plutarco Elias Calles	080371ME006-7	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$19,286	\$19,286	\$5,786	\$19,286	\$5,786	\$5,786	\$5,786	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160500886806	Control De Calidad De Pavimentacion En Calle Isla Gran Bretaña Tramo De Isla Carolinas A Kiska En La Colonia Plutarco Elias Calles	080371ME007-8	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$14,261	\$14,261	\$4,278	\$14,261	\$4,278	\$4,278	\$4,278	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886810	Control De Calidad De Pavimentacion En Calle Tayolitta Tramo De Tabaco A Vainilla En Colonia Felipe Angeles	080371ME008-9	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$21,017	\$21,017	\$6,305	\$21,017	\$6,305	\$6,305	\$6,305	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886814	Control De Calidad De Pavimentacion En Calle Cuautla Tramo De A Trebol En La Colonia Felipe Angeles	080371ME015-10	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$10,026	\$10,026	\$3,008	\$10,026	\$3,008	\$3,008	\$3,008	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500888055	Talleres Certificados	DC103	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Direccion General de Centros Comunitarios	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,133,569	\$1,300,000	\$1,118,246	\$1,118,246	\$1,118,246	86.02	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: pendiente de ministrar / Fisica: / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665572	Construccion De Colector Conejes	200560	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,632	\$1,279,632	\$1,163,434	\$1,163,434	\$1,163,434	90.89	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$116,198.27 / Fisica: PENDIENTE FINQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665944	Construccion De La 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado, Pozos De Visita Tipo Comun Y Descargas Domiciliarias	300253	Allende	Pueblito de Allende	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,875,000	\$3,639,420	\$3,639,420	\$3,639,419	\$3,637,133	\$3,637,133	\$3,637,133	99.94	\$0	Metros lineales	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 2,286.36 EL OS DE ENERO DE 2017 / Fisica: PENDIENTE FINQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665563	Ampliacion De La Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario, En Ampliacion Colonia Cordereria	300254	Allende	Valle de Ignacio Allende	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,798,232	\$2,798,232	\$2,798,119	\$2,795,119	\$2,795,119	99.83	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$3,113.09 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664617	Interconexion De Pozo A La Red De Agua Potable Que Incluye Equipamiento Electrificación, Conexion A La Línea De Conduccion Con Tubería De 12 Pulgadas, De Diam. Pvc Rd-41 Para Un Gasto De 60 Lps	500231	Ascensión	Ascensión	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,255,000	\$3,255,000	\$3,235,998	\$3,235,998	\$3,195,697	\$3,195,697	\$3,195,697	98.18	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$40,300.37 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665602	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De 8 Pulgadas De Diámetro Así Como Descargas Domiciliarias	500216	Ascensión	Ascensión	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,448,467	\$3,448,467	\$3,448,467	\$2,926,151	\$2,926,151	\$2,926,151	84.85	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$522,315.73 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665560	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable, Equipamiento Electromecánico, Conexión A La Red De Descarga. 2a. Etapa	500232	Ascensión	Casa Verde	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,269,543	\$1,269,543	\$1,077,790	\$1,077,790	\$1,077,790	84.53	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 191,752.94 EL OS DE ENERO DE 2017 / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665653	Sistema Integral De Agua Potable En Bagueachi	700612	Balleza	Bagueachi	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,713,828	\$2,713,828	\$2,713,389	\$2,713,389	\$2,635,800	\$2,635,800	\$2,635,800	97.12	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 77,588.99 EL OS DE ENERO DE 2017 / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665664	Sistema Integral De Agua Potable En Ejido Guajolotes	700606	Balleza	Ejido Guajolotes	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,214,463	\$4,214,462	\$4,074,820	\$4,074,820	\$4,074,820	95.88	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 139,643.02 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160200665643	Sistema Integral De Agua Potable	700603	Balleza	El Chihuite	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,016,407	\$2,016,407	\$1,929,182	\$2,015,093	\$1,929,182	\$1,929,182	\$1,929,182	95.67	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 0.10 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666460	Construccion De La 2a. Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Pozos De Visita Tipo Común Y Descargas Domiciliarias.	700605	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,875,000	\$3,854,668	\$3,854,668	\$3,854,668	\$3,854,400	\$3,854,400	\$3,854,400	99.99	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 267.66 EL 05 DE ENERO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665575	Perforación De Pozo 1a. Etapa	700608	Balleza	Laguna Juanota	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,529,727	\$713,084	\$713,084	\$713,084	46.61	\$0	Lote	0.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665605	Sistema Integral De Agua Potable	700601	Balleza	Las Coloradas	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,188,298	\$3,188,298	\$3,185,917	\$3,185,916	\$3,185,900	\$3,185,900	\$3,185,900	99.92	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 17.41 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665591	Sistema Integral De Agua Potable	700602	Balleza	Mesa del Magüey	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,056,835	\$2,056,835	\$2,056,406	\$2,056,405	\$2,046,816	\$2,046,816	\$2,046,816	99.51	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 9.589.40 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665626	Sistema Integral De Agua Potable	700600	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$5,927,778	\$5,768,455	\$5,768,454	\$5,768,454	\$5,638,192	\$5,638,192	\$5,638,192	97.74	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 130,262.28 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666425	Sistema De Alcantarillado Sanitario Consistente En Tuberías De 8" De Diam., Pozos Visita Y Descargas.	700604	Balleza	Ranchito de Agujas (El Reventón)	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,701,351	\$2,701,351	\$2,696,312	\$2,696,312	\$2,691,785	\$2,691,785	\$2,691,785	99.65	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 4.526.56 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665597	Construccion De Colector Central De 12 Pulg. De Diametro Incluye Descargas Domiciliarias	900955	Bocoyna	Creel	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$700,000	\$697,979	\$697,979	\$697,979	\$614,044	\$614,044	\$614,044	87.97	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 583,934.89 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741326	Planta Osmosis Inversa En El Progreso	1000383	Buenaventura	El Progreso	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$387,500	\$387,500	\$386,754	\$386,754	\$386,753	\$386,753	\$383,753	99.81	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 99 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665697	Perforación De Pozo En Lerdo De Tejada	1000382	Buenaventura	Lerdo de Tejada (San Isidro)	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,788,374	\$1,788,374	\$1,687,530	\$1,687,530	\$1,687,530	93.86	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 100,843.34 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH16160200665363	Construccion De Tanque Metalico Elevado	1000375	Buenaventura	San Buenaventura	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$700,600	\$700,600	\$698,986	\$698,986	\$691,586	\$691,586	\$691,586	98.71	\$0	Metros cúbicos	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 57,400.19 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665246	Interconexion De Pozo Estacion Terrazas Consistente En Línea De Conduccion, Electrificación, Equipamiento Y Tren De Descarga	1908711	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,950,506	\$2,950,506	\$2,946,871	\$2,946,871	\$1,119,697	\$1,119,697	\$1,119,697	37.95	\$0	Metros	0.00	25.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 1,827,173.48 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. / Registro: * OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200665495	Construcción De La 3era Etapa De 8. Consistente En La Obra De Sectorización Del Área De Influencia Del Tanque No. 7 Y Parcial Del Tanque Esperanza	1908594	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$14,541,881	\$14,541,881	\$14,541,881	\$14,541,880	\$9,610,056	\$9,610,056	\$9,610,056	66.09	\$0	Metros	0.00	68.00	Financiera: OBRA CON PRORROGA A 2017. / Física: OBRA CON PRORROGA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665718	Sistema Integral De Agua Potable En Guadalupe Victoria	2000308	Chinipas	Guadalupe Victoria	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$6,865,134	\$6,847,514	\$6,847,513	\$6,847,514	\$6,847,460	\$6,847,460	\$6,847,460	100.00	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 52.63 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616020066571	2da. Etapa De Alcantarillado Sanitario, Consistente En La Conexión De La Red De Atarjeas De 8 Pulgadas De Diam. Descargas Y Tramo De Colector Y Emisor.	2000307	Chinipas	Palmarajo	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,975,000	\$2,970,471	\$2,970,471	\$2,970,471	\$1,774,804	\$1,774,804	\$1,774,804	59.75	\$0	Metros	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665709	Acciones Que Permiten Generar Agua De Calidad Apta Para El Consumo Humano Y Evitar Enfermedades En Varias Localidades Del Estado	6801505	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,992,120	\$3,992,120	\$2,400,000	\$2,392,363	\$2,392,363	\$2,392,363	\$2,392,363	59.93	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 57.638.70 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: ACCIONES TERMINADAS. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666727	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Con Cap De 0.5 Lps	1500178	Coyame del Sotol	La Paz de México	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,364,599	\$3,235,471	\$3,235,471	\$3,235,471	\$2,944,136	\$2,944,136	\$2,944,136	91.00	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 291.335.10 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665251	Reposicion De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad	1701630	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$4,800,000	\$4,687,442	\$4,687,442	\$4,687,442	\$4,678,407	\$4,678,407	\$4,678,407	99.81	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$49,555.91 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666592	Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Con Tuberías De 8 Pulgadas De Diam. Y Descargas	1701624	Cuauhtémoc	Zamaloapan (Pénjamo)	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,937,500	\$1,937,500	\$1,931,052	\$1,931,052	\$1,505,863	\$1,505,863	\$1,505,863	77.72	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 291.335.10 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH161602006665900	Sistema Integral De Agua Potable En Cuchihuachi	2701156	Guachochi	Cuchihuachi	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,621,000	\$3,191,322	\$3,191,322	\$3,191,322	\$3,124,586	\$3,124,586	\$3,124,586	97.91	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 66.735.65 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665909	Sistema Integral De Agua Potable En Los Tuceros	2701157	Guachochi	Los Tuceros	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,357,500	\$3,283,581	\$3,283,581	\$3,283,581	\$3,070,183	\$3,070,183	\$3,070,183	93.50	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 213.397.79 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666372	Sistema Integral De Agua Potable En Rancharía Nanayahuachi	2701158	Guachochi	Rancharía Nanayahuachi	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,269,500	\$2,269,500	\$2,253,972	\$2,253,972	\$1,258,846	\$1,258,846	\$1,258,846	55.47	\$0	Metros	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666366	Sistema Integral De Agua Potable En Sitanachi	2701159	Guachochi	Sitanachi	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,342,200	\$3,342,200	\$3,243,020	\$3,243,020	\$2,424,179	\$2,424,179	\$2,424,179	72.53	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 818.841.26 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665875	Sistema Integral De Agua Potable En El Palmito	2901024	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,792,784	\$3,676,103	\$3,676,103	\$3,676,103	\$1,900,054	\$1,900,054	\$1,900,054	51.69	\$0	Metros	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160200665304	Construcción De 3era Etapa De S De Red De Distribucion Parral Vive Y Tomas Domiciliarias	3201598	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,278,445	\$1,278,445	\$1,276,573	\$1,276,573	\$1,276,573	99.73	\$0	Metros lineales	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$1,872.15 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665373	3era Y Ultima Etapa De La Construcción De La Planta Potabilizadora	3201574	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$13,352,320	\$13,322,285	\$13,322,285	\$13,322,285	\$13,319,753	\$13,319,753	\$13,319,753	99.98	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$13,344.11 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665554	Construcción De La 4ta Y Ultima Etapa Del Colector Santa Elena Y Pozos De Visita Tipo Especial Con Protección De Diamante.	3201599	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,993,414	\$5,993,414	\$4,513,175	\$4,513,175	\$4,513,175	75.22	\$0	Metros lineales	0.00	75.00	Financiera: OBRA CON PRORROGA A 2017. / Fisica: OBRA CON PRORROGA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665573	Ampliación De Red De Atarjeas En Colonia Parral Vive	3201610	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$750,000	\$750,000	\$747,487	\$747,487	\$746,412	\$746,412	\$746,412	99.52	\$0	Metros lineales	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO AL TESOFE \$ 1,074.52 / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665466	Construcción De Red De Atarjeas Y Descargas En La Colonia Mexico 68 Para Alcantarillado Sanitario, La Construcción De Pozos De Visita Tipo Comun Y Descargas Domiciliarias.	3707094	Juárez	Juárez	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$9,774,445	\$9,774,445	\$9,755,939	\$9,755,939	\$9,010,215	\$9,010,215	\$9,010,215	92.18	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$745,724.71 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665480	Conclusion Del Colector Sur-Sur Que Conducira Las Aguas Residuales A La Planta Sur-Sur.	3707095	Juárez	Juárez	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,600,000	\$6,587,207	\$6,587,207	\$6,587,203	\$6,587,161	\$6,587,161	\$6,587,161	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO TESOFE \$5,162.59 / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821498	Rehabilitación Del Colector Gomez Morin Con Tubería De Pvc De 42 Pulg De Diam. La Jmas Cuenta Con El Suministro De 150 Mts Sobre La Ave. Manuel Gomez Morin	3707212	Juárez	Juárez	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,372,211	\$19,367,907	\$19,367,907	\$19,367,907	99.32	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$132,093.41 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666741	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Con Cap. De 7.6 Lps	3800215	Julimes	Julimes	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$10,695,000	\$10,695,000	\$10,636,929	\$10,636,929	\$10,111,725	\$10,111,725	\$10,111,725	94.55	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$25,204.12 EL 05 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666737	Proyecto Y Construcción De Potabilizadora De 12 Lps Y Amp. De Red De Distribución	4200205	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$5,581,596	\$5,575,940	\$5,575,940	\$5,575,940	\$5,432,154	\$5,432,154	\$5,432,154	97.42	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 143,785.96 EL 05 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH161602006665293	Construcción De 4,400 Ml De Línea De Conducción De 6, 8, 10, 12, 16 Y 20 Pulg. De Diámetro	4500578	Meoqui	Pedro Meoqui	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$5,555,518	\$5,144,640	\$5,144,640	\$5,143,983	\$4,026,085	\$4,026,085	\$4,026,085	78.26	\$0	Metros lineales	0.00	81.00	Financiera: OBRA CON PRORROGA A 2017. / Fisica: OBRA CON PRORROGA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666382	Sistema Integral De Agua Potable En El Bordo	4600526	Morelos	El Bordo	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$4,506,700	\$4,503,904	\$4,503,903	\$4,503,904	\$4,479,330	\$4,479,330	\$4,479,330	99.45	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 24,572.59 EL 05 DE ENERO DE 2017. / Fisica: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666663	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc De 8 Pulgadas De Diam., Pozos De Visita Tipo Comun, Pozos Tipo Caja De Registro, Y Pozos Con Diamante Reforzado.	4700364	Moris	El Pilar	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$8,075,000	\$7,872,962	\$7,872,962	\$7,872,962	\$2,361,888	\$2,361,888	\$2,361,888	30.00	\$0	Metros	0.00	31.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 5,511,073.55 EL 05 DE ENERO DE 2017. / Fisica: OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA / Registro: CONTRATADO CON TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200666627	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 8 Pulgadas De Diam.Etro, Pozos De Visita Tipo Común Y Descargas Domiciliarias	4700363	Moris	Moris	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$3,100,000	\$3,087,128	\$3,087,128	\$3,087,128	\$2,106,158	\$2,106,158	\$2,106,158	68.22	\$0	Metros	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665283	Incorporacion De Pozo Consistente En Línea De Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga	4800386	Namiquipa	Santa Ana	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,937,500	\$1,937,500	\$1,935,940	\$1,935,940	\$1,874,209	\$1,874,209	\$1,874,209	96.73	\$0	Metros lineales	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$61,731.29 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666888	Ampliacion Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Tuberías De 8 Pulgadas De Diam. Pozos De Visita Y Descargas	4900247	Nonoava	Nonoava	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$930,000	\$930,000	\$928,002	\$928,002	\$924,772	\$924,772	\$924,772	99.44	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666387	Perforacion De Pozo En Ejido Hidalgo	5000919	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,527,073	\$1,527,073	\$654,623	\$654,623	\$654,623	42.23	\$0	Lote	0.00	28.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666391	Tanque Metalico Elevado De 50 M3 De Capacidad Y 15 Mts. De Altura	5800191	San Francisco de Conchos	Rancho Nuevo	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$700,600	\$700,600	\$699,975	\$699,975	\$696,937	\$696,937	\$696,937	99.48	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 3,037.34 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666698	Sistema De Alcantarillado Sanitario Consistente En Red De Atarjes De 8 Pulgadas De Diam. Pozos De Visita Y Descargas	2400189	Santa Isabel	Boquilla del Río	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$606,951	\$606,951	\$605,365	\$605,365	\$494,951	\$494,951	\$494,951	81.55	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 110,413.56 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666716	Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Tuberías De 8 Pulgadas De Diámetro, Pozos De Visita Y Descargas	2400190	Santa Isabel	Rancho Palacio	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,215,179	\$2,168,684	\$2,168,684	\$2,168,684	\$1,722,548	\$1,722,548	\$1,722,548	79.43	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 446,135.84 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666399	Sistema De Agua Potable En Ciéneguita Lluvia De Oro	6500726	Urique	Ciéneguita Lluvia de Oro	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$10,200,000	\$9,354,109	\$9,354,108	\$9,354,108	\$8,469,448	\$8,469,448	\$8,469,448	90.54	\$0	Metros	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741972	Sistema De Agua Potable	6500740	Urique	Huacajipara	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$8,575,781	\$8,575,781	\$8,575,781	\$7,768,452	\$7,767,675	\$7,767,675	\$7,767,675	90.58	\$0	Lote	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 808,105.56 EL 05 DE ENERO DE 2017 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665200	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Una Capacidad De 0.4 Lps	200564	Aldama	San Diego de Alcalá	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$2,443,410	\$2,443,410	\$2,327,259	\$2,327,258	\$2,024,726	\$2,024,726	\$2,024,726	82.86	\$0	Lote	0.00	94.00	Financiera: / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017 / Registro: OBRA CON PRORROGA A 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665215	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Una Cap. De 0.7 Lps	300257	Allende	Rancho Blanco	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,603,000	\$1,603,000	\$1,598,455	\$1,598,455	\$1,543,282	\$1,543,282	\$1,543,282	96.27	\$0	Lote	0.00	95.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 558,173.17 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665220	Terminacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Una Cap. De 7.6 Lps	2000317	Chinipas	Chinipas de Almada	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$4,550,000	\$4,184,604	\$4,181,604	\$4,184,604	\$4,184,603	\$4,184,603	\$4,184,603	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 55 EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665222	Terminacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Del Tipo Facultativo Para Una Cap. De 1.4 Lps	3600915	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,148,259	\$4,148,259	\$3,189,224	\$3,189,221	\$3,189,221	75.93	\$0	Lote	0.00	75.00	Financiera: OBRA CON PRORROGA A 2017. / Física: OBRA CON PRORROGA A 2017. / Registro: OBRA CON PRORROGA A 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200665227	Mejora Del Proceso Yo De La Infraestructura De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Cap. De 2.1 Lps	6500727	Unique	Unique	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,390,898	\$1,390,898	\$1,390,652	\$1,390,652	\$1,390,652	99.69	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESORO \$246.33 / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: SIN OBSERVACIONES PRODER 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400830275	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$191,709,889	\$191,709,889	\$49,705,347	\$49,705,347	\$49,705,347	\$49,705,347	\$49,705,347	25.93	\$0	Otros	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES PRODER 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200666501	Consejos De Cuenca (Cotas)	51816	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: 5 Consejos de Cuenca beneficiados / Fisica: 5 Consejos de Cuenca beneficiados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817935	Rehabilitación Del Estacionamiento Del Parque Fundadores	63X108011356	Delicias	Delicias	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$592,706	\$592,706	\$592,706	\$592,706	\$592,706	\$592,706	\$592,706	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A UN PARQUE / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622454	2a. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral (Parral). Actualización En La Ingeniería Por Cambio De Trazo.	3201596	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante Convenio de Colaboración)	Terminado	2016	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,598,676	\$11,598,676	\$11,598,676	\$11,598,676	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$1,324.15 EL 28-12-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826148	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Talsamantes	0300261	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$497,099	\$497,099	\$497,099	\$497,099	\$497,099	\$497,099	\$497,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826168	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria	0300262	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$496,885	\$496,885	\$496,885	\$496,885	\$496,885	\$496,885	\$496,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823241	Revestimiento Camino E.C. Carretera (Dr. Belisario Domínguez - Santa María De Cuevas) A Bachamuchi	2200150	Dr. Belisario Domínguez	Bachamuchi	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Dr. Belisario Domínguez	Terminado	2016	\$1,097,794	\$1,097,794	\$1,097,794	\$1,097,794	\$1,097,794	\$1,097,794	\$1,097,794	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500883852	Pavimentación De Calle 20 De Noviembre Entre Carretera Chihuahua-Buenaventura Y Calle Josefina Ortiz De Domínguez	3400195	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. IGNACIO ZARAGOZA	En Ejecución	2016	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818682	Pavimentación Calle 2a Tramo Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Francisco I Madero	3900206	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2016	\$664,807	\$664,807	\$664,807	\$664,807	\$664,807	\$664,807	\$664,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818086	Pavimentación Calle Independencia Tramo Entre Parroquia Virgen De Guadalupe Y Salon Ejdal	3900204	López	El Porvenir	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2016	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818098	Pavimentación Calle 7a Tramo Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Revolucion	3900205	López	Santa María	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2016	\$1,025,398	\$1,025,398	\$1,025,398	\$1,025,398	\$1,025,398	\$1,025,398	\$1,025,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400823942	Pavimentación De Calle Casavantes	-	Namiquipa	Cobertura municipal	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	Terminado	2016	\$1,998,897	\$1,998,897	\$1,998,897	\$1,998,897	\$1,998,897	\$1,998,897	\$1,998,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYÓ LA OBRA / Física: SE CONCLUYÓ LA OBRA / Registro: SOLICITO VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811744	Pavimentacion Calle La Iglesia, Tramo E.C. Carretera Rubio Hasta Km. 0 - 400	5400208	Riva Palacio	El Peñol	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. RIVA PALACIO	En Ejecución	2016	\$1,338,906	\$1,338,906	\$669,453	\$1,338,906	\$669,453	\$669,453	\$669,453	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400828851	Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico En La Localidad De Sandoval, Municipio De Riva Palacio, Chh	5400209	Riva Palacio	Sandoval	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. RIVA PALACIO	En Ejecución	2016	\$652,086	\$652,086	\$652,086	\$628,258	\$628,258	\$628,258	\$628,258	96.35	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822736	Rehabilitacion Plaza Centro	5700207	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	Terminado	2016	\$809,498	\$813,158	\$813,158	\$813,158	\$813,158	\$813,158	\$813,158	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822779	Construccion Techumbre Y Cancha	5700208	San Francisco de Borja	Teporachi	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	Terminado	2016	\$783,775	\$783,775	\$783,775	\$783,775	\$783,775	\$783,765	\$783,765	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824183	Pavimentacion Calle Principal Tramo 1	5700206	San Francisco de Borja	Teporachi	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	Terminado	2016	\$1,000,046	\$1,000,495	\$1,000,495	\$1,000,495	\$1,000,495	\$1,000,495	\$1,000,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400815681	Rehabilitación Camino A Rancho De Rosas	2400193	Santa Isabel	Rancho de Rosas	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$901,710	\$901,710	\$901,710	\$901,710	\$901,710	\$901,710	\$901,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817166	Pavimentacion Calle Nicolas Bravo	6700237	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2016	\$1,002,132	\$1,002,132	\$1,002,132	\$1,002,132	\$1,002,132	\$1,002,132	\$1,002,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729293	Techumbre Cancha "Escuela Martín López Chihuahua	1908847	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,889	\$799,889	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729297	Reconstrucción "Templo San Juan Bautista" Chihuahua	1908848	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$303,527	\$303,527	43.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741484	Pavimentacion De La Ave. Rio San Pedro Sur En El Entronque Con La Ave. Fernando Baeza Y Glorieta Niños Heores	2101374	Delicias	Delicias	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741542	Recuperación Y Reforestacion Del Area Ciudad Infantil Delicias Chihuahua	2101373	Delicias	Delicias	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,406,271	\$1,406,271	\$1,406,271	40.22	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810668	Albergue México Mi Hogar (Dif Municipal De Juárez) (Promedio De 100 Migrantes Mensuales)- 6514 - 6514	6514	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$2,002,002	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300810766	Casa Del Migrante En Juárez, A.C. (Promedio De 600 Migrantes Mensuales)-6513 - 6513	6513	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$4,472,053	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL FOLIO No. CHH00160300810766 SE REGISTRÓ EN EL MUNICIPIO DE BATOPLAS DEBENDO SER EN JUÁREZ / Física: LA UNIDAD DE META DEBE SER INFORME. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300811250	Apoyo A Transporte A Migrantes Para Retorno A Su Comunidad De Origen (2300 Apoyos A Igual Numero De Beneficiarios)-6516 - 6516	6516	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$3,003,003	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA META DE ESTE PROYECTO SON PERSONAS Y SON 2300 BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300733839	Terminación De Cambio De Luminarias En La Red De Alumbrado Público, En El Municipio De Aldama, Chihuahua. - 2880	3061458	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$8,950,775	\$8,950,775	\$8,941,824	\$8,941,824	\$8,941,824	\$6,259,277	\$6,259,277	69.93	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: unidad de medida: luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300735325	Rehabilitación De Alumbrado Público, Municipio De Aquiles Serdán En La Presa Serdán II Etapa - 2881	3061519	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,884,935	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,880,989	\$3,880,989	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: DIFERENCIA MONTO \$61.64 / Física: UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729286	Construcción Y Equipamiento De Senda Perimetral En La Presa Chihuahua(3ar Etapa)	3061397	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$9,708,957	\$9,708,957	27.74	\$0	Metros	0.00	30.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 3 PUENTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300734605	Rehabilitación De Camellones Centrales, Cd Juárez - 2883	3095910	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$49,850,000	\$49,850,000	\$49,800,150	\$44,271,938	\$44,271,938	\$13,281,581	\$13,281,581	26.64	\$0	8218	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: la terminación de las obras se amplió hasta el mes de Junio de 2017 de acuerdo al Acta de la segunda sesión extraordinaria 2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, del fideicomiso No. 2176 de Fondo Metropolitano de Juárez. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300735865	Proyecto Ejecutivo Del Paso Vehicular A Desnivel En Intersección De Blvd. Zaragoza Y Av. De Los Torres, Cd. Juárez - 2884	3094181	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,965,174	\$3,965,174	\$3,961,209	\$3,961,209	\$3,961,209	\$2,770,966	\$2,770,966	69.88	\$0	8218	0.00	70.00	Financiera: / Física: La meta es un proyecto / Registro: Sin observación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300811093	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Cuauhtémoc, Chih.-7010 - 7010	3155851	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,225,391	\$1,970,469	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE DIÓ EL FALLO EL 30 DE DICIEMBRE DE LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO. LA META ES EL VEHÍCULO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810817	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chih.-7011 - 7011	3155792	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,225,391	\$3,940,937	\$3,937,000	\$3,937,000	\$3,937,000	\$3,937,000	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE DIÓ EL FALLO EL 30 DE DICIEMBRE PARA LOS 2 VEHÍCULOS, QUE SON LA META DEL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810676	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Juárez, Chih.-7012 - 7012	3155733	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$6,450,781	\$7,887,307	\$7,879,409	\$7,874,000	\$7,874,000	\$7,874,000	\$0	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ADJUDICÓ EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300811031	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Nuevo Casas Grandes, Chih.-7013 - 7013	3155674	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,225,391	\$1,970,469	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ADJUDICÓ EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300811409	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad. En El Municipio De Ojinaga. Chih.-7014 - 7014	3155615	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$1,612,695	\$1,970,469	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR LAS METAS. / Física: SE ADJUDICÓ EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818067	Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela Primaria 18 De Marzo N-2280	2101379	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$322,767	\$322,767	\$322,767	\$322,667	\$322,667	\$322,667	\$322,667	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300735173	Pavimentación De La Calle Carrizales Dos. En El Municipio De Janos, En El Estado De Chihuahua - 85	2647510	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,093,880	\$1,081,847	\$1,081,847	\$1,081,847	\$1,081,847	\$1,081,847	\$1,081,847	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100634234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida San Pedro, En El Municipio De Namiquipa, En El Estado De Chihuahua	374	Namiquipa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. NAMIQUIPA	Terminado	2016	\$3,850,000	\$3,807,650	\$3,807,650	\$3,807,650	\$3,807,650	\$3,807,650	\$3,807,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400820001	Prim. Fed. Felix U. Gomez	0100203	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,721	\$439,488	\$439,488	\$439,488	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820008	Prim. Fed. Juan Alvarez	0100204	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,991	\$439,197	\$439,197	\$439,197	39.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820029	Telesecundaria Est. 6082	0100205	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820057	Prim. Francisco Villa 2356	0200558	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,548,355	\$525,350	\$525,350	\$525,350	33.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820064	Prim. Maclovio Herrera 2132	0200577	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,721	\$439,488	\$439,488	\$439,488	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	29.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819704	Prim. Francisco Javier Mina	0400299	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$889,300	\$889,300	\$889,300	\$880,836	\$264,251	\$264,251	\$264,251	29.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820081	Prim. Benito Juarez	0400303	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,736	\$439,094	\$439,094	\$439,094	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820086	Prim. Leonor Hernandez De Ornelas 2143	0500234	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,802	\$439,121	\$439,121	\$439,121	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400820230	Prim. Fray Pedro De Gante 2057	0500235	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820282	Prim. Rodolfo Sanchez Taboada 2067	1000389	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,488	\$439,488	\$439,488	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	18.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820307	Sec. Federal Es-66 Natalicio De Juarez	1000390	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,136	\$439,254	\$439,254	\$439,254	39.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	28.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819720	Telebachillerato 8612 Ernesto Che Guevara	1300308	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,082,123	\$624,637	\$624,637	\$624,637	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820376	Prim. Juan Mata Ortiz2272	1300307	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,985,852	\$595,756	\$595,756	\$595,756	29.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820394	Jn Felipe Carrillo Puerto	1300311	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820400	Jn Paquime 1258	1300312	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,620	\$439,848	\$439,848	\$439,848	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820410	Telese. 6038 Juan De La Barrera	1300313	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,933	\$439,173	\$439,173	\$439,173	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819751	Prim. Agustin Melgar	1908643	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$628,580	\$628,680	\$628,680	\$625,034	\$187,510	\$187,510	\$187,510	29.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819763	Prim. Angel Posada	1908644	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,479,809	\$1,145,421	\$1,145,421	\$1,145,421	45.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819772	Sec. Federal 5 Adolfo Barranco Fuentes	1908645	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,980,712	\$1,194,213	\$1,194,213	\$1,194,213	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821431	Prim. Lucila Lozoya Acosta	1908640	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279	\$467,279	\$467,279	\$464,247	\$397,422	\$397,422	\$397,422	85.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821438	Prim. Agustin Farabundo Marti	1908641	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,550,785	\$465,235	\$465,235	\$465,235	29.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821447	Prim. Fed. Escuadron 201	1908642	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,548,685	\$464,606	\$464,606	\$464,606	29.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821450	Prim. Maria Monarrez Ogaz	1908805	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	62.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821455	Prim. Jose Vasconcelos Calderon	1908806	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,136	\$439,654	\$439,654	\$439,654	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821457	Prim. Salvador Allende	1908807	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,839	\$439,136	\$439,136	\$439,136	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300743949	Construccion De Campo De Beisbol En Col. Campesina	2101375	Delicias	Colonia Campesina	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$4,196,455	\$4,196,455	\$4,196,455	\$4,152,799	\$4,152,799	\$4,152,799	\$4,152,799	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743950	Construccion De Centro Comunitario En Col. Revolucion	2101376	Delicias	Colonia Revolucion	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,409,056	\$1,409,056	\$1,409,056	\$1,409,056	93.94	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821461	Jn Huitzil	2300193	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821476	J.N. Jose Vasconcelos	2300194	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,136	\$439,654	\$439,654	\$439,654	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821501	Prim. Cristobal Colon	2300195	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,028	\$438,811	\$438,811	\$438,811	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821517	Crei Miguel Hidalgo 2402	2300196	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH161601006313659	Un Domo En La Comunidad De Norogachi En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua	829	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. GUACHOCHI	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821526	Prim. Gabino Barreda 2034	2800226	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,330	\$438,532	\$438,532	\$438,532	39.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821530	Prim. Ley Seis De Enero 2010	2800227	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,288	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821533	Prim. Fco. Villa	2800228	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821550	Prim. Ignacio - Altamirano	3201640	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,330	\$438,532	\$438,532	\$438,532	39.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821561	Prim. Jesus Gonzalez Ortega	3201641	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821564	Prim. Melchor Ocampo	3201642	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,339	\$438,936	\$438,936	\$438,936	39.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821567	Sec. Tec. 53	3201643	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400819787	Prim. Aurora Reyes Flores	3707140	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,882,675	\$564,803	\$564,803	\$564,803	29.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.05	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821562	Prim. Fed. Luis Donaldo Colosio	3707196	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,927	\$439,171	\$439,171	\$439,171	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	12.58	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821559	Sec. Tec. 21	4500581	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819811	In Estefania Castañeda	5000904	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$493,954	\$148,186	\$148,186	\$148,186	29.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819823	In Quetzacoatl	5000905	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,971	\$297,591	\$297,591	\$297,591	29.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819831	Prim. Ignacio Zaragoza 2765	5000906	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,191,447	\$357,434	\$357,434	\$357,434	29.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819835	Prim. Abraham Gonzalez 2233	5000907	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,755,998	\$1,755,998	\$1,755,998	\$1,741,872	\$522,562	\$522,562	\$522,562	29.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819952	Prim. Francisco I. Madero 2415	5000908	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$495,609	\$148,683	\$148,683	\$148,683	29.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	89.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819968	Telesecundaria 6226	5000909	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$715,078	\$715,078	\$715,078	\$711,340	\$213,402	\$213,402	\$213,402	29.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819975	Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime	50009010	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$495,516	\$148,655	\$148,655	\$148,655	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819982	Instituto Tecnológico De Nuevo Casas Grandes	5000911	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$23,965,445	\$23,965,445	\$23,965,445	\$23,613,185	\$7,360,304	\$7,360,304	\$7,360,304	30.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821485	Cam No. 8	5000939	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$439,509	\$439,509	\$439,509	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821490	Sec. General Es-91	5000938	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,732	\$439,093	\$439,093	\$439,093	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821494	Sec. Tec. 8	5000937	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,504	\$438,201	\$438,201	\$438,201	39.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	12.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821499	Prim. Revolucion	5000936	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,732	\$439,093	\$439,093	\$439,093	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	71.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821502	Prim. Jose María Morelos	5000935	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$439,509	\$439,509	\$439,509	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821508	Prim. Plan Chihuahua2537	5000934	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821513	Prim. Juan Jose Salas Flores	5000933	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$439,509	\$439,509	\$439,509	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	7.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821518	Prim. Ignacio Lopez Rayon	5000932	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$439,461	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821522	Prim. Ford 121	5000931	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,504	\$438,201	\$438,201	\$438,201	39.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821525	In Jean Piaget	5000930	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$439,509	\$439,509	\$439,509	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821528	Prim. Vicente Guerrero	5000917	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$547,760	\$164,328	\$164,328	\$164,328	14.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821542	Jn Juan Escutia	5000915	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,547	\$194,264	\$194,264	\$194,264	29.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821548	Jn Frida Khalo	5000914	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,452	\$149,236	\$149,236	\$149,236	29.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821553	Jn Jose Vasconcelos	5000913	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279	\$467,279	\$467,279	\$464,864	\$139,459	\$139,459	\$139,459	29.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400831207	Jardin De Niños Itzcoatl	5000912	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$58,432	\$17,530	\$17,530	\$17,530	29.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821478	Sec. General Es-75	5300205	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,286	\$439,715	\$439,715	\$439,715	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	4.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821481	Sec. General Es-43	5300204	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,288	\$439,715	\$439,715	\$439,715	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	2.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819991	Prim. Rodolfo Chavez Primero	6200550	Sauccillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$346,454	\$148,480	\$148,480	\$148,480	29.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200674486	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo Entre Calle Libertad Y Escuela Crei.Incluye Guarnición En Pueblo De Allende -1588	16-0300255	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,978,090	\$1,978,000	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672615	Pavimentación Calle Colima, Incluye Guarniciones-1593	2236299	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$294,360	\$294,360	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672752	Pavimentación Calle Chihuahua, Incluye Guarniciones-1600	2236845	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$207,900	\$207,900	\$205,613	\$205,613	\$205,613	\$205,613	\$205,613	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672956	Pavimentación Calle Vicente Guerrero, Incluye Guarniciones-1590	2237401	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$306,900	\$306,900	\$303,745	\$303,745	\$303,745	\$303,745	\$303,745	98.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673188	Pavimentación Calle Tabasco, Incluye Guarniciones-1594	2236117	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$458,700	\$458,700	\$453,654	\$453,654	\$453,654	\$453,654	\$453,654	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200673207	Pavimentación Calle León, Incluye Guarniciones-1592	2236969	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$326,700	\$326,700	\$323,106	\$323,106	\$323,106	\$323,106	\$323,106	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673389	Pavimentación Calle San Luís, Incluye Guarniciones-1599	2237031	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$306,900	\$306,900	\$303,524	\$303,524	\$303,524	\$303,524	\$303,524	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673460	Pavimentación Calle Independencia, Incluye Guarniciones-1597	2235193	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$535,820	\$535,820	\$529,926	\$529,926	\$529,926	\$529,926	\$529,926	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673942	Pavimentación Calle Allende, Incluye Guarniciones-1596	2235377	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$694,580	\$694,580	\$686,940	\$686,940	\$686,940	\$686,940	\$686,940	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674388	Pavimentación Calle Puebla, Incluye Guarniciones-1591	2237155	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,093,620	\$1,093,620	\$1,081,590	\$1,081,590	\$1,081,590	\$1,081,590	\$1,081,590	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675303	Pavimentación Calle Manzano, Incluye Guarniciones-1595	2235501	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$335,940	\$335,940	\$332,245	\$332,245	\$332,245	\$332,245	\$332,245	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675802	Pavimentación Calle Veracruz, Incluye Guarniciones-1598	2237217	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$338,580	\$338,580	\$334,856	\$334,856	\$334,856	\$334,856	\$334,856	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640291	Pavimentación Concreto Hidráulico Priv. Zapopan/Morella Entre Blvd F. Mares Y Vias Ffcc Colonia Crucero Incluye Guarniciones, Banquetas, Línea Gral. Agua Potable Tomas Y Descargas	2225232	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$4,320,907	\$4,320,907	\$4,273,377	\$4,273,377	\$4,273,377	\$4,075,936	\$4,075,936	94.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640292	Pavimentación Concreto Hidráulico C. Oviedo Baca Entre C 20 Y Av. Independencia Col. A Desarrollo Urbano Incluye Guarniciones, Banquetas, Línea Gral. Agua Potable Tomas Y Descargas Y Luminarias	2225004	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$6,076,525	\$6,076,525	\$6,009,683	\$6,009,683	\$6,009,683	\$6,009,683	\$6,009,683	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640293	Pavimentación Concreto Hidráulico Priv. San Agustín Tramo Mina San Carlos A Mina Navegantes Colonia Porvenir Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2224629	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$286,395	\$286,395	\$283,245	\$283,245	\$283,245	\$282,226	\$282,226	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640294	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Sra. Industria Y Comercio, Tramo 24 Y Tope Cerro, Colonia San Jorge Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2224539	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$579,747	\$579,747	\$575,676	\$575,676	\$575,676	\$574,478	\$574,478	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100640295	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Genaro Vazquez, Tramo Priv. Juan Aviles Y Priv. Martín Lujan Colonia Veteranos Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2224362	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$488,454	\$488,454	\$483,081	\$483,081	\$483,081	\$482,782	\$482,782	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640296	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Martín López, Tramo 9 (Arroyo) Y 11, Colonia División Del Norte Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2221952	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$443,135	\$443,135	\$438,261	\$438,261	\$438,261	\$438,116	\$438,116	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640297	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Pablo Gomez, Tramo Genaro Vazquez Y Luz Corral De Villa, Colonia Veteranos Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2224219	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$514,658	\$514,658	\$508,997	\$508,997	\$508,997	\$508,287	\$508,287	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640298	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 15 De Enero, Tramo Teporaca Y Vazquez Y Luz Corral De Villa, Colonia Veteranos Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	1908654	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$602,902	\$602,992	\$596,359	\$596,359	\$596,359	\$595,129	\$595,129	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640299	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 15 De Enero, Tramo Lucha Campesina Y Cultura Popular, Colonia Cdp Chih Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2222200	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$463,012	\$463,012	\$457,919	\$457,919	\$457,919	\$429,174	\$429,174	92.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640300	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 42a., Tramo Manuel Estrada Y Jesús Guardado, Colonia Unidad Proletaria Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	1908656	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$119,007	\$119,007	\$117,698	\$117,698	\$117,698	\$117,440	\$117,440	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640301	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Rabano, Tramo Trigo Y Amaranthous, Colonia Vida Digna Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2224049	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$503,390	\$503,390	\$497,853	\$497,853	\$497,853	\$497,665	\$497,665	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640409	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Elisa Griesen, Tramo Lourdes Garza Y Prolomeo, Colonia Lazaro Cardenas Chih Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2221704	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$294,877	\$294,877	\$291,634	\$291,634	\$291,634	\$291,389	\$291,389	98.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640417	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Cobada, Tramo Romero Y Alhabaca, Colonia Vida Digna Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2223959	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$558,575	\$558,575	\$552,431	\$552,431	\$552,431	\$552,059	\$552,059	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640420	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle S. Allende, Tramo 10 E Indio Geronimo, Colonia División Del Norte Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2222138	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$392,265	\$392,265	\$387,950	\$387,950	\$387,950	\$387,792	\$387,792	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100640422	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Rosaura Zapata, Tramo Lourdes Garza Y Av. Nva. Vizcaya, Colonia Lazaro Cardenas Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones	2221642	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$345,172	\$345,172	\$341,375	\$341,375	\$341,375	\$340,880	\$340,880	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640423	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Desierto De Chabi, Tramo Desierto Sonora Y De La Patagonia, Colonia Sahuaros Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Domiciliarias	2223897	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$382,089	\$382,089	\$377,886	\$377,886	\$377,886	\$376,894	\$376,894	98.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640424	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Priv. De Teporaca, Tramo 29 Y 31, Colonia Lealtad II Chih. Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2221580	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$530,887	\$530,887	\$525,047	\$525,047	\$525,047	\$493,924	\$493,924	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640426	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Priv. De Sa., Tramosalvador Allende Y Diego Lucero, Colonia División Del Norte Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222014	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$391,043	\$391,043	\$386,742	\$386,742	\$386,742	\$385,926	\$385,926	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640427	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Ojinaga, Tramo C. 7a. Y 9a, Colonia Villa Juárez Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223835	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$576,596	\$576,596	\$570,253	\$570,253	\$570,253	\$569,352	\$569,352	98.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640429	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Priv. Panamericana, Tramo C. Alamos Y Diamantes, Colonia Marmol Viejo Chih. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223130	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$303,840	\$303,840	\$300,498	\$300,498	\$300,498	\$300,072	\$300,072	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640503	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Mina Navegantes Tramo Calle Mina Lluvia De Oro Y Mina Corralitos, Colonia Luis Donato Colosio Chih. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2221518	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$355,778	\$355,778	\$351,864	\$351,864	\$351,864	\$290,755	\$290,755	81.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640504	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Ojinaga Tramo Calle 13a. Y 15a., Colonia Villa Juárez Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223773	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$380,758	\$380,758	\$376,570	\$376,570	\$376,570	\$376,464	\$376,464	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640505	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Proletarios Tramo Calle Periodista I. Rodríguez Y Cd. Parat. Colonia Revolución Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2221432	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$119,209	\$119,209	\$117,898	\$117,898	\$117,898	\$117,837	\$117,837	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640506	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Priv. Panamericana Tramo Calle Diamantes Y Opalos, Colonia Marmol Viejo Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223068	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$280,106	\$280,106	\$277,025	\$277,025	\$277,025	\$275,973	\$275,973	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100640507	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Paracaidistas Tramo Camilo Torres Y Calle Carmen Serdan, Colonia Villa Nueva Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223711	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$674,994	\$674,994	\$667,569	\$667,569	\$667,569	\$666,997	\$666,997	98.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640508	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Proletarios Tramo Cd. Parral Y Centauro Del Norte, Colonia Revolución Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2221370	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$348,304	\$348,304	\$344,472	\$344,472	\$344,472	\$343,720	\$343,720	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640509	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle P. De Ochoa Tramo Valle Ontrosos Y 80, Colonia Valle De La Madrid Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222944	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$847,798	\$847,798	\$838,472	\$838,472	\$838,472	\$701,270	\$701,270	82.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640510	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Segunda Tramo Carlos Armendariz Y Flores Magón, Colonia Nombre De Dios Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223649	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$441,109	\$441,109	\$436,257	\$436,257	\$436,257	\$435,148	\$435,148	98.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640511	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Fco. Sarabia Tramo Calle 14 Y 16, Colonia Villa Juárez Chih. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222882	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$339,744	\$339,744	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$335,338	\$335,338	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640512	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Parral Tramo Calle Carmen Serdan Y Pascual Orozco, Colonia Revolución Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223587	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$649,200	\$649,200	\$642,059	\$642,059	\$642,059	\$641,723	\$641,723	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640513	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Fco. Sarabia Tramo Calle 16 Y 18, Colonia Villa Juárez Chih. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	1908677	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$281,521	\$281,621	\$278,425	\$278,425	\$278,425	\$278,134	\$278,134	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640514	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Camargo Tramo Calle Dorados De Villa E Industrias, Colonia Revolución Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223525	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$555,709	\$555,709	\$549,596	\$549,596	\$549,596	\$548,866	\$548,866	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640515	Rehabilitación De Pav Asfáltico Avs. 20 Nov. Entre Pacheco Y 43, Deza Y Lilia Entre Ramirez Calderon E Independ. Sicomoro Entre Industrias Y America Lat.; Lat. Colón N-S/P- Bachivina Y Homero	2221308	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,975,461	\$1,975,461	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640516	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Manuel B. Aguirre Tramo Chiquihuites Y Teotepec, Colonia Cerro Prieto Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222510	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$430,624	\$430,624	\$425,887	\$425,887	\$425,887	\$425,422	\$425,422	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100640517	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Centauro Del Norte Tramo Lucha Obrera Y Proletarios, Colonia Revolución Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223404	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$590,924	\$590,924	\$584,423	\$584,423	\$584,423	\$583,698	\$583,698	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640518	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle H. Martínez Tramo Chiquiltes Y Teoatepec, Colonia Cerro Prieto Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222448	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$191,899	\$191,899	\$189,788	\$189,788	\$189,788	\$189,342	\$189,342	98.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640519	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 48 Tramo Tamborel Y Priv. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223342	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$434,546	\$434,546	\$429,766	\$429,766	\$429,766	\$429,276	\$429,276	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640520	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Mina Del Pilar Tramo M. Vesubio Y Ronces Valles, Colonia Antorcha Popular Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2222324	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$626,335	\$626,335	\$619,445	\$619,445	\$619,445	\$536,610	\$536,610	85.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640521	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 50a. Tramo Priv. Tamborel Y Justiniani, Colonia Rosario Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223254	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$446,580	\$446,580	\$441,668	\$441,668	\$441,668	\$441,191	\$441,191	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640522	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 50a. Tramo Priv. Tamborel Y Justiniani, Colonia Rosario Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2223192	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$455,171	\$455,171	\$450,164	\$450,164	\$450,164	\$449,003	\$449,003	98.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640523	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Maya Totonaca, Colonia San Lazaro Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarniciones	2224772	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$389,545	\$389,545	\$385,260	\$385,260	\$385,260	\$384,720	\$384,720	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678990	Construcción De Velatorio En Colonia Abraham González (La Quemada)	2101369	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipales	Terminado	2016	\$1,328,182	\$1,328,182	\$1,328,182	\$1,324,721	\$1,324,721	\$1,324,721	\$1,324,721	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678900	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Acceso A Campos De Softbol Fernando Baeza.	2101367	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras publicas Municipales	Terminado	2016	\$2,863,625	\$2,863,625	\$2,863,625	\$2,790,256	\$2,790,256	\$2,790,256	\$2,790,256	97.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678943	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Ave Lateral Dren El Segundo Entre Calle Sa. Y Avenida Nuestra Gente, Sector Sur.	2101368	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipales	Terminado	2016	\$2,731,194	\$2,731,194	\$2,731,194	\$2,731,194	\$2,731,194	\$2,731,194	\$2,731,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674157	Construcción Centro Comunitario En La Localidad De Bachamuchi, Dr. Belisario Domínguez, Chihuahua-1673	2226416	Dr. Belisario Domínguez	Bachamuchi	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,311,513	\$1,297,086	\$1,297,086	\$1,297,086	\$1,297,086	\$1,297,086	\$1,297,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200674069	Construcción Centro Comunitario En La Localidad De Rancho Colorado, Dr. Belisario Domínguez, Chihuahua-1674	2446646	Dr. Belisario Domínguez	Rancho Colorado	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,425,967	\$1,410,281	\$1,410,281	\$1,410,281	\$1,410,281	\$1,410,281	\$1,410,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672489	Construcción Techumbre En Cancha Deportiva Del Crei Mártires De Chihuahua (08dpr02392)-1671	2227003	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$631,260	\$624,316	\$624,316	\$624,316	\$624,316	\$624,316	\$624,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672968	Construcción Techumbre En Cancha Deportiva Del Tebechillerato 8697 Juan Rufino (08eth0087p)-1672	2226809	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$631,260	\$624,496	\$624,496	\$624,496	\$624,496	\$624,496	\$624,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675062	Pavimentación De Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Matías Portillo, Incluye Guarnición-1677	2228256	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673433	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco M. Plancarte, Incluye Guarniciones Y Banquetas-1679	2286393	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,108,465	\$1,096,272	\$1,096,272	\$1,096,051	\$1,096,051	\$1,096,051	\$1,096,051	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674834	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Taeda De La Colonia Los Pinos, Incluye Banquetas Y Guarniciones-1678	2286064	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$641,210	\$634,157	\$634,157	\$634,157	\$634,157	\$634,157	\$634,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673151	Rehabilitación De Cancha En Parque Praxedis G. Guerrero-1694	2551986	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$300,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674295	Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez"-1695	2552170	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$400,000	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672202	Pavimentación De Calle "O" Tramo De Calle Montes Himalaya A Calle Cerro De La Plata En La Colonia Lomas De San José-1721	2271142	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$3,261,178	\$3,261,178	\$3,225,305	\$3,170,978	\$3,155,750	\$3,155,750	\$3,155,750	96.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$69,555.35 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672209	Rehabilitación Parque "Héroes De La Revolución 1" Entre Calles Rambal y Alejandro Gandarilla En La Colonia Héroes De La Revolución-1724	2276910	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$445,050	\$445,049	\$445,043	\$445,043	\$445,043	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$6.67 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672233	Rehabilitación De Parque Hacienda De Las Torres Entre Calles Alazán Y Hacienda De La Noria En La Colonia Hacienda De Las Torres-1727	2299053	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$939,542	\$939,542	\$939,542	\$939,542	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$7.55 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672285	Rehabilitación Parque Parajes Del Valle Entre Calles Puerto Huevía Y Jumanos En La Colonia Parajes Del Valle-1725	2298545	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$890,100	\$888,577	\$887,957	\$887,957	\$887,957	98.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$2,142.85 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, validar para cierre de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672384	Pavimentación En La Calle Becerro Tramo De Calle Cuacos A Longitud Indicada En La Colonia Amp. Felipe Ángeles.-1718	2390332	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$835,400	\$835,400	\$826,211	\$776,529	\$776,529	\$776,529	\$776,529	92.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$49,681.44 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH16160200672478	Pavimentación De Calle Sierra San Carlos Tramo De Calle Sierra Del Águila A Calle Montes Apeninos En La Colonia La Cuesta II-1701	2217791	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,412,835	\$1,412,835	\$1,397,294	\$1,371,731	\$1,369,064	\$1,369,064	\$1,369,064	96.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$28,230.34 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672497	Pavimentación De Calle Sandía Tramo De Calle Sorgo A Calle Francisco Villa En La Colonia 15 De Enero-1720	2252690	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,236,613	\$1,236,613	\$1,223,010	\$1,194,974	\$1,194,193	\$1,194,193	\$1,194,193	96.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$28,816.45 a la TESOFE / Física: / Registro: obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672526	Pavimentación En La Calle Potrillos Tramo De Calle Arroyo Del Mimbre Hasta Calle Jatás En La Colonia Amp. Felipe Ángeles.-1717	2264460	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$3,030,300	\$3,030,300	\$2,996,967	\$2,846,602	\$2,846,598	\$2,846,598	\$2,846,598	93.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$150,368.36 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672649	Rehabilitación Parque Las Haciendas Entre Calle Hacienda Central, Hacienda Oriente Y Hacienda La Concordia En La Colonia Las Haciendas.-1714	2385675	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$937,933	\$937,933	\$937,933	\$937,933	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegró \$1,617.34 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672838	Pavimentación En La Calle Mimbre Tramo De Calle 16 De Septiembre A Calle Segunda De Ugarte En La Colonia Insurgentes.-1716	2385861	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,568,829	\$2,516,890	\$2,475,598	\$2,475,598	\$2,475,598	95.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$93,230.99 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200672889	Pavimentación De Calle Sierra De Tacana Tramo De Calle Sierra De Mazapán A Calle Montes Himalaya En La Colonia La Cuesta II-1703	2217667	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,735,495	\$1,735,495	\$1,716,405	\$1,692,629	\$1,692,533	\$1,692,533	\$1,692,533	97.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$23,871.69 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673014	Rehabilitación Parque "Praderas Del Sur 1" Entre Calles Ramón Rayón Y Búfalo En La Colonia Praderas Del Sur.-1728	2299939	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$741,750	\$718,939	\$718,160	\$718,160	\$718,160	95.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$23,590.35 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673325	Pavimentación En La Calle Coyote Tramo De Boulevard Norzagarray A Calle Los Mochis En La Colonia Franja Sara Lugo.-1736	2384648	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,192,360	\$1,192,360	\$1,179,244	\$1,122,013	\$1,030,785	\$1,030,785	\$1,030,785	86.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$148,458.80 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673345	Pavimentación De Calle Emiliano Zapata Tramo De Calle 2 De Octubre Hasta Término De La Misma Calle En La Colonia México 68-1700	2207316	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,544,645	\$1,544,645	\$1,527,654	\$1,507,999	\$1,478,192	\$1,478,192	\$1,478,192	95.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$49,461.38 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673456	Pavimentación En La Calle Saucó Tramo De Calle Zapotlán A Calle Sagú En La Colonia Franja Sara Lugo.-1733	2385117	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,579,500	\$1,579,500	\$1,562,126	\$1,537,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Esta obra se canceló y se realizó el reintegro a la TESOFE / Física: / Registro: Esta obra se canceló y se realizó el reintegro a la TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673483	Rehabilitación Parque Portal Del Valle Entre Calles Rivera Del Lago Y Rivera De Chalco En La Colonia Portal Del Valle.-1712	2391215	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$840,650	\$839,283	\$838,982	\$838,982	\$838,982	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$1,667.53 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673493	Pavimentación En La Calle Estrella Tramo De Calle Torréón A Calle Arroyo Del Mimbre En La Colonia Felipe Ángeles (Excepto Calles Que Interceptan).-1735	2384772	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$2,176,200	\$2,176,200	\$2,152,262	\$2,151,759	\$1,833,042	\$1,833,042	\$1,833,042	84.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$319,219.53 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673520	Pavimentación De Calle Sierra Muleros Tramo Montes Himalaya A Calle Cordillera Del Cáucaso En La Colonia La Cuesta II-1705	2250298	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,353,692	\$1,353,692	\$1,338,802	\$1,323,704	\$1,321,719	\$1,321,719	\$1,321,719	97.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$17,082.56 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200673543	Pavimentación De Calle Cotzalán Tramo De Calle Tungsteno Hasta Termino De La Misma Calle En La Colonia Luis Olague-1697	2198102	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$689,723	\$689,723	\$682,136	\$663,948	\$663,943	\$663,943	\$663,943	96.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$20,894.81 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673885	Pavimentación De Calle Sierra Malinche Tramo De Calle Los Montes Urales A C. Montes Himalaya En La Colonia La Cuesta II-1698	2222076	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$2,947,621	\$2,947,621	\$2,915,197	\$2,880,755	\$2,877,369	\$2,877,369	\$2,877,369	97.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$37,828.05 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673926	Pavimentación De Calle Guadalupe Hernández López Tramo De Calle Priv. Francisco Villa A Priv. Francisco Fortillo En La Colonia Ladriñeros Y Caleros-1704	2209038	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,645,310	\$1,645,310	\$1,627,211	\$1,607,306	\$1,607,303	\$1,607,303	\$1,607,303	97.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$19,908.40 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673964	Rehabilitación Parque Misiones Del Real Entre Calles Compositores Y Santa Berenice En La Colonia Misiones Del Real-1729	2299899	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$642,850	\$634,266	\$632,519	\$632,519	\$632,519	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$10,330.76 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674001	Pavimentación De Calle Maney Tramo De Calle Maney A Calle Fresa En La Colonia Granjero-1722	2275965	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,254,336	\$1,254,336	\$1,240,538	\$1,202,773	\$1,200,399	\$1,200,399	\$1,200,399	95.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: Se reintegran \$40,139.05 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674098	Rehabilitación Parque Colinas Del Norte Entre Calles Vibron Y Nogales Sur En La Colonia Colinas Del Norte-1732	2385303	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$917,424	\$917,359	\$917,359	\$917,359	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$22,190.82 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674144	Rehabilitación Parque Tierra Nueva Entre Calles Puerto Lisboa, Descubrimiento, Despertar Y Amanecer En La Colonia Tierra Nueva-1726	2298861	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$840,650	\$808,468	\$808,372	\$808,372	\$808,372	95.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$32,277.67 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674171	Pavimentación De Calle Sábila, En La Colonia Granjero-1706	2229858	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,243,478	\$1,243,478	\$1,229,800	\$1,200,615	\$1,195,801	\$1,195,801	\$1,195,801	96.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$33,999.41 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674262	Rehabilitación Parque Parajes Del Sur Entre Calles Campo Grande, Mar Del Sur Y Neiva En La Colonia Parajes Del Sur-1715	2385799	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,038,450	\$1,038,445	\$1,038,445	\$1,038,445	\$1,038,445	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$5.02 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674382	Pavimentación En La Calle Nadadores Tramo Coyotta A Calle Morelia En La Colonia Franja Sara Lugo-1727	2268684	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$3,029,000	\$3,029,000	\$2,995,681	\$2,828,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Esta obra fue cancelada y se reintegró el recurso a la TESOFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674428	Pavimentación De Calle Sierra Samalayuca Tramo De Calle Los Montes Urales A Calle Montes Himalaya En La Colonia La Cuesta II-1699	2210298	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$3,079,678	\$3,079,678	\$3,045,801	\$3,018,573	\$3,004,119	\$3,004,119	\$3,004,119	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$41,681.75 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674554	Pavimentación En La Calle Rosa De Laurel Tramo De Calle Arroyo Del Mimbre A Calle Michoacán En La Colonia Felipe Angeles -1738	2263216	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,698,840	\$1,698,840	\$1,680,153	\$1,655,548	\$1,650,322	\$1,650,322	\$1,650,322	97.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera: Se reintegran \$29,831.12 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674782	Rehabilitación Parque Profesora Simona Barba Entre Calles Edelmirra Vda. De Escudero Y Juana Barragán En La Colonia Profesora Simona Barba-1709	2298737	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$642,850	\$642,781	\$640,446	\$640,446	\$640,446	98.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$2,403.56 a TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH16160200674852	Rehabilitación Parque Salvarcar Entre Calles Aguascalientes Y Niños Héroes En La Colonia Salvarcar.-1713	2385427	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$840,650	\$835,558	\$827,110	\$827,110	\$827,110	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$13,540.26 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674859	Pavimentación En La Calle Tlacotalpa Tramo De Calle Verónica A Calle Miraflores En La Colonia Felipe Angeles. -1734	2390394	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,883,700	\$1,883,700	\$1,862,979	\$1,765,614	\$1,761,488	\$1,761,488	\$1,761,488	93.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$101,490.54 a la TESOFE / Física: / Registro: obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674933	Rehabilitación De Parque San Agustín Entre Calles Miguel Hidalgo Y Línea Nueva En El Ejido San Agustín.-1731	2300737	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,236,250	\$1,223,736	\$1,223,193	\$1,223,193	\$1,223,193	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$13,056.94 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674941	Rehabilitación Parque 12 De Julio Entre Calles Barranco Azul Y Colegio Militar Frente A La Guarnición Militar En La Colonia 12 De Julio.-1711	2385179	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$450,000	\$445,050	\$445,050	\$442,986	\$442,986	\$442,986	\$442,986	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$2,063.51 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675251	Pavimentación De Calle Avelina Gallegos Tramo De Calle Enrique Flores Magón A Calle Rodolfo Fierro En La Colonia Pancho Villa.-1723	2245951	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,402,829	\$1,402,829	\$1,387,398	\$1,362,503	\$1,362,251	\$1,362,251	\$1,362,251	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$25,147.66 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675321	Rehabilitación Parque Fray García De San Francisco Etapa I Entre Calles 8 De Diciembre Y 4do. 1659 En La Colonia Fray García De San Francisco II Etapa.-1730	2300085	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$593,400	\$592,358	\$592,358	\$592,358	\$592,358	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$1,041.98 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675325	Pavimentación En La Calle Zapotán Tramo De Calle Petunias A Boulevard Norzagayray En La Colonia Franja Sara Lugo.-1719	2390766	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,955,550	\$1,947,270	\$1,947,249	\$1,939,962	\$1,939,962	98.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$8,300.49 a la TESOFE Falta de estimar \$7,287.20 por parte del contratista por error. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675519	Rehabilitación Parque Parajes De Oriente Entre Calles Puerto Tarento Y Puerto Alicante En La Colonia Parajes Del Oriente.-1708	2298325	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,576,202	\$1,576,202	\$1,576,202	\$1,576,202	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$6,197.91 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, validar para cierre de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675583	Pavimentación De Calle Dorados De Chihuahua Tramo De Calle Priv. Enrique Flores Magón A Calle Rodolfo Fierro En La Colonia Pancho Villa.-1702	2217729	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,192,568	\$1,192,568	\$1,179,449	\$1,151,116	\$1,149,365	\$1,149,365	\$1,149,365	96.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegran \$30,084.79 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675288	Rehabilitación Parque "Praderas Del Sur 2" Entre Calles Calexico Y Amarillo En La Colonia Praderas Del Sur.-1710	2299775	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$741,750	\$741,443	\$741,443	\$741,443	\$741,443	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra \$308.86 a la TESOFE / Física: / Registro: Obra terminada, favor de validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675600	Rehabilitación Parque "Héroes De La Revolución 2" Entre Calles Luis G. Monzón Y Miguel Acosta En La Colonia Héroes De La Revolución.-1707	2179669	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,478,151	\$1,478,151	\$1,478,151	\$1,478,151	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se reintegra a TESOFE \$5,349.46 el día 19 de enero de 2017. / Física: / Registro: Obra terminada, validar para cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675644	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Luis Herrera, Municipio De Matamoros, Chihuahua.-1740	2278673	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,045	\$989,045	\$989,045	\$989,045	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada por admon 2013-2016. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673250	Pavimentación Calle Venustiano Carranza.-1748	2203691	Namiquipa	Namiquipa	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200673295	Pavimentación En Avenida Hidalgo-1749	2203629	Namiquipa	Namiquipa	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675650	Pavimentación De La Calle Primera-1747	2203753	Namiquipa	Namiquipa	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Terminado	2016	\$500,000	\$494,590	\$494,590	\$494,590	\$494,590	\$494,590	\$494,590	\$494,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leoná Vicario Tramo Entre Calle Hidalgo A Carr. Via Corta Parral, Incluye Guarnición-1758	2352513	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821957	Construcción De Albergue Cultural En Chihuahua	1908856	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300757283	Construcción De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,192,739	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 6,151.95 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756720	Construcción De Centro De Salud El Vergel Balleza - 213085	213085	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$5,555,017	\$2,155,860	\$2,155,860	\$2,155,860	\$2,155,860	\$2,155,860	\$2,155,860	\$2,155,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro de salud Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648696	Construcción Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195	53195	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto 2; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756705	Construcción De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973	220973	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 9,460.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643878	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232	54232	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto 2; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651111	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942	65942	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,143	\$49,143	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipos; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757279	Construcción De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458	220458	Balleza	El Chihuite	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,372,243	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 3,398.84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756704	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 1,836.15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646274	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya Balleza - 67438	67438	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,124	\$41,124	\$41,123	\$41,123	\$41,123	\$41,123	\$41,123	\$41,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipos; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200658288	Construcción Comedor Escolar Telescondaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355	54355	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto 2; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300756710	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390	221390	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pozo; Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757273	Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164	217164	Balleza	Las Coloradas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,750,939	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 8,548.64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648722	Construcción Comedor Escolar Telescondaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837	54837	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto 2; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300757284	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Balleza	Mesa del Maguey	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,419,806	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 3,020.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757270	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,973,857	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales; Cantidad: 5,977.21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756699	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Agujas El Reventón Balleza - 221484	221484	Balleza	Rancho de Agujas (El Reventón)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,178,060	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro lineales; Cantidad: 4,348.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702266	Construccion De Red De Distribucion Electrica San Rafael, Balleza - 134233	134233	Balleza	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,344,000	\$900,480	\$900,480	\$900,480	\$900,480	\$900,480	\$900,480	\$900,480	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH161602006463896	Mejoramiento De Vivienda Indígena Cordón Colorado Batopilas - 50533	50533	Batopilas	Cordón Colorado	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655824	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Kirare Batopilas - 41862	41862	Batopilas	Kirare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$962,000	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 37 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646288	Construccion De Red De Distribucion Electrica La Sierrita, Batopilas - 29843	29843	Batopilas	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,294,920	\$641,134	\$641,134	\$641,134	\$641,134	\$641,134	\$641,134	\$641,134	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646289	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Tulita, Batopilas - 29834	29834	Batopilas	La Tulita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$3,438,024	\$1,713,204	\$1,713,204	\$1,713,204	\$1,713,204	\$1,713,204	\$1,713,204	\$1,713,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH161602006463895	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Loreto - 29821	29821	Batopilas	Loreto	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,548,376	\$1,262,070	\$1,262,070	\$1,262,070	\$1,262,070	\$1,262,070	\$1,262,070	\$1,262,070	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200646301	Construcción Comedor Escolar Primaria Vicente Guerrero, Polanco, Batopilas - 68544	68544	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mts Cuadrados; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685978	Construcción Comedor Escolar Telescuadriña 6145, Polanco, Batopilas - 80884	80884	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mts Cuadrados; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708012	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telescuadriña 6145 Polanco, Batopilas - 82575	82575	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$73,938	\$73,938	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724173	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrero, O Polanco, Batopilas - 82078	82078	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,011	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718498	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596	82596	Batopilas	Recubirachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$56,835	\$56,835	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718499	Construcción Comedor Escolar Primaria Emilio Abreu Gomez, Recubirachi, Batopilas - 81429	81429	Batopilas	Recubirachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mts Cuadrados; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685979	Construcción Comedor Escolar Primaria Alvaro Obregon, San Ignacio, Batopilas - 81950	81950	Batopilas	San Ignacio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mts Cuadrados; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691445	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Alvaro Obregon San Ignacio, Batopilas - 82650	82650	Batopilas	San Ignacio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$64,200	\$64,197	\$64,197	\$64,197	\$64,197	\$64,197	\$64,197	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685981	Construcción Comedor Escolar Primaria Francisco Villa, San Jose De Colimas, Batopilas - 81640	81640	Batopilas	San José de Colima	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mts Cuadrados; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691446	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Francisco Villa San Jose De Colimas, Batopilas - 82613	82613	Batopilas	San José de Colima	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$64,364	\$64,361	\$64,361	\$64,361	\$64,361	\$64,361	\$64,361	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685906	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ariseachi, Bocoyna - 105444	105444	Bocoyna	Ariseachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$59,446	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo; Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707930	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Babureachi, Bocoyna - 106388	106388	Bocoyna	Babureachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$44,584	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo; Cantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660733	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Bacabochi, Bocoyna - 30089	30089	Bocoyna	Bacabochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,070,462	\$1,035,069	\$1,035,069	\$1,035,069	\$1,035,069	\$1,035,069	\$1,035,069	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 41 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696835	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Bahuinocachi, Bocoyna - 110368	110368	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$127,443	\$76,466	\$76,466	\$76,466	\$76,466	\$76,466	\$76,466	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713217	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Bajichi, Bocoyna - 108921	108921	Bocoyna	Bajichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653462	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Bocoyna	Batuyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$237,782	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651123	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$139,286	\$69,643	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	99.97	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713216	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperación 8361, Bocoyna - 85073	85073	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$43,642	\$43,642	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707920	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,510,043	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713220	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Barrio Rochivo Y Barrio Nacho Ramirez, Creel, Bocoyna - 110748	110748	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$905,002	\$543,001	\$543,001	\$543,001	\$543,001	\$543,001	\$543,001	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724103	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Garibjriachi Bocoyna - 163618	163618	Bocoyna	Garibjriachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$44,584	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724092	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Gasitsuchi, Bocoyna - 110556	110556	Bocoyna	Gasitsuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$269,688	\$161,813	\$161,813	\$161,813	\$161,813	\$161,813	\$161,813	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCaNtidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653464	Mejoramiento De Vivienda Indígena Guajurana Bocoyna - 51803	51803	Bocoyna	Guajurana	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707922	Suministro E Instalación De Modulos Solares En Gujivechi Bocoyna - 164035	164035	Bocoyna	Gujivechi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$89,168	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655813	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huetosacachi Bocoyna - 31033	31033	Bocoyna	Huetosacachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$297,228	\$148,614	\$148,614	\$148,614	\$148,614	\$148,614	\$148,614	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658298	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huachochi - 31298	31298	Bocoyna	Huachochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$59,446	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691375	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huichochi Bocoyna - 166016	166016	Bocoyna	Huichochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724097	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huicoche Bocoyna - 166196	166196	Bocoyna	Huicoche	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad:11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651124	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huirare Bocoyna - 31623	31623	Bocoyna	Huirare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$14,861	\$7,431	\$7,431	\$7,431	\$7,431	\$7,431	\$7,431	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660735	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huisarare Bocoyna - 31576	31576	Bocoyna	Huisarare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,722	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648699	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Huiyochi, Bocoyna - 30393	30393	Bocoyna	Huiyochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$341,812	\$170,906	\$170,906	\$170,906	\$170,906	\$170,906	\$170,906	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 23 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648701	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Maguechis Bocoyna - 30959	30959	Bocoyna	Maguechis	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$222,920	\$111,460	\$111,460	\$111,460	\$111,460	\$111,460	\$111,460	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653463	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Napuchi Bocoyna - 31608	31608	Bocoyna	Napuchi (Valle de los Hongos)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,722	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713226	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Naqueachi, Bocoyna - 106617	106617	Bocoyna	Naqueachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724098	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Naqueachi, Bocoyna - 108981	108981	Bocoyna	Naqueachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$262,980	\$157,788	\$157,788	\$157,788	\$157,788	\$157,788	\$157,788	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653466	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Nogogachi Bocoyna - 31861	31861	Bocoyna	Nogogachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$74,306	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643888	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ojeachi Bocoyna - 31660	31660	Bocoyna	Ojeachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$74,307	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702298	Suministro E Instalación De Paneles Solares En San Jose Osachi, Bocoyna - 108747	108747	Bocoyna	Osachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$178,336	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713223	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Panalachi, Bocoyna - 108632	108632	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$59,448	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713224	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Yeguachi, Panalachi, Bocoyna - 107219	107219	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658295	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Pichiki Bocoyna - 41984	41984	Bocoyna	Pichiki	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,152,000	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$460,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707928	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Racocheque, Bocoyna - 106535	106535	Bocoyna	Racocheque	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$59,446	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643890	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rijsuchi Bocoyna - 31673	31673	Bocoyna	Rijsuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$59,446	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696834	Construccion Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Roguerachi, Bocoyna - 84676	84676	Bocoyna	Roguerachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,244	\$249,244	\$247,071	\$247,071	\$247,071	\$247,071	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757075	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371	206371	Bocoyna	Roguerachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$64,364	\$64,364	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685905	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rojagapuchi Bocoyna - 166632	166632	Bocoyna	Rojagapuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$44,584	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	\$22,292	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658297	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rosanachi Bocoyna - 31739	31739	Bocoyna	Rosanachi (Ricubitare)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,723	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	\$14,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648702	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Elctrica Sahuarabo, Bocoyna - 30001	30001	Bocoyna	Sahuarabo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$4,502,822	\$2,248,911	\$2,248,911	\$2,248,911	\$2,248,911	\$2,248,911	\$2,248,911	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643887	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892	50892	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655812	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Elctrica Cueva San Sebastian, San Ignacio De Arareco, Bocoyna - 30036	30036	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,188,278	\$593,679	\$593,679	\$593,679	\$593,679	\$593,679	\$593,679	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702299	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica San Ignacio De Arareco, Bocoyna - 110513	110513	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$327,276	\$196,366	\$196,366	\$196,366	\$196,366	\$196,366	\$196,366	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste/cantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724099	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Sapareachi Bocoyna - 166820	166820	Bocoyna	Sapareachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$104,030	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200660736	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguyayo, Bocoyna - 30063	30063	Bocoyna	Seguyayo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,098,020	\$548,819	\$548,819	\$548,819	\$548,819	\$548,819	\$548,819	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691371	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Sihubriachi, Bocoyna - 104808	104808	Bocoyna	Sihubriachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$89,168	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	\$44,584	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685904	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sisoguchi, Bocoyna - 110267	110267	Bocoyna	Sisoguchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$319,078	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646283	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Sitanchi Bocoyna - 31776	31776	Bocoyna	Sitanchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$74,307	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	\$37,153	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691376	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Sowe Bocoyna - 171999	171999	Bocoyna	Sowe	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$104,030	\$52,015	\$52,015	\$52,015	\$52,015	\$52,015	\$52,015	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696832	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tallarachi Bocoyna - 163369	163369	Bocoyna	Tallarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$416,119	\$208,059	\$208,059	\$208,059	\$208,059	\$208,059	\$208,059	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646302	Mejoramiento De Vivienda Indígena Bacabureachi Carichi - 52053	52053	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696923	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85281	85281	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,244	\$249,244	\$249,244	\$249,244	\$249,244	\$249,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718577	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347	85347	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,061	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660756	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Basigochi Carichi - 33744	33744	Carichi	Basigochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,021,636	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 29 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651138	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Los Chavira Carichi - 33895	33895	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$398,550	\$199,275	\$199,275	\$199,275	\$199,275	\$199,275	\$199,275	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643912	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi Carichi - 42070	42070	Carichi	Chicoyachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,560,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655826	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega Carichi - 33659	33659	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$331,798	\$165,898	\$165,898	\$165,898	\$165,898	\$165,898	\$165,898	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200643911	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Barrio El Cuarte El Alamo Carichi - 33675	33675	Carichi	El Alamo de Ojos Azules	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$347,068	\$173,534	\$173,534	\$173,534	\$173,534	\$173,534	\$173,534	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648724	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica El Alamo Carichi - 32545	32545	Carichi	El Alamo de Ojos Azules	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$362,350	\$181,175	\$181,175	\$181,175	\$181,175	\$181,175	\$181,175	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648726	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica La Tinaja Carichi - 42189	42189	Carichi	La Tinaja	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$480,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651140	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Mesa De Rosalia Carichi - 42136	42136	Carichi	Mesa de Rosalia	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,800,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 75 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648725	Mejoramiento De Vivienda Indígena Napuchi Carichi - 51901	51901	Carichi	Napuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete Cantidad: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757195	Equipamiento Del Centro De Salud Santa Ines De Chinipas - 206598	206598	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$639,054	\$639,054	\$639,054	\$639,054	\$639,054	\$639,054	\$639,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Lote Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653473	Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Trigo De Russo - 22523	22523	Chinipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$869,120	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757196	Construccion De Sistema De Agua Potable En Guadalupe Victoria Y Misiones De Guadalupe Chinipas - 311579	311579	Chinipas	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	2016	\$8,076,628	\$1,208,375	\$1,208,375	\$1,208,375	\$1,208,375	\$1,208,375	\$1,208,375	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales/Cantidad: 3,605.40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653474	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Guasachi - 21657	21657	Chinipas	Guasachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$744,960	\$372,480	\$372,480	\$372,480	\$372,480	\$372,480	\$372,480	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 60 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653475	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Guazizaco - 22451	22451	Chinipas	Guazizaco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$869,120	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	\$434,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660754	Suministro E Instalación De Paneles Solares Ignacio Valenzuela Chinipas - 34009	34009	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,365,760	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$682,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 111 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655815	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Vinata - 22355	22355	Chinipas	La Vinata	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$980,864	\$490,432	\$490,432	\$490,432	\$490,432	\$490,432	\$490,432	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 79 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757193	Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423	312423	Chinipas	Palmarejo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales/Cantidad: 3,700.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200660743	Suministro E Instalación De Paneles Solares En San Rafael De Orivo - 22291	22291	Chinipas	San Rafael de Orivo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,378,176	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 111 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643902	Mejoramiento De Vivienda Indígena Aboreachi Guachochi - 52404	52404	Guachochi	Aboreachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$46,000	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653476	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Aborichí Guachochi - 42280	42280	Guachochi	Aborichí	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$910,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718562	Construccion De Red De Distribucion Electrica Arroyo Grande, Guachochi - 134249	134249	Guachochi	Arroyo Grande	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643897	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Bajo De La Cueva Guachochi - 42491	42491	Guachochi	Bajo de la Cueva	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$806,000	\$322,400	\$322,400	\$322,400	\$322,400	\$322,400	\$322,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643903	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Bajo De Los Gonzalez Guachochi - 44002	44002	Guachochi	Bajo de los Gonzalez	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,125,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 45 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658310	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Bajo De Los Palma Guachochi - 42356	42356	Guachochi	Bajo de los Palma	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$130,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648706	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Basigochi Guachochi - 43986	43986	Guachochi	Basigochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$2,782,000	\$1,112,800	\$1,112,800	\$1,112,800	\$1,112,800	\$1,112,800	\$1,112,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 106 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648707	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cerro Grande Guachochi - 43994	43994	Guachochi	Cerro Grande	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,521,000	\$608,400	\$608,400	\$608,400	\$608,400	\$608,400	\$608,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 58 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660747	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cocherare Guachochi - 42378	42378	Guachochi	Cocherare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,664,000	\$665,600	\$665,600	\$665,600	\$665,600	\$665,600	\$665,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757131	Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchihuachi Guachochi - 312799	312799	Guachochi	Cuchihuachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,260,000	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Lineales/Cantidad: 6,425.10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691430	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusárare, Guachochi - 86883	86883	Guachochi	Cusárare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,873	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713292	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusárare, Guachochi - 86013	86013	Guachochi	Cusárare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200643898	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Alamo Guachochi - 43549	43549	Guachochi	El Alamo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,118,000	\$447,200	\$447,200	\$447,200	\$447,200	\$447,200	\$447,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643904	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Alamo Guachochi - 42413	42413	Guachochi	El Alamo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$910,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646291	Mejoramiento De Vivienda Indígena Guaguichi - 52082	52082	Guachochi	Guaguichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$46,000	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	\$45,934	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702315	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboaachi, Guachochi - 86418	86418	Guachochi	Huichaboaachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702356	Equipo Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboaachi, Guachochi - 86902	86902	Guachochi	Huichaboaachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,634	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702314	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Huichagorare, Guachochi - 134016	134016	Guachochi	Huichagorare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,705,000	\$1,142,350	\$1,142,350	\$1,142,350	\$1,142,350	\$1,142,350	\$1,142,350	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 33 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658304	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Laguna De Rocheachi Guachochi - 43977	43977	Guachochi	La Laguna de Rocheachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$962,000	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	\$384,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 37 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691432	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393	86393	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696856	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Lagunitas, Guachochi - 134242	134242	Guachochi	Lagunitas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,300,000	\$871,000	\$871,000	\$871,000	\$871,000	\$871,000	\$871,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757246	Construcción De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250	313250	Guachochi	Los Tuceros	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,950,000	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros LinealesCantidad: 7,978.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653477	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Mesa De Bacochi Guachochi - 42430	42430	Guachochi	Mesa de Bacochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$208,000	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660746	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Norogachi Guachochi - 42445	42445	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,456,000	\$582,400	\$582,400	\$582,400	\$582,400	\$582,400	\$582,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 56 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757251	Construcción De Sistema De Agua Potable En Nanayahuaachi Guachochi - 313551	313551	Guachochi	Ranchería Nanayahuaachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,670,000	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cantidad: 4,002.90 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	NOMBRE del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200653470	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ranchería De Ochochachi Guachochi - 43999	43999	Guachochi	Ranchería Ochochachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,508,000	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$603,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 58 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658309	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Rancho Tucheachi Guachochi - 42468	42468	Guachochi	Rancho Tucheachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$494,000	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718559	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecoytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86924	86924	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,093	\$79,093	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696908	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661	86661	Guachochi	Rojachique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757255	Construcción De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242	314242	Guachochi	Sitanachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,932,000	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro LinealesCantidad: 7,668.59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685910	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtia, Tucheachi, Guachochi - 86780	86780	Guachochi	Tuacheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713235	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtia, Tucheachi, Guachochi - 86935	86935	Guachochi	Tuacheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$41,778	\$41,778	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696905	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951	86951	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,955	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707998	Construcción Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854	86854	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707942	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriel Teporaka, Agua Amarilla, Guadalupe Y Calvo - 88184	88184	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$64,446	\$64,443	\$64,443	\$64,443	\$64,443	\$64,443	\$64,443	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707943	Construcción Comedor Escolar Preescolar Gabriel Teporaka, Agua Amarilla, Guadalupe Y Calvo - 86987	86987	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro cuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660744	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Agua Fria Guadalupe Y Calvo - 44992	44992	Guadalupe y Calvo	Agua Fria	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$2,964,000	\$1,185,600	\$1,185,600	\$1,185,600	\$1,185,600	\$1,185,600	\$1,185,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 114 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660738	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Almodovar Guadalupe Y Calvo - 34057	34057	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Almodóvar	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$946,562	\$472,722	\$472,722	\$472,722	\$472,722	\$472,722	\$472,722	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200646292	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Arroyo Tendido Guadalupe Y Calvo - 34037	34037	Guadalupe y Calvo	Arroyo Tendido	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,197,900	\$597,367	\$597,367	\$597,367	\$597,367	\$597,367	\$597,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643901	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barbechitos Guadalupe Y Calvo - 34053	34053	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,292,308	\$645,531	\$645,531	\$645,531	\$645,531	\$645,531	\$645,531	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696896	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal, Barbechitos, Guadalupe Y Calvo - 88224	88224	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,917	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653467	Construccion De Red De Distribucion Electrica Basonopa Guadalupe Y Calvo - 34451	34451	Guadalupe y Calvo	Basonopa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,513,956	\$754,048	\$754,048	\$754,048	\$754,048	\$754,048	\$754,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 23 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651125	Construccion De Red De Distribucion Electrica Basonopita de Abajo Guadalupe Y Calvo - 34430	34430	Guadalupe y Calvo	Basonopita de Abajo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,170,392	\$1,084,620	\$1,084,620	\$1,084,620	\$1,084,620	\$1,084,620	\$1,084,620	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 37 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651126	Construccion De Red De Distribucion Electrica Batallapa Guadalupe Y Calvo - 34486	34486	Guadalupe y Calvo	Batallapa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,500,992	\$1,249,081	\$1,249,081	\$1,249,081	\$1,249,081	\$1,249,081	\$1,249,081	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 52 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655816	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Buenavista Guadalupe Y Calvo - 45423	45423	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$858,000	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 33 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713241	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria, Buenavista La Reforma, Guadalupe Y Calvo - 88251	88251	Guadalupe y Calvo	Buenavista de Reforma	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,860	\$41,854	\$41,854	\$41,854	\$41,854	\$41,854	\$41,854	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718503	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria, Buenavista La Reforma, Guadalupe Y Calvo - 87633	87633	Guadalupe y Calvo	Buenavista de Reforma	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro cuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653468	Mejoramiento De Vivienda Indigena Cabeza De Oso Guadalupe Y Calvo - 52578	52578	Guadalupe y Calvo	Cabeza de Oso	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,869	\$91,869	\$91,869	\$91,869	\$91,869	\$91,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660741	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cebollas Guadalupe Y Calvo - 45280	45280	Guadalupe y Calvo	Cebollas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$468,000	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713284	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Compania, Guadalupe Y Calvo - 134198	134198	Guadalupe y Calvo	Compañía	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$1,352,000	\$905,840	\$905,840	\$905,840	\$905,840	\$905,840	\$905,840	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643905	Mejoramiento De Vivienda Indigena Cordón De Los Soto Guadalupe Y Calvo - 52632	52632	Guadalupe y Calvo	Cordón de los Soto	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757110	Construcción De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669	319669	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$ 4,462,099	\$ 335,304	\$ 335,304	\$ 335,304	\$ 335,304	\$ 335,304	\$ 335,304	100.00	\$ 0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto lineal Cantidad: 1.642.82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655814	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Recodo Guadalupe Y Calvo - 34286	34286	Guadalupe y Calvo	El Recodo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$ 981,260	\$ 488,790	\$ 488,790	\$ 488,790	\$ 488,790	\$ 488,790	\$ 488,790	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685917	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal, La Catedral, Guadalupe Y Calvo - 88293	88293	Guadalupe y Calvo	La Catedral	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 49,307	\$ 49,302	\$ 49,302	\$ 49,302	\$ 49,302	\$ 49,302	\$ 49,302	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685918	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Guadalupe Victoria, La Catedral, Guadalupe Y Calvo - 88343	88343	Guadalupe y Calvo	La Catedral	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 49,552	\$ 49,545	\$ 49,545	\$ 49,545	\$ 49,545	\$ 49,545	\$ 49,545	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696852	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federal, La Catedral, Guadalupe Y Calvo - 87718	87718	Guadalupe y Calvo	La Catedral	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 250,000	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713242	Construcción Comedor Escolar Primaria Catedral, Guadalupe Y Calvo - 87759	87759	Guadalupe y Calvo	La Catedral	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 250,000	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	\$ 249,766	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651127	Mejoramiento De Vivienda Indígena La Laja Colorada Guadalupe Y Calvo - 52736	52736	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 73,600	\$ 73,495	\$ 73,495	\$ 73,495	\$ 73,495	\$ 73,495	\$ 73,495	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702310	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, La Mesa De Los Hongos, Guadalupe Y Calvo - 88517	88517	Guadalupe y Calvo	La Mesa de los Hongos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 40,878	\$ 40,873	\$ 40,873	\$ 40,873	\$ 40,873	\$ 40,873	\$ 40,873	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643906	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Las Fresas Guadalupe Y Calvo - 45398	45398	Guadalupe y Calvo	Las Fresas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$ 780,000	\$ 312,000	\$ 312,000	\$ 312,000	\$ 312,000	\$ 312,000	\$ 312,000	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713245	Construcción Comedor Escolar Secundaria Netzahuacoyotl, Las Yerbitas, Guadalupe Y Calvo - 87844	87844	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$ 250,000	\$ 249,882	\$ 249,882	\$ 249,882	\$ 249,882	\$ 249,882	\$ 249,882	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648712	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Mesa De San Francisco Guadalupe Y Calvo - 45025	45025	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Francisco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$ 1,118,000	\$ 447,200	\$ 447,200	\$ 447,200	\$ 447,200	\$ 447,200	\$ 447,200	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660740	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Mesa Lisa Guadalupe Y Calvo - 45435	45435	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$ 910,000	\$ 364,000	\$ 364,000	\$ 364,000	\$ 364,000	\$ 364,000	\$ 364,000	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660739	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Milpillas De Arriba Guadalupe Y Calvo - 45391	45391	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$ 1,300,000	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ 520,000	100.00	\$ 0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691384	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria, Milpillas De Arriba, Guadalupe Y Calvo - 88539	88539	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$42,106	\$42,104	\$42,104	\$42,104	\$42,104	\$42,104	\$42,104	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691385	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria, Milpillas De Arriba, Guadalupe Y Calvo - 87891	87891	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713244	Construccion Comedor Escolar Telesecundario Comunitario 8019, Nabogame, Guadalupe Y Calvo - 87875	87875	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691387	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria, Palos Muertos, Guadalupe Y Calvo - 88561	88561	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$71,974	\$71,970	\$71,970	\$71,970	\$71,970	\$71,970	\$71,970	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691388	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria, Palos Muertos, Guadalupe Y Calvo - 87987	87987	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707948	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundario Comunitario 8021, Rancho De Enmedio, Guadalupe Y Calvo - 88582	88582	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,917	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724110	Construccion Comedor Escolar Telesecundario Comunitario 8021, Rancho De Enmedio, Guadalupe Y Calvo - 88070	88070	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658303	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Seco Guadalupe Y Calvo - 45448	45448	Guadalupe y Calvo	Rancho Seco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$702,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691389	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, San Francisco De La Joya, Guadalupe Y Calvo - 88096	88096	Guadalupe y Calvo	San Francisco de la Joya	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	\$249,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718505	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, San Francisco De La Joya, Guadalupe Y Calvo - 88627	88627	Guadalupe y Calvo	San Francisco de la Joya	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$48,898	\$48,896	\$48,896	\$48,896	\$48,896	\$48,896	\$48,896	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707949	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cuauhtemoc, San Jose De Los Reyes, Guadalupe Y Calvo - 88646	88646	Guadalupe y Calvo	San José de los Reyes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,917	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	\$56,916	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646290	Mejoramiento De Vivienda Indigena San Jose De Turuachito - 52697	52697	Guadalupe y Calvo	San José de Turuachito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$110,400	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete/Cantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653469	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica San Pedro De Chinatu Guadalupe Y Calvo - 45455	45455	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatu (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Terminado	2016	\$442,000	\$176,800	\$176,800	\$176,800	\$176,800	\$176,800	\$176,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	NOMBRE del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200658302	Mejoramiento De Vivienda Indígena Santa Rita Guadalupe Y Calvo - 52852	52852	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	\$91,868	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757263	Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890	199890	Guazapares	Bajios del Pitorreal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,545,272	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660750	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Basonayvo Guazapares - 35038	35038	Guazapares	Basonayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$188,070	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643909	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Corarayvo Guazapares - 35111	35111	Guazapares	Corarayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$188,070	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	\$94,035	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757259	Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651	204651	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,697,853	\$294,142	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	93.26	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757260	Construccion De Sistema De Agua Poable Segunda Etapa El Quiñiqui Guazapares - 199401	199401	Guazapares	El Quiñiqui	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$12,858,379	\$2,571,493	\$2,571,493	\$2,571,493	\$2,571,493	\$2,571,493	\$2,571,493	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643899	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero Temoris Guazapares - 36818	36818	Guazapares	El Terrero	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$274,782	\$137,391	\$137,391	\$137,391	\$137,391	\$137,391	\$137,391	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651132	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Guajpa Guazapares - 35727	35727	Guazapares	Guajpa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$378,752	\$189,376	\$189,376	\$189,376	\$189,376	\$189,376	\$189,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646298	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Guatachi Guazapares - 35063	35063	Guazapares	Guatachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$250,760	\$125,380	\$125,380	\$125,380	\$125,380	\$125,380	\$125,380	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702364	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada, Hormigueros, Guazapares - 91208	91208	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,860	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702365	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Hormiguero, Guazapares - 89785	89785	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655818	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En Irigoyen Guazapares - 34968	34968	Guazapares	Irigoyen	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$230,468	\$114,658	\$114,658	\$114,658	\$114,658	\$114,658	\$114,658	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757257	Construccion De Sistema De Agua Potable La Cienegueta De Los Bustillos - 198489	198489	Guazapares	La Cienegueta de los Bustillos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,322,719	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200643908	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Periquera Guazapares - 35021	35021	Guazapares	La Periquera	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$275,836	\$137,918	\$137,918	\$137,918	\$137,918	\$137,918	\$137,918	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 22 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648708	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ocoviachi Guazapares - 35013	35013	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$501,520	\$250,760	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660751	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Monterde Guazapares - 34911	34911	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$238,222	\$119,111	\$119,111	\$119,111	\$119,111	\$119,111	\$119,111	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757262	Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965	203965	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,925,792	\$235,138	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	82.35	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648713	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica La Cancha II Temoris Guazapares - 35461	35461	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$286,716	\$143,358	\$143,358	\$143,358	\$143,358	\$143,358	\$143,358	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648714	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Rincon II Temoris Guazapares - 36903	36903	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$74,885	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655817	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Gomez Morin Temoris Guazapares - 35493	35493	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$421,084	\$210,541	\$210,541	\$210,541	\$210,541	\$210,541	\$210,541	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658312	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Las Pilas Temoris Guazapares - 35509	35509	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$627,620	\$313,810	\$313,810	\$313,810	\$313,810	\$313,810	\$313,810	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660749	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Gasolinera Temoris Guazapares - 36918	36918	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$318,518	\$159,259	\$159,259	\$159,259	\$159,259	\$159,259	\$159,259	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724168	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Simbar, Verónica, Guazapares - 120207	120207	Guazapares	Verónica	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$464,514	\$276,462	\$276,462	\$276,462	\$276,462	\$276,462	\$276,462	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651129	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Lazaro Cardenas La Junta Guerrero - 37322	37322	Guerrero	La Junta	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$815,007	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702316	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$21,834,691	\$12,273,140	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	99.40	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: KmCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757141	Equipamiento Del Centro De Salud Maguarichi - 206624	206624	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$554,596	\$554,596	\$554,596	\$554,596	\$554,596	\$554,596	\$554,596	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Lote EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200651128	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguariichi - 52883	52883	Maguariichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$92,000	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	99.74	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696857	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguariichi - 92986	92986	Maguariichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,615	\$41,614	\$41,614	\$41,614	\$41,614	\$41,614	\$41,614	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707950	Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguariichi - 91304	91304	Maguariichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	99.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757136	Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975	321975	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$7,202,060	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto/Cantidad: 2,566.62 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757138	Equipamiento De Centro De Salud Manuel Benavides - 206635	206635	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$37,846	\$9,886	\$9,886	\$9,886	\$9,886	\$9,886	\$9,886	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Lote Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691434	Construccion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Aguaje, Morelos - 122342	122342	Morelos	El Aguaje	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,110,260	\$777,182	\$777,182	\$777,182	\$777,182	\$777,182	\$777,182	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757253	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089	322089	Morelos	El Bordo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,302,000	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto/Cantidad: 6,093.94 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691408	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93466	93466	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,344	\$56,340	\$56,340	\$56,340	\$56,340	\$56,340	\$56,340	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707972	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307	93307	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,557	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	98.95	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658316	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Joyita Morelos - 37492	37492	Morelos	La Joyita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,558,020	\$779,010	\$779,010	\$779,010	\$779,010	\$779,010	\$779,010	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655822	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Mesa De Los Placeres - 23803	23803	Morelos	La Mesa de los Placeres	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$2,094,648	\$1,047,324	\$1,047,324	\$1,047,324	\$1,047,324	\$1,047,324	\$1,047,324	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713296	Construccion De Red De Distribucion Electrica La Tescalama, Morelos - 124494	124494	Morelos	La Tescalama	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$714,318	\$267,593	\$267,593	\$267,593	\$267,593	\$267,593	\$267,593	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655820	Construccion De Red De Distribucion Electrica Las Pilitas Morelos - 37506	37506	Morelos	Las Pilitas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$453,909	\$226,954	\$226,954	\$226,954	\$226,954	\$226,954	\$226,954	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696860	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Prescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280	93280	Morelos	Los Chapotes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718513	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Y Prescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93451	93451	Morelos	Los Chapotes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,615	\$41,610	\$41,610	\$41,610	\$41,610	\$41,610	\$41,610	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713293	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Los Placeres Morelos - 162793	162793	Morelos	Los Placeres	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$3,405,745	\$1,260,989	\$1,260,969	\$1,260,969	\$1,260,969	\$1,260,969	\$1,260,969	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691410	Construcción Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328	93328	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,557	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	98.95	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713265	Equipamiento Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93490	93490	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,426	\$56,422	\$56,422	\$56,422	\$56,422	\$56,422	\$56,422	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646296	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola Morelos - 37483	37483	Morelos	Piedra Bola	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$905,400	\$452,700	\$452,700	\$452,700	\$452,700	\$452,700	\$452,700	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691407	Construcción Comedor Escolar Prescolar Comunitario, San Andrés, Morelos - 93341	93341	Morelos	San Andrés	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$249,770	\$247,597	\$247,597	\$247,597	\$247,597	99.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658311	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Ignacio - 22598	22598	Morelos	San Ignacio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$5,186,726	\$2,593,363	\$2,593,363	\$2,593,363	\$2,593,363	\$2,593,363	\$2,593,363	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658315	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Lázaro Morelos - 37426	37426	Morelos	San Lázaro	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,544,934	\$772,467	\$772,467	\$772,467	\$772,467	\$772,467	\$772,467	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660755	Mejoramiento De Vivienda Indígena Ciemega Del Pilar Moris - 52923	52923	Moris	Ciénega del Pilar	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648710	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica El Palmar Moris - 37543	37543	Moris	El Palmar	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$3,052,350	\$1,526,175	\$1,526,175	\$1,526,175	\$1,526,175	\$1,526,175	\$1,526,175	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 38 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651135	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Arroyo Del Agua El Pilar Moris - 37578	37578	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$5,247,114	\$2,621,057	\$2,621,057	\$2,621,057	\$2,621,057	\$2,621,057	\$2,621,057	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757269	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140	328140	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto lineal; Cantidad: 8,397.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200648720	Mejoramiento De Vivienda Indígena La Finca De Pesquera Moris - 52931	52931	Moris	La Finca De Pesquera	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658317	Construccion De Red De Distribucion Electrica El Pilar Moris - 37572	37572	Moris	Los Laureles	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$830,734	\$415,367	\$415,367	\$415,367	\$415,367	\$415,367	\$415,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757267	Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587	327587	Moris	Moris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Mto lineal Cantidad: 2,850.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757268	Equipamiento De Centro De Salud Con Servicios Ampliados Moris - 206651	206651	Moris	Moris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$470,185	\$470,185	\$470,185	\$470,185	\$470,185	\$470,185	\$470,185	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Lote: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653472	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 24396	24396	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$513,980	\$256,990	\$256,990	\$256,990	\$256,990	\$256,990	\$256,990	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658308	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero - 24726	24726	Nonoava	El Terrero	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$136,968	\$68,484	\$68,484	\$68,484	\$68,484	\$68,484	\$68,484	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691413	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Humariza Nonoava - 163237	163237	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,900,032	\$817,709	\$817,709	\$817,709	\$817,709	\$817,709	\$817,709	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 29 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651130	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Nonoava - 24167	24167	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,189,860	\$594,930	\$594,925	\$594,925	\$594,925	\$594,925	\$594,925	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691411	Construccion De Amp. De Red De Dist. Electrica En Barrios La Laguna, Nixtamaleros, Ismael Dguez, Regina Chavez, El Parque Y Maribel Romero - 130775	130775	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$949,182	\$474,591	\$474,591	\$474,591	\$474,591	\$474,591	\$474,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691412	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Los Barrios Ruth Garcia Y Rosario Garcia - 131112	131112	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$738,908	\$369,454	\$369,454	\$369,454	\$369,454	\$369,454	\$369,454	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757187	Ampliacion De Aterrijas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Mto: Cantidad: 1,741.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757188	Equipamiento Del Centro De Salud Nonoava - 206661	206661	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Lote: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646285	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Montoya Basaseachi - 37737	37737	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$697,648	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200658300	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Tanizao Hernandez Basaseachi Ocampo - 37868	37868	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$530,332	\$265,166	\$265,166	\$265,166	\$265,166	\$265,166	\$265,166	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757077	Terminacion Centro De Salud Basaseachi Ocampo - 213230	213230	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$2,245,641	\$2,245,534	\$2,245,534	\$2,245,534	\$2,245,534	\$2,245,534	\$2,245,534	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Centro de SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643892	Construccion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Mirador Cajurichi Ocampo - 37614	37614	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$446,858	\$223,429	\$223,429	\$223,429	\$223,429	\$223,429	\$223,429	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643893	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Pista Cajurichi Ocampo - 37599	37599	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$361,478	\$180,739	\$180,739	\$180,739	\$180,739	\$180,739	\$180,739	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646286	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Ramirez Ii Cajurichi Ocampo - 37608	37608	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$194,754	\$97,377	\$97,377	\$97,377	\$97,377	\$97,377	\$97,377	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648703	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cajurichi Ocampo - 37991	37991	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$263,978	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643894	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Huevachi Ocampo - 37926	37926	Ocampo	Huevachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$107,824	\$53,912	\$53,912	\$53,912	\$53,912	\$53,912	\$53,912	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646287	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica La Calera Ocampo - 38012	38012	Ocampo	La Calera	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$487,330	\$243,665	\$243,665	\$243,665	\$243,665	\$243,665	\$243,665	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648704	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica La Casita Ocampo - 37593	37593	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$347,518	\$173,759	\$173,759	\$173,759	\$173,759	\$173,759	\$173,759	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648705	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Memelichi Ocampo - 38037	38037	Ocampo	Memelichi de Abajo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$713,052	\$356,526	\$356,526	\$356,526	\$356,526	\$356,526	\$356,526	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658301	Mejoramiento De Vivienda Indigena Memelichi Ocampo - 52936	52936	Ocampo	Memelichi de Abajo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$110,400	\$110,400	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	99.74	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658380	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Areponapuchi Urique - 38088	38088	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$263,320	\$130,648	\$130,648	\$130,648	\$130,648	\$130,648	\$130,648	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651205	Mejoramiento De Vivienda Indigena Bahuchivo - 52938	52938	Urique	Bahuchivo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$184,000	\$182,860	\$182,860	\$182,860	\$182,860	\$182,860	\$182,860	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PaqueteCantidad: 20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200724372	Construcción Comedor Escolar Primaria Vicente Guerrero, Cerocahui, Urique - 94254	94254	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado.Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643975	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Entrada Churo Urique - 39046	39046	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$727,954	\$362,519	\$362,519	\$362,519	\$362,519	\$362,519	\$362,519	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste.Cantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651204	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Asadero Viejo Churo Urique - 39029	39029	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$569,576	\$283,647	\$283,647	\$283,647	\$283,647	\$283,647	\$283,647	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste.Cantidad: 80 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200686204	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Cuauhtemoc, El Churo, Urique - 99578	99578	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$49,634	\$49,629	\$49,629	\$49,629	\$49,629	\$49,629	\$49,629	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo.Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718777	Construcción Comedor Escolar Preescolar Cuauhtemoc, El Churo, Urique - 94789	94789	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado.Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653538	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cieneguita De La Barranca Urique - 39052	39052	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,747,130	\$871,390	\$871,390	\$871,390	\$871,390	\$871,390	\$871,390	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste.Cantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759057	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751	204751	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$11,606,771	\$2,998,943	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	99.95	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema.Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702591	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosario Vera, Cieneguita Lluvia De Oro, Urique - 99003	99003	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$56,590	\$56,589	\$56,589	\$56,589	\$56,589	\$56,589	\$56,589	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo.Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713486	Construcción Comedor Escolar Preescolar Rosario Vega, Cieneguita Lluvia De Oro, Urique - 94697	94697	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado.Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759036	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193	322193	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Mto.Cantidad: 4,975.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646370	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio La Entrada Corareachi Urique - 39060	39060	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$421,636	\$209,974	\$209,974	\$209,974	\$209,974	\$209,974	\$209,974	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste.Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691671	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Miguel Hidalgo, Corareachi, Urique - 99578	99578	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$79,502	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo.Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713495	Construcción Comedor Escolar Primaria Miguel Hidalgo, Corareachi, Urique - 94739	94739	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado.Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200655911	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Higinio Y La Vinata Cuiteco Urique - 39015	39015	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$129,664	\$64,134	\$64,134	\$64,134	\$64,134	\$64,134	\$64,134	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200686205	Construccion De Sistema De Agua Potable Barrio Yutacore, Guadalajara, Urique - 132219	132219	Urique	Guadalajara	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,663,735	\$771,956	\$771,956	\$771,956	\$771,956	\$771,956	\$771,956	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653484	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Guagueyvo Urique - 38996	38996	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,366,116	\$682,010	\$682,010	\$682,010	\$682,010	\$682,010	\$682,010	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 23 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724194	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Jose Vasconcelos, Guagueyvo, Urique - 99793	99793	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$16,286	\$16,284	\$16,284	\$16,284	\$16,284	\$16,284	\$16,284	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691669	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Las Carboneras, La Pinosa - 131148	131148	Urique	La Pinosa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$571,167	\$282,616	\$282,616	\$282,616	\$282,616	\$282,616	\$282,616	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702593	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Weikare, La Reforma, Urique - 100335	100335	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$48,816	\$48,809	\$48,809	\$48,809	\$48,809	\$48,809	\$48,809	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713488	Construccion Comedor Escolar Preescolar Weikare, La Reforma, Urique - 94854	94854	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653539	Mejoramiento De Vivienda Indígena Moribo Urique - 52944	52944	Urique	Moribo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646369	Mejoramiento De Vivienda Indígena Potrerito Urique - 52942	52942	Urique	Potrerito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	\$91,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702594	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica San Isidro, Urique - 131165	131165	Urique	San Isidro	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$392,236	\$193,717	\$193,717	\$193,717	\$193,717	\$193,717	\$193,717	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646368	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Segorachi Urique - 39022	39022	Urique	Segorachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$634,426	\$315,991	\$315,991	\$315,991	\$315,991	\$315,991	\$315,991	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200697135	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Segorachi, Urique - 94977	94977	Urique	Segorachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$250,000	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	\$247,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713490	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Segorachi, Urique - 100376	100376	Urique	Segorachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$41,860	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	\$41,858	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida. EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200643976	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Llano Urique - 38282	38282	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$563,410	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653540	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Secundaria Urique - 38308	38308	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$139,430	\$69,134	\$69,134	\$69,134	\$69,134	\$69,134	\$69,134	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655912	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Chalao Urique - 38164	38164	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$532,294	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658379	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Ramon Chapito Urique - 38116	38116	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$401,014	\$198,903	\$198,903	\$198,903	\$198,903	\$198,903	\$198,903	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708192	Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guasapayma Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$8,414,871	\$3,751,172	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	91.26	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: KmCantidad: 49 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658322	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Agua Fria - 24871	24871	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757384	Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria 204984	204984	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,340,283	\$471,092	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	99.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660833	Suministro E Instalación De Calentadores De Agua Solares En Arechuyvo Urique - 49456	49456	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$471,420	\$235,710	\$235,710	\$235,710	\$235,710	\$235,710	\$235,710	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Calentador aguaCantidad: 90 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651208	Construccion De Techo Firme En Chagayvo Urique - 49342	49342	Uruachi	Chagayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$397,582	\$198,791	\$198,791	\$198,791	\$198,791	\$198,791	\$198,791	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643979	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Barranca - 25020	25020	Uruachi	La Barranca	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$475,000	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 38 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646371	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Ciénega Del Rincón - 25102	25102	Uruachi	La Ciénega del Rincón	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$87,500	\$43,750	\$43,750	\$43,750	\$43,750	\$43,750	\$43,750	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653544	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Ciénega De Arriba - 24980	24980	Uruachi	La Ciénega de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$287,500	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 23 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648729	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica La Cumbre Urique - 39091	39091	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$468,080	\$234,040	\$234,040	\$234,040	\$234,040	\$234,040	\$234,040	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200646374	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Las Trojas - 24789	24789	Uruachi	Las Trojas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$512,500	\$256,250	\$256,250	\$256,250	\$256,250	\$256,250	\$256,250	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 41 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660762	Mejoramiento De Vivienda Indígena Mocorichi Uruachi - 52948	52948	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708033	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Comunitario, Mocorichi, Uruachi - 100437	100437	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$40,878	\$40,878	\$40,878	\$40,878	\$40,878	\$40,878	\$40,878	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757385	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122	205122	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,440,470	\$491,121	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	98.51	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759083	Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204	205204	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$3,054,873	\$335,649	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	97.64	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651142	Construccion De Techo Firme En Rocoroyvo Uruachi - 49417	49417	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$511,178	\$255,589	\$255,589	\$255,589	\$255,589	\$255,589	\$255,589	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 45 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653483	Mejoramiento De Vivienda Indígena Rocoroyvo Uruachi - 52945	52945	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648797	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Eléctrica Santa Rosa Uruachi - 39107	39107	Uruachi	Santa Rosa	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$5,606,810	\$2,803,405	\$2,803,405	\$2,803,405	\$2,803,405	\$2,803,405	\$2,803,405	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 79 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643977	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica Sepayvo Uruachi - 39114	39114	Uruachi	Sepayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,877,608	\$936,304	\$936,304	\$936,304	\$936,304	\$936,304	\$936,304	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653542	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica Barrio Cerro Azul Uruachi - 39122	39122	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$209,514	\$104,757	\$104,757	\$104,757	\$104,757	\$104,757	\$104,757	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691673	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochoientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cerro Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,765,747	\$4,470,916	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	99.86	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: KmCantidad: 51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759081	Construccion De Centro De Salud Uruachi II Etapa - 213797	213797	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,814,101	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648687	Construcción De Colector En Conejos - 49408	49408	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200648688	Rehabilitación De Caminos Rurales - 38722	38722	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658283	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49188	49188	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ALDAMA	En Ejecución	2016	\$107,480	\$107,480	\$107,480	\$107,480	\$107,480	\$107,480	\$107,480	100.00	\$0	Vehiculos	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658284	Colocación De Luminarias En La Colonia El Vergel - 38622	38622	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$245,577	\$245,577	\$245,577	\$245,577	\$245,577	\$245,577	\$245,577	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702261	Rehabilitación Y Construcción De Baños En Diferentes Hogares - 81621	81621	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$181,987	\$181,987	\$181,987	\$181,987	\$181,987	\$181,987	\$181,987	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707883	Construcción De Baquetas Y Rampas En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 114518	114518	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713176	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Municipales - 114007	114007	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685866	Construcción De Comedor En Secundaria Benito Juárez - 111761	111761	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$392,364	\$411,558	\$411,558	\$411,558	\$411,558	\$411,558	\$411,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696804	Construcción De Comedor En Primaria Emiliano Zapata - 111728	111728	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$392,364	\$381,009	\$381,009	\$381,009	\$381,009	\$381,009	\$381,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756663	Baños En Ascensión - 218905	218905	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION	Terminado	2016	\$805,000	\$824,797	\$824,797	\$824,797	\$824,797	\$824,797	\$824,797	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756664	Tubería De Agua Potable Y Drenaje Para Preparación De Calles - 220380	220380	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION	Terminado	2016	\$900,000	\$718,598	\$718,598	\$718,598	\$718,598	\$718,598	\$718,598	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756665	Electrificación En Sector Diaz - 219169	219169	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION	Terminado	2016	\$509,579	\$509,579	\$509,579	\$509,579	\$509,579	\$509,579	\$509,579	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756666	Ampliación De Red Eléctrica Sector Galache Etapa Cuatro - 220321	220321	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION	Terminado	2016	\$769,028	\$761,028	\$761,028	\$761,028	\$761,028	\$761,028	\$761,028	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756667	Colado De Loza En Fraccionamiento Fundadores - 220606	220606	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION	Terminado	2016	\$145,158	\$134,953	\$134,953	\$134,953	\$134,953	\$134,953	\$134,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300756668	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domlicarias - 213819	213819	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756669	Alumbrado Público En Ascension - 213443	213443	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$500,000	\$504,419	\$504,419	\$504,419	\$504,419	\$504,419	\$504,419	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756670	Construccion De Cerco Perimetral En Colonia Niños Heroes - 213555	213555	Ascensión	Niños Héroes de Chapultepec	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$100,000	\$104,029	\$104,029	\$104,029	\$104,029	\$104,029	\$104,029	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724100	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ariseachi - 110239	110239	Bocoyna	Ariseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$59,446	\$59,446	\$59,446	\$59,446	\$59,446	\$59,446	\$59,446	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El recurso fue 50% estatal y 50% municipal. / Física: La unidad de medida es placa solar y el total es 4. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707929	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sihubriachi - 110221	110221	Bocoyna	Sihubriachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	\$89,168	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: el recurso fue 50% estatal, pagado en gobierno del estado y 50% municipal pagado en el municipio. / Física: la unidad de medida es placa solar siendo el 100% la cantidad de 6 placas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300557241	Gastos Indirectos 2015	-	Camargo	Santa Rosalá de Camargo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685946	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos Calderón Ubicada En La Calle Sierra Fres - 92104	92104	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$430,746	\$430,746	\$430,746	\$430,746	\$408,883	\$408,883	\$408,883	94.92	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685947	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08es0199g, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 En La Colonia 3 - 91872	91872	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$314,328	\$314,328	\$314,328	\$314,328	\$314,328	\$314,328	\$314,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685948	Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo De 20 X 32 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica No.77, Ubicada En Periférico R. Almada 1406, C - 89972	89972	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$842,721	\$840,599	\$840,599	\$840,599	\$840,599	\$840,599	\$840,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685949	Construcción De Sistema Hidroneumático En Jardín De Niños Dionisia Ruiz Burrola, Ubicada En Calle Granjeles Y 56 1/2, Col. D - 92349	92349	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$46,875	\$46,609	\$46,609	\$46,609	\$46,609	\$46,609	\$46,609	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685950	Construcción De Aula En Jardín De Niños Estefanía Castañeda Con Clave 08ej0276k, Ubicada En C. 1a Y Abetos De La Colonia Granjas Cerro Gr - 91990	91990	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$441,721	\$441,721	\$441,721	\$441,721	\$215,011	\$215,011	\$215,011	48.68	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200685951	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08ejn0416v, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La C - 91402	91402	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$400,356	\$393,327	\$393,327	\$393,327	\$393,327	\$393,327	\$393,327	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685952	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrleta Y Jose Santos Valdes, Ubicada En Calle Mina Colorado - 90452	90452	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$286,148	\$286,148	\$286,148	\$286,148	\$286,148	\$286,148	\$286,148	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685953	Agua Potable - Ampliacion De Red De Distribucion En La Colonia Los Mezquites - 90173	90173	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,339,604	\$1,339,600	\$1,339,600	\$1,339,600	\$1,339,600	\$1,339,600	\$1,339,600	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691422	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto Del Sahara Y Mina Los Angeles, Colonia El Por - 90323	90323	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$332,699	\$332,699	\$332,699	\$332,699	\$332,699	\$332,699	\$332,699	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691423	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Teporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Colonia Santa Cecilia, - 92342	92342	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$355,546	\$355,546	\$355,546	\$355,546	\$355,546	\$355,546	\$355,546	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691424	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas En C Ponce De Leon Entre 21 Y 33, Col. Barrio De Londres - 91940	91940	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$61,611	\$61,607	\$61,607	\$61,607	\$61,607	\$61,607	\$61,607	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696889	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Estefania Castañeda Con Clave 08ejn0376k, Ubicado En C. 1a Y Abetos De La Col. Granjas Cer - 91959	91959	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,134	\$4,134	\$4,134	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696890	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08ejn0416v, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La Col. To - 91038	91038	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$339,037	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696891	Construccion De Bebederos Y Remodelacion De Baños En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto De Sahara Y Mina Los Angeles - 90305	90305	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$114,278	\$114,278	\$114,278	\$114,278	\$114,278	\$114,278	\$114,278	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696892	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Dom En C. Sierra Federnales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazon Y Lombardo - 92130	92130	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$466,216	\$466,216	\$466,216	\$466,216	\$466,216	\$466,216	\$466,216	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702341	Rehabilitacion De Sanitarios En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08ees0199g, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 De La Colonia 3 De Ma - 91850	91850	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$326,730	\$326,530	\$326,530	\$326,530	\$326,530	\$326,530	\$326,530	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200702342	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Quetzal Con Clave: 08djn202z, Ubicada En La Calle Jose De La Luz Escarcega De La Colonia - 91235	91235	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$37,718	\$37,639	\$37,639	\$37,639	\$37,639	\$37,639	\$37,639	\$37,639	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702343	Reacondicionamiento De Sanitarios En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle La Armonia S/N, Colonia - 90419	90419	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$27,618	\$27,563	\$27,563	\$27,563	\$27,563	\$27,563	\$27,563	\$27,563	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702344	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. 21 De Marzo, Entre Paso Del Norte Y Parcial 1 De Mayo, Col. Rodolfo Agilar - 89667	89667	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$458,647	\$458,160	\$458,160	\$458,160	\$458,160	\$458,160	\$458,160	\$458,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702345	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Chihuahua 2757 Con Clave 08ep0819e, Ubicada En C. Escalpipto Entre 1a Y 2a De La Colonia Granjas Ce - 91070	91070	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702346	Construccion De Muro Para Drenaje Pluvial En Arroyo Los Arcos, Tramo: Calle Ignacio Rodriguez (45a) Y Calle 47, Colonia Ampliacion Nuevo Tri - 90029	90029	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,052,267	\$1,048,632	\$1,048,632	\$1,048,632	\$1,048,632	\$1,048,632	\$1,048,632	\$1,048,632	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702347	Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica No. 78, Ubicada En La Calle Mina Cerro Colorado No.3350, Colonia Luis Donaldo Co - 90380	90380	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$359,226	\$349,012	\$349,012	\$349,012	\$349,012	\$349,012	\$349,012	\$349,012	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702348	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle De La Armonia S/N, Coloni - 90437	90437	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$302,114	\$301,961	\$301,961	\$301,961	\$301,961	\$301,961	\$301,961	\$301,961	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702349	Colocacion De Firme En Area De Comedor De Jardín De Niños Teoporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Colonia Santa Cecilia, Clave 0 - 90345	90345	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702350	Alcantarillado Pluvial Construccion De Muro Dentro De Canal Para Encauce De Agua Y Canaleta Receptoras Ubicada En Calle 20 De Noviembre Y Cal - 90514	90514	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$228,644	\$179,485	\$179,485	\$179,485	\$179,485	\$179,485	\$179,485	\$179,485	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702351	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Gestion Y Atencion De Demandas De La Ciudadania - 164603	164603	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	En Ejecución	2016	\$825,361	\$693,799	\$693,799	\$693,799	\$693,799	\$457,272	\$457,272	\$457,272	65.91	\$0	Equipamiento	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702352	Construccion De Jardín De Niños María Llibalve Urbina, Ubicada En La Calle Olivar Negro S/N, Colonia Los Olivos, Clave: 08djn2201j - 91947	91947	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$195,538	\$185,905	\$185,905	\$185,905	\$185,905	\$185,905	\$185,905	\$185,905	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200707982	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Colonias Unidas, Entre Parcial 2 De Junio Y Paso Del Norte, Col. Rodolfo Aguila - 89757	89757	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$343,469	\$343,413	\$343,413	\$343,413	\$343,413	\$343,413	\$343,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707983	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Mina El Pilar, Entre Mina Los Arcos Y Mina Guazapare, Col. Porvenir Ii - 89796	89796	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$850,129	\$813,821	\$813,821	\$813,821	\$813,821	\$813,821	\$813,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707985	Construcción De Drenaje Pluvial En Cruce De Calle Hidalgo Y Calle 15, Colonia Plan De Ayala C.P. 31064 - 91624	91624	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$360,281	\$360,281	\$360,281	87.73	\$0	Metros lineales	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707986	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Paula Alegría Ubicada En La Calle 74 S/N, Col. Vistas Cerro Grande, C.P. 31065, Clave: 08djp207 - 90499	90499	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$428,082	\$428,073	\$428,073	\$428,073	\$192,625	\$192,625	\$192,625	45.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707987	Agua Potable - Ampliación De Red De Distribución En La C. Sierra Pedernales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazón Y Lombardo Toledano, Col. S - 92148	92148	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$391,061	\$326,811	\$326,811	\$326,811	\$326,811	\$326,811	\$326,811	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713276	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. 2 De Junio Entre Pedro Maldonado Y Colonias Populares, Col. Rodolfo Aguilar - 89432	89432	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$291,686	\$291,586	\$291,586	\$291,586	\$291,586	\$291,586	\$291,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713277	Construcción De Banquetas En El Centro De Atención Múltiple No. 23, Ubicado En La Calle 47 Y Calle Tamborel, Col. Lealtad I, C.P. 31370, Cl - 91259	91259	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$91,956	\$91,010	\$91,010	\$91,010	\$91,010	\$91,010	\$91,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713278	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Karant, Ubicado En Calle Mineral Urique Y Calle Mineral Terremate, Colonia Mineral Ii - 90486	90486	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$752,665	\$731,156	\$731,156	\$731,156	\$731,156	\$731,156	\$731,156	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713279	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Gestión Y Atención De Demandas De La Ciudadanía - 164562	164562	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	En Ejecución	2016	\$660,595	\$673,208	\$673,208	\$673,208	\$76,417	\$76,417	\$76,417	11.35	\$0	Equipamiento	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Pedro Maldonado, Entre Parcial 1 De Mayo Y 2 De Junio, Col. Rodolfo Aguilar - 89952	89952	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$157,716	\$157,439	\$157,439	\$157,439	\$157,439	\$157,439	\$157,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Paso Del Norte, Entre Colonias Unidas Y 21 De Marzo, Col. Rodolfo Aguilar - 89862	89862	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$893,082	\$892,642	\$892,642	\$892,642	\$892,642	\$892,642	\$892,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200718539	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Mina Guazaapara, Entre Mina El Pilar Y Mina Dolores, Col. Porvenir Iii - 89850	89850	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$267,504	\$266,434	\$266,434	\$266,434	\$266,434	\$266,434	\$266,434	\$266,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718540	Construcción De Conexión A La Red De Agua Potable En Escuela Primaria Benemérito De Las Americas Con Clave 084pr2458z, Ubicada En C. Neande - 92344	92344	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$39,613	\$23,140	\$23,140	\$23,140	\$23,140	\$23,140	\$23,140	\$23,140	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718541	Construcción De Barda Perimetral Escuela Secundaria Técnica No. 78, Ubicada En La Calle Mina Cerro Colorado No.3350, Colonia Luis Donald Co - 90310	90310	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$465,594	\$465,594	\$465,594	\$465,594	\$465,594	\$465,594	\$465,594	\$465,594	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718542	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Chihuahua 2757 Con Clave 08ep0819e, Ubicada En C. Eucaulipito Entre La Y Za E La Colonia Granj - 91898	91898	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$913,716	\$913,690	\$913,690	\$913,690	\$913,690	\$913,690	\$913,690	\$913,690	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718543	Construcción De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo No.2142, Ubicada En La Calle 29 Y Doblado No. 107 Cal. Centro, Clave: 08ep0445g- 92350	92350	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$93,527	\$141,113	\$141,113	\$141,113	\$134,225	\$134,225	\$134,225	\$134,225	95.12	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724146	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. Desierto De Sahara, Entre Mina El Pilar Y Vías Ffcc. Col. Porvenir Iii - 89781	89781	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,106,356	\$1,106,034	\$1,106,034	\$1,106,034	\$1,106,032	\$1,106,032	\$1,106,032	\$1,106,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor C. 76a Entre Diana Laura Riojas Y Lateral Av. Nueva España, Col. Vistas Cerro Gra - 89730	89730	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$571,412	\$570,504	\$570,504	\$570,504	\$570,504	\$570,504	\$570,504	\$570,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724148	Mejoramiento De Drenaje En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Colonia Vistas Cerro Grande, - 92331	92331	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$49,337	\$49,337	\$49,337	\$49,337	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	99.96	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724149	Construcción De Cocina-Comedor En Escuela Ramon Lopez Perez Con Clave 080p0678w, Ubicada En Las Calles Morelos Y 29 De La Col. Granjas La - 91359	91359	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,036,805	\$1,036,805	\$1,036,805	\$1,036,805	\$828,095	\$828,095	\$828,095	\$828,095	79.87	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724150	Construcción De Barda Perimetral En JIN Estefania Castañeda Con Clave 08ep0376k, Ubicada En C. Eucaulipito Entre La Y Za E La Colonia Granj - 91964	91964	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$483,449	\$483,449	\$483,449	\$483,449	\$345,691	\$345,691	\$345,691	\$345,691	71.51	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724151	Construcción De Bebederos En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Colonia Vistas Cerro Grande - 90395	90395	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$45,615	\$45,615	\$45,615	\$45,615	\$45,615	\$45,615	\$45,615	\$45,615	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200724152	Alcantarillado Danitario Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En C Rinoceronte Entre C Neardental Y C Tiranosauro De La Col Habidad - 118237	118237	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$435,845	\$435,814	\$435,814	\$435,814	\$435,814	\$435,814	\$435,814	\$435,814	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757198	Construccion De Cuartos De Distintos Puntos De La Ciudad Zona Tres - 214386	214386	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,666,674	\$793,099	\$793,099	\$793,099	\$725,926	\$725,926	\$725,926	\$725,926	91.53	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757199	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Ocho - 214486	214486	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,967,217	\$578,873	\$578,873	\$578,873	\$530,678	\$530,678	\$530,678	\$530,678	91.67	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757200	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Siete - 214475	214475	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,836,070	\$653,748	\$653,748	\$653,748	\$579,849	\$579,849	\$579,849	\$579,849	88.70	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757201	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Cinco - 214433	214433	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,797,821	\$705,625	\$705,625	\$705,625	\$667,069	\$667,069	\$667,069	\$667,069	94.54	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757202	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Cuatro - 214414	214414	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,273,330	\$551,259	\$551,259	\$551,259	\$525,555	\$525,555	\$525,555	\$525,555	95.34	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757203	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Uno - 214279	214279	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,247,413	\$612,663	\$612,663	\$612,663	\$593,385	\$593,385	\$593,385	\$593,385	96.85	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757204	Construccion De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Dos - 214358	214358	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,142,658	\$708,798	\$708,798	\$708,798	\$660,603	\$660,603	\$660,603	\$660,603	93.20	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757205	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona Seis - 214462	214462	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,879,786	\$637,189	\$637,189	\$637,189	\$569,716	\$569,716	\$569,716	\$569,716	89.41	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685957	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts. En Ejido Chuvisqueilla - 90010	90010	Chihuahua	Chuvisqueilla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Terminado	2016	\$44,916	\$44,886	\$44,886	\$44,886	\$44,886	\$44,886	\$44,886	\$44,886	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718549	Construccion De Cuarto Completo De 4 X 6 Mts. En Ejido Chuvisqueilla - 89953	89953	Chihuahua	Chuvisqueilla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Terminado	2016	\$93,118	\$92,944	\$92,944	\$92,944	\$92,944	\$92,944	\$92,944	\$92,944	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707989	Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico En Km 19+680 Al Km 21+960 Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca - 91795	91795	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,984,667	\$5,984,667	\$5,984,667	\$5,984,667	\$2,782,887	\$2,782,887	\$2,782,887	\$2,782,887	46.50	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200718545	Ampliación De Casa De Salud, Ejido El Charco - 90300	90300	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$234,690	\$228,588	\$228,588	\$228,588	\$228,588	\$228,588	\$228,588	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685955	Construccion De Pozo Y Rehabilitacion Tanque Agua Potable, Ejido El Faro - 90117	90117	Chihuahua	El Faro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,453,445	\$1,449,120	\$1,449,120	\$1,449,120	\$1,449,120	\$1,449,120	\$1,449,120	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713282	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable, En El Fresno (El Tarin) - 90359	90359	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,082,607	\$3,755,609	\$3,755,609	\$3,755,609	\$2,821,914	\$2,821,914	\$2,821,914	75.14	\$0	Metros lineales	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691426	Rehabilitacion De Comedor El Sauz Chih - 118339	118339	Chihuahua	El Sauz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	2016	\$1,184,252	\$355,276	\$355,276	\$355,276	\$355,276	\$355,276	\$355,276	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707990	Equipamiento De Pozo En El Vallecillo - 92058	92058	Chihuahua	El Vallecillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Terminado	2016	\$105,396	\$105,396	\$105,396	\$105,396	\$105,396	\$105,396	\$105,396	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707991	Linea De Conduccion, Tanque Y Automatizacion De Pozo, El Vallecillo - 90248	90248	Chihuahua	El Vallecillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$924,134	\$742,039	\$742,039	\$742,039	\$742,039	\$742,039	\$742,039	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702353	Tratamiento Y Aforo De Pozo Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero - 190133	190133	Chihuahua	Francisco I Madero (San Isidro Calabacillas)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$45,008	\$45,008	\$45,008	\$45,008	\$45,008	\$45,008	\$45,008	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707988	Construccion De Pozo, Estacion Ejido Francisco I Madero - 90235	90235	Chihuahua	Francisco I Madero (San Isidro Calabacillas)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,526,776	\$1,511,671	\$1,511,671	\$1,511,671	\$1,511,671	\$1,511,671	\$1,511,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685954	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts. En Rancho La Casita (3 Baños) - 92084	92084	Chihuahua	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$128,885	\$128,885	\$128,885	95.65	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724154	Construccion De Cuarto Completo 4 X 6 Mts. En Rancho La Casita (4 Cuartos) - 92056	92056	Chihuahua	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$372,470	\$372,470	\$372,470	\$372,470	\$372,466	\$372,466	\$372,466	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691425	Construccion De Aula Telesecundaria, En Ejido La Esperanza - 92304	92304	Chihuahua	La Esperanza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$465,952	\$265,477	\$265,477	\$265,477	\$265,477	\$265,477	\$265,477	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718546	Construccion De Aula Telesecundaria, En Ejido La Esperanza - 90276	90276	Chihuahua	La Esperanza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$432,459	\$432,459	\$432,459	\$432,459	\$300,521	\$300,521	\$300,521	69.49	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724155	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts. En Ejido Los Sauces (4 Baños) - 90256	90256	Chihuahua	Los Sauces	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$179,663	\$165,993	\$165,993	\$165,993	\$165,993	\$165,993	\$165,993	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713283	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts. En Rancho Palo Blanco (2 Baños) - 92101	92101	Chihuahua	Palo Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$89,831	\$76,349	\$76,349	\$76,349	\$76,349	\$76,349	\$76,349	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718544	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts. Ejido Aguilares (6 Baños) - 92038	92038	Chihuahua	Rancho los Aguilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$269,495	\$269,495	\$269,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724153	Construccion De Cuarto Completo 4x6 Mts. Ejido Aguilares (4 Cuartos) - 92009	92009	Chihuahua	Rancho los Aguilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$372,470	\$372,470	\$372,470	\$372,470	\$338,340	\$338,340	\$338,340	90.84	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691427	Construccion De Centro De Salud Ocampo En Ejido Ocampo Los Hoyos - 118275	118275	Chihuahua	San Isidro (Los Hoyos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	2016	\$5,618,305	\$5,618,305	\$5,618,305	\$5,618,305	\$5,270,768	\$5,270,768	\$5,270,768	93.81	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718550	Construccion De Pozo Agua Potable, San Isidro (Ocampo) - 90180	90180	Chihuahua	San Isidro (Los Hoyos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Terminado	2016	\$1,526,777	\$1,505,587	\$1,505,587	\$1,505,587	\$1,505,587	\$1,505,587	\$1,505,587	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707977	Electrificacion En Colonia Carmelita Gonzales (La Quemada) - 83334	83334	Delicias	Colonia Abraham Gonzalez (La Quemada)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$3,570,014	\$3,439,784	\$3,439,784	\$3,439,784	\$3,439,784	\$3,439,784	\$3,439,784	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718551	Drenaje Pluvial En Av Carmelita Sotelo Entre Av Inés Silva Y Calle 7a Col Km 92 Incluye Revestimiento - 78240	78240	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilometro Noventa y Dos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$3,057,138	\$3,057,139	\$3,057,139	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	88.88	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713287	Drenaje Sanitario En Calle 1a Entre Av 1a Y Av 2a Col Terrazas Incluye Revestimiento De Concreto - 82525	82525	Delicias	Colonia Terrazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$662,870	\$128,006	\$128,006	\$117,121	\$117,121	\$117,121	\$117,121	91.50	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685943	Construccion De Avenida Venticuatro Oriente Entre Calle Quince Oriente Colonia Laderas Del Norte - 157320	157320	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$1,718,337	\$687,263	\$687,263	\$586,138	\$586,138	\$586,138	\$586,138	85.29	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691416	Extensión De Red Secundaria Para Alimentar 17 Servicios En La Llorieta De Laderas Del Norte Con 115 Mts De Cable Múltiple A Un Transformador - 82481	82481	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	2016	\$50,194	\$50,194	\$50,194	\$50,194	\$50,194	\$50,194	\$50,194	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696884	Construcción De Calle Doce Ote Entre Av Veintitrés Ote Y Camino Rural Col Laderas Del Norte - 156747	156747	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$2,099,514	\$966,483	\$966,483	\$965,943	\$965,943	\$965,943	\$965,943	99.94	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696885	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 159384	159384	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$162,223	\$162,223	\$162,223	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	93.39	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702332	Construccion De Avenida Venticuatro Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Col Laderas Del Norte - 157243	157243	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$2,089,819	\$723,513	\$723,513	\$709,789	\$709,789	\$709,789	\$709,789	98.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713269	Electrificación En Calles Decima Y Once Y Media Ote Entre Ave Veinticuatro Ote Y Veintiseis Ote En Ampliación De Col Laderas Del Norte - 160955	160955	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	2016	\$1,655,148	\$1,655,148	\$1,655,148	\$1,655,148	\$1,655,148	\$1,655,148	\$1,655,148	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713270	Construcción De Avenida Veintitres Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Colonia Laderas Del Norte Incluye Revestimiento - 156643	156643	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	2016	\$2,184,420	\$431,246	\$431,246	\$431,246	\$431,246	\$431,246	\$431,246	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691431	Ampliación Clínica San Lorenzo - 172571	172571	Dr. Belsario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718566	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Aborichi Guachochi - 103541	103541	Guachochi	Aborichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ADRIAN EFRAIN VALDEZ PEREA	Terminado	2016	\$497,135	\$497,135	\$497,135	\$497,135	\$497,135	\$497,135	\$497,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075238	Construcción En Area De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria De Aguazarca - 209881	209881	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR SERGIO JAIME ROCHA CASTILLO	Terminado	2016	\$498,500	\$498,500	\$498,500	\$498,500	\$498,500	\$498,500	\$498,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752239	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Agua Zarca - 210187	210187	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	Terminado	2016	\$163,735	\$163,735	\$163,735	\$163,735	\$163,735	\$163,735	\$163,735	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718564	R.D. De Ampliación Las Trampas Bajo De Los Palmas - 103048	103048	Guachochi	Bajo de los Palmas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	Terminado	2016	\$106,186	\$106,186	\$106,186	\$106,186	\$106,186	\$106,186	\$106,186	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757078	Construcción De Vado En La Comunidad De Basigochi De Muracharachi II - 210768	210768	Guachochi	Basigochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID RAMIREZ GARCIA	Terminado	2016	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757079	Rehabilitación De Camino Rural En El Rancho De Basigochi A Puerto Blanco De Agua Caliente - 209184	209184	Guachochi	Basigochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA	Terminado	2016	\$504,284	\$504,284	\$504,284	\$504,284	\$504,284	\$504,284	\$504,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724160	Ampliación De Dispensario Medico En Caborachi - 103412	103412	Guachochi	Caborachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$404,827	\$404,827	\$404,827	\$404,827	\$404,827	\$404,827	\$404,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702355	Rehabilitación De Caminos De Arroyo Hondo A Ciénega De Norogachi - 103807	103807	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	Terminado	2016	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718557	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Ciénega De Norogachi Guachochi Chh - 103887	103887	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LA LOBERA SPR DE RL	Terminado	2016	\$996,253	\$996,253	\$996,253	\$996,253	\$996,253	\$996,253	\$996,253	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757240	Construcción De Vado Vehicular En La Comunidad De Cienega Norogachi - 210322	210322	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA SIERRA LA LOBERA SPR DE RL	Terminado	2016	\$342,423	\$342,423	\$342,423	\$342,423	\$342,423	\$342,423	\$342,423	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757241	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas - 216225	216225	Guachochi	Cieneguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$664,471	\$664,471	\$664,471	\$664,471	\$664,471	\$664,471	\$664,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757242	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Cieneguitas - 216134	216134	Guachochi	Cieneguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KAWACHI NIRUAMI	Terminado	2016	\$1,153,602	\$1,153,602	\$1,153,602	\$1,153,602	\$1,153,602	\$1,153,602	\$1,153,602	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685963	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial Etapa Iv - 103591	103591	Guachochi	Cocohuichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	Terminado	2016	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$305,080	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696904	Rehabilitación De Camino De Cumbre De Guerachi A Rio Guerachi - 103057	103057	Guachochi	Cumbre de Guerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	Terminado	2016	\$524,125	\$524,125	\$524,125	\$524,125	\$524,125	\$524,125	\$524,125	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718561	Rehabilitación De Camino Del Puerto Del Bichi A La Cascada Guerachi - 103733	103733	Guachochi	Cumbre de Guerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SIERRA LA LOBERA SPR DE RL	Terminado	2016	\$226,215	\$226,215	\$226,215	\$226,215	\$226,215	\$226,215	\$226,215	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724161	Rehabilitación De Camino De Guerachi Al Naranjo - 103134	103134	Guachochi	Cumbre de Guerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	Terminado	2016	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757245	Construcción De Unidad Medica En Cumbre De Guerachi Guachochi - 209099	209099	Guachochi	Cumbre de Guerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FIGOSA	Terminado	2016	\$520,859	\$520,859	\$520,859	\$520,859	\$520,859	\$520,859	\$520,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757248	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De Gualayna - 216211	216211	Guachochi	Cumbres de Gualayna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757243	Rehabilitación De Camino Rural De Norogachi A Cusarare - 217315	217315	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$290,761	\$290,761	\$290,761	\$290,761	\$290,761	\$290,761	\$290,761	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691391	Construcción De Vado Vehicular En La Comunidad Rural Del Chihuite - 103749	103749	Guachochi	El Chihuite	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	Terminado	2016	\$162,143	\$162,143	\$162,143	\$162,143	\$162,143	\$162,143	\$162,143	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685960	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Lozada Y Gabino Barreda De La Colonia Campesina Guachochi Chh - 103426	103426	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	Terminado	2016	\$140,882	\$140,882	\$140,882	\$140,882	\$140,882	\$140,882	\$140,882	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685962	Ampliación De Comedor Comunitario En Piedra Agujerada Guachochi Chh - 103053	103053	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$136,255	\$136,255	\$136,255	\$136,255	\$136,255	\$136,255	\$136,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696897	Rehabilitación De Calles Etapa 3 De La Colonia La Loma El Igusa - 103109	103109	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	Terminado	2016	\$244,192	\$244,192	\$244,192	\$244,192	\$244,192	\$244,192	\$244,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696898	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Guachochi - 103114	103114	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Terminado	2016	\$566,544	\$566,544	\$566,544	\$566,544	\$566,544	\$566,544	\$566,544	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696900	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Francisco I Madero Col Piedra Agujerada - 103553	103553	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	Terminado	2016	\$106,217	\$106,217	\$106,217	\$106,217	\$106,217	\$106,217	\$106,217	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713288	Mantenimiento De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En Jardin De Niños Venust - 103698	103698	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	Terminado	2016	\$14,654	\$164,189	\$164,189	\$164,189	\$164,189	\$164,189	\$164,189	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718552	Rehabilitación De Calles Etapa 1 De La Colonia Campesina - 103093	103093	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$406,029	\$406,029	\$406,029	\$406,029	\$406,029	\$406,029	\$406,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718553	Rehabilitación De Calles Etapa 2 De La Colonia Obrera - 103103	103103	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	Terminado	2016	\$295,452	\$295,452	\$295,452	\$295,452	\$295,452	\$295,452	\$295,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718556	Construccion De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Revestimiento En Privada De Santos Colonia Las Truchas - 103492	103492	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	Terminado	2016	\$285,742	\$285,742	\$285,742	\$285,742	\$285,742	\$285,742	\$285,742	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724157	Electrificación En Calle Durazo De La Colonia San Francisco - 103511	103511	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	Terminado	2016	\$1,682,063	\$1,682,063	\$1,682,063	\$1,682,063	\$1,682,063	\$1,682,063	\$1,682,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724158	Construccion De Banquetas Guarniciones Y Camellones Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal C Ave Las Garzas Segunda Etapa - 103455	103455	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	Terminado	2016	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757218	Construccion De Alcantarillado En Calle Barranca De Guazaparez Col Timoteo Martinez - 216475	216475	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$30,112	\$30,112	\$30,112	\$30,112	\$30,112	\$30,112	\$30,112	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757219	Suministro E Instalacion De Cuarenta Calentadores Solares En Las Agüitos Dieciséis Cero Cero Trece Seis Ocho Quince Noventaoycho Dieciséis Set - 216447	216447	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SCHOENSTATT CONSTRUCTORA	Terminado	2016	\$679,744	\$679,744	\$679,744	\$679,744	\$679,744	\$679,744	\$679,744	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757220	Construccion De Red Sanitaria En Calle De Barranca De Basasasachi Barranca De Chinatu Barranca De Unique Barranca De Taracuca Barranca De No - 209286	209286	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757221	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En Col Obrera Del Municipio De Guachochi - 216262	216262	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR DAVID GENARO ESPINO SOLIS	Terminado	2016	\$1,480,720	\$1,480,720	\$1,480,720	\$1,480,720	\$1,480,720	\$1,480,720	\$1,480,720	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1616030075222	Mantenimiento De Infraestructura En Vialidades - 215863	215863	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI ADMINISTRACION DIRECTA	Terminado	2016	\$185,888	\$185,888	\$185,888	\$185,888	\$185,888	\$185,888	\$185,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075223	Pavimento C Barrancas De Batopilas - 217255	217255	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$3,589,773	\$3,589,773	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	\$2,997,671	83.51	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075224	Instalacion Electrica Para Alumbrado Publico En Ave Paseo De Las Garzas En La Ageb Trececuarentayochi En Guachochi Chih - 216382	216382	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SANTIAGO PEREZ BARREDA	Terminado	2016	\$1,451,200	\$1,451,200	\$1,451,200	\$1,451,200	\$1,451,200	\$1,451,200	\$1,451,200	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075225	Suministro De Setentaydos Luminarias Led De Cincuenta Watts Incluye Arbotane En Guachochi Chihuahua - 216331	216331	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SANTIAGO PEREZ BARREDA	Terminado	2016	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075226	Construccion De Biblioteca Para La Zona Escolar Ciento Cincuenta En La Calle Sinfonosa De La Colonia Deportiva En La Ageb Dieciseis Coro Cero - 216314	216314	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$357,819	\$357,819	\$357,819	\$357,819	\$357,819	\$357,819	\$357,819	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075227	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Carretera Guachochi Morelos En La Ageb Trece Cuarenta Y Ocho De Guachochi Chih - 216293	216293	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	Terminado	2016	\$1,550,742	\$1,550,742	\$1,550,742	\$1,550,742	\$1,550,742	\$1,550,742	\$1,550,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075228	Construccion De Red Hidraulica En Calles Barranca De Batopilas Barranca De Basasacachi Barranca De Chisatu Barranca De Urique Barranca Tararec - 209301	209301	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	Terminado	2016	\$900,338	\$900,337	\$900,337	\$900,337	\$900,337	\$900,337	\$900,337	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075229	Siministro E Instalacion De Cientoveinticinco Lmparas Led En La C Tunusachi Arbolada Obrar Huizacachi Progreso En La Cd De Guachochi - 209324	209324	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR DAVID GENARO ESPINO SOLIS	Terminado	2016	\$869,913	\$869,913	\$869,913	\$869,913	\$869,913	\$869,913	\$869,913	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075230	Ampliation De R D En Privada Del Bosque - 208807	208807	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR DAVID GENARO ESPINO SOLIS	Terminado	2016	\$94,766	\$94,766	\$94,766	\$94,766	\$94,766	\$94,766	\$94,766	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075231	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Tramo Calle Allende Col El Salto - 210241	210241	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA	Terminado	2016	\$26,437	\$26,437	\$26,437	\$26,437	\$26,437	\$26,437	\$26,437	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075232	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Calle Doctor Trigo Col Centro - 208941	208941	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$42,483	\$42,483	\$42,483	\$42,483	\$42,483	\$42,483	\$42,483	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075233	Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Primera Etapa - 208930	208930	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Terminado	2016	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030075234	Construccion De Alcantarillado En La Calle Doctor Trigo De La Colonia Centro - 209074	209074	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$158,606	\$158,606	\$158,606	\$158,606	\$158,606	\$158,606	\$158,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757235	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Escuela Repabe Raramuri En Barrio Azul Dentro Del Ageb Trece Cuarenta En Guachochi Chihuahua - 199609	199609	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$87,403	\$87,403	\$87,403	\$87,403	\$87,403	\$87,403	\$87,403	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757236	Rehabilitacion De Alcantarillado En Calle Sin Nombre En Fraccionamiento Isidro Espino Dentro Del Ageb Trece Seis Siete Guachochi Chihuahua - 198080	198080	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ADRIAN ESPAIN VALDEZ PEREA	Terminado	2016	\$37,550	\$37,550	\$37,550	\$37,550	\$37,550	\$37,550	\$37,550	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757237	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Tramo Calle Congreso Col La Lajita Guachochi Chih - 199249	199249	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$19,644	\$19,644	\$19,644	\$19,644	\$19,644	\$19,644	\$19,644	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757135	Ampliacion De Dispensario Medico En La Localidad De Huichaboachi - 209805	209805	Guachochi	Huichaboachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA	Terminado	2016	\$505,274	\$505,274	\$505,274	\$505,274	\$505,274	\$505,274	\$505,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696906	Rehabilitación De Caminos Rurales De Laguna De Ochochachi A Cienega Prieta - 103797	103797	Guachochi	Laguna de Ochochachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	Terminado	2016	\$383,293	\$383,293	\$383,293	\$383,293	\$383,293	\$383,293	\$383,293	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707996	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pilares - 103059	103059	Guachochi	Los Pilares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	Terminado	2016	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757134	Contruccion De Ollas De Captacion De Aguapluvial Etapa Y En La Comunidad Rural De Mesa De Pareguachi Norogachi Pilares Aquichiques Seco - 216470	216470	Guachochi	Mesa de Parehuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757254	Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Primera Etapa - 215733	215733	Guachochi	Napuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757249	Mantenimiento De Deposito O Tanque De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio - 215754	215754	Guachochi	Ochochachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$1,223,397	\$1,223,397	\$1,223,397	\$1,223,397	\$1,223,397	\$1,223,397	\$1,223,397	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757250	Mantenimiento De Deposito O Tanque De Agua Potable Dos En La Comunidad Rural De Ochochachi Turuseachi Y La Mesita - 216362	216362	Guachochi	Ochochachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	2016	\$1,035,216	\$1,035,216	\$1,035,216	\$1,035,216	\$1,035,216	\$1,035,216	\$1,035,216	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757252	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Otovachi - 215803	215803	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	Terminado	2016	\$156,690	\$156,690	\$156,690	\$156,690	\$156,690	\$156,690	\$156,690	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757133	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pahuichique - 210738	210738	Guachochi	Pahuichique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	Terminado	2016	\$218,778	\$218,778	\$218,778	\$218,778	\$218,778	\$218,778	\$218,778	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200724164	R.D. Ampliación Baboreachi - 103050	103050	Guachochi	Ranchería Baboreachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GÉNERO ESPINO SOLIS	Terminado	2016	\$291,930	\$291,930	\$291,930	\$291,930	\$291,930	\$291,930	\$291,930	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696910	Rehabilitación De Caminos Rurales De San Miguel A Rancho Viejo - 103772	103772	Guachochi	Rancho Viejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALMA DELLA AGUIRRE GARCIA	Terminado	2016	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718563	Construccion De Ollas De Captación De Agua Pluvial Segunda Etapa - 103044	103044	Guachochi	Rancho Viejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Terminado	2016	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718560	Construccion De Aula En Teleshullerato En La Localidad De Siquirichi Municipio De Guachochi - 103931	103931	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y KAWACHI NIRUAMI ASESORIA INTEGRAL Y PROYECTOS SC	Terminado	2016	\$268,403	\$268,403	\$268,403	\$268,403	\$268,403	\$268,403	\$268,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752244	Construccion De Fosa Septica En Escuela Secundaria Federal De La Localidad De Siquirichi Municipio De Guachochi - 209086	209086	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KAWACHI ASESORIA INTEGRAL Y PROYECTOS SC	Terminado	2016	\$58,041	\$58,041	\$58,041	\$58,041	\$58,041	\$58,041	\$58,041	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752208	Rehabilitación De Escuelas Rurales En El Municipio De Guachochi - 215913	215913	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI ADMINISTRACION DIRECTA	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752209	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Comunidad Rural De Tonachi - 210791	210791	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	Terminado	2016	\$560,002	\$560,002	\$560,002	\$560,002	\$560,002	\$560,002	\$560,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752210	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tonachi - 209964	209964	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$13,800,000	\$9,062,724	\$9,062,724	\$9,062,724	\$9,062,724	\$9,062,724	\$9,062,724	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752211	Construccion De Aulas En Teleshullerato De La Comunidad De Tonachi - 207697	207697	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR RODOLFO GASELUM TOPETE	Terminado	2016	\$254,756	\$254,756	\$254,756	\$254,756	\$254,756	\$254,756	\$254,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752247	Construccion De Vado En La Comunidad De Yegochi - 210757	210757	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID RAMIREZ GARCIA	Terminado	2016	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	\$48,026	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300752212	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Yepo De Sehuerachi Municipio De Guachochi - 215834	215834	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	Terminado	2016	\$1,368,046	\$1,368,046	\$1,368,046	\$1,368,046	\$1,368,046	\$1,368,046	\$1,368,046	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685923	Rehabilitación De Sanitarios En JIN María Guillermina Valdez Villaba - 120389	120389	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$208,340	\$208,340	\$208,340	\$207,767	\$189,204	\$189,204	\$189,204	90.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685924	Pavimentacion C. Sagu Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray-C. Nadadores - 123562	123562	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,476,658	\$2,476,658	\$1,548,420	\$2,468,826	\$1,548,420	\$1,548,420	\$1,548,420	62.52	\$0	Metros Cuadrados	100.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200685925	Introduccion De Agua Potable En C. Diego Lucero Tramo: C. Juvelina Gallegos C. Gradma - 120547	120547	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,956,010	\$2,173,665	\$2,173,665	\$1,929,966	\$1,929,966	\$1,929,966	\$1,929,966	88.79	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685927	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Hipocampo Tramo: C. Raya-C. Quimera - 123393	123393	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,165,603	\$3,165,603	\$2,638,991	\$3,145,603	\$2,638,991	\$2,638,991	\$2,638,991	83.36	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685928	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Geronimo Tramo: Indio Chinarras-Empate Con Concreto - 122073	122073	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	2016	\$4,033,585	\$4,068,864	\$4,068,864	\$4,068,864	\$4,068,864	\$4,068,864	\$4,068,864	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685929	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Chinarras Tramo: C. Chinarras Retorno Indio Victorio- Tope Con Concreto - 123436	123436	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$388,301	\$388,301	\$388,301	\$388,038	\$155,215	\$155,215	\$155,215	39.97	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685930	Construccion De Techumbre Metalica En J.N. Pulgarcito - 128261	128261	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$334,487	\$334,487	\$334,487	\$332,617	\$133,047	\$133,047	\$133,047	39.78	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685931	Construccion De Techumbre Metalica En Esc. Prim. Domingo Oviedo - 128374	128374	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,210,066	\$1,210,066	\$1,210,055	\$1,209,998	\$1,097,689	\$1,097,689	\$1,097,689	90.71	\$0	Otros	100.00	86.88	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685932	Agua Potable En C. Mortero Tramo: C. Marmolina - C. Casa De Janos - 120463	120463	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$462,634	\$462,634	\$462,634	\$462,634	\$432,052	\$432,052	\$432,052	93.39	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685936	33903 Servicios Integrales - 155101	155101	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$54,935	\$54,935	\$54,935	\$54,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685937	Rehabilitacion De J.N. Sevarame - 122249	122249	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$165,663	\$165,663	\$144,573	\$165,627	\$144,573	\$144,573	\$144,573	87.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691396	Rehabilitacion En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125192	125192	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$177,696	\$177,696	\$177,696	\$177,402	\$135,651	\$135,651	\$135,651	76.34	\$0	Otros	100.00	60.78	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691397	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125207	125207	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$91,720	\$91,720	\$91,720	\$91,683	\$47,135	\$47,135	\$47,135	51.39	\$0	Otros	100.00	19.02	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691398	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120410	120410	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$541,342	\$541,342	\$541,342	\$541,342	99.59	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691399	Construccion De Techumbre En J.N. María Sagrario Gonzalez Flores - 127993	127993	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$334,487	\$334,487	\$334,487	\$332,617	\$133,047	\$133,047	\$133,047	39.78	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691400	Construccion De Tachumbre Metalica En Jn Teotihuacan - 155672	155672	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,272,993	\$1,709,256	\$1,709,256	\$1,272,993	\$509,197	\$509,197	\$509,197	29.79	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691403	33903 Servicios Integrales - 123014	123014	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$36,759	\$36,759	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691404	33903 Servicios Integrales - 123007	123007	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$23,111	\$23,111	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	99.73	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691405	33903 Servicios Integrales - 120508	120508	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$13,249	\$13,249	\$5,103	\$12,758	\$5,103	\$5,103	\$5,103	38.52	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691406	Rehabilitacion De JN. 21 De Abril - 120319	120319	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$820,314	\$820,314	\$818,355	\$818,361	\$818,355	\$818,355	\$818,355	99.76	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696861	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Jaime Torres Bodet - 128286	128286	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$508,074	\$508,074	\$508,074	\$504,177	\$504,176	\$504,176	\$504,176	99.23	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696864	Rehabilitacion De Sanitarios En Telesecundaria Federalizada Tarahumara - 122378	122378	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$170,557	\$170,557	\$170,557	\$170,497	\$142,402	\$142,402	\$142,402	83.49	\$0	Otros	100.00	73.25	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696865	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Erizo De Mar. Tramo C. Remora-C. Quimera - 123168	123168	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$830,967	\$830,967	\$830,967	\$824,397	\$822,111	\$822,110	\$822,110	98.93	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696866	Construccion De Techumbre En J.N Felipe Angeles - 127932	127932	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$227,401	\$227,401	\$227,401	\$226,512	\$90,605	\$90,605	\$90,605	39.84	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696870	33903 Servicios Integrales - 155110	155110	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$33,995	\$33,995	\$33,995	\$33,690	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696871	33903 Servicios Integrales - 123561	123561	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$55,875	\$55,875	\$21,959	\$54,898	\$21,959	\$21,959	\$21,959	39.30	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696872	33903 Servicios Integrales - 123552	123552	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$50,287	\$49,901	\$19,960	\$49,901	\$19,960	\$19,960	\$19,960	40.00	\$0	Otros	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696873	33903 Servicios Integrales - 122982	122982	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$12,607	\$12,607	\$12,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696874	33903 Servicios Integrales - 122970	122970	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$43,498	\$43,498	\$43,498	\$19,670	\$7,868	\$7,868	\$7,868	18.09	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696875	33903 Servicios Integrales - 122054	122054	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$22,738	\$22,738	\$22,738	\$22,394	\$8,958	\$8,958	\$8,958	39.39	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696876	33903 Servicios Integrales - 122039	122039	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$20,535	\$20,535	\$20,270	\$20,270	\$20,270	\$20,270	\$20,270	98.71	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696877	33903 Servicios Integrales - 122029	122029	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$30,081	\$30,081	\$29,627	\$29,628	\$29,627	\$29,627	\$29,627	98.49	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696879	Rehabilitación De J.N. Tlaloc - 120198	120198	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$235,501	\$235,501	\$235,501	\$235,002	\$235,002	\$205,633	\$205,633	87.32	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702318	Rehabilitación De Sanitarios En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125441	125441	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$124,185	\$124,185	\$49,406	\$123,515	\$49,406	\$49,406	\$49,406	39.78	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702320	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Ballena Tramo C. Remora-C. Pez Martillo - 122932	122932	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$6,404,544	\$6,404,544	\$5,491,703	\$5,761,501	\$5,491,703	\$5,491,703	\$5,491,703	85.75	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702321	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Jabá Tramo C. Rays-C. Quimera - 122231	122231	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,135,993	\$2,135,993	\$2,135,993	\$2,135,993	\$1,958,013	\$1,958,013	\$864,511	91.67	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702322	Construccion De Techumbre En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125229	125229	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$384,828	\$384,828	\$384,828	\$384,651	\$212,497	\$212,497	\$212,497	55.22	\$0	Otros	100.00	25.41	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702325	33903 Servicios Integrales - 123028	123028	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$19,553	\$19,553	\$19,553	\$19,433	\$7,773	\$7,773	\$7,773	39.76	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702326	33903 Servicios Integrales - 122060	122060	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$26,403	\$26,403	\$26,403	\$26,062	\$26,062	\$26,062	\$26,062	98.71	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702328	33903 Servicios Integrales - 120517	120517	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$32,756	\$32,753	\$32,753	\$12,319	\$4,928	\$4,928	\$4,928	15.04	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707956	Rehabilitación Preescolar (Aulas) Remodelación De J.N. Felipe Angeles - 127786	127786	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$159,018	\$159,018	\$159,018	\$158,579	\$141,634	\$141,634	\$63,432	89.07	\$0	Otros	100.00	82.19	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200707957	Pavimentación De Calle Privada Onceava Tramo C Salmon A C Anguila - 155357	155357	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,645,904	\$1,645,904	\$1,645,904	\$1,639,173	\$1,638,403	\$1,638,403	\$1,638,403	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707959	Rehabilitación De Aulas En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125346	125346	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$540,199	\$540,199	\$540,199	\$539,610	\$215,844	\$215,844	\$215,844	39.96	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707960	Pavimentación De C. Parral Tramo: C. Sagu-C. Guasave - 123505	123505	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$658,040	\$658,040	\$658,040	\$656,963	\$374,737	\$374,737	\$374,737	56.95	\$0	Metros Cuadrados	100.00	28.43	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707961	Priv. Francisco Sandoval Tramo: C. Indio Geronimo- C. Francisco Sandoval - 122150	122150	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,232,640	\$1,232,640	\$1,232,640	\$1,232,525	\$764,316	\$764,316	\$764,316	62.01	\$0	Otros	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707962	Ehabilitación De Sanitarios En Esc. Prim. Fed. Jaime Torres Bodet - 122397	122397	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$308,396	\$308,396	\$174,379	\$308,160	\$174,379	\$174,379	\$174,379	56.54	\$0	Otros	100.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707963	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Esturion Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123100	123100	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,348,912	\$1,348,912	\$1,348,912	\$1,289,935	\$1,289,120	\$1,289,120	\$847,420	95.57	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707964	Construcción De Barda Perimetral En Jn Teotihuacan - 155693	155693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,514,862	\$1,514,862	\$1,514,862	\$1,514,862	\$1,222,606	\$1,222,606	\$1,222,606	80.71	\$0	Otros	100.00	67.85	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707967	33903 Servicios Integrales - 123055	123055	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$73,433	\$73,433	\$27,161	\$67,903	\$27,161	\$27,161	\$27,161	36.99	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707968	33903 Servicios Integrales - 123043	123043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,896	\$7,896	\$7,896	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707969	33903 Servicios Integrales - 122989	122989	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$12,486	\$12,486	\$12,486	\$12,486	\$4,993	\$4,993	\$4,993	39.99	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707970	33903 Servicios Integrales - 122965	122965	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,670	\$8,668	\$8,668	\$8,668	39.82	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707971	33903 Servicios Integrales - 122046	122046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,968	\$17,968	\$17,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713250	Rehabilitación De Esc. Telesecundaria Federalizada Tarahumara. 122331	122331	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$464,163	\$464,163	\$464,163	\$426,154	\$296,722	\$296,722	\$296,722	63.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	49.53	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713254	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Quimera Tramo: C. Rancho Anapra- C. Jaiba - 122178	122178	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$5,293,811	\$5,293,811	\$5,293,811	\$3,764,575	\$3,475,945	\$3,475,945	\$3,475,945	65.66	\$0	Otros	100.00	90.92	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713255	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Ju Tramo: C. Indio Geronimo- Tope - 123131	123131	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,314,411	\$1,314,411	\$1,314,411	\$1,136,578	\$1,136,578	\$1,136,578	\$1,136,578	86.47	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713256	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Quimera Tramo: Raya- C. Quimera - 123417	123417	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,686,095	\$1,686,095	\$1,686,095	\$1,558,354	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	81.00	\$0	Otros	100.00	78.73	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713257	Construccion De Salon En J.N. Niños Victor Hugo Rascon Banda - 125124	125124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$832,742	\$332,219	\$830,547	\$332,219	\$332,219	\$332,219	39.89	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713258	Construccion De Salon En J.N. Enrique Laubscher - 125148	125148	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$832,742	\$832,742	\$830,547	\$332,219	\$332,219	\$332,219	39.89	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713259	33903 Servicios Integrales - 155098	155098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$78,215	\$78,215	\$78,215	\$78,139	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713260	33903 Servicios Integrales - 123539	123539	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,406	\$16,406	\$16,406	\$15,930	\$6,372	\$6,372	\$39	38.84	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713261	33903 Servicios Integrales - 122977	122977	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,240	\$17,240	\$17,240	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$6,815	98.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713262	33903 Servicios Integrales - 122949	122949	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$89,321	\$89,321	\$32,969	\$82,422	\$32,969	\$32,969	\$32,969	36.91	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718514	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ricardo Flores Magon Ubicacion C. Remora - Y. C. Delfin - 122308	122308	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,532,473	\$1,532,473	\$1,532,473	\$1,532,219	\$1,532,219	\$1,532,219	\$1,532,219	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718516	Pavimentacion De Calle Brema Tramo C Remora A C Quimera - 155402	155402	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,179,425	\$1,179,425	\$1,179,425	\$1,174,422	\$1,066,801	\$1,066,801	\$1,066,801	90.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	84.97	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718517	Pavimentacion De C. Coahala Tramo C. Tomate-C. Labro - 123585	123585	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,631,377	\$2,631,377	\$2,631,377	\$2,599,996	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	98.80	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718518	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Congreso Tramo: C. Remora-C. Quimera - 122207	122207	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,788,917	\$1,788,917	\$1,788,917	\$1,749,780	\$1,727,291	\$1,727,291	\$1,727,291	96.56	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200718520	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Francisco Sandoval Tramo: C. Priv. Francisco Sandoval-C. Indio - 123357	123357	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,662,167	\$1,922,079	\$1,922,079	\$1,546,488	\$1,546,488	\$1,546,488	\$747,625	80.46	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718521	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Maria Sagrario Gonzalez Flores - 128117	128117	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$146,568	\$146,568	\$146,568	\$144,419	\$129,101	\$129,101	\$129,101	88.08	\$0	Otros	100.00	82.32	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718523	33903 Servicios Integrales - 122959	122959	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$101,806	\$101,806	\$37,421	\$93,553	\$37,421	\$37,421	\$37,421	36.76	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724119	Rehabilitacion De Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120358	120358	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,677,655	\$1,677,655	\$1,677,655	\$1,673,473	\$1,669,613	\$1,669,613	\$1,669,613	99.52	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724124	Remodelacion De Aulas J.N. Pulgarico - 128209	128209	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$653,665	\$653,665	\$653,665	\$651,177	\$418,730	\$418,730	\$418,730	64.06	\$0	Otros	100.00	40.51	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724125	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Ricardo Flores Magon - 122355	122355	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$217,836	\$217,836	\$217,836	\$217,790	\$216,208	\$216,208	\$216,208	99.25	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724126	J.N. Maria Guilleiriana Valdez Villalba - 120341	120341	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$632,326	\$632,326	\$632,326	\$631,831	\$620,950	\$620,950	\$620,950	98.20	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724127	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Calamar Tramo: C. Remora-C. Pez Martillo - 123465	123465	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,332,372	\$4,332,372	\$4,332,372	\$3,218,542	\$2,938,297	\$2,938,297	\$2,938,297	67.82	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724128	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Opodepe Tramo: C. Indio Geronimo-Topo - 122098	122098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,494,296	\$1,494,296	\$1,494,296	\$1,450,300	\$1,450,300	\$1,450,300	\$1,450,300	97.06	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724129	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Geronimo Tramo: C. Indio Jovas-Empate Con Concreto - 121992	121992	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,300,316	\$2,770,744	\$2,770,744	\$2,181,967	\$2,181,967	\$2,181,967	\$1,273,218	78.75	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724130	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Delfin Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123079	123079	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,532,573	\$1,532,573	\$1,532,573	\$1,496,708	\$1,478,866	\$1,478,866	\$1,478,866	96.50	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724131	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cotoalado Tramo: Remora-C. Quimera - 123188	123188	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,075,744	\$1,075,744	\$1,075,744	\$1,040,223	\$1,035,789	\$1,035,789	\$1,035,789	96.29	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724132	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cangrejo Tramo: C. Tonina - C. Siluro - 123056	123056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$5,107,899	\$5,107,899	\$4,543,303	\$4,777,807	\$4,543,303	\$4,543,303	\$4,543,303	88.95	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200724133	Construccion De Salon En J.N. Carmen Guerra Alarcon - 125169	125169	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$832,742	\$832,742	\$829,998	\$827,336	\$827,336	\$827,336	99.35	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724134	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Felipe Angeles - 127894	127894	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$378,516	\$378,516	\$378,516	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$335,336	99.35	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724135	33903 Servicios Integrales - 122051	122051	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$9,556	\$9,556	\$9,556	\$9,442	\$3,777	\$3,777	\$3,777	39.52	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757142	Pavimentación De Calle Enseñada - 352149	352149	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,368,124	\$4,368,124	\$4,368,124	\$4,368,124	\$2,184,062	\$2,184,062	\$2,184,062	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757143	Pavimentación De Calle Celan - 341426	341426	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$360,257	\$360,257	\$360,257	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757144	Pavimentación De Calle Zacatepec - 341026	341026	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$1,942,599	\$1,942,559	\$1,942,559	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757145	Pavimentación De Calle Perz Luma - 341326	341326	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,205,991	\$4,205,991	\$4,205,991	\$4,205,991	\$2,102,996	\$2,102,996	\$2,102,996	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757146	Pavimentación De Calle Zihuatanejo - 340887	340887	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$537,960	\$537,960	\$537,960	\$537,960	\$268,980	\$268,980	\$268,980	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757147	33903 Servicios Integrales - 340739	340739	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$52,389	\$52,389	\$20,956	\$52,389	\$20,956	\$20,956	\$20,956	40.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757148	33903 Servicios Integrales - 340705	340705	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$52,482	\$52,482	\$52,482	\$52,482	\$26,241	\$26,241	\$26,241	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757149	33903 Servicios Integrales - 340693	340693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$6,662	\$6,662	\$6,662	\$6,662	\$3,331	\$3,331	\$3,331	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757150	33903 Servicios Integrales - 340676	340676	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$42,791	\$42,791	\$42,791	\$42,791	\$21,396	\$21,396	\$21,396	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757151	33903 Servicios Integrales - 340671	340671	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$18,439	\$18,439	\$18,439	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300757152	33903 Servicios Integrales - 340657	340657	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,850	\$7,850	\$3,925	\$7,850	\$3,925	\$3,925	\$3,925	\$3,925	50.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757153	33903 Servicios Integrales - 340635	340635	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$53,137	\$53,137	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757154	33903 Servicios Integrales - 340598	340598	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$46,567	\$46,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UN ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757155	33903 Servicios Integrales - 340590	340590	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$44,774	\$44,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UN ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757156	33903 Servicios Integrales - 340583	340583	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,632	\$14,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION OBRA NO EJERCIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757157	33903 Servicios Integrales - 340532	340532	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$10,341	\$10,341	\$10,341	\$10,341	\$5,170	\$5,170	\$5,170	\$5,170	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757158	33903 Servicios Integrales - 340524	340524	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$5,681	\$5,681	\$5,681	\$5,681	\$2,841	\$2,841	\$2,841	\$2,841	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757159	33903 Servicios Integrales - 340506	340506	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$9,973	\$9,973	\$9,973	\$9,973	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757160	33903 Servicios Integrales - 340498	340498	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$26,172	\$26,172	\$13,086	\$26,172	\$13,086	\$13,086	\$13,086	\$13,086	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757161	33903 Servicios Integrales - 340460	340460	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$20,377	\$20,377	\$20,377	\$20,377	\$10,188	\$10,188	\$10,188	\$10,188	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757162	33903 Servicios Integrales - 340451	340451	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$23,347	\$23,347	\$11,673	\$23,347	\$11,673	\$11,673	\$11,673	\$11,673	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757163	33903 Servicios Integrales - 340435	340435	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,602	\$7,602	\$7,602	\$7,602	\$3,801	\$3,801	\$3,801	\$3,801	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757164	33903 Servicios Integrales - 340415	340415	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,508	\$17,508	\$8,754	\$17,508	\$8,754	\$8,754	\$8,754	\$8,754	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757165	33903 Servicios Integrales - 340404	340404	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,095	\$2,095	\$2,095	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757166	33903 Servicios Integrales - 340491	340491	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$11,376	\$11,376	\$11,376	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757167	33903 Servicios Integrales - 340480	340480	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$50,877	\$50,877	\$50,877	\$50,877	\$25,438	\$25,438	\$25,438	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757168	33903 Servicios Integrales - 340613	340613	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,180	\$14,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UN ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: OBRA NO SE EJERCIÓ - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757169	Pavimentacion C Mauricio Corredor - 240186	240186	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$653,556	\$261,422	\$261,422	\$261,378	\$261,378	\$261,378	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757170	Pavimentacion De C Cuautla - 244148	244148	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$800,085	\$320,036	\$320,036	\$304,526	\$304,526	\$304,526	\$304,526	95.15	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757171	Escalaer Mauricio Corredor - 243819	243819	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,051,060	\$420,424	\$420,424	\$418,343	\$403,515	\$403,515	\$403,515	95.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757172	Pavimentacion De C Tayolita - 243251	243251	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,240,013	\$896,005	\$896,005	\$817,193	\$817,193	\$817,193	\$817,193	91.20	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757173	Pavimentacion C Mauricio Corredor - 240131	240131	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,950,855	\$780,342	\$780,342	\$708,967	\$708,966	\$708,966	\$0	90.85	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757174	Pavimentacion C Santiago - 240090	240090	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,387,419	\$554,967	\$554,967	\$543,440	\$543,440	\$543,440	\$0	97.92	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757191	Proyecto Integral Avenida Juárez En Ejido Benito Juárez Namiquipa - 266055	266055	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$564,744	\$545,904	\$545,904	\$545,904	\$545,904	\$545,904	\$545,904	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757180	Mantenimiento De Caminos En Cerro Peñón Namiquipa - 243763	243763	Namiquipa	Cerro Peñón (Bellavista)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$184,364	\$184,364	\$184,364	\$184,364	\$184,364	\$184,364	\$184,364	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713264	Proyecto Integral En Calle Victoria En Las Cruces Namiquipa - 141734	141734	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300757181	Vivienda Digna - 254276	254276	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$230,471	\$230,471	\$230,471	\$230,471	\$230,471	\$230,471	\$230,471	\$230,471	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757182	Proyecto Integral Calle Aldama En Las Cruces Namiquipa - 244140	244140	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$178,429	\$178,429	\$178,429	\$178,429	\$178,429	\$178,429	\$178,429	\$178,429	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691409	Construccion De Cuarto Dormitorio En El Molino - 142693	142693	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: CONCLUSIÓN / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757185	Mantenimiento De Caminos Rurales En Varias Comunidades Del Municipio De Namiquipa - 247010	247010	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$637,259	\$647,867	\$647,867	\$647,867	\$647,867	\$647,867	\$647,867	\$647,867	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757186	Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De El Molino Namiquipa - 242637	242637	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713268	Ampliacion De Red Elctrica En El Terrero Namiquipa - 149445	149445	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757189	Construcción Cuarto Dormitorio En El Terrero Namiquipa - 266593	266593	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$89,263	\$89,263	\$89,263	\$89,263	\$89,263	\$89,263	\$89,263	\$89,263	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757190	Rehabilitacion De Techumbre Julio Perez En El Terrero Namiquipa - 243832	243832	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757183	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Techumbre En Emiliano Zapata Namiquipa - 246769	246769	Namiquipa	Emiliano Zapata (Ortega)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707973	Construccion De Cuarto Para Baño En La Guajolota	143959	Namiquipa	La Guajolota	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$36,509	\$36,510	\$36,510	\$36,510	\$36,510	\$36,510	\$36,510	\$36,510	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757179	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Los Cerritos Namiquipa - 243997	243997	Namiquipa	Los Cerritos de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$203,412	\$196,568	\$196,568	\$196,568	\$196,568	\$196,568	\$196,568	\$196,568	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TÉRMINO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724136	Mantenimiento De Alumbrado Público En Diferentes Comunidades Del Municipio - 147393	147393	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$142,446	\$142,446	\$142,446	\$142,446	\$142,446	\$142,446	\$142,446	\$142,446	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757175	Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje En Namiquipa Chihuahua - 244290	244290	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$79,373	\$79,373	\$79,373	\$79,373	\$79,373	\$79,373	\$79,373	\$79,373	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757176	Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 244149	244149	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$76,481	\$79,588	\$79,588	\$79,588	\$79,588	\$79,588	\$79,588	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUSIÓN / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757177	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 245508	245508	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$82,847	\$82,847	\$82,847	\$82,847	\$82,847	\$82,847	\$82,847	100.00	\$0	Vehículos	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757178	Construcción De Domo En Escuela Preparatoria Alrededor Y Bonifil En Namiquipa - 242632	242632	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$343,644	\$343,644	\$343,644	\$343,644	\$343,644	\$343,644	\$343,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707974	Ampliación De Red De Agua Potable En Nuevo Namiquipa - 142619	142619	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$191,182	\$191,182	\$191,182	\$191,182	\$191,182	\$191,182	\$191,182	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757184	Ampliación De Red De Agua Potable En Pueblo Viejo Namiquipa - 246686	246686	Namiquipa	Pueblo Viejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$16,083	\$16,083	\$16,083	\$16,083	\$16,083	\$16,083	\$16,083	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702331	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Norte En Col Oscar Sotomaynez - 149297	149297	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$58,703	\$58,703	\$58,703	\$58,703	\$58,703	\$58,703	\$58,703	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724139	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Ortiz Camacho En Col Oscar Soto Maynez - 149268	149268	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$16,472	\$16,472	\$16,472	\$16,472	\$16,472	\$16,472	\$16,472	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUSIÓN / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757192	Suministro De Material Para Ampliación De Red De Drenaje En Calle Septima Sur En Soto Maynez Namiquipa - 254352	254352	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$29,116	\$29,116	\$29,116	\$29,116	\$29,116	\$29,116	\$29,116	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660921	Reposición De Alcantarillado En Barrio Bellavista Y Rehabilitación Carcamo De Bombeo - 63251	63251	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$933,289	\$933,289	\$933,289	\$933,289	\$933,289	\$933,289	\$933,289	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660922	Alcantarillado En Calle Lateral Emsad 23 - 63246	63246	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$186,711	\$186,711	\$186,711	\$186,711	\$186,711	\$186,711	\$186,711	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA POR LA ADMON. 2013-2016 / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691776	Alumbrado Publico En Calle Centenario De La Constitucion - 81131	81131	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 40 LUMINARIAS Y 22 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702702	Red De Alcantarillado Colonia 11 De Julio Parte Alta - 112998	112998	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$289,999	\$289,999	\$289,999	\$289,999	\$289,999	\$289,999	\$289,999	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696903	Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario En Boquilla Del Río - 192783	192783	Santa Isabel	Boquilla del Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$783,162	\$88,106	\$88,106	\$88,106	\$88,106	\$88,106	\$88,106	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200718769	Electrificación Babonoyaba La Aguita - 60159	60159	Satevó	Babonoyaba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	Terminado	2016	\$287,742	\$143,871	\$143,871	\$143,871	\$143,871	\$143,871	\$143,871	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724369	Electrificación Ejido Mendoceo - 59998	59998	Satevó	Mendoceo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	Terminado	2016	\$296,118	\$148,059	\$148,059	\$148,059	\$148,059	\$148,059	\$148,059	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691666	Línea De Desague Del Pozo - 27905	27905	Satevó	Ojo de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SATEVO	Terminado	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200660826	Electrificación En El Rancho Serna - 60224	60224	Satevó	Rancho Serna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	Terminado	2016	\$115,882	\$107,987	\$107,987	\$107,987	\$107,987	\$107,987	\$107,987	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658376	Construcción De Pila De Agua - 27750	27750	Satevó	San Onofre	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SATEVC	Terminado	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100052801	Combustible De Seguridad Publica	1 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$1,709,188	\$1,709,188	\$1,709,188	\$1,709,188	\$1,709,188	\$1,709,188	100.00	\$0	Otros	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE INFORMACIÓN ASI DEJO LA ADMINISTRACIÓN ESTA INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100052840	Combustible Y Mantenimiento De Ambulancia	2 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$31,500	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$18,189	\$18,189	57.74	\$0	Piezas	0.00	57.74	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA QUE ES MANEJADO POR ADMINISTRACIÓN ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100052928	Gastos De Militares (Sedena)	A FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$89,000	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$16,682	\$16,682	18.74	\$0	Otros	0.00	18.00	Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DEBIDO A QUE FUE UN RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR POR TERMINADO ESTE RECURSO / Registro: ESTA RECURSO SE MANEJO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y NO HAY INFORMACIÓN PARA DARLE TERMINACIÓN A ESTE RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100053168	Mantenimiento De Vehiculos De Seg. Pub.	5 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$1,363,543	\$562,642	\$562,642	\$562,642	\$43,003	\$43,003	3.15	\$0	Piezas	0.00	3.15	Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN DE ESE RECURSO / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100053245	Nominas, Viáticos, Mto. Vialidades, Liquidación De Agentes De Seg. Pub.	6 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$8,166,936	\$2,041,734	\$2,041,734	\$2,041,734	\$1,752,680	\$1,752,680	21.46	\$0	Equipo de seguridad	0.00	21.46	Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100053431	Diversas Erogaciones: Material Para Taller, Gas, Daños A Terceros, Maniobras	9 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$991,335	\$247,834	\$247,884	\$247,834	\$247,834	\$247,834	25.00	\$0	Otros	0.00	25.00	Financiera: / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13130100053508	Apoyo A Ins. Educativas, A Bomberos, Al Deporte, Apoyo Ubr	10 FORTAMUN	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Terminado	2016	\$0	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN SE LLENARON LOS ESPACIOS CON LA INFORMACIÓN QUE FUE REGISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400829306	Pavimentación Concreto Hidraulico Calle Sexta	080111ME001	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2016	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE APORTACION FEDERAL / Física: PENDIENTE RECIBIR APORTACION FEDERAL / Registro: PENDIENTE RECIBIR APORTACION FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13160200684031	Parque Los Arquitos Calle Arco La Cantera Y Calle Arco Catedral Fraccionamiento Los Arcos	2016AT000013	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622200	Rehabilitación De Calles Y Vialidades Con Bacheo	2016MU000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$9,998,214	\$10,997,640	\$10,997,640	\$10,997,640	\$10,996,845	\$10,996,845	\$10,996,845	99.99	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622201	1a. Asignación Para La Regeneración Imagen Urbana Centro Histórico.	2016OP000008	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$45,883,130	\$25,883,131	\$25,883,131	\$25,883,131	\$17,525,509	\$17,525,509	\$17,525,509	67.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622202	1a. Asignación Para La Construcción De Plaza De Los Frisos En El Centro Historico De Chihuahua	2016OP000009	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$12,068,153	\$12,068,153	\$12,068,153	\$12,050,182	\$12,050,182	\$12,050,182	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622206	Construcción De Parque Lineal Sacramento 1a. Etapa	2016OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$136,248	\$6,811,916	\$6,811,916	\$6,811,916	\$4,719,331	\$4,719,331	\$4,719,331	69.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622207	Construcción De Módulos De Baños En Parque El Encino	2016OP000003	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,150,429	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622208	Colocación De Línea De Alimentación Subterránea Para Subestación De C.F.E. Alumbrado En Acceso Y Banquetas De Concreto Hidráulico En Estacionamiento Del Parque El Encino	2016OP000004	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$950,917	\$930,112	\$930,112	\$930,112	\$930,112	\$930,112	\$930,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622209	Restauración Y Equipamiento De Quinta Touche, Ubicada En El Centro Histórico Entre Las Calles Del Paso Simón Bolívar Y Avenida Independencia, II Etapa	2016OP000006	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$6,500,000	\$3,083,220	\$3,083,220	\$3,083,220	\$3,083,220	\$3,083,220	\$3,083,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622211	Proyecto De Ampliación Del Edificio Del Centro Comunitario Cerro De La Cruz 2	2016OP000008	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622212	Proyecto De Ingeniería Estructural De Ampliación Del Edificio Bomberos Ubicado En La Calle Washington Y Av. Américas	2016OP000009	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16150400622214	Proyecto Geométrico, Iluminación, Señalamiento, Geotécnica Y Estructural Juventud A La Altura De El Cruce De La Vialidad Los Nogales Y La Carretera Panamericana.	2016OP000040	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622215	Construcción De Carril De Acceso Periferico De La Juventud A La Altura De La Calle Washington	2016OP000041	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$620,299	\$591,537	\$591,537	\$591,537	\$591,537	\$591,537	\$591,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622217	Proyecto De Remodelación Del Edificio Del Real, Calle Victoria, Colonia Centro	2016OP000042	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622218	Proyecto Ejecutivo Del Parque Cortina Chiviscar Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Senda El Encino, Av. Teófilo Borunda	2016OP000043	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622220	Reparación De Bóveda En Priv. Ernesto Talavera A 90.00 MI De Canal Chiviscar Lado Sur	2016OP000044	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$89,073	\$83,671	\$83,671	\$83,671	\$83,671	\$83,671	\$83,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622223	Reparación De Banquetas Del Parque El Reliz Y El Región Ubicados En La Ciudad De Chihuahua Reparación De Banquetas Del Parque El Reliz Y El Región Ubicados En La Ciudad De Chihuahua	2016OP000046	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$90,593	\$71,641	\$71,641	\$71,641	\$71,641	\$71,641	\$71,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622224	Colocación De Defensa Metálica Para Protección Peatonal, En Vialidad Sacramento Y Calle Yucatán Colonia Cerro Prieto	2016OP000047	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$70,057	\$68,665	\$68,665	\$68,665	\$68,665	\$68,665	\$68,665	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622226	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Av. Niños Heroes Entre Av. Ocampo Y Calle 14 Y Entre Av. Juárez Entre Av. Ocampo Y Díaz Ordaz	2016OP000049	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$245,384	\$232,654	\$232,654	\$232,654	\$232,654	\$232,654	\$232,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622227	Reposición De Pavimento Asfáltico Por Concreto Hidráulico Con El Carril Confinado Del Viverus (Frente Al Inss)	2016OP000050	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$277,155	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622228	Rehabilitación De Pavimentación Asfáltico En Av. Teófilo Borunda Norte Entre Vialidad Sacramento Y Av. La Junta (Tramos Aislados)	2016OP000051	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$527,394	\$500,911	\$500,911	\$500,911	\$500,911	\$500,911	\$500,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622229	Rehabilitación De Pavimentación Asfáltico En Carretera A Aldama Entre Av. Juárez Aldama Y Perif. Lombardo Toledano (Tramos Aislados)	2016OP000052	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$632,067	\$601,988	\$601,988	\$601,988	\$601,988	\$601,988	\$601,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622230	Adecuación De Andadores, Banquetas Y Juegos Infantiles En Parque Campo Bello, Calle Villa De Atlix Y Villa De Antares Colonia Campo Bello	2016OP000053	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$105,600	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16150400622231	Retiro, Limpieza Y Resguardo De Bolardos, Calle Victoria Entre 3a. Y 7a. Colonia Centro	2016OP000054	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$54,873	\$52,267	\$52,267	\$52,267	\$52,267	\$52,267	\$52,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622232	Rehabilitación De Pavimentación Asfáltico En Av. Teófilo Borunda Norte Entre Calle 37a. Y Calle 31a. (Tramos Aislados)	2016OP000056	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$269,697	\$254,716	\$254,716	\$254,716	\$254,716	\$254,716	\$254,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622233	Trabajos De Colocación De Señalamiento Y Pintura Sobre Pavimento En Cruce De Vialidades Y Colocación De Cerco De Alambré Y Pintura De Postes De Concreto Existente En El Parque Lineal El Encino	2016OP000057	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$330,353	\$304,983	\$304,983	\$304,983	\$304,983	\$304,983	\$304,983	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622316	Techumbre En Escuela Manuel Altamirano C. Océano Pacifico Y Mar De Omán Colonia Fvisisste(Segunda Etapa)	2016OP000064	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$231,066	\$219,277	\$219,277	\$219,277	\$219,277	\$219,277	\$219,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622317	Construcción De Parque Kiosko, Ubicado En Calle Puerto Progreso Y Calle Guadalupe Ramos, Colonia Vistas Cerro Grande	2016OP000065	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$512,939	\$502,968	\$502,968	\$502,968	\$502,968	\$502,968	\$502,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622318	Rehabilitación De Puente Localizado En Av. Industrias Y Arroyo Los Arcos Colonia Ponvenir	2016OP000066	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$189,838	\$186,213	\$186,213	\$186,213	\$186,213	\$186,213	\$186,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622319	Boca De Tormenta En Conservatorio De Música, Calle Manuel Doblado No. 4501, Colonia Popular	2016OP000067	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$41,357	\$36,386	\$36,386	\$36,386	\$36,386	\$36,386	\$36,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622320	Reconstrucción De Canal-Boveda, Priv De Justiniani Colonia San Rafael	2016OP000068	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622321	Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo De 18.15x30.00 M En Cancha De Usos Múltiples Ubicada En Calle 9 Campo De Angostadero Y Maizal De La Colonia Campobello	2016OP000069	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$959,414	\$919,942	\$919,942	\$919,942	\$919,942	\$919,942	\$919,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622322	Construcción De Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua.	2016OP000070	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$7,984,763	\$35,691,456	\$35,691,456	\$35,691,456	\$35,100,227	\$35,100,227	\$35,100,227	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622323	Construcción De Eje Diez Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua.	2016OP000071	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$12,015,237	\$16,556,264	\$16,556,264	\$16,556,264	\$11,327,248	\$11,327,248	\$11,327,248	68.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629005	Elaboración De Manifestación De Impacto Ambiental De La Segunda Etapa (1.0km) Del Proyecto: Senda Perimetral Presa Chihuahua	2016OP000035	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$190,124	\$178,640	\$178,640	\$178,640	\$178,640	\$178,640	\$178,640	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100629034	Trabajos De Recolección De Adoquín Dañado Por Tráfico Vehicular En Colonia Centro	2016OP000058-59	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$471,190	\$403,505	\$403,505	\$403,505	\$403,505	\$403,505	\$403,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629051	Construcción De Retorno De Camellón De Av. La Cantera Entre Periférico De La Juventud Y Av. Tomas Valles Colonia Misiones II Etapa	2016OP000060	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$500,495	\$484,698	\$484,698	\$484,698	\$484,698	\$484,698	\$484,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629064	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Periférico De La Juventud Entre Av. Francisco Villa Y Av. Politécnico Nacional (Tramos Aislados)	2016OP000055	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$2,601,024	\$2,485,424	\$2,485,424	\$2,485,424	\$2,485,424	\$2,485,424	\$2,485,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629091	Ramal Secundario De Riego Para Senda De Parque Tres Presas	2016OP000062	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$901,060	\$819,211	\$819,211	\$819,211	\$819,211	\$819,211	\$819,211	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629102	Elaboración De Ingenierías Estruct. Para El Estac. Del Complejo Cultural Y De Servicios Y Estruct. Para Puente Peatonal Entre La Plaza Turística Y Compl Cultural;	2016OP000090	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629109	Construcción De Puente Peatonal, Av. De La Junta Y Teófilo Borunda, Colonia Industrial (No Oncluye Rampas) Segunda Etapa	2016OP000091	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$400,702	\$400,702	\$400,702	\$400,702	\$400,702	\$400,702	\$400,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629114	Proyecto De Sistemización De Vialidad De La Zona Paso Inferior Venustiano Carranza	2016OP000094	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$51,930	\$51,930	\$51,930	\$51,930	\$51,930	\$51,930	\$51,930	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100629118	Estudio Mecan Suelos, Control Y Manejo Aguas Superf Y Proy. Inst Hidrosanitarias Enl Remod De La Av Venustiano Carr Y La Const. De Los Estacionamiento	2016OP000095	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640542	Túnel De Salida En Las Grutas De Nombre De Dios En Ejido Sacramento Municipio De Chihuahua	2016OP0001126	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$283,084	\$283,077	\$283,077	\$283,077	\$283,077	\$283,077	\$283,077	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100640554	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor Calle Fidel Velazquez Entre Calle 116 Y Calle 114 Colonia Esperanza (Hidalgo)	2016OP000216	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$136,661	\$136,065	\$136,065	\$136,065	\$136,065	\$136,065	\$136,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle 17 Entre Guadalupe Victoria Y Niños Heroes Colonia Villa Juárez	2016OP000203	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$461,841	\$460,424	\$460,424	\$460,424	\$460,424	\$460,424	\$460,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664105	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle 72 Entre Samaniego Y J.J. Calvo Colonia Valle De La Madrid	2016OP000204	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$546,840	\$546,386	\$546,386	\$546,386	\$546,386	\$546,386	\$546,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200664106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle 94 Entre Batalla De Puebla Y Batalla De San Luis Colonia Universitaria	2016OP000205	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,194,707	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Luis León Entre Luis Cabañas Y Lujan Adame Colonia Solidaridad	2016OP000206	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$508,652	\$508,608	\$508,608	\$508,608	\$508,608	\$508,608	\$508,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664116	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Luis Anchocho Entre Enrique Pardo Y Agustín Armerdiz Colonia Ruiz Massieu	2016OP000207	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$369,376	\$369,021	\$369,021	\$369,021	\$369,021	\$369,021	\$369,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Prolongación Colegio Militar Entre Hacienda De Bustilloa Y San Geronimo, Colonia Nuevo Triunfo	2016OP000208	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,341,749	\$1,340,937	\$1,340,937	\$1,340,937	\$1,340,937	\$1,340,937	\$1,340,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Topacio Entre De Las Rosas Y Parcial, Colonia Marmol Viejo	2016OP000209	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$230,271	\$229,176	\$229,176	\$229,176	\$229,176	\$229,176	\$229,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664121	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle De Las Rosas Entre Topacio Y Diamante, Colonia Marmol Viejo	2016OP000210	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,414,629	\$1,413,551	\$1,413,551	\$1,413,551	\$1,413,551	\$1,413,551	\$1,413,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Jardín De Ayora Entre Jardín De Vizcaya Y Jardín De Versalles, Colonia Jardines De Sacramento	2016OP000211	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$550,796	\$550,796	\$550,796	\$550,796	\$550,301	\$550,301	\$550,301	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Priv. De Progreso Entre Calle 120 Y Calle 122, Colonia Jardines De Sacramento	2016OP000212	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$562,666	\$551,232	\$551,232	\$551,232	\$551,232	\$551,232	\$551,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle 81 Entre Juan Pablo II Y Calle 17, Colonia Aeropuerto.	2016OP000215	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,207,799	\$1,207,722	\$1,207,722	\$1,207,722	\$1,207,722	\$1,207,722	\$1,207,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664133	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Blvd. Lombardo Tolezano Entre Blvd Juan Pablo II Parque Industrial Sur (Tramos Aislados)	2016OP000219	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,546,790	\$1,546,521	\$1,546,521	\$1,546,521	\$1,546,521	\$1,546,521	\$1,546,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664143	Rehabilitación De Sistema De Riego En Parque Presa El Rejón	2016OP000225	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$998,225	\$998,161	\$998,161	\$998,161	\$998,161	\$998,161	\$998,161	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664149	Construcción De Rampas De Acceso En Parque El Plantano Ubicado En Av Juan Escutia Y Arroyo El Saucito	2016OP000228	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$7,940	\$7,361	\$7,361	\$7,361	\$7,361	\$7,361	\$7,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200664152	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Periferico De La Juventud(N-S) Y Laterales Entre Circuito Universitario Y Calle Haciendas Del Valle(Tramos Aislados)	2016OP000229	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,606,902	\$1,606,538	\$1,606,538	\$1,606,538	\$1,606,538	\$1,606,538	\$1,606,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664158	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Periferico De La Juventud(N-S) Y Laterales Entre Av. Politecnico Nacional Y Circuito Universitario(Tramos Aislados)	2016OP000230	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,486,676	\$1,486,463	\$1,486,463	\$1,486,463	\$1,486,463	\$1,486,463	\$1,486,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664164	Elaboración De Analisis De Costo-Beneficio Para El Programa Fondo Metropolitanano 2016	2016OP000231	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664168	Remodelación De Estación De Bomberos No 2 Ubicada En Calle Washington Y Av. Américas(Segunda Etapa)	2016OP000232	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$551,038	\$330,836	\$330,836	\$330,836	\$330,836	\$330,836	\$330,836	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664171	Construcción De Ampliación De Carril Lateral En Ave. La Cantera Entre Calle Ing. Enrique Rubio Y Ave. Washington En Esta Ciudad De Chihuahua	2016OP000235	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,689,282	\$1,662,041	\$1,662,041	\$1,662,041	\$1,662,041	\$1,662,041	\$1,662,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664175	Rehabilitación De Parque Los Tronquitos*	2016OP000236	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$554,018	\$827,853	\$827,853	\$827,853	\$827,853	\$827,853	\$827,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200664182	Construcción De Parque Lineal Acuaducto-- Recorridos	2016OP000155	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$14,835,767	\$4,535,967	\$4,535,967	\$4,535,967	\$4,535,967	\$4,535,967	\$4,535,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667682	Adquisición De Equipo Para Mantenimiento De Diversas Areas Verdes Públicas De Chihuahua	2016OP000101	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,009,131	\$835,110	\$835,110	\$835,110	\$835,110	\$835,110	\$835,110	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667689	Adquisición De Cajón Para Camión Recolector	2016SP000021	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667700	Adquisición De Chasis Para Camión Recolector	2016SP000022	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$4,810,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667710	Ampliación De Línea De Monofásica A Trifásica En Parque El Reliz Ubicado En La Ciudad De Chihuahua Chih	2016OP000226	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$211,594	\$211,594	\$211,594	\$211,594	\$211,594	\$211,594	\$211,594	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667725	Construcción De Barda Perimetral En Calle Privada De Liberación Entre Juan Escutia Y Calle 23 De Septiembre Col. Francisco Villa	2016OP000286	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$291,873	\$309,969	\$309,969	\$309,969	\$309,965	\$309,965	\$309,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200667730	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Av Politecnico Nacional Entre Perif Juventud Y Ortiz Mena	2016OP000217	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$2,393,581	\$2,281,794	\$2,281,794	\$2,281,794	\$2,281,794	\$2,281,794	\$2,281,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667737	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Blvd Fuentes Mares Entre Av Independencia Y Av Nueva España (Tramos Aislados)	2016OP000218	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,031,194	\$1,031,160	\$1,031,160	\$1,031,160	\$1,031,160	\$1,031,160	\$1,031,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667746	Estudio Y Analisis De Sitio Para Obtener Los Factores De Escurrimientos Pluviales En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua	2016OP000119	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667754	Adquisición De Camiones Pipa	2016OP000254	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	90.22	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667766	Proyecto Ejecutivo Para El Diseño Y Desarrollo Del Santuario Del Padre Maldonado, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.	2016OP000120	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$2,548,317	\$2,548,317	\$2,548,317	\$2,548,317	\$2,548,317	\$2,548,317	\$2,548,317	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667783	Terminación De Centro Comunitario Martín López Ubicado En La C. 2 De Octubre Y Francisco I Madero Colonia Martín López C.P. 31414	2016OP000293	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$177,687	\$297,068	\$297,068	\$297,068	\$270,044	\$270,044	\$270,044	90.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667947	Adquisición De Bombera Usada Sparta (Saulsbury) Modelo 1999	2016SA000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría del Ayuntamiento Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684015	Obra Adicional De La Construcción De Dren Pluvial En Calle 12 Y Calle Madrid Colonia El Palomar	2016OP000104	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$116,209	\$115,160	\$115,160	\$115,160	\$115,160	\$115,160	\$115,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684016	Construcción De Centro Comunitario Valle Dorado II Etapa. Ubicado En Calle Praderas De San Ignacio S/N Esquina Con Calle Dinosaurio. Colonia Valle Dorado C.P. 31075	2016OP000295	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,699,031	\$1,679,211	\$1,679,211	\$1,679,211	\$1,679,211	\$1,679,211	\$1,679,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684017	Reub. De Parada De Camión Con Origen En Av. Universidad Frente A Crm Y Destino En Entrada Interior Fac. De Ing. En Univ. Entre Pascual Orozco Y Div. Del Norte Col. Magisterial Universidad	2016OP000296	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$26,368	\$26,368	\$26,368	\$26,368	\$25,212	\$25,212	\$25,212	95.62	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684018	Alumbrado Público En La C. Socialismo Entre Av. Juan Escutia Y C. Ignacio Ramírez Colonia Francisco Villa	2016OP000297	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$42,363	\$42,363	\$42,363	\$42,363	\$42,363	\$42,363	\$42,363	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684019	Extensión De Red De Baja Tensión En Calle Valle Grande No. 4811, Colonia Cerro De La Cruz	2016OP000300	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$9,607	\$9,607	\$9,607	\$9,607	\$9,607	\$9,607	\$9,607	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200684020	Instalación De Camaras De Video Detección Para El Control Vehicular En Av. Politecnico Nacional Y Periferico De La Juventud	2016OP000303	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$86,685	\$86,437	\$86,437	\$86,437	\$86,437	\$86,437	\$86,437	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684021	Trabajos De Conexiones Eléctricas Y Sanitarias En El Centro De Acopio De La Dirección De Obras Públicas Y Mantenimiento	2016OP000305	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$99,902	\$98,407	\$98,407	\$98,407	\$98,407	\$98,407	\$98,407	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684022	Mejoramiento De Pavimento Revestido En Calle Unueta Entre Calle 9a Y Calle 11a, Colonia Santa Rosa	2016OP000311	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$10,150	\$10,012	\$10,012	\$10,012	\$10,012	\$10,012	\$10,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684024	Construcción De Muro De Contención, Zampado Y Encauzamiento En El Terraplen De Acceso Al Parque El Encino	2016OP000312	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$480,664	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684025	Alcantarillado Sanitario - Construcción De Bases Para Estructura De Soporte De Cruce De Colector Veteranos	2016OP000313	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$431,951	\$431,951	\$431,951	\$431,951	\$431,596	\$431,596	\$431,596	99.92	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684028	Agua Potable - Ampliación De Red De Distribución De La Priv. De 9a. Entre C. Carlos Fuero Y Mendoc Col. Santa Rosa (Conv Da A.C.P 001.28/2016-E De 9 De Mayo 2016)	2016OP000324	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$51,254	\$44,280	\$44,280	\$44,280	\$44,280	\$44,280	\$44,280	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684029	Parque Quintas Carolinas En Calle Monte Blanco Y Calle Monte Everest, Colonia Quintas Carolinas Etapa I	2016AT000011	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$969,429	\$969,429	\$969,429	\$969,429	\$969,429	\$969,429	\$969,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684030	Parque U.P Calle Revolución Proletaria Y Calle 34 Col. Unidad Proletaria	2016AT000012	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$777,688	\$777,688	\$777,688	\$777,688	\$777,688	\$777,688	\$777,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684032	Parque Plan De Ayala Calle Clase Obrera Y Calle Viva Villa Colonia Rancheria Juárez	2016AT000014	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684033	Rehabilitación De Alcantarillado Pluviales En Lateral Norte Del Periferico De La Juventud Y Hacienda De Los Morales Entre Alba Seguros Y Toyota Colonia Haciendas	2016OP000325	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684051	Señalización Del Camino "El Herradero" Presa Chihuahua	2016OP000326	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$37,114	\$37,114	\$37,114	\$37,114	\$35,548	\$35,548	\$35,548	95.78	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684053	Demolición De Guarniciones Y Banquetas Colado De Loza De Rodamiento Fabricación De Rampas Para Minusválidos En Puente De Av. La Carretera Y Periférico De La Juventud De Esta Ciudad	2016OP000329	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$75,592	\$75,592	\$75,592	\$75,592	\$75,591	\$75,591	\$75,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200684054	Modificación Vial De Cruce Periferico De La Juventud En Av. De La Cartera En Esta Ciudad De Chihuahua	2016OP000330	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,759,263	\$1,759,263	\$1,759,263	\$1,759,263	\$1,741,388	\$1,741,388	\$1,741,388	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729262	Tunel De Entrada A Las Grutas De Nombre De Dios Ubicada En Ejido Sacramento	2016OP000333	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	\$89,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729264	Renivelación De Muro De Mampostería Ubicado En Calle 27 1/2 Y Calle Tambora En La Ciudad De San Rafael	2016OP000335	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$13,339	\$12,432	\$12,432	\$12,432	\$12,432	\$12,432	\$12,432	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729265	Reparación De Banda De Black En La Senda El Encino Km 2.00	2016OP000336	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$474,688	\$474,688	\$474,688	\$474,688	\$460,145	\$460,145	\$460,145	96.94	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729269	Rehabilitación De Banquetas De El Trebol Ubicada En Av. Teófilo Borunda Y Periferico De La Juventud De Colonia Campesina	2016OP000338	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$194,663	\$7,551	\$7,551	\$7,551	\$7,551	\$7,551	\$7,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729271	Obra De Jardinería, Areas Verdes Y Colocación De Monumento José María Morelos En El Distribuidor Vial Zootecnia Gaza Eje 0	2016OP000337	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$745,144	\$745,144	\$745,144	\$745,144	\$676,958	\$676,958	\$676,958	90.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729276	Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 A Zona	2016AT000015-22	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,378,381	\$1,378,381	\$1,378,381	\$1,378,381	\$401,901	\$401,901	\$401,901	29.16	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729278	Ajuste Decostos De La Obra: Const. De Eje Sesenta Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Vialidad Sacramento Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc Col. Esperanza Y Zootecnia.	2016OP000083-M	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,035,677	\$3,034,974	\$3,034,974	\$3,034,974	\$3,034,974	\$3,034,974	\$3,034,974	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730170	Reubicación De Monumento Al Indio Victorio En Parque Lineal Sacramento Ubicado En Vialidad Sacramento Esquina Con Carretera A Ciudad Aldama.	2016OP000283	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$269,380	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730175	Pago De Afectaciones.- Construcción Del Canal Para Encauzar El Agua Del Arroyo Veteranos Hacia El Arroyo Nogales Sur, Afectando Una Superficie De 365.19m2	2016OP000284	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730179	Señalamientos Horizontales Para Av Nva España-Periferico Francisco R. Almada-Perif Lomb. Toledano.-Av. Politécnico Nacional.-Blvd F-Bld Ortiz Mens.-Perif. Lateral.-Circuito Universitario.	2016OP000285	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730183	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm Espesor Calle Paracaidistas Entre Otilio Montaño Y Carmen Serdán Colonia Villa Nueva	2016OP000202	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,748,072	\$1,746,508	\$1,746,508	\$1,746,508	\$1,746,508	\$1,746,508	\$1,746,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300730195	Obra Electromecánica En Línea De Subestación De 115 Kv Del Distribuidor Vial Zootecnia	2016OP00029 8-299	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$3,814,215	\$3,591,112	\$3,591,112	\$3,591,112	\$3,591,112	\$3,591,112	\$3,591,112	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730204	Ampliación De Vuelta En U Del Retorno En Av. La Carretera Entre Periferico De La Juventud Y Av. Tomas Valles	2016OP00033 9	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$219,243	\$219,243	\$219,243	\$219,243	\$133,760	\$133,760	\$133,760	61.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730218	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle San Juan Del Río Entre Silvestre Terrazas Y San Antonio Col. La Animas	2016OP00034 0	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$851,618	\$758,707	\$758,707	\$758,707	\$758,707	\$758,707	\$758,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745584	Sum Y Aplic. De Microcarp De 1cm De Espy Reniv De Esp Y Reni Variable. En El P A Desnivel Av. Carretera Entre Av. San Felipe Y D Y Ulloa Y En Antonio De Montes Entre Div Del Norte Y D Y Ulloa	2016OP00035 1	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,043,894	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745585	Nivelación De Pozos De Vista Y Cajas De Operación	2016OP00035 2	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$737,760	\$736,841	\$736,841	\$736,841	\$640,753	\$640,753	\$640,753	86.96	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745586	Sum. Y Aplic. De Mez Asfalt. Calien Elab. En Planta Con Cemento Asfal. Ac: 30 Con Mat. Pétreo Prod De Trtur Tam Máx. 3/4 " Y Liga De Emul Asfalt. De Romp Ráp. Para Bacheo	2016OP00035 3	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,698,664	\$1,698,664	\$1,698,664	\$1,698,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745587	Servicio De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Ejecutadas En El Ejercicio 2016	2016OP00035 4	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$131,579	\$131,579	\$131,579	43.86	\$0	Estudio de preinversión	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745588	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colocio Y Clara Cordova	2016AT00005 6	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,064,759	\$1,064,759	\$1,064,759	\$1,064,759	\$1,064,759	\$1,064,759	\$1,064,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745589	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo	2016AT00005 7	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$469,367	\$469,367	\$469,367	\$469,367	\$469,367	\$469,367	\$469,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo	2016AT00005 8	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$76,128	\$76,128	\$76,128	\$76,128	\$76,128	\$76,128	\$76,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745591	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Junio Entre 29 Junio Y 16 Julio Col. Martín López	2016AT00005 9	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$296,144	\$296,144	\$296,144	\$296,144	\$296,144	\$296,144	\$296,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745592	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martín López	2016AT00006 0	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$617,070	\$617,070	\$617,070	\$617,070	\$617,070	\$617,070	\$617,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400745593	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chihuahista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martín López	2016AT000061	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$145,373	\$145,373	\$145,373	\$145,373	\$145,373	\$145,373	\$145,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745596	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	2016AT000062	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,532,323	\$1,532,323	\$1,532,323	\$1,532,323	\$1,532,323	\$1,532,323	\$1,532,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745597	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	2016AT000063	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,492,471	\$1,492,471	\$1,492,471	\$1,492,471	\$1,492,471	\$1,492,471	\$1,492,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745599	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calleandres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	2016AT000065	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$319,765	\$319,765	\$319,765	\$319,765	\$319,765	\$319,765	\$319,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745600	Adecuación De 5 Cajones Para Camión Recolector	2016SP000050	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745601	Adecuación De 5 Chasis Para Camión Recolector	2016SP000051	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,275,000	\$5,275,000	\$5,275,000	\$5,275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745602	Elaboración De Proyecto Estructural Para Trebol En Av. Homero Y Av. Colon En Esta Ciudad De Chihuahua	2016OP0000355	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745603	Señalamiento Hor Z. Sur Av. Silvestre T-Vialidad Ch-P. Av Pacheco. Juarez-Carrt Aldama- Juan P Il-Teof. Borunda-Venus Carranza-20 Nov.- Ocampo- N Heroes- Blvd Fuentes M	2016OP0000356	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$995,868	\$995,868	\$995,868	\$995,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745604	Pavimentación Calle 15 De Julio Entre Calle El Pasito Y Partido Del Cdp Adjunta Al Templo San Judas Tadeo	2016OP0000357	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$100,415	\$100,415	\$100,415	\$100,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745605	Const. De Obras De Protección Para La Tubería De Acero D 8" De Diam Del Gasoducto Chih-Anahuac. Prop. De Pemex Afect Por La Const Del Eje 66 Del Dist Vial Zooteenia.	2016OP0000358	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$914,550	\$914,550	\$914,550	\$914,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745606	Señalamiento Horiz Zona Norte- Perif. Juu-V. Sacramento-V. Los Nogales-Carr. Panamericana-Av Guillermo P. Lujan. Av. Homero-Av. Heroico Col Mi.-Av. Americas-Av. Univ. Blvd. O. Mena-Av. Mirador	2016OP0000359	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$995,868	\$995,868	\$995,868	\$995,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400745609	Anteproyecto Arquitectónico Y Dictámenes Ingenieriles De La Remodelación Del Edificio Scotiabank	2016OP000362	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745835	Ajuste De Costos De La Obra Construcción De Alumbrado Público En Vastas Colonias Populares De La Ciudad De Chihuahua	2016OP000364	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$457,973	\$457,973	\$457,973	\$457,973	\$457,973	\$457,973	\$457,973	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745836	Tendido De Microcarpeta En Entronque De La Av. Cantera Y Periferico De La Juventud	2016OP000365	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,697,573	\$1,697,573	\$1,697,573	\$1,697,573	\$1,697,535	\$1,697,535	\$1,697,535	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745837	Corredor Vista Cerro Grande	2016OP000368	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745839	Suministro Y Aplicación De Microcarpeta De 1cm De Espesor Y Renivelación De Espesor Yrenivelación Variable, En Zona Sur: Juan Pablo II Entre Boulevard Fuerza Aérea Y Perif. Lombardo Toledano.	2016OP000350	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,454,485	\$1,454,278	\$1,454,278	\$1,454,278	\$1,454,278	\$1,454,278	\$1,454,278	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811989	Construcción De Puente Vehicular Ubicado En C. Ignacio Rodríguez Y Hacienda Enramada De La Col. Ampliación Nuevo Triunfo	2016OP000371	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,463,925	\$87,382	\$87,382	\$87,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811993	Canalización De Arroyo Magallanes Ubicado Entre Las Calles Pascual Orozco Y Carmen Serdan De La Col. Francisco Villa	2016OP000372	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$567,921	\$567,921	\$567,921	\$567,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812001	Canalización De Arroyo Malvinas De La C. 30 De Abril A C. 15 De Septiembre Col. Ramon Reyes	2016OP000375	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,807,500	\$1,807,500	\$1,807,500	\$1,807,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812014	Vehículo Equipado Para Alumbrado Público	2016DR000055	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$442,240	\$424,240	\$424,240	\$424,240	\$424,228	\$424,228	\$424,228	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812451	Instalación De Frisos En Plaza Mayor	2016OP000347	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$674,622	\$674,622	\$674,622	\$674,622	\$661,965	\$661,965	\$661,965	98.12	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812454	Proyecto De Iluminación Y Modificación De La Línea De Media Tensión En Periferico De La Juventud Sentido Norte-Sur En Calle De La Cantera	2016OP000377	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$77,720	\$77,720	\$77,720	\$77,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812461	Obra Civil En Adecuación De Cruces En Av. La Cantera-Av Tomas Valles Y Av Misión Del Bosque	2016OP000378	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,245,040	\$1,245,040	\$1,245,040	\$1,245,040	\$429,526	\$429,526	\$429,526	34.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400812466	Sum. Y Aplic. De Microcarp 1 Cm De Es Y Renivel De Esp Variable. A Base De Emulsión Asfal Ecr-63 Mod Con Polímero Y Un 3e Latex Y Agreg Petro De Tam. Máx De 1/4"(6.35mm)	2016OPO00380	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Municipios de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,697,426	\$1,697,426	\$1,697,426	\$1,697,426	\$1,697,426	\$1,697,426	\$1,697,426	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812469	Reh De Vialidades Con Mortero Asfalt De 2.00cms, Compact Al 95am Máx De 3/8" Y Asfalto Pg 76-22; Incluye: Riego De Liga A Base De Emulsión Asfáltica Ecr-60 En	2016OPO00381	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,697,080	\$1,697,080	\$1,697,080	\$1,697,080	\$1,693,663	\$1,693,663	\$1,693,663	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812471	Señalamiento De Adecuaciones De Cruceos En Av. La Cantera-Av. Tomas Valles Y Av. Misión Del Bosque	2016OPO00382	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,006,485	\$1,006,485	\$1,006,485	\$1,006,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812472	Reh De Vialidades Con Mortero Asfal De 2.00cms, Compact Al 95am. Máx De 3/8" Y Asfalto Pg 76-22; Incluye: Riego De Liga A Base De Emulsión Asfáltica Ecr-60 En	2016OPO00383	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,694,528	\$1,694,528	\$1,694,528	\$1,694,528	\$1,690,285	\$1,690,285	\$1,690,285	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812474	Sum Y Aplic De 1cm De Esp Variable A Base De Emulsión Asfáltica Ecr-63 Modif Con Polímero Y Un 3atex Y Agregado Petro De Tamaño Máx De 1/1"(6.35mm)	2016OPO00387	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,697,480	\$1,697,480	\$1,697,480	\$1,697,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812477	Adaptación De Circulación De Vehículos Y Peatones En El Cruceo Incluye: Señalización, Control Semaforización Vial Peatonal Y Obra Civil	2016OPO00390	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,223,466	\$1,223,466	\$1,223,466	\$1,223,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812480	Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venisier Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonial Porvenir	2016AT000077	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$714,956	\$714,956	\$714,956	\$714,956	\$714,956	\$714,956	\$714,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812481	Construcción De Retorno De La Av. La Cantera Y Lateral Perif. De La Juventud(Lado Oeste)	2016OPO00393	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,358,685	\$5,358,685	\$5,358,685	\$5,358,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812483	Sum E Ins De Boquilla Tipo Columna De Agua Fabricada En Acero Y Bronce Conexión De 100mm(4") En Fuente De Plaza De Los Frisos En El Centro Historico De Chihuahua	2016OPO00406	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$77,587	\$77,587	\$77,587	\$77,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822975	Rehabilitación Y Mantenimiento De 27 Unidades Deportivas En La Ciudad Chihuahua Varias Colonias De La Ciudad	2016MU000036	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,349,312	\$1,349,312	\$1,349,312	\$1,349,312	\$794,127	\$794,127	\$794,127	58.85	\$0	Otros	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823329	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Porvenir	2016AT000067	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	Terminado	2016	\$120,450	\$48,180	\$48,180	\$48,180	\$48,180	\$48,180	\$48,180	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823350	Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Porvenir	2016AT000068	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$30,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16150400622225	Mantenimiento A Cubierta De Malla Sombra En El C.R.E.I Ubicado En El Ejido Ciénega De Ortiz	2016OP000048	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$19,180	\$17,516	\$17,516	\$17,516	\$17,516	\$17,516	\$17,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622315	Construcción De Red De Alumbrado En Gradas De Lienzo Charro En El Charco	2016OP000063	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$331,275	\$331,275	\$331,275	\$331,275	\$331,275	\$331,275	\$331,275	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684026	Ampliación De Espacio Para Almacenamiento De Máquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco (Primera Asignación)	2016OP000322	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$673,168	\$1,346,335	\$1,346,335	\$1,346,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822958	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivo Presa Control De Picos En Arroyo Los Nogales	2016DRO00060	Chihuahua	Los Nogales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730192	Obras Adicional Para Pavimentación De 2.28 Kms. De Camino Con Concreto Hidráulico En Km 21 960, Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca	2016OP000261	Chihuahua	Peñas Azules	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,506,131	\$1,398,670	\$1,398,670	\$1,398,670	\$1,295,778	\$1,295,778	\$1,295,778	92.64	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300745141	Plaza Las Misiones	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	2016	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	\$1,139,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821644	Plaza La Industrial	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,177,897	\$1,177,897	\$1,177,897	\$1,154,329	\$1,154,329	\$1,154,329	\$1,154,329	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821652	Plaza La Gomeña	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$1,236,823	\$1,236,823	\$1,236,823	\$1,235,551	\$1,235,551	\$1,235,551	\$1,235,551	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821791	Rehabilitación Del Estacionamiento Del Parque Fundadores	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	2016	\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$708,333	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821857	Adquisición De Terreno Fraccion El Lote 16 Sector Sur	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100636935	Parque Revolución (Línea De Agua Potable)	502114 - 1614006	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$1,917,770	\$1,543,499	\$1,543,499	\$1,543,499	\$1,543,499	\$1,543,499	\$1,543,499	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100636943	Parque Revolución (Alcantarillado Sanitario)	502114 - 1614008	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$599,494	\$568,749	\$568,719	\$568,719	\$568,719	\$568,719	\$502,295	99.99	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100636966	Remodelación Del Edificio Nielsen	501514 - 1614010	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$3,422,000	\$3,726,062	\$3,726,062	\$3,595,929	\$3,595,929	\$3,595,929	\$3,595,929	96.51	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100638031	Bacheo (Movilización De Mezcla Asfáltica)	501814-1614016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638208	Bacheo (Movilización De Mezcla Asfáltica)	501814-1614020	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639329	Remodelación Edificio Nielsen	501514-1614011	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$2,167,061	\$4,206,056	\$4,206,056	\$2,113,997	\$2,113,997	\$2,107,899	\$2,107,899	50.12	\$0	Otros	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639356	Remodelación Del Edificio Nielsen (Obras. Catastro)	501514-1614012	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$3,306,000	\$3,916,963	\$3,916,963	\$3,218,791	\$3,218,791	\$3,218,791	\$3,218,791	82.18	\$0	Otros	0.00	83.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida Obra / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639367	Bacheo (Suministro De Liga)	501814-1614015	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$70,206	\$78,321	\$78,321	\$78,321	\$78,321	\$78,321	\$78,321	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639374	Movilización De Mezcla Asfáltica. Area 2	501814-1614017	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639380	Movilización De Mezcla Asfáltica. Area 3	501814-1614018	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639390	Movilización De Mezcla Asfáltica. Area 4	501814-1614019	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639398	Movilización De Mezcla Asfáltica. Area 6	501814-1614021	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639412	Movilización De Mezcla Asfáltica. Area Única	501814-1614022	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639430	Retiro De Materiales En Área Única	501814-1614023	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	\$292.320	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100639503	Elevador Para Unidad Administrativa Abraham González	501514-1614033	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,381,502	\$1,381,502	\$1,381,502	\$1,381,502	99.25	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200677851	Señalización Vertical	504031-1631003	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tránsito Municipal	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,685,103	\$1,685,103	\$1,685,103	\$1,685,103	99.12	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200678080	Reconstrucción Del Bordo Miguel De La Madrid	512414 - 1614311	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$3,475,025	\$3,475,025	\$3,475,025	\$3,430,239	\$3,430,239	\$3,430,239	\$3,430,239	98.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678154	Rehabilitación De Parque Deportivo Villas De Salvarcar	512514 - 1614312	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$666,567	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$352,129	\$352,129	55.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678524	Parque Comunitario Caborca	501914 - 16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Terminado	2016	\$2,472,089	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$756,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300742080	Construcción De Bibliotecas 2da Etapa	502414 - 1614396	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,480,428	\$2,480,428	\$992,171	\$992,171	39.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814539	Bacheo (Aplicación De Mezcla Asfáltica)	501814 - 1614475	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,699,724	\$1,699,724	\$679,890	\$679,890	39.99	\$0	Otros	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814542	Bacheo (Adquisición De Mezcla Asfáltica)	501814 - 1614476	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814547	Bacheo (Adquisición De Mezcla Asfáltica).	501814 - 1614477	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras publicas	Terminado	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814549	Bacheo (Aplicación De Mezcla Asfáltica).	501814 - 1614478	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras publicas	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de Medida Toneladas / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814552	Estudio De Control De Calidad En Parque Caborca	501914 - 1614470	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de medida Control de Calidad / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814558	Estudio De Control De Calidad En Parque Nardos 1ra Etapa	501914 - 1614471	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$14,406	\$14,406	\$14,406	\$14,406	\$14,406	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de medida estudio de control de calidad / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814559	Estudio De Control De Calidad En Parque Acacias	501914 - 1614472	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$22,815	\$22,815	\$22,815	\$22,815	\$22,815	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de Medida: Control de calidad / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814561	Estudio De Control De Calidad En Parque 1ero De Mayo 1era Etapa	501914 - 1614473	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$45,011	\$45,011	\$45,011	\$45,011	\$45,011	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de medida estudio de control de calidad / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814564	Estudio De Control De Calidad En Parque La Higuera	501914 - 1614474	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$36,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400814567	Parque La Higüera	501914-59124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814568	Parque 1 De Mayo	501914-59124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$1,719,001	\$1,719,000	\$1,719,000	\$1,719,000	\$1,719,000	\$859,500	\$859,500	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814571	Parque Cazadores 2	501914-59124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$418,709	\$418,709	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814573	Parque Acacias	501914-59124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de obras públicas	Terminado	2016	\$592,440	\$576,739	\$576,739	\$576,739	\$576,739	\$6,663	\$6,663	1.16	\$0	Otros	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826492	Bacheo (Suministro De Liga)	501814-1614014	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas	Terminado	2016	\$9,317.120	\$9,317.120	\$9,317.120	\$7,570.160	\$7,570.160	\$7,570.160	\$7,570.160	81.25	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826666	Programa Habitat: Talleres	504132-59475	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centros Comunitarios	Terminado	2016	\$576,739	\$576,739	\$576,739	\$6,663	\$6,663	\$6,663	\$6,663	1.16	\$0	Otros	0.00	10.00	Financiera: / Física: Unidad de medida Taller (lote) / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826684	Programa Habitat: Talleres	504132-59475	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centros Comunitarios	Terminado	2016	\$723,261	\$723,261	\$723,261	\$21,621	\$21,621	\$21,621	\$21,621	2.99	\$0	Otros	0.00	5.00	Financiera: / Física: unidad de medida taller(lote) / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826712	Herramientas Para Bacheo	1614031	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas	Terminado	2016	\$129,978	\$129,978	\$129,978	\$97,989	\$97,989	\$97,989	\$97,989	75.39	\$0	Piezas	0.00	80.00	Financiera: / Física: Es un Lote de piezas / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400826717	Refacciones Para Bacheo	1614032	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas	Terminado	2016	\$144,136	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670762	In Miguel Hidalgo 1053	0200544	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$432,136	\$432,136	86.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400824471	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	0300264	Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$553,744	\$554,556	\$554,556	\$554,556	\$554,556	\$554,556	\$554,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500891056	Secundaria Estatal 2019 Jaime Torres Bodet	0300267	Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160500886220	Primaria Indalecio Allende 2198 (Techumbre)	0300266	Allende	Pueblito de Allende	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. ALLENDE	Terminado	2016	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200670769	Prim. Ford 134	1000374	Buena Ventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$361,518	\$361,518	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595294	Telesecundaria Ladrillera Norte ( Equipo Laboratorio Taller )	1908539	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627988	J.N. Josefa Ortiz De Domínguez Ec2015	EC-008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,745	\$340,745	28.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200680994	J.N. Insurgentes De Chapultepec	EC-085-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,669	\$230,669	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681011	J.N. Cruz Balderrama Piñon	EC-012-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$257,787	\$257,787	28.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681016	J.N. Leona Vicario	EC-017-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,981	\$258,981	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681025	J.N. Miguel Hidalgo	EC-023-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,768	\$258,768	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681038	J.N. Pedro Calderon De La Barca	EC-034-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,570	\$258,570	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681045	J.N. Juan Alanís	EC-037-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$259,269	\$259,269	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681060	J.N. Niñez Mexicana 1123	EC-089-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$259,134	\$259,134	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681064	J.N. Amalia Gonzalez	EC-096-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$257,921	\$257,921	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681070	J.N. Estefania Castaneda	C-CIEN-08DJN0049R-9- Chihuahua 2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,594	\$286,594	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681072	J.N. Eloy S Vallina	EC-010-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,267	\$288,267	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681123	J.N. Federico Garcia Lorca	EC-018-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,846	\$285,846	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681125	J.N. Juan De La Barrera	EC-021-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,744	\$286,744	28.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681137	J.N. Jacobo Rousseau	EC-022-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,245	\$285,245	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681192	J.N. Carmen Calderon Cordova	EC-026-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,146	\$286,146	28.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	46.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681198	J.N. Null	EC-030-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,825	\$287,825	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681203	J.N. Jose Santos Valdez	EC-035-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,081	\$288,081	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681512	J.N. Rosario Castellanos	EC-036-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,027	\$285,027	28.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681524	J.N. Plutarco Elias Calles	EC-040-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,461	\$286,461	28.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681526	J.N. Leon Barri	EC-043-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,065	\$288,065	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681528	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0051F-73-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,816	\$285,816	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681532	J.N. Mixto	EC-088-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,946	\$287,946	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681545	J.N. Quetzal	EC-090-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,935	\$287,935	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681547	J.N. Juan Rulfo	EC-098-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,484	\$287,484	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681554	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC-081-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,065	\$288,065	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681558	Cendi Sep Num. 6	EC-083-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,434	\$287,434	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	89.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681575	J.N. Celia Gonzalez Flores	EC-008-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,745	\$340,745	28.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681580	J.N. Cuauhtemoc	EC-011-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,897	\$345,897	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681588	J.N. Luz Maria Serradel	EC-013-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,562	\$345,562	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681593	J.N. Agustín Melgar	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$347,270	\$347,270	28.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681594	J.N. Niños Heroes De Chapultepec	EC-015-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,801	\$345,801	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681601	J.N. Ignacio Zaragoza	EC-024-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,967	\$344,967	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681606	J.N. Julio Verne	EC-025-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,268	\$345,268	28.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681610	J.N. Laureana Wright Gonzalez	EC-027-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,167	\$340,167	28.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681633	J.N. Juan Amos Comenio	EC-028-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,750	\$340,750	28.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681639	J.N. Revolucion	EC-029-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,494	\$340,494	28.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681644	J.N. Leon Tolstoi	EC-032-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,246	\$342,246	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681646	J.N. Nicolas Bravo	EC-033-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,575	\$342,575	28.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681650	J.N. Guillermo Grimm	EC-042-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,046	\$342,046	28.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681655	J.N. Frida Kahlo	EC-048-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,595	\$343,595	28.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681757	J.N. Praxedes Giner Duran	EC-049-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,994	\$342,994	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681761	J.N. Ramona Cortes Rodriguez De Aguiar	EC-051-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,535	\$344,535	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681763	J.N. Teporaca	EC-053-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,853	\$344,853	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681764	J.N. Carmen Ledezma Ledezma	EC-055-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,249	\$343,249	28.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681766	J.N. Arcorais	EC-057-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,249	\$343,249	28.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	54.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681768	J.N. Luis Donald Colosio Murrieta	EC-058-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,110	\$342,110	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681774	J.N. Maria Boschetti Alberti	EC-059-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,884	\$344,884	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	76.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681776	J.N. Angela Peralta	EC-064-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,469	\$345,469	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681779	J.N. Carmen Irigoyen	EC-065-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,678	\$345,678	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	62.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681797	J.N. Elisa Griensen	EC-066-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,162	\$342,162	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681803	Jn Hermanas Agazzi	EC-099-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,568	\$345,568	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681804	Jn Karunti	EC-092-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,235	\$345,235	28.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681806	Jn Carmen Baez	EC-052-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,853	\$344,853	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681807	Jn Sebastian Lerdo De Tejada	EC-044-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,022	\$345,022	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681808	Jn Chac Mool	EC-038-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,395	\$344,395	28.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681809	Jn Towi	C-CIEN-08DJN0056A-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$339,862	\$339,862	28.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681810	Jn Margarita Hermosillo De Campos	EC-084-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,065	\$288,065	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681811	Jn Solidaridad	EC-047-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,661	\$287,661	28.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681812	Jn Alborada	EC-087-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,736	\$258,736	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681814	J.N. Reconi	EC-071-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,092	\$343,092	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681815	J.N. Fernando Montes De Oca	EC-074-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,867	\$344,867	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681816	J.N. Marta Andrade Del Rosal	EC-080-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,036	\$343,036	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681819	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-082-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,027	\$345,027	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681822	J.N. Patricia Susana Riusech Velarde	EC-91-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,928	\$341,928	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681823	J.N. Gisela Chilton	EC-100-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,602	\$340,602	28.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681825	J.N. Maria Soledad Mota Vazquez	EC-101-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,068	\$340,068	28.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681829	Centro De Desarrollo Integral Infantil De Chihuahua S.C. Zona Norte	EC-62-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,641	\$342,641	28.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682036	J.N. Paseos De Chihuahua	EC-56-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,663	\$342,663	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	26.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300733451	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC02-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$737,412	\$737,412	\$737,412	73.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300736956	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-03-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,766	\$904,766	\$904,766	75.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300736974	Cendi Sep Num. 6	EC-04-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$793,820	\$793,820	\$793,820	79.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737042	J.N. Jacobo Rosseau	EC-06-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$323,278	\$323,278	\$323,278	32.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.70	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737131	In Niños Heroes De Chapultepec	C-CIEN-08DJN00485-15-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,174,920	\$1,174,920	\$1,174,920	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737276	In Gabriela Mistral	EC-14-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Cancelado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$507,700	\$507,700	\$507,700	50.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737294	In Cruz Balderrama Piñon	C-CIEN-08DJN0053D-12-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$257,787	\$257,787	\$257,787	28.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737340	In Towi	EC-17-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$954,691	\$954,691	\$954,691	79.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300737525	In Ignacio Zaragoza	EC-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$999,490	\$999,490	\$999,490	83.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300737534	In Carmen Calderon Cordova	EC-20-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$324,299	\$324,299	\$324,299	32.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300737833	In Luz Maria Serradel	EC-29-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$693,927	\$693,927	\$693,927	57.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300737862	In Fernando Montes De Oca	EC-31-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$682,386	\$682,386	\$682,386	56.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738001	In Cuauhtemoc	EC-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,185,563	\$1,185,563	\$1,185,563	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738002	In Leona Vicario	EC-017-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$293,512	\$293,512	\$293,512	32.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738036	In Juan Amos Comenio	EC-45-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,076,189	\$1,076,189	\$1,076,189	89.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738040	In Revolucion	EC-46-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,190	\$1,143,190	\$1,143,190	95.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400817767	J.N. Tarahumara	C-CIEN-08DJN0729X-50-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$988,831	\$988,831	\$988,831	82.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817769	J.N. Principito	EC-54-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$661,743	\$661,743	\$661,743	55.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400817848	J.N. Teresa De Calcuta	EC-60-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$841,415	\$841,415	\$841,415	93.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819165	Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil 64 Issste (J.N.)	EC-61-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$827,093	\$827,093	\$827,093	68.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819185	J.N. Maria Edmee Alvarez	EC-67-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$927,540	\$927,540	\$927,540	77.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.70	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819201	J.N. Dionisia Ruiz Burrola	EC-68-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$292,736	\$292,736	\$292,736	32.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819250	J.N. Elisa Griensen	EC-69-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$490,002	\$490,002	\$490,002	40.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819325	J.N. Ignacio Rodríguez Terrazas	EC-75-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,175,276	\$1,175,276	\$1,175,276	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819346	J.N. Paquime	EC-076-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$976,132	\$976,132	\$976,132	81.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819374	J.N. Ricardo G. Bofil	EC-78-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$872,523	\$872,523	\$872,523	87.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819394	J.N. Teporike	EC-86-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$977,555	\$977,555	\$977,555	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819450	J.N. Paula Alegría	EC-94-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,060,080	\$1,060,080	\$1,060,080	88.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819482	J.N. Suraci	EC-102-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$678,387	\$678,387	\$678,387	56.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819529	J.N. Ebani	EC-103-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$876,231	\$876,231	\$876,231	73.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681801	In Raramuri	EC-110-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,368	\$341,368	28.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681802	In Rosario Castellanos	EC-113-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$284,902	\$284,902	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681832	J.N. Rosas De La Infancia	EC-104-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$259,336	\$259,336	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	18.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681834	J.N. Chihuahua	EC-114-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,805	\$287,805	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681836	J.N. Fernando Suarez Coello	EC-116-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,502	\$287,502	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681837	J.N. Manuel Cervantes Imaz	EC-120-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,194	\$287,194	28.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681840	Cendi Sep Num. 8	EC-121-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,143	\$288,143	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681842	J.N. 8 De Marzo	EC-126-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,820	\$287,820	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681844	J.N. Rosaura Zapata	EC-105-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,033	\$345,033	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681848	J.N. Club De Leones	EC-107-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,831	\$345,831	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	14.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681849	J.N. Juan De Guinol	EC-108-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,336	\$345,336	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681851	J.N. Hellen Keller	EC-109-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,936	\$344,936	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681855	J.N. Carl Orff	EC-111-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,567	\$344,567	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681856	J.N. Ovidio Decroly	C-CIEN-08DJNO220K-112-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,238	\$344,238	28.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681858	J.N. Teporaca	EC-115-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,237	\$345,237	28.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681861	J.N. Alfonso Escarrega Terrazas	EC-118-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,861	\$344,861	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300737033	Cendi Sep Num. 8	EC-05-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,143	\$288,143	\$288,143	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300737999	In Rosaura Zapata	EC-41-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,852	\$342,852	\$342,852	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738044	In Juan De Guinol	EC-47-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,336	\$345,336	\$345,336	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738051	In Ovidio Decroly	EC-48-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Cancelado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$550,784	\$550,784	\$550,784	45.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738064	8 De Marzo	EC-126-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,820	\$287,820	\$287,820	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300737595	In Concepcion Nuez	C-CIEN-08DJN0066H-129-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$339,736	\$339,736	\$339,736	28.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819625	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez	C-CIEN-08DJN02211-127-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$387,074	\$387,074	\$387,074	32.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819684	J.N. Francisco Marquez	C-CIEN-08DJN0182Y-128-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$391,637	\$391,637	\$391,637	32.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819752	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0167F-131-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$547,417	\$547,417	\$547,417	45.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819759	J.N. Agustin Yañez	C-CIEN-08DJN0236L-132-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$622,442	\$622,442	\$622,442	62.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819780	J.N. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi	C-CIEN-08DJN0595Y-134-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$388,248	\$388,248	\$388,248	32.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300738427	Secundaria Federal Cruz Chavez (Techumbre Y Pintura)	2200151	Dr. Belisario Dominguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipales	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160400819788	J.N. Club De Leones	C-CIEN-08DJN0576L-148-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$324,997	\$324,997	\$324,997	32.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400590359	Sec. Tec. 31	3201524	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$458,894	\$458,894	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro.	

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200670750	Prim. Niños Heroes	3201571	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$489,669	\$489,669	\$489,669	\$489,669	\$489,669	\$389,689	\$389,689	79.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200670785	Prim. Niños Heroes	3201572	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$388,950	\$388,950	\$388,950	\$388,950	\$388,950	\$358,945	\$358,945	92.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681865	J.N. Tovi	EC-167-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$254,664	\$254,664	28.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681867	Sec. Estatal 3007 Valentín Gómez Farías	EC-174-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,931	\$287,931	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681870	J.N. Melchor Ocampo	EC-166-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,842	\$341,842	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300737820	Jn Hans Christian Andersen	EC-165-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$517,915	\$517,915	\$517,915	57.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737913	Sec. Estatal 3007 Valentín Gómez Farías	EC-222-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$944,245	\$944,245	\$944,245	94.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819853	J.N. Johan Henrich Pestalozzi	EC-168-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$671,248	\$671,248	\$671,248	67.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819868	J.N. Angel Trias	EC-169-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$779,363	\$779,363	\$779,363	64.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819891	Prim. Nicolas Bravo	EC-172-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$774,737	\$774,737	\$774,737	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819909	Sec. Tecnica 31	EC-173-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$323,606	\$323,606	\$323,606	32.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670797	Prim. Benito Juarez	3500274	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$630,472	\$630,472	\$630,472	\$630,472	\$630,472	\$251,741	\$251,741	39.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200670821	Prim. Justo Sierra	3500276	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$526,631	\$526,631	\$526,631	\$526,631	\$526,631	\$210,046	\$210,046	39.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200670834	Sec. Tec. 24	3500277	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$615,106	\$615,106	\$615,106	\$615,106	\$615,106	\$242,992	\$242,992	39.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200670878	Crei Pedro Hernandez Ortiz	3500278	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$559,607	\$559,607	\$559,607	\$559,607	\$559,607	\$221,103	\$221,103	39.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590873	Primaria Escritores De Chihuahua (Aula Adosada)	3706977	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	Terminado	2016	\$355,765	\$355,765	\$355,765	\$355,765	\$355,765	\$354,206	\$354,206	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 24/05/16 / Registro:
CHH16160200671003	In Basaseachi	3707049	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$12,178	\$12,178	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671015	In Diego Rivera	3707050	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$6,001	\$6,001	39.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671028	In Helen Adams Keller	3707051	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$90,534	\$90,534	39.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671039	In Ignacio Asunsolo	3707052	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$24,030	\$24,030	39.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671047	In Juan Escutia	3707053	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$36,607	\$36,607	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671054	In Juan Ramon Jimenez	3707054	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$42,348	\$42,348	39.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671066	In Karusel	3707055	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$30,019	\$30,019	39.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671077	In Maria Soledad Mota	3707056	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$24,356	\$24,356	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671091	In Miguel Lerdo De Tejada	3707057	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$20,131	\$20,131	39.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671109	In Rosario Castellanos	3707059	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$10,006	\$10,006	38.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671142	In Rosaura Zapata	3707060	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$18,255	\$18,255	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671188	In Victor Aldrete Luna	3707061	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$40,657	\$40,657	39.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671198	In Maria Bricia Rodriguez	3707062	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$60,616	\$60,616	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671244	Prim Patria I	3707063	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$20,052	\$20,052	39.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671263	Prim. 7 De Noviembre	3707064	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$120,317	\$120,317	39.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671273	Prim. Abraham Gonzalez	3707065	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$42,269	\$42,269	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671288	Prim. Amador Hernandez	3707066	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$143,064	\$143,064	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671301	Prim. Artemio De La Vega	3707067	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$142,743	\$142,743	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671321	Prim. Club Rotario Industriales 3	3707068	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$10,006	\$10,006	38.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671333	Prim. El Nigromante	3707069	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$30,261	\$30,261	39.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671342	Prim. Felix Zandman	3707070	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$40,474	\$40,474	39.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671352	Prim. Forjadores De La Patria	3707071	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$18,058	\$18,058	39.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671362	Prim. Francisco Villa	3707072	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$48,351	\$48,351	39.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671398	Prim. Guillermo Gonzalez C.	3707073	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$106,850	\$41,714	\$41,714	39.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671409	Prim. Heroica Veracruz 2030	3707074	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$36,078	\$36,078	39.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671425	Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon	3707075	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$5,897	\$5,897	38.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671499	Prim. Jose Vasconcelos	3707076	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$5,897	\$5,897	38.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671509	Prim. Luis Arnoldo Nuñez	3707077	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$30,286	\$30,286	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671517	Prim. Ma. Covadonga Rivero De Fornelli	3707078	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$6,046	\$6,046	39.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671527	Prim. Miguel Angel Acosta Ochoa	3707079	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$122,562	\$122,562	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671537	Prim. Natalia Ramos Marquez	3707080	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$23,880	\$23,880	39.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671553	Prim. Niños Heroes	3707081	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$10,033	\$10,033	39.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671558	Prim. Pascual Orozco	3707082	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$11,885	\$11,885	38.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671571	Prim. Pedro E. Medina	3707083	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$81,067	\$81,067	39.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671615	Prim. Plan De Iguala	3707084	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$51,208	\$20,085	\$20,085	39.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671621	Prim. Ramon Rebollo	3707085	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$224,728	\$224,728	39.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671624	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli	3707086	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$12,085	\$12,085	39.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671636	Prim. Tierra Y Libertad	3707087	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$17,745	\$17,745	38.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671641	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	3707088	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$23,651	\$23,651	38.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671651	Prim. Club Rotario Industrial Jose Aziz Rahaim	3707089	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$46,245	\$46,245	39.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671658	Sec. Est. 3012	3707090	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$30,529	\$12,191	\$12,191	39.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671661	Sec. Tecnica 75	3707091	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$48,134	\$48,134	39.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681053	Jn Felipe Angeles	C-CIEN-08DJN2145H-298-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,631	\$341,631	28.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	38.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681069	Miguel Hidalgo 2002-2006	C-CIEN-08DJN2142K-297-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,129	\$343,129	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	38.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681078	Jn Elena Garro	C-CIEN-08DJN2109C-296-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,269	\$344,269	28.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	38.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681091	Jn Pedro Alvarado Torres	C-CIEN-08DJN2079Z-289-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,569	\$344,569	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681105	Jn Ernestina Hevia Del Puerto	C-CIEN-08DJN2077A-288-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,089	\$343,089	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681120	Jn Vivaldi	C-CIEN-08DJN2063Y-287-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,848	\$342,848	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681185	Jn María Bricia Rodriguez De Ayala	C-CIEN-08DJN2051T-286-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,602	\$341,602	28.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681196	Jn Rosario Castellanos	EC-285-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$284,902	\$284,902	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681211	Jn Wokanire	EC-267-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,797	\$343,797	28.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681219	Jn Rosario Zapata	EC-266-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,852	\$342,852	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681244	Jn Arturo Rosenblueth	EC-264-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,069	\$342,069	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681251	Jn María Soledad Mota Vazquez	EC-261-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,068	\$340,068	28.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	41.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681273	Margarita Villanueva Avila	EC-256-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,802	\$344,802	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	49.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681281	Jn Simona Barba	EC-250-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$339,703	\$339,703	28.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681328	Jn Diego Rivera	EC-245-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681340	Jn Daniel Muñoz Lumbier	EC-241-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,737	\$341,737	28.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681361	Jn Matazique	EC-237-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,598	\$343,598	28.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681435	Jn Juan Rulfo	EC-231-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,235	\$342,235	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681470	Jn Simon Bolivar	EC-230-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,764	\$340,764	28.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681617	Jn Tenoch	EC-228-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,268	\$342,268	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681654	In Octavio Paz	EC-226-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,833	\$342,833	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681735	In Agustín Melgar	EC-223-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,727	\$341,727	28.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681737	In Ruben Dario	EC-210-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,208	\$342,208	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	54.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681741	In Gabriela Mistral	EC-194-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,932	\$343,932	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681743	In Revolucion Mexicana	EC-193-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,998	\$342,998	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681744	In Juan De La Barrera	EC-191-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,869	\$342,869	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681750	In Martin Luther King	EC-302-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,636	\$286,636	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681752	In Yacahuasi	EC-269-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$284,868	\$284,868	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681754	In Itzcalli	EC-244-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,303	\$286,302	28.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681762	In Jose Santos Valdes	EC-242-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,269	\$285,269	28.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681769	In Francisco Villarreal	EC-240-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,835	\$285,835	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681773	In Bineami	EC-238-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$284,560	\$284,560	28.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681775	In Karusel	EC-235-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,737	\$286,737	28.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681778	Jn 21 De Abril	EC-232-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$284,902	\$284,902	28.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681781	Jn Monte Alban	EC-229-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,170	\$285,170	28.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681782	Jn Juana De Ibarbourou	EC-227-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$527,974	\$527,974	52.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681787	Jn Lazaro Cardenas	EC-217-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,260	\$287,260	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681789	Jn Haydin	EC-211-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,102	\$285,102	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681791	Jn Luis Urias Belderrain	EC-208-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,705	\$286,705	28.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681792	Jn Ignacio Manuel Altamirano	EC-198-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$285,562	\$285,562	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681796	Jn María De Maestu	EC-270-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$255,802	\$255,802	28.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681798	Jn 12 De Octubre	EC-195-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$255,269	\$255,269	28.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681875	J.N. Primavera	EC-246-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$228,203	\$228,203	28.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681888	Prim. Federal Luis Donaldo Colosio	EC-315-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$229,660	\$229,660	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681892	J.N. Constitucion	EC-178-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,235	\$288,235	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681894	J.N. Amado Nervo	EC-181-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,935	\$287,935	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681897	J.N. Aatzin	EC-222-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,875	\$286,875	28.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681902	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2	EC-279-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,194	\$287,194	28.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681905	Jn Graciela Hierro	EC-312-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,365	\$345,365	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681908	Jn Yunuen	EC-283-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,312	\$343,312	28.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681909	J.N. Dolores Romero De Revilla	EC-311-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,947	\$286,947	28.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681918	Jn Taylla	EC-271-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,632	\$343,632	28.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681923	Jn Julia Rosa Holguin Posada	EC-259-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	14.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681925	Jn Macurawe	EC-255-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,641	\$342,641	28.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	12.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681928	J.N. Enrique Laubscher	EC-313-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$286,294	\$286,294	28.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681932	Jn María Del Refugio Hermosillo Ontiveros	EC-308-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,934	\$343,934	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681942	Jn Carmen Irigoyen De Rios	EC-307-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,027	\$345,027	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	23.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681946	Jn Carlos Orozco Romero	EC-306-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,736	\$344,736	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681948	Jn Felix Parra	EC-305-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,803	\$345,803	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681950	J.N. Emiliano Zapata	EC-278-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,065	\$288,065	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681954	Jn Diego Rivera	EC-282-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681955	J.N. Luciano Pavaretti	EC-309-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$287,434	\$287,434	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681961	J.N. Cruz Meraz De Valles	EC-179-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$340,794	\$340,794	28.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681967	J.N. Jaime Nuno Roca	EC-180-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,927	\$344,927	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681971	J.N. Juan Escutia	EC-185-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,303	\$343,303	28.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681977	J.N. Xitlali	EC-186-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,973	\$344,973	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681981	J.N. Tovi	EC-187-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,024	\$345,024	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681984	J.N. Jose Ma Morelos Y Pavon	EC-192-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,824	\$345,824	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681986	J.N. Moises Saenz	EC-197-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,169	\$345,169	28.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681987	Jn Pulgarcito	EC-277-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681990	J.N. Xochipilli	EC-199-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,504	\$345,504	28.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681991	Jn Generacion 2000	EC-276-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,802	\$341,802	28.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681993	Jn Jean Piaget	EC-273-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681994	J.N. Mexico 68	EC-209-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$341,783	\$341,783	28.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681999	Jn Jose Ma. Morelos Y Pavon	EC-272-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,124	\$342,124	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682003	Jn Federico Froebel	EC-268-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,021	\$345,021	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	41.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682007	Jn Niños Heroes	EC-265-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,202	\$344,202	28.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682011	Jn Juan Hinojos Armendariz	EC-260-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,802	\$344,802	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682016	Jn Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil Num. 32	EC-252-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$344,999	\$344,999	28.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	4.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682018	Jn Bertha Von Glumer	EC-248-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,601	\$345,601	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682022	J.N. Jose Vasconcelos	EC-220-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$342,018	\$342,018	28.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200682023	Jn Mexico	EC-219-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$120,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,102	\$345,102	28.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200682027	J.N. Agustin Avelodo	EC-224-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,135	\$343,135	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200682029	Jn Sor Juana Ines De La Cruz	EC-215-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,137	\$343,137	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160400821129	J.N. Emma Meatriz Sahagun Mendez	C-CIEN-08DJN01 S2D-189-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$288,169	\$288,169	24.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821360	J.N. Paulo Freire	EC-117-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,281	\$345,281	28.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821377	J.N. Francisco Marquez	EC-280-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$343,147	\$343,147	\$343,147	28.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200671672	Sec. Tecnica 39	4500569	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,049,354	\$1,049,354	95.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200671679	Jn Madame Curie	4500570	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$278,822	\$278,822	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822500	J.N. Ramon Lopez Velarde	EC-324-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$494,485	\$494,485	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822511	J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla	EC-329-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$602,624	\$602,624	66.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732779	Equipamiento Del Telebachillerato 8648	0400301	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$12,702	\$12,702	52.39	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732622	Equipamiento Telebachillerato 8062	-	Ascensión	Palomas Viejo	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$6,654	\$6,654	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732655	Equipamiento Del Telebachillerato 8679	0900959	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$23,481	\$23,481	45.43	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732651	Equipamiento Del Telebachillerato 8640	0900958	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$36,183	\$36,183	70.01	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732729	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8053	1000384	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$30,134	\$30,134	49.80	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200668325	Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 025, Chihuahua I	1908787	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$327,596	\$327,596	\$327,596	\$327,596	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: NO SE HAN LIBERADO CONTRATOS. SE TUVO AMPLIACION DE RECURSO. / Física: NO SE HAN LIBERADO CONTRATOS. / Registro: NO SE HAN LIBERADO CONTRATOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200668344	Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 219, Chihuahua li	1908788	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: NO SE HAN LIBERADO CONTRATOS. / Física: NO SE HAN LIBERADO CONTRATOS. / Registro: NINGUNA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732698	Equipamiento Del Telebachillerato 8651	1908772	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$12,702	\$12,702	31.43	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732706	Equipamiento Del Telebachillerato 8613	1908773	Chihuahua	Ninguno	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$16,029	\$16,029	35.76	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732736	Equipamiento Del Telebachillerato 8624	2000318	Chinipas	Mitillas	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$10,779	\$10,779	55.69	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739416	Uach-Ccms-03-2016-P Campus Ii Chihuahua, Facultad De Medicina, Aula De Usos Múltiples, 3a. Etapa	UACH-CCMS-03-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,595,120	\$4,595,120	\$4,595,120	45.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739430	Uach-Ccms-02-2016-P Campus I Chihuahua, Facultad De Filosofía Y Letras, Construcción De Edificio De 4 Niveles, Que Integra Centro De Cómputo Para Aumentar El No. De Aulas (Primera Etapa)	UACH-CCMS-02-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,425,800	\$21,507,448	\$21,507,448	\$21,507,448	\$5,167,476	\$5,167,476	\$5,167,476	24.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739434	Uach-Ccms-04-2016-P Campus Parral, Facultad De Enfermería Y Nutriología, Adecuación Y Remodelación Del Edificio De Aulas, Centro De Cómputo, Y Oficinas De Control Escolar.	UACH-CCMS-04-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$3,441,525	\$3,441,525	\$3,441,525	45.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.89	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824282	Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermería Y Nutriología, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Cómputo, Y Oficinas De Control Escolar, Segunda Etapa	UACH-CCMS-06-2016/P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,058,067	\$22,058,067	\$22,058,067	\$22,058,067	\$6,299,335	\$6,299,335	\$6,299,335	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	28.56	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400829333	Equipamiento De Laboratorio De Microbiología E La Facultad De Enfermería Y Nutriología	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$64,682	\$64,682	\$64,682	\$64,682	\$64,682	\$64,682	\$64,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: MEDIA SUPERIOR EQUIPAMIENTO / Física: EQUIPAMIENTO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732789	Equipamiento Del Telebachillerato 8669	1500179	Coyame del Sotol	Ninguno	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$12,702	\$12,702	52.39	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732744	Equipamiento Del Telebachillerato 86129	2701168	Guachochi	Agua Azul	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$23,481	\$23,481	66.11	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732645	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8023	2901026	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$12,702	\$12,702	52.39	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300732634	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80103	2901025	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Rancharía San Pedro)	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$23,481	\$23,481	45.43	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732759	Equipamiento Del Telebachillerato 8609	3100790	Guerrero	Pachera	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$12,702	\$12,702	52.39	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732677	Equipamiento Telebachillerato 8031	3500283	Janos	Monte Verde (Altamira)	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$3,327	\$3,327	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732672	Equipamiento Del Telebachillerato 8049	3600282	Janos	Tres Álamos	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,236	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$19,356	\$19,356	39.31	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200667038	Remodelacion De Edificio Para Laboratorios En Ingenieria	3707136	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$19,954,821	\$30,122,044	\$27,270,700	\$30,122,044	\$30,122,044	\$29,940,273	\$29,940,273	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200668358	Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 207, Juarez II	3707188	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RECURSO / Física: CONTRATOS NO LIBERADOS / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200668373	Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 323, Juarez III	3707189	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$552,089	\$552,089	\$552,089	\$552,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN FIRMA LOS CONTRATOS NO HAN SIDO LIBERADOS / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732592	Equipamiento Telebachillerato 8689	3707185	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$6,654	\$6,654	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732602	Equipamiento Telebachillerato 8688	3707186	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$3,327	\$3,327	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732608	Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3	3707187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$9,981	\$9,981	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739762	Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus Iit-tada	3707137	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$6,243,492	\$16,184,361	\$10,325,085	\$16,184,361	\$9,093,161	\$9,048,618	\$9,048,618	55.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400823337	Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,729,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	2.20	Financiera: / Física: / Registro: SE EFECTUA CORRECCION RESPECTO A CAPTURA EFECTUADA DEL CUARTO TRIMESTRE, DONDE SE HABIA CONSIDERADO COMO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO LA APORTACION DE \$5,729,299.55. ESTA APORTACION FUE RECIBIDA EL 30 DE DIC DEL 2016 Y AUNQUE YA SE HABIA PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA, REALMENTE LA APORTACION DEL FAM SE EMPEZO A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE LA PRIMERA A LA QUINTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732629	Equipamiento Telebachillerato 8631	3800216	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$23,481	\$23,481	45.43	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732612	Equipamiento Del Telebachillerato 8629	1600171	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$3,327	\$3,327	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732689	Equipamiento Del Telebachillerato 8665	3900203	López	Ninguno	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$19,232	\$19,232	40.57	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732568	Equipamiento Del Telebachillerato 8627	4100263	Maguachí	Maguachí	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$23,481	\$23,481	53.85	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732658	Equipamiento Del Telebachillerato 86102	4500579	Mecoqui	Estación Consuelo	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$9,857	\$9,857	86.35	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732661	Equipamiento Del Telebachillerato 86109	4500580	Mecoqui	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$19,232	\$19,232	40.57	\$0	Equipamiento	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732582	Equipamiento Del Telebachillerato 8685	5500248	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$3,327	\$3,327	75.36	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732753	Equipamiento Del Telebachillerato 8608	6500729	Únique	Cerocahui	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAT O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$23,481	\$23,481	45.43	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638806	Mejoramiento Efcio Uecs	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2016	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,800,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741730	3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$774,341	\$774,341	\$774,341	\$0	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300741751	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social	3	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,456,845	\$1,456,845	\$1,456,845	\$0	97.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741801	3.1.3.7. Construcción De Espacio Cultural Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	5	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,600	\$4,999,600	\$4,999,600	\$4,999,600	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818203	Construcion De Centro Integral De Prevencion Social	16-3201654	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,687,238	\$1,687,238	\$1,687,238	\$0	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741842	3.1.3.11. Rehabilitación De Dos Centros Comunitarios.	7	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	85.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741868	3.2.3.3. Proyecto De Movilidad Segura Alternativa.	8	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741879	3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	9	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,277	\$249,277	\$249,277	\$0	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300741906	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social.	11	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$1,816,094	\$1,816,094	\$1,816,094	\$0	77.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200676847	Equipamiento Personal Kit De Operación De Primer Respondiente Y Camaras Fotograficas. Camara Fotografica Y De Video Pseg	2016SE000005	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$4,663,991	\$3,834,385	\$3,834,385	\$3,834,385	\$3,834,385	\$3,834,385	\$3,834,385	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739722	Prevención: Jovenes En Riesgo. Equipamiento. Camara Fotograficas Y De Video	2016SE000032	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$22,910	\$22,910	\$22,910	\$22,910	\$22,910	\$22,910	\$22,910	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400815783	Violencia Escolar Mejoramiento A Escuelas Secundarias	2016SE000036	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$1,279,988	\$1,279,988	\$1,279,988	\$1,279,988	\$1,244,613	\$1,244,613	\$1,244,613	97.24	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / SON OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400815791	Programa: Servicios Integrales De Telecomunicaciones, Servicios Generales, Servicios Basicos Sistema Integral De Telecomunicaciones	2016SE000043-44	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$7,836,682	\$7,836,682	\$7,836,682	\$7,836,682	\$7,836,682	\$7,836,682	\$7,836,682	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400815798	Nuevo Sistema De Justicia Penal. Camara Policiales De Solapa.	2016SE000039	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400815802	Chaleco Balístico, Con Seguro De Responsabilidad Civil	2016SE000034	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Públicas Municipio de Chihuahua	Terminado	2016	\$4,368,399	\$4,368,399	\$4,368,399	\$4,368,399	\$4,368,399	\$4,368,399	\$4,368,399	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300744342	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad - Publica De Imparticion De Justicia-Prendas De Proteccion	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$919,200	\$919,200	\$919,200	\$919,200	99.91	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 40 CHALECOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744345	Fortalecimiento Tecnologico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica-Vehiculos Y Equipo De Transporte	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	2016	\$550,000	\$1,056,570	\$1,056,570	\$1,056,570	\$1,056,570	\$1,056,570	\$1,056,570	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: HUBO AMPLIACION DE METAS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818243	Nuevos Sistema De Justicia Penal- Equipamiento Personal	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	2016	\$510,000	\$624,102	\$624,102	\$621,689	\$621,689	\$621,689	\$621,689	99.61	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: 111 KIT PATRULLA 61 KIT PIE A TIERRA 24 CAMARAS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818346	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica- Vestuarios Y Uniformes	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	2016	\$3,914,000	\$4,159,000	\$4,159,000	\$4,146,454	\$4,146,454	\$4,146,454	\$4,146,454	99.70	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: 560 PANTALONES 280 GORRAS 250 FORNITURAS 560 CAMISAS 280 CHAMARRAS 280 BOTAS 164 PANTALONES / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819419	Red Nacional De Telecomunicaciones- Equipamiento Institucional	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	2016	\$1,072,022	\$826,042	\$826,042	\$821,870	\$821,870	\$821,870	\$821,870	99.50	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 RADIO MOVIL 1GPS 15 TERMINAL PORTATIL 1 SISTEMA AVL / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670801	Evaluaciones De Control De Confianza(Nvo. Ingreso)	001	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Convenio de colaboración fecha 1o. De febrero de 2016 / Física: Unidad de Medida: Elementos Policiales / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200678955	Profesionalización (Nivelación Académica)	1612008	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	Terminado	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Elementos Policiales / Registro: Proyecto Finiquitado. Se solicita validación para su terminación en el sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200679206	Nuevo Sistema De Justicia Penal (Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente)	1612016	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	Terminado	2016	\$537,099	\$537,099	\$537,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: Recurso no utilizado. Fecha de Reintegro 23-mar-2017 / Física: / Registro: El Recurso no se ejercio, por tanto se devolvió como reintegro el 23 de marzo de 2016. Se solicita validación para despues cancelar el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681061	Equipamiento Personal Vestuario Y Uniformes Camisola	1612017	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	Terminado	2016	\$4,017,600	\$4,017,600	\$4,017,600	\$3,883,680	\$3,883,680	\$3,883,680	\$3,883,680	96.67	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Fecha de Reintegro: 23-mar-17 / Física: unidad de medida: pieza / Registro: Proyecto de inversion Terminado antes del 31 de diciembre del 2016. Se solicita validación para su terminación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681216	Equipamiento Personal Vestuario Y Uniformes Pantalón	1612018	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	Terminado	2016	\$4,017,600	\$4,017,600	\$4,017,600	\$3,106,944	\$3,106,944	\$3,106,944	\$3,106,944	77.33	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Reintegro: \$910,656; Fecha de reintegro: 23-mar-2017 / Física: Unidad de medida: Elementos policiales / Registro: Se solicita validación para poder indicar al proyecto como terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681234	Equipamiento Personal Vestuarios Y Uniformes Botas.	1612019	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	Terminado	2016	\$4,464,000	\$4,464,000	\$4,464,000	\$4,240,979	\$4,240,979	\$4,240,979	\$4,240,979	95.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Fecha de reintegro: 22-mar-2017 / Física: Unidad de Medida: Piezas / Registro: Proyecto finiquitado antes del 31 de diciembre del 2016. Se solicita validación para terminación de proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681252	Equipamiento Personal Vestuarios Y Uniformes Insignias Y Divisas.	1612020	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	Terminado	2016	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$557,955	\$557,955	\$557,955	\$557,955	99.99	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Proyecto Terminado en 2016. Solicitud de Validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681262	Equipamiento Personal Vestuarios Y Uniformes Nivel III-A Dos Placas Balísticas Para Escalar. A Nivel Iv	1612022	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	Terminado	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,960,506	\$12,960,506	\$12,960,506	\$12,960,506	99.70	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: Fecha de reintegro: 23 de marzo de 2017 / Fisica: / Registro: No se compraron las placas. Por tanto el recurso no se ejerció. Fecha de Reintegro del 23/mar/2017. Se solicita validación para después cancelar el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681458	Equipamiento Personal Prendas De Protección Linterna	1612023	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	Terminado	2016	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: Recurso Etiquetado no se utilizó. Fecha de reintegro: 23-mar-2017 / Fisica: / Registro: Recurso no se utilizó. Se reintegró el monto. Se Solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681514	Equipamiento Personal Vestuarios Y Uniformes Playera.	1612036	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	Terminado	2016	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: Recurso Etiquetado no utilizado. Fecha de Reintegro 23-mar-2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681530	Equipamiento Institucional Vehículos Y Equipo Terrestre Pick Up Doble Cabina	1612031	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	Terminado	2016	\$9,541,644	\$7,421,278	\$7,421,278	\$6,994,120	\$6,994,120	\$6,994,120	\$6,994,120	94.24	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Fecha de reintegro: 23-Mar-17 / Fisica: Unidad de Medida: Camionetas / Registro: Compra de Camionetas terminadas durante el 2016. Se solicita terminación del proyecto en el PASH. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627889	Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo)	51584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$19,700,000	\$19,700,000	\$19,700,000	\$19,700,000	\$9,936,140	\$9,936,140	\$9,936,140	50.44	\$0	Lote	0.00	50.44	Financiera: El importe ejercido corresponde a los 1,836 beneficiarios / Fisica: El importe ejercido corresponde a los 1,836 beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627851	Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua)	51584-1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$13,600,000	\$13,600,000	\$13,566,000	\$13,566,000	\$8,893,797	\$8,893,797	\$8,893,797	65.40	\$0	Lote	0.00	65.40	Financiera: La unidad de medida lote es igual al productor / Fisica: La unidad de medida lote es igual al productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627825	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$108,400,000	\$108,400,000	\$108,400,000	\$108,400,000	\$82,657,402	\$82,657,402	\$82,657,402	76.25	\$0	Lote	0.00	76.50	Financiera: Lote es igual a productor / Fisica: Lote es igual a productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627868	Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria (Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria Pesa)	sn	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$95,600,000	\$95,600,000	\$90,886,920	\$90,886,920	\$13,913,024	\$13,913,024	\$13,913,024	14.55	\$0	Lote	0.00	14.55	Financiera: Los 774 son el Numero de familias beneficiadas / Fisica: Los 774 son el Numero de familias beneficiadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627899	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado)	sn	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$85,900,000	\$85,900,000	\$83,430,375	\$83,430,375	\$83,214,146	\$83,214,146	\$83,214,146	96.87	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Proyectos de Sanidad realizados / Fisica: Proyectos de Sanidad apoyados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200677033	Seguro Agropecuario Catastrófico 2016 Folio De Referencia 301324	301324	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$131,242,864	\$131,242,864	\$131,242,864	\$131,242,864	\$131,242,864	\$131,242,864	\$131,242,864	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Pago de la cobertura agrícola y pecuaria de 197,579 hectáreas y 870,320 unidades animal / Fisica: Pago de la cobertura agrícola y pecuaria de 197,579 hectáreas y 870,320 unidades animal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



TOTAL: 2424

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200677054	Seguro Agropecuario Catastrófico Tradicional 2016 Folio 301325	301325	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$48,570,622	\$48,570,622	\$48,570,622	\$48,570,622	\$48,570,622	\$48,570,622	\$48,570,622	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Pago de las primas del seguro 2016 folio de referencia 301325 / Física: Cobertura para 351,225.17 hectáreas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627910	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	51584-3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,265,639	\$3,265,639	\$3,265,639	83.73	\$0	Lote	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696902	Construcción Comedor Escolar Ceyotch Emsad 03, Rocheachi, Guachochi 86738	86738	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.