

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100119843	J.N. Nueva Creacion	1904765	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2011	\$502,160	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,162,555	\$1,162,551	\$1,162,551	\$1,162,551	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 15-02-2012 / Registro:
CHH1150200525059	Normal Rural Ricardo Flores Magon- Rehabilitacion Cocina- Comedor	6200489	Sauccillo	Sauccillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2011	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,938,075	\$1,932,309	\$1,932,309	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100489614	J.N. Miguel Ahumada No. 1081 (Impermeabilizacion)	3706741	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2012	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH12130200164208	Actualización De Tecnologías	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	94.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200164248	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$7,663,214	\$7,663,215	\$7,663,215	\$6,082,773	\$6,072,773	\$6,072,773	\$6,072,773	79.25	\$0	Equipamiento	0.00	79.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153686	Evaluaciones De Control De Confianza	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$13,758,773	\$13,758,773	\$13,758,773	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	59.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	59.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153740	Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,038,228	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153760	Edificio Uecs	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158653	Actualización De Tecnologías	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,630,000	\$3,130,000	\$3,130,000	\$3,130,000	\$3,130,000	\$3,130,000	\$3,130,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158664	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	99.65	\$0	Equipamiento	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158670	Capacitación Del Personal De Los Cjm	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	91.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	91.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158683	Equipamiento Del Personal De Los Ceresos	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	67.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158693	Mantenimiento Y Conservación De Cctv	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158702	Modernización Tecnológica De Los Ceresos	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$22,090,558	\$22,090,558	\$22,090,558	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158723	Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$14,940,000	\$13,900,000	\$13,900,000	\$12,633,836	\$12,633,836	\$12,633,836	\$12,633,836	90.89	\$0	Piezas	0.00	90.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158728	Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$8,361,608	\$8,361,608	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13130200158735	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	15	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$14,560,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$15,529,655	\$15,529,655	\$15,529,655	\$15,529,655	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158754	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,244,062	\$1,244,062	\$1,244,062	\$1,244,062	96.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158772	Evaluación De Los Programas Y Acciones	21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	99.96	\$0	Otros	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158775	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	22	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158791	Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca	23	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$33,544,126	\$33,544,126	\$33,544,126	\$26,825,833	\$26,825,833	\$26,825,833	\$26,825,833	79.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158796	Alta Tecnología Para Seguridad Pública	24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160300741804	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$969,122	\$969,122	\$969,122	\$969,122	96.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: Del total acumulado son 12,358 metros cuadrados y 4,415 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400829699	Icatech Aldama (Equipo Para Talleres)	0200587	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ICATECH)	En Ejecución	2014	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH15150200533921	Cecyt 15 Ascension Programa De Infraestructura Para La Educación Media Superior	-	Ascensión	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$2,802,950	\$2,802,950	\$2,802,950	\$2,802,950	\$2,802,950	\$2,802,950	\$2,802,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830513	Equipamiento Para Talleres Soldadura Y Talabartería	0900994	Bocoyna	Bocoyna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$761,952	\$761,952	\$761,952	\$761,952	\$761,952	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso. Se equiparán 9 talleres. / Registro:
CHH14160400830525	Equipamiento Para Talleres	1100873	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$453,841	\$453,841	\$453,841	\$453,841	\$453,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso. Se equiparán 5 talleres. / Registro:
CHH14150200541966	Chihuahua 025. Taller De Expresión Gráfica, Rehabilitaciones Generales, En Servicios Sanitarios Obras Y Redes Exteriores.	1908027	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,097	\$1,481,097	98.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.74	Financiera: / Física: 4.4 ENTRE EJES CONSTRUCCION TALLER EXPRESION GRAFICA / Registro: NINGUNO - NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400595560	Equipo Y Mobiliario Para El Plantel Conalep I Para Taller De La Carrera Expresión Gráfica Digital	1908553	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,606	\$142,606	95.07	\$0	Lote	0.00	95.07	Financiera: / Física: MOBILIARIO Y EQUIPO / Registro: NINGUNA
CHH14150200542338	Conalep 218. Cefeteria, Elevador, Mallas Sombras Y Redes Exteriores	1701518	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,120,201	\$2,120,201	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.50	Financiera: / Física: 4E.E DE ESTRUCTURA U-1C / Registro: NINGUNA

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14160400830534	Equipamiento Para Talleres	2701181	Guachochi	Guachochi	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$427,486	\$427,486	\$427,486	\$427,486	\$427,486	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso. Se equiparán 5 talleres. / Registro:
CHH15150200533730	Cecyt 17 Baborigame Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,349,159	\$1,349,159	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830583	Equipamiento De Talleres	3100794	Guerrero	Vicente Guerrero	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En porceso. Se equiparán 2 talleres. / Registro:
CHH15150200533856	Cecyt 9 Cd. Juarez Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$8,725,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,963,218	\$2,963,218	\$2,963,218	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200541973	Conalep Juarez 207. Techumbre Metalica De 6 Por 22 Mts. Reahilitacion General De Edificio Existente	3706814	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$893,285	\$893,285	94.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.88	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200541989	Construcción En El Edificio G: Taller Múltiple De Telecomunicaciones, Mecatrónica Y Electricidad Industrial, Con Sistema De Energia Renovables, De Estructura T-80, Obras Y Redes Exteriores.	3706815	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,724,770	\$5,724,770	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.70	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200541997	Conalep Iii. Equipo Para Taller De Electronica Y Electricidad	3706937	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14170200889153	Cobach- Plantel No.6 Juárez Construccion Edificio B	3706824	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$5,579,973	\$5,579,973	\$5,579,973	85.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830472	Contruccion De Taller De Apicultura	4000357	Madera	Madera	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: En Proceso / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830503	Equipo Para Taller De Soldadura Y Talabartería	4000369	Madera	Madera	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$239,820							0.00	\$0	Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830540	Equipamiento Para Talleres De Mecánica Automotriz Y Soldadura	4500585	Meoqui	Pedro Meoqui	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$242,952	\$242,952	\$242,952	\$242,952	\$242,952	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso. Se equiparán 2 talleres. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830552	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Meoqui	Pedro Meoqui	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14160200670879	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2014	\$10,164,900	\$10,164,900	\$10,164,900	\$10,019,490	\$9,837,293	\$9,837,293	\$9,837,293	96.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO LA CONTRAPARTE DEL ESTADO. / Física: El ICHIFE trabaja en la validación de los trabajos para el suministro de energía eléctrica. / Registro:
CHH14160400830412	Equipamiento De Taller Mecanica Automotriz	5000944	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH14160400830448	Construcción De Aula De Usos Múltiples Primera Etapa	5000818	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: En progreso / Física: En proceso / Registro:
CHH14140100317415	Primera Etapa De Rehabilitación De Hospital Regional En Ojinaga, Chihuahua	5200522	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,119,925	\$9,508,132	\$9,508,132	\$9,508,132	47.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: REINTEGRO POR \$10,511,867.33 EL 22 DE JULIO DEL 2016 A LA TESOFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586228	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jorge El Travieso Arce, Tramo: Rigoberto Gigo Estrada-Atras Quedo La Huella	1514178	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$1,915,684	\$1,458,148	\$1,458,148	\$1,458,148	\$1,458,148	\$1,458,148	\$1,458,148	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR TERMINACION DE OBRA
CHH14150400586229	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Fabian Esquivel Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Bobrita Soto	1514179	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$1,126,751	\$811,467	\$811,467	\$811,467	\$811,467	\$811,467	\$811,467	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH14150400586230	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Ruben El Pua Olivares Tramo: Rigoberto Gigo Estrada C. Atras Quedo La Huella	1514180	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$2,151,014	\$1,660,652	\$1,660,652	\$1,660,652	\$1,660,652	\$1,660,652	\$1,660,652	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITAR VALIDACION
CHH14150400586231	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Julio Cesar Chavez Tramo: C. Fabian Esquivel-C. Rigoberto Gigo Estrada	1514181	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2014	\$2,208,292	\$1,708,075	\$1,708,075	\$1,708,075	\$1,708,075	\$1,708,075	\$1,708,075	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR TERMINACION DE OBRA
CHH14140400415029	Prim. Felipe Angeles	1907615	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$355,469	\$355,469	86.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH14140400415101	Sec. Fed. 16	1907705	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$2,870,107	\$2,870,107	77.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH14150100485707	Prim. Belisario Dominguez	1908079	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$294,602	\$294,602	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro:
CHH14150100486101	J.N. Estefania Castañeda	1908083	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,095	\$58,095	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro:
CHH14150100486281	Prim. Aurelia Agüero	1908084	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,825	\$77,825	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro:
CHH14150100486552	J.N. Luz Cid De Orozco	1908086	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,749	\$62,749	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100486593	Prim. John F. Kenedy	1908087	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,637	\$24,637	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486623	Sec. Estatal3060	1908088	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,399	\$30,399	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486655	Sec. Federal 17	1908089	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,050	\$14,050	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486773	J.N. Amalia E. De Ortiz	1908092	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,373	\$54,373	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 20-07-2015 / Registro:
CHH14150100486829	Prim. Rafael Ramirez	1908093	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,908,093	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$296,080	\$296,080	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486879	Prim. Jesus Garcia	1908094	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRIM. JESUS GARCIA	En Ejecución	2014	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$54,606	\$54,606	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486917	J.N. Carlos Longitud	1908095	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,863	\$37,863	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488615	J.N. John Dewey	1908098	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,543	\$4,543	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488638	Prim. Jesus Reyes Heroles	1908099	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,972	\$30,972	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488726	J.N. Antonio Deza Y Ulloa	1908102	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$26,664	\$26,664	94.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488752	Prim. Nueva Creacion	1908103	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$156,600	\$156,600	87.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488864	Prim. Cuauhtemoc	1908105	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,336	\$140,336	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488909	Prim. Oscar Gonzalez	1908107	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,165	\$81,165	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541093	Prim. Belisario Dominguez	1908080	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,387	\$200,387	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541115	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	1908096	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$59,616	\$59,616	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541120	Prim. Primero De Mayo 2534	1908097	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,906	\$6,906	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150200541127	Esc. Primaria Cuauhtemoc	1908106	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,050	\$234,050	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150400609085	Prim. Belisario Dominguez	1908081	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$122,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$122,278	\$122,278	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14140300383262	Sec. Tec. 94	3706510	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2014	\$995,555	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$985,796	\$985,796	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14140400415706	Prim. Nueva Creacion Urbivillas	3706484	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$2,916,830	\$2,916,830	97.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400415958	Prim. Benito Juarez	3706567	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$684,274	\$684,274	89.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416214	Sec. Técnica 97 Nueva Creacion	3706595	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$7,885,433	\$7,885,433	80.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400424613	Prim. 5 De Mayo 2465	3706729	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,955	\$73,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486436	J.N. Rosaura Zapata	3706838	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,932	\$19,932	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488736	Secundaria Técnica No. 97	3706861	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$21,704	\$21,704	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488800	Secundaria Técnica 73	3706860	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$17,497	\$17,497	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488807	Prim. El Nigromante	3706854	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,666	\$22,666	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488818	Secundaria No. 20	3706859	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$31,597	\$31,597	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488835	Prim. Escritores De Chihuahua	3706855	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$9,550	\$9,550	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488853	Prim. Fco.Gonzalez Bocanegra T.V.	3706857	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$107,740	\$107,740	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416605	Prim. Ramon Lopez Velarde	5000761	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,081,786	\$1,081,786	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14150300568282	J.N. Jaime Nuno 1051	2400167	Santa Isabel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$277,970	\$277,587	\$277,587	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14160300738523	Ut De Camargo Mobiliario Y Equipamiento Para La Biblioteca	-	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Camargo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,998,996	\$3,998,996	\$3,998,995	\$3,998,995	99.97	\$0	Lote	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en su etapa de consolidación, se realizaron las adquisiciones de mayor relevancia, lo anterior beneficiara a la totalidad de estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo, permitiendo así incrementar las oportunidades de acceso a un servicio educativo superior de calidad. - El Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, se utilizo con el propósito de brindar equipamiento a los espacios académicos especificados en el Convenio de Colaboración correspondiente, beneficiando de esta manera a alumnos y personal docente de la Universidad Tecnológica de Camargo.
CHH14150200541942	Conalep 219 (Construcción De Aula)	1908021	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$729,368	\$729,368	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.83	Financiera: / Física: AULA DE 9.720 X 8MTS / Registro: NINGUNA
CHH14160100626023	U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis	1907874	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$18,744,346	\$18,744,346	74.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.32	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542340	Conalep Delicias 208 Modulo De Sanitarios	2101311	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,240,796	\$1,240,796	97.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.34	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
CHH14150200542343	Conalep Parral 156 . Cubierta Tipo Domo	3201453	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$796,188	\$796,188	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.76	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
CHH16160100638535	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnologica de Parral	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: Aun en proceso de Licitación / Física: Aun en proceso de Licitación / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150200542009	Juarez 026 Equipo De Computo	3706808	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$139,100	\$139,100	89.05	\$0	Computadoras	0.00	89.05	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200542012	Juarez 026 Cancha De Concreto De Usos Múltiples	3706809	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2014	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$451,567	\$451,567	98.55	\$0	Metros	0.00	95.25	Financiera: PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN RECIBIDA POR ICHIFE / Física: / Registro:
CHH14140100299204	Capacitación De Las Corporaciones Policiacas	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,150,500	\$10,160,500	\$10,160,500	\$8,634,762	\$8,634,762	\$8,634,762	\$8,634,762	84.98	\$0	Piezas	0.00	84.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299207	Equipamiento De La Eepol	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$726,914	\$778,065	\$778,065	\$718,939	\$718,939	\$718,939	\$718,939	92.40	\$0	Piezas	0.00	92.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299711	Tecnologías Para Combate Al Secuestro	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,489,980	\$16,489,980	\$16,489,980	\$16,489,798	99.71	\$0	Equipo de seguridad	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299720	Actualización De Tecnologías En La Persecución Del Delito (Software)	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,350,553	\$5,350,553	\$5,350,553	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	86.21	\$0	Otros	0.00	86.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299725	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$2,941,722	\$3,426,382	\$3,426,382	\$2,598,352	\$2,598,352	\$2,598,352	\$2,598,352	75.83	\$0	Piezas	0.00	75.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299736	Adecuaciones De Los Centros De Justicia Para Mujeres	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$632,725	\$632,725	\$632,725	\$632,725	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299738	Mantenimiento Y Conservación De Circuito Cerrado De Televisión Del Sistema Penitenciario	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,868,490	\$12,309,929	\$12,309,929	\$12,309,929	95.43	\$0	Equipamiento	0.00	95.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299740	Conservación Y Mejoramiento De La Red De Telecomunicaciones	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	99.65	\$0	Otros	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299742	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Bases De Datos De Seguridad Pública	11	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,310,448	\$1,330,678	\$1,330,678	\$295,559	\$295,559	\$295,559	\$295,559	22.21	\$0	Piezas	0.00	22.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299746	Conservación Y Mantenimiento De Instalaciones De Los Sitios Afis	12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$11,700,000	\$11,700,000	\$11,700,000	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	70.08	\$0	Otros	0.00	80.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299748	Mejoramiento De Las Oficinas De Integración Y Evaluación Delictiva	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$70,839	\$70,839	\$70,839	\$70,839	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100.00	88.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299753	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$6,739,918	\$6,739,918	\$6,739,918	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	41.87	\$0	Piezas	0.00	41.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140100299758	Certificación De Los Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$576,625	\$576,625	\$576,625	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	34.67	\$0	Piezas	0.00	34.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299760	Instalación De Centros De Verificación Y Arcos De Lectura Del Repuve	17	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,710,940	\$4,814,468	\$4,814,468	\$2,329,057	\$2,329,057	\$2,329,057	\$2,329,057	48.38	\$0	Equipamiento	0.00	48.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299763	Evaluación De Resultados De Los Programas De Seguridad Pública	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	91.30	\$0	Estudio de preinversión	0.00	91.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299764	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	19	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,751,000	\$5,036,643	\$5,036,643	\$5,013,666	\$5,013,666	\$5,013,666	\$5,013,666	99.54	\$0	Piezas	0.00	99.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299768	Mejoramiento Y Ampliación De La Fiscalía Zona Centro	21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,010,838	\$5,606,734	\$5,010,838	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	94.16	\$0	Metros Cuadrados	100.00	94.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100313417	Servicios De Conducción De Señales Y Capacitación	24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	22.73	\$0	Otros	0.00	22.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200891088	Cobach No 24 (Unidad De Docencia 1era Etapa)	1300301	Casas Grandes	La Esperanza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,501,952	\$4,501,952	\$4,501,952	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15160100636649	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Chihuahua	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170300955927	Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$545,529	\$545,529	\$545,529	\$545,529	13.54	\$0	Equipamiento	0.00	13.53	Financiera: PROEXOES 2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS / Física: PROEXOES 2015 / Registro: 1ER AVANCE PROEXOES 2015 POR EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637291	Construcción De Aula Y 2 Servicios Sanitarios 6x8 Mts. En Bachillerato Intercultural No. 4 Ochochachi, Guachochi.	-	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$387,341	\$387,341	38.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615248	Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Bachillerato Intercultural No. 2 En Hueleyvo Municipio De Guachochi.	-	Guachochi	Hueleyvo	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,045	\$299,045	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200681122	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$306,549	\$306,549	43.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15170200889171	Cobach-Plantel No. 6 Juárez Construcción De Aula	3707096	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$449,073	\$449,073	\$449,073	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200889264	Cobach 16 (Unidad De Docencia)	3707035	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,310,765	\$6,310,765	\$6,310,765	78.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150400615305	Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique.	-	Urique	Cuiteco	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$900,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,257	\$497,257	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637335	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Urique	Guapalayna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$376,315	\$376,315	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968817	Construcción De Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre Río Batopilas De 3 Claros De 76.5 Mts De Longitud En Batopilas	0800610	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO LICITADA / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO LICITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968832	Construcción De La Carratera Cuauhtemoc - El Mimbre, Tramo Del Km. 1 500 Al Km. 13 500	1800193	Cushuiachi	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$12,130,000	\$12,130,000	\$12,130,000	\$12,130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170100839234	Remodelacion De 7 Aulas Y Un Modulo De Baños En El Jardín De Niños "Cuahutémoc " En La Localidad De Ciudad Juarez	1614409	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$1,356,818	\$1,356,818	\$1,354,008	\$1,354,008	\$1,354,008	\$1,354,008	\$1,354,008	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 % / Física: Obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968796	Modernizacion De La Carretera Guerrero - Madera Del Km. 121 800 Al Km. 125 820	4000381	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE CAMBIO A ADMINISTRACION DIRECTA / Física: SE CAMBIO A ADMINISTRACION DIRECTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300966665	Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfáltica En El Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo	6200570	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2015	\$3,074,032							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506971	2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral	3201507	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	En Ejecución	2015	\$33,550,000	\$19,435,000	\$11,600,000	\$6,717,661	\$6,717,661	\$6,717,661	\$6,717,661	34.56	\$0	Equipamiento	0.00	36.00	Financiera: SE REINTEGRO \$7,835,000.00 EL 02-03-2016, \$4,739,090.90 EL 23-02-2017 Y \$143,248.46 EL 17-05-2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300563631	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Fraccionamiento Punta Oriente Aquiles Serdán.	0400279	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. AQUILES SERDAN	En Ejecución	2015	\$2,900,714	\$2,900,714	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	99.90	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150100484250	Construcción Centro Cultural Parral V Etapa	3201457	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,578,442	\$19,578,108	\$19,578,108	\$19,578,108	97.89	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A TESORO POR \$421,891.65 EL 22 DE AGOSTO DEL 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400586227	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jorge El Travieso Arce, Tramo: C. Fabian Esquivel-Rigoberto Gigo Estrada	1514177	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,224,805	\$1,640,373	\$1,640,373	\$1,640,373	\$1,640,373	\$1,640,373	\$1,640,373	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150200507523	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	1514058	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$68,400	\$46,897	\$46,897	\$46,897	\$33,254	\$33,254	\$33,254	70.91	\$0	Lote	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150200507582	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	1514059	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$47,850	\$27,095	\$27,095	\$27,095	\$27,095	\$27,095	\$27,095	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR TERMINACION DE OBRA
CHH15150400586224	Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Xicontecatl	1514151	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$226,467	\$225,922	\$225,922	\$225,922	\$177,169	\$177,169	\$177,169	78.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150400586232	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Barrios Tramo: C. Juan Manuel Dinamita Marquez-C. Quirino Garcia	1514184	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$258,588	\$220,067	\$220,067	\$220,067	\$178,008	\$178,008	\$178,008	80.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.79	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150400586233	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Mundo Esparza Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514185	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$906,325	\$722,736	\$722,736	\$722,736	\$686,589	\$686,589	\$686,589	95.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.67	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150400586234	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica De La C. Rigoberto El Gigo Estrada Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514186	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$841,703	\$709,346	\$709,346	\$709,346	\$631,167	\$631,167	\$631,167	88.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.19	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150400586235	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Auza Prieto Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$588,820	\$485,752	\$485,752	\$485,752	\$463,047	\$463,047	\$463,047	95.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.21	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15150400586240	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Quirino Garcia, Tramo: C. Manuel Barrios-C. Atras Quedo La Huella	1514192	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$785,667	\$647,351	\$647,351	\$647,351	\$647,351	\$647,351	\$647,351	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586241	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Atras Quedo La Huella, Tramo: Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	1514193	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$1,759,833	\$1,575,973	\$1,575,973	\$1,575,973	\$1,575,973	\$1,575,973	\$1,575,973	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH15150400586245	Alumbrado Publico En C. Atras Quedo La Huella, C. Cesar La Cobrita Soto, C. Jorge El Travieso Arce Y C. Fabian Esquivel.	1514229	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$5,655,096	\$2,826,821	\$2,826,821	\$2,826,821	\$2,826,821	\$2,826,821	\$2,826,821	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400586271	Drenaje Sanitario Construcción Alcantarillado Sanitario C. Empalme Purísima Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Enrique Gonzalez Martinez	1514242	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2015	\$2,372,200	\$1,058,904	\$1,058,904	\$1,058,904	\$1,058,904	\$1,058,904	\$1,058,904	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH15170100849094	Construccion De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolivar Entre Av Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico	2017OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$617,792	\$604,164	\$604,164	\$604,164	\$604,164	\$604,164	\$604,164	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170100849099	Construccion De Corredor Escultorico Sobre Calle Victoria Entre Av Independencia Y V. Guerrero En El Centro Historico	2017OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$448,831	\$448,831	\$448,831	\$448,831	\$448,831	\$448,831	\$448,831	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968911	Rehabilitacion Con Microcarpeta En Acceso A Colegio De Idiomas Henry Walon De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000185	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$191,322	\$191,322	\$191,322	\$191,322	\$191,322	\$191,322	\$191,322	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968914	Reconstruccion De Barda En Caseta De Transmision De Señal De La Policia Municipal Ubicada En Sierra De Nombre De Dios Atrás Del C-4	2017OP000217	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$150,363	\$150,363	\$150,363	\$150,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968932	Supervision De Proyecto En Obra De Remodelacion Del Antiguo Banco Comercial Mexicano	2017OP000219	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968944	Construccion De Red De Alumbrado Publico Ubicado En Periferico Lombardo Toledano Y Av. Tabalaopa	2017OP000221	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$290,331	\$290,331	\$290,331	\$290,331	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100627940	J.N. Gabriela Mistral Ec2015	EC-001	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,081,037	\$1,081,037	90.09	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627950	J.N. Jaime Nuno Ec2015	EC-003	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,013,845	\$1,013,845	84.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300569147	Prim. Paula Aun De Aguirre	0700580	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$717,725	\$717,725	76.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627962	J.N. Francisco Indalecio Madero Gonzalez Ec2015	EC-005	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$451,744	\$451,744	\$451,744	56.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627968	Secundaria General Es-34 Ec2015	EC-006	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$464,938	\$464,938	\$464,938	38.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150200541340	Prim. Frida Kahlo (Estacionamiento Y Pintura En Edificio)	1908330	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$246,781	\$246,781	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150200541370	Prim. Miguel Angel Arvizu Ponce De Leon 2777 (Adecuaciones Varias)	1908332	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$52,255	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,156	\$52,156	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150200541410	Prim. Unidad Proletaria (Adecuaciones Varias)	1908336	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,355,743	\$1,355,743	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541419	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	1908337	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$368,966	\$368,966	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro:
CHH15150400590235	Prim. Niño Artillero (Aula)	1908482	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$308,151	\$308,151	86.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590303	Prim. Federalizada Madre Patria (Aula)	1908483	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$415,960	\$415,960	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400595190	Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad)	1908343	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595205	Sec. Tecnica 92 (Equipo Taller Electricidad)	1908344	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595241	Sec. Federal No. 5 (Equipo Taller Computo)	1908408	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$30,000	\$30,000	8.82	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595277	Secundaria Federal 13 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas)	1908513	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$197,000	\$197,000	49.25	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627988	J.N. Josefa Ortiz De Domínguez Ec2015	EC-008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,679	\$326,679	32.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628046	Sec. Moises Sáenz Garza Ec2015	EC-009	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,262,004	\$1,262,004	78.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628055	Sec. Jaime Torres Bodet Ec2015	EC-010	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$608,767	\$608,767	41.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628061	Sec. Ignacio Manuel Altamirano Ec2015	EC-011	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,001,399	\$1,001,399	69.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628066	Sec. José Fuentes Mares Ec2015	EC-012	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$852,663	\$852,663	53.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH15160100628075	Esc. Sec. Federal No. 15 Ec2015	EC-013	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,220,493	\$1,220,493	84.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628082	Esc. Sec. Federal No. 12 Ec2015	EC-014	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,349,063	\$1,349,063	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628084	Sec. Revolución Ec2015	EC-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,116,233	\$1,116,233	76.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628488	Sec. Maria Curie Ec2015	EC-016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,013,560	\$1,013,560	69.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628503	Sec. Adolfo Barranco Fuentes Ec2015	EC-017	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,282,446	\$1,282,446	83.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHH15160100628505	Sec. Batalla De Sacramento Ec2015	EC-018	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,424,487	\$1,424,487	89.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628531	Sec. Fed. No. 11 Chihuahuenses Ilustres Ec2015	EC-020	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,508,436	\$1,508,436	94.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628538	Sec. Gabino Estrada Velo Ec2015	EC-021	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$648,604	\$648,604	48.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHH15160100628558	Sec. Justo Sierra Ec2015	EC-022	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$832,439	\$832,439	83.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628560	Sec. Técnica 2 Ec2015	EC-023	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,295,676	\$1,295,676	89.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15160100628564	Sec. Técnica 50 Ec2015	EC-024	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$804,571	\$804,571	67.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15150400593043	J.N. "Chinipas" (Aula)	2000285	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$415,380	\$415,380	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:	
CHH15150400591713	"Pon Tu Escuela De Pie" - Jardines De Niños	6801264	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,805,669	\$7,805,669	\$7,805,669	\$7,805,669	\$7,805,669	\$5,400,520	\$5,400,520	69.19	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHH15150400591722	"Pon Tu Escuela De Pie" - Primarias	6801265	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$18,942,085								0.00		Lote	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400591773	"Pon Tu Escuela De Pie" - Secundarias	6801266	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,252,246	\$7,252,246	\$7,252,246	\$7,252,246	\$7,252,246	\$6,635,530	\$6,635,530	91.50	\$0	Lote	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591781	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Jardines De Niños	6801294	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$6,503,750	\$7,137,790	\$7,137,790	\$7,137,790	\$7,137,790	\$7,095,069	\$7,095,069	99.40	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro:
CHH15150400591790	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Primarias	6801295	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$19,992,500	\$19,992,500	\$19,992,500	\$19,992,500	\$19,992,500	\$17,267,077	\$16,427,688	86.37	\$0	Metros	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400591840	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Secundarias	6801296	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$7,543,500	\$7,543,500	\$7,543,500	\$7,543,500	\$7,543,500	\$7,543,500	\$7,543,500	100.00	\$0	Metros	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596608	Esc. Educacion Basica En El Estado "Aires Acondicionados"	6801244	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596615	Esc. Educación Basica En El Estado "Calentones"	6801245	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,845,400	\$3,845,400	99.98	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596622	Esc. Educación Basica En El Estado "Mobiliario"	6801246	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,994,248	\$9,994,248	99.95	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596666	Esc. De Educación Basica En El Estado (Aires Acondicionados)	6801319	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$878,120	\$878,120	94.62	\$0	Equipamiento	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596676	Esc. De Educación Basica En El Estado (Mobiliario) Sillas Y Mesas De Maestros	6801320	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,203	\$339,203	99.88	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596682	Esc. De Educación Basica En El Estado " Sillas De Paleta "	6801347	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,326	\$1,710,326	99.99	\$0	Equipamiento	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400589850	Primaria Nueva Creacion Ciudadela (6 Aulas Y 2 Anexos)	1701602	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,007,665	\$3,007,665	89.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.03	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590359	Sec. Tec. 31	3201524	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$458,894	\$458,894	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590193	Sec. Fed. 19	3706945	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$163,980	\$163,980	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590848	J.N. 18 De Marzo (Aula Con Ss Integrado)	3706976	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$437,824	\$437,824	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400590901	Primaria Nueva Generacion (Aula)	3706979	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$442,375	\$442,375	95.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400595501	Secundaria Federal 19 (Equipo Para Taller De Ofimatica)	3707008	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400595548	Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Taller De Computo)	3707009	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH15150400595571	Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Ofimatica)	3707010	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	69.63	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596030	Secundaria Federal 97 (Equipo Para Computo)	3707011	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH15150400596105	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707024	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596160	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Computo)	3707025	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596188	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Electricidad)	3707026	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596282	Sec. Las Cerradas (Equipo Para Taller De Computo)	3707028	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	69.63	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596299	Sec. Estatal 3004 (Equipo Lab. Polifuncional)	3707034	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,500	\$393,500	98.38	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596444	Sec. Las Cerradas (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707027	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628673	Prim. Centro Escolar Revolución 2288 Ec2015	C-CIEN-08EPR0292T-34-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$293,513	\$293,513	32.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628706	Prim. Aurelia Calderón De Escobar 2061 Ec2015	C-CIEN-08EPR0452 Q-35-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$517,282	\$517,282	51.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628742	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli Ec2015	C-CIEN-08DPR0821 U-36-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$946,018	\$946,018	78.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628753	Sec. Técnica 82 Ec2015	C-CIEN-08DST0081 B-37-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$969,691	\$969,691	71.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.84	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628794	Sec. Olivia Fierro Piña Ec2015	C-CIEN-08DES0071 C-38-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,097,501	\$1,097,501	91.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628800	Sec. General No. 10 Es-83 Ec2015	C-CIEN-08DES0085F-39-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,202,877	\$1,202,877	89.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628803	Sec. Tierra De Generales Ec2015	C-CIEN-08DES0096L-40-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,508,194	\$1,508,194	94.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628813	Sec. General Es-23 Ec2015	C-CIEN-08DES0023 T-41-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$560,818	\$560,818	38.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628829	Sec. General No. 3 Es-19 Ec2015	C-CIEN-08DES0019 G-42-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,236,199	\$1,236,199	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.84	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628846	Sec. Fed. No. 18 Ec2015	C-CIEN-08DES0109 Z-43-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,159,868	\$1,159,868	72.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628850	Sec. Salvador Allende Ec2015	C-CIEN-08DES0094 N-44-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$795,439	\$795,439	58.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628858	Sec. General No. 1 Ec2015	C-CIEN-08DES0001 H-45-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,132,556	\$1,132,556	70.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.21	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628861	Sec. Altavista Ec2015	C-CIEN-08DES0012 N-46-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$710,904	\$710,904	44.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.55	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628870	Sec. General No. 4 Es-20 Ec2015	C-CIEN-08DES0020 W-47-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,393,850	\$1,393,850	87.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628894	Sec. Leopoldo Arturo Encerrado Tejada Ec2015	C-CIEN-08DES0024S-48-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,382,620	\$1,382,620	95.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628912	Sec. General No. 7 Es-26 Ec2015	C-CIEN-08DES0034 Z-49-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,414,786	\$1,414,786	88.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628940	Sec. José Reyes Estrada Ec2015	C-CIEN-08DES0067 Q-50-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,027,229	\$1,027,229	64.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628956	Sec. Fed. No. 14 Es-95 Sergio Osvaldo Romo Ec2015	C-CIEN-08DES0097 K-51-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$521,991	\$521,991	32.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628964	Sec. Técnica 1 Ec2015	C-CIEN-08DST0001 Z-53-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$997,128	\$997,128	62.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400591561	Sec. Técnica No. 11	4000359	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$659,527	\$659,527	95.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 10-05-2016 / Registro:
CHH15160100629011	Sec. Candelario Cervantes Gómez Ec2015	EC-054	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$683,984	\$683,984	68.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400596544	Sec. General Es-75 (Mobiliario Taller De Dibujo)	5300198	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$85,962	\$85,962	99.96	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596588	Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo)	5300199	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$39,976	\$39,976	11.76	\$0	Equipamiento	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400594817	Mobiliario Para El Conalep I, Clave 219, Sillas De Paleta, Pizarrones, Juegos De Silla Y Mesa Para Maestro. Of. Aprobación 2015-Famms15-A-0014	1908545	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2015	\$104,446	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$104,000	\$104,000	86.30	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	86.30	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
CHH15160100626027	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia)	1908509	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,929,362	\$30,000,000	\$30,929,362	\$30,000,000	\$25,820,489	\$25,820,489	83.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: ESTE TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 NO SE EJERCIÓ NADA / Física: EL 3ER TRIMESTRE DE 2017 NO SE EJERCIÓ NADA / Registro: OBRAS EN PROCESO, EL 3ER TRIMESTRE DE 2017 NO SE EJERCIÓ NADA
CHH15160200665366	Unidad Central De Educacion A Distancia	1908523	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,490,000	\$28,490,000	\$17,766,076	\$17,766,076	59.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.08	Financiera: AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA / Física: / Registro: Construcción Unidad Central de Educación a distancia con un avance de obra del 75.08% al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200891082	Cobach 21 (Unidad De Docencia)	1908561	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,936,417	\$3,936,417	\$3,936,417	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15160100629097	Universidad Tecnológica De Chihuahua Sur Ec2015	EC-064	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,784,022	\$25,784,022	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400614063	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$9,000,092	\$9,000,092	\$9,000,092	\$9,000,092	36.00	\$0	Lote	0.00	36.00	Financiera: La otra parte del recurso se encuentra en proceso de licitación / Física: La otra parte del recurso se encuentra en proceso de licitación / Registro: La otra parte del equipamiento se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400594952	Construcción De Taller De Dibujo De 12.96 X 8 Metros. Incluye Obras Y Redes Exteriores. Of. Aprobación. 2015-Famms15-A-0003.	3201563	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2015	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$800,161	\$800,161	64.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.19	Financiera: / Física: 12.96X8MTS / Registro: NINGUNA
CHH15170200891072	Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales)	3600901	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$694,186	\$694,186	\$694,186	79.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15160100629092	Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Ec2015	C-CIEN-08MSU0016 I-63-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$15,524,899	\$15,524,899	44.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100637982	Cecyt 23 Riberas Infraestructura Fam 2015	3707015	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$3,565,015							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH12150100490312	Esc. Normal Rural Ricardo Flores Magón (Equipamiento De Comedor)	6200504	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,747	\$549,747	99.95	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150100486218	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Control De Confianza	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$696,028	\$696,028	\$196,028	\$196,028	\$196,028	\$196,028	28.16	\$0	Equipamiento	0.00	0.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486314	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado.	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$21,715,920	\$21,743,855	\$21,495,375	\$19,205,951	\$19,201,044	\$19,201,044	\$19,201,044	88.31	\$0	Equipamiento	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486364	Instrumentación En El Combate Al Secuestro	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$45,548,800	\$52,314,670	\$52,314,670	\$45,349,548	\$45,349,548	\$45,349,548	\$45,349,548	86.69	\$0	Equipamiento	0.00	7.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486447	Balística Y Rastreo De Armamento	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486471	Acceso De Justicia Para Las Mujeres	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$600,000	\$532,440	\$532,440	\$532,440	\$464,580	\$464,580	\$464,580	87.25	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486498	Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$886,936	\$886,936	\$194,880	\$194,880	19.49	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486535	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$35,490,000	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1510100486572	Red Nacional De Telecomunicación	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$40,564,000	\$40,311,374	\$40,311,374	\$27,893,192	\$22,811,328	\$22,811,328	\$22,811,328	56.59	\$0	Equipamiento	0.00	37.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486625	Sistema Nacional De Información	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$14,346,500	\$13,745,000	\$13,745,000	\$12,084,591	\$12,084,591	\$10,087,190	\$10,087,190	73.39	\$0	Equipamiento	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486658	Servicios De Llamadas De Emergencia	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$4,649,687	\$17,292,028	\$17,292,028	\$15,250,345	\$15,250,345	\$15,250,345	\$15,250,345	88.19	\$0	Equipamiento	0.00	72.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486736	Repuve	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$5,000,779	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	\$4,962,096	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486777	Evaluación De Los Distintos Programas	12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486816	Genética Forense	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$7,901,282	\$7,901,282	\$7,901,282	\$7,747,690	\$3,279,494	\$3,248,132	\$2,302,066	41.11	\$0	Equipamiento	0.00	96.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510100486864	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$94,142,155	\$103,066,821	\$100,841,308	\$102,081,079	\$90,983,591	\$90,983,591	\$90,983,591	88.28	\$0	Equipamiento	0.00	97.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510300576717	Construcción Del Camino Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17-040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua.	4100067	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1510300576808	Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros	4100254	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$75,000,000	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300965127	La Rodadora	1633004	Juárez	Juárez	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Se solicita validación
CHH16170200888484	Renovación Museografica Del Museo Del Chamizal	1742002	Juárez	Juárez	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: en proceso de licitación / Física: Proyecto en proceso de licitación / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888514	La Revolucion En El Norte De Mexico De Encuento Anual De Historia, Arte Y Cultura	1742004	Juárez	Juárez	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$496,000	\$496,000	\$496,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170200888535	Festival De Teatro En Juarez	1742003	Juárez	Juárez	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,990,408	\$5,990,408	\$5,990,408	\$5,130,383	\$2,857,742	\$2,857,742	\$2,857,742	47.71	\$0	Otros	0.00	33.64	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743669	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8058 Las Playas	585	Ahumada	Las Playas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,664	\$20,664	\$20,664	\$20,664	82.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849760	Cecyt 18 (Aldama) Obra	-	Aldama	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$2,087,247	\$2,087,247	65.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743677	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8060	586	Allende	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$21,752	\$21,752	\$21,752	\$21,752	87.01	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743369	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8643	551	Ascensión	El Bismarck	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,999	\$21,999	\$21,999	\$21,999	88.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743685	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8061	587	Ascensión	Guadalupe Victoria	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743307	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8048	563	Ascensión	Ley Seis de Enero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743697	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8066	589	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$24,100	96.40	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743702	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8068	590	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743703	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8077	592	Bocoyna	Bahuinocachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16160300743704	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8076	591	Bocoyna	La Tinaja	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,534	\$22,534	\$22,534	\$22,534	90.14	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743347	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8640	550	Bocoyna	Sisoguichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,704	\$24,704	\$24,704	\$24,704	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743352	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Comunitario 8053 Constitución	566	Buenaventura	Constitución	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743700	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8078	593	Camargo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,798	\$21,798	\$21,798	\$21,798	87.19	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743238	Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8612	543	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	83.67	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743341	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8050 Col. Juárez	565	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$17,426	\$17,426	\$17,426	\$17,426	69.70	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743693	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8081	594	Casas Grandes	Sección Enríquez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	85.32	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849756	Cecyt 19 (Industrias) Obra	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,000	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$2,224,820	\$2,224,820	69.80	\$0	Metros	0.00	15.91	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849780	Cecyt 21 (Riberas Chihuahua) Obra	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$1,837,856	\$1,837,856	62.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	8.60	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743687	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138	595	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,968	\$49,968	\$49,968	\$49,968	99.94	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743490	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Estatal 86104	561	Chihuahua	El Charco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$21,683	\$21,683	\$21,683	\$21,683	86.75	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743247	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8613	544	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,948	\$23,948	\$23,948	\$23,948	95.79	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743447	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8681	557	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,125	\$48,125	\$48,125	\$48,125	96.25	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743296	Equipamiento De Telebachillerato General 8624	546	Chínipas	Milpillas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$45,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743680	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8084	596	Chinipas	Palmarejo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16160300743655	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8089 Col. Abraham González	598	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743665	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8092 Col. Armendariz	599	Delicias	Colonia Armendariz	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,535	\$23,535	\$23,535	\$23,535	94.14	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743648	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8088 Col. Morelos	597	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737333	Paages 2016 Proyecto Para Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Conalep Delicias 208	487	Delicias	Delicias	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP PLANTEL DELICIAS 208 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,300	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - NINGUNO
CHH16160300743278	Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8618	545	Dr. Belisario Domínguez	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,085	\$23,085	\$23,085	\$23,085	92.34	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743479	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8697	560	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,929	\$21,929	\$21,929	\$21,929	87.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743664	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8094	601	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743671	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8093	600	Galeana	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$20,698	\$20,698	\$20,698	\$20,698	86.05	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743661	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80100	602	Guachochi	Agua Escondida	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743408	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8007 Choguita	568	Guachochi	Choguita	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743201	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 4	492	Guachochi	Guachochi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300732932	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 2	490	Guachochi	Hueleyvo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: / Registro:
CHH16160300743423	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8008 Huichagoachi	569	Guachochi	Huichaboachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743434	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8009 Laguna De Aboreachi	570	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$21,042	\$21,042	\$21,042	\$21,042	84.51	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743405	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8655	554	Guachochi	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743651	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80102	603	Guadalupe	Guadalupe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,939	\$18,939	\$18,939	\$18,939	75.76	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743462	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8010 Agua Amarilla	571	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$20,795	\$20,795	\$20,795	\$20,795	94.52	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743488	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8011 Barbechitos	572	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,420	\$23,420	93.68	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: LA META SE CUMPLIÓ AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743523	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8012 Calabazas	573	Guadalupe y Calvo	Calabazas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$21,359	\$21,359	\$21,359	\$21,359	85.96	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743549	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8014 Cinco Llagas	575	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,927	\$21,927	\$21,927	\$21,927	87.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743557	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8015 Coloradas De Los Chavez	576	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Chávez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743573	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8018 Llano Grande	577	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$20,358	\$20,358	\$20,358	\$20,358	82.54	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: LA META SE CUMPLIÓ, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743710	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8019 Nabogame	578	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$24,980	\$24,980	99.92	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743539	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8013 Cienega De Silva	574	Guadalupe y Calvo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,442	\$23,442	\$23,442	\$23,442	93.77	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743608	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8020 Pinos Altos	579	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$24,980	\$24,980	99.92	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: LA META SE CUMPLIÓ AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743615	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8023 Santa Rosalia De Nabogame	580	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,618	\$18,618	\$18,618	\$18,618	74.47	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743340	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8634	549	Guazapares	Guazapares	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$47,035	\$47,035	\$47,035	\$47,035	94.07	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743627	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80114	604	Guerrero	Rancho Blanco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743624	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8028 San Pablo De La Sierra	581	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cochinitos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,850	\$18,850	\$18,500	\$18,500	74.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: LA META SE CUMPLIÓ, SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300731023	Paaages 2016 Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planteles De Ems Proyecto Ganado Por Conalep Parral 156 Para Mobiliario Y Equipo	486	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP HIDALGO DEL PARRAL 156 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
CHH16160300743513	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138	610	Hidalgo del Parral	San Andrés	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,958	\$24,958	\$24,958	\$24,042	\$24,042	\$24,042	\$24,042	96.33	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743643	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8031 Monte Verde	582	Janos	Monte Verde (Altamira)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,207	\$39,207	\$39,207	\$39,207	78.41	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743613	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80118	605	Janos	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$41,313	\$41,313	\$41,313	\$41,313	82.63	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743332	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 564 Tres Álamos	564	Janos	Tres Álamos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$20,598	\$20,598	\$20,598	\$20,598	83.17	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743382	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 80119 Libertad Dolores	606	Jiménez	Libertad (Dolores)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$19,723	\$19,723	\$19,723	\$19,723	92.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743606	Equipamiento Teleducación Comunitario 80120	607	Jiménez	San Felipe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,843	\$19,843	\$19,843	\$19,843	79.37	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849788	Cecyt 22 (Ayuntamiento) Obra	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849792	Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$2,224,820	\$2,224,820	69.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.91	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300731068	Paages 2016 Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planteles De Ems 2016 , Proyecto Ganado Por Conalep Juarez I 026 Para Adquisicion De Luminarias Leds	485	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP JUAREZ I CLAVE 026 Y DGE	En Ejecución	2016	\$100,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743470	Equipamiento Teleducación Estatal 8689	559	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743414	Equipamiento Teleducación Estatal 8673	555	Juárez	Samalayuca	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743641	Equipamiento Teleducación Comunitario 80122	608	Juárez	La Regina	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743429	Equipamiento Teleducación Estatal 8677	556	Madera	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743315	Equipamiento Teleducación Estatal 8627	547	Maguarichi	Maguarichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	89.99	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743395	Equipamiento Teleducación Estatal 8653	553	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,642	\$24,642	\$24,642	\$24,642	98.57	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743381	Equipamiento Teleducación Estatal 8646	552	Matamoros	Mariano Matamoros	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,198	\$24,198	\$24,198	\$24,198	97.18	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743597	Equipamiento Teleducación Comunitario 80136	609	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,200	84.80	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743654	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8037 Fco. I. Madero	583	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743585	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80139	611	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,705	\$24,705	\$24,705	\$24,705	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744012	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8062	588	Praxedis G. Guerrero	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743456	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8685	558	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	96.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743575	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80141	612	Rosales	Loma Linda	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,670	\$20,670	\$20,670	\$20,670	82.68	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743561	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80142	613	Rosario	Juan Mendoza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,595	\$22,595	\$22,595	\$22,595	90.38	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743330	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8630	548	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$23,977	\$23,977	\$23,977	\$23,977	95.91	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743659	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8040 Punto Alegre	584	Santa Bárbara	Punto Alegre	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	87.55	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743361	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8056 San Miguel De Los Anchondo	567	Santa Isabel	San Miguel de los Anchondo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743504	Equipamiento Telebachillerato Estatal 86124	562	Satevó	San José del Sitio	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743520	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80146	616	Saucillo	Estación Conchos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743528	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80145	615	Saucillo	Las Varas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,600	\$24,600	\$24,600	\$24,600	98.40	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743546	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80144	614	Saucillo	Puerto del Toro	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	88.16	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743176	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 1	491	Urique	Cuiteco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,306	\$49,306	\$49,306	\$49,306	99.21	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743154	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 5	493	Urique	Guapalayna	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$37,715	\$37,715	\$37,715	\$37,715	75.43	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160400814760	Construcción De Segundo Nivel En Instalaciones De Procuraduría De Protección A Niños, Niñas Y Adolescentes	1908812	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,352,746	\$2,352,746	\$2,352,746	\$2,352,429	\$2,352,429	\$2,352,429	\$2,352,429	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegraron 316.70 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200903801	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona	002	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$545,806	\$545,806	\$545,806	\$544,583	\$544,583	\$544,583	\$544,583	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200903849	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos	001	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$355,065	\$355,065	\$355,065	\$353,858	\$353,858	\$353,858	\$353,858	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817251	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321MEO01	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$241,753	\$241,753	\$72,526	\$241,753	\$72,526	\$72,526	\$72,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817270	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321MEO02	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$222,039	\$222,040	\$66,612	\$222,040	\$66,612	\$66,612	\$66,612	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817287	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines)	080321MEO03	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$213,702	\$213,702	\$64,111	\$213,702	\$64,111	\$64,111	\$64,111	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817349	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321MEO04	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$509,942	\$509,942	\$152,983	\$509,942	\$152,983	\$152,983	\$152,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817658	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almalceña Y Cerro)	080321MEO05	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$297,068	\$297,068	\$89,121	\$297,068	\$89,121	\$89,121	\$89,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817681	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321MEO06	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$391,562	\$391,562	\$117,469	\$391,562	\$117,469	\$117,469	\$117,469	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400817692	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321MEO07	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$251,828	\$251,828	\$75,549	\$251,828	\$75,549	\$75,549	\$75,549	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817905	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321MEO08	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$282,588	\$282,588	\$84,776	\$282,588	\$84,776	\$84,776	\$84,776	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817916	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad)	080321MEO09	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$702,680	\$702,680	\$210,804	\$702,680	\$210,804	\$210,804	\$210,804	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817937	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	080321MEO11	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$368,799	\$368,799	\$110,640	\$368,799	\$110,640	\$110,640	\$110,640	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817946	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321MEO12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,212,930	\$1,212,930	\$363,879	\$1,212,930	\$363,879	\$363,879	\$363,879	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818046	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MEO13	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,507,351	\$1,507,351	\$452,205	\$1,507,351	\$452,205	\$452,205	\$452,205	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818059	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321MEO14	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,065,884	\$1,065,884	\$319,765	\$1,065,884	\$319,765	\$319,765	\$319,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818080	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MEO15	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,263,738	\$1,263,738	\$379,121	\$1,263,738	\$379,121	\$379,121	\$379,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818093	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321MEO16	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,715,568	\$1,715,568	\$514,670	\$1,715,568	\$514,670	\$514,670	\$514,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818132	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y LLeva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321MEO17	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$473,505	\$473,505	\$142,052	\$473,505	\$142,052	\$142,052	\$142,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818139	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321MEO18	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,986,678	\$1,986,678	\$596,003	\$1,986,678	\$596,003	\$596,003	\$596,003	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818155	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321MEO19	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,334,683	\$1,334,683	\$501,428	\$1,334,683	\$501,428	\$501,428	\$501,428	37.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400746102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donald Colocio Y Clara Cordova	080191MEO02	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,661,897	\$1,597,138	\$1,567,597	\$1,597,138	\$1,567,597	\$1,567,597	\$1,567,597	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRA SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo	080191MEO03	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,173,417	\$704,050	\$704,050	\$704,050	\$694,265	\$694,265	\$694,265	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo	080191MEO04	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$190,319	\$114,191	\$73,885	\$114,191	\$111,439	\$73,885	\$73,885	64.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746117	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martin López	080191MEO05	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$740,360	\$444,216	\$279,415	\$444,216	\$428,041	\$279,415	\$279,415	62.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martin López	080191MEO06	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,542,674	\$925,604	\$638,671	\$925,604	\$895,233	\$638,671	\$638,671	69.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AUN FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chulavista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martin López	080191MEO07	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$363,433	\$218,060	\$218,060	\$218,060	\$217,190	\$217,190	\$217,190	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191MEO08	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,830,806	\$2,298,483	\$1,287,191	\$2,298,483	\$2,292,088	\$1,287,191	\$1,287,191	56.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AUN FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191MEO09	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,731,178	\$2,238,707	\$1,226,325	\$2,238,707	\$2,227,788	\$1,226,325	\$1,226,325	54.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FALTA POR MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191MEO10	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$787,632	\$472,579	\$452,691	\$472,579	\$452,691	\$452,691	\$452,691	95.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calle Andrés Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191MEO11	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$799,413	\$479,648	\$461,988	\$479,648	\$461,988	\$461,988	\$461,988	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813742	Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Vencereños Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonai Porvenir	080191MEO12	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,744,631	\$1,029,875	\$999,853	\$1,029,875	\$988,401	\$988,401	\$988,401	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AUN FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400813822	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1	2016AT000015fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,248,229	\$2,379,301	\$2,248,229	\$2,248,229	\$2,248,229	94.49	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813828	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona	2016AT000016fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,087,239	\$2,618,094	\$2,617,910	\$2,087,239	\$2,087,239	79.72	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813831	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 3 A Zona	2016AT000017fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,859,083	\$2,859,083	\$1,966,864	\$2,859,083	\$2,617,131	\$1,966,864	\$1,966,864	68.79	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813837	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona	2016AT000018fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,097,403	\$2,097,403	\$1,339,432	\$2,097,403	\$2,096,846	\$1,339,432	\$1,339,432	63.86	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813843	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 5 A Zona	2016AT000019fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,655,344	\$2,655,344	\$1,694,850	\$2,655,344	\$2,541,414	\$1,694,850	\$1,694,850	63.83	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813847	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona	2016AT000020fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,228,106	\$2,228,106	\$1,392,112	\$2,228,106	\$2,226,336	\$1,392,112	\$1,392,112	62.48	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA DE MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813855	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	2016AT000021fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,261,697	\$2,261,697	\$1,361,337	\$2,261,697	\$2,261,078	\$1,341,694	\$1,341,694	59.32	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA POR MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813859	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 8 A Zona	2016AT000022fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,086,067	\$2,086,067	\$2,034,880	99.70	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400816219	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Porvenir	080191MEO13	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$120,450	\$72,270	\$72,270	\$72,270	\$72,270	\$72,270	\$72,270	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400816232	Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Porvenir	080191MEO14	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$30,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$17,966	\$17,966	\$17,966	99.81	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRA SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744076	Construccion De Cuarto Adicional Sector Norte	73	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,000,240	\$1,005,467	\$1,005,467	\$998,336	\$998,336	\$998,336	\$998,336	99.29	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160300744086	Construccion De Cuarto Adicional Sector Oriente	74	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,094,146	\$2,098,366	\$2,098,366	\$2,047,662	\$2,047,662	\$2,047,662	\$2,047,662	97.58	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300744088	Construccion De Cuarto Adicional Sector Sur	75	Delicias	Delicias	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,256,478	\$1,267,763	\$1,267,763	\$1,220,875	\$1,220,875	\$1,220,875	\$1,220,875	96.30	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160400822751	Construcción De Un Cuarto Adicional	16-PI-VIV-041	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822783	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$1,749,152	\$2,054,650	\$1,716,174	\$1,716,174	\$1,716,174	83.53	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822792	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$1,682,551	\$2,054,650	\$1,682,551	\$1,682,551	\$1,682,551	81.89	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822846	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,010,934	\$2,010,934	\$0	\$2,010,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821797	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor De La Calle Mauricio Corredor Tramo Fray Garcia De San Francisco A 16 De Septiembre En La Colonia La Mesa	080371MEO12	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,387,419	\$799,151	\$799,151	\$799,151	\$799,151	\$799,151	\$799,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821832	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Mauricio Corredor Tramo Arroyo Caborca A Rosario (Empate Con Escalera) Colonia Puerto La Paz	080371MEO01	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,950,855	\$1,051,048	\$1,051,048	\$1,051,048	\$1,051,048	\$1,051,048	\$1,051,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821858	Escalera En La Calle Mauricio Corredor En La Colonia Puerto La Paz	080371MEO02	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,051,060	\$627,512	\$627,511	\$627,512	\$627,511	\$627,511	\$627,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821985	Pavimentación De Calle Mauricio Corredor Tramo En Curva Parte Superior Colonia Puerto La Paz	080371MEO03	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$653,556	\$381,927	\$381,927	\$381,927	\$381,927	\$381,927	\$381,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821998	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Loreto Tramo De Donato Guerra A Empate Con Escalera En Colonia La Mesa	080371MEO013	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$722,546	\$425,998	\$425,998	\$425,998	\$425,998	\$425,998	\$425,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400822004	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Fray Garcia De San Francisco En Tramo De Aguascalientes A Tijuana En La Colonia La Mesa	080371MEO04	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,263,985	\$609,562	\$609,562	\$609,562	\$609,562	\$609,562	\$609,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400822016	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En Calle Fray Garcia De San Francisco En Tramo De Tijana A Loreto	080371MEO05	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,118,655	\$638,629	\$638,629	\$638,629	\$638,629	\$638,629	\$638,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400822026	Pavimentación A Base De Losa De Concreto De 5cm De Espesor En La Calle Ixtapalapa En Tramo De Isla Celebes A Isla Cozumel	080371MEO06	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,615,618	\$1,566,004	\$1,566,004	\$1,566,004	\$1,566,004	\$1,566,004	\$1,566,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400822041	Pavimentación A Base De Losa De Concreto De 15cm De Espesor En La Calle Isla Gran Bretaña En Tramo De Isla Carolinas A Empate Con Concreto (Calle Kiska) En La Colonia Plutarco Elias Calles	080371MEO07	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (municipio)	En Ejecución	2016	\$2,049,105	\$1,033,292	\$1,033,292	\$1,033,292	\$1,033,292	\$1,033,292	\$1,033,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822045	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Tayoltita En Tramo De Tabaco A Vainilla En Colonia Felipe Angeles	080371MEO08	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$2,240,013	\$1,204,773	\$1,204,723	\$1,204,773	\$1,204,773	\$1,204,773	\$1,204,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400822057	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica De 5cm De Espesor En La Calle Cuautla En Tramo De Tabaco A Trebol En Colonia Felipe Angeles	080371MEO15	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$800,085	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822062	Sendero Peatonal En La Colonia Puerto La Paz	080371MEO09	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$2,498,558	\$1,438,417	\$1,438,417	\$1,438,417	\$1,438,417	\$1,438,417	\$1,438,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822087	Rehabilitación Del Parque Acacias	277	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$592,439	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	\$592,440	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822099	Rehabilitación Del Parque La Higuera	276	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipal)	En Ejecución	2016	\$750,292	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	\$750,293	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822107	Rehabilitación Del Parque Cazadores 2	278	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (municipio)	En Ejecución	2016	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	\$837,419	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822115	Rehabilitación Del Parque Caborca	275	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	\$1,513,064	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822126	Rehabilitación Del Parque 1 De Mayo	279	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	\$1,719,001	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400823184	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	029	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$671,578	\$1,486,343	\$671,578	\$671,578	\$671,578	45.18	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy falta por ministrar por parte de la SEDATU \$ 814,764.08 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823231	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	043	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$297,269	\$1,486,343	\$297,269	\$297,269	\$297,269	20.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Falta por ministrar la SEDATU la cantidad de \$ 1,145,358.07 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823352	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	044	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,017,693	\$1,528,801	\$1,017,693	\$1,017,693	\$1,017,693	66.51	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Falta por ministrar por la SEDATU \$ 511,108.42 pendientes del año fiscal 2016 / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400823382	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	045	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,166,543	\$1,530,059	\$1,166,543	\$1,166,543	\$1,166,543	76.24	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824092	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	046	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,075,411	\$1,530,057	\$1,075,411	\$1,075,411	\$1,075,411	70.29	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Falta por ministrar de la SEDATU \$ 454,645.47 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827665	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	047	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$725,685	\$1,530,059	\$725,685	\$725,685	\$725,685	47.43	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Pendiente de ministrar / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827672	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	096	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,528,045	\$1,528,045	\$1,528,045	\$1,528,045	\$1,528,045	\$1,528,045	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400827701	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	097	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,530,056	\$1,530,057	\$1,530,056	\$1,530,056	\$1,530,056	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831047	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	098	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$627,088	\$1,520,423	\$627,088	\$627,088	\$627,088	40.98	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Falta por ministrar de la SEDATU \$893,334.44 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831048	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	099	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,530,045	\$1,530,045	\$1,530,045	\$1,530,045	\$1,530,045	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831483	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	100	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,069	\$1,530,059	\$655,735	\$1,530,059	\$655,735	\$655,735	\$655,735	42.86	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy, a la SEDATU le falta por ministrar \$874,313.10 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831484	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	101	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,180,330	\$1,530,057	\$1,180,330	\$1,180,330	\$1,180,330	77.14	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy falta ministrar por parte de la SEDATU \$ 349,727.30 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170100835774	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	102	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,530,056	\$1,530,056	\$1,530,056	\$1,530,056	\$1,530,056	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100835782	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	103	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,005,467	\$1,530,059	\$1,005,467	\$1,005,467	\$1,005,467	65.71	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy, a la SEDATU falta por ministrar \$524,591.46 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100835795	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	105	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,040,415	\$1,530,023	\$1,040,415	\$1,040,415	\$1,040,415	68.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Falta por ministrar / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16170100841309	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	104	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,528,620	\$1,109,342	\$1,528,620	\$1,109,342	\$1,109,342	\$1,109,342	72.57	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy falta por la SEDATU de ministrar \$ 419,278.75 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100841319	Construcción De 35 Cuartos	106	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,040,415	\$1,530,023	\$1,040,415	\$1,040,415	\$1,040,415	68.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Al día de hoy falta por ministrar por la SEDATU \$ 489,607.29 / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16170100841342	Construcción De 35 Cuartos	107	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,110,385	\$1,530,059	\$1,110,385	\$1,110,385	\$1,110,385	72.57	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: A la fecha de hoy falta por ministrar de la SEDATU \$ 419,673.08 / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849096	Talleres Certificados	DC103	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,154,604	\$1,154,604	\$1,154,604	\$1,154,604	\$1,154,604	\$1,154,604	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849347	Control De Calidad Del Pavimento De La Calle Santiago	ME012-5	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16170100849356	Control De Calidad De Calle Mauricio Corredor	ME001-7	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849365	Control De Calidad En Pavimentación De La Calle Superior Mauricio Corredor	ME003-1	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	\$10,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849372	Control De Calidad De Pavimentación De Calle Loreto	ME013-6	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$7,267	\$7,267	\$7,267	\$7,267	\$7,267	\$7,267	\$7,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849380	Control De Calidad De Pavimento De Calle Fray Garcia De San Francisco	ME004-2	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	\$16,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170100849386	Control De Calidad De Pavimento De Calle Fray Garcia De San Francisco 2	ME005-3	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	\$15,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16170100849392	Control De Calidad De Pavimento De Calle Ixtapalapa	ME006-8	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$19,286	\$19,286	\$19,286	\$19,286	\$19,286	\$19,286	\$19,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849399	Control De Calidad De Pavimento De Calle Isla Gran Bretaña	ME007-9	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$14,261	\$14,261	\$14,261	\$14,261	\$14,261	\$14,261	\$14,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849407	Control De Calidad De Pavimento De Calle Tayolita	ME008-4	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$21,017	\$21,017	\$21,017	\$21,017	\$21,017	\$21,017	\$21,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16170100849415	Control De Calidad De Pavimento De Calle Cuautla	ME015-0	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$10,026	\$10,026	\$10,026	\$10,026	\$10,026	\$10,026	\$10,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se le solicita validación
CHH16160200665875	Sistema Integral De Agua Potable En El Palmito	2901024	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,792,784							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665480	Conclusion Del Colector Sur-Sur Que Conducira Las Aguas Residuales A La Planta Sur-Sur.	3707095	Juárez	Juárez	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,600,000	\$6,592,323	\$6,587,161	\$6,587,161	\$6,587,161	\$6,587,161	\$6,587,161	99.92	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE \$5,162,59 EL DIA 17 DE MAYO DE 2017. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200665283	Incorporacion De Pozo Consistente En Linea De Conduccion, Electrificacion, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga	4800386	Namiquipa	Santa Ana	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,937,500							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
CHH16160400830316	Pavimentación Calle Ojinaga	0200579	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2016	\$72,417	\$72,417	\$72,417	\$72,417	\$72,417	\$72,417	\$72,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400830326	Pavimentación Calle Septima	0200580	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2016	\$296,743	\$296,743	\$296,743	\$296,743	\$296,743	\$296,743	\$296,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400830339	Pavimentación Calle 7 De Febrero	0200581	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2016	\$580,220	\$580,220	\$580,220	\$580,220	\$580,220	\$580,220	\$580,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400830355	Pavimentación De La Calle Dolores Alvarez	0200583	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2016	\$1,557,168	\$1,557,168	\$1,557,168	\$1,557,168	\$1,557,168	\$1,557,168	\$1,557,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400830476	Pavimentación Calle Venus	0200582	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2016	\$363,357	\$363,357	\$363,357	\$363,357	\$363,357	\$363,357	\$363,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200886162	Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km. 107.920 De La Carretera Cuauhtemc-Gomez Farias	0600225	Bachiniva	Abraham González	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$2,655,204	\$2,655,204	\$2,655,204	61.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.00	Financiera: / Física: ESTO EQUIVALE A 160.80 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823488	Rehabilitación De Puente Vado. E.C. Balleza-Guachochi A El Salto Km 9 700	0700620	Balleza	El Salto	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$370,172	\$370,172	\$370,172	\$290,295	\$290,295	\$290,295	78.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: CON ESTO SE FINIQUITA LA OBRA LA DIFERENCIA ES POR AHORRO PRESUPUESTAL / Física: CON ESTO SE FINIQUITA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823456	Rehabilitación De Puente Vado. En Camino A San Juanito-Bahuiñocachi-Cerro Pelón Al Km. 0 700	0900993	Bocoyna	Cerro Pelón	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,182,016	\$4,182,016	\$3,334,901	\$3,334,901	\$3,334,901	77.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: CON ESTO SE FINIQUITA LA OBRA LA DIFERENCIA FUE POR AHORRO PRESUPUESTAL / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200885843	Reconstrucción De Obra De Drenaje Y Encauzamiento De Arroyo, Camino San Pedro-Creel-Guachochi Km. 58.500	0900996	Bocoyna	San Juanito	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,362,036	\$2,362,036	\$2,362,036	\$2,362,036	\$917,420	\$917,420	\$917,420	38.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.00	Financiera: LO CONTRATADO ES DE \$1,620,992.40 POR LO QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DE 56.50% RESPECTO AL CONTRATO / Física: LLEVA UN AVANCE DE 68.40 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400827753	Pavimentación Calle Principal Santo Niño	16-1400186	Coronado	José Esteban Coronado	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2016	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200890607	Construcción De Camino De San Francisco De Borja A Santa Ana Del Km. 4720 Al 8000	5700210	San Francisco de Borja	Santa Ana	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san francisco de borja	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,814,914	\$6,814,914	85.19	\$0	Kilómetro	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: se realizo un convenio modificatorio al contrato original por un monto adicional de \$1053,271.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100839118	Encementado Calle Acceso A Boquilla Del Rio	2400210	Santa Isabel	Boquilla del Río	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Santa Isabel	En Ejecución	2016	\$345,013	\$345,013	\$345,013	\$345,013	\$345,013	\$345,013	\$345,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100839238	Construcción De Sala De Velación	2400209	Santa Isabel	Rancho de Peña	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Santa Isabel	En Ejecución	2016	\$778,572	\$778,572	\$778,572	\$778,572	\$778,572	\$778,572	\$778,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810668	Albergue México Mi Hogar (Dif Municipal De Juárez) - (Promedio De 100 Migrantes Mensuales)-6514 - 6514	6514	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$2,002,002	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META DE ESTE PROYECTO SON 100 BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810766	Casa Del Migrante En Juárez, A.C. (Promedio De 600 Migrantes Mensuales)-6513 - 6513	6513	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$4,472,053	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	\$4,467,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META DE ESTE PROYECTO ES DE 600 BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300811250	Apoyo A Transporte A Migrantes Para Retorno A Su Comunidad De Origen (2300 Apoyos A Igual Numero De Beneficiarios)-6516 - 6516	6516	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$3,003,003	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META DE ESTE PROYECTO SON 2300 BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810767	Albergue Casa Del Migrante Mayor Dif Municipal Ojinaga (Promedio De 120 Migrantes Mensuales)-6515 - 6515	6515	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$1,001,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META DE ESTE PROGRAMA SON 120 BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300733839	Terminación De Cambio De Luminarias En La Red De Alumbrado Público, En El Municipio De Aldama, Chihuahua. - 2880	3061458	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$8,950,775	\$8,941,824	\$8,941,824	\$8,941,824	\$8,941,824	\$8,941,824	\$8,941,824	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA:LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300735325	Rehabilitación De Alumbrado Público, Municipio De Aquiles Serdán II Etapa - 2881	3061519	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,884,935	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,881,050	\$3,880,989	\$3,880,989	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729286	Construcción Y Equipamiento De Senda Perimetral En La Presa Chihuahua(3ar Etapa)	3061397	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$32,767,031	\$32,767,031	93.62	\$0	Metros	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300810676	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Juárez, Chih.-7012 - 7012	3155733	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$6,450,781							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300811031	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Nuevo Casas Grandes, Chih.-7013 - 7013	3155674	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2016	\$3,225,391							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400820001	Prim. Fed. Felix U. Gomez	0100203	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,721	\$499,972	\$499,972	\$499,972	45.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.73	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820008	Prim. Fed.Juan Alvarez	0100204	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,991	\$497,013	\$497,013	\$497,013	45.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.99	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820029	Telesecundaria Est. 6082	0100205	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$499,825	\$499,825	\$499,825	45.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.77	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400820057	Prim. Francisco Villa 2356	0200558	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,548,355	\$1,398,384	\$1,398,384	\$1,398,384	89.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400820064	Prim. Maclovio Herrera 2132	0200577	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,721	\$997,737	\$997,737	\$997,737	90.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819704	Prim. Francisco Javier Mina	0400299	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$889,300	\$889,300	\$889,300	\$880,836	\$454,628	\$454,628	\$454,628	51.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820081	Prim. Benito Juarez	0400303	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,736	\$866,722	\$866,722	\$866,722	78.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820086	Prim. Leonor Hernandez De Ornelas 2143	0500234	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,802	\$676,577	\$676,577	\$676,577	61.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820230	Prim. Fray Pedro De Gante 2057	0500235	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$675,010	\$675,010	\$675,010	61.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820282	Prim. Rodolfo Sanchez Taboada 2067	1000389	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,721	\$439,488	\$439,488	\$439,488	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820307	Sec. Federal Es-66 Natalicio De Juarez	1000390	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,136	\$677,489	\$677,489	\$677,489	61.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819720	Telebachillerato 8612 Ernesto Che Guevara	1300308	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,082,123	\$692,069	\$692,069	\$692,069	32.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820376	Prim. Juan Mata Ortiz2272	1300307	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,985,852	\$1,014,724	\$1,014,724	\$1,014,724	50.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820394	Jn Felipe Carrillo Puerto	1300311	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$449,817	\$449,817	\$449,817	40.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820400	Jn Paquime 1258	1300312	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,620	\$551,994	\$439,848	\$439,848	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820410	Telesec. 6038 Juan De La Barrera	1300313	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,933	\$679,561	\$679,561	\$679,561	61.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821957	Construcción De Albergue Cultural En Chihuahua	1908856	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$10,216,023	\$10,216,023	51.08	\$0	Metros lineales	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819751	Prim. Agustin Melgar	1908643	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$628,580	\$628,680	\$628,680	\$625,034	\$347,891	\$347,891	\$347,891	55.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819763	Prim. Angel Posada	1908644	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,479,809	\$2,354,514	\$2,354,514	\$2,354,514	94.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO D FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819772	Sec. Federal 5 Adolfo Barranco Fuentes	1908645	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,980,712	\$2,240,239	\$2,240,239	\$2,240,239	56.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.85	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821431	Prim. Lucila Lozoya Acosta	1908640	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279	\$467,279	\$467,279	\$464,247	\$397,422	\$397,422	\$397,422	85.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821438	Prim. Agustin Farabundo Marti	1908641	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,550,785	\$1,153,670	\$1,153,670	\$1,153,670	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821447	Prim. Fed. Escuadron 201	1908642	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,567,278	\$1,567,278	\$1,548,685	\$1,326,152	\$1,326,152	\$1,326,152	84.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821450	Prim. Maria Monarrez Ogaz	1908805	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,040,794	\$1,040,794	\$1,040,794	94.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821455	Prim. Jose Vasconcelos Calderon	1908806	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,136	\$1,066,394	\$1,066,394	\$1,066,394	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBR ATERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821457	Prim. Salvador Allende	1908807	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,839	\$1,096,413	\$1,096,413	\$1,096,413	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 16-06-2017 / Registro:
CHH16160400821461	Jn Huitzil	2300193	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821476	J.N. Jose Vasconcelos	2300194	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,136	\$456,426	\$456,426	\$456,426	41.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821501	Prim. Cristobal Colon	2300195	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,028	\$438,811	\$438,811	\$438,811	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821517	Crei Miguel Hidalgo 2402	2300196	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$439,739	\$439,739	\$439,739	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160100633659	Un Domo En La Comunidad De Norogachi, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua	829	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. GUACHOCHI	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821526	Prim. Gabino Barreda 2034	2800226	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,330	\$495,922	\$495,922	\$495,922	45.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821530	Prim. Ley Seis De Enero 2010	2800227	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$503,138	\$503,138	\$503,138	45.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821533	Prim. Fco. Villa	2800228	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,348	\$497,398	\$497,398	\$497,398	45.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160100633764	Construcción De Un Campo De Béisbol Para La Escuela Preparatoria María Comadurán Chávez No. 4001 De Cd. Guerrero, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua	3100791	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. GUERRERO	En Ejecución	2016	\$3,392,269	\$3,392,269	\$3,392,269	\$3,392,269	\$3,392,269	\$3,392,269	\$3,392,269	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160100634365	Construcción De Puente Sobre El Rio Bilaguchi En Localidad De Agua Caliente, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua	3100792	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. GUERRERO	En Ejecución	2016	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400821550	Prim. Ignacio ..Altamirano	3201640	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,330	\$1,012,275	\$1,012,275	\$1,012,275	92.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821561	Prim. Jesus Gonzalez Ortega	3201641	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$816,408	\$816,408	\$816,408	74.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821564	Prim. Melchor Ocampo	3201642	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,339	\$1,006,557	\$1,006,557	\$1,006,557	91.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821567	Sec. Tec. 53	3201643	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,016,490	\$1,016,490	\$1,016,490	92.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170200889025	Remodelación Y Adecuación De La Plaza De Toros Miguel Ángel Flores	3600923	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$7,098,000	\$7,098,000	\$7,098,000	\$7,098,000	\$7,073,127	\$7,073,127	\$7,073,127	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200903474	Rehabilitación Del Edificio Del Ex-Cuartel Militar De La División Del Norte De La Revolución Mexicana En El Municipio De Jiménez	3600926	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,555,179	\$4,555,179	91.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819784	Prim. Roberto Alvarez Romo	3707139	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,193,114	\$747,678	\$747,678	\$747,678	62.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819787	Prim. Aurora Reyes Flores	3707140	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,882,675	\$729,447	\$729,447	\$729,447	38.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821562	Prim. Fed. Luis Donald Colosio	3707196	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,927	\$493,977	\$493,977	\$493,977	44.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170100839182	Construccion De Centro Comunitario Plutarco Elias Calles	3707202	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada tiene un saldo a cancelar por \$ 261.19 / Física: obra finiquitada / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100839189	Construccion De Centro Comunitario El Mezquital	3707203	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,313,416	\$1,313,416	\$1,313,416	87.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: Recurso aprobado en 2016, y en proceso en 2017. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400821559	Sec. Tec. 21	4500581	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,050,313	\$1,050,313	\$1,050,313	95.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819811	Jn Estefania Castañeda	5000904	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$493,954	\$264,566	\$264,566	\$264,566	52.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819823	Jn Quetzacoatl	5000905	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,971	\$716,385	\$716,385	\$716,385	71.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819831	Prim. Ignacio Zaragoza 2765	5000906	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,191,447	\$851,054	\$851,054	\$851,054	70.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819835	Prim. Abraham Gonzalez 2233	5000907	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,755,998	\$1,755,998	\$1,755,998	\$1,741,872	\$1,385,137	\$1,385,137	\$1,385,137	78.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819952	Prim. Francisco I. Madero 2415	5000908	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$495,609	\$387,839	\$387,839	\$387,839	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819968	Telesecundaria 6226	5000909	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$715,078	\$715,078	\$715,078	\$711,340	\$575,872	\$575,872	\$575,872	80.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819975	Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paqime	50009010	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$495,516	\$392,610	\$392,610	\$392,610	78.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819982	Instituto Tecnológico De Nuevo Casas Grandes	5000911	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$23,965,445	\$23,965,445	\$23,965,445	\$23,613,185	\$15,617,699	\$15,617,699	\$15,617,699	65.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821485	Cam No. 8	5000939	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$683,574	\$683,574	\$683,574	62.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821490	Sec. General Es-91	5000938	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,732	\$692,136	\$692,136	\$692,136	62.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821494	Sec. Tec. 8	5000937	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,504	\$497,164	\$497,164	\$497,164	45.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821499	Prim. Revolucion	5000936	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,732	\$693,799	\$497,164	\$497,164	45.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821502	Prim. Jose Maria Morelos	5000935	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$678,153	\$439,509	\$439,509	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821508	Prim. Plan Chihuahua2537	5000934	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$679,934	\$439,461	\$439,461	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821513	Prim. Juan Jose Salas Flores	5000933	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$675,702	\$675,702	\$675,702	61.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821518	Prim. Ignacio Lopez Rayon	5000932	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,651	\$690,433	\$690,433	\$690,433	62.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821522	Prim. Ford 121	5000931	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,504	\$686,365	\$686,365	\$686,365	62.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821525	Jn Jean Piaget	5000930	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,773	\$674,269	\$674,269	\$674,269	61.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821528	Prim. Vicente Guerrero	5000917	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$550,000	\$550,000	\$547,760	\$356,374	\$356,374	\$356,374	64.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821539	Prim. Rodrigo M. Quevedo	5000916	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$650,000	\$550,000	\$550,000	\$548,339	\$179,097	\$179,097	\$179,097	32.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821542	Jn Juan Escutia	5000915	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,547	\$493,312	\$493,312	\$493,312	75.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821548	Jn Frida Khalo	5000914	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,452	\$375,681	\$375,681	\$375,681	75.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821553	Jn Jose Vasconcelos	5000913	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279	\$467,279	\$467,279	\$464,864	\$294,616	\$294,616	\$294,616	63.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400831207	Jardín De Niños Itzcoatl	5000912	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$58,432	\$17,530	\$17,530	\$17,530	29.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821478	Sec. General Es-75	5300205	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,286	\$497,463	\$497,463	\$497,463	45.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821481	Sec. General Es-43	5300204	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,288	\$499,709	\$499,709	\$499,709	45.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819991	Prim. Rodolfo Chavez Primero	6200550	Sauccillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$499,777	\$499,777	\$494,934	\$398,865	\$398,865	\$398,865	79.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170200903581	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Del Estadio En Colonia Pri	3600914	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,396,814	\$3,396,814	\$3,396,814	\$3,396,814	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200672526	Pavimentación En La Calle Potrillos Tramo De Calle Arroyo Del Mimbre Hasta Calle Jatas En La Colonia Amp. Felipe Ángeles.-1717	2264640	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$3,030,300	\$3,030,300	\$2,996,967	\$2,846,602	\$2,846,598	\$2,846,598	\$2,846,598	93.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674098	Rehabilitación Parque Colinas Del Norte Entre Calles Vibora Y Nopales Sur En La Colonia Colinas Del Norte.-1732	2385303	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$917,424	\$917,359	\$917,359	\$917,359	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200675325	Pavimentación En La Calle Zapotlán Tramo De Calle Petunias A Boulevard Norzagaray En La Colonia Franja Sara Lugo.-1719	2390766	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,955,550	\$1,947,270	\$1,947,249	\$1,939,962	\$1,939,962	98.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757283	Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,192,739	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado.Cantidad: 6151.95 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648696	Construccion Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195	53195	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados.Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756705	Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973	220973	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$750,000	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	95.88	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200643878	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232	54232	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651111	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942	65942	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,143	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: quipo.Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757279	Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458	220458	Balleza	El Chihuite	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,372,243	\$355,836	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	95.67	\$0	Metros lineales	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300756704	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$1,125,000	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	\$1,119,019	99.47	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200658288	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355	54355	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados.Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757273	Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164	217164	Balleza	Las Coloradas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,750,939	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro.Cantidad: 8,548.64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200648722	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837	54837	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757284	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Balleza	Mesa del Maguey	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,419,806	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro; Cantidad: 3,020.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757270	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,973,857	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro; Cantidad: 5,977.21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756699	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Agujas El Reventon Balleza - 221484	221484	Balleza	Rancho de Agujas (El Reventón)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,178,060	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro; Cantidad: 4,348.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708012	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas - 82575	82575	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$73,938	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724173	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrer, O Polanco, Batopilas - 82078	82078	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,011	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718498	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596	82596	Batopilas	Recubirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$56,835	\$56,831	\$56,831	\$56,831	\$56,831	\$56,831	\$56,831	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653462	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Bocoyna	Batuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$237,782	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Cantidad: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651123	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$139,286	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713216	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 8361, Bocoyna - 85073	85073	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$43,642	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707920	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,510,043	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757075	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371	206371	Bocoyna	Roguerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$64,364	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200643887	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892	50892	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655825	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Bahuchiki Bacabureachi Carichi - 33685	33685	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$666,574	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718577	Equipamiento Comedor Escolar Telessecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347	85347	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,061	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651139	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Marro Carichi - 33963	33963	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$116,868	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757193	Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423	312423	Chinipas	Palmarejo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$520,638	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro linealCantidad: 3,700.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757131	Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchihuachi Guachochi - 312799	312799	Guachochi	Cuchihuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,260,000	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 7978.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691430	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883	86883	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,873	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713292	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86013	86013	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702315	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418	86418	Guachochi	Huichaboachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702356	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902	86902	Guachochi	Huichaboachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,634	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691432	Construccion Comedor Escolar Telessecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393	86393	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757246	Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250	313250	Guachochi	Los Tuceros	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,950,000	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	\$541,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 1,798.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757251	Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551	313551	Guachochi	Rancharía Nanayahuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,670,000	\$390,251	\$390,251	\$390,251	\$390,251	\$390,251	\$390,251	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro lineal; Cantidad: 1,724.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696902	Construccion Comedor Escolar Cecytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738	86738	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718559	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emsad 03, Rocheaci, Guachochi - 86924	86924	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,093	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696908	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661	86661	Guachochi	Rojachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757255	Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242	314242	Guachochi	Sitanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,932,000	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 7,668.59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685910	Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtla, Tuheachi, Guachochi - 86780	86780	Guachochi	Tuheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713235	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtla, Tuheachi, Guachochi - 86935	86935	Guachochi	Tuheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$41,778	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696905	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951	86951	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,955	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707998	Construccion Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854	86854	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cuadrados; Cantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757110	Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669	319669	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,462,099	\$647,915	\$647,915	\$647,915	\$647,915	\$647,915	\$647,915	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro lineal; Cantidad: 1,642.82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757263	Construccion De Sistema De Agua Poable Bajos Del Pitorreal Guazapares - 199890	199890	Guazapares	Bajos del Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,545,272	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757259	Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651	204651	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,697,853	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757257	Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489	198489	Guazapares	La Cieneguita de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,322,719	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757262	Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965	203965	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,925,792	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200515255	Construccion Camino San Vicente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000	4100174	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 39 / Registro:
CHH16160200702316	Construccion Camino San Vicente - Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$21,834,691	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: kmCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651128	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguarichi - 52883	52883	Maguarichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707950	Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguarichi - 91304	91304	Maguarichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757136	Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975	321975	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$7,202,060	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 2566.62 / Registro:
CHH16160300757253	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089	322089	Morelos	El Bordo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,302,000	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 6093.94 / Registro:
CHH16160200707972	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307	93307	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696860	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280	93280	Morelos	Los Chapotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro:
CHH16160200691410	Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328	93328	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	\$247,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691407	Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341	93341	Morelos	San Andrés	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$247,597	\$247,597	\$247,597	\$247,597	\$247,597	\$247,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757269	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140	328140	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$416,904	\$416,904	\$416,904	\$416,904	\$416,904	\$416,904	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 8397.00 / Registro:
CHH16160300757267	Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587	327587	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$711,824	\$711,824	\$711,824	\$711,824	\$711,824	\$711,824	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 2850.00 / Registro:
CHH16160300757187	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 1741.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658301	Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936	52936	Ocampo	Memelichi de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$110,400	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759057	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751	204751	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$11,606,771	\$2,997,947	\$2,997,947	\$2,997,947	\$2,997,947	\$2,997,947	\$2,997,947	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759036	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193	322193	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$1,650,725	\$1,650,725	\$1,650,725	\$1,650,725	\$1,650,725	\$1,650,725	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 4975.00 / Registro:
CHH16160200708192	Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Urique	Urique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$8,414,871	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 39 / Registro:
CHH16160300757384	Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria Uruachi - 204984	204984	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,340,283	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646305	Rehabilitacion Integral Del Sistema De Agua Potable En Gocogachi - 27064	27064	Uruachi	Gocogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$798,886	\$399,391	\$399,391	\$399,391	\$399,391	\$399,391	\$399,391	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: 399390.66 / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757385	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocerichi Uruachi - 205122	205122	Uruachi	Mocerichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,440,470	\$438,812	\$438,812	\$438,812	\$438,812	\$438,812	\$438,812	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759083	Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204	205204	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$3,054,873	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691673	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,765,747	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300759081	Construccion De Centro De Salud Uruachi II Etapa - 213797	213797	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,814,101	\$1,807,026	\$1,807,026	\$1,807,026	\$1,807,026	\$1,807,026	\$1,807,026	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad De Medida: Centro SaludCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759082	Suministro E Instalacion De Calentadores De Agua Solares En Uruachi - 205464	205464	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$715,221	\$348,561	\$348,561	\$348,561	\$348,561	\$348,561	\$348,561	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200648687	Construcción De Colector En Conejos - 49408	49408	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648688	Rehabilitación De Caminos Rurales - 38722	38722	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	\$274,711	100.00	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707883	Construccion De Baquetas Y Ramapas En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 114518	114518	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	\$155,766	100.00	\$0	Otros	0.00	96.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713176	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Municipales - 114007	114007	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2016	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200707986	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Paula Alegria Ubicada En La Calle 74 5/N. Col. Vistas Cerro Grande, C.P. 31065. Clave: 08djn207 - 90499	90499	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$428,082	\$412,481	\$412,481	\$412,481	\$412,481	\$412,481	\$412,481	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707989	Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico En Km 19+680 Al Km 21+960 Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca - 91795	91795	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,984,667	\$5,975,789	\$5,975,789	\$5,975,789	\$5,975,789	\$5,975,789	\$5,975,789	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691426	Rehabilitacion De Comedor El Sauz Chih - 118339	118339	Chihuahua	El Sauz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	2016	\$1,184,252	\$1,184,252	\$1,184,252	\$1,184,252	\$1,184,072	\$1,184,072	\$1,184,072	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718551	Drenaje Pluvial En Av Carmelita Sotelo Entre Av Inés Silva Y Calle 7a Col Km 92 Incluye Revestimiento - 78240	78240	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$3,057,138	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	\$2,717,145	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713287	Drenaje Sanitario En Calle 1a Entre Av 1a Y Av 2a Col Terrazas Incluye Revestimiento De Concreto - 82525	82525	Delicias	Colonia Terrazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$662,870	\$117,121	\$117,121	\$117,121	\$117,121	\$117,121	\$117,121	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200685943	Construccion De Avenida Veinticuatro Oriente Entre Calle Quince Oriente Colonia Laderas Del Norte - 157320	157320	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$1,718,337	\$586,138	\$586,138	\$586,138	\$586,138	\$586,138	\$586,138	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696885	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 159384	159384	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$162,223	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200702332	Construccion De Avenida Veinticuatro Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Col Laderas Del Norte - 157243	157243	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2016	\$2,089,819	\$709,789	\$709,789	\$709,789	\$709,789	\$709,789	\$709,789	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200685924	Pavimentacion C. Sagu Tramo: Blvd. Bernardo Norzagaray-C. Nadadores - 123562	123562	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,476,658	\$2,427,464	\$2,427,464	\$2,427,464	\$2,427,464	\$2,427,464	\$2,427,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685925	Introduccion De Agua Potable En C. Diego Lucero Tramo C. Avelina Gallegos C. Gradma - 120547	120547	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,956,010	\$2,194,088	\$2,194,088	\$2,194,088	\$2,194,088	\$2,194,088	\$2,194,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200685927	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Hipocampo Tramo: C. Raya-C. Quimera - 123393	123393	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,165,603	\$2,638,991	\$2,638,991	\$2,638,991	\$2,638,991	\$2,638,991	\$2,638,991	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685929	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Chinaras Tramo: C. Retorno Indio Victorio-Tope Con Concreto - 123436	123436	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$388,301	\$388,301	\$383,860	\$388,038	\$383,860	\$383,860	\$383,860	98.86	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685930	Construccion De Techumbre Metalica En J.N. Pulgarcito - 128261	128261	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$334,487	\$326,571	\$326,571	\$326,571	\$326,571	\$326,571	\$326,571	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685931	Construccion De Techumbre Metalica En Esc. Prim. Domingo Oviedo - 128374	128374	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,210,066	\$1,209,887	\$1,209,887	\$1,209,887	\$1,209,887	\$1,209,887	\$1,209,887	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200685932	Agua Potable En C. Mortero Tramo: C. Marmolina -C. Casa De Janos - 120463	120463	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$462,634	\$432,052	\$432,052	\$432,052	\$432,052	\$432,052	\$432,052	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685936	33903 Servicios Integrales - 155101	155101	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$54,935	\$54,935	\$54,577	\$54,577	\$54,577	\$54,577	\$54,577	99.35	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200685937	Rehabilitacion De J.N. Sewarame - 122249	122249	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$165,663	\$144,573	\$144,573	\$144,573	\$144,573	\$144,573	\$144,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200691396	Rehabilitacion En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125192	125192	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$177,696	\$177,696	\$174,122	\$177,402	\$174,122	\$174,122	\$174,122	97.99	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691397	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125207	125207	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$91,720	\$91,720	\$86,336	\$91,683	\$86,336	\$86,336	\$86,336	94.13	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691398	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120410	120410	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$543,563	\$541,342	\$541,342	\$541,342	\$541,342	\$541,342	\$541,342	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200691399	Construccion De Techumbre En J.N. Maria Sagario Gonzalez Flores - 127993	127993	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$334,487	\$320,639	\$320,639	\$320,639	\$320,639	\$320,639	\$320,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200691403	33903 Servicios Integrales - 123014	123014	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$36,759	\$36,759	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO DE CALIDAD / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691404	33903 Servicios Integrales - 123007	123007	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$23,111	\$23,111	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	99.73	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200691405	33903 Servicios Integrales - 120508	120508	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$13,249	\$12,758	\$12,758	\$12,758	\$12,758	\$12,758	\$12,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691406	Rehabilitacion De J.N. 21 De Abril - 120319	120319	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$820,314	\$818,355	\$818,355	\$818,355	\$818,355	\$818,355	\$818,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696861	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Jaime Torres Bodet - 128286	128286	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$508,074	\$508,074	\$504,176	\$504,177	\$504,176	\$504,176	\$504,176	99.23	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696864	Rehabilitacion De Sanitarios En Telesecundaria Federalizada Tarahumara - 122378	122378	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$170,557	\$147,239	\$147,239	\$147,239	\$147,239	\$147,239	\$147,239	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696865	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Erizo De Mar Tramo. C. Remora-C. Quimera - 123168	123168	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$830,967	\$822,110	\$822,110	\$822,110	\$822,110	\$822,110	\$822,110	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200696866	Construccion De Techumbre En J.N. Felipe Angeles - 127932	127932	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$227,401	\$226,512	\$226,512	\$226,512	\$226,512	\$226,512	\$226,512	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696870	33903 Servicios Integrales - 155110	155110	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$33,995	\$33,995	\$33,690	\$33,690	\$33,690	\$33,690	\$33,690	99.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200696871	33903 Servicios Integrales - 123561	123561	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$55,875	\$55,875	\$54,898	\$54,898	\$54,898	\$54,898	\$54,898	98.25	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200696872	33903 Servicios Integrales - 123552	123552	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$50,287	\$49,815	\$49,815	\$49,815	\$49,815	\$49,815	\$49,815	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200696873	33903 Servicios Integrales - 122982	122982	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$12,607	\$7,489	\$7,489	\$7,489	\$7,489	\$7,489	\$7,489	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD / Registro: SAOLICITAR VALIDACION
CHH16160200696874	33903 Servicios Integrales - 122970	122970	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$43,498	\$19,670	\$19,670	\$19,670	\$19,670	\$19,670	\$19,670	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH16160200696875	33903 Servicios Integrales - 122054	122054	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$22,738	\$22,738	\$22,394	\$22,394	\$22,394	\$22,394	\$22,394	98.49	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200696876	33903 Servicios Integrales - 122039	122039	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$20,535	\$20,535	\$20,270	\$20,270	\$20,270	\$20,270	\$20,270	98.71	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200696877	33903 Servicios Integrales - 122029	122029	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$30,081	\$30,081	\$29,627	\$29,627	\$29,627	\$29,627	\$29,627	98.49	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200696879	Rehabilitacion De J.N. Tlaloc - 120198	120198	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$235,501	\$235,501	\$235,501	\$235,002	\$205,633	\$205,633	\$205,633	87.32	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702318	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125441	125441	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$124,185	\$123,495	\$123,495	\$123,495	\$123,495	\$123,495	\$123,495	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200702320	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Ballena Tramo: C. Remora-C. Pez Martillo - 122932	122932	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$6,404,544	\$5,491,704	\$5,491,704	\$5,491,704	\$5,491,704	\$5,491,704	\$5,491,704	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200702321	Introduccion De Agua Potable En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 122231	122231	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,135,993	\$1,958,013	\$1,958,013	\$1,958,013	\$1,958,013	\$1,958,013	\$1,958,013	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAS DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702322	Construccion De Techumbre En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125229	125229	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$384,828	\$384,828	\$367,854	\$384,651	\$367,854	\$367,854	\$367,854	95.59	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200702325	33903 Servicios Integrales - 123028	123028	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$19,553	\$19,553	\$19,433	\$19,433	\$19,433	\$19,433	\$19,433	99.39	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200702326	33903 Servicios Integrales - 122060	122060	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$26,403	\$26,403	\$26,062	\$26,062	\$26,062	\$26,062	\$26,062	98.71	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200702328	33903 Servicios Integrales - 120517	120517	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$32,756	\$12,319	\$12,319	\$12,319	\$12,319	\$12,319	\$12,319	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707957	Pavimentacion De Calle Privada Onceava Tramo C Salmon A C Anguila - 155357	155357	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,645,904	\$1,645,904	\$1,638,403	\$1,639,173	\$1,638,403	\$1,638,403	\$1,638,403	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707959	Rehabilitacion De Aulas En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125346	125346	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$540,199	\$539,584	\$539,584	\$539,584	\$539,584	\$539,584	\$539,584	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707960	Pavimentacion De C. Parral Tramo: C. Sagu-C. Guasave - 123505	123505	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$658,040	\$626,870	\$626,870	\$626,870	\$626,870	\$626,870	\$626,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707961	Priv. Francisco Sandoval Tramo: C. Indio Geronimo-C. Francisco Sandoval - 122150	122150	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,232,640	\$1,232,525	\$1,232,525	\$1,232,525	\$1,232,525	\$1,232,525	\$1,232,525	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707963	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Esturion Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123100	123100	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,348,912	\$1,348,912	\$1,289,121	\$1,289,121	\$1,289,121	\$1,289,121	\$1,289,121	95.57	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707964	Construccion De Barda Perimentral En Jn Teotihuacan - 155693	155693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,514,862	\$1,514,862	\$1,251,838	\$1,514,862	\$1,254,838	\$1,254,838	\$1,254,838	82.84	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707967	33903 Servicios Integrales - 123055	123055	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$73,433	\$73,433	\$67,903	\$67,903	\$67,903	\$67,903	\$67,903	92.47	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200707968	33903 Servicios Integrales - 123043	123043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,896	\$7,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO DE CALIDAD / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707971	33903 Servicios Integrales - 122046	122046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,968	\$17,968	\$17,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO CONTROL DE CALIDAD / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200713250	Rehabilitacion De Esc. Telesecundaria Federalizada Tarahumara - 122331	122331	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$464.163	\$421.466	\$421.466	\$421.466	\$421.466	\$421.466	\$421.466	\$421.466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713254	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Quimera Tramo: C. Rancho Anapra-C. Jaiba - 122178	122178	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$5,293,811	\$5,293,811	\$3,522,534	\$3,522,534	\$3,522,534	\$3,522,534	\$3,522,534	\$3,522,534	66.54	\$0	Otros	100.00	93.57	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200713255	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Ju Tramo: C. Indio Geronimo-Tope - 123131	123131	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,314,411	\$1,173,890	\$1,173,890	\$1,173,890	\$1,173,890	\$1,173,890	\$1,173,890	\$1,173,890	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713256	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Huachinango Tramo: Raya-C. Quimera - 123417	123417	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,686,095	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	\$1,365,677	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200713257	Construccion De Salon En J.N. Niños Victor Hugo Rascon Banda - 125124	125124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$829,415	\$829,415	\$829,415	\$829,415	\$829,415	\$829,415	\$829,415	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200713258	Construccion De Salon En J.N. Enrique Laubscher - 125148	125148	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$829,416	\$829,416	\$829,416	\$829,416	\$829,416	\$829,416	\$829,416	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH16160200713259	33903 Servicios Integrales - 155098	155098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$78,215	\$78,215	\$78,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO DE CALIDAD / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200713260	33903 Servicios Integrales - 123539	123539	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,406	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713261	33903 Servicios Integrales - 122977	122977	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,240	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713262	33903 Servicios Integrales - 122949	122949	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$89,321	\$89,321	\$82,421	\$82,421	\$82,421	\$82,421	\$82,421	\$82,421	92.28	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200718516	Pavimentacion De Calle Bremo Tramo C Remora A C Quimera - 155402	155402	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,179,425	\$1,173,674	\$1,173,674	\$1,173,674	\$1,173,674	\$1,173,674	\$1,173,674	\$1,173,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718517	Pavimentacion De C. Coahuila Tramo: C. Tomate-C. Labro - 123585	123585	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,631,377	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	\$2,599,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200718518	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Congrio Tramo. C. Remora-C. Quimera - 122207	122207	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,788,917	\$1,727,291	\$1,727,291	\$1,727,291	\$1,727,291	\$1,727,291	\$1,727,291	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718521	Construccion De Barda Perimentral En J.N. Maria Sagrario Gonzalez Flores - 128117	128117	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$146,568	\$144,419	\$144,419	\$144,419	\$144,419	\$144,419	\$144,419	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718523	33903 Servicios Integrales - 122959	122959	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$101,806	\$101,806	\$93,553	\$93,553	\$93,553	\$93,553	\$93,553	91.89	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200724119	Rehabilitacion De Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120358	120358	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,677,655	\$1,672,088	\$1,672,088	\$1,672,088	\$1,672,088	\$1,672,088	\$1,672,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200724124	Remodelacion De Aulas J.N. Pulgarcito - 128209	128209	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$653,665	\$593,488	\$593,488	\$593,488	\$593,488	\$593,488	\$593,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200724125	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Ricardo Flores Magon - 122355	122355	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$217,836	\$217,836	\$216,207	\$217,790	\$216,207	\$216,207	\$216,207	99.25	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200724126	J.N. Maria Guillermina Valdez Villalba - 120341	120341	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$632,326	\$620,950	\$620,950	\$620,950	\$620,950	\$620,950	\$620,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200724127	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. C. Calamar Tramo. C. Remora-C. Pez Martillo - 123465	123465	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,332,372	\$4,332,372	\$3,487,817	\$3,487,817	\$3,487,817	\$3,487,817	\$3,487,817	80.51	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724130	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Delfin Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123079	123079	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,532,573	\$1,478,866	\$1,478,866	\$1,478,866	\$1,478,866	\$1,478,866	\$1,478,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724131	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cotoalado Tramo. Remora-C. Quimera - 123188	123188	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,075,744	\$1,035,789	\$1,035,789	\$1,035,789	\$1,035,789	\$1,035,789	\$1,035,789	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200724132	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cangrejo Tramo: C. Tonina-C. Siluro - 123056	123056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$5,107,899	\$4,543,304	\$4,543,304	\$4,543,304	\$4,543,304	\$4,543,304	\$4,543,304	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724133	Construccion De Salon En J.N. Carmen Guerra Alarcon - 125169	125169	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$832,742	\$829,683	\$829,683	\$829,683	\$829,683	\$829,683	\$829,683	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200724134	Construccion De Barda Perimentral En J.N. Felipe Angeles - 127894	127894	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$378,516	\$389,669	\$389,669	\$389,669	\$389,669	\$389,669	\$389,669	\$389,669	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724135	33903 Servicios Integrales - 122051	122051	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$9,556	\$9,556	\$9,442	\$9,442	\$9,442	\$9,442	\$9,442	\$9,442	98.81	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160300757142	Pavimentación De Calle Ensenada - 352149	352149	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,368,124	\$4,368,124	\$4,069,457	\$4,368,124	\$4,069,457	\$4,069,457	\$4,069,457	\$4,069,457	93.16	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757143	Pavimentación De Calle Ceilan - 341426	341426	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$720,514	\$720,514	\$635,033	\$720,514	\$635,033	\$635,033	\$635,033	\$635,033	88.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	58.78	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757144	Pavimentación De Calle Zacatepec - 341026	341026	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,419,039	\$3,885,198	\$3,419,039	\$3,419,039	\$3,419,039	\$3,419,039	88.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757145	Pavimentación De Calle Pez Luna - 341326	341326	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$4,205,991	\$4,095,754	\$4,095,754	\$4,095,754	\$4,095,754	\$4,095,754	\$4,095,754	\$4,095,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757146	Pavimentación De Calle Zihuatanejo - 340887	340887	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$537,960	\$537,960	\$413,854	\$537,960	\$413,854	\$413,854	\$413,854	\$413,854	76.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757147	33903 Servicios Integrales - 340739	340739	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$52,389	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	\$15,903	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757148	33903 Servicios Integrales - 340705	340705	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$52,482	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757149	33903 Servicios Integrales - 340693	340693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$6,662	\$6,651	\$6,651	\$6,651	\$6,651	\$6,651	\$6,651	\$6,651	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757150	33903 Servicios Integrales - 340676	340676	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$42,791	\$42,717	\$42,717	\$42,717	\$42,717	\$42,717	\$42,717	\$42,717	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757151	33903 Servicios Integrales - 340671	340671	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$36,877	\$36,813	\$36,813	\$36,813	\$36,813	\$36,813	\$36,813	\$36,813	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITA VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300757152	33903 Servicios Integrales - 340657	340657	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,850	\$7,836	\$7,836	\$7,836	\$7,836	\$7,836	\$7,836	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16160300757153	33903 Servicios Integrales - 340635	340635	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$53,137	\$53,137	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757154	33903 Servicios Integrales - 340598	340598	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$46,567	\$46,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757155	33903 Servicios Integrales - 340590	340590	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$44,774	\$44,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757156	33903 Servicios Integrales - 340583	340583	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,632	\$14,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757165	33903 Servicios Integrales - 340404	340404	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,095	\$2,095	\$2,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO DE CALIDAD / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757168	33903 Servicios Integrales - 340613	340613	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,180	\$14,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757170	Pavimentacion De C Cuautla - 244148	244148	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$800,085	\$304,526	\$304,526	\$304,526	\$304,526	\$304,526	\$304,526	\$304,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757171	Escalera Mauricio Corredor - 243819	243819	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,051,060	\$1,266,027	\$1,266,027	\$1,266,027	\$1,266,027	\$1,266,027	\$1,266,027	\$1,266,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH16160300757172	Pavimentacion De C Tayoltita - 243251	243251	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,240,013	\$817,193	\$817,193	\$817,193	\$817,193	\$817,193	\$817,193	\$817,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA
CHH16160300757173	Pavimentacion C Mauricio Corredor - 240131	240131	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,950,855	\$708,966	\$708,966	\$708,966	\$708,966	\$708,966	\$708,966	\$708,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION TERMINACION DE OBRA
CHH16160300757174	Pavimentacion C Santiago - 240090	240090	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,387,419	\$1,955,761	\$1,955,761	\$1,955,761	\$1,955,761	\$1,955,761	\$1,955,761	\$1,955,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691776	Alumbrado Publico En Calle Centenario De La Constitucion - 81131	81131	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	\$660,852	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400829306	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Sexta	080111MEO01	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2016	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,889,155	\$1,797,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Continua pendiente recurso federal para finiquitar. / Física: Continua pendiente recurso federal para finiquitar. / Registro: Continua pendiente de recibir recurso federal para finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13160200684031	Parque Los Arquitos Calle Arco La Cantera Y Calle Arco Catedral Fraccionamiento Los Arcos	2016AT000013	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$948,519	\$948,519	\$948,519	\$948,519	\$948,519	\$948,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622201	1a. Asignación Para La Regeneración Imagen Urbana Centro Historico,	2016OP000008	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$45,883,130	\$14,911,737	\$14,911,737	\$14,911,737	\$14,911,737	\$14,911,737	\$14,911,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE FUE MODIFACO DEBIDO A QUE REINTEGRO ANTICIPO POR CANCELACION ANTICIPADA DE CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622206	Construcción De Parque Lineal Sacramento 1a. Etapa	2016OP000032	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$136,248	\$6,327,052	\$6,327,052	\$6,327,052	\$5,860,793	\$5,860,793	\$5,860,793	92.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622322	Construcción De Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua,	2016OP000070	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$7,984,763	\$35,100,227	\$35,100,227	\$35,100,227	\$35,100,227	\$35,100,227	\$35,100,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622323	Construcción De Eje Diez Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua,	2016OP000071	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$12,015,237	\$15,871,802	\$15,871,802	\$15,871,802	\$15,871,802	\$15,871,802	\$15,871,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684029	Parque Quintas Carolinas En Calle Monte Blanco Y Calle Monte Everest, Colonia Quintas Carolinas Etapa I.	2016AT000011	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$969,429	\$909,932	\$909,932	\$909,932	\$909,932	\$909,932	\$909,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684030	Parque U.P Calle Revolución Proletaria Y Calle 34 Col. Unidad Proletaria	2016AT000012	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$777,688	\$748,297	\$748,297	\$748,297	\$748,297	\$748,297	\$748,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684032	Parque Plan De Ayala Calle Clase Obrera Y Calle Viva Villa Colonia Rancheria Juárez	2016AT000014	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,461	\$999,461	\$999,461	\$999,461	\$999,461	\$999,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729276	Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 A Zona	2016AT000015-22	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,378,381	\$1,378,320	\$1,378,320	\$1,378,320	\$1,301,835	\$1,301,835	\$1,301,835	94.45	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300729278	Ajuste Decostos De La Obra: Const. De Eje Sesenta Del Distribuidor Vail Zootecnia, Ubicado En Entronque Del Perif. Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc Col. Esperanza Y Zootecnia.	2016OP000 083-M	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,035,677	\$12,767,973	\$12,767,973	\$12,767,973	\$12,767,973	\$12,767,973	\$12,767,973	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745587	Servicio De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Ejecutadas En El Ejercicio 2016	2016OP000 354	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$298,932	\$298,932	\$298,932	99.64	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745588	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colocio Y Clara Cordova	2016AT000 056	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,064,759	\$1,045,065	\$1,045,065	\$1,045,065	\$1,045,065	\$1,045,065	\$1,045,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745589	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo	2016AT000 057	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$469,367	\$462,843	\$462,843	\$462,843	\$462,843	\$462,843	\$462,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo	2016AT000 058	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$76,128	\$74,293	\$74,293	\$74,293	\$74,293	\$74,293	\$74,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745591	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martin López	2016AT000 059	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$296,144	\$285,361	\$285,361	\$285,361	\$285,361	\$285,361	\$285,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745592	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martin López	2016AT000 060	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$617,070	\$596,822	\$596,822	\$596,822	\$596,822	\$596,822	\$596,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745593	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chulavista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martin López	2016AT000 061	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$145,373	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745596	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	2016AT000 062	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,532,323	\$1,528,059	\$1,528,059	\$1,528,059	\$1,528,059	\$1,528,059	\$1,528,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745597	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	2016AT000 063	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,492,471	\$1,485,192	\$1,485,192	\$1,485,192	\$1,485,192	\$1,485,192	\$1,485,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745598	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	2016AT000 064	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$315,053	\$301,794	\$301,794	\$301,794	\$301,794	\$301,794	\$301,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400745599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Calles Andres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	2016AT000065	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$319,765	\$307,992	\$307,992	\$307,992	\$307,992	\$307,992	\$307,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745602	Elaboración De Proyecto Estructural Para Trebol En Av. Homero Y Av. Colon En Esta Ciudad De Chihuahua	2016OP000355	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$145,696	\$145,696	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745603	Señalamiento Hor. Z. Sur. Av. Silvestre T-Vialidad Ch-P. Av Pacheco. Juarez- Carrt Aldama- Juan P Il-Teof. Borunda-Venus Carranza-20 Nov.- Ocampo- N Heroes-Bldv Fuentes M	2016OP000356	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$995,868	\$995,518	\$995,518	\$995,518	\$995,518	\$995,518	\$995,518	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745605	Const. De Obras De Protección Para La Tubería De Acero D 8" De Diam Del Gasoducto Chih.-Anahuac, Prop. De Pemex. Afect Por La Const. Del Eje 66 Del Dist Vial Zootechnia.	2016OP000358	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$914,550	\$914,244	\$914,244	\$914,244	\$914,244	\$914,244	\$914,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745606	Señalamiento Horiz: Zona Norte.-Perif. Juv-V. Sacramento-V. Los Nogales-Carr. Panamericana-Av Guillermo P. Lujan. Av. Homero-Av. Heroico Col Mil.-Av. Americas-Av. Univ.- Blvd. O. Mena-Av. Mirador	2016OP000359	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$995,868	\$995,865	\$995,865	\$995,865	\$995,865	\$995,865	\$995,865	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811989	Construcción De Puente Vehicular Ubicado En C. Ignacio Rodriguez Y Hacienda Enramada De La Col. Ampliación Nuevo Triunfo	2016OP000371	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,463,925	\$1,463,925	\$1,463,925	\$1,463,925	\$1,453,163	\$1,453,163	\$1,453,163	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812461	Obra Civil En Adecuación De Cruces En Av. La Cantera-Av Tomas Valles Y Av Misión Del Bosque	2016OP000378	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,245,040	\$1,245,040	\$1,245,040	\$1,245,040	\$1,242,137	\$1,242,137	\$1,242,137	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812471	Señalamiento De Adecuaciones De Cruces En Av. La Cantera-Av. Tomas Valles Y Av. Misión Del Bosque	2016OP000382	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,006,485	\$990,604	\$990,604	\$990,604	\$990,604	\$990,604	\$990,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812480	Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venceremos Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonial Porvenir	2016AT000077	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$714,956	\$658,934	\$658,934	\$658,934	\$658,934	\$658,934	\$658,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812481	Construcción De Retorno De La Av. La Cantera Y Lateral Perif. De La Juventud(Lado Oeste)	2016OP000393	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,358,685	\$4,866,127	\$4,866,127	\$4,866,127	\$4,866,127	\$4,866,127	\$4,866,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823350	Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Porvenir	2016AT000068	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Humano y Educación	En Ejecución	2016	\$30,000	\$11,978	\$11,978	\$11,978	\$11,978	\$11,978	\$11,978	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170200905124	Rehabilitación Del Acceso Del Parque Industrial Sur Pfcó Lombardo Toledano Y Entrada El Fracc Puerta Savona	2017OP000197	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,443,234	\$1,443,234	\$1,443,234	\$1,443,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905126	Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas Ubicado En Calle Abolicion De La Esclavitud Y Av. Los Nogales	2017OP000199	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,200,916	\$1,200,916	\$1,200,916	\$1,200,916	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905130	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Priv. J.J. Calvo Entre 68 Y 70a. A Col Valle De La Madrid	2017OP000201	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$356,953	\$356,953	\$356,953	\$356,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905133	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Martín Lopez Entre 19a. Y 21a. Col Division Del Norte	2017OP000202	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$512,710	\$512,710	\$512,710	\$512,710	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905135	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Valle De Allende Entre Francisco R. Almada Y Cerro Col. Valle De La Madrid	2017OP000203	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,164,603	\$1,164,603	\$1,164,603	\$1,164,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905136	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle 56a Entre Justimiani Y Zubiran Col. Rosario	2017OP000204	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$589,017	\$589,017	\$589,017	\$589,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905137	Construccion De La Prolongacion De La Av. Homero	2017OP000205	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$6,375,316	\$6,375,316	\$6,375,316	\$6,375,316	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905138	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calles Luis L. Leon Entre 16 De Septiembre Y Tope Col. Rigoberto Quiroz	2017OP000206	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$702,022	\$702,022	\$702,022	\$702,022	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905139	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. Luis L. Leon Entre Luis L. Leon Y Tope-Arroyo Col. Rigoberto Quiroz	2017OP000207	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$419,433	\$419,433	\$419,433	\$419,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905140	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Tercera Entre 2a. Y 4a. Col Avalos	2017OP000208	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$218,159	\$218,159	\$218,159	\$218,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905141	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Tercera Entre 4a. Y 6a. Col Avalos	2017OP000209	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$222,887	\$222,887	\$222,887	\$222,887	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905142	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle 66 1/2a Entre Urueta Y Tope Col. Valle De La Madrid	2017OP000210	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$287,225	\$287,225	\$287,225	\$287,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170200905144	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. 16 De Septiembre Entre Luis L. Leon Y Tope Col. Rigoberto Quiroz	2017OP000211	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$322,546	\$322,546	\$322,546	\$322,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905145	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. Gabino Barreda Entre Cipres Y Tope Col. Granjas	2017OP000212	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$143,076	\$143,076	\$143,076	\$143,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905146	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle 52a. Entre Melchor Guaspe Y Pablo Meequi Col. Rosario	2017OP000213	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$534,427	\$534,427	\$534,427	\$534,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905149	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Lacalle Partido Nacional Del Pueblo Entre Cuauhtla Y Toma De Juarez Col. Hidalgo	2017OP000214	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$592,884	\$592,884	\$592,884	\$592,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905150	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Lacalle Articulo 33 Entre Estudiantes Y Martires De Chapultepec Col. Insurgentes	2017OP000215	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$206,556	\$206,556	\$206,556	\$206,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905153	Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Control De Escurrimientos Del Arroyo La Cantera	2017OP000253	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$516,780	\$516,780	\$516,780	\$516,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905154	Elaboracion Del Proyecto Del Distribuidor Vial Fuentes Mares-Pacheco-Juan Pablo II	2017OP000254	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905155	Construccion De Muro De Contencion En Arroyo Picacho Ubicado En Calle 19 De Julio(A Laaltura Del No. 67 Entronque Con Puente Existente) De La Col. Cdp.	2017OP000256	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$594,012	\$594,012	\$594,012	\$594,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955095	Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Venceremos(14330m3 De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000264	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,550,456	\$1,550,456	\$1,550,456	\$1,550,456	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955096	Construccion De Dren Pluvial En Arroyo San Rafael Ubicado En C. 59 Y C. Zubiran De La Colonia Sector 3 Robinson	2017OP000265	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$70,676	\$70,676	\$70,676	\$70,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955098	Construccion De Puente Vehicular Ubicado En Calle Fresno Entre Gabino Barrera Y Calle Ramon Gusman De La Colonia Granjas	2017OP000266	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$835,546	\$835,546	\$835,546	\$835,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955099	Construccion De Carril De Circulacion En Circuito Universitario Cruce Con Av. Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000267	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$214,904	\$214,904	\$214,904	\$214,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16170300955105	Canalización De Servidumbre De Calle S.C.T. A Calle Secretaia De Programacion Y Presupuesto De La Col San Jorge	2017OP000 269	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$432,953	\$432,953	\$432,953	\$432,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684026	Ampliación De Espacio Para Almacenamiento De Máquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco(Primera Asignación)	2016OP000 322	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$673,168	\$1,339,249	\$1,339,249	\$1,339,249	\$1,164,987	\$1,164,987	\$1,164,987	86.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822958	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivo Presa Control De Picos En Arroyo Los Nogales	2016DR000 060	Chihuahua	Los Nogales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$469,220	\$469,220	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730192	Obra Adicional Para Pavimentación De 2.28 Kms. De Camino Con Concreto Hidráulico En Km 21 960, Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca	2016OP000 261	Chihuahua	Peñas Azules	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,506,131	\$1,405,179	\$1,405,179	\$1,405,179	\$1,405,179	\$1,405,179	\$1,405,179	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670762	Jn Miguel Hidalgo 1053	0200544	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$461,971	\$461,971	92.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170200886599	Techumbre Metálica En Primaria Alfonso Martínez Facio	0500238	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINALIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100840993	Techumbre Metálica En Primaria Guadalupe Victoria	0500237	Ascensión	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINALIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670769	Prim. Ford 134	1000374	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$812,119	\$812,119	89.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200680994	J.N. Insurgentes De Chapultepec	EC-085-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$295,304	\$295,304	36.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681011	J.N. Cruz Balderrama Piñon	EC-012-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$793,355	\$793,355	88.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681016	J.N. Leona Vicario	C-CIEN-08DJN0194 C-17-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$457,363	\$457,363	50.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681025	J.N. Miguel Hidalgo	EC-023-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$707,317	\$707,317	78.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681038	J.N. Pedro Calderon De La Barca	EC-034-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$571,099	\$571,099	63.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681045	J.N. Juan Alanis	EC-037-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$886,356	\$886,356	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681060	J.N. Niñez Mexicana 1123	EC-089-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$293,686	\$293,686	32.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681064	J.N. Amalia Gonzalez	EC-096-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$796,389	\$796,389	88.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681070	J.N. Estefania Castaneda	C-CIEN-08DJN0049 R-9-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$324,806	\$324,806	36.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681072	J.N. Eloy S Vallina	EC-010-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$326,703	\$326,703	36.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681123	J.N. Federico Garcia Lorca	EC-018-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$971,147	\$971,147	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160200681125	J.N. Juan De La Barrera	EC-021-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$940,686	\$940,686	94.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681137	J.N. Jacobo Rosseau	EC-022-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$488,909	\$488,909	48.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681192	J.N. Carmen Calderon Cordova	EC-026-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$541,603	\$541,603	54.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681198	J.N. Null	EC-030-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,201	\$326,201	32.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	89.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681203	J.N. Jose Santos Valdez	EC-035-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,492	\$326,492	32.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681512	J.N. Rosario Castellanos	EC-036-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$698,496	\$698,496	69.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681524	J.N. Plutarco Elias Calles	EC-040-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$493,185	\$493,185	49.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681526	J.N. Leon Barri	EC-043-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$714,140	\$714,140	71.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681528	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0051 F-73-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$507,700	\$507,700	50.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681532	J.N. Mixto	EC-088-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,632	\$326,632	32.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681545	J.N. Quetzal	EC-090-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$665,215	\$665,215	66.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681547	J.N. Juan Rulfo	EC-098-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$467,310	\$467,310	46.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681554	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC-081-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$737,412	\$737,412	73.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681558	Cendi Sep Num. 6	C-CIEN-08DD0008V. 83-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,495	\$860,495	86.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681575	J.N. Celia Gonzalez Flores	EC-008-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$517,497	\$517,497	43.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681580	J.N. Cuauhtemoc	C-CIEN-08DJN0192 E-11-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,139,443	\$1,139,443	94.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681588	J.N. Luz Maria Serradel	EC-013-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,912	\$1,192,912	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681593	J.N. Agustin Melgar	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,304	\$1,195,304	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681594	J.N. Niños Heroes De Chapultepec	EC-015-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,174,920	\$1,174,920	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681601	J.N. Ignacio Zaragoza	C-CIEN-08DJN0060 N-024-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$999,490	\$999,490	83.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681606	J.N. Julio Verne	EC-025-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$987,830	\$987,830	82.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681610	J.N. Laureana Wright Gonzalez	EC-027-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,154,557	\$1,154,557	96.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 14-12-2016 / Registro:
CHH16160200681633	J.N. Juan Amos Comenio	EC-028-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,076,189	\$1,076,189	89.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681639	J.N. Revolucion	EC-029-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,190	\$1,143,190	95.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681644	J.N. Leon Tolstoi	EC-032-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$792,524	\$792,524	66.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681646	J.N. Nicolas Bravo	EC-033-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$663,842	\$663,842	55.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681650	J.N. Guillermo Grimm	C-CIEN-08DJN0859 Q-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$781,195	\$781,195	65.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681655	J.N. Frida Kahlo	EC-048-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$876,782	\$876,782	73.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681757	J.N. Praxedes Giner Duran	EC-049-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$776,284	\$776,284	64.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681761	J.N. Ramona Cortes Rodriguez De Aguilar	EC-051-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$675,906	\$675,906	56.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681763	J.N. Teporaca	EC-053-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$773,797	\$773,797	64.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681764	J.N. Carmen Ledezma Ledezma	EC-055-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$494,400	\$494,400	41.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	36.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681766	J.N. Arcoiris	EC-057-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$508,805	\$508,805	42.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	54.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681768	J.N. Luis Donaldo Colosio Murrieta	EC-058-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$387,725	\$387,725	32.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681774	J.N. Maria Boschetti Alberti	EC-059-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,161,628	\$1,161,628	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681776	J.N. Angela Peralta	EC-064-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,871	\$1,188,871	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681779	J.N. Carmen Irigoyen	EC-065-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,001,979	\$1,001,979	83.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681797	J.N. Elisa Griensen	EC-066-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$952,346	\$952,346	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681803	Jn Hermanas Agazzi	EC-099-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,157,406	\$1,157,406	96.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681804	Jn Karunti	EC-092-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$764,951	\$764,951	63.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681806	Jn Carmen Baez	EC-052-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,173,006	\$1,173,006	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681807	Jn Sebastian Lerdo De Tejada	EC-044-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,166,666	\$1,166,666	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681808	Jn Chac Mool	EC-038-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,176,963	\$1,176,963	98.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681809	Jn Towi	C-CIEN-08DJN0056 A-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$909,376	\$909,376	75.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681810	Jn Margarita Hermosillo De Campos	EC-084-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$579,390	\$579,390	57.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681811	Jn Solidaridad	EC-047-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$537,918	\$537,918	53.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681812	Jn Alborada	EC-087-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$509,809	\$509,809	56.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681814	J.N. Rekoni	EC-071-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$964,115	\$964,115	80.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681815	J.N. Fernando Montes De Oca	EC-074-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$682,386	\$682,386	56.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681816	J.N. Marta Andrade Del Rosal	EC-080-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$526,904	\$526,904	43.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681819	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-082-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,766	\$904,766	75.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681822	J.N. Patricia Susana Riusech Velarde	EC-91-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,159,695	\$1,159,695	96.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681823	J.N. Gisela Chilton	EC-100-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,163,321	\$1,163,321	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681825	J.N. Maria Soledad Mota Vazquez	EC-101-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,158,692	\$1,158,692	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681829	Centro De Desarrollo Integral Infantil De Chihuahua S.C. Zona Norte	EC-62-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$948,134	\$948,134	79.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682036	J.N. Paseos De Chihuahua	EC-56-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$643,881	\$643,881	53.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300733451	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC02-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$737,412	\$737,412	61.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300736956	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-03-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$904,766	\$904,766	90.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300736974	Cendi Sep Num. 6	EC-04-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$898,820	\$898,820	74.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737042	J.N. Jacobo Rosseau	EC-06-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$488,909	\$488,909	48.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737131	Jn Niños Heroes De Chapultepec	C-CIEN-08DJN0048 S-15-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,128,813	\$1,128,813	94.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737294	Jn Cruz Balderrama Piñon	C-CIEN-08DJN0053 D-12-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$758,983	\$758,983	84.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737525	Jn Ignacio Zaragoza	EC-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$999,490	\$999,490	83.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 14-12-2016 / Registro:
CHH16160300737534	Jn Carmen Calderon Cordova	EC-20-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$324,299	\$324,299	32.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300737833	Jn Luz María Serradel	EC-29-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,912	\$1,192,912	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300737862	Jn Fernando Montes De Oca	EC-31-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$682,386	\$682,386	56.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300738001	Jn Cuauhtemoc	EC-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,185,563	\$1,185,563	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300738036	Jn Juan Amos Comenio	EC-45-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,076,189	\$1,076,189	89.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300738040	Jn Revolucion	EC-46-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,190	\$1,143,190	95.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400817767	J.N. Tarahumara	C-CIEN-08DJN0729 X-50-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,034,550	\$1,034,550	86.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400817769	J.N. Principito	EC-54-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,136,053	\$1,136,053	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400817848	J.N. Teresa De Calcuta	C-CIEN-08DJN2004I-60-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$841,415	\$841,415	93.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819165	Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil 64 lssste (J.N.)	EC-61-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$948,134	\$948,134	79.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819185	J.N. Maria Edmee Alvarez	EC-67-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$979,821	\$979,821	81.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819201	J.N. Dionisia Ruiz Burrola	EC-68-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$292,736	\$292,736	32.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	89.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819250	J.N. Elisa Griensen	EC-69-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$746,968	\$746,968	62.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819325	J.N. Ignacio Rodriguez Terrazas	EC-75-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,175,276	\$1,175,276	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819346	J.N. Paquime	EC-076-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,051	\$1,134,051	94.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819374	J.N. Ricardo G. Bofil	EC-78-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$872,523	\$872,523	87.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819394	J.N. Teporike	C-CIEN-08DJN0379I-86-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$977,555	\$977,555	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819450	J.N. Paula Alegria	EC-94-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,060,080	\$1,060,080	88.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819482	J.N. Suraci	EC-102-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,736	\$1,192,736	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819529	J.N. Ebaní	EC-103-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,095,638	\$1,095,638	91.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681801	Jn Raramuri	EC-110-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,130	\$897,130	74.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681802	Jn Rosario Castellanos	EC-113-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$833,135	\$833,135	83.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681832	J.N. Rosas De La Infancia	EC-104-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$804,160	\$804,160	89.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681834	J.N. Chihuahua	EC-114-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,426	\$836,426	83.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681836	J.N. Fernando Suarez Coello	EC-116-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,082	\$836,082	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681837	J.N. Manuel Cervantes Imaz	EC-120-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$835,733	\$835,733	83.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681840	Cendi Sep Num. 8	EC-121-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,809	\$836,809	83.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681842	J.N. 8 De Marzo	EC-126-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,442	\$836,442	83.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681844	J.N. Rosaura Zapata	EC-105-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,051,149	\$1,051,149	87.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681848	J.N. Club De Leones	EC-107-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$902,188	\$902,188	75.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681849	J.N. Juan De Guinol	EC-108-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$901,628	\$901,628	75.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681851	J.N. Hellen Keller	EC-109-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,106,986	\$1,106,986	92.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681855	J.N. Carl Orff	EC-111-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$941,378	\$941,378	78.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681858	J.N. Teporaca	EC-115-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$818,440	\$818,440	68.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681861	J.N. Alfonso Escarcega Terrazas	EC-118-16	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,725	\$1,188,725	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737033	Cendi Sep Num. 8	EC-05-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$697,786	\$697,786	69.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300737999	Jn Rosaura Zapata	C-CIEN-08DJN02190-G-105-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,005,144	\$1,005,144	83.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300738044	Jn Juan De Guinol	C-CIEN-08DJN0216-Y-108-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$793,980	\$793,980	66.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300738064	8 De Marzo	C-CIEN-08DJN2191 T-126-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$878,318	\$878,318	87.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681865	J.N. Towi	EC-167-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$575,901	\$575,901	63.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681870	J.N. Melchor Ocampo	EC-166-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$679,413	\$679,413	56.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737820	Jn Hans Christian Andersen	EC-165-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$517,915	\$517,915	57.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737913	Sec. Estatal 3007 Valentín Gómez Farias	EC-222-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,636	\$982,636	98.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-09-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819853	J.N. Johan Henrich Pestalozzi	EC-168-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$683,254	\$683,254	68.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.40	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819868	J.N. Angel Trias	EC-169-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$779,363	\$779,363	64.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819891	Prim. Nicolas Bravo	EC-172-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$774,737	\$774,737	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819909	Sec. Tecnica 31	EC-173-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$729,222	\$729,222	72.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671028	Jn Helen Adams Keller	3707051	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$145,353	\$145,353	63.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671047	Jn Juan Escutia	3707053	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$36,607	\$36,607	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671066	Jn Karrusel	3707055	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$30,019	\$30,019	39.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671142	Jn Rosaura Zapata	3707060	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$18,255	\$18,255	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671188	Jn Victor Aldrete Luna	3707061	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$40,657	\$40,657	39.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671198	Jn Maria Bricia Rodriguez	3707062	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$60,616	\$60,616	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671288	Prim. Amador Hernandez	3707066	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$291,374	\$291,374	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671301	Prim. Artemio De La Vega	3707067	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$274,651	\$274,651	76.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671321	Prim. Club Rotario Industriales 3	3707068	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$19,938	\$19,938	77.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671509	Prim. Luis Arnoldo Nuñez	3707077	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$30,286	\$30,286	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671517	Prim. Ma. Covadonga Rivero De Fornelli	3707078	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$6,046	\$6,046	39.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671527	Prim. Miguel Angel Acosta Ochoa	3707079	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$174,618	\$174,618	56.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671537	Prim. Natalia Ramos Marquez	3707080	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$23,880	\$23,880	39.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671553	Prim. Niños Heroes	3707081	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$10,033	\$10,033	39.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671571	Prim. Pedro E. Medina	3707083	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$202,667	\$202,667	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671621	Prim. Ramon Rebolledo	3707085	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$340,206	\$340,206	59.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.26	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671624	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli	3707086	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,213	\$30,213	98.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671651	Prim. Club Rotario Industrial Jose Aziz Rahaim	3707089	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$46,245	\$46,245	39.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671661	Sec. Tecnica 75	3707091	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$48,134	\$48,134	39.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681053	Jn Felipe Angeles	C-CIEN-08DJN2145 H-298-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$457,342	\$457,342	38.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.75	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681069	Miguel Hidalgo 2002-2006	C-CIEN-08DJN2142 K-297-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$696,638	\$696,638	58.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.33	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681078	Jn Elena Garro	C-CIEN-08DJN2109 C-296-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$701,505	\$701,505	58.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681091	Jn Pedro Alvarado Torres	C-CIEN-08DJN2079 Z-289-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,181,272	\$1,181,272	98.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681105	Jn Ernestina Hevia Del Puerto	C-CIEN-08DJN2077 A-288-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$388,834	\$388,834	32.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.94	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681120	Jn Vivaldi	C-CIEN-08DJN2063 Y-287-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,173,217	\$1,173,217	97.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681185	Jn Maria Bricia Rodriguez De Ayala	C-CIEN-08DJN2051 T-286-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$604,757	\$604,757	50.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	46.95	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681196	Jn Rosario Castellanos	C-CIEN-08DJN2046 H-285-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$434,379	\$434,379	43.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.40	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681211	Jn Wokanire	C-CIEN-08DJN0671 N-267-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$758,583	\$758,583	63.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681219	Jn Rosaura Zapata	C-CIEN-08DJN0261 K-266-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$788,953	\$788,953	65.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681244	Jn Arturo Rosenblueth	C-CIEN-08DJN2143J-264-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,990	\$428,990	35.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681251	Jn Maria Soledad Mota Vazquez	C-CIEN-08DJN2065 W-261-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$591,084	\$591,084	49.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	41.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681273	Margarita Villanueva Avila	C-CIEN-08DJN2060 A-256-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$626,402	\$626,402	52.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	49.14	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681281	Jn Simona Barba	C-CIEN-08DJN2011 L-250-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$698,858	\$698,858	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681328	Jn Diego Rivera	C-CIEN-08DJN2011 S-245-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$496,082	\$496,082	41.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	27.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681340	Jn Daniel Muñoz Lumbier	C-CIEN-08DJN2070 H-241-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$388,244	\$388,244	32.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681361	Jn Matazique	C-CIEN-08DJN2039 Y-237-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$523,762	\$523,762	43.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	43.97	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681435	Jn Juan Rulfo	C-CIEN-08DJN0993 W-231-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$808,155	\$808,155	67.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.19	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681470	Jn Simon Bolivar	C-CIEN-08DJN0954 U-230-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$750,986	\$750,986	62.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.23	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681617	Jn Tenoch	C-CIEN-08DJN0791 Z-228-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$642,888	\$642,888	53.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681654	Jn Octavio Paz	C-CIEN-08DJN0750 Z-226-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$914,000	\$914,000	76.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681735	Jn Agustin Melgar	C-CIEN-08DJN0784 Q-223-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$751,825	\$751,825	62.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681737	Jn Ruben Dario	C-CIEN-08DJN0786 O-210-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$763,147	\$763,147	63.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681741	Jn Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0150 F-194-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,160,543	\$1,160,543	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681743	Jn Revolucion Mexicana	EC-193-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$970,947	\$970,947	80.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681744	Jn Juan De La Barrera	EC-191-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$807,399	\$807,399	67.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681750	Jn Martin Luther King	EC-302-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$658,588	\$658,588	65.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681752	Jn Yacahuasi	EC-269-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$855,669	\$855,669	85.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681754	Jn Izcalli	EC-244-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$606,682	\$606,682	60.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681762	Jn Jose Santos Valdes	EC-242-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$916,385	\$916,385	91.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681769	Jn Francisco Villarreal	EC-240-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,818	\$750,818	75.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681773	Jn Bineami	EC-238-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$545,119	\$545,119	54.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681775	Jn Karrusel	EC-235-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$636,796	\$636,796	63.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681778	Jn 21 De Abril	EC-232-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$689,943	\$689,943	68.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681781	Jn Monte Alban	EC-229-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$831,684	\$831,684	83.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681782	Jn Juana De Ibarbourou	EC-227-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$917,291	\$917,291	91.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681787	Jn Lazaro Cardenas	EC-217-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$940,814	\$940,814	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681789	Jn Haydin	EC-211-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,110	\$987,110	98.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681791	Jn Luis Urias Belderrain	EC-208-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,306	\$982,306	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681792	Jn Ignacio Manuel Altamirano	EC-198-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,585	\$980,585	98.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681796	Jn Maria De Maeztu	EC-270-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$561,878	\$561,878	62.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681798	Jn 12 De Octubre	EC-195-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$792,332	\$792,332	88.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681875	J.N. Primavera	EC-246-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$653,088	\$653,088	81.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681888	Prim. Federal Luis Donaldo Colosio	EC-315-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$783,959	\$783,959	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681892	J.N. Constitucion	EC-178-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$423,289	\$423,289	42.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681894	J.N. Amado Nervo	EC-181-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,846	\$800,846	80.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681897	J.N. Aatzin	EC-222-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$543,705	\$543,705	54.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681902	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2	EC-279-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,640	\$836,640	83.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.77	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681905	Jn Graciela Hierro	EC-312-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,047,359	\$1,047,359	87.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681908	Jn Yunuen	EC-283-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$861,703	\$861,703	71.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.24	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681909	J.N. Dolores Romero De Revilla	EC-311-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$838,566	\$838,566	83.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681918	Jn Tayila	EC-271-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$389,449	\$389,449	32.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.07	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681923	Jn Julia Rosa Holguin Posada	EC-259-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$482,836	\$482,836	40.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.91	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681925	Jn Macurawe	EC-255-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$407,907	\$407,907	33.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	33.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681928	J.N. Enrique Laubscher	EC-313-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$545,122	\$545,122	54.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681932	Jn Maria Del Refugio Hermosillo Ontiveros	EC-308-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$505,659	\$505,659	42.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	26.57	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681942	Jn Carmen Irigoyen De Rios	EC-307-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$471,271	\$471,271	39.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	23.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681946	Jn Carlos Orozco Romero	EC-306-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,902	\$428,902	35.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	46.09	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681948	Jn Felix Parra	EC-305-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$391,910	\$391,910	32.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	58.95	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681950	J.N. Emiliano Zapata	EC-278-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$393,933	\$393,933	39.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.78	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681954	Jn Diego Rivera	EC-282-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$493,606	\$493,606	41.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681955	J.N. Luciano Pavarotti	EC-309-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$325,758	\$325,758	32.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	58.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681961	J.N. Cruz Meraz De Valles	EC-179-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$920,667	\$920,667	76.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681967	J.N. Jaime Nano Roca	EC-180-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$896,119	\$896,119	74.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681971	J.N. Juan Escutia	EC-185-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$890,507	\$890,507	74.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681977	J.N. Xitali	EC-186-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$948,222	\$948,222	79.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.45	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681981	J.N. Towi	EC-187-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$717,240	\$717,240	59.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.15	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681984	J.N. Jose Ma Morelos Y Pavon	EC-192-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,035,749	\$1,035,749	86.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681986	J.N. Moises Saenz	EC-197-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,001,627	\$1,001,627	83.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681987	Jn Pulgarcito	EC-277-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$391,700	\$391,700	32.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681990	J.N. Xochipilli	EC-199-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,074,945	\$1,074,945	89.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681991	Jn Generacion 2000	EC-276-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$678,551	\$678,551	56.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681993	Jn Jean Piaget	EC-273-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$715,170	\$715,170	59.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681994	J.N. Mexico 68	EC-209-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$869,157	\$869,157	72.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.70	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681999	Jn Jose Ma. Morelos Y Pavon	EC-272-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,776	\$600,776	50.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.68	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682003	Jn Federico Froebel	EC-268-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$648,150	\$648,150	54.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.87	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682007	Jn Niños Heroes	EC-265-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$909,678	\$909,678	75.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.05	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682011	Jn Juan Hinojos Armendariz	EC-260-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,776	\$390,776	32.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.24	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682016	Jn Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil Num. 32	EC-252-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,999	\$390,999	32.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	38.24	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682018	Jn Bertha Von Glumer	EC-248-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$651,287	\$651,287	54.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.17	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200682022	J.N. Jose Vasconcelos	EC-220-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$979,610	\$979,610	81.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682023	Jn Mexico	EC-219-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$974,180	\$974,180	81.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682027	J.N. Agustin Aveledo	EC-224-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,067,084	\$1,067,084	88.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682029	Jn Sor Juana Ines De La Cruz	EC-215-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,169,461	\$1,169,461	97.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821129	J.N. Emma Meatriz Sahagun Mendez	C-CIEN-08DJN0152 D-189-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$561,572	\$561,572	56.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821360	J.N. Paulo Freire	EC-117-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$393,643	\$393,643	32.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.61	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821377	J.N. Francisco Marquez	EC-280-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$474,545	\$474,545	39.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH00170300965590	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN0903 N-317-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300965608	J.N. Francisco I. Madero	C-CIEN-08DJN0071 T-319-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300965616	J.N. Crescencio Macias	C-CIEN-08DJN0400 V-320-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300965622	J.N. Hans Christian Andersen	C-CIEN-08DJN0101 U-321-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300965699	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	C-CIEN-08DJN0402 T-322-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16170300965601	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0095 C-318-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$252,171	\$252,171	28.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	89.75	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671672	Sec. Tecnica 39	4500569	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,098,840	\$1,067,056	\$1,067,056	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671679	Jn Madame Curie	4500570	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$281,974	\$278,822	\$278,822	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 22/07/2016 / Registro:
CHH16160400822500	J.N. Ramon Lopez Velarde	EC-324-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,970	\$860,970	86.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400822511	J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla	EC-329-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$836,438	\$836,438	92.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300732622	Equipamiento Telebachillerato 8062		Ascensión	Palomas Viejo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300732655	Equipamiento Del Telebachillerato 8679	0900959	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732651	Equipamiento Del Telebachillerato 8640	0900958	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732729	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8053	1000384	Buena Ventura	Constitución	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200668325	Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 025, Chihuahua I	1908787	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$329,782	\$327,596	\$327,596	\$327,596	\$211,517	\$211,517	64.14	\$0	Lote	0.00	28.57	Financiera: COMPRA DE 2 PROYECTORES Y 10 COMPUTADORAS / Física: 2 cañones y 10 computadoras / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200668344	Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 219, Chihuahua II	1908788	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$241,089	\$35,000	\$35,000	14.52	\$0	Lote	0.00	28.57	Financiera: ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 80 SILLAS DE PALETA / Física: LOTE DE 80 SILLAS DE PALETA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
CHH16160300732698	Equipamiento Del Telebachillerato 8651	1908772	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170100838697	Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación	1	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	\$20,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra negra ha concluido al 100%, el edificio se encuentra en etapa de acabados (cancelería, pisos, pintura, etc), por lo que el estimado de avance físico es de un 7 0%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823518	Cecyt 20 Equipamiento Fam 2016	3707195	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,873,995	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$736,059	\$736,059	56.40	\$0	Equipamiento	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200904414	Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Chihuahua	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se puede actualizar contrato ni fotografías pues estamos preparando la documentación para iniciar la licitación de mobiliario y equipo ante el comité de adquisiciones de gobierno del Estado de Chihuahua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732706	Equipamiento Del Telebachillerato 8613	1908773	Chihuahua	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732736	Equipamiento Del Telebachillerato 8624	2000318	Chinipas	Milpillas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16160300739416	Uach-Ccms-03-2016-P Campus II Chihuahua, Facultad De Medicina, Aula De Usos Múltiples, 3a. Etapa	UACH-CCMS-03-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,979,126	\$7,979,126	\$7,154,419	79.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739430	Uach-Ccms-02-2016-P Campus I, Chihuahua, Facultad De Filosofía Y Letras, Construcción De Edificio De 4 Niveles, Que Integra Centro De Cómputo Para Aumentar El No. De Aulas (Primera Etapa)	UACH-CCMS-02-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,425,800	\$21,507,448	\$21,507,448	\$21,507,448	\$15,876,717	\$15,876,717	\$15,876,717	73.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300739434	Uach-Ccms-04-2016-P Campus Parral, Facultad De Enfermería Y Nutriología. Adecuación Y Remodelación Del Edificio De Aulas, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar.	UACH-CCMS-04-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,484,878	\$7,484,878	\$7,484,878	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Existe un monto cancelado de la Obra por la cantidad de 401,221.28 / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION ESTA OBRA YA SE CONCLUYO
CHH16160400824282	Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermería Y Nutriología. Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar. Segunda Etapa	UACH-CCMS-06-2016/P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,058,067	\$22,058,067	\$22,058,067	\$22,058,067	\$11,810,828	\$11,810,828	\$11,810,828	53.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.54	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732744	Equipamiento Del Telebachillerato 86129	2701168	Guachochi	Agua Azul	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200891097	Cobach- Plantel No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y F" Y Rehabilitaciones Generales)	2800225	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,716,272	\$2,716,272	\$2,716,272	\$2,716,272	\$1,070,830	\$1,070,830	\$1,070,830	39.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300732645	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8023	2901026	Guadalupe y Calvo	Nahogame	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16160300732634	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80103	2901025	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$40,903	\$40,903	79.14	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732759	Equipamiento Del Telebachillerato 8609	3100790	Guerrero	Pachera	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732677	Equipamiento Telebachillerato 8031	3500283	Janos	Monte Verde (Altamira)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732672	Equipamiento Del Telebachillerato 8049	3600282	Janos	Tres Álamos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,236	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16170200891107	Cobach- Plantel No.20 Jimenez Instalacion Electrica	3600928	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,683,353	\$1,683,353	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400823544	Cecyt 23 Riberas Juarez Equipamiento Fam 2016	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,377,649	\$1,377,418	\$1,377,418	\$1,377,418	\$1,377,418	\$1,375,158	\$1,375,158	99.84	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200668358	Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 207, Juarez II	3707188	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$269,851	\$269,851	56.33	\$0	Lote	0.00	33.33	Financiera: COMPRA DE 11 COMPUTADORAS Y 4 CAÑONES / Física: COMPRA 11 COMPUTADORAS Y 11 CAÑONES / Registro: NINGUNA

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200668373	Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 323, Juarez Iii	3707189	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2016	\$241,089	\$552,089	\$552,089	\$552,089	\$552,089	\$304,044	\$304,044	55.07	\$0	Lote	0.00	50.00	Financiera: / Física: 15 COMPUTADORAS / Registro: NINGUNA - NINGUNA
CHH16160300732592	Equipamiento Telebachillerato 8689	3707185	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro:
CHH16160300732602	Equipamiento Telebachillerato 8688	3707186	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732608	Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3	3707187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$3,263	\$3,263	24.64	\$0	Equipamiento	0.00	50.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739762	Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus Iit-lada	3707137	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$6,243,492	\$16,184,361	\$10,325,085	\$16,184,361	\$14,922,219	\$14,832,231	\$14,832,231	91.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se resto en columnas EJERCIDO Y PAGADO la cantidad de \$89,988.25 correspondiente a retenciones al 30 de septiembre del 2017, aun se encuentran pendientes de pago
CHH16160400823337	Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,729,300	\$5,671,677	\$5,671,677	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: se corrigen columnas EJERCIDO Y PAGADO respecto a captura del 1er trimestre. Se resto en columnas EJERCIDO Y PAGADO la cantidad de \$57,622.27 correspondiente a retenciones que al 30 de septiembre del 2017, aun se encuentran pendientes de pago.
CHH16160300732629	Equipamiento Telebachillerato 8631	3800216	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732568	Equipamiento Del Telebachillerato 8627	4100263	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$7,418	\$7,418	17.01	\$0	Equipamiento	0.00	50.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300737982	Universidad Tecnologica De La Babicora (Centro De Informacion Y Documentación)	4800387	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	2016	\$17,328,408	\$17,328,408	\$17,328,408	\$5,842,800	\$5,842,800	\$5,842,800	\$5,842,800	33.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA / Física: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA 3ER TRIMESTRE VACIADO CASTILLOS, INICIO DE LEVANTAR PAREDES / Registro:
CHH16160300732582	Equipamiento Del Telebachillerato 8685	5500248	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$1,088	\$1,088	24.64	\$0	Equipamiento	0.00	50.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732753	Equipamiento Del Telebachillerato 8608	6500729	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638806	Mejoramiento Efcio Uecs	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2016	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,748,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671120	Construccion De Puente Vehicular (2da Etapa) Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguariachi Erechuchique, En El Cruce Con El Rio Oteros	4100254-16	Maguariachi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	2016	\$30,523,316	\$30,523,316	\$29,099,089	\$28,880,167	\$28,880,167	\$28,880,167	\$28,880,167	94.62	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969094	Centro Cultural Y De Exposiciones	1	Chihuahua	Chihuahua	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Instituto de la Cultura Municipio de CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969102	Reacate Y Difusión De Archivo Historico	2	Chihuahua	Chihuahua	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Instituto de Cultura Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$465,989	\$367,013	\$367,013	\$307,096	14.68	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968939	Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Río Balleza.	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Tecnológica de Parral	En Ejecución	2017	\$1,174,448	\$1,174,448	\$1,174,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: Inicio de Proyecto / Física: Inicio de Proyecto PROEXES 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891221	Ampliación Y Equipamiento De La Procuraduría De Niñas, Niños Y Adolescentes Y Demas Personas Sujetas De Asistencia Social	1909062	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,890,800	\$1,890,800	\$1,890,800	\$1,871,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: NO SE HA EFECTUADO NINGUN PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEBIDO A QUE ESTA EN REVISION / Física: SE DIO INICIO A LA OBRA DE AMPLIACION / Registro:
CHH17170200891341	Ampliación Y Equipamiento De La Procuraduría De Protección De Niñas, Niños Y Adolescentes Y Demas Personas De Asistencia Social	1909063	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTAD DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$499,200	\$499,200	\$499,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE HA TERMINADO Y POR LO TANTO EL EQUIPAMIENTO NO SE HA ADQUIRIDO. / Física: NO SE ADQUIRIDO EL EQUIPAMIENTO, POR QUE AUN NO ESTA EL EDIFICIO / Registro:
CHH17170200896324	Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua./2017-03-01-0156	2017-03-01-0156	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$164,120							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896345	Amp. De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3). Consistente En El Sum. E Instalación De 4,563.14 Ml De Pvc De 3", 3,398.82 Ml De Tubería De Pvc De 6", 141 Nuevas Tomas Domiciliarias	2017-03-26-0177	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,320,000	\$2,320,000	\$696,000	\$2,006,897	\$1,325,051	\$1,325,051	\$602,069	57.11	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896311	Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua/2017-03-05-0097	2017-03-05-0097	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896312	Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascensión, Chihuahua/2017-03-05-0098	2017-03-05-0098	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$5,619,730	\$5,619,730	\$2,809,865	\$2,206,642	\$2,206,642	\$2,206,642	\$2,206,642	39.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200896346	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcant. Sanitario Consistente En El Sum. E Inst. De 735 Metros De 8" De Pvc. 1671 Metros De 10" De Pvc. 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0178	Balleza	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,280,000	\$2,280,000	\$684,000	\$2,242,842	\$944,422	\$944,422	\$672,853	41.42	\$0	Metros Cuadrados	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903391	Reconstrucción Del Puente Gato Negro A Base De Calones De Concreto Hidráulico Con Una Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Alta Vista	1100881	Camargo	Alta Vista	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,900,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA LICITACION DE DECLARO DESIERTA POR LO QUE SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PROCESO DE LICITACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896313	Ampliación De 1,218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel Gómez Morín, En Santa Rosalía De Camargo, Municipio De Camargo, Chihuahua, Primera Etapa./2017-03-08-0099	2017-03-08-0099	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,093,000	\$4,093,000	\$1,227,900	\$1,227,900	\$1,227,900	\$969,330	\$969,330	23.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles De La Colonia Plan De Ayala, De La Cabecera Municipal De Chihuahua, Chihuahua./2017-03-09-0100	2017-03-09-0100	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$5,279,071	\$5,279,071	\$2,111,629	\$5,278,812	\$5,278,812	\$5,278,812	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896315	Rehabilitación De 1302 Ml Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cusiuhuiachi Y Real De Abajo, Municipio De Cusiuhuiachi, Chihuahua/2017-03-11-0102	2017-03-11-0102	Cusiuhuiachi	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,815,995	\$1,815,995	\$1,815,995	\$726,398	\$715,000	\$715,000	\$715,000	39.37	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896350	Primera Etapa Del Proyecto Integral Que Incluye La Reubicación Del Colector Héroes De La Revolución Y El Encauzamiento Del Arroyo Las Adeltas	2017-03-26-0182	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE VA A CANCELAR / Registro: ESTA OBRA SE VA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903246	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-03-13-0158	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	En Ejecución	2017	\$2,603,050	\$2,603,050	\$1,301,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903873	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Martín López Y Che Guevara	003	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$540,221							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200896327	Pavimentación Asfáltica De La Calle Felipe Guele, Entre Calle Misioneros A Calle 8 De Diciembre En Colonia Fray García De San Francisco	1714029	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JUAREZ, DIRECCION GENERAL DE OBRAS	En Ejecución	2017	\$1,751,213	\$1,751,213	\$525,364	\$1,507,095	\$452,129	\$452,129	\$452,129	25.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	15.00	Financiera: ANTICIPO PAGADO AL CONTRATISTA EL 07-09-2017 / Física: SE REGISTRA UN AVANCE DE 213.5 M2 / Registro: A LA FECHA SOLO A INGRESADO EL ANTICIPO, EN BREVE INGRESA LA ESTIM. UNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300965304	Pavimentación De 3192 M2 De Losas De 15cm De Espesor Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre - Corregidora Y Calle Manuel S. Cluthier En El Municipio De Lopez		López	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,729,372	\$1,729,372	\$518,512	\$518,512	\$518,512	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896343	Sist Agua Potable (1a. Etapa De 2). Consistente En El Sum E Inst De 7,364.23 Ml De Tubería De Pvc De 3" De Diam. 5,243.16 Ml De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro Y 141 Nuevas Tomas Domiciliarias	2017-03-26-0175	Matamoros	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,960,000	\$2,960,000	\$888,000	\$2,738,492	\$1,105,682	\$1,105,682	\$821,548	37.35	\$0	Metros Cuadrados	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896347	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036.Ml De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0179	Moris	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$1,568,992	\$1,568,992	\$470,698	\$1,567,182	\$470,155	\$470,155	\$470,155	29.97	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896348	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcant Sanitario Consistente En El Sum E Inst De 2,400 M De Tubería De 8" De Pvc. 45 Pozos De Visita, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0180	Moris	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$928,250	\$928,250	\$278,475	\$925,008	\$277,502	\$277,502	\$277,502	29.90	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300970824	Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisori, Del Municipio De Ocampo, Chih	2017-03-20-0432	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$2,484,482							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896328	Construcción De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih./2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$9,802,798							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896329	Construcción De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidraulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$18,997,655							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896330	Construcción De 889.51 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$1,007,822							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896331	Construcción De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$1,468,019							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896332	Construcción De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$2,567,697							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200896333	Construccion De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$3,433,592							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896334	Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo/2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución	2017	\$4,817,553							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896335	Construccion De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$3,819,558							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896336	Construccion De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$2,684,948							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896337	Construccion De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0169	2017-03-20-0169	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$1,631,165							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896338	Instalacion De Alumbrado Público De 0 360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución	2017	\$445,181							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896339	Instalacion De Alumbrado Público De 1 300 Km De La Localidad De Basaseachi, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL RUBIO	En Ejecución	2017	\$1,764,250							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896340	Construccion De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panteon De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución	2017	\$1,346,729							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300966601	Construcción De 2,919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe.	5600251	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,320,000	\$3,300,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300965281	Pavimentacion Con Asfalto Con Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,236,449							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896344	Sist Agua Potable Sn Fco Oro (3a Etapa De 4)Sum E Inst De 172.15 Mi De Pvc De 2", 4,055.14 Mi De Pvc De 3", 1,230.77 Mi De Pvc De 4", 831.31 Mi De Pvc De 6" Y 228 Nvas Tomas Domiciliarias	2017-03-26-0176	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,412,000	\$2,412,000	\$723,600	\$2,326,628	\$697,988	\$697,988	\$697,988	28.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896349	Primera Etapa De La Rehab De La Linea De Conduccion De La Red De Agua Potable, Consistente En El Sum E Inst 5,173.94 Mi De Tuberia De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diam.	2017-03-26-0181	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$5,829,636	\$5,829,636	\$1,748,891	\$4,266,750	\$2,575,369	\$2,575,369	\$1,280,025	44.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883217	2da Y 3era Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sist De Lagunas De Estabilizacion Con Una Capacidad De 73 Lps	200598	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,290,636	\$6,290,636	\$3,535,416	\$3,535,416	\$3,535,416	55.24	\$0	Lote	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879584	Ampliacion De Red Y Tomas Dom. (2 Etapa De 3), Consistente En El Sum E Inst De 4,563.14 Mi De Tu De 3 Pulg, 3,398.82 Mi De Tuberia De Pvc De 6 De Diam, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias.	300273	Allende	Valle de Ignacio Allende	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,010,345	\$3,010,345	\$1,987,576	\$1,987,576	\$1,987,576	57.11	\$0	Metros	0.00	67.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$469,654.71 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879958	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Colector -40 Desc Dom. Const De Red De Atarjeas 1,750 Mts De 8 Pulg De Diam Y Colector De 2,114.6 Mts Con Tuberia De Pvc.	400310	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,051,600	\$3,051,600	\$3,017,146	\$3,017,146	\$1,756,559	\$1,756,559	\$1,756,559	57.56	\$0	Metros	0.00	54.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$34,453.87 / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879918	Red De Distribucion (4 De 6), 270 Tomas Dom, Inc De Pozo, Const Linea De Conduccion, Equip De Rebombos, Automatizacion, Red De Dist., Red Secundaria, Equip. Electromecanico E Interconexiones	400311	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,425,430	\$5,425,430	\$2,761,503	\$2,761,503	\$2,761,503	50.21	\$0	Metros	0.00	28.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$74,569.51 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879540	Incorporacion Del Pozo 1, (2da. Etapa De 3): Construccion De Linea De Conduccion, Suministro E Instalacion De 5,415.60 Mts Pad De 12 De Diam.	500243	Ascensión	Ascensión	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$2,918,174	\$2,918,174	\$1,611,561	\$1,611,561	\$1,611,561	33.57	\$0	Otros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$1,611,560.91 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885722	Tercera Etapa (3 De 3) Alcantarillado Sanitario. Sum. E Inst. 735 M De 8" De Diam. Pvc, 1671 M 10" Pvc, 44 Pozos De Visita Y 6 Descargas Dom.	700655	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,364,263	\$3,364,263	\$1,416,632	\$1,416,632	\$1,416,632	41.42	\$0	Metros	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200881901	Incorporacion De Pozo (2da Etapa De 3), 20 Tomas Domiciliarias Nuevas, Subestacion Electrica, Tren De Descarga, Potabilizacion Y Linea Electrica.	1000403	Buenaventura	Flores Magón	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,016,400	\$1,016,400	\$874,230	\$874,230	\$262,269	\$262,269	\$262,269	25.80	\$0	Lote	0.00	14.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$142,169.68 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885749	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Una Cap. De 0.6 Lps. En El Porvenir De Camargo.	1100880	Camargo	El Porvenir	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,115,000	\$2,115,000	\$1,885,053	\$1,885,053	\$757,103	\$757,103	\$757,103	35.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884236	Acciones Del Programa Agua Limpia Consistentes En Adquisicion De Equipo Clorador, Refacciones Para Equipo E Hipoclorito De Sodio.	6801644	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$944,385	\$944,385	\$944,385	\$564,869	\$29,928	\$29,928	\$29,928	3.17	\$0	Lote	0.00	5.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.
CHH17170200881917	Incorporacion De Pozo No. 3: Tomas Domiciliarias Nuevas, Equipamiento Eletromecanico, Linea De Conduccion.	1701669	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,742,583	\$1,742,583	\$522,775	\$522,775	\$522,775	29.04	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$57,417.07 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879598	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Rehab De Red Y Emisor - 40 Des Dom, Const De 2,000 Mt De 8, Rehabilitacion De 2,266.50 Mt De 18, Rehabilitacion De 250 Mts De 10, Y 2,500 Mts De 8 Pulgadas De Diametro.	2500240	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,637,398	\$5,637,398	\$2,922,883	\$2,922,883	\$2,922,883	48.71	\$0	Metros	0.00	52.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$362,601.85 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
CHH17170200882726	Captación, Linea De Cond. 856.73 MI P.A.D 2" Diam., Rebombeo, Tanque, Clorador, Equipamiento, Caseta, Red De Distr. 5,535.59 MI P.A.D. De 2" De Diam. Y 51 Yomas.	2701234	Guachochi	Aboreachi	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,964,908	\$1,964,908	\$1,916,019	\$1,916,019	\$921,351	\$921,351	\$921,351	46.89	\$0	Metros	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882842	Galeria Filtrante Horizontal, Potabilización, Sum. E Inst. De Linea De Cond. 1,795.04 MI, Tanque De 10m3, Red De Distribución 1,938.38 MI Y 10 Tomas Dom.	2701220	Guachochi	Huizarochoi	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,200,991	\$1,200,991	\$910,199	\$910,199	\$273,060	\$273,060	\$273,060	22.74	\$0	Metros	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882852	Sistema Integral De Agua Potable Etapa 2 De 2, Sum. E Inst. 3,503.58 MI, Sum. E Inst. De 30 Tomas Domiciliarias Tipo Rural.	2701235	Guachochi	Ranchería Nanayahuac hi	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$664,058	\$664,058	\$199,217	\$199,217	\$199,217	23.72	\$0	Metros	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954632	Captación Por Medio De Galeria Filtrante Horizontal En Arroyo, Potabilización, Linea De Conduccion Con 2,222.34, Regularización, Red De Distribución, 15 Tomas, En Tonachi.	2701221	Guachochi	Tónachi	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,263,737	\$1,263,737	\$1,130,953	\$1,130,953	\$339,286	\$339,286	\$339,286	26.85	\$0	Metros	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882868	Caja Captora, Linea De Alimentación, Potabilización, Linea De Cond. De 31.02 MI Y 868.30 MI De 3" Tanque De 20m3, Red De Distr. 9,020.00 MI Y 56.00 MI Y 52 Tomas.	2901123	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,371,999	\$2,371,999	\$2,364,870	\$2,364,870	\$1,079,272	\$1,079,272	\$1,079,272	45.50	\$0	Metros	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200882882	Sistema Integral. Línea De Cond. 326.38ml De 3" De Diam. Tanque De 50m3, Red De Distr. 3.232.69ml 2", Cruce De Río Con Puente Y 42 Tomas Dom.	2901091	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,298,389	\$2,298,389	\$1,760,470	\$1,760,470	\$528,141	\$528,141	\$528,141	22.98	\$0	Metros	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882898	Obra De Captacion, Línea De Cond. 2.028.38 MI 2" Y 90.32 MI P.A.D 2", Eq. Cloracion, Tanque 20 M3, Red De Distr. 132.94 MI De 4", 1,263.08 MI P.A.D, 2,139.46 2" Y 39 Tomas.	2901124	Guadalupe y Calvo	La Soledad	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,698,052	\$2,698,052	\$2,438,090	\$2,438,090	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	39.79	\$0	Metros	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882915	Línea De Cond., Tanque Superficial De 50 M3 De Cap. Y 35 Tomas Domiciliarias (1 A. Etapa Sist. Integral).	3100801	Guerrero	El Pinito	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,387,321	\$2,387,321	\$2,384,241	\$2,384,241	\$715,272	\$715,272	\$715,272	29.96	\$0	Metros	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879938	Sistema De Agua Potable (4 De 5), Consistente En El Sum E Instalacion De 12,199 M De Tubería De 3 Pulg. 6,127 MI De Tubería De 4 Pulg Y 155 Nuevas Tomas Domiciliarias.	3400196	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,772,434	\$3,772,434	\$2,060,840	\$2,060,840	\$2,060,840	53.67	\$0	Metros	0.00	73.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$67,565.82 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200881934	Inc Al Colector Sur Sur, Con Las Inc De Los Colectores R. Del Bravo VII, Riberas VIII Y Cruce Dir Oriente. Xii Consistente En El Sum E Inst De Tub De 60 Mts, 443.2, Incorporando 7,408 Desc Dom.	3707379	Juárez	Juárez	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$4,780,402	\$4,780,402	\$4,683,758	\$4,683,758	\$1,405,127	\$1,405,127	\$1,405,127	29.39	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$96,643.78 / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879552	Sistema De Agua Potable (1 Etapa De 2) Consistente En El Sum E Instalación De 7,364.23 MI De Tubería De Pvc De 3 Pulg De Diam., 5,243.16 MI De Tubería De Pvc De 4 Pulgadas De Diam Y 141 Tomas Dom.	4400219	Matamoros	Mariano Matamoros	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,107,738	\$4,107,738	\$1,658,524	\$1,658,524	\$1,658,524	37.35	\$0	Metros lineales	0.00	36.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$332,262.46 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954643	Procaptar: Construcción De 5 Sistemas De Captación De Agua Pluvial Y Distribución En Localidades Que Cumplen Con Las Condiciones De Los 1,500 Mm De Lluvias En El Municipio De Morelos.	4600553	Morelos	La Gaita	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$588,120	\$588,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954656	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario. Sum. E Inst. De 2,364 M, 36 Pozos De Visita, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Dom.	4700376	Moris	El Pilar	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,165,917	\$2,165,917	\$2,158,352	\$2,158,352	\$647,506	\$647,506	\$647,506	29.90	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885760	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036 MI De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias	4700377	Moris	Moris	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,353,488	\$2,353,488	\$2,350,774	\$2,350,774	\$991,570	\$991,570	\$991,570	42.13	\$0	Metros	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883263	Conclusion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 8 Lps	5500258	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,291,002	\$2,291,002	\$1,211,444	\$1,211,444	\$1,211,444	50.48	\$0	Lote	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200885771	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Una Capacidad De 0.4 Lps, En Boquilla De San José.	5900176	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,379,509	\$1,379,509	\$413,853	\$413,853	\$413,853	27.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879570	Sistema De Agua Potable (3 Etapa De 4) Consistente En El Sum E Inst De 172.15 Mi De Tub De 2pulg, 4.055.14 Mi De Tub De 3 Pulg, 1.230 Mi De Tubería De Pvc De 4 Pulg, 831.31 Mi De Tub Y 228 Tomas	5900177	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,618,000	\$3,618,000	\$3,489,942	\$3,489,942	\$1,046,983	\$1,046,983	\$1,046,983	28.94	\$0	Metros	0.00	22.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$128.057.67 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885781	Primera Etapa (1 De 2) De Alcantarillado Sanitario En La Col. Lomas Del Santuario. Sum. E Inst 1,382 M. 8" Pvc, 48 Desc. Domiciliares Y 23 Pozos De Visita.	2400213	Santa Isabel	Santa Isabel	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$932,045	\$932,045	\$892,489	\$892,489	\$396,023	\$396,023	\$396,023	42.49	\$0	Metros	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883227	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Capacidad De 3.0 Lps	6300369	Temósachic	Yepachic	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,549,594	\$2,549,594	\$997,274	\$997,274	\$997,274	38.36	\$0	Lote	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
CHH17170300968991	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$308,754,045	\$308,754,045	\$110,437,707	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965006	Consejos De Cuenca (Cotas)	51816	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro:
CHH17170300954248	Equipamiento Del Albergue Comunitario Delicias	7JAG08012304	Delicias	Delicias	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$1,032,976	\$1,032,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A 1 ALBERGUE / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300967502	Construcción De De Caseta De Vigilancia 16 M2	7JAG08011377	Jiménez	José Mariano Jiménez	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$143,603	\$143,603	\$143,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300967516	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	7JAG08011065	Jiménez	José Mariano Jiménez	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$613,618	\$613,618	\$613,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400830302	Pavimentación Calle Nimus	0200578	Aldama	Juan Aldama	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$243,608	\$243,608	\$243,608	\$243,608	\$243,608	\$243,608	\$243,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969610	Pavimentación De Acceso A San Miguel De Los Anchondo	2400215	Santa Isabel	San Miguel de los Anchondo	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Santa Isabel	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$60,013	\$60,013	\$60,013	\$60,013	4.00	\$0	Kilómetro lineal	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200892804	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	0901027	Bocoyna	Bocoyna	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$593,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892932	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	1909034	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$2,535,352	\$2,535,352	\$1,253,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896777	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Madera 65 - Ptp-7710-75-Cc-C0	PTP-7710-75-CC-C0	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$6,590	\$6,590	\$3,259	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896778	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cumbres Del Sur - Ptp-7707-75-Cc-C0	PTP-7707-75-CC-C0	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$5,315	\$5,315	\$2,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 5 M2 DE RAMPA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897551	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambiando Caritas - Ptp-7713-75-Cc-C0.1	PTP-7713-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$89,646	\$89,646	\$44,330	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897557	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Quédate Amigo - Ptp-7716-75-Cc-C0.1	PTP-7716-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$52,686	\$52,686	\$26,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898406	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Lealtad 1 - Ptp-7709-75-Cc-C0.1	PTP-7709-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$115,725	\$115,725	\$57,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 3 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899217	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Acceso Principal De Oficinas De Programas Prioritarios De La Secretaría De Desarrollo Social - Ptp-7704-75-Cc-C0	PTP-7704-75-CC-C0	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$8,857	\$8,857	\$4,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN 5 M2 DE RAMPA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899228	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario 2 De Octubre - Ptp-7706-75-Cc-C0.1	PTP-7706-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$66,646	\$66,646	\$32,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 45 M2 DE RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899229	Vehículos Adaptados (Camioneta Tipo Van) - Ptp-7727-75-Cc-V3	PTP-7727-75-CC-V3	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,483,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 5 UNIDADES ADAPTADAS TIPO VAN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900030	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Ponce De León - Ptp-7721-75-Cc-C0.1	PTP-7721-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$74,320	\$74,320	\$36,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900032	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Xicahua - Ptp-7718-75-Cc-C0	PTP-7718-75-CC-C0	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$9,731	\$9,731	\$4,812	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200900033	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Uj- Abarroqui - Ptp-7717-75-Cc-CO	PTP-7717-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$49,482	\$49,482	\$24,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900034	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Los Pinos - Ptp-7715-75-Cc-C0.1	PTP-7715-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$65,580	\$65,580	\$32,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900093	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario La Villa - Ptp-7723-75-Cc-CO	PTP-7723-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$21,066	\$21,066	\$10,417	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900896	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario División Del Norte - Ptp-7708-75-Cc-C0.1	PTP-7708-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$62,712	\$62,712	\$31,011	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 28 M2 DE RAMPA UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901677	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Villa Revolución - Ptp-7722-75-Cc-CO	PTP-7722-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$26,455	\$26,455	\$13,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901686	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Alegres - Ptp-7720-75-Cc-CO	PTP-7720-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$38,688	\$38,880	\$19,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901688	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Diaz Ordaz - Ptp-7714-75-Cc-C0.5	PTP-7714-75-CC-C0.5	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$522,691	\$522,691	\$258,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 135 M2 DE RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901689	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - Ptp-7711-75-Cc-CO	PTP-7711-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$9,529	\$9,529	\$4,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 12 M2 DE RAMPA PARA ACCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901690	Construcción Y Rehabilitación De Accesibilidad Universal. En Área De Acceso Al Jardín Del Abuelo - Ptp-7705-75-Cc-C0.1	PTP-7705-75-CC-C0.1	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$136,231	\$136,231	\$67,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 123 M2 A BASE DE CONCRETO PARA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902446	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Todo Por Chihuahua - Ptp-7712-75-Cc-CO	PTP-7712-75-CC-CO	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$44,505	\$44,505	\$22,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899526	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Parque Central Poniente Hermanos Escobar - Ptp-7724-75-Cj-C1.3	PTP-7724-75-CJ-C1.3	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$642,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TIENE COMO META 390 BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892410	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	3707410	Juárez	Juárez	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$593,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200892883	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	5000958	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$2,535,352	\$2,535,352	\$1,253,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 AUTOBÚS URBANO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958488	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Acacias Entre Calle Durango Y Calle Chihuahua - 7256085 - 6920	6920	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$569,201	\$569,201	\$569,201	\$308,172	\$308,172	\$308,172	\$308,172	54.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA. LA OBRA FÍSICA SE ENCUENTRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300961668	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lerdo Entre Calle Casas Grandes Y Km 0+240. - 7257213 - 6924	6924	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,413,560	\$1,413,560	\$1,413,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. LA OBRA FÍSICA AUN NO SE INICIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963904	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 18 De Marzo Entre Calle Zaragoza Y Calle Progreso - 7257099 - 6923	6923	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$812,285	\$812,285	\$812,285	\$14,282	\$14,282	\$14,282	\$14,282	1.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO ESTÁ POR INICIARSE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959878	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Lorenzo Escobar, En La Localidad De Dr. Porfirio Parra, Municipio De Guadalupe, Chihuahua. - 7205293 - 6879	6879	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$329,943	\$329,943	\$329,943	\$329,943	\$329,943	\$329,943	\$329,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962538	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Sin Nombre Y Lorenzo Escobar, En La Localidad De Dr. Porfirio Parra, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 7612245 - 7111	7111	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,087,210	\$1,087,210	\$1,087,210	\$1,087,210	\$1,087,210	\$1,087,210	\$1,087,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170300958950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero Entre Calles Fresno Y Nogal - 7141465 - 6803	6803	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100% / Registro: calle. concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962914	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Nogal Entre Calles Vicente Guerrero Y Benito Juárez - 7141399 - 6802	6802	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	\$982,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957572	Rehabilitación De La Av. Laguna De Tamiagua/Blvd Tomas Fernandez Tramo De La Av. Rafael Perez Serma A C. Parque Juárez, En Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307929 - 6951	6951	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$11,829,150	\$11,829,150	\$11,829,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170300959325	Construcción De Aulas Y Oficinas Para Atención A Migrantes En El Chamizal - 7307758 - 6949	6949	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$12,035,829	\$12,035,829	\$12,035,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960656	Construcción De Cicloruta En El Centro Historico De Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307824 - 6950	6950	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300961607	Adaptación De Corredores En El Centro Histórico De Ciudad Juárez Chihuahua. (Incluye Construcción De Edificio Municipal, Casetas De Vigilancia Y Modulos De Baños) - 7307995 - 6952	6952	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959418	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sicomoro En El Municipio De Manuel Benavides, Chihuahua. - 7207750 - 6880	6880	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,141,119	\$1,141,119	\$1,141,119	\$1,141,119	\$1,141,119	\$1,141,119	\$1,141,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170300959834	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cuarta Entre Calle Fronteriza Y Calle Zaragoza, En Localidad Manuel Ojinaga - 7184361 - 6856	6856	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,196,263	\$2,196,263	\$2,196,263	\$2,196,263	\$1,069,418	\$1,069,418	\$1,069,418	48.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300961129	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En Calle Coahuila En La Colonia Centenario En Praxedis G. Guerrero, Chihuahua - 7288843 - 6942	6942	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$160,868	\$160,868	\$160,868	\$160,868	\$160,868	\$160,868	\$160,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962033	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Coahuila En Praxedis G. Guerrero, Chihuahua - 7304553 - 6948	6948	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,166,688	\$1,166,688	\$1,166,688	\$1,166,688	\$1,166,688	\$1,166,688	\$1,166,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885797	Pavimentación Calle Primera (Tramo Calle Fco Portillo A Calle Sin Nombre) Pavimentación De La Calle Sin Nombre De Calle Primera A Calle Fco Gonzalez Baca	0200593	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ALDAMA	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200897084	Infraestructura Vial, En El Municipio De Aquiles Serdán, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Galeana Tramo Km 8+500 Al Km 8+750, Santa Eulalia.) - 5493718	5493718	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886865	Construcción De Domo En El Municipio De Ascensión, Chihuahua-4915357	4915357	Ascensión	Ley Seis de Enero	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882169	Domo Escolar Crei Josefa Ortiz De Dominguez	0600227	Bachíniva	Bachíniva	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. BACHINIVA	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra terminó durante este trimestre / Física: La obra terminó su ejecución durante este trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902436	Domo Escolar Crei Pedro Garcia Conde, En El Municipio De Bachíniva, En El Estado De Chihuahua - 5023792	5023792	Bachíniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra concluyó durante este trimestre / Física: La obra concluyó su ejecución durante este trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962690	Reconstrucción De La Carretera Alvaro Obregón - Soto Maynez, Del Km 89 000 Al Km 90 350.	0600234	Bachíniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,351,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN EN SEGUNDA VUELTA / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300961726	Plaza Publica El Vergel, En El Municipio De Balleza, En El Estado De Chihuahua - 4844459 - 765	765	Balleza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: Capturo la Entidad Federativa por falta de respuesta del municipio / Física: Capturo la Entidad Federativa por falta de respuesta del municipio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901673	Domo Escuela Venustiano Carranza, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117884	5117884	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200901674	Domo Escolar Telebachillerato Comunitario, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117473	5117473	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902437	Domo Escuela 21 De Diciembre, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117599	5117599	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200897088	Domo Escolar . En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua - 5392883	5392883	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$241,540	\$241,540	\$241,540	24.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: No se subio informacion trimestres anteriores ya que no aparecia en el pash / Física: Se esta realizando la estructura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897089	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Benito Juárez Km 4+600 Al Km 4+723 Crretera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes, Incluye Guarniciones Y Banquetas) - 5392068	5392068	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,236,500	\$1,236,500	\$1,236,500	\$764,823	\$764,823	\$764,823	61.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: La obra esta en proceso. Primera vez que aparece en el pash / Física: La obra esta en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898688	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De 3 Aulas, Servicios Sanitarios Hombres, Mujeres, Dirección En El Tele-Bachillerato #8081 De Ej. Casas Grandes Sección Enriquez) - 5789436	5789436	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$152,694	\$152,694	\$152,694	10.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: No se reporte informacion el trimestre pasado por el municipio porque no aparecia en el pash / Física: Se realizo la excavacion y cimentacion / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958706	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Drenaje Pluvial En Av. Benito Juarez En El Municipio De Casas Grandes) - 5977113 - 6535	6535	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$250,000	\$247,500	\$123,750	\$247,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Aun no se ha adquirido nada de recurso / Física: Aun no hay avance de esta obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966851	Construcción Del Puente Las Tinajas Sobre El Arroyo Tapietas En El Km. 2 000 De La Carretera E.C. Km. 10 000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez	1300328	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$5,538,400	\$5,538,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852714	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Saucos A Manuel Banda En El Municipio De Chihuahua	1908976	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,381,400	\$2,381,400	\$2,355,205	\$2,355,205	\$2,355,205	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852715	Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Sector 3)Con Asfalto En Calle Ramon Cordova Entre Ojinaga Y Camargo, Cuauhtemoc Entre Hnos Flores Y Belisario Dguez	1908977	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,297,018	\$2,297,018	\$2,271,750	\$2,271,750	\$2,271,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852716	Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Sector 4)Con Asfalto En Calle Reforma Urbana Entre Camilo Torres Y Serdan C. Delicias Entre T Y Libertad Y Montaña	1908978	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,882,100	\$1,882,100	\$1,861,397	\$1,861,397	\$1,861,397	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852717	Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Tramos Discontinuos)Con Asfalto En Calle Cordova Entre Centauro Del Norte Y Rodolfo Flores C. Flores Entre Belisario Dguez	1908979	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,741,083	\$2,741,083	\$2,710,931	\$2,710,931	\$2,710,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852718	Pavimentacion Calles De Col Revolucioncon Asfalto En Calle Salvador Diaz Entres Industrias Y America Latina Casas Entre Camilo Torres Y Serdan, Centauro Del Norte	1908980	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,079,800	\$3,079,800	\$3,045,922	\$3,045,922	\$3,045,922	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852719	Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Boluward Juan Pablo li Entre Av Pacheco Y Periferico Vicente Lombardo Toledano 0 000 Hasta 2 354	1908981	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,846,778	\$1,846,778	\$1,826,463	\$1,826,463	\$1,826,463	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852720	Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. De Las Industrias Entre Avenida Juan Escutia Y C. Ernesto Espinoza Ambos Sentidos	1908982	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,848,460	\$1,848,460	\$1,828,127	\$1,828,127	\$1,828,127	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852721	Rehabilitacion Con Concreto Mr-50 En Vialidad Sacramento	1908983	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,385,462	\$4,385,462	\$4,337,222	\$4,337,222	\$4,337,222	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852722	Rehabilitacion Con Concreto Mr-40 En Vialidad Ch-P	1908984	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,665,747	\$1,665,747	\$1,647,423	\$1,647,423	\$1,647,423	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883668	Canalizacion De Arroyo Fraccionamiento Quintas Del Sol En Chihuahua	1908973	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$477,326	\$477,326	\$472,075	\$472,075	\$472,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883693	Rehabilitacion Y Construccion Del Complejo Deportivo Luis Fuentes Molinar En El Municipio De Chihuahua	1908974	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,323,858	\$3,323,858	\$3,287,296	\$3,287,296	\$3,287,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883721	Remodelacion Campo De Futbol Centauros En El Municipio De Chihuahua	1908975	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,441,338	\$3,441,338	\$3,403,483	\$3,403,483	\$3,403,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 2 PIEZAS Y 1200ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200883758	Ampliacion De Un Carril Por Sentido De La Av. De La Cantera, Del Cruce Con Av. Mision Del Bosque 0 000 Al Km 1 220 Hacia El Oeste	1909074	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$7,872,157	\$7,872,157	\$3,114,225	\$7,785,563	\$7,785,563	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 2440ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883812	Canalizacion De Arroyo En Col. Lealtad II Chihuahua Chih.	1909075	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,522,674	\$1,522,674	\$602,370	\$1,505,925	\$1,505,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883824	Rehabilitación Y Construcción De Campo De Tiro Con Arco (Av De La Cantera	1909073	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,560,425	\$1,560,425	\$617,304	\$1,543,260	\$1,543,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 300ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960715	(Remodelación De La Escuela De Artes Y Oficios, Ubicada En Calle 70 No. 147, Fracc. Salud C.P. 31020, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.) - 7536910 - 7079	1909139	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,076,032	\$2,053,196	\$2,053,196	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962114	(Ampliación Del Centro Comunitario Cambiando Caritas, Ubicado En Calle 1244 Y C. Avicultura No. 12219. Col. Zooteñia En Chihuahua, Chih.) - 7779478 - 7153	1909138	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2017	\$3,538,928	\$3,500,000	\$3,461,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300962016	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Alvaro Obregón - Ojo De La Yegua, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354	6354	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$14,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200890747	Ampliación Del Puente Vehicular Cuchillo Parado Sobre El Rio Conchos Para Mejorar Paso Peatonal En El Km. 13.200 E.C. Km. 162.000 (Chihuahua-Ojinaga)Cuchillo Parado	1500181	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE DECLARO DESIERTA LA LICITACION VA POR LA SEGUNDA VUELTA / Física: SE DECLARO DESIERTA LA LICITACION VA POR LA SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898394	Pavimentación En San Pedro, Municipio De Coyame Del Sotol, Chihuahua. - 5404273	1500182	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898395	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Alberca En Centro Recreativo Dif) - 5829327	1500185	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$1,524,270	\$1,507,503	\$1,345,038	\$1,507,503	\$1,345,038	\$1,345,038	\$1,345,038	89.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902438	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Coyame Del Sotol, Chihuahua // (Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Coyame, Entre Las Calles Ignacio Ramírez Y Bellavista, Del Km 0+032.02 Al 0+136.02, En Santiago De Coyame, Chihuahua.) - 5493216	5493216	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$3,560,000	\$3,520,840	\$3,520,840	\$3,520,840	\$3,520,840	\$3,520,840	\$3,520,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300958398	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. (Chihuahua-Cuahtémoc) - Ent. (Cuahtémoc-Álvaro Obregón) Del Km 0+000 Al Km 5+600) - 5805881 - 6349	6349	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$29,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300959302	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cárdenas), Del Km 0+100 Al Km 23+000, En Tramos Parciales.) - 5805676 - 6348	6348	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$24,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200890833	Reconstrucción De La Carretera Tacuba-Anahuac Del Km. 0.000 Al Km. 12.000 En Tramos Aislados	1701651	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE DECLARÓ DESIERTA EN TRES OCACIONES POR LO TANTO SE CAMBIO EL METODO DE EJECUCION A ADMINISTRACION DIRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966310	Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 La Quemada - Lázaro Cárdenas) Del Km 0 100 Al Km 23 000, En Tramos Parciales.	1701686	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966347	Reconstrucción De Carretera Ent (Chihuahua - Cuahtémoc) - Ent (Cuahtémoc - Álvaro Obregón) Del Km 0 000 Al Km 5 600. (Libramiento Gómez Morín En Cuahtémoc)	1701687	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$29,175,500	\$29,175,500	\$29,175,500	\$29,175,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889574	Constr. De Techumbre En Aulas Y Biblioteca Esc. Sec. Tec. 5	1701652	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$289,062	\$289,062	\$289,062	28.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	28.91	Financiera: / Física: REHABILITACION DE TECHOS Y AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889593	Constr. Domo Metalico Prim Cuahtemoc	1701653	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$224,176	\$224,176	15.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.22	Financiera: / Física: 558 m2 Constr. Domo Metalico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897092	Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco D. Salido En El Municipio De Cusihiuriachi, Chihuahua - 4883385	4883385	Cusihiuriachi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,193,465	\$1,193,465	\$1,193,465	\$1,193,465	\$1,193,465	\$1,193,465	\$1,193,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro:
CHH00170300957038	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 38 Sur Liberación Entre Avenida 8a Sur Y Avenida 6a Sur, Delicias, Chihuahua.) - 5703557 - 5693	5693	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$250,320							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300957491	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Sur Entre Calle Rio San Pedro Y Calle Arroyo Del Parral, Delicias, Chihuahua.) - 5701395 - 5685	5685	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$618,514							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300957905	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 10a Sur Entre Avenida 2a Sur Y Avenida 4a Sur.) - 5699568 - 5678	5678	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$411,336							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300957910	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle Cuarta Sur Entre Calle Dorados De Villa Y C. Madera.) - 5699014 - 5675	5675	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$242,154							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300958802	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5702447 - 5687	5687	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$767,748							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300959601	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 3a Oriente Entre Avenida 5a Oriente Y Avenida 6 Sexta Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703877 - 5697	5697	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$244,311							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300960061	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4 Oriente Entre Paseo Gómez Morín Y Av. Agricultura Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703749 - 5696	5696	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$935,815							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300960167	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 16 Poniente Desde Gloriaeta Sin Nombre Hasta Km 0+45.8) - 5701233 - 5684	5684	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$77,518							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300960168	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4a Poniente Entre Avenida 10a Poniente Y Avenida Rio Florido En Delicias, Chihuahua.) - 5703429 - 5691	5691	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$597,276							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300961047	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 12 Sur Entre Calle 41 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5701987 - 5686	5686	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$478,085							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300962396	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Poniente Entre Calle 7 Poniente Y 5 Poniente) - 5700552 - 5680	5680	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$365,433							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300962517	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica De 4 Cms En Avenida Río Chuvísar Entre Calle 1a Oriente Y Plaza De Armas, En Delicias, Chihuahua.) - 5703301 - 5689	5689	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$166,826							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300962823	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Avenida 10a Sur Entre Calle Sertoma Y Calle 30a Sur, Delicias, Chihuahua.) - 5701037 - 5683	5683	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$236,884							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300963181	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Cuarta Poniente Entre Avenida Agricultura Poniente Y Calle Quinta Poniente, Delicias, Chihuahua.) - 5703685 - 5695	5695	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$232,196							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300963265	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta En Avenida 4 Sur Entre Paseo Gomez Morin Y Calle 10 Sur) - 5699373 - 5677	5677	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$827,113							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300963266	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Felipe Ángeles Entre Calle 4 Sur Y Calle 2 Sur, Delicias, Chihuahua.) - 5700714 - 5681	5681	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$443,121							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200895054	Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Río Chuvísar A Avenida 16 Sur	2101414	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$391,175	\$391,175	\$391,175	\$389,676	\$389,676	\$389,676	\$389,676	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895055	Sobrecarpeta En Gomez Morin Entre Avenida 4a Sur Y Avenida 6a Sur	2101415	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$751,527	\$751,527	\$751,527	\$649,620	\$649,620	\$649,620	\$649,620	86.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895058	Sobrecarpeta En Ave Fernando Baeza Melendez Y Plutarco Elias Calles A Avenida Del Parque	2101416	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$366,982	\$366,982	\$366,982	\$365,483	\$365,483	\$365,483	\$365,483	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895060	Sobrecarpeta En Calzada Del Charro De Salida Del Puente Suprimidoal Entronque De La Ave Jessica Jurado	2101417	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$598,938	\$598,938	\$598,938	\$594,333	\$594,333	\$594,333	\$594,333	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895062	Sobrecarpeta En Ave Jessica Jurado De Entronque Con Calzada Del Charro	2101418	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAAS	En Ejecución	2017	\$917,719	\$917,719	\$917,719	\$915,111	\$915,111	\$915,111	\$915,111	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895068	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre Calles Villas Del Sol	2101390	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$985,845	\$985,845	\$985,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200895071	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 20 De Noviembre Entre Calle Interseccion De La Calle 4 Oriente Y Avenida De Las Industrias	2101391	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895073	Pavimentacion Asfaltica En Calle 28 Poniente Entre Calle 6a Poniente Y Calle 7a Poniente	2101389	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$712,930	\$712,930	\$712,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895075	Carpeta Asfaltica En Calle 11 Sur Entre Calle 6a Sur Y Calle 8a Sur	2101430	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,122,379	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895077	Sobrecarpeta En Calle Central Entre Circulo De La Plaza Carranza Y Avenida Del Parque	2101429	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$399,847	\$399,847	\$279,893	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895081	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre 9.5 Norte Y Calle Sin Nombre	2101427	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$824,288	\$824,288	\$577,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895083	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 13 Norte Entre Avenida 6.5 Norte Y Calle Octava Norte	2101428	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,155,829	\$1,155,829	\$809,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965650	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Calle 5a Poniente Entre Calle 7a Poniente Y 5a Poniente	2101446	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$361,414	\$361,414	\$144,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965660	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Calle Felipe Angeles Entre Calle 4a Sur Y Calle 2a Sur	2101447	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$438,247	\$438,247	\$175,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965672	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Avenida 10 Sur Entre Calle Sertoma Y Calle 30 Sur	2101448	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$234,279	\$234,279	\$93,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966101	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Calle 16 Poniente Desde Glorieta Sin Nombre Hasta Km 045.8	2101449	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$76,665	\$76,665	\$30,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966110	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Calle 5a Sur Entre Calle Rio San Pedro Y Calle Arroyo Del Parral	2101450	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$611,711	\$611,711	\$244,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966143	Carpeta De Pavimento Asfaltico En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur	2101451	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$759,303	\$759,303	\$303,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300966168	Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4a Sur Poniente Entre Ave. 10 Poniente Y Ave. Río Florido	2101452	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$590,706	\$590,706	\$236,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966202	Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 3a Oriente Entre Ave. 5a Oriente Y Ave. 6a Oriente	2101453	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$241,623	\$241,623	\$96,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966229	Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 38 Sur Liberación Entre Ave. 8a Y Ave. 6a Sur	2101454	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$247,567	\$247,567	\$99,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966235	Carpeta De Pavimento Asfáltico En C. 4a Poniente Entre Ave. Agricultura Poniente Y Calle 5a Poniente	2101455	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$229,642	\$229,642	\$91,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966287	Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4a Oriente Entre Paseo Gómez Morín Y Ave. Agricultura Oriente	2101456	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$925,521	\$925,521	\$370,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966293	Carpeta Asfáltica En Calle 4a Sur Entre Calle Dorados De Villa Y Calle Madera	2101457	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$239,490	\$239,490	\$95,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966302	Carpeta Asfáltica En Calle 10 Sur Entre Avenida 2a Sur Y Avenida 4a Sur	2101458	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$406,811	\$406,811	\$162,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966309	Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 12 Sur Entre Calle 41 Sur Y Calle 44 Sur	2101459	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$472,826	\$472,826	\$189,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966327	Carpeta Asfáltica De 4 Cms En Avenida Río Chuvíscar Entre Calle 1a Oriente Y Plaza De Armas	2101460	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$164,991	\$164,991	\$65,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170300966356	Carpeta En Avenida 4a Sur Entre Paseo Gómez Morín Y Calle 10 Sur	2101445	Delicias	Delicias	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$818,015	\$818,015	\$327,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883144	Construcción De Sistema Para Agua Potable En La Localidad De El Rosario	2200153	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$841,476	\$841,476	\$841,476	\$841,476	\$841,476	\$841,476	\$841,183	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966371	Construcción De Vado Ubicado En El Km 1 420 Del Camino Ejido Los Remedios - Labor De San Isidro	2200155	Dr. Belisario Domínguez	Labor de San Isidro	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Dr. Belisario Domínguez	En Ejecución	2017	\$147,524	\$147,524	\$59,010	\$59,010	\$59,010	\$55,519	\$55,519	37.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: Solo se adquirieron materiales (Cemento y Varilla Corrugada) / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300956945	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud El Tule, Chihuahua	6400166	El Tule	El Tule	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2017	\$7,900,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889917	Domo Escolar Tele Secundaria Lebaron	2300217	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Galeana	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$986,609	\$986,609	\$531,639	\$531,639	53.76	\$0	Equipamiento	0.00	70.00	Financiera: la obra se esta ejecutando financieramente eficazmente. / Física: se cuenta con una avance considerable no teniendo ningún inconveniente. / Registro: esta obra lleva un avance en obra por el porcentaje de 70% tomando en cuenta que se esta respetando y tomando encuentra las especificaciones del presupuesto base aprobado por gobierno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300958771	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164+780 Al Km 165+360 (Elevación De Rasante).) - 5804871 - 6344	6344	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH171702008899234	Domo Escolar Cecit 10, En El Municipio De Gómez Farías, En El Estado De Chihuahua - 5024446	5024446	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200909093	Domo Escolar Cbta 214, En El Municipio De Gómez Farías, En El Estado De Chihuahua - 5024512	5024512	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTO CAPTURAR 3ER TRIMESTRE POR MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957819	Domo Escolar Cecit 10, En El Municipio De Gómez Farías, En El Estado De Chihuahua - 5024446 - 1715	1715	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURAR A FALTA DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966404	Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164 780 Al Km 165 360 (Elevación De Rasante).	2500248	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUETRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Física: SE ENCUETRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880700	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De Plaza 5 De Mayo En La Comunidad De La Paz	2600155	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	29.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880795	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación Física En La Comunidad De San Nicolás De Carretas	2600156	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890713	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En Escuela Secundari General 56 Guachochi Chih.	2701242	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$219,102	\$219,102	\$219,102	\$219,102	\$218,709	\$218,709	\$218,709	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896789	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua // (Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Basoreachi, Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua) - 5156555	5156555	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,778,461	\$1,758,898	\$1,758,898	\$1,758,898	\$527,157	\$527,157	\$527,157	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300957182	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Cancha De Basquet Bol En La Escuela Secundaria General 56 De Guachochi, Chihuahua) - 6410647 - 6595	6595	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$221,539	\$219,102	\$219,102	\$218,709	\$218,709	\$218,709	\$218,709	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300961865	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Basoreachi, Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua) - 5156555 - 2824	2824	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,778,461	\$1,758,898	\$527,157	\$1,758,898	\$527,157	\$527,157	\$527,157	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	29.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901699	Construcción De Domo En El Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chihuahua - 4891809	4891809	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: atraso cuestiones de clima / Registro: carga por falta de respuesta del mpio
CHH17170200899235	Pav Con Concreto Hidráulico En La Ave. 16 De Septiembre Entre Aldama Y M. Ocampo En La Localidad De La Junta	7155572	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,253,807	\$5,253,807	\$3,637,210	\$3,637,210	\$3,637,210	\$2,078,406	\$1,500,000	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901700	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero	7027146	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,816,234	\$6,816,233	\$4,718,879	\$4,718,879	\$4,718,879	\$2,696,502	\$2,696,502	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958879	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7027146 - 6762	6762	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$6,816,234	\$6,741,255	\$4,718,879	\$4,718,879	\$4,718,879	\$1,471,887	\$1,471,887	21.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962129	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jose Espejo En La Localidad De Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7156911 - 6834	6834	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,494,904	\$5,434,460	\$3,804,122	\$3,804,122	\$3,804,122	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: la obra inicia en el siguiente trimestre / Registro:
CHH17170200895154	Pavimentación De Av. Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua.	17-213-045-0005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$4,471,826	\$4,471,826	\$4,471,826	\$4,471,826	45.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895156	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero En Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$2,382,408	\$2,382,408	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895159	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Centenario En Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$3,879,923	\$3,879,923	\$1,939,962	\$1,939,962	\$1,939,962	\$1,939,962	\$1,939,962	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895161	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Flores Magón En Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0003	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$2,382,408	\$2,382,408	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	\$1,191,204	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200895162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Independencia En Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,245,259	\$1,245,259	\$622,630	\$31,614	\$31,614	\$31,614	\$31,614	2.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895167	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
CHH17170200895168	Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895169	Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895170	Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0009	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895172	Pavimentación De La Calle Octavio Paz En La Colonia Gómez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895173	Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gómez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895175	Pavimentación De La Calle De La Bondad En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895177	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua.	17-213-045-0007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300965221	Salón De Usos Múltiples	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,966,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$900,000	\$900,000	30.33	\$0	Otros	0.00	55.00	Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 55% / Registro:
CHH00170300958399	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Soto Máynez - Buenaventura, Del Km 221+100 Al Km 234+300 En Tramos Aislados) - 5806261 - 6351	6351	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$11,700,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300962269	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Plaza Ignacio Allende) - 5262385 - 3274	3274	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$316,480	\$791,200	\$791,200	\$316,480	\$316,480	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURE AVANCES POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300966502	Reconstrucción De La Carretera Soto Maynez - Buenaventura Del Km 221 100 Al Km 234 300 En Tramos Aislados.	3400206	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA OCACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA OCACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896790	Gimnasio De Usos Múltiples En El Municipio De Ignacio Zaragoza, Chihuahua - 5312917	5312917	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$5,877,557	\$5,832,904	\$4,069,033	\$4,069,033	\$2,325,162	\$2,325,162	\$2,325,162	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURA 3ER TRIMESTRE POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO
CHH17170200896791	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Cancha En Escuela Primaria Valentín Gomez Farias) - 7012903	7012903	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$200,000	\$197,800	\$138,460	\$138,460	\$138,460	\$79,120	\$79,120	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURA 3ER TRIMESTRE FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO.
CHH17170200900044	Domo Escolar, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua - 5002843	5002843	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$553,840	\$553,840	\$553,840	\$316,480	\$316,480	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURA POR FALTA DE RESPUESTA MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957560	Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col Morelos Iv, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Chihuahua - 5647505 - 5619	5619	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,150,891	\$345,267	\$345,267	\$345,267	23.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959208	Remodelación De Gimnasio Allende En El Municipio De Juárez, Chihuahua - 5650968 - 5632	5632	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,403,520	\$2,403,520	\$950,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880118	Construcción Del Centro Comunitario Altavista	3707300	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,848,989	\$858,066	\$622,036	\$622,036	12.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880161	Construcción Del Centro Comunitario Torres Del Pri O Concordia	3707301	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,917,828	\$678,896	\$633,284	\$633,284	12.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880431	Construcción De Albergue En El Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En Cd. Juarez	3707302	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,964,748	\$2,964,748	\$2,964,748	\$1,842,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Zaire Tramo José Luis De Velasco A Calle José De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	3707303	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,241,392	\$2,241,392	\$2,216,737	\$1,652,492	\$495,748	\$495,748	\$495,748	22.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885634	Pavimentación De Calle Salvador Allende Tramo America Latina A Emiliano Zapata Colonia Independencia Ii, Juárez.	3707304	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,908,264	\$1,908,264	\$1,887,274	\$1,642,645	\$492,793	\$492,793	\$492,793	25.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885638	Pavimentación En Calle Congo Tramo José De Iturrigaray A Gaspar De Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	3707305	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,140,017	\$1,140,017	\$1,127,477	\$939,554	\$281,866	\$281,866	\$281,866	24.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200885643	Pavimentación De Calle Nigéria Tramo Camilo Cienfuegos A Gaspar Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	3707306	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$789,348	\$789,348	\$780,665	\$623,282	\$186,985	\$186,985	\$186,985	23.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885659	Pavimentación De Calle Copico Tramo Xochicalco A Tenayuca Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707307	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,159,995	\$1,159,995	\$1,147,235	\$1,013,123	\$303,937	\$303,937	\$303,937	26.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885666	Pavimentación De Calle Tepic Tramo Ignacio Mejía A 2da. Ugarte Colonia Insurgentes, Juárez.	3707308	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,926,065	\$2,926,065	\$2,893,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885720	Pavimentación De Calle Profa. María Martínez Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707309	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,371,114	\$1,371,114	\$1,356,032	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885732	Pavimentación De Calle Sierra Del Tigre Tramo Montes Urales A Tope Sur Colonia Las Arenas, Juárez.	3707310	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$846,247	\$846,247	\$836,938	\$736,743	\$221,023	\$221,023	\$221,023	26.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885741	Pavimentación De Calle Antonio Pérez Tramo Nicolas Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	3707311	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,484,455	\$1,484,455	\$1,468,126	\$1,273,103	\$381,931	\$381,931	\$381,931	25.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885748	Pavimentación De Calle Felipe Ortega Tramo Nicolás Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	3707312	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,684,537	\$1,684,537	\$1,666,007	\$1,471,329	\$441,399	\$441,399	\$441,399	26.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885754	Pavimentación De Calle Chocholtecas Tramo Tzetales A A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	3707313	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,431,543	\$1,431,543	\$1,415,796	\$1,093,816	\$328,145	\$328,145	\$328,145	22.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885762	Pavimentación De Calle Sierra Del Fraile Tramo Montes Apeninos A Cordillera De Los Andes Colonia La Cuesta, Juárez.	3707314	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,654,611	\$1,654,611	\$1,636,410	\$1,213,408	\$364,022	\$364,022	\$364,022	22.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885838	Pavimentación Calle Rodolfo Flores Magón Tramo Eje Vial Juan Gabriel A Lucio Cabañas Colonia Revolución Mexicana, Juárez.	3707315	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,526,807	\$1,526,807	\$1,510,012	\$1,319,976	\$395,993	\$395,993	\$395,993	25.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885850	Pavimentación Calle Manuel Quiñones Tramo America Latina A Arturo Gamiz, Juarez.	3707316	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,793,974	\$1,793,974	\$1,774,240	\$1,549,895	\$727,094	\$727,094	\$727,094	40.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: unidad m2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885858	Pavimentación En Calle Canadá Tramo Avenida Del Granjero A Madagascar Colonia Oasis, Juárez.	3707317	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,028,715	\$1,028,715	\$1,017,399	\$761,399	\$228,420	\$228,420	\$228,420	22.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200885887	Pavimentación De Calle Chochohcecas Tramo Zinancantecos A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	3707318	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,725,803	\$1,725,803	\$1,706,820	\$1,251,481	\$375,444	\$375,444	\$375,444	21.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885897	Pavimentacion De Calle Sierra Picacho Tramo Sierra Guadalupe A Sierra Encantada Colonia La Cuesta II, Juárez.	3707319	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$903,224	\$903,224	\$893,289	\$746,310	\$223,893	\$223,893	\$223,893	24.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885906	Pavimentacion De Calle Sierra Soconusco Tramo Montes Himalaya A Cordillera Del Cacucaso Colonia La Cuesta, Juárez.	3707320	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,041,064	\$1,041,064	\$1,029,612	\$933,935	\$280,181	\$280,181	\$280,181	26.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885914	Pavimentacion De Calle Victor M. Corral Tramo Candelaria Diaz Bustamante A Gallegos, Juárez.	3707321	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,207,194	\$1,207,194	\$1,193,915	\$1,014,607	\$304,382	\$304,382	\$304,382	25.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885922	Pavimentacion De Calle Priv Enrique Flores Magon Tramo Dorados De Chihuahua A Tope Colonia Pancho Villa, Juárez.	3707322	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$792,806	\$792,806	\$784,085	\$490,477	\$147,143	\$147,143	\$147,143	18.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885938	Pavimentacion De Calle Atoyac Priv. Tlaxpa A Priv. Tixtla Colonia Burócrata, Juárez.	3707323	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,115,841	\$2,115,841	\$2,092,567	\$1,628,480	\$488,544	\$488,544	\$488,544	23.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885950	Pavimentacion De Calle Tlaxpa Tramo Huajapan A Ometepec Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707324	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$777,318	\$777,318	\$768,767	\$611,460	\$183,438	\$183,438	\$183,438	23.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885967	Pavimentacion De Calle Fray G. De San Francisco Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras, Juárez.	3707325	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,049,475	\$2,049,475	\$2,026,931	\$1,463,413	\$439,024	\$439,024	\$439,024	21.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885977	Pavimentacion De Calle 2da. Ugarte Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707326	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,716,033	\$1,716,033	\$1,697,156	\$1,371,564	\$411,469	\$411,469	\$411,469	23.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886002	Rehabilitacion De Gimnasio: "Bertha Chiu" Calle Morelia Y Mitla Colonia Lino Vargas, Juárez.	3707353	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,583,784	\$2,583,784	\$2,555,362	\$2,413,318	\$726,996	\$726,996	\$726,996	28.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886022	Rehabilitacion De Gimnasio: Enrique "Kiki" Romero Calle Codorniz Y Aztecas Colonia Azteca, Juárez.	3707354	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,463,608	\$2,463,608	\$2,436,508	\$2,214,203	\$664,261	\$664,203	\$664,203	26.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886097	Rehabilitación De Parque En Desierto Kavir Y Calle Blvd Zaragoza Fracc. Parajes De Oriente En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707355	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$987,796	\$296,339	\$296,339	\$296,339	29.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200886104	Rehabilitación De Parque Popular Col. Fronteriza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707356	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,223,256	\$2,198,800	\$1,956,867	\$587,060	\$587,060	\$587,060	26.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886118	Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col. Morelos Iv En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707357	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,150,891	\$345,267	\$345,267	\$345,267	23.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886130	Rehabilitación De Parque En Ma. Teresa Rojas Y María Arias Bernal Col. María Martínez En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707358	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,800	\$970,128	\$291,038	\$291,038	\$291,038	24.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886142	Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Pradera Col. Riveras Del Bravo Etapa VIII En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707359	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$987,796	\$296,339	\$296,339	\$296,339	29.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886155	Rehabilitación De Parque En Monte Aragón Y Campos Del Parque Col. Urbivilla Del Campo En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707360	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$862,230	\$258,669	\$258,669	\$258,669	25.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886167	Rehabilitación De Parque En Hagamoslo Juntos Y Bernardo Norzagaray Col. Solidaridad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707361	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,432,947	\$429,884	\$429,884	\$429,884	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886181	Rehabilitación De Parque En Praderas Del Sol Y Sol Del Deseo Colonia Praderas En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707362	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$921,777	\$276,533	\$276,533	\$276,533	27.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886194	Rehabilitación De Parque Popular Colonia Plutarco Elias Calles En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707363	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,802,640	\$1,802,640	\$1,782,811	\$1,614,639	\$484,392	\$484,392	\$484,392	26.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886203	Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Clio E Hidalgo Col. Paseos De Zaragoza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707364	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$729,261	\$218,778	\$218,778	\$218,778	21.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886214	Rehabilitación De Parque En Paseos Del Alba Y Mirlos Colonia Paseos Del Alba En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707365	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$862,965	\$258,889	\$258,889	\$258,889	25.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886508	Rehabilitación De Parque En Mezquite Blanco Y Av. Mezquite Colonia El Mezquite En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707366	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$866,163	\$259,849	\$259,849	\$259,849	25.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886523	Rehabilitación De Parque En Montes Del Cantal Y Pico Lenana Urbivilla Del Cedro En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707367	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$732,543	\$219,763	\$219,763	\$219,763	21.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200886536	Rehabilitación De Parque En San Rafael Preciado Y Hda Del Sol Y Procl. Independencia Col. Hda De Las Torres Universidad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707368	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$833,321	\$249,996	\$249,996	\$249,996	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886840	Rehabilitación De Parque Popular Colonia 16 De Septiembre En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707369	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,303,293	\$2,303,293	\$2,277,957	\$980,016	\$294,005	\$294,005	\$294,005	12.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886844	Rehabilitación De Parque Deportivo Galeana En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707370	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,223,256	\$2,198,800	\$1,528,503	\$458,551	\$458,551	\$458,551	20.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886888	Rehabilitación De Parque En Av De Las Torres Y Compositores Col. Campanario, En El Municipio De Juarez, En El Estado De Chihuahua	3707436	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$692,300	\$802,261	\$240,678	\$240,678	\$240,678	24.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886893	Rehabilitación De Parque Praderas De La Sierra Y Praderas Del Cobre Colonia Praderas De La Sierra, En El Municipio De Juárez, Chihuahua.	3707437	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$692,300	\$868,338	\$260,501	\$260,501	\$260,501	26.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884694	Pavimentación En El Municipio De Julimes	3800231	Julimes	Julimes	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JULIMES	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890774	Reconstrucción De Puente El Morieleño Sobre El Rio Conchos En El Km. 2 700 E.C. (K. 14.100 Camargo-La Cruz) El Morieleño	1600172	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$9,600,000	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE DECLARO DESIERTA VA POR LA SEGUNDA VUELTA / Física: SE DECLARO DESIERTA VA POR LA SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primera, En El Estado De Chihuahua - 4969531	4969531	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$859,726	\$859,726	\$850,269	\$850,269	\$850,269	\$340,108	\$340,108	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957264	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088 - 1213	1213	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$484,973	\$484,973	\$479,638	\$479,638	\$479,638	\$475,500	\$475,500	98.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932 - 1394	1394	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$297,627	\$297,627	\$294,353	\$294,353	\$294,353	\$290,500	\$290,500	97.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960408	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128 - 1396	1396	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$841,964	\$841,964	\$832,702	\$832,702	\$832,702	\$830,000	\$830,000	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300960860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663 - 1393	1393	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$201,860	\$201,860	\$199,640	\$199,640	\$199,640	\$195,000	\$195,000	96.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300961645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917 - 1212	1212	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$740,393	\$740,393	\$732,249	\$732,249	\$732,249	\$730,250	\$730,250	98.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405 - 1389	1389	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$414,897	\$414,897	\$410,333	\$410,333	\$410,333	\$400,350	\$400,350	96.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963583	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998 - 1395	1395	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,350,000	\$1,350,000	79.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300964697	Pavimentación En El Municipio De Lopez	-	López	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE LLEVAN 2227 M2 REALIZADOS / Registro:
CHH00170300959748	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera), Del Km. 109+600 Al Km. 123+400 En Tramos Parciales) - 5806381 - 6352	6352	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$18,800,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300960548	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca, Del Cadenamiento 19+200 Al 19+790 En El Municipio De Madera, Chihuahua.) - 5804531 - 6343	6343	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,100,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300962526	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad, Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua) - 7523218 - 7058	7058	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$3,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300966529	Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca Del Km 19 200 Al Km 19 790	4000382	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VEZ / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VEZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966557	Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera) Del Km 109 600 Al Km 123 400, En Tramos Aislados.	4000383	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VEZ. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VEZ. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968730	Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua	4000384	Madera	Madera	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,461,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300962312	Domo Escolar, En El Municipio De Matachí, En El Estado De Chihuahua - 5105624 - 2328	2328	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO
CHH17170200897105	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapolas, Entre La Calle Azucenas Y Violetas, En La Cabecera Municipal De Matamoros, Chihuahua) - 5305258	5305258	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$779,078	\$770,509	\$770,509	\$770,509	\$231,044	\$231,044	\$231,044	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897896	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Azucenas, Entre La Calle Amapolas Y Calle Lilas, En La Cabecera Municipal De Matamoros, Chihuahua.) - 5305390	5305390	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$780,922	\$772,331	\$772,331	\$771,089	\$231,327	\$231,327	\$231,327	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902742	Rehabilitación De Camino Ciénega De Ceniceros - Matamoros En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Chihuahua - 5455940	5455940	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$2,260,534	\$2,260,534	\$2,260,534	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897564	Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Alejandro Volta) - 4945874	4945874	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,089,464	\$1,077,480	\$1,077,480	\$1,077,480	\$1,077,480	\$1,077,480	\$1,077,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900048	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Gomez Fariás, Col. Centro (Tramo De La Calle Leona Vicario A La Calle 5 De Mayo) - 4922678	4922678	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$233,916	\$231,343	\$231,343	\$231,343	\$231,343	\$231,343	\$231,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900907	Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Mayo (De Calle 5 De Febrero A Calle Ferrocarril) - 4945368	4945368	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$217,896	\$215,499	\$215,499	\$215,499	\$215,499	\$215,499	\$215,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900908	Re Habilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle Galeana Tramo De Calle 5 De Mayo A Calle José María Morelos) - 5055668	5055668	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$240,713	\$238,065	\$238,065	\$238,065	\$238,065	\$238,065	\$238,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO
CHH17170200902455	Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Avenida 12a) - 4922798	4922798	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,218,011	\$1,204,613	\$1,204,613	\$1,204,613	\$1,204,613	\$1,204,613	\$1,204,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899239	Domo Escuela Federal Primaria Guadalupe Victoria, En El Municipio De Moris, En El Estado De Chihuahua - 5365558	4700374	Moris	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE MORIS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902456	Domo Escuela Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra, En El Municipio De Moris, En El Estado De Chihuahua - 5366643	4700375	Moris	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE MORIS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA ATRASADA / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO, PENDIENTE REVISAR AVANCE CON MPIO.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200899240	Domo Escolar Telesecundaria 6075, En El Municipio De Namiquipa, En El Estado De Chihuahua - 4705810	4705810	Namiquipa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900909	Domo Escuela Primaria Francisco I Madero, En El Municipio De Namiquipa, En El Estado De Chihuahua - 4705876	4705876	Namiquipa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898415	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Nonoava, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Segunda Entre Calle Sin Nombre Y Calle Zaragoza En La Localidad De Nonoava, Chihuahua) - 5260580	5260580	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899241	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Nonoava, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Quinta De La Calle Hidalgo A La Calle Jimenez En La Localidad De Nonoava, Chihuahua) - 5260646	5260646	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959539	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Nonoava, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Quinta De La Calle Hidalgo A La Calle Jimenez En La Localidad De Nonoava, Chihuahua) - 5260646 - 3256	3256	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963612	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Nonoava, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Segunda Entre Calle Sin Nombre Y Calle Zaragoza En La Localidad De Nonoava, Chihuahua) - 5260580 - 3255	3255	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: termino de obra / Registro:
CHH00170300962942	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Centro Comunitario 1° De Mayo, Ubicado En Calle Defensa Popular Y Calle 2 De Abril En Nuevo Casas Grandes, Chih.) - 7523283 - 7059	7059	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300968756	Construccion De Salon De Usos Multiples En El Centro Comunitario 1o De Mayo	5000962	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901411	Domo Escolar, En El Municipio De Ocampo, En El Estado De Chihuahua - 5154001	5154001	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$500,000	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889664	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Ave V Guerrero De Calle Veinte A Calle Veinticuatro	5200574	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,201,162	\$1,201,162	60.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200675015	Construcción De Domo Metálico De 22 M X 30 M En La Primaria Cris Ford En El Poblado De El Porvenir, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua	3021462	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,040,431	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: NO SE AGREGARON MAS FOTOS PUESTO QUE NO CONTAMOS CON ELLAS SOLO LAS MOSTRADA YA QUE SE ENCUENTRA EL DOMO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675369	Construcción De Domo Metálico De 22 M X 30 M En La Escuela Secundaria Federal #75 En El Poblado De El Porvenir, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-100	3021559	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,040,431	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	\$1,028,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: NO SE AGREGARON MAS FOTOS DEL PROCESO DEL DOMO PUES NO CONTAMOS CON ELLAS SOLO CUNADO YA ESTA TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200673163	Pavimentación De La Calle 15° En La Colonia El Centenario, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-99	2879944	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,297,315	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ANEXAN TAN SOLO DOS FOTO DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA YA TERMINADA DE LA PAVIMENTACIÓN PUESTO QUE NO SE CUENTA CON LAS FOTOS DE LAS ETAPAS DE LA OBRA DE COMO AVANZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674145	Pavimentación De La Calle 11° En La Colonia El Centenario, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-98	2880305	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,297,315	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	\$1,283,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898959	Domo Escolar, En El Municipio De Riva Palacio, En El Estado De Chihuahua - 5224649	5224649	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$605,000	\$605,000	76.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300966862	Construcción Del Puente Sainapuchi En El Km. 0 018 Del Camino Sainapuchi-Cañon El Maíz, Sobre El Arroyo El Maíz En La Localidad Del Sainapuchi	5400222	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VUELTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966885	Rehabilitación Del Puente En El Km 5 400 De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua	5400223	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966898	Rehabilitación Del Puente Ubicado En El Km. 47 000 De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua	5400224	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300957890	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Puente En El Km. 3+400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz En El Municipio De Rosales) - 5804231 - 6341	6341	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896512	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre) - 5403741	5403741	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$413,224	\$408,679	\$408,679	\$408,679	\$408,679	\$408,679	\$408,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200898123	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata.) - 5404207	5404207	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$443,547	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902182	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre/ Av. Delicia Y Av. Cartamo) - 5404339	5404339	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$733,456	\$725,388	\$725,388	\$725,388	\$725,388	\$725,388	\$725,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902183	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Av. Fernando Baeza) - 5403871	5403871	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$456,274	\$451,255	\$451,255	\$451,255	\$451,255	\$451,255	\$451,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966917	Rehabilitación De Puente En El Km. 3 400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz	5500269	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN SEGUNDA VUELTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891093	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 11 De Septiembre, Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina	5404081	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$447,962	\$443,034	\$443,034	\$443,034	\$443,034	\$443,034	\$443,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1717020089354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Quinta	5500251	Rosales	El Molino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ROSALES	En Ejecución	2017	\$505,538	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958481	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Techumbre En Cancha De Basquet-Bol En La Escuela Primaria Felipe Angeles 2120 Clave 08epr03851 En La Localidad De San Javier, Municipio De Rosario, Chihuahua.) - 7487972 - 7031	7031	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$316,480	\$791,200	\$316,480	\$316,480	\$316,480	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890328	Construcción De Pavimentación Calle Acceso Barrio Blanco	5700212	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$460,744	\$460,744	93.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890535	Construcción De Pavimentación De La Calle Acceso Barrio Santo Niño	5700213	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san francisco de borja	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$410,185	\$410,185	82.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
CHH17170200890103	Construcción De Domo En San Francisco Del Oro	5900173	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$852,832	\$852,832	71.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300961722	Construcción De Domo En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua - 4903909 - 1121	1121	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: Capturado por la Entidad Federativa a falta de respuesta del municipio / Física: Capturado por la Entidad Federativa a falta de respuesta del municipio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200892507	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Tramo: Km 085 Hasta Km 440	2400211	Santa Isabel	Boquilla del Río	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Santa Isabel	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Santa Isabel	2400212	Santa Isabel	Santa Isabel	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Santa Isabel	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,636,000	\$1,636,000	\$1,636,000	\$1,636,000	82.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897315	Pavimentación En Mendoceño, Municipio De Satevó, Chihuahua. - 5214376	5214376	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960118	Pavimentación Asfáltica Entre Entronque Carr. Vía Corta Chihuahua-Paral Km 68 A El Torreón Tramo Km 12 000 Al 13 000) - 5214310 - 2951	2951	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia sig trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897316	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Saucillo, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Santuario, Entre Avenida 6a Y Avenida 7a Zona Centro, Saucillo Chihuahua.) - 5538820	5538820	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$582,916	\$576,504	\$576,504	\$576,504	\$403,553	\$403,553	\$403,553	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200898126	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Saucillo, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Puebla, Colonia Agustín Melgar) - 5539030	5539030	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,417,084	\$1,401,496	\$1,401,496	\$1,401,496	\$1,401,496	\$1,401,496	\$1,401,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200900606	Pavimentación En El Municipio De Saucillo, Chihuahua. - 5538310	5538310	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200900882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Durango Entre Calles Francisco Villa Y Lázaro Cárdenas - 4911044	0100210	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675787	Pavimentación De Calle Zaragoza, Tramo De La Calle Tercera A La Calle Octava, Aldama, Chihuahua.-1587	2321492	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897083	Pavimentación De Calle Oro En La Localidad "El Placer De Guadalupe" - 4825766	4825766	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$825,603	\$825,603	\$816,521	\$816,521	\$816,521	\$806,521	\$806,521	97.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: / Registro:
CHH17170200898686	Pavimentación De La Calle 2a, Calle 3a, Calle Niños Héroes Y Calle Rodrigo M. Quevedo, En La Localidad De Aldama.- Maclovio Herrera (Estación Falomir) - 4825676	4825676	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,825,242	\$1,805,164	\$1,805,164	\$1,805,164	\$1,805,164	\$1,805,164	\$1,805,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200901180	Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad "El Pueblito", - 4825586	4825586	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$349,155	\$345,316	\$345,316	\$345,316	\$345,316	\$345,316	\$345,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200899210	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Desde Intersección Con Calle Jimenez Hasta Km 0+112 Rumbo Al Noreste - 4842499	4842499	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$286,867	\$286,867	\$286,867	29.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	29.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200881860	Corredor Urbano Hermanos Serdan En Av. Juarez Del Km. 7.150 Al Km. 7.400	0400308	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AQUILES SERDAN	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO
CHH17170200888584	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lerdo Entre Calle Benito Juarez Y Km 0 357.00 En La Localidad De Puerto Palomas, Municipio De Ascensión, Chihuahua.	OP-FOR01-2017	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,076,900	\$2,076,900	\$31,979	\$31,979	\$31,979	1.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897877	Construcción De Plaza Publica Baquirachi,En Balleza, Chihuahua - 4844677	4844677	Balleza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200899523	Construcción De Estadio De Beisbol En San Juanito, Bocoyna, Chihuahua. - 5141349	5141349	Bocoyna	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200897087	Construcción De Unidad Deportiva En Comunidad El Tecuán, Chihuahua - 4925681	4925681	Camargo	El Tecuán	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$608,156	\$608,156	30.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897086	Construcción De Gimnasio Auditorio En Cbtis 143 Iv Etapa, Chihuahua - 4925747	4925747	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$374,137	\$374,137	24.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: Pago de Anticipo / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897878	Gimnasio Municipal Praxedes Giner, Chihuahua - 5315164	5315164	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$679,647	\$679,647	16.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900353	Pavimentación Asfáltica En Acceso A Unidad Deportiva Julio Zamarripa, Chihuahua - 4925615	4925615	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,384,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Obra en espera de acuerdos con los propietarios vecinos. / Física: Obra en espera de acuerdo con los propietarios vecinos. / Registro: Obra en espera de acuerdo con los propietarios vecinos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852730	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle America Latina Entre Calle Cd. Durango Y Cd. Guerrero Colonia Revolucion	1908925	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$825,982	\$825,982	\$816,896	\$816,896	\$816,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1461M2 Y 172 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 50a. Tramo Melchor Guaspe Y Priv Melchor Guaspe	1908926	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$448,384	\$448,384	\$443,452	\$443,452	\$443,452	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 793.60M Y 98.80 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852732	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 21a. Entre Angel Posada Y Priv De Francisco Sarabia Colonia Rigoberto Quiroz	1908927	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$520,654	\$520,654	\$514,927	\$514,927	\$514,927	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 921.52 M2 Y 2016.5 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852733	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Diego Lucero Tramo Movimiento Inquilinario Y Nuevo Triunfo Colonia 20 Aniversario	1908928	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,951,560	\$2,951,560	\$2,919,093	\$2,919,093	\$2,919,093	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 5224M2 Y 427.84 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852734	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Diego Lucero Tramo Tercera Y Francisco I Madero Colonia 20 Aniversario	1908929	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$627,896	\$627,896	\$620,989	\$620,989	\$620,989	\$313,070	\$313,070	49.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: 1111.32 M2 Y 141.80ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852735	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 13a Tramo Francisco Villa Y Rodolfo Fierro Chihuahua	1908930	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$139,414	\$139,414	\$137,880	\$137,880	\$137,880	\$48,812	\$48,812	35.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: 246.75 M2 Y 141.8 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852736	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Trillo Tramo Calle 11a Y Calle 13a Chihuahua	1908931	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$599,865	\$599,865	\$593,266	\$593,266	\$593,266	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1061.71 M2 Y 224.7ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852737	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Idealistas Tramo Unidad Chihuahuhense Y Guadalupe Reza Colonia Progreso Chihuahua	1908932	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$443,425	\$443,425	\$438,547	\$438,547	\$438,547	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 82.20M2 Y 17ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852738	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Pablo Meoqui Chihuahua	1908933	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$296,399	\$296,399	\$293,139	\$293,139	\$293,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 524.6 M2 Y 86.30ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852739	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Centauro Del Norte Tramo Industrias Y Proletarios Colonia Revolucion	1908934	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$500,110	\$500,110	\$494,609	\$494,609	\$494,609	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 885.15 M2 Y 168.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852740	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Entre Daniela Ortiz Y Salvador Diaz Casas Colonia Revolucion Chihuahua	1908935	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$357,848	\$357,848	\$353,912	\$353,912	\$353,912	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 633.36 M2 Y 84 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852758	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Urbana Entre Camilo Torres Y Carmen Serdan Colonia Revolucion	1908936	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$628,400	\$628,400	\$621,488	\$621,488	\$621,488	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1112.21 M2 Y 223ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852759	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 42 Tramo Pedro De Izaba Y Heroe De Nacozari Chihuahua	1908937	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$180,022	\$180,022	\$178,041	\$178,041	\$178,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 318.62M2 Y 71.40 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852760	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 271/2a Tramo J. Eligio Muñoz Y Gomez Mirin Colonia Santo Niño Chihuahua	1908938	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$443,017	\$443,017	\$438,143	\$438,143	\$438,143	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 784.10M2 Y 201.05ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852761	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ojinaga Entre Calle 11a Y 13a Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908939	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$782,378	\$782,378	\$773,772	\$773,772	\$773,772	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1384.74 M2 Y 165.90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852762	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre Calle 18a Y 20a Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908940	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$783,944	\$783,944	\$775,321	\$775,321	\$775,321	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1387.51M2 Y 220.25 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852763	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 17a Entre Francisco Sarabia Y Angel Posada Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908941	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$443,092	\$443,092	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$255,798	\$255,798	57.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: METAS 784.23M 2 Y 282.90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852764	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cuarta Entre Adolfo Lopez Mateos Y Guadalupe Victoria Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908942	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$457,514	\$457,514	\$452,482	\$452,482	\$452,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 809.76M2 Y 192.80ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852765	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Industrias Entre Blvd J Fuentes Mares Y Calle Onceava Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908943	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,421,173	\$1,421,173	\$1,405,540	\$1,405,540	\$1,405,540	\$866,757	\$866,757	60.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: / Física: METAS 215.35M2 Y 256.50ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852766	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre Insurgentes Y Calle 10a Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908944	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,129,548	\$1,129,548	\$1,117,123	\$1,117,123	\$1,117,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1999.20M2 Y 237ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852767	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle 15a Y Perif R. Almada Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908945	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,969,552	\$3,969,552	\$3,925,887	\$3,925,887	\$3,925,887	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 6946.60M2 Y 1028.30ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852768	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle De La Unidad Entre Martires Agraristas Y Paracaidistas Chihuahua	1908946	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$123,515	\$123,515	\$122,156	\$122,156	\$122,156	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 218.16M2 Y 49 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852769	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo Tramo Crisantemas Y C. Momeolvides A Km 0 029.60 Chihuahua	1908947	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$167,217	\$167,217	\$165,378	\$165,378	\$165,378	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 295.96 M2 Y 57.20 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852770	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 76 Tramo Ignacio De La Llave Y Priv De Coronado Colonia Cerro De La Cruz Chihuahua	1908948	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$266,963	\$266,963	\$264,026	\$264,026	\$264,026	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 472.50M2 Y 108ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852771	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Carlos Fuero Tramo Gasoducto Y Ave. Buenavista Chihuahua	1908949	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$547,276	\$547,276	\$541,256	\$541,256	\$541,256	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 968.63M2 Y 225ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852772	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Bernardo Aguirre Tramo Desarrollo Urbano Y Chiquihuites Colonia Cerro Prieto	1908950	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,042,044	\$1,042,044	\$1,030,581	\$1,030,581	\$1,030,581	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: MATAS 1844M2 Y 468.40ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852774	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Nicolas Bravo Tramo Hidalgo Y Abraham Gonzalez Colonia Concordia Chihuahua	1908951	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,032,255	\$1,032,255	\$1,020,900	\$1,020,900	\$1,020,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1827M2 Y 314ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852775	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Liberacion Tramo Socialismo Y Ramon Betances Colonia Diego Lucero Chihuahua	1908952	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$266,963	\$266,963	\$264,026	\$264,026	\$264,026	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 472.5M2 Y 90 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852776	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Felipe Angeles Tramo Calle Vigesima Y Calle 22 Chihuahua	1908953	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$703,713	\$703,713	\$695,972	\$695,972	\$695,972	\$417,867	\$417,867	59.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 124.51 M2 Y 197.70ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852777	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rodolfo Fierro Tramo Calle 11a. Y 13a. Colonia Division Del Norte Chihuahua	1908954	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$660,881	\$660,881	\$653,611	\$653,611	\$653,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1169.7M2 Y 222.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852778	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Arturo Gamiz Tramo Calle 13a. Y Calle 11a. Chihuahua	1908955	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$559,731	\$559,731	\$553,574	\$553,574	\$553,574	\$325,102	\$325,102	58.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: METAS 990.68M2 Y 222ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852779	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 69a. Chihuahua	1908956	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$745,122	\$745,122	\$736,926	\$736,926	\$736,926	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1318.8M2 Y 251.20ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852780	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ricardo Flores Magon Tramo Calle 2a. Y Calle 4a. Chihuahua	1908957	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$450,633	\$450,633	\$445,676	\$445,676	\$445,676	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 797.58 M2 Y 198.20ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852781	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 48a Tramo Zubiran Y Priv De Zubiran Chihuahua	1908958	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$417,366	\$417,366	\$412,774	\$412,774	\$412,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 738.7M2 Y 104.10ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852782	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rio Conchos Tramo Hermandos Flores (Ricardo Flores Magon) Y Belisario Dominguez Colonia	1908959	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$601,911	\$601,911	\$595,290	\$595,290	\$595,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1065.33 M2 Y 169.1ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852783	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Entre Cd Madera Y Magisterio Colonia Revolucion Chihuahua	1908960	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,028,713	\$2,028,713	\$2,006,397	\$2,006,397	\$2,006,397	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 3590.65M2 Y 326 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852784	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Unidad Proletaria Tramo Parcial Ma. Elena Hernandez Y Reforma Urbana Colonia Revolucion	1908961	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$106,785	\$106,785	\$105,610	\$105,610	\$105,610	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 189M2 Y 48 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852785	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cayetano Justiniari Entre Calle 50a Y Calle 52a. Colonia Rosario Chihuahua	1908962	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$769,389	\$769,389	\$760,925	\$760,925	\$760,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 1361.75 M2 Y 209.20 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852786	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Yolanda Chan Tramo Entre Marco A Guevara Y Enrique Pando Colonia Ruiz Massieu Chihuahua	1908963	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$536,298	\$536,298	\$530,399	\$530,399	\$530,399	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 949.20M2 Y 190ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852787	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Zapoteca Tramo Chichimeca Y Lacandona Colonia San Lazaro Chihuahua	1908964	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$336,373	\$336,373	\$332,673	\$332,673	\$332,673	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 595.35M2 Y 126ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Circuito De Calle 39a. Y Calle Chuisicar Tramo Teofilo Borunda Y Calle 37a. Colonia Santo Niño	1908965	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$415,953	\$415,953	\$411,378	\$411,378	\$411,378	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 736.20M2 Y 232ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852815	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 36a. Tramo Doroteo Arango Y Felipe Angeles Chihuahua	1908966	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$261,030	\$261,030	\$258,159	\$258,159	\$258,159	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 462 M2 Y 88ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852816	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Genaro Vazquez Tramo Pablo Gomez Y Oscar Sandoval Colonia Veteranos Chihuahua	1908967	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$610,454	\$610,454	\$603,739	\$603,739	\$603,739	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 108.45 M2 Y 205.8 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852817	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Pablo Gomez Tramo Fuentes Mares Y Genaro Vazquez Colonia Veteranos Chihuahua	1908968	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$942,674	\$942,674	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$558,658	\$558,658	59.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: METAS 1668.45 M2 Y 336ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852818	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco Sarabia Entre Calle 18a. Y Venustiano Carranza Chihuahua	1908969	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$493,347	\$493,347	\$487,920	\$487,920	\$487,920	\$232,614	\$232,614	47.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: METAS 873.18M2 Y 138.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852819	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ojinaga Entre 5a Y Calle 7a Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908970	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$828,711	\$828,711	\$819,595	\$819,595	\$819,595	\$499,070	\$499,070	60.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: METAS 1466.75M2 Y 212.95ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852820	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre 11a Y 13a. Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908971	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$811,114	\$811,114	\$802,192	\$802,192	\$802,192	\$492,853	\$492,853	60.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: METAS 1435.60M2 Y 215.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852822	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hochimin Tramo 1 De Mayo Y Liberacion Colonia Diego Lucero Chihuahua	1908972	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$374,934	\$374,934	\$370,810	\$370,810	\$370,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: METAS 663.6M2 Y 161.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883848	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Camilo Torres Entre 18 Marzo Y Cd. Camargo Col Revolucion	1909076	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$274,082	\$274,082	\$189,747	\$271,067	\$271,067	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Colonia Benito Juárez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 4963800	17-1400189	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$221,854	\$221,854	\$221,854	\$221,854	44.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200899212	Pavimentación De Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado. - 5594109	17-1400193	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$346,150	\$197,800	\$197,800	\$197,800	\$197,800	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899214	Pavimentación De La Calle Sin Nombre, De La Localidad Emiliano Zapata En El Municipio De Coronado - 5591312	17-1400195	Coronado	Emiliano Zapata	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$346,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899213	Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Iturralde (El Oriente) En El Municipio De Coronado. - 5592312	17-1400194	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$346,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900883	Rehabilitación De Unidad Deportiva Coronado, Chihuahua - 5800512	17-1400192	Coronado	José Esteban Coronado	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$346,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897548	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Rancho Alegre (Ejido La Concepcion) En El Municipio De Coronado - 4963866	17-1400191	Coronado	Rancho Alegre (Ejido la Concepción)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$346,150	\$36,490	\$36,490	\$36,490	\$36,490	7.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899215	Construcción De Domo Metalico Primaria Hermanos Flores Magon En Col. Ciudadela, Cuauhtémoc, Chihuahua - 4741279	1701656	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$1,395,765	\$1,380,411	\$1,380,411	\$1,380,411	\$977,104	\$977,104	\$977,104	70.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.25	Financiera: / Física: 558 M2 CONTR. DOMO METALICO 12PZAS ZAPATAS AISLADAS, ACANADOS, LIMINARIAS 12PZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889080	Constr. Domo Metalico Esc. Prim. Tres Culturas	1701654	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$658,681	\$658,681	47.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.35	Financiera: / Física: 558 M2 CONTR. DOMO METALICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889093	Constr. Domo Metalico Esc. Prim. Guadalupe Victoria	1701655	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$729,655	\$729,655	52.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	52.46	Financiera: / Física: 558M2 CONTR. DOMO METALICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889119	Constr. Domo Metalico Esc. Prim. Carlos Fuentes	1701657	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$1,390,944	\$730,396	\$730,396	52.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889170	Constr. De Domo Metalico Prim. Aguila Azteca	1701658	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$552,595	\$552,595	63.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894923	Sobrecarpeta En Avenida 5a Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Calle 5a Norte	2101392	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$418,586	\$418,586	\$418,586	\$410,822	\$410,822	\$410,822	\$410,822	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894927	Sobrecarpeta En Avenida 5a Norte Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5a Norte	2101393	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$545,659	\$545,659	\$545,659	\$539,406	\$539,406	\$539,406	\$539,406	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200894932	Sobrecarpeta En Avenida 1a Oriente Entre Avenida Rio Chuviscar Y Avenida Rio Florido	2101394	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$356,743	\$356,743	\$356,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894936	Sobrecarpeta En Avenida Rio Florido Entre Avenida 4a Oriente Y Avenida 6a Oriente	2101395	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$374,458	\$374,458	\$374,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894940	Sobrecarpeta En Avenida 3a Norte Entre Circulo De Plaza De Armas Y Calle 1a Norte	2101396	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$80,514	\$80,514	\$80,514	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894946	Sobrecarpeta En Avenida 5a Poniente Entre Calle Arroyo De Bachimba Y Agricultura Poniente	2101397	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$182,506	\$182,506	\$182,506	\$176,787	\$176,787	\$176,787	\$176,787	96.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894949	Sobrecarpeta En Avenida 2a Poniente Entre Agricultura Poniente Y Calle 4a Poniente	2101398	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$144,889	\$144,889	\$144,889	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894953	Sobrecarpeta En Avenida Rio Florido Entre Calle 3a Poniente Y Avenida 5a Poniente	2101399	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$326,365	\$326,365	\$326,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894960	Sobrecarpeta En Calle 6a Poniente Entre Avenida Rio Florido Y Avenida Agricultura Poniente	2101400	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$380,928	\$380,928	\$380,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894965	Sobrecarpeta En Avenida 7a Sur Entre Calle 3a Sur Y Calle 2a Sur	2101401	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$213,791	\$213,791	\$213,791	\$207,848	\$207,848	\$207,848	\$207,848	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894967	Sobrecarpeta En Calle Central Entre El Circulo Del Parque Glendale Y Avenida Agricultura	2101402	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$869,764	\$869,764	\$869,764	\$844,582	\$844,582	\$844,582	\$844,582	97.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894972	Sobrecarpeta En Avenida Rio Conchos Entre Avenida Agricultura Y Circulo De Mercado Juarez	2101403	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$737,667	\$737,667	\$737,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894976	Sobrecarpeta En Calle 2a Pointe Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Del Parque	2101404	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$189,356	\$189,356	\$189,356	\$182,194	\$182,194	\$182,194	\$182,194	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200894980	Sobrecarpeta En Avenida 2a Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle 3a Sur	2101405	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$368,806	\$368,806	\$368,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200894987	Sobrecarpeta En Calle 3a Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Agricultura Sur	2101406	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$186,931	\$186,931	\$186,931	\$183,795	\$183,795	\$183,795	\$183,795	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894992	Sobrecarpeta En Avenida 7a Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5a Sur	2101407	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$182,535	\$182,535	\$182,535	\$176,964	\$176,964	\$176,964	\$176,964	96.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200894996	Sobrecarpeta En Calle 4a Oriente Entre Avenida 5a Oriente Y Avenida Agricultura Oriente	2101408	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$232,702	\$232,792	\$232,792	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895001	Sobrecarpeta En Avenida 9 Sur Entre Calle Central Y Avenida Arroyo Del Parral	2101409	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$175,974	\$175,974	\$175,974	\$172,081	\$172,081	\$172,081	\$172,081	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895003	Sobrecarpeta En Avenida Tercera Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle Tercera Sur	2101410	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$290,072	\$290,072	\$290,072	\$281,187	\$281,187	\$281,187	\$281,187	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895006	Sobrecarpeta En Calle Privada De Los Cerezos Entre Avenida Chabacanos Y Calle Los Olivos	2101411	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$213,830	\$213,830	\$213,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895010	Sobrecarpeta En Calle Lazaro Cardenas Entre Avenida 4a Sur Y Avenida 6a Sur	2101412	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$214,240	\$214,240	\$214,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895013	Sobrecarpeta En Libramiento Gomez Morin De Avenida 17 Poniente A Avenida 23 Poniente	2101413	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$693,261	\$693,261	\$693,261	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895020	Carpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle 10a Sur Y Calle 11 Sur	2101432	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$428,558	\$428,558	\$299,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200895025	Programa De Bacheo	2101431	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALE	En Ejecución	2017	\$939,550	\$939,550	\$657,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200902185	Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Tule, Chihuahua - 5330197	5330197	El Tule	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	55.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300960231	Remodelación Del Auditorio Municipal Del Tule - 5548957 - 4984	4984	El Tule	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$593,400	\$593,400	\$593,400	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300962209	Pavimentación De Concreto En Carretera Sueco-Janos Y Construcción De Banquetas En Calle Alma Dayer - 5391812 - 3968	3968	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,196,358							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: este proyecto se esta realizando con la precaución de cumplir con todas las especificaciones y conceptos que se aprobaron por parte de gobierno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896787	Red De Alumbrado Publico Calle Principal - 5391143	5391143	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$204,691	\$202,440	\$202,440	\$202,440	\$202,440	\$142,440	\$142,440	70.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: esta obra esta por concluir / Física: esta obra esta por concluir solo falta la reconexión eléctrica e instalación de lámparas. / Registro: esta obra ya esta por concluir solo falta la reconexión de la red por parte de cfe como también nos falta la instalación de lámparas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898410	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre - 5391936	5391936	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,497,933	\$1,481,456	\$1,481,456	\$1,479,539	\$1,370,487	\$1,370,487	\$1,370,487	92.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta por finiquitarse financieramente, este pendiente papelería por parte de la empresa. / Física: este proyecto esta concluido cumpliendo con las especificaciones que se nos marca. / Registro: esta obra esta concluida al 100% cumpliendo con todas las especificaciones y metas que nos marca el presupuesto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Villa - 5392002	5392002	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,326,149							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra en físico ya se termino al 100% cumpliendo con todas las especificaciones que nos arroja el presupuesto base. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902452	Remodelacion Salon De Usos Múltiples - 5391616	5391616	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$952,732							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Esta obra se esta ejecutando eficazmente no teniendo ningún inconveniente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889605	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo	2300214	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	En Ejecución	2017	\$8,167,414	\$8,167,414	\$8,167,414	\$8,167,414	\$8,167,414	\$1,944,020	\$1,944,020	23.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: se esta teniendo demora financiera ya que no se a tenido avance considerable en obra. / Física: se lleva un avance en obra minima por cuestiones climatológicas / Registro: esta obra esta en proceso con un avance bajo por cuestiones climatológicas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200888603	Remodelacion Plaza La Angostura	2300213	Galeana	La Angostura	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Galeana	En Ejecución	2017	\$3,524,679	\$3,524,679	\$3,524,679	\$3,524,679	\$3,524,679	\$2,935,446	\$2,935,446	83.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera: la obra se esta llevando eficazmente no teniendo ningún inconveniente. / Física: la obra se esta llevando de acuerdo a los conceptos presentados ante gobierno. / Registro: esta obra esta por concluir ya que se lleva un avance físico del 93%, contando con todos los conceptos del presupuesto presentado en hacienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1717030095993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Gustavo Talamantes Col. La Cortina - 4846759 - 788	788	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$2,879,315	\$2,879,315	\$2,879,315	72.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885744	Construcción De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Estatal Francisco Villa 2530. En La Localidad De Juárez Y Reforma, Municipio De Guadalupe, Chihuahua	2800234	Guadalupe	Barreales	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D. B.	En Ejecución	2017	\$191,000	\$188,899	\$188,899	\$186,166	\$186,166	\$186,166	\$186,166	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra fue concluida en su totalidad, por lo que el sueldo no devengado sera restituido a la TESOFE / Física: Obra concluida en su totalidad / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885814	Construcción De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Estatal 3040 Col. Centro De Guadalupe, Municipio De Guadalupe, Chihuahua.	2800235	Guadalupe	Barreales	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D. B.	En Ejecución	2017	\$165,000	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901698	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Av. Guadalupe - 4891744	4891744	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$5,200,000	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: carga por falta de respuesta del mpio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965212	Construccion De Edificio Del Dif	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,966,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,697,403	\$1,697,403	57.21	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 35% / Registro:
CHH17170300965197	Pavimentacion Calle Principal En La Localidad Del Pichague	-	Huejotitán	Pichague	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$200,000	\$200,000	13.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00	Financiera: / Física: LLEVAMOS UN AVANCE DEL 35% DEL TOTAL DE 2183 MT2 / Registro:
CHH17170200897884	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Cerro Prieto Entre Carrtera Janos - Agua Prieta Y Calle Luis Garcia - 4873211	4873211	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$385,000	\$380,765	\$380,765	\$380,765	\$380,765	\$380,765	\$380,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100% / Registro:
CHH17170200900357	Instalacion De Luminarias En Estadio Municipal De Beisbol Osvaldo "El Baly" Madrid - 4873016	4873016	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$300,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200890068	Rehabilitacion De Pavimento Asfáltico En Calle Jorge Campos Entre Las Calles Cerro Prieto Y Calle Fernando Valenzuela	350029OPR	Janos	Janos	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JANOS	En Ejecución	2017	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891201	Rehaviltacion De Pavimento Asfáltico De La Calle Fernando Valenzuela Entre Calles Luis Garcia Y Jorge Campos	3500292	Janos	Janos	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM JANOS	En Ejecución	2017	\$341,205	\$341,205	\$341,205	\$341,205	\$341,205	\$341,205	\$341,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro:
CHH17170200891227	Rehaviltacion De Pavimento Asfáltico En La Ave Reforma Entre Calles Felipe Angeles Y Francisco I. Madero	3500293	Janos	Janos	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM JANOS	En Ejecución	2017	\$855,485	\$855,485	\$855,485	\$855,485	\$855,485	\$855,485	\$855,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro:
CHH17170200891254	Rehaviltacion De Pavimento Asfáltico Ave. Mexico Entre Las Calles Felipe Angeles Y Morelos	350094	Janos	Janos	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM JANOS	En Ejecución	2017	\$311,535	\$311,535	\$311,535	\$311,535	\$311,535	\$311,535	\$311,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200891356	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Calle Luis García Entre Las Calles Cerro Prieto Y Fernando Valenzuela	3500295	Janos	Janos	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM JANOS	En Ejecución	2017	\$385,710	\$385,710	\$385,710	\$385,710	\$385,710	\$385,710	\$385,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884206	Construccion Techumbre Y Alumbrao En Estadio De La Colonia Pri	3600940	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$1,730,750	\$2,460,501	\$738,150	\$738,150	\$0	29.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884585	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Eugenio Aguirre Tramo Prof. Maria Marvel A Prof. Caridad Bravo Adams, Juárez.	3707327	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,327,765	\$1,327,765	\$1,313,160	\$1,041,845	\$312,553	\$312,553	\$312,553	23.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884614	Avimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sierra Mazapil Tramo De Montes Himalaya A Sierra Del Caucasó, Juárez.	3707328	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$902,772	\$902,772	\$892,841	\$694,900	\$208,470	\$208,470	\$208,470	23.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884653	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tixtla Tramo Copala A Apaxtla Colonia Burócrata Municipal, Juárez.	3707329	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,336,154	\$1,336,154	\$1,321,457	\$1,157,866	\$347,360	\$347,360	\$347,360	26.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cadereyta Tramo Rafael Velarde A Rodolfo Ogarrío Colonia Nueva Galeana, Juárez.	3707330	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,092,925	\$1,092,925	\$1,080,903	\$813,216	\$243,965	\$243,965	\$243,965	22.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884680	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Coyuca Tramo Teloloapan A Tixtla Colonia Bella Provincia, Juárez.	3707331	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,876,638	\$2,876,638	\$2,844,995	\$2,479,606	\$743,882	\$743,882	\$743,882	25.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884689	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dr. Mariano Samaniego Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707332	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,472,369	\$1,472,369	\$1,456,173	\$1,055,452	\$316,636	\$316,636	\$316,636	21.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Miraflores A Hortensia Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707333	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$988,801	\$988,801	\$977,924	\$748,384	\$224,515	\$224,515	\$224,515	22.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884705	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Privada Enrique Flores Magón Tramo De Calle Dorados De Chihuahua A 60 Mts Sobre Privada Enrique Flores Magón, Incluye Cruce Con Dorados De Chihuahua.	3707334	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$601,166	\$601,166	\$594,553	\$473,447	\$142,034	\$142,034	\$142,034	23.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ometepéc Tramo Zumpango A Mayapan Colonia Hemenegildo Galeana, Juárez.	3707335	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$3,411,829	\$3,411,829	\$3,374,299	\$2,925,944	\$877,783	\$877,783	\$877,783	25.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Togo Tramo De Calle Jose Luis De Velazco A Jose De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	3707336	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,418,928	\$2,418,928	\$2,392,320	\$1,927,524	\$578,257	\$578,257	\$578,257	23.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884753	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Alamac Tramo Jose Reyes Estrada A Giro Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707337	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,056,798	\$1,056,798	\$1,045,173	\$788,888	\$236,666	\$236,666	\$236,666	22.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Novena Tramo Priv. Francisco Sarabia A Pino Suarez Colonia Division Del Norte, Juárez.	3707338	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,359,875	\$1,359,875	\$1,344,917	\$1,035,688	\$310,706	\$310,706	\$310,706	22.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884826	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pino Suarez Tramo De Calle Octava A Novena Colonia 1o De Mayo, Juárez.	3707339	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,533,231	\$1,533,231	\$1,516,365	\$1,217,036	\$365,111	\$365,111	\$365,111	23.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884838	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez Tramo Ignacio Allende A Pipila Colonia Zaragoza, Juárez.	3707340	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,539,908	\$1,539,908	\$1,522,970	\$1,235,454	\$370,636	\$370,636	\$370,636	24.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle C Tramo Septima A Priv. Estrella Antares Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707341	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,461,646	\$1,461,646	\$1,445,568	\$1,056,907	\$317,072	\$317,072	\$317,072	21.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Martín Lopez Tramo De Rodolfo Fierro A Enrique Flores Magón Colonia Pancho Villa, Juárez.	3707342	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,505,777	\$1,505,777	\$1,489,214	\$1,204,062	\$361,219	\$361,219	\$361,219	23.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lorenzo Aguilar Tramo Alfonso Quiroz Reyes A Priv. Lorenzo Aguilar Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707343	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,443,094	\$1,443,094	\$1,427,220	\$1,152,097	\$345,629	\$345,629	\$345,629	23.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884885	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Durazno Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707344	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,284,925	\$1,284,925	\$1,270,791	\$954,505	\$286,351	\$286,351	\$286,351	22.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884893	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ciruelo Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707345	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,375,537	\$1,375,537	\$1,360,406	\$1,029,373	\$308,812	\$308,812	\$308,812	22.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle B Tramo Septima A Novena Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707346	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,169,212	\$1,169,212	\$1,156,350	\$906,500	\$271,950	\$271,950	\$271,950	23.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884908	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Gustavo Castillo Tramo Bambú A Tope Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707347	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,081,990	\$1,081,990	\$1,070,088	\$766,956	\$230,087	\$230,087	\$230,087	21.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe Dávila Baranda Tramo Teofilio Borunda A Manuel Quevedo Reyes Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707348	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,515,194	\$1,515,194	\$1,498,527	\$1,144,242	\$343,272	\$343,272	\$343,272	22.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884926	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Miguel González Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	3707349	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,634,189	\$1,634,189	\$1,616,213	\$1,253,789	\$376,137	\$376,137	\$376,137	23.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Rosalio Hernandez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	3707350	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,801,890	\$1,801,890	\$1,782,069	\$1,407,756	\$422,327	\$422,327	\$422,327	23.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884969	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pénjamo Tramo Estrella A Arroyo Del Mimbres Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707352	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,233,659	\$1,233,659	\$1,220,088	\$916,498	\$279,949	\$279,949	\$279,949	22.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray A Arnica Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707351	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$3,323,732	\$3,323,732	\$3,287,171	\$2,603,048	\$780,914	\$780,914	\$780,914	23.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886925	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle A. Casso Lopez, Juárez.	3707439	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,166,421	\$1,166,421	\$807,513	\$953,367	\$286,010	\$286,010	\$286,010	24.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mayapan Tramo Coplico A Xochicalco Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707440	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,976,231	\$2,976,231	\$2,060,445	\$2,473,241	\$741,972	\$741,972	\$741,972	24.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Revolución Proletaria, Juárez.	3707441	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,917,807	\$2,917,807	\$2,019,998	\$2,252,655	\$675,796	\$675,796	\$675,796	23.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886930	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pedro García Tramo Jose Reyes Estrada A Alberto Almeida, Juárez.	3707442	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,183,559	\$2,183,559	\$1,511,678	\$1,711,886	\$513,566	\$513,566	\$513,566	23.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886932	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Tramo Rene Mascareñas A Ricardo Espinoza, Juárez.	3707443	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,721,717	\$1,721,717	\$1,191,944	\$1,336,215	\$400,865	\$400,865	\$400,865	23.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886998	Pavimentación De Calle Jatas Tramo Potrillos A Caballo Colonia Ampliación Felipe Angeles, Juárez.	3707438	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,287,661	\$1,287,661	\$891,448	\$986,174	\$295,852	\$295,852	\$295,852	22.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889680	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal	3800232	Julimes	Julimes	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JULIMES	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200899237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Callejón Secundaria Entre Calle Sicomoro Y Calle Emiliano Zapata En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294680	6294680	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,586,154	\$2,557,706	\$2,557,706	\$2,557,706	\$1,790,394	\$1,790,394	\$1,790,394	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200902454	Pavimentación En La Calle Sicomoro En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294614	6294614	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,413,846	\$1,398,294	\$1,398,294	\$1,398,294	\$978,806	\$978,806	\$978,806	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH00170300960529	Sala De Velación En La Comunidad De Tejolocachi - 5105212 - 2325	2325	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200897562	Cancha De Fútbol En La Escuela Primaria San José De Nava Clave 08kpr20181 - 5104462	5104462	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$200,000	\$197,800	\$197,800	\$197,800	\$197,800	\$197,800	\$197,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897897	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ocampo, Entre Calle Bellavista Y Calle Altavista Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304402	5304402	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$283,528	\$280,409	\$280,409	\$280,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100% DE AVANCE DE TERRACERIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897898	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo Parcial De Calle Del Pozo, Entre La Avenida Parral Y Puente De Paso De Agua Pluvial Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304303	5304303	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	En Ejecución	2017	\$702,517	\$694,790	\$694,790	\$694,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100% de avance en terracería / Registro:
CHH17170200898702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Violetas, Entre La Calle Lilas Y La Calle Maravillas Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5253551	5253551	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,264,342	\$1,250,434	\$1,250,434	\$1,250,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Jazmín, Entre La Calle Obreros Y La Calle Violetas Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304237	5304237	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$352,010	\$348,138	\$348,138	\$348,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: 30% DE AVANCE EN TERRACERIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Loto, Entre La Calle Violetas Y La Calle Obrera Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304171	5304171	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$406,283	\$401,814	\$401,814	\$401,814	\$200,907	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Maravillas, Entre La Calle Violetas Y La Calle Clavel Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304105	5304105	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$352,010	\$348,138	\$348,138	\$348,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200899537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Margaritas, Entre La Calle Azucena Y La Calle Magnolias Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304039	5304039	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$887,304	\$877,543	\$877,543	\$877,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Guanajuato, Entre La Calle Altavista Y La Avenida Del Estudiante Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5303874	5303874	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$451,020	\$446,059	\$446,059	\$446,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100% EN AVANCE DE TERRACERIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902743	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lilas, Entre Las Calles Girasol Y Rivera Del Rio Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5303940	5303940	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$3,300,986	\$3,264,675	\$3,264,675	\$3,264,675	\$933,067	\$933,067	\$933,067	28.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896796	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Agustín Melgar Tramo De Calle Manuel Ojinaga A Calle Agustín Melgar - 5056688	5056688	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$817,725	\$817,725	\$808,730	\$808,730	\$808,730	\$808,730	\$808,730	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896797	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Profr. Socorro Gamboa Tramo Del Calle 20 De Noviembre A Calle 16 De Septiembre - 5056562	5056562	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$930,986	\$930,986	\$920,745	\$920,745	\$920,745	\$920,745	\$920,745	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896798	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Degollado A Calle México - 5055980	5055980	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$343,480	\$343,480	\$339,701	\$339,701	\$339,701	\$339,701	\$339,701	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA DE INFO POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO
CHH17170200897563	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Ferrocarril - 5055509	5055509	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$710,720	\$710,720	\$702,902	\$702,902	\$702,902	\$702,902	\$702,902	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898412	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle México Tramo De Calle Bolivia A Calle Nicaragua, Colonia Obrera, Meoqui, Chihuahua - 5055842	5055842	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$816,097	\$816,097	\$807,120	\$807,120	\$807,120	\$807,120	\$807,120	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898413	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Leona Vicario Tramo De Avenida Rio San Pedro A Calle 18 - 5120130	5120130	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$804,536	\$804,536	\$795,686	\$795,686	\$795,686	\$795,686	\$795,686	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898414	Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle Manuel Ojinaga Tramo De Calle Olmos A Calle Allende - 5055443	5055443	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$871,936	\$871,936	\$862,345	\$862,345	\$862,345	\$862,345	\$862,345	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899238	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Alamo - 5056106	5056106	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,385,985	\$1,385,985	\$1,370,739	\$1,370,739	\$1,370,739	\$1,370,739	\$1,370,739	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR MPIO

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200900046	Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Febrero Tramo Calle 5 De Mayo A Calle José María Morelos I Pavón - 5120064	5120064	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$267,392	\$267,392	\$264,451	\$264,451	\$264,451	\$264,451	\$264,451	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900047	Construcción De Banquetas Y Corredor Calle Portillo Tramo De La Calle Hidalgo A Calle Guerrero - 5119932	5119932	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$675,734	\$668,301	\$467,811	\$668,301	\$467,811	\$467,811	\$467,811	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900906	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Tramo De La Calle Francisco Villa De Avenida Río San Pedro A Limite De Calle - 5056232	5056232	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$875,410	\$875,410	\$865,781	\$865,781	\$865,781	\$865,781	\$865,781	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300957773	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitucion Poniente Entre C. Emilio Carranza Y C. Minerva - 4931982 - 1248	1248	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,343,519							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957318	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitucion Oriente Entre C. Emilio Carranza Y Av. 5 De Mayo - 4932180 - 1251	1251	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,370,720	\$1,355,642	\$948,949	\$1,348,797	\$1,348,797	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO HASTA EL MES DE OCTUBRE / Física: EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO HASTA EL MES DE OCTUBRE / Registro:
CHH17170300959527	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411 - 1254	1254	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,285,761	\$1,271,618	\$890,132	\$1,265,469	\$890,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: La obra de ejecutará en el mes de Octubre / Física: La obra se ejecutará en el mes de Octubre / Registro:
CHH17170300962950	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 8a De Av. Lcamargo A Av. 5 De Mayo - 4841624 - 742	742	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$5,303,239	\$5,303,239	67.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200675127	Construccion De Areas Complementarias En Campo De Béisbol En El Municipio De Praxedis G. Guerrero-1753	2362189	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: NO SE AGREGARON MAS FOTOS PUES NO SE CUENTA CON ELLAS SOLO CUANDO YA ESTA TERMINADA LAS OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896511	Remodelacion De La Plaza Principal En La Colonia Centro En La Cabecera En El Municipio De Praxedis G. Guerrero - 4954840	4954840	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898960	Rehabilitación De Espacio Deportivo En Calle Hidalgo S/N, En La Localidad De San Andrés, Municipio De Riva Palacio, Chihuahua - 5802043	5802043	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,384,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200898124	Construcción De Techumbre Metálica En Centro Regional De Educación Integral Juan Mendoza - 4714007	4714007	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300961498	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana, En El Municipio De San Francisco De Borja, Chihuahua. - 5800911 - 6312	6312	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$444,303	\$444,303	29.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200901412	Construcción De Parque "El Pescador", Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua. - 5802914	5800204	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300964674	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero		San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$2,197,739	\$2,197,739	52.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897314	Rehabilitación De Parque De Béisbol Infantil, Santa Bárbara, Chih. - 4936228	4936228	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200898962	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido - 5411907	5411907	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956514	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del Km 0-300 Al Km 0-805 En La Colonia Galvan Del Municipio De Valle De Zaragoza		Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,076,900	\$2,076,900	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969710	Domo Escuela Telesecundaria Luis Urias Balderrain	0100211	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0.00	0.00	Financiera: / Física: ATRASO EN OBRA / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300970993	Domo En Escuela Secundaria "Plan De Ayutla"	0901022	Bocoyna	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Bocoyna	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Física: La Entidad Federativa capturó información debido a la falta de respuesta del municipio. / Registro:
CHH17170200892640	Construcción De La Prolongación De La Av. P. Hidroeléctrica Chicoasen	1909010	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,133,610	\$6,133,610	\$6,133,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE CANCELO LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880296	Pavimentación De La Laborita De San Javier, Gran Morelos, Chih.	2600161	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890667	Construcción De Parque Recreativo El Chicharito	2701219	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$656,942	\$656,942	\$656,942	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	29.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969692	Domo Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio	2901089	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574	\$1,126,574	\$1,126,574	\$1,126,574	\$337,576	\$337,576	\$337,576	29.96	\$0	Metros	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: carga por falta de respuesta del mpio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300969699	Domo En Escuela Primaria Carmen Vazquez De Cañizo	2901090	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574	\$1,126,574	\$1,126,574	\$1,126,574	\$337,576	\$337,576	\$337,576	29.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESPUESTA DEL MPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300964617	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Elisa Griensen	17-3201693	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,001,199							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170100849872	Construcción Gimnasio El Mezquital	3707298	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Juárez, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$15,080,000	\$15,080,000	\$15,080,000	\$13,686,516	\$4,105,955	\$4,105,955	\$4,105,955	27.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: SE HA INGRESADO EL ANTICIPO Y SE LE DEPOSITO AL CONSTRUCTOR EL 21 DE SEPT. DE 2017 / Física: / Registro: SOLO A INGRESADO EL ANTICIPO Y SE LE DEPOSITO AL BENEFICIARIO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965365	Construccion De Centro Comunitario El Mezquital Etapa 2	3707539	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de contratación / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300955015	Construccion De Centro Cultural	4400220	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. MATAMOROS	En Ejecución	2017	\$900,943	\$900,943	\$900,943	\$900,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200887750	Construcción De Domo En Primaria Mariano Matamoros	4400218	Matamoros	Mariano Matamoros	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. MATAMOROS	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Barrio Los Nixtamaleros	4900265	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Nonoava	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP
CHH17170200903735	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Barrio De La Junta De Los Ríos	4900264	Nonoava	La Junta de los Ríos	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Nonoava	En Ejecución	2017	\$655,324	\$655,324	\$655,324	\$655,324	\$655,324	\$655,324	\$655,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Acceso Al Barrio De La Presa	4900263	Nonoava	La Presa	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Nonoava	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARGA POR FALTA DE RESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890108	Domo En Escuela Primaria Guillermo Baca	5900178	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Capturado por la Entidad Federativa a falta de respuesta del municipio / Física: Capturado por la Entidad Federativa a falta de respuesta del municipio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913567	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Bagueachi - 97544	97544	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	1.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913568	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada - 99943	99943	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$81,292	\$81,291	\$81,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria federalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857372	Construcción De Sistema De Agua Potable El Vergel - 39480	39480	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,208,858	\$1,104,429	\$1,104,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable el vergel / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912671	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Ejido Guajolotes - 100252	100252	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857370	Equipamiento Comedor Comunitario La Pinta - 43322	43322	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912700	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ejido La Pinta - 97549	97549	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en ejido la pinta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857685	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria - 47635	47635	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913540	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria El Llano Grande - 100265	100265	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,953	\$51,953	\$51,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim indígena comunitaria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913541	Suministro De Paneles Solares - 95438	95438	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares llano grande / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857689	Construcción De Sistema De Agua Potable El Triguero - 39491	39491	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,821,445	\$1,410,722	\$1,410,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable el triguero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857365	Equipamiento De Comedor Comunitario Carlos Pacheco - 43311	43311	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912681	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez En La Joya - 100295	100295	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$80,133	\$80,133	\$80,133	\$80,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento de un comedor escolar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857367	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario La Magdalena - 39504	39504	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$732,477	\$366,239	\$366,239	\$366,239	\$109,872	\$109,872	\$109,872	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema catidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300756710	Perforación De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390	221390	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pozo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913561	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Las Delicias - 97581	97581	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en las delicias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913545	Suministro De Paneles Solares - 96592	96592	Balleza	Los Ángeles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares los angeles / Registro:
CHH17170200857366	Equipamiento De Comedor Comunitario Los Lirios - 43301	43301	Balleza	Los Lirios	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913524	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa De Tucheachi - 97598	97598	Balleza	Mesa de Tucheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913525	Suministro De Paneles Solares Mesa De Tucheachi - 96640	96640	Balleza	Mesa de Tucheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares mesa de tucheachi / Registro:
CHH17170200857369	Equipamiento De Comedor Comunitario Pichique - 43294	43294	Balleza	Pichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912702	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Recubichi - 98147	98147	Balleza	Recubichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en Recubichi / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857371	Equipamiento De Comedor Comunitario Tecorichi - 43325	43325	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912712	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tecorichi - 98202	98202	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913542	Suministro De Paneles Solares Tierra Blanca - 96706	96706	Balleza	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170200857546	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Potrero - 39515	39515	Batopilas	El Potrero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$609,214	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Postecatidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857492	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Mesa De Guacayvo - 49142	49142	Batopilas	Mesa de Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,807,144	\$312,577	\$312,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de mesa de guacayvo / Registro:
CHH17170200857692	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Rafael - 38404	38404	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,450,322	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857694	Construcción Comedor Escolar Teleshachillerato Abraham González - 47653	47653	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913573	Equipamiento Comedor Escolar Teleshachillerato Abraham González En Yoquivo - 100306	100306	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato 8636 abraham gonzalez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912896	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105272	105272	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912897	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En Bahuinocachi - 100429	100429	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim Josefa ortiz de dominguez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857494	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Baquereachi - 39714	39714	Bocoyna	Baquereachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$420,766	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857493	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio San José - 47483	47483	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$486,439	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912894	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105370	105370	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda Cantidad: 10 / Registro:
CHH17170300912899	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105297	105297	Bocoyna	Choguita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857495	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Por Cooperación Adolfo López Mateos - 43378	43378	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857496	Equipamiento De Comedor Comunitario Creel - 42260	42260	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912898	Construcción De Veinticinco Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105205	105205	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,129,840	\$564,920	\$564,920	\$564,920	\$282,460	\$282,460	\$282,460	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857506	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez - 43629	43629	Bocoyna	El Aguajito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857504	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua - 47741	47741	Bocoyna	Gujurana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857508	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Mesa Del Ranchito - 39736	39736	Bocoyna	La Mesa del Ranchito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$858,612	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912895	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Patricio Jariz Las Agujas - 100387	100387	Bocoyna	Las Agujas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,837	\$51,837	\$51,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar primaria patricio jariz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857503	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José María Pino Suárez - 43665	43665	Bocoyna	Los Ojitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912906	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ojachichi - 98569	98569	Bocoyna	Ojachichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912900	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105306	105306	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857507	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Rochivo De Creel Barrio Los Portillo - 39767	39767	Bocoyna	Rochivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$301,683	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912901	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Escobedo En San Antonio - 100460	100460	Bocoyna	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$17,349	\$17,349	\$17,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim mariano escobedo 2565 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857497	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 43431	43431	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912902	Construcción De Doce Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105325	105325	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$542,323	\$261,433	\$261,433	\$261,433	\$130,717	\$130,717	\$130,717	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857498	Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42180	42180	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857499	Equipamiento Comedor Escolar Preparatoria Alta Dixon - 46683	46683	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857500	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio El Llanito - 39684	39684	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,096,100	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857501	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Kilómetro Ochenta - 39702	39702	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,667,528	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857502	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Los Ojitos - 39678	39678	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,340,938	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912903	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dignos De Cuatro Por Cuatro Metros - 104972	104972	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,581,776	\$790,888	\$790,888	\$790,888	\$395,444	\$395,444	\$395,444	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 35 / Registro:
CHH17170300912904	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105339	105339	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912905	Construcción De Quince Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105347	105347	Bocoyna	Sojahuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$677,904	\$338,952	\$338,952	\$338,952	\$169,476	\$169,476	\$169,476	50.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857509	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Es Setenta Y Ocho - 43369	43369	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$21,337	\$21,337	\$21,337	28.32	\$0	Otros	100.00	29.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857510	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357	43357	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$21,337	\$21,337	\$21,337	53.86	\$0	Otros	100.00	54.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857505	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Cuatro - 43344	43344	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$21,337	\$21,337	\$21,337	53.86	\$0	Otros	100.00	54.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913598	Suministro De Paneles Solares Bacuseachi - 96724	96724	Carichi	Bacuseachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares bacuseachi / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857698	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Morelos Y Pavón - 46957	46957	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo;Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913597	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Chineachi - 98580	98580	Carichí	Chineachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada chineachi / Registro:
CHH17170200857699	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega I Ciénega De Ojos Azules - 39779	39779	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$334,036	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste;Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857700	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega II - 39772	39772	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$479,354	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste;Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857701	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Naráachi - 39407	39407	Carichí	Naráachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$2,828,105	\$1,414,053	\$1,414,053	\$1,414,053	\$706,410	\$706,410	\$706,410	49.96	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste;Cantidad: 47 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913593	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Naráachi - 98634	98634	Carichí	Naráachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en nararachi / Registro:
CHH17170300913594	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San José Baqueachi - 98645	98645	Carichí	San José Baqueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada baquachi / Registro:
CHH17170200857702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tajirachi - 39793	39793	Carichí	Tajirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$568,126	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste;Cantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913596	Suministro De Paneles Solares Teherichi - 96754	96754	Carichí	Teherichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares tegerichi / Registro:
CHH17170200857647	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Industrias Y Prieto Luján - 79562	79562	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$531,573	\$177,191	\$175,420	\$175,420	\$175,420	\$175,420	\$175,420	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste;Cantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913276	Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Marina II - 93490	93490	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$907,123	\$302,375	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste;Cantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913277	Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541	93541	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$39,155	\$13,052	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste;Cantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913278	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ampliación La Noria - 93434	93434	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,280,874	\$426,958	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro:
CHH17170300913279	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ladrilleros - 93290	93290	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$893,637	\$297,879	\$294,900	\$294,900	\$294,900	\$294,900	\$294,900	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro:
CHH17170300913280	Construcción Red De Distribución Eléctrica El Divisadero - 93149	93149	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$554,606	\$184,869	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913281	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Valle De Guadalupe Y Candela - 93022	93022	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,371,239	\$457,080	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 34 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913282	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Cerro Grande - 93603	93603	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,734,122	\$578,041	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913283	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Tricentenario Y Mina Ocho - 92974	92974	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,923,125	\$641,048	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 50 / Registro:
CHH17170300913284	Construcción Red De Distribución Eléctrica Los Huizaches - 95385	95385	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$633,683	\$211,228	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro:
CHH17170300913285	Construcción Red De Distribución Eléctrica Pequeñas Ampliaciones - 95418	95418	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$242,000	\$80,667	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913286	Construcción Red De Distribución Eléctrica La Noria - 93239	93239	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$543,666	\$181,222	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 16 / Registro:
CHH17170200857639	Equipamiento De Comedor Comunitario Canelas - 43314	43314	Chinipas	Canelas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857626	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Trigo De Russo - 40229	40229	Chinipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$11,529,923	\$6,025,538	\$6,025,538	\$6,025,538	\$5,426,076	\$5,426,076	\$5,426,076	90.05	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 136 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913247	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guasachi - 98650	98650	Chinipas	Guasachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada guasachi / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857684	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela O Loreto - 49281	49281	Chínipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$11,225,364	\$3,225,364	\$3,225,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913532	Suministro De Paneles Solares Ignacio Valenzuela O Loreto - 96782	96782	Chínipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913533	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ignacio Valenzuela O Loreto - 98656	98656	Chínipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170200857630	Construcción De Línea Y Red De Distribución La Ciénega - 40291	40291	Chínipas	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$2,354,747	\$941,899	\$941,899	\$941,899	\$940,796	\$940,796	\$940,796	99.88	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857632	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Loma - 40333	40333	Chínipas	La Loma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,182,707	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 473082.65 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857636	Equipamiento De Comedor Comunitario San Antonio - 43319	43319	Chínipas	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857628	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecaroma - 40279	40279	Chínipas	Yecaroma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$2,314,750	\$2,314,750	\$2,314,750	\$1,634,851	\$1,634,851	\$1,634,851	70.63	\$0	Otros	100.00	71.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857645	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700	46700	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$15,281	\$15,281	\$15,281	38.58	\$0	Otros	100.00	39.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857658	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seismil Ciento Siete - 46738	46738	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857649	Construcción Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria - 47755	47755	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913297	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 100478	100478	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar y preescolar y primaria comunitaria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912996	Suministro De Paneles Solares Bajo De Cuechi - 97411	97411	Guachochi	Bajo de Cuechi (Cuhechi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913430	Suministro De Paneles Solares Cocohuichi - 97422	97422	Guachochi	Cocohuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles escolares / Registro:
CHH17170200857659	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Corralitos - 78327	78327	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,368,083	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857656	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Venustiano Carranza - 46785	46785	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857657	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosaura Zapata Cano - 46762	46762	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913381	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera - 100186	100186	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$7,999,982	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$558,001	\$558,001	\$558,001	13.95	\$0	Otros	100.00	14.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Sistema:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857665	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Laguna - 76772	76772	Guachochi	La Laguna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,774,720	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida : Poste Cantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857666	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47790	47790	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913471	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 103477	103477	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$71,357	\$71,357	\$71,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento escolar telesecundaria federalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857660	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacasóráchi - 49260	49260	Guachochi	Nacasorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$1,990,506	\$1,990,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad soledad vieja / Registro:
CHH17170200857662	Construcción Comedor Escolar Teleschillerato Miguel Hidalgo - 47854	47854	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913450	Equipamiento Comedor Escolar Teleschillerato En Norogachi - 100648	100648	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$97,582	\$97,582	\$97,582	\$97,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913451	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Norogachi - 99085	99085	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857669	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Baboreachi - 77010	77010	Guachochi	Rancharía Baboreachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$938,065	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 15 / Registro:
CHH17170200857664	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Yehuachique - 77746	77746	Guachochi	Rancharía Yehuachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$687,914	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913007	Suministro De Paneles Solares Rancho Tecorichi - 97432	97432	Guachochi	Rancho Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913444	Suministro De Paneles Solares Rarámuchi - 97456	97456	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913453	Suministro De Paneles Solares Rumigrachi - 97507	97507	Guachochi	Rumigrachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170200857663	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 46814	46814	Guachochi	Sehuerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo: Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913409	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Siquirichi - 99141	99141	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170200857661	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47830	47830	Guachochi	Tatahuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor: Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857574	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tegomachi - 77598	77598	Guachochi	Tegomachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,688,516	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 27 / Registro:
CHH17170200857573	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Yepo - 77869	77869	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$741,762	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 8 / Registro:
CHH17170300912934	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundario Comunitario En Agua Amarilla - 103389	103389	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor: Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857675	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arroyo Azul - 78985	78985	Guadalupe y Calvo	Arroyo Azul	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,862,000	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 54 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857557	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuahtémoc - 46836	46836	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$26,181	\$26,181	\$26,181	66.09	\$0	Otros	100.00	66.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857558	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907	46907	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912942	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria General Es Ochenta En Baborigame - 103398	103398	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$100,241	\$100,241	\$100,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar secundaria general es-80 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912943	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Baborigame Ó Rincón Del Tanque - 99158	99158	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170200857652	Construcción Comedor Telebachillerato Comunitario Ocho Mil Once - 47867	47867	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170300913316	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Barbechitos - 100834	100834	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$81,291	\$81,291	\$81,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato comunitario / Registro:
CHH17170200857672	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459	40459	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970	\$904,985	\$904,985	\$904,985	\$903,121	\$903,121	\$903,121	99.79	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:39 / Registro:
CHH17170200857560	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 47134	47134	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857651	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pablo Neruda - 47152	47152	Guadalupe y Calvo	El Coyote	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912983	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cumbre Del Durazno - 99312	99312	Guadalupe y Calvo	El Durazno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170200857548	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411	40411	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201	\$2,025,600	\$2,025,600	\$2,025,600	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	99.93	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 67 / Registro:
CHH17170300913299	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pinabete - 99481	99481	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857551	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420	40420	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970	\$932,985	\$932,985	\$932,985	\$932,305	\$932,305	\$932,305	99.93	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 31 / Registro:
CHH17170200857648	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440	40440	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086	\$1,614,543	\$1,614,543	\$1,614,543	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	99.78	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 53 / Registro:
CHH17170300913288	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tigre - 99360	99360	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912926	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De La Lámina Galvanizada El Tule O Rio Tuaripa - 99373	99373	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912970	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tupure - 99401	99401	Guadalupe y Calvo	El Tupure (El Tupuri)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda.Cantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857556	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua En Guadalupe Y Calvo - 47608	47608	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$5,190,268	\$5,190,268	\$5,190,268	\$5,190,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro.Cantidad: 4,166.70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857567	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega - 78478	78478	Guadalupe y Calvo	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,063,140	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912930	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Ciénega De Los Ayala - 99209	99209	Guadalupe y Calvo	La Ciénega de los Ayala	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912991	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Cipriana - 99410	99410	Guadalupe y Calvo	La Cipriana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda.Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857550	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz - 78819	78819	Guadalupe y Calvo	La Cruz	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$583,000	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:11 / Registro:
CHH17170300912982	Suministro De Paneles Solares La Cueva - 96973	96973	Guadalupe y Calvo	La Cueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Modulo.Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913313	Suministro De Paneles Solares Portezuelos O La Portezuela - 97025	97025	Guadalupe y Calvo	La Portezuela	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Modulo.Cantidad:10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857549	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada - 78506	78506	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$375,226	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida:poste Cantidad:6 / Registro:
CHH17170300913311	Suministro De Paneles Solares Soledad Nueva - 97388	97388	Guadalupe y Calvo	La Soledad Nueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857650	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Soledad Vieja - 49479	49479	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,699,553	\$1,864,567	\$1,864,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857654	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Trojas - 78387	78387	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$3,136,640	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912990	Suministro De Paneles Solares Los Laureles - 96981	96981	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 7 / Registro:
CHH17170300913310	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mala Noche - 99428	99428	Guadalupe y Calvo	Mala Noche	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857554	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario - 47875	47875	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912931	Equipamiento Comedor Escolar Pre Escolar Y Primaria Comunitaria En Mesa Lisa - 100947	100947	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$62,233	\$62,233	\$62,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor pre escolar y primaria comunitaria / Registro:
CHH17170300912932	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa Lisa - 99438	99438	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912929	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pie De La Cuesta - 99453	99453	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912927	Suministro De Paneles Solares Rancho Blanco - 97316	97316	Guadalupe y Calvo	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912928	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Rancho Blanco - 99559	99559	Guadalupe y Calvo	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912975	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Jesús Osé Pères De Rancho De Enmedio - 100882	100882	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$92,380	\$92,380	\$92,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300912959	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Redondeados - 100921	100921	Guadalupe y Calvo	Redondeados	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$61,539	\$61,540	\$61,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria federalizada / Registro:
CHH17170200857562	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Francisco De Chinatú - 78633	78633	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$432,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913497	Suministro De Paneles Solares San Isidro - 97364	97364	Guadalupe y Calvo	San Isidro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Modulo:Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913498	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Isidro - 99574	99574	Guadalupe y Calvo	San Isidro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda:Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857564	Construcción Comedor Escolar Tebachiellerato Ramón López Velarde - 47878	47878	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor:Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857565	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 47122	47122	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$36,913	\$31,723	\$31,723	\$26,181	\$26,181	\$26,181	70.93	\$0	Otros	100.00	71.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912963	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chinatu - 100962	100962	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar primaria comunitaria / Registro:
CHH17170200857566	Construcción Comedor Escolar Tebachiellerato Ocho Mil Veintitrés - 47873	47873	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912966	Equipamiento Comedor Escolar Tebachiellerato En Santa Rosalía Nabogame - 100984	100984	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,820	\$71,820	\$71,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar tebachiellerato 8023 / Registro:
CHH17170300913495	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada - 99587	99587	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda:Cantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857571	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429	47429	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889	\$808,944	\$808,944	\$808,944	\$806,443	\$806,443	\$806,443	99.69	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:36 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912989	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tunas - 99610	99610	Guadalupe y Calvo	Tunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912968	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Zapechico - 99631	99631	Guadalupe y Calvo	Zape Chico	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857682	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bajo Del Pitorreal - 49636	49636	Guazapares	Bajos del Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,571,053	\$286,322	\$286,322	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857677	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 47172	47172	Guazapares	Basonayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857678	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182	47182	Guazapares	Basoriachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913520	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Corarayvo - 103423	103423	Guazapares	Corarayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$81,060	\$81,060	\$81,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria jose vasconcelos / Registro:
CHH17170300913501	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Cusal - 99691	99691	Guazapares	El Cusal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857680	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Puerto Chiquito - 49654	49654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,847,430	\$317,100	\$317,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857568	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio El Rincón - 40519	40519	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,281,908	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913511	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ciénega De Los Bustillos - 99666	99666	Guazapares	La Cienegueta de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913512	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Comunidad De La Cienegueta De Los Bustillos - 98621	98621	Guazapares	La Cienegueta de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$530,747	\$114,593	\$114,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170300913516	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En La Misión O Basoriachi - 103435	103435	Guazapares	La Misión (Basoriachi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$14,922	\$14,922	\$14,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857681	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacárare - 49648	49648	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$476,659	\$102,915	\$102,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857674	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 40506	40506	Guazapares	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,216,315	\$1,108,157	\$1,108,157	\$1,108,157	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	99.86	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913517	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niño Artillero En San José - 103452	103452	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$62,117	\$62,117	\$62,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300912976	Suministro De Paneles Solares Tegóráchi - 97293	97293	Guazapares	Tegorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912977	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tegóráchi - 99707	99707	Guazapares	Tegorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913510	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 98540	98540	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,630,591	\$815,296	\$815,296	\$815,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912978	Suministro De Paneles Solares Upaguachi - 98100	98100	Guazapares	Upaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857683	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Praxedis G Guerrero Dosmil Setecientos Cuarenta Y Uno - 47191	47191	Janos	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913082	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Siglo Veintiuno - 148959	148959	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,945	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	49.89	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913083	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Loma De Morelos - 148950	148950	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$441,031	\$441,031	\$441,031	\$441,031	\$220,515	\$220,515	\$220,515	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913084	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Puerto Anapra - 149395	149395	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$8,649,317	\$8,649,317	\$8,649,317	\$8,649,317	\$4,324,659	\$4,324,659	\$4,324,659	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 120 / Registro:
CHH17170300913085	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Colonia Chihuahua - 149562	149562	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$42,009	\$42,009	\$42,009	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913086	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Los Ojitos - 149215	149215	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$314,973	\$314,973	\$314,973	\$314,973	\$157,487	\$157,487	\$157,487	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913087	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Granjas Santa Elena - 149381	149381	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$317,444	\$317,444	\$317,444	\$317,444	\$158,722	\$158,722	\$158,722	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913088	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Lomas De Poleo - 148943	148943	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$401,236	\$401,236	\$401,236	\$401,236	\$200,618	\$200,618	\$200,618	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913089	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Campesina - 149274	149274	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,137,120	\$2,137,120	\$2,137,120	\$2,137,120	\$1,068,560	\$1,068,560	\$1,068,560	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913090	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Juanita Luna - 148936	148936	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$37,268	\$37,268	\$37,268	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913091	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Tarahumara - 148875	148875	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,989,263	\$3,989,263	\$3,989,263	\$3,989,263	\$1,994,632	\$1,994,632	\$1,994,632	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda Cantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913092	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 149318	149318	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913093	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Carlos Chavira - 149362	149362	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$42,009	\$42,009	\$42,009	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913094	Mejoramietno De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Palos Chinos - 149298	149298	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$37,268	\$37,268	\$37,268	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913095	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Ampliación Fronteriza - 149247	149247	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,391,672	\$1,391,672	\$1,391,672	\$1,391,672	\$695,836	\$695,836	\$695,836	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913096	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Felipe Ángeles - 149238	149238	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,753,536	\$2,753,536	\$2,753,536	\$2,753,536	\$1,373,768	\$1,373,768	\$1,373,768	49.89	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913097	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 149338	149338	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857575	Suministro E Instalación De Módulos Solares Agüerare - 42501	42501	Maguarichi	Agüerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$286,862	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$143,172	\$143,172	\$143,172	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913020	Suministro De Paneles Solares Agüerare O Las Minitas - 96924	96924	Maguarichi	Agüerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857576	Suministro E Instalación De Módulos Solares Erechuchique - 42509	42509	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$362,352	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$180,849	\$180,849	\$180,849	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913021	Suministro De Paneles Solares Erechuchique - 96810	96810	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857586	Suministro E Instalación De Módulos Solares La Joya - 42470	42470	Maguarichi	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,142	\$30,142	\$30,142	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857577	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Jalero - 42563	42563	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$227,144	\$113,572	\$113,572	\$113,572	\$56,786	\$56,786	\$56,786	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857578	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Perú - 42555	42555	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$283,930	\$141,965	\$141,965	\$141,965	\$70,983	\$70,983	\$70,983	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857579	Construcción De Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Chivero - 42520	42520	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$283,930	\$141,965	\$141,965	\$141,965	\$70,983	\$70,983	\$70,983	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857580	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Vinoramas - 42542	42542	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$170,358	\$85,179	\$85,179	\$85,179	\$42,590	\$42,590	\$42,590	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857581	Construcción Camino San Vicente Maguarichi Erechuchique Tramo Km Treinta Y Dos Al Km Treinta Y Cinco Más Doscientos Sesenta - 47526	47526	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$21,111,745	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857582	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Napoleón - 42580	42580	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857583	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Aguajito - 42577	42577	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857584	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Canoas - 42574	42574	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857585	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Llanito - 42571	42571	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$397,502	\$198,751	\$198,751	\$198,751	\$99,376	\$99,376	\$99,376	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado/Cantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857587	Suministro E Instalación De Módulos Solares Villeachi - 42493	42493	Maguarichi	Villeachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$128,102	\$128,102	\$128,102	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Modulo/Cantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857670	Construcción Comedor Escolar Tebechillerato Josefa Ortiz De Domnguez - 48128	48128	Morelos	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913488	Equipamiento Comedor Escolar Tebechillerato En Ciénega Prieta - 101023	101023	Morelos	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$61,886	\$61,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170200857671	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguachi Barrio El Durazno - 40565	40565	Morelos	Masaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,015,217	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,174	\$1,007,174	\$1,007,174	99.96	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857668	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol - 40719	40719	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$4,016,321	\$2,008,161	\$2,008,161	\$2,008,161	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	99.94	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857615	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Rumbo A La Presa - 40570	40570	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,616,344	\$808,172	\$808,172	\$808,172	\$807,851	\$807,851	\$807,851	99.96	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857610	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta - 40736	40736	Morelos	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,934,502	\$967,251	\$967,251	\$967,251	\$966,796	\$966,796	\$966,796	99.95	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857611	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48147	48147	Morelos	San Miguel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857667	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Pablo Rancho El Alto - 40532	40532	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,225	\$1,055,225	\$1,055,225	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857612	Construcción Comedor Escolar Tebechillerato Comunitario Ochenta Mil Ciento Treinta - 48160	48160	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913125	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Santa Ana - 101054	101054	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$52,299	\$52,229	\$52,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato comunitario / Registro:
CHH17170200857618	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Nogalejo - 40792	40792	Nonoava	Água Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,526,665	\$1,263,333	\$1,263,333	\$1,263,333	\$1,201,438	\$1,201,438	\$1,201,438	95.10	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857623	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Ríos Barrio El Bajío - 40810	40810	Nonoava	La Junta de los Ríos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,066,195	\$1,033,097	\$1,033,097	\$1,033,097	\$722,486	\$722,486	\$722,486	69.93	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913200	Rehabilitación E Incorporación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Nonoava - 100675	100675	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$825,724	\$825,724	\$825,724	29.49	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pozo Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857529	Ampliación De Red Eléctrica Privada De Calle Treinta Y Seis Entre V Carranza Y V Guerrero - 81729	81729	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$223,024	\$219,473	\$219,473	\$219,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857530	Red De Distribucion Eléctrica En Calle Cerrada De Conchos - 79863	79863	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$340,481	\$335,889	\$335,889	\$335,889	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857531	Red De Distribución Eléctrica En Calle Treinta Y Seis Entre Avenida Vicente Guerrero Y Venustiano Carranza - 81685	81685	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$214,199	\$210,740	\$210,740	\$210,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857532	Red De Distribución Eléctrica En La Prolongación De Calle Segunda Colonia Cañada Ancha - 81643	81643	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$201,153	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857533	Red De Distribución Eléctrica En Priv De Matamoros Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 79911	79911	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$157,478	\$150,302	\$150,302	\$150,302	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857534	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 81597	81597	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$59,274	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: / Registro:
CHH17170200857535	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta De Ave Reforma A Ave Reforma - 81893	81893	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$59,274	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857536	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 81870	81870	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$39,128	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857537	Red De Distribución Eléctrica De Calle Treinta Y Ocho Entre Avenida Vicente Guerrero Y Avenida Venustiano Carranza - 82030	82030	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$260,997	\$257,117	\$257,117	\$257,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857538	Red De Distribución Eléctrica En Ave Colon Entre Calle Veintidós Y Calle Veinticuatro - 81994	81994	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$173,053	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858484	Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867	40867	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$2,856,899	\$1,428,450	\$1,428,450	\$1,428,450	\$717,867	\$717,867	\$717,867	50.26	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro:
CHH17170300915527	Suministro De Paneles Solares Agua Caliente - 98373	98373	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915528	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Agua Caliente - 99726	99726	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200858478	Red De Distribución Eléctrica Agua De Los Leones - 40887	40887	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$400,408	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858479	Suministro E Instalación De Módulos Solares Babicora De Conoachi - 42747	42747	Temósachic	Babicora de Conoachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,094	\$187,094	\$187,094	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914668	Suministro De Paneles Solares Janos - 98384	98384	Temósachic	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914669	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Janos - 99751	99751	Temósachic	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915508	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Nabogame - 99762	99762	Temósachic	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915509	Suministro De Paneles Solares Nabogame - 98423	98423	Temósachic	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915525	Suministro De Paneles Solares Piedras Azules - 98451	98451	Temósachic	Piedras Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300915526	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Piedras Azules - 99783	99783	Temósachic	Piedras Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858480	Suministro E Instalación De Módulos Solares San Antonio - 42762	42762	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,123	\$187,123	\$187,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915513	Suministro De Paneles Solares San Antonio - 98398	98398	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915514	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Antonio - 99825	99825	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200858481	Red De Distribución Eléctrica San Isidro De Lomas Barrio Raul Bencomo - 40951	40951	Temósachic	San Isidro de Lomas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$93,548	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858477	Red De Distribución Eléctrica Temósachic Barrios La Bodega Mirna Molinar Omar Rascón Ramiro Montes Y Micsy Sandoval - 40967	40967	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$575,101	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858482	Suministro E Instalación De Módulos Solares Tosánachi - 42735	42735	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,094	\$187,094	\$187,094	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858483	Suministro E Instalación De Módulos Solares Vallecillo - 42756	42756	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,123	\$187,123	\$187,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Capacidad Treinta Lps En Yepac - 103363	103363	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$764,878	\$764,878	\$764,878	29.42	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Planta Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858191	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48171	48171	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914678	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 101064	101064	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria Federalizada / Registro:
CHH17170200858197	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Aserradero - 41674	41674	Urique	Basigochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,047,571	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858139	Equipamiento Comedor Escolar Telesbachillerato Emsad - 46896	46896	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858140	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas - 46876	46876	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858141	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Tortuga - 41487	41487	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$380,553	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858142	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Sector Colegio - 41612	41612	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,083,991	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914647	Equipamiento Comedor Escolar Telessecundaria En Cerocahui - 101104	101104	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$28,446	\$28,446	\$28,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914648	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefanía Castañeda En Cerocahui - 101085	101085	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$61,886	\$61,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170200858148	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cuiteco Sector Albergue - 41544	41544	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$519,239	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 9 / Registro:
CHH17170200858149	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi - 41516	41516	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$1,755,297	\$1,755,297	\$1,755,297	\$735,821	\$735,821	\$735,821	41.92	\$0	Otros	100.00	42.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 49 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914650	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cuiteco - 120341	120341	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914651	Equipamiento Comedor Escolar Bachillerato Intercultural De Cuiteco - 101117	101117	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858178	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Hormiguero - 41151	41151	Urique	El Hormiguero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,349,261	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858176	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Yerbanis - 41041	41041	Urique	El Yerbanis	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,949,567	\$779,827	\$779,827	\$779,827	\$480,998	\$480,998	\$480,998	61.68	\$0	Otros	100.00	62.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858181	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayvo - 47462	47462	Urique	Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$896,725	\$896,725	\$896,725	\$441,325	\$441,325	\$441,325	49.22	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914665	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guadalupe Coronado - 99849	99849	Urique	Guadalupe Coronado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200858173	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector San Alonso - 41990	41990	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$988,441	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914659	Suministro De Paneles Solares Huacajpara - 98241	98241	Urique	Huacajpara	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914661	Suministro De Paneles Solares Huitósachi - 98308	98308	Urique	Huitósachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914684	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135	101135	Urique	Jochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914683	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Higuera - 99874	99874	Urique	La Higuera	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858151	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184	48184	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914655	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 101151	101151	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$80,713	\$80,713	\$80,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento de comedor escolar / Registro:
CHH17170200858170	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román Corral Sandoval - 47251	47251	Urique	Puerto de Acarabo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858163	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Estatal Melchor Ocampo - 47247	47247	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914685	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo En Tabórachi - 100795	100795	Urique	Taborachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$53,224	\$53,224	\$53,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858171	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tempizque O Arroyo De Cañitas - 49681	49681	Urique	Tempizque (Arroyo Cañitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,807,175	\$173,974	\$173,974	\$173,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858168	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes - 47206	47206	Urique	Tabares	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857787	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad E Agua Fría - 49675	49675	Uruachi	Agua Fría	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$2,845,291	\$316,862	\$316,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construcción del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170300914698	Suministro De Paneles Solares Arechuyvo - 96836	96836	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914699	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Arechuyvo - 99886	99886	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857791	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Cuesta Blanca - 42103	42103	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,037,809	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857793	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan - 49664	49664	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$10,727,895	\$3,983,262	\$3,983,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construcción del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170300914707	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Antonio Silva En Hacienda De Sáenz - 103461	103461	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar secundaria antonio silva / Registro:
CHH17170200857795	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Cuauhtémoc - 47219	47219	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858251	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa De Cereachi - 42084	42084	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,710,739	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$741,547	\$741,547	\$741,547	39.97	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857796	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Los Laureles - 42075	42075	Uruachi	Los Laureles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$885,862	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste; Cantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857797	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Localidad De Mocorichi De Arriba - 49125	49125	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$2,967,098	\$330,424	\$330,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: construcción del sistema de agua potable / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913711	Suministro De Paneles Solares Mocerichi - 96855	96855	Uruachi	Mocerichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200858202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 42004	42004	Uruachi	Paraje del Gallo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,052,648	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$525,117	\$525,117	\$525,117	99.77	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858201	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Ignacio - 42050	42050	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,636,274	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,722,424	\$1,722,424	\$1,722,424	94.74	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914688	Suministro De Paneles Solares San Juan - 96876	96876	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914689	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Juan - 99893	99893	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200858249	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tojiachi De Abajo - 42067	42067	Uruachi	Tojiachi de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$748,193	\$748,193	\$748,193	99.86	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858204	Centro De Salud Uruachi II Etapa - 74754	74754	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$8,671,226	\$8,671,226	\$8,671,226	\$8,671,226	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	29.02	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Cetro de SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858205	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Pista - 41999	41999	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$591,785	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858206	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena Rigoberta Menchú - 47242	47242	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858207	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Uruachi Barrio La Matanza - 42111	42111	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$236,283	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300912493	Eletrificación Y Alumbrado En Ejido Santo Domingo - 33569	33569	Ahumada	Santo Domingo (Los Amoles)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912585	Construcción De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo - 145576	145576	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$271,840							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912588	Construccionde Techumbre En Cancha De La Primaria Salvador Orozco - 76696	76696	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$257,520							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912589	Construccionde Techumbre En La Escuela Primaria Heroes Mexicanos - 76610	76610	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$292,784							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912590	Pavimentacion Calle De La Cruz - 76573	76573	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$450,837							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912591	Rehabilitacion De Sistema Hidráulico De La Calle Mártires De Aldama Entre Séptima E Insurgentes - 95529	95529	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$346,503							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912592	Rehabilitacion Hidraulica De La Calle Maclovio Herrera Tramo Martires De Aldama A Rodolfo Fierro - 95467	95467	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$685,015							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912593	Rehabilitación De Banquetas En La Constitución - 78977	78977	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$550,920							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912594	Ampliacion De Red Eléctrica De La Ciudad Juan Aldama Calle Durazno Y Calle Sin Nombre - 100745	100745	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$470,568							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912595	Rehabilitacion Del Sistema Hidráulico De La Calle Clemente Orozoco Entre G Vargas Y D Alvarez - 93217	93217	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$443,975							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300912584	Adquisicion De Equipo De Computo Con Software - 151631	151631	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$75,114	\$75,114	98.69	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912586	Rehabilitacion De Red Hidraulica De La Calle Genaro Martínez Entre Juan Rodríguez Y San Felipe - 93314	93314	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,000,409	\$1,000,409	88.58	\$0	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912587	Construcción De Sistema Hidráulico De La Calle Sexta Tramo Entre Ojinaga Y Francisco Portillo - 93136	93136	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$790,518	\$790,518	99.37	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara el próximo trimestre / Registro:
CHH17170200857352	Rehabilitación De Sanitarios Telesecundaria Maclovio Herrera - 74781	74781	Aldama	Maclovio Herrera (Estación Falomir)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$174,302	\$87,151	\$87,151	\$87,151	\$87,151	\$85,151	\$85,151	97.71	\$0	Piezas	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912601	Construcción De Comedor Comunitario - 198895	198895	Allende	Agua Fría (Barricada)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$477,542	\$477,542	\$477,542	\$477,542	\$455,808	\$455,808	\$455,808	95.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300912596	Rehabilitación De La Avenida Juarez - 194546	194546	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI MARIO RUBEN VALDIZON ARRIETA	En Ejecución	2017	\$186,398							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912597	Suministro De Boiler Solar - 194452	194452	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CYTRE COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALES	En Ejecución	2017	\$501,700							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912598	Calentón Estufa De Leña - 194312	194312	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CYTRE COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALES	En Ejecución	2017	\$307,159							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912599	Suministro De Tinacos - 116363	116363	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDAN	En Ejecución	2017	\$247,080							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857356	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Ascensión - 83066	83066	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912603	Mejoramiento De Alumbrado Publico Mediante Luminaria Led En Ascension Chihuahua - 145524	145524	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$826,500	\$826,500	\$826,500	62.50	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. Financieramente, el proyecto se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912604	Construcción De Baños Para Apoyo A Viviendas En Ascension Chihuahua - 146881	146881	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$638,773	\$638,773	\$638,773	\$638,773	37.46	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912605	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Galache Etapa Cinco - 146873	146873	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$446,564	\$446,564	\$446,564	\$446,564	\$442,010	\$442,010	\$442,010	98.98	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA. La obra física se encuentra finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912606	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Chacon Etapa Dos - 146863	146863	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$612,292	\$612,292	\$612,292	\$612,292	\$183,688	\$183,688	\$183,688	30.00	\$0	Otros	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912607	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Chavez Etapa Tres - 146858	146858	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$606,323	\$606,323	98.97	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. LA OBRA FÍSICA SE ENCUENTRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912608	Rehabilitación De Tomas Y Descargas Incluyendo Tubería De Agua Potable Y Drenaje En Calle Allende Y Veracruz - 145827	145827	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADQUISICIÓN DE MATERIAL REALIZADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN REALIZADO POR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	100.00	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913565	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Bidigestores En Alto De Navarro - 105468	105468	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913566	Construccion De Albergue Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal En Bagueachi - 197851	197851	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,381,205							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912653	Construccion De Techo Firme Trescientos Metros Cuadrados En Baquiriachi - 197354	197354	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$241,656							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912654	Adquisicion De Setenta Y Nueve Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistemas Fotovoltaica En Baquiriachi - 188730	188730	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$274,428							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912655	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera En Baquiriachi - 155547	155547	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$337,937							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912656	Ampliacion De Red Elctrica En Baquiriachi - 143775	143775	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$350,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912657	Construccion De Techumbre Para Cancha Escolar En La Primaria Ignacio Zaragoza En Baquiriachi - 143910	143910	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$892,131							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912658	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Baquiriachi - 112543	112543	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$203,319							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912659	Suministro E Instalacion De Diez Baños Con Biodigestores En Baquiriachi - 104991	104991	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$329,452							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912660	Suministro E Instalacion De Veinte Boilers Solares En Baquiriachi - 100989	100989	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$235,039							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912661	Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Baquiriachi - 96902	96902	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$143,831							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912662	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Baquiriachi - 98641	98641	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$278,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912663	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En Ciénega Prieta Rojarare - 143016	143016	Balleza	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,450,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912703	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Comunidad Rio Verde - 142862	142862	Balleza	Comunidad Rio Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912704	Construccion De Centro De Salud En Localidad Comunidad Rio Verde - 118919	118919	Balleza	Comunidad Rio Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,880							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913560	Suministro E Instalacion De Dos Boilers Solares En Coqueñas - 100900	100900	Balleza	Coqueñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$23,504							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912715	Construccion De Techo Firme Seiscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ejido El Vergel - 197259	197259	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$503,438							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912716	Adquisicion De Setenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Ejido El Vergel - 188618	188618	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$270,954							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912717	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 154999	154999	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,337,963							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912718	Construccion De Linea De Conduccion Del Pozo A La Pila En Ejido El Vergel - 142769	142769	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,104,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912719	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 142975	142975	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$115,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912720	Suministro E Instalacion De Doscientas Sesenta Y Cinco Lamparas Led En Ejido El Vergel - 122600	122600	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,510,871							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912721	Adquisicion De Sesenta Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 112762	112762	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$243,983							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912722	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Baños Con Biodigestores En Ejido El Vergel - 104596	104596	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$823,629							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912723	Adquisicion De Cien Tinacos Rotoplas En Ejido El Vergel - 96847	96847	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$159,813							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912724	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Celdas Solares En Ejido El Vergel - 98566	98566	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$348,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912725	Suministro E Instalacion De Treinta Y Dos Boilers Solares En Ejido El Vergel - 100698	100698	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$376,063							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912668	Construccion De Centro De Salud En Ejido Guajolotes - 159509	159509	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$473,109							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912669	Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Guajolotes - 155941	155941	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$873,739							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912670	Suministro E Instalacion De Siete Boilers Solares En Ejido Guajolotes - 100836	100836	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$82,264							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912672	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros En Ejido Guazarachi - 197436	197436	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912673	Adquisicion Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaico En Ejido Guazarachi - 188919	188919	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$52,107							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912674	Construccion De Aula Escolar En El Telegbachillerato Comunitario En Ejido Guazarachi - 138666	138666	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$385,688							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912675	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Ejido Guazarachi - 112641	112641	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$60,996							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912676	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Ejido Guazarachi - 101130	101130	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912677	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Ejido Guazarachi - 97038	97038	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$31,962							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912678	Suministro E Instalacion De Siete Celdas Solares En Ejido Guazarachi - 99134	99134	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$97,440							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912726	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Molino - 104526	104526	Balleza	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913559	Suministro E Instalacion De Tres Boilers Solares En El Palomo - 100736	100736	Balleza	El Palomo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$35,256							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913557	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En El Poleo - 104045	104045	Balleza	El Poleo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913534	Construccion De Techo Firme Doscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Tigre - 197381	197381	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$181,242							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913535	Adquisicion De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367	189367	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$34,738							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913536	Construccion De Tanque Elevado En El Tigre - 143094	143094	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$867,128							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913537	Adquisicion De Cuarenta Estufas Ecologicas En El Tigre - 112886	112886	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$162,655							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913538	Adquisicion De Cincuenta Tinacos Rotoplans En El Tigre - 96878	96878	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$79,906							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913539	Suministro E Instalacion De Quince Celdas Solares En El Tigre - 98629	98629	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$208,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913562	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Triguero - 197402	197402	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913563	Adquisición De Cinco Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En El Triguero - 189230	189230	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$17,369							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913564	Construcción Sistema De Agua Potable El Triguero - 142492	142492	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,410,722							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912665	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En General Carlos Pacheco - 143248	143248	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$180,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912666	Suministro E Instalación De Cinco Boilers Solares En General Carlos Pacheco El Terrero - 104076	104076	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912667	Suministro De Gabinete De Ultrafiltración Con Bebedero Para La Escuela Primaria Trinidad Pereyra En Gral Carlos Pacheco El Terrero - 104336	104336	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$69,361							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912664	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Cienegueta - 134109	134109	Balleza	La Cienegueta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,823,796							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912626	Suministro E Instalación De Dos Baños Con Biodigestores En La Cruz - 104546	104546	Balleza	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$65,890							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912679	Equipamiento Con Bombeo En La Haciendita - 142918	142918	Balleza	La Haciendita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$280,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912680	Construcción De Centro De Salud En La Joya - 178130	178130	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$488,662							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912685	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Magdalena - 143298	143298	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$366,239							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912686	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En La Magdalena - 140982	140982	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$83,968							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912687	Construccion De Drenaje Pluvial En C Sin Nombre Desde C Sin Nombre Hasta Km Cero Mas Ciento Sesenta Y Nueve Rumbo Al Sureste En La Magdalena - 138892	138892	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$95,882							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912688	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En La Magdalena - 103282	103282	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912689	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En La Magdalena - 104938	104938	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912690	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163	104163	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$306,955							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912692	Construccion De Centro De Salud En La Nopalera - 174688	174688	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$474,433							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913544	Construccion De Centro De Salud En Los Angeles - 177610	177610	Balleza	Los Angeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$484,876							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912682	Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria Federal En Los Lirios - 165313	165313	Balleza	Los Lirios	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$385,688							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912683	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria En Los Llanitos - 156927	156927	Balleza	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$161,016							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912684	Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar Indígena Matilde Palma En Los Llanitos - 121308	121308	Balleza	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$49,965							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912641	Ampliacion De Alcantarillado Pluvial Y Colector Sanitario En Calle Nicanor Sandoval En Mariano Balleza - 140144	140144	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$654,722							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912642	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La C Sin Nombre La Colonia Gomez Morin En Mariano Balleza - 145296	145296	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,159							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912643	Construccion De Presones Varias Localidades - 144429	144429	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912644	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La C Sin Nombre De La Col Gomez Morin En Mariano Balleza - 145464	145464	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$342,360							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912645	Construccion De Aula Escolar En La Secundaria Es Treinta Y Cuatro En Mariano Balleza - 138610	138610	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$402,711							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912646	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Ruiz Cortines - 134836	134836	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$205,244							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912647	Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas - 123901	123901	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$218,209							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300912648	Adquisicion De Setenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 112735	112735	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$284,647							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912649	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Boilers Solares En Mariano Balleza - 100942	100942	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$411,319							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912650	Adquisicion De Ciento Treinta Rotoplás En Mariano Balleza - 98269	98269	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$207,756							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912651	Suministro E Instalacion De Cinco Celdas Solares En Mariano Balleza - 99213	99213	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$69,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912691	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En Navarro - 103995	103995	Balleza	Navarro (Puente de Navarro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$47,008							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913569	Construccion De Centro De Salud En Piedra Bola - 118670	118670	Balleza	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,880							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913558	Construccion De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778	174778	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$474,555							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912627	Construccion Del Sistema De Agua Potable Ranchería El Cuervo - 146046	146046	Balleza	Ranchería el Cuervo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$3,525,813							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912693	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ranchería Pinalejo - 197420	197420	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912694	Adquisicion De Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Ranchería Pinalejo - 188791	188791	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$52,107							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912695	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Ranchería Pinalejo - 143131	143131	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,452,483							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912696	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Ranchería Pinalejo - 112590	112590	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$60,996							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912697	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Rancheria Pinalejo - 101155	101155	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912698	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Rancheria Pinalejo - 96970	96970	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$31,962							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912699	Suministro E Instalacion De Ocho Celdas Solares En Rancheria Pinalejo - 99094	99094	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$111,360							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912652	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Agujas El Reventon - 199451	199451	Balleza	Rancho de Agujas (El Reventón)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$620,532							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912701	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Rancho De San Juan - 105028	105028	Balleza	Rancho de San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913503	Construccion De Tanque De Mamposteria En Rancho Chico - 142592	142592	Balleza	Rancho Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913504	Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Rancho Chico - 100769	100769	Balleza	Rancho Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913549	Construccion De Centro De Salud En San Antonio De Abajo - 177815	177815	Balleza	San Antonio de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$489,100							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912705	Suministro E Instalacion De Un Baño Con Biodigestor En San Cristobal - 104485	104485	Balleza	San Cristóbal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$32,945							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912706	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En San Cristobal - 104133	104133	Balleza	San Cristóbal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$47,008							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912707	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En San Esteban - 104119	104119	Balleza	San Esteban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912708	Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable En San Juan De Atotonilco - 118373	118373	Balleza	San Juan de Atotonilco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,494,951							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913543	Construccion De Centro De Salud En Santana San Jose Javaria - 174922	174922	Balleza	Santana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$475,073							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912709	Construccion De Techo Firme Trescientos Setenta Y Con Metros Cuadrados En Tecorichi - 197333	197333	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$302,073							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912710	Adquisicion De Sesenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Tecorichi - 189068	189068	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$236,216							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912711	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Tecorichi - 112717	112717	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$203,319							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912713	Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Tecorichi - 97075	97075	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$143,831							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912714	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Tecorichi - 99167	99167	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$278,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912917	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Localidad Casas Coloradas - 137214	137214	Batopilas	Casas Coloradas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,672,535							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912918	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad El Rodeo - 137777	137777	Batopilas	El Rodeo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$215,827							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912919	Construccion De Sistema De Agua Potable El Rodeo Casas Viejas - 137551	137551	Batopilas	El Rodeo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$18,419,931							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857544	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Mesa De Buenavista - 70060	70060	Batopilas	Mesa de Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913570	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Mesa De Eguiz - 137757	137757	Batopilas	Mesa de Eguiz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$215,827							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857542	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Ranchito De Baez - 70002	70002	Batopilas	Ranchito de Baez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,685,691	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO (META 30 POSTES) AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913571	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De San Juan De Dios (Agua Caliente) - 117886	117886	Batopilas	San Juan de Dios (Agua Caliente)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857691	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En San Rafael - 70092	70092	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,450,322	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913572	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica San Rafael - 95877	95877	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,223,661	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 15 POSTES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913005	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 123902	123902	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	En Ejecución	2017	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Asesoría y Supervisión Externa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913580	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138844	138844	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$72,820							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913581	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138840	138840	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$39,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913582	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138833	138833	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$25,101							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913583	Rehabilitación De Alumbrado Publico Sector Dos - 138796	138796	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$246,111							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913584	Suministro De Tinacos Para Poblacion En Rezago Social - 138907	138907	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$217,500							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913585	Construcción De Aula Del Crei Carichi - 138848	138848	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$200,910							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913586	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138846	138846	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$36,080							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913588	Red De Distribucion Electrica Ciénega De Ojos Azules Primera Parte - 138893	138893	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$479,352							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913589	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Tercero - 138674	138674	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$1,357,444							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913590	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria - 138644	138644	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$933,220							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913591	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Segundo - 138659	138659	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$1,268,271							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913587	Lineas De Conducción De Agua Potable En El Álamo - 138740	138740	Carichí	El Álamo de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$3,215,300							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913592	Red De Distribución Electrica En Nararachi - 138784	138784	Carichí	Narárachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$706,410							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913595	Red De Distribucion Electrica Tajirachi - 138880	138880	Carichí	Tajirachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$568,126							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17160200713304	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Casas Grandes - 114943	114943	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Esta obra no se realizara ya que el recurso no es suficiente para terminarla. / Física: No se realizara / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857695	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 82299	82299	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	0.00	Financiera: Aun no se utiliza el recurso / Física: Aun no se ha utilizado el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857696	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00	Financiera: El recurso aun no se ha utilizado / Física: El recurso aun no se ha utilizado en la adquisición del equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857697	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 82224	82224	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	0.00	Financiera: Aun el recurso no se ha utilizado / Física: El recurso no se ha utilizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913574	Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231	195231	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	100.00	0.00	Financiera: Aun no se adquieren los equipos / Física: Aun no se adquieren los equipos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913575	Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864	194864	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Aun no se inicia la obra / Física: Esta por iniciarse la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913576	Agua Potable Zap - 194836	194836	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$9,907	\$9,907	\$9,907	2.64	\$0	Otros	100.00	5.00	Financiera: Se acaba de iniciar la obra / Física: Se acaba de iniciar la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913577	Impresora Multifuncional - 195249	195249	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00	Financiera: Aun no se adquiere el equipo / Física: Aun no se adquiere el equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913579	Agua Y Saneamiento En Ej Pacheco - 195251	195251	Casas Grandes	Colonia Pacheco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$30,944	\$30,944	\$30,944	20.63	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: Se han comprado los materiales / Física: Se compraron los materiales para realizar la obra / Registro: Aun no se tienen fotos de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913578	Rehabilitación De Camino Rural De Ejido Heroína A Ejido Juan Mata Ortiz - 94451	94451	Casas Grandes	Ejido Heroína	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: La obra aun esta por iniciarse / Física: La obra esta por iniciarse / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913268	Construcción De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Primera Etapa - 106193	106193	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,066	\$44,668,066	\$44,668,066	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913269	Construccion De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Segunda Etapa - 106116	106116	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$25,642,595	\$25,642,595	\$24,126,869	\$25,642,595	\$14,697,537	\$14,697,537	\$14,697,537	57.32	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913270	Calle Octava Entre Av Nueva España Y Saucos Col Vistas Cerro Grande - 104900	104900	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,067,204	\$2,033,602	\$2,033,602	\$2,033,602	\$2,032,776	\$2,032,776	\$2,032,776	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913271	Calle Priv De Secretaria De La Marian Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104888	104888	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,944,281	\$972,141	\$0	\$972,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913272	Calle Puerto Benito Juárez Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104878	104878	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,830,831	\$915,416	\$0	\$915,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913273	Calle Prov De Diana Laura Entre Calle Cincuenta Y Ocho Y Puerto Benito Juárez Col Vistas Cerro Grande - 104864	104864	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$982,193	\$491,097	\$491,097	\$491,097	\$270,320	\$270,320	\$270,320	55.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913274	Calle Guadalupe Ramos Entre Calle Cincuenta Y Seis Y Cincuenta Y Ocho Col Vistas Cerro Grande - 104837	104837	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$615,718	\$307,859	\$0	\$307,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913275	Calle Setenta Y Cuatro Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104801	104801	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,334,034	\$1,667,017	\$1,667,017	\$1,667,017	\$1,665,795	\$1,665,795	\$1,665,795	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857638	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio La Loma - 70353	70353	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913246	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria En La Localidad De El Limon - 77455	77455	Chinipas	El Limón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$205,414							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857629	Construccion Linea Y Red De Distribucion Electrica La Ciénega - 70309	70309	Chinipas	La Ciénega	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913252	Rehabilitacion De Agua Potable En La Comunidad De Las Chinacas - 144900	144900	Chinipas	Las Chinacas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$325,638							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913244	Rehabilitación De Agua Potable En La Localidad Las Tunas - 144947	144947	Chínipas	Las Tunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,112,187							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913245	Construcción De Aulas En Telebachillerato En La Localidad De Los Llanitos - 77403	77403	Chínipas	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$620,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857627	Construcción Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Yecaroma - 76477	76477	Chínipas	Yecaroma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$5,783,643	\$5,783,643	\$5,783,643	\$4,087,129	\$4,087,129	\$4,087,129	70.67	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 70% / Física: AVANCE FÍSICO AL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913529	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez - 159980	159980	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$98,395	\$98,395	\$98,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913530	Construcción De Red De Alcantarillado En Iturralde El Oriente - 159978	159978	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$163,365	\$163,365	\$163,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
CHH17170300913531	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Ejido Iturralde El Oriente - 159975	159975	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$123,624	\$123,624	\$123,624	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913528	Construcción De Red De Alcantarillado En Coronado Chihuahua - 159985	159985	Coronado	José Esteban Coronado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$249,331	\$249,331	\$249,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913266	Muro De Contención En Ejido Ciénega De Castillo - 37372	37372	Cuahtémoc	Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$806,678	\$806,678	\$234,245	\$234,245	\$234,245	\$234,245	\$234,245	29.04	\$0	Metros lineales	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913257	Construcción De Dos Comedores Escolares Jardín De Niños Ma De Jesús Solano E Indígena - 180142	180142	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,600,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913260	Mejoramiento De Red En Edificio De Obras Públicas - 181565	181565	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$605,910							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913261	Construcción De Dos Comedores Escolares - 178868	178868	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,600,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300913262	Ademado Equipamiento Electrificación E Incorporacion De Pozo No Cuarenta Y Siete - 176098	176098	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,589,041							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00170300913263	Interconexion Tanque Tres A Al Tanque Diecisiete - 178135	178135	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,603,372							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH17170300913258	Construccion De Veintidos Baños En El Municipio De Cauahemoc - 181730	181730	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$770,292	\$770,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913259	Paquete De Cincuenta Cuartos En Cd Cauahemoc Chihuahua - 178563	178563	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,058,609	\$3,058,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913264	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	174975	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$609,245	\$609,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913265	Paquete Cincuenta Baños En Cd Cauahemoc Chihuahua - 178686	178686	Cauahémoc	Cauahémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,925,730	\$1,925,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913267	Rastreo De Calles En Ejido Progreso - 174559	174559	Cauahémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: 54362.42 M2 RASTREO TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170200857646	Ampliación De Red General De Agua Potable Suministro E Instalacion De Tanque Metalico Superficial - 36692	36692	Cauahémoc	Miguel Chiquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,100,817	\$1,100,817	\$715,941	\$715,941	\$715,941	\$715,941	\$715,941	65.04	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300913318	Red De Alcantarillado En Calle Morelos Entre Calle Galeana Y Calle Matamoros Colonia Morelos Incluye Revestimiento Asfáltico - 109026	109026	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,183,474	\$1,183,474	\$1,183,474	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913248	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 157729	157729	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 1 SERVICIO / Registro: PARA SU REVISION	
CHH17170300913412	Suministro E Instalacion Equipo De Bombeo Solar Para Sistema De Agua Potable En El Rosario - 175391	175391	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300913413	Suministro De Paquete De Lamina Para Vivienda En El Rosario - 177916	177916	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Se Adquiriran Materiales / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913410	Suministro De Tinaco Para Vivienda En San Lorenzo - 174780	174780	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$36,735	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 29 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913411	Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En San Lorenzo - 166274	166274	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$48,600	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: 9 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS, INOXIDABLE, C/BASE Y FLOTADOR / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914674	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117927	117927	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,313,829							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914673	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117985	117985	El Tule	El Tule	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,306,298							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914676	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 117911	117911	El Tule	San Mateo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,324,588							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914675	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117942	117942	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,273,590							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913421	Red De Agua Potable Lagunitas Calle Sinaloa - 202314	202314	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$19,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913422	Red De Agua Potable Calle Aldama Lagunitas - 202526	202526	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$14,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913423	Red De Agua Potable Callejon Numero Ocho Lagunitas - 201941	201941	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$50,500							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913424	Electrificacion Calle Zacatecas Y Durango Lagunitas - 197285	197285	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$18,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913425	Electrificacion Calle Zacatecas - 193260	193260	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$30,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913426	Instalacion Electrica - 120394	120394	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNISIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$39,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913415	Red De Agua Potable Calle Hidalgo Lebaron - 202560	202560	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$24,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913416	Baños Para Le Telesecundaria De Lebaron - 176043	176043	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$350,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913417	Red De Agua Potable En San Jeronimo - 162448	162448	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNISIPAL	En Ejecución	2017	\$35,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913418	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 112166	112166	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$164,930							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913414	Material Para Drenaje Y Tuberia De Agua Potable - 115299	115299	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$48,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913419	Electrificacion Malpais - 147580	147580	Galeana	Malpáis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$56,820							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913420	Electrificacion Malapais - 119567	119567	Galeana	Malpáis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$15,900							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913323	Ampliación Eléctrica La Pinta Uno - 193867	193867	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$124,721							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913324	Ampliación Eléctrica La Pinta Dos - 193915	193915	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$138,159							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913325	Ampliación De Drenaje Sanitario La Pinta - 189168	189168	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$395,680							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913319	Ampliación Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas Peña Blanca - 194588	194588	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$104,502							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913320	Ampliación Eléctrica Peña Blanca Tres - 194004	194004	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$126,273							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913321	Ampliación Eléctrica Peña Blanca Dos - 193664	193664	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$85,686							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913322	Ampliación De Drenaje Sanitario San Peña Blanca - 189069	189069	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$163,589							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913326	Rehabilitación De Red De Agua Potable San Jose Babicora - 194101	194101	Gómez Farías	San José Babicora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$49,719							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913327	Ampliación De Drenaje Sanitario San Jose Babicora - 188994	188994	Gómez Farías	San José Babicora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$270,229							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913300	Rehabilitación De Alumbrado Publico Gomez Farías - 194053	194053	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$91,434							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913301	Rehabilitación De Caminos Rurales - 194702	194702	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$160,126							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913302	Ampliación Eléctrica Barrio El Ratón - 193975	193975	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$135,982							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913303	Ampliacion Electrica Col Oscar Ornelas - 193944	193944	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$153,757							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913304	Construccion De Drenaje Sanitario Gobierno Del Estado - 188952	188952	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$176,393							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913305	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 189229	189229	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$150,959							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913306	Drenaje Sanitario Calle Sexta - 188839	188839	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$176,974							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913307	Mejoramiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Gomez Farías - 189832	189832	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$98,870							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913328	Ampliación De Red Electrica En La Boquilla - 139712	139712	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2017	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913470	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En Aboreachi - 137556	137556	Guachochi	Aboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,309,938							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913469	Rehabilitacion De Camino Rural De Laguna De Aboreachi A Aboreachi - 132531	132531	Guachochi	Aboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913382	Rehabilitacion De Tres Aulas En Telebachillerato De Agua Escondida - 137365	137365	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	En Ejecución	2017	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913383	Ampliacion De Rd Elctrica En La Localidad De Agua Escondida - 122590	122590	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,776,860	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913384	Construccion De Aula En Telesecundaria Federal De La Localidad De Agua Escondida - 121786	121786	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913456	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Puerca - 121827	121827	Guachochi	Agua Puerca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913385	Suministro De Materiales Para La Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Zarca - 137117	137117	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$140,251	\$140,251	\$133,913	\$133,913	\$133,913	\$133,913	\$133,913	95.48	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913386	Mejoramiento En Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca - 133706	133706	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913387	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Bajío De Los Palmas - 137451	137451	Guachochi	Bajío de las Palmas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO	En Ejecución	2017	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913388	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Bajío De Las Palmas - 105502	105502	Guachochi	Bajío de las Palmas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$12,155,731	\$12,155,731	\$11,030,797	\$12,155,731	\$11,030,797	\$11,030,797	\$11,030,797	90.75	\$0	Metros lineales	100.00	90.75	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913472	Suministro De Diez Lmparas En La Localidad De Bajío De Las Palmas - 122950	122950	Guachochi	Bajío de los Palmas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913475	Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Bajío Largo - 107699	107699	Guachochi	Bajío Largo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913008	Construccion De Tres Fosos Septicas En La Localidad De Barrio Escondido - 137503	137503	Guachochi	Barrio Escondido	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$105,827							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913012	Mejoramiento En Aulas De La Escuela Secundaria Ochenta Y Siete De La Localidad De Basiahuare - 121905	121905	Guachochi	Basiahuare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS ARON LOPEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913013	Mejoramientos De Baños De Telebachillerato En La Localidad De Basiahuare - 122676	122676	Guachochi	Basiahuare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUIS EDUARDO HERRADA OSUNA	En Ejecución	2017	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912912	Mejoramiento De Sistema De Agua En La Localidad De Basigochi - 129909	129909	Guachochi	Basigochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913452	Mejoramiento De Cerca Perimetral En Jardín De Niños De La Localidad De Aboreachi - 136525	136525	Guachochi	Basigochi de Aboreachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	En Ejecución	2017	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913389	Rehabilitación De Camino Rural De Carretera Guachochi Creel Basihuare - 137090	137090	Guachochi	Basihuare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913462	Rehabilitación De Camino Sacacosechas De Localidad De Boquimoba A Chocheachi - 114388	114388	Guachochi	Boquimoba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913487	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 135796	135796	Guachochi	Caborachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913014	Rehabilitación De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Cerro Grande - 122717	122717	Guachochi	Cerro Grande	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YÁÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913442	Rehabilitación De Comedor En Preescolar Cinco De Febrero En La Localidad De Choguita - 135675	135675	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913443	Construcción De Ciento Veintidos Techos Para Baños En Las Localidades De Choguita Huichachi Boquimoba Y Capochi - 122682	122682	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913390	Rehabilitación De Comedor Comunitario De La Localidad De Cienga De Norogachi - 129849	129849	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913391	Rehabilitación De Camino De Norogachi A Cienga De Norogachi - 122669	122669	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913392	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cienga De Norogachi - 123066	123066	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913393	Construcción De Tres Aulas En El Telebachillerato De La Localidad De Cienga De Norogachi - 122702	122702	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913394	Construccion De Aula En Escuela Primaria Rural Federal Jose Trinidad Pereyra En La Localidad De Cienguitas De Sinforosa - 135735	135735	Guachochi	Cienguita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913395	Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Jose Maria Pino Suarez En La Localidad De Cienguitas De Sinforosa - 136479	136479	Guachochi	Cienguita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913431	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Corralitos - 137794	137794	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913432	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Jesus Ramirez De La Localidad De Corralitos - 122980	122980	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$10,998	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912913	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cuhirabo - 137262	137262	Guachochi	Cuhuro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	En Ejecución	2017	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913396	Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Cusarare - 137066	137066	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913397	Construccion De Tres Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Cusarare - 122705	122705	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913002	Rehabilitacion De Camino Rural De El Aguaje A Barranquita - 132554	132554	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913003	Construccion De Aula En Escuela Primaria De La Localidad Del Aguaje - 132435	132435	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913296	Mejoramiento De Comedor En Telescondaria De La Localidad De El Aguaje - 122342	122342	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913398	Rehabilitacion De Camino Rural De El Fraile A Huilorare - 133373	133373	Guachochi	El Fraile	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913438	Construccion De Sistema De Agua Potable En Las Localidades El Saltillo Laja Blanca Y Las Adjuntas - 107478	107478	Guachochi	El Saltillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERO ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,222,721	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913292	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable En La Localidad De El Tejaban - 122533	122533	Guachochi	El Tejabán	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913329	33302 Servicios Estadísticos Y Geograficos - 145796	145796	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,900,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913334	Aportacion Municipal Para La Construccion De Red De Alcantarillado En Col Obrera En Guachochi Chihuahua - 137539	137539	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$3,999,982							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913330	Rehabilitacion De Baños De Escuela De Educacion Especial Guachochi - 136628	136628	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$194,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913331	Ampliacion De Rd Electrica En Colonia La Loma - 132580	132580	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913332	Construccion De Baños En Telebachillerato Comunitario Ochenta Cien - 137475	137475	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	En Ejecución	2017	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913333	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Aeropuerto De La Colonia Igusa - 132563	132563	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913335	Ampliacion De Rd Electrica En Colonia Cumbres - 136350	136350	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS	En Ejecución	2017	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913336	Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica Bilingue No Cincuenta Y Nueve - 135693	135693	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913337	Ampliacion De Rd Electrica En Calle Morelo De La Colonia Barrio Azul - 135784	135784	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913338	Ampliacion De Rd Electrica En Calle Hector Lizaraga Colonia La Loma - 135769	135769	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO SOLIS ESPINO	En Ejecución	2017	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913339	Ampliacion De Rd Electrica Entre Calle Bajo De Las Palmas Y Periferico Sierra Tarahumara De Las Colonias Las Garzas Y La Lajita - 132587	132587	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913340	Construccion De Comedor Comunitario En La Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 133720	133720	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913341	Mejoramiento En Unidad Medica Del Imss Guachochi - 133357	133357	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	En Ejecución	2017	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913342	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Aeropuerto De La Colonia Aeropuerto - 132406	132406	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913343	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lilias Colonia Arboledas - 132416	132416	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$65,287	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913344	Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 132645	132645	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913345	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Lamparas En Las Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 132661	132661	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$197,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913346	Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Secenta Y Siete - 132639	132639	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913347	Ampliacion De Rd Electrica En Entronque En Calle Tarahumara Y Congreso De La Colonia Las Garzas - 132603	132603	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913348	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Gabriel Teporame - 132341	132341	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913349	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia Industrial - 132309	132309	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$609,684	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913350	Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cinco Lamparas En Las Agebs Trece Setenta Y Uno Quince Noventa Y Ocho Quince Ochenta Y Tr - 132625	132625	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913351	Ampliacion De Rd Electrica En Calle Niños Heroes De La Colonia Barrio Azul - 122993	122993	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913352	Ampliacion De Rd Elctrica En Calle Gabino Barrera De La Colonia Campesina - 122986	122986	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913353	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Raramuchi De La Colonia Tarahumara - 130022	130022	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$137,645	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913354	Mejoramiento En Aulas De Escuela Secundaria Tecnica Cincuenta Y Nueve - 122964	122964	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913355	Onstruccion De Baños En Educacion Inicial De Guachochi - 130117	130117	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913356	Mejoramiento En Cerca Perimetral En Educacion Inicial De Guachochi - 130074	130074	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913357	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De La Colonia Buena Vista - 122693	122693	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$120,690	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913358	Construccion De Drenaje En La Calle Olivos De La Colonia Arboledas - 122689	122689	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913359	Mejoramiento De Aulas En Jardin De Niños Guachochi Diez Sesenta Y Nueve - 122360	122360	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913360	Construccion De Consultorio En Centro Avanzado De Atencion Primaria A La Salud En Guachochi - 122326	122326	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	En Ejecución	2017	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913361	Rehabilitacion De Calles En Las Agallas Trece Sesenta Y Siete Y Trece Cincuenta Y Dos - 122661	122661	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913362	Construccion De Baños En Primaria Francisco I Madero En La Colonia Igusa - 121768	121768	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913363	Suministro E Instalacion De Setenta Lamparas Led En El Entronque Guachochi Parral - 121839	121839	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LORENA GUERRERO AVIÑA	En Ejecución	2017	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913364	Ampliacion De Señalización En Calle Piñon Y Prolongacion Abraham Gonzalez De La Colonia Los Pinos - 114375	114375	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913365	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Ageb Trece Cuarenta Y Ocho Y Trece Cincuenta Y Dos - 114393	114393	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913366	Ampliacion De Señalización En Calle Veinte De Noviembre Y Diez Y Seis De Septiembre De La Colonia Obrera - 114366	114366	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913367	Ampliacion De Rd Eléctrica En La Colonia La Hacienda - 107584	107584	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913368	Ampliacion De Rd Eléctrica En Colonia Las Tunas - 107557	107557	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES KIKITA	En Ejecución	2017	\$489,765	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913369	Rehabilitacion De Calle Zacatepec Y Cascada De La Colonia Altavista - 111932	111932	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913370	Suministro De Arboles Para Huertos Comunitarios Etapa I - 107452	107452	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y VICTOR I'TLAHUACA ACHAUTLA	En Ejecución	2017	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913371	Ampliacion De R D Eléctrica En El Fraccionamiento Isidro Espino - 107511	107511	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913372	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Congreso De La Colonia El Salto - 107421	107421	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR BUSTILLOS MORENO	En Ejecución	2017	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913373	Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Trescientos Setenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Ocho Y Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres - 107793	107793	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913374	Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Quinientos Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Setenta Y Dos Y Mil Seiscientos Noventa Y Un - 107861	107861	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913375	Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Calle Nogal De La Colonia Linda Vista - 107604	107604	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913376	Pavimentacion En La Calle Zacatepec De La Colonia Deportiva - 105500	105500	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$2,996,296	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913377	Construccion Alcantarillado Sanitario En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 105498	105498	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913378	Construccion De Red Hidraulica En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 105490	105490	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913379	Pavimentacion De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105458	105458	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$11,899,411	\$11,899,411	\$5,540,619	\$11,899,411	\$5,540,619	\$5,540,619	\$5,540,619	46.56	\$0	Metros Cuadrados	100.00	46.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913380	Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105424	105424	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913399	Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 129832	129832	Guachochi	Guahuachique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913400	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 122655	122655	Guachochi	Guahuachique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,732,073	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913433	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Guirichique A Entroque Yoquivo - 121860	121860	Guachochi	Guirichique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913001	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Gumisachi - 137286	137286	Guachochi	Gumisachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	En Ejecución	2017	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912907	Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Hueleyvo - 122307	122307	Guachochi	Hueleyvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN	En Ejecución	2017	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913000	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huichachi - 121818	121818	Guachochi	Huichachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913009	Mejoramiento De Comedor En Telesecundaria De La Localidad De Huillorare - 137348	137348	Guachochi	Huillorare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA	En Ejecución	2017	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912914	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Huizarochi - 137570	137570	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$800,661							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300912915	Ampliacion De Rd Elctrica En La Localidad De Huizarochi - 132358	132358	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING DAVID GENARO SOLIS ESPINO	En Ejecución	2017	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912916	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Huizarochi - 122666	122666	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913463	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En La Cumbrecita - 137646	137646	Guachochi	La Cumbrecita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913468	Construccion De Baños En Escuela De Educacion Inicial En La Localidad De La Gloria - 137328	137328	Guachochi	La Gloria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913466	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Elctrica En La Laguna - 137724	137724	Guachochi	La Laguna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913401	Construccion De Aula En Telebachillerato De La Localidad De Loma Del Manzano - 132323	132323	Guachochi	Loma del Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	En Ejecución	2017	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913402	Construccion De Aula En Telesecundaria De La Localidad De Loma Del Manzano - 122319	122319	Guachochi	Loma del Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912997	Rehabilitacion De Unidad Medica En La Comunidad De Los Arbolitos - 137520	137520	Guachochi	Los Arbolitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	En Ejecución	2017	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913435	Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Pilares - 136458	136458	Guachochi	Los Pilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913010	Mejoramiento En Aulas De La Telesecundaria De La Localidad De Muracharachi - 122713	122713	Guachochi	Muracharachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA	En Ejecución	2017	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913403	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juarez De La Localidad De Nachacachi - 122970	122970	Guachochi	Nachacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913447	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Norogachi - 136605	136605	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913448	Construccion De Drenaje Sanitario En La Biblioteca De La Localidad De Norogachi - 137378	137378	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOBITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913449	Mejoramiento En Fosa Septica De La Localidad De Norogachi - 122657	122657	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERVI SANIT	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913478	Construccion De Cerca Perimetral En Primaria Rafael Ramirez En La Localidad De Norogachi - 132396	132396	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ	En Ejecución	2017	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913479	Rehabilitación De Camino Rural De Ciemega De Norogachi A Humarisa - 121875	121875	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO	En Ejecución	2017	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913480	Rehabilitación De Camino Rural De Norogachi A Siquinichi - 107636	107636	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913457	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Laguna De Ochocachi - 137628	137628	Guachochi	Ochocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913458	Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Laguna De Ochocachi - 137305	137305	Guachochi	Ochocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	En Ejecución	2017	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913459	Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Ochocachi - 107738	107738	Guachochi	Ochocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913460	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Un En La Comunidad Rural De Ochocachi Turuseachi Y La Mesita - 105346	105346	Guachochi	Ochocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,524,080	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913481	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Dos En La Comunidad Rural De Ochocachi Turuseachi Y La Mesita - 132466	132466	Guachochi	Ochocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,148,930	\$1,148,930	\$685,063	\$685,063	\$685,063	\$685,063	\$685,063	59.63	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913473	Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515	136515	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$19,333	\$19,333	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	93.08	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913474	Mejoramiento En Sanitarios En El Preescolar Felix Maria Zuluaga En La Localidad De Otovachi - 122541	122541	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913434	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Pahuiranachi - 137222	137222	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913015	Rehabilitacion De Camino Rural De Mesa De Papajichi A Papajichi - 122914	122914	Guachochi	Papajichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913016	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papajichi - 122687	122687	Guachochi	Papajichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913436	Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Rancheria - 137318	137318	Guachochi	Rancheria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	En Ejecución	2017	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913482	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Rancheria Baboreachi - 137741	137741	Guachochi	Rancheria Baboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913465	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Rancheria Nanayahuahachi - 137584	137584	Guachochi	Rancheria Nanayahuahachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$560,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913455	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Rancheria Yeguachique - 137774	137774	Guachochi	Rancheria Yeguachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913404	Rehabilitacion De Camino Sacarosechas De Cumbre De Sinforosa A Ranchoseco - 121732	121732	Guachochi	Rancho Seco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913467	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Raramuchi - 122369	122369	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913461	Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Rejogochi - 132541	132541	Guachochi	Rejogochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913437	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De Rio Verde - 137160	137160	Guachochi	Río Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913405	Construccion De Cerca Perimetral En Cecytech Emisad Cero Tres En La Localidad De Rocheachi - 121796	121796	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$30,064	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913004	Rehabilitacion De Comedor En Primaria De La Localidad De Rosanachi - 137445	137445	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	En Ejecución	2017	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913483	Mejoramiento En Casa De Salud De La Localidad De Rosanachi - 137435	137435	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	En Ejecución	2017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913484	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Mariano Matamoros En La Localidad De Rosanachi - 122355	122355	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913441	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Samachique - 137190	137190	Guachochi	Samachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913429	Construccion De Escantillado Pluvial En La Localidad De San Caralampio - 129985	129985	Guachochi	San Caralampio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$735,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913454	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En San Silvestre - 137655	137655	Guachochi	San Silvestre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913406	Construccion De Aula En Escuela Primaria Veinte De Noviembre En La Localidad De Santa Anita - 137126	137126	Guachochi	Santa Anita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS	En Ejecución	2017	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913407	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De La Localidad De Santa Anita - 137181	137181	Guachochi	Santa Anita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS	En Ejecución	2017	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913439	Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En La Localidad De Saterachi - 133667	133667	Guachochi	Saterachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,513,356	\$1,513,356	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	75.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912998	Rehabilitacion De Camino De Laguna De Aboreachi A Seherachi - 137107	137107	Guachochi	Seherachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912999	Contruccion De Aula En Telesecundaria En La Localidad De Seherachi - 122575	122575	Guachochi	Seherachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	En Ejecución	2017	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913440	Ampliacion De Rd Electrica En Curva De La Localidad De Secorachachi - 132364	132364	Guachochi	Sicorachachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913408	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Siquirichi - 136502	136502	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913485	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tatahuichi - 137026	137026	Guachochi	Tatahuichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	En Ejecución	2017	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913011	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Tegomachi - 137765	137765	Guachochi	Tegomachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913293	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Tonachi - 137607	137607	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$842,492							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913294	Mejoramiento En Baños De La Primaria Cuitlahuac De La Localidad De Tonachi - 133347	133347	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ	En Ejecución	2017	\$801,006	\$801,006	\$240,302	\$240,302	\$240,302	\$240,302	\$240,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913295	Mejoramientos De Rd Electrica En La Primaria Martin Luis Guzman En La Localidad De Tonachi - 122585	122585	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913445	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Tuheachi - 137753	137753	Guachochi	Tuheachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$919,334							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913446	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuheachi - 130003	130003	Guachochi	Tuheachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300913464	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Yahuirachi - 137800	137800	Guachochi	Yahuirachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$919,334							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913006	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Yepo - 137783	137783	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912908	Construcción De Baño Y Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Coronado - 140363	140363	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$117,171							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912933	Const De Aula En Prim Indígena En La Localidad De Agua Amarilla - 134158	134158	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,666							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912936	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Rincón De Alisos - 166721	166721	Guadalupe y Calvo	Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,270,605							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912938	Rehabilitación De Camino Rural Entronque A San Miguel Arroyo Chiquito - 137589	137589	Guadalupe y Calvo	Arroyo Chiquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,240,512							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912923	Suministro E Instalación De Cisternas Para Almacenamiento De Agua - 167068	167068	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Almodóvar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,484,454							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912939	Rehabilitación De Alumbrado Público En Atascaderos - 143636	143636	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$265,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912940	Construcción De Ampliación De Rd El Ranchito - 134025	134025	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$679,130							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912941	Rehabilitación De Calles De Terracería En La Localidad De Atascaderos - 133387	133387	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,239,777							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913315	Mejoramiento Para Vivienda Con Calentador Solar - 144498	144498	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$2,025,244							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912944	Const. Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Bazonopita De Arriba - 134346	134346	Guadalupe y Calvo	Bazonopita de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$135,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912945	Const. De Aula En Secundaria En La Localidad De Batallapa - 133690	133690	Guadalupe y Calvo	Batallapa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,666							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913490	Construcción De Rd Buenavista - 134417	134417	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913491	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 135469	135469	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,988,845							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912947	Const. Aula En Teleb En La Localidad De Chinatu - 133219	133219	Guadalupe y Calvo	Chinatú	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$302,666							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912948	Const. Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Chinatu - 134378	134378	Guadalupe y Calvo	Chinatú	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$126,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913486	Construcción De Aula Escolar En Telebchillerato En Cienega De Silva - 99941	99941	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Silva	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$325,666							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913290	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Cuevitas - 166854	166854	Guadalupe y Calvo	Cuevitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$843,223							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912949	Rehabilitación De Camino Rural Carboneras Dolores - 188217	188217	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,199,874							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913506	Const. De Aula En Primaria En La Localidad De El Chapote - 133825	133825	Guadalupe y Calvo	El Chapote	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$349,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913291	Construcción De Ampliación De Rd Salida Al Desmonte - 134165	134165	Guadalupe y Calvo	El Desmonte	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,087,321							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912922	Construccion De Rd Durazno De Abajo - 134384	134384	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912985	Rehabilitacion De Camino Rural El Muertecito Arroyo El Llano - 133660	133660	Guadalupe y Calvo	El Llano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,274,756							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912921	Construccion De Ampliacion De Rd El Ocote - 134321	134321	Guadalupe y Calvo	El Ocote	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$806,480							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912953	Const De Aula Escolar En Primaria Gregorio Torres En La Localidad De El Palmito - 134122	134122	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$307,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912954	Rehabilitacion Camino Rural Pinito Baborigame - 134512	134512	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,621,162							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912955	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pinito - 135003	135003	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$8,579,188							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912956	Mantenimiento Línea Troncal El Pinito Dolores - 42285	42285	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,107,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912925	Construccion De Rd El Rosal - 134355	134355	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913287	Const De Aula En Preescolar En La Comunidad De Tigre De Los Peinado - 134185	134185	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913496	Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Zapote - 133946	133946	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$349,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912937	33903 Servicios Integrales - 136703	136703	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,809,542							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912920	Rehabilitación Eléctrica En Planta Tratadora - 143588	143588	Guadalupe y Calvo	La Hacienda	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$127,821							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912984	Const. Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Laguna De Los Cano - 134356	134356	Guadalupe y Calvo	La Laguna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,701							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913312	Aportación Construcción De Sistema De Agua Potable En La Soledad Vieja Segunda Etapa - 135284	135284	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,699,553							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912924	Construcción De Ampliación De Rd Las Canoas - 38703	38703	Guadalupe y Calvo	Las Canoas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$651,155							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913289	Construcción De Ampliación De Rd Cruceitas - 38680	38680	Guadalupe y Calvo	Las Cruceitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$645,862							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912946	Construcción De Ld Las Cuevitas - 133941	133941	Guadalupe y Calvo	Las Cuevitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,499,001							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912973	Const. De Aula En Teleb En La Localidad De Yerbitas - 133455	133455	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$285,102							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912950	Const. De Serv Sanitarios En Prim En La Localidad De Llano Grande - 134386	134386	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913314	Const. De Aula En Teleb En La Localidad De Meza De La Cruz - 133246	133246	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$300,666							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913499	Const Serv Sanitarios En Prim Indígena En La Localidad De Mesa De Los Chaparro - 134370	134370	Guadalupe y Calvo	Mesa de los Chaparro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913317	Const De Aula Escolar En Emsad En Mesa De San Rafael - 133499	133499	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913502	Rehabilitación De Camino Rural Los Laureles A Entronque Mesa De Vaca - 188403	188403	Guadalupe y Calvo	Mesa de Vaca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,155,707							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912993	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Durazno - 135412	135412	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$8,068,982							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912994	Const De Aula En Telesec En La Localidad De Mesa De El Durazno - 133622	133622	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$327,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913492	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Al Mohinora Entronque Al Gato - 188659	188659	Guadalupe y Calvo	Mesa del Riito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,214,596							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913493	Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Mesa De El Rillito - 134227	134227	Guadalupe y Calvo	Mesa del Riito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$291,978							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912986	Const De Aula Escolar En Secundaria En Mesa De Los Perdidos - 134503	134503	Guadalupe y Calvo	Mesa los Perdidos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912951	Const De Aula En Teleb En La Localidad De Nabogame - 133389	133389	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$290,102							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913494	Rehabilitación De Camino Rural El Pinito Ojo Del Buey - 133719	133719	Guadalupe y Calvo	Ojo del Buey	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,215,866							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912952	Const. De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Ojuelos - 134409	134409	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$125,701							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912952	Const De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Pinos Altos - 134402	134402	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912992	Construccion De Ampliacion De Rd Sierra Banda - 38581	38581	Guadalupe y Calvo	Puerto Yerbitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$713,064							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913500	Const De Aula En Preesc Comunitario En La Localidad Rancho De Pedro - 134316	134316	Guadalupe y Calvo	Rancho de Pedro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$289,978							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912958	Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Rancho Viejo - 134208	134208	Guadalupe y Calvo	Rancho Viejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$309,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913298	Construccion De Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Salgueiro - 137840	137840	Guadalupe y Calvo	San Francisco de los Salgueiro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$7,200,258							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912960	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Los Hongos San Juan Nepomuceno - 143676	143676	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,476							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912961	Const Serv Sanitarios En Telesec En La Localidad De San Pedro De Chinatu - 134395	134395	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$126,120							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912962	Rehabilitacion De Camino Rural El Rebelde San Pedro De Chinatu - 133476	133476	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$160,089							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912935	Const Serv Sanitarios En Secun Comunitaria En La La Loc De San Simon - 134353	134353	Guadalupe y Calvo	San Simón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$133,701							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912964	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Panteon Santa Rita - 133359	133359	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$162,342							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912965	Const De Aula Escolar En Primaria En La Localidad De Santa Rosalia De El Carrizal - 134008	134008	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Carrizal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912967	Construcción De Ampliación De Rd Santa Teresa - 136544	136544	Guadalupe y Calvo	Santa Teresa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,733,968							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912974	Construcción De Linea Y Red En Sapiori - 167122	167122	Guadalupe y Calvo	Sapiori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$5,494,751							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912987	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Tahonas De Abajo - 167174	167174	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$766,891							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912988	Construcción De Rd Taunas - 134408	134408	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913308	Const De Aula En Telesec En El Tigre De San Rafael - 133567	133567	Guadalupe y Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$327,429							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913309	Construcción De Rd El Tigre - 134396	134396	Guadalupe y Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912969	Adquisición Y Suministro De Paneles Solares Para Uso Domestico - 144418	144418	Guadalupe y Calvo	Tohayana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$2,026,810							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912971	Construcción De Biodigestor En Turuachi - 136427	136427	Guadalupe y Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$925,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912972	Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Federal Jose Revueltas - 99788	99788	Guadalupe y Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$121,287							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913521	Sap En La Comunidad De Bajos Del Pitorreal Segunda Etapa - 183589	183589	Guazapares	Bajos del Pitorreal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$403,188							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912981	Rehabilitación Varios Caminos Vecinales - 134264	134264	Guazapares	El Ojito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$475,398							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912979	Rehabilitación Varias Calles De Terracería En La Localidad De Témoris - 134348	134348	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$110,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912980	Construccion Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica El Rincón - 134360	134360	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,281,908							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913513	Techumbre En Escuela Cinco De Febrero - 183841	183841	Guazapares	Guajipa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$820,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913514	Ampliacion De Red De Drenaje Angel Loya - 137843	137843	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,499,546							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913515	Construccion De Aula En Telesecundaria Melchor Ocampo - 137931	137931	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$357,908							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913027	Adecuación De Equipamiento Electromecánico Para Sistema De Agua Potable - 137705	137705	Guazapares	Monterdito (Risiochi)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,099,599							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913505	Construccion De Red De Distribucion Eléctrica En La Piedra Bola - 134379	134379	Guazapares	Piedra Bola	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,216,315							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912995	Sap En Puerto Chiquito Segunda Etapa - 183778	183778	Guazapares	Puerto Amarillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$446,529							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913519	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Santa Clara Etapa II - 137810	137810	Guazapares	Santa Clara	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$900,279							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913507	Rde En Barrio El Chaste - 184332	184332	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$700,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913508	Rde Barrio Temoris - 183817	183817	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$843,900							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913509	Red De Drenaje En Barrio La Inspección - 184399	184399	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$642,164							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913518	Rehabilitacion De Camino El Ojito Tepochique - 134299	134299	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$374,331							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913029	Construccion De Aula En Secundaria Comunitaria - 154374	154374	Guerrero	Las Ranas de Temeychi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$496,871	\$496,871	\$490,618	\$490,618	\$490,618	\$450,870	\$450,870	90.74	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857595	Pavimentación De Calle Diezinueve B Entre Calle Vicente Guerrero Y Melchor Ocampo - 69158	69158	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$1,385,375	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,200,000	\$1,200,000	94.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: / Física: se excluyen los montos de agua potable y alcantarillado de esta obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913028	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boca Calle Allende Y Sexta - 75522	75522	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$44,347	\$44,347	\$44,347	\$44,347	\$40,346	\$40,346	\$40,346	90.98	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913026	Construcción De Vialidad Del Río Hasta Puente - 199371	199371	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,447,001							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913099	Construccion De Dos Cuartos - 186570	186570	Huejotitán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$54,523							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913098	Construccion De Cuarto Para Baño - 186626	186626	Huejotitán	El Arco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913105	Pavimentacion De Subida A El Sauz - 186715	186715	Huejotitán	El Sauz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$90,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913102	Construccion De Cuarto Para Baño - 186639	186639	Huejotitán	Jacales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913103	Construccion De Cuarto Para Baño - 186592	186592	Huejotitán	La Saucedá	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913104	Construccion De Cuarto - 186509	186509	Huejotitán	La Saucedá	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913106	Construccion De Cuarto - 186477	186477	Huejotitán	Las Eras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913100	Construccion De Cuarto Para Baño - 186660	186660	Huejotitán	Los Chihuites	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913101	Construccion De Cuarto - 186581	186581	Huejotitán	Los Chihuites	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913112	Ampliación De Red Electrica Barrio Abraham Glez Carlos Ramos - 182283	182283	Ignacio Zaragoza	Abraham González	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$95,441	\$95,440	\$95,440	\$95,440	\$95,440	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913120	Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 193485	193485	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$721,016	\$721,016	78.22	\$0	Otros	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913121	Ampliación De Red Electrica Barrio El Saucito Silvia Escobar - 182927	182927	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra inicia el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913122	Ampliación De Red Electrica Barrio El Saucito Jesus Muñoz - 182925	182925	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
CHH17170300913113	Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Octavio Lucero - 182175	182175	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913114	Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Ramona Zamarron Hilda Medrano - 182275	182275	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913115	Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Ramona Zamarron - 182205	182205	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
CHH17170300913116	Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Inocencia Tena - 182380	182380	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913117	Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Maritza Ruiz - 182371	182371	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913118	Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Adan Ruiz - 182306	182306	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: esata obra inicia el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913107	Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 182999	182999	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA	En Ejecución	2017	\$767,798							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913108	Ampliación De Red Electrica Barrio Azteca Maria Atocha Garcia - 182114	182114	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913109	Ampliación De Red Electrica Barrio Pacifico Benjamin Garcia - 177875	177875	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra inicia el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913110	Ampliación De Red Electrica Barrio Chihuahuita Miguel Reyes Villa - 177624	177624	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913111	Ampliación De Red Electrica Barrio Pacifico Rosendo De La Cruz - 177970	177970	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$215,573	\$215,753	\$215,753	\$215,753	\$215,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra inicia en el siguiente trimestre / Registro:
CHH17170300913119	Ampliación De Red Electrica Barrio Ojo De La Piedra Luis Duran - 182966	182966	Ignacio Zaragoza	Ojo de la Piedra	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS publicas	En Ejecución	2017	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra inicia el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913522	Ampliacion Red Electrica Tercer Etapa Altamirano - 193264	193264	Janos	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$754,161							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913523	Ampliacion Red Electrica Segunda Etapa Altamirano - 193209	193209	Janos	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$430,882							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913123	Tanque De Agua Potable San Pedro - 192906	192906	Janos	San Pedro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$205,000	\$205,000	\$160,000	\$205,000	\$205,000	\$160,000	\$160,000	78.05	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913030	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Agustín Melgar En Ejido San Luis - 127594	127594	Jiménez	San Luis	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$33,225	\$33,225	\$33,225	\$32,334	\$32,334	\$32,334	\$32,334	97.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913031	Pavimentacion De Privada Montes De Oca - 190414	1714068	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,353,659	\$1,353,659	\$1,353,659	\$1,349,241		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913032	Pavimentacion De Calle San Juanito - 190348	1714065	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,414,122	\$1,414,122	\$1,414,122	\$1,382,949		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913033	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sombrerete - 190791	190791	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913034	Construccion De Cuarto Dormitorio - 187894	1714084	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,626,946		\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913035	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Huamantla - 190705	190705	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,049,592	\$5,049,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913036	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atras Quedo La Huella - 190501	190501	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,906,400	\$6,906,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913037	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Doctor Jose Guillermo Ortiz Collazo - 189489	1714044	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$326,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913038	Pavimentacion De Calle Privada Francisco Portillo - 189019	1714063	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,123,781	\$1,123,781	\$1,123,781	\$1,119,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913039	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Pedro Guillen - 188513	188513	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913040	Construccion De Techumbre Para Escuela Primaria Educando La Niñez - 188661	188661	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913041	Construccion De Cuarto Dormitorio - 188211	1714085	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$13,440,000	\$13,440,000	\$13,440,000	\$13,300,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913042	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Arturo Álvarez - 189640	189640	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,738,027	\$2,738,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913043	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Prolongacion Calle Tabaco - 189249	1714048	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,761,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913044	Construccion De Techumbre Para Tele Secundaria Independencia - 188822	188822	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913045	Constrccion De Techumbre En Esc Primaria Primaria Ismael Avalos - 188726	188726	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913046	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Federal Mariano Escobedo - 188765	188765	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION
CHH17170300913047	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Maria Edme Alvarez - 188348	188348	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913048	Pavimentacion Calle Juan Escutia - 180141	1714071	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,596,374	\$2,596,374	\$2,596,374	\$2,458,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913049	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Islas Malvinas - 181220	181220	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,246,695	\$1,246,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913050	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Santa Clara - 181092	181092	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$708,733	\$708,733	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION
CHH17170300913051	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ramon Rayon - 185725	185725	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,791,000	\$2,791,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913052	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Martinica - 181194	181194	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,641,969	\$1,641,969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION
CHH17170300913053	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sierra Maestra Y Fidel Castro - 181139	181139	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,274,823	\$1,274,823	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913054	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Salvador Herrera Corral - 185672	1714043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,624,170	\$1,624,169	\$1,624,169	\$1,363,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913055	Construccion Comedor Comunitario En Calle Ing David Herrera Jordan - 180693	180693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,322,245	\$7,322,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913056	Construccion Comedor Comunitario En Calle Villa Union - 180632	180632	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,282,068	\$7,282,068	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913057	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atun - 185484	1714046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,278,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913058	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Charal - 175921	1714045	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$219,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913059	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182534	1714079	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,885,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913060	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182532	1714078	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,896,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913061	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182549	1714083	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,872,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913062	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182548	1714082	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,873,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913063	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182546	1714081	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,878,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913064	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182545	1714080	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,886,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913065	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182530	1714077	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,905,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913066	Construccion De Techumbre Para El Refugio De Niños Desamparados Esmina - 180826	1714076	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,552,781	\$1,552,781	\$1,552,781	\$1,118,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913067	Pavimentacion Calle Tercera - 179906	1714069	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,080,754	\$4,080,754	\$4,080,754	\$3,319,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913068	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Che Guevara - 180992	180992	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,406,754	\$3,406,754	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913069	Construccion Comedor Comunitario En Calle General Marcelo Caraveo - 180528	180528	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,549,011	\$7,549,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION
CHH17170300913070	Pavimentacion Calle Luis Escobar - 180066	1714070	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,799,381	\$3,799,381	\$3,799,381	\$3,197,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913071	Pavimentacion De Calle Gilberto Cortez - 178152	1714061	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,510,462	\$3,510,462	\$3,510,462	\$2,777,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913072	Pavimentacion De Calle Jose Velarde Romero - 177897	1714058	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,811,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: unidad M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913073	Pavimentacion Calle Ocho De Octubre - 177813	1714057	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,271,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913074	Pavimentacion De Calle Terrazo - 178108	1714060	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,037,698	\$2,037,698	\$2,037,698	\$2,002,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913075	Pavimentacion De Calle Cardameño Yepachic - 178613	1714064	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$1,915,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913076	Pavimentacion Calle Ruben Jaramillo - 177646	1714056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,159,134	\$2,159,134	\$2,159,134	\$1,952,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913077	Pavimentacion Calle Creel - 178659	1714066	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,301,494	\$1,301,494	\$1,301,494	\$1,227,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913078	Pavimentacion De Calle Defensa Popular - 178322	1714062	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,863,198	\$1,863,198	\$1,863,198	\$1,856,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913079	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Islas Carolina - 176651	1714047	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$962,891	\$962,891	\$962,891	\$864,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES ML / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913080	Pavimentacion Calle Algodon - 178708	1714067	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$543,812	\$543,812	\$543,812	\$519,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913081	Pavimentacion De Calle Piedras - 177986	1714059	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,878,183	\$1,878,183	\$1,878,183	\$1,864,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDICION M2 / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913526	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En El Ejido Charco De Peña - 196178	196178	Julimes	Charco de Peña	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	En Ejecución	2017	\$50,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913527	Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Ejido Felipe Angeles - 196062	196062	Julimes	Felipe Ángeles (El Uno)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	En Ejecución	2017	\$25,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913255	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Las Flores - 192071	192071	La Cruz	Corraleño de Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$118,183	\$118,184	\$118,184	\$118,184	\$118,184	\$108,184	\$108,184	91.54	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913256	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Avenida Primera - 192261	192261	La Cruz	Estación la Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$90,735	\$80,735	94.78	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913249	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Novena - 192152	192152	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$25,706	\$25,706	83.71	\$0	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913250	Ampliación De Electrificación En Colonia Panamericana - 192301	192301	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$90,409	\$90,409	97.84	\$0	Otros	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913251	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192191	192191	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$103,239	\$103,239	\$103,239	\$103,239	\$82,638	\$82,638	\$82,638	80.05	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: unidad de medida una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913253	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Alicantes - 192132	192132	La Cruz	Los Alicantes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$325,766	\$325,766	\$226,446	\$226,446	\$226,446	\$226,446	\$226,446	69.51	\$0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913254	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192110	192110	La Cruz	Los Alicantes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$70,902	\$70,902	93.41	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913017	Drenaje En Antigua Pista De Aterrizaje - 114585	114585	Madera	Madera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución	2017	\$675,602							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913018	Desazolve De Arroyos En La Cabecera Municipal - 114524	114524	Madera	Madera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución	2017	\$631,617							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913019	Suministro En Instalacion De Modulos Solares En Aguerare Las Minitas - 95985	95985	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$286,862	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$140,430	\$140,430	97.91	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913022	Suministro En Instalacion De Modulos Solares En Erechuchique - 95975	95975	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$362,352	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$180,175	\$180,175	99.45	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913024	Suministro En Instalacion De Modulos Solares En La Joya - 95959	95959	Maguarichi	La Joya	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$29,195	\$29,195	96.69	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913025	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Villeachi - 96031	96031	Maguarichi	Villeachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$127,332	\$127,332	99.22	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913023	Instalacion De Lamparas Tipo Led - 143853	143853	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	En Ejecución	2017	\$211,209							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912893	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocampo Entre Calles Bella Vista Y Altavista - 172472	172472	Matamoros	Mariano Matamoros	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	En Ejecución	2017	\$29,862							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913199	Rehabilitación De Caminos Zona Centro - 160890	160890	Morelos	Barranco de la Yerba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,500	\$938,500	99.95	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913548	Rehabilitacion Camino El Saucito A El Alto - 95108	95108	Morelos	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,000	\$217,000	99.87	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913128	Red De Alumbrado - 158144	158144	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$294,800	\$294,800	99.66	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: MEDIDA UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913546	Rehabilitación De Camino La Pandura A Cienega Prieta A Los Parajes - 95143	95143	Morelos	La Pandura	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,000	\$127,000	99.56	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913489	Linea Y Red De Distribucion Electrica El Durazno De Masaguachi - 158113	158113	Morelos	Masaguachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,015,217	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,006,609	\$1,006,609	99.90	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913477	Red De Distribucion Electrica Mesa El Frijol De Ceballos - 158126	158126	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$4,016,321	\$2,008,161	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	99.94	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913195	Red De Distribucion Electrica Barrio Rumbo A La Presa - 158135	158135	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,616,343	\$808,172	\$807,851	\$807,851	\$807,851	\$807,851	\$807,851	99.96	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913196	Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Barrio La Presa - 95099	95099	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$870,361	\$870,361	99.89	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913197	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Mariano Arista - 95091	95091	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,000	\$104,000	99.52	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: unidad de medida obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913198	Alumbrado Publico En Morelos - 95070	95070	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$400,149	\$400,149	99.26	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913547	Línea Y Red De Distribucion Electrica Pie De La Cuesta - 158129	158129	Morelos	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,934,502	\$967,251	\$966,796	\$966,796	\$966,796	\$966,796	\$966,796	99.95	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913124	Apertura De Camino Mesa De Los Leales A Juan De Haro - 95128	95128	Morelos	Rancho Mesa los Leales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$344,936	\$344,936	99.71	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: unidad de medida una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913476	Línea Y Red De Distribucion Electrica El Alto - 158124	158124	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,054,459	\$1,054,459	99.91	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913126	Rasreo Con Revestimiento En Trams Criticos Del Camino Arroyo De Los Giles Santa Rosa La Lajta - 158145	158145	Morelos	Santa Rosa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$716,085	\$716,085	99.86	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: unidad de medida una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913127	Rehabilitación De Caminos Zona Suroeste - 160856	160856	Morelos	Sorobuena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$990,539	\$990,539	99.90	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: medida una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913552	Rehabilitacion De Agua Potable De El Frijolar - 118034	118034	Moris	El Frijolar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,501,679							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913130	Rehabilitación De Camino De El Pilar A El Naranjito - 120450	120450	Moris	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913131	Construcción De Dispensario Medico En El Naranjito - 118085	118085	Moris	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$83,202	\$83,202	\$83,202	\$83,202	\$83,202	46.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300913554	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable Energía Convencional Y Solar - 118212	118212	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,114,625							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300913129	Rehabilitación De Camino De El Pilar A La Cantera - 120448	120448	Moris	La Cantera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300913551	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Finca De Pesqueira - 121529	121529	Moris	La Finca de Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$80,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913553	Rehabilitación De Camino De Varias Localidades Hasta Mesa De Abajo - 120452	120452	Moris	Mesa de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$351,273								0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913550	Rehabilitación De Muros De Viviendas Con Enjarre Y Pintura - 120453	120453	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	53.45	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913555	Rehabilitación De Sistema Solar De Agua Potable En Serruchito - 120444	120444	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300913556	Construcción De Comedor Escolar En Primaria De Talayotes - 118062	118062	Moris	Talayotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$120,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913161	Construcción Aula Tele Bachillerato Comunitario En Adolfo Ruiz Cortines - 136164	136164	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortines (Providencia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$262,816								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913162	Equipamiento De Pozo Profundo Adolfo Ruiz Cortines Namiquipa - 143077	143077	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortines (Providencia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$600,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913163	Construcción De Techumbre Karla Enriquez Aviña - 136211	136211	Namiquipa	Armera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913164	Construcción De Techumbre Christian Rico - 135624	135624	Namiquipa	Armera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913165	Construcción De Cuarto Dormitorio Roberto Chavez En Arroyo De Encinos - 142051	142051	Namiquipa	Arroyo de Encinos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913225	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Nuevo Ejido Benito Juárez Namiquipa - 138861	138861	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913226	Ampliación De Red Eléctrica Frank Palomino Ejido Benito Juarez - 138962	138962	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913227	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Ejido Benito Juarez - 136410	136410	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913228	Pavimentación Calle Francisco Javier Mina Benito Juarez - 135239	135239	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$176,000	\$176,000	68.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	68.68	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913229	Construcción De Red De Drenaje Conductor Principal En Benito Juarez - 135190	135190	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913230	Ampliación De Red Eléctrica Luis Daniel Pérez - 126623	126623	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913231	Ampliación De Red Eléctrica Esmerita Anaya Ejido Benito Juarez - 126284	126284	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913232	Ampliación De Red Eléctrica Luaila Madrid Palacios Ejido Benito Juarez - 126140	126140	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913233	Ampliación De Red Eléctrica Hector Luis Castillo Ejido Benito Juarez - 125890	125890	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913167	Mantenimiento De Deposito De Agua Potable Los Cerritos Namiquipa - 120634	120634	Namiquipa	Cerritos de Enmedio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913168	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Nuevo Cruces Namiquipa - 138930	138930	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913169	Mantenimiento De Caminos Las Cruces - 122364	122364	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913170	Ampliación De Red Eléctrica José Ortega Las Cruces - 125850	125850	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913171	Mantenimiento De Caminos División Del Norte - 139490	139490	Namiquipa	División del Norte	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913201	Construcción De Techumbre Leslie Realivazquez - 135513	135513	Namiquipa	Ejido Rodrigo M. Quevedo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913223	Mantenimiento De Caminos Teseachi - 143339	143339	Namiquipa	Ejido Venustiano Carranza (Teseachi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913224	Ampliación De Red Eléctrica Ángel Rodríguez Teseachic - 126689	126689	Namiquipa	Ejido Venustiano Carranza (Teseachi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913176	Construcción De Aula Tele Bachillerato El Molino - 136185	136185	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$238,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913177	Construcción De Línea De Conducción E Impulsión En El Molino - 136177	136177	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913178	Construcción Muro Firme Leticia Barragán En El Molino - 142249	142249	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913179	Construcción De Cuarto Dormitorio Manuela Casares En El Molino - 142434	142434	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913180	Mantenimiento De Red De Drenaje En El Molino - 136906	136906	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913181	Construcción De Cuarto De Baño María Jesús Varela El Molino - 137038	137038	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913182	Tomas Domiciliarias El Molino - 135001	135001	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913183	Construcción De Cuarto Para Baño María Isabel Torres Pérez - 114842	114842	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913184	Mantenimientos De Caminos El Molino - 114121	114121	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913188	Mantenimiento De La Red De Agua Potable En El Oso - 142328	142328	Namiquipa	El Oso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913189	Rehabilitación De Vivienda Ema Antillon En El Oso - 114849	114849	Namiquipa	El Oso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913190	Construcción De Cuarto Dormitorio Eleazar Piñuelas En El Pacífico - 142110	142110	Namiquipa	El Pacífico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,263							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913192	Construcción De Cuarto Para Baño María Cardena El Pacífico - 142444	142444	Namiquipa	El Pacífico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,032							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913191	Construcción De Cuarto De Baño Juan Piñuelas El Pacífico - 137116	137116	Namiquipa	El Pacífico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913193	Construcción De Cuarto Para Baño Lidio Cadena - 137386	137386	Namiquipa	El Pacífico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913206	Construcción De Cuarto Dormitorio Gabriela Delgado En El Terrero - 142061	142061	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,712							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913204	Ampliación De Red Eléctrica Calle Privada Hidalgo El Terrero - 146087	146087	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,289	\$14,289	\$14,289	\$14,289	\$5,000	\$5,000	\$5,000	34.99	\$0	Otros	100.00	34.99	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913205	Ampliación De La Red De Drenaje Avenida Juárez El Terrero - 143979	143979	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913207	Construcción De Techumbre Elsa Yanira Castillo - 135477	135477	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913208	Tomas Domiciliarias De La Calle Venustiano Carranza El Terrero - 142791	142791	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913209	Construcción De Cuarto Dormitorio Ramón Hernández En El Terrero - 142480	142480	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913210	Rehabilitación De Cuarto De Baño Manuela Márquez - 136607	136607	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913211	Construcción De Cuarto Dormitorio Angelica Barraza En El Terrero - 142190	142190	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913212	Construcción De Techumbre José Raúl Ornelas El Terrero - 142418	142418	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913213	Construcción De Cuarto De Baño Norma Hernández - 137324	137324	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913214	Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Mirador El Terrero Namiquipa - 138882	138882	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913215	Mantenimiento De Red De Drenaje El Terrero - 136813	136813	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913216	Construcción De Cuarto Para Baño Adolfo Calzadillas - 136894	136894	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913217	Construcción De Techumbre Francisco Javier Cordova - 135600	135600	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913218	Ampliación De Red General De Drenaje En El Terrero - 138996	138996	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$100,000	\$100,000	62.26	\$0	Otros	100.00	62.26	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913219	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio La Campesina En El Terrero - 136538	136538	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913220	Tomas Domiciliarias El Terrero - 134915	134915	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913221	Mantenimiento De Caminos El Terrero - 114293	114293	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913222	Rehabilitación De Techumbre Luis Carlos Molinar El Terrero - 114898	114898	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913172	Construcción De Cuarto Dormitorio Apolinar Piñuelas En Felipe Angeles - 142159	142159	Namiquipa	Felipe Ángeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913173	Mantenimiento De Caminos Felipe Ángeles - 120034	120034	Namiquipa	Felipe Ángeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913166	Construcción De Cuarto Para Baño Armando García - 142538	142538	Namiquipa	Los Cerritos de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,437							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913132	Ampliación De Red De Drenaje Calle Décima Namiquipa - 144019	144019	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$20,000	\$10,900	\$10,900	\$10,900	13.20	\$0	Otros	100.00	13.20	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913133	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145066	145066	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	100.00	\$0	Vehículos	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913134	Programa Apoyo A La Vivienda - 146108	146108	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	66.67	\$0	Vivienda	100.00	66.67	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913135	Equipamiento Deposito De Agua Potable - 142135	142135	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913136	Construcción De Techumbre Oscar Trillo - 135539	135539	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913137	Mantenimiento De La Red General De Drenaje Sanitario En Las Comunidades Del Municipio - 142775	142775	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913138	Ampliación De Red Eléctrica Alfredo Burciaga De Rancho De Gracia - 143202	143202	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUSION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913139	Construcción Comedor Comunitario Casas Coloradas Namiquipa - 142493	142493	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913140	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Tercera Namiquipa - 142366	142366	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913141	Caminos Saca Cosechas - 142053	142053	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUSIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913142	Equipamiento Boiler Solar - 142189	142189	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913143	Construcción De Cuarto Para Baño Señora Villareal - 137650	137650	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,000	\$22,000	97.78	\$0	Vivienda	100.00	97.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913144	Mantenimiento De Red De Drenaje En Namiquipa - 136727	136727	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913145	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Séptima Namiquipa - 136431	136431	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913146	Mantenimiento De Alumbrado Público - 136306	136306	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913147	Ampliación De Red General De Agua Potable En Casas Coloradas - 135439	135439	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	23.29	\$0	Otros	100.00	23.29	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913148	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio Arivechi - 138944	138944	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170300913149	Tomas Domiciliarias - 134975	134975	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913150	Pavimentación En Casas Coloradas Namiquipa - 136202	136202	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$208,300	\$208,300	\$208,300	\$208,300	\$20,000	\$20,000	\$20,000	9.60	\$0	Otros	100.00	9.60	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913151	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio El Llano - 135213	135213	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913152	Equipamiento Del Cas - 135125	135125	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913153	Mantenimiento De Red De Agua Potable En Namiquipa - 135098	135098	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913154	Tomas Domiciliarias En Namiquipa - 134864	134864	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
CHH17170300913155	Construcción De Techumbre Ramona Sinaloa - 136519	136519	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913156	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Casavantes En Namiquipa - 112777	112777	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913157	Caminos Sacra Cosechas Namiquipa A Armera - 120015	120015	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913158	Mantenimiento De Caminos Namiquipa Pueblo Viejo - 120189	120189	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913159	Mantenimiento De Caminos - 114338	114338	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913160	Ampliación De Red Eléctrica En Namiquipa Y La Hacienda - 68279	68279	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913185	Construcción De Cuarto Para Baño Maria Cleofas Hernandez Nuevo Namiquipa - 137492	137492	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913186	Construcción De Cuarto De Baño Margarita Miranda Nuevo Namiquipa - 137452	137452	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913187	Equipamiento De Bomba De Agua En Nuevo Namiquipa - 122398	122398	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913194	Mantenimiento De Red De Agua Potable En El Progreso - 112873	112873	Namiquipa	Progreso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913202	Construcción De Línea De Conduccion En Gomez Y Gomez - 135363	135363	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913234	Construcción De Cuarto Para Baño Ana María Márquez De Col Oscar Soto Maynez - 142517	142517	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913235	Ampliacion De Red De Drenaje Calle Cuarta Norte En Soto Maynez - 142925	142925	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913236	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Séptima Sur En Colonia Oscar Soto Maynez - 137404	137404	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913237	Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Ariel Meixueiro - 138894	138894	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913238	Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Nuevo Soto Maynez Namiquipa - 138845	138845	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913239	Ampliacion De Red De Agua Potable En Soto Maynez Namiquipa - 135252	135252	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913240	Ampliación De Red Eléctrica Calle Quinta Sur Y García Laso - 138983	138983	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	4.76	\$0	Otros	100.00	4.76	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913241	Ampliación De Red Drenaje En Calle Oscar Flores En Soto Maynez - 137167	137167	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913242	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Gómez Y Gómez Soto Maynez Namiquipa - 136483	136483	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913243	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre En Col Oscar Soto Maynez - 112800	112800	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913203	Ampliación De Red Eléctrica Santa Catalina De Villela - 112114	112114	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913174	Caminos Saca Cosechas Santa Clara Ojos Azules Campo Santo Ortega El Oso El Progreso - 140697	140697	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913175	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Ejido Santa Clara Namiquipa - 122401	122401	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857617	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica - 69513	69513	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,526,665							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170200857619	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica Barrio Bahara Localidad Humariza - 69603	69603	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$997,557							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857621	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica - 69542	69542	Nonoava	La Junta de los Ríos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,066,195							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857622	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica Barrio Romero II Localidad Junta De Los Ríos - 69493	69493	Nonoava	La Junta de los Ríos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$218,572							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857616	Construccion De Perforacion De Pozo - 67539	67539	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINO DE PERFORACION DE POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857520	Línea Nueva De Agua Basaseachi - 73930	73930	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857523	Rehabilitación Puente Cahuisori - 74257	74257	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$61,008	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857524	Línea De Agua Cahuisori - 69987	69987	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857527	Reabiltación Línea Agua Potable - 70742	70742	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857526	Construcción De Aula En Telesecundaria - 73934	73934	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915631	Red De Distribución Eléctrica En Estación Chp Municipio De Ojinaga Chihuahua - 117049	117049	Ojinaga	Ejido Quiviría	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$107,403	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300912911	Línea De Distribución Eléctrica El Consuelo Municipio De Ojinaga - 118014	118014	Ojinaga	El Consuelo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$1,111,973							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300915632	Línea De Distribución Eléctrica Nuevo Cruces Y Anexas Municipio De Ojinaga - 118012	118012	Ojinaga	Nuevas Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$936,669	\$936,669	\$936,669	\$936,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300912909	Línea De Distribución Eléctrica Ejido Polvorillas Primer Etapa Municipio De Ojinaga - 118033	118033	Ojinaga	Polvorillas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$1,417,564	\$1,417,564	\$1,417,564	\$1,417,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912910	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Potrero Del Llano - 117992	117992	Ojinaga	Potrero del Llano (La Mula)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$56,749	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH17170300915635	Rehabilitación De Sistema De Agua Pozo En La Localidad El Saucito - 129753	129753	Rosario	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	En Ejecución	2017	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: se le dio rehabilitación a un pozo de agua. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200858537	Adquisición De Bomba De Agua Potable - 51904	51904	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2017	\$1,369,384							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300915641	Acondicionamiento De Espacio Físico - 95917	95917	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,000							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300915636	Construccion De Dos Cuartos - 95869	95869	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$22,658	\$22,658	20.05	\$0	Vivienda	0.00	50.00	Financiera: / Física: 1 cuarto hecho / Registro:
CHH17170300915637	Construccion De Baños En San Fco Del Oro - 95852	95852	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915638	Construccion De Muro De Contension - 95887	95887	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915639	Rehabilitacion De Callejones - 95901	95901	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$100,000	\$100,000	\$1.73	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915640	Rehabilitacion De Drenaje - 95816	95816	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915634	Ampliación Línea Eléctrica Rancho San Vicente - 51990	51990	San Francisco del Oro	San Vicente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 postes / Registro:
CHH17170300915633	Construccion De Pozo En La Localidad De Santo Domingo - 95948	95948	San Francisco del Oro	Santo Domingo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913427	Programa Cuarto Para Baño Lajas - 194384	194384	Santa Isabel	Lajas de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	En Ejecución	2017	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913428	Programa Piso Firme Una Tonelada Palomas - 197347	197347	Santa Isabel	Temporales de Peña (Palomas de Arriba)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	En Ejecución	2017	\$55,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300915601	Baño Con Socorro Boca Del Rio - 147162	147162	Satevó	Boca del Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914635	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido El Torreón - 154698	154698	Satevó	El Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$156,252	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914634	Equipamiento De Pozo - 155119	155119	Satevó	La Esperanza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$76,712	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915600	Electrificación Los Tanques - 163802	163802	Satevó	Los Tanques	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$934,160	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915595	Baño De Felician - 159302	159302	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915596	Baño De Magdalena - 159334	159334	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915597	Baño Francisca Morales - 159001	159001	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro:
CHH17170300915598	Baño Manuel Rodríguez - 133638	133638	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA INICIARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915599	Baño Abraham - 133078	133078	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra iniciara el próximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913625	Construccion De La Red De Tubería Sanitaria En Bellavista - 94780	94780	Saucillo	Colonia Bellavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$450,925							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914130	Construccion De La Red De Tubería Hidráulica En Ampliación El Indio En Saucillo - 200146	200146	Saucillo	El Indio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$212,148							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300914131	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Ampliación El Indio En Saucillo - 200143	200143	Saucillo	El Indio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$208,216							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914126	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia San Antonio En Saucillo - 200156	200156	Saucillo	Estación Conchos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$464,892							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914127	Construccion De La Red De Tubería Sanitaria En Colonia San Antonio - 106343	106343	Saucillo	Estación Conchos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$301,588							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914137	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Los Nogales En Saucillo - 200142	200142	Saucillo	Estación Saucillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$664,581							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914138	Construccion De La Red De Tubería Hidráulica En Colonia Los Nogales En Saucillo - 200141	200141	Saucillo	Estación Saucillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$389,632							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914129	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Gonzaleñas - 104406	104406	Saucillo	Gonzaleñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$257,429							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914128	Construccion De La Red De Tubería Hidrosanitaria En La Cuadra - 106194	106194	Saucillo	La Cuadra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$366,471							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914125	Construccion De Techumbre Escolar En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata En Alvareñas - 201572	201572	Saucillo	Las Alvareñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$374,670							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914140	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Varas Municipio De Saucillo - 200158	200158	Saucillo	Las Varas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$164,053							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914132	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Nogal En Orranteño En Saucillo - 200147	200147	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$96,805							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300914133	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon Sin Nombre En Orranteño En Saucillo - 200152	200152	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$131,097							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914134	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Principal En Orranteño En Saucillo - 200151	200151	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$267,435							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914135	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Orranteño En Saucillo - 200149	200149	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$75,272							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914136	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Parritas Municipio Desaucillo - 200157	200157	Saucillo	Parritas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$224,863							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914139	Construcción De Techumbre Escolar Tipo Domo En La Escuela Telesecundaria Del Puerto Del Toro - 200160	200160	Saucillo	Puerto del Toro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$396,486							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915503	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguacaliente De Tutuaca - 145717	145717	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,427,502							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915504	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284	61284	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FRIMAN	En Ejecución	2017	\$200,204							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915506	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	99339	Temósachic	Babicora de Conoachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2017	\$187,094							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300915505	Alumbrado Publico No Convencional En Babicora De Conoachic - 146206	146206	Temósachic	Babicora de Conoachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2017	\$378,000	\$376,037	\$376,037	\$376,037	\$376,037	\$376,037	\$376,037	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300915507	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Cocomorachi - 146660	146660	Temósachic	Cocomorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300915510	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Progreso - 146685	146685	Temósachic	El Progreso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$10,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915529	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cienega Blanca - 146653	146653	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$25,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300915511	Encementado De Calle La Concha - 104044	104044	Temósachic	La Concha	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: El proyecto pertenece al segundo trimestre pero no se había ligado al PASH / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914672	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Mesa - 146670	146670	Temósachic	La Mesa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$15,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914670	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Las Huertas - 146641	146641	Temósachic	Las Huertas de Cocomorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$30,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914671	Construccion De Cuarto Dormitorio En Las Huertas - 146480	146480	Temósachic	Las Huertas de Cocomorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$40,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914667	Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio - 99403	99403	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	En Ejecución	2017	\$187,123							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915512	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En San Antonio - 146609	146609	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$38,965							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915515	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro De Lomas - 61319	61319	Temósachic	San Isidro de Lomas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FRIMAN	En Ejecución	2017	\$46,774							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915497	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Temosachic - 146420	146420	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$70,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300915498	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Temosachic - 146393	146393	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915499	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Temosachic - 146283	146283	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$230,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915500	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Temosachic - 146257	146257	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915501	Construcción De Cuarto Dormitorio En Temosachic - 146302	146302	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300915502	Adquisición De Hardware - 103017	103017	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300915516	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Tosanachi - 146634	146634	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$28,842							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915517	Alumbrado Publico No Convencional En Tosanachi - 146239	146239	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA PLASENCIA	En Ejecución	2017	\$324,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915518	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tosánachi - 99288	99288	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2017	\$187,094							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915519	Construcción De Cuarto Para Baño En Vallecillo - 146460	146460	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915520	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	99193	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	En Ejecución	2017	\$187,123							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300915521	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Yahuirachi - 146645	146645	Temósachic	Yahuirachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915522	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio La Cruz En Yepachi - 146625	146625	Temósachic	Yepachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$18,720							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300915524	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Yepomera - 197240	197240	Temósachic	Yepómera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$113,659							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914677	Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Areponapuchi - 134791	134791	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,275,277							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858188	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Cabañas Areponapuchi - 73277	73277	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914679	Suministro E Instalacion De Deposito De Agua Para Uso Domestico En Varias Localidades - 140076	140076	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$375,098							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914680	Construccion De Baño Para Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Bahuichivo - 140580	140580	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$175,928							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914658	Construccion De Aula En La Primaria Indígena Murak En La Localidad De Balojaque - 140294	140294	Urique	Balojaque	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$347,952							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914682	Construccion De Casa De Salud En La Localidad Boca Del Arroyo - 140930	140930	Urique	Boca de Arroyo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$305,210							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914645	Construccion De Domo En La Escuela Telesecundaria - 140359	140359	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,479							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300914649	Rastreo Y Rehabilitación De Camino Cerocahui A Baragomachi - 94245	94245	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$237,017								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858135	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Localidad De Cerocahui - 79254	79254	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858137	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En El Sector Colegio Localidad De Cerocahui - 77607	77607	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858138	Construccion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Tortuga En La Localidad De Cerocahui - 77740	77740	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO % / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914646	Rehabilitacion De Camino Cerocahui A Mesa De Arturo - 141076	141076	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA DE REHABILITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914652	Construccion De Aula En Precolar Indigena Cuauhtemoc En La Localidad Churo - 140207	140207	Urique	Churo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913700	Rehabilitacion Y Rastreo De Camino Del Entronque En La Localidad De Cienequita - 139401	139401	Urique	Cienequita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$158,676								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858143	Construccion De Red General De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cienequita Lluvia De Oro - 74954	74954	Urique	Cienequita Lluvia De Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914694	Construccion De Techumbre En Bachillerato En La Localidad De Corareachi - 140521	140521	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$318,655								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914695	Construccion De Casa De Salud En La Localidad Corareachi - 141044	141044	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$343,566								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858144	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio Resiochi - 73553	73553	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$4,388,242	\$4,388,242	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	41.92	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: AVANCE FISICO AL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858146	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuiteco - 72933	72933	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: META CUMPLIDA (OBRA TERMINADA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914681	Rehabilitacion Y Rastreo Del Camino Urique A El Carrizal - 93959	93959	Urique	El Carrizal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$322,397								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858177	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Hormiguero - 73511	73511	Urique	El Hormiguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914660	Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 140030	140030	Urique	El Naranjo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$258,751								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858199	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Mesa De Los Arroyos El Plantano - 73166	73166	Urique	El Plátano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO CONCLUIDO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858175	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Yerbanis - 73599	73599	Urique	El Yerbanis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,949,567	\$1,946,767	\$1,946,767	\$1,946,767	\$1,719,531	\$1,719,531	\$1,719,531	88.33	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 88% / Física: AVANCE FISICO AL 90%(META FINAL 27 POSTES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858180	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guacayvo - 73319	73319	Urique	Guacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$2,238,904	\$2,238,904	\$2,238,904	\$1,830,789	\$1,830,789	\$1,830,789	81.77	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 80% / Física: AVANCE FISICO (META 25 POSTES) AL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858179	Construcción De Domo En Escuela Primaria Indígena Revolución En La Localidad Guadalupe Coronado - 79520	79520	Urique	Guadalupe Coronado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 DOMO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914653	Apertura De Camino El Plantano Y Rastreo Y Rehabilitacion Guapalayna A Hormigueros - 94176	94176	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$151,804								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858150	Construcción De Domo En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo Localidad De Guapalayna - 79066	79066	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 DOMO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858172	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guasachique - 73389	73389	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADA / Física: AVANCE FISICO 4POSTES (META)OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300914656	Rastreo Y Rehabilitación De Caminos De La Reforma - 93793	93793	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$222,898							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914666	Rehabilitacion Y Rastreo De Caminos En La Localidad De La Reforma - 141103	141103	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$239,748							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914654	Revestimiento De Camino Mesa De Arturo A Urique Primera Etapa Convenio Modificatorio - 94072	94072	Urique	Mesa de Arturo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$569,532							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914664	Rehabilitacion De Apertura De Camino En Localidad Moribo - 140858	140858	Urique	Moribo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,371,850							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914663	Construccion De Baño En Primaria Indígena Niños Heroes - 140153	140153	Urique	Perachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$219,553							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300913699	Construccion Casa De Salud En La Localidad De Piedras Verdes - 140996	140996	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$690,983							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200857789	Construccion De Red General De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Piedras Verdes - 75274	75274	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858155	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Ponderosa San Rafael - 78358	78358	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO / Física: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858156	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Sector Chinacas Localidad De San Rafael - 78446	78446	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO / Física: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858157	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquet Bol Secundaria En La Localidad De San Rafael - 79413	79413	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% (META 1 OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858158	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Los Tascates En La Localidad De San Rafael - 77777	77777	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$652,398	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858159	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Sector Antena Localidad De San Rafael - 77762	77762	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914662	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Socolen - 141057	141057	Urique	Socolén (Zocolén)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$346,088								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300914657	Rehabilitacion De Camino De Varias Localidades En El Seccional De Tubares - 139480	139480	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$287,654								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200858187	Suministro E Instalacion De Cincuenta Lamparas De Alumbrado Publico En La Localidad De Urique - 72062	72062	Urique	Urique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE OBRA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914746	Construcción De Sistema De Agua Potable En Agua Fria Segunda Etapa - 113903	113903	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,291,485								0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913698	Rehabilitación De Comedor De La Escuela Primaria De Agua Fria - 138726	138726	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914696	Construccion De Dispensario Medico - 26461	26461	Uruachi	Aguatiachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914697	Dotación De Paquetes De Lamina En Aracoyo - 110401	110401	Uruachi	Aracoyo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914700	Dotacion De Poliducto Y Tinacos En Arechuyvo - 82885	82885	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914701	Rehabilitacion De Camino Que Comunica Piedra Bola Santisimo La Tinajas La Cumbre - 171338	171338	Uruachi	Batopilillas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$200,000								0.00	Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300914747	Dotación De Poliducto Y Tinacos En Calaveras - 82683	82683	Uruachi	Calaveras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914748	Rehabilitación De Dispensario Medico Calaveras - 77075	77075	Uruachi	Calaveras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913712	Rehabilitación De Camino De Cerro Prieto A Lagunitas - 26774	26774	Uruachi	Cerro Prieto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300914741	Dotación De Paquetes De Lamina Chagayvo - 110404	110404	Uruachi	Chagayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913701	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cuesta Blanca - 110412	110412	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,556,713	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100842219	Rehabilitación De Escuela Primaria - 27214	27214	Uruachi	Cusarecota	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913704	Dotación De Tinacos En Cuzal - 110406	110406	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913696	Construcción De Tres Aulas Para Tele Bachilleres De Manzano - 138760	138760	Uruachi	El Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914692	Rehabilitación De Camino Calaveras El Muleto - 82647	82647	Uruachi	El Muleto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914691	Construcción De Pila Almacenamiento De Agua Potable Así Como Línea De Conducción En Río De Animas - 82909	82909	Uruachi	El Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914739	Construcción De Dispensario Medico - 26610	26610	Uruachi	El Trigo de Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913705	Construcción De Sistema De Agua Potable En Gocogachi Segunda Etapa - 114015	114015	Uruachi	Gocogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914743	Dotación De Paquetes De Lamina Gosogachi - 110402	110402	Uruachi	Gosogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914690	Rehabilitación De Camino De Terracería De Cerro Blanco A Guasago - 171269	171269	Uruachi	Guasago	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914705	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Hacienda Saenz Santísimo De Abajo - 110408	110408	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$923,486	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914706	Construcción De Dispensario Medico En Santísimo De Abajo - 109316	109316	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913707	Mejoramiento De Clínica De Salud En Jicamorachi - 109317	109317	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913706	Dotación Y Tinacos De Poliducto A Jicamorachi - 113993	113993	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Cumbre - 100251	100251	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,380,424	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913703	Rehabilitación De Red Y Pilas Para El Agua Potable - 77115	77115	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914742	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachí - 108138	108138	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,710,739	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914740	Rehabilitación De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 77199	77199	Uruachi	Las Trojas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913708	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Los Laureles - 110410	110410	Uruachi	Los Laureles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$885,862	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913710	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Segunda Etapa - 113870	113870	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,432,393							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913709	Rehabilitación De Camino Que Comunica La Manga A Mocorichi - 171298	171298	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914702	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable - 26901	26901	Uruachi	Orisivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914703	Rehabilitación De Camino De Palo Amarillo A Pacayvo - 171129	171129	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914704	Rehabilitación De Camino De La Tableta A Palmarito - 26708	26708	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100842216	Rehabilitación De Camino Corregidora De Abajo A Rocoroyvo - 26826	26826	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913697	Rehabilitación De Clínica De Salud De Rocoroyvo - 138676	138676	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$90,794	\$90,794	75.66	\$0	Otros	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914744	Rehabilitación De Caminos - 76710	76710	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,019,394							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300914686	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 108139	108139	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,636,274	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914687	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuzal Tercera Etapa Etapa - 110414	110414	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$13,317,984							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914736	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Gallo - 114082	114082	Uruachi	San Pablo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,578,972	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914745	Construcción De Pila Almacenamiento De Agua Potable Así Como Línea De Conducción En Santísimo De Arriba - 82896	82896	Uruachi	Santísimo de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914737	Rehabilitación De Camino De Terracería De Entronque Arechuyvo A Tacochique - 171197	171197	Uruachi	Tacochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914738	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojiachi De Abajo - 110409	110409	Uruachi	Tojiachi de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914693	Construccion De Red Electrica En La Localidad Del Alamillo - 70232	70232	Valle de Zaragoza	El Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$138,795	\$138,795	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851887	Construccion De Rampas En El Instituto Camarguense De La Juventud	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$7,000	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Se hicieron modificaciones posteriores. Obra concluida. / Física: Se hicieron modificaciones posteriores. Obra concluida. / Registro: Se hicieron modificaciones posteriores. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851894	Trabajos De Mantenimiento En Edificio La Salle	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$82,137	\$82,137	\$82,137	58.67	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Ajuste de costos y metas. Obra concluida. / Física: Ajuste de costos y metas. Obra concluida. / Registro: Ajuste de costos y metas. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851949	Construccion De Caja De Bateo En Deportiva Luis Jaramillo	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$104,447	\$104,447	\$104,447	\$104,447	\$54,295	\$54,295	\$54,295	51.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Ajuste de costos. Obra concluida. / Física: Ajuste de costos. Obra concluida. / Registro: Ajuste de costos. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880288	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle 3 De Mayo Y Calle División Del Norte.	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$688,069	\$688,069	83.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Ajuste de costos. Obra concluida. / Física: Ajuste de costos. Obra concluida. / Registro: Ajuste de costos. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880311	Sobrecarpeta Asfáltica De 4.0 Cm De Espesor De La Calle María De Jesús Bejarano	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,868,307	\$1,868,307	96.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880828	Microcarpeta De 1.3 Cm De Espesor Promedio En La Av. Benito Juárez, Calle Tecmilenio Y Callejón Patrocinio.	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$524,471	\$524,471	95.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832796	Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Norte De La Ciudad	2017OP000025	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,833,705	\$1,747,918	\$1,747,918	\$1,747,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832797	Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Sur De La Ciudad	2017OP000026	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,037,504	\$1,037,504	\$0	\$1,037,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832798	Adquisicion De Retroescavadora Cabina Cerrada Para Limpieza De Arroyos	2017SP000023	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,075,000	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832799	Adquisicion De Un Mini Cargador Para Trabajo De Limpieza	2017SP000024	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,125,000	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100834044	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Circuito Universitario Cruce Con Av Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000030	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834049	Construccion De Sistema De Alumbrado Publico En Circuito Universitario, Cruce Con A. Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000033	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,841,817	\$1,841,817	\$1,841,817	\$1,841,817	\$126,509	\$126,509	\$126,509	6.87	\$0	Luminaria	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834051	Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000034	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,278,429	\$1,278,429	\$1,278,429	82.64	\$0	Piezas	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834052	Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Centro De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000038	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$838,548	\$838,548	\$838,548	54.20	\$0	Piezas	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834053	Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000037	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,235,344	\$1,235,344	\$1,235,344	79.85	\$0	Piezas	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834054	Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Sureste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000036	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834055	Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Suroeste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000035	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,540,239	\$1,540,239	\$1,540,239	99.56	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839896	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas De La Ciudad	2017OP000020	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,847,880	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852691	Corredor Vistas Cerro Grande 2da. Asignacion	2016OP0000368	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$37,335,530	\$37,335,530	\$37,335,530	\$37,335,530	\$29,637,351	\$29,637,351	\$29,637,351	79.38	\$0	Metros lineales	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852692	Rehabilitacion Con Mortero Asfatico En C. 46 De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000040	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,420,536	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852696	Rehabilitacion Con Mortero Asfatico En Calle J. Eligio Muñoz De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000048	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$96,173	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852699	Rehabilitacion Con Mortero Asfatico Av Silvestre Terrazas De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000052	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,846,024	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852700	Rehabilitación Con Mortero Asfáltico Av Palestina De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000053	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,846,778	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852701	Construccion De Corredor Escultorico Sobre Calle Victoria Entre Av. Independencia Y Calle Vicente Guerrero En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua(Ampliacion)	2017OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$405,668	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852702	Construccion De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolivar Entre Av. Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$297,740	\$187,340	\$187,340	\$187,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852703	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente, Base Hidráulica Y Mezcla En Frio Para Utilizarse En Bacheo De Calles Y Vialidades De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000054	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,297,857	\$6,297,857	\$6,297,857	\$6,297,857	\$4,817,581	\$4,817,581	\$4,817,581	76.50	\$0	Metros cúbicos	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880841	Señalización En Pavimentos De Las Vialidades Y Calles De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000079	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880864	Adquisicion De 2 Chasis Convencional Para Camion Recolector De Basura	2017SP000036	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	96.71	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904793	Construccion De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur A Partir De Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000-0712	2017OP0000198	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,896,719	\$3,896,719	\$3,896,719	\$3,896,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904794	Adquisicion De Contenedores De Basura Para Hacer Mas Eficiente La Recoleccion De Basura En La Ciudad	2017SP000042	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$810,000	\$810,000	\$0	\$810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904795	Adquisicion De 3 Chasis Convencional Para Camion Recolector De Basura	2017SP000043	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,195,000	\$3,195,000	\$0	\$3,195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904796	Suministro Y Alicacion De Pintura En Calles Y Avenidas En Zonas Sur Poniente De La Ciudad	2017OP0000234	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,396,542	\$1,396,542	\$633,739	\$1,396,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904797	Vehiculo Tactico Policiaco 4x4 Blindado Para Transporte Personal	2017SE000025	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$7,470,000	\$7,418,000	\$0	\$7,418,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904798	Suministro Y Alicacion De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles De Colonias En La Zona Norte De La Ciudad	2017OP0000235	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,447,506	\$1,447,506	\$0	\$1,447,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200904799	Suministro Y Alicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles De Colonias En La Zona Sur De La Ciudad	2017OP000 236	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,450,928	\$1,450,928	\$0	\$1,450,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954353	Pago De Afectaciones.- Lotes Ubicados En El Ejido Labor De Terrazas Propiedad De La Arquidiócesis De Chihuahua A.R. Representada Por El Mons. Constancio Miranda Weckmann	2017OP000 237	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954354	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Nor Oriente De La Ciudad	2017OP000 250	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,410,371	\$1,410,371	\$0	\$1,410,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954359	Canalización De Arroyo La Canoa De La Calle 54 A 52 Entre Priv De 20 De Noviembre De La Col. Rosario	2017OP000 261	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,016,042	\$1,016,042	\$0	\$1,016,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954368	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Sur Oriente De La Ciudad	2017OP000 262	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,114,271	\$1,114,271	\$0	\$1,114,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954372	Suministro Y Aplicación De Pintura En Pavimento Del Pífo Juventud De Esta Ciudad	2017OP000 258	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,281,133	\$1,281,133	\$0	\$1,281,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954376	Adquisición De Barridora Mecanizada	2017SP0000 45	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954907	Pago De Afectacion Por Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Oviedo Baca	2017OP000 232	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954913	Riego De Sello En Calle Labor De Dolores Y Calle 152	2017OP000 270	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$89,075	\$296,277	\$296,277	\$296,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954917	Rehabilitación Con Mortero Asfáltico En Av. Pedro Zuloaga (6400m2) De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000 257	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,113,878	\$1,113,878	\$1,113,878	\$1,113,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954920	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Norponiente De La Ciudad	2017OP000 251	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,444,914	\$1,444,914	\$0	\$1,444,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954934	Construcción De Cren Pluvial En C. Mineral Josefina De La Colonia Minerales	2017OP000 255	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$100,885	\$100,885	\$100,885	\$100,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300954952	Adquisición De Herramientas Para Taller De Desponchado Para Maquinaria Pesada En Patio Sur	2017SP000048	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$491,355	\$491,355	\$0	\$491,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904800	Ampliación De Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco(Ampliación)	2016OP000322	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$874,930	\$874,930	\$874,930	\$874,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: META ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852224	Pav. Con Concreto Hidraulico En C. Francisco Madero Entre Mina Y C. Celulosa En Secc. Anahuac	1717010	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$2,908,208	\$2,908,208	\$2,908,208	\$2,908,208	\$1,699,519	\$1,699,519	\$1,699,519	58.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	58.44	Financiera: / Física: 4652.29M2 CONTRATO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892472	Pav. Con Concreto Hidraulico Nicolas Bravo Entre 7a. 12a	1717014	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,099,188	\$9,099,188	\$9,099,188	\$9,099,188	\$332,222	\$332,222	\$332,222	3.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	3.65	Financiera: / Física: 8615.38 M2 CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892554	Constr. De Canchas Y Banquetas Paquete A	1717019	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$654,878	\$654,878	\$654,878	\$654,878	\$331,720	\$331,720	\$331,720	50.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.65	Financiera: / Física: 1356.89 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892609	Constr. De Canchas Y Banquetas Paquete B	1717020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$115,749	\$115,749	15.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.02	Financiera: / Física: 1304 M2 TENDIDO DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892655	Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Lateral Bv. Fernando Baeza	1717030	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$372,752	\$372,752	16.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	16.98	Financiera: / Física: 13375 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200892719	Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguilas	1717038	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,281,380	\$1,281,380	\$1,281,380	\$1,281,380	\$217,126	\$217,126	\$217,126	16.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	16.94	Financiera: / Física: 1836M2 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968894	Muro De Contención En C. Tierra Y Saturno	1717059	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución	2017	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$56,027	\$56,027	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: 1657.17 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968925	Baños Escolares De Varias Escuelas Paquete A	1717051	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución	2017	\$1,026,338	\$1,026,338	\$1,026,338	\$1,026,338	\$241,139	\$241,139	\$241,139	23.50	\$0	Equipamiento	0.00	23.50	Financiera: / Física: 50.50 m2 pisos y muros, 2 pzas de mamparas, 8.94m2 block y ladrillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968949	Pav. Con Concreto Hidraulico En Ave. Industrias Entre 17a. Y 25a.	1717055	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución	2017	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$242,119	\$242,119	20.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.41	Financiera: / Física: 845.94 m2 base con emulsión asfáltica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968982	Alumbrado Publico Es La Escuela Instituto Tecnologico De Cd. Cuauhtemoc	1717016	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución	2017	\$692,111	\$692,111	\$692,111	\$692,111	\$373,465	\$373,465	\$373,465	53.96	\$0	Luminaria	0.00	53.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300969024	Estacionamiento Publico Del Polideportivo	1717049	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc	En Ejecución	2017	\$2,933,160	\$2,933,160	\$2,933,160	\$2,933,160	\$600,590	\$600,590	\$600,590	20.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.48	Financiera: / Física: 5963 m2 nivelación de terreno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969075	Domo Metalico Y Cancha De Usos Multiples Cd. Cuahtemoc	1717056	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc	En Ejecución	2017	\$568,193	\$568,193	\$568,193	\$568,193	\$434,315	\$434,315	\$434,315	76.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	76.44	Financiera: / Física: 552 m2 domo metalico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969105	Continuación De Salon De Los Alcaldes	1717026	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$80,506	\$80,506	\$80,506	29.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: 668.60 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969142	Elaboración De Murales Artísticos En La Calle Allende 18 Y 20	1717068	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de cuahtemoc	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	58.00	\$0	Metros	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849724	Bacheo 2017	17-592-024-0133	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,542,077	\$2,542,077	\$2,542,077	\$2,542,077	63.55	\$0	Metros	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170100849744	Construcción De Distribuidor Villa Escobedo	17-592-024-1221	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	84.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895125	Pav. Ave. Ortiz Mena 1ra. Etapa	17-592-024-1210	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$4,227,560	\$4,227,560	\$4,227,560	\$1,683,967	\$1,683,967	\$1,683,967	\$1,683,967	39.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895131	Juan Rangel De Biesma (Carril De Integración)	17-592-024-1215	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,063,732	\$1,063,732	\$1,063,732	\$1,063,732	88.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895135	Construcción De Ave. Villa Escobedo	17-592-024-1211	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969004	Pavimentación De La Calle Circunvalación	17-592-024-1244	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969014	Pavimentación De La Calle Héroes De La Revolución	17-592-024-1247	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$869,942	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300965189	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1717020088813	Construcción De Baños Y Vestidores En El Estadio De Fútbol De La Colonia Pri	11	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,039,694	\$1,039,694	96.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100841460	Pago De Nomina De Seguridad Publica	000000010	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesorería municipal	En Ejecución	2017	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA / Registro:
CHH17170300964635	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro:
CHH17170300956515	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA / Registro:
CHH17170300956516	Adquisición De 2 Vehículos	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: COMPRA DE 2 VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200681856	J.N. Ovidio Decroly	C-CIEN-08DJN0220 K-112-2016	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$900,383	\$900,383	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170300969444	Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabilitación Eléctrica	-	Ahumada	Villa Ahumada y Anexas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$113,503	\$113,503	\$85,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200883710	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132	0200591	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884748	Equipamiento Para Internet Satelital Del Telebachillerato Comunitario 8060	0300271	Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$9,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884769	Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062	0500239	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884772	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8636	0800598	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884779	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8073	0800599	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200891118	Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edificios	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$203,232	\$203,232	\$152,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300964081	Paneles Solares (Universidad Tecnológica De Chihuahua)	1909111	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$4,142,075	\$4,142,075	\$3,106,557	\$2,761,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: AL TERCER TRIMESTRE NO ESTA EJERCIDO NADA / Registro: EN PROCESO DE LICITACION
CHH17170300969417	Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas)	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$292,469	\$292,469	\$219,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884784	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083	2000332	Chínipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300966799	Fondo De Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (Fam 2017)	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	2017	\$17,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884791	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86130	2701190	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884799	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701191	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884806	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Intercultural Plantel 2	2701192	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884812	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007	2701193	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884816	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655	2701194	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884819	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8098	2701195	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884828	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103	2901041	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884839	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Comunitario 8014	2901042	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884851	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Comunitario 8025	3000460	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884861	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Estatal 8661	3100796	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884868	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Comunitario 8026	3100797	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884890	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Estatal 86131	3600936	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884920	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Estatal 86139	3600937	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884911	Construccion De Edificio De Laboratorio En lcb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2017	\$26,734,194	\$26,734,194	\$26,734,194	\$20,050,641	\$17,822,796	\$17,822,796	\$17,822,796	66.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200904140	Cobach- Sea Juárez Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$183,336	\$183,336	\$137,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969454	Cobach- Plantel No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$214,092	\$214,092	\$160,569	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969491	Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$202,710	\$202,710	\$152,033	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969500	Cobach- Plantel No. 9 Juárez Impermeabilización	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$336,459	\$336,459	\$252,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969509	Cobach- Plantel No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$308,535	\$308,535	\$231,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300969518	Cobach- Plantel No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLEROS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$477,887	\$477,887	\$358,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884933	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691	4600544	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884938	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8660	5100392	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884945	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605	5100393	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884954	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606	5100394	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969373	Cobach- Plantel No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación	6200562	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLEROS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$389,977	\$389,977	\$292,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884974	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043	6500768	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885007	Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1	6500769	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838364	Escuela Estatal De Policía	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$9,252,953	\$9,252,953	\$9,252,953	\$7,330,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838373	Construcción Del Sitio De Telecomunicaciones Bocoyna	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$5,285,519	\$5,285,519	\$5,285,519	\$4,909,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838387	Comandancia De Policía En San Juanito	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838401	Mejoramiento Del Inmuebles Que Albergará A La Comandancia De Policía De Creel	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,950,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100838416	Bodega De Carpetas De Investigación	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$12,942,761	\$12,942,761	\$12,942,761	\$12,942,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838420	Bodega De Evidencias	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,504	\$4,999,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838432	Cereso 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$20,892,455	\$20,892,455	\$19,686,631	\$19,686,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838438	Cereso 3	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838444	Ceresai 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$1,529,919	\$1,529,919	\$1,149,301	\$1,149,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890741	Construccion De Sistema De Agua Potable 2a Etapa En Nacatorachi	2701212	Guachochi	Nacatorachi	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	P.M GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$2,256,127	\$2,256,127	\$2,256,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200904156	Proyecto Museografico Del Museo Regional De Ojinaga	-	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura	48-Cultura	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$4,840,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300969112	Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En La Ciudad De Chihuahua, Chih.	1909116	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,395,700	\$2,395,700	\$2,395,700	\$1,148,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852397	Convenio Fortaseg	fortaseg-001	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	presidencia municipal de aldama	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: equipo adquirido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849122	Equipamiento Institucional Vehiculo Terrestres	2017SE000015	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,504,879	\$2,194,834	\$2,194,834	\$2,194,834	\$1,466,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849145	Fortalecimiento De Equipo E Infraestructura Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	2017SE000016	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,077,500	\$1,077,500	\$1,077,500	\$794,258	\$671,476	\$671,476	\$671,476	62.32	\$0	Piezas	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839319	Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial Subprog.Fort. De Los Prog. Prioritarios Locales (Vestuario Y Uniformes)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,321,700	\$2,321,700	\$2,321,700	\$2,301,797	\$2,301,797	\$2,301,797	\$2,301,797	99.14	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 426 BOTAS, 426 CAMSOLAS, 426 GORRAS Y 426 PANTALONES / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100839338	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial, Subprog: Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales (Prendas De Protección Para Seguridad Publica Nacional)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$1,289,400	\$1,289,400	\$1,289,400	\$1,285,889	\$1,285,889	\$1,285,889	\$1,285,889	99.73	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 45 CHALECOS BALISTICOS, 40 LINTERNAS Y 20 CHALECOS TACTICOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839364	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial, Subprog: Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales(Vehiculos Y Equipo Terrestre)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$2,071,100	\$2,071,100	\$2,071,100	\$2,052,360	\$2,052,360	\$2,052,360	\$2,052,360	99.10	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 3 PICK UP Y 2 MOTOCICLETAS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839405	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial, Subprog: Red Nacional De Telecomunicaciones(Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$515,497	\$515,497	\$515,497	\$515,497	94.41	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIVALE A 10 TERMINAL DIGITAL 20 BATERIAS Y 3 TERMINALES DIGITAL MOVIL / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170100839493	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Camaras Fotograficas Y De Video)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$879,294	\$879,294	\$879,294	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839524	Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Publica , Subprog: Sistema Nacional De Información (Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839547	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas (Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DELICIAS)	En Ejecución	2017	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200891027	Prevenccion Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	17-001	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,039,710	\$1,039,710	\$1,039,710	\$522,080	\$517,630	\$517,630	\$517,630	49.79	\$0	Lote	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891045	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	17-002	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891061	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	17-003	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,391,500	\$1,391,500	\$1,391,500	\$1,391,500	99.70	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891075	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia	17-004	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$7,070,983	\$7,070,983	\$7,070,983	\$6,992,400	\$6,992,400	\$6,992,400	\$6,992,400	98.89	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891087	Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	17-005	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$148,210								0.00	Lote	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852789	Kit De Operacion Primer Respondiente Para Patrulla	1712017	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$258,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852790	Kit De Operacion Primer Respondiente Personal	1712018	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$21,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852791	Kit De Iluminacion Continua	1712016	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$225,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852792	Vehiculos Y Equipo Terrestre. Unidad Movil Para Primer Respondiente	1712015	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,255,000							0.00		Vehiculos	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852793	Prendas De Protección. Linternas	1712014	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,825,000	\$3,825,000	\$3,825,000	\$3,825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852794	Equipo De Defensa Y Seguridad. Armas	1712013	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$8,554,592							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852795	Materiales De Seguridad Publica. Municiones	1712012	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$904,554							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852796	Vestuario Y Uniformes. Playeras	1712011	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$80,000							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852797	Becas Para Aspirantes A Policia Municipal	1712010	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$10,800,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100852798	Evaluaciones De Confianza (Permanencia)	1712009	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,200,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170100852799	Evaluaciones De Confianza (Nuevo Ingreso)	1712008	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100852800	Capacitación. Actuacion Del Policia En Juicio Oral. Replicador En El Sistema De Justicia Penal (Taller 4)	1712019	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad Medida Elemento Policial / Registro:	
CHH17170100852801	Capacitación. Competencias De La Función Policial	1712020	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,348,000	\$2,348,000	\$2,348,000	\$2,348,000	\$1,174,000	\$1,174,000	\$1,174,000	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida Elemento Policial / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100852802	Curso Para Instructor Evaluador	1712021	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Elemento Policial / Registro:	
CHH17170100852803	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (1)	1712022	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100852804	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (2)	1712023	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	50.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100852805	Evaluación De Competencias Basicas	1712024	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$587,000								0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170100854389	Evaluación Del Desempeño	1712028	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$26,800	\$26,800	\$26,800	\$26,800	\$20,225	\$20,225	\$20,225	75.46	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida Evaluación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100854402	Prevención De Violencia Y Delincuencia En Jóvenes	1712029	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,360,967	\$3,360,967	\$3,360,967	\$3,360,967	\$2,164,517	\$2,164,517	\$2,164,517	64.40	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100854405	Prevención De Violencia Y Delincuencia En Niñez Y Adolescencia	1712030	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,945,096	\$3,945,096	\$3,945,096	\$3,945,096	\$2,456,581	\$2,456,581	\$2,456,581	62.27	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100854408	Prevención De Violencia Familiar Y De Genero	1712031	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$664,417	\$664,417	\$664,417	\$664,417	\$664,417	\$664,417	\$664,417	100.00	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100854410	Participación Ciudadana	1712032	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,021,647	\$2,021,647	\$2,021,647	\$2,021,647	\$1,494,857	\$1,494,857	\$1,494,857	73.94	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100854412	Cultura Cívica Y Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad	1712033	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$713,723	\$713,723	\$713,723	\$713,723	\$713,723	\$713,723	\$713,723	100.00	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: / Física: Unidad de medida Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956054	Vestuario Y Uniformes. Botas	1712039	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$5,018,200	\$5,018,200	\$5,018,200	\$5,018,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Par / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956080	Vestuario Y Uniformes. Camisola	1712040	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$2,509,100	\$2,509,100	\$2,509,100	\$2,509,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956089	Vestuario Y Uniformes. Pantalón	1712041	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez	En Ejecución	2017	\$2,281,000	\$2,281,000	\$2,281,000	\$2,281,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956100	Vestuario Y Uniformes. Insignias Y Divisas	1712042	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956108	Vestuario Y Uniformes. Fornituras	1712043	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956116	Prendas De Protección. Cándados De Mano	1712044	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez Chihuahua	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956126	Prendas De Protección. Casco Balístico Mímo Nivel Iii	1712045	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956133	Prendas De Protección. Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii	1712046	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956139	Equipamiento De Personal. Cámara De Solapa	1712047	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$183,234	\$183,234	\$183,234	\$183,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883820	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua	51584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,742,000	\$11,742,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	2.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: Lote=Productor; el importe ejercido corresponde a gastos de operación / Física: Lote=Productor; el importe ejercido corresponde a gastos de operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884842	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociativa Productiva	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,700,000	\$4,683,483	\$4,683,483	\$4,683,483	\$4,683,483	29.83	\$0	Lote	0.00	30.00	Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200883686	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$18,136,498	\$18,136,498	27.36	\$0	Lote	0.00	27.00	Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884036	Programa A Pequeños Productores-Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa)	SN	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$93,100,000	\$93,100,000	\$85,260,980	\$85,260,980	\$5,152,680	\$5,152,680	\$5,152,680	5.53	\$0	Lote	0.00	6.00	Financiera: Lote=Unidad de producción familiar / Física: Lote=Unidad de producción familiar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891370	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizada)	SN	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$85,900,000	\$85,900,000	\$83,305,820	\$83,305,820	\$78,303,500	\$78,303,500	\$78,303,500	91.16	\$0	Lote	0.00	94.00	Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891408	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	51584-3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,160,944	\$2,160,944	\$2,160,944	86.44	\$0	Lote	0.00	86.00	Financiera: Lote=Reportes Periódicos / Física: Lote=Reportes Periódicos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851945	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 8a. Entre Ave. 5 De Mayo Y Ave. Miguel Hidalgo	SIN	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,643,742							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300971113	Museo De Arte Virreinal De Chihuahua	-	Chihuahua	Chihuahua	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400615437	Casa De Los Laureles	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	11-Educación Pública	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170200888894	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En El Parque Sertoma	5200564	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150200533791	Cecyt 13 San Guillermo Obra Y Equipo	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891263	Ampliación Y Equipamiento De La Procuraduría De Protección De Niñas, Niños, Adolescentes Y Demás Personas Sujetas De Asistencia Social	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970779	Pavimentación De 2.590 M2 Con Concreto Huidraulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300970807	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada.	2017-03-26-0433	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896310	Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramirez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua/2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	obras publicas	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896325	Rehabilitación De 4562 M2 Del Parque Público En El Fraccionamiento Vistas De San Guillermo, En La Localidad De San Guillermo En El Municipio De Aquiles Serdán, Chihuahua/2017-03-05-0157	2017-03-05-0157	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970854	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas.	2017-03-26-0441	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896314	Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua./2017-03-10-0101	2017-03-10-0101	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970758	Construcción De 1,350.00 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua.	2017-03-10-0428	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970793	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbres Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusihuiriachi De Una Longitud De 11.5 Km.	2017-03-26-0443	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970778	Construcción De 1,657.61 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Luis Donaldo Colosio Del Barrio Lalo Muela De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0429	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300970791	Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0430	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970806	Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepochique Del Barrio Ubr De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0431	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896316	Construcción De Glorieta De 50 Mts2 En La Intersección De Las Calles Juárez, Constitución Y Sor Juana Inés De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua/2017-03-14-0103	2017-03-14-0103	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970792	Pavimentación De 3,471.5 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia-Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc (Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armendariz), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtemoc Y Jimenez) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua.	2017-03-26-0435	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970870	Relocalización De Un Pozo Profundo De 250 M En El Ejido De Villa Lopez, De La Localidad De Octaviano Lopez , Municipio De López, Chihuahua.	2017-03-26-0436	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896317	Remodelación De Parque Recreativo Las Quinientas Con Un Área Total De 4.920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896318	Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0105	2017-03-17-0105	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970871	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera.	2017-03-26-0442	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200896319	Construcción De 950.50 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De La Entrada Y Callejon De La Plaza De La Localidad De Valle De Los Olivos, Municipio De Rosario, Chihuahua/2017-03-21-0106	2017-03-21-0106	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970780	Construcción De 2919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad Ranchera Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe, Municipio De Rosario, Chihuahua.	2017-03-26-0438	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896320	Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua/2017-03-22-0107	2017-03-22-0107	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970853	I Etapa (1 De 2)De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 Ml De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 Ml De Tubería De Pvc, Subcolector Arroyo Canta Ranas Con 418 Ml De Tubería De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua.	2017-03-26-0440	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896321	Rehabilitación De Vialidades Con Piedra Natural, Superficie De 2,233 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Donato Guerra, 5 De Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chihuahua/2017-03-23-0108	2017-03-23-0108	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970808	Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfaltica En El Libramiento : Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero, Y En La Avenida Séptima, Entre Carretera Saucillo- Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo.	2017-03-26-0439	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896341	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2,408.10 M2 De Concreto Hidraulico, En La Localidad De Cieneguita Uluvia De Oro, Municipio De Urique, Chih. /2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896342	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2,898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih./2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400817922	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321MEO10	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200893137	Proyecto Ejecutivo Catastral Chihuahua 2017(Pec)	GP-CHH-PEC-111-2017	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830275	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200666501	Consejos De Cuenca (Cotas)	51816	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400829747	Albergue Monteverde	6JAG08035605	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	P.M. JANOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400829873	Pension Para Adultos Mayores	6AM708022371	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	S176 Pensión para Adultos Mayores	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971314	Infraestructura Y Equipamiento Rural En El Municipio De Chihuahua (Ex Hacienda El Torreón)	1909172	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971312	Proyecto Ejecutivo Ruta Del Desierto (Aldama, Coyame, Ojinaga Y Manuel Benavides)	6801684	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200883940	Pavimentaciónde Calle 20 De Noviembre Entre Carretera Chihuahua-Buenaventuray Calle Josefa Ortiz De Dominguez	3400195	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. IGNACIO ZARAGOZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818682	Pavimentación Calle 2a Tramo Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Francisco I Madero	3900206	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818086	Pavimentacion Calle Independencia Tramo Entre Parroquia Virgen De Guadalupe Y Salon Ejidal	3900204	López	El Porvenir	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818098	Pavimentacion Calle 7a Tramo Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Revolucion	3900205	López	Santa María	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400829713	Pavimentación Calle Aeropista	6100346	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400817166	Pavimentacion Calle Nicolas Bravo	6700237	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741542	Recuperacion Y Reforestacion Del Area Ciudad Infantil Delicias Chihuahua	2101373	Delicias	Delicias	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818729	Construcción De Auditorio Y De Usos Múltiples San Francisco En Las Calles Las Quintas Entre Carretera Frisco Y Calle Estadio	5900149	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300734605	Rehabilitación De Camellones Centrales, Cd. Juárez - 2883	3095910	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300735865	Proyecto Ejecutivo Del Paso Vehicular A Desnivel En Intersección De Blvd. Zaragoza Y Av. De Las Torres, Cd. Juárez - 2884	3094181	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902441	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - Ptp-7719-75-Cc-C0	PTP-7719-75-CC-C0	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811093	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Cuauhtémoc, Chih.-7010 - 7010	3155851	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300810817	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chih.- 7011 - 7011	3155792	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811409	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Ojinaga, Chih.-7014 - 7014	3155615	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966838	Construcción Del Puente San Ignacio Sobre El Rio Chuviscar En El Km. 0 200 Del Camino Aldama-San Ignacio	0200602	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897085	Plaza Publica El Vergel, En El Municipio De Balleza, En El Estado De Chihuahua - 4844459	4844459	Balleza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200897549	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Del Puente Cuchillo Parado Sobre El Río Conchos Para Mejorar Paso Peatonal En El Km. 132+200 Del E.C. Km. 162+000 (Chihuahua - Ojinaga) - Cuchillo Parado) - 5803303	5803303	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896770	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuauhtémoc, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Domo Metalico Primaria Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Chihuahua) - 4741009	4741009	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902439	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuauhtémoc, En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Techumbre En Aulas Y Biblioteca De La Escuela Secundaria Tecnica #5) - 4841811	4841811	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966374	Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua, Del Km 1 300 Al 34 750	1701688	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896782	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Plutarco Elias Calles A Avenida Del Parque) - 5001305	5001305	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896783	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre Entre Intersección De Calle 4 Oriente. Y Av. De Las Industrias, Delicias, Chihuahua.) - 5699962	5699962	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896784	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calle Central Entre Circulo De La Plaza Carranza Y Av. Del Parque, En El Municipio De Delicias, Chihuahua) - 5703493	5703493	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899232	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle 9.5 Norte Y Calle Sin Nombre.) - 5699144	5699144	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200899233	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Asfáltica En Calle 5 De Julio Entre Calle Eugenio Zapata Y Calle Solidaridad, Delicias, Chihuahua.) - 5703365	5703365	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900038	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Jessica Jurado C. De Entronque Con Calzada Del Charro Y Carretera Federal Jimenez - Chihuahua.) - 5001437	5001437	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900039	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Gomez Morin Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur.) - 5001200	5001200	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900040	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Rio Chuviscar A Avenida 16 Sur) - 5001008	5001008	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900041	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre Calle Villas Del Sol Y Calle Sin Nombre Delicias, Chihuahua.) - 5700876	5700876	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901694	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 11 Sur Entre Calle 6 Sur Y Calle 8 Sur.) - 5797317	5797317	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901695	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 13 Norte Entre Ave 6.5 Norte Y Calle Octava Norte, Cd. Delicias, Chihuahua.) - 5703621	5703621	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902450	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calzada Del Charro De La Salida Del Puente Suprimido 0+000 Al Entronque De La Avenida Jessica Jurado C. Cadenamiento 0+304.77) - 5001371	5001371	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200902451	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Asfáltica En Calle 28 Poniente Entre Calle 6 Poniente Y Calle 7 Poniente. Delicias, Chihuahua.) - 5703237	5703237	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900354	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Construcción De Unidad Basica De Rehabilitación Física En La Comunidad De San Nicolás De Carretas, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626	5258626	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901185	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0+000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz , Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065	5286065	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897093	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Centenario, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408657	5408657	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897094	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Glorieta Av. Independencia Y Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408531	5408531	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897095	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	5408395	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897096	Pavimentación De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279	4932279	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897097	Pavimentación De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	4932114	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897882	Pavimentación De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	4897112	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200897883	Infraestructura Vial, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	4931670	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898690	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345	4932345	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899525	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Furo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	5408817	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900355	Pavimentación De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826	4931826	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900356	Pavimentación De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760	4931760	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902729	Pavimentación De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	4931892	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902730	Pavimentación De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	4932048	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH13160200679582	Construcción De Megadeportiva I Etapa	16-2130100001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900043	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitán, En El Estado De Chihuahua - 5773871	5773871	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890738	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitán	3300153	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200896793	Pavimentación En El Municipio De Julimes, Chihuahua. - 5550002	5550002	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088	4925088	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897091	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128	4970128	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405	4969405	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899524	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998	4969998	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902726	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917	4924917	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932	4969932	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663	4969663	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897561	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Deportiva En Lienzo Charro) - 4862416	4862416	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899236	Domo Escolar, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua - 4862481	4862481	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900045	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque En Ciudad Madera Chihuahua) - 4862351	4862351	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200890868	Reconstrucción De La Carretera Madera - Ejido El Largo Del Km. 0.000 Al Km. 77.000 En Tramos Parciales	4000370	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200884787	Construcción De Parque En Ciudad Madera	4000373	Madera	Madera	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. MADERA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898411	Domo Escolar, En El Municipio De Matachí, En El Estado De Chihuahua - 5105624	5105624	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100634576	Infraestructura Educativa En Escuela Sec. Est. 3026, En El Municipio De Meoqui, En El Estado De Chihuahua	1025	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. MEOQUI	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897313	Pavimentación En El Municipio De Ojinaga, Chihuahua. - 4841520	4841520	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898961	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Concreto Hidráulico De La Avenida Quinta) - 5404469	5404469	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899766	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 11 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina) - 5404081	5404081	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Ave. Fernando Baeza	5403871	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891155	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata	5404207	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891122	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Ave. Delicias Y Av. Cartamo	5404339	Rosales	El Molino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891169	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Km 99	5403741	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200896513	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Santo Niño Desde La Calle 8a 0+000 Al 0+121.90 Sobre La Misma Calle, En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232838	5232838	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899767	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Blanco Desde La Calle Ignacio Allende Del Km.0+000 Al Km. 0+118.75 En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232349	5232349	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900607	Domo Escolar, En El Municipio De Temósachic, En El Estado De Chihuahua - 5307727	5307727	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672837	Rehabilitación De Plaza Jesús García Corona (Don Roque).- 1586	2334310	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897876	Corredor Urbano "Hermanos Serdan" En Av. Juarez Del Km 7+150 Al Km 7+400 - 5493366	5493366	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672624	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo, Entre Las Calles Francisco Villa Y Emiliano Zapata-1602	2316187	Balleza	Mariano Balleza	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672965	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera, Incluye Guarniciones, En Creel, Bocoyna, Chihuahua.- 1603	2200245	Bocoyna	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo Schultz Amaya, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1662	2219181	Chínipas	Chínipas de Almada	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Blvd. Francisco R. Almada, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1663	2218995	Chínipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado Incluye Banquetas Y Guarnición, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1664	2219491	Chínipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200673538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rvda. María Dávila Espino, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1661	2219305	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673824	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Trias, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1665	2219429	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Morales Carbajal, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1666	2219119	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ing. Félix Almada Ramos, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1667	2219057	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896779	Sobrecarpeta En Calle 2 Poniente Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Del Parque - 5040281	5040281	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896780	Sobrecarpeta En Avenida 2 Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle 3 Sur - 5002053	5002053	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896781	Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Calle 3 Sur Y Calle 2 Sur - 5002317	5002317	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897558	Sobrecarpeta En Avenida 2 Poniente Entre Agricultura Poniente Y Calle 4 Poniente - 5041105	5041105	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897559	Sobrecarpeta En Avenida Rio Conchos Entre Avenida Agricultura Y Circulo Del Mercado Juarez - 5002449	5002449	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897560	Sobrecarpeta En Calle Privada De Cerezos Entre Calle De Los Chabacanos Y Calle De Los Olivos - 5001591	5001591	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898407	Sobrecarpeta En Avenida 1 Oriente Entre Avenida Rio Chuviscar Y Avenida Rio Florido - 5041773	5041773	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898408	Sobrecarpeta En Calle 3 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Agricultura Sur. - 5002185	5002185	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200898409	Carpetas En Avenida 6 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle 11 Sur. - 5002119	5002119	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899230	Programa De Bacheo - 5001525	5001525	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899231	Sobrecarpeta En Libramiento Gomez Morin De Avenida 17 Poniente A Avenida 23 Poniente. - 5001723	5001723	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900035	Sobrecarpeta En Avenida Rio Florido Entre Avenida 4 Oriente Y Avenida 6 Oriente. - 5042073	5042073	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900036	Sobrecarpeta En Avenida 9 Sur Entre Calle Central Y Avenida Arroyo Del Parral. - 5001855	5001855	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900037	Sobrecarpeta En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida Agricultura Oriente. - 5001789	5001789	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900097	Sobrecarpeta En Avenida 6 Poniente Entre Avenida Rio Florido Y Avenida Agricultura Poniente. - 5041627	5041627	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900098	Sobrecarpeta En Avenida Río Florido Entre Calle 3 Poniente Y Avenida 5 Poniente. - 5041402	5041402	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900099	Sobrecarpeta En Avenida 5 Poniente Entre Calle Arroyo De Bachimba Y Agricultura Poniente. - 5040530	5040530	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900090	Sobrecarpeta En Avenida Tercera Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle Tercera Sur. - 5001987	5001987	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901691	Sobrecarpeta En Avenida 3 Norte Entre Circulo De La Plaza De Armas Y Calle 1 Norte. - 5042737	5042737	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901692	Sobrecarpeta En Calle Central Entre El Circulo Del Parque Glendale Y Avenida Agricultura. - 5002383	5002383	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200901693	Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Sur - 5002251	5002251	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902447	Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Norte - 5043772	5043772	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902448	Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Calle 5 Norte - 5043628	5043628	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902449	Sobrecarpeta En Calle Lázaro Cárdenas Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur.- 5001657	5001657	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674612	Rehabilitación De Parque Recreativo Y Cultural Geronimo-1675	2313587	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200889854	Distribuidor Vial En Carretera El Sueco-Janos Cruce Con Calle Alma Dayer	2300216	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Galeana.	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897881	Ampliación De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Benito Juárez. En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816321	4816321	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901963	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Durango, En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816189	4816189	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Güero", Chihuahua.-1686	2287799	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chaste", Chihuahua, Incluye Guarniciones-1685	2287923	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Barrio "Las Minitas", Tramo 2, Chihuahua.- 1687	2287193	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675445	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "Doctora Rosy", Chihuahua.-1684	2287383	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200674446	Construcción De Techumbre Metálica En Preparatoria María Comadurán Chávez #4001, Vicente Guerrero, Chihuahua-1688	2215917	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672969	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc Entre Eugenio Cintron Y Juan Rangel De Biezma-1691	2316273	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Eugenio Cintron, Entre La Calle Zaragoza Y Calle Cuauhtemoc-1690	2316433	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674030	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jesús García, Entre La Calle Maclovio Herrera Y Centenario.-1689	2316542	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901701	Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitán, Chihuahua - 5773937	5773937	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901702	Pavimentación De La Calle Principal, En La Localidad Del Pichague, Huejotitán. - 5547378	5547378	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673628	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples-1692	2279513	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890681	Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitán	3300152	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890700	Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad Del Pichague Huejotitán	3300154	Huejotitán	Pichague	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674021	Rehabilitación Alumbrado Público Municipal-1693	2228010	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673151	Rehabilitación De Cancha En Parque Praxedis G. Guerrero-1694	2551986	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674295	Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez"-1695	2552170	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200896792	Construcción De Techumbre Y Alumbrado En Estadio De La Colonia Pri - 4998944	4998944	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674920	Rehabilitación De Cancha De Futbol Del Estadio En La Colonia Pri-1696	2220743	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902453	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Municipio De Julimes - 5596725	5596725	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896794	Construcción De Centro De Rehabilitación Física, En El Municipio De Madera - 5524653	5524653	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900905	Domo En Escuela Primaria Mariano Matamoros, En El Municipio De Madera - 5523124	5523124	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896795	Sala De Velación En La Comunidad De Tejolocachi - 5105212	5105212	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675644	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Luis Herrera, Municipio De Matamoros, Chihuahua-1740	2278673	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674590	Construcción De Deportiva "Club De Leones" Cabecera Municipal De Meoqui -1741	2280427	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos, En La Localidad De Morelos -1742	2190797	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673904	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Ciénega Municipio De Moris, Chihuahua-1745	2269779	Moris	Ciénega del Pilar	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 1 Municipio De Moris, Chihuahua-1743	2270367	Moris	El Gavilán	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 2 Municipio De Moris, Chihuahua-1744	2270429	Moris	El Gavilán (Peñasco Blanco)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200674401	Pavimentación En Calle La Cañada De La Cabeceera Municipal De Moris, Chihuahua-1746	2269537	Moris	Moris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hidalgo, En La Localidad De Nonoava-1750	2205891	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901704	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica_X000d_Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411	4932411	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673339	Rehabilitación De Unidad Deportiva "La Obrera"-1751	2296529	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200888130	Pavimentación De La Calle Octava Con Concreto Hidráulico De Ave I Camargo A Ave 5 De Mayo	5200575	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673376	Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Localidad De Boquilla, Municipio De San Francisco De Conchos -1756	2311488	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898125	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero_X000d_- 4903843	4903843	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890099	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	5900174	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673427	Construcción De Gimnasio Auditorio En San José De Hernández-1757	2323600	Satevó	San José de Hernández	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898963	Construcción Parque Infantil En La Localidad De Agua De Los Leones Municipio De Temósachic - 5677514	5677514	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leona Vicario Tramo Entre Calle Hidalgo A Carr. Vía Corta Parral, Incluye Guarnición-1758	2352513	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200891494	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del Km 0-300 Al Km 0-805 En La Comunidad Galvan En El Municipio De Zaragoza	6700239	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200880486	Construcción De Puente Peatonal Sobre Rios De La Paz, Gran Morelos, Chih.	2600160	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200880552	Techumbre En Telesecundaria Numero 6222 De La Cuadrilla Y Telesecundaria Numero 6088 De Tres Ojitos, Gran Morelos, Chih.	2600157 y 2600158	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200880603	Construcción De Techumbre De Cancha Publica De La Paz, Gran Morelos, Chih.	2600159	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200903064	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	3201693	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200884087	Domo En Bachillerato Tres Alamos	3500297	Janos	Tres Álamos	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JANOS	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685966	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	123482	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696911	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	123790	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718567	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Colorado, Los Alisos, Morelos - 122955	122955	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857679	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar La Localidad De La Cieneguita De Los Bustillos - 49574	49574	Guazapares	La Cieneguita de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857676	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 40465	40465	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857539	Línea De Distribución Eléctrica Nuevo Cruces Y Anexas Municipio De Ojinaga - 82107	82107	Ojinaga	Cruces y Anexas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857511	Red De Distribución Eléctrica Ejido Potrero Del Llano - 79890	79890	Ojinaga	Potrero del Llano (La Mula)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200857790	Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857794	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable Y Colocación De Línea De Conducción En Cusarecota - 82951	82951	Uruachi	Cusarecota	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857788	Rehabilitación De Dispensario Medico - 77027	77027	Uruachi	Guenoyachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858250	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Tojiachi De Arriba - 82958	82958	Uruachi	Tojiachi de Arriba	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857351	Rehabilitación Total Dispensario Medico Ejido Las Playas - 33568	33568	Ahumada	Las Playas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857345	Construccion De Baños Alta Marginacion - 35189	35189	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857346	Electrificación Periferica Barrio Fatima - 34891	34891	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857347	Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Fatima - 33630	33630	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857349	Construccion De Cuartos Alta Marginacion - 35577	35577	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653454	Electrificación De Colonias Populares En La Cabecera Del Municipio De Aldama - 33299	33299	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857353	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 73774	73774	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857354	Construccion De Comedor Comunitario En Dif Municipal - 74910	74910	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200857355	Construcción De Banquetas En Jardín De Niños Marcelina Gallegos - 76459	76459	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658283	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49188	49188	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ALDAMA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658284	Colocación De Luminarias En La Colonia El Vergel - 38622	38622	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702261	Rehabilitación Y Construcción De Baños En Diferentes Hogares - 81621	81621	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651107	Saneamiento Construcción De Laguna De Oxidación En Rancho Blanco - 25117	25117	Allende	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ALLENDE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648689	Ampliación De Red De Alcantarillado En Valle De Allende - 25026	25026	Allende	Valle de Ignacio Allende	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ALLENDE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713181	Construcción De Techo Firme Varias Localidades Adjuntas De Arriba - 88068	88068	Balleza	Adjuntas de Arriba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702369	Construcción De Techo Firme Varias Localidades Altos De La Garrocha - 89903	89903	Balleza	Altos de la Garrocha	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757276	Adq De Tres Acumuladores Solares Varias Localidades Altos De La Garrocha - 307637	307637	Balleza	Altos de la Garrocha	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757281	Adq De Seis Acumuladores Solares Varias Localidades Bagueachi - 303809	303809	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757282	Adquisición De Quince Tinacos De Setecientos Cincuenta Lts Varias Localidades Bagueachi - 294892	294892	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702264	Construcción De Techo Firme Varias Localidades Bajo Grande - 89400	89400	Balleza	Bajo Grande	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300756700	Adq De Seis Acumuladores Solares Varias Localidades Buenavista - 314451	314451	Balleza	Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756701	Adq De Cinco Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Buenavista - 302534	302534	Balleza	Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724060	Adq De Cien Acumuladore Solares Varias Localidades Cerro Colorado - 179623	179623	Balleza	Cerro Colorado	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756703	Adquisicion De Cinco Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Choreachi - 295598	295598	Balleza	Choreachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756715	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Comunidad Rio Verde - 196705	196705	Balleza	Comunidad Rio Verde	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724063	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades El Gavilan - 186832	186832	Balleza	El Gavilán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757265	Adq De Diez Acumuladores Solares Varias Localidades El Tigre - 312366	312366	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757266	Adq De Treinta Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades El Tigre - 300699	300699	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713303	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades El Trigueño - 186658	186658	Balleza	El Trigueño	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300756706	Adq De Cuatro Acumuladores Solares Varias Localidades Guasachique - 313317	313317	Balleza	Guasachique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756707	Adq De Quince Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Guasachique - 302616	302616	Balleza	Guasachique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718459	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Joya - 193154	193154	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200718575	Construcción De Techo Firme Varias Localidades La Lagartija - 89966	89966	Balleza	La Lagartija	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757285	Adq De Tres Acumuladores Solares Varias Localidades La Lagartija - 308575	308575	Balleza	La Lagartija	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696920	Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades La Lagunita - 125618	125618	Balleza	La Lagunita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696808	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Laja - 185704	185704	Balleza	La Laja	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724062	Construcción De Techo Firme Varias Localidades La Laja - 86802	86802	Balleza	La Laja	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857368	Construccion De Centro De Salud La Nopalera - 69780	69780	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718462	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Tinaja - 185887	185887	Balleza	La Tinaja	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691318	Construcción De Comedor Comunitario Laguna Juanota - 132795	132795	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756708	Adq De Cuatro Acumuladores Solares Varias Localidades Laguna Juanota - 311821	311821	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756709	Adq De Diez Tinacos De Setecientos Cincuenta Lts Varias Localidades Laguna Juanota - 298788	298788	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857687	Construccion De Centro De Salud Los Angeles - 69890	69890	Balleza	Los Ángeles	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691441	Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades Los Angeles - 124407	124407	Balleza	Los Ángeles	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200713179	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Los Pilares - 185311	185311	Balleza	Los Pilares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757274	Adq De Cinco Acumuladores Solares Varias Localidades Mesa Blanca - 314399	314399	Balleza	Mesa Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757275	Adq De Quine Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Mesa Blanca - 301001	301001	Balleza	Mesa Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713302	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Piedra Agujerada - 180554	180554	Balleza	Piedra Agujerada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757277	Adquisición De Diez Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Piedra Agujerada - 294414	294414	Balleza	Piedra Agujerada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707889	Construcción De Techo Firme Varias Localidades Rancharía El Quelite - 85472	85472	Balleza	Rancharía el Quelite	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756713	Adq De Dos Acumuladores Solares Varias Localidades Rancharía El Quelite - 308536	308536	Balleza	Rancharía el Quelite	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756714	Adq De Cinco Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Rancharía El Quelite - 299504	299504	Balleza	Rancharía el Quelite	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702265	Construcción De Techo Firme Varias Localidades Rancharía Pinalejo - 87849	87849	Balleza	Rancharía Pinalejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756711	Adq De Siete Acumuladores Solares Varias Localidades Rancharía Pinalejo - 303559	303559	Balleza	Rancharía Pinalejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756712	Adquisición De Quince Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Rancharía Pinalejo - 291293	291293	Balleza	Rancharía Pinalejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757271	Adquisición De Cinco Tinacos De Setesientos Cincuenta Lts Varias Localidades Saguarochi - 295125	295125	Balleza	Saguarochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200857688	Construccion De Centro De Salud San Antonio De Abajo - 69958	69958	Balleza	San Antonio de Abajo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756716	Adq De Cinco Acumuladores Solares Varias Localidades San Carlos - 312458	312458	Balleza	San Carlos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756717	Adq De Treinta Tinacos De Setecientos Cincuenta Lts Varias Localidad San Carlos - 300889	300889	Balleza	San Carlos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702368	Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades San Jose - 124789	124789	Balleza	San José	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713301	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades San Jose - 180881	180881	Balleza	San José	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696807	Construcción De Centro De Salud En San Rafael - 175140	175140	Balleza	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857686	Construccion De Centro De Salud Santanasan Jose Javaria - 70109	70109	Balleza	Santana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724170	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Santana - 187469	187469	Balleza	Santana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756718	Adq De Doce Acumuladores Solares Varias Localidades Tecorichi - 303712	303712	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100836049	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Tierra Blanca - 8224	8224	Balleza	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702370	Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Tonachi - 180708	180708	Balleza	Tónachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724091	Construccion De La Red De Distribucion Electrica Arroyo De Santiago - 138938	138938	Batopilas	Arroyo de Santiago	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200685911	Construccion De Sistema De Agua Potable Barrio Nonoava - 139004	139004	Batopilas	Batopilas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685912	Adquisicion De Laminas 2016 - 128881	128881	Batopilas	Batopilas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702305	Adquisicion De Celdas Solares - 138914	138914	Batopilas	Batopilas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MULTIELECTRONICA PLUS SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707937	Adquisicion De Tinacos - 138912	138912	Batopilas	Batopilas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857512	Construccion De Muro De Contencion Sobre Rio De Batopilas - 71657	71657	Batopilas	Batopilas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685940	Rehabilitacion Camino Entronque Cachouiche A Cachouiche - 128887	128887	Batopilas	Cachouichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EJIDO YOQUIVO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857540	Construccion De Sistema De Agua Potable I Etapa En La Localidad De Casas Coloradas - 71434	71434	Batopilas	Casas Coloradas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718500	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cordon Colorado - 138963	138963	Batopilas	Cordón Colorado	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707916	Apertura De Camino Puerto Del Yerbáñiz Barranco De La Yerba - 138994	138994	Batopilas	El Barranco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702371	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad Del Refugio - 122767	122767	Batopilas	El Refugio (Ranchería)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857547	Construccion De Sistema De Agua En La Localidad De El Rodeo - 71481	71481	Batopilas	El Rodeo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707940	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Mesa De Guacayvo - 138970	138970	Batopilas	Guacayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200857541	Construccion De Sistema De Agua Potable II Etapa Localidad Guacayo - 71748	71748	Batopilas	Guacayo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724105	Rehabilitacion De Camino Puerto De Fierro A Entronque Guadalupe - 128890	128890	Batopilas	Guadalupe Viejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696850	Rehabilitacion De Camino A San Jose De Colimas A La Caña - 128896	128896	Batopilas	La Caña	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713238	Rehabilitacion De Camino Entronque A Guadalupe A La Caña - 128888	128888	Batopilas	La Caña	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691383	Construccion De Red De Distribucion Electrica Sierrita De Barraza - 121751	121751	Batopilas	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702307	Varias Electrificaciones Cfe Seguimiento Autorizaciones De Impacto Ambiental - 138906	138906	Batopilas	Las Breas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS TECNICOS FORESTALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713237	Apertura De Camino Puerto De Las Breas Puerto De Baez Palo Dulce Segunda Etapa - 138992	138992	Batopilas	Las Breas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685916	Construccion Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica Loreto - 138902	138902	Batopilas	Loreto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724106	Construccion De La Red De Distribucion Electrica Los Algodones - 138935	138935	Batopilas	Los Algodones	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718497	Apertura De Camino Mesa De Buenavista La Palma Primer Etapa - 138987	138987	Batopilas	Mesa de Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857690	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Mesa De Eguiz - 71684	71684	Batopilas	Mesa de Eguiz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724107	Construccion De La Red De Distribucion Electrica Puerto De San Juan - 138952	138952	Batopilas	Puerto de San Juan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200685914	Rehabilitacion De Camino Ranchito De Baez A Santa Inez Pie De La Cuesta - 120739	120739	Batopilas	Ranchito de Báez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702308	Rehabilitacion De Camino Puente Del Yerbañiz Al Ranchito De Baez - 121756	121756	Batopilas	Ranchito de Báez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857543	Construccion De Sistema De Agua Potable I Etapa En La Localidad De Ranchito De Baez - 71460	71460	Batopilas	Ranchito de Báez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691447	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Colimas - 122768	122768	Batopilas	San José de Colima	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696921	Rehabilitacion De Camino De Entronque A Guadalupe A San Jose De Colimas - 128894	128894	Batopilas	San José de Colima	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685980	Construccion Ampliacion A Red Electrica San Jose De Valenzuela - 138929	138929	Batopilas	San José de Valenzuela	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702372	Rehabilitacion De Camino Entronque A Santa Inez A Cerro Prieto A La Tierra Larga - 121753	121753	Batopilas	Santa Inés	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707941	Apertura De Camino Santa Rosa Vinata Vieja Segunda Etapa - 138981	138981	Batopilas	Vinata Vieja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702304	Construcción Casa De Salud En Ariseachi - 110814	110814	Bocoyna	Ariseachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724100	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ariseachi - 110239	110239	Bocoyna	Ariseachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718489	Construcción De Baño En Casa De Salud De Awatos - 113361	113361	Bocoyna	Awatos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713218	Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251	110251	Bocoyna	Babureachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200691362	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421	108421	Bocoyna	Bacabochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724093	Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312	110312	Bocoyna	Bajichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691363	Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943	108943	Bocoyna	Batuyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691361	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Bellavista - 110761	110761	Bocoyna	Bellavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707918	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755	108755	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718492	Construcción Casa De Salud En Choguita - 110971	110971	Bocoyna	Choguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Los Luna En Creel - 112434	112434	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Gran Visión En Creel - 112494	112494	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685896	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Pedro Villalobos En Creel - 112804	112804	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691364	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Jorge Villalobos Sáenz En Creel - 112811	112811	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Encino En Creel - 112346	112346	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696837	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Ferrocarril En Creel - 112367	112367	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200696838	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387	110387	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada Tarahumara - 112478	112478	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713219	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lateral Gran Visión En Creel - 112779	112779	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718490	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552	110552	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718491	Aportación Municipal Para La Construcción Del Colector Central En Creel - 112568	112568	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724094	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio La Elevación 2 - 112819	112819	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707924	Rehabilitación De La Casa De Salud En El Salto - 113330	113330	Bocoyna	El Salto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713230	Suministro E Instalación De Placas Solares En Garijobriachi - 109115	109115	Bocoyna	Garijobriachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707921	Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujivechi - 109145	109145	Bocoyna	Gujivechi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707933	Construcción Casa De Salud En Huajurana - 110990	110990	Bocoyna	Huajurana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713221	Construcción De Aula En Telebachillerato En Huetosacachi - 111152	111152	Bocoyna	Huetosacachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724095	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huetosacachi - 109052	109052	Bocoyna	Huetosacachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200713231	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichuchi - 109220	109220	Bocoyna	Huichochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724104	Suministro E Instalación De Placas Solares En Hueachochi - 109186	109186	Bocoyna	Huichochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707932	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300	109300	Bocoyna	Huirare	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691372	Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889	108889	Bocoyna	Huiyochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685893	Construcción Casa De Salud En Humirá - 111104	111104	Bocoyna	Humira	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685908	Suministro E Instalación De Placas Solares En Maguechis - 109023	109023	Bocoyna	Maguechis	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713222	Construcción De Aula En Escuela Primaria Abraham González En Meguachi - 111174	111174	Bocoyna	Mehuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707926	Construcción Casa De Salud En Napuchis - 111041	111041	Bocoyna	Napuchi (Valle de los Hongos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713227	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naqueachi - 110355	110355	Bocoyna	Naqueachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696844	Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278	110278	Bocoyna	Naqueachi (Los Tapanco)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702303	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojeachi - 109319	109319	Bocoyna	Ojeachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696839	Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110323	110323	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200724096	Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguachi - 110291	110291	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724101	Suministro E Instalación De Placas Solares En Racochoque - 110268	110268	Bocoyna	Racochoque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691366	Construcción De Protección Para La Pila Del Agua Potable En Ratachi - 113627	113627	Bocoyna	Ratachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718488	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa Sector 2 En Repechique - 110613	110613	Bocoyna	Repechique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685907	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijsuchi - 109334	109334	Bocoyna	Rijsuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691367	Construcción De Aula En Telesecundaria En Rituchi - 111188	111188	Bocoyna	Rituchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713232	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rojagapuchi - 109353	109353	Bocoyna	Rojagapuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707927	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207	108207	Bocoyna	Sahuarabo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718493	Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En San Antonio - 113446	113446	Bocoyna	San Antonio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691368	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286	108286	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718494	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506	110506	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718495	Construcción De Albergue Indígena En Jardín De Niños Gabriela Mistral - 111208	111208	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200685897	Rehabilitación De Puente Peatonal En San José Guacayvo - 113202	113202	Bocoyna	San José de Guacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691365	Construcción De Aula En Telebachillerato En San José Guacayvo - 111239	111239	Bocoyna	San José de Guacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707923	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En San José Guacayvo - 113239	113239	Bocoyna	San José de Guacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Allende En San Juanito - 112511	112511	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685900	Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En B La Pila En San Juanito - 113502	113502	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685901	Construcción De Techumbre En Vivienda En Barrio La Presa En San Juanito - 113325	113325	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685902	Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario En Barrio Puente Viejo En San Juanito - 112854	112854	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691369	Ampliación Red De Atarjeas En Barrio Km 80 En San Juanito - 112835	112835	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696840	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ampliación En Calle Mariano Irigoyen En San Juanito - 112399	112399	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696841	Construcción Red De Alcantarillado Sanitario En Barrio Las Peñitas I Etapa En San Juanito - 112859	112859	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696842	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juventino Rosas En San Juanito - 112300	112300	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702300	Rehabilitación De Techumbre En Esc Sec Plan De Ayutla No 8365 - 111267	111267	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200702301	Ampliación Red De Alcantarillo Sanitario En C 16a Y Mariano Rigoyen - 112847	112847	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ampliación Calle Décima En San Juanito - 112422	112422	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718496	Construcción De Aula En Escuela Primaria Niños Héroes No 2625 B Lapresa En San Juanito - 112276	112276	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691370	Rehabilitación De Casa De Salud En San Luis De Majimachi - 113558	113558	Bocoyna	San Luis de Majimachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713229	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguaivo De Gumisachi - 108345	108345	Bocoyna	Seguaivo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707929	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sihubriachi - 110221	110221	Bocoyna	Sihubriachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pulido Convento - 112757	112757	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702302	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisoguichi - 110412	110412	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707917	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanachi - 109410	109410	Bocoyna	Sitanachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707925	Construcción De Aula En Telesecundaria 5 De Mayo En Sojahuachi - 112263	112263	Bocoyna	Sojahuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713233	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420	109420	Bocoyna	Sowe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718487	Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986	108986	Bocoyna	Tallarachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200685909	Alumbrado Publico Ejido Constitucion - 86466	86466	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707931	Rehabilitación De Pozo Ejido Benito Juárez - 94898	94898	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713228	Rastreo De Calles En Ej Benito Juárez - 147889	147889	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713234	Planta De Osmosis Inversa Ejido Progreso - 128001	128001	Buenaventura	El Progreso	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696846	Rehabilitación De Pozo Flores Magon - 105149	105149	Buenaventura	Flores Magón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696847	Alumbrado Publico Flores Magon - 88264	88264	Buenaventura	Flores Magón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691377	Electificacion Calle 39 - 123018	123018	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691378	Construccion De Tanque Metalico Elevado - 125602	125602	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691379	Alumbrado Publico - 81055	81055	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696845	Rastreo De Calles En San Buenaventura - 147589	147589	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707934	Agua Potable Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Crisantemas - 135966	135966	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707984	Obra Adicional En La Construccion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103	190103	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200702333	Rehabilitación De Comedor En Escuela Preescolar En Aguacaliente - 137629	137629	Chínipas	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857637	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente - 76811	76811	Chínipas	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707978	Rehabilitación De Bombeo De Agua Con Energía Solar En La Comunidad De Benjamín M Chaparro - 123339	123339	Chínipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691417	Rehabilitación De Dispensario Médico En Chínipas - 137515	137515	Chínipas	Chínipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724142	Ampliación De Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Carey - 138087	138087	Chínipas	Chínipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713305	Ampliación De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De El Limón - 137703	137703	Chínipas	El Limón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718530	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De Trigo El Ruso - 123435	123435	Chínipas	El Trigo de Ruso (El Trigo)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857625	Construcción Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Trigo De Ruso - 76496	76496	Chínipas	El Trigo de Ruso (El Trigo)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702334	Ampliación De Camino Limón Guadalupe Victoria - 137445	137445	Chínipas	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707976	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De Guasachi - 123666	123666	Chínipas	Guasachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707979	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De Guazizaco - 123611	123611	Chínipas	Guazizaco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691439	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda - 123628	123628	Chínipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200718532	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De La Vinata - 123710	123710	Chinipas	La Vinata	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857640	Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad De Chinacas - 76714	76714	Chinipas	Las Chinacas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718578	Rehabilitacion De Dispensario Medico En La Localidad De Los Llanitos - 175265	175265	Chinipas	Los Llanitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724140	Construccion De Segunda Etapa De La Laguna De Oxidacion - 138256	138256	Chinipas	Palmarajo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857634	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños En La Localidad De San Antonio - 77465	77465	Chinipas	San Antonio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857635	Construcción De Casa De Salud De Varias Localidades - 77217	77217	Chinipas	San Antonio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718531	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De San Rafael De Orivo - 123693	123693	Chinipas	San Rafael de Orivo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691415	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En San Raymundo - 137273	137273	Chinipas	San Raymundo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757264	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936	212936	Coronado	José Esteban Coronado	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691419	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confíado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124445	124445	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691420	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confíado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 123725	123725	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200696887	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124475	124475	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702335	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124458	124458	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757197	Ampliación Red Distribucion Electrica Emiliano Zapata - 221699	221699	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150200523803	Apoyo Con Material Para Techubre De Viviendas Belisario Dominguez	FISM-2015-006	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718778	Adquisición De Boilers Solares El Álamo - 163188	163188	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858182	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 58902	58902	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686206	Encementado Frente A Cancha De Futbol Rapido El Tule - 161408	161408	El Tule	El Tule	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702595	Comedor Comunitario El Tule - 160770	160770	El Tule	El Tule	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697134	Adquisición De Boilers Solares En La Localidad Las Moras - 161227	161227	El Tule	Las Moras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858185	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 58957	58957	El Tule	Las Moras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858184	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 59000	59000	El Tule	Rancho Calabazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691668	Adquisición De Boilers Solares En La Localidad De San Mateo - 161244	161244	El Tule	San Mateo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200858186	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 58931	58931	El Tule	San Mateo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713489	Adquisición De Boilers Solares En La Localidad De Vaqueteros - 161349	161349	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858183	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 59021	59021	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646293	Instalacion De Alumbrado Publico En Calle Independencia - 57056	57056	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757112	Construccion Rd Alisitos De Los Olivas - 198957	198957	Guadalupe y Calvo	Alisitos de Oliva (Alisitos de Abajo)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757088	Rehabilitación De Camino Rural Rincón De Alisos Los Aguajitos - 202924	202924	Guadalupe y Calvo	Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757082	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Santo Domingo Arroyo De Almodovar De Arriba - 202941	202941	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Almodóvar	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757083	Aportacion Rd Almodovar - 198467	198467	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Almodóvar	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757217	Aportacion Ampliación De Rd Arroyo Tendido - 197642	197642	Guadalupe y Calvo	Arroyo Tendido	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757093	Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201496	201496	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757094	Const De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Atascaderos - 191324	191324	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713240	Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Niño Tepehuano - 162306	162306	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160300757095	Construccion De Aula Escolar En Preescolar Joaquin Baranda - 202416	202416	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757129	Construccion De Ampliacion De Rd Bajios - 198960	198960	Guadalupe y Calvo	Bajitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718502	Construcción De Rd Bajios De Agua Blanca li Etapa - 173296	173296	Guadalupe y Calvo	Bajo de Agua Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757206	Construcción De Aula En Preescolar En Bajo De La Mesa - 320809	320809	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702359	Construccion De Aula Escolar Prescolar Comunitario Bajo De Molina - 162358	162358	Guadalupe y Calvo	Bajo Molina	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757216	Construccion De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Barbechitos - 191571	191571	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757099	Cosntruccion Rd Salteras - 202977	202977	Guadalupe y Calvo	Basonopa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757100	Aportación Rd Basonopa - 197504	197504	Guadalupe y Calvo	Basonopa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757084	Aportacion Rd Basonopita De Abajo - 197582	197582	Guadalupe y Calvo	Basonopita de Abajo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757096	Const De Servicios Sanitarios En Secundaria Comunitaria En La Localidad De Bazonopita De Arriba - 162355	162355	Guadalupe y Calvo	Basonopita de Arriba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757097	Construccion De Rd Los Hornitos - 202998	202998	Guadalupe y Calvo	Batallapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757098	Aportacion De Rd Batallapa - 197632	197632	Guadalupe y Calvo	Batallapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200708003	Rehabilitación De Camino Rural Selección Calabacillas - 169772	169772	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757085	Rehabilitación De Camino Rural Calabaza Alisos De Los Olivas - 313628	313628	Guadalupe y Calvo	Calabazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718533	Const De Comedor Escolar En Primaria Benito Juarez En Carricitos - 163516	163516	Guadalupe y Calvo	Carricitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757105	Construccion De Aula En Telebachillerato De Chinatu - 320962	320962	Guadalupe y Calvo	Chinatu	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857559	Rehabilitación De Camino Rural El Ocotechinatu - 38620	38620	Guadalupe y Calvo	Chinatu	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724113	Construccion De Rd Cieneguilla - 170411	170411	Guadalupe y Calvo	Cieneguilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718504	Const De Aula Escolar En Telebachillerato En La Localidad De Cincollagas - 163017	163017	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757101	Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna Cinco Llagas - 328535	328535	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757102	Construccion De Aula En Preescolar De La Localidad De Cinco Llagas - 320546	320546	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757103	Construccion De Red Electrica Cinco Llagas - 314357	314357	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757104	Construcción De Servicios Sanitarios En Primaria Justo Sierra De La Localidad De Cinco Llagas - 321679	321679	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757121	Construccion De Rd Coloradas De Arriba - 198918	198918	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Villanueva (Cuevas Coloradas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160300757122	Construccion De Rd Coloradas De Los Villanueva - 198885	198885	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Villanueva (Cuevas Coloradas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691390	Const De Aula Escolar En Primaria Indígena En Corral Quemado - 163271	163271	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757106	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201517	201517	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757127	Construccion Rd Mesa Del Cacastle - 198966	198966	Guadalupe y Calvo	El Cacastle	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757128	Construccion De Linea Y Red Electrica Cacastle - 198696	198696	Guadalupe y Calvo	El Cacastle	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757087	Construccion Rd El Cajoncito - 198970	198970	Guadalupe y Calvo	El Cajoncito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702360	Rehabilitacion De Camino Rural Ent Carnero Puerto San Felix - 162237	162237	Guadalupe y Calvo	El Carnero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757207	Rehabilitación De Camino Rural Encinal Saucito De Perez - 327767	327767	Guadalupe y Calvo	El Encinal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857555	Construccion De Ampliacion De Rd El Lucas - 38728	38728	Guadalupe y Calvo	El Lucas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857673	Rehabilitacion De Camino Rural El Naranjito Entronque Alistos - 38626	38626	Guadalupe y Calvo	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696853	Construccion De Servicios Sanitarios En Secundaria Comunitaria En La Localidad De El Palmito - 162790	162790	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857570	Rehabilitacion De Camino Rural Cienequilla Puerto Pirame - 38650	38650	Guadalupe y Calvo	El Pirame (Arroyo de la Onza)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160300757124	Aportacion Rd El Recodo - 198498	198498	Guadalupe y Calvo	El Recodo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857561	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Riyito El Carnero - 38648	38648	Guadalupe y Calvo	El Rito (El Nopalillo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757123	Aportacion De Construccion De Sistema De Agua Potable En Rincon Del Comanche - 199821	199821	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707947	Construccion Aula Escolar En Primaria Tarahumara - 162444	162444	Guadalupe y Calvo	El Talayotito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724109	Const Servicios Sanitarios En Preescolar Comunitario Talayotitos - 162286	162286	Guadalupe y Calvo	El Talayotito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757120	Aportacion De Construccion De Sistema De Agua Potable En El Venadito - 199794	199794	Guadalupe y Calvo	El Venadito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708004	Construccion Aula Escolar En Telesecundaria Luis Pasteur El Zapote - 162417	162417	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691386	Pavimentacion Calle Ocote En Guadalupe Y Calvo - 164049	164049	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702311	Pavimentacion Calle Santo Niño En Guadalupe Y Calvo - 163839	163839	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707944	Pavimentacion Calle Avenida San Lucas En Guadalupe Y Calvo - 164093	164093	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713239	Pavimentacion Calle Arroyo En Guadalupe Y Calvo - 163916	163916	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718501	Pavimentacion Calle Cerrada De El Roble En Guadalupe Y Calvo - 163984	163984	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200724108	Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna - 191087	191087	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757089	Rehabilitación De Calles De Terracería En Guadalupe Y Calvo - 313064	313064	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757090	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 320520	320520	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757091	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Peña - 314692	314692	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757092	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201477	201477	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708002	Const De Aula Escolar En Prim Jaime Torres Bodet En La Localidad De Guaripana - 162930	162930	Guadalupe y Calvo	Guaripana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857653	Construcción De Ampliación De Rd Guaimas - 38731	38731	Guadalupe y Calvo	Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702361	Construcción De Ampliación De Rd La Boquilla - 172498	172498	Guadalupe y Calvo	La Boquilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702309	Construcción De Ampliación De Rd La Cruz li Etapa - 173216	173216	Guadalupe y Calvo	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757125	Construcción Rd La Joyita - 198951	198951	Guadalupe y Calvo	La Joyita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707946	Construcción De Aula Escolar En Prim Augusto Cesar Sandino De Mesa De Mulatos - 162287	162287	Guadalupe y Calvo	La Mesa de Mulatos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757194	Construcción Rd La Minita - 198650	198650	Guadalupe y Calvo	La Minita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200685958	Construccion De Rd La Rosa - 169874	169874	Guadalupe y Calvo	La Rosa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718506	Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Federalizada En La Localidad De La Soledad - 162324	162324	Guadalupe y Calvo	La Soledad	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757214	Construccion De Sistema De Agua Potable En Soledad Vieja - 203005	203005	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718507	Const De Aula Escolar En Preescolar Comunitario En La Localidad De La Tableta - 163390	163390	Guadalupe y Calvo	La Tableta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702358	Const De Aula Escolar En Secundaria Comunitaria En La Localidad De La Zacatoza - 163227	163227	Guadalupe y Calvo	La Zacatoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708001	Const De Aula Escolar En Preescolar Comunitario En La Localidad De La Zacatoza - 163335	163335	Guadalupe y Calvo	La Zacatoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757213	Rehabilitación De Camino Rural Alisos De Olivas Las Casas - 313991	313991	Guadalupe y Calvo	Las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696895	Construccion Rd Las Juntas - 170529	170529	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713243	Const De Aula Escolar En Telebachillerato De La Localidad De Llano Grande - 163425	163425	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757126	Construccion De Ampliación De Red Electrica En Los Arroyitos - 318539	318539	Guadalupe y Calvo	Los Arroyitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857572	Mantenimiento Ld Los Espinos Mesa Colorada - 42281	42281	Guadalupe y Calvo	Los Espinos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857553	Rehabilitacion De Camino Rural Los Placeres Los Otates - 38667	38667	Guadalupe y Calvo	Los Placeres	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160300757215	Mejoramiento De Linea Troncal Tarrosaborigame - 198747	198747	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757107	Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 202358	202358	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757108	Const De Sanitarios Para Vivienda Digna - 191269	191269	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757086	Construccion De Rd Mesa Lisa - 204275	204275	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685919	Const De Comedor En Prim Octavio Paz Lozano En La Localidad De Momora - 163751	163751	Guadalupe y Calvo	Momora	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757109	Construccion Rd Orilla De La Mesa - 198955	198955	Guadalupe y Calvo	Orilla de la Mesa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696851	Construccion De Aula Escolar En Prim Adolfo Lopez Mateo De Pie De La Cuesta - 162314	162314	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857552	Construccion De Aula Escolar En Telebachillerato - 68133	68133	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685915	Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Jesus Jose Perez Rancho En Medio - 162243	162243	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757080	Construccion De Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201390	201390	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757081	Const De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Rancho De Enmedio - 191464	191464	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757111	Aportacion Construccion De Sistema De Agua Potable En Redondeados - 199567	199567	Guadalupe y Calvo	Redondeados	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200857563	Rehabilitación De Camino Rural El Pinito San Ignacio De Los Almazan - 38561	38561	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Almazán (A. San Ignacio)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757113	Aportación De Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario I Etapa En San Jeronimo - 201031	201031	Guadalupe y Calvo	San Jerónimo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757114	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 202289	202289	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696854	Ampliación Rd Santa Rita Los Arbolitos - 170891	170891	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757115	Rehabilitación De Camino Rural Redondeados Santa Rita - 202910	202910	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707992	Const De Aula Escolar En Secundaria Comunitaria En Santa Tullita - 163128	163128	Guadalupe y Calvo	Santa Tullita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757116	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201503	201503	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713285	Rehabilitación De Camino Rural Tahonas El Zorrillo - 162373	162373	Guadalupe y Calvo	Tahonas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713286	Adición De Fase En Ld Y Transformador En Pozo De Agua - 170269	170269	Guadalupe y Calvo	Tahonas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702313	Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria De Tohayana - 162425	162425	Guadalupe y Calvo	Tohayana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757117	Rehabilitación De Camino Rural Tohayana Límites Del Estado - 314509	314509	Guadalupe y Calvo	Tohayana	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757118	Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201565	201565	Guadalupe y Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160300757119	Const De Serv Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Turuachi - 191393	191393	Guadalupe y Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757130	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De San Jose De Turuachito - 199728	199728	Guadalupe y Calvo	Turuachito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708006	Suministro E Instalación De Módulos Solares De 13 Módulos Solares En Algarrobal - 93631	93631	Guazapares	Algarrobal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724169	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Bajos De Pitorreal - 167603	167603	Guazapares	Bajos del Pitorreal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629657	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Basonayvo - 7914	7914	Guazapares	Basonayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718571	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Villa - 167619	167619	Guazapares	Basoriachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629933	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Corarayvo - 7916	7916	Guazapares	Corarayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685969	Construccion De Agua Potable En La Rancheria De Puerto Chiquito - 167654	167654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724167	Construccion De Muros Para Captacion De Agua Pluvial En El Quiriqui - 167649	167649	Guazapares	El Quiriqui	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718572	Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De El Refugio - 171128	171128	Guazapares	El Refugio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757258	Deposito O Tanque Para Agua Potable En La Localidad De Julio Ornelas - 200932	200932	Guazapares	Estación Julio Ornelas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708007	Suministro E Instalación De Módulos Solares De 17 Módulos Solares En Estación Julio Ornelas - 93643	93643	Guazapares	Estación Julio Ornelas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160100631293	Red De Distribucion Electrica Ampliacion Guajjpa - 7856	7856	Guazapares	Guajjpa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691436	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Guajjpa - 167624	167624	Guazapares	Guajjpa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630466	Red De Distribucion Electrica Ampliacion El Terrero - 7860	7860	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651133	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guazapares - 7915	7915	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724166	Rehabilitacion De Escuela Primaria Melchor Ocampo En Guazapares - 167621	167621	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653478	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Las Juntas (Hormigueros) - 7911	7911	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685968	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En La Rancheria De Hormigueros - 167631	167631	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696914	Pavimentacion De La Calle Principal De La Localidad De Hormigueros - 171079	171079	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713299	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Valenzuela En El Centro De La Rancheria - 167612	167612	Guazapares	Hormigueros	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646299	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Irigoyen - 7910	7910	Guazapares	Irigoyen	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702363	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Cienequita De Los Bustillos - 167657	167657	Guazapares	La Cienequita de los Bustillos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707951	Red De Distribucion Electrica En Barrio El Simbor En La Localidad De La Junta - 167646	167646	Guazapares	La Junta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200653479	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Periquera - 7913	7913	Guazapares	La Periquera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691437	Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De La Periquera - 171122	171122	Guazapares	La Periquera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630465	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Ocoviachi - 7912	7912	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100631020	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Moterde - 7917	7917	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708008	Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Monterde - 170990	170990	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691438	Construccion De Red De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Nacarare - 167651	167651	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696915	Mejoramiento En La Escuela Primaria Mariano Escobedo - 167614	167614	Guazapares	Santa Matilde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708009	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Santa Matilde - 167629	167629	Guazapares	Santa Matilde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757256	Equipamiento Trescientos Noventa Y Tres Estufas Ecologicas Varias Localidades De Temoris - 200876	200876	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629394	Ampliacion De R.D.E. En Barrio La Gasolinera - 7904	7904	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629932	Red De Distribucion Electrica Amp. Calle Gomez Morin - 7850	7850	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630205	Red De Distribucion Electrica En Barrio Las Pilas - 7855	7855	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160100631019	Red De Distribucion Electrica En Barrio La Cancha II - 7853	7853	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685967	Ampliacion De Red Atarjeas En Barrio El Chaste En La Localidad De Témoris - 167642	167642	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691435	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 170985	170985	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696913	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Rincon - 167584	167584	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702362	Ampliacion De Aula En Escuela Secundaria Gral Praxedis - 167632	167632	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708005	Transformador Para Pozo De Agua Potable En Témoris - 93657	93657	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713298	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Marianita Diaz En La Localidad De Témoris - 171116	171116	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718568	Ampliación De Red Electrica A La Vivienda En La Orilla Del Poblado De Témoris - 170898	170898	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718569	Ampliacion De Red De Atarjeas En Barrio Las Pilas En La Localidad De Témoris - 167644	167644	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724165	Ampliacion De Red De Atarjeas En El Barrio Rodeo Del Cerro En La Localidad Del Cerro - 167643	167643	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757261	Techumbre De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Rancharia Tepochique - 200910	200910	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708010	Rehabilitacion De Biblioteca En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 167616	167616	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713300	Rehabilitacion De Los Caminos De Tepochique Topago Ojito Temoris - 171107	171107	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702366	Construccion Aula En La Escuela Preescolar Veronica - 167645	167645	Guazapares	Verónica	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685922	Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Agustín Melgar # 1370 - 105516	105516	Guerrero	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713249	Mantenimiento De Escuela Primaria Redención Del Tarahumara - 106193	106193	Guerrero	Arisiachi (El Terrero)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691393	Division De Tablaroca Dispensario Medico - 105139	105139	Guerrero	El Jagüey	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724118	Rehab De Red Agua Potable Y Alcantarillado - 105395	105395	Guerrero	La Junta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718512	Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Primavera - 106315	106315	Guerrero	Miñaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707952	Suministro De Materiales Para J.N. Teporaka - 106565	106565	Guerrero	Tomochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707953	Mantenimiento De Aula En J.N. Luz Coronado Alvarez - 106333	106333	Guerrero	Tomochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718509	Mantenimiento De Baños En Secundaria Técnica No2511 - 105640	105640	Guerrero	Tomochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685921	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Julio Acosta / C. 8a Y C. 10a - 108172	108172	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696859	Rehabilitación De Caminos Rurales En Comunidades Del Municipio - 106254	106254	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200702317	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles I.Zaragoza.Ocampo.Priv De Ocampo, 25a Y 27a - 105201	105201	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707954	Pavimentación De Concreto Hidraulico En C. Ramirez / C. 9a Y Manuel Saenz - 107197	107197	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707955	Construcción De Red De Alcantarillado En C. 4a - 106601	106601	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713247	Pavimentación De Concreto Hidraulico En C. 7a / C. Victoria Y Ave Juarez - 108215	108215	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713248	Mantenimiento De Cerco Perimetral En Esc. Francisco Villa - 105344	105344	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718510	Suministro De Cemento Para Pavimentación De Concreto Hidraulico En C. Julio Acosta / C. 8a Y C. 10a - 108279	108279	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718511	Rehabilitación De Auditorio Abraham Gonzalez - 108319	108319	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724115	Pavimentación De Concreto Hidraulico En C. 8a / C. Julio Acosta Y C. Fco Javier Mina - 108516	108516	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724116	Mantenimiento De Caminos Rurales - 107221	107221	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724117	Ampl Red Electrica En Calle 15 - 105513	105513	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653471	Construcción De Cuartos De Baño En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22682	22682	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658305	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22723	22723	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200658306	Electrificación En Haz Tu Casa En La Colonia Parral Vive (Segunda Etapa) - 22839	22839	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200660742	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22506	22506	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653480	Equipamiento Con Bomba Y Módulos Solares En 5 Pozos - 24596	24596	Julimes	Charco de Peña	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648717	Electrificación Viviendas Y Complejo Indios Julimes - 27900	27900	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648718	Electrificación Viviendas Y Caseta Sanitaria - 27826	27826	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200655819	Construcción De Drenaje Sanitario Privada J. Mendoza - 30101	30101	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200658314	Electrificación Privada Jorge Mendoza - 27726	27726	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660752	Rehabilitación Drenaje En Calle Mina - 29954	29954	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660753	Construcción De Vivienda Para Persona De Escasos Recursos - 30328	30328	Julimes	Julimes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724112	Pavimentación Calle Niños Heroes - 81395	81395	Julimes	Rancho la Esperanza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857569	Equipamiento De Equipo De Computo - 68371	68371	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696855	Rehabilitación Alcantarillado Y Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentación - 93093	93093	López	Saláices	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160300757074	Red De Agua Potable La Presa - 208657	208657	Matachí	La Presa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691360	Electrificación Calle 24 - 108147	108147	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702295	Compra De Bomba De Agua Potable - 108521	108521	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724090	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 108075	108075	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757073	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 208683	208683	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857491	Perforación De Pozo Matachí - 34676	34676	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATACHI	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702297	Encementado Calle Primera - 108217	108217	Matachí	Tejolocachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200643886	Encementado Calle Agustin Melgar - 20932	20932	Meoqui	Pedro Meoqui	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718573	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Usos Domestico - 110375	110375	Morelos	Aguazarca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708000	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Rancho El Aguaje - 109176	109176	Morelos	El Aguaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685939	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica La Tuna El Carricito - 106838	106838	Morelos	El Carricito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718527	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Los Alisos Rancho Colorado - 109280	109280	Morelos	El Castillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200718528	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio Arely De La Localidad De Los Alisos - 110296	110296	Morelos	El Castillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724138	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Carricito Los Alisos - 108136	108136	Morelos	El Castillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685938	Línea De Conducción De Agua Potable - 108959	108959	Morelos	El Ranchito (Ranchito de Borges)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH001602007202329	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Reventón - 110262	110262	Morelos	El Reventón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685975	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguachi La Joyita - 149051	149051	Morelos	La Joyita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691443	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Mesa De Los Placeres - 106805	106805	Morelos	La Mesa de los Placeres	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713297	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Tescalama - 110328	110328	Morelos	La Tescalama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724171	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Pilitas - 108843	108843	Morelos	Las Pilitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702357	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Los Placeres - 106392	106392	Morelos	Los Placeres	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696881	Rehabilitación De Caminos Vecinales En Varias Localidades - 118246	118246	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696882	33903 Servicios Integrales - 110754	110754	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jose María Morelos - 112364	112364	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200713266	Dotacion De Paquetes De Lamina Para Rehabilitacion De Vivienda - 110220	110220	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724137	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 124716	124716	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691428	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 149138	149138	Morelos	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718565	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Lajita San Ignacio - 149001	149001	Morelos	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696919	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica San Lazaro - 149101	149101	Morelos	San Lázaro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200658307	Linea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199	34199	Moris	El Palmar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200643910	Electrificación En La Localidad Arroyo Del Agua - 71456	71456	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685976	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Junta De Los Ríos - 152481	152481	Moris	La Junta de los Ríos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648709	Ampliación De Red Eléctrica Laureles Del Pilar - 34197	34197	Moris	Los Laureles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691444	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Ocampo Potabilizadora Kinder - 152491	152491	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857613	Rehabilitación De Espacios Físicos - 67970	67970	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857614	Adquisición De Equipo De Computo - 67792	67792	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200696883	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 109264	109264	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713267	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero - 109231	109231	Nonoava	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691414	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 108072	108072	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685941	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 3 - 108807	108807	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685942	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 110739	110739	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707975	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 1 - 108340	108340	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718529	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 2 - 108713	108713	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857528	Construcion De Aula En Telesecundaria De La Casita - 70700	70700	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691382	R D El Carril 1 Cruces Y Anexas - 84055	84055	Ojinaga	Cruces y Anexas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696849	R D El Carril 2 Cruces Y Anexas - 84068	84068	Ojinaga	Cruces y Anexas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702306	R D Alfredo Zuhiga Cruces Y Anexas - 84109	84109	Ojinaga	Cruces y Anexas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707939	R D Ampliación Cruces Y Anexas - 84089	84089	Ojinaga	Cruces y Anexas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200697239	R D Quibira - 83453	83453	Ojinaga	Ejido Quiviría	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685913	R D El Ancon - 82857	82857	Ojinaga	El Ancón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691374	R D El Mezquite - 83281	83281	Ojinaga	El Mezquite	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691381	R D La Colmena - 83427	83427	Ojinaga	La Colmena	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713236	R D La Esmeralda - 83363	83363	Ojinaga	La Esmeralda	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707936	Equipamiento Pozo El Barreno - 84598	84598	Ojinaga	Majjoma (El Barreno)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707938	Rd La Estacion - 82888	82888	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707935	R D San Juan - 82821	82821	Ojinaga	San Juan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691380	Pozo Valverde - 84124	84124	Ojinaga	Valverde	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696848	R D Valverde - 82784	82784	Ojinaga	Valverde	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686311	Instalacion De 550ml De Linea De Agua Potable En A Caliente - 82387	82387	Rosario	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR DE IBRAS PUBLICAS MPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691777	Ampliacion De Clinica Imss Solidaridad De Juan Mendoza - 171389	171389	Rosario	Juan Mendoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160300760059	Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Gallinas - 82392	82392	Rosario	Las Gallinas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760060	Bomba Submarina De Agua Potable - 212480	212480	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760063	Cambio De Deposito De Agua Potable En Los Parras - 82393	82393	Rosario	Los Parras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760062	Instalacion De Equipo Electrico Pozo Nuevo El Torreón - 212770	212770	Rosario	Ranchería el Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760061	Construccion De Bordo De Concreto Para Levantar Nivel Freatico Del Del Arroyo San Javier - 171397	171397	Rosario	San Javier	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708292	Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Telesecundaria Y C Del Salon En V Rosario - 171415	171415	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708293	Construccion De Comedor Comunitario En Valle Del Rosario - 178968	178968	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760057	Encementado Parte De Calle Salida Hacia Agua Caliente En V Rosario B Abajo - 214107	214107	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760058	Construccion De Tres Viviendas Tarahumaras - 178965	178965	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697241	Pintura En El Jn Juan Enrique Pestalozzy - 161117	161117	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697242	Rampa Veinte De Noviembre Sra Margarita Heredia - 163722	163722	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697243	Calle Barrio De Inde - 163314	163314	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200702703	Pintura En Escuela Primaria Guillermo Baca - 161481	161481	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708294	Construccion De Rampa En B Veinte De Noviembre Arnulfo Martinez - 163493	163493	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713601	Pintura En Jardín De Niños Arnold Gessel - 161670	161670	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724478	Pintura En El Jardín De Niños Federico A Froebel - 160837	160837	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702702	Red De Alcantarillado Colonia 11 De Julio Parte Alta - 112998	112998	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718709	Ampliacion De Red Agua Potable De La Calle Primera Entre Avenida Cuarta Y Avenida Primera - 99297	99297	Saucillo	Estación Saucillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697064	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Jalisco De Ave Chihuahua A Carretera Al Mezquital - 95640	95640	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702508	Rehabilitacion De Agua Potable De Avenida Decima Entre Calle Benito Juarez A Calle Rio Conchos - 95586	95586	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713418	Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Jalisco Entre Avenida Chihuahua Y Carretera El Mezquital - 95689	95689	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691762	Suministro E Instalacion De 23 Sistemas Solares En Babicora De Conoachi - 111151	111151	Temósachic	Babícora de Conoachic	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713586	Suministro E Instalacion De 30 Sistemas Solares En Ciénega Blanca - 111037	111037	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702685	Suministro E Instalacion Sistemas Solares En Varias Localidades - 144544	144544	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200718899	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistemas Solares En Varias Localidades - 141523	141523	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691763	Suministro E Instalacion De 41 Sistemas Solares Tosanachi - 111214	111214	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724377	Ampliacion De Rd Electrica Areponapuchi - 110054	110054	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759075	Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 189805	189805	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759076	Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Sesenta Y Uno Cero Cuatro En Bahuichivo - 190254	190254	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759077	Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar De Localidad De Bahuichivo - 110386	110386	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759030	Mejoramiento En Escuela Secundaria Sesenta Treinta En Cerocahui - 190238	190238	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759031	Construccion De Techado En Cancha De Escuela Primaria Vicente Guerrero En Cerocahui - 189665	189665	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759032	Mejoramiento Del Dispensario Medico En La Rancheria De Cerocahui - 189739	189739	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759033	Mejoramiento De Muros A La Vivienda En La Orilla De La Rancheria De Cerocahui - 189684	189684	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200697133	Mejoramiento En Escuela Preescolar Cuauhtemoc En La Localidad De Churo - 190265	190265	Urique	Churo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702592	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Churo - 111027	111027	Urique	Churo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713487	Ampliacion De Rd Elec Barrio Aserradero Viejo - 110064	110064	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724373	Ampliacion De Red Electrica Barrio La Entrada En La Localidad De El Churo - 189449	189449	Urique	Churo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759058	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria En Cieneguita De Barranca - 189988	189988	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759059	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria En Cieneguita De Barranca - 190089	190089	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759060	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571	189571	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759061	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cieneguita De La Barranca - 110523	110523	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759062	Mejoramiento De Ld Yrd Electrica En Cieneguita De Barrancas Y Corareachi - 111000	111000	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759034	Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Cieneguita Lluvia De Oro - 189962	189962	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759035	Mejoramiento De Escuela Primaria Lazaro Cardenas En Cieneguita Lluvia De Oro - 190149	190149	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400610297	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	FISM-015-071	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686209	Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Corareachi - 189778	189778	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686210	Apoyo A Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Corareachi - 190366	190366	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200691672	Construccion De Aula Es Escuela Telebachillerato General Ocho Mil Cuarenta Y Tres En Corareachi - 190024	190024	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200697137	Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En Corareachi - 189426	189426	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759037	Construccion De Captacion De Agua Potable En Cuiteco Segunda Etapa - 190292	190292	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759038	Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Tenochtlí En Cuiteco - 190212	190212	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759039	Ampliacion A La Red Electrica A La Vivienda En Cuiteco - 189398	189398	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200858174	Construccion De Línea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 71921	71921	Urique	El Naranjo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686005	Ampliacion De Rd Elec Barrio Guagueyvo - 110063	110063	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708032	Rehabilitacion Del Camino Nawiriachi Guagueyvo - 110905	110905	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759040	Rehabilitacion De Camino Y Puente Peatonal En La Localidad De Guapalayna - 189941	189941	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759041	Mejoramiento De Escuela Primaria En La Localidad De Guapalayna - 190132	190132	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759042	Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Guapalayna - 189621	189621	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759043	Construcción De Muro De Contencion En Camino Urique Guapalayna - 110490	110490	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200724375	Rastro De Caminos Vecinales Con Motoconformadora - 189541	189541	Urique	Huetoyvo (El Paraíso del Oso)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708191	Mejoramiento En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Huicochi - 190278	190278	Urique	Huicochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724374	Apartura De Camino Huicochi Rancho Carmelo - 110404	110404	Urique	Huicochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759053	Rehabilitación De Caminos Mesa Colorada Huicochi - 189632	189632	Urique	La Mesa Colorada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759080	Mejoramiento De La Red Eléctrica En La Misión Y Tubares - 110860	110860	Urique	La Misión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858198	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad La Misión - 74475	74475	Urique	La Misión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713491	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Carboneras La Pinoso - 189834	189834	Urique	La Pinoso	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759047	Rastro De Camino En La Localidad De La Reforma - 190327	190327	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858152	Rehabilitación Y Rastro Del Camino En La Reforma - 75457	75457	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759044	Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria En La Localidad De Mesa De Arturo - 189644	189644	Urique	Mesa de Arturo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759045	Encementado De Calle Principal En La Localidad De Mesa De Arturo - 190339	190339	Urique	Mesa de Arturo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759046	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Mesa De Arturo - 189607	189607	Urique	Mesa de Arturo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713318	Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Pamachi - 189756	189756	Urique	Pamachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858169	Construccion De Aula En Primaria Indígena Roman Corral Sandoval Localidad De Puerto De Acarabo - 79656	79656	Urique	Puerto de Acarabo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759055	Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En La Rancheria De San Isidro - 189920	189920	Urique	San Isidro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759056	Construccion De Dispensario Medico En La Calle Principal De La Localidad De San Isidro - 190042	190042	Urique	San Isidro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759078	Apertura De Camino Huetoyo San Isidro - 189487	189487	Urique	San Isidro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759048	Mejoramiento De La Red Electrica A La Vivienda En La Localidad De San Rafael - 190355	190355	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759049	Mejoramiento En Escuela Secundaria Federal E S Setenta Y Dos - 190179	190179	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759050	Construccion Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759051	Adquisición De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Rafael - 110398	110398	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759079	Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En La Rancheria De Segorachi - 189363	189363	Urique	Segorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759054	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Tempizque - 189819	189819	Urique	Tempizque (Arroyo Cañitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759052	Rehabilitacion De Camino Cienuguita Lluvia De Oro Tubares - 189709	189709	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160300759063	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 193749	193749	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759064	Construccion De Muro De Mamposteria En Barrio Chaposilva En La Localidad De Urique - 190309	190309	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759065	Mejoramiento De Escuela Secundaria Federal E S Cuarenta Y Cuatro En Urique - 190194	190194	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759066	Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria En Urique - 190057	190057	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759067	Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Urique - 189507	189507	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759068	Ampliacion Red Electrica El Llanito En La Localidad De Urique - 189469	189469	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759069	Ampliacion De Rd Electrica En Barrio La Secundaria - 110061	110061	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759070	Ampliacion De Rd Elec En Barrio Chaloa - 110060	110060	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759071	Ampliacion De Rd Electrica Barrio Ramon Chapito - 110057	110057	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759072	Mejora Del Proceso O De Infraestructura De La Plata De Tratamiento De Agua Residual Cap 210 Ltsseg - 110926	110926	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759073	Construcción De Muro De Mamposteria En Cerenam En Loc De Urique - 110451	110451	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759074	Mejoramiento De La Rd Electrica En Urique - 111119	111119	Urique	Urique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200702385	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Agua Fria - 112127	112127	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713317	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891	120891	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100630468	Rehabilitación De Camino De Terraceria De Uruachi A El Manzano - 10431	10431	Uruachi	El Manzano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724378	Rehabilitación De Preescolar El Ranchito - 114918	114918	Uruachi	El Ranchito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648791	Dotacion De Equipos De Energia Solar - 9563	9563	Uruachi	El Rebaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660831	Rehabilitacion De Sistemas De Energia Solar - 9507	9507	Uruachi	El Rebaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100631021	Construccion De Sistema De Agua Potable (Bombeo Solar) - 9568 9568	9568	Uruachi	Gocogachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200655832	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Solar - 9586	9586	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724380	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Cienega Del Rincon - 114747	114747	Uruachi	La Ciénega del Rincón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648730	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 9602	9602	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724385	Rehabilitacion De Casa De Salud La Soledad - 114878	114878	Uruachi	La Soledad	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718590	Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria Las Conchas - 114892	114892	Uruachi	Las Conchas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200653485	Rehabilitación De Camino De Terracería De Uruachi A Mesa Del Vallecillo - 10489	10489	Uruachi	Mesa del Vallecillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691471	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorichi - 120887	120887	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702386	Rehabilitación De Casa De Salud Mocorichi - 114912	114912	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713499	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Orisivo - 111819	111819	Uruachi	Orisivo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691674	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo - 120880	120880	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200643984	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 9439	9439	Uruachi	Santa Rosa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100631033	Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 9610	9610	Uruachi	Sepayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653543	Acondicionamiento De Auditorio Municipal Victor Hugo Rascón Banda - 9751	9751	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660832	Instalación Y Pago De Servicios De Internet Para Oficinas Y comunitario - 9749	9749	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702596	Rehabilitación De Alumbrado Público Municipal - 120868	120868	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ELECTRICOS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702597	Dotación De Boiler Solar En Uruachi - 117156	117156	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708193	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 120865	120865	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00160200713496	Instalacion De Servicios A Preescolar El Arco - 114913	114913	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713497	Dotación De 30 Tinacos En Uruachi - 117170	117170	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713498	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Nueva Union A Uruachi - 112124	112124	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724379	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 120861	120861	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713494	Equipamiento De Aula De La Telesecundaria Aquiles Serdan En El Salitrillo - 188750	188750	Valle de Zaragoza	Salitrillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686208	Reconstrucción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En San Felipe De Jesus - 180337	180337	Valle de Zaragoza	San Felipe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691670	Ampliación De Red De Electrificación En San Juan Bautista - 181186	181186	Valle de Zaragoza	San Juan Bautista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686207	Ampliación De Red Electrificación El Rastro - 180754	180754	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697136	Ampliación De Red Electrificación En La Colonia La Pila - 181052	181052	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713492	Ampliación De Red De Electrificación En Colonia Aeropuerto Iii Etapa - 181003	181003	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713493	Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Campesina - 180421	180421	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100852244	Rastreo De Las Calles 2017	1717012	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemec	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200892177	1717004 Pav. Con Concreto Hidráulico En Calle Nayarit Entre 24a Y 26a	1717004	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892238	1717005 Pav. Con Concreto Hidráulico Calle Nayarit Entre 28a. Y 30a.	1717005	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892312	1717007 Alumbrado Publico En Esc. Cbtis 117	1717007	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892409	Alumbrado Publico En Esc. Cbta 90	1717015	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400831026	Instalacion Sistema Enlace Espejo	FO4-2016	Guerrero	Natahuachi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890654	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300964690	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890043	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852231	Biblioteca De Usos Múltiples En La Colonia Benito Juárez	1	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROSALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100852238	Cancha Deportiva De Usos Múltiples	2	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841468	Pago De Nomina De Seguridad Publica	00000010	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesorería municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890111	Pago De Nomina Para Seguridad Publica	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170100852495	Sueldo Al Personal	-	Temósachic	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841445	Compra De Gasolina	000000010	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesorería municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841452	Pago De Nomina De Seguridad Publica	000000011	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesorería municipal	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200891501	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200671513	Escuela Primaria Edmundo Porras Fierro	-	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852029	J.N. Luis Uriasbalderrain 1080	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852082	Centro De Atención Múltiple 7507	1908450	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683727	Jn. Alonso Lujambio Irazabal	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684126	Escuela Primaria Frida Kahlo	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100852047	Prim. Miguel Quiñones Pedroza	1908460	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595227	Primaria 2 De Octubre (Equipo De Taller Computo)	1908407	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595294	Telesecundaria Ladrillera Norte (Equipo Laboratorio Taller)	1908539	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400415298	Prim. Juan Rufo	2101193	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400590663	Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Aula)	2101327	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628569	Sec. Leyes De Reforma Ec2015	C-CIEN-08DES0003F-Delicias 25-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628574	Sec. Vencedores Del Desierto Ec2015	C-CIEN-08DES0098J-Delicias 26-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628580	Sec. Fed. Es-100 Ec2015	C-CIEN-08DES0110 O-27-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628585	Sec. Técnica 3 Ec2015	C-CIEN-08DST0003 Y-28-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737595	Jn Concepcion Nuñez	C-CIEN-08DJN0066 H-129-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819625	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez	C-CIEN-08DJN0221J-Delicias 127-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819684	J.N. Francisco Marquez	C-CIEN-08DJN0182 Y-128-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819752	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0167 F-131-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819759	J.N. Agustín Yañez	C-CIEN-08DJN0236 L-132-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819780	J.N. Jose Joaquín Fernandez De Lizardi	C-CIEN-08DJN0595 Y-134-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH15150300569020	Prim. Axayacatl	2701105	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628590	J.N. Venancia Vidal Gen Ec2015	C-CIEN-08DCC0178 W-29-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628605	J.N. Manuel Loya Bustillos Ec2015	C-CIEN-08DCC0282 H-30-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819788	J.N. Club De Leones	C-CIEN-08DJN0576J-148-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170200883928	Primaria Rafael Ramirez "Techumbre Metalica Y Cancha De Concreto	3400194	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. IGNACIO ZARAGOZA	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670797	Prim. Benito Juarez	3500274	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670821	Prim. Justo Sierra	3500276	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670834	Sec. Tec. 24	3500277	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670878	Crei Pedro Hernandez Ortiz	3500278	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150100489781	Sec. Tecnica 36 (Equipo Laboratorio Química)	3600867	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14140200314755	Prim. Club De Leones (Impermeabilizacion)	3706324	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683728	Primaria Luz Cid De Orozco	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16170100852096	Prim. 22 De Septiembre 2611	3706946	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684123	Escuela Secundaria Tecnica 39	-	Meoqui	San Pedro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150100489819	Esc. Secundaria Técnica 45	5500236	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400812616	Techumbre Metalica En Primaria Carlos Montemayor	6300344	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400823087	Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	6300346	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMÓSACHIC	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100839345	Construccion De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperacion 8353 Venustiano Carranza	6300348	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHIC	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400823040	Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutla	6300345	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMÓSACHIC	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100839318	Techumbre Metalica En Telesecundaria 6174	6300347	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHIC	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300732779	Equipamiento Del Telebachillerato 8648	0400301	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971225	Construccion De Biblioteca Tipo Durango	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300732789	Equipamiento Del Telebachillerato 8669	1500179	Coyame del Sotol	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH12150100485358	Instituto Tecnológico De Delicias	2101196	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100629103	Universidad Tecnológica De La Tarahumara Ec2015	C-CIEN-08MSU0702 Z-65-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300969478	Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300732689	Equipamiento Del Telebachillerato 8665	3900203	López	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300732658	Equipamiento Del Telebachillerato 86102	4500579	Meoqui	Estación Consuelo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300732661	Equipamiento Del Telebachillerato 86109	4500580	Meoqui	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741730	3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741751	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social	3	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741801	3.1.3.7. Construcción De Espacio Cultural Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	5	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818203	Construccion De Centro Integral De Prevencion Social	16-3201654	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741842	3.1.3.11. Rehabilitación De Dos Centros Comunitarios.	7	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741868	3.2.3.3. Proyecto De Movilidad Segura Alternativa.	8	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741879	3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	9	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300741906	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social.	11	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160400812749	Const. De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan	6600298	Uruachi	San Juan	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. URUACHI	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627889	Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo)	51584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627851	Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua)	51584-1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627825	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627868	Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria (Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria Pesa)	sn	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627899	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado)	sn	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200677033	Seguro Agropecuario Catastrófico 2016 Folio De Referencia 301324	301324	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200677054	Seguro Agropecuario Catastrófico Tradicional 2016 Folio 301325	301325	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627910	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	51584-3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.