

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100119843	J.N. Nueva Creacion	1904765	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2011	\$502,160	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,162,551	\$1,162,551	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, 15-02-2012 / Registro:
CHH14150100489614	J.N. Miguel Ahumada No. 1081 (Impermeabilizacion)	3706741	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2012	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH12130200164248	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$7,663,214	\$7,663,215	\$7,663,215	\$6,082,773	\$6,072,773	\$6,072,773	\$6,072,773	79.25	\$0	Equipamiento	0.00	79.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140300383262	Sec. Tec. 94	3706510	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2013	\$995,555							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH13130200153686	Evaluaciones De Control De Confianza	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$13,758,773	\$13,758,773	\$13,758,773	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	59.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	59.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153740	Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,038,228	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153760	Edificio Uecs	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	\$10,975,312	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158664	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	99.65	\$0	Equipamiento	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158670	Capacitación Del Personal De Los Cjm	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	91.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	91.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158683	Equipamiento Del Personal De Los Ceresos	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	\$2,874,921	67.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH13130200158702	Modernización Tecnológica De Los Cerezos	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$22,090,558	\$22,090,558	\$22,090,558	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158728	Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$8,361,608	\$8,361,608	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158735	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	15	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$14,560,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$15,529,655	\$15,529,655	\$15,529,655	\$15,529,655	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158754	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,244,062	\$1,244,062	\$1,244,062	\$1,244,062	96.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158775	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	22	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158791	Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca	23	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$33,544,126	\$33,544,126	\$33,544,126	\$26,825,833	\$26,825,833	\$26,825,833	\$26,825,833	79.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160300741804	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$969,122	\$969,122	\$969,122	\$969,122	96.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: Del total acumulado son las 12,358 metros cuadrados y 4,415 metros lineales. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400829699	Icatech Aldama (Equipo Para Talleres)	0200587	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ICATECH)	En Ejecución	2014	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200533791	Cecyt 13 San Guillermo Obra Y Equipo	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$2,967,840	\$3,747,840	\$3,747,840	\$3,747,840	\$3,747,840	\$3,747,840	\$3,747,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150200533921	Cecyt 15 Ascension Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior	-	Ascensión	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$2,802,950							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14160400830513	Equipamiento Para Talleres Soldadura Y Talabartería	0900994	Bocoyna	Bocoyna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$761,952	\$761,952	\$761,952	\$761,952	\$666,108	\$666,108	\$666,108	87.42	\$0	Equipamiento	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830525	Equipamiento Para Talleres	1100873	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$453,841							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830534	Equipamiento Para Talleres	2701181	Guachochi	Guachochi	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$427,486							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH15150200533730	Cecyt 17 Baborigame Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830583	Equipamiento De Talleres	3100794	Guerrero	Vicente Guerrero	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200533856	Cecyt 9 Cd. Juárez Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$8,725,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14170200889153	Cobach- Plantel No.6 Juárez Construccion Edificio B	3706824	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,385,837	\$6,385,837	\$6,385,837	98.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830472	Contruccion De Taller De Apicultura	4000357	Madera	Madera	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$264,714	\$264,714	\$264,714	37.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14160400830503	Equipo Para Taller De Soldadura Y Talabarteria	4000369	Madera	Madera	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$239,820	\$239,820	\$239,820	\$239,820	\$116,081	\$116,081	\$116,081	48.40	\$0	Equipamiento	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14160400830540	Equipamiento Para Talleres De Mecánica Automotriz Y Soldadura	4500585	Meoqui	Pedro Meoqui	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$242,952							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830552	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Meoqui	Pedro Meoqui	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: no inicia aun. / Física: / Registro:
CHH14160200670879	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2014	\$10,164,900	\$10,520,935	\$10,164,900	\$10,520,935	\$10,154,933	\$10,154,933	\$10,154,933	96.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: Se ha pagado anticipo y dos estimaciones del Contrato ICHFE-182-17 por trabajos de adecuaciones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830412	Equipamiento De Taller Mecanica Automotriz	5000944	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830448	Construcción De Aula De Usos Múltiples Primera Etapa	5000818	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$471,945	\$471,945	\$471,945	78.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH14140100317415	Primera Etapa De Rehabilitación De Hospital Regional En Ojinaga, Chihuahua	5200522	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,119,925	\$9,508,132	\$9,508,132	\$9,508,132	47.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140400415029	Prim. Felipe Angeles	1907615	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$355,469	\$355,469	86.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA. 03-04-15 / Registro:
CHH14140400415101	Sec. Fed. 16	1907705	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$2,870,107	\$2,870,107	77.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100485707	Prim. Belisario Dominguez	1908079	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$294,602	\$294,602	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486101	J.N. Estefanía Castañeda	1908083	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,095	\$58,095	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100486281	Prim. Aurelia Agüero	1908084	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,825	\$77,825	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486552	J.N. Luz Cid De Orozco	1908086	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,749	\$62,749	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 01-12-2015 / Registro:
CHH14150100486593	Prim. John F. Kenedy	1908087	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,637	\$24,637	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486623	Sec. Estatal3060	1908088	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,399	\$30,399	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486655	Sec. Federal 17	1908089	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,050	\$14,050	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486773	J.N. Amalia E. De Ortiz	1908092	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,373	\$54,373	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 20-07-2015 / Registro:
CHH14150100486829	Prim. Rafael Ramirez	1908093	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,908,093	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$296,080	\$296,080	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486879	Prim. Jesus Garcia	1908094	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRIM. JESUS GARCIA	En Ejecución	2014	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$54,606	\$54,606	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486917	J.N. Carlos Longitud	1908095	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,863	\$37,863	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488615	J.N. John Dewey	1908098	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,543	\$4,543	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100488638	Prim. Jesus Reyes Heroles	1908099	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,972	\$30,972	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488726	J.N. Antonio Deza Y Ulloa	1908102	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$26,664	\$26,664	94.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488752	Prim. Nueva Creacion	1908103	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$156,600	\$156,600	87.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488864	Prim. Cuauhtemoc	1908105	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,336	\$140,336	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:
CHH14150100488909	Prim. Oscar Gonzalez	1908107	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,165	\$81,165	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:
CHH141502005411093	Prim. Belisario Dominguez	1908080	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,387	\$200,387	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:
CHH141502005411115	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	1908096	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$59,616	\$59,616	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 25-09-2015 / Registro:
CHH141502005411120	Prim. Primero De Mayo 2534	1908097	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,906	\$6,906	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH141502005411127	Esc. Primaria Cuauhtemoc	1908106	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,050	\$234,050	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:
CHH14150400609085	Prim. Belisario Domínguez	1908081	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$122,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$123,306	\$122,278	\$122,278	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 30-10-2015 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140400415706	Prim. Nueva Creacion Urbivillas	3706484	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$2,916,830	\$2,916,830	97.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14140400415958	Prim. Benito Juarez	3706567	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$684,274	\$684,274	89.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14140400416214	Sec. Tecnica 97 Nueva Creacion	3706595	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$7,885,433	\$7,885,433	80.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14140400424613	Prim. 5 De Mayo 2465	3706729	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,955	\$73,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100486436	J.N. Rosaura Zapata	3706838	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,932	\$19,932	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100488736	Secundaria Técnica No. 97	3706861	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$21,704	\$21,704	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100488800	Secundaria Técnica 73	3706860	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$17,497	\$17,497	39.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100488807	Prim. El Nigromante	3706854	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,666	\$22,666	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100488818	Secundaria No. 20	3706859	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$31,597	\$31,597	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14150100488835	Prim. Escritores De Chihuahua	3706855	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$9,550	\$9,550	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14150100488853	Prim. Fco.Gonzalez Bocanegra T.V.	3706857	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$269,370	\$107,740	\$107,740	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN FINQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH14140400416605	Prim. Ramon Lopez Velarde	5000761	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,081,786	\$1,081,786	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH14160100626023	U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis	1907874	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,467,626	\$25,000,000	\$25,467,626	\$25,467,626	\$24,853,956	\$24,853,956	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14170300971591	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,302,086	\$17,302,086	\$17,302,086	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: El ciclo del recurso pertenece al año 2014 / Física: FAM 2014 / Registro: AVANCES DEL FAM 2014 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA TIPO DURANGO
CHH16160100638535	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Parral	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: Se adquirió un equipo con Dedutel por un importe de 2,918,898.63 y otro equipo con FEsto / Física: Falta que se entregue una parte de la adquisición / Registro: SE ADQUIRO UN EQUIPO POR UN IMPORTE DE 2918,898.63 Y OTRO EQUIPO POR UN IMPORTE DE 429,000.00, ESTO SE HIZO CON EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)2014 Y LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE SE OBTUVIERON DE ESTE PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299204	Capacitación De Las Corporaciones Policíacas	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,150,500	\$10,160,500	\$10,160,500	\$8,634,762	\$8,634,762	\$8,634,762	\$8,634,762	84.98	\$0	Piezas	0.00	84.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299207	Equipamiento De La Eepol	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$726,914	\$778,065	\$778,065	\$718,939	\$718,939	\$718,939	\$718,939	92.40	\$0	Piezas	0.00	92.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299711	Tecnologías Para Combate Al Secuestro	4	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,489,798	\$16,489,798	\$16,489,798	\$16,489,798	99.71	\$0	Equipo de seguridad	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299720	Actualización De Tecnologías En La Persecución Del Delito (Software)	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,350,553	\$5,350,553	\$5,350,553	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	86.21	\$0	Otros	0.00	86.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140100299725	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$2,941,722	\$3,426,382	\$3,426,382	\$2,598,352	\$2,598,352	\$2,598,352	\$2,598,352	75.83	\$0	Piezas	0.00	75.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299736	Adecuaciones De Los Centros De Justicia Para Mujeres	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$632,725	\$632,725	\$632,725	\$632,725	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299738	Mantenimiento Y Conservación De Circuito Cerrado De Televisión Del Sistema Penitenciario	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,868,490	\$12,309,929	\$12,309,929	\$12,309,929	95.43	\$0	Equipamiento	0.00	95.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299740	Conservación Y Mejoramiento De La Red De Telecomunicaciones	9	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	\$15,944,109	99.65	\$0	Otros	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299742	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	\$20,797,226	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Bases De Datos De Seguridad Pública	11	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,310,448	\$1,330,678	\$1,330,678	\$295,559	\$295,559	\$295,559	\$295,559	22.21	\$0	Piezas	0.00	22.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299746	Conservación Y Mantenimiento De Instalaciones De Los Sitios Afís	12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$11,700,000	\$11,700,000	\$11,700,000	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	\$8,199,764	70.08	\$0	Otros	0.00	70.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299748	Mejoramiento De Las Oficinas De Integración Y Evaluación Delictiva	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$70,839	\$70,839	\$70,839	\$70,839	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100.00	88.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299753	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$6,739,918	\$6,739,918	\$6,739,918	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	\$2,821,723	41.87	\$0	Piezas	0.00	47.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299758	Certificación De Los Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$576,625	\$576,625	\$576,625	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	34.67	\$0	Piezas	0.00	34.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH14140100299760	Instalación De Centros De Verificación Y Arcos De Lectura Del Repuve	17	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,710,940	\$4,814,468	\$4,814,468	\$2,329,057	\$2,329,057	\$2,329,057	\$2,329,057	48.38	\$0	Equipamiento	0.00	48.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299763	Evaluación De Resultados De Los Programas De Seguridad Pública	18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	91.30	\$0	Estudio de preinversión	0.00	91.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299764	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	19	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,751,000	\$5,036,643	\$5,036,643	\$5,013,661	\$5,013,661	\$5,013,661	\$5,013,661	99.54	\$0	Piezas	0.00	99.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299768	Mejoramiento Y Ampliación De La Fiscalía Zona Centro	21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,010,838	\$5,606,734	\$5,606,734	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	94.16	\$0	Metros Cuadrados	100.00	94.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100313417	Servicios De Conducción De Señales Y Capacitación	24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	22.73	\$0	Otros	0.00	22.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200891088	Cobach No 24 (Unidad De Docencia 1era Etapa)	1300301	Casas Grandes	La Esperanza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,971,478	\$5,971,478	\$5,971,478	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170300955927	Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$2,116,751	\$2,116,751	\$2,116,751	\$2,116,751	52.52	\$0	Equipamiento	0.00	52.52	Financiera: 1ER TRIMESTRE 2018. PROEXOES 2015. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA / Física: 1ER TRIMESTRE 2018 PROEXOES 2015 / Registro: SE TIENE AUTORIZADO UN DNTI POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2018 PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PROEXOES 2015. EL ICHIFE SE ENCARGARÁ DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637291	Construcción De Aula Y 2 Servicios Sanitarios 6x8 Mts. En Bachillerato Intercultural No. 4 Ochochachi, Guachochi.	-	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$486,022	\$486,022	\$486,022	48.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615248	Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Bachillerato Intercultural No. 2 En Hueleyvo Municipio De Guachochi.	-	Guachochi	Hueleyvo	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,045	\$299,045	\$299,045	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160200681122	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$207,868	\$207,868	\$207,868	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro:
CHH15170200889171	Cobach-Plantel No. 6 Juárez Construcción De Aula	3707096	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200889264	Cobach 16 (Unidad De Docencia)	3707035	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,968,663	\$6,968,663	\$6,968,663	87.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637335	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Urique	Guapalayna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$376,315	\$376,315	\$376,315	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro:
CHH15150200506971	2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral	3201507	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	En Ejecución	2015	\$33,550,000	\$19,435,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$6,717,661	\$6,717,661	\$6,717,661	34.56	\$0	Equipamiento	0.00	36.00	Financiera: SE REINTEGRO \$7,8350,000 EL 2-03-2016, \$4,739,090.90 EL 23-02-2017 Y \$143,248.46 EL 17-05-2017 / Física: / Registro:
CHH15160400819811	Jn Estefania Castañeda	5000904	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$499,777	\$493,954	\$493,954	\$493,954	\$493,954	\$382,119	\$382,119	77.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15160100627940	J.N. Gabriela Mistral Ec2015	EC-001	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,426	\$1,143,426	95.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627950	J.N. Jaime Nuno Ec2015	EC-003	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,144,760	\$1,144,760	95.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150300569147	Prim. Paula Aun De Aguirre	0700580	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$936,262	\$717,725	\$717,725	76.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, 24-06-16 / Registro:
CHH15160100627962	J.N. Francisco Indalecio Madero Gonzalez Ec2015	EC-005	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$421,219	\$421,219	52.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100627968	Secundaria General Es-34 Ec2015	EC-006	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$418,860	\$418,860	34.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150200541340	Prim. Frida Kahlo (Estacionamiento Y Pintura En Edificio)	1908330	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$246,781	\$246,781	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE 08-04-2016 / Registro:
CHH15150200541370	Prim. Miguel Angel Arvizu Ponce De Leon 2777 (Adecuaciones Varias)	1908332	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$52,255	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,156	\$52,156	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE 08-03-2016 / Registro:
CHH15150200541410	Prim. Unidad Proletaria (Adecuaciones Varias)	1908336	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,355,743	\$1,355,743	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541419	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	1908337	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$368,966	\$368,966	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE 15-04-2016 / Registro:
CHH15150400590235	Prim. Niño Artillero (Aula)	1908482	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$356,164	\$365,164	\$365,164	\$365,164	\$365,164	\$308,151	\$308,151	84.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590303	Prim. Federalizada Madre Patria (Aula)	1908483	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$415,960	\$415,960	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 16-06-16 / Registro:
CHH15150400595190	Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad)	1908343	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595205	Sec. Tecnica 92 (Equipo Taller Electricidad)	1908344	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$179,500	\$179,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595241	Sec. Federal No. 5 (Equipo Taller Computo)	1908408	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$30,000	\$30,000	8.82	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400595277	Secundaria Federal 13 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas)	1908513	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$197,000	\$197,000	49.25	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627988	J.N. Josefa Ortiz De Domínguez Ec2015	EC-008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$528,593	\$528,593	52.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628046	Sec. Moises Sáenz Garza Ec2015	EC-009	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,262,004	\$1,262,004	78.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628055	Sec. Jaime Torres Bodet Ec2015	EC-010	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$608,767	\$608,767	41.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628061	Sec. Ignacio Manuel Altamirano Ec2015	EC-011	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,288,673	\$1,288,673	88.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628066	Sec. José Fuentes Mares Ec2015	EC-012	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$852,663	\$852,663	53.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628075	Esc. Sec. Federal No. 15 Ec2015	EC-013	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,220,493	\$1,220,493	84.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628082	Esc. Sec. Federal No. 12 Ec2015	EC-014	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,349,063	\$1,349,063	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628084	Sec. Revolución Ec2015	EC-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,221,821	\$1,221,821	84.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628488	Sec. Maria Curie Ec2015	EC-016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,013,560	\$1,013,560	69.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628503	Sec. Adolfo Barranco Fuentes Ec2015	EC-017	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,539,050	\$1,282,446	\$1,282,446	83.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628505	Sec. Batalla De Sacramento Ec2015	EC-018	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,424,487	\$1,424,487	89.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628531	Sec. Fed. No. 11 Chihuahuenses Ilustres Ec2015	EC-020	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,508,436	\$1,508,436	94.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628538	Sec. Gabino Estrada Velo Ec2015	EC-021	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$834,033	\$834,033	61.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628558	Sec. Justo Sierra Ec2015	EC-022	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$909,449	\$909,449	90.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628560	Sec. Técnica 2 Ec2015	EC-023	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,388,432	\$1,388,432	95.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628564	Sec. Técnica 50 Ec2015	EC-024	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,129,768	\$1,129,768	94.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590343	J.N. "Chinipas" (Aula)	2000285	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$415,380	\$415,380	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400589850	Primaria Nueva Creacion Ciudadela (6 Aulas Y 2 Anexos)	1701602	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,370,075	\$3,007,665	\$3,007,665	89.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590193	Sec. Fed. 19	3706945	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$163,980	\$163,980	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400590848	J.N. 18 De Marzo (Aula Con Ss Integrado)	3706976	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$445,763	\$437,824	\$437,824	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400590901	Primaria Nueva Generacion (Aula)	3706979	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$442,375	\$442,375	95.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400595501	Secundaria Federal 19 (Equipo Para Taller De Ofimatica)	3707008	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$306,704	\$306,704	80.71	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400595548	Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Taller De Computo)	3707009	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$306,704	\$306,704	76.68	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400595571	Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Ofimatica)	3707010	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$306,704	\$306,704	80.71	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596030	Secundaria Federal 97 (Equipo Para Computo)	3707011	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$306,704	\$306,704	76.68	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596105	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707024	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596160	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Computo)	3707025	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596188	Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Electricidad)	3707026	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596282	Sec. Las Cerradas (Equipo Para Taller De Computo)	3707028	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$264,570	\$264,570	69.62	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150400596299	Sec. Estatal 3004 (Equipo Lab. Polifuncional)	3707034	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,500	\$393,500	98.38	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15150400596444	Sec. Las Cerradas (Equipo Para Laboratorio Polifuncional)	3707027	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 09-01-15 / Registro:
CHH15160100628673	Prim. Centro Escolar Revolución 2288 Ec2015	C-CIEN-08EPR0292T-34-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,982	\$258,982	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628706	Prim. Aurelia Calderón De Escobar 2061 Ec2015	C-CIEN-08EPR0452Q-35-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,828	\$600,828	60.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.85	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628742	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli Ec2015	C-CIEN-08DPR0821U-36-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$899,919	\$899,919	74.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.92	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628753	Sec. Técnica 82 Ec2015	C-CIEN-08DST0081B-37-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,291,742	\$1,291,742	95.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.92	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628794	Sec. Olivia Fierro Piña Ec2015	C-CIEN-08DES0071C-38-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,051,517	\$1,051,517	77.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628800	Sec. General No. 10 Es-83 Ec2015	C-CIEN-08DES0085F-39-Juárez 2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,151,053	\$1,151,053	85.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628803	Sec. Tierra De Generales Ec2015	C-CIEN-08DES0096L-40-Juárez 2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,508,194	\$1,508,194	94.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628813	Sec. General Es-23 Ec2015	C-CIEN-08DES0023T-41-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$560,818	\$560,818	38.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628829	Sec. General No. 3 Es-19 Ec2015	C-CIEN-08DES0019G-42-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,236,199	\$1,236,199	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628846	Sec. Fed. No. 18 Ec2015	C-CIEN-08DES0109Z-43-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,098,465	\$1,098,465	68.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.61	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628850	Sec. Salvador Allende Ec2015	C-CIEN-08DES0094N-44-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,217,133	\$1,217,133	90.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628858	Sec. General No. 1 Ec2015	C-CIEN-08DES0001H-45-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,514,216	\$1,514,216	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628861	Sec. Altavista Ec2015	C-CIEN-08DES0012N-46-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$710,904	\$710,904	44.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.69	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628870	Sec. General No. 4 Es-20 Ec2015	C-CIEN-08DES0020W-47-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,393,850	\$1,393,850	87.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628904	Sec. Leopoldo Arturo Encerrado Tejada Ec2015	C-CIEN-08DES0024S-48-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,382,620	\$1,382,620	95.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628912	Sec. General No. 7 Es-26 Ec2015	C-CIEN-08DES0034Z-49-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,414,786	\$1,414,786	88.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.83	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628940	Sec. José Reyes Estrada Ec2015	C-CIEN-08DES0067Q-50-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,027,229	\$1,027,229	64.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628956	Sec. Fed. No. 14 Es-95 Sergio Osvaldo Romo Ec2015	C-CIEN-08DES0097K-51-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$521,991	\$521,991	32.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15160100628964	Sec. Técnica 1 Ec2015	C-CIEN-08DSTO001Z-53-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$997,128	\$997,128	62.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400591561	Sec. Tecnica No. 11	4000359	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$690,957	\$659,527	\$659,527	95.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 02/03/2016 / Registro:
CHH15160100626027	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia)	1908509	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad tecnologica de chihuahua	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,964,379	\$29,964,379	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.48	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en el ultimo trimestre de 2017, sin embargo no se hizo el cierre correspondiente en el sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200665366	Unidad Central De Educacion A Distancia	1908523	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,490,000	\$28,490,000	\$22,584,595	\$22,584,595	75.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.28	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en el ultimo trimestre de 2017, sin embargo no se hizo el cierre correspondiente en el sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100629097	Universidad Tecnológica De Chihuahua Sur Ec2015	EC-064	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,784,022	\$25,784,022	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400614063	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$22,985,847	\$9,000,092	\$9,000,092	\$9,000,092	36.00	\$0	Lote	0.00	36.00	Financiera: / Física: Se tiene comprometido 13,984,509.68 pero aun no se entrega equipo / Registro: Se tiene 3 contratos a través de licitación aun no se entrega el equipo ni se ha pagado los anticipos, esta pendiente ese proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200891072	Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales)	3600901	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$720,176	\$720,176	\$720,176	82.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH15160100629092	Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Ec2015	C-CIEN-08MSU00161-63-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$15,524,899	\$15,524,899	44.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.68	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150100486314	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado.	2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$21,715,920	\$21,743,855	\$21,743,855	\$19,179,564	\$19,179,564	\$19,179,564	\$19,179,564	88.21	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486364	Instrumentación En El Combate Al Secuestro	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$45,548,800	\$52,377,670	\$52,377,670	\$52,323,720	\$52,323,720	\$52,323,720	\$52,323,720	99.90	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH15150100486471	Acceso De Justicia Para Las Mujeres	5	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$600,000	\$532,440	\$532,440	\$464,580	\$464,580	\$464,580	\$464,580	87.25	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486535	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	7	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$35,490,000	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	\$12,619,522	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486572	Red Nacional De Telecomunicación	8	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$40,564,000	\$40,311,374	\$38,220,944	\$38,220,944	\$38,220,944	\$38,220,944	\$38,220,944	94.81	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486658	Servicios De Llamadas De Emergencia	10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$4,649,687	\$20,300,046	\$20,300,046	\$20,186,928	\$20,186,928	\$20,186,928	\$20,186,928	99.44	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486816	Genética Forense	13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2015	\$7,901,282	\$7,762,174	\$7,762,174	\$7,746,373	\$7,746,373	\$7,746,373	\$7,746,373	99.80	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300576717	Construcción Del Camino Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17-040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua.	4100067	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300576808	Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros	4100254	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$75,000,000	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743669	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8058 Las Playas	585	Ahumada	Las Playas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,664	\$20,664	\$20,664	82.66	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743677	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8060	586	Allende	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$21,752	\$21,752	\$21,752	87.01	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743369	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8643	551	Ascensión	El Bismarck	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,999	\$21,999	\$21,999	88.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743685	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8061	587	Ascensión	Guadalupe Victoria	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743307	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8048	563	Ascensión	Ley Seis de Enero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743697	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8066	589	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,100	\$24,100	\$24,100	96.40	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743702	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8068	590	Balleza	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743703	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8077	592	Bocoyna	Bahuinocachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743704	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8076	591	Bocoyna	La Tinaja	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,534	\$22,534	\$22,534	90.14	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743347	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8640	550	Bocoyna	Sisoguichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,704	\$24,704	\$24,704	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743352	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Comunitario 8053 Constitución	566	Buenaventura	Constitución	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743700	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8078	593	Camargo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,798	\$21,798	\$21,798	87.19	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743238	Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8612	543	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	83.67	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743341	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8050 Col. Juárez	565	Casas Grandes	Colonia Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$17,426	\$17,426	\$17,426	69.70	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743693	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8081	594	Casas Grandes	Sección Enriquez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,330	\$21,330	\$21,330	85.32	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849756	Cecyt 19 (Industrias) Obra	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,000	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	100.00	\$0	Metros	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849780	Cecyt 21 (Riberas Chihuahua) Obra	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,563,804	\$2,563,804	87.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743687	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138	595	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$24,958	\$24,958	\$24,958	\$24,042	\$24,042	\$24,042	96.33	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743490	Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Estatal 86104	561	Chihuahua	El Charco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$21,683	\$21,683	\$21,683	86.75	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743247	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8613	544	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,948	\$23,948	\$23,948	95.79	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743447	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8681	557	Chihuahua	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,125	\$48,125	\$48,125	96.25	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743296	Equipamiento De Telebachillerato General 8624	546	Chinipas	Mipillas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$45,490	\$45,490	\$45,490	90.98	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743680	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8084	596	Chinipas	Palmarejo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300743655	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8089 Col. Abraham González	598	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743665	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8092 Col. Armendariz	599	Delicias	Colonia Armendariz	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,535	\$23,535	\$23,535	94.14	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743648	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8088 Col. Morelos	597	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743278	Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8618	545	Dr. Belisario Domínguez	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,085	\$23,085	\$23,085	92.34	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743479	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8697	560	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,929	\$21,929	\$21,929	87.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743664	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8094	601	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743671	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8093	600	Galeana	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$24,052	\$20,698	\$20,698	\$20,698	86.05	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743661	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80100	602	Guachochi	Agua Escondida	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,458	\$24,458	\$24,458	97.83	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743408	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8007 Choguita	568	Guachochi	Choguita	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,855	\$21,855	\$21,855	87.42	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: se hizo el reintegro correspondiente / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300743201	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 4	492	Guachochi	Guachochi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,960	\$24,960	\$24,960	99.84	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300732932	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 2	490	Guachochi	Hueleyvo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743423	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8008 Huichagoachi	569	Guachochi	Huichaboachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,158	\$21,158	\$21,158	84.63	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743434	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8009 Laguna De Aboreachi	570	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$21,042	\$21,042	\$21,042	84.51	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743405	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8655	554	Guachochi	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300743651	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80102	603	Guadalupe	Guadalupe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,939	\$18,939	\$18,939	75.76	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743462	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8010 Agua Amarilla	571	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$20,795	\$20,795	\$20,795	94.52	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743488	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8011 Barbechitos	572	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,420	\$23,420	\$23,420	93.68	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743523	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8012 Calabazas	573	Guadalupe y Calvo	Calabazas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$21,359	\$21,359	\$21,359	85.96	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743549	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8014 Cinco Llagas	575	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,927	\$21,927	\$21,927	87.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743557	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8015 Coloradas De Los Chavez	576	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Chávez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743573	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8018 Llano Grande	577	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$20,358	\$20,358	\$20,358	82.54	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743710	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8019 Nabogame	578	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$24,980	99.92	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743539	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8013 Cienega De Silva	574	Guadalupe y Calvo	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,442	\$23,442	\$23,442	93.77	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743608	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8020 Pinos Altos	579	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$24,980	99.92	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743615	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8023 Santa Rosalia De Nabogame	580	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Nabogame	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,618	\$18,618	\$18,618	74.47	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743340	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8634	549	Guazapares	Guazapares	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$47,035	\$47,035	\$47,035	94.07	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743627	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80114	604	Guerrero	Rancho Blanco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743624	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8028 San Pablo De La Sierra	581	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cochinitos)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,850	\$18,850	\$18,850	75.40	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743643	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8031 Monte Verde	582	Janos	Monte Verde (Altamira)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,207	\$39,207	\$39,207	78.41	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743613	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80118	605	Janos	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$41,313	\$41,313	\$41,313	82.63	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743332	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario Tres Alamos	564	Janos	Tres Álamos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$20,598	\$20,598	\$20,598	83.17	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743382	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 80119 Libertad Dolores	606	Jiménez	Libertad (Dolores)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$19,723	\$19,723	\$19,723	92.71	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743606	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80120	607	Jiménez	San Felipe	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,843	\$19,843	\$19,843	79.37	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849788	Cecyt 22 (Ayuntamiento) Obra	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849792	Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra	-	Juárez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743470	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8689	559	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743414	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8673	555	Juárez	Samalayuca	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743641	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80122	608	Juimes	La Regina	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743429	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8677	556	Madera	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743315	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8627	547	Maguarichi	Maguarichi	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,498	\$22,498	\$22,498	89.99	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743395	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8653	553	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,642	\$24,642	\$24,642	98.57	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743381	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8646	552	Matamoros	Mariano Matamoros	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,198	\$24,198	\$24,198	97.18	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743597	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80136	609	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,200	\$21,200	\$21,200	84.80	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743654	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8037 Fco. I. Madero	583	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743585	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80139	611	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,705	\$24,705	\$24,705	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300744012	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8062	588	Praxedis G. Guerrero	Ninguno	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743456	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8685	558	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	96.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743575	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80141	612	Rosales	Loma Linda	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,671	\$20,670	\$20,670	82.68	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743561	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80142	613	Rosario	Juan Mendoza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,595	\$22,595	\$22,595	90.38	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743330	Equipamiento Telebachillerato Estatal 8630	548	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$23,977	\$23,977	\$23,977	95.91	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160300743659	Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8040 Punto Alegre	584	Santa Bárbara	Punto Alegre	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,889	\$21,889	\$21,889	87.55	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743361	Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8056 San Miguel De Los Anchondo	567	Santa Isabel	San Miguel de los Anchondo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743504	Equipamiento Telebachillerato Estatal 86124	562	Satevó	San José del Sitio	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743520	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80146	616	Saucillo	Estación Conchos	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743528	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80145	615	Saucillo	Las Varas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,600	\$24,600	\$24,600	98.40	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743546	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80144	614	Saucillo	Puerto del Toro	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,040	\$22,040	\$22,040	88.16	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH15150400615305	Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique.	-	Urique	Cuiteco	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	En Ejecución	2016	\$900,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,257	\$497,257	\$497,257	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro:
CHH16160300743176	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 1	491	Urique	Cuiteco	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,306	\$49,306	\$49,306	99.21	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:
CHH16160300743154	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 5	493	Urique	Guapalayna	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$37,715	\$37,715	\$37,715	75.43	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071139	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Y Alfalfa En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua. / 2016-03-05-03	2016-03-05-03	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,686,728							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación de información registrada. El avance físico se encuentra finalizado, el avance financiero esta por finalizarse. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101069947	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Carmen Entre Calle Tabasco Y Diagonal Diaz En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua. / 2016-03-05-01	2016-03-05-01	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,123,829	\$2,122,371	\$2,122,371	\$2,122,371	\$2,122,371	\$2,040,009	\$2,040,009	96.12	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado físicamente pero no financiera mente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101070731	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Guanajuato Norte Entre Pedro Saenz Anderson Y Ejido En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua. / 2016-03-05-02	2016-03-05-02	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,865,685	\$2,751,757	\$2,751,757	\$2,751,757	\$2,751,757	\$2,751,757	\$2,751,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101071138	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Dos Naciones Entre Calle Colima Y Diagonal Diaz En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua. / 2016-03-05-04	2016-03-05-04	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,133,977	\$1,119,756	\$1,119,756	\$1,119,756	\$1,119,756	\$1,119,756	\$1,119,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101069950	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Industrias Entre Fuente Mares Y Toma De Zacatecas, Colonia Veteranos. / 2016-03-09-04	2016-03-09-04	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$861,137	\$861,137	\$861,137	\$861,137	\$717,066	\$717,066	\$717,066	83.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101070307	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Antimonio Entre Cromo Y Fosforo, Colonia Juan Guereca. / 2016-03-09-01	2016-03-09-01	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$639,938	\$639,938	\$639,938	\$639,938	\$568,847	\$568,847	\$568,847	88.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101070682	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Antimonio Entre Estaño Y Acetileno, Colonia Juan Guereca. / 2016-03-09-02	2016-03-09-02	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$961,682	\$961,682	\$961,682	\$961,682	\$918,646	\$918,646	\$918,646	95.52	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101070732	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Privada De Zubiran, Entre 45 1/2 Y 49, Colonia Lealtad 1. / 2016-03-09-07	2016-03-09-07	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$591,946	\$591,946	\$591,946	\$591,946	\$586,766	\$586,766	\$586,766	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101070733	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Privada De Calcio, Entre Unidad Popular Y Acetona, Colonia Juan Guereca. / 2016-03-09-06	2016-03-09-06	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$664,768	\$664,768	\$664,768	\$664,768	\$455,038	\$455,038	\$455,038	68.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16180101071141	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Dolores De Aldaco Entre Puente (Arroyo) Y Bartolome Mitre, Colonia Francisco R. Almada. / 2016-03-09-03	2016-03-09-03	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$65,393	\$65,393	\$65,393	\$65,393	\$65,241	\$65,241	\$65,241	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16180101071217	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Ochoa, Entre Parcial Buenavista Y Uruquidi (Diagonal), Colonia Genaro Vazquez. / 2016-03-09-05	2016-03-09-05	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$722,873	\$722,873	\$722,873	\$722,873	\$689,745	\$689,745	\$689,745	95.42	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia fue reintegrada--recurso es 2014 ministrado en 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101070311	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos / 2016-03-14-01	2016-03-14-01	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$355,065							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101070652	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Martín López Y Che Guevara / 2016-03-14-03	2016-03-14-03	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$540,221							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101070685	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona / 2016-03-14-02	2016-03-14-02	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$545,806							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200903801	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona	002	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$545,806	\$545,806	\$545,806	\$544,583	\$544,583	\$544,583	\$544,583	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903849	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos	001	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$355,065	\$355,065	\$355,065	\$353,858	\$353,858	\$353,858	\$353,858	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903873	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Martín López Y Che Guevara	003	Jiménez	José Mariano Jiménez	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$540,221	\$540,221	\$540,221	\$538,891	\$538,891	\$538,891	\$538,891	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160400817251	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$241,753	\$241,753	\$72,526	\$241,753	\$72,526	\$72,526	\$72,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817270	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$222,039	\$222,040	\$183,545	\$213,702	\$183,545	\$183,545	\$183,545	82.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817287	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines)	080321ME003	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$213,702	\$213,702	\$64,111	\$213,702	\$64,111	\$64,111	\$64,111	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817349	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$509,942	\$509,942	\$152,983	\$509,942	\$152,983	\$152,983	\$152,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817658	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$297,068	\$297,068	\$89,121	\$297,068	\$89,121	\$89,121	\$89,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817681	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$391,562	\$391,562	\$117,469	\$391,562	\$117,469	\$117,469	\$117,469	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817692	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$251,828	\$251,828	\$75,549	\$251,828	\$75,549	\$75,549	\$75,549	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817905	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$282,588	\$282,588	\$84,776	\$282,588	\$84,776	\$84,776	\$84,776	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817916	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad)	080321ME009	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$702,680	\$702,680	\$210,804	\$702,680	\$210,804	\$210,804	\$210,804	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817922	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$544,560	\$544,560	\$431,011	\$544,560	\$431,011	\$431,011	\$431,011	79.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16160400817937	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humidad Y Ojo De Almanceña	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$368,799	\$368,800	\$110,640	\$368,800	\$110,640	\$110,640	\$110,640	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817946	Pavimentación Calle De La Humidad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,212,930	\$1,212,930	\$363,879	\$1,212,930	\$363,879	\$363,879	\$363,879	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818046	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,507,351	\$1,507,351	\$1,494,524	\$1,507,351	\$1,494,524	\$1,494,524	\$1,494,524	99.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818059	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,065,884	\$1,065,884	\$319,765	\$1,065,884	\$319,765	\$319,765	\$319,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818080	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,263,738	\$1,263,738	\$1,015,718	\$1,263,738	\$1,015,718	\$1,015,718	\$1,015,718	80.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818093	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,715,568	\$1,715,568	\$1,367,996	\$1,715,568	\$1,367,996	\$1,367,996	\$1,367,996	79.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818132	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$473,505	\$473,506	\$142,052	\$473,506	\$142,052	\$142,052	\$142,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818139	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,986,678	\$1,986,678	\$596,003	\$1,986,678	\$596,003	\$596,003	\$596,003	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818155	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$1,334,683	\$1,334,684	\$501,428	\$1,334,684	\$501,428	\$501,428	\$501,428	37.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400746102	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colocio Y Clara Cordova	080191ME002	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,661,897	\$1,597,138	\$1,567,597	\$1,597,138	\$1,567,597	\$1,567,597	\$1,567,597	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PEND DE MINISTRAR RECURSO PARA FINIQUITAR PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400746103	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo	080191ME003	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,173,417	\$704,050	\$704,050	\$704,050	\$694,265	\$694,265	\$694,265	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PEND DE MINISTRAR RECURSO PARA PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746106	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo	080191ME004	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$190,319	\$114,191	\$111,439	\$114,191	\$111,439	\$111,439	\$111,439	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746117	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martín López	080191ME005	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$740,360	\$444,216	\$428,041	\$444,216	\$428,041	\$428,041	\$428,041	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746119	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martín López	080191ME006	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,542,674	\$925,604	\$895,233	\$925,604	\$895,233	\$895,233	\$895,233	96.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746122	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chulavista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martín López	080191ME007	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$363,433	\$218,060	\$218,060	\$218,060	\$217,190	\$217,190	\$217,190	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746124	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191ME008	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,830,806	\$2,298,483	\$2,292,088	\$2,298,483	\$2,292,088	\$2,292,088	\$2,292,088	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746125	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado	080191ME009	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,731,178	\$2,238,707	\$1,241,341	\$2,238,707	\$2,227,788	\$1,226,325	\$1,226,325	54.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746127	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191ME010	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$787,632	\$472,579	\$452,691	\$472,579	\$452,691	\$452,691	\$452,691	95.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746128	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calleandres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo	080191ME011	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$799,413	\$479,648	\$461,988	\$479,648	\$461,988	\$461,988	\$461,988	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813742	Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venceremos Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonia Porvenir	080191ME012	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,744,631	\$1,029,875	\$1,029,875	\$1,029,875	\$988,401	\$988,401	\$988,401	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400813822	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1	2016AT000015 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,248,229	\$2,379,301	\$2,248,229	\$2,248,229	\$2,248,229	94.49	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813828	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona	2016AT000016 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,617,910	\$2,618,094	\$2,617,910	\$2,617,910	\$2,617,910	99.99	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813831	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 3 A Zona	2016AT000017 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,859,083	\$2,859,083	\$2,279,540	\$2,859,083	\$2,617,131	\$2,279,540	\$2,279,540	79.73	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813837	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona	2016AT000018 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,096,846	\$2,097,403	\$2,096,846	\$2,096,846	\$2,096,846	99.97	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813843	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 5 A Zona	2016AT000019 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,541,414	\$2,655,344	\$2,541,414	\$2,541,414	\$2,541,414	95.71	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813847	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona	2016AT000020 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,228,106	\$2,228,106	\$1,443,594	\$2,228,106	\$2,226,336	\$1,443,594	\$1,443,594	64.79	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813855	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	2016AT000021 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,261,697	\$2,261,697	\$1,736,793	\$2,261,697	\$2,261,078	\$1,644,895	\$1,644,895	72.73	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813859	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 8 A Zona	2016AT000022 fed	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,086,067	\$2,092,279	\$2,086,067	\$2,086,067	\$2,086,067	99.70	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822751	Construcción De Un Cuarto Adicional	16-PI-VIV-16-041	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822783	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$1,749,152	\$2,054,650	\$1,716,174	\$1,716,174	\$1,716,174	83.53	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400822792	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$1,682,551	\$2,054,650	\$1,682,551	\$1,682,551	\$1,682,551	81.89	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400822846	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,010,934	\$2,010,934	\$1,900,000	\$2,010,934	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	94.48	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400823184	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	029	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,266,115	\$1,486,342	\$1,486,342	\$1,266,115	\$1,266,115	85.18	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823231	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	043	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$297,269	\$1,442,627	\$1,442,627	\$297,269	\$297,269	20.00	\$0	Vivienda	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400823352	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	044	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,471,965	\$1,528,801	\$1,528,801	\$1,471,965	\$1,471,965	96.20	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824092	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	046	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas (Municipio)	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,075,411	\$1,530,057	\$1,530,057	\$1,075,411	\$1,075,411	70.29	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400827665	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	047	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$725,685	\$1,530,059	\$1,530,059	\$725,685	\$725,685	47.43	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400831483	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	100	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Publicas	En Ejecución	2016	\$1,530,069	\$1,530,059	\$1,005,460	\$1,530,048	\$1,530,048	\$1,005,460	\$1,005,460	65.71	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH16160400827753	Pavimentación Calle Principal Santo Niño	16-1400186	Coronado	José Esteban Coronado	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2016	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	\$1,207,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300729286	Construcción Y Equipamiento De Senda Perimetral En La Presa Chihuahua(3ar Etapa)	1908850	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$33,905,535	\$33,905,535	96.87	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: EL INPORTE SIN EJERCER FUE REINTEGRADO / Física: OTRA META UN PUENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400820001	Prim. Fed. Felix U. Gomez	0100203	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,082,996	\$1,082,996	\$1,082,996	98.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820008	Prim. Fed.Juan Alvarez	0100204	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,991	\$1,097,991	\$1,097,991	\$1,018,632	\$1,018,632	\$1,018,632	92.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820029	Telesecundaria Est. 6082	0100205	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,077,018	\$1,077,018	\$1,077,018	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820057	Prim. Francisco Villa 2356	0200558	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,548,355	\$1,548,355	\$1,548,355	\$1,451,897	\$1,451,897	\$1,451,897	93.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820064	Prim. Maclovio Herrera 2132	0200577	Aldama	Juan Aldama	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,041,519	\$1,041,519	\$1,041,519	94.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819704	Prim. Francisco Javier Mina	0400299	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$889,300	\$880,836	\$880,836	\$880,836	\$759,753	\$759,753	\$759,753	86.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820081	Prim. Benito Juarez	0400303	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,736	\$1,097,736	\$1,097,736	\$1,030,193	\$1,030,193	\$1,030,193	93.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820086	Prim. Leonor Hernandez De Ornelas 2143	0500234	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,802	\$1,097,802	\$1,097,802	\$1,067,903	\$1,067,903	\$1,067,903	97.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820230	Prim. Fray Pedro De Gante 2057	0500235	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,049,944	\$1,049,944	\$1,049,944	95.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820282	Prim. Rodolfo Sanchez Taboada 2067	1000389	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,098,721	\$1,062,391	\$1,062,391	\$1,062,391	96.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400820307	Sec. Federal E5-66 Natalicio De Juarez	1000390	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,136	\$1,098,136	\$1,098,136	\$985,292	\$985,292	\$985,292	89.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819720	Telebachillerato 8612 Ernesto Che Guevara	1300308	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,082,123	\$2,082,123	\$2,082,123	\$1,583,402	\$1,583,402	\$1,583,402	76.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820376	Prim. Juan Mata Ortiz2272	1300307	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,985,852	\$1,985,852	\$1,985,852	\$1,264,567	\$1,264,567	\$1,264,567	63.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820394	In Felipe Carrillo Puerto	1300311	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$600,956	\$600,956	\$600,956	54.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TRMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820400	In Paquime 1258	1300312	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,620	\$1,099,620	\$1,099,620	\$721,379	\$721,379	\$721,379	65.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA ERMNADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820410	Telesec. 6038 Juan De La Barrera	1300313	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,933	\$1,097,933	\$1,097,933	\$980,301	\$980,301	\$980,301	89.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819751	Prim. Agustin Melgar	1908643	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$628,580	\$625,034	\$625,034	\$625,034	\$620,419	\$620,419	\$620,419	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819763	Prim. Angel Posada	1908644	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,479,809	\$2,479,809	\$2,479,809	\$2,457,429	\$2,457,429	\$2,457,429	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819772	Sec. Federal 5 Adolfo Barranco Fuentes	1908645	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,980,712	\$3,980,712	\$3,980,712	\$3,718,434	\$3,718,434	\$3,718,434	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.85	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821431	Prim. Lucila Lozoya Acosta	1908640	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821438	Prim. Agustín Farabundo Martí	1908641	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,567,278	\$1,550,785	\$1,550,785	\$1,550,785	\$1,452,553	\$1,452,553	\$1,452,553	93.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821447	Prim. Fed. Escuadron 201	1908642	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,548,685	\$1,548,685	\$1,548,685	\$1,534,971	\$1,534,971	\$1,534,971	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821450	Prim. Maria Monarrez Ogaz	1908805	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,066,746	\$1,066,746	\$1,066,746	97.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821455	Prim. Jose Vasconcelos Calderon	1908806	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,136	\$1,099,136	\$1,099,136	\$1,068,482	\$1,068,482	\$1,068,482	97.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821457	Prim. Salvador Allende	1908807	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,839	\$1,097,839	\$1,097,839	\$1,096,413	\$1,096,413	\$1,096,413	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 16-06-2017 / Registro:
CHH16160400821461	Jn Huitzil	2300193	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$469,051	\$469,051	\$469,051	42.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 13-07-2017 / Registro:
CHH16160400821476	J.N. Jose Vasconcelos	2300194	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,136	\$1,099,136	\$1,099,136	\$479,416	\$479,416	\$479,416	43.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821501	Prim. Cristobal Colon	2300195	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,028	\$1,097,028	\$1,097,028	\$991,258	\$991,258	\$991,258	90.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 30-05-2017 / Registro:
CHH16160400821517	Crei Miguel Hidalgo 2402	2300196	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$970,514	\$970,514	\$970,514	88.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821526	Prim. Gabino Barreda 2034	2800226	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,096,330	\$1,096,330	\$1,096,330	\$1,086,781	\$1,086,781	\$1,086,781	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 07/07/2017 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821530	Prim. Ley Seis De Enero 2010	2800227	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,555	\$1,098,555	\$1,098,555	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 07/07/2017 / Registro:
CHH16160400821533	Prim. Fco. Villa	2800228	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,347	\$1,099,347	\$1,099,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821550	Prim. Ignacio .. Altamirano	3201640	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,096,330	\$1,096,330	\$1,096,330	\$1,044,358	\$1,044,358	\$1,044,358	95.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821561	Prim. Jesus Gonzalez Ortega	3201641	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$954,531	\$954,531	\$954,531	86.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821564	Prim. Melchor Ocampo	3201642	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,030,259	\$1,030,259	\$1,030,259	93.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821567	Sec. Tec. 53	3201643	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,039,463	\$1,039,463	\$1,039,463	94.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170200889025	Remodelación Y Adecuación De La Plaza De Toros Miguel Ángel Flores	3600923	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$7,098,000	\$7,098,000	\$7,098,000	\$6,199,108	\$6,199,108	\$6,199,108	\$6,199,108	87.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903474	Rehabilitación Del Edificio Del Ex-Cuartel Militar De La División Del Norte De La Revolución Mexicana En El Municipio De Jiménez	3600926	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,944,656	\$4,944,656	\$4,944,656	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400819784	Prim. Roberto Alvarez Romo	3707139	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819787	Prim. Aurora Reyes Flores	3707140	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,900,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160400821562	Prim. Fed. Luis Donaldo Colosio	3707196	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160400819823	Jn Quetzacoatl	5000905	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$991,971	\$991,971	\$991,971	\$991,971	\$880,081	\$880,081	88.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160400819831	Prim. Ignacio Zaragoza 2765	5000906	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,191,447	\$1,191,447	\$1,191,447	\$1,191,447	\$886,794	\$886,794	74.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160400819835	Prim. Abraham Gonzalez 2233	5000907	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,755,998	\$1,741,872	\$1,741,872	\$1,741,872	\$1,741,872	\$1,568,005	\$1,568,005	90.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819952	Prim. Francisco I. Madero 2415	5000908	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$495,609	\$495,609	\$495,609	\$495,609	\$418,093	\$418,093	84.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819968	Telesecundaria 6226	5000909	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$715,078	\$711,340	\$711,340	\$711,340	\$711,340	\$610,224	\$610,224	85.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160400819982	Instituto Tecnologico De Nuevo Casas Grandes	5000911	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$23,965,445	\$23,613,185	\$23,613,185	\$23,613,185	\$23,613,185	\$23,613,069	\$23,613,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821485	Cam No. 8	5000939	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$994,941	\$994,941	90.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821490	Sec. General Es-91	5000938	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$984,977	\$984,977	89.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821494	Sec. Tec. 8	5000937	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$993,392	\$993,392	90.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160400821499	Prim. Revolución	5000936	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$999,600	\$999,600	91.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821502	Prim. Jose Maria Morelos	5000935	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$965,866	\$965,866	87.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821508	Prim. Plan Chihuahua2537	5000934	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$979,574	\$979,574	89.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821513	Prim. Juan Jose Salas Flores	5000933	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$980,223	\$980,223	89.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821518	Prim. Ignacio Lopez Rayon	5000932	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,001,308	\$1,001,308	91.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821522	Prim. Ford 121	5000931	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$981,042	\$981,042	89.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821525	Jn Jean Piaget	5000930	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$961,376	\$961,376	87.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821528	Prim. Vicente Guerrero	5000917	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$547,760	\$547,760	\$547,760	\$547,760	\$444,126	\$444,126	81.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400821539	Prim. Rodrigo M. Quevedo	5000916	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$650,000	\$548,339	\$548,339	\$548,339	\$548,339	\$510,022	\$510,022	93.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160400821542	In Juan Escutia	5000915	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$650,000	\$647,547	\$647,547	\$647,547	\$647,547	\$579,002	\$579,002	89.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821548	In Frida Khalo	5000914	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$500,000	\$497,452	\$497,452	\$497,452	\$497,452	\$376,794	\$376,794	75.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821553	In Jose Vasconcelos	5000913	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$467,279	\$464,864	\$464,864	\$464,864	\$464,864	\$296,266	\$296,266	63.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400831207	Jardín De Niños Itzcoatl	5000912	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$60,000	\$58,432	\$58,432	\$58,432	\$58,432	\$30,351	\$30,351	51.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819991	Prim. Rodolfo Chavez Primero	6200550	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$494,934	\$494,934	\$494,934	\$494,934	\$485,417	\$485,417	98.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200672837	Rehabilitación De Plaza Jesús García Corona (Don Roque).-1586	2334310	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,141	\$890,141	\$890,141	\$890,141	\$890,141	\$890,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674021	Rehabilitación Alumbrado Público Municipal-1693	2228010	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	\$1,978,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200673151	Rehabilitación De Cancha En Parque Praxedis G. Guerrero-1694	2551986	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$300,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200674295	Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez"-1695	2552170	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$400,000	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	\$395,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200674098	Rehabilitación Parque Colinas Del Norte Entre Calles Vibora Y Nopales Sur En La Colonia Colinas Del Norte.-1732	2385303	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$917,424	\$917,359	\$917,359	\$917,359	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra ya estaba cerrada en el año anterior, se cargo en automatico por el sistema / Física: / Registro: esta obra se encuentra cerrada apareció en el sistema en automatico. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200675325	Pavimentación En La Calle Zapotlán Tramo De Calle Petunias A Boulevard Norzagaray En La Colonia Franja Sara Lugo.-1719	2390766	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,955,550	\$1,947,270	\$1,947,249	\$1,947,249	\$1,947,249	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra ya se encuentra cerrada apareció en automatico en el sistema / Física: / Registro: esta obra ya se encuentra cerrada apareció en sistema en automático.
CHH16160200673339	Rehabilitación De Unidad Deportiva "La Obrera".-1751	2296529	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757283	Construcción De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,192,739	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 6,151.95 / Registro:
CHH16160200648696	Construcción Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195	53195	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300756705	Construcción De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973	220973	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad:9,460.00 / Registro:
CHH16160200643878	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232	54232	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200651111	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942	65942	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,143	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757279	Construcción De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458	220458	Balleza	El Chihuite	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,372,243	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756704	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 1,836.15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200658288	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355	54355	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300756710	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390	221390	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PozoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757273	Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164	217164	Balleza	Las Coloradas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,750,939	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200648722	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837	54837	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757284	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Balleza	Mesa del Maguey	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,419,806	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757270	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,973,857	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756699	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Aguas El Reventon Balleza - 221484	221484	Balleza	Rancho de Aguas (El Reventón)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,178,060	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 4.348.00 / Registro:
CHH16160200708012	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas - 82575	82575	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$73,938	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724173	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrer, O Polanco, Batopilas - 82078	82078	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,011	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718498	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596	82596	Batopilas	Recubirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$56,835	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200653462	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Bocoyna	Batuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$237,782	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200651123	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$139,286	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro:
CHH16160200713216	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperación 8361, Bocoyna - 85073	85073	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$43,642	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200707920	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,510,043	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	\$905,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad:26 / Registro:
CHH16160300757075	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371	206371	Bocoyna	Roguerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$64,364	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643887	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892	50892	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200718577	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347	85347	Carichi	Bacabureachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,061	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757193	Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423	312423	Chinipas	Palmarejo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 3,700.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757131	Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchiuhachi Guachochi - 312799	312799	Guachochi	Cuchiuhachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,260,000	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691430	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883	86883	Guachochi	Cusárare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,873	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713292	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86013	86013	Guachochi	Cusárare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200702315	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418	86418	Guachochi	Huichaboachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200702356	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902	86902	Guachochi	Huichaboachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$49,634	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757246	Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250	313250	Guachochi	Los Tuceros	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,950,000	\$541,979	\$541,979	\$541,979	\$541,979	\$541,979	\$541,979	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757251	Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551	313551	Guachochi	Rancharía Nanayahuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,670,000	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696902	Construccion Comedor Escolar Cecytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738	86738	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200718559	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emsad 03, Rocheaci, Guachochi - 86924	86924	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$79,093	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200696908	Construccion Comedor Escolar Telessecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661	86661	Guachochi	Rojachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757255	Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242	314242	Guachochi	Sitanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,932,000	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685910	Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtia, Tuheachi, Guachochi - 86780	86780	Guachochi	Tuheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200713235	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtia, Tuheachi, Guachochi - 86935	86935	Guachochi	Tuheachi [Aserradero]	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$41,778	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200696905	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951	86951	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$63,955	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200707998	Construccion Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854	86854	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757110	Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669	319669	Guadalupe Y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,462,099	\$335,304	\$335,304	\$335,304	\$335,304	\$335,304	\$335,304	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757263	Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890	199890	Guazapares	Bajios del Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,545,272	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$271,781	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757259	Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651	204651	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,697,853	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$274,315	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757257	Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489	198489	Guazapares	La Cieneguita de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,322,719	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$196,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757262	Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965	203965	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,925,792	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200515255	Construccion Camino San Vicente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39- 4100174 000	4100174	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: KMCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702316	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$21,834,691	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: KMCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200651128	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguarichi - 52883	52883	Maguarichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200707950	Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguarichi - 91304	91304	Maguarichi	San José de las Lajas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757136	Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975	321975	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$7,202,060	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PlantaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757253	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089	322089	Morelos	El Bordo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,302,000	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707972	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307	93307	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200696860	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280	93280	Morelos	Los Chapotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691410	Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328	93328	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691407	Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341	93341	Morelos	San Andrés	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300757269	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140	328140	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 8,397.00 / Registro:
CHH16160300757267	Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587	327587	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 2,850.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757187	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro; Cantidad: 1,741.00 / Registro:
CHH16160200658301	Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936	52936	Ocampo	Memelichi de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2016	\$110,400	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 12 / Registro:
CHH16160300759057	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751	204751	Urique	Cieneguita de Barranca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$11,606,771	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759036	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193	322193	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708192	Const Carretera Bahuchivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Urique	Urique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$8,414,871	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 49 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757384	Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fría Uruachi - 204984	204984	Uruachi	Agua Fría	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,340,283	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757385	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122	205122	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,440,470	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759083	Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204	205204	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$3,054,873	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro:
CHH16160200691673	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,765,747	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema; Cantidad: 51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759081	Construccion De Centro De Salud Uruachi II Etapa - 213797	213797	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,814,101	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro de salud; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17160200713304	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Casas Grandes - 114943	114943	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: La obra no se ejecuto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707984	Obra Adicional En La Construcción De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103	190103	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$47,588	\$47,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: ES AMPLIACION DE OTRA OBRA YA SE CONSIDERO EN LA OTRA OBRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696879	Rehabilitación De J.N. Tlaloc - 120198	120198	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$235,501	\$235,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH16160200707964	Construcción De Barda Perimétrica En Jn Teotihuacan - 155693	155693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,514,862	\$1,514,862	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200707968	33903 Servicios Integrales - 123043	123043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,896	\$7,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH16160200707971	33903 Servicios Integrales - 122046	122046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,968	\$2,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713259	33903 Servicios Integrales - 155098	155098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$78,215	\$78,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757143	Pavimentación De Calle Ceilan - 341426	341426	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757144	Pavimentación De Calle Zacatepec - 341026	341026	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757146	Pavimentación De Calle Zihuatanejo - 340887	340887	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$537,960	\$537,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300757153	33903 Servicios Integrales - 340635	340635	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$53,137	\$53,137	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757154	33903 Servicios Integrales - 340598	340598	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$46,567	\$46,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757155	33903 Servicios Integrales - 340590	340590	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$44,774	\$44,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion
CHH16160300757156	33903 Servicios Integrales - 340583	340583	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,632	\$14,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757165	33903 Servicios Integrales - 340404	340404	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$2,095	\$2,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar cancelacion
CHH16160300757168	33903 Servicios Integrales - 340613	340613	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$14,180	\$14,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300729276	Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 A Zona	2016AT000015-22	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,378,381	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905126	Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas Ubicado En Calle Abolición De La Esclavitud Y Av. Los Nogales	2017OP000199	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,200,916	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905137	Construccion De La Prolongacion De La Av. Homero	2017OP000205	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$6,375,316	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$1,350,666	\$1,350,666	\$1,350,666	37.62	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905150	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Lacalle Articulo 33 Entre Estudiantes Y Martires De Chapultepec Col. Insurgentes	2017OP000215	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$206,556	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH16170300955095	Rehabilitación Con Mortero Asfáltico En Av. Venceremos(14330m3 De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000264	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,550,456	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046932	Construcción De Gazas Para Implementar El Trebol En La Interseccion De La Av. Colon Y La Av. Homero	2017OP000174	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,572,416	\$837,991	\$837,991	\$837,991	\$837,991	\$837,991	\$837,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: este proyecto se realizo con los dos fondos 2016 y 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170401052764	Adquisición De Maquinaria	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2016	\$2,312,900	\$2,312,900	\$2,312,900	\$2,312,900	\$2,312,900	\$2,312,900	\$2,312,900	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170401052940	Adquisición De Equipo De Transporte	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2016	\$3,028,782	\$3,028,782	\$2,552,760	\$3,028,782	\$3,028,782	\$3,028,782	\$3,028,782	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE RECAUDADO Y COMPROMETIDO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670762	Jn Miguel Hidalgo 1053	0200544	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$491,232	\$491,232	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170100840993	Techumbre Metálica En Primaria Guadalupe Victoria	0500237	Ascensión	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670769	Prim. Ford 134	1000374	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$812,119	\$812,119	89.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200680994	J.N. Insurgentes De Chapultepec	EC-085-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$858,292	\$858,292	95.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681011	J.N. Cruz Balderrama Piñon	EC-012-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$858,292	\$858,292	95.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681016	J.N. Leona Vicario	C-CIEN-08DJN0194C-17-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$847,259	\$847,259	94.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681025	J.N. Miguel Hidalgo	EC-023-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$707,317	\$707,317	78.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681038	J.N. Pedro Calderon De La Barca	EC-034-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$857,720	\$857,720	95.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681045	J.N. Juan Alanis	EC-037-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$886,356	\$886,356	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681060	J.N. Niñez Mexicana 1123	EC-089-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$477,347	\$477,347	53.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681064	J.N. Amalia Gonzalez	EC-096-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$796,389	\$796,389	88.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.35	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681070	J.N. Estefania Castaneda	C-CIEN-08DJN0049R-9-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$666,209	\$666,209	74.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681072	J.N. Eloy S Vallina	EC-010-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$326,703	\$326,703	36.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681123	J.N. Federico Garcia Lorca	EC-018-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$971,147	\$971,147	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160200681125	J.N. Juan De La Barrera	EC-021-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$940,686	\$940,686	94.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681137	J.N. Jacobo Rosseau	EC-022-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$756,283	\$756,283	75.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681192	J.N. Carmen Calderon Cordova	EC-026-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$584,011	\$584,011	58.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681198	J.N. Null	EC-030-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,201	\$326,201	32.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681203	J.N. Jose Santos Valdez	EC-035-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$810,047	\$810,047	81.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681512	J.N. Rosario Castellanos	EC-036-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$906,565	\$906,565	90.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681524	J.N. Plutarco Elias Calles	EC-040-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$906,426	\$906,426	90.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681526	J.N. Leon Barri	EC-043-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$910,086	\$910,086	91.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681528	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0051F-73-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$507,700	\$507,700	50.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.10	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681532	J.N. Mixto	EC-088-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$326,632	\$326,632	32.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681545	J.N. Quetzal	EC-090-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$665,215	\$665,215	66.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	62.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681547	J.N. Juan Ruflo	EC-098-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$467,310	\$467,310	46.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681554	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC-081-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$737,412	\$737,412	73.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681558	Cendi Sep Num. 6	C-CIEN-08DDI0008V-83-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,495	\$860,495	86.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681575	J.N. Celia Gonzalez Flores	EC-008-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$517,497	\$517,497	43.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681580	J.N. Cuauhtemoc	C-CIEN-08DJNO192E-11-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,988	\$1,152,988	96.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA / Registro:
CHH16160200681588	J.N. Luz Maria Serradel	EC-013-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,912	\$1,192,912	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681593	J.N. Agustin Melgar	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,304	\$1,195,304	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681594	J.N. Niños Heroes De Chapultepec	EC-015-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,174,920	\$1,174,920	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 18-11-2016 / Registro:
CHH16160200681601	J.N. Ignacio Zaragoza	C-CIEN-08DJNO060N-024-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,871	\$1,149,871	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA. 07-12-2016 / Registro:
CHH16160200681606	J.N. Julio Verne	EC-025-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,150,871	\$1,150,871	95.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681610	J.N. Laureana Wright Gonzalez	EC-027-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,133,824	\$1,133,824	94.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 14-12-2016 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681633	J.N. Juan Amos Comerio	EC-028-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,128,191	\$1,128,191	94.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA. 30-11-2016 / Registro:
CHH16160200681639	J.N. Revolucion	EC-029-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,966	\$1,134,966	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITADA. 02-12-2016 / Registro:
CHH16160200681644	J.N. Leon Tolstoi	EC-032-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$996,228	\$996,228	83.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681646	J.N. Nicolas Bravo	EC-033-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,230	\$904,230	75.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681650	J.N. Guillermo Grimm	C-CIEN-08DJN0859Q-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,032,082	\$1,032,082	86.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681655	J.N. Frida Kahlo	EC-048-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$876,782	\$876,782	73.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681757	J.N. Praxedes Giner Duran	EC-049-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$776,284	\$776,284	64.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681761	J.N. Ramona Cortes Rodriguez De Aguilar	EC-051-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$857,824	\$857,824	71.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681763	J.N. Teporaca	EC-053-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,116,429	\$1,116,429	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681764	J.N. Carmen Ledezma Ledezma	EC-055-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$494,400	\$494,400	41.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681766	J.N. Arcoiris	EC-057-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$508,805	\$508,805	42.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	54.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681768	J.N. Luis Donaldo Colosio Murrieta	EC-058-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$620,542	\$620,542	51.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681774	J.N. Maria Boschetti Alberti	EC-059-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,161,628	\$1,161,628	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681776	J.N. Angela Peralta	EC-064-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,871	\$1,188,871	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681779	J.N. Carmen Irigoyen	EC-065-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,001,979	\$1,001,979	83.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681797	J.N. Elisa Griensen	EC-066-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$986,761	\$986,761	82.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.70	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681803	Jn Hermanas Agazzi	EC-099-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,157,406	\$1,157,406	96.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681804	Jn Karunti	EC-092-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,815	\$1,149,815	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681806	Jn Carmen Baez	EC-052-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,173,006	\$1,173,006	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681807	Jn Sebastian Lerdo De Tejada	EC-044-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,166,666	\$1,166,666	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681808	Jn Chac Mool	EC-038-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,176,963	\$1,176,963	98.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681809	Jn Towi	C-CIEN-08DJN0056A-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$914,050	\$914,050	76.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681810	Jn Margarita Hermosillo De Campos	EC-084-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$579,390	\$579,390	57.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681811	Jn Solidaridad	EC-047-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$537,918	\$537,918	53.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681812	Jn Alborada	EC-087-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$509,809	\$509,809	56.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681814	J.N. Reconi	EC-071-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$964,115	\$964,115	80.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681815	J.N. Fernando Montes De Oca	EC-074-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,673	\$897,673	74.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681816	J.N. Marta Andrade Del Rosal	EC-080-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$526,904	\$526,904	43.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681819	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-082-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,766	\$904,766	75.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681822	J.N. Patricia Susana Riusech Velarde	EC-91-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,159,695	\$1,159,695	96.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 29-09-2016 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681823	J.N. Gisela Chilton	EC-100-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,163,321	\$1,163,321	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681825	J.N. Maria Soledad Mota Vazquez	EC-101-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,158,692	\$1,158,692	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 29-09-2016 / Registro:
CHH16160200681829	Centro De Desarrollo Integral Infantil De Chihuahua S.C. Zona Norte	EC-62-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,115,545	\$1,115,545	92.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682036	J.N. Paseos De Chihuahua	EC-56-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$739,041	\$739,041	61.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300733451	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC02-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$699,004	\$699,004	69.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160300736956	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC-03-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$858,763	\$858,763	71.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300736974	Cendi Sep Num. 6	EC-04-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,495	\$860,495	86.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737042	J.N. Jacobo Rosseau	EC-06-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$756,283	\$756,283	75.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737131	Jn Niños Heroes De Chapultepec	C-CIEN-08DJN0048S-15-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,663	\$1,152,663	96.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: 18-11-16 / Registro:
CHH16160300737294	Jn Cruz Balderrama Piñon	C-CIEN-08DJN0053D-12-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$858,292	\$858,292	95.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300737525	Jn Ignacio Zaragoza	EC-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,871	\$1,149,871	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300737534	Jn Carmen Calderon Cordova	EC-20-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$584,011	\$584,011	58.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300737833	Jn Luz Maria Serradel	EC-29-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,146,837	\$1,146,837	95.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300737862	Jn Fernando Montes De Oca	EC-31-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,673	\$897,673	74.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300738001	Jn Cuauhtemoc	EC-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,988	\$1,152,988	96.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300738036	Jn Juan Amos Comenio	EC-45-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,128,191	\$1,128,191	94.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160300738040	Jn Revolucion	EC-46-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,966	\$1,134,966	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160400817767	J.N. Tarahumara	C-CIEN-08DJN0729X-50-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,138,998	\$1,138,998	94.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160400817769	J.N. Principito	EC-54-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,136,053	\$1,136,053	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
CHH16160400817848	J.N. Teresa De Calcuta	C-CIEN-08DJN2004I-60-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$841,415	\$841,415	93.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819165	Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil 64 Issste (J.N.)	EC-61-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,141,520	\$1,141,520	95.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819185	J.N. Maria Edmee Alvarez	EC-67-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,123,619	\$1,123,619	93.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819201	J.N. Dionsia Ruiz Burrola	EC-68-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$667,372	\$667,372	74.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819250	J.N. Elisa Griensen	EC-69-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$746,968	\$746,968	62.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819325	J.N. Ignacio Rodriguez Terrazas	EC-75-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,175,276	\$1,175,276	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO. 12-02-2017 / Registro:
CHH16160400819346	J.N. Paquime	EC-076-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,051	\$1,134,051	94.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819374	J.N. Ricardo G. Bofil	EC-78-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$952,503	\$952,503	95.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819394	J.N. Teporike	C-CIEN-08DJN03791-86-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$977,555	\$977,555	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819450	J.N. Paula Alegria	EC-94-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,137,624	\$1,137,624	94.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819482	J.N. Suraci	EC-102-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,736	\$1,192,736	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819529	J.N. Ebaní	EC-103-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,138,925	\$1,138,925	94.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681801	Jn Raramuri	EC-110-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,130	\$897,130	74.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681802	Jn Rosario Castellanos	EC-113-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,452	\$942,452	94.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681832	J.N. Rosas De La Infancia	EC-104-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$804,160	\$804,160	89.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681834	J.N. Chihuahua	EC-114-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,426	\$836,426	83.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681836	J.N. Fernando Suarez Coello	EC-116-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,082	\$836,082	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681837	J.N. Manuel Cervantes Imaz	EC-120-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$835,733	\$835,733	83.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681840	Cendi Sep Num. 8	EC-121-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,809	\$836,809	83.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681842	J.N. 8 De Marzo	EC-126-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$839,942	\$839,942	83.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.40	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681844	J.N. Rosaura Zapata	EC-105-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,148,371	\$1,148,371	95.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681848	J.N. Club De Leones	EC-107-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$902,188	\$902,188	75.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681849	J.N. Juan De Guinol	EC-108-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,112,379	\$1,112,379	92.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681851	J.N. Hellen Keller	EC-109-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,106,986	\$1,106,986	92.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681855	J.N. Carl Orff	EC-111-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,078,873	\$1,078,873	89.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681858	J.N. Teporaca	EC-115-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,102,605	\$1,102,605	91.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681861	J.N. Alfonso Escarcega Terrazas	EC-118-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,725	\$1,188,725	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590359	Sec. Tec. 31	3201524	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$458,894	\$458,894	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 18-07-2016 / Registro:
CHH16160200681865	J.N. Towi	EC-167-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$648,718	\$648,718	72.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681870	J.N. Melchor Ocampo	EC-166-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,047,657	\$1,047,657	87.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737820	Jn Hans Christian Andersen	EC-165-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$796,756	\$796,756	88.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400819853	J.N. Johan Henrich Pestalozzi	EC-168-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$812,864	\$812,864	81.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819868	J.N. Angel Trias	EC-169-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$779,363	\$779,363	64.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.35	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819891	Prim. Nicolas Bravo	EC-172-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$774,737	\$774,737	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819909	Sec. Tecnica 31	EC-173-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$854,820	\$854,820	85.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671028	Jn Helen Adamas Keller	3707051	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$228,965	\$145,353	\$145,353	63.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671047	Jn Juan Escutia	3707053	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$36,607	\$36,607	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671066	Jn Karrusel	3707055	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$30,019	\$30,019	39.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671142	Jn Rosaura Zapata	3707060	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$18,255	\$18,255	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671188	Jn Victor Aldrete Luna	3707061	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$40,657	\$40,657	39.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671198	Jn Maria Bricia Rodriguez	3707062	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$60,616	\$60,616	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671288	Prim. Amador Hernandez	3707066	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$291,374	\$291,374	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671301	Prim. Artemio De La Vega	3707067	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$274,651	\$274,651	76.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.84	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671321	Prim. Club Rotario Industriales 3	3707068	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$19,938	\$19,938	77.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671509	Prim. Luis Arnoldo Nuñez	3707077	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$30,286	\$30,286	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671517	Prim. Ma. Covadonga Rivero De Fornelli	3707078	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$15,264	\$6,046	\$6,046	39.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671527	Prim. Miguel Angel Acosta Ochoa	3707079	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$306,818	\$174,618	\$174,618	56.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.67	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671537	Prim. Natalia Ramos Marquez	3707080	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$23,880	\$23,880	39.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671553	Prim. Niños Heroes	3707081	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$25,675	\$19,924	\$19,924	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671571	Prim. Pedro E. Medina	3707083	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$202,667	\$202,667	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 29-07-16 / Registro:
CHH16160200671621	Prim. Ramon Rebolledo	3707085	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$340,206	\$340,206	59.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671624	Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli	3707086	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$30,529	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,213	\$30,213	98.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 24-08-16 / Registro:
CHH16160200671651	Prim. Club Rotario Industrial Jose Aziz Rahaim	3707089	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$117,537	\$46,245	\$46,245	39.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671661	Sec. Tecnica 75	3707091	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$122,115	\$48,134	\$48,134	39.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681053	Jn Felipe Angeles	C-CIEN-08DJN2145H-298-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$537,967	\$537,967	44.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681069	Miguel Hidalgo 2002-2006	C-CIEN-08DJN2142K-297-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$696,638	\$696,638	58.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.99	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681078	Jn Elena Garro	C-CIEN-08DJN2109Z-296-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$701,505	\$701,505	58.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.43	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681091	Jn Pedro Alvarado Torres	C-CIEN-08DJN2079Z-289-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,181,272	\$1,181,272	98.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681105	Jn Ernestina Hevia Del Puerto	C-CIEN-08DJN2077A-288-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$881,041	\$881,041	73.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.78	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681120	Jn Vivaldi	C-CIEN-08DJN2063Y-287-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,173,217	\$1,173,217	97.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160200681185	Jn Maria Bricia Rodriguez De Ayala	C-CIEN-08DJN2051T-286-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$604,757	\$604,757	50.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.47	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681196	Jn Rosario Castellanos	C-CIEN-08DJN2046H-285-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$434,379	\$434,379	43.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.40	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681211	Jn Wokanire	C-CIEN-08DJN0671N-267-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$758,583	\$758,583	63.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681219	Jn Rosaura Zapata	C-CIEN-08DJN0261K-266-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$743,240	\$743,240	61.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681244	Jn Arturo Rosenblueth	C-CIEN-08DJN2143I-264-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,990	\$428,990	35.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681251	Jn Maria Soledad Mota Vazquez	C-CIEN-08DJN2065W-261-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$591,084	\$591,084	49.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.41	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681273	Margarita Villanueva Avila	C-CIEN-08DJN2060A-256-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$626,402	\$626,402	52.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.49	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681281	Jn Simona Barba	C-CIEN-08DJN2059L-250-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$698,858	\$698,858	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.47	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681328	Jn Diego Rivera	C-CIEN-08DJN2011S-245-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$496,082	\$496,082	41.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.28	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681340	Jn Daniel Muñoz Lumbier	C-CIEN-08DJN2070H-241-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$388,244	\$388,244	32.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.32	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681361	Jn Matazique	C-CIEN-08DJN2039Y-237-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$523,762	\$523,762	43.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.48	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681435	Jn Juan Ruflo	C-CIEN-08DJN0993W-231-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$808,155	\$808,155	67.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681470	Jn Simon Bolivar	C-CIEN-08DJN0954U-230-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$750,986	\$750,986	62.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681617	Jn Tenoch	C-CIEN-08DJN0791Z-228-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$745,141	\$745,141	62.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.97	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681654	Jn Octavio Paz	C-CIEN-08DJN0750Z-226-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$914,000	\$914,000	76.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.94	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681735	Jn Agustin Melgar	C-CIEN-08DJN0784Q-223-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$890,016	\$890,016	74.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681737	Jn Ruben Dario	C-CIEN-08DJN0786Q-210-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$763,147	\$763,147	63.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681741	Jn Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0150F-194-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,160,543	\$1,160,543	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681743	Jn Revolucion Mexicana	EC-193-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,436	\$1,134,436	94.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681744	Jn Juan De La Barrera	EC-191-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$807,399	\$807,399	67.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681750	Jn Martin Luther King	EC-302-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$658,588	\$658,588	65.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.89	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681752	In Yacahuasi	EC-269-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$946,892	\$946,892	94.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681754	In Izcalli	EC-244-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$606,682	\$606,682	60.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681762	In Jose Santos Valdes	EC-242-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$916,385	\$916,385	91.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681769	In Francisco Villarreal	EC-240-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,818	\$750,818	75.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681773	In Bineami	EC-238-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$545,119	\$545,119	54.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.86	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681775	In Karrusel	EC-235-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$30,019	\$30,019	39.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.87	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681778	In 21 De Abril	EC-232-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$689,943	\$689,943	68.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.86	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681781	In Monte Alban	EC-229-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$865,212	\$865,212	86.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681782	In Juana De Ibarbourou	EC-227-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$917,291	\$917,291	91.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681787	In Lazaro Cardenas	EC-217-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$940,814	\$940,814	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.10	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681789	Jn Haydin	EC-211-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,110	\$987,110	98.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681791	Jn Luis Urias Belderrain	EC-208-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,306	\$982,306	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681792	Jn Ignacio Manuel Altamirano	EC-198-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,585	\$980,585	98.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.83	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681796	Jn Maria De Maeztu	EC-270-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$561,878	\$561,878	62.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.75	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681798	Jn 12 De Octubre	EC-195-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$792,332	\$792,332	88.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681875	J.N. Primavera	EC-246-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$653,088	\$653,088	81.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681888	Prim. Federal Luis Donaldo Colosio	EC-315-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$783,959	\$783,959	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681892	J.N. Constitucion	EC-178-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$816,430	\$816,430	81.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681894	J.N. Amado Nervo	EC-181-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,846	\$800,846	80.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681897	J.N. Aatzin	EC-222-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$612,681	\$612,681	61.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.99	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681902	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2	EC-279-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,640	\$836,640	83.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681905	Jn Graciela Hierro	EC-312-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,047,359	\$1,047,359	87.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681908	Jn Yunuen	EC-283-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$861,703	\$861,703	71.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.65	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681909	J.N. Dolores Romero De Revilla	EC-311-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$838,566	\$838,566	83.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681918	Jn Tayila	EC-271-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$458,432	\$458,432	38.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681923	Jn Julia Rosa Holguin Posada	EC-259-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$482,836	\$482,836	40.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681925	Jn Macurawe	EC-255-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$407,907	\$407,907	33.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.46	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681928	J.N. Enrique Laubscher	EC-313-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$585,149	\$585,149	58.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681932	Jn Maria Del Refugio Hermosillo Ontiveros	EC-308-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$505,659	\$505,659	42.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681942	Jn Carmen Irigoyen De Rios	EC-307-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$471,271	\$471,271	39.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.23	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681946	Jn Carlos Orozco Romero	EC-306-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,902	\$428,902	35.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.46	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681948	Jn Felix Parra	EC-305-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$391,910	\$391,910	32.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.59	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681950	J.N. Emiliano Zapata	EC-278-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$393,933	\$393,933	39.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.99	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681954	Jn Diego Rivera	EC-282-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$496,082	\$496,082	41.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681955	J.N. Luciano Pavarotti	EC-309-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$550,113	\$550,113	55.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.95	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681961	J.N. Cruz Meraz De Valles	EC-179-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$920,667	\$920,667	76.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681967	J.N. Jaime Nuno Roca	EC-180-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$901,185	\$901,185	75.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681971	J.N. Juan Escutia	EC-185-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$894,534	\$894,534	74.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.99	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681977	J.N. Xitlali	EC-186-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$948,222	\$948,222	79.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.97	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681981	J.N. Towi	EC-187-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$717,240	\$717,240	59.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.97	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200681984	J.N. Jose Ma Morelos Y Pavon	EC-192-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,035,749	\$1,035,749	86.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681986	J.N. Moises Saenz	EC-197-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,001,627	\$1,001,627	83.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681987	Jn Pulgarcito	EC-277-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$391,700	\$391,700	32.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681990	J.N. Xochipilli	EC-199-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,074,945	\$1,074,945	89.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681991	Jn Generacion 2000	EC-276-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$678,551	\$678,551	56.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681993	Jn Jean Piaget	EC-273-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$715,170	\$715,170	59.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.56	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681994	J.N. Mexico 68	EC-209-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$869,157	\$869,157	72.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681999	Jn Jose Ma. Morelos Y Pavon	EC-272-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,776	\$600,776	50.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.65	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682003	Jn Federico Froebel	EC-268-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$648,150	\$648,150	54.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.84	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682007	Jn Niños Heroes	EC-265-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$909,346	\$909,346	75.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200682011	Jn Juan Hinojos Armendariz	EC-260-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,776	\$390,776	32.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.49	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682016	Jn Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil Num. 32	EC-252-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,999	\$390,999	32.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.38	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682018	Jn Bertha Von Glumer	EC-248-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$651,287	\$651,287	54.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682022	J.N. Jose Vasconcelos	EC-220-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$979,610	\$979,610	81.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682023	Jn Mexico	EC-219-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,150,340	\$1,150,340	95.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682027	J.N. Agustín Avelodo	EC-224-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,067,084	\$1,067,084	88.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682029	Jn Sor Juana Ines De La Cruz	EC-215-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,169,461	\$1,169,461	97.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821129	J.N. Emma Meatriz Sahagun Mendez	C-CIEN-08DJN0152D-189-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$561,572	\$561,572	56.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821360	J.N. Paulo Freire	EC-117-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$408,779	\$408,779	34.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.22	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821377	J.N. Francisco Marquez	EC-280-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$560,213	\$560,213	46.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.57	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400812616	Techumbre Metálica En Primaria Carlos Montemayor	6300344	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHI	En Ejecución	2016	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823087	Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	6300346	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMÓSACHIC	En Ejecución	2016	\$730,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823040	Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutia	6300345	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMÓSACHIC	En Ejecución	2016	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732779	Equipamiento Del Telegbachillerato 8648	0400301	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732622	Equipamiento Telegbachillerato 8062	-	Ascensión	Palomas Viejo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046083	Emsad 02 El Vergel (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2016	\$210,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160300732655	Equipamiento Del Telegbachillerato 8679	0900959	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732651	Equipamiento Del Telegbachillerato 8640	0900958	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300732729	Equipamiento Del Telegbachillerato Comunitario 8053	1000384	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300732698	Equipamiento Del Telebachillerato 8651	1908772	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823518	Cecyt 20 Equipamiento Fam 2016	3707195	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,873,995	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se adquirió equipamiento para el laboratorio de usos múltiples, informática, sistemas automáticos, tornos, fresadoras y herramientas por un monto total autorizado federal de: \$2,888,366.27 (Incluye ampliaciones)
CHH16170200904414	Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Chihuahua	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$72,936	\$72,936	\$72,936	1.46	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	70.00	Financiera: / Física: Se entregó la mayoría del mobiliario pero falta equipo por licitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732706	Equipamiento Del Telebachillerato 8613	1908773	Chihuahua	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732736	Equipamiento Del Telebachillerato 8624	2000318	Chinipas	Mipilas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	\$19,355	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739416	Uach-Ccms-03-2016-P Campus Ii Chihuahua, Facultad De Medicina, Aula De Usos Múltiples, 3a. Etapa	UACH-CCMS-03-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$10,000,000	\$7,000,000	\$10,000,000	\$7,979,126	\$7,979,126	\$7,979,126	79.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017
CHH16160300739430	Uach-Ccms-02-2016-P Campus I, Chihuahua, Facultad De Filosofía Y Letras, Construcción De Edificio De 4 Niveles, Que Integra Centro De Cómputo Para Aumentar El No. De Aulas (Primera Etapa)	UACH-CCMS-02-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,425,800	\$21,789,391	\$7,425,800	\$21,789,391	\$17,381,244	\$17,381,244	\$17,381,244	79.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739434	Uach-Ccms-04-2016-P Campus Parral, Facultad De Enfermería Y Nutriología, Adecuación Y Remodelación Del Edificio De Aulas, Centro De Cómputo, Y Oficinas De Control Escolar.	UACH-CCMS-04-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,484,878	\$7,484,878	\$7,484,878	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400824282	Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermería Y Nutriología, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Cómputo, Y Oficinas De Control Escolar. Segunda Etapa	UACH-CCMS-06-2016/P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$22,058,067	\$22,058,067	\$15,000,000	\$22,058,067	\$20,996,571	\$20,996,571	\$20,996,571	95.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.19	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
CHH16180101075706	Banquetas Para La Facultad De Enfermería Y Nutriología	UACH-CCMS-08-2017-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$83,686	\$83,686	\$0	\$83,686	\$83,686	\$83,686	\$83,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300732789	Equipamiento Del Telegbachillerato 8669	1500179	Coyame del Sotol	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732744	Equipamiento Del Telegbachillerato 86129	2701168	Guachochi	Agua Azul	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200891097	Cobach- Plantel No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y "F" Y Rehabilitaciones Generales)	2800225	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,716,272	\$2,716,272	\$2,716,272	\$2,716,272	\$1,551,271	\$1,551,271	\$1,551,271	57.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300732645	Equipamiento Del Telegbachillerato Comunitario 8023	2901026	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732634	Equipamiento Telegbachillerato Comunitario 80103	2901025	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732759	Equipamiento Del Telegbachillerato 8609	3100790	Guerrero	Pachera	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732677	Equipamiento Telegbachillerato 8031	3500283	Janos	Monte Verde (Altamira)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732672	Equipamiento Del Telegbachillerato 8049	3600282	Janos	Tres Álamos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,236	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16170200891107	Cobach- Plantel No.20 Jimenez Instalacion Electrica	3600928	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,683,353							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400823544	Cecyt 23 Riberas Juarez Equipamiento Fam 2016	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,377,649							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732592	Equipamiento Telebachillerato 8689 3707185		Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732602	Equipamiento Telebachillerato 8688 3707186		Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300732608	Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3	3707187	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739762	Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus lit-lada	3707137	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$6,243,492	\$14,922,279	\$6,243,492	\$14,922,279	\$14,922,279	\$14,832,231	\$14,832,231	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DISMINUYE EN LA COLUMNA DEL MODIFICADO POR \$1,930,568.89, IMPORTE QUE AUMENTA EN LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO EN ICB (PROYECTO NUM. 3707254)
CHH16160400823337	Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,729,300	\$7,744,274	\$0	\$7,744,274	\$7,744,274	\$7,675,002	\$7,675,002	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AUMENTA EN LA COLUMNA DEL MODIFICADO POR \$1,930,568.89, IMPORTE QUE SE DISMINUYO EN LA OBRA DE LA REMODELACION DE LA BIBLIOTECA OTTO CAMPBELL (PROYECTO NUM. 3707137)
CHH16160300732629	Equipamiento Telebachillerato 8631 3800216		Juáres	Juáres	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300732689	Equipamiento Del Telebachillerato 8665	3900203	López	Ninguno	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732568	Equipamiento Del Telebachillerato 8627	4100263	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732658	Equipamiento Del Telebachillerato 86102	4500579	Meoqui	Estación Consuelo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160300732661	Equipamiento Del Telegachillerato 86109	4500580	Meoqui	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH16160300737982	Universidad Tecnologica De La Babicora (Centro De Informacion Y Documentación)	4800387	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	2016	\$17,328,408							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH16160300732582	Equipamiento Del Telegachillerato 8685	5500248	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732753	Equipamiento Del Telegachillerato 8608	6500729	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638806	Mejoramiento Eificio Uecs	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2016	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,748,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888484	Renovacion Museografica Del Museo Del Chamizal	1742002	Juárez	Juárez	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$230,000	100.00	\$0	Otros	0.00	70.00	Financiera: SE EJERCIO UNA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PAGOS POR RETRASO DE OBRA / Física: / Registro:
CHH16170200888514	La Revolucion En El Norte De Mexico De Encuentro Anual De Historia, Arte Y Cultura	1742004	Juárez	Juárez	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$496,000	\$496,000	\$496,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: RECURSO NO EJERCIDO, MONTO EN PROCESO DE REINTEGRO A TESORERIA DE LA FEDERACION / Física: OBRA NO REALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888535	Festival De Teatro En Juarez	1742003	Juárez	Juárez	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,990,408							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16170300965127	La Rodadora	1633004	Juárez	Juárez	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,913,084	\$4,913,084	98.26	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$86,915.63 / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160200671120	Construcción De Puente Vehicular (2da Etapa) Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi - Erechuchique, En El Cruce Con El Río Oteros	4100254-16	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	2016	\$30,523,316	\$30,523,316	\$29,099,089	\$28,880,167	\$28,880,167	\$28,880,167	\$28,880,167	94.62	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200891082	Cobach 21 (Unidad De Docencia)	1908561	Chihuahua	Chihuahua	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170401047735	Proyecto De Expasión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Usach Construcción De Taller De Televisión En La Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Extension Chihuahua	UACH- CGMS-002-2017-IF	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,222,104	\$2,222,104	\$2,222,104	\$2,222,104	\$2,218,591	\$2,218,591	\$2,203,273	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968939	Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Río Balleza.	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Tecnológica de Parral	En Ejecución	2017	\$1,174,448	\$1,174,448	\$1,174,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: En proceso de Licitación / Física: En proceso de Licitación / Registro: El programa se encuentra en proceso de Licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896324	Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua./2017-03-01-0156	2017-03-01-0156	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$164,120	\$164,120	\$164,120	\$82,060	\$82,060	\$82,060	\$82,060	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300970779	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Huidraulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$888,429	\$888,429	\$666,323	\$666,323	\$666,323	\$666,323	\$666,323	75.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300970807	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada.	2017-03-26-0433	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,511,571	\$1,511,571	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	69.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896345	Amp. De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3): Consistente En El Sum. E Instalación De 4,563.14 Ml De Pvc De 3", 3,398.82 Ml De Tubería De Pvc De 6", 141 Nuevas Tomas Domiciliarias	2017-03-26-0177	Allende	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,320,000	\$2,320,000	\$1,160,000	\$2,006,897	\$2,006,897	\$2,006,897	\$1,325,051	86.50	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
CHH17170200896311	Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua/2017-03-05-0097	2017-03-05-0097	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,192,984	\$720,000	\$428,593	\$428,593	\$428,593	\$428,593	35.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado físicamente mas no financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896312	Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascensión, Chihuahua/2017-03-05-0098	2017-03-05-0098	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$5,619,730	\$5,619,730	\$2,809,865	\$2,809,865	\$2,809,865	\$2,809,865	\$2,809,865	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200896346	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcant. Sanitario Consistente En El Sum. E Inst. De 735 Metros De 8" De Pvc, 1671 Metros De 10" De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0178	Balleza	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,280,000	\$2,280,000	\$1,048,800	\$2,242,842	\$2,242,842	\$2,242,842	\$944,422	98.37	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968817	Construcción De Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre Río Batopilas De 3 Claros De 76.5 Mts De Longitud En Batopilas	0800610	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO SE ENCUESTRA EN PROCESO DE FIRMAS / Física: EL CONTRATO SE ENCUESTRA EN PROCESO DE FIRMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903391	Reconstrucción Del Puente Gato Negro A Base De Calones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Alta Vista	1100881	Camargo	Alta Vista	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,069,000	\$5,069,000	\$5,069,000	50.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101071216	Ampliación De 1,218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel Gomez Morin, En Santa Rosalia De Camargo, Municipio De Camargo, Chihuahua, Primera Etapa. / 2017-03-08-0099	2017-03-08-0099	Camargo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$4,093,000	\$3,877,319	\$1,227,900	\$3,877,319	\$969,330	\$969,330	\$969,330	25.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	76.00	Financiera: Pendiente de recibir la ministración federal. Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pendiente de recibir ministración federal para pago de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896313	Ampliación De 1,218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel Gomez Morin, En Santa Rosalia De Camargo, Municipio De Camargo, Chihuahua, Primera Etapa. / 2017-03-08-0099	2017-03-08-0099	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,093,000	\$4,093,000	\$1,227,900	\$3,877,319	\$969,330	\$969,330	\$969,330	23.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.00	Financiera: Continua pendiente recibir aportación federal. / Física: Continua pendiente recibir aportación federal. / Registro: Continua pendiente de recibir aportación federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101071140	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles De La Colonia Plan De Ayala, De La Cabecera Municipal De Chihuahua, Chihuahua. / 2017-03-09-0100	2017-03-09-0100	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$5,279,071	\$5,279,671	\$5,279,671	\$5,279,671	\$5,278,812	\$5,278,812	\$5,278,812	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la diferencia se reintegra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968832	Construcción De La Carratera Cuauhtemoc - El Mimbre, Tramo Del Km. 1 500 Al Km. 13 500	1800193	Cusihuiriachi	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$12,130,000	\$12,130,000	\$12,130,000	\$12,130,000	\$5,959,469	\$5,959,469	\$5,959,469	49.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903246	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-03-13-0158	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	En Ejecución	2017	\$2,603,050	\$2,603,050	\$1,301,525	\$2,597,290	\$1,301,525	\$1,301,525	\$1,301,525	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896316	Construcción De Glorieta De 50 Mts2 En La Intersección De Las Calles Juárez, Constitución Y Sor Juana Inés De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua/2017-03-14-0103	2017-03-14-0103	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,262,920	\$1,262,920	\$1,262,920	\$1,260,233	\$378,070	\$378,070	\$378,070	29.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896327	Pavimentación Asfaltica De La Calle Felipe Guele, Entre Calle Misioneros A Calle 8 De Diciembre En Colonia Fray García De San Francisco	1714029	Juárez	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JUAREZ, DIRECCION GENERAL DE OBRAS	En Ejecución	2017	\$1,751,213	\$1,751,213	\$1,576,092	\$1,507,095	\$1,507,095	\$1,507,095	\$1,507,095	86.06	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 %. / Registro: Se solicita validación. Muchas gracias

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300970870	Relocalización De Un Pozo Profundo De 250 M En El Ejido De Villa Lopez. De La Localidad De Octaviano Lopez, Municipio De López, Chihuahua.	2017-03-26-0436	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,598,564	\$1,598,564	\$1,134,981	\$1,462,678	\$544,185	\$544,185	\$544,185	34.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO 1 / Registro: .
CHH15170300968796	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Km. 121 800 Al Km. 125 820	4000381	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896347	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3.036 Ml De Pvc De 8" De Diametro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0179	Moris	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$1,568,992	\$1,568,992	\$658,977	\$1,567,182	\$1,567,182	\$1,567,182	\$1,248,506	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: . / Registro: .
CHH17170200896348	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcant Sanitario Consistente En El Sum E Inst De 2,400 M De Tubería De 8" De Pvc, 45 Pozos De Visita, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias	2017-03-26-0180	Moris	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$928,250	\$928,250	\$371,300	\$925,008	\$925,008	\$925,008	\$355,187	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: . / Registro: .
CHH17170200896344	Sist Agua Potable Sn Fco Oro (3a Etapa De 4).Sum E Inst De 172.15 Ml De Pvc De 2", 4,055.14 Ml De Pvc De 3", 1,230.77 Ml De Pvc De 4", 831.31 Ml De Pvc De 6" Y 228 Nvas Tomas Domiciliarias	2017-03-26-0176	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,412,000	\$2,412,000	\$1,061,280	\$2,326,628	\$2,326,628	\$2,326,628	\$995,781	96.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: / Física: . / Registro: .
CHH17170300970853	I Etapa (1 De 2)De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 Ml De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 Ml De Tubería De Pvc, Subcolector Arroyo Canta Ranas Con 418 Ml De Tubería De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua.	2017-03-26-0440	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,300,000	\$4,815,821	\$1,444,746	\$1,444,746	\$1,444,746	28.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: / Física: . / Registro: .
CHH17170200896349	Primera Etapa De La Rehab De La Linea De Conduccion De La Red De Agua Potable, Consistente En El Sum E Inst 5,173.94 Ml De Tubería De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diam.	2017-03-26-0181	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$5,829,636	\$5,829,636	\$2,914,818	\$4,266,750	\$4,266,750	\$4,266,750	\$4,266,750	73.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA.
CHH17180101073802	Parque La Estación II	49	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$981,017	\$981,017	\$981,017	\$963,595	\$963,595	\$963,595	\$963,595	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046224	Parque Comunitario Fidel Velázquez	08037-002	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,296	\$1,198,296	\$1,198,296	\$1,198,296	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
CHH17170401046308	Parque Comunitario Morelos I	08037-003	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,419	\$1,195,419	\$1,195,419	\$1,195,419	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401046475	Parque Comunitario De La Familia	08037-001	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,720	\$1,199,720	\$1,199,720	\$1,199,720	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH17170401046857	Parque Comunitario Villa Hermosa	08037-004	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,610	\$1,186,610	\$1,186,610	\$1,186,610	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH17170200891317	Proyecto Ejecutivo Catastral Chihuahua 2017(Pec)	GP-CHH-PEC-111-2017	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO Y ECOLOGIA	En Ejecución	2017	\$6,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200879958	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Colector : 40 Desc Dom, Const De Red De Atarjeas 1,750 Mts De 8 Pulg De Diam Y Colector De 2,114.6 Mts Con Tuberia De Pvc.	400310	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,051,600	\$3,017,146	\$3,017,146	\$3,017,146	\$3,017,146	\$3,017,146	\$3,017,146	100.00	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH17170200881901	Incorporacion De Pozo (2da Etapa De 3). 20 Tomas Domiciliarias Nuevas, Subestacion Electrica, Tren De Descarga, Potabilizacion Y Linea Electrica.	1000403	Buenaventura	Flores Magón	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,016,400	\$874,230	\$874,230	\$874,230	\$874,230	\$874,230	\$874,230	100.00	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera: / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
CHH17170200879598	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Rehab De Red Y Emisor : 40 Des Dom, Const De 2,000 Mt De 8, Rehabilitacion De 2,266.50 Mt De 18, Rehabilitacion De 250 Mts De 10, Y 2,500 Mts De 8 Pulgadas De Diametro.	2500240	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	100.00	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
CHH17170200882868	Caja Captora, Linea De Alimentación, Potabilización, Linea De Cond. De 31.02 MI Y 868.30 MI De 3" Tanque De 20m3, Red De Distr. 9,020.00 MI Y 56.00 MI Y 52 Tomas.	2901123	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,371,999	\$2,364,871	\$2,364,871	\$2,357,101	\$2,357,101	\$2,357,101	\$2,357,101	99.67	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRARA A LA TESOFE 7,769.94 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885760	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tuberia 3,036.MI De Pvc De 8" De Diametro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias	4700377	Moris	Moris	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,353,488	\$2,350,774	\$2,350,774	\$2,350,774	\$2,350,774	\$2,350,774	\$2,350,774	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARA A LA TESOFE.32 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885771	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Una Capacidad De 0.4 Lps, En Boquilla De San Jose.	5900176	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,379,509	\$1,379,509	\$1,379,119	\$1,379,119	\$1,379,119	\$1,379,119	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRARA A LA TESOFE 390.40 / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: PEDIENTE FINIQUITO - PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879570	Sistema De Agua Potable (3 Etapa De 4) Consistente En El Sum E Inst De 172.15 MI De Tub De 2pulg. 4,055.14 MI De Tub De 3 Pulg. 1,230 MI De Tuberia De Pvc De 4 Pulg , 831.31 MI De Tub Y 228 Tomas	5900177	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$3,618,000	\$3,489,942	\$3,489,942	\$3,489,942	\$3,489,942	\$3,489,942	\$3,489,942	100.00	\$0	Metros	0.00	99.00	Financiera: / Física: PENDIENTE FINIQUITO / Registro: SI OBSERVACIONES

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200883227	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Capacidad De 3.0 Lps	6300369	Temósachic	Yepachic	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	100.00	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE \$ 3.5 CVS / Física: PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA.
CHH17170300968991	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$308,754,045	\$319,831,580	\$193,822,332	\$144,873,044	\$144,873,044	\$144,873,044	\$144,873,044	45.30	\$0	Otros	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965006	Consejos De Cuenca (Cotas)	51816	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Lote	0.00	5.00	Financiera: / Física: LOTE=PRODUCTOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954248	Equipamiento Del Albergue Comunitario Delicias	7JAG08012304	Delicias	Delicias	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2017	\$1,032,976	\$1,032,976	\$1,032,976	\$1,027,811	\$1,027,811	\$1,027,811	\$1,027,811	99.50	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300967502	Construcción De De Caseta De Vigilancia 16 M2	7JAG08011377	Jiménez	José Mariano Jiménez	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$143,603	\$143,603	\$143,603	\$143,402	\$143,344	\$143,344	\$143,344	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300967516	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	7JAG08011065	Jiménez	José Mariano Jiménez	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$613,618	\$613,618	\$613,618	\$612,455	\$612,435	\$612,435	\$612,435	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053867	Parque Lineal	-	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$1,300,457	\$1,300,457	\$1,300,457	\$1,283,050	\$1,283,050	\$1,283,050	\$1,283,050	98.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401053979	Parque Huejoquilla	-	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$1,737,015	\$1,737,015	\$1,737,015	\$1,721,135	\$1,721,135	\$1,721,135	\$1,721,135	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969610	Pavimentación De Acceso A San Miguel De Los Anchondo	2400215	Santa Isabel	San Miguel de los Anchondo	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Santa Isabel	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041348	La Rehabilitación Del Relleno Sanitario Metropolitano De Chihuahua - 7700107	1909203	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$12,528,241	\$12,528,241	\$12,390,431	\$12,390,431	\$12,390,431	\$3,525,107	\$3,525,107	28.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401041474	Construcción De Cicloruta En Cd. Juárez - 7699983	622	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,514,888							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054261	Rehabilitación Del Colector Teofilo Borunda Entre Las Calles Fco. Villareal Torres Y Boulevard Manuel Gomez Morin	3707586	Juárez	Juárez	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$14,094,271	\$14,094,271	\$14,094,271	\$11,724,651	\$3,517,395	\$3,517,395	\$3,517,395	24.96	\$0	Metros	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958488	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Acacias Entre Calle Durango Y Calle Chihuahua - 7256085 - 6920	6920	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$569,201	\$569,201	\$569,201	\$548,897	\$548,897	\$548,897	\$548,897	96.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300961668	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Lerdo Entre Calle Casas Grandes Y Km 0+240. - 7257213 - 6924	6924	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,413,560	\$1,413,560	\$1,413,560	\$1,190,413	\$1,190,413	\$1,190,413	\$1,190,413	84.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963904	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 18 De Marzo Entre Calle Zaragoza Y Calle Progreso - 7257099 - 6923	6923	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$812,285	\$812,285	\$812,285	\$787,696	\$787,696	\$787,696	\$787,696	96.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957572	Rehabilitación De La Av. Laguna De Tamiahua/Blvd Tomas Fernandez Tramo De La Av. Rafael Perez Serna A C. Parque Juárez, En Ciudad Juarez, Chihuahua. - 7307929 - 6951	6951	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$11,829,150	\$11,829,150	\$11,829,150	\$11,829,072	\$11,829,070	\$11,829,070	\$11,829,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959325	Construcción De Aulas Y Oficinas Para Atención A Migrantes En El Chamizal - 7307758 - 6949	6949	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$12,035,829	\$12,035,829	\$12,035,829	\$12,035,829	\$8,035,151	\$8,035,151	\$8,035,151	66.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960656	Construcción De Cicloruta En El Centro Histórico De Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307824 - 6950	6950	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,390	\$6,594,390	\$6,594,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170300961607	Adaptación De Corredores En El Centro Histórico De Ciudad Juárez Chihuahua. (Incluye Construcción De Edificio Municipal, Casetas De Vigilancia Y Modulos De Baños) - 7307995 - 6952	6952	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100484250	Construcción Centro Cultural Parral V Etapa	3201457	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,578,442	\$19,578,108	\$19,578,108	\$19,578,108	97.89	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300966838	Construcción Del Puente San Ignacio Sobre El Río Chuiscar En El Km. 0 200 Del Camino Aldama-San Ignacio	0200602	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$7,437,280	\$7,437,280	\$7,437,280	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042665	Remodelación Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih.	0200603	Aldama	El Arbolito	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$984,379	\$370,183	\$370,183	\$370,183	35.26	\$0	Metros	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897084	Infraestructura Vial , En El Municipio De Aquiles Serdán, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Galeana Tramo Km 8 500 Al Km 8 750, Santa Eulalia.) - 5493718	5493718	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041172	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Eulalia), En El Municipio Aquiles Serdán, Chihuahua) - 8023980	489	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401042698	Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Eulalia), En El Municipio De Aquiles Serdán, Chih.	0400322	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$2,357,451	\$347,090	\$347,090	\$347,090	8.77	\$0	Metros	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886865	Construcción De Domo En El Municipio De Ascensión, Chihuahua- 4915357	4915357	Ascensión	Ley Seis de Enero	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,160	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882169	Domo Escolar Crei Josefa Ortiz De Dominguez	0600227	Bachiniva	Bachiniva	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. BACHINIVA	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Esta obra concluyó su ejecución durante el 3er trimestre del 2017 / Física: Obra terminada durante el 3er trimestre del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902436	Domo Escolar Crei Pedro García Conde, En El Municipio De Bachiniva, En El Estado De Chihuahua - 5023792	5023792	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra concluyó su ejecución durante el 3er trimestre del 2017. / Física: Obra terminada durante el 3er trimestre del 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966290	Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Soto Maynez, Del Km 89 000 Al Km 90 350.	0600234	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,351,600	\$864,320	\$864,320	\$864,320	19.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, la diferencia contra lo contratado es recurso estatal (PVIC) / Física: SOLO DE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052879	Construcción Del Puente El Camachito Sobre El Río Santa María En El Km 0 700 Del Camino E.C. Km 94 000 (Alvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo	0600235	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$6,230,700	\$6,230,700	\$6,230,700	\$6,230,700	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897088	Domo Escolar, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua - 5392883	5392883	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra ya finalizo / Física: Ninguna / Registro:
CHH17170200897089	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Benito Juárez Km 4+600 Al Km 4+723 Creterera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes, Incluye Guarniciones Y Banquetas) - 5392068	5392068	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINALIZO / Física: LA OBRA TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898688	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De 3 Aulas, Servicios Sanitarios Hombres, Mujeres, Dirección En El Tele-Bachillerato #8081 De Ej, Casas Grandes Sección Enriquez) - 5789436	5789436	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINALIZO / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958706	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Drenaje Pluvial En Av. Benito Juarez En El Municipio De Casas Grandes) - 5977113 - 6535	6535	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$250,000	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra finalizo / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966851	Construcción Del Puente Las Tinajas Sobre El Arroyo Tapiecititas En El Km. 2 000 De La Carretera E.C. Km. 10 000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez	1300328	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$2,531,840	\$2,531,840	\$2,531,840	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960715	(Remodelación De La Escuela De Artes Y Oficios, Ubicada En Calle 70 No. 147, Fracc. Salud C.P. 31020, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.) - 7536910 - 7079	1909139	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,076,032	\$2,053,196	\$2,053,196	\$1,728,404	\$259,261	\$259,261	\$259,261	12.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962114	(Ampliación Del Centro Comunitario Cambiando Caritas, Ubicado En Calle 124a Y C. Avicultura No. 12219, Col. Zootecnia En Chihuahua, Chih.) - 7779478 - 7153	1909138	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2017	\$3,538,928	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,313,421	\$347,013	\$347,013	\$347,013	9.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042901	Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Cesam I En Cd. Chihuahua, Chih	1909170	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$468,167	\$468,167	\$468,167	\$392,260	\$379,713	\$379,713	\$379,713	81.11	\$0	Metros	0.00	96.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042917	Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam Ii, Cd. Chihuahua, Chih.	1909171	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$437,728	\$313,888	\$313,888	\$313,888	63.48	\$0	Metros	0.00	71.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042741	Ampliación Y Remodelación De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua, Chih.	1909169	Chihuahua	Ninguno	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$300,000	\$329,619	\$300,000	\$329,619	\$271,722	\$271,722	\$271,722	82.44	\$0	Metros	0.00	82.44	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO RECAUDADO(MINISTRADO) Y EL COMPROMETIDO SE PAGARA CON RECURSO ESTATAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200898395	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construccion De Alberca En Centro Recreativo Dif) - 5829327	1500185	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$1,524,270							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300966310	Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 La Quemada - Lázaro Cárdenas) Del Km 0 100 Al Km 23 000, En Tramos Parciales.	1701686	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$6,377,863	\$6,377,863	\$6,377,863	26.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	14.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966347	Reconstrucción De Carretera Ent (Chihuahua - Cuahtémoc) - Ent (Cuahtémoc - Álvaro Obregón) Del Km 0 000 Al Km 5 600. (Libramiento Gomez Morin En Cuahtémoc)	1701687	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$29,175,500	\$29,175,500	\$29,175,500	\$29,175,500	\$10,074,300	\$10,074,300	\$10,074,300	34.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966374	Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1 300 Al 34 750	1701688	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,043,800	\$14,043,800	\$14,043,800	\$14,043,800	\$6,380,098	\$6,380,098	\$6,380,094	45.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	36.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896782	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Plutarco Elias Calles A Avenida Del Parque) - 5001305	5001305	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$371,064	\$366,982	\$366,982	\$365,483	\$365,483	\$365,483	\$365,483	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896783	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre Entre Intersección De Calle 4 Oriente. Y Av. De Las Industrias, Delicias, Chihuahua.) - 5699962	5699962	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$3,764,811	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896784	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calle Central Entre Círculo De La Plaza Carranza Y Av. Del Parque, En El Municipio De Delicias, Chihuahua) - 5703493	5703493	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$404,294	\$399,847	\$399,847	\$399,847	\$399,847	\$399,847	\$399,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899232	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle 9.5 Norte Y Calle Sin Nombre.) - 5699144	5699144	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$833,456	\$824,288	\$824,288	\$824,288	\$824,288	\$824,288	\$824,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900038	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Jessica Jurado C. De Entronque Con Calzada Del Charro Y Carretera Federal Jimenez - Chihuahua.) - 5001437	5001437	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$927,926	\$917,719	\$917,719	\$915,111	\$915,111	\$915,111	\$915,111	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900039	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Gomez Morin Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur.) - 5001200	5001200	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$759,886	\$751,527	\$751,527	\$746,740	\$746,740	\$746,740	\$746,740	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200900040	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Rio Chuvicár A Avenida 16 Sur) - 5001008	5001008	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$395,526	\$391,175	\$391,175	\$389,676	\$389,676	\$389,676	\$389,676	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900041	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle Villas Del Sol Y Calle Sin Nombre Delicias, Chihuahua.) - 5700876	5700876	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$996,810	\$985,845	\$985,845	\$966,776	\$966,776	\$966,776	\$966,776	98.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901694	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 11 Sur Entre Calle 6 Sur Y Calle 8 Sur.) - 5797317	5797317	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,621,232	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901695	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 13 Norte Entre Ave 6.5 Norte Y Calle Octava Norte, Cd. Delicias, Chihuahua.) - 5703621	5703621	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,168,684	\$1,155,829	\$1,155,829	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,132,000	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902450	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calzada Del Charro De La Salida Del Puente Suprimido 0+000 Al Entronque De La Avenida Jessica Jurado C. Cadenamiento 0+304.77) - 5001371	5001371	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$605,599	\$598,938	\$598,938	\$594,333	\$594,333	\$594,333	\$594,333	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902451	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Asfáltica En Calle 28 Poniente Entre Calle 6 Poniente Y Calle 7 Poniente, Delicias, Chihuahua.) - 5703237	5703237	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$720,860	\$712,930	\$712,930	\$709,554	\$709,554	\$709,554	\$709,554	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957038	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 38 Sur Liberación Entre Avenida 8a Sur Y Avenida 6a Sur, Delicias, Chihuahua.) - 5703557 - 5693	5693	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$250,320	\$247,567	\$247,567	\$247,567	\$247,567	\$247,567	\$247,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957491	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Sur Entre Calle Rio San Pedro Y Calle Arroyo Del Parral, Delicias, Chihuahua.) - 5701395 - 5685	5685	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$618,514	\$611,711	\$611,711	\$592,491	\$592,491	\$592,491	\$592,491	96.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957905	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 10a Sur Entre Avenida 2a Sur Y Avenida 4a Sur.) - 5699568 - 5678	5678	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$411,336	\$406,811	\$406,811	\$400,329	\$400,329	\$400,329	\$400,329	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957910	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle Cuarta Sur Entre Calle Dorados De Villa Y C. Madera.) - 5699014 - 5675	5675	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$242,154	\$239,490	\$239,490	\$232,934	\$232,934	\$232,934	\$232,934	97.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300958802	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5702447 - 5687	5687	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$767,748	\$759,303	\$759,303	\$756,093	\$756,093	\$756,093	\$756,093	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959601	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 3a Oriente Entre Avenida 5a Oriente Y Avenida 6 Sexta Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703877 - 5697	5697	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$244,311	\$241,623	\$241,623	\$233,897	\$233,897	\$233,897	\$233,897	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960061	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4 Oriente Entre Paseo Gómez Morín Y Av. Agricultura Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703749 - 5696	5696	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$935,815	\$925,521	\$925,521	\$913,148	\$913,148	\$913,148	\$913,148	98.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960167	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 16 Poniente Desde Glorieta Sin Nombre Hasta Km 0+45.8) - 5701233 - 5684	5684	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$77,518	\$76,665	\$76,665	\$71,632	\$71,632	\$71,632	\$71,632	93.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960168	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4a Poniente Entre Avenida 10a Poniente Y Avenida Río Florido En Delicias, Chihuahua) - 5703429 - 5691	5691	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$597,276	\$590,706	\$590,706	\$578,073	\$578,073	\$578,073	\$578,073	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300961047	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 12 Sur Entre Calle 41 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5701987 - 5686	5686	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$478,085	\$472,826	\$472,826	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962396	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Poniente Entre Calle 7 Poniente Y 5 Poniente) - 5700552 - 5680	5680	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$365,433	\$361,414	\$361,414	\$351,328	\$351,328	\$351,328	\$351,328	97.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962517	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica De 4 Cms En Avenida Río Chuviscar Entre Calle 1a Oriente Y Plaza De Armas, En Delicias, Chihuahua.) - 5703301 - 5689	5689	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$166,826	\$164,991	\$164,991	\$161,583	\$161,583	\$161,583	\$161,583	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962823	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Avenida 10a Sur Entre Calle Sertoma Y Calle 30a Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5701037 - 5683	5683	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$236,884	\$234,279	\$234,279	\$234,279	\$234,279	\$234,279	\$234,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963181	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Cuarta Poniente Entre Avenida Agricultura Poniente Y Calle Quinta Poniente. Delicias, Chihuahua.) - 5703685 - 5695	5695	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$232,196	\$229,642	\$229,642	\$222,534	\$222,534	\$222,534	\$222,534	96.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300963265	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta En Avenida 4 Sur Entre Paseo Gomez Morin Y Calle 10 Sur) - 5699373 - 5677	5677	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$827,113	\$818,015	\$818,015	\$800,047	\$800,047	\$800,047	\$800,047	97.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300963266	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Felipe Ángeles Entre Calle 4 Sur Y Calle 2 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5700714 - 5681	5681	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$443,121	\$438,247	\$438,247	\$438,247	\$438,247	\$438,247	\$438,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956945	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud El Tule, Chihuahua	6400166	El Tule	El Tule	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	En Ejecución	2017	\$7,900,000	\$7,813,100	\$7,813,100	\$6,983,917	\$1,047,588	\$1,047,588	\$1,047,588	13.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170401041207	Infraestructura Social, Localidad De Lagunitas (Telesecundaria Rebeca Sabata), En El Municipio De Galeana, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Cancha Y Construcción De Domo Escolar En Telesecundaria 6049 "Rebeca Sabata") - 5390548	128	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966404	Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164 780 Al Km 165 360 (Elevación De Rasante).	2500248	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTO CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401043654	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De La Paz En Gran Morelos, Chih	2600164	Gran Morelos	La Paz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,463,340	\$292,668	\$292,668	\$292,668	19.84	\$0	Metros	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890738	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitán	3300153	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300958399	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Soto Máynez - Buenaventura, Del Km 221+100 Al Km 234+300 En Tramos Aislados) - 5806261 - 6351	6351	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$11,700,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962269	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Plaza Ignacio Alende) - 5262385 - 3274	3274	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300966502	Reconstrucción De La Carretera Soto Maynez - Buenaventura Del Km 221 100 Al Km 234 300 En Tramos Aislados.	3400206	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$2,314,260	\$2,314,260	\$2,314,260	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896790	Gimnasio De Usos Múltiples En El Municipio De Ignacio Zaragoza, Chihuahua - 5312917	5312917	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$5,877,557							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200896791	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Cancha En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias) - 7012903	7012903	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200900044	Domo Escolar, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua - 5002843	5002843	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300957560	Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col Morelos Iv, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Chihuahua - 5647505 - 5619	5619	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300959208	Remodelación De Gimnasio Allende En El Municipio De Juárez, Chihuahua - 5650968 - 5632	5632	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,403,520	\$2,377,081	\$2,377,081	\$2,376,368	\$2,376,364	\$2,376,364	\$2,376,364	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 713.05 el 23 feb 18 y se reintegrara 4.55 / Física: m2 / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041477	Construcción Del Deportivo "Centenario De La Constitución", Col.16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Chihuahua - 5655063	254	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$16,390,000	\$16,209,710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE OBRA SE HABIA APROBADO POR PDR Y SE CANCELO POR PARTE DE HACIENDA CHIHUAHUA PARA APROBARSE EN RECURSO 2018 EN FONDO FORTAFIN
CHH17170200880118	Construcción Del Centro Comunitario Altavista	3707300	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,793,989	\$2,559,079	\$2,559,079	\$2,559,079	51.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200880161	Construcción Del Centro Comunitario Torres Del Pri O Concordia	3707301	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,862,828	\$2,658,683	\$2,658,683	\$2,658,683	53.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880431	Construccion De Albergue En El Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En Cd. Juarez	3707302	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,964,748	\$2,964,748	\$2,932,136	\$1,810,201	\$733,938	\$733,938	\$733,938	24.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885631	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Zaire Tramo Jose Luis De Velazco A Calle José De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	3707303	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,241,392	\$2,241,392	\$2,216,737	\$2,216,242	\$2,067,672	\$2,067,672	\$2,067,672	92.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 494.72 y se reintegrara 148570.06 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885634	Pavimentacion De Calle Salvador Allende Tramo America Latina A Emiliano Zapata Colonia Independencia II, Juárez.	3707304	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,908,264	\$1,908,264	\$1,887,274	\$1,887,250	\$1,887,250	\$1,887,250	\$1,887,250	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 23.57 obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885638	Pavimentación En Calle Congo Tramo José De Iturrigaray A Gaspar De Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	3707305	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,140,017	\$1,140,017	\$1,127,477	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,010,678	88.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 116798.54 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885643	Pavimentacion De Calle Nigeria Tramo Camilo Cienfuegos A Gaspar Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	3707306	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$789,348	\$789,348	\$780,665	\$744,825	\$743,784	\$743,784	\$743,784	94.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 35840.46 en febrero y se reintegrara 1040.50 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885659	Pavimentacion De Calle Copilco Tramo Xochicalco A Tenayuca Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707307	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,159,995	\$1,159,995	\$1,147,235	\$1,147,280	\$1,146,652	\$1,146,652	\$1,146,652	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 583.28 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885666	Pavimentacion De Calle Tepic Tramo Ignacio Mejía A 2da. Ugarte Colonia Insurgentes, Juárez.	3707308	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,926,065	\$2,926,065	\$2,893,878	\$2,815,211	\$2,808,966	\$2,808,966	\$2,808,966	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 84912.34 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885720	Pavimentacion De Calle Profa. María Martínez Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707309	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,371,114	\$1,371,114	\$1,356,032	\$1,354,852	\$1,351,897	\$1,351,897	\$1,351,897	98.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 4135.23 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885732	Pavimentacion De Calle Sierra Del Tigre Tramo Montes Urales A Tope Sur Colonia Las Arenas, Juárez.	3707310	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$846,247	\$846,247	\$836,938	\$836,876	\$836,876	\$836,876	\$836,876	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 62.55 en febrero obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200885741	Pavimentación De Calle Antonio Pérez Tramo Nicolas Herмосillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	3707311	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,484,455	\$1,484,455	\$1,468,126	\$1,465,927	\$1,459,699	\$1,459,699	\$1,459,699	98.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 2198.28 en febrero y se reintegrara 6227.98 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885748	Pavimentación De Calle Felipe Ortega Tramo Nicolas Herмосillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	3707312	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,684,537	\$1,684,537	\$1,666,007	\$1,664,096	\$1,664,096	\$1,664,096	\$1,664,096	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 1910.91 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885754	Pavimentación De Calle Chochohitecas Tramo Tzetales A A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	3707313	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,431,543	\$1,431,543	\$1,415,796	\$1,383,203	\$1,343,292	\$1,343,292	\$1,343,292	93.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 32592.44 en febrero y se reintegrara 39911.57 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885762	Pavimentación De Calle Sierra Del Fraile Tramo Montes Apeninos A Cordillera De Los Andes Colonia La Cuesta, Juárez.	3707314	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,654,611	\$1,654,611	\$1,636,410	\$1,615,991	\$1,290,521	\$1,290,521	\$1,290,521	78.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 20419.45 en febrero y se reintegrara 325470.08 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885838	Pavimentacion Calle Rodolfo Flores Magón Tramo Eje Vial Juan Gabriel A Lucio Cabañas Colonia Revolución Mexicana, Juárez.	3707315	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,526,807	\$1,526,807	\$1,510,012	\$1,509,658	\$1,500,560	\$1,500,560	\$1,500,560	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885850	Pavimentacion Calle Manuel Quiñones Tramo America Latina A Arturo Gamiz, Juarez.	3707316	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,793,974	\$1,793,974	\$1,774,240	\$1,772,832	\$1,772,832	\$1,772,832	\$1,772,832	98.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885858	Pavimentacion En Calle Canada Tramo Avenida Del Granjero A Madagascar Colonia Oasis, Juárez.	3707317	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,028,715	\$1,028,715	\$1,017,399	\$1,017,397	\$1,017,382	\$1,017,382	\$1,017,382	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegraron 17 pesos en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885887	Pavimentación De Calle Chochohitecas Tramo Zinancantecos A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	3707318	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,725,803	\$1,725,803	\$1,706,820	\$1,703,341	\$1,703,341	\$1,703,341	\$1,703,341	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 3478.12 en febrero obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885897	Pavimentacion De Calle Sierra Picacho Tramo Sierra Guadalupe A Sierra Encantada Colonia La Cuesta li, Juárez.	3707319	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$903,224	\$903,224	\$893,289	\$892,167	\$890,254	\$890,254	\$890,254	98.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 1121.53 en febrero y se reintegrara 1913.70 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885906	Pavimentación De Calle Sierra Soconusco Tramo Montes Himalaya A Cordillera Del Cacucaso Colonia La Cuesta, Juárez.	3707320	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,041,064	\$1,041,064	\$1,029,612	\$1,029,612	\$1,024,506	\$1,024,506	\$1,024,506	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara \$105.63 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200885914	Pavimentacion De Calle Victor M. Corral Tramo Candelaria Diaz Bustamante A Gallegos, Juárez.	3707321	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,207,194	\$1,207,194	\$1,193,915	\$1,193,878	\$1,193,878	\$1,193,878	\$1,193,878	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 36.67 en febrero obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885922	Pavimentacion De Calle Priv .Enrique Flores Magon Tramo Dorados De Chihuahua A Tope Colonia Pancho Villa, Juárez.	3707322	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$792,806	\$792,806	\$784,085	\$783,682	\$783,682	\$783,682	\$783,682	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 403.05 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885938	Pavimentacion De Calle Atoyac Priv. Tlapa A Priv. Tixtla Colonia Burócrata, Juárez.	3707323	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,115,841	\$2,115,841	\$2,092,567	\$2,089,050	\$2,089,050	\$2,089,050	\$2,089,050	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885950	Pavimentacion De Calle Tlapa Tramo Huajapan A Ometepeç Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707324	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$777,318	\$777,318	\$768,767	\$768,767	\$767,771	\$767,771	\$767,771	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 996.19 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885967	Pavimentacion De Calle Fray G. De San Francisco Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras, Juárez.	3707325	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,049,475	\$2,049,475	\$2,026,931	\$2,026,931	\$2,026,929	\$2,026,929	\$2,026,929	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 1.05 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885977	Pavimentacion De Calle 2da. Ugarte Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707326	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,716,033	\$1,716,033	\$1,697,156	\$1,685,144	\$1,683,924	\$1,683,924	\$1,683,924	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 12012.29 en febrero y se reintegrara 1219.71 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886002	Rehabilitacion De Gimnasio: "Bertha Chiu" Calle Morelia Y Mitla Colonia Lino Vargas, Juárez.	3707353	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,583,784	\$2,583,784	\$2,555,362	\$2,555,362	\$2,555,362	\$2,555,362	\$2,555,362	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro .33 el 23 de febrero 2018 obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886022	Rehabilitacion De Gimnasio: Enrique "Kiki" Romero Calle Codorniz Y Aztecas Colonia Azteca, Juárez.	3707354	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,463,608	\$2,463,608	\$2,436,508	\$2,436,471	\$2,436,471	\$2,436,471	\$2,436,471	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 37.78 el 23 de febrero obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886097	Rehabilitación De Parque En Desierto Kavir Y Calle Blvd Zaragoza Fracc. Parajes De Oriente En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707355	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$987,795	\$987,795	\$987,795	\$987,795	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 1204.47 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886104	Rehabilitación De Parque Popular Col. Fronteriza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707356	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,223,256	\$2,198,800	\$2,197,993	\$2,197,993	\$2,197,993	\$2,197,993	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200886118	Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col. Morelos Iv En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707357	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 231.23 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886130	Rehabilitación De Parque En Ma. Teresa Rojas Y Maria Arias Bernal Col. Maria Martinez En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707358	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,799	\$1,186,799	\$1,186,799	\$1,186,799	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886142	Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Pradera Col. Riveras Del Bravo Etapa Viii En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707359	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$987,795	\$987,784	\$987,784	\$987,784	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 1204.47 en febrero y se reintegrara 11.46 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886155	Rehabilitación De Parque En Monte Aragon Y Campos Del Parque Col. Urbivilla Del Campo En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707360	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,993	\$988,993	\$988,993	\$988,993	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 40.96 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886167	Rehabilitación De Parque En Hagosmoslo Juntos Y Bernardo Norzagaray Col. Solidaridad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707361	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,459	\$1,483,459	\$1,483,459	\$1,483,459	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 6.92 en febrero / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886181	Rehabilitación De Parque En Praderas Del Sol Y Sol Del Deseo Colonia Praderas En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707362	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$973,962	\$973,962	\$973,962	\$973,962	97.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886194	Rehabilitación De Parque Popular Colonia Plutarco Elias Calles En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707363	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,802,640	\$1,802,640	\$1,782,811	\$1,778,395	\$1,778,395	\$1,778,395	\$1,778,395	98.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886203	Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Clio E Hidalgo Col. Paseos De Zaragoza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707364	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$980,328	\$980,328	\$980,328	\$980,328	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886214	Rehabilitación De Parque En Paseos Del Alba Y Mirlos Colonia Paseos Del Alba En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707365	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,316	\$988,316	\$988,316	\$988,316	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886508	Rehabilitación De Parque En Mezquite Blanco Y Av. Mezquiteal Colonia El Mezquite En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707366	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,584	\$988,584	\$988,584	\$988,584	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200886523	Rehabilitación De Parque En Montes Del Cantal Y Pico Lenana Urbivilla Del Cedro En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707367	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,913	\$988,913	\$988,913	\$988,913	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 87.34 obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886536	Rehabilitación De Parque En San Rafael Preciado Y Hda Del Sol Y ProL Independencia Col. Hda De Las Torres Universidad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707368	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886840	Rehabilitación De Parque Popular Colonia 16 De Septiembre En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707369	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,303,293	\$2,303,293	\$2,277,957	\$2,277,925	\$2,277,925	\$2,277,925	\$2,277,925	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 31.86 obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886844	Rehabilitación De Parque Deportivo Galeana En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	3707370	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,223,256	\$2,198,800	\$2,195,977	\$2,195,977	\$2,195,977	\$2,195,977	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 2823.02 el 23 de febrero18 obra concluida / Física: m2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886888	Rehabilitación De Parque En Av De Las Torres Y Compositores Col. Campanario, En El Municipio De Juarez, En El Estado De Chihuahua	3707436	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$988,911	\$988,911	\$988,911	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 89.20 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886893	Rehabilitacion De Parque Praderas De La Sierra Y Pradera Del Cobre Colonia Praderas De La Sierra, En El Municipio De Juárez, Chihuahua.	3707437	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,885	\$988,822	\$988,822	\$988,822	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 114.83 en febrero obra concluida se reintegrara 62.33 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884694	Pavimentacion En El Municipio De Julimes	3800231	Julimes	Julimes	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JULIMES	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200890774	Reconstrucción De Puente El Morieleño Sobre El Rio Conchos En El Km. 2.700 E.C. (K. 14.100 Camargo-La Cruz) El Morieleño	1600172	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$9,600,000	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$5,107,038	\$5,107,038	\$5,107,038	53.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0013000962526	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad, Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua) - 7523218 - 7058	7058	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$3,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OFICIO DE CANCELACION POR \$3,461,500

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897561	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Deportiva En Lienzo Charro) - 4862416	4000378	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$507,486	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966529	Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca Del Km 19 200 Al Km 19 790	4000382	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$415,380	\$415,380	\$415,380	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966557	Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachí - Madera) Del Km 109 600 Al Km 123 400, En Tramos Aislados.	4000383	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$3,718,640	\$3,718,640	\$3,718,640	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.16	Financiera: ESTO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171703009668730	Construccion De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua	4000384	Madera	Madera	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$2,702,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962312	Domo Escolar, En El Municipio De Matachí, En El Estado De Chihuahua - 4300193 5105624 - 2328	4300193	Matachí	Matachí	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170300962942	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Centro Comunitario 1° De Mayo, Ubicado En Calle Defensa Popular Y Calle 2 De Abril En Nuevo Casas Grandes, Chih.) - 7523283 - 7059	7059	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170401041526	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Centro Comunitario De Colonia Héroes De La Reforma, Nuevo Casas Grandes Chihuahua.) - 8122788	491	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,516,684							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968756	Construccion De Salon De Usos Multiples En El Centro Comunitario 1o De Mayo	5000962	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,644,329	\$402,769	\$402,769	\$402,769	20.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	23.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401043951	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Centro Comunitario De Colonia Héroes De La Reforma En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	5000963	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,479,445	\$309,089	\$309,089	\$309,089	20.61	\$0	Metros	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897313	Pavimentación En El Municipio De Ojinaga, Chihuahua. - 4841520	4841520	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401044188	Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros, En La Ocalidad D Emanuel Ojinaga, Chih.	5200584	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$938,964	\$187,793	\$187,793	\$187,793	18.78	\$0	Metros	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300966862	Construcción Del Puente Sainapuchi En El Km. 0 018 Del Camino Sainapuchi-Cañon El Maíz. Sobre El Arroyo El Maíz En La Localidad Del Sainapuchi	5400222	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,781,387	\$1,781,387	\$1,781,387	60.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966885	Rehabilitación Del Puente En El Km 5 400 De La Carretera Alvaro Obregón - Ojo De La Yegua	5400223	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$440,273	\$440,273	\$440,273	26.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	8.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966898	Rehabilitación Del Puente Ubicado En El Km. 47 000 De La Carretera Alvaro Obregón - Ojo De La Yegua	5400224	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$578,071	\$578,071	\$578,071	58.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200899766	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle 11 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina) - 5404081	5404081	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$447,962							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200896512	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre) - 5403741	5403741	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$413,224							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200898123	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata.) - 5404207	5404207	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$443,547							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200898961	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Concreto Hidráulico De La Avenida Quinta) - 5404469	5404469	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$505,538	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200902182	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre/ Av. Delicia Y Av. Cartamo) - 5404339	5404339	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$733,456							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902183	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Av. Fernando Baeza) - 5403871	5403871	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$456,274							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966917	Rehabilitación De Puente En El Km. 3 400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortíz	5500269	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,297,172	\$1,297,172	\$1,297,172	43.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	33.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200891106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Ave. Fernando Baeza	5403871	Rosales	Congregación Ortíz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$456,274							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH171702008911093	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 11 De Septiembre, Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina	5404081	Rosales	Congregación Ortíz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$447,962							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH171702008911155	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata	5404207	Rosales	Congregación Ortíz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$443,547	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	\$438,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200891122	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre Ave. Delicias Y Av. Cartamo	5404339	Rosales	El Molino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$733,456							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200889354	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Avenida Quinta	5500251	Rosales	El Molino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ROSALES	En Ejecución	2017	\$505,538	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200891169	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En Km 99	5403741	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$413,224							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300958481	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Techumbre En Cancha De Basquet-Bol En La Escuela Primaria Felipe Angeles 2120 Clave 08epR03851 En La Localidad De San Javier, Municipio De Rosario, Chihuahua.) - 7487972 - 7031	7031	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170401041598	Construcción Del Estadio De Beisbol Etapa I En El Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua - 5473663	157	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401041679	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle General Mariano Hernandez) - 7853767	485	Santa Isabel	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897315	Pavimentación En Mendoceo, Municipio De Satevó, Chihuahua. - 5214376	5214376	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300960118	Pavimentación Asfáltica Entre Entronque Carr. Via Corta Chihuahua-Paral Km 68 A El Torreon Tramo Km 12 000 Al 13 000) - 5214310 - 2951	2951	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200900607	Domo Escolar, En El Municipio De Temósachic, En El Estado De Chihuahua - 5307727	5307727	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053245	Construcción Del Puente Tosanachi En El Km 65 000 Del Camino Temosachi - Cocomorachi - Tosanachi	6300393	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900882	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Durango Entre Calles Francisco Villa Y Lázaro Cárdenas - 4911044	0100210	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200888584	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Calle Benito Juarez Y Km 0 357.00 En La Localidad De Puerto Palomas, Municipio De Ascension, Chihuahua.	OP-FOR01-2017	Ascension	Puerto Palomas de Villa	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,016,498	\$2,016,498	\$2,016,498	\$2,016,498	97.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897087	Construcción De Unidad Deportiva En Comunidad El Tecuán, Chihuahua - 4925681	4925681	Camargo	El Tecuán	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897086	Construcción De Gimnasio Auditorio En Cbtis 143 Iv Etapa, Chihuahua - 4925747	4925747	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$374,137	\$374,137	\$374,137	24.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: Estimaciones en revisión para pago y finiquito. / Física: Estimaciones en revisión para pago y finiquito. / Registro: Estimación en revisión para pago y finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897878	Gimnasio Municipal Praxedes Giner, Chihuahua - 5315164	5315164	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,398,413	\$3,398,413	\$3,398,413	\$2,718,587	84.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: Convenio adicional en proceso. / Física: Convenio adicional en proceso. / Registro: Convenio adicional en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900353	Pavimentación Asfáltica En Acceso A Unidad Deportiva Julio Zamarripa, Chihuahua - 4925615	4925615	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852759	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 42 Tramo Pedro De Izaba Y Heroe De Nacoziari Chihuahua	1908937	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$180,022	\$180,022	\$178,041	\$178,041	\$178,041	\$70,608	\$70,608	39.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 71.40 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100852761	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Ojinaga Entre Calle 11a Y 13a Colonia Villa Juarez Chihuahua	1908939	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$782,378	\$782,378	\$773,772	\$773,772	\$773,772	\$285,637	\$285,637	36.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 165.90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852768	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle De La Unidad Entre Martires Agraristas Y Paracaidistas Chihuahua	1908946	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$123,515	\$123,515	\$122,156	\$122,156	\$122,156	\$46,080	\$46,080	37.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 49ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852775	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Liberacion Tramo Socialismo Y Ramon Betances Colonia Diego Lucero Chihuahua	1908952	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$266,963	\$266,963	\$264,026	\$264,026	\$264,026	\$93,138	\$93,138	34.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRAMETA ES 90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852815	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 36a. Tramo Doroteo Arango Y Felipe Angeles Chihuahua	1908966	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$261,030	\$261,030	\$258,159	\$258,159	\$258,159	\$89,989	\$89,989	34.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 88 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852822	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Hochimin Tramo 1 De Mayo Y Liberacion Colonia Diego Lucero Chihuahua	1908972	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$374,934	\$374,934	\$370,810	\$370,810	\$370,810	\$94,895	\$94,895	25.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OTRA META ES 161.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Colonia Benito Juarez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 4963800	17-1400189	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899212	Pavimentación De Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado. - 5594109	17-1400193	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899214	Pavimentación De La Calle Sin Nombre. De La Localidad Emiliano Zapata En El Municipio De Coronado - 5591312	17-1400195	Coronado	Emiliano Zapata	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899213	Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Iturralde (El Oriente) En El Municipio De Coronado. - 5592312	17-1400194	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900883	Rehabilitación De Unidad Deportiva Coronado, Chihuahua - 5800512	17-1400192	Coronado	José Esteban Coronado	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897548	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Rancho Alegre (Ejido La Concepcion) En El Municipio De Coronado - 4963866	17-1400191	Coronado	Rancho Alegre (Ejido la Concepción)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896779	Sobrecarpeta En Calle 2 Poniente Entre Avenida Río San Pedro Y Avenida Del Parque - 5040281	5040281	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$191,462	\$189,356	\$189,356	\$182,194	\$182,194	\$182,194	\$182,194	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896780	Sobrecarpeta En Avenida 2 Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle 3 Sur - 5002053	5002053	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$372,908	\$368,806	\$368,806	\$364,386	\$364,386	\$364,386	\$364,386	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896781	Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Calle 3 Sur Y Calle 2 Sur - 5002317	5002317	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216,169	\$213,791	\$213,791	\$207,848	\$207,848	\$207,848	\$207,848	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897558	Sobrecarpeta En Avenida 2 Poniente Entre Agricultura Poniente Y Calle 4 Poniente - 5041105	5041105	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$146,500	\$144,889	\$144,889	\$144,889	\$144,889	\$144,889	\$144,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897559	Sobrecarpeta En Avenida Río Conchos Entre Avenida Agricultura Y Círculo Del Mercado Juárez - 5002449	5002449	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$745,872	\$737,667	\$737,667	\$734,600	\$734,600	\$734,600	\$734,600	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200897560	Sobrecarpeta En Calle Privada De Cerezos Entre Calle De Los Chabacanos Y Calle De Los Olivos - 5001591	5001591	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216,208	\$213,830	\$213,830	\$213,320	\$213,320	\$213,320	\$213,320	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898407	Sobrecarpeta En Avenida 1 Oriente Entre Avenida Río Chviscar Y Avenida Río Florido - 5041773	5041773	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$360,710	\$356,743	\$356,743	\$356,743	\$356,743	\$356,743	\$356,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898408	Sobrecarpeta En Calle 3 Sur Entre Avenida Río San Pedro Y Avenida Agricultura Sur. - 5002185	5002185	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$189,010	\$186,931	\$186,931	\$183,795	\$183,795	\$183,795	\$183,795	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898409	Carpeta En Avenida 6 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle 11 Sur. - 5002119	5002119	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$433,325	\$428,558	\$428,558	\$423,083	\$423,083	\$423,083	\$423,083	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200899230	Programa De Bacheo - 5001525	5001525	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$950,000	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899231	Sobrecarpeta En Libramiento Gomez Morin De Avenida 17 Poniente A Avenida 23 Poniente. - 5001723	5001723	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$700,972	\$693,261	\$693,261	\$690,130	\$690,130	\$690,130	\$690,130	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900035	Sobrecarpeta En Avenida Rio Florido Entre Avenida 4 Oriente Y Avenida 6 Oriente. - 5042073	5042073	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$378,623	\$374,458	\$374,458	\$369,915	\$369,915	\$369,915	\$369,915	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900036	Sobrecarpeta En Avenida 9 Sur Entre Calle Central Y Avenida Arroyo Del Parral. - 5001855	5001855	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$177,931	\$175,974	\$175,974	\$172,081	\$172,081	\$172,081	\$172,081	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900037	Sobrecarpeta En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida Agricultura Oriente - 5001789	5001789	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$235,382	\$232,792	\$232,792	\$217,317	\$217,317	\$217,317	\$217,317	93.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171702009000897	Sobrecarpeta En Avenida 6 Poniente Entre Avenida Rio Florido Y Avenida Agricultura Poniente - 5041627	5041627	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$385,164	\$380,928	\$380,928	\$370,174	\$370,174	\$370,174	\$370,174	97.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171702009000898	Sobrecarpeta En Avenida Río Florido Entre Calle 3 Poniente Y Avenida 5 Poniente - 5041402	5041402	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$329,995	\$326,365	\$326,365	\$306,157	\$306,157	\$306,157	\$306,157	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171702009000899	Sobrecarpeta En Avenida 5 Poniente Entre Calle Arroyo De Bachimba Y Agricultura Poniente - 5040530	5040530	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$184,535	\$182,506	\$182,506	\$176,787	\$176,783	\$176,783	\$176,783	96.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171702009000900	Sobrecarpeta En Avenida Tercera Sur Entre Avenida Agricultura Y Calle Tercera Sur - 5001987	5001987	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$293,298	\$290,072	\$290,072	\$281,187	\$281,187	\$281,187	\$281,187	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH171702009011691	Sobrecarpeta En Avenida 3 Norte Entre Circulo De La Plaza De Armas Y Calle 1 Norte - 5042737	5042737	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$81,410	\$80,514	\$80,514	\$74,750	\$74,750	\$74,750	\$74,750	92.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200901692	Sobrecarpeta En Calle Central Entre El Circulo Del Parque Glendale Y Avenida Agricultura - 5002383	5002383	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$879,438	\$869,764	\$869,764	\$844,582	\$844,582	\$844,582	\$844,582	97.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170200901693	Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Sur - 5002251	5002251	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$184,565	\$182,535	\$182,535	\$176,964	\$176,964	\$176,964	\$176,964	96.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902447	Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Norte - 5043772	5043772	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$551,728	\$545,659	\$545,659	\$539,406	\$539,406	\$539,406	\$539,406	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902448	Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Norte - 5043628	5043628	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$423,241	\$418,586	\$418,586	\$410,822	\$410,822	\$410,822	\$410,822	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902449	Sobrecarpeta En Calle Lázaro Cárdenas Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur. - 5001657	5001657	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216,623	\$214,240	\$214,240	\$204,793	\$204,793	\$204,793	\$204,793	95.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041338	Carpeta En Avenida 5 Sur Entre Calle 5 Sur Y Calle 3 Sur. - 5001921	30	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$367,127	\$363,089	\$363,089	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041460	Carpeta En Calle 3 Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Avenida 6 Norte - 5042401	34	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$287,805	\$284,639	\$284,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401047336	Carpeta En Calle 3a Norte Entre Ave Agricultura Norte Y Avenida 6a Norte	2101471	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401047343	Carpeta En Ave. 5a Sur Entre Calle 5a Sur Y Calle 3a Sur	2101470	Delicias	Delicias	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902452	Remodelacion Salon De Usos Múltiples - 5391616	5391616	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$952,732	\$939,860	\$939,860	\$939,860	\$939,860	\$939,860	\$939,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se pago al 100% / Física: se termino la obra con todos los conceptos presentados en el proyecto / Registro: esta obra se termino al 100% rebasando las metas planteadas a elaborar por necesidades propias de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897884	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Cerro Prieto Entre Carretera Janos - Agua Prieta Y Calle Luis Garcia - 4873211	4873211	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$385,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200884206	Construcción Techumbre Y Alumbrado En Estadio De La Colonia Pri	3600940	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,460,501	\$2,460,438	\$2,460,438	\$2,460,438	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401041795	Creación De Espacio Cultural Con Biblioteca Cilíndrica En Forma De Avión - 5564989	227	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$19,999,957	\$19,779,957	\$19,779,957	\$19,779,957	\$5,850,203	\$5,850,203	\$5,850,203	29.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: unidad de medida proyecto / Registro: se solicita validacion - SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884585	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Eugenio Aguirre Tramo Prof. Maria Marvel A Prof. Caridad Bravo Adams, Juárez.	3707327	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,327,765	\$1,327,765	\$1,313,160	\$1,313,160	\$1,312,717	\$1,312,717	\$1,312,717	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRÓ 442.59 EL 23 FEB 2018 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884614	Avimantación Con Concreto Hidráulico De Calle Sierra Mazapil Tramo De Montes Himalaya A Sierra Del Caucaso, Juárez.	3707328	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$902,772	\$902,772	\$892,841	\$891,363	\$870,954	\$870,954	\$870,954	96.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARA EL MONTO / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884653	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tixtla Tramo Copala A Apaxtla Colonia Burócrata Municipal, Juárez.	3707329	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,336,154	\$1,336,154	\$1,321,457	\$1,321,368	\$1,293,200	\$1,293,200	\$1,293,200	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRARA 28168.84 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cadereyta Tramo Rafael Velarde A Rodolfo Ogario Colonia Nueva Galeana, Juárez.	3707330	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,092,925	\$1,092,925	\$1,080,903	\$1,080,903	\$1,080,550	\$1,080,550	\$1,080,550	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRARA 352.59 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884680	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Coyuca Tramo Teloloapan A Tixtla Colonia Bella Provincia, Juárez.	3707331	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,876,638	\$2,876,638	\$2,844,995	\$2,844,940	\$2,844,758	\$2,844,758	\$2,844,758	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARA 182.27 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884689	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dr. Mariano Samaniego Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	3707332	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,472,369	\$1,472,369	\$1,456,173	\$1,456,173	\$1,456,173	\$1,456,173	\$1,456,173	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Miraflores A Hortensia Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707333	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$988,801	\$988,801	\$977,924	\$977,924	\$977,924	\$977,924	\$977,924	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884705	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Privada Enrique Flores Magón Tramo De Calle Dorados De Chihuahua A 60 Mts Sobre Privada Enrique Flores Magón, Incluye Cruce Con Dorados De Chihuahua.	3707334	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$601,166	\$601,166	\$594,553	\$594,553	\$562,620	\$562,620	\$562,620	93.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 31932.73 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ometepet Tramo Zumpango A Mayapan Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707335	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$3,411,829	\$3,411,829	\$3,374,299	\$3,374,299	\$3,374,293	\$3,374,293	\$3,374,293	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 5.70 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Togo Tramo De Calle Jose Luis De Velazco A Jose De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	3707336	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,418,928	\$2,418,928	\$2,392,320	\$2,373,391	\$2,075,431	\$2,075,431	\$2,075,431	85.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 5.70 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884753	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Alamac Tramo Jose Reyes Estrada A Ciro Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707337	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,056,798	\$1,056,798	\$1,045,173	\$1,004,103	\$1,002,186	\$1,002,186	\$1,002,186	94.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 41069.86 y se reintegrara 1917.37 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Novena Tramo Priv. Francisco Sarabia A Pino Suarez. Colonia Division Del Norte, Juárez.	3707338	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,359,875	\$1,359,875	\$1,344,917	\$1,344,917	\$1,172,341	\$1,172,341	\$1,172,341	86.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 297960.56 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884826	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pino Suarez Tramo De Calle Octava A Novena Colonia 1o De Mayo, Juárez.	3707339	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,533,231	\$1,533,231	\$1,516,365	\$1,516,365	\$1,508,390	\$1,508,390	\$1,508,390	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 7975.73 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884838	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez Tramo Ignacio Allende A Pipila Colonia Zaragoza, Juárez.	3707340	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,539,908	\$1,539,908	\$1,522,970	\$1,522,970	\$1,446,428	\$1,446,428	\$1,446,428	93.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegrara 76541.73 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle C Tramo Septima A Priv. Estrella Antares Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707341	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,461,646	\$1,461,646	\$1,445,568	\$1,411,779	\$1,403,528	\$1,403,528	\$1,403,528	96.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 33789.27 y se reintegrara 8250.83 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Martin Lopez Tramo De Rodolfo Fierro A Enrique Flores Magon Colonia Pancho Villa, Juárez.	3707342	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,505,777	\$1,505,777	\$1,489,214	\$1,489,214	\$1,489,214	\$1,486,214	\$1,486,214	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lorenzo Aguilar Tramo Alfonso Quiroz Reyes A Priv. Lorenzo Aguilar Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707343	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,443,094	\$1,443,094	\$1,427,220	\$1,422,870	\$1,422,870	\$1,422,870	\$1,422,870	98.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 4349.70 el 23 feb 2018 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884885	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Durazno Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707344	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,284,925	\$1,284,925	\$1,270,791	\$1,254,126	\$1,074,814	\$1,074,814	\$1,074,814	83.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 16665.21 el 23 de feb 2018 se reintegrara 179311.61 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884893	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ciuelo Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707345	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,375,537	\$1,375,537	\$1,360,406	\$1,241,636	\$1,241,636	\$1,241,636	\$1,241,636	90.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegro 118770.22 el 23 de feb 2018 se reintegrara .05 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle B Tramo Septima A Novena Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707346	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,169,212	\$1,169,212	\$1,156,350	\$1,154,377	\$1,154,377	\$1,154,377	\$1,154,377	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 1972.97 el 23 de febrero 2018 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884908	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Gustavo Castillo Tramo Bambú A Tope Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez.	3707347	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,081,990	\$1,081,990	\$1,070,088	\$1,063,576	\$1,060,575	\$1,060,575	\$1,060,575	98.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 6512.32 el 23 febrero 2018 y se reintegrara 3000.52 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe Dávila Baranda Tramo Teofilo Borunda A Manuel Quevedo Reyes Colonia Torres Del Pri, Juárez.	3707348	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,515,194	\$1,515,194	\$1,498,527	\$1,375,439	\$1,375,439	\$1,375,439	\$1,375,439	90.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 123087.32 el 23 de febrero 2018 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200884926	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Miguel Gonzalez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	3707349	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,634,189	\$1,634,189	\$1,616,213	\$1,612,019	\$1,608,297	\$1,608,297	\$1,608,297	98.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida se reintegro 7915.64 el 23 febrero 2018 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Rosalio Hernandez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	3707350	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,801,890	\$1,801,890	\$1,782,069	\$1,782,069	\$1,645,634	\$1,645,634	\$1,645,634	91.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se reintegrara 136435.62 / Física: m2 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884969	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pénjamo Tramo Estrella A Arroyo Del Mimbre Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707352	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,233,659	\$1,233,659	\$1,220,088	\$1,220,088	\$1,220,088	\$1,220,088	\$1,220,088	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: m2 / Registro: se solicita validacion
CHH17170200885110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray A Arnica Colonia Felipe Angeles, Juárez.	3707351	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$3,323,732	\$3,323,732	\$3,287,171	\$3,128,373	\$3,105,060	\$3,105,060	\$3,105,060	93.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRO 158,797.33 EL 23 FEB2018 Y SE REINTEGRARA 23312.83 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886925	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle A. Casso Lopez, Juárez.	3707439	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,166,421	\$1,166,421	\$1,153,590	\$1,135,559	\$968,075	\$968,075	\$968,075	83.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRO 18031.27 EL 23FEB2018 Y SE REINTEGRARA 167484.54 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200886928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mayapan Tramo Coplico A Xochicalco Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	3707440	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,976,231	\$2,976,231	\$2,943,492	\$2,943,492	\$2,840,421	\$2,840,421	\$2,840,421	95.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRARA 103071.19 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Revolución Proletaria, Juárez.	3707441	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,917,807	\$2,917,807	\$2,885,711	\$2,874,124	\$2,874,124	\$2,874,124	\$2,874,124	98.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 11586.71 23FEB2018 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886930	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pedro Garcia Tramo Jose Reyes Estrada A Alberto Almeida, Juárez.	3707442	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,183,559	\$2,183,559	\$2,159,540	\$2,156,818	\$2,156,818	\$2,156,818	\$2,156,818	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 2721.80 23FEB2018 OBRA CONCLUIDA / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886932	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Tramo Rene Mascareñas A Ricardo Espinoza, Juárez.	3707443	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,721,717	\$1,721,717	\$1,702,778	\$1,696,223	\$1,584,614	\$1,584,614	\$1,584,614	92.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SE REINTEGRO 118163.66 EL 23 FEBRERO 2018 / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886998	Pavimentación De Calle Jatas Tramo Potrillos A Caballo Colonia Ampliación Felipe Angeles, Juárez.	3707438	Juárez	Juárez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,287,661	\$1,287,661	\$1,273,497	\$1,273,497	\$1,273,497	\$1,273,497	\$1,273,497	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH171702008869680	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal	3800232	Julimes	Julimes	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JULIMES	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200886795	Sala De Velación En La Comunidad De Tejolocachi - 5105212	4300194	Matachi	Tejolocachi	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200901704	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica _X000d_ Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Alvaro Obregón - 4932411	4932411	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,285,761	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957318	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitución Oriente Entre C. Emilio Carranza Y Av. 5 De Mayo - 4932180 - 1251	1251	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,370,720	\$1,355,642	\$1,355,642	\$1,348,797	\$1,348,797	\$1,348,797	\$1,348,797	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957773	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitución Poniente Entre C. Emilio Carranza Y C. Minerva - 4931982 - 1248	1248	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,343,519	\$1,328,740	\$1,328,740	\$1,322,077	\$1,322,077	\$1,322,077	\$1,322,077	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZARA REINTEGRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200898124	Construcción De Techumbre Metálica En Centro Regional De Educación Integral Juan Mendoza - 4714007	4714007	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200901412	Construcción De Parque "El Pescador", Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua. - 5802914	5802914	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200898962	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido - 5411907	5411907	Satevó	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898963	Construcción Parque Infantil En La Localidad De Agua De Los Leones Municipio De Temósachic - 5677514	5677514	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969710	Domo Escuela Telesecundaria Luis Urias Balderrain	0100211	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046893	Construcción De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua	1909168	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 CENTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046898	Muro De Block Telebachillerato 8652	1909177	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,338,875	\$1,338,875	\$1,338,875	\$1,338,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046907	Construcción De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural	1909199	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,366,282	\$1,366,282	\$1,366,282	\$1,366,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046911	Construcción De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Múltiples En Alberge Cultural	1909200	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$327,382	\$327,382	\$327,382	\$327,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH17170401046921	Construcción De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural	1909201	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,416,959	\$2,416,959	\$2,416,959	\$2,416,959	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 2 TECHUMBRES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880486	Construcción De Puente Peatonal Sobre Ríos De La Paz, Gran Morelos, Chih.	2600160	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880552	Techumbre En Telesecundaria Numero 6222 De La Cuadrilla Y Telesecundaria Numero 6088 De Tres Ojitos, Gran Morelos, Chih.	2600157 y 2600158	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,021	\$300,021	\$300,021	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880603	Construcción De Techumbre De Cancha Publica De La Paz, Gran Morelos, Chih.	2600159	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Morelos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890667	Construcción De Parque Recreativo El Chicharito	2701219	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969692	Domo Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio	2901089	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300969699	Domo En Escuela Primaria Carmen Vazquez De Cañizo	2901090	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200884087	Domo En Bachillerato Tres Álamos	3500297	Janos	Tres Álamos	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JANOS	En Ejecución	2017	\$1,100,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170100849872	Construcción Gimnasio El Mezquital	3707298	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Juárez, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$15,080,000	\$15,080,000	\$14,798,178	\$14,798,178	\$14,798,178	\$14,798,178	\$14,798,178	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO ORIGINAL SE SE MODIFICÓ CON UNA ADICIÓN TANTO EN EL MONTO COMO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - obra fñiquitada al 100 % - Se solicita validación de esta obra . Muchas gracias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300965365	Construcción De Centro Comunitario El Mezquital Etapa 2	3707539	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,148,735	\$1,150,000	\$1,148,735	\$1,148,735	\$1,148,735	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % SOLO FALTA CANCELAR POR AHORRO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE \$ 1,264.76 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % EL CONTRATO ORIGINAL SE MODIFICÓ POR REPROGRAMACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300913568	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada - 99943	99943	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$81,292	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857372	Construcción De Sistema De Agua Potable El Vergel - 39480	39480	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,208,858	\$1,102,687	\$1,102,687	\$1,102,687	\$1,102,687	\$1,102,687	\$1,102,687	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:	
CHH17170300912671	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Ejido Guajolotes - 100252	100252	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$29,857	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857370	Equipamiento Comedor Comunitario La Pinta - 43322	43322	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:	
CHH17170200857685	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria - 47635	47635	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300913540	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria El Llano Grande - 100265	100265	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,953	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro:	
CHH17170300913541	Suministro De Paneles Solares - 95438	95438	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:	

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857689	Construcción De Sistema De Agua Potable El Trigueño - 39491	39491	Balleza	El Trigueño	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,821,445	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857365	Equipamiento De Comedor Comunitario Carlos Pacheco - 43311	43311	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912681	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez En La Joya - 100295	100295	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$80,133	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores; Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857367	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario La Magdalena - 39504	39504	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$732,477	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Sistema; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913545	Suministro De Paneles Solares - 96592	96592	Balleza	Los Angeles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo; Cantidad: 15.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857366	Equipamiento De Comedor Comunitario Los Lirios - 43301	43301	Balleza	Los Lirios	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913525	Suministro De Paneles Solares Mesa De Tucheachi - 96640	96640	Balleza	Mesa de Tucheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo; Cantidad: 15.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857369	Equipamiento De Comedor Comunitario Pichique - 43294	43294	Balleza	Pichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857371	Equipamiento De Comedor Comunitario Tecorichi - 43325	43325	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo; Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913542	Suministro De Paneles Solares Tierra Blanca - 96706	96706	Balleza	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo; Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979077	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Miguel Hidalgo - 253273	253273	Batopilas	Coyachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857492	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Mesa De Guacayvo - 49142	49142	Batopilas	Mesa de Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,807,144	\$288,175	\$288,175	\$288,175	\$288,175	\$288,175	\$288,175	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979057	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Santiago Recalache - 253244	253244	Batopilas	Munerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979851	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Adolfo López Mateos - 253183	253183	Batopilas	Sorichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979854	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiséis - 277605	277605	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912897	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En Bahuinocachi - 100429	100429	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,473	\$60,271	\$60,271	\$60,271	\$60,271	\$60,271	\$60,271	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857495	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Por Cooperación Adolfo López Mateos - 43378	43378	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857496	Equipamiento De Comedor Comunitario Creel - 42260	42260	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857506	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez - 43629	43629	Bocoyna	El Aguajito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857504	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua - 47741	47741	Bocoyna	Guajurana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300912895	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Patricio Jariz Las Agujas - 100387	100387	Bocoyna	Las Agujas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,837	\$43,196	\$43,196	\$43,196	\$43,196	\$43,196	\$43,196	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857503	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José María Pino Suárez - 43665	43665	Bocoyna	Los Ojitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170300912901	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Escobedo En San Antonio - 100460	100460	Bocoyna	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$17,349	\$15,478	\$15,478	\$15,478	\$15,478	\$15,478	\$15,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857497	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 43431	43431	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857498	Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42180	42180	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857499	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Es Preparatoria Alta Dixon - 46683	46683	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170400978906	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Vicente Guerrero En San Juanito - 283683	283683	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857509	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Ocho - 43369	43369	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857510	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357	43357	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857505	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Cuatro - 43344	43344	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913598	Suministro De Paneles Solares Bacuseachi - 96724	96724	Carichí	Bacuseachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857698	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Morelos Y Pavón - 46957	46957	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857701	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Naráachi - 39407	39407	Carichí	Naráachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$2,828,105	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 47 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913596	Suministro De Paneles Solares Tehuerichi - 96754	96754	Carichí	Tehuerichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170200857647	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Industrias Y Prieto Luján - 79562	79562	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$531,573	\$175,419	\$175,419	\$175,419	\$175,419	\$175,419	\$175,419	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 17.00 / Registro:
CHH17170300913276	Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Marina II - 93490	93490	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$907,123	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 18.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913277	Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541	93541	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$39,155	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 1.00 / Registro:
CHH17170300913278	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ampliación La Noria - 93434	93434	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,280,874	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 40.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913279	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ladrieros - 93290	93290	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$893,637	\$249,900	\$249,900	\$249,900	\$249,900	\$249,900	\$249,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 30.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913280	Construcción Red De Distribución Eléctrica El Divisadero - 93149	93149	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$554,606	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 17.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913281	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Valle De Guadalupe Y Candela - 93022	93022	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,371,239	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 34.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913282	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Cerro Grande - 93603	93603	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,734,122	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 48.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913283	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Tricentenario Y Mina Ocho - 92974	92974	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,923,125	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 48.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913284	Construcción Red De Distribución Eléctrica Los Huizaches - 95385	95385	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$633,683	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 17.00 / Registro:
CHH17170300913285	Construcción Red De Distribución Eléctrica Pequeñas Ampliaciones - 95418	95418	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$242,000	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 6.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913286	Construcción Red De Distribución Eléctrica La Noría - 93239	93239	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$543,666	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 16.00 / Registro:
CHH17170200857639	Equipamiento De Comedor Comunitario Canelas - 43314	43314	Chinipas	Canelas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857684	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela O Loreto - 49281	49281	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$11,225,364	\$3,098,038	\$3,098,038	\$3,098,038	\$3,098,038	\$3,098,038	\$3,098,038	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro:
CHH17170300913532	Suministro De Paneles Solares Ignacio Valenzuela O Loreto - 96782	96782	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170200857630	Construcción De Línea Y Red De Distribución La Ciénega - 40291	40291	Chinipas	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$2,354,747	\$940,796	\$940,796	\$940,796	\$940,796	\$940,796	\$940,796	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 43 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857636	Equipamiento De Comedor Comunitario San Antonio - 43319	43319	Chinipas	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857628	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecaroma - 40279	40279	Chinipas	Yecaroma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$2,313,457	\$2,313,457	\$2,313,457	\$2,313,457	\$2,313,457	\$2,313,457	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste Cantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857645	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700	46700	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857658	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seismil Ciento Siete - 46738 46738	46738	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857649	Construcción Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria - 47755	47755	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913297	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 100478	100478	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$43,732	\$43,732	\$43,732	\$43,732	\$43,732	\$43,732	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912996	Suministro De Paneles Solares Bajo De Cuechi - 97411	97411	Guachochi	Bajo de Cuechi (Cuhechi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo Cantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913430	Suministro De Paneles Solares Cocohuichi - 97422	97422	Guachochi	Cocohuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857659	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Corralitos - 78327	78327	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,368,083	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 14 / Registro:
CHH17170200857656	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Venustiano Carranza - 46785	46785	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1710200857657	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosaura Zapata Cano - 46762	46762	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710300913381	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera - 100186	100186	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$7,999,982	\$3,924,878	\$3,924,878	\$3,924,878	\$3,924,878	\$3,924,878	\$3,924,878	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Sistema:Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857665	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Laguna - 76772	76772	Guachochi	La Laguna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,774,720	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste:Cantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691432	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Aboreachi, Guachochi - 86393	86393	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH1710200857666	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47790	47790	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710300913471	Equipamiento Comedor Escolar Distribución Eléctrica Federalizada En Nacachi - 103477	103477	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,357	\$60,181	\$60,181	\$60,181	\$60,181	\$60,181	\$60,181	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857660	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacasóráchi - 49260	49260	Guachochi	Nacasorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$1,990,506	\$1,990,506	\$1,990,506	\$1,990,506	\$1,990,506	\$1,990,506	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sistema:Cantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857669	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Baboreachi - 77010	77010	Guachochi	Rancharía Baboreachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$938,065	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste:Cantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857664	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Yehuachique - 77746	77746	Guachochi	Rancharía Yehuachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$687,914	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste:Cantidad: 11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710300913007	Suministro De Paneles Solares Rancho Tecorichi - 97432	97432	Guachochi	Rancho Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913444	Suministro De Paneles Solares Rarámuchi - 97456	97456	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913453	Suministro De Paneles Solares Rumigrachi - 97507	97507	Guachochi	Rumigrachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857663	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 46814	46814	Guachochi	Sehuerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979135	Construcción Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajirachi - 277657	277657	Guachochi	Tajirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857661	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47830	47830	Guachochi	Tatahuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857574	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tegómachi - 77598	77598	Guachochi	Tegomachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,688,516	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857573	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Yepo - 77869	77869	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$741,762	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857557	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 46836	46836	Guadalupe y Calvo	Ataseaderos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857558	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907	46907	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912942	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria General Es Ochenta En Baborigame - 103398	103398	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$100,241	\$84,406	\$84,406	\$84,406	\$84,406	\$84,406	\$84,406	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979499	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 277803	277803	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857672	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459	40459	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970	\$903,121	\$903,121	\$903,121	\$903,121	\$903,121	\$903,121	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste/Cantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979103	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Seis Mil Doscientos Treinta - 284280	284280	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$79,268	\$79,268	\$79,268	\$79,268	\$79,268	\$79,268	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857560	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 47134	47134	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857551	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pablo Neruda - 47152	47152	Guadalupe y Calvo	El Coyote	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857548	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411	40411	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste/Cantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857551	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420	40420	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$932,305	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Poste/Cantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857548	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440	40440	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857556	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua En Guadalupe Y Calvo - 47608	47608	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$5,190,268	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro/Cantidad: 4,166.70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979097	Equipamiento Comedor Escolar Primaria General Pública Hermanos Flores Magón - 284764	284764	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857567	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega - 78478	78478	Guadalupe y Calvo	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,063,140	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 17 / Registro: Poste/Cantidad: 17 / Registro:
CHH17170200857550	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz - 78819	78819	Guadalupe y Calvo	La Cruz	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$583,000	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912982	Suministro De Paneles Solares La Cueva - 96973	96973	Guadalupe y Calvo	La Cueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913313	Suministro De Paneles Solares Portezuelos O La Portezuela - 97025	97025	Guadalupe y Calvo	La Portezuela	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857549	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada - 78506	78506	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$375,226	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913311	Suministro De Paneles Solares Soledad Nueva - 97388	97388	Guadalupe y Calvo	La Soledad Nueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857564	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Trojas - 78387	78387	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$3,136,640	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida : Poste Cantidad:52 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912990	Suministro De Paneles Solares Los Laureles - 96981	96981	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$59,500	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857554	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario - 47875	47875	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912931	Equipamiento Comedor Escolar Pre Escolar Y Primaria Comunitaria En Mesa Lisa - 100947	100947	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$62,233	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1710300912927	Suministro De Paneles Solares Rancho Blanco - 97316	97316	Guadalupe y Calvo	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH1710300912975	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Jesús Osé Péres De Rancho De Enmedio - 100882	100882	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$92,380	\$78,329	\$78,329	\$78,329	\$78,329	\$78,329	\$78,329	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro:
CHH1710300912959	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Redondeados - 100921	100921	Guadalupe y Calvo	Redondeados	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$61,539	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$51,644	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857562	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Francisco De Chinatú - 78633	78633	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$432,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro:
CHH1710300913497	Suministro De Paneles Solares San Isidro - 97364	97364	Guadalupe y Calvo	San Isidro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710400979106	Construcción Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos - 277732	277732	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH1710200857565	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 47122	47122	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:
CHH1710300912963	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chinatu - 100962	100962	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710400979107	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco - 277774	277774	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857571	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429	47429	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889	\$806,443	\$806,443	\$806,443	\$806,443	\$806,443	\$806,443	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200857682	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bajío Del Pitorreal - 49636	49636	Guazapares	Bajíos del Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,571,053	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro:
CHH17170200857677	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 47172	47172	Guazapares	Basonayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857678	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182	47182	Guazapares	Basoriachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913520	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Corarayvo - 103423	103423	Guazapares	Corarayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$81,060	\$68,629	\$68,629	\$68,629	\$68,629	\$68,629	\$68,629	\$68,629	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857680	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Puerto Chiquito - 49654	49654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,847,430	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro:
CHH17170400979748	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria General Pública Francisco Rodríguez Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Dos - 254933	254933	Guazapares	Estación Julio Ornelas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979743	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria General Pública Cinco De Febrero - 254916	254916	Guazapares	Guajipa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913512	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Comunidad De La Cienegueta De Los Bustillos - 98621	98621	Guazapares	La Cienegueta de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$530,747	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro:
CHH17170300913516	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En La Misión Ó Basoriachi - 103435	103435	Guazapares	La Misión (Basoriachi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$14,922	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979749	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Valenzuela - 254838	254838	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857674	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 40506	40506	Guazapares	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,216,315	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913517	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niño Artillero En San José - 103452	103452	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$62,117	\$52,091	\$52,091	\$52,091	\$52,091	\$52,091	\$52,091	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912976	Suministro De Paneles Solares Tegóachi - 97293	97293	Guazapares	Tegorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913510	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 98540	98540	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,630,591	\$814,031	\$814,031	\$814,031	\$814,031	\$814,031	\$814,031	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912978	Suministro De Paneles Solares Upaguachi - 98100	98100	Guazapares	Upaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$102,000	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857683	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Praxedis G Guerrero Dosmil Setecientos Cuarenta Y Uno - 47191	47191	Janos	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857575	Suministro E Instalación De Módulos Solares Agüerare - 42501	42501	Maguarichi	Agüerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$286,862	\$143,172	\$143,172	\$143,172	\$143,172	\$143,172	\$143,172	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 19.00 / Registro:
CHH17170200857576	Suministro E Instalación De Módulos Solares Erechuchique - 42509	42509	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$362,352	\$180,849	\$180,849	\$180,849	\$180,849	\$180,849	\$180,849	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 24.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857586	Suministro E Instalación De Módulos Solares La Joya - 42470	42470	Maguarichi	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,142	\$30,142	\$30,142	\$30,142	\$30,142	\$30,142	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 4.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857587	Suministro E Instalación De Módulos Solares Villeachi - 42493	42493	Maguarichi	Villeachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,102	\$128,102	\$128,102	\$128,102	\$128,102	\$128,102	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 17.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979706	Construcción Comedor Escolar Preescolar Makawi - 278079	278079	Morelos	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor/Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857668	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol -40719	40719	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$4,016,321	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 67.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857611	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48147	48147	Morelos	San Miguel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor/Cantidad: 1.00 / Registro:
CHH17170400979347	Construcción Comedor Escolar Preescolar Comunitario - 278108	278108	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor/Cantidad: 1.00 / Registro:
CHH17170200857623	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Ríos Barrio El Bajío - 40810	40810	Nonoava	La Junta de los Ríos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,066,195	\$1,030,237	\$1,030,237	\$1,030,237	\$1,030,237	\$1,030,237	\$1,030,237	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad: 26.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913200	Rehabilitación E Incorporación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Nonoava - 100675	100675	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,582,843	\$2,582,843	\$2,582,843	\$2,582,843	\$2,582,843	\$2,582,843	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pozo/Cantidad: 2.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984821	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Número Setenta Y Cinco - 256372	256372	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro:
CHH17170200858484	Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867	40867	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017	\$2,856,899	\$1,427,502	\$1,427,502	\$1,427,502	\$1,427,502	\$1,427,502	\$1,427,502	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste/Cantidad 40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915527	Suministro De Paneles Solares Agua Caliente - 98373	98373	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914668	Suministro De Paneles Solares Janos - 98384	98384	Temósachic	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo/Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300915509	Suministro De Paneles Solares Nabogame - 98423	98423	Temósachic	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300915525	Suministro De Paneles Solares Piedras Azules - 98451	98451	Temósachic	Piedras Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300915513	Suministro De Paneles Solares San Antonio - 98398	98398	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Capacidad Treinta Lps En Yepac - 103363	103363	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Planta Cantidad : 1 / Registro:
CHH17170200858191	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48171	48171	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor Cantidad 1 / Registro:
CHH17170300914678	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 101064	101064	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$80,250	\$68,004	\$68,004	\$68,004	\$68,004	\$68,004	\$68,004	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858139	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Emsad - 46896	46896	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858140	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas - 46876	46876	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914647	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria En Cerocahui - 101104	101104	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$28,446	\$24,058	\$24,058	\$24,058	\$24,058	\$24,058	\$24,058	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914648	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefania Castañeda En Cerocahui - 101085	101085	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$51,912	\$51,912	\$51,912	\$51,912	\$51,912	\$51,912	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858149	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi - 41516	41516	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad 49 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914650	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cuiteco - 120341	120341	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$220,000	\$105,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 780 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858176	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Yerbanis - 41041	41041	Urique	El Yerbanis	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,949,567	\$778,707	\$778,707	\$778,707	\$778,707	\$778,707	\$778,707	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad 27 / Registro:
CHH17170200858181	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayvo - 47462	47462	Urique	Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad 25 / Registro:
CHH17170300914659	Suministro De Paneles Solares Huacajpara - 98241	98241	Urique	Huacajpara	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300914661	Suministro De Paneles Solares Huitósachi - 98308	98308	Urique	Huitósachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300914684	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135	101135	Urique	Jochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858151	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184	48184	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad 1 / Registro:
CHH17170300914655	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 101151	101151	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$80,713	\$68,361	\$68,361	\$68,361	\$68,361	\$68,361	\$68,361	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858170	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román Corral Sandoval - 47251	47251	Urique	Puerto de Acarabo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200858163	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Estatal Melchor Ocampo - 47247	47247	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914685	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo En Tabórachi - 100795	100795	Urique	Taborachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$53,224	\$44,268	\$44,268	\$44,268	\$44,268	\$44,268	\$44,268	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro:
CHH17170200858168	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes - 47206	47206	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro:
CHH17170300914698	Suministro De Paneles Solares Arechuyvo - 96836	96836	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857793	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan - 49664	49664	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$10,727,895	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914707	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Antonio Silva En Hacienda De Sáenz - 103461	103461	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad: 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857795	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Cuauhtémoc - 47219	47219	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858251	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa De Cereachi - 42084	42084	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,710,739	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913711	Suministro De Paneles Solares Mocerichi - 96855	96855	Uruachi	Mocerichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 42004	42004	Uruachi	Paraje del Gallo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,052,648	\$525,117	\$525,117	\$525,117	\$525,117	\$525,117	\$525,117	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad 14 / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914688	Suministro De Paneles Solares San Juan - 96876	96876	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858249	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tojachi De Abajo - 42067	42067	Uruachi	Tojachi de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$748,193	\$748,193	\$748,193	\$748,193	\$748,193	\$748,193	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858206	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena Rigoberta Menchú - 47242	47242	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983165	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena Víctor Hugo Rascón Banda - 256760	256760	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400983167	Centro De Salud Uruachi II Etapa - 252636	252636	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,709,870	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978284	Construcción De Comedor Comunitario En Colonia Progreso - 265650	265650	Allende	Colonia Progreso (El Dorado)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$519,752	\$519,752	\$486,478	\$486,478	\$486,478	\$486,478	\$486,478	93.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida l 100 por ciento pero en esta obra se logro tener un ahorro en base a lo presupuestado / Física: / Registro:
CHH17170400978285	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Juan - 265694	265694	Allende	San Juan de Allende	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$519,752	\$519,752	\$512,852	\$512,852	\$512,852	\$512,852	\$512,852	98.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: obre concluida al 100% / Registro:
CHH17170400978279	Comedor Escolar Jardin De Niños Oscar Soto Maynez - 250626	250626	Allende	Valle de Ignacio Allende	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$250,278	\$250,278	\$105,336	\$250,278	\$105,336	\$105,336	\$105,336	42.09	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: en este proyecto se gasto menos de lo presupuestado, se logro tener un ahorro / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978286	Construcción De Baños Para Apoyo A Viviendas En Ascension Chihuahua - 341293	341293	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,452,640	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978046	Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Telebachillerato Comunitario En Colonia Ejido Ley Seis De Enero - 316727	316727	Ascensión	Ley Seis de Enero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$201,500	\$201,500	\$201,500	\$201,307	\$201,307	\$201,307	\$201,307	99.90	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se termino durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400978289	Construcción De Baños Para Apoyo A Viviendas En Puerto Palomas - 317222	317222	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$820,000	\$813,148	\$813,148	\$813,148	\$813,148	\$813,148	\$813,148	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978037	Construcción De Drenaje Barrio Juarez - 185346	185346	Bachiniva	Bachiniva	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	15.00	Financiera: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Física: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978038	Construcción De Drenaje Barrio Almeida - 185317	185317	Bachiniva	Bachiniva	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	35.00	Financiera: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Física: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978040	Rehabilitación De Alumbrado Publico Bachiniva - 185409	185409	Bachiniva	Bachiniva	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	100.00	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Física: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978041	Construcción De Aula En Escuela Francisco I Madero - 185185	185185	Bachiniva	Francisco I. Madero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	100.00	\$0	Otros	100.00	97.00	Financiera: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Física: Obra en proceso con recurso FISM 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978999	Equipamiento Pozo Profundo Ejido Constitution - 226266	226266	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	En Ejecución	2017	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 / Registro: TERMINO EN EJERCICIO 2017
CHH17170400979000	Pozo Ej Constitution - 221489	221489	Buenaventura	Constitución	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	En Ejecución	2017	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978960	Red De Agua Potable Para Ejido Benito Juarez - 236132	236132	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017
CHH17170400978998	Ampliación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico - 262941	262941	Buenaventura	Flores Magón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017
CHH17170400978985	Mejoramiento Del Alumbrado De San Buenaventura - 262949	262949	Buenaventura	San Buenaventura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra por administración directa terminada en el ejercicio 2017 / Registro: obra por administración terminada en el ejercicio 2017

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979138	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Privada De Veracruz - 244712	244712	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979139	Rehabilitación De Red Agua Pótale Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Chihuahua - 238364	238364	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979140	Rehabilitación De Red Agua Pótale Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Nuevo León - 238432	238432	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$932,857	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979141	Rehabilitación De Red Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Lombardo Toledano - 238312	238312	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$172,848	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979142	Rehabilitación De Red Agua Pótale Y Alcantarillado En Calle Ramon Aguilar Entre Calles Lombardo Toledano Y Heroico Colegio Militar - 238226	238226	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$979,852	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979143	Rehabilitación De Red Agua Pótale Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Centauro Del Norte - 238468	238468	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$376,101	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979144	Rehabilitación De Red Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle República - 238262	238262	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$596,226	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito.
CHH17170400979145	Rehabilitación De Red Agua Pótale Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle María Guadalupe Lopez De Licon - 238382	238382	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,412,461	\$1,412,461	\$1,412,461	\$1,412,461	\$1,412,461	\$1,412,461	\$1,412,461	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979147	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Tamaulipas Entre Division Del Norte Y Ejercito Del Sur - 211372	211372	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$414,747	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979150	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Lago Toronto Entre Conv De Ags Y Villa Dorada - 211340	211340	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979158	Construcción De Tres Techumbres Metalicas En Escuelas Del Municipio De Camargo - 294783	294783	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857695	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 82299	82299	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$16,950	\$16,950	35.36	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	30.00	Financiera: / Física: Se adquirio llantas para el mantenimiento de la maquinaria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857696	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,956	\$34,956	\$34,956	99.87	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: Se realizo la adquisicion de dos camaras / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857697	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 82224	82224	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$23,311	\$23,311	\$23,311	46.62	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: La obra finalizo / Física: Se finalizo / Registro:
CHH17170300913574	Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231	195231	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$64,999	\$64,999	\$64,999	94.42	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: Se adquirieron 4 computadoras y un videoproyector / Física: Se finalizo la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913575	Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864	194864	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$344,643	\$344,643	\$344,643	91.71	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: La obra finalizo / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913576	Agua Potable Zap - 194836	194836	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$338,648	\$338,648	\$338,648	90.11	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: Obra finalizada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979856	Construccion De Treinta Y Dos Baños En Casas Habitación En Casas Grandes - 263755	263755	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,168,015	\$1,168,015	\$168,015	97.33	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se termino / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979857	Red De Distribucion De Agua Potable Y Red De Atarjeas - 195025	195025	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: la obra finalizo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979858	Construccion De Cerco Perimetral En Primaria Benito Juarez - 193885	193885	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$217,132	\$217,132	\$217,132	\$217,132	80.42	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra ha finalizado / Física: ninguna / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170400979859	Adecuación De Comedor Escolar En Primaria Benito Juárez Casas Grandes - 94145	94145	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se finalizo / Física: Obra finalizada / Registro:
CHH17170300913579	Agua Y Saneamiento En Ej Pacheco - 195251	195251	Casas Grandes	Colonia Pacheco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: Ninguna / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979860	Construcción Con Estructura Metalica En Biblioteca En Juan Mata Ortiz - 285519	285519	Casas Grandes	Juan Mata Ortiz (Pearson)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Física: Obra finalizada a su primer etapa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979861	Rehabilitación De Caminos Rurales Entre Ej Ignacio Zaragoza Y Ej El Oro - 285478	285478	Casas Grandes	Juan Mata Ortiz (Pearson)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979841	Pavimentación De Calle Priv Puerto Benito Juárez Entre Nueva España Y Diana Laura Colonia Vistas Cerro Grande - 263524	263524	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,965,258	\$819,156	\$819,156	\$819,156	\$819,156	\$819,156	\$819,156	\$819,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979801	Muro De Contención Para Pozo Del Agua Potable En Cuchillo Parado - 309909	309909	Coyame del Sotol	Cuchillo Parado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$116,400	\$116,400	\$116,400	\$116,400	\$116,400	\$116,400	\$116,400	\$116,400	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979803	Desenolve Y Acondicionamiento De Pozo Para Agua Potable - 311233	311233	Coyame del Sotol	El Álamo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$50,820	\$50,820	\$50,820	\$50,820	\$50,820	\$50,820	\$50,820	\$50,820	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979802	Ampliación De Red De Alumbrado Publico - 312048	312048	Coyame del Sotol	La Paz de México	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979804	Ampliación De Red De Agua Potable - 311131	311131	Coyame del Sotol	San Pedro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170400979800	Alumbrado Publico Acceso A La Población - 310161	310161	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$214,229								0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979462	Reposición Del Colector En Calle Décima Entre Av Morelos Y Av Juárez - 269373	269373	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$538,288	\$538,288	\$538,288	\$538,288	\$387,869	\$387,869	\$387,869	72.06	\$0	Metros lineales	100.00	72.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913264	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	174975	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$609,245	\$609,245	\$609,245	\$609,245	\$596,202	\$596,202	\$596,202	97.86	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979446	Alcantarillado Sanitario En Priv De Colima Entre Segunda Y Cuarta Y Calle Panfilo Natera Y Calle Septima - 321399	321399	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$353,680	\$353,680	\$353,680	\$353,680	\$353,318	\$353,318	\$353,318	99.90	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979447	Construccion De Dos Cocinas Comedores Escolares En Jardín De Niños Ma De Jesus Solano E Indígena - 320439	320439	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$1,241,743	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979448	Construcción De Tres Comedores En Escuelas Primarias Exp Petrolera Primaria Ford Y Fco Villa - 318978	318978	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$2,164,065	\$2,164,065	\$2,164,065	\$2,164,065	\$2,151,655	\$2,151,655	\$2,151,655	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979453	Mejoramiento De Red En Edificio De Obras Publicas Municipales - 321327	321327	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2017	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979456	Construccion De Puente En Camino A Ejido El Apache - 181570	181570	Cuauhtémoc	El Apache	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,424,247	\$1,424,247	\$1,424,247	\$1,424,247	\$1,332,610	\$1,332,610	\$1,332,610	93.57	\$0	Otros	100.00	93.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979424	Electrificación En Colonia El Alamito Segunda Etapa - 333459	333459	Delicias	Colonia el Alamito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$435,527	\$427,271	\$427,271	\$427,271	\$427,271	\$427,271	\$427,271	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979501	Carpeta Asfáltica En Avenida Carmelita Sotelo Entre Carretera A Naica Y Nogalera Colonia Nicolas Bravo Kilómetro Noventa Y Dos - 157391	157391	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979506	Electrificación En Ampliación De La Colonia Revolución Segunda Etapa - 329537	329537	Delicias	Colonia Revolución	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,583,318	\$1,892,396	\$1,590,151	\$1,892,396	\$1,892,396	\$1,892,396	\$1,892,396	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE RECUADADO Y COMPROMETIDO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A UNA OBRA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979507	Construcción De Red De Agua Potable En Ampliación De La Colonia Revolucion - 159145	159145	Delicias	Colonia Revolución	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979503	Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Av Moctezuma Entre Calle Artemio Iglesias Y Calle Efen Gonzalez Col Vicente Guerrero Incluye Reves - 108710	108710	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979495	Red De Agua Potable En Avenida Tercera Entre Calle Segunda Y Carretera A Las Varas Colonia Hidalgo Incluye Revestimiento Asfaltico - 160127	160127	Delicias	Miguel Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913424	Electrificación Calle Zacatecas Y Durango Lagunitas - 197285	197285	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$18,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se termino al 100% con eficiencia y eficacia / Física: esta obra se termino al 100% cumpliendo con lo especificado / Registro: la obra esta en función y se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913425	Electrificación Calle Zacatecas - 193260	193260	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,740	\$30,000	\$30,740	\$30,740	\$30,740	\$30,740	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa / Física: esta obra esta en función con eficiencia y eficacia / Registro: esta obra se termino al 100% hubo una modificación del monto a pagar debido a que no se considero el IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913416	Baños Para Le Telesecundaria De Lebaron - 176043	176043	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: esta obra se termino al 100% cumpliendo con los conceptos del proyecto / Física: esta obra se finiquito correctamente / Registro: esta obra se finiquito al 100% cumpliendo con los conceptos presentados en el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913417	Red De Agua Potable En San Jeronimo - 162448	162448	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se termino al 100% / Física: esta obra se realizo completa al 100% con eficiencia y eficacia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913418	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 112166	112166	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$164,930	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: se pago al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979624	Rehabilitación De Drenaje Entre Angostura Y Lebaron - 224580	224580	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago al 100% / Física: esta obra se termino al 100% cumpliendo con su función / Registro: esta obra se termino al 100% contando con calidad de obra esta en función - esta obra se termino al 100% esta en función - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913383	Ampliación De Rd Elctrica En La Localidad De Agua Escondida - 122590	122590	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,776,860	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979683	Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Ahuichique - 234878	234878	Guachochi	Ahuichique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$770,255	\$741,396	\$741,396	\$741,396	\$741,396	\$741,396	\$741,396	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913388	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Bajo De Las Palmas - 105502	105502	Guachochi	Bajo de las Palmas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913438	Construccion De Sistema De Agua Potable En Las Localidades El Saltillo Laja Blanca Y Las Adjuntas - 107478	107478	Guachochi	El Saltillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERO ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,222,721	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913330	Rehabilitacion De Baños De Escuela De Educacion Especial Guachochi - 136628	136628	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913343	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Lilas Colonia Arboledas - 132416	132416	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913357	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De La Colonia Buena Vista - 122693	122693	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$120,690	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913371	Ampliacion De R D Electrica En El Fraccionamiento Isidro Espino - 107511	107511	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$1,553,314	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913376	Pavimentacion En La Calle Zacatepec De La Colonia Deportiva - 105500	105500	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$2,996,296	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913400	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 122655	122655	Guachochi	Guahuachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,732,073	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979585	Construccion De Comedor En La Primaria Lazaro Cardenas De La Localidad De La Gobernadora - 234678	234678	Guachochi	La Gobernadora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$303,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979673	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Tres En La Comunidad Rural De Ochochachi Turuseachi Y La Mesita - 234811	234811	Guachochi	Ochochachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913473	Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515	136515	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$19,333	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913429	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De San Caralampio - 129985	129985	Guachochi	San Caralampio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$735,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979651	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Yegochi En El Municipio De Guachochi Chihuahua - 246212	246212	Guachochi	Yegochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$3,312,570	\$3,326,911	\$3,326,911	\$3,326,911	\$3,326,911	\$3,326,911	\$3,326,911	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979496	Mejoramiento Y Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De Barreales - 302138	302138	Guadalupe	Barreales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$108,529	\$108,529	\$108,529	\$98,629	\$98,629	\$98,629	\$98,629	90.88	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978974	Construcción De Baño Y Fosa Séptica En Casa Habitación - 337696	337696	Guadalupe	El Faro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra cancelada / Física: Obra cancelada / Registro: Obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978975	Construcción De Baño Fosa Séptica En Casa Habitación - 337867	337867	Guadalupe	El Faro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra cancelada / Física: Obra cancelada / Registro: Obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912908	Construcción De Baño Y Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Coronado - 140363	140363	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$117,171	\$117,726	\$117,726	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	91.67	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978965	Construcción De Baño Y Fosa Séptica En Casa Habitación - 337490	337490	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra cancelada / Física: obra cancelada / Registro: Obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978970	Construcción De Techumbre Metálica En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Estatal En La Cabecera Municipal - 212957	212957	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$64,448	\$64,399	\$64,399	\$64,399	\$64,399	\$64,399	\$64,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obras concluidas con éxito

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400978971	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Veintitrés De Marzo - 295046	295046	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$196,470	\$196,470	\$196,470	\$167,066	\$167,066	\$167,066	\$167,066	85.03	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra terminada / Registro: obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978972	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Rodolfo Fierro Tramo C Veintitrés De Marzo Y C Genaro Vazquez En La Cabecera Municipal - 296700	296700	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$182,225	\$182,225	\$182,225	\$150,611	\$150,611	\$150,611	\$150,611	82.65	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978978	Construcción De Recamara Cocina Y Baño En Casa-Habitación Del Sr Sergio López - 263798	263798	Guadalupe	Vado de Cedillos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979739	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Bacago - 294191	294191	Guazapares	Bacago	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$205,156	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979740	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Bahuina - 294794	294794	Guazapares	Bahuina	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$29,208	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979756	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Comoyvo - 294630	294630	Guazapares	Comoyvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$117,232	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979719	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Cusal - 294658	294658	Guazapares	El Cusal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979721	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Frijolar - 294165	294165	Guazapares	El Frijolar	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912981	Rehabilitación Varios Caminos Vecinales - 134264	134264	Guazapares	El Ojito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$475,398	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979720	Mejoramiento De Red - 294769	294769	Guazapares	Estación Téморis	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$97,034	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979236	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Gamera - 294300	294300	Guazapares	Gagarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979242	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guachajuri - 294694	294694	Guazapares	Guachajuri	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979252	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guateachi - 293976	293976	Guazapares	Guatachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913514	Ampliacion De Red De Drenaje Angel Loya - 137843	137843	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,499,546	\$1,499,546	\$1,499,546	\$1,499,546	\$1,499,546	\$1,499,546	\$1,499,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979244	Construcción De Aula En Telesecundaria - 277964	277964	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979247	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Julio Ornelas - 294601	294601	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$321,288	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979259	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guiquerare - 294711	294711	Guazapares	Huiquerare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979216	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación - 294241	294241	Guazapares	La Colmena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979250	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En La Sidra - 294223	294223	Guazapares	La Sidra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913027	Adecuacion De Equipamiento Electromecanico Para Sistema De Agua Potable - 137705	137705	Guazapares	Monterdito (Risióchi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913519	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Santa Clara Etapa II - 137810	137810	Guazapares	Santa Clara	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$900,279	\$900,279	\$900,279	\$900,279	\$900,279	\$900,279	\$900,279	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979751	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Tahonitas - 294050	294050	Guazapares	Tahonitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979234	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación - 293991	293991	Guazapares	Tecomichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979726	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio El Chaste - 293786	293786	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979727	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Barrio A La Salida A Chinipas - 293633	293633	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,071,115	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979732	Suministro E Instalacion De Luminarias Led Varias Calles Témoris - 137873	137873	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$946,571	\$946,561	\$946,561	\$946,561	\$946,561	\$946,561	\$946,561	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979733	Construcción De Red De Distribucion Electrica La Otra Banda - 134529	134529	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979734	Rehabilitacion Red De Drenaje Tramo El Chaste El Albergue - 134325	134325	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979736	Construcción En Escuela Maria Montesori - 294569	294569	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$314,957	\$314,957	\$314,957	\$314,957	\$314,957	\$314,957	\$314,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979737	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 294560	294560	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913518	Rehabilitación De Camino El Ojito Tepochique - 134299	134299	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$374,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979162	Electrificación Primera Etapa Colonia Estación - 258323	258323	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,183,803	\$1,183,803	\$1,183,803	\$1,174,214	\$1,172,944	\$1,172,944	\$1,172,944	99.08	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979168	Impermeabilización En Escuela Primaria Guillermo Prieto - 144958	144958	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$104,906	\$104,906	\$104,906	\$103,020	\$103,020	\$103,020	\$103,020	98.20	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979169	Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Fundadores - 145142	145142	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$126,613	\$126,613	\$126,613	\$125,470	\$125,470	\$125,470	\$125,470	99.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979170	Cerca De Malla Ciclónica En Centro De Estudios De Jimenez - 144850	144850	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$144,741	\$144,741	\$144,741	\$142,038	\$142,038	\$142,038	\$142,038	98.13	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979171	Rehabilitación Micro Carpeta En Frio En Ocho Calles Ignacio Ramirez Allende Cuauhtemoc Colon Arteaga Amado Nervo Independencia Y Leona Vicar - 144783	144783	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,221,323	\$1,221,323	\$1,221,323	\$1,221,323	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979173	Cerca De Malla Ciclónica En Telebachillerato De Torreoncitos En Municipio De Jiménez - 127375	127375	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$129,382	\$129,382	\$129,382	\$127,879	\$127,879	\$127,879	\$127,879	98.84	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979174	Pintura En Muros Exteriores Escuela Primaria Sección Cuarenta Y Dos - 164618	164618	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$130,404	\$130,404	\$130,404	\$128,067	\$128,067	\$128,067	\$128,067	98.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979175	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Jardín De Niños Gabriela Mistral - 128086	128086	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$118,856	\$118,856	\$118,856	\$117,657	\$117,657	\$117,657	\$117,657	98.99	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979176	Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Leyes De Reforma - 128060	128060	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$27,966	\$27,966	\$27,966	\$27,674	\$27,674	\$27,674	\$27,674	98.95	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979177	Impermeabilización En Escuela Primaria Benito Juárez - 127960	127960	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$105,102	\$105,102	\$105,102	\$103,654	\$103,654	\$103,654	\$103,654	98.62	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979178	Construcción De Barandal En Escuela Salvador L Mallen - 127896	127896	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$158,346	\$158,346	\$158,346	\$158,346	99.05	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979179	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Guadalupe Victoria - 127864	127864	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$115,229	\$115,229	\$115,229	\$113,803	\$113,803	\$113,803	\$113,803	98.76	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979180	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 135206	135206	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$141,055	\$141,055	\$141,055	\$139,626	\$139,626	\$139,626	\$139,626	98.99	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979182	Perforación De Pozo En Ejido Las Luisas - 272214	272214	Jiménez	Las Luisas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$561,377	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979182	Construcción De Bebederos En Jardín De Niños Rosaura Zapata En Ejido Libertad - 127505	127505	Jiménez	Libertad (Dolores)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$20,019	\$20,019	\$20,019	\$19,662	\$19,662	\$19,662	\$19,662	98.21	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979183	Colocación De Vitropiso En Telesecundaria En Ejido Libertad - 127465	127465	Jiménez	Libertad (Dolores)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$51,855	\$51,855	\$51,855	\$50,466	\$50,466	\$50,466	\$50,466	97.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913030	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Agustín Melgar En Ejido San Luis - 127594	127594	Jiménez	San Luis	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$33,225	\$33,225	\$33,225	\$32,334	\$32,334	\$32,334	\$32,334	97.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979203	Pintura Y Vitropiso En Cocina De Secundaria Técnica En Ejido Torreoncitos - 144919	144919	Jiménez	Torreoncitos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$109,757	\$109,757	\$109,757	\$108,286	\$108,286	\$108,286	\$108,286	98.66	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913031	Pavimentación De Privada Montes De Oca - 190414	1714068	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,353,659	\$1,121,500	\$1,121,500	\$1,121,500	\$1,121,500	\$1,121,500	\$1,121,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913032	Pavimentacion De Calle San Juanito - 190348	1714065	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,414,122	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913033	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sombrerete - 190791	1714111	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913034	Construccion De Cuarto Dormitorio - 187894	1714084	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913035	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Huamantla - 190705	1714110	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,049,592	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913036	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atras Quedo La Huella - 190501	1714109	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,906,400	\$6,906,400	\$6,906,400	\$6,906,393	\$6,906,393	\$6,906,393	\$6,906,393	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913037	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Doctor Jose Guillermo Ortiz Collazo - 189489	1714044	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913038	Pavimentacion De Calle Privada Francisco Portillo - 189019	1714063	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,123,781	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913039	Construccion De Techumbre Para Jardín De Niños Pedro Guillen - 188513	1714051	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD ESCUELA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913041	Construccion De Cuarto Dormitorio - 188211	1714085	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$13,440,000	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913042	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Arturo Álvarez - 189640	1714108	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,738,027	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913043	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Prolongacion Calle Tabaco - 189249	1714048	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913044	Construccion De Techumbre Para Tele Secundaria Independencia - 188822	1714055	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,081,722	\$1,081,722	\$1,081,722	\$1,081,722	\$1,081,722	\$1,081,722	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD ESCUELA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913045	Constrccion De Techumbre En Esc Primaria Federal Ismael Avalos - 188726	1714053	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,437	\$1,324,437	\$1,324,437	\$1,324,437	\$1,324,437	\$1,324,437	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD ESCUELA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913046	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Federal Mariano Escobedo - 188765	1714054	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,221,953	\$1,221,953	\$1,221,953	\$1,221,953	\$1,221,953	\$1,221,953	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD ESCUELA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913047	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Maria Edme Alvarez - 188348	1714050	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Escuela / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913048	Pavimentacion Calle Juan Escutia - 180141	1714071	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,596,374	\$2,458,018	\$2,458,018	\$2,292,520	\$2,292,520	\$2,292,520	\$2,292,520	93.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913049	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Islas Malvinas - 181220	1714107	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,246,695	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913050	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Santa Clara - 181092	1714104	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$708,733	\$700,937	\$700,937	\$700,937	\$700,920	\$700,920	\$700,920	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion
CHH17170300913051	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ramon Rayon - 185725	1714124	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,791,000	\$2,790,822	\$2,790,822	\$2,790,822	\$2,790,822	\$2,790,822	\$2,790,822	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913052	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Martinica - 181194	1714106	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913053	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sierra Maestra Y Fidel Castro - 181139	1714105	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,274,823	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion
CHH17170300913054	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Salvador Herrera Corral - 185672	1714043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,624,170	\$1,490,902	\$1,490,902	\$1,490,902	\$1,490,902	\$1,490,902	\$1,490,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913057	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atun - 185484	1714046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,278,220	\$1,278,220	\$1,278,220	89.15	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913058	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Charal - 175921	1714045	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$219,483	\$187,474	\$187,474	\$187,474	77.61	\$0	Metros lineales	0.00	77.61	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913059	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182534	1714079	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913060	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182532	1714078	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion
CHH17170300913061	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182549	1714083	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913062	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182548	1714082	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913063	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182546	1714081	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913064	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182545	1714080	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913065	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182530	1714077	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD CUARTOS / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913066	Construccion De Techumbre Para El Refugio De Niños Desamparados Esmirna - 180826	1714076	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,552,781	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD OBRA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913067	Pavimentacion Calle Tercera - 179906	1714069	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,080,754	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913068	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Che Guevara - 1714103 180992	1714103	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,406,754	\$3,163,371	\$3,163,371	\$3,163,371	\$3,163,371	\$3,163,371	\$3,163,371	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913070	Pavimentacion Calle Luis Escobar - 180066	1714070	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,799,381	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913071	Pavimentacion De Calle Gilberto Cortez - 178152	1714061	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,510,462	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913072	Pavimentacion De Calle Jose Velarde Romero - 177897	1714058	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validacion
CHH17170300913073	Pavimentacion Calle Ocho De Octubre - 177813	1714057	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,562	\$1,323,562	\$1,323,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913074	Pavimentacion De Calle Terrazo - 178108	1714060	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,037,698	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913075	Pavimentacion De Calle Cardameño Yepachic - 178613	1714064	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,066,156	\$2,066,156	\$2,066,156	\$2,066,156	94.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913076	Pavimentacion Calle Ruben Jaramillo - 177646	1714056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,159,134	\$2,158,134	\$2,158,134	\$2,158,134	\$2,158,134	\$2,158,134	\$2,158,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913077	Pavimentacion Calle Creel - 178659	1714066	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,301,494	\$1,301,367	\$1,301,367	\$1,301,367	\$1,301,367	\$1,301,367	\$1,301,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913078	Pavimentacion De Calle Defensa Popular - 178322	1714062	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,863,198	\$1,856,021	\$1,856,021	\$1,856,021	\$1,344,015	\$1,344,015	\$1,344,015	72.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	72.41	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913079	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Islas Carolina - 176651	1714047	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$962,891	\$861,218	\$861,218	\$861,218	\$861,218	\$861,218	\$861,218	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913080	Pavimentacion Calle Algodon - 178708	1714067	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$543,812	\$519,431	\$519,431	\$503,235	\$503,235	\$503,235	\$503,235	96.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913081	Pavimentacion De Calle Piedras - 177986	1714059	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,878,183	\$1,722,356	\$1,722,356	\$1,722,356	\$1,722,356	\$1,722,356	\$1,722,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170400979322	Construccion De Comedor Comunitario La Montada - 335981	1714139	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD OBRA / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170400979323	Construccion Comedor Comunitario Ladrillera - 336095	1714074	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$10,331,079	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Obra / Registro: Solicitar Validacion
CHH17170400979005	Construcción De Barda Perimetral En Telebachillerato Comunitario Col Buena - 290367	290367	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$249,571	\$250,263	\$250,263	\$250,263	\$250,263	\$250,263	\$250,263	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979006	Construcción De Aula En Telebachillerato Comunitario Francisco I Madero - 254634	254634	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$408,154	\$450,000	\$408,154	\$408,154	\$408,154	\$408,154	\$408,154	90.70	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979002	Plan De Desarrollo Municipal - 255082	255082	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$168,200	\$168,200	\$168,200	\$168,200	\$168,200	\$168,200	\$168,200	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979003	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 248179	248179	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979004	Adquisición De Equipamiento - 290155	290155	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984822	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De La Loma Dos Primera Etapa - 228015	228015	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	En Ejecución	2017	\$243,916	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$242,108	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGO EN 2017 / Física: ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGO EN 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984823	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De El Panteón - 219732	219732	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	En Ejecución	2017	\$533,530	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$533,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGO EN 2017 / Física: ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGO EN 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984824	Ampliación De Red De Atarjeas Descargas Domiciliarias Y Líneas De Conducción De Aguas Negras Por Bombo En El Barrio De Arroyo De Félix De - 219565	219565	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	En Ejecución	2017	\$108,678	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$108,591	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE TERMINO Y SE PAGO EN EL 2017 / Física: ESTA OBRA SE TERMINO Y SE PAGO EN EL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984942	Repartición De Tinacos Barranco Blanco Segunda Etapa - 318129	318129	Rosales	Barranco Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$114,480							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400984943	Repartición De Tinacos Barranco Blanco Etapa - 235610	235610	Rosales	Barranco Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$110,240							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170400984940	Dispensario Medico Benito Juarez - 235493	235493	Rosales	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$694,163							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984941	Biblioteca De Usos Múltiples Benito Juarez - 235403	235403	Rosales	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$795,325							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984945	Biblioteca El Molino - 338268	338268	Rosales	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$487,766							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984946	Repartición De Tinacos En El Molino Segunda Etapa - 263490	263490	Rosales	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$371,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984947	Entrega De Tinacos En La Localidad De El Molino - 255014	255014	Rosales	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$161,120							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984944	Electrificacion En Terrenos Del Kilometro Noventa Y Nueve - 333056	333056	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$209,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170400984951	Repartición De Tinacos En Salón De Actos Primera Etapa - 287014	287014	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$148,400							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400984952	Comedor Comunitario En Salón De Actos - 330850	330850	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$605,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984948	Dispensario Medico Santa Rita - 337488	337488	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$425,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400984949	Reparticion De Tinacos Primer Etapa Santa Rita - 304762	304762	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$21,200							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400984950	Repartición De Tinacos En Santa Rita Segunda Etapa - 304842	304842	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$27,560							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170401048168	Construcción De Mureté En Campo De Beíbol Rancho Alta Vista.	-	Camargo	Alta Vista	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$137,317	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046383	Pavimentación Con Microcarpeta En Las Calles Dentro De Las Comunidades De El Tecuán De Arriba Y San Ignacio, Ambas Del Municipio De Camargo	-	Camargo	El Tecuán	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$979,826	\$1,153,352	\$1,153,352	\$1,153,352	\$1,153,352	\$1,153,352	\$1,153,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401052219	Trabajos Previos Pavimentación En Rancho El Tecuan.	-	Camargo	El Tecuán	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$682,972	\$686,756	\$686,756	\$686,756	\$686,756	\$686,756	\$686,756	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046603	Reconstrucción De Base Y Riego De Sello En Camino La Enramada.	-	Camargo	La Enramada	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,105,331	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046521	Camino La Laguna - Leyes De Reforma.	-	Camargo	La Laguna	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,105,331	\$1,105,331	\$1,105,331	\$1,105,331	\$1,105,331	\$1,105,331	\$1,105,331	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048209	Piso Firme En Templo De Las Cuevas.	-	Camargo	Las Cuevas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049025	Rehabilitación De Techumbre En Templo Ejido Las Cuevas.	-	Camargo	Las Cuevas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$40,671	\$40,671	\$40,671	\$40,671	\$40,671	\$40,671	\$40,671	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052230	Construcción De Pila Para Agua Potable En Rancho Las Pilas.	-	Camargo	Las Pilas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$93,232	\$157,723	\$157,723	\$157,723	\$157,723	\$157,723	\$157,723	100.00	\$0	Otros	0.00	85.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051980	Reinstalación De Aire Acondicionado En Salón De Actos De Rancho Los Reyes.	-	Camargo	Los Reyes	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048126	Construcción De Barda De Salón De Usos Múltiples En Ortegueño.	-	Camargo	Ortegueño	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049170	Techumbre En Kinder De La Comunidad De San Ignacio.	-	Camargo	San Ignacio	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$63,210	\$63,211	\$63,211	\$63,211	\$63,211	\$63,211	\$63,211	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052181	Trabajos Previos Pavimentación En Rancho San Ignacio.	-	Camargo	San Ignacio	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$504,149	\$507,323	\$507,323	\$507,323	\$507,323	\$507,323	\$507,323	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH16160400829306	Pavimentación Concreto Hidraulico Calle Sexta	080111ME001	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,889,155							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se continua pendiente de recibir la contraparte federal 2016 para finalizar obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851887	Construccion De Rampas En El Instituto Camarguense De La Juventud	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$7,000	\$12,840	\$12,840	\$12,840	\$12,840	\$12,840	\$12,840	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851894	Trabajos De Mantenimiento En Edificio La Salle	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$140,000	\$82,137	\$82,137	\$82,137	\$82,137	\$82,137	\$82,137	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851949	Construcción De Caja De Bateo En Deportiva Luis Jaramillo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$104,447	\$57,526	\$57,526	\$57,526	\$57,526	\$57,526	\$57,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880288	Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle 3 De Mayo Y Calle División Del Norte.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$824,406	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880311	Sobrecarpeta Asfáltica De 4.0 Cm De Espesor De La Calle María De Jesús Bejarano	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,937,131	\$1,897,115	\$1,897,115	\$1,897,115	\$1,897,115	\$1,897,115	\$1,897,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880828	Microcarpeta De 1.3 Cm De Espesor Promedio En La Av. Benito Juárez, Calle Tecmlenio Y Callejón Patrocínio.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$546,362	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	\$524,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045163	Microcarpeta De 1.0 Cm De Espesor En El Callejón De El Gato Negro, Entre Río Conchos Y Canal De Riego 05, Municipio De Camargo, Chih.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$72,469	\$72,469	\$72,469	\$72,469	\$72,469	\$72,469	\$72,469	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045215	Construcción De Explanada En Colegio De Bachilleres Plantel No. 15, Municipio De Camargo, Chih.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$265,000	\$285,226	\$285,226	\$285,226	\$285,226	\$285,226	\$285,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401046193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Convención De Aguascalientes	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$258,975	\$258,975	\$258,975	\$258,975	\$258,975	\$258,975	\$258,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046263	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Juan Escutia (Entre Calle Fdo. Montes De Oca Y Calle Gregorio M. Solís), Cd. Camargo, Chih.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,385,533	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046314	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Amado Nervo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,580,007	\$1,580,007	\$1,580,007	\$1,580,007	\$1,580,007	\$1,580,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046490	Pavimentación Con Microcarpeta En Diversas Calles Del Municipio De Camargo.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,005,905	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048143	Reparación De Baños Club La Esperanza.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$39,802	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048159	Remodelación Edificio De Seguridad Pública.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$50,664	\$50,664	\$50,664	\$50,664	\$50,664	\$50,664	\$50,664	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048185	Adecuaciones Para Discapacitados En Estadio Alonso Ronquillo.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	En Ejecución	2017	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049052	Construcción De Banqueta En Club De Leones.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049081	Trabajos De Desmantelamiento Biblioteca Manuel Gómez Morín.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049123	Pavimentación Calle Catorceava (Acceso Al Cobach).	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401049156	Construcción De Terracerías Y Bases En Callejón Patrocinio.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$10,551	\$10,551	\$10,551	\$10,551	\$10,551	\$10,551	\$10,551	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051911	Remodelación De Oficina En Kinder Bini Ree En Colonia Chavira.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$6,380	\$36,379	\$36,379	\$36,379	\$36,379	\$36,379	\$36,379	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051917	Obras De Rehabilitación En Jardín De Niños 2030	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$3,699	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051922	Construcción De Techumbre En Casa De La Cultura.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$85,852	\$85,901	\$85,901	\$85,901	\$85,901	\$85,901	\$85,901	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051923	Reparaciones En Fachada Del Cbtis # 143.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$6,539	\$6,539	\$6,539	\$6,539	\$6,539	\$6,539	\$6,539	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051931	Remodelación Y Adecuaciones En Tercer Piso De Presidencia Municipal.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$26,913	\$26,913	\$26,913	\$26,913	\$26,913	\$26,913	\$26,913	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051938	Obra En Jardín De Niños Salvador Martínez Prieto.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$5,820	\$5,820	\$5,820	\$5,820	\$5,820	\$5,820	\$5,820	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051947	Trabajos De Bacheo En Diversas Calles De La Ciudad.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$52,152	\$52,152	\$52,152	\$52,152	\$52,152	\$52,152	\$52,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051953	Trabajos De Mantenimiento En Esc. Primaria Cuitlahuac.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$14,660	\$14,660	\$14,660	\$14,660	\$14,660	\$14,660	\$14,660	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051970	Mantenimiento En Sanitarios Del Corralón Municipal	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$25,310	\$25,310	\$25,310	\$25,310	\$25,310	\$25,310	\$25,310	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401051999	Remodelación De Plaza Lucha Villa.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$55,538	\$55,538	\$55,538	\$55,538	\$55,538	\$55,538	\$55,538	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052007	Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052043	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ignacia Rodríguez	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052060	Tomas Domiciliarias Y Descargas Sanitarias En Calle Juan Escutia	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$286,080	\$288,112	\$288,112	\$288,112	\$288,112	\$288,112	\$288,112	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052205	Tomas Domiciliarias Y Descargas Sanitarias En Calle Amado Nervo.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$190,606	\$190,486	\$190,486	\$190,486	\$190,486	\$190,486	\$190,486	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052267	Construcción De Terracerías Y Bases En Calles Rio Nonoava, Rio Papigochi Y Francisco Sarabia Y Miguel Hidalgo.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$136,319	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052284	Construcción De Cerco Y Reubicación De Válvulas En Vialidad Julio Zamarripa.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$22,467	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052305	Trabajos Diversos En Ciclopista	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	En Ejecución	2017	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052310	Construcción De Desagüe Pluvial En Av. Las Industrias.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052321	Construcción De Basamento Plaza Jorge Mora.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$11,085	\$20,382	\$20,382	\$20,382	\$20,382	\$20,382	\$20,382	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101073635	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De 3 Cm De Espesor En Diversas Calles De Cd. Camargo.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,466,630	\$1,066,068	\$1,066,068	\$1,066,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101073661	Construcción Deportiva Recreativa En Colonia Ferrocarrilera	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,250,314	\$1,248,043	\$1,248,043	\$1,248,043	\$312,011	\$312,011	\$312,011	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101073688	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Techumbre Para Deportiva En Colonia Villas Del Sol.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,410,900	\$1,392,848	\$1,392,848	\$1,392,848	\$348,212	\$348,212	\$348,212	25.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852703	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente, Base Hidráulica Y Mezcla En Frio Para Utilizarse En Bacheo De Calles Y Vialidades De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000054	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,297,857	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: si hay error en el trimestre pasado este es el correcto / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904793	Construcción De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur A Partir De Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000-0 712	2017OP000198	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,896,719	\$4,946,718	\$4,946,718	\$4,946,718	\$4,946,718	\$4,946,718	\$4,946,718	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054087	Carpeta Asfáltica En Ave. Carmelita Sotelo Entre Carretera A Naica Y Nogalera Colonia Nicolas Bravo	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054111	Complemento De Instalacion De Unidades De Refrigeracion Para Oficinas De La Direccion De Obras Publicas Y Coordinacion De Evaluacion Y Planeacion	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054127	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Col. Obrera	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054146	Rehabilitación De Plaza Benito Juárez	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054164	Rehabilitación De De Cancha De Exterior En El Gimnasio Municipal	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401054206	Suministro De Mezcla Asfáltica Y Emulsion Asfáltica Para Bacheo	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,354,416	\$1,354,416	\$1,354,416	\$1,354,416	\$1,351,516	\$1,351,516	\$1,351,516	99.79	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054407	Otros Mobiliarios Y Equipos	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: EXTINTORES, MINISPLIT, CALEFACTOR, CALENTADOR SOLAR / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054416	Adquisicion De Equipo Medico Y De Laboratorio	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054426	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054548	Adquisición De Equipo De Templete	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200888813	Construcción De Baños Y Vestidores En El Estadio De Fútbol De La Colonia Pri	11	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,067,100	\$1,039,694	\$1,039,694	\$1,039,694	96.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17180101074954	Construcción De Plataforma Para Vivienda Manzana 4	53	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17180101074964	Proyecto Internet Gratuito En Pequeñas Comunidades Del Municipio De Jimenez	-	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$269,757	\$269,757	\$269,757	\$269,757	\$254,021	\$254,021	\$254,021	94.17	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101074982	Trabajos En Terracería, Tratamiento De Superficie, Plataformas Y Trazo De 13 Lotes En Área De Desplante	-	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$291,040	\$291,040	\$291,040	\$291,040	\$289,915	\$289,915	\$289,915	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101075460	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Tercera Etapa)	36	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$296,380	\$296,380	\$296,380	\$295,632	\$295,632	\$295,632	\$295,632	99.75	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101075469	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches De Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Segunda Etapa)	-	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$296,380	\$296,380	\$296,380	\$295,632	\$295,632	\$295,632	\$295,632	99.75	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17180101075484	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad	-	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401049446	Vehiculos Para Seguridad Pública	1712055	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 3 DE MARZO 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890043	Pago De Nomina De Seguridad Publica	1	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$610,009	\$379,446	\$379,446	\$379,446	\$379,446	\$379,446	\$379,446	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: pago de nomina de seguridad publica / Registro:
CHH17180101076740	Construcción De Estacionamiento En La Comandancia De Seguridad Publica	FAFM17OP-001	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$450,227	\$450,227	\$450,227	\$450,227	\$450,227	\$450,227	\$450,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101076769	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La Ave. Alvaro Obregón Entre Ave. 5 De Mayo Y C. Belisario Domínguez	FAFM17OP-002	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101076779	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La Ave. 5 De Mayo Entre Ave. Alvaro Obregón Y C. Libertad	FAFM17OP-003	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101076792	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La C. Aquiles Serdan Entre Ave. A. González Y Ave. B. Juárez	FAFM17OP-004	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$998,064	\$998,064	\$998,064	\$998,064	\$998,064	\$998,064	\$998,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101076804	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La C. Del Prado Entre Ave. Benito Juarez Y Ave. Constitución	FAFM17OP-005	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$351,967	\$351,967	\$351,967	\$351,967	\$351,967	\$351,967	\$351,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17180101076820	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Callejón 10 Entre C. 5 De Mayo Y C. Minerva	FAFM17OP-006	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101076829	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor Callejón Ahumada Entre C. S De Mayo Y C. Minerva	FAFM17OP-007	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852231	Biblioteca De Usos Múltiples En La Colonia Benito Juárez	1	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$795,324	\$795,325	\$795,325	\$795,325	\$795,325	\$795,325	\$795,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852238	Cancha Deportiva De Usos Múltiples	2	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$820,415	\$820,415	\$820,415	\$820,415	\$820,415	\$820,415	\$820,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300964635	Pago De Nomina De Seguridad Publica	1	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$738,276	\$802,704	\$802,704	\$802,704	\$802,704	\$802,704	\$802,704	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: pago de nomina de seguridad publica / Registro:
CHH17170300956515	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$449,678	\$774,738	\$774,738	\$774,738	\$774,738	\$774,738	\$774,738	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170401044412	Jn Towi Norawa	1909167	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$854,047							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170401044304	J.N. Paulo Freire	1908922	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$529,464	\$493,897	\$493,897	\$493,897	\$493,897	\$492,634	\$492,634	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH17170401044306	Telesecundaria Federalizada	1908923	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,212,271	\$1,041,590	\$1,041,590	\$1,041,590	\$1,041,590	\$1,035,345	\$1,035,345	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH17170401044311	Jn Alonso Lujambio Irazabal	1908999	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$472,290	\$438,008	\$438,008	\$438,008	\$438,008	\$436,756	\$436,756	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH17170401044316	Prim. Benemerito De Las Americas	1909000	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$815,094	\$680,134	\$680,134	\$680,134	\$680,134	\$677,904	\$677,904	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044317	Prim. Niño Artillero	1909001	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,090,171	\$981,878	\$981,878	\$981,878	\$981,878	\$915,590	\$915,590	93.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044318	Prim. Real De Minas	1909002	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$836,889	\$797,952	\$797,952	\$797,952	\$797,952	\$700,402	\$700,402	87.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044327	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	1909003	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$494,395	\$411,876	\$411,876	\$411,876	\$411,876	\$367,232	\$367,232	89.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044368	Prim. Mariano Irigoyen Escontrías	1909004	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$875,683	\$871,911	\$871,911	\$871,911	\$871,911	\$867,480	\$867,480	99.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044373	Prim. Aquiles Serdan	1909005	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$481,695	\$466,963	\$466,963	\$466,963	\$466,963	\$466,957	\$466,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044376	Prim. Felix Guzman Rodriguez	1909006	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$463,713	\$379,736	\$379,736	\$379,736	\$379,736	\$378,347	\$378,347	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044379	Prim. Maria Monarrez Ogaz	1909007	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$510,563	\$417,588	\$417,588	\$417,588	\$417,588	\$413,671	\$413,671	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044384	Prim. General Jose Clemente Orozco	1909008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$962,339	\$844,856	\$844,856	\$844,856	\$844,856	\$844,797	\$844,797	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044387	Jn Roberto Fierro Villalobos	1909069	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$600,883	\$463,998	\$463,998	\$463,998	\$463,998	\$348,137	\$348,137	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044389	Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros	1909070	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$2,720,682	\$2,616,034	\$2,616,034	\$2,616,034	\$2,616,034	\$1,695,657	\$1,695,657	64.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.63	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044392	Prim. Benito Juarez	1909108	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$469,014	\$402,197	\$402,197	\$402,197	\$402,197	\$330,801	\$330,801	82.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.29	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044398	Sec. Federal 17	1909109	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$5,279,775	\$4,302,527	\$4,302,527	\$4,302,527	\$4,302,527	\$4,301,017	\$4,301,017	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.65	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044401	Telesecundaria Federalizada	1909110	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$500,597	\$397,923	\$397,923	\$397,923	\$397,923	\$347,371	\$347,371	87.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044409	Centro De Atencion Multiple 1	1909137	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$934,641	\$934,641	\$934,641	\$934,641	\$934,641	\$930,351	\$930,351	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.30	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044900	Prim. Juan Alanis 2390	1909065	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$156,682	\$156,682	\$156,682	\$156,682	\$156,682	\$149,630	\$149,630	95.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044904	J.N. Elisa Griensen	1909064	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$220,227	\$220,227	\$220,227	\$220,227	\$220,227	\$219,570	\$219,570	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044910	J.N. Adolfo Lopez Mateos	1909155	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$254,713	\$254,713	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044911	Prim. 1° De Mayo	1909156	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$119,030	\$119,030	\$119,030	\$119,030	\$119,030	\$114,987	\$114,987	96.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044915	Prim. Cuitlahuac	1909157	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$187,960	\$187,960	\$187,960	\$187,960	\$187,960	\$181,875	\$181,875	96.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044919	J.N. Rosaura Zapata	1909178	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$247,231	\$247,231	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101066311	Prim. Jose Vasconcelos	1909173	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$349,196	\$349,196	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.74	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066313	Prim. Rafael F. Muñoz	1909174	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$452,775	\$452,775	97.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.19	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066317	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	1909175	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17180101066454	J.N. Eva Samano De Lopez Mateos	1909204	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$53,923	\$53,923	90.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.95	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066464	J.N. Mariano Valenzuela	1909194	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$351,700	\$351,700	86.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066468	Sec. Federal 16	1909196	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$852,827	\$852,827	74.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	48.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066505	Prim. Maria Brisia R. De Ayala	1909205	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17180101066512	Prim. Articulo 123 Constitucional	1909206	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,532	\$95,532	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681856	J.N. Ovidio Decroly	C-CIEN-08DJN0220K-112-2016	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,137,151	\$1,137,151	94.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044274	J.N. Indigena	1701646	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$560,689	\$530,988	\$530,988	\$530,988	\$530,988	\$461,552	\$461,552	86.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044276	Prim. Hermanos Flores Magon	1701647	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$391,074	\$347,625	\$347,625	\$347,625	\$347,625	\$309,185	\$309,185	88.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044278	Prim. Bicentenario	1701660	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$796,084	\$703,098	\$703,098	\$703,098	\$703,098	\$703,076	\$703,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044281	In Tres Culturas	1701671	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,289,773	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$580,500	\$580,500	47.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044293	Prim. 15 De Septiembre	1701672	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$832,619	\$785,500	\$785,500	\$785,500	\$785,500	\$785,496	\$785,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044294	Prim. Valentin Gomez Farias	1701673	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$826,155	\$809,938	\$809,938	\$809,938	\$809,938	\$709,815	\$709,815	87.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044297	Prim. Tres Culturas	1701674	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,089,462	\$1,047,524	\$1,047,524	\$1,047,524	\$1,047,524	\$904,222	\$904,222	86.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044298	Prim. Hermanos Flores Magon	1701675	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$476,251	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$442,585	\$442,585	95.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044301	Prim. Mauricio Corredor	1701676	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$856,135	\$823,119	\$823,119	\$823,119	\$823,119	\$802,947	\$802,947	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066498	J.N. Cuahtemoc	1701692	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$38,222	\$38,222	\$38,222	\$38,222	\$38,222	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044482	Sec. Luis Mora	3201657	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,415,734	\$1,176,125	\$1,176,125	\$1,176,125	\$1,176,125	\$1,167,703	\$1,167,703	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044483	In Pedro Alvarado Torres	3201689	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$450,397	\$429,885	\$429,885	\$429,885	\$429,885	\$429,542	\$429,542	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044486	Prim. Ford 190	3201690	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$460,524	\$363,856	\$363,856	\$363,856	\$363,856	\$340,064	\$340,064	93.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.93	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044491	Prim. Carmen Tarín Ibarra	3201691	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$642,952	\$571,153	\$571,153	\$571,153	\$571,153	\$571,110	\$571,110	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044492	Cam No. 5	3201692	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$450,278	\$429,430	\$429,430	\$429,430	\$429,430	\$429,425	\$429,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044493	Prim. Carmen Tarín Ibarra	3201699	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$708,027	\$519,886	\$519,886	\$519,886	\$519,886	\$509,700	\$509,700	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.12	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044497	Sec. Luis Mora	3201700	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$2,737,384	\$2,737,384	\$2,737,384	\$2,737,384	\$2,737,384	\$1,836,780	\$1,836,780	67.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.07	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH171704010444961	Secundaria Federal " Rogelio Aranda"	3201702	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$701,961	\$701,961	\$701,961	\$701,961	\$701,961	\$665,539	\$665,539	94.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17180101066518	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	3201708	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$3,107,208	\$3,107,208	\$3,107,208	\$3,107,208	\$3,107,208	\$2,969,424	\$2,969,424	95.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.61	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066530	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	3201709	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$2,200,249	\$2,200,249	\$2,200,249	\$2,200,249	\$2,200,249	\$1,996,794	\$1,996,794	90.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	27.49	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH00170401044563	In Guillermo Porras Muñoz	3707445	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$699,152							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170401044569	Jn Generacion 2000	3707447	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$539,246							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170401044584	Sec. Tecnica 98	3707459	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$5,147,344							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101066471	J.N. Benito Juarez	3707585	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$139,553							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170401044503	Sec. Fed. 21	3707296	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$867,143	\$854,291	\$854,291	\$854,291	\$854,291	\$799,404	\$799,404	93.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044505	Prim. Mariano Matamoros	3707373	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$459,819	\$459,819	\$459,819	\$459,819	\$459,819	\$394,293	\$394,293	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.76	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044506	Prim. Pablo Neruda	3707374	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$399,851	\$399,851	87.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044510	Prim. Jaime Torres Bodet	3707375	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$458,085	\$401,918	\$401,918	\$401,918	\$401,918	\$400,095	\$400,095	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044551	Prim. Nueva Generacion	3707376	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,098,447	\$969,980	\$969,980	\$969,980	\$969,980	\$963,159	\$963,159	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.69	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044554	Prim. Republica De Brasil	3707377	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$515,576	\$515,576	\$515,576	\$515,576	\$515,576	\$476,444	\$476,444	92.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.67	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044558	Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero	3707378	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$842,222	\$747,528	\$747,528	\$747,528	\$747,528	\$737,719	\$737,719	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.93	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044561	J.N. Teotihuacan	3707444	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,655,183	\$1,655,183	87.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044566	In Cusarene	3707446	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$458,960	\$458,960	\$458,960	\$458,960	\$458,960	\$131,744	\$131,744	28.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044570	In 21 De Abril	3707448	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$474,611	\$469,756	\$469,756	\$469,756	\$469,756	\$216,921	\$216,921	46.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044573	Prim Sierra Vista	3707449	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,067,733	\$1,067,733	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.75	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044575	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	3707450	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$463,028	\$463,028	\$463,028	\$463,028	\$463,028	\$421,286	\$421,286	90.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044578	Prim. Isaac Newton	3707451	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$462,567	\$462,567	\$462,567	\$462,567	\$462,567	\$461,480	\$461,480	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044580	Telesecundaria Federalizada	3707452	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$896,360	\$799,459	\$799,459	\$799,459	\$799,459	\$650,943	\$650,943	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.69	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044586	Sec. Tecnica 97	3707460	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$8,559,643	\$8,559,643	\$8,559,643	\$8,559,643	\$8,559,643	\$6,615,877	\$6,615,877	77.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.23	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044587	Sec. Federal 21	3707461	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$5,969,472	\$5,969,472	\$5,969,472	\$5,969,472	\$5,969,472	\$4,037,574	\$4,037,574	67.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.27	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401044590	Sec. Federal 18	3707462	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$3,365,881	\$3,365,881	\$3,365,881	\$3,365,881	\$3,365,881	\$2,017,569	\$2,017,569	59.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.35	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044594	Centro De Atencion Multiple 7003	3707523	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$866,076	\$868,076	\$868,076	\$868,076	\$868,076	\$250,405	\$250,405	28.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.60	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044670	Centro Escolar Revolucion	3707524	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,485,845	\$1,485,845	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.65	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044672	J.N. Nueva Creacion Temosachi	3707541	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$3,339,642	\$3,339,642	\$3,339,642	\$3,339,642	\$3,339,642	\$3,029,931	\$3,029,931	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.41	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044673	Prim. Federalizada Federico De La Vega	3707547	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,242,965	\$4,242,965	84.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.81	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044924	Prim. Paquime	3707554	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,411,652	\$1,411,652	\$1,411,652	\$1,411,652	\$1,411,652	\$928,065	\$928,065	65.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.75	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044944	J.N. Primavera 1342	3707561	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$371,072	\$371,072	\$371,072	\$371,072	\$371,072	\$146,523	\$146,523	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044950	Prim. Antonio Caso	3707562	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$494,811	\$494,811	\$494,811	\$494,811	\$494,811	\$456,114	\$456,114	92.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044957	Sec. Tecnica 80	3707548	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$235,910	\$235,910	\$235,910	\$235,910	\$235,910	\$210,532	\$210,532	89.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17180101066332	Prim. Ignacio Duarte Tarin	3707560	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$327,945	\$327,945	\$327,945	\$327,945	\$327,945	\$94,231	\$94,231	28.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101066540	Prim. Federalizada Federico De La Vega	3707588	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$2,699,662	\$2,699,662	56.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.09	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17180101066503	J.N. Francisco Gabilondo Soler	1600184	La Cruz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$10,206	\$10,206	27.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170300965590	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN0903N-317-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$248,011	\$248,011	27.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170300965601	J.N. Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0095C-318-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$222,504	\$222,504	24.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170300965616	J.N. Crescencio Macías	C-CIEN-08DJN0400V-320-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$743,056	\$743,056	82.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170300965622	J.N. Hans Christian Andersen	C-CIEN-08DJN0101U-321-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$698,383	\$698,383	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170300965699	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	C-CIEN-08DJN0402T-322-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$500,838	\$500,838	62.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.95	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044675	Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria	4000386	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,863,761	\$6,863,761	85.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.31	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044680	Prim. Emiliano Zapata	4600554	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$768,352	\$765,339	\$765,339	\$765,339	\$765,339	\$626,408	\$626,408	81.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044682	Prim. Juan Jose Salas Flores	5000946	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$468,287	\$467,334	\$467,334	\$467,334	\$467,334	\$467,232	\$467,232	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101066441	Prim. Margarita Maza De Juarez	5200586	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$325,948	\$325,948	\$325,948	\$325,948	\$325,948	\$306,913	\$306,913	94.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170401044688	J.N. Cuitlahuac	5400218	Riva Palacio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$471,118	\$466,451	\$466,451	\$466,451	\$466,451	\$448,500	\$448,500	96.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	48.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170100839345	Construcción De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperacion 8353 Venustiano Carranza	6300348	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$291,873							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100839318	Techumbre Metalica En Telesecundaria 6174	6300347	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401044694	J.N. Cuauhtemoc	6500803	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$454,484	\$454,484	\$454,484	\$454,484	\$452,645	\$452,645	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044886	Centro De Castellanzacion	6500804	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$459,539	\$459,539	\$459,539	\$459,539	\$456,612	\$456,612	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170401044890	Jn Niños Heroes	6500805	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$449,908	\$449,908	\$449,908	\$449,908	\$443,222	\$443,222	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17180101066461	Prim. Bilingüe Mario A. Macias	6500839	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,055,371	\$1,055,371	75.47	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.32	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170300969444	Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabilitación Elctrica	-	Ahumada	Villa Ahumada y Anexas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$108,655	\$108,655	\$108,655	95.73	\$0	Piezas	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200883710	Equipar Con Internet Satelital Al Telegachillerato Estatal 86132	0200591	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, YA SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200884748	Equipamiento Para Internet Satelital Del Telegachillerato Comunitario 8060	0300271	Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045275	Equipamiento Del Telegachillerato 8648 Con Recurso Remanente	0400321	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$435,522	\$435,522	\$0	\$435,522	\$428,037	\$428,037	\$428,037	98.28	\$0	Equipamiento	0.00	90.00	Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL SOBROGANTE / Física: EL UNO CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH17170401046997	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884769	Equipamiento De Internet Satelital Para El Telegachillerato Comunitario 8062	0500239	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170401046305	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Bachiniva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884772	Equipar Con Internet Satelital Al Telegachillerato Estatal 8636	0800598	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200884779	Equipar Con Internet Satelital El Telegachillerato Comunitario 8073	0800599	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046130	Emsad 04 Carichí (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891118	Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edificios	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$203,232	\$203,232	\$203,232	\$203,232	\$187,190	\$187,190	\$187,190	92.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969417	Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas)	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$292,469	\$292,469	\$292,469	\$292,469	\$113,338	\$113,338	\$113,338	38.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17180101066269	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	En Ejecución	2017	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$6,634,074	\$6,634,074	\$6,634,074	37.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00	Financiera: El ciclo del recurso corresponde al año 2017 / Física: / Registro: AVANCE DEL FAM 2017 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES. - AVANCE DEL FAM 2017 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES.
CHH17170200884784	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083	2000332	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045014	Equipamiento De Varios Telebachilleratos Del Subsistema Con Recursos Remanentes De Fam	6801736	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$297,815	\$297,815	\$0	\$297,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045043	Equipamiento De Calentones De Gas Para Telebachilleratos Del Subsistema Con Recurso Remanente De Fam	6801734	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$343,142	\$343,142	\$0	\$343,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046451	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	UACH-CCMS-01-2017-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$34,955,791	\$44,338,541	\$34,955,791	\$44,338,541	\$14,389,553	\$14,389,553	\$14,389,553	32.45	\$0	Metros	0.00	32.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048938	Equipo Para Laboratorio De Ingenieria Biomedica	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$4,723,600	\$4,723,600	\$4,723,600	94.47	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento Ingenieria Biomedica
CHH17170401049035	Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$45,952	\$94,904	\$45,953	\$94,904	\$44,231	\$44,231	\$44,231	46.61	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Mob y Eq de Laboratorio Facultad de Efermeria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401050963	Equipamiento, Rehabilitaciones Y Mobiliario Para Planteles	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$614,632	\$614,632	\$614,632	\$614,632	68.29	\$0	Equipamiento	0.00	68.29	Financiera: / Física: / Registro: ESTA EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN EL SALDO PENDIENTE.
CHH17180101074573	Cems-12-2017-D Construccion De Cubiculos Facultad De Ciencias De La Cultura Física	CCMS-12-2017-D	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,899,909	\$1,608,714	\$0	\$1,608,714	\$1,608,048	\$1,608,048	\$1,603,888	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046435	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401045339	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente	2101461	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$458,152	\$458,152	\$0	\$458,152	\$135,981	\$135,981	\$135,981	29.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro:
CHH17170200884791	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86130	2701190	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200884799	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701191	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884806	Equipar Con Internet Satelital Al Bachillerato Intercultural Plantel 2	2701192	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200884812	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007	2701193	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884816	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655	2701194	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200884819	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8098	2701195	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046253	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$238,069	\$238,069	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884828	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103	2901041	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200884839	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8014	2901042	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401046232	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$234,375	\$234,375	78.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401047024	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884851	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8025	3000460	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884861	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8661	3100796	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884868	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026	3100797	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046146	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884890	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131	3600936	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884920	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139	3600937	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046374	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046989	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,716	\$119,716	39.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401047010	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,877	\$119,877	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884911	Construcción De Edificio De Laboratorio En Icb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2017	\$26,734,194	\$42,418,214	\$26,734,194	\$42,418,214	\$42,418,214	\$42,184,932	\$42,184,932	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200904140	Cobach- Sea Juárez Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$183,336	\$183,336	\$183,336	\$183,336	\$68,820	\$68,820	\$68,820	37.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969454	Cobach- Plantel No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$214,092	\$214,092	\$214,092	\$214,092	\$83,042	\$83,042	\$83,042	38.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969491	Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$202,710							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300969500	Cobach- Plantel No. 9 Juárez Impermeabilización	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$336,459	\$336,459	\$336,459	\$336,459	\$134,373	\$134,373	\$134,373	39.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969509	Cobach- Plantel No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$308,535	\$308,535	\$308,535	\$308,535	\$116,609	\$116,609	\$116,609	37.79	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969518	Cobach- Plantel No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$477,887	\$477,887	\$477,887	\$477,887	\$187,167	\$187,167	\$187,167	39.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401045156	Rehabilitación Del Telegbachillerato 8658	4000388	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$363,083	\$363,083	\$0	\$363,083	\$182,051	\$182,051	\$182,051	50.14	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: / Física: EL 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884933	Equipar Con Internet Satelital El Telegbachillerato Estatal 8691	4600544	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170401046220	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,673	\$119,673	39.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401053380	Obra De: Estacionamiento (Terracería, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Validad (Terracería, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Andadores, Red Eléctrica (Recurso De Fam 217)	ICHIFE 203-17	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	2017	\$3,715,245							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170401046265	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$114,025	\$114,025	38.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884938	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660	5100392	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884945	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605	5100393	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884954	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606	5100394	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046290	Emsad 25 Congregación Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$38,334	\$38,334	38.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969373	Cobach- Plantel No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación	6200562	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$389,977	\$389,977	\$389,977	\$389,977	\$155,862	\$155,862	\$155,862	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884974	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043	6500768	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:
CHH17170200885007	Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1	6500769	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170100838364	Escuela Estatal De Policía	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$9,252,953	\$9,252,953	\$9,252,953	\$6,994,218	\$6,994,218	\$6,994,218	\$6,994,218	75.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838373	Construcción Del Sitio De Telecomunicaciones Bocoyna	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$5,285,519	\$5,285,519	\$5,285,519	\$4,653,239	\$4,653,239	\$4,653,239	\$4,653,239	88.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838387	Comandancia De Policía En San Juanito	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838401	Mejoramiento Del Inmuebles Que Albergará A La Comandancia De Policía De Creel	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,950,704	\$1,950,704	\$1,950,704	\$1,950,704	97.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838416	Bodega De Carpetas De Investigación	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$12,942,761	\$12,942,761	\$12,942,761	\$3,600,236	\$3,600,236	\$3,600,236	\$3,600,236	27.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	27.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838420	Bodega De Evidencias	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,530,444	\$1,530,444	\$1,530,444	\$1,530,444	30.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838432	Cereso 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$20,892,455	\$20,892,455	\$20,892,455	\$20,691,363	\$20,691,363	\$20,691,363	\$20,691,363	99.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838438	Cereso 3	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,443	\$395,443	\$395,443	\$395,443	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170100838444	Ceresai 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$1,529,919	\$1,529,919	\$1,529,919	\$1,074,877	\$1,074,877	\$1,074,877	\$1,074,877	70.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170200890741	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Etapa En Nacatorachi	2701212	Guachochi	Nacatorachi	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	P.M GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286								0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170300969094	Centro Cultural Y De Exposiciones	1	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	Instituto de la Cultura Municipio de CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$682,235	\$682,235	\$596,954	27.29	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300969102	Rescate Y Difusión De Archivo Histórico	2	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	Instituto de Cultura Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,155,016	\$1,155,016	\$1,150,468	46.20	\$0	Otros	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170401054399	Construcción Y Equipamiento Del Conservatorio De Música De Chihuahua	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	Municipio de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$6,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CHH17170300969112	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En La Ciudad De Chihuahua, Chih.	1909116	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,395,700	\$2,395,700	\$2,395,700	\$1,148,500	\$861,394	\$861,394	\$861,394	35.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170200883820	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua	\$1584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,742,000	\$11,742,000	\$6,633,782	\$6,633,782	55.28	\$0	Lote	0.00	56.00	Financiera: LOTE=PRODUCTOR / Física: / Registro:	
CHH17170200884842	Programa De Apoyo A Pequeños Productores- Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociativa Productiva	\$1584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,210,323	\$15,210,323		96.88	\$0	Lote	0.00	97.00	Financiera: LOTE=PRODUCTOR / Física: LOTE=PRODUCTOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170200883686	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	\$1584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$66,300,000	\$62,230,522	\$62,230,522		93.86	\$0	Lote	0.00	94.00	Financiera: LOTE=PRODUCTOR / Física: LOTE=PRODUCTOR / Registro:
CHH17170200884036	Programa A Pequeños Productores-Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa)	SN	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$93,100,000	\$93,100,000	\$85,260,980	\$85,260,980	\$23,620,578	\$23,620,578	\$23,620,578		25.37	\$0	Lote	0.00	28.00	Financiera: LOTE=UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR / Física: / Registro=PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891370	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizada)	SN	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$85,900,000	\$85,900,000	\$83,305,820	\$83,305,820	\$83,229,123	\$83,229,123	\$83,229,123		96.89	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LOTE=PROYECTO / Física: LOTE=PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891408	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	\$1584-3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,404,949	\$2,404,949	\$2,404,949		96.20	\$0	Lote	0.00	96.00	Financiera: LOTE=REPORTES PERIODICOS / Física: LOTE=REPORTES PERIODICOS / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16170100849760	Cecyt 18 (Aldama) Obra	-	Aldama	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,187,500							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CHH18180101070730	Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua. / 2017-03-01-0156	2017-03-01-0156	Ahumada	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$164,120	\$164,120	\$82,060	\$82,060	\$82,060	\$82,060	\$82,060	\$82,060	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200896325	Rehabilitación De 4562 M2 Del Parque Público En El Fraccionamiento Vistas De San Guillermo, En La Localidad De San Guillermo En El Municipio De Aquiles Serdán, Chihuahua/2017-03-05-0157	2017-03-05-0157	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$548,052							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la adquisición del producto	
CHH17170200896315	Rehabilitación De 1302 Ml Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cusihiuriachi Y Real De Abajo, Municipio De Cusihiuriachi, Chihuahua/2017-03-11-0102	2017-03-11-0102	Cusihiuriachi	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,815,995							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180101070188	Construcción De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih / 2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$9,802,798							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180101070189	Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisori, Del Municipio De Ocampo, Chih / 2017-03-20-0432	2017-03-20-0432	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$2,484,482							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101070190	Instalacion De Alumbrado Público De 1+300 Km De La Localidad De Basaseachi, En Basaseachi, Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,764,250							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101070215	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico La Casita / 2016-03-20-2016-03-20-04	2016-03-20-04	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,733,959							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101070216	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Red Electrica / 2016-03-20-07	2016-03-20-07	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$12,754,923							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101070217	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Red Electrica / 2016-03-20-06	2016-03-20-06	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$6,150,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101070603	Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$4,817,553							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101070604	Construccion De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,468,019							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101070605	Albergue Escolar En El Municipio De Temosachic / 2016-03-20-10	2016-03-20-10	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,268,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101070993	Construcción De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,433,592							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101071022	Construcción De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih / 2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,684,948							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101071072	Construcción De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$2,567,697							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071073	Construcción De 889.51 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,007,822							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071074	Construcción De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panteon De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,346,729							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH00180101071075	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cajurichi / 2016-03-20-03	2016-03-20-03	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,613,098							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071399	Construccion De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,819,558							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071400	Construccion De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidraulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$18,997,655							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071401	Construccion De Clinica Unidad Medica Rural li / 2016-03-20-02	2016-03-20-02	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,761,943							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071498	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle La Zorra, Huevachi / 2016-03-20-05	2016-03-20-05	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,652,297							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071604	Instalacion De Alumbrado Público De 0+360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basaseachi, Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$445,181							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071605	Construcción De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0169	2017-03-20-0169	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,631,165							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071606	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Ranchito / 2016-03-20-09	2016-03-20-09	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$4,309,532							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071607	Construcción De Línea De Distribución De Red Eléctrica 34 Kv- 9.5 Km / 2016-03-20-08	2016-03-20-08	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$9,438,562							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071608	Pavimentación Concreto Hidráulico Basaseachi / 2016-03-20-01	2016-03-20-01	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$2,088,856							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101076567	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	GP-CHH-PEC-60-2018	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	En Ejecución	2018	\$8,000,000							0.00		Computadoras	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101071938	Adquisición De 2 Autobuses Tipo Urbano Y Un Auto Tipo Sedan Adaptados Para Personas Con Discapacidad /	26801807	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua	En Ejecución	2018	\$5,430,505	\$5,370,769	\$2,685,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: Meta son Vehículos, no deja cambiarla la meta / Registro:
CHH18180101072238	Adquisición De Vehículos Tipo Van, Adaptados Para Personas Con Discapacidad /	26801806	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado Chihuahua	En Ejecución	2018	\$9,352,536	\$9,249,658	\$4,624,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: La meta son Vehículos, no permite cambiarla / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101071808	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquín Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$3,264,566	\$3,228,656	\$1,614,328	\$1,614,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072445	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,060,000	\$1,048,340	\$524,170	\$524,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072867	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$320,000	\$316,480	\$158,240	\$158,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101073294	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1422	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$570,000	\$563,730	\$281,865	\$281,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072459	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Gimnasio Municipal) /	1203	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,223,862	\$2,199,399	\$1,099,700	\$2,199,399	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072648	Construcción De Gimnasio Municipal, En Ascensión, Chihuahua /	1660	Ascensión	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. El proyecto no se ha iniciado y por ende no presenta avance físico financiero.
CHH18180101072745	Construcción De Domo En El Municipio De Bachiniva, Chihuahua /	252	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072948	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Infantil En Bachiniva) /	1540	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,516,684	\$1,500,000	\$750,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072339	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En Balleza, Chihuahua /	905	Balleza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072326	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Cerro Blanco Sobre El Río Santa María, Ubicado En El Km 67+100 Del Camino Colonia El Valle - El Progreso - Cerro Blanco, En El Municipio De Buenaventura, Chih.) /	385	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,800,000	\$4,747,200	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101072385	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera: Estatal 67, Ent. (Camargo - Jimenez) - La Perla - La Mula, Del Km. 86+300 Al Km. 86+700) /	422	Camargo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101072922	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción Del Puente Las Pilas Sobre El Arroyo Las Vacas, Ubicado En El Km 2+600 Del Camino Leyes De Reforma - Rancho Viejo, En El Municipio De Camargo, Chih) /	381	Camargo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$3,750,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101071645	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente San Diego Sobre El Río Casas Grandes, Ubicado En El Km 8+060 Del Camino Francisco I. Madero - San Diego, En El Municipio De Casas Grandes, Chih.) /	393	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$9,550,000	\$9,444,950	\$4,722,475	\$4,722,475	\$4,722,475	\$4,722,475	\$4,722,475	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101073318	Infraestructura Municipal En Casas Grandes, Chihuahua // (Remodelación De Plaza José Ines Salazar En Casas Grandes, Chihuahua) /	1199	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,285,700	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$642,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072332	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Sobre El Arroyo El Fresno, Ubicado En El Km 1+500 Del E.C. Km 11+900 (Chihuahua - Cuauhtémoc) - El Fresno, En El Municipio De Chihuahua, Chih) /	386	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$6,250,000	\$6,250,000	\$3,090,625	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072967	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Sobre El Río Chuvísicar, Ubicado En El Km. 1+700 Del E.C. Km 11+900 (Chihuahua - Cuauhtémoc) - El Fresno, En El Municipio De Chihuahua, Chih) /	398	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$6,700,000	\$6,700,000	\$3,313,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072342	Infraestructura Municipal En Coronado, Chihuahua // (Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De La Conquista Agraria, En El Municipio De Coronado) /	505	Coronado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2018	\$590,000	\$583,510	\$291,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
CHH18180101072343	Infraestructura Municipal En Coronado, Chihuahua // (Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad Las Pilas En El Municipio De Coronado) /	506	Coronado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2018	\$590,000	\$583,510	\$291,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101071711	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Chihuahua // (Construcción De Mini Domo Metálico Y Cancha De Concreto Hidráulico En Preescolar Alfonso Escárcega Terrazas, En El Municipio De Cuauhtémoc, Chihuahua.) /	444	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$760,464	\$752,098	\$376,049	\$376,049	\$376,049	\$376,049	\$376,049	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072980	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Chihuahua // (Construcción De Aula De Música En Escuela Primaria Plutarco Elías Calles 2009, En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.) /	507	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$539,536	\$533,602	\$266,801	\$266,801	\$266,801	\$266,801	\$266,801	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072215	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Integración De Un Pozo Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernabé En El Municipio De Cusihuiriachi, Chihuahua.) /	1205	Cusihuiriachi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,202,869	\$2,178,637	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072808	Construcción De Campo De Beisbol, En Cusihuiriachi, Chihuahua /	792	Cusihuiriachi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101071707	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Crucero De Carpeta Asfáltica En Calle 5 Poniente, Avenida 8 Poniente Y Avenida Río Florido) /	429	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$459,284	\$454,232	\$227,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101071959	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida Río Chuiscar Entre Avenida 6 Norte Y Calle 2 Norte) /	437	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$769,669	\$761,203	\$380,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072182	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida Del Parque Entre Calle 11.5 Norte Y Calle Primero De Mayo) /	431	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,985,287	\$1,963,449	\$981,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072183	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Circulo De La Glorieta Gómez Morín) /	432	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$757,519	\$749,186	\$374,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072391	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida 8 Sur Entre Calle 11 Sur Y Avenida Río San Pedro) /	436	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,652,590	\$1,634,411	\$817,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072448	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Libramiento Gómez Morín Entre Calle 5 Sur Y Calle 7 Sur) /	819	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$906,773	\$896,798	\$448,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072502	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Crucero De Carpeta Asfáltica En Avenida 2 Oriente Y Calle 9 Oriente) /	1027	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$117,064	\$115,776	\$57,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072597	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida 4 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle Venustiano Carranza) /	435	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,027,439	\$1,016,137	\$508,069	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072799	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida 10 Sur Entre Libramiento Gómez Morín Y Avenida Río Chuisca) /	434	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,017,201	\$1,995,011	\$997,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072921	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida 6 Norte Entre Calle 3 Norte Y Avenida Río San Pedro) /	430	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,049,902	\$2,027,353	\$1,013,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101073248	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida 6 Oriente) /	433	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$309,131	\$305,730	\$152,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101073249	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 24 De Febrero Entre Avenida Del Parque Y Avenida 20 De Noviembre Poniente) /	438	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$505,073	\$499,517	\$249,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101073299	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Libramiento Gómez Morín) /	818	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,891,111	\$1,870,308	\$935,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101073300	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 7 Norte Entre Avenida Del Parque Norte Y Avenida 3 Norte) /	821	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,202,116	\$1,188,893	\$594,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101072536	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Puente Santa Bárbara De Tutuaca Sobre El Río Tutuaca Ubicada En El Km 2+110 Del E.C. Km 37+500 (El Mirador - San Francisco De Borja) - Tutuaca, En El Municipio De Belisario Domínguez.) /	394	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$6,250,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101072537	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 14+480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande, En El Municipio De Belisario Domínguez.) /	395	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,650,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101073327	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Lineal En Dr. Belisario Domínguez, Chih.) /	1204	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,378,692	\$2,352,527	\$1,176,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada / Física: Obra no iniciada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072139	Infraestructura Municipal En El Tule, Chihuahua // (Construcción De Explanada Con Muro Lorón En El Municipio De El Tule, Chihuahua.) /	816	El Tule	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,180,000	\$1,167,020	\$583,510	\$583,510	\$583,510	\$583,510	\$583,510	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072655	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Integral Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tule, Municipio De El Tule.) /	1437	El Tule	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,684,882	\$4,633,348	\$2,316,674	\$2,316,674	\$2,316,674	\$2,316,674	\$2,316,674	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200889917	Domo Escolar Tele Secundaria Lebaron	2300217	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Galeana	En Ejecución	2018	\$989,000							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072165	Infraestructura Municipal En Gómez Farías, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Crecencio Macías Entre Calles "Soto Máynez-Gómez Farías-Buena Ventura" Y Justo Sierra) /	240	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,285,700	\$642,850	\$1,285,700	\$642,850	\$642,850	\$642,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101073178	Pavimentaciones Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Gómez Farías, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Juárez Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo) /	345	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180101072966	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Santo Toribio Sobre El Arroyo La Hacienda, Ubicado En El Km 8+200 Del E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - Santo Toribio, En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua.) /	397	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$7,400,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101072988	Infraestructura Municipal En Gran Morelos, Chihuahua // (Construcción De Sistema Fotovoltaico Para Pozo De Agua Potable) /	37	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101072989	Construcción De Gimnasio, En Gran Morelos, Chihuahua /	38	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00180101073064	Infraestructura Municipal En Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle María Gutiérrez) /	36	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000								0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101072673	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Guadalupe) /	1586	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$7,562,184	\$7,479,000	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180101071878	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Puente Sobre El Arroyo San Pablo, Ubicado En El Km 4+800 Del Camino Guerrero- Lo De Gil, En El Municipio De Guerrero, Chihuahua.) /	388	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,063,175	\$1,063,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180101072740	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Basuchil Sobre El Río Basuchil, Ubicado En El Km 7+420 Del Camino Miñaca - Basuchil, En El Municipio De Guerrero, Chih.) /	396	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$6,150,000	\$6,150,000	\$3,041,175	\$3,041,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia sig trimestre / Registro:	
CHH18180101072886	Infraestructura Vial En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. // (Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua) /	1441	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,472,500	\$4,945,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180101072070	Construcción De Domo En Escuela Primaria De La Localidad La Cienequilla, En Huejotitán, Chihuahua /	1480	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$989,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180101072377	Infraestructura Municipal En Ignacio Zaragoza, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo Entre Calles 24 De Febrero Y 16 De Septiembre) /	248	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,285,700	\$642,850	\$1,285,700	\$642,850	\$642,850	\$642,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180101072626	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Alumbrado En Acceso A Comunidad De Ignacio Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 3 000) /	1451	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución	2018	\$4,332,659	\$4,285,000	\$2,142,500	\$4,285,000	\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180101072882	Infraestructura Vial En El Municipio De Janos, Chihuahua. // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Carretera Janos - Agua Prieta Entre Calle Victoria Y Km 0+220.76) /	255	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$849,321	\$849,321	\$419,989	\$849,321	\$419,989	\$419,989	\$419,989	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180101072110	Infraestructura Vial En El Municipio De Janos, Chihuahua. // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Ojñaga Entre Calles Juan Aldama Y Felipe Angeles) /	254	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,302,033	\$1,302,033	\$643,855	\$1,302,033	\$643,855	\$643,855	\$643,855	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101073205	Infraestructura Vial En El Municipio De Janos, Chihuahua. // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Juan Aldama Entre Calle Nicolás Bravo Y Km 0+108.20) /	253	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$348,646	\$348,646	\$172,405	\$348,646	\$172,405	\$172,405	\$172,405	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072629	Ampliación Del Centro De Rehabilitación Integral Dif Municipal, En Jiménez, Chihuahua /	1629	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$494,500	\$1,000,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180101072325	Infraestructura Municipal En Julimes, Chihuahua // (Rehabilitación De Parque Infantil En El Municipio De Julimes) /	380	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,180,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101073086	Construcción De Unidad Deportiva, En Julimes, Chihuahua /	1472	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00180101071667	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Sin Nombre Localidad Estación La Cruz, La Cruz, Chihuahua /	271	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$1,562,951							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101071657	Construcción De Techumbre En Primaria Felipe Carrillo Puerto, La Cruz, Chihuahua /	265	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$664,118	\$664,118	\$328,406	\$328,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH18180101071658	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, En La Cruz, Chihuahua /	268	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH18180101072219	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Col Panamericana, La Cruz, Chihuahua /	269	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$2,139,933	\$2,139,933	\$1,058,197	\$1,058,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072248	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Infantil) /	1202	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,503,876	\$3,503,876	\$1,732,667	\$1,732,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072340	Construcción De Parque De Beisbol Infantil Localidad Corraleño, La Cruz, Chihuahua /	267	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,532,580	\$1,532,580	\$757,861	\$757,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre En Morieleño, La Cruz, Chihuahua /	270	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$414,493	\$414,493	\$204,967	\$204,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro:
CHH18180101073268	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Alcantar, La Cruz, Chihuahua /	266	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$924,586	\$924,586	\$457,208	\$457,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obras inician siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101071949	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera: Madera - Ejido El Largo, Del Km. 73+700 Al Km. 76+842 En Tramos Aislados) /	423	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$9,120,000	\$9,019,680	\$4,509,840	\$9,019,680	\$4,509,840	\$4,509,840	\$4,509,840	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072791	Infraestructura Municipal En Madera, Chihuahua // (Construcción De Cubierta Metálica En Parque La "Y") /	753	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,285,700	\$642,850	\$1,285,700	\$642,850	\$642,850	\$642,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072841	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Acceso A Buenavista Del Km 0+000 Al Km 0+800) /	1458	Matachí	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,651,163	\$4,651,163	\$2,300,000	\$4,651,163	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072747	Construcción De Cancha De Frontón, En Matamoros, Chihuahua /	259	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072857	Infraestructura Municipal En Matamoros, Chihuahua // (Rehabilitación De Camino Matamoros - Santa Rosalía) /	1123	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180101072335	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carqueta Asfáltica De La Calle Decima Sexta, Tramo De La Calle Abasolo A La Calle Privada De Leona Vicario) /	1226	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$1,252,642							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101072064	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carqueta Asfáltica De La Calle Zaragoza Del Tramo De La Calle Boulevard Eulalio Gomez A Avenida Rio San Pedro) /	1231	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$859,872	\$850,413	\$425,207	\$850,413	\$850,413	\$850,413	\$850,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072915	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Emilio Carranza, Tramo De La Calle Alvaro Obregon A Calle Abraham Gonzalez) /	1229	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$923,607	\$913,447	\$456,723	\$913,447	\$456,723	\$456,723	\$456,723	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101072916	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Vigésima Sexta, Tramo De La Calle Abasolo A Calle Leona Vicario) /	1230	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$963,880	\$953,277	\$476,638	\$953,277	\$953,277	\$953,277	\$953,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101073117	Construcción De Domo En Cecytech Morelos, En Morelos, Chihuahua /	1200	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH00180101072266	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Felipe Ángeles Sobre El Río Santa María, Ubicado En El Km 2+400 Del E.C. (Soto Máynez - Namiquipa - Buenaventura) - Felipe Ángeles, En El Municipio De Namiquipa, Chih.) /	390	Namiquipa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$9,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101072586	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Jardín De Niños Luis Urias, En Nonoava, Chihuahua /	14	Nonoava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101072790	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De La Av. Plan Aleman Entre Av. 5 De Mayo Y Km 0+323 Al Sur.) /	752	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101072048	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Ave. Francisco I. Madero Entre Av. Alamedas Y C. Niños Héroes) /	1207	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,826,598	\$1,826,598	\$903,253	\$1,826,598	\$903,253	\$903,253	\$903,253	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101071690	Infraestructura Municipal En Ojinaga, Chihuahua // (Construcción De Andenes Y Banquetas De La Calle 8a, Del Blvd Ignacio Camargo A Avenida Miguel Hidalgo, En Ojinaga, Chihuahua) /	177	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$2,967,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071801	Infraestructura Municipal En Riva Palacio, Chihuahua // (Como En Escuela Centro Regional De Educación Integral "Crei" Cuitlahuac 08dpr1672), En El Municipio De Riva Palacio) /	229	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,180,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101071637	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En San Francisco De Borja, Chihuahua // (Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas) /	377	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101072503	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Bárbara, Chihuahua. // (Pavimentación De Calle Sin Nombre 1 En La Localidad De Punto Alegre En El Municipio De Santa Bárbara, Chih.) /	1028	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,005,540	\$994,479	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101072941	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Bárbara, Chihuahua. // (Pavimentación Calle Sin Nombre 2 En La Localidad De Punto Alegre En El Municipio De Santa Bárbara) /	1031	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$994,460	\$983,521	\$491,760	\$491,760	\$491,760	\$491,760	\$491,760	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101071935	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) /	231	Santa Isabel	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101071955	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxiliares Desde C. Zaragoza Hasta Río Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxiliares Hasta C. Independencia) /	201	Santa Isabel	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH18180101072486	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación) /	1471	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,643,369	\$4,592,292	\$2,296,146	\$2,296,146	\$2,296,146	\$2,296,146	\$2,296,146	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101071926	Infraestructura Municipal En Temósachic, Chihuahua // (Construcción De Parque Recreativo Yepómera) /	318	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101071639	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Los Táscales 1, Sobre El Arroyo El Táscale, Ubicado En El Km 54+150 Con 250 M De Desviación Derecha De La Carretera Creel - San Rafael, En El Municipio De Urique, Chih) /	383	Urique	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,109,078	\$2,085,878	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101072734	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Los Táscales 2, Sobre El Arroyo El Táscale, Ubicado En El Km 54+500 Con 60 M De Desviación Derecha De La Carretera Creel - San Rafael, En El Municipio De Urique, Chih) /	378	Urique	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,109,078	\$2,085,878	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180101071714	Remodelación Del Estadio Héctor Espino, En Valle De Zaragoza, Chihuahua /	775	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101072490	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Juárez) /	1240	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,793,199							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101077321	Remo-Delación Del Estadio Hector Espino	1208945	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: la obra esta en proceso de licitación y en tramitación de recursos / Registro:
CHH18180101077324	Pavimentación De La Calle Juarez	1209721	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$4,793,199	\$4,740,474	\$2,370,237	\$2,370,237	\$2,370,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 obra de pavimentación que se encuentra en tramites de liberación de recursos / Registro:
CHH16160400821478	Sec. General Es-75	5300205	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821481	Sec. General Es-43	5300204	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH17170200896787	Red De Alumbrado Publico Calle Principal - 5391143	5391143	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$204,691							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra se termino al 100 % abrasando las metas a realizar con eficiencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898410	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre - 5391936	5391936	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$1,497,933	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Se Finiquito al 100% / Física: La obra se termino al 100% cumpliendo con todas las especificaciones. / Registro: La obra se concluyo al 100% cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200901696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Villa - 5392002	5392002	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$1,326,149	\$1,287,573	\$1,287,573	\$1,287,573	\$1,287,573	\$1,287,573	\$1,287,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago al 100% / Física: se cumplió con todas las especificaciones que se nos marca en el proyecto / Registro: se cumplió con todas y cada una de los conceptos presentados en el proyecto cumpliendo con eficiencia y eficacia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889605	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo	2300214	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	En Ejecución	2018	\$8,167,414	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ya se termino al 100% esta obra / Física: esta obra se concluyo al 100% no teniendo ningun inconveniente a realizarse. / Registro: esta obra se termino al 100 % cumpliendo con las metas que marcaba el proyecto no encontrando ningún inconveniente - esta obra se concluyo con calidad y cumpliendo con las metas presentadas en el proyecto contando con calidad de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18170200889854	Distribuidor Vial En Carretera El Sueco- Janos Cruce Con Calle Alma Dayer	2300216	Galeana	Colonia Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Galeana.	En Ejecución	2018	\$1,183,198	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra fue pagada al 100% / Física: esta obra se finiquitos al 100% cumpliendo con cada uno de los conceptos / Registro: esta obra se concluyo al 100% no teniendo ningún inconveniente cumpliendo con cada uno de los conceptos, con calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18170200897881	Ampliación De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Benito Juárez. En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816321	4816321	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$132,500	\$131,043	\$131,043	\$128,665	\$128,665	\$128,665	\$128,665	98.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito, cabe mencionar que esta obra ya habia sido reportada en el ciclo anterior, sin embargo por duplicidad es por lo que se vuelve a realizar la captura de los datos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18170200901963	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Durango. En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816189	4816189	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$111,500	\$110,274	\$110,274	\$110,274	\$110,086	\$110,086	\$110,086	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito en el ciclo presupuestario anterior, cabe mencionar que esta obra ya habia sido reportada, sin embargo, por duplicidad se vuelven a llenar los datos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076974	Construcción Del Deportivo Centenario De La Constitución, Col. 16 De Septiembre. En El Municipio De Juárez Estado De Chihuahua	23707653	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia de Juárez	En Ejecución	2018	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: m2 / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101057697	Rehabilitacion De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687	687	Aldama	Chorreras	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$71,046							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057719	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900	5900	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO D E ALDAMA	En Ejecución	2018	\$438,703							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101057720	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	5942	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$753,160							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057721	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Maclovio Herrera - 562	562	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$868,270							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057722	Terminacion De Cuarto De Baño Otilio Amezcuita - 851	851	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$60,148							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057723	Habilitacion De Cuarto De Baño Heriberto Martinez - 827	827	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL ALDAMA	En Ejecución	2018	\$49,641							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057724	Construccion De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	825	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$83,144							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057725	Terminacion De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	815	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$73,429							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057726	Terminacion De Cuarto De Baño Nancy Rodriguez - 812	812	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$92,333							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057727	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518	518	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$782,077							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101057728	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506	506	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$183,960							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057729	Construccion De Barda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 679	679	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$1,106,852							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057730	Adquisicion De Equipo De Computo - 661	661	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$51,469							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057731	Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Tierra Y Libertad - 648	648	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$288,301							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057732	Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694	694	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$75,014							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057733	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	534	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$330,658							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057734	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529	529	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$606,978							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057735	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Martin Lopez - 471	471	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$783,530							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101057736	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461	461	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$797,320							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057737	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigesima - 449	449	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$624,830							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057738	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigesimocuarta - 443	443	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$381,926							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057739	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	433	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$333,132							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mercurio - 415	415	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$625,418							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057718	Ampliación De La Red Eléctrica La Otra Banda - 884	884	Aldama	La Otra Banda	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$658,851							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057717	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Comunitario - 665	665	Aldama	Los Leones	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$101,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400978277	Mejoramiento De La Avenida Juárez - 246616	246616	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI MARIO RUBEN VALDIZON ARRIETA	En Ejecución	2018	\$186,401							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la contratación del servicio

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057805	Construccion De Centro De Salud En El Bajío - 6157	6157	Balleza	El Bajío	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057741	Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Plantel Veinte Y Siete - 4150	4150	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057742	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Samuel Diaz Holguin En Mariano Balleza - 548	548	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057791	Canalizacion De Arroyo El Barro De Perif Francisco Almada A Calle Ponce De Leon Col Valle De La Madrid - 4837	4837	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,590,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057792	Canalización De Arroyo Entre Calles Dieciseis De Septiembre Y Luis L León En Colonia Rigoberto Quiroz - 753	753	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$793,176	\$793,176	\$793,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057793	Canalizacion De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col Granjas - 751	751	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,014,914	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057794	Construccion De Muro De Contension En Varios Tramos Del Arroyo El Picacho Entre Calles Pascual Orozco Y Calle Quintas Carolinas - 853	853	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,170,574	\$3,170,574	\$3,170,574	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057795	Rehabilitacion De Talud Y Piso En Arroyo El Mimbre Y Av Heroico Colegio Militar Col Nombre De Dios - 843	843	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$401,656	\$401,656	\$401,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057796	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Zona Sur De La Ciudad - 836	836	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$24,995,832	\$24,995,832	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057797	Canalizacion De Arroyo La Canoa Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Do Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829	829	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,109,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057798	Canalización De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Cieneguilla Col Nvo Triunfo - 820	820	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,950,835	\$3,950,835	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057799	Canalización De Arroyo Magallanes De C Carmen Serdan A C Camilo Torres De La Col Francisco Villa - 813	813	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,242,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057790	Suministro E Instalacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En Varias Localidades - 643	643	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: META 270 LAMPARAS / Registro: LA OBRA YA CONCLUYO FALTA SUBIR IMÁGENES
CHH00170400979488	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Choqueque Municipio De Cusuhuiachi - 206543	206543	Cusuhuiachi	Choqueque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$295,184							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979467	Agua Potable Terminación De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusuhuiachi - 244058	244058	Cusuhuiachi	La Soledad	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$469,832							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979465	R D Ampl Sr Benancio Pinela En La Comunidad De San Bernabé Municipio De Cusuhuiachi - 244737	244737	Cusuhuiachi	San Bernabé	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$51,891							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979511	Ampliacion De Red Electrica En Buena Vista - 139707	139707	Gran Morelos	Buenavista (La Majada)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$47,939							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170400979512	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Buena Vista - 139705	139705	Gran Morelos	Buenavista (La Majada)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$59,479							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979510	Ampliacion De Red Electrica En El Aguaje - 139717	139717	Gran Morelos	El Aguaje	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$134,423							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913328	Ampliacion De Red Electrica En La Boquilla - 139712	139712	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$189,533							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979513	Ampliacion De Electrificación En La Concepcion - 106215	106215	Gran Morelos	La Concepción	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$111,467							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979514	Ampliacion De Electrificación En La Concepcion - 106157	106157	Gran Morelos	La Concepción	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$113,459							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979517	Ampliacion De Red Electrica En Rancho Los Blanco - 139715	139715	Gran Morelos	Los Blancos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$49,858							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170400979516	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710	139710	Gran Morelos	Rancho Portillo (Valentín Gómez Farías)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$116,223							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979509	Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729	139729	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$45,317							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979515	Ampliación De Electrificación En Santa Cruz De Mayo - 106274	106274	Gran Morelos	Santa Cruz de Mayo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$154,333							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978967	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Alfredo González Ruiz - 229654	229654	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito
CHH17170400978968	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación De La Sra Heriberta Ceniseros - 229939	229939	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978969	Construcción De Recámara Cocina Y Bano En Casa Habitación Del Sr Jesus Aranda - 229865	229865	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978977	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Adán - 263960	263960	Guadalupe	Vado de Cedillos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057776	Ampliación Red Eléctrica En Aguacaliente - 1330	1330	Guerrero	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,009	\$419,009	99.99	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057804	Ampliacion Red Electrica En Sector Arroyo En El Jagüey - 1335	1335	Guerrero	El Jagüey	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$327,427	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,400	\$327,400	99.99	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057775	Ampliacion Red Electrica En Comunidad Del Consuelo - 1338	1338	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,309	\$77,309	99.91	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057778	Construccion De Vado En El Camino La Otra Banda A Atascadero - 9160	9160	Huejotitán	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	10.00	Financiera: / Física: avance del 5% que son 5 metros lineales / Registro:
CHH18180101057779	Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Cieneguilla - 9280	9280	Huejotitán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$70,000	\$61,379	\$61,379	\$61,379	\$61,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	5.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 5% de la obra / Registro:
CHH18180101057780	Construccion De Tres Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De La Cieneguilla - 9256	9256	Huejotitán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	5.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 15% de la obra / Registro:
CHH00180101057782	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad Del Puertecito - 9324	9324	Huejotitán	El Puertecito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057777	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 9140	9140	Huejotitán	Huejotitán	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$392,758							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057781	Ampliacion De Red De Electrificación En Las Adjuntas - 9190	9190	Huejotitán	Las Juntas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$120,055							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170400979202	Cerca De Malla Ciclonica En Telesecundaria En Ejido San Felipe De Cd Jiménez - 127426	127426	Jiménez	San Felipe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$37,333	\$37,336	\$37,336	\$36,336	\$36,336	\$36,336	\$36,336	97.32	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979324	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Bertha Bon Blumer - 304213	1714138	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: unidad Escuela / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057787	Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193	12193	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$205,383	\$205,383	\$205,383	87.07	\$0	Celdas solares	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057788	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 12177	12177	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$22,000	\$22,000	\$22,000	72.91	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057789	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	12162	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$81,873	\$81,873	\$81,873	\$81,873	\$80,000	\$80,000	\$80,000	97.71	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180101057771	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Madero - 7511	7511	López	Francisco I. Madero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$18,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057766	Construcción De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Santa Elena - 16706	16706	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$50,789							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057767	Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Santa Elena - 16731	16731	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057768	Construcción De Línea De Electrificación En El Fraccionamiento Santa Elena - 16399	16399	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101057769	Construcción De Línea Secundaria En Carretera A Villa Coronado - 7646	7646	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101057770	Reubicacion De Poste En Fraccionamiento Amigos - 7562	7562	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$20,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101057772	Extension De Red Electrica En Salaiques - 7351	7351	López	Saláiques	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	10.00	Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 10% DE LA OBRA / Registro:
CHH18180101057773	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Salaiques - 7436	7436	López	Saláiques	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$121,190	\$121,190	\$121,190	\$121,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057774	Pavimentacion En El Ejido Santa Maria - 7540	7540	López	Santa María	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057803	Rehabilitacion Camino La Curva Colorada A El Barranquito - 10825	10825	Morelos	El Barranquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$100,000	\$100,000	\$100,000	94.45	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057802	Rastreo Del Camino La Fabrica A Mesa De Leales - 10661	10661	Morelos	La Fábrica	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$100,000	\$100,000	\$100,000	94.45	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057783	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Gaita - 6612	6612	Morelos	La Gaita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,709,088	\$1,709,088	\$341,817	\$341,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057784	Rastreo Camino La Pandura Cienega Prieta Los Parajes - 10810	10810	Morelos	La Pandura	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$102,504	\$102,504	\$102,504	77.36	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057785	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Morelos - 14038	14038	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$3,096,189	\$3,096,189	\$619,018	\$619,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057786	Rehabilitacion De L Sistema De Alcantarillado Sanitario En Morelos - 14067	14067	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,422,693	\$1,422,692	\$284,525	\$284,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057800	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Mesa Verde - 6588	6588	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,895,492	\$2,895,492	\$579,098	\$579,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057801	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Las Canteras - 6622	6622	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,947,636	\$1,947,636	\$389,527	\$389,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH18180101057749	Vialidad Totoy En Baseaseachi - 12942	12942	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$90,168	\$90,168	\$45,034	\$45,034	\$45,034	\$45,034	\$45,034	49.94	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057750	Encementado En Vialidad Sammy En Baseaseachi - 12879	12879	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$29,640	\$29,640	\$12,879	\$12,879	\$12,879	\$12,879	\$12,879	43.45	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057751	Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori - 11931	11931	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$251,000	\$251,000	\$125,500	\$125,500	\$125,500	\$125,500	\$125,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057752	Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805	12805	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$97,920	\$97,920	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057765	Línea Agua Potable Para El Cajon De Los Remedios - 11361	11361	Ocampo	El Cajón de los Remedios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$38,541	\$38,541	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057764	Cancha Usos Múltiples En El Periquito - 11382	11382	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduvigés)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$294,220	\$294,220	\$147,110	\$147,110	\$147,110	\$147,110	\$147,110	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057759	Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791	12791	Ocampo	El Rincón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,000	\$94,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057760	Construcción De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368	11368	Ocampo	El Rincón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$43,045	\$43,045	\$21,522	\$21,522	\$21,522	\$21,522	\$21,522	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057758	Ampliacion Unidad Basica De Rehabilitacion En Huajumar - 11341	11341	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	75.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057755	Línea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360	11360	Ocampo	Huevachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$279,973	\$279,973	\$279,973	\$279,972	\$139,986	\$139,986	\$139,986	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057753	Línea De Agua Potable En La Casita - 11367	11367	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$391,067	\$391,067	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057754	Encementado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964	11964	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$135,350	\$135,350	\$135,350	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057761	Encementado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993	12993	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$44,350	\$44,350	\$22,175	\$22,175	\$22,175	\$22,175	\$22,175	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057762	Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911	11911	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$50,884	\$50,884	\$25,441	\$25,441	\$25,441	\$25,441	\$25,441	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057763	Encementado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 11399	11399	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$42,250	\$42,250	\$21,125	\$21,125	\$21,125	\$21,125	\$21,125	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057748	Línea De Agua Potable Barrio Belem - 11355	11355	Ocampo	Melchor Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$98,163	\$98,163	\$49,081	\$49,081	\$49,081	\$49,081	\$49,081	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057756	Encementado Barrio Leon En Memelechi - 13010	13010	Ocampo	Memelechi de Arriba (El Fresno)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,962	\$94,962	\$94,962	\$94,962	\$47,481	\$47,481	\$47,481	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180101057757	Línea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	11351	Ocampo	Tierras de Luna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$32,968	\$32,968	\$16,484	\$16,484	\$16,484	\$16,484	\$16,484	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH00180101058130	Construcción De Línea De Electrificación En El Coruco II Etapa - 3979	3979	San Francisco del Oro	El Coruco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$711,165							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101058131	Construcción De Línea De Electrificación En El Coruco I Etapa - 4006	4006	San Francisco del Oro	El Coruco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0.00	10.00	Financiera: / Física: la obra esta al 10% y se llevan 100m / Registro:
CHH00180101058129	Construcción De Pozo En La Casita - 4011	4011	San Francisco del Oro	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$130,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180101058126	Pavimentación De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996	3996	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$355,582							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101058127	Construcción De Siete Baños En La Cabecera Municipal - 4056	4056	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	7.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 7% / Registro:
CHH18180101058128	Construcción De Cuatro Cuartos En La Cabecera Municipal - 4053	4053	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$216,000	\$112,424	\$112,424	\$112,424	\$112,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	2.00	Financiera: / Física: se lleva un avance de 25 de la construcción de los 4 baños / Registro:
CHH00180101057972	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 7682	7682	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$733,506							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101057971	Cambio De Luminarias A Led - 7692	7692	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057973	Pavimentación De Calle Juárez - 8935	8935	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101067005	Ampliacion Centro Comunitario Vida Digna	2018AT000014	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$569,113	\$569,113	\$569,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067006	Construccion De Centro Comunitario El Torreón	2018AT000015	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$498,306	\$498,306	\$498,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067008	Ampliacion De Centro Comunitario Club Del Abuelo Genaro Vazquez	2018AT000016	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$510,163	\$510,163	\$510,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067013	Remodelacion De Parque Ignacio Allende	2017OP000243	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,421,698	\$1,421,698	\$1,421,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: meta es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067016	Construccion De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	2018OP000026	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,799,222	\$4,799,222	\$4,799,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067019	Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Modulos De Papeleras De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad	2018SP000006	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$6,694,787	\$6,694,787	\$6,694,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067024	Implementar El Programa De Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	2018DU000006	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067026	Adquisicion De Equipo Para Programa De Señalización Domiciliaria	2018DU000004	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067028	Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	2018AT000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067031	Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Relleno Sanitario	2018SP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: metas es 400hrs.maquina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101067033	Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 II	2018OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077495	Adquisición De Inmueble Ubicado En Lote Num.619-2, 4a Sección, 1a Unidad, Distrito De Riego 05, Ubicado En Cd. Delicias, Chihuahua	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076421	Remodelación De La Plaza San Nicolas	18-592-024-1273	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$743,231	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076428	Pavimentación De La Avenida Niños Héroes	18-592-024-1299	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2018	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101076433	Pavimentación De La Calle San Luis	18-592-024-1300	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL	En Ejecución	2018	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300965189	Pago De Nomina De Seguridad Publica	1	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$138,191							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101069108	Combustible Para Seguridad Publica	1	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / Registro:
CHH16170200886599	Techumbre Metálica En Primaria Alfonso Martínez Facio	0500238	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$750,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el ciclo 2017.
CHH17170300965608	J.N. Francisco I. Madero	C-CIEN-08DJN0071T-319-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$810,394	\$810,394	90.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18170401044927	Prim. Nicolas Bravo	4000387	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$514,013	\$514,013	81.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.70	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH18180101066443	Sec. Federal Es-38	4000389	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$463,944	\$463,944	90.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH00170401044894	Prim. Geronimo	6600380	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$453,828							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170401044895	Prim. Juan Escutia	6600386	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$505,622							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180101077064	Comandancia De Policía En Madera	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$43,502,980	\$43,502,980	\$641,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077083	Bodega De Carpetas De Investigacion 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$12,000,000	\$320,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077088	Bodega De Evidencias 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$14,500,000	\$14,500,000	\$320,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077097	Cereso 1 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101077753	Equipamiento De Computadoras De Los Departamentos De Tesorería Y Catastro	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$102,704							0.00		Computadoras	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la adquisición del producto
CHH18180101074973	Chalecos Balistica	1	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,389,400	\$3,389,400	\$2,372,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101074977	Adquisicion De Cuatrimoto	2	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,539,256	\$3,539,256	\$2,477,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101074983	Arma Corta	3	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$534,250	\$534,250	\$373,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101074987	Cargador De Arma Corta	4	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$95,250	\$95,250	\$66,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101074992	Cargador De Arma Larga	5	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$155,250	\$155,250	\$108,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101078028	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento De Personal Policial (Vestuarios Y Uniformes)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$2,797,000	\$2,797,000	\$2,797,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: 500 CAMISOLAS, 500 PANTALON, 500 BOTAS Y 500GORRA TIPO BEISBOLERA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101078034	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento Personal Policial (Prendas De Protección Para Seguridad Publica Y Nacional)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$727,860	\$727,860	\$727,860	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: 30 LINTERNAS, 40 CANDADOS DE MANO METALICOS, 40 BASTONES RETRACTILES, 25 CHALECOS BALISTICOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101078039	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento De Personal Policial (Materiales De Seguridad Publica)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$107,380	\$107,380	\$107,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: 5000 MUNICIONES ARMA CORTA, 20 GRANADAS DE HUMO, 5000 MUNICIONES ARMA LARGA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101078043	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Equipamiento Institucional (Vehículos Y Equipo Terrestre)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0.00	0.00	Financiera: / Física: 2 PICK UP DOBLE CABINA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101078051	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Fort. Tecnológico De Equipo Infraestructura De Las Inst. De Serg. Pública (Equipo De Comunicación Y Telecomunicación)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$607,733	\$607,733	\$607,733	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: 2 TERMINALES DIGITAL PORTATIL / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101078052	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.- Equip. De Personal Policial (Camaras Fotograficas Y De Video)	-	Delicias	Delicias	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: 30 CAMARAS SOLAPA 30 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PATRULLA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076844	Prevención De La Violencia Escolar	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076869	Jóvenes En Prevención	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$2,547,962	\$2,547,962	\$2,547,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076886	Prevención De Violencia De Género	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076907	Justicia Cívica, Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077342	Policia De Proximidad	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: Sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077343	Evaluaciones Nuevo Ingreso	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077344	Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones)	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101077345	Becas Para Aspirantes A Policía Municipal	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077347	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (3)	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077350	Grupo Táctico Básico	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077351	Curso Para Instructor Evaluador	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101077353	Botas	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,651,000	\$3,651,000	\$3,651,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077358	Camisola	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,999,436	\$4,999,436	\$4,999,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077359	Pantalón	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,459,088	\$4,459,088	\$4,459,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077362	Playera	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077364	Insignias Y Divisas	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101077366	Candado De Mano Metálico	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101077368	Fornitura	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077370	Linterna	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$915,300	\$915,300	\$915,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077372	Funda Lateral	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077375	Casco Balístico Mínimo Nivel Iii-A	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077377	Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A, Con Dos Placas Balísticas Nivel Iv	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	2018	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077379	Arma Corta	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,879,000	\$3,879,000	\$3,879,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077382	Arma Larga	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$7,920,000	\$7,920,000	\$7,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077383	Municiones Para Arma Corta	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,504,000	\$1,504,000	\$1,504,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101077386	Municiones Para Arma Larga	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$2,220,000	\$2,220,000	\$2,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101077387	Chamarra	-	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,621,560	\$4,621,560	\$4,621,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180101078381	Fortaseg 2018	FORTASEG-2018-1	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$10,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180101074110	Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo)	51584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101073889	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$82,875,000	\$82,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101074089	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	sn	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$113,405,000	\$11,340,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170200904156	Proyecto Museografico Del Museo Regional De Ojinaga	-	Ojinaga	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400615437	Casa De Los Laureles	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	11-Educación Pública	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300743513	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138	610	Hidalgo del Parral	San Andrés	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891263	Ampliación Y Equipamiento De La Procuraduría De Protección De Niñas, Niños, Adolescentes Y Demás Personas Sujetas De Asistencia Social	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071555	Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramírez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua / 2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896310	Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramírez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua/2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Aldama	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	obras publicas	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00180101071556	Rehabilitación De 4562 M2 Del Parque Público En El Fraccionamiento Vistas De San Guillermo, En La Localidad De San Guillermo En El Municipio De Aquiles Serdán, Chihuahua / 2017-03-05-0157	2017-03-05-0157	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071557	Pavimentación Camino C.E.R.E.S.O. A Vistas De San Guillermo / 2016-03-04-01	2016-03-04-01	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070648	Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua / 2017-03-05-0097	2017-03-05-0097	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071215	Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascensión, Chihuahua / 2017-03-05-0098	2017-03-05-0098	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071558	Pavimentación De 1,100 Km Del Camino De Cerro Prieto / 2016-03-11-01	2016-03-11-01	Ascensión	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970854	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas.	2017-03-26-0441	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069948	Rehabilitación De Camino Entronque Urichique-Yoquivo-Polanco-San Martín. / 2016-03-07-03	2016-03-07-03	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069949	Construcción De Techumbre En Telebachillerato Natalia Portillo Vega / 2016-03-07-01	2016-03-07-01	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070681	Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En Primaria Benito Juárez / 2016-03-07-02	2016-03-07-02	Batopilas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896314	Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua./2017-03-10-0101	2017-03-10-0101	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300970758	Construcción De 1,350.00 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua.	2017-03-10-0428	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069951	Construcción De 540 M2 De Cancha, 420 M2 De Espacio Recreativo Y 420 M2 De Techumbre Con Domo Metalico En La Localidad De Benjamin M. Chaparro (Santa Ana),Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0156	2018-03-10-0156	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069952	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Palmarejo-Saucillo De Quiñones / 2016-03-10-03	2016-03-10-03	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070308	Construcción De 2,600 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Las Chinacas, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0157	2018-03-10-0157	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070309	Construcción De Encementado Con Concreto Hidráulico Barrio Las Casitas / 2016-03-10-04	2016-03-10-04	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070321	Construcción De 2,800 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto),Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0158	2018-03-10-0158	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070322	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Benjamin M. Chaparro (Santa Ana) / 2016-03-10-02	2016-03-10-02	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070650	Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2017-03-10-0101	2017-03-10-0101	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070651	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Encementado Con Concreto Hidráulico El Carey / 2016-03-10-05	2016-03-10-05	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070783	Construcción De Sistema De Drenaje Y Encementado Barrio De El Limon / 2016-03-10-01	2016-03-10-01	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH00180101071142	Construcción De 1.350.00 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2017-03-10-0428	2017-03-10-0428	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071218	Construcción De 2.800 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Benjamin M. Chaparro (Santa Ana),Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0159	2018-03-10-0159	Chinipas	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970793	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbres Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuirachi De Una Longitud De 11.5 Km.	2017-03-26-0443	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069988	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0433	2017-03-26-0433	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101069989	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalacion De 735 Metros De Tuberia De 8" De Diametro De Pvc, 1671 Metros De Tuberia De 10" De Diametro De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De General Pacheco (El Terrero), Mpio. De Balleza. / 2017-03-26-0178	2017-03-26-0178	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070016	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles Manuel Bernardo Aguirre Y Del Pueblo / 2016-03-26-31	2016-03-26-31	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070017	Reposición De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad / 2016-03-26-19	2016-03-26-19	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070018	Construcción De Puente Colgante Peatonal Corareachi / 2016-03-26-13	2016-03-26-13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070019	Construcción De Puente Colgante Peatonal Batopilas / 2016-03-26-01	2016-03-26-01	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070049	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbres Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuirachi De Una Longitud De 11.5 Km. / 2017-03-26-0443	2017-03-26-0443	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101070050	Ampliación De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3): Consistente En El Suministro E Instalación De 4,563.14 Mi De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 3,398.82 Mi De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias. En La Localidad De Allende Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0177	2017-03-26-0177	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070051	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Cap.0.4 Lps En San Diego De Alcalá, Aldama / 2016-03-26-23	2016-03-26-23	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070052	Interconexión Del Pozo Estación Terrazas Consistente En Línea De Conducción Electrificación, Equipamiento Y Tren De Descarga / 2016-03-26-18	2016-03-26-18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070053	Conclusion De La Construcción Del Colector Sur-Sur En Cd. Juarez / 2016-03-26-10	2016-03-26-10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070054	Tercer Etapa Planta Potabilizadora De Hidalgo Del Parral / 2016-03-26-09	2016-03-26-09	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070055	Construcción De Puente Colgante Peatonal Bajos De Pitorreal / 2016-03-26-08	2016-03-26-08	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070412	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M. En El Municipio De Madera. / 2017-03-26-0442	2017-03-26-0442	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070413	I Etapa (1 De 2) De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 Mi De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 Mi De Tubería De Pvc, Subcolector Arroyo Canta Ranas Con 418 Mi De Tubería De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua. / 2017-03-26-0440	2017-03-26-0440	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070414	Pavimentación De La Calle Decima / 2016-03-26-36	2016-03-26-36	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00180101070415	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Silvestre Tarango Tramo Pascual Orozco A Roberto Sosa / 2016-03-26-26	2016-03-26-26	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070416	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Proletarios Tramos Avelina Gallegos A Roberto Sosa / 2016-03-26-25	2016-03-26-25	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070429	Construcción De 2919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad Rancharía Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Rancharía Guadalupe . Municipio De Rosario, Chihuahua. / 2017-03-26-0438	2017-03-26-0438	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070430	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua. / 2017-03-26-0434	2017-03-26-0434	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070431	Primera Etapa Del Proyecto Integral Que Incluye La Reubicación Del Colector Héroes De La Revolución Y El Encauzamiento Del Arroyo Las Adelitas En La Localidad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral. / 2017-03-26-0182	2017-03-26-0182	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070432	Primera Etapa De La Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De La Red De Agua Potable, Consistente En El Suministro E Instalacion De 5,173.94 MI De Tubería De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diámetro Asi Como Piezas Especiales Y Accesorios Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento En La Localidad De Naica, Municipio De Saucillo. / 2017-03-26-0181	2017-03-26-0181	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070433	Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Oro (3a Etapa De 4); Consistente En El Suministro E Instalación De 172.15 MI De Tubería De Pvc De 2" De Diámetro, 4,055.14 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 1,230.77 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro, 831.31 MI De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro Y 228 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De San Francisco Del Oro Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0176	2017-03-26-0176	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070434	Pavimentación De La Calle José I. Urquidí, Entre Las Calles Independencia Y José Cordero / 2016-03-26-29	2016-03-26-29	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070435	Instalacion De Tomas De Agua / 2016-03-26-17	2016-03-26-17	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101070436	Construcción De Puente Colgante Peatonal El Platano / 2016-03-26-16	2016-03-26-16	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070811	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	2017-03-26-0441	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070812	Sistema De Agua Potable (1a. Etapa De 2): Consistente En El Suministro E Instalación De 7,364.23 Ml De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 5,243.16 Ml De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro Y 141 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De Matamoros Mpio Del M.N / 2017-03-26-0175	2017-03-26-0175	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070813	Reconstrucción Del Puente Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.956 M2 En La Localidad De Alta Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110	2017-03-26-0110	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070814	Pavimentación De La Avenida Segunda / 2016-03-26-35	2016-03-26-35	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070815	Reencarpetado Calle Zaragoza / 2016-03-26-33	2016-03-26-33	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070816	Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Sarabia, Entre La Calle Felipe Angeles Y Vicente Guerrero / 2016-03-26-30	2016-03-26-30	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070817	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Emiliano Zapata A Camilo Torres / 2016-03-26-27	2016-03-26-27	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070818	Construcción De 4,400 Ml De Línea De Conducción De 8", 10", 14" Y 16" De Diám. / 2016-03-26-20	2016-03-26-20	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070819	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Julimes / 2016-03-26-12	2016-03-26-12	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101070820	Camino Temoris-Chinipas Tramo Km 0+000 Al Km 3+000 / 2016-03-26-05	2016-03-26-05	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070864	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036.Ml De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De Moris, Mpio. Del M.N. / 2017-03-26-0179	2017-03-26-0179	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070865	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Nogal Tramo 24 A Roberto Sosa / 2016-03-26-24	2016-03-26-24	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070866	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guayacancito (El Guamuchil) / 2016-03-26-14	2016-03-26-14	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070893	Construcción De Puente Colgante Peatonal Monterde El Cajon / 2016-03-26-07	2016-03-26-07	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070894	Construcción De La Sectorizacion Del Tanque No. 7y Parcial Del Tanque Esperanza / 2016-03-26-04	2016-03-26-04	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071253	Pavimentación De 3,471.5 M2 De Concreto Hidraulico En: Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia-Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc (Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armendariz), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtemoc Y Jimenez) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua. / 2017-03-26-0435	2017-03-26-0435	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071254	Equipamiento De Pozo Para Sistema De Agua Potable En Temoris / 2016-03-26-37	2016-03-26-37	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071255	Parque Deportivo Hacienda Humboldt / 2016-03-26-34	2016-03-26-34	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071256	Pavimentación Calle La Cacahuatera / 2016-03-26-32	2016-03-26-32	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071257	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo Entre Libertad Y Primavera / 2016-03-26-28	2016-03-26-28	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071258	Construcción De Puente Colgante Peatonal Coruyvo (Mesa Del Pino) / 2016-03-26-15	2016-03-26-15	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071259	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guazizaco 2 / 2016-03-26-06	2016-03-26-06	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071325	Construcción De 22.219 M2 Con Carpetas Asfálticas En El Libramiento : Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo- Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo. / 2017-03-26-0439	2017-03-26-0439	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071326	Pavimentación De 3.192 M2 De Losas De 15 Cm De Espesor Con Concreto Hidráulico, En Calle Aldama Entre La Calle Corregidora Y Calle Manuel J. Clouthier, Ubicada En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Lopez, Chihuahua. / 2017-03-26-0437	2017-03-26-0437	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071327	Relocalización De Un Pozo Profundo De 250 M En El Ejido De Villa Lopez, De La Localidad De Octaviano Lopez, Municipio De López, Chihuahua. / 2017-03-26-0436	2017-03-26-0436	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071328	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalacion De 2,400 M De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 45 Pozos De Visita Tipo Común, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De El Pilar, Mpio. De Moris. / 2017-03-26-0180	2017-03-26-0180	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071329	Incorporación De Pozo Consistente En Línea Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga, En Santa Ana (Oscar Soto Máñez), Namiqupa / 2016-03-26-22	2016-03-26-22	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071330	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable. Equipamiento Electromecánico. Conexión A La Red De Descarga Con Tubería De 6" De Diám. Para Un Gasto De 20 Lps 2a. Etapa / 2016-03-26-21	2016-03-26-21	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071331	Construcción De Red De Aterjeas En La Colonia Mexico 68 / 2016-03-26-11	2016-03-26-11	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071332	Construcción De Puente Colgante Peatonal Humaymo / 2016-03-26-03	2016-03-26-03	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071333	Construcción De Puente Colgante Peatonal Los Guayabos / 2016-03-26-02	2016-03-26-02	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970778	Construcción De 1,657.61 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Luis Donaldo Colosio Del Barrio Lalo Muela De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0429	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970791	Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0430	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970806	Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepochique Del Barrio Ubr De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares	2017-03-12-0431	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070683	Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepochique Del Barrio Ubr De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0431	2017-03-12-0431	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070684	Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0430	2017-03-12-0430	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071143	Construcción De 1,657.61 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Luis Donaldo Colosio Del Barrio Lalo Muela De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0429	2017-03-12-0429	Guazapares	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070310	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158	2017-03-13-0158	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071219	Pavimentación De 1910.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Validad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-13-01	2016-03-13-01	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896350	Primera Etapa Del Proyecto Integral Que Incluye La Reubicación Del Colector Héroes De La Revolución Y El Encauzamiento Del Arroyo Las Adelitas	2017-03-26-0182	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970792	Pavimentación De 3.471.5 M2 De Concreto Hidraulico En: Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia-Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc (Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armendariz), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtémoc Y Jimenez) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua.	2017-03-26-0435	Julimes	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401051149	Pavimentación De 3192 M2 De Losa De 15cms Espesor Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre Calle Corregidora Y Calle Manuel J En El Municipio De Lopez	3900215	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300965304	Pavimentación De 3192 M2 De Losas De 15cm De Espesor Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre Corregidora Y Calle Manuel S. Cluthier En El Municipio De Lopez	-	López	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896317	Remodelación De Parque Recreativo Las Quintanas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. MADERA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896318	Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0105	2017-03-17-0105	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	P.M. MADERA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970871	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera.	2017-03-26-0442	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070323	Cubierta Metalica En Escuela Guadalupe Ahumada / 2016-03-17-05	2016-03-17-05	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070655	Ampliación Electrica Arrollo Amplo 2 / 2016-03-17-03	2016-03-17-03	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00180101070784	Encementado De Calle Ahumada / 2016-03-17-04	2016-03-17-04	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070785	Ampliación Electrica Arrollo Amplio 1 / 2016-03-17-02	2016-03-17-02	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071145	Remodelación De Parque Recreativo Las Quientas Con Un Área Total De 4.920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera / 2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071146	Ampliación Electrica De Lienzo Charro Y Arena De Rodeo / 2016-03-17-01	2016-03-17-01	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071220	Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera / 2017-03-17-0105	2017-03-17-0105	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070686	Instalacion De Tomas De Agua / 2016-03-19-01	2016-03-19-01	Moris	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970824	Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisori, Del Municipio De Ocampo, Chih	2017-03-20-0432	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896328	Construcción De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih./2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896329	Construcción De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidráulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896330	Construcción De 889.51 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200896331	Construcción De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896332	Construcción De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896333	Construcción De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896334	Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo/2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896335	Construcción De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896336	Construcción De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih/2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896337	Construcción De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0169	2017-03-20-0169	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896338	Instalacion De Alumbrado Público De 0 360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896339	Instalacion De Alumbrado Público De 1 300 Km De La Localidad De Basaseachi, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL RUBIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896340	Construcción De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panteon De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300970780	Construcción De 2919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad Ranchería Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe, Municipio De Rosario, Chihuahua.	2017-03-26-0438	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070244	Construcción De 950.50 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La Entrada Y Callejon De La Plaza De La Localidad De Valle De Los Olivos, Municipio De Rosario, Chihuahua / 2017-03-21-0106	2017-03-21-0106	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300966601	Construcción De 2,919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe.	5600251	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071023	Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua / 2017-03-22-0107	2017-03-22-0107	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896320	Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua/2017-03-22-0107	2017-03-22-0107	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300965281	Pavimentación Con Asfalto Con Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070218	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa Iii / 2016-03-22-04	2016-03-22-04	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070606	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa Vi / 2016-03-22-07	2016-03-22-07	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071024	Alumbrado Andador Che Ledezma Y Parque Recreativo El Capulín / 2016-03-22-01	2016-03-22-01	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071402	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa Iv / 2016-03-22-05	2016-03-22-05	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071403	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa II / 2016-03-22-03	2016-03-22-03	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071404	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa I / 2016-03-22-02	2016-03-22-02	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071499	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Vialidad 20 De Noviembre Etapa V / 2016-03-22-06	2016-03-22-06	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070245	Rehabilitación De Vialidades Con Piedra Natural, Superficie De 2.233 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Donato Guerra, 5 De Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chihuahua / 2017-03-23-0108	2017-03-23-0108	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070246	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Acceso Principal / Etapa / 2016-03-23-07	2016-03-23-07	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070247	Construcción De Macroplaza Etapa 3 / 2016-03-23-11	2016-03-23-11	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070607	Rehabilitación De Plaza 5 De Mayo Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Y Mobiliario Urbano, Interviniendo Un Área De 1,086.17 M2 En Santa Bárbara, Chihuahua / 2017-03-23-0109	2017-03-23-0109	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070608	Pavimentación Calle 21 De Marzo Sección II / 2016-03-23-02	2016-03-23-02	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071076	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Acceso Principal II Etapa / 2016-03-23-08	2016-03-23-08	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071405	Construcción De Macroplaza Etapa 1 / 2016-03-23-09	2016-03-23-09	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180101071500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Superficie De 1615.74 M2, Instalación De 260 Mi De Línea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario, En La Calle Felipe Ángeles, Colonia Felipe Ángeles, En La Localidad Y Municipio De Santa Bárbara, Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0161	2018-03-23-0161	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071501	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Superficie De 1105 M2 Y Construcción De 14.00 M2 De Banquetas Y 439.00 Mi De Guarniciones, En La Calle Prolongación 1ra De Mayo, Colonia 11 De Julio, En La Localidad Y Municipio De Santa Bárbara, Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0160	2018-03-23-0160	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071502	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zarco / 2016-03-23-06	2016-03-23-06	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071503	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ponciano Arriaga / 2016-03-23-05	2016-03-23-05	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071504	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo / 2016-03-23-04	2016-03-23-04	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071505	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gonzalez Ortega / 2016-03-23-03	2016-03-23-03	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071506	Pavimentación Calle 21 De Marzo Seccion I / 2016-03-23-01	2016-03-23-01	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071609	Construcción De Macropiazza Etapa 2 / 2016-03-23-10	2016-03-23-10	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896321	Rehabilitación De Vialidades Con Piedra Natural, Superficie De 2.233 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Donato Guerra, 5 De Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chihuahua/2017-03-23-0108	2017-03-23-0108	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966665	Construcción De 22.219 M2 Con Carpeta Asfáltica En El Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo	6200570	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300970808	Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfáltica En El Libramiento : Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Séptima, Entre Carretera Saucillo- Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo.	2017-03-26-0439	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070609	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Lopez Velarde / 2016-03-24-03	2016-03-24-03	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071406	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Aldama Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Ejidatarios / 2016-03-24-04	2016-03-24-04	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071610	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Victoria Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Lopez Velarde / 2016-03-24-02	2016-03-24-02	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071611	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Morelos Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida López Velarde / 2016-03-24-01	2016-03-24-01	Saucillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070219	Construcción De Losa Para Paso Vehicular En El Km 21+700 Del Camino Samachique- Corareachi. / 2016-03-25-06	2016-03-25-06	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070220	Construcción De Sistema De Captación Para Agua Potable En La Localidad De Cuiteco. / 2016-03-25-05	2016-03-25-05	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101070248	Construcción De Domo En Escuela Primaria Indígena Miguel Hidalgo Con Clave 08dpr0577y En La Localidad De Piedras Verdes, Mpio De Urique. / 2016-03-25-02	2016-03-25-02	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071025	Construcción De Losa Para Paso Vehicular En El Km 18+600 Del Camino Samachique- Corareachi. / 2016-03-25-07	2016-03-25-07	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071026	Construcción De Domo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Con Clave 08dpr0567s En La Localidad De Cienegueta Lluvia De Oro, Mpio De Urique. / 2016-03-25-01	2016-03-25-01	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH00180101071104	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2.898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071105	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2.408.10 M2 De Concreto Hidráulico, En La Localidad De Cienegueta Lluvia De Oro, Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071106	Construcción De Encementado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Mesa De Arturo. / 2016-03-25-04	2016-03-25-04	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101071107	Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 08dpb00158n En La Localidad De Corareachi, Mpio De Urique. / 2016-03-25-03	2016-03-25-03	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896341	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2.408.10 M2 De Concreto Hidraulico, En La Localidad De Cienegueta Lluvia De Oro, Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896342	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2.898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih./2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200665283	Incorporación De Pozo Consistente En Línea De Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga	4800386	Namiquipa	Santa Ana	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830275	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400829873	Pension Para Adultos Mayores	6AM708022371	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	S176 Pensión para Adultos Mayores	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUCIPAL DE JULIMES	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401054710	Rehabilitación De Ciclorutas En La Ciudad De Chihuahua	1909202	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170401041347	Rehabilitación De Ciclorutas En La Cd. De Chihuahua - 7699847	621	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041202	Rehabilitación Del Colector Teófilo Borunda Entre Las Calles Francisco Villarreal Torres Y Bulevar Manuel Gómez Morín - 7699747	620	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300734605	Rehabilitación De Camellones Centrales, Cd. Juárez - 2883	3095910	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892804	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	0901027	Bocoyna	Bocoyna	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892932	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	1909034	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899217	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Acceso Principal De Oficinas De Programas Prioritarios De La Secretaría De Desarrollo Social - Ptp-7704-75-Cc-CO	1909036	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902441	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - 1909051	1909051	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896777	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Madera 65 - 1909042	1909042	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896778	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cumbres Del Sur - 1909039	1909039	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897551	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambiando Caritas - 1909045	1909045	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200897557	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Quédate Amigo - 1909048	1909048	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898406	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Lealtad I - 1909041	1909041	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899228	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario 2 De Octubre - 1909038	1909038	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899229	Vehículos Adaptados (Camioneta Tipo Van) - 1909035	1909035	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900030	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Ponce De León - 1909053	1909053	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900032	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Xichahua - 1909050	1909050	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900033	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Up-Abarroqui - 1909049	1909049	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900034	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Los Pinos - 1909047	1909047	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH171702009000893	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario La Villa - 1909055	1909055	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH171702009000896	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario División Del Norte - 1909040	1909040	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200901677	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Villa Revolución - 1909054	1909054	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901686	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Alegres - 1909052	1909052	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901688	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Díaz Ordaz - 1909046	1909046	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901689	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 1909043	1909043	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901690	Construcción Y Rehabilitación De Accesibilidad Universal, En Área De Acceso Al Jardín Del Abuelo - 1909037	1909037	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902446	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Todo Por Chihuahua - 1909044	1909044	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899526	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Centro Comunitario En Parque Central Poniente Hermanos Escobar - 3707409	3707409	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892410	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	3707410	Juárez	Juárez	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892883	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	5000958	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041283	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih.) - 7644314	460	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401041400	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente El Dorado Sobre El Río Parral En El Km. 13+400 Del Camino E.C. Km. 35+900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado En El Municipio De Allende) - 5805228	308	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041399	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente El Carnachito Sobre El Río Santa María En El Km. 0+700 Del Camino Entronque_X0004_Carretero. Km. 94+000 (Álvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo En El Municipio De Bachiniva) - 5804595	306	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897085	Plaza Publica El Vergel, En El Municipio De Balleza, En El Estado De Chihuahua - 4844459	4844459	Balleza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041130	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación De Centro De Salud Cessa Camargo) - 8130650	492	Camargo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041183	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María Félix, Genaro Vázquez Y Dolores Del Río, Col. San José En Chihuahua, Chih.) - 8200446	506	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041258	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam I, Ubicado En Calle 42a No.2204, Esquina Con C.Jiménez, En Chihuahua, Chih.) - 7522960	455	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041500	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores "Cesam II", En La Colonia Genaro Vazquez, En El Municipio De Chihuahua, Chihuahua.) - 7487804	450	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041851	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Remodelación De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua, Chih.) - 7793933	470	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962016	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354	6354	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401041802	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511	309	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897549	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Del Puente Cuchillo Parado Sobre El Río Conchos Para Mejorar Paso Peatonal En El Km. 132+200 Del E.C. Km. 162+000 (Chihuahua - Ojinaga) - Cuchillo Parado) - 5803303	5803303	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902439	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuauhtémoc, En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Techumbre En Aulas Y Biblioteca De La Escuela Secundaria Tecnica #5) - 4841811	4841811	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958398	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. (Chihuahua-Cuauhtémoc) - Ent. (Cuauhtémoc-Ávaro Obregón) Del Km 0+000 Al Km 5+600) - 5805881 - 6349	6349	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300959302	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cárdenas), Del Km 0+100 Al Km 23+000, En Tramos Parciales.) - 5805676 - 6348	6348	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890833	Reconstrucción De La Carretera Tacuba-Anahuac Del Km. 0.000 Al Km. 12.000 En Tramos Aislados	1701651	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958771	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164+780 Al Km 165+360 (Elevación De Rasante).) - 5804871 - 6344	6344	Gómez Farías	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041121	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud La Paz) - 7644212	459	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900354	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Construcción De Unidad Basica De Rehabilitación Fisica En La Comunidad De San Nicolas De Carretas, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626	5258626	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901185	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0+000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz , Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065	5286065	Gran Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH17170300961865	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Basoreachi, Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua) - 5156555 - 2824	2824	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041387	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Terreros, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8221614	516	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041643	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De San Antonio, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih) - 8216478	514	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041250	Infraestructura Económica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En Las Localidades De El Alamo, El Salto Y Cueva Del Toro (Natahuachi), Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8142319	497	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041273	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Rehabilitación De Centro De Salud De Cd. Guerrero Chih) - 8178583	501	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899235	Pav Con Concreto Hidráulico En La Ave. 16 De Septiembre Entre Aldama Y M. Ocampo En La Localidad De La Junta	7155572	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901700	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero	7027146	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300958879	Infraestructura Económica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7027146 - 6762	6762	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170401041272	Infraestructura Económica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad El Jagüey, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8156527	499	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170401041567	Infraestructura Económica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cojahuachi, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8143938	498	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170200897093	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Centenario, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408657	5408657	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897094	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Glorietta Av. Independencia Y Anillo Perimetral Luis Donald Colosio, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408531	5408531	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897095	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	5408395	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897096	Pavimentación De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279	4932279	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897097	Pavimentación De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	4932114	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897882	Pavimentación De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	4897112	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897883	Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	4931670	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898690	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345	4932345	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899525	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	5408817	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900355	Pavimentación De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826	4931826	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200900356	Pavimentación De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760	4931760	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902729	Pavimentación De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	4931892	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902730	Pavimentación De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	4932048	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041587	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción Del Puente La Gomerá Sobre El Río Parral En El Km. 7+500 Del Camino E.C. Km. 7+000 (Carr: Parral - Jimenez) - La Gomerá De Abajo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5804935	307	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200895167	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200895168	Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200895169	Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200895170	Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0009	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200895173	Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gómez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	17-213-045-0012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900043	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitán, En El Estado De Chihuahua - 5773871	5773871	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401041515	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Cambio De Luminarias De Alumbrado Público) - 8221509	515	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300965221	Salón De Usos Múltiples	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896793	Pavimentación En El Municipio De Julimes, Chihuahua. - 5550002	5550002	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088	4925088	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897091	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128	4970128	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405	4969405	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899524	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998	4969998	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969531	4969531	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902726	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917	4924917	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932	4969932	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200902728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663	4969663	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300957264	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088 - 1213	1213	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300958492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932 - 1394	1394	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300960408	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128 - 1396	1396	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300960860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663 - 1393	1393	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300961645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917 - 1212	1212	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300962230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405 - 1389	1389	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300963583	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998 - 1395	1395	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170401041832	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Estación, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924557	20	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964697	Pavimentación En El Municipio De Lopez	-	López	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200899236	Domo Escolar. En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua - 4000377 4862481		Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300959748	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera). Del Km. 109+600 Al Km. 123+400 En Tramos Parciales) - 5806381 - 6352	6352	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300960548	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca. Del Cadenamiento 19+200 Al 19+790 En El Municipio De Madera, Chihuahua.) - 5804531 - 6343	6343	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200884787	Construcción De Parque En Ciudad Madera	4000373	Madera	Madera	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. MADERA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100634576	Infraestructura Educativa En Escuela Sec. Est. 3026. En El Municipio De Mecoqui, En El Estado De Chihuahua	1025	Mecoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. MEOQUI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041804	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros) - 7791273	469	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957890	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Puente En El Km. 3+400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz En El Municipio De Rosales) - 5804231 - 6341	6341	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896513	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Santo Niño Desde La Calle Ba 0+000 Al 0+121.90 Sobre La Misma Calle, En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232838	5232838	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899767	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Blanco Desde La Calle Ignacio Allende Del Km.0+000 Al Km. 0+118.75 En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232349	5232349	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200897316	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal. En El Municipio De Saucillo, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Santuario, Entre Avenida 6a Y Avenida 7a Zona Centro, Saucillo Chihuahua.) - 5538820	5538820	Saucillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041261	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Los Hornitos, Municipio De Temósachic, Chih) - 8256156	519	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041473	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Tosanachi En El Km 65+000 Del Camino Temosachic - Cocomorachi - Tosanachi) - 5789816	301	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041794	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia Entre Calle Río Conchos Y Nicolás Bravo, En El Municipio De Valle De Zaragoza) - 8416876	531	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170401043106	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Matachi	4300197	Matachi	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400821559	Sec. Tec. 21	4500581	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819975	Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime	50009010	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897083	Pavimentación De Calle Oro En La Localidad "El Placer De Guadalupe" - 4825766	4825766	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672624	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo, Entre Las Calles Francisco Villa Y Emiliano Zapata-1602	2316187	Balleza	Mariano Balleza	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672965	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera, Incluye Guarniciones, En Creel, Bocoyna, Chihuahua.-1603	2200245	Bocoyna	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200672262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo Schultz Amaya, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1662	2219181	Chinipas	Chinipas de Almada	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Blvd. Francisco R. Almada, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1663	2218995	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado Incluye Banquetas Y Guarnición, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1664	2219491	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rvda. María Dávila Espino, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1661	2219305	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673824	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Trias, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1665	2219429	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Morales Carbajal, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1666	2219119	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ing Félix Almada Ramos, En El Municipio De Chinipas, Chihuahua-1667	2219057	Chinipas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962209	Pavimentación De Concreto En Carretera Sueco-Janos Y Construcción De Banquetas En Calle Alma Dayer - 5391812 - 3968	3968	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674612	Rehabilitación De Parque Recreativo Y Cultural Geronimo-1675	2313587	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Güero", Chihuahua.-1686	2287799	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200674430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chaste", Chihuahua, Incluye Guarniciones-1685	2287923	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Barrio "Las Minitas", Tramo 2, Chihuahua.-1687	2287193	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675445	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "Doctora Rosy", Chihuahua.-1684	2287383	Guazapares	Témoris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672969	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc Entre Eugenio Cintron Y Juan Rangel De Biezma-1691	2316273	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Eugenio Cintron, Entre La Calle Zaragoza Y Calle Cuauhtemoc-1690	2316433	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674030	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jesús García, Entre La Calle Maclovio Herrera Y Centenario.-1689	2316542	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901701	Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitán, Chihuahua - 5773937	5773937	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901702	Pavimentación De La Calle Principal, En La Localidad Del Pichague, Huejotitán. - 5547378	5547378	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673628	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples-1692	2279513	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890681	Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitán	3300152	Huejotitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300965197	Pavimentación Calle Principal En La Localidad Del Pichague	-	Huejotitán	Pichague	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902453	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Municipio De Julimes - 5596725	5596725	Julimes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896794	Construcción De Centro De Rehabilitación Física, En El Municipio De Madera - 5524653	4000372	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD-MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900905	Domo En Escuela Primaria Mariano Matamoros, En El Municipio De Madera - 5523124	4000371	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD- MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Callejón Secundaria Entre Calle Sicomoro Y Calle Emiliano Zapata En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294680	6294680	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902454	Pavimentación En La Calle Sicomoro En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294614	6294614	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675644	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Luis Herrera, Municipio De Matamoros, Chihuahua-1740	2278673	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674590	Construcción De Deportiva "Club De Leones" Cabecera Municipal De Meoqui -1741	2280427	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896796	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Agustín Melgar Tramo De Calle Manuel Ojinaga A Calle Agustín Melgar - 5056688	5056688	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896797	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Profra. Socorro Gamboa Tramo Del Calle 20 De Noviembre A Calle 16 De Septiembre - 5056562	5056562	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170200896798	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Degollado A Calle México - 5055980	5055980	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897563	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Ferrocarril - 5055509	5055509	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898412	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle México Tramo De Calle Bolivia A Calle Nicaragua, Colonia Obrera, Meoqui, Chihuahua - 5055842	5055842	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898413	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Leona Vicario Tramo De Avenida Rio San Pedro A Calle 18 - 5120130	5120130	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898414	Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle Manuel Ojinaga Tramo De Calle Olmos A Calle Allende - 5055443	5055443	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899238	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Alamo - 5056106	5056106	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900046	Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Febrero Tramo Calle 5 De Mayo A Calle José María Morelos I Pavón - 5120064	5120064	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900906	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Tramo De La Calle Francisco Villa De Avenida Rio San Pedro A Limite De Calle - 5056232	5056232	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos, En La Localidad De Morelos -1742	2190797	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673904	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Ciénega Municipio De Moris, Chihuahua-1745	2269779	Moris	Ciénega del Pilar	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160200675188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 1 Municipio De Moris, Chihuahua-1743	2270367	Moris	El Gavilán	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 2 Municipio De Moris, Chihuahua-1744	2270429	Moris	El Gavilán (Peñasco Blanco)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674401	Pavimentación En Calle La Cañada De La Cabecera Municipal De Moris, Chihuahua-1746	2269537	Moris	Moris	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300959527	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411 - 1254	1254	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300962950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 8a De Av. I.Camargo A. Av. 5 De Mayo - 4841624 - 742	742	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898960	Rehabilitación De Espacio Deportivo En Calle Hidalgo S/N. En La Localidad De San Andrés, Municipio De Riva Palacio, Chihuahua - 5802043	5802043	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300961498	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana, En El Municipio De San Francisco De Borja, Chihuahua. - 5800911 - 6312	6312	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673376	Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Localidad De Boquilla, Municipio De San Francisco De Conchos -1756	2311488	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898125	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero_X000d_ - 4903843	4903843	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964674	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170300956514	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del Km 0-300 Al Km 0-805 En La Colonia Galvan Del Municipio De Valle De Zaragoza	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200903064	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	3201693	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964617	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Elisa Griensen	17-3201693	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200655825	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Bahuchiki Bacabureachi Carichi - 33685	33685	Carichí	Bacabureachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651139	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Marro Carichi - 33963	33963	Carichí	Carichí	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170400983305	Construcción De Aula A Telebachilleres De Calaveras - 277669	277669	Uruachi	Calaveras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857790	Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857794	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable Y Colocación De Línea De Conducción En Cusarecota - 82951	82951	Uruachi	Cusarecota	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857788	Rehabilitación De Dispensario Medico - 77027	77027	Uruachi	Güenoyachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170400983297	Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Las Trojas - 277773	277773	Uruachi	Las Trojas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170200858250	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Tojiachi De Arriba - 82958	82958	Uruachi	Tojiachi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170400978278	Estufas Ecologicas - 246404	246404	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. ORLANDO ACOSTA FLORES	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400978940	Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Jorge Cera Gracia - 322371	322371	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757264	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936	212936	Coronado	José Esteban Coronado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979464	Construcción De Veiticuatro Baños En El Seccional De Anahuac - 262472	262472	Cuahtémoc	Vista Hermosa (El Sapo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646293	Instalacion De Alumbrado Publico En Calle Independencia - 57056	57056	Galeana	Hernenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724169	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Bajios De Pitorreal - 167603	167603	Guazapares	Bajios del Pitorreal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685969	Construccion De Agua Potable En La Rancheria De Puerto Chiquito - 167654	167654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702363	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Cieneguita De Los Bustillos - 167657	167657	Guazapares	La Cieneguita de los Bustillos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691438	Construccion De Red De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Nacarare - 167651	167651	Guazapares	Nacarare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979266	Construcción De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Silvia Aide Contreras - 95896	95896	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913131	Construcción De Dispensario Medico En El Naranjito - 118085	118085	Moris	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913550	Rehabilitacion De Muros De Viviendas Con Enjarre Y Pintura - 120453	120453	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400984937	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ejido Toribio Ortega Municipio De Ojinaga - 117717	117717	Ojinaga	Ejido Toribio Ortega (Kilómetro Cinco)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979064	Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Ave Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 117703	117703	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979065	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica Priv De Matamoras Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 118004	118004	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979066	Red De Distribucion Eléctrica En Calle Cerrada De Conchos Ejido Cañada Ancha Municipio De Ojinaga - 117755	117755	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979067	Ampliacion De Red Eléctrica En Ejido Quivira Estacion Del Ch P Segunda Etapa - 117980	117980	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979069	Red De Distribucion Eléctrica De Avenida Colon De Calle Veintidos A Calle Veinticuatro - 117930	117930	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979070	Ampliacion De Red Eléctrica De Calle Cuarenta De Ave Mina A Ave Reforma - 117916	117916	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170400979071	Ampliacion De Red Electrica Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 117888	117888	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979072	Ampliacion De Red Electrica En Privada De Treinta Y Seis Entre Ave V Guerrero Y Ave V Carranza - 117880	117880	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979073	Red De Distribucion Electrica Calle Treinta Y Seis De Ave V Guerrero A Ave V Carranza Ojinaga Chihuahua - 117794	117794	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300912909	Linea De Distribución Eléctrica Ejido Polvorillas Primer Etapa Municipio De Ojinaga - 118033	118033	Ojinaga	Polvorillas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170400979001	Red De Distribucion Electrica Ejido San Luis - 117039	117039	Ojinaga	San Luis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914746	Construcción De Sistema De Agua Potable En Agua Fría Segunda Etapa - 113903	113903	Uruachi	Agua Fría	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913701	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cuesta Blanca - 110412	110412	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913702	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Cumbre - 100251	100251	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914742	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachi - 108138	108138	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913710	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Segunda Etapa - 113870	113870	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17170300913697	Rehabilitación De Clínica De Salud De Rocoroyvo - 138676	138676	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914686	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 108139	108139	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914687	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuzal Tercera Etapa Etapa - 110414	110414	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914738	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojachi De Abajo - 110409	110409	Uruachi	Tojachi de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170401052299	Comandancia De Policía En Prolongación Fco I Madero	1717065	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892719	Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguilas	1717038	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300968894	Muro De Contención En C. Tierra Y Saturno	1717059	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300969024	Estacionamiento Publico Del Polideportivo	1717049	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300969075	Domo Metalico Y Cancha De Usos Múltiples Cd. Cuauhtemoc	1717056	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401049801	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300964690	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852495	Sueldo Al Personal	-	Temósachic	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401052815	Luminarias Calle Juarez	LUMINARIAS CALLE JUAREZ	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LORENA GUERRERO AVIÑA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101077747	Mejora De Casa Habitacion Por La Instalacion De Laminas En Techos Y Techumbres, Localidades De Santa Eulalia Y Fraccionamientos	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AQUILES SERDAN	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101077748	Banquetas Principales De La Localidad De Santa Eulalia, San Guillermo, Santo Domingo, Fracc. Laderas De San Guillermo	-	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion General de Obras Publicas Municipales Aquiles Serdan	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044252	J.N. Marcelina Gallegos Rojero	0200590	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044259	Prim. Heroes Mexicanos	0200597	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044268	Centro De Atencion Multiple 46	0400313	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044271	Prim. Manuel Ojinaga	0400314	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044272	Jn Francisco Villa	0500242	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00160200671513	Escuela Primaria Edmundo Porras Fierro	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852029	J.N. Luis Uriasbalderrain 1080	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852082	Centro De Atención Múltiple 7507	1908450	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683727	Jn. Alonso Lujambio Irazabal	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684126	Escuela Primaria Frida Kahlo	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100852047	Prim. Miguel Quiñones Pedroza	1908460	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595227	Primaria 2 De Octubre (Equipo De Taller Computo)	1908407	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595294	Telesecundaria Ladrillera Norte (Equipo Laboratorio Taller)	1908539	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591713	"Pon Tu Escuela De Pie" - Jardines De Niños	6801264	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591722	"Pon Tu Escuela De Pie" - Primarias	6801265	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH15150400591773	"Pon Tu Escuela De Pie" - Secundarias	6801266	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591790	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Primarias	6801295	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737033	Cendi Sep Num. 8	EC-05-2016	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737999	In Rosaura Zapata	C-CIEN-08DJN0190G-105-2016	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738044	In Juan De Guinol	C-CIEN-08DJN0216Y-108-2016	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738064	8 De Marzo	C-CIEN-08DJN2191T-126-2016	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044422	Prim. Constitucion	2101420	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044433	J.N. Frida Kahlo	2101434	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044434	Prim. Heroes De La Revolucion	2101435	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044437	Prim. Agustin Melgar	2101436	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401044921	J.N. Juana De Asbaje	2101462	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101066453	J.N. Hilda Oreña Arizpe Rodriguez	2101467	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101066514	Prim. Agustín Mendez Rosas	2101469	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14140400415298	Prim. Juan Rulfo	2101193	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628569	Sec. Leyes De Reforma Ec2015	C-CIEN-08DESO003F-25-Delicias 2016		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628574	Sec. Vencedores Del Desierto Ec2015	C-CIEN-08DESO098J-26-Delicias 2016		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628580	Sec. Fed. Es-100 Ec2015	C-CIEN-08DESO110O-27-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628585	Sec. Técnica 3 Ec2015	C-CIEN-08DSTO003Y-28-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737595	Jn Concepcion Nuñez	C-CIEN-08DJNO066H-129-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819625	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez	C-CIEN-08DJNO221J-127-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160400819684	J.N. Francisco Marquez	C-CIEN-08DJN0182Y-128-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819752	J.N. Gabriela Mistral	C-CIEN-08DJN0167F-131-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819759	J.N. Agustin Yañez	C-CIEN-08DJN0236L-132-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819780	J.N. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi	C-CIEN-08DJN0595Y-134-2016	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044450	Prim. Elvira Cruz Bustillos	2701243	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044453	Prim. Niños Heroes	2701244	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044457	Prim. Pedro De Lille Borja	2701245	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044459	Prim. Ignacio Zaragoza	2701246	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044463	Prim. Josesito Aguirre	2701247	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044465	J.N. Ana Maria Berlanga	2701256	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401044468	Prim. Ignacio Gonzalez Nevarez	2901125	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150300569020	Prim. Axayacatl	2701105	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628590	J.N. Venancia Vidal Gen Ec2015	C-CIEN-08DCC0178W-29-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628605	J.N. Manuel Loya Bustillos Ec2015	C-CIEN-08DCC0282H-30-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819788	J.N. Club De Leones	C-CIEN-08DJN0576J-148-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044473	Prim. Matilde Palma Palma	2901126	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044477	Prim. Ricardo Ramirez Carrillo	2901127	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101066522	J.N. Matilde Palma Palma	2901126	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101066455	Prim. 5 De Febrero	3000501	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180101066537	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	3201708	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300737913	Sec. Estatal 3007 Valentín Gómez Farías	EC-222-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670797	Prim. Benito Juarez	3500274	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670821	Prim. Justo Sierra	3500276	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670834	Sec. Tec. 24	3500277	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670878	Crei Pedro Hernandez Ortiz	3500278	Janos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044500	J.N. Siríame	3600935	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150100489781	Sec. Tecnica 36 (Equipo Laboratorio Química)	3600867	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14140200314755	Prim. Club De Leones (Impermeabilización)	3706324	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683728	Primaria Luz Cid De Orozco	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100852096	Prim. 22 De Septiembre 2611	3706946	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401044677	Prim. Justo Sierra	4500613	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044678	Prim. Emiliano Zapata	4600554	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200671672	Sec. Tecnica 39	4500569	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200671679	In Madame Curie	4500570	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400822500	J.N. Ramon Lopez Velarde	EC-324-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400822511	J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla	EC-329-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684123	Escuela Secundaria Tecnica 39	-	Meoqui	San Pedro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044681	Primaria Ramon Lopez Velarde	4600554	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100629011	Sec. Candelario Cervantes Gómez Ec2015	EC-054	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596588	Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo)	5300199	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170401044692	In Tierra Y Libertad	6000163	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044693	Prim. Ramon P. De Negri	6000164	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964081	Paneles Solares (Universidad Tecnologica De Chihuahua)	1909111	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100838697	Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación	1	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966799	Fondo De Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (Fam 2017)	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971225	Construcción De Biblioteca Tipo Durango	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100629103	Universidad Tecnológica De La Tarahumara Ec2015	C-CIEN-08MSU0702Z-65-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300969478	Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401052453	Equipamiento De La Biblioteca	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971113	Museo De Arte Virreinal De Chihuahua	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	Secretaría de Cultura	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH16160300741730	3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo.	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741751	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social	3	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741906	2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social.	11	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160400812749	Const. De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan	6600298	Uruachi	San Juan	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. URUACHI	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.