

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	-	Metros Cuadrados	1	0.9	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	ITSNCG/53/2016,ITSNCG/64/2016,ITSNCG/53/2016,ITSNCG/70/2016,ITSNCG/69/2016,ITSNCG/84A/2016,ITSNCG/85/2016,ITSNCG/86/2016,ITSNCG/88/2016,ITSNCG/94/2016,ITSNCG/93/2016,ITSNCG/59/2016,	Yeraldi Alejandra Esparza Camargo,Gloria Margarita Torres Holguín,Yeraldi Alejandra Esparza Camargo,Abelardo Rafael Flores Mata,Ángel Manuel Quintana Cano,Abelardo Rafael Flores Mata,Yeraldi Alejandra Esparza Camargo,Reyes Pastrana Sias,Verónica Migdalia Guillen Flores,Abelardo Rafael Flores Mata,Verónica Migdalia Guillen Flores,Abelardo Rafael Flores Mata	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	En Ejecución	Validado avances
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5000775	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	20,329,800.00	10,526,097.33	10,164,900.00	10,526,097.33	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	ICHIFE-010/15 y ICHIFE-182/17	Constructora e Inmobiliaria GUGSA, S.A. de C.V. y Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V.	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	En Ejecución	Validado avances
CHH14160400829699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Icatech Aldama (Equipo Para Talleres)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ICATECH)	200587	Equipamiento	1	1	Aldama	Juan Aldama	129,115.36	129,115.36	129,115.36	129,115.36	129,115.36	129,115.36	129,115.36				Terminado	Validado avances
CHH14160400830412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Equipamiento De Taller Mecanica Automotriz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5000944	Equipamiento	1	1	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	155,299.00	155,299.00	155,299.00	155,299.00	155,299.00	155,299.00	155,299.00				Terminado	Validado avances
CHH14160400830448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Construcción De Aula De Usos Multiples Primera Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5000818	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	599,085.00	599,085.00	599,085.00	599,085.00	599,085.00	599,085.00	599,085.00				Terminado	Validado avances
CHH14140400424613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 5 De Mayo 2465	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706729	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		73,956.00	73,956.00	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100485707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908079	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		298,729.00	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55				Terminado	Validado avances
CHH14150100486101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Estefania Castañeda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908083	Metros Cuadrados	535	535	Chihuahua		58,127.00	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aurelia Agüero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908084	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,824.72	77,824.72				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Luz Cid De Orozco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908086	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		62,838.00	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. John F. Kennedy	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908087	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,637.01	24,637.01				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Estatal3060	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908088	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,389.78	30,389.78				En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908089	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,049.84	14,049.84				En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH14150100486773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Amalia E. De Ortiz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908092	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,372.56	54,372.56		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael Ramirez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908093	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	1,908,093.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	296,080.45	296,080.45		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jesus Garcia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRIM. JESUS GARCIA	1908094	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	54,605.70	54,605.70		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Carlos Longitud	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908095	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,862.76	37,862.76		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. John Dewey	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908098	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,542.87	4,542.87		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jesus Reyes Heroles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908099	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	30,993.00	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06		En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Antonio Deza y Ulloa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908102	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	26,663.06	26,663.06		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Creacion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908103	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	156,600.24	156,600.24		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. El Nigromante	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706854	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,666.32	22,666.32		En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuauhtemoc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908105	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	140,367.00	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17		En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Oscar Gonzalez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908107	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	81,192.00	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95		En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908080	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	200,420.00	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31		En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908096	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	66,236.00	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96		En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Primero De Mayo 2534	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908097	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,905.53	6,905.53		En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH14150200541127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Esc. Primaria Cuauhtemoc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908106	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		234,092.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	23,405.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150400609085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Domínguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908081	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		122,306.00	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17					En Ejecución	Validado avances	
CHH14170300917591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	-	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,302,086.00	17,302,086.00	17,302,086.00	17,302,086.00		ICHIFE-195-14	JORGE ARTURO MORENO TORRES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	Validado avances
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	FAM2014	Equipamiento	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	3,000,000.00	3,535,796.26	3,000,000.00	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63		SH/LPE/092/2017-A y SH/LPE/092/2017-B2	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV Y FESTO PNEUMATIC, S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH15170300959527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	-	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		545,529.14	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	3,958,944.17	3,958,944.17	3,958,944.17		SH/I/006/2016 y ICHIFE/ADQ/002/AD001/2017	SAMSARA Y TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE APO, S.A	ICHIFE	En Ejecución	Validado avances
CHH15150200541419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908337	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		369,280.73	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90					En Ejecución	Validado avances	
CHH15150400590193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 19	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706945	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		164,109.00	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18					En Ejecución	Validado avances	
CHH15150400590901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Nueva Generacion (Aula)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706979	Metros Cuadrados	48	48	Juárez		462,498.00	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20					En Ejecución	Validado avances	
CHH15170200891072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3609901	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00					Terminado	Validado avances	
CHH15160200665366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Central De Educacion A Distancia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	1908523	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	27,097,965.41	27,097,965.41	27,097,965.41		ICHIFE002/16	RAHECSA MATERIALES S.A DE C.V	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	En Ejecución	Validado avances
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	FAM2015	Lote	1	0.82	Hidalgo del Parral		25,000,000.00	28,151,021.08	25,000,000.00	23,139,739.20	23,139,739.20	22,814,484.40	22,814,484.40		ICHIFE/ADQ/011/SH07015/2016,SH/LPE/139/2017,SH/LE/139/2017-C,SH/LPE/132/2017-B,sn,	GRUPO FRITAG SA DE CV,DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV,FESTO PNEUMATIC SA,COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV,ELIAS NUÑEZ JESUS MANUEL	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIEMS 2016)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	1584	681.12	Juárez	Juárez	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,740,302.16	5,740,302.16	5,740,302.16					En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME001	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96		DOPM-HABITAT-13-ME001-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME002	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25		DOPM-HABITAT-13-ME002-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azeula Y Adolfo Ruiz Cortines)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME003	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	213,702.00	213,702.00	64,110.60	213,702.00	64,110.60	64,110.60	64,110.60		DOPM-HABITAT-13-ME003-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME004	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72		DOPM-HABITAT-13-ME004-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMATA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME005	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	DOPM-HABITAT-13-ME005-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME006	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	DOPM-HABITAT-13-ME006-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME007	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	DOPM-HABITAT-13-ME007-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME008	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	DOPM-HABITAT-13-ME008-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME009	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	702,680.00	702,680.40	210,804.12	702,680.40	210,804.12	210,804.12	210,804.12	210,804.12	DOPM-HABITAT-13-ME009-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME010	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	DOPM-HABITAT-13-ME010-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME011	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	110,639.88	DOPM-HABITAT-13-ME011-2016		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME012	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	DOPM-HABITAT-13-ME012-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME013	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	DOPM-HABITAT-13-ME013-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME014	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	DOPM-HABITAT-13-ME014-2016	MAISON BIENES RAICES S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME015	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	DOPM-HABITAT-13-ME015-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME016	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	DOPM-HABITAT-13-ME016-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Tefelío Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Unión Y Arte Y Cultura	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME017	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	DOPM-HABITAT-13-ME017-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME018	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	DOPM-HABITAT-13-ME018-2016		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Unión.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME019	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	DOPM-HABITAT-13-ME019-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400813837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2016AT000018fed	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chihuahua	2,097,402.71	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23	2,096,846.23			Terminado	Validado avances
CHH16160400813847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2016AT000020fed	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chihuahua	2,228,105.92	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29			En Ejecución	Validado avances
CHH16160400813855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2016AT000021fed	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chihuahua	2,261,696.53	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56			En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-076	Vivienda	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-077	Vivienda	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-078	Vivienda	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH16160300759081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Centro De Salud Uruachi II Etapa - 213797	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	213797	Otros	1	1	Uruachi	Uruachi	1,814,101.03	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	1,395,888.48	144-OP-013/16-DC/OBRA-21797	ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH16170200905137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construccion De La Prolongacion De La Av. Homero	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2017OP000205	Metros	450	450	Chihuahua	Chihuahua	6,375,315.56	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45	3,590,401.45			Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH15150400590359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tec. 31	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201524	Metros Cuadrados	1850	1850	Hidalgo del Parral	459,039.00	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400812616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metalica En Primaria Carlos Montemayor	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. TEMOSACHI	6300344	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Agua de los Leones	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16170100839345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperacion 8353 Venustiano Carranza	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. TEMOSACHIC	6300348	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Temósachic	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400823040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metalica En Primaria Juan Escutia	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. TEMÓSACHIC	6300345	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Yepachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400823087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metalica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. TEMÓSACHIC	6300346	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Temósachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16170200891097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y "F" Y Rehabilitaciones Generales)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2800225	Metros Cuadrados	1	0.8	Guadalupe	Guadalupe	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	1,844,151.58	1,844,151.58	1,844,151.58	En Ejecución	Validado avances	
CHH16170200891107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.20 Jimenez Instalacion Electrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600928	Metros Cuadrados	1	0	Jiménez	José Mariano Jiménez	1,683,352.56	1,683,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH190101510840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP 218	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPU0012I-346-2018	Metros Cuadrados	100	100	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,315,012.81	1,315,012.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYT 22	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08ETCO022K-353-2018	Metros Cuadrados	100	18	Juárez	Juárez	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	1,833,195.75	1,833,195.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101510915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08MSU0150V-359-2018	Metros Cuadrados	100	100	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,715,882.09	1,715,882.09	1,214,788.78	1,214,788.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EUT0002M-369-2018	Metros Cuadrados	100	35.79	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	4,378,418.04	4,378,418.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DUP0003Z-374-2018	Metros Cuadrados	100	26.18	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	5,233,863.10	5,233,863.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DUP0003Z-374-2018	Metros Cuadrados	100	26.18	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	5,233,863.10	5,233,863.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH16160300732568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8627	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4100263	Equipamiento	1	1	Maguarichi	Maguarichi	43,600.26	43,600.26	43,600.26	43,600.26	43,600.26	43,600.26	43,600.26	43,600.26	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH16160400823337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3707254	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	5,729,299.55	7,810,693.24	0.00	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	22-2016	COMPANIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH190101515754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRA DE LA BIBLIOTECA PARA LOS ALUMNOS DE LA UTB	Namiquipa	Otros Programas de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	ICHIFE-009/17	Metros	100	90	Namiquipa	Santa Ana	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	17,327,407.70	16,804,423.25	16,804,423.25	16,804,423.25				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH180301400985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente	HAZEL MORALES RODRIGUEZ	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		Computadoras	1	0	Chihuahua	Chihuahua	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	
CHH1710401047735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto De Expasión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Construccion De Taller De Television En La Facultad De Ciencias Politicas Y Sociales Extension Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-002-2017-IF	Metros Cuadrados	1	1	Gobierno de la Entidad		2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	UACH-CCMS-002-2017-IF	TN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300968939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Río Balleza.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	1	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,174,448.00	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	ICHIFE-021/18 y 01AA008052996-E19-2018	JOSE ARANDA VALENCIA Y ILEANA ELIZBETH OCHOA HERNANDEZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH17170200896311	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Domo A Base De Estructura Metalica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua/2017-03-05-0097	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-05-0097	Metros Cuadrados	1	1	Ascensión		1,200,000.00	1,192,983.51	1,192,983.51	1,192,983.51	1,192,983.51	1,192,983.51	1,192,983.51	1,192,983.51	IO-808005943-E2-2017	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ASCENSION	Terminado	Validado avances
CHH00170300970793	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cuahuahua Una Longitud De 11.5 Km.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0443	Otros	80500	80500	Gobierno de la Entidad		12,130,000.00	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	144-OP-0041/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170200903246	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	17-03-13-0158	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	DOPM-FONDO MINERO-01-17	JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200896316	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Glorieta De 50 Mts2 En La Intersección De Las Calles Juárez, Constitución Y Sor Juana Inés De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua/2017-03-14-0103	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-14-0103	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez		1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,260,233.33	1,259,463.47	1,259,463.47	1,259,463.47	001-FONDOMINERO-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300968991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1	Otros	100	100	Gobierno de la Entidad		308,754,045.00	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401041348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	La Rehabilitación Del Relleno Sanitario Metropolitano De Chihuahua - 7700107	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909203	Metros Cuadrados	63266.43	63266.43	Chihuahua		12,528,241.42	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	NO. 198/2017	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190101513996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente San Ignacio sobre el Río Chuscar en el km. 0+200 del camino Aldama - San Ignacio, en el Municipio de Aldama, Chih.	Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5806111	Metros Cuadrados	8275.24	8275.24	Aldama	Juan Aldama	18,593,200.00	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	144-OP-0037/17-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH180301399906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente El Camachito sobre el Río Santa María en el km. 0+700 del camino E.C. Km. 94+000 (Alvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo.	Bachiniva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804595	Metros Cuadrados	1854.71	1057.18	Bachiniva	San Pablo	6,230,700.00	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	144-OP-0076/17-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301399937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Las Tinajas sobre el Arroyo Tapicléctas en el km. 2+000 de la Carretera E.C. km. 10+000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juárez.	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805164	Metros Cuadrados	4229.16	4229.16	Casas Grandes	La Morita	7,912,000.00	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	144-OP-0054/17-DC/OBRA	URBANISSA, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301399979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cardenas) del km. 1+100 al km. 23+00 en tramos aislados.	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805676	Metros Cuadrados	61509	17899.12	Cuauhtémoc	La Quemada	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	8,789,440.80	8,789,440.80	8,789,440.80	144-OP-0045/17-DC/OBRA	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180301399990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de Carretera: E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Alvaro Obregón) Km. 0+000 Al Km. 8+160	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805881	Metros Cuadrados	95400	95400	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	29,175,500.00	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	144-OP-0046/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH00170300962016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354	Gobierno de la Entidad	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	6354	Otros	33845	20983	Gobierno de la Entidad		14,200,000.00	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	144-OP-0038/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170200900354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Construcción De Unidad Basica De Rehabilitación Física En La Comunidad De San Nicolás De Carretas, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626	Gran Morelos	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5258626	Metros Cuadrados	1	1	Gran Morelos		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	2600156	Constructora Iopar SA DE CV	Municipio de Gran Morelos	Terminado	Validado avances
CHH17170200901185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0+000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz, Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065	Gran Morelos	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5286065	Metros Cuadrados	1	1	Gran Morelos		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	10-808026938-E1-2017	ARV PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH00170200897095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408395	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,382,408.90	2,382,408.90	2,382,408.90	2,382,408.90				En Ejecución	Validado avances
CHH00170200897096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle De La Bondad Col. Federico Piñón , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932279	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,292.95	986,292.95	986,292.95	986,292.95	DOPM-PDR-13-1676-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200897097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932114	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,209.72	930,636.85	930,636.85	930,636.85	DOPM-PDR-13-1681-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200897882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4897112	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		10,000,000.00	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12				En Ejecución	Validado avances
CHH00170200897883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Calle Humildad Col. Federico Piñón , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931670	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,740.86	942,072.19	942,072.19	942,072.19	DOPM-PDR-13-1679-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200898690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissete 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932345	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		800,000.00	800,000.00	791,200.00	790,805.34	790,805.34	790,805.34	790,805.34	DOPM-PDR-13-1675-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200899525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408817	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32				En Ejecución	Validado avances
CHH00170200900356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle De La Gloria Col. Federico Piñón , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931760	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,528.09	986,528.09	986,528.09	986,528.09	DOPM-PDR-13-1677-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200902729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Teofilio Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931892	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,116.08	928,822.19	928,822.19	928,822.19	DOPM-PDR-13-1678-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170200902730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932048	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,348.65	987,348.65	987,348.65	987,348.65	DOPM-PDR-13-1680-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH17170200895167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045-0010	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	989,000.00	989,000.00	989,000.00	988,740.86	942,072.19	942,072.19	942,072.19	DOPM-PDR-13-1679-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200895168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045-0008	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	989,000.00	989,000.00	989,000.00	986,528.09	906,863.68	906,863.68	906,863.68	DOPM-PDR-13-1677-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO								
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH17170200895169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045-0006	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	989,000.00	989,000.00	989,000.00	988,161.76	944,317.21	944,317.21	944,317.21	944,317.21	DOPM-PDR-13-1682-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada		
CHH17170200895170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045-0009	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	989,000.00	989,000.00	989,000.00	988,116.08	928,822.19	928,822.19	928,822.19	928,822.19	DOPM-PDR-13-1678-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada		
CHH17170200895173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045-0012	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	989,000.00	989,000.00	989,000.00	987,209.72	930,636.85	930,636.85	930,636.85	930,636.85	DOPM-PDR-13-1681-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada		
CHH180301399948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente El Morieleño sobre el Rio Conchos en el km. 2+700, E.C. (Jimenez - Chihuahua - El Morieleño).	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5809536	Metros Cuadrados	360	360	La Cruz	Morieleño	9,494,400.00	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	144-OP-0029/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301400824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Estatal 15 (Matachi - Madera), del km. 109+600 al km. 123+400, en tramos aislados.	Madera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua		Metros Cuadrados	40600	9398.9	Madera	Presón de Golondrinas	18,593,200.00	18,593,200.00	18,593,200.00	18,593,200.00	6,492,996.32	6,492,996.32	6,492,996.32	6,492,996.32	144-OP-0052/17-DC/OBRA	OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada		
CHH180301401082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Sainapuchi, en el km. 0+018 del Camino Sainapuchi - Cañon del Maiz, sobre el Arroyo el Maiz, en la Localidad de Sainapuchi.	Riva Palacio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805369	Metros Cuadrados	556.5	556.5	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	2,967,000.00	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	144-OP-0058/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301401092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 5+400 de la Carretera Alvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Riva Palacio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804135	Metros Cuadrados	1051.7	1051.7	Riva Palacio	Campo Treinta	1,631,850.00	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	144-OP-0055/17-DC/OBRA	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 47+000 de la Carretera Alvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Riva Palacio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5803945	Metros Cuadrados	718.8	718.8	Riva Palacio	Campo Setenta	989,000.00	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	144-OP-0056/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 3+400 de la Carretera Delicias - Congregación Ortiz	Rosales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua		Metros Cuadrados	2920.33	2920.33	Rosales	Congregación Ortiz	2,967,000.00	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	144-OP-0053/17-DC/OBRA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200900607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Domo Escolar, En El Municipio De Temósachic, En El Estado De Chihuahua - 5307727	Temósachic	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5307727	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic		800,000.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Tosnáachi en el km. 65+000 del Camino Temósachic - Comomrachi - Tosnáachi, en el Municipio de Temósachi	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5789816	Metros Cuadrados	3221.92	2255.34	Temósachic	Temósachic	7,912,000.00	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	144-OP-0081/17-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909168	Metros Cuadrados	1	0	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Muro De Block Telebachillerato 8652	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909177	Metros Cuadrados	177.3	177.3	Chihuahua	Chihuahua	1,338,875.48	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	NO. 193/2017	DISEÑOS Y COSNTRUCCIONES FRANCO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909199	Metros Cuadrados	778.18	770	Chihuahua	Chihuahua	1,366,281.71	1,366,281.71	1,366,281.71	1,366,281.71	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Múltiples En Alberge Cultural	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909200	Metros Cuadrados	101.48	65	Chihuahua	Chihuahua	327,382.46	327,382.46	327,382.46	327,382.46	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909201	Metros Cuadrados	1320	680	Chihuahua	Chihuahua	2,416,959.25	2,416,959.25	2,416,959.25	2,416,959.25	1,318,756.41	1,318,756.41	1,318,756.41	1,318,756.41	1,318,756.41	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200903064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	3201693	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,001,199.00	5,001,199.00	5,001,199.00	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	DOPM-LP-1693-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300964617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenida Elisa Griensen	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17-3201693	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,001,199.00	5,001,199.00	5,001,199.00	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	DOPM-LP-1693-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada	
CHH00170300912626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Dos Baños Con Biogestores En La Cruz - 104546	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104546	Otros	1	1	Balleza	La Cruz	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	PMB-FISM-8020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00170300912627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Del Sistema De Agua Potable Rancheria El Cuervo - 146046	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	146046	Otros	1	1	Balleza	Rancheria el Cuervo	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	PMB-FISM-8027-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Alcantarillado Pluvial Y Colector Sanitario En Calle Nicanor Sandoval En Mariano Balleza - 140144	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	140144	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	PMB-FISM-8046-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La C Sin Nombre La Colonia Gomez Morin En Mariano Balleza - 145296	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	145296	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	PMB-FISM-8031-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La C Sin Nombre De La Col Gomez Morin En Mariano Balleza - 145464	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	145464	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	PMB-FISM-8032-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Ruiz Cortines - 134836	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	134836	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	PMB-FISM-8026-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas - 123901	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	123901	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	PMB-FISM-8034-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 112735	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112735	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	PMB-FISM-8022-2017 (04)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Ciento Treinta Rotoplas En Mariano Balleza - 98269	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	98269	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	PMB-FISM-8015-2017 (6)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00170300912651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Celdas Solares En Mariano Balleza - 99213	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	99213	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	PMB-FISM-8018-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Trescientos Metros Cuadrados En Baquiriachi - 197354	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197354	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	PMB-FISM-8047-2017 (2)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Y Nueve Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistemas Fotovoltaica En Baquiriachi - 188730	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	188730	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	PMB-FISM-8043-2017 (01)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Baquiriachi - 112543	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112543	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	PMB-FISM-8022-2017	ANGEL CESAR CARO MONTES	Municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Diez Baños Con Biodigestores En Baquiriachi - 104991	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104991	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	PMB-FISM-8020-2017 (03)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Bollers Solares En Baquiriachi - 100989	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100989	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	PMB-FISM-8021-2017 (2)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Baquiriachi - 96902	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	96902	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	PMB-FISM-8015-2017 (2)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170300912662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Baquiriachi - 98641	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	98641	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	PMB-FISM-8018-2017 (02)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En General Carlos Pacheco El Terrero - 104076	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104076	Otros	1	1	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	PMB-FISM-8021-2017 (8)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Gabinete De Ultrafiltracion Con Bebedero Para La Escuela Primaria Trinidad Pereyra En Gral Carlos Pacheco El Terrero - 104336	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104336	Otros	1	1	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	PMB-FISM- 8023-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	PRESIDENCIA DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Siete Boilers Solares En Ejido Guajolotes - 100836	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100836	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guajolotes	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	PMB-FISM-8021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros En Ejido Guazarachi - 197436	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197436	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-8047-2017 (6)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MINICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Ejido Guazarachi - 101130	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	101130	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	PMB-FISM-8021-2017 (3)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Ejido Guazarachi - 97038	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	97038	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	PMB-FISM-8015-2017 (4)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Siete Celdas Solares En Ejido Guazarachi - 99134	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	99134	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	PMB-FISM-8018-2017 (04)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00170300912683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria En Los Llanitos - 156927	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	156927	Otros	1	1	Balleza	Los Llanitos	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	PMB-FISM-B048-2017	RAFAEL VILLESAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar Indígena Matilde Palma En Los Llanitos - 121308	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	121308	Otros	1	1	Balleza	Los Llanitos	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	PMB-FISM-B036-2017	RAFAEL VILLESAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En La Magdalena - 140982	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	140982	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	PMB-FISM-B041-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En La Magdalena - 103282	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	103282	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	PMB-FISM-B021-2017 (5)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Bidigestores En La Magdalena - 104938	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104938	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-B020-2017 (02)	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104163	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	PMB-FISM-B024-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En Navarro - 103995	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	103995	Otros	1	1	Balleza	Navarro (Puente de Navarro)	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	PMB-FISM-B021-2017 (6)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00170300912692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En La Nopalera - 174688	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	174688	Otros	1	1	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	474,433.34	PMB-FISM-8002-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Rancheria Pinalejo - 197420	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197420	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-B047-2017 (5)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Rancheria Pinalejo - 188791	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	188791	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	PMB-FISM-B043-2017 (02)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Rancheria Pinalejo - 112590	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112590	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	PMB-FISM-B022-2017 (02)	ANGEL CESAR CARO MONTEZ	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Bollers Solares En Rancheria Pinalejo - 101155	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	101155	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	PMB-FISM-B021-2017 (4)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Rancheria Pinalejo - 96970	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	96970	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	PMB-FISM-B015-2017 (3)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Ocho Celdas Solares En Rancheria Pinalejo - 99094	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	99094	Otros	1	1	Balleza	Rancheria Pinalejo	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	PMB-FISM-B018-2017 (03)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH00170300912701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Rancho De San Juan - 105028	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	105028	Otros	1	1	Balleza	Rancho de San Juan	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-8020-2017 (04)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Baño Con Biodigestor En San Cristobal - 104485	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104485	Otros	1	1	Balleza	San Cristóbal	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	PMB-FISM-8020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En San Cristobal - 104133	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104133	Otros	1	1	Balleza	San Cristobal	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	PMB-FISM-8021-2017 (10)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En San Esteban - 104119	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104119	Otros	1	1	Balleza	San Esteban	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-8021-2017 (9)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Trescientos Setenta Y Con Metros Cuadrados En Tecorichi - 197333	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197333	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	PMB-FISM-8047-2017 (1)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Sesenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Tecorichi - 189068	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	189068	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	PMB-FISM-8043-2017 (04)	JORGE ARMANDO MORALES CAÑO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Tecorichi - 112717	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112717	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	PMB-FISM-8022-2017 (03)	ANGEL CESAR CARO MONTES	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO			CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170300912713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Noventa Tinacos Rotoplas En Tecorichi - 97075	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	97075	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	PMB-FISM-8015-2017 (5)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Tecorichi - 99167	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	99167	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	PMB-FISM-8018-2017 (05)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Seiscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ejido El Vergel - 197259	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197259	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	PMB-FISM-8047-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Setenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Ejido El Vergel - 188618	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	188618	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	PMB-FISM-8043-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 154999	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	154999	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	PMB-FISM-8051-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Docientas Sesenta Y Cinco Lamparas Led En Ejido El Vergel - 122600	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	122600	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	PMB-FISM-8010-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300912721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Sesenta Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 112762	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112762	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	PMB-FISM-8022-2017 (05)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Baños Con Biodigestores En Ejido El Vergel - 104596	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104596	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	PMB-FISM-8020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS									
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH00170300912723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cien Tinacos Rotoplas En Ejido El Vergel - 96847	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	96847	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	PMB-FISM-8015-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170300912724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Celdas Solares En Ejido El Vergel - 98566	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	98566	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	PMB-FISM-8018-2017 (01)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170300912726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Molino - 104526	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104526	Otros	1	1	Balleza	El Molino	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-8020-2017 (01)	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Rancho Chico - 100769	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100769	Otros	1	1	Balleza	Rancho Chico	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-8021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Doscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Tigre - 197381	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197381	Otros	1	1	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	PMB-FISM-8017-2017 (3)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	189367	Otros	100	100	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	PMB-FISM-8043-2017 (06)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cuarenta Estufas Ecologicas En El Tigre - 112886	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	112886	Otros	1	1	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	PMB-FISM-8022-2017 (06)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Tinacos Rotoplas En El Tigre - 96878	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	96878	Otros	1	1	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	PMB-FISM-8015-2017 (1)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170300913539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Quince Celdas Solares En El Tigre - 98629	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	98629	Otros	1	1	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	PMB-FISM-8018-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Santana San Jose Javaria - 174922	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	174922	Otros	1	1	Balleza	Santana	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	PMB-FISM-8016-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Los Angeles - 177610	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	177610	Otros	1	1	Balleza	Los Angeles	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	484,875.66	PMB-FISM-8002-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En San Antonio De Abajo - 177815	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	177815	Otros	1	1	Balleza	San Antonio de Abajo	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	489,100.37	PMB-FISM-8017-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En El Poleo - 104045	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	104045	Otros	1	1	Balleza	El Poleo	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-8021-2017 (7)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	174778	Otros	1	1	Balleza	Puerto Tres Hermanos	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	PMB-FISM-8011-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300913559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Boilers Solares En El Palomo - 100736	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100736	Otros	1	1	Balleza	El Palomo	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	PMB-FISM-8021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00170300913560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Dos Boilers Solares En Coquenas - 100900	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100900	Otros	1	1	Balleza	Coquenas	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	PMB-FISM-8021-2017 (1)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Trigueño - 197402	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197402	Otros	1	1	Balleza	El Trigueño	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-8047-2017 (4)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cinco Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En El Trigueño - 189230	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	189230	Otros	1	1	Balleza	El Trigueño	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	PMB-FISM-8043-2017 (05)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Albergue Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal En Bagueachi - 197851	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	197851	Otros	1	1	Balleza	Bagueachi	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	PMB-FISM-8055-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV. ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Siete Boilers Solares En Mariano Balleza - 263649	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	263649	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	PMB-FISM-8021-2017 (11)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En La Secundaria Es Treinta Y Cuatro En Mariano Balleza - 260779	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	260779	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	PMB-FISM-8030-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Bordos Varias Localidades - 256090	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	256090	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	PMB-FISM-8065-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Agujas El Reventon - 263981	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	263981	Otros	1	1	Balleza	Rancho de Agujas (El Reventón)	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	PMB-FISM-8057-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00170400978304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquiriachi - 333504	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	333504	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	PMB-FISM-8073-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquiriachi - 260299	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	260299	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	PMB-FISM-8066-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera En Baquiriachi - 240483	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	240483	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	PMB-FISM-8044-2017	KAREN SANCHEZ PALMA	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Para Cancha Escolar En La Primaria Ignacio Zaragoza En Baquiriachi - 229774	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	229774	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	PMB-FISM-8049-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS M	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En Ciénega Prieta Rojarare - 302434	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	302434	Otros	1	1	Balleza	Ciénega Prieta	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	PMB-FISM-8063-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Ciéneguita - 245685	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	245685	Otros	1	1	Balleza	La Ciéneguita	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	LO-808007968-E2-2017	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V (JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En Gral Carlos Pacheco - 209939	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	209939	Otros	1	1	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	PMB-FISM-8058-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Ejido Guajolotes - 335992	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	335992	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guajolotes	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	PMB-FISM-8050-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH00170400978312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Guajolotes - 333171	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	333171	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guajolotes	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	PMB-FISM-8039-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170400978313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En El Telebachillerato Comunitario En Ejido Guazarachi - 247856	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	247856	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	PMB-FISM-8038-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170400978314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Conduccion De Dos Pulgadas A Tanque Existente En La Haciendita - 229632	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	229632	Otros	1	1	Balleza	La Haciendita	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	PMB-FISM-8061-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria Federal En Los Lirios - 260130	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	260130	Otros	1	1	Balleza	Los Lirios	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	PMB-FISM-8052-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Los Llanitos En Los Llanitos - 238833	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	238833	Otros	1	1	Balleza	Los Llanitos	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	PMB-FISM-8064-2017	RAFAEL VILLESAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Magdalena - 248161	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	248161	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	PMB-070062321-FISE17-8012-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Pluvial En C Sin Nombre Desde C Sin Nombre Hasta Km Cero Mas Ciento Sesenta Y Nueve Rumbo Al Sureste En La Magdalena - 248098	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	248098	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	PMB-FISM-8045-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO							
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH00170400978320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sanitarios Escolares En El Teleshillerato En Pichique - 281539	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	281539	Otros	1	1	Balleza	Pichique	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	PMB-FISM-8072-2017	RAFAEL VILLESAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Comunidad Rio Verde - 256328	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	256328	Otros	1	1	Balleza	Comunidad Rio Verde	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	533,827.96	PMB-FISM-8029-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable En San Juan De Atotonilco - 302334	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	302334	Otros	1	1	Balleza	San Juan de Atotonilco	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	PMB-FISM-8035-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Boilers Solares En Ejido El Vergel - 263718	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	263718	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	PMB-FISM-B021-2017 (12)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	municipio de balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400978327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel La Laguna - 254748	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	254748	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	PMB-FISM-8067-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable Ejido El Vergels - 256233	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	256233	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	PMB-FISM-8062-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400978329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel Totos - 239272	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	239272	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	PMB-FISM-8068-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00170400978330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 235556	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	235556	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	PMB-070062421-FISE17-8014-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Sistema Integral De Agua Potable Rancho Chico - 209954	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	209954	Otros	1	1	Balleza	Rancho Chico	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	PMB-FISM-8056-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En El Tigre - 260449	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	260449	Otros	1	1	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	PMB-FISM-8059-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Tierra Blanca - 333325	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	333325	Otros	1	1	Balleza	Tierra Blanca	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	466,814.74	PMB-FISM-8070-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Santana - 281648	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	281648	Otros	1	1	Balleza	Santana	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	PMB-FISM-8060-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En San Jose - 254855	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	254855	Otros	1	1	Balleza	San José	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	PMB-FISM-8069-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Satevo - 283712	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	283712	Otros	1	1	Balleza	Satevo	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	PMB-FISM-8071-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00170400979833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Las Delicias - 336250	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	336250	Otros	1	1	Balleza	Las Delicias	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	PMB-FISM-B074-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Las Delicias - 332048	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	332048	Otros	1	1	Balleza	Las Delicias	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	470,941.06	PMB-FISM-B054-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400979836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Trigueño - 235607	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	235607	Otros	1	1	Balleza	El Trigueño	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	PMB-070062521-FISE17-B013-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Piedra Bola - 240520	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	240520	Otros	1	1	Balleza	Piedra Bola	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	PMB-FISM-B028-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170300913574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231	Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	OBRAS PÚBLICAS	195231	Computadoras	1	1	Casas Grandes	Casas Grandes	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96	68,839.96			Terminado	Validado avances	
CHH17170300913579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Y Saneamiento En Ej) Pacheco - 195251	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	195251	Otros	1	1	Casas Grandes	Colonia Pacheco	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH17170400979856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Treinta Y Dos Baños En Casas Habitación En Casas Grandes - 263755	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	263755	Vivienda	1	1	Casas Grandes	Casas Grandes	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH17170400979860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Con Estructura Metalica En Biblioteca En Juan Mata Ortiz - 285519	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	285519	Otros	1	1	Casas Grandes	Juan Mata Ortiz (Pearson)	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00			Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH17170300913264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174975	Vivienda	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	MC-10CUAR-201717062-075-17	INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tres Comedores En Escuelas Primarias Exp Petrolera Primaria Ford Y Fco Villa - 318978	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	318978	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	MC-COCINA-EXPROP-201717082-082-17	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Puente En Camino A Ejido El Apache - 181570	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181570	Otros	1	1	Cuauhtémoc	El Apache	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	MC-PAPACHE-201717081-096-17	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Reposición Del Colector En Calle Décima Entre Av Morelos Y Av Juarez - 269373	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	269373	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	MC-COLECTOR-201717097-101-17	ING. HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red De Distribucion Electrica En Choqueque Municipio De Cushuiachi - 206543	Cushuiachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	206543	Otros	100	100	Cushuiachi	Choqueque	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	mc-2017-fism-003	francisco manuel chavez rubio	presidencia municipal	Terminado	Validado avances	
CHH17170300913328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red Electrica En La Boquilla - 139712	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139712	Otros	1	1	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	189,533.33	189,533.33	183,533.33	183,533.33	183,533.33	183,533.33	183,533.33	183,533.33	183,533.33	FISM17-006	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	municipio de gran morelos	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139729	Otros	1	1	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	45,317.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	FISM17-011	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH17170400979510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red Electrica En El Aguaje - 139717	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139717	Otros	1	1	Gran Morelos	El Aguaje	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	FISM17-010	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH17170400979511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En Buena Vista - 139707	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139707	Otros	1	1	Gran Morelos	Buenavista (La Majada)	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	47,939.27	FISM17-002	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Electrificación En Santa Cruz De Mayo - 106274	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	106274	Otros	1	1	Gran Morelos	Santa Cruz de Mayo	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	FISM17-004	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139710	Otros	1	1	Gran Morelos	Rancho Portillo (Valentín Gómez Fariás)	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	FISM17-005	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170400979517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En Rancho Los Blanco - 139715	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	139715	Otros	1	1	Gran Morelos	Los Blancos	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	FISM17-009	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	307716	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,000,000.00	4,000,000.00	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	307716	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	307463	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,168,419.90	4,168,419.90	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	307463	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	307089	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	307089	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	307360	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	307360	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH17170400984820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federal Numero Setenta Y Cinco - 264208	Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	264208	Metros Cuadrados	362.7	362.7	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	517,359.14	5300301-PR	CONSTRUCCIONES BARRERA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH17170400984938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Recamara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278246	Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	278246	Vivienda	4	4	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	5300309-PR	CONSTRUCCIONES BARRERA	PRESIDENCIA DE PRAXEDIS G. GUERRERO	Terminado	Validado avances	
CHH17170400984939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circuito En La Colonia Emiliano Zapata - 264448	Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	264448	Metros Cuadrados	276	276	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	196,055.03	196,055.03	196,055.03	196,055.03	196,055.03	196,055.03	196,055.03	196,055.03	5300302-PR	CONSTRUCCIONES BARRERA	PRESIDENCIA PRAXEDIS G. GUERRERO	Terminado	Validado avances	
CHH00170300914140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Varas Municipio De Saucillo - 200158	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	200158	Otros	1	1	Saucillo	Las Varas	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	PMS-OPM-FAIS-013-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300914667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio - 99403	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	99403	Otros	1	1	Temósachic	San Antonio	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-A	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300915503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Caliente De Tutuaca - 145717	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	145717	Otros	1	1	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	1,427,501.96	1,427,501.96	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	MT-2017-FISE-A04	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300915504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCTORA FRIMAN	61284	Otros	1	1	Temósachic	Agua de los Leones	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	2017-FISE17-A-0007-A	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300915515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Lomas - 61319	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCTORA FRIMAN	61319	Otros	1	1	Temósachic	San Isidro de Lomas	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	MT-2017-FISE-A-02	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300915518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tosánachi - 99288	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	99288	Otros	1	1	Temósachic	Tosanachi	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	2017-FISE17-A-0014-C	JOSE LUIS ACOTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH00170400984708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Temósachic - 302344	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCTORA FRIMAN	302344	Otros	1	1	Temósachic	Temósachic	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	2017-FISE17-A-0007	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101073688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Techumbre Para Deportiva En Colonia Villas Del Sol.	Camargo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	-	Otros	1	1	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	1,410,900.00	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	OP-13-DVS-029-2017	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CAMARGO	En Ejecución	Validado avances
CHH00170300964690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Pago De Nomina De Seguridad Publica	López	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	TESORERÍA MUNICIPAL	-	Otros	1	1	López	Cobertura municipal	581,649.63	581,649.63	581,649.63	581,649.63	581,649.63	581,649.63	581,649.63				Terminado	Validado avances	
CHH190101511502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Ahumada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2068T-1-2018	Metros Cuadrados	100	90.84	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	679,801.18	679,801.18	523,327.18	523,327.18				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101512019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Ahumada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2068T-1-2018	Metros Cuadrados	100	90.84	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	679,801.18	679,801.18	523,327.18	523,327.18				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN SERDAN	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN20370R-5-2018	Metros Cuadrados	100	100	Aquiles Serdán		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	269,580.05	269,580.05				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2238X-6-2018	Metros Cuadrados	100	90	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	352,610.07	352,610.07				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIO BENEDETTI	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2190J-7-2018	Metros Cuadrados	100	100	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	653,154.29	653,154.29				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2116M-10-2018	Metros Cuadrados	100	100	Aquiles Serdán		960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,998.64	920,998.64	467,992.42	467,992.42				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101512050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2238X-6-2018	Metros Cuadrados	100	90	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	352,610.07	352,610.07				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101512054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIO BENEDETTI	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2190J-7-2018	Metros Cuadrados	100	100	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	653,154.29	653,154.29				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101512056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2116M-10-2018	Metros Cuadrados	100	100	Aquiles Serdán		960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,998.64	920,998.64	467,992.42	467,992.42				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0961D-11-2018	Metros Cuadrados	100	79.24	Ascensión		900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	297,370.66	297,370.66				En Ejecución	Validado / Registrado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH190101511533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARTA ANDRADE DEL ROSAL	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2132D-12-2018	Metros Cuadrados	100	95.44	Ascensión	800,000.00	800,000.00	800,000.00	705,784.09	705,784.09	211,735.23	211,735.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN096ID-11-2018	Metros Cuadrados	100	79.24	Ascensión	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	297,370.66	297,370.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARTA ANDRADE DEL ROSAL	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2132D-12-2018	Metros Cuadrados	100	95.44	Ascensión	800,000.00	800,000.00	800,000.00	705,784.09	705,784.09	211,735.23	211,735.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Bachiniva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Metros Cuadrados	100	44.2	Bachiniva	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	275,689.52	275,689.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Bachiniva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Metros Cuadrados	100	44.2	Bachiniva	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	275,689.52	275,689.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUCION MEXICANA	Bachiniva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0076Y-14-2018	Metros Cuadrados	100	60.45	Bachiniva	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,565.78	690,565.78	207,169.73	207,169.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0808J-15-2018	Metros Cuadrados	100	56.18	Balleza	900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	157,431.83	157,431.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DP90262Z-17-2018	Metros Cuadrados	100	30	Balleza	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DP90306F-18-2018	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	640,000.00	640,000.00	640,000.00	439,933.32	439,933.32	131,980.00	131,980.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GABRIEL TEPORACA	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DP90411Q-19-2018	Metros Cuadrados	100	99.66	Balleza	960,000.00	960,000.00	960,000.00	852,857.76	852,857.76	255,857.33	255,857.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO BALLEZA	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EP90595N-20-2018	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	800,000.00	800,000.00	800,000.00	584,658.35	584,658.35	327,283.67	327,283.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 23	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN033L-21-2018	Metros Cuadrados	100	50.02	Balleza	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.40	1,038,122.40	458,612.95	458,612.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DTV0184L-21-2018	Metros Cuadrados	100	99.12	Balleza	640,000.00	640,000.00	640,000.00	578,912.74	578,912.74	173,673.82	173,673.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN DE ZUMARRAGA	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0439G-23-2018	Metros Cuadrados	100	100	Bocoyna	900,000.00	900,000.00	900,000.00	703,375.74	703,375.74	696,077.23	696,077.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101512306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUVENTINO ROSAS	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0500U-24-2018	Metros Cuadrados	100	100	Bocoyna		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	614,313.93	614,313.93	614,016.80	614,016.80			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0498W-26-2018	Metros Cuadrados	100	100	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,099.65	807,099.65	788,038.61	788,038.61			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0985N-28-2018	Metros Cuadrados	100	100	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	704,010.66	704,010.66	598,386.24	598,386.24			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MEXICO	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0980E-29-2018	Metros Cuadrados	100	94.58	Bocoyna		720,000.00	720,000.00	720,000.00	556,704.95	556,704.95	449,001.34	449,001.34			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPR0655M-30-2018	Metros Cuadrados	100	87	Bocoyna		720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	477,182.63	477,182.63			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101516203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0985N-28-2018	Metros Cuadrados	100	100	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	704,010.66	704,010.66	598,386.24	598,386.24			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101510969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ROSARIO VERA PEÑALOZA	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN2182L-67-2018	Metros Cuadrados	100	100	Chihuahua	El Peñasco	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	315,635.50	315,635.50	315,619.31	315,619.31			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101510971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPR0858M-75-2018	Metros Cuadrados	100	100	Chihuahua		800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,841.33	762,841.33	750,254.34	750,254.34			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101510963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0054C-62-2018	Metros Cuadrados	100	100	Cuauhtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,820.54	767,820.54	230,346.16	230,346.16			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. PORFIRIO PARRA	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0651H-88-2018	Metros Cuadrados	100	100	Cuauhtémoc		900,000.00	900,000.00	900,000.00	808,327.12	808,327.12	798,949.05	798,949.05			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0832J-90-2018	Metros Cuadrados	100	100	Cuauhtémoc		900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,379.89	859,379.89	840,332.63	840,332.63			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALLENDE	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0528H-91-2018	Metros Cuadrados	100	100	Cuauhtémoc		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,407.42	924,407.42	915,887.89	915,887.89			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH1901015116167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SERTOMA NO. 2166	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPR0462X-92-2017	Metros Cuadrados	100	41.89	Cuauhtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.03	382,614.03			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN NEWBERRY	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0529Z-95-2018	Metros Cuadrados	100	77.43	Delicias		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	553,730.99	553,730.99	494,839.22	494,839.22			En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO
CHH190101511018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SEGISMUNDO FREUD	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0533I-97-2018	Metros Cuadrados	100	62.78	Delicias	800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,246.33	763,246.33	471,639.57	471,639.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RICARDO FLORES MAGON	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0224G-98-2018	Metros Cuadrados	100	100	Delicias	900,000.00	900,000.00	900,000.00	804,483.73	804,483.73	781,780.67	781,780.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 1	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIM0003I-100-2018	Metros Cuadrados	100	100	Delicias	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	954,973.09	954,973.09	941,354.53	941,354.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH1901015116178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CENDI NUM. 7	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DD0013I-93-2017	Metros Cuadrados	100	100	Delicias	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	961,351.64	961,351.64	758,410.49	758,410.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HUITZIL	Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0667A-156-2018	Metros Cuadrados	100	100	Galeana	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,640.76	687,640.76	675,917.34	675,917.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH00170401044422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Constitucion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101420	Otros	48	48	Delicias	458,019.26	404,297.84	404,297.84	404,297.84	404,297.84	397,646.40	397,646.40	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Frida Kahlo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101434	Otros	1	1	Delicias	431,864.83	420,550.54	420,550.54	420,550.54	420,550.54	419,478.34	419,478.34	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes De La Revolucion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101435	Otros	1	1	Delicias	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,515.74	1,672,515.74	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Agustin Melgar	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101436	Otros	1	1	Delicias	518,134.62	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,032.14	502,032.14	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Elvira Cruz Bustillos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701243	Otros	1	1	Guachochi	449,303.07	447,973.74	447,973.74	447,973.74	447,973.74	447,025.35	447,025.35	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niños Heroes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701244	Otros	1	1	Guachochi	473,172.07	470,784.50	470,784.50	470,784.50	470,784.50	469,452.41	469,452.41	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pedro De Lille Borja	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701245	Otros	1	1	Guachochi	505,622.45	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701246	Otros	1	1	Guachochi	505,622.45	499,986.78	499,986.78	499,986.78	499,986.78	462,013.27	462,013.27	En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josesito Aguirre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701247	Otros	1	1	Guachochi	505,622.45	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH00170401044465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ana Maria Berlanga	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701256	Otros	1	1	Guachochi	505,633.45	499,986.78	499,986.78	499,986.78	499,986.78	425,293.25	425,293.25			En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Gonzalez Nevarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2901125	Otros	1	1	Guachochi	505,622.45	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05			En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Matilde Palma Palma	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2901126	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	505,622.45	386,645.08	386,645.08	386,645.08	386,645.08	386,645.08	386,645.08			Terminado	Validado avances
CHH00170401044477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ricardo Ramirez Carrillo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2901127	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	505,622.45	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00	401,431.71	401,431.71			En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Siniame	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3600935	Otros	1	1	Jiménez	544,386.39	507,617.96	507,617.96	507,617.96	507,617.96	507,485.65	507,485.65			En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Ramon Lopez Velarde	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4600554	Otros	1	1	Moris	505,622.45	464,617.04	464,617.04	464,617.04	464,617.04	463,814.31	463,814.31			En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Juana De Asbaje	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101462	Otros	1	1	Delicias	91,023.92	91,023.92	91,023.92	91,023.92	91,023.92	80,657.54	80,657.54			En Ejecución	Validado avances
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mario Moreno Cantinflas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0903N-317-2017	Metros Cuadrados	1	0.96	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	639,161.08	639,161.08			En Ejecución	Validado avances
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Melchor Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN09095C-318-2017	Metros Cuadrados	1	0.9	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	490,494.70	490,494.70			En Ejecución	Validado avances
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Crescencio Macias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0402V-320-2017	Metros Cuadrados	1	1	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	743,056.32	743,056.32			En Ejecución	Validado avances
CHH16170300965622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Hans Christian Andersen	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0101U-321-2017	Metros Cuadrados	1	1	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	751,436.65	751,436.65			En Ejecución	Validado avances
CHH16170300965699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0402T-322-2017	Metros Cuadrados	1	0.99	Madera	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	500,838.41	500,838.41			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Marcelina Gallegos Rojero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	200590	Metros Cuadrados	1	1	Aldama	395,931.00	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,496.29	383,496.29			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes Mexicanos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	200597	Metros Cuadrados	1	1	Aldama	482,028.69	429,800.30	429,800.30	429,800.30	429,800.30	424,933.71	424,933.71			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO
CHH17170401044268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 46	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	400313	Metros Cuadrados	1	1	Aquiles Serdán	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,068.02	1,314,068.02	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Manuel Ojinaga	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	400314	Metros Cuadrados	1	1	Aquiles Serdán	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,136.03	1,113,136.03	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Francisco Villa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	500242	Metros Cuadrados	1	1	Ascensión	476,177.55	430,893.95	430,893.95	430,893.95	430,893.95	368,569.49	368,569.49	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Indigena	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701646	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	560,688.68	530,987.66	530,987.66	493,367.21	493,367.21	493,367.21	493,367.21	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701647	Metros Cuadrados	48	48	Cuauhtémoc	391,073.99	347,624.65	347,624.65	347,624.65	347,624.65	336,854.82	336,854.82	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701660	Metros Cuadrados	144	144	Cuauhtémoc	796,083.55	703,098.41	703,098.41	703,098.41	703,098.41	703,076.26	703,076.26	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Tres Culturas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701671	Metros Cuadrados	144	144	Cuauhtémoc	1,289,773.10	1,216,731.90	1,216,731.90	1,216,731.90	1,216,731.90	1,216,662.20	1,216,662.20	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 15 De Septiembre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701672	Metros Cuadrados	96	96	Cuauhtémoc	832,619.14	785,500.04	785,500.04	785,500.04	785,500.04	785,496.31	785,496.31	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Valentin Gomez Farias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701673	Metros Cuadrados	96	96	Cuauhtémoc	826,154.53	809,938.00	809,938.00	809,938.00	809,938.00	801,795.45	801,795.45	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Tres Culturas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701674	Metros Cuadrados	144	144	Cuauhtémoc	1,089,461.72	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,421.00	1,047,421.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701675	Metros Cuadrados	48	48	Cuauhtémoc	476,250.96	462,318.50	462,318.50	462,318.50	462,318.50	456,129.38	456,129.38	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mauricio Corredor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701676	Metros Cuadrados	96	96	Cuauhtémoc	856,134.84	823,118.65	823,118.65	823,118.65	823,118.65	819,355.07	819,355.07	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Paulo Freire	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908922	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Chihuahua	529,464.00	493,897.04	493,897.04	493,897.04	493,897.04	492,633.89	492,633.89	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908923	Metros Cuadrados	144	144	Chihuahua	1,212,271.00	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO						ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH17170401044311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Alonso Lujambio Irazabal	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908999	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	472,290.00	438,008.01	438,008.01	438,008.01	438,008.01	436,755.81	436,755.81			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benemerito De Las Americas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909000	Metros Cuadrados	96	96	Chihuahua	815,094.00	680,133.83	680,133.83	680,133.83	680,133.83	680,116.94	680,116.94			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niño Artillero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909001	Metros Cuadrados	144	144	Chihuahua	1,090,171.00	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Real De Minas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909002	Metros Cuadrados	96	96	Chihuahua	836,889.00	797,951.82	797,951.82	797,951.82	797,951.82	797,762.88	797,762.88			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909003	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	494,395.00	411,875.61	411,875.61	411,875.61	411,875.61	405,837.40	405,837.40			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Irigoyen Escontrias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909004	Metros Cuadrados	96	96	Chihuahua	875,683.00	871,911.27	871,911.27	871,911.27	871,911.27	871,905.87	871,905.87			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aquiles Serdan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909005	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	481,695.00	466,962.94	466,962.94	466,962.94	466,962.94	466,956.86	466,956.86			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Felix Guzman Rodriguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909006	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	463,713.00	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Monarez Ogaz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909007	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	510,563.00	417,588.20	417,588.20	417,588.20	417,588.20	413,670.64	413,670.64			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. General Jose Clemente Orozco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909008	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	962,339.00	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87			Terminado	Validado avances
CHH17170401044387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Roberto Fierro Villalobos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909069	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Chihuahua	600,883.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	456,045.64	456,045.64			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909070	Metros Cuadrados	259.2	259.2	Chihuahua	2,720,682.28	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,602,230.98	2,602,230.98			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benito Juarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909108	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	469,013.68	402,196.52	402,196.52	402,196.52	402,196.52	339,588.97	339,588.97			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909109	Metros Cuadrados	622.08	622.08	Chihuahua	5,279,775.00	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,526.98	4,302,526.98			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH17170401044401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909110	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	500,597.44	397,923.00	397,923.00	397,923.00	397,923.00	367,975.55	367,975.55			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 1	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909137	Metros Cuadrados	2031.07	2031.07	Chihuahua	934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	932,398.07	932,398.07			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Tovi Norawa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909167	Metros Cuadrados	96	96	Chihuahua	854,047.00	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,674.17	738,674.17			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Luis Mora	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201657	Metros Cuadrados	129.6	129.6	Hidalgo del Parral	1,415,733.86	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Pedro Alvarado Torres	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201689	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral	450,397.00	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 190	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201690	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral	460,524.00	363,856.35	363,856.35	363,856.35	363,856.35	362,841.16	362,841.16			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201691	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral	642,952.00	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,110.43	571,110.43			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam No. 5	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201692	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral	450,278.00	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201699	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral	708,027.02	519,885.99	519,885.99	519,885.99	519,885.99	509,700.39	509,700.39			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Luis Mora	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201700	Metros Cuadrados	362.88	362.88	Hidalgo del Parral	2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,374,800.93	2,374,800.93			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 21	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707296	Metros Cuadrados	233.28	233.28	Juárez	867,143.00	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,225.76	854,225.76			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Matamoros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707373	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	459,819.37	451,592.34	451,592.34	451,592.34	451,592.34	446,934.39	446,934.39			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pablo Neruda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707374	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	458,287.77	403,092.09	403,092.09	403,092.09	403,092.09	399,850.55	399,850.55			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707375	Metros Cuadrados	48	47.52	Juárez	458,085.32	401,918.01	401,918.01	401,918.01	401,918.01	400,095.44	400,095.44			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO
CHH17170401044551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Generacion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707376	Metros Cuadrados	144	144	Juárez	1,098,447.28	969,979.89	969,979.89	969,979.89	969,979.89	967,723.23	967,723.23	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Republica De Brasil	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707377	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	515,575.50	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,540.87	477,540.87	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707378	Metros Cuadrados	96	96	Juárez	842,222.16	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Teotihuacan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707444	Metros Cuadrados	151.74	151.74	Juárez	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	Terminado	Validado avances
CHH17170401044563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Guillermo Porras Muñoz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707445	Metros Cuadrados	55.74	55.74	Juárez	699,151.93	699,151.93	699,151.93	699,151.93	699,151.93	690,074.22	690,074.22	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Cusarare	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707446	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	458,960.00	458,960.00	458,960.00	458,960.00	458,960.00	439,132.78	439,132.78	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Generacion 2000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707447	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Juárez	539,246.21	538,491.34	538,491.34	538,491.34	538,491.34	481,166.96	481,166.96	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In 21 De Abril	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707448	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	474,611.45	469,756.02	469,756.02	469,756.02	469,756.02	411,108.45	411,108.45	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Sierra Vista	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707449	Metros Cuadrados	144	144	Juárez	1,075,027.75	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707450	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	463,027.89	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Isaac Newton	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707451	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	462,566.51	462,566.51	462,566.51	462,566.51	462,566.51	461,480.40	461,480.40	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707452	Metros Cuadrados	96	96	Juárez	896,360.15	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.29	799,459.29	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 98	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707459	Metros Cuadrados	622.08	541.2	Juárez	5,147,343.96	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,287,231.79	4,287,231.79	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 97	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707460	Metros Cuadrados	881.28	819.59	Juárez	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,534,762.44	8,534,762.44	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH17170401044587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 21	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707461	Metros Cuadrados	648	648	Juárez	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,940,572.70	5,940,572.70			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 18	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707462	Metros Cuadrados	440.64	440.64	Juárez	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	2,854,676.09	2,854,676.09			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 7003	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707523	Metros Cuadrados	794	794	Juárez	866,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	867,187.15	867,187.15			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro Escolar Revolucion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707524	Metros Cuadrados	4400	4400	Juárez	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,997.22	1,499,997.22			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Nueva Creacion Temosachi	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707541	Metros Cuadrados	303.48	303.48	Juárez	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.31	3,339,642.31			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707547	Metros Cuadrados	336	336	Juárez	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,260.31	4,999,260.31			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000386	Metros Cuadrados	496.82	397.55	Madera	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,861,644.79	7,861,644.79			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Justo Sierra	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500613	Metros Cuadrados	48	48	Meoqui	518,134.62	502,886.19	502,886.19	502,886.19	502,886.19	502,886.15	502,886.15			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4600554	Metros Cuadrados	48	48	Meoqui	768,352.00	765,339.38	765,339.38	765,339.38	765,339.38	629,066.66	629,066.66			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4600554	Metros Cuadrados	48	48	Morelos	768,352.00	765,339.38	765,339.38	765,339.38	765,339.38	629,066.66	629,066.66			Cancelado	Cancelación validada	
CHH17170401044682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Jose Salas Flores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000946	Metros Cuadrados	48	48	Nuevo Casas Grandes	468,286.51	467,334.00	467,334.00	467,334.00	467,334.00	467,231.73	467,231.73			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuitlahuac	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5400218	Metros Cuadrados	48	48	Riva Palacio	471,118.17	466,451.00	466,451.00	466,451.00	466,451.00	454,988.99	454,988.99			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtemoc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6500803	Metros Cuadrados	48	48	Urique	505,622.45	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00			En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Castellanzacion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6500804	Metros Cuadrados	48	48	Urique	505,622.45	459,539.30	459,539.30	459,539.30	459,539.30	456,612.16	456,612.16			En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH17170401044890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Niños Heroes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6500805	Metros Cuadrados	48	48	Urique	505,622.45	443,221.82	443,221.82	443,221.82	443,221.82	443,221.82	443,221.82	443,221.82	443,221.82	Terminado	Validado avances
CHH17170401044895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Escutla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6600386	Metros Cuadrados	48	48	Uruachi	505,622.45	443,841.58	443,841.58	443,841.58	443,841.58	443,841.58	443,841.58	443,841.58	443,841.58	Terminado	Validado avances
CHH17170401044900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Alanís 2390	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909065	Metros Cuadrados	237.5	237.5	Chihuahua	156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	152,464.81	152,464.81	152,464.81	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Elisa Griensen	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909064	Metros Cuadrados	354	354	Chihuahua	220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	219,570.25	219,570.25	219,570.25	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Adolfo Lopez Matos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909155	Metros Cuadrados	663	663	Chihuahua	255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	254,712.96	254,712.96	254,712.96	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 1° De Mayo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909156	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	114,986.73	114,986.73	114,986.73	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuilahuac	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909157	Metros Cuadrados	10006.71	10006.71	Chihuahua	187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	181,874.95	181,874.95	181,874.95	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Rosaura Zapata	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909178	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	247,231.32	247,231.32	247,231.32	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Paquime	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707554	Metros Cuadrados	800	728	Juárez	1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Primavera 1342	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707561	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	363,705.68	363,705.68	363,705.68	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Antonio Caso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707562	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	494,810.98	494,810.98	494,810.90	494,810.90	494,810.90	457,281.72	457,281.72	457,281.72	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 80	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707548	Metros Cuadrados	56	56	Juárez	235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	231,798.46	231,798.46	231,798.46	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Federal ** Rogelio Aranda**	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201702	Metros Cuadrados	441	441	Hidalgo del Parral	701,961.00	701,961.46	701,961.46	701,961.46	701,961.46	672,162.57	672,162.57	672,162.57	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Vasconcelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909173	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	371,168.66	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH17180101066313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael F. Muñoz	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909174	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	466,384.74	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909175	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,177.47	49,177.47	49,177.47	49,177.47	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Duarte Tarin	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707560	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	327,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Margarita Maza De Juarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5200586	Metros Cuadrados	1	1	Ojinaga	325,948.48	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Eva Samano De Lopez Mateos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909204	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	53,923.47	53,923.47	53,923.47	53,923.47	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Billingüe Mario A. Macias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6500839	Metros Cuadrados	1	1	Urique	1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mariano Valenzuela	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909194	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	406,607.83	406,607.83	406,607.83	406,607.83	406,607.83	395,405.13	395,405.13	395,405.13	395,405.13	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 16	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909196	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	1,141,067.49	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Benito Juarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707585	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	135,940.11	135,940.11	135,940.11	135,940.11	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtemoc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701692	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	37,747.86	37,747.86	37,747.86	37,747.86	37,747.86	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco Gabilondo Soler	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1600184	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,533.64	37,533.64	37,533.64	37,533.64	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Brisa R. De Ayala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909205	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,156.26	29,156.26	29,156.26	29,156.26	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Articulo 123 Constitucional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909206	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,532.07	95,532.07	95,532.07	95,532.07	En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201708	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH17180101066530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201709	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	1,998,192.16	1,998,192.16			En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707588	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,797,671.70	4,797,671.70			En Ejecución	Validado avances
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	Gómez Fariás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0050Q-107-2018	Metros Cuadrados	100	94.5	Gómez Fariás	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	274,452.31	274,452.31			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Gómez Fariás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN084X-108-2018	Metros Cuadrados	100	100	Gómez Fariás	640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,775.54	608,775.54	398,490.31	398,490.31			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OVIDIO DECROLY	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0643R-115-2018	Metros Cuadrados	100	100	Guerrero	900,000.00	900,000.00	900,000.00	649,579.19	649,579.19	632,413.99	632,413.99			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIANO SALAS	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	Metros Cuadrados	100	87.79	Guerrero	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	305,674.92	305,674.92			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MELCHOR OCAMPO	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	Metros Cuadrados	100	68.32	Guerrero	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	610,420.94	610,420.94			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ANTONIO DELGADO	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0443T-118-2018	Metros Cuadrados	100	100	Guerrero	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,724.37	857,724.37	843,513.60	843,513.60			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.VICENTE GUERRERO	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPRO189H-119-2018	Metros Cuadrados	100	100	Guerrero	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,931.23	955,931.23	776,106.00	776,106.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPRO176D-123-2018	Metros Cuadrados	100	100	Guerrero	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	353,113.76	353,113.76			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. 21 DE MARZO 2126	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPRO223X-132-2018	Metros Cuadrados	100	90.65	Hidalgo del Parral	800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,714.98	685,714.98	591,769.13	591,769.13			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ONCE DE JULIO 2491	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPRO224W-133-2018	Metros Cuadrados	100	100	Hidalgo del Parral	900,000.00	900,000.00	900,000.00	858,927.07	858,927.07	686,815.26	686,815.26			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPRO567R-144-2018	Metros Cuadrados	100	98.5	Janos	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	409,753.30	409,753.30			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPRO224F-145-2018	Metros Cuadrados	100	52	Janos	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	456,616.34	456,616.34			En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH190101511139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ NO 2477	Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPR0244J-146-2018	Metros Cuadrados	100	100	Janos	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,749.30	609,749.30	592,479.54	592,479.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO 2741	Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08EPR0803D-147-2018	Metros Cuadrados	100	100	Janos	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,999.98	609,999.98	350,663.87	350,663.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES 6093	Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08ETV0093T-150-2018	Metros Cuadrados	100	100	Janos	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,670.68	603,670.68	252,036.53	252,036.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NETZAHUALCOYOTL	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0655D-165-2018	Metros Cuadrados	100	100	Juárez	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,905.01	1,149,905.01	1,093,926.87	1,093,926.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUANA DE ARCO	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0544R-170-2018	Metros Cuadrados	100	97.3	Juárez	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,054,375.74	1,054,375.74	1,043,515.00	1,043,515.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MIGUEL HUERTA MALDONADO	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0470Q-182-2018	Metros Cuadrados	100	100	Juárez	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	224,066.58	224,066.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. LAZARO CARDENAS	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0235M-221-2018	Metros Cuadrados	100	98	Juárez	900,000.00	900,000.00	900,000.00	829,323.86	829,323.86	416,962.28	416,962.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 18	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08CB0019H-268-2018	Metros Cuadrados	100	100	Nuevo Casas Grandes	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.79	392,435.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 18	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08CB0019H-268-2018	Metros Cuadrados	100	100	Nuevo Casas Grandes	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.79	392,435.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. LAZARO CARDENAS	Rosales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0235M-221-2018	Metros Cuadrados	100	98	Rosales	900,000.00	900,000.00	900,000.00	829,323.86	829,323.86	416,962.28	416,962.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Rosales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0234N-224-2018	Metros Cuadrados	100	53.91	Rosales	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	858,774.90	858,774.90	443,607.35	443,607.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. OCTAVIO PAZ	Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0370D-226-2018	Metros Cuadrados	100	91	Rosario	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,490.91	952,490.91	342,442.99	342,442.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	San Francisco de Conchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0159X-227-2018	Metros Cuadrados	100	100	San Francisco de Conchos	900,000.00	900,000.00	900,000.00	693,022.42	693,022.42	440,130.09	440,130.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. IGNACIO ALLENDE	San Francisco de Conchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0348P-228-2018	Metros Cuadrados	100	95.78	San Francisco de Conchos	800,000.00	800,000.00	800,000.00	692,201.20	692,201.20	207,660.36	207,660.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH190101511300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ARNOLD GESSEL	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0028E-231-2018	Metros Cuadrados	100	100	San Francisco del Oro	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,930.95	862,930.95	838,042.98	838,042.98			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO LUNA ARROYO	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0093E-232-2018	Metros Cuadrados	100	100	San Francisco del Oro	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,967.64	826,967.64	819,971.85	819,971.85			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0013M-233-2018	Metros Cuadrados	100	100	San Francisco del Oro	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,873.56	1,149,873.56	789,692.70	789,692.70			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TIERRA Y LIBERTAD	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0073R-234-2018	Metros Cuadrados	100	100	Santa Bárbara	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,141.57	957,141.57	312,037.51	312,037.51			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICENTE SUAREZ	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0038I-235-2018	Metros Cuadrados	100	100	Santa Bárbara	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,570.13	957,570.13	936,937.84	936,937.84			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0039H-236-2018	Metros Cuadrados	100	100	Santa Bárbara	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	930,801.43	930,801.43	611,458.48	611,458.48			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 15	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DML0015Z-238-2018	Metros Cuadrados	100	100	Santa Bárbara	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,438.37	853,438.37	573,948.50	573,948.50			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. RODRIGO CHAVEZ LOBATO	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DES0014L-243-2018	Metros Cuadrados	100	100	Sauccillo	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,376,991.10	1,376,991.10	1,046,557.90	1,046,557.90			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. DIEGO RIVERA	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0052IG-246-2018	Metros Cuadrados	100	100	Sauccillo	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	715,368.10	715,368.10			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0092I-247-2018	Metros Cuadrados	100	82.39	Sauccillo	900,000.00	900,000.00	900,000.00	700,036.38	700,036.38	210,010.91	210,010.91			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0030N-248-2018	Metros Cuadrados	100	82.87	Sauccillo	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,162.77	859,162.77	257,748.83	257,748.83			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0097L-249-2018	Metros Cuadrados	100	75	Sauccillo	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	405,615.11	405,615.11			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE MARIA MARI	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0298Y-250-2018	Metros Cuadrados	100	93.7	Sauccillo	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	233,940.70	233,940.70			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0300W-251-2018	Metros Cuadrados	100	100	Sauccillo	800,000.00	800,000.00	800,000.00	728,862.05	728,862.05	717,858.90	717,858.90			En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0990Z-253-2018	Metros Cuadrados	100	100	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	305,025.70	305,025.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101511464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.ABRAHAM GONZALEZ	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	08DJN0039A-254-2018	Metros Cuadrados	100	78.16	Saucillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,141.75	1,149,141.75	858,803.78	858,803.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH16170100839318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metalica En Telesecundaria 6174	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. TEMOSACHIC	6300347	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Yepachic	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200891118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edifcios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	203,232.00	203,232.00	203,232.00	203,232.00	203,232.00	203,232.00	203,232.00	203,232.00	Terminado	Validado avances
CHH17170200904140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Sea Juárez Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	183,335.52	183,335.52	183,335.52	183,335.52	183,335.52	183,335.52	183,335.52	183,335.52	Terminado	Validado avances
CHH17170300969373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6200562	Metros Cuadrados	1	1	Saucillo	Saucillo	389,976.92	389,976.92	389,976.92	389,976.92	389,976.92	389,976.92	389,976.92	389,976.92	Terminado	Validado avances
CHH17170300969417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	292,469.18	292,469.18	292,469.18	292,469.18	292,469.18	292,469.18	292,469.18	292,469.18	Terminado	Validado avances
CHH17170300969444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabilitación Eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Piezas	1	1	Ahumada	Villa Ahumada y Anexas	113,503.10	113,503.10	113,503.10	113,503.10	113,503.10	113,503.10	113,503.10	113,503.10	Terminado	Validado avances
CHH17170300969454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	214,091.80	214,091.80	214,091.80	214,091.80	214,091.80	214,091.80	214,091.80	214,091.80	Terminado	Validado avances
CHH17170300969491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Piezas	1	1	Juárez	Juárez	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	Terminado	Validado avances
CHH17170300969500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No. 9 Juárez Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	336,458.70	336,458.70	336,458.70	336,458.70	336,458.70	336,458.70	336,458.70	336,458.70	Terminado	Validado avances
CHH17170300969509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	308,535.43	308,535.43	308,535.43	308,535.43	308,535.43	308,535.43	308,535.43	308,535.43	Terminado	Validado avances
CHH17170300969518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	477,887.35	477,887.35	477,887.35	477,887.35	477,887.35	477,887.35	477,887.35	477,887.35	Terminado	Validado avances
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Carichí		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Guerrero	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	ICHFE-164/17	CONSTRUCTORA YEPARAVO S.A. DE C.V.	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Guadalupe y Calvo	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	ICHFE-163/17	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,445.50	298,445.50	298,445.50	ICHFE-168/17	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Nonoava	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	ICHFE-176/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Rosales	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	ICHFE-180/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Bachiniva	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Juárez	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Cuauhtémoc	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	ICHFE-170/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Aquiles Serdán	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	ICHFE-171/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200883710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	200591	Equipamiento	1	0	Aldama	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH17170200884868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3100797	Equipamiento	1	0	Guerrero	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600936	Equipamiento	1	0	Jiménez	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600937	Equipamiento	1	0	Jiménez	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4600544	Equipamiento	1	0	Morelos	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100392	Equipamiento	1	0	Ocampo	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100393	Equipamiento	1	0	Ocampo	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100394	Equipamiento	1	0	Ocampo	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200884974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6500768	Equipamiento	1	0	Urique	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170200885007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6500769	Equipamiento	1	0	Urique	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170401045014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Varios Telebachilleratos Del Subsistema Con Recursos Remanentes De Fam	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6801736	Equipamiento	1	0	Gobierno de la Entidad	297,814.55	297,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170401045043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Calentones De Gas Para Telebachilleratos Del Subsistema Con Recurso Remanente De Fam	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6801734	Equipamiento	1	0	Gobierno de la Entidad	343,142.00	343,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
CHH17170401045156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación Del Telebachillerato 8658	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4000388	Otros	1	1	Madera	363,082.58	363,082.58	0.00	339,325.00	339,325.00	339,325.00	339,325.00	339,325.00	339,325.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401045275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8648 Con Recurso Remanente	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	400321	Equipamiento	1	1	Aquiles Serdán	435,522.00	435,522.00	0.00	428,037.36	428,037.36	428,037.36	428,037.36	428,037.36	428,037.36	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401045339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2101461	Metros Cuadrados	1	0.65	Delicias	458,152.03	458,152.03	0.00	458,152.03	455,110.49	455,110.49	455,110.49	455,110.49	0.00	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH17170200884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	500239	Equipamiento	1	0	Ascensión		36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	CANCELACION VALIDADA		
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-01-2017-P	Metros	1	0.9	Gobierno de la Entidad		34,955,791.20	45,947,255.02	34,955,791.20	45,947,255.02	41,211,205.86	41,211,205.86	41,211,205.86		UACH-CCMS-01-2017-P	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401049035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	-	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		45,952.00	94,903.80	45,952.80	94,903.80	44,230.80	44,230.80	44,230.80			En Ejecución	Validado avances		
CHH17180101074573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cms-12-2017-D Construcción De Cubiculos Facultad De Ciencias De La Cultura Física	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CCMS-12-2017-D	Metros Cuadrados	1	0.99	Gobierno de la Entidad		2,899,909.00	1,608,714.08	1,608,714.08	1,608,048.23	1,608,048.23	1,603,887.67	1,603,887.67		UACH-CCMS-12-2017/D	INF IVAN GARCIA LOPEZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170200884911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio De Laboratorio En Icb	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3707254	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	26,734,193.60	42,393,181.93	26,734,193.60	42,393,181.93	42,393,181.93	42,393,181.93	42,393,181.93		22-2016	COMPANIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH17170401053380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Obra De: Estacionamiento (Terraceria, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnicion) Validad (Terraceria, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnicion) Andadores, Red Eléctrica (Recurso De Fam 217)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	ICHIFE 203-17	Metros Cuadrados	1	0.95	Namiquipa		3,715,245.34	3,969,358.55	2,671,592.00	3,969,358.55	3,292,310.81	3,292,310.81	3,292,310.81		ICHIFE-203-17	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA DE CV	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	-	Metros Cuadrados	1	0.88	Chihuahua		17,500,000.00	22,197,308.18	17,500,000.00	17,499,932.59	17,499,932.59	10,465,562.40	10,465,562.40		ICHIFE-128/17	HIGINIO AGUIRRE MACIAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	Validado avances
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401502054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED ADECUACIONES)	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401502086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED ADECUACIONES)	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401502100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED ADECUACIONES)	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Otros	1	1	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	162,918.37	162,918.37	162,918.37			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401502124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONCIMIENTO (CAED ADECUACIONES)	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Otros	1	1	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	164,116.22	164,116.22	164,116.22			En Ejecución	Validado avances		
CHH190101513466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Asegurar la calidad de los Programas Educativos a través de la Consolidación, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos evaluables Existentes	Hidalgo del Parral	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	1402/18	Equipamiento	100	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	494,858.00	494,858.00	494,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH180301388682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 18 ALDAMA (AUTOGESTION 2018)	Aldama	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Aldama	Juan Aldama	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 13 SAN GUILLERMO (AUTOGESTION 2018)	Aquiles Serdán	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 15 ASENCIÓN (AUTOGESTION 2018)	Ascensión	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Ascensión	Ascensión	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 26 BACHINIVA (AUTOGESTION 2018)	Bachiniva	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Bachiniva	Bachiniva	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 02 EL VERGEL (AUTOGESTION 2018)	Balleza	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 06 SAN JUANITO (AUTOGESTION 2018)	Bocoyna	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Bocoyna	San Juanito	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 12 FLORES MAGON (AUTOGESTION 2018)	Buenaventura	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Buenaventura	Flores Magón	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 04 CARICHI (AUTOGESTION 2018)	Carichi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Carichi	Carichi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (AUTOGESTION 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 20 ORIENTE (AUTOGESTION 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (AUTOGESTION 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (AUTOGESTION 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 08 CUAUHTEMOC (AUTOGESTION 2018)	Cuauhtémoc	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH180301388628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 29 OJO DE AGUJA (AUTOGESTION 2018)	Cushuirachi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Cushuirachi	Colonia Cusi (Ojo de Agua)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 16 LEBARON (AUTOGESTION 2018)	Galeana	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Galeana	Lebareño	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 10 GOMEZ FARIAS (AUTOGESTION 2018)	Gómez Fariás	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Gómez Fariás	Rancho Gómez Fariás	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 03 ROCHEACHI (AUTOGESTION 2018)	Guachochi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guachochi	Rocheachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 10 SAMACHIQUE (AUTOGESTION 2018)	Guachochi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guachochi	Samachique	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 01 TURUACHI (AUTOGESTION 2018)	Guadalupe y Calvo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo	Turuachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 09 ATASCADEROS (AUTOGESTION 2018)	Guadalupe y Calvo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 15 MESA DE SAN RAFAEL (AUTOGESTION 2018)	Guadalupe y Calvo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 17 BABORIGAME (AUTOGESTION 2018)	Guadalupe y Calvo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo	Baborigame	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 05 TOMOCHI (AUTOGESTION 2018)	Guerrero	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guerrero	Tomochi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 02 LA JUNTA (AUTOGESTION 2018)	Guerrero	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Guerrero	La Junta	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 28 IGNACIO ZARAGOZA (AUTOGESTION 2018)	Ignacio Zaragoza	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 32 JANOS (AUTOGESTION 2018)	Janos	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Janos	Janos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH180301388662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (AUGESTION 2018)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 11 CD. DEL CONOCIMIENTO (AUGESTION 2018)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (AUGESTION 2018)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (AUGESTION 2018)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 33 MATACHI (AUGESTION 2018)	Matachí	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Matachí	Matachí	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 17 MORELOS (AUGESTION 2018)	Morelos	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Morelos	Morelos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 06 BENITO JUAREZ (AUGESTION 2018)	Namiquipa	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Namiquipa	Benito Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 22 NONOAVA (AUGESTION 2018)	Nonoava	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Nonoava	Nonoava	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 30 RIVA PALACIO (AUGESTION 2018)	Riva Palacio	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Riva Palacio	San Andrés	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 25 CONGREGACIÓN ORTIZ (AUGESTION 2018)	Rosales	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Rosales	Congregación Ortiz	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 18 VALLE DEL ROSARIO (AUGESTION 2018)	Rosario	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Rosario	Valle del Rosario	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180301388614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 23 SAN FCO. DE BORJA (AUGESTION 2018)	San Francisco de Borja	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301388609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 20 SANTA ISABEL (AUGESTION 2018)	Santa Isabel	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento	1	1	Santa Isabel	Santa Isabel	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH18030138856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 12 SATEVO (AUTOGESTION 2018)	Satevó	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18030138853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 13 NAICA (AUTOGESTION 2018)	Sauclillo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Sauclillo	Naica	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18030138850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 11. BAHUICHIVO (AUTOGESTION 2018)	Urique	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	1	Urique	Bahuichivo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH00180101069989	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalacion De 735 Metros De Tuberia De 8" De Diámetro De Pvc, 1671 Metros De Tuberia De 10" De Diámetro De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De General Pacheco (El Terrero), Mpio. De Balleza. / 2017-03-26-0178	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0178	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,280,000.00	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070017	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reposición De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad / 2016-03-26-19	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-19	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,700,000.00	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070050	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Ampliación De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3): Consistente En El Suministro E Instalación De 4,563.14 MI De Tuberia De Pvc De 3" De Diámetro, 3,398.82 MI De Tuberia De Pvc De 6" De Diámetro, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias. En La Localidad De Allende Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0177	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0177	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,320,000.00	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070051	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Cap.0.4 Lps En San Diego De Alcalá, Aldama / 2016-03-26-23	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-23	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		1,047,176.00	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070053	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Conclusion De La Construcción Del Colector Sur-Sur En Cd. Juárez / 2016-03-26-10	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-10	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		4,400,000.00	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070054	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Tercer Etapa Planta Potabilizadora De Hidalgo Del Parral / 2016-03-26-09	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-09	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		7,510,824.00	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070412	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera. / 2017-03-26-0442	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0442	Otros	8275.24	8275.24	Gobierno de la Entidad		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070413	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	I Etapa (1 De 2)De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 MI De Tuberia De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 MI De Tuberia De Pvc, Subcolector Arroyo Santa Ranas Con 418 MI De Tuberia De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua. / 2017-03-26-0440	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0440	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		5,000,000.00	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070432	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable, Consistente En El Suministro E Instalación De 5,173.94 MI De Tuberia De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diámetro Asi Como Piezas Especiales Y Accesorios Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento En La Localidad De Naica, Municipio De Sauclillo. / 2017-03-26-0181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0181	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		5,829,636.00	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00180101070433	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Oro (3a Etapa De 4): Consistente En El Suministro E Instalación De 172.15 MI De Tubería De Pvc De 2" De Diámetro, 4,055.14 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 1,230.77 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro, 831.31 MI De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro Y 228 Nuevas Tomas Domiciliarias. En La Localidad De San Francisco Del Oro Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0176	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0176	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,412,000.00	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070811	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0441	Otros	306	269.89	Gobierno de la Entidad		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,972,055.79	15,977,620.05	15,977,620.05	15,977,620.05	15,977,620.05	144-OP-0001/18-DC/OBRA	GEXIQ S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH00180101070812	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable (1a. Etapa De 2): Consistente En El Suministro E Instalación De 7,364.23 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 5,243.16 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro Y 141 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De Matamoros Mpio Del M.N. / 2017-03-26-0175	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0175	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,960,000.00	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070813	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción Del Puente Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.956 M2 En La Localidad De Alta Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0110	Otros	554.95	554.95	Gobierno de la Entidad		10,000,000.00	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	144-OP-0039/17-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH00180101070818	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 4,400 MI De Línea De Conducción De 8", 10", 14" Y 16" De Diám. / 2016-03-26-20	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-20	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		2,614,362.00	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070819	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Julimes / 2016-03-26-12	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-12	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		3,105,000.00	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070864	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036 MI De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De Moris, Mpio. Del M.N. / 2017-03-26-0179	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0179	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		1,568,992.00	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101071328	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalación De 2,400 M De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 45 Pozos De Visita Tipo Común, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De El Pilar, Mpio. De Moris. / 2017-03-26-0180	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0180	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		928,250.00	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180101071329	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo Consistente En: Línea Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga. En Santa Ana (Oscar Soto Máyne), Namiquipa / 2016-03-26-22	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-22	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		522,340.94	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101071330	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable. Equipamiento Electromecánico. Conexión A La Red De Descarga Con Tubería De 6" De Diám. Para Un Gasto De 20 Lps 2a. Etapa / 2016-03-26-21	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-21	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		225,000.00	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101071331	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Red De Atarjes En La Colonia Mexico 68 / 2016-03-26-11	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-11	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		6,516,296.00	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070310	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-13-0158	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	DOPM-FONDO MINERO-01-17	JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101071219	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentación De 1910.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Vialidad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-13-01	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-13-01	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		1,183,193.33	1,183,193.33	1,183,193.33	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	En Ejecución	Validado avances			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180201138969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Curso De Belleza Certificado	Ojinaga	Otros Programas de Inversión	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	080521DC003	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	35,548.00	35,548.00	35,548.00	35,548.00	35,548.00	35,548.00	35,548.00	35,548.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201139426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Taller De Visuteria	Ojinaga	Otros Programas de Inversión	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	080521DC013	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201139438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Taller De Artes Marciales	Ojinaga	Otros Programas de Inversión	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	080521DC015	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201139454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Adecuacion De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De Corazon Por Ojinaga	Ojinaga	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	080521ME002	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201139461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Elementos De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario De Corazon Por Ojinaga	Ojinaga	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	080521ME003	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	70,783.00	70,783.00	70,783.00	70,783.00	70,783.00	70,783.00	70,783.00	70,783.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401474111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE LA AVE FCO I MADERO Y R FLORES MAGON - 420380	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	420380	Metros Cuadrados	7093	7093	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	2,702,242.00	2,702,242.00	4,272,242.00	4,272,242.00	4,272,242.00	4,272,242.00	4,272,242.00	4,272,242.00	MC-1817042-37	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Terminado	Validado avances
CHH180401476841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE CINCUENTA Y SEIS Y LA SESENTA Y DOS - 422895	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	422895	Metros Cuadrados	3532	3532	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,382,353.00	1,382,353.00	2,764,706.00	2,764,706.00	2,764,706.00	2,764,706.00	2,764,706.00	2,764,706.00	MC-1817043-39	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Terminado	Validado avances
CHH180401496321	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Reconstrucción a Base de Pavimentación con Carpeta Asfáltica de 5 cms del Libramiento Manuel Gómez Morin, en el municipio de Cuauhtémoc del cadenamiento km. 9+025 al km. 16+000 .	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	62775	25423.88	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	13,385,338.44	13,385,338.44	13,385,338.44	13,385,338.44	144-OP-0084/18-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301387125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE 13 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 Y AVENIDA 20 OTE	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	080211ME001	Metros Cuadrados	1921.5	1921.5	Delicias	Delicias	556,378.00	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45			Terminado	Validado avances	
CHH180301387186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	EQUIPAMIENTO DE CDC LADERAS DEL NORTE	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	080211ME004	Lote	3	3	Delicias	Delicias	247,494.00	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68			Terminado	Validado avances	
CHH180301312135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO ENTRE EL BOULEVARD DR IGNACIO GONZÁLEZ ESTAVILLO Y CALLE VÍCTOR AGUIRRE CASTORENA - 194224	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	194224	Metros Cuadrados	2159	2159	Jiménez	José Mariano Jiménez	442,658.00	442,658.00	885,316.00	883,962.82	883,962.82	883,962.82	883,962.82	883,962.82	001/HABITAT-2018	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180401486300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ramona V. de Garfias/Capulín, col. Héroes de la Revolución.	Juárez	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	CHH180401486300	Metros Cuadrados	1904.35	909.67	Juárez	Juárez	2,262,599.00	2,262,599.00	2,262,599.00	2,150,252.56	1,080,793.25	1,080,793.25	1,080,793.25	1,080,793.25	OP-092-2018	Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V.	Municipio de Juárez	En Ejecución	Validado avances
CHH180401489445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Acondicionamiento de parque Lucreo esq. con calle Juan de Bolonia en col Parajes del Sol, Cd. Juárez, Chih.	Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	1814161	Metros Cuadrados	994	298.2	Juárez	Juárez	2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	713,279.86	713,279.86	713,279.86	713,279.86	OP-118-2018	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180401502205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	PAVIMENTACIÓN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE C. ALHONDISA DE GRANADITAS Y C. PARIS	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	18-121	Metros Cuadrados	3462	3462	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,088,000.00	2,088,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,038,095.43	1,038,095.43	1,038,095.43	LO/18/HABITAT/ME001	CONSTRUCCIONES LAYPA S.A. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180201131970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	Proyecto Ejecutivo Catastral Chihuahua 2018	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	GP-CHH-PEC-60-2018	Equipamiento	51	51	Gobierno de la Entidad		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,549,622.80	6,549,622.80	6,549,622.80	6,549,622.80			En Ejecución	Validado avances		
CHH18180401498170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COYACHIQUE, MPIO. DE BATOPILAS	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20800671	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Coyachique	1,904,072.00	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	020-2018-E16-JCAS-APARURAL	GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180301297651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA (1 DE 2) DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARAVILLAS - 21100922	Camargo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21100922	Otros	1	0	Camargo	Maravillas	1,071,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		
CHH18180401501434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ACCIONES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1	Otros	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	187,374,295.00	173,807,629.00	173,807,629.00	173,807,629.00	125,955,232.54	125,955,232.54	125,955,232.54			En Ejecución	Validado avances		
CHH18180101080127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Red De Distribucion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20300285	Otros	100	100	Allende	Pueblito de Allende	3,480,000.00	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	023-2018-E19-JCAS-APAUUR	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Incorporacion De Pozo Profundo, Ampliacion De Red Y Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21300357	Otros	100	100	Casas Grandes	Casas Grandes	2,635,023.00	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	031-2018-E31-JCAS-APAUUR	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De La Red De Distribucion	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24400232	Otros	100	100	Matamoros	Mariano Matamoros	2,998,120.00	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	022-2018-E18-JCAS-APAUUR	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25000990	Otros	100	100	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,478,615.00	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	006-2018-E2-JCAS-APAUUR	GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Janos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23500310	Metros Cuadrados	100	100	Janos	Janos	8,953,663.00	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	013-2018-E9-JCAS-APAUUR	SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20800673	Otros	100	100	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Norhul	1,391,613.00	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	025-2018-E21-JCAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sauzal Nuevo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23707622	Metros Cuadrados	100	100	Juárez	Juárez	8,000,000.00	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	012-2018-E8-JCAS-APAUUR	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Rancharia Baboreachi.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22701369	Otros	100	100	Guachochi	Rancharia Baboreachi	1,559,874.00	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	026-2018-E22-JCAS-APARURAL	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Alcantarillado Sanitario En La Colonia Zapata En Ncg	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25000969	Metros Cuadrados	100	100	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	5,472,618.00	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	011-2018-E7-JCAS-APAUUR	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26000169	Metros Cuadrados	100	100	Santa Bárbara	Santa Bárbara	2,750,000.00	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	018-2018-E10-JCAS-APAUUR	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Rancharia Cienega Prieta.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22701375	Otros	100	100	Guachochi	Rancharia Cienega Prieta	4,396,352.00	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	028-2018-E24-JCAS-APARURAL	ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Juntas De Arriba.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22901262	Otros	100	100	Guadalupe y Calvo	Juntas de Arriba	2,752,633.00	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	016-2018-E13-JCAS-APARURAL	GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Conclusion Del Sistema Integral De Agua Potable En San Pedro.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23500316	Otros	100	100	Janos	San Pedro	4,415,424.00	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	021-2018-E17-JCAS-APARURAL	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Suministro E Instalacion De 1,500mts. De Tuberia De Pvc, Tanque Metalico Elevado Y Tomas En El Aguila.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23600973	Otros	100	100	Jiménez	El Águila	883,413.00	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	027-2018-E23-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Corareachi.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500916	Otros	100	100	Urique	Corareachi	3,672,000.00	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	019-2018-E15-JCAS-APARURAL	CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion De Sistema Integral En El Hormiguero.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500921	Otros	100	100	Urique	El Hormiguero	2,004,845.00	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	029-2018-E25-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Guapalayna	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500920	Otros	100	100	Urique	Guapalayna	3,637,221.00	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	030-2018-E26-JCAS-APARURAL	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Descargas Domiciliarias En Loma Blanca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23707623	Otros	100	100	Juárez	Loma Blanca	1,551,955.00	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	008-2018-E3-JCAS-APARURAL	ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Moris	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24700390	Kilómetro	100	100	Moris	Moris	180,000.00	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	009-2018-E4-JCAS-APARURAL	CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101080607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Tercera y Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En El Pilar.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24700394	Otros	100	100	Moris	El Pilar	3,454,732.00	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	017-2018-E14-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	
CHH18180101080608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Col. Lomas Del Santuario En Santa Isabel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22400231	Kilómetro	100	100	Santa Isabel	Santa Isabel	870,000.00	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	015-2018-E12-JCAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201133567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Programa Agua Limpia 2018	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26801758	Otros	100	100	Gobierno de la Entidad		1,041,437.00	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	A019-2018-E1-JCAS-AAL y A020-2018-E1-JCAS-AAL	WATER SERVICE TECHNOLOGIES, S DE RL DE CV y QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA S. DE R.L.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE EMISOR Y OBRAS DE DESCARGA - 22500267	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22500267	Otros	1	1	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	1,529,573.00	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	053-2018-E58-JCAS-APAUUR	GRUPO CONSTRUCTORA LERAVI, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300 METROS DE PROFUNDIDAD - 23201738	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23201738	Otros	47	47	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,133,238.00	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	052-2018-E57-JCAS-APAUUR	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.321 MICROMEDIDORES - 24500655	Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24500655	Otros	1	1	Meoqui	Lázaro Cárdenas	660,461.00	734,767.20	734,767.20	734,767.20	734,767.20	734,767.20	734,767.20	A050-2018-E18-JCAS-APAUUR	IMPULSA INGENIERIA, S.A DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances	
CHH180301297609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 4 Y DE 2 TANQUES METÁLICOS ELEVADOS - 24500656	Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		Otros	100	100	Meoqui	Lázaro Cárdenas	317,346.00	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	056-2018-E60-JCAS-APAUUR	ING. ARMANDO GARDEA LOERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE A 130 METROS, CAP. 150 M3, EN ESTACION CONSUELO. - 24500654	Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24500654	Otros	1	1	Meoqui	Estación Consuelo	1,163,173.00	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	059-2018-E59-JCAS-APARURAL	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH180301297625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	INCORPORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN SANTA CLARA - 24800442	Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24800442	Otros	1	1	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	714,746.00	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	048-2018-E48-JCAS-APARURAL	ING. CARLOS GABALDÓN GONZALEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 130 MTS DE PROF. EN PRAXEDIS G. GUERRERO - 25300223	Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25300223	Otros	1	1	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	759,665.00	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	049-2018-E49-JCAS-APARURAL	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH180301297639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN HUITOSACHI -26500927	Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500927	Otros	1	1	Urique	Huitosachi	1,544,530.00	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	047-2018-E46-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances
CHH180301386628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	20-Desarrollo Social	S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	REMODELACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO PARA TRABAJADORES JORNALEROS	Delicias	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Otros	1	1	Delicias	Delicias	1,959,965.44	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11				Terminado	Validado avances	
CHH00180101078822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	1era. Etapa De Infraestructura En Parque Ecológico De La Presa Abraham González.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	23100852	Otros	1	0.48	Guerrero		10,330,000.00	8,553,287.21	8,553,287.21	8,553,287.21	8,553,287.21	8,553,287.21	8,553,287.21	8,553,287.21				En Ejecución	Validado avances
CHH00180101078823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Torreón.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	21909388	Otros	1	1	Chihuahua		5,000,000.00	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91				En Ejecución	Validado avances
CHH00180101078824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Saúz	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	21909389	Otros	1	1	Chihuahua		2,000,000.00	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58				En Ejecución	Validado avances
CHH00180101078825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración Del Plan Maestro Del Pueblo Mágico De Casas Grandes.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	21300354	Otros	1	1	Casas Grandes		1,500,000.00	1,342,720.55	1,342,720.54	1,342,720.54	1,342,720.54	1,342,720.54	1,342,720.54	1,320,720.54				En Ejecución	Validado avances
CHH00180101078826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Batopilas.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	20800670	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		1,100,000.00	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98				En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO						
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00180101078827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Creel.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	20901118	Otros	1	1	Bocoyna		1,100,000.00	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180101078915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Ejecución Del Cableado Subterráneo Para El Pueblo Mágico De Casas Grandes	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	CFE Distribuciones en Coordinación con Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	21300355	Otros	1	0.95	Casas Grandes		4,500,000.00	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	4,497,279.45	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401486486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Plaza Comercial de Acceso, Parque Barrancas del Cobre	Urique	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	26500926	Otros	1	0.45	Urique	El Divisadero	4,691,233.86	4,691,233.86	4,691,233.86	4,691,233.86	4,652,505.76	4,652,505.76	4,652,505.76	4,652,505.76	4,652,505.76	En Ejecución	Validado avances			
CHH190101515151	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DE JUANA DE ARCO ENTRE AVE 14 Y MEDIA ORIENTE Y AVE 16 ORIENTE	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101546	Metros Cuadrados	3150	3150	Delicias	Delicias	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	0.00	007-OP-FIE17-IE18-2018-LF	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515156	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CARPETA ASFALTICA EN CALLE 13 Y MEDIA SUR ENTRE AVENIDA ENRIQUE SÁNEZ Y CALLE TRECE Y MEDIA	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101547	Metros Cuadrados	365.5	365.5	Delicias	Delicias	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	165,283.38	002-OPFIE17-IE18-2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE AVENIDA DEL CHARRO Y CALLE SEGUNDA ORIENTE	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101548	Metros Cuadrados	1165	1165	Delicias	Delicias	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	290,027.08	003-OP-FIE17-IE18-2018-2021-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515166	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CRUCERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 11 SUR Y AVENIDA 6A SUR	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101549	Metros Cuadrados	454.5	454.5	Delicias	Delicias	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	208,440.61	004-OP-FIE17-IE18-2018-2021	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515169	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO DIAZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+152.5 M	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101550	Metros Cuadrados	1372.5	1372.5	Delicias	Delicias	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	319,112.44	008-OP-FIE17-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515172	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA DE ARMAS Y AVENIDA 6A ORIENTE	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101551	Metros Cuadrados	4456.62	4456.62	Delicias	Delicias	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	1,012,442.60	009-FIE17-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515174	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA RIO FLORIDO TRAMO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 2A ORIENTE	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101552	Metros Cuadrados	4264.2	4264.2	Delicias	Delicias	952,984.19	952,984.19	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	006-OP-FIE17-IE18-2018-2021-LF	MASTER FIBRA JAMPION DE MEXICO	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515177	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ECUADOR ENTRE AVENIDA BELICE Y AVENIDA COLOMBIA	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101553	Metros Cuadrados	700.2	700.2	Delicias	Delicias	421,571.44	421,571.44	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	0.00	005-OP-FIE17/2018-2021-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515179	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 12 SUR ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 45 SUR	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101554	Metros Cuadrados	2473.22	1483.93	Delicias	Delicias	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	468,647.02	011-OP-FIE17-IE17/2018-LF	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA ENRIQUE SAENZ	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101556	Metros Cuadrados	5055.96	5055.96	Delicias	Delicias	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	1,432,659.46	012-OP-FIE17-IE18/2018-2021-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515184	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DE LA LUZ ENTRE CALLE SEPTIMA SUR Y CALLE PRIMERA SUR	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101560	Metros Cuadrados	8218.45	8218.45	Delicias	Delicias	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	1,936,547.14	016-OP-FIE17-IE18-2018-2021-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH190101515186	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CARPETA ASFALTICA EN CALLE FLAMINGO ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE CANARIO	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101557	Metros Cuadrados	4010.45	4010.45	Delicias	Delicias	913,422.89	913,422.89	913,422.89	913,422.89	913,422.89	913,422.89	913,422.89	913,422.89	013-OP-FIE17-IE18/2018-2021-LF	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances			
CHH190101515188	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 14 SUR ORIENTE ENTRE AVE 12 1/2 ORIENTE	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101559	Metros Cuadrados	3045	3045	Delicias	Delicias	688,920.58	688,920.58	688,920.58	688,920.58	688,920.58	688,920.58	688,920.58	015-OP-FIE17-IE18-2018-LF	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado / Registrado avances				
CHH190101515189	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 14 SUR ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 45 SUR	Delicias	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101558	Metros Cuadrados	1190.42	1190.42	Delicias	Delicias	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	0.00	014-OP-FIE17-IE18/2018-2021-LF	FABIAN FAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190101515190	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVE 22 PONIENTE ENTRE C 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101554	Metros Cuadrados	998	998	Delicias	Delicias	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	0.00	010-OP-FIE17-IE18/2018-LF	STAHL CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH180301401058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOL DE ORIENTE CHIHUAHUA CHIHUAHUA	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909498	Metros Cuadrados	300	0	Chihuahua	Chihuahua	1,513,500.00	1,513,500.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301401073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA CHIH.	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2190499	Metros Cuadrados	95.28	0	Chihuahua	Chihuahua	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201135088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicocde 2 Calles C. 56 Entre Justiniari Y Zubiran- C- Valle Nacional Entre 68 Y 70	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909426	Metros Cuadrados	2227.65	2227.65	Chihuahua	Chihuahua	2,288,635.60	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	NO. CUM 050/2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH18180201141450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 5a Entre Avenida 1a Y Avenida Nicolas Barron Col. Hidalgo	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101538	Metros Cuadrados	1279.5	1279.5	Delicias	Delicias	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	023-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH18180201141455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Carpeta Asfaltica En Avenida Novena Oriente De Calle Abraham Lincoln A Calle 5a Oriente	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101539	Metros Cuadrados	5453.87	5453.87	Delicias	Delicias	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	001-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH18180201141460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Carpeta Asfaltica En Avenida 8a Sur Entre Calle 11 Sur Y Calle Pascual Orozco	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101540	Metros Cuadrados	2735.75	2735.75	Delicias	Delicias	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	027-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH18180201141464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Sobrecarpeta En Calle 7a Oriente Entre Avenida 5a Oriente	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101541	Metros Cuadrados	1253.56	1253.56	Delicias	Delicias	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	022-OP-PR18-IE18/2018-LF	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH18180201141470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Batalla De Estacion Consuelo Entre Avenida Division Del Norte Y Calle Batalla Dela Sierra Ajusco Col. Revolucion	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101543	Metros Cuadrados	918	918	Delicias	Delicias	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	024-OP-PR18-IE18/2018-LF	LUIS CARLOS CUETO MATA	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH180301390240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN JUAREZ	Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	PR	Metros Cuadrados	95.28	0	Juárez	Juárez	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP-105-2018	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301399813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente San Ignacio sobre el Rio Chuviscar en el km. 0+200 del camino Aldama - San Ignacio.	Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5806111	Metros Cuadrados	8275.24	8275.24	Aldama	Juan Aldama	18,593,200.00	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	144-OP-0037/17-DC/OBRA	GAMEROS Y LLIEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada			
CHH18180201136196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Bocoyna, Chihuahua. // (Rehabilitación Con Carpeta Asfaltica En Calle Benito Juarez)	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	-	Otros	1	1	Bocoyna	Bocoyna	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180201136249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Bocoyna, Chihuahua. // (Rehabilitación Con Carpeta Asfaltica En Calle Adolfo Lopez Mateos)	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	-	Otros	1	1	Bocoyna	Bocoyna	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO			
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401492165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERRO BLANCO SOBRE EL RÍO SANTA ROSA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO COLONIA EL VALLE - EL PROGRESO - CERRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH.)	Buena Ventura	Programa de Inversión de Subsidios	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	8934551	Metros Cuadrados	187.48	78.74	Buena Ventura	Colonia el Valle	4,800,000.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	2,301,308.76	2,301,308.76	2,301,308.76	144-OP-0073/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301383498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN DIEGO SOBRE EL RÍO CASAS GRANDES, UBICADO EN EL KM 84+050 DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIH.)	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935051	Metros Cuadrados	706.2	508.46	Casas Grandes	Casas Grandes	9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	4,525,966.46	4,525,966.46	4,525,966.46	144-OP-0064/18-DC/OBRA	URBANISSA, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301383500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHUVÍSICAR, UBICADO EN EL KM. 1-700 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH)	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	8935449	Metros Cuadrados	353.1	353.1	Chihuahua	Chihuahua	6,626,300.00	4,877,265.38	4,877,265.38	4,877,265.38	4,877,265.32	4,877,265.32	4,877,265.32	144-OP-0063/18-DC/OBRA	GEXIQ S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401492180	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO EL FRESNO, UBICADO EN EL KM 1+500 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH)	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	8934615	Metros Cuadrados	353.1	353.1	Chihuahua	Chihuahua	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	5,881,287.81	5,686,179.21	5,686,179.21	5,686,179.21	144-OP-0054-18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201133230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva Jose Pistolas Meneses	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909425	Metros Cuadrados	1000	1000	Chihuahua	Chihuahua	3,000,000.00	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	084/2018	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301380449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC - ALVARO OBREGON, DEL KM. 4+700 AL KM. 37+760 EN TRAMOS AISLADOS)	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	9334859	Metros Cuadrados	65620	25263.7	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	25,399,270.44	25,399,270.44	25,399,270.44	25,399,270.44	9,379,788.18	9,379,788.18	9,379,788.18	144-OP-0083/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301380453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENT. (CUAHTÉMOC - TOMOCHI) - CARICH, DEL KM. 9+850 AL KM. 27+800 EN TRAMOS AISLADOS)	Cushuirachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	10333508	Metros Cuadrados	38500	30800	Cushuirachi	Cushuirachi	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	12,116,069.21	12,116,069.21	12,116,069.21	144-OP-0082/18-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101072808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Campo De Beisbol, En Cushiuirachi, Chihuahua /	Cushiuirachi	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	792	Metros Cuadrados	100	100	Cushiuirachi		3,000,000.00	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	PMCU-PDR18-001-2018	RABRE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO CUSHUIRACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101073300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpetas Asfálticas En Calle 7 Norte Entre Avenida Del Parque Norte Y Avenida 3 Norte) /	Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	821	Metros Cuadrados	4737	4737	Delicias		1,202,116.44	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	004-OP-PDR18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH18180201136413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Labor Del Algodón Entra Calle Flamingo Y Calle Faisán)	Delicias	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Metros Cuadrados	1888.56	1888.56	Delicias		432,717.39	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	026-OP-PDR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH180301383504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (AMPLIACIÓN DE PUENTE SANTA BARBARA DE TUTUACA SOBRE EL RÍO TUTUACA UBICADA EN EL KM 2+110 DEL E.C. KM 37+500 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - TUTUACA, EN EL MUNICIPIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ)	Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935115	Metros Cuadrados	82.84	82.84	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	4,887,025.25	4,887,025.25	4,887,025.25	144-OP-0028/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH18030138305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE CUEVAS SOBRE EL ARROYO LA CIÉNEGA SECA, UBICADO EN EL KM 14-480 DEL E.C. (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ.)	Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935179	Metros Cuadrados	92.4	92.4	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	1,631,850.00	1,631,850.00	1,631,850.00	1,614,805.61	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	144-OP-0027/18-DC/OBRA	GEXIQ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH180301400019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 14-480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande,	Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935179	Metros Cuadrados	92.4	92.4	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	1,631,850.00	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	144-OP-0027-18-DC/OBRA	GEXIQ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301400749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ampliación Del Puente Santa Bárbara De Tutuaca Sobre El Río Tutuaca Ubicada En El Km 2+110 Del E.C. Km 37+500 (El Mirador - San Francisco De Borja) ¿ Tutuaca	Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935115	Metros Cuadrados	82.84	82.84	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	4,887,025.25	4,887,025.25	4,887,025.25	144-OP-0028/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH00180101072922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Las Pilas Sobre El Arroyo Las Vacas, Ubicado En El Km 2 600 Del Camino Leyes De Reforma ¿ Rancho Viejo.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	25400223	Otros	120	120	Gobierno de la Entidad		3,750,000.00	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	144-OP-0029/18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18170401041261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Duraznos, Municipio De Temósachic, Chih.) - 8256156	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	26300415	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic		733,223.70	725,158.24	725,158.24	638,512.48	638,512.48	638,496.50	638,496.50	144-OP-0022/18-DOP-OBRA	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18170401041387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Terremos, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8221614	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	22901207	Metros Cuadrados	1	1	Guadalupe y Calvo		521,364.20	515,629.19	515,629.19	252,552.46	252,552.46	252,552.46	252,552.46	144-OP-0017/18-DOP-OBRA	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18170401041643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De San Antonio De Arriba, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8216478	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	22901206	Metros Cuadrados	1	1	Guadalupe y Calvo		540,342.30	534,398.54	534,398.54	271,775.80	271,775.80	271,775.80	271,775.80	144-OP-0018/18-DOP-OBRA	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180101072536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ampliación Del Puente Santa Bárbara De Tutuaca Sobre El Río Tutuaca Ubicada En El Km 2 110 Del E.C. Km 37 500 (El Mirador - San Francisco De Borja) ¿ Tutuaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	2220170	Metros Cuadrados	1	1	Dr. Belisario Domínguez		6,250,000.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	4,887,025.25	4,887,025.25	4,887,025.25	144-OP-0028/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH180101072537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 14 480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	22200169	Metros Cuadrados	1	1	Dr. Belisario Domínguez		1,650,000.00	1,631,850.00	1,631,850.00	1,614,805.61	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	144-OP-0027/18-DC/OBRA	GEXIQ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH180101072966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Santo Toribio Sobre El Arroyo La Hacienda, Ubicado En El Km 8 200 Del E.C. (Chihuahua ¿ Cuautémoc) ¿ Santo Toribio.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	22600178	Metros Cuadrados	1	1	Gran Morelos		7,400,000.00	7,318,600.00	7,318,600.00	7,318,600.00	6,288,775.33	6,288,775.33	6,288,775.33	144-OP-0072/18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH180201136663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Las Pilas Sobre El Arroyo Las Vacas, Ubicado En El Km 2 600 Del Camino Leyes De Reforma ¿ Rancho Viejo.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	21100909	Metros Cuadrados	20	8	Camargo		3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	144-OP-0029/18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHH180301380476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PAZ SOBRE EL RÍO LA PAZ EN EL KM 0+600 EN EL ENTRONQUE (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.)	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935577	Metros Cuadrados	672.54	672.54	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	12,708,650.00	12,708,650.00	12,708,650.00	12,708,650.00	12,280,106.53	12,280,106.53	12,280,106.53	144-OP-0080/18-DC/OBRA	SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301383506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTO TORIBIO SOBRE EL ARROYO LA HACIENDA, UBICADO EN EL KM 8+200 DEL E.C. (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - SANTO TORIBIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.)	Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935346	Metros Cuadrados	589.6	589.6	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	7,318,600.00	7,318,600.00	7,318,600.00	7,318,600.00	6,288,775.33	6,288,775.33	6,288,775.33	144-OP-0072/18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301383507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN PABLO, UBICADO EN EL KM 4+800 DEL CAMINO GUERRERO- LO DE GIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA.)	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934740	Metros Cuadrados	129.6	123.9	Guerrero	Vicente Guerrero	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,349.07	2,126,349.07	2,126,349.07	144-OP-0030/18-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301383508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BASUCHIL SOBRE EL RIO BASUCHIL, UBICADO EN EL KM 7+420 DEL CAMINO MIÑACA - BASUCHIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH.)	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935243	Metros Cuadrados	473	282.85	Guerrero	Vicente Guerrero	6,082,350.00	6,082,350.00	6,082,350.00	6,082,350.00	3,890,832.77	3,890,832.77	3,890,832.77	144-OP-0068/18-DC/OBRA	CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201142551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	23201723	Metros Cuadrados	4380	4380	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,945,000.00	5,000,000.00	4,945,000.00	4,941,186.25	4,941,186.25	4,941,186.25	4,941,186.25	DOPM-LP-1723-18	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101072629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ampliación Del Centro De Rehabilitación Integral Dif Municipal, En Jiménez, Chihuahua /	Jiménez	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1629	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,959.15	850,950.94	850,950.94	850,950.94	001-PDR-2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101071657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techumbre En Primaria Felipe Carrillo Puerto, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	obras publicas municipales	265	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		664,118.00	656,812.73	656,812.73	656,812.73	656,812.73	656,812.73	656,812.73	PMCL-OPM-13C-PDR-07-2018	DAVID MARQUEZ MARQUEZ	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180101071667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Sin Nombre Localidad Estación La Cruz, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	271	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		1,562,951.00	1,545,758.54	1,545,758.54	1,545,758.54	1,545,758.54	1,545,758.54	1,545,758.54	pmcl-opm-13c-pdr-06/2018	RODOLFO MATA CUETO	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180101072119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Col Panamericana, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	269	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		2,139,933.00	2,116,393.74	2,116,393.74	2,116,393.74	2,116,393.74	2,116,393.74	2,116,393.74	2,116,393.74	pmcl-opm-13c-pdr-04/2018	RODOLFO MATA CUETO	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101072340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Parque De Beisbol Infantil Localidad Corraleño, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	267	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		1,532,580.00	1,515,721.62	1,515,721.62	1,515,721.62	1,515,721.62	1,515,721.62	1,515,721.62	1,515,721.62	PMCL-OPM-13C-PDR-03/2018	DAVID ENRIQUE MARQUES MARQUES	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101072341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre En Morieleño, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	270	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		414,493.00	409,933.56	409,933.56	409,933.56	409,933.56	409,933.56	409,933.56	409,933.56	PMCL-OPM-13C-PDR-05/18	RODOLFO MATA CUETO	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101073268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Alcantar, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	266	Metros Cuadrados	1	1	La Cruz		924,586.00	914,415.55	914,415.55	914,415.55	914,415.55	914,415.55	914,415.55	914,415.55	02/2018	RODOLFO MATA CUETO	MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101072048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Ave. Francisco I. Madero Entre Av. Alamedas Y C. Niños Héroes) /	Nuevo Casas Grandes	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1207	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes		1,826,598.00	1,826,598.00	1,806,505.42	1,806,505.42	1,785,013.44	1,785,013.44	1,785,013.44	1,785,013.44	LO/18/PDR/993	SERGIO ORTIZ SEGURA	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101071935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) /	Santa Isabel	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	231	Metros Cuadrados	1	1	Santa Isabel		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101071955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxiliares Desde C. Zaragoza Hasta Río Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxiliares Hasta C. Independencia) /	Santa Isabel	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	201	Metros Cuadrados	1	1	Santa Isabel		2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00				En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180401496379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Antillón Sobre El Río Papigochi En El Km 0+880 Del E.C. Km 71+000 (Guerrero - Madera) - San Rafael De Antillón.	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	589.6	385.6	Temósachic	San Isidro de Lomas	15,265,215.00	15,265,215.00	15,265,215.00	15,265,215.00	9,360,581.89	9,360,581.89	9,360,581.89	144-OP-0092/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401496410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Tosánachi en el km. 65+000 del Camino Temósachic - Cocomóachi - Tosánachi, en el Municipio de Temósachic.	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	3221.92	2223.12	Temósachic	Temósachic	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	144-OP-081/17-DC/OBRA	AALIANZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180301383509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 50 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934035	Metros Cuadrados	102	102	Urique	Urique	2,085,877.99	2,085,877.99	2,085,877.98	2,085,877.98	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	144-OP-0067/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180301383510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934421	Metros Cuadrados	102	102	Urique	Urique	2,085,877.98	2,085,877.98	2,085,877.98	2,085,877.98	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	144-OP-0066/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180401492223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+500 CON 60 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	8934035	Metros Cuadrados	102	102	Urique	Urique	2,085,877.98	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	144-OP-0067/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401492224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	8934421	Metros Cuadrados	102	102	Urique	Urique	2,085,877.98	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	144-OP-0066/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180201136645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Del Estadio Hector Espino	Valle de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras publicas municipales	26700246	Metros Cuadrados	1	1	Valle de Zaragoza		1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	1,966,567.59	10/808039956/EI/2018-267000246	CONSTRUCTORA RC SA DE CV	MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances
CHH16160400821478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sec. General Es-75	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5300205	Metros Cuadrados	1	1	Praxedis G. Guerrero		1,100,000.00	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400821481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sec. General Es-43	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5300204	Metros Cuadrados	1	1	Praxedis G. Guerrero		1,100,000.00	1,099,287.91	1,099,287.54	1,099,287.54	1,099,287.54	1,099,287.54	1,099,287.54	1,099,287.54			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301399834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente El Dorado Sobre El Río Parral en el km. 13+400 del Camino E.C. 35-900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado.	Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua	5805228	Metros Cuadrados	360.14	360.14	Allende	Estación Dorado	6,131,800.00	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	144-OP-0013-18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / OBRAS Y PAVIMENTOS CUU, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION EN VIALIDAD LAS MORAS DESDE CARRETERA FEDERAL DELICIAS SAUCILLO A AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMOS PARCIALES)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	direccion de obras publicas	22101503	Metros Cuadrados	14587.54	14587.54	Delicias	Las Moras	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	012-OP-PEVU18-1E18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180301400764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente La Gomerá Sobre El Río Parral en el km. 7+500 del Camino E.C. Km. 7+000 (Parral - Jiménez) - La Gomerá de Abajo.	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804935	Metros Cuadrados	326.8	223.53	Hidalgo del Parral	Gomerá de Abajo	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	3,337,992.60	3,337,992.60	3,337,992.60	144-OP-0012/18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201142563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Prolongación De Vialidad Ríg Col. Paseos De Almacaña	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	23201722	Metros Cuadrados	7100	7100	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,974,928.94	9,974,928.94	9,974,928.94			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101076974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Deportivo Centenario De La Constitución, Col. 16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez Estado De Chihuahua	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Presidencia de Juárez	23707653	Otros	3148.49	2809.4	Juárez		16,097,295.85	16,097,295.85	16,097,295.85	16,097,289.04	14,363,421.80	14,363,421.80	14,363,421.80	OP-168-2017	LAGUERA CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180401496353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación de Punte en el Km. 9+860 Entronque Carretero (Ojinaga-La Mula) - Manuel Benavides.	Ojinaga	Programa de Inversión de Subsidios	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	348.8	348.8	Ojinaga	Potrero del Llano (La Mula)	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	144-OP-0014-18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / OBRAS Y PAVIMENTOS CUJ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301289709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA BLANCA - 279312	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	279312	Otros	10	10	Balleza	Mesa Blanca	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64				Terminado	Validado avances	
CHH180301289946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA GUAHUACHERARE - 284736	Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284736	Otros	13	13	Carichí	Ranchería Guahuachere	99,619.84	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SITANACHI - 306216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	306216	Otros	15	15	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	114,945.94	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL MANZANO - 307859	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	307859	Otros	5	5	Carichí	El Manzano	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180401402159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 307904	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	307904	Otros	20	20	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	113,601.93	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.80			En Ejecución	Validado avances
CHH180401402167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CACALOTE DE ABAJO - 308032	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	308032	Otros	5	5	Guadalupe y Calvo	Cacalote de Aabajo	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances
CHH180401402215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASHUARE - 309052	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	309052	Otros	22	22	Guachochi	Bashuare	124,962.12	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11			En Ejecución	Validado avances
CHH180401402321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PIEDRA BLANCA - 310053	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	310053	Otros	6	6	Urique	Piedra Blanca	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58			Terminado	Validado avances
CHH180401402340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JUAN - 310191	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	310191	Otros	8	8	Uruachi	San Juan	45,440.63	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401403290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA HIGUERITA - 324668	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	324668	Otros	5	5	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Higuera	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	Terminado	Validado avances
CHH180401404691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL PORVENIR - 345419	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	345419	Otros	1	1	Balleza	El Porvenir	40,031.37	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL EN ROCAHUACHI - 345536	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	345536	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Rocaguachi	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN ROJACHIQUE - 345613	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	345613	Otros	1	1	Guachochi	Rojachique	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	Terminado	Validado avances	
CHH180401404720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE EN HUATEACHI - 345854	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	345854	Otros	1	1	Urique	Huateachi	22,017.73	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401404723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN HUIYOCHI - 345904	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	345904	Otros	1	1	Bocoyna	Huiyochi	63,874.01	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00		En Ejecución	Validado avances
CHH180401404724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 345945	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	345945	Otros	1	1	Urique	Churo	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44		En Ejecución	Validado avances
CHH180401404728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CINCO DE MAYO EXTENSIÓN EN MESA DEL CONEJO - 345979	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	345979	Otros	1	1	Urique	Mesa del Conejo	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38		Terminado	Validado avances
CHH180401404729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR LA CASA DEL PUEBLO EN PAMACHI - 346000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	346000	Otros	1	1	Urique	Pamachi	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12		Terminado	Validado avances
CHH180401404730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS EN RANCHO ESTRELLA - 346045	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	346045	Otros	1	1	Urique	Rancho Estrella	40,718.09	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08		En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS						
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35668	Otros	1	1	Guachochi	Agua Azul	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	2018-2K02518-A-0760-22701359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH18180401402651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN NUESTRA SEÑORA - 314314	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	314314	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Nuestra Señora	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances			
CHH18180201087794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario En Mesa Lisa - 58142	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58142	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances			
CHH18180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	318189	Otros	1	1	Balleza	Arroyo del Rancho	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	LO-808007968-E2-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA. MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	318201	Otros	1	1	Balleza	Ejido la Pinta	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	LO-808007968-E3-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	318263	Otros	1	1	Balleza	Ranchería Pinalajejo	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	LO-808007968-E4-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235683	Vivienda	9	9	Bocoyna	Creel	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43998	Vivienda	1	1	Bocoyna	Bahuinocachi	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44224	Vivienda	1	1	Bocoyna	Choguita	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44150	Vivienda	1	1	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00				En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS								
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44195	Vivienda	1	1	Bocoyna	Panalachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44093	Vivienda	1	1	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	48592	Otros	1	1	Carichi	Napuchi	1,441,116.00	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	OP-PEHIL/LP/01/2018	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE CARICHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	48595	Otros	1	1	Chinipas	Mesa de Zamorano	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	PMCH-2K00718-MCH-2018-002	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOHI	En Ejecución	Validado avances		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	48606	Otros	1	1	Chinipas	Saltillo	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	PMCH-2K00718-MCH-2018-001	JOSE RAMON RAMOS BREACH	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48921	Otros	1	1	Guachochi	Turuceachi	1,559,955.08	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	OPMG/27181183-FISE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48649	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	2,859,636.73	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	OPMG/27181184	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	318207	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	LO-808029964-E3-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS						
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	318216	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Rincón del Pedregal	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	LO-808029964-E1-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	318222	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	El Cuidame	1,323,633.31	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	LO-808029964-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	42623	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	318256	Otros	1	1	Morelos	Masaguachi	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	LO-808046967-E1-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48699	Otros	1	1	Temósachic	Temósachic	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30				En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH1818020109094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48684	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48716	Otros	1	1	Temósachic	La Concha	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48684	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83							En Ejecución	Validado avances
CHH1818040102966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 318182	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	318182	Otros	1	1	Urique	Guadalupe Coronado	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	LO-808065958-E3-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE URUQUE	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401406659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD URUACHI - 398862	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE SALUD	398862	Otros	1	1	Uruachi	Uruachi	4,988,099.46	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	144-OP-0012/17-DOP-OBRA-1	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180101057730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Equipo De Computo - 661	Aldama	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALDAMA	661	Equipamiento	1	1	Aldama	Juan Aldama	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20						Terminado	Validado avances	
CHH180301324200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ASCENSIÓN CHIHUAHUA - 247081	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	247081	Otros	5	5	Ascensión	Ascensión	500,000.00	369,250.00	369,250.00	369,250.00	369,250.00	369,250.00	369,250.00	369,250.00	OP/FISM18/AD42	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ASCENSION	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401418487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 155637	Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASCENSIÓN	155637	Vivienda	11	11	Ascensión	Guadalupe Victoria	450,000.00	429,332.10	429,332.10	429,332.10	429,332.10	429,332.10	429,332.10							Terminado	Validado avances
CHH00180201088499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades Ultima Agua - 33496	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	33496	Otros	1	1	Balleza	Última Agua	17,741.04	17,741.04	17,741.04	17,741.04	17,741.04	17,741.04	17,741.04							Terminado	Validado avances
CHH180401432946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO DEL RANCHO - 329789	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	329789	Otros	1	1	Balleza	Arroyo del Rancho	3,994,013.55	3,994,013.55	3,994,013.55	3,994,013.55	3,994,013.55	3,994,013.55	3,994,013.55							Terminado	Validado avances
CHH18180201087312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Tres Lamparas Led En La Cruz - 62292	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	62292	Otros	1	1	Balleza	La Cruz	188,146.20	188,146.20	188,146.20	188,146.20	188,146.20	188,146.20	188,146.20							Terminado	Validado avances
CHH18180201087315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Ciento Cincuenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 129796	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	129796	Piezas	1	1	Balleza	Mariano Balleza	609,957.00	609,957.00	609,957.00	609,957.00	609,957.00	609,957.00	609,957.00							Terminado	Validado avances
CHH18180201087316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Sesenta Boiler Solar En Mariano Balleza - 86491	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86491	Celdas solares	100	100	Balleza	Mariano Balleza	705,118.05	705,118.05	705,118.05	705,118.05	705,118.05	705,118.05	705,118.05							Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201087317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Ciento Cincuenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Litros En Balleza - 83662	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	83662	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	260,826.00	PMB-FISM-8020-2018	ORLANDO ACOSTA FLORES	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme Veinticinco Mcuadrados En Mariano Balleza - 54564	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	54564	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	Mariano Balleza	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	110,360.00	PMB-FISM-8014-2018	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Ocho Baños Con Biodigestor En Mariano Balleza - 54372	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	54372	Piezas	8	8	Balleza	Mariano Balleza	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	304,476.80	PMB-FISM-8022-2017	ANGEL CESAR CARO MONTES	Municipio de balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Puente Colgante Peatonal En Mariano Balleza - 1220	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	1220	Otros	100	100	Balleza	Mariano Balleza	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	685,222.79	PMB-FISM-8005-2018	HERRERIA Y CONSTRUCCIONES LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE BELLEZA	Terminado	Validado avances
CHH18180201087325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Setenta Acumuladores Solares En Baquiriachi - 132325	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	132325	Otros	100	100	Balleza	Baquiriachi	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	PMB-FISM-8004-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Sesenta Estufas Ecologicas En Baquiriachi - 130786	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	130786	Piezas	1	1	Balleza	Baquiriachi	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	PMB-FISM-8007-2018	GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV)	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO										ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201087327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Celdas Solares En Baquiriachi - 86295	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86295	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	473,280.00	PMB-FISM-8021-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Boiler Solar En Baquiriachi - 86729	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86729	Celdas solares	100	100	Balleza	Baquiriachi	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	364,310.76	PMB-FISM-8015-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Litros En Baquiriachi - 84650	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	84650	Otros	1	1	Balleza	Baquiriachi	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	PMB-FISM-8020-2018	ORLANDO ACOSTA FLORES	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ochocientos M Cuadrados En Baquiriachi - 53665	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	53665	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	Baquiriachi	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	644,408.00	PMB-FISM-8013-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Baños Con Biodigestor En Baquiriachi - 51700	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	51700	Piezas	1	1	Balleza	Baquiriachi	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	PMB-FISM-8021-2017 (10)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme Mil Setecientos Cincuenta M Cuadrados Para Baquiriachi - 54463	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	54463	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	Baquiriachi	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	772,520.00	PMB-FISM-8014-2018	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180201087333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Ciento Veinte Y Un Lamparas Led En Gral Carlos Pacheco - 62013	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	62013	Otros	1	1	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	689,869.40	PMB-FISM-8019-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH18180201087341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Ocho Lamparas Led En La Magdalena - 62557	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	62557	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	216,653.20	PMB-FISM-8019-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH18180201087343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades La Magdalena - 33193	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	33193	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	115,277.99	PMB-FISM-8022-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Ejido La Pinta - 6014	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6014	Otros	100	100	Balleza	Ejido la Pinta	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	487,273.06	PMB-FISM-8012-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH18180201087352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cuatro Lamparas Led En El Rancho De San Juan - 62346	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	62346	Otros	1	1	Balleza	Rancho de San Juan	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	250,861.60	PMB-FISM-8019-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH18180201087355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Litros En Ejido San Carlos - 85072	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	85072	Otros	1	1	Balleza	San Carlos	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	121,718.80	PMB-FISM-8020-2018	ORLANDO ACOSTA FLORES	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180201087356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Y Seis Lamparas Led En San Juan De Atotonilco - 62398	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	62398	Otros	1	1	Balleza	San Juan de Atotonilco	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	148,236.40	PMB-FISM-8019-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades San Juan De Atotonilco - 33435	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	33435	Otros	1	1	Balleza	San Juan de Atotonilco	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	28,953.07	PMB-FISM-8022-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Acumuladores Solares En Tecorichi - 140360	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	140360	Otros	100	100	Balleza	Tecorichi	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	143,985.00	PMB-FISM-8004-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Y Ocho Estufas Ecologicas En Tecorichi - 131846	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	131846	Piezas	100	100	Balleza	Tecorichi	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	235,850.04	PMB-FISM-8007-2018	GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV)	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Celdas Solares En Tecorichi - 86381	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86381	Otros	1	1	Balleza	Tecorichi	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	PMB-FISM-8021-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Acumuladores Solares En Ejido El Vergel - 133321	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	133321	Otros	100	100	Balleza	Ejido el Vergel	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	201,579.00	PMB-FISM-8004-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180201087363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Cien Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 130982	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	130982	Piezas	100	100	Balleza	Ejido el Vergel	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	406,638.00	PMB-FISM-8007-2018	GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV)	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances
CHH18180201087364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Incorporacion De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 103278	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	103278	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	2,378,593.35	PMB-070062321-FISE17-B012-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Celdas Solares En Ejido El Vergel - 86353	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86353	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	PMB-FISM-8021-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Ciento Ochenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Lts En Ejido El Vergel - 85031	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	85031	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	PMB-FISM-8020-2018	ORLANDO ACOSTA FLORES	Municipio de Balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme Mil Docientos Cincuenta Mcuadrados En Ejido El Vergel - 54512	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	54512	Metros Cuadrados	100	100	Balleza	Ejido el Vergel	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	PMB-FISM-8014-2018	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Baños Con Biologestor En Ejido El Vergel - 51776	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	51776	Piezas	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	761,192.00	PMB-FISM-8018-2018	Orlando Flores Acosta	Presidencia Municipal de Balleza	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201087372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banda Perimetral En Primaria Nicolas Bravo En Ejido El Vergel - 37353	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	37353	Otros	100	100	Balleza	Ejido el Vergel	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	370,654.36	PMB-FISM-8001-2018	RAFAEL VILLESAS SALINAS M	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo A La Pila En Ejido El Vergel - 17262	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	17262	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	1,188,628.74	PMB-FISM-8023-2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Diez Acumuladores Solares En El Trigueño - 140241	Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	140241	Otros	1	1	Balleza	El Trigueño	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	PMB-FISM-8004-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERIACHI - 235384	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235384	Vivienda	3	3	Bocoyna	Sehueriachi	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235398	Vivienda	8	8	Bocoyna	Las Agujas	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40				En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS										
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235424	Vivienda	6	6	Bocoyna	San José de Guacayvo	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80							En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHI - 235437	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235437	Vivienda	6	6	Bocoyna	Sisoguichi	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80							En Ejecución	Validado avances
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235462	Vivienda	5	5	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00							En Ejecución	Validado avances
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235556	Vivienda	2	2	Bocoyna	Sojahuachi	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60							En Ejecución	Validado avances
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235586	Vivienda	5	5	Bocoyna	Panalachi	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00							En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS														
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO									
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI - 235622	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235622	Vivienda	10	10	Bocoyna	Huetosacachi	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235637	Vivienda	33	33	Bocoyna	San Juanito	753,056.40	753,056.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235703	Vivienda	24	24	Bocoyna	Creel	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235716	Vivienda	45	45	Bocoyna	San Juanito	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401435855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 348162	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	348162	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,789,687.81	1,789,687.81	1,789,687.81	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	NO. 102/2018	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	municipio de chihuahua	En Ejecución	Validado avances
CHH180401435862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 348186	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	348186	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.70	NO. 122/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401435898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO SESENTA Y DOS VEINTISIETE UBICADA EN C SESENTA Y CUATRO DE LA COL VISTAS CERRO GRANDE - 348386	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	348386	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	061/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA C PRIV DIANA LAURA ROJAS DE COLOSO - 348535	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	348535	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	NO. 123/2018	REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401446771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO GALERA SUR ENTRE CALLES FRESNO Y PIMENTEL COL GRANJAS - 376182	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376182	Metros lineales	289	289	Chihuahua	Chihuahua	1,909,996.68	1,909,996.68	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	NO. 038/2018	BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401446807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL ARROYO PICACHO ENTRE CALLES PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS - 376209	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376209	Metros lineales	390	390	Chihuahua	Chihuahua	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	NO. 036/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401446827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y OCHO DE OCTUBRE COL CDP - 376259	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376259	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	491,082.74	491,082.74	491,082.74	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	NO. 128/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401455840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 399730	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399730	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	NO. 097/2018	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401457330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TRECE EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS - 401511	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	401511	Otros	1	1	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	555,379.89	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	NO. 089/2018	JORGE ARTURO MORENO TORRES	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion de Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129322	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,090,363.29	1,090,363.29	1,090,363.29	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	NO. 090/2018	INDUSTRIAS GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401433269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PAQ DOS CD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA - 331307	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	331307	Vivienda	25	25	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	2,652,670.69	2,652,670.69	2,652,670.69	2,652,670.69	2,652,670.69	2,652,670.69	2,652,670.69	MC-1817070-50	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Terminado	Validado avances	
CHH180401435176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESIVIO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN UNION CAMPESINA DE LAZARO CARDENAS - 344948	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	344948	Metros lineales	280	280	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	52,353.92	52,353.92	52,353.92	52,353.92	52,353.92	52,353.92	52,353.92	MC-1817075-55	JUAN MANUEL ROJO CASTILLO	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Terminado	Validado avances	
CHH180401435272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO NICOLÁS BRAVO EL MUERTO EN SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 345369	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	345369	Metros lineales	1594	1594	Cuauhtémoc	Nicolás Bravo (El Muerto)	1,411,183.86	1,411,183.86	1,411,183.86	1,411,183.86	1,411,183.86	1,411,183.86	1,411,183.86	MC-1817076-56	GRUPO ABU, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Terminado	Validado avances	
CHH180401470943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM IGNACIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN EJIDO UNION CAMPESINA CD CUAUHTÉMOC - 416790	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	416790	Metros Cuadrados	48	48	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	MC-1817084-64	HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Terminado	Validado avances	
CHH180401471602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELEBACHILLERATO CUAUHTÉMOC EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC TELESECUNDARIA EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 417457	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	417457	Metros Cuadrados	48	48	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	MC-1817086-66	HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401471845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y ESC PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON - 417731	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	417731	Metros Cuadrados	48	48	Cuahtémoc	Cuahtémoc	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	MC-1817087-67	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A D E.C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Terminado	Validado avances	
CHH180401473631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 419952	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	419952	Metros Cuadrados	48	48	Cuahtémoc	Cuahtémoc	810,905.70	811,000.56	810,905.70	810,905.70	810,905.70	810,905.70	810,905.70	810,905.70	810,905.70	MC-1817089-69	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401474999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 421179	Cuahtémoc		PRODIM	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	421179	Computadoras	24	24	Cuahtémoc	Cuahtémoc	615,809.20	615,809.20	615,809.20	615,809.20	542,674.68	542,674.68	542,674.68	542,674.68	MCUCAACS-053/2018	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401476123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO LOMA PELONA - 422272	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	422272	Otros	1	1	Cuahtémoc	Loma Pelona	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.76	534,710.76	534,710.76	MC-1817035-36-29	LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301308273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUIZOCHI - 178076	Cushuiiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	178076	Otros	64428.44	100	Cushuiiriachi	Huizochi	64,428.20	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	PMCU-FISM-18-008-2018	RABRE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401416717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO - 48547	Cushuiiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	48547	Otros	182936.47	100	Cushuiiriachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	PMCU-FISM-006/2018	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401416721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ - 48704	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	48704	Otros	117214	100	Cushuiriachi	San Bernabé	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	PMCU-FISM-004/2018	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401416723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA - 48835	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	48835	Otros	47978	100	Cushuiriachi	Llanos de Reforma	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	PMCU-FISM-001/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401417027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DE ABAJO - 78897	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	78897	Otros	299488	100	Cushuiriachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	PMCU-FISM-002/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401417031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CERRO PRIETO - 79295	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	79295	Otros	340078	100	Cushuiriachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	PMCU-FISM-007/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401417037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 79333	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	79333	Otros	395879	100	Cushuiriachi	Santa Rita	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	PMCU-FISM-010/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401417039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 81017	Cushuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	81017	Otros	388508.43	100	Cushuiriachi	Colonia Cusi (Ojo de Agua)	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	PMCU-FISM-009/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS						
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401418901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO - 174970	Cushuiiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	174970	Otros	304813	100	Cushuiiriachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	PMCU-FISM-005/2018	RABRE CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401450251	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACION DE DIECISEIS TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN CHOPEQUE MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI - 382553	Cushuiiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC	382553	Metros lineales	74927.62	100	Cushuiiriachi	Chopeque	50,398.49	50,398.49	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	PMCU-FAIS-011/2018	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180301336329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296	Delicias		PRODIM	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	285296	Otros	1	0.5	Delicias	Delicias	436,333.01	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	01-OP-IE16-IE17/2018-2021-LE	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401485651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPESINA - 434510	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	434510	Metros Cuadrados	1430.5	1358.97	Delicias	Colonia Campesina	663,157.84	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	253,024.16	05-OP-FISM18/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401485714	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TARAHUMARA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES COLONIA CUAUHTEMOC INCLUYE REVESTIMIENTO - 434621	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	434621	Otros	1100	1100	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	193,542.66	0.00	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	07-OP-FISM17-18/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401485782	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS NAICA COLONIA CAMPESINA - 434746	Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	434746	Otros	2360	944	Delicias	Colonia Campesina	517,175.01	0.00	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	23-OP-FISM18/2018-2021-LE	GRUPO CONSTRUCCIONES GAMA	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401437853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACIÓN EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO SAN LORENZO - 360901	Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	360901	Otros	1	1	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	78,622.86	78,622.86	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45							En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75220	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75220	Piezas	1	1	El Tule	El Águila	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT1-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180201089355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75176	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75176	Piezas	11	11	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	PMT3-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180201089356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76720	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76720	Metros Cuadrados	240	240	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT5-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180201089357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76769	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76769	Metros Cuadrados	320	320	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	PMT6-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00180201089358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49567	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49567	Celdas solares	1	1	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT2-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75186	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75186	Piezas	16	16	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	PMT28-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76761	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76761	Metros Cuadrados	240	240	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT29-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76779	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76779	Metros Cuadrados	480	480	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	PMT30-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49463	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49463	Celdas solares	5	5	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT27-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO							
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00180201089363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75211	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75211	Piezas	1	1	El Tule	La Boca del Potrero	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT14-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75203	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75203	Piezas	1	1	El Tule	Rancho Calabazas	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT21-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76766	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76766	Metros Cuadrados	48	48	El Tule	Las Moras	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	PMT19-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76791	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76791	Metros Cuadrados	48	48	El Tule	Las Moras	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	PMT20-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76748	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76748	Metros Cuadrados	320	320	El Tule	San Mateo	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	PMT25-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75178	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75178	Piezas	14	14	El Tule	San Mateo	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	PMT23-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76771	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76771	Metros Cuadrados	640	640	El Tule	San Mateo	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	PMT26-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00180201089371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51145	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51145	Celdas solares	5	5	El Tule	San Mateo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT22-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75207	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75207	Piezas	1	1	El Tule	La Joya	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT18-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76787	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76787	Metros Cuadrados	64	64	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	PMT16-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75216	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75216	Piezas	1	1	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT15-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51147	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51147	Celdas solares	1	1	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT17-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201089376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75197	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75197	Piezas	3	3	El Tule	El Tarás	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	PMT9-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH180301298478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA CON DOTACION DE CALENTADORES SOLARES - 51146	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51146	Celdas solares	15	15	El Tule	El Tule	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	PMT10-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180301298932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA PARA TODOS CO LA DOTACION DE TINACOS CISTERNA - 75168	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75168	Piezas	55	55	El Tule	El Tule	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	PMT11-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH180301298933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA PARA TODOS CON DOTACION DE TINACOS CISTERNA - 75189	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75189	Piezas	6	6	El Tule	El Nopal	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	PMT7-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH180301298980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHOS FIRMES - 76753	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76753	Metros Cuadrados	272	272	El Tule	El Tule	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	PMT12-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH180301298982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISOS FIRMES - 76780	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76780	Metros Cuadrados	640	640	El Tule	El Tule	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	PMT13-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS									
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401416996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISOS FIRMES - 76784	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76784	Metros Cuadrados	160	160	El Tule	El Nopal	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	62,125.70	PMT8-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH18180201089354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76705	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76705	Celdas solares	10	10	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	45,506.80	45,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH18180201089369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76708	El Tule	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76708	Celdas solares	20	20	El Tule	San Mateo	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	PMT24-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	318244	Otros	1	1	Guachochi	Aborichi	3,949,713.83	3,949,713.83	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	LO-808027993-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	318251	Otros	1	1	Guachochi	Basigochito	2,108,832.60	2,108,832.60	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	LO-808027993-E1-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	318259	Otros	1	1	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	1,621,271.69	1,621,271.69	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	010-2018-E11-JCAS-POR010	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	337817	Otros	43	43	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	1,415,025.51	1,415,025.51	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	PMB-2018-2K15018-A-0405-003	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	338137	Otros	43	43	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arenal de San José	800,658.01	800,658.01	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	PMB-2018-2K15018-A-0405-001a	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	338196	Otros	10	10	Chinipas	Casa Colorada (Mesa Colorada)	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUASIMAS - 338212	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	338212	Otros	12	12	Chinipas	Las Guásimas	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	338350	Otros	160	160	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Cano	5,093,000.08	5,093,000.08	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	MGC-FISM-LP/R3318032/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	338412	Otros	104	104	Guadalupe y Calvo	La Soledad	3,506,655.86	3,506,655.86	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	MGC-FISM-LP/R3318031/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	338433	Otros	44	44	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	1,643,995.84	1,643,995.84	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	MGC-FISM-LP/R3318031/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALAPARES	338461	Otros	12	12	Guajalapa	Témoris	449,350.62	449,350.62	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	23000503	DISEROS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAJALAPARES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	338652	Otros	36	36	Morelos	San Pablo	1,447,745.89	1,447,745.89	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	NO-PMM-LP-E-001-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	339636	Otros	21	21	Morelos	San Pablo	973,818.16	973,818.16	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	NO-PMM-LP-E-003-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	339690	Otros	19	19	Morelos	La Gaita	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,843.82	854,843.82	854,543.82	NO-PM-M-LP-E-002-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	339739	Otros	23	23	Morelos	San Pablo	1,055,083.82	1,055,083.82	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	NO-PM-M-LP-E-003-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMUDEZ - 339839	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	339839	Otros	243	243	Moris	Bermúdez	3,917,691.63	3,917,691.63	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	24700393	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE MORIS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICÓRACHI - 339930	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	339930	Otros	168	168	Urique	Huicorachi	6,714,813.78	6,714,813.78	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	PMU-2018-2K15018-A-0525-003	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	339994	Otros	19	19	Urique	Mesa de Arturo	1,038,687.00	1,038,687.00	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	PMU-2018-2K15018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUACHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	340032	Otros	16	16	Urique	El Gallo	961,984.00	961,984.00	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	PMU-2018-2K15018-A-0525-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validados avances
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	340069	Otros	126	126	Uruachi	Las Trojas	4,549,949.78	4,549,949.78	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	PMU-2018-2K15018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	Validados avances
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ANIMAS - 340171	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	340171	Otros	15	15	Uruachi	Las Ánimas	472,898.00	472,898.00	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	PMU-2018-2K15018-A-0507-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	Validados avances
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48635	Otros	1	1	Balleza	La Magdalena	3,693,997.48	3,693,997.48	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	PM-20700691-8031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validados avances
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48575	Otros	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	2,379,763.30	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	PM-20700691-8031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validados avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44252	Vivienda	1	1	Bocoyna	Bocoyna	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44062	Vivienda	1	1	Bocoyna	San José de Guacayvo	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44115	Vivienda	1	1	Bocoyna	Sisoguichi	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44183	Vivienda	1	1	Bocoyna	Sojahuachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00							En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuenuachi - 44034	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44034	Vivienda	1	1	Bocoyna	Sehuenuachi	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00							En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	59497	Otros	1	1	Nonoava	Humariza	1,286,826.00	1,286,826.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	PMN-2018-2K00918-A-0417-001	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	42580	Otros	1	1	Nonoava	Humariza	529,835.00	529,835.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	2018-2K15018-A-0404-001	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35566	Otros	1	1	Guachochi	Agua Blanca	95,895.38	95,895.38	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	2018-2K02518-A-0760-22701355	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35543	Otros	1	1	Guachochi	Agua Zarca	287,686.34	287,686.34	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	2018-2K02518-A-0760-22701354	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bashuare - 35709	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35709	Otros	1	1	Guachochi	Bashuare	269,873.65	269,873.65	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	2018-2K02518-A-0760-22701360	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	48659	Otros	1	1	Guazapares	Témoris	1,926,671.00	1,926,671.00	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	23000502	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35685	Otros	1	1	Carichi	Chicoyachi	159,925.13	159,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2018-2K02518-A-0759-21200517	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180201088295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	47743	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	346,100.65	346,100.65	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	OPMG/27181040	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LA LAJITA DE LA AGEB DIEZ Y SEIS CERO CERO - 159591	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANOANA DELIA AGUILAR RUELAS	159591	Metros Cuadrados	44.5	44.5	Guachochi	Guachochi	366,813.15	366,813.15	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	OPMG/27181094	ANA DELIA AGUIRRE RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 159629	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JESUS RAMIREZ	159629	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	30,754.36	139,647.24	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	OPMG/27181109	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301304361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACH - 159955	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA VALLEKAS	159955	Otros	1	1	Guachochi	Basigochito	2,108,832.60	2,108,832.60	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	OPMG/27181149	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301304435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNIC - 160198	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	160198	Otros	1	1	Guachochi	Agua Zarca	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	OPMG/27181173	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNI - 160205	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	160205	Otros	1	1	Guachochi	Agua Blanca	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	27181174	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301304440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA OCHOACACHI EN - 160210	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	160210	Otros	1	1	Guachochi	Ranchería Ochoacachi	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	OPMG/27181175	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA EN EL MUNIC - 160218	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	160218	Otros	1	1	Guachochi	Cieneguita	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	OPMG/27181176	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE EN EL MUNICI - 161761	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	161761	Otros	1	1	Guachochi	El Aguaje	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	OPMG/27181177	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL EN EL MUNICI - 161765	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	161765	Otros	2	1	Guachochi	Agua Azul	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	OPMG/27181178	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180301304696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIHUARE EN EL MUNICI - 161777	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	161777	Otros	1	1	Guachochi	Basihuare	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	OPMG/27181179	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRNCA EN CALLE AMERICA Y SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 311428	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	311428	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	OPMG/27181058	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401427128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSESITO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE HUIZARUCHI - 311452	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	311452	Metros Cuadrados	64.28	64.28	Guachochi	Huizarochi	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	OPMG/27181061	DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOSECO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 311472	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	311472	Otros	12	12	Guachochi	Rancho Seco	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	OPMG	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA - 311502	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y E HIPOLITO ESPINO ESPINO	311502	Piezas	2	2	Guachochi	Choguita	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	OPMG/27181114	HIPOLITO ESPINO ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA I - 311528	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LIDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	311528	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	OPMG/27181116	LH2 SERVICIOS COMERCIALES SA CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VEINTEE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 311536	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	311536	Metros Cuadrados	48	48	Guachochi	Santa Anita	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	OPMG/27181117	EDI BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE NOROGACHI NONGAVA A CIENEGA DE NOROGACHI - 311542	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	311542	Metros lineales	1000	1000	Guachochi	Norogachi	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	OPMG/27181118	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI Y YEGOCHI - 311551	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	311551	Otros	1	1	Guachochi	Tajirachi	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	OPMG/27181129	FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 311562	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	311562	Otros	1	1	Guachochi	Agua Zarca	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	OPMG/27181130	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI - 311569	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	311569	Otros	1	1	Guachochi	Otovachi	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	OPMG/27181113	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401427230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI - 311577	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	311577	Otros	1	1	Guachochi	Otovachi	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	OPMG/27181136	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401427243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA - 311591	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	311591	Otros	1	1	Guachochi	Choguita	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	OPMG/27181156	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ - 352154	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	352154	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	OPMG/27181170	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE TONACHI A ENTRONQUE GUACHOCHIYOQUIVO - 352271	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352271	Otros	1	1	Guachochi	Tónachi	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	OPMG/27181186	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BAÑOS EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE ABORÉACHI - 352330	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS	352330	Piezas	1	1	Guachochi	Basigochi de Aboreachi	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	OPMG/27181189	ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO ISIDRO ESPINO - 352357	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352357	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	OPMG/27181190	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE CIENEGA PRIETA A LOMA DEL MANZANO - 352374	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	352374	Otros	270	270	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	OPMG/27181191	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO NUEVE - 352400	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	352400	Otros	520.98	520.98	Guachochi	Guachochi	607,935.68	607,935.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	OPMG/27181192	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401436763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CORRALITOS - 352415	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR NAVARRO	352415	Piezas	1	1	Guachochi	Corralitos	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	OPMG/27181195	CESAR NAVARRO MORENO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA LAS TRUCHAS - 352432	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352432	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	OPMG/27181196	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CHOGUITA A CAPOCHI - 352590	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352590	Otros	1	1	Guachochi	Choguita	178,068.30	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	OPMG/27181197	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE NOROGACHI A BACOCHI - 352623	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352623	Metros lineales	3000	3000	Guachochi	Bacochi	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	OPMG/27181198	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE BACHAMUCHI A ROCHEACHI - 352653	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	352653	Metros lineales	12000	12000	Guachochi	Bachamuchi	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	OPMG/27181199	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI - 352682	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	352682	Otros	1	1	Guachochi	Ciénega de Norogachi	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	OPMG/27181200	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES ENTRE AMERICAS Y PERIFERICO SIERRA TARAHUMARA - 352920	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	352920	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	349,895.54	349,895.54	349,895.54	349,895.54	349,895.54	349,895.54	349,895.54	349,895.54	OPMG/27181201	SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE SEHUERACHI - 353022	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	353022	Otros	1	1	Guachochi	Basigochi	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	OPMG/27181203	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401436967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE RIO VERDE - 354076	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	354076	Otros	1	1	Guachochi	Cumbres del Rio Verde	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	OPMG/27181204	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CIENEGA PRIETA A GUERIRACHI - 354510	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	354510	Metros lineales	10000	10000	Guachochi	Guérachi	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	OPMG/27181212	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA CUATRO - 354533	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	354533	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	OPMG/27181213	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XIV - 354560	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	354560	Otros	1	1	Guachochi	Rancharía Ochoacachi	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	OPMG/27181214	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA IV - 354587	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OSCAR OLIMPO AGUIRRE GARCIA	354587	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	OPMG/27181215	OSCAR ARMANDO DIAZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE ABOREACHI - 357464	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	357464	Otros	1	1	Guachochi	Laguna de Aboreachi	5,458,530.00	5,458,530.00	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	OPMG/27181240	ROBERTO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401437221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA I - 357596	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO	357596	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	OPMG/27181206	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL SALTO GUACHOCHI - 357625	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	357625	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	OPMG/27181207	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS									
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180401437249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE LA COLONIA LA CORTINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 357780	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	357780	Metros Cuadrados	2785	2785	Guachochi	Guachochi	3,707,793.51	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	OPMG/27181004	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401437439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 358838	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y KEVIN YOIANICT FONTES BUSTILLOS	358838	Metros Cuadrados	148	148	Guachochi	La Gloria	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	OPMG/27181224	KEVIN YOIANICT FONTES BUSTILLOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 359428	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PEDRO PEINADO FONTES	359428	Metros Cuadrados	72	72	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	OPMG/27181226	PEDRO PEINADO FONTES	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA - 359431	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	359431	Metros Cuadrados	153	153	Guachochi	Ciéneguita	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	OPMG/27181227	EDY BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSESITO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI - 359434	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	359434	Otros	1	1	Guachochi	Huizarochi	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	OPMG/27181228	JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOQUIMOVA GUACHOCHI - 359441	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	359441	Otros	1695	1695	Guachochi	Boquimova	1,695,902.38	1,695,902.38	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	OPMG/27181230	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401437618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAJO LARGO A PINO GORDO MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 359453	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	359453	Metros lineales	3500	3500	Guachochi	Bajo Largo	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	OPMG/27181232	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES - 359507	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	359507	Metros Cuadrados	1500	1500	Guachochi	Guachochi	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	445,585.08	OPMG/27181244	ANA DELIA AGUILAR RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO			
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401438339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCH - 363293	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	363293	Otros	1	1	Guachochi	Aborichi	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	OPMG/27181150	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401454614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 398490	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	398490	Metros Cuadrados	60	60	Guachochi	Norogachi	506,559.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	OPMG/27181104	REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401455246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE POLIDUCTO PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES - 399168	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RUBEN DIAZ HINOJOS	399168	Otros	1	1	Guachochi	Agua Azul	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	OPMG/27181260	RUBEN ABRAHAM DIAZ HINOJOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401460823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 405527	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS	405527	Otros	1	1	Guachochi	El Aguaje	431,756.95	431,756.95	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	OPMG/27181070	ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles En Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 47829	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	47829	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	OPMG/27181043	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimentacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	46551	Metros Cuadrados	10297	10297	Guachochi	Guachochi	9,597,855.93	9,602,583.45	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	OPMG/27181003	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Escolar En El Telebachillerato De La Localidad De Norogachi - 49494	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANDRES SAENZ NAVA	49494	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Norogachi	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	OPMG/27181074	ANDRES SAENZ NAVA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CRUZ GONZALEZ GARCIA	49430	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Agua Azul	726,316.49	726,316.49	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	OPMG/27181073	CRUZ GONZALEZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion En Calle Novena Uy Ocampo - 61318	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61318	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Linea En Calle Novena Y Victoria - 61299	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61299	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Zanjas De Drenaje Y A P En Guerrero - 52748	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52748	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Caminos Vecinales - 52801	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52801	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Dos - 52794	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52794	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	52794	constructora integral vallejas sa de cv	municipio guerrero	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Uno - 52792	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52792	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	52792	constructora integral vallejas sa de cv	municipio guerrero	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacion Paquete Tres - 55226	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	55226	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	55226	constructora integral vallekas	municipio guerrero	Terminado	Validado avances
CHH18180201088056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techumbre Tipo Domo En Jardin De Niños Abraham Gonzalez En La Junta - 52751	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52751	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48				Terminado	Validado avances
CHH18180201088057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Alcantarillado Y A P En La Junta - 52777	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52777	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	52777	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH18180201088060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52746	Otros	1	1	Guerrero	Sáenz	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	52746	jose ramon ramos breach	municipio guerrero	Terminado	Validado avances
CHH180301310117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ - 187459	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	187459	Otros	6	6	Hidalgo del Parral	El Aranjuez	340,000.00	340,000.00	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	187459	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH180301313529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	204250	Metros Cuadrados	2000	2000	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,800,000.00	2,800,000.00	2,793,600.00	2,793,600.00	2,793,600.00	2,793,600.00	2,793,600.00	2,793,600.00				En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18010105778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Vado En El Camino La Otra Banda A Atascadero - 9160	Huejotitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9160	Metros Cuadrados	1	1	Huejotitán	Atascaderos	196,378.77	196,378.77	196,378.77	196,378.77	196,378.77	196,378.77	196,378.77					Terminado	Validado avances
CHH180301300263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR COMUNITARIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN - 141217	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	141217	Metros Cuadrados	265.75	265.75	Jiménez	José Mariano Jiménez	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,354,063.76	1,345,163.52	1,345,163.52	1,345,163.52		41/FISM/2018	JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301315301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXTENSION DE LINEA DE SECUNDARIA EN CALLE LOPEZ PORTILLO EN COLONIA PRESIDENTES - 213275	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	213275	Otros	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,336.35	18,336.34	18,336.34	18,336.34		52/FISM/2018	JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301315319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION TIERRA DE ENCUENTRO - 213357	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	213357	Otros	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	417,138.11	417,138.11	417,138.11	414,996.25	414,094.14	414,094.14	414,094.14		51/FISM/2018	JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301315341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUBESTACION ELECTRICA EN COMEDOR COMUNITARIO LA ESTACIÓN - 213417	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	213417	Otros	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	587,200.89	587,200.89	587,200.89	583,290.85	583,290.85	583,290.85	583,290.85		53/FISM/2018	JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301318448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NUEVO TAMPICO - 224408	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	224408	Otros	1	1	Jiménez	Nuevo Tampico	660,405.35	660,405.35	660,405.35	655,709.92	655,441.87	655,441.87	655,441.87		34/FISM/2018	JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180301392714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR IGNACIO GONZALEZ E ENTRE CALLES PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y GENERAL BAUDELIO URIBE - 194259	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	194259	Metros Cuadrados	3456.4	3456.4	Jiménez	José Mariano Jiménez	927,948.00	927,948.00	927,948.00	927,948.00	831,884.02	831,884.02	831,884.02	003/HABITAT-2018	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301392715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENERAL NICOLÁS FERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE AMADOR MORENO LUJAN Y BLVD DR IGNACIO GONZALEZ - 194408	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	194408	Metros Cuadrados	2550	2550	Jiménez	José Mariano Jiménez	668,681.00	668,681.00	668,681.00	668,681.00	570,469.75	570,469.75	570,469.75	002/HABITAT-2018	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180401419386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES SEGUNDA ETAPA - 194157	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	194157	Vivienda	20	20	Jiménez	José Mariano Jiménez	989,936.00	989,936.00	989,936.00	970,234.20	967,233.53	967,233.52	967,233.52	43/FISM/2018	DIOPRIMA S DE RL CV	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180401420337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y TANQUE METALICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO EL AGUILA - 224014	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	224014	Otros	1	1	Jiménez	El Águila	441,706.50	441,706.50	441,706.50	441,706.50	441,706.50	441,706.50	441,706.50	60/2018/CONVCOLAB/JIMENEZ	D.J.- JUNTA CENTRAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Terminado	Validado avances
CHH180401437075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE TIERRA POR EMERGENCIAS DE LLUVIA - 355751	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	355751	Otros	29	29	Jiménez	José Mariano Jiménez	890,241.00	890,241.00	890,241.00	802,913.10	802,913.10	802,913.10	802,913.10				En Ejecución	Validado avances
CHH180401437097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACION COLONIA ESTACION - 356233	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	356233	Metros lineales	38	38	Jiménez	José Mariano Jiménez	767,392.00	767,392.00	767,392.00	766,503.73	764,889.29	764,889.29	764,889.29	01-FISM/2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE CV	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401437111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO COLONIA LA ESPERANZA - 356315	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	356315	Metros lineales	23	23	Jiménez	José Mariano Jiménez	744,814.09	744,814.09	744,814.09	744,728.12	546,605.75	546,605.75	546,605.75	02/FISM/2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A DE C.V	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301322010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TIJUANA - 237316	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237316	Metros lineales	145.35	145.35	Juárez	Juárez	2,622,446.00	2,579,934.03	2,579,934.03	2,579,934.03	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	OP-084-2018	SIROVAL S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301322021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 237382	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237382	Metros lineales	131.63	131.63	Juárez	Juárez	3,037,093.00	2,971,200.94	2,971,200.94	2,971,200.94	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	OP-085-2018	INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133573	Metros Cuadrados	4600	4600	Juárez	Juárez	5,320,751.00	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	OP-038-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133128	Metros Cuadrados	1965.61	1965.61	Juárez	Juárez	4,604,036.00	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	OP-036-2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133789	Metros Cuadrados	1526	1526	Juárez	Juárez	3,184,153.00	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	OP-039-2018	GEYSER, S.A. DEC.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Marcela Caraveo - 133459	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133459	Metros Cuadrados	2608.77	2608.77	Juárez	Juárez	5,203,365.00	5,201,124.82	5,201,124.82	5,201,124.82	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	OP-037-2018	TRABCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132996	Metros Cuadrados	134	134	Juárez	Juárez	1,832,332.00	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	OP-032-2018	JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 131865	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131865	Metros Cuadrados	124	124	Juárez	Juárez	1,225,317.00	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	OP-030-2018	FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132621	Metros Cuadrados	323.34	323.34	Juárez	Juárez	5,311,275.00	5,220,994.71	5,220,994.71	5,220,994.71	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	OP-031-2018	MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawai - 124841	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124841	Metros Cuadrados	290.33	290.33	Juárez	Juárez	3,246,774.00	3,241,069.85	3,241,069.85	3,241,069.85	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	OP-026-2018	VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH18180201088074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124648	Metros Cuadrados	211.66	211.66	Juárez	Juárez	2,788,427.00	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	OP-025-2018	ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CH S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123767	Otros	1	1	Juárez	Juárez	399,170.00	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	OP-017-2018-1	MB CONSTRUYE VERDE, S.A.DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124513	Metros Cuadrados	261.97	261.97	Juárez	Juárez	3,931,603.00	3,900,999.67	3,900,999.67	3,900,999.67	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	OP-024-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Barda En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123615	Otros	1	1	Juárez	Juárez	1,216,918.00	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	OP-021-2018	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127470	Metros Cuadrados	560.56	560.56	Juárez	Juárez	9,055,805.00	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	OP-029-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124424	Metros Cuadrados	455	455	Juárez	Juárez	5,312,928.00	5,262,928.00	5,262,928.00	5,262,928.00	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	OP-023-2018	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cecyt - 123499	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123499	Otros	1	1	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	OP-020-2018	ING. JOSE SOCORRO FIERRO MELENDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta - 123378	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123378	Otros	1	1	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,233,448.29	1,233,448.29	1,233,448.29	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	OP-019-2018	ING. JESUS SILVERIO CURIEL PORRAS	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180201088082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124281	Metros Cuadrados	275	275	Juárez	Juárez	3,682,373.00	3,868,420.49	3,868,420.49	3,868,420.49	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	OP-022-2018	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125013	Metros Cuadrados	176.09	176.09	Juárez	Juárez	1,767,760.00	1,767,760.00	1,767,760.00	1,767,760.00	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	OP-027-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125087	Metros Cuadrados	285.94	285.94	Juárez	Juárez	3,635,985.00	3,635,982.81	3,635,928.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	OP-028-2018	URBANIZADORA GRICARSA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero - 113560	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113560	Metros Cuadrados	1946.15	1946.15	Juárez	Juárez	895,447.05	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	OP-033-2018-4	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113647	Metros Cuadrados	583.57	583.57	Juárez	Juárez	341,296.62	341,296.62	259,813.80	259,813.80	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	OP-033-2018-5	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113441	Metros Cuadrados	1437.07	1437.07	Juárez	Juárez	584,681.87	651,776.49	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	OP-033-2018-2	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 112441	Juárez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112441	Lote	1	1	Juárez	Juárez	736,000.03	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	OC-1770	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112473	Metros Cuadrados	162.27	162.27	Juárez	Juárez	137,267.55	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	OP-033-2018	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Huella - 113521	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113521	Metros Cuadrados	3667.33	3667.33	Juárez	Juárez	1,613,849.94	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	OP-033-2018-3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113273	Metros Cuadrados	395.19	395.19	Juárez	Juárez	272,693.02	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	OP-033-2018-1	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Che Guevara - 117877	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117877	Metros Cuadrados	1858.51	1858.51	Juárez	Juárez	862,682.77	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	OP-033-2018-6	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Defin - 109129	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109129	Metros Cuadrados	1188.69	1188.69	Juárez	Juárez	471,699.02	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	OP-035-2018-3	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111005	Metros Cuadrados	650.27	650.27	Juárez	Juárez	317,655.77	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	OP-034-2018-3	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109613	Metros Cuadrados	987.49	987.49	Juárez	Juárez	481,045.35	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	OP-035-2018-7	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110654	Metros Cuadrados	1025.34	1025.34	Juárez	Juárez	457,760.49	457,760.49	457,760.49	457,760.49	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	OP-034-2018	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DEC.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109457	Metros Cuadrados	1730.67	1730.67	Juárez	Juárez	690,721.16	690,179.89	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	OP-035-2018-5	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS									
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201088099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111196	Metros Cuadrados	3289.67	3289.67	Juárez	Juárez	1,429,755.70	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	OP-034-2018-6	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111041	Metros Cuadrados	1032.19	1032.19	Juárez	Juárez	498,973.82	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	OP-034-2018-4	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109377	Metros Cuadrados	1056.07	1056.07	Juárez	Juárez	433,834.25	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	OP-035-2018-4	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109540	Metros Cuadrados	3642.7	3642.7	Juárez	Juárez	1,460,121.67	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	OP-035-2018-6	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110758	Metros Cuadrados	591.87	591.87	Juárez	Juárez	267,609.54	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	OP-034-2018-1	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111131	Metros Cuadrados	792.17	792.17	Juárez	Juárez	357,850.33	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	OP-034-2018-5	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110884	Metros Cuadrados	1325.49	1325.49	Juárez	Juárez	562,593.91	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	OP-034-2018-2	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98022	Vivienda	102	102	Juárez	Juárez	11,232,808.00	11,211,805.61	11,211,805.61	11,211,805.61	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	OP-049-2018	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100686	Metros Cuadrados	515.85	515.85	Juárez	Juárez	272,957.28	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	OP-035-2018-2	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97830	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,998,846.45	10,988,846.45	10,988,846.45	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	OP-048-2018	LUIS TEHUITZAL HERNADEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98156	Vivienda	102	102	Juárez	Juárez	11,232,808.00	11,212,981.71	11,212,981.71	11,212,981.71	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	OP-050-2018	GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100523	Metros Cuadrados	952.68	952.68	Juárez	Juárez	403,131.84	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	OP-035-2018	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cotoalado - 100639	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100639	Metros Cuadrados	763.51	763.51	Juárez	Juárez	345,174.96	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	OP-035-2018-1	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95521	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,984,245.32	10,984,245.32	10,984,245.32	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	OP-043-2018	AI GRUPO DASARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94800	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,985,385.60	10,985,385.60	10,985,385.60	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	OP-041-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95192	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,983,449.56	10,983,449.56	10,983,449.56	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	OP-042-2018	LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97557	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,989,863.20	10,989,863.20	10,989,863.20	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	OP-046-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97623	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,991,010.73	10,991,010.73	10,991,010.73	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	OP-047-2018	LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 96948	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96948	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,998,753.44	10,998,753.44	10,998,753.44	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	OP-045-2018	ing. francisco javier acosta reyes	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95998	Vivienda	100	100	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,993,874.48	10,993,874.48	10,993,874.48	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	OP-044-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93259	Vivienda	80	80	Juárez	Juárez	8,810,046.00	8,768,326.78	8,768,326.70	8,768,326.78	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	OP-040-2018	PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	12193	Celdas solares	1	1	La Cruz	La Cruz	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02			Terminado	Validado avances
CHH18180201088220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 77912	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	77912	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 78255	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78255	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	96,044.00	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17			Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180201088222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias Camino Real En La Angel Romero - 78325	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78325	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201088223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Red De Alcant Sanitario Y Desc Domiciliarias En La M Alcantar - 78204	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78204	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	82,771.07	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09			Terminado	Validado avances
CHH18180201088228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red A P Y Descargas Domiciliarias Los Alicantes - 78366	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78366	Otros	1	1	La Cruz	Los Alicantes	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201088229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Estcion La Cruz - 78308	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78308	Otros	1	1	La Cruz	Estación la Cruz	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201088230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Estacion La Cruz - 77957	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	77957	Otros	1	1	La Cruz	Estación la Cruz	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180201088231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre de Moneleño - 78339	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78339	Otros	1	1	La Cruz	Morieleño	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Angela Ortiz Rivas - 47854	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47854	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Noelia Rivas - 46601	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46601	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47116	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Rio Guirichivo	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68			Terminado	Validado avances
CHH00180201087982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Contencion Señor Rogelio Nagera - 52653	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52653	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Maguarichi	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54			Terminado	Validado avances
CHH00180201088039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Juan Tapia - 46225	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46225	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San Jerónimo	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50			Terminado	Validado avances
CHH180401433234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO MAGUARICHI A PIEDRAS DE LUMBRE Y MAGUARICHI A OCOVIACHI - 331089	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	331089	Otros	1	1	Maguarichi	Maguarichi	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201087912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Aguerare - 49692	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49692	Otros	1	1	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manriquez - 46408	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46408	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San José de las Lajas	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Dispensario Medico Bacuseachi - 51198	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51198	Otros	1	1	Maguarichi	Bacuseachi	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Erechuchique - 49685	Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49685	Otros	1	1	Maguarichi	Erechuchique	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	Terminado	Validado avances				
CHH00180201087622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Uvas De Cabecera Municipal - 60236	Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	60236	Metros Cuadrados	180	180	Matamoros	Mariano Matamoros	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	123,986.74	Terminado	Validado avances				
CHH00180201087623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Uvas De Cabecera Municipal - 60218	Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	60218	Metros Cuadrados	180	180	Matamoros	Mariano Matamoros	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	62,089.74	Terminado	Validado avances			
CHH00180201087625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Ciénega De Ceniceros - 60136	Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	60136	Metros Cuadrados	1110	1110	Matamoros	Ciénega de Ceniceros	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	633,965.40	Terminado	Validado avances			
CHH00180201088182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Barrio Nixtamlero En La Localidad De Nonoava - 41740	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	41740	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	Terminado	Validado avances				
CHH180301303349	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 151630	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	151630	Otros	1	1	Nonoava	Humariza	1,928,847.53	1,928,847.53	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	PMN-2018-2K00918-A-0417-001(00)	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401488231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 247033	Nonoava	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	247033	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	PMN-2018-FISM-A-002-002	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances		
CHH18180201087727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Charco Pinto - 41728	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	41728	Otros	1	1	Nonoava	Charco Pinto	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	PMN-2018-FISM-A-002-002	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Nonoava - 41658	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	41658	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	PMN-2018-FISM-A-002-001	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Nonoava - 20448	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	20448	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	PMN-2018-FISM-A-001-001	ELECTRICA FRIMAN S.A DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Terrero - 20480	Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	20480	Otros	1	1	Nonoava	El Terrero	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	PMN-2018-FISM-A-001-002	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances	
CHH180401416742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SECCIÓN HIDALGO - 51723	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	51723	Metros Cuadrados	48	48	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	450,000.00	431,160.64	431,150.00	431,160.64	431,160.64	431,160.64	431,160.64	431,160.64	431,160.64	431,160.64	OP-FISM/AD/18-145	ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH180401419911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA FE - 213493	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	213493	Metros lineales	120	120	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	300,000.00	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	OP-FISM/AD/18-145	ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401419917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 213553	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	213553	Vivienda	13	13	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	OP-FISM/AD/18-145	ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401419920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELEBACHILLERADO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO - 213582	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	213582	Metros lineales	200	200	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	710,000.00	709,498.60	709,498.60	709,498.60	709,498.60	709,498.60	709,498.60						Terminado	Validado avances
CHH180401433242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DISPENSARIO MEDICO EN SECCIÓN HIDALGO - 331135	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	331135	Metros Cuadrados	24	24	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	129,975.45	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	OP/AD/FISM18/09	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH180401447504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO CLAPAREDES - 377373	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	377373	Piezas	1	1	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	193,760.19	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	OP-FISM/AD/18-150	ALBERTO RENTERIA WONG	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH180401447516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA BUENA FE - 377389	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	377389	Metros Cuadrados	257	257	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	OP-FISM/AD/18-147	ARTURO NAVA ESCARZAGA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH180401447541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO SECCION HIDALGO - 377432	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	377432	Metros Cuadrados	377	377	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	OP-FISM/AD/18-148	ARTURO NAVA ESCARZAGA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH180401452411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA ZAP - 385285	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	385285	Vivienda	3	3	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	155,457.50	155,390.30	155,390.30	155,390.30	155,390.30	155,390.30	155,390.30	155,390.30				Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS									
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401452529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 385396	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	385396	Vivienda	34	34	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,699,891.21	1,699,891.15	1,699,391.15	1,699,391.15	1,699,391.15	1,699,391.15	1,699,391.15	1,699,391.15	1,699,391.15	OP-FISM/AD/18-116	ALSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Linea De Agua Potable Barrio Belem - 11355	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11355	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vialidad Totoy En Baseaseachi - 12942	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	12942	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado En Vialidad Sammy En Baseaseachi - 12879	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	12879	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori - 11931	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	11931	Otros	1	1	Ocampo	Cahuisori	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P M OCAMPO	12805	Otros	1	1	Ocampo	Cajurichi	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Linea De Agua Potable En La Casita - 11367	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11367	Otros	1	1	Ocampo	La Casita	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50	391,066.50				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180101057754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	11964	Otros	1	1	Ocampo	La Casita	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101057755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Linea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11360	Otros	1	1	Ocampo	Huevachi	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	279,973.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101057756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Leon En Memelechi - 13010	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	13010	Otros	1	1	Ocampo	Memelechi de Arriba (El Fresno)	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101057757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Linea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11351	Otros	1	1	Ocampo	Tierras de Luna	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101057758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Unidad Basica De Rehabilitacion En Huajumar - 11341	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	P M OCAMPO	11341	Otros	1	1	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101057759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	12791	Otros	1	1	Ocampo	El Rincón	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180101057760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11368	Otros	1	1	Ocampo	El Rincón	43,045.00	43,045.00	43,045.00	43,045.00	43,045.00	43,045.00	43,045.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101057761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	12993	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	44,350.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101057762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	11911	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	50,883.50	50,883.50	50,883.50	50,883.50	50,883.50	50,883.50	50,883.50			Terminado	Validado avances
CHH18180101057763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 11399	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	11399	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101057764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cancha Usos Múltiples En El Periquito - 11382	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P M OCAMPO	11382	Otros	1	1	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduvigis)	294,220.00	294,220.00	294,220.00	294,220.00	294,220.00	294,220.00	294,220.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101057765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Línea Agua Potable Para El Cajón De Los Remedios - 11361	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M MORELOS	11361	Otros	1	1	Ocampo	El Cajón de los Remedios	38,541.00	38,541.00	38,541.00	38,541.00	38,541.00	38,541.00	38,541.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red Eléctrica En El Perico - 114600	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	114600	Otros	1	1	Ocampo	El Perico	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180201087731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Placas Solares - 115020	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	115020	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda Adulto Mayor - 114769	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	114769	Vivienda	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Varias Comunidades - 115311	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	115311	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Tinacos Agua Potable - 115302	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	115302	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Lamina Galvanizada - 115055	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	115055	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	236,500.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Red Electrica En Baseaseachi - 115038	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	115038	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Red Barrio Nuevo En Baseaseachi - 115280	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	115280	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH18180201087740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica Baseaseachi Parque Beis - 115270	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	115270	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	196,572.00	196,572.00	196,572.00	196,572.00	196,572.00	196,572.00	196,572.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica Baseaseachi - 114844	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	114844	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red En Baseaseachi Lavanderia - 115295	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	115295	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica En La Casita - 114640	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	114640	Otros	1	1	Ocampo	La Casita	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Camino De Jesus Del Monte - 115120	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P M OCAMPO	115120	Otros	1	1	Ocampo	Jesús del Monte	256,500.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Encementado Barrio Los Lucero - 115093	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	115093	Otros	1	1	Ocampo	Tierras de Luna	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201087746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puente Peatonal Esc Primaria En Huajumar - 114795	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	114795	Otros	1	1	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00						Terminado	Validado avances
CHH18180201087747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puente Pestonal Barrio Los Rodriguez - 114807	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	114807	Otros	1	1	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00						Terminado	Validado avances
CHH18180201087748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Zmpliación Red Electrica En Los Terreros - 114819	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M OCAMPO	114819	Otros	1	1	Ocampo	Los Terreros	675,350.00	675,350.00	675,350.00	675,350.00	675,350.00	675,350.00	675,350.00						Terminado	Validado avances
CHH00180201091071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 37180	Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	37180	Metros Cuadrados	9	9	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	360,338.69	360,338.69	360,338.69	360,338.69	360,338.69	360,338.69	360,338.69	5300408-PR	CONSTRUCCIONES BARRERA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Validado avances		
CHH180401434692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SAN PEDRO - 342149	Rosales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	342149	Vivienda	4	4	Rosales	San Pedro de Conchos	270,000.00	268,808.31	268,808.31	268,808.31	268,808.31	268,808.31	268,808.31	01-OP-FISM/2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	MUNICIPIO DE ROSALES	Terminado	Validado avances		
CHH00180101058129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pozo En La Casita - 4011	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	4011	Otros	1	1	San Francisco del Oro	La Casita	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	DOPFISM/05/2018-4011	VALLES BACA HERMANOS SPR DE RL DE CV	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances		
CHH18180101058126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	3996	Metros Cuadrados	1	1	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	355,582.44	355,582.44	355,582.44	355,582.44	355,582.44	355,582.44	355,582.44	DOPFISM/04/2018-3996	VICTOR SALCIDO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180101058131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Electrificacion En El Coruco I Etapa - 4006	San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	4006	Kilómetro	1	1	San Francisco del Oro	El Coruco	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	DOPFISM/03/2018-4006	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances
CHH180401437809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONTRAYERBAS - 360516	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	360516	Metros lineales	706	706	Sauccillo	Contrayerbas (Rancho de los Cueto)	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	PMS-OPM-FAIS-001-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	
CHH180401437844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALVAREÑAS SEGUNDA ETAPA - 360790	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	360790	Metros lineales	610	610	Sauccillo	Las Alvareñas	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	PMS-OPM-FAIS-002-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	
CHH180401437846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO DE ORRANTEÑO - 360860	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	360860	Metros lineales	250	250	Sauccillo	Orranteño	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	PMS-OPM-FAIS-003-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	
CHH180401437889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MEZQUITAL - 361089	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	361089	Metros lineales	330	330	Sauccillo	El Mezquite	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	PMS-OPM-FAIS-006-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	
CHH180401437913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA - 361207	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	361207	Metros lineales	1430	1430	Sauccillo	Sauccillo	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	PMS-OPM-FAIS-007-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401438036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL GOMEÑO - 361667	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	361667	Metros lineales	125	125	Sauccillo	El Gomeño	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	PMS-OPM-FAIS-009-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VARAS SEGUNDA ETAPA - 362069	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362069	Metros lineales	230	230	Sauccillo	Las Varas	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	PMS-OPM-FAIS-014-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOMA CHICA - 362071	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362071	Metros lineales	372	372	Sauccillo	Loma Chica	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	PMS-OPM-FAIS-017-2018	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE C LAS MORAS EN ORRANTEÑO - 362080	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362080	Metros lineales	364	364	Sauccillo	Orranteño	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	PMS-OPM-FAIS-021-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401438117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALVAREÑAS - 362084	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362084	Metros lineales	69	69	Sauccillo	Las Alvarañas	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	PMS-OPM-FAIS-022-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401438120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN ALTAMIRANO - 362092	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362092	Metros lineales	521	521	Sauccillo	Colonia Altamirano (Loma Grande)	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	PMS-OPM-FAIS-023-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN GATO NEGRO - 362094	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362094	Metros lineales	167.5	167.5	Sauccillo	Colonia Francisco I. Madero (El Gato Negro)	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	PMS-OPM-FAIS-024-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVÉ DIVISON DEL NORTE EN NAICA - 362097	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	362097	Metros lineales	110	110	Sauccillo	Naica	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	PMS-OPM-FAIS-025-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363179	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	363179	Otros	1500	1500	Sauccillo	Colonia Bellavista	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	PMS-OPM-FAIS-016-2018	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOMA CHICA MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363250	Sauccillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	363250	Otros	326	326	Sauccillo	Loma Chica	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	PMS-OPM-FAIS-015-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS										
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401438343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MIRADOR MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363302	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	363302	Otros	865	865	Saucillo	Saucillo	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	PMS-OPM-FAIS-018-2018	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401438350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA PUERTO DEL TORO MPIO DE SAUCILLO - 363324	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	363324	Otros	513	513	Saucillo	Puerto del Toro	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	PMS-OPM-FAIS-019-2018	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401448553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA FEDERAL SAUCILLO CAMARGO Y CALLE SEGUNDA ESTACIÓN SAUCILLO - 380203	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	380203	Otros	52	52	Saucillo	Estación Saucillo	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	PMS-OPM-FAIS-028-2019	ING RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401451196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO Y CALLE BELISARIO - 383867	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	383867	Metros lineales	560	560	Saucillo	Saucillo	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	PMS-OPM-FAIS-029-2019	ING RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances
CHH180401482736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NAICA SAUCILLO - 428596	Saucillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	428596	Otros	690	690	Saucillo	Naica	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80	541,124.80				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO								
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH00180201091007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Mesa En Yepachi - 21047	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	21047	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Yepachic	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	2018-FISM-LPA-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances		
CHH00180201091015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Esperanza Segunda Etapa En Yepómera - 17249	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	17249	Metros Cuadrados	1	1	Temósachic	Yepómera	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201091016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Publico No Convencional En Clénega Blanca - 62105	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	62105	Otros	1	1	Temósachic	La Clénega Blanca (Los Chiqueros)	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	2018-FISM-LPA-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401428275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PAJARITO - 314097	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	314097	Metros lineales	200	200	Temósachic	El Progreso	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	Terminado	Validado avances
CHH180401428316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TOSANACHI VALLECILLO - 314170	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	314170	Otros	235	235	Temósachic	Tosanachi	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	Terminado	Validado avances
CHH180401428358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 314264	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	314264	Metros lineales	500	500	Temósachic	El Progreso	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401428369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CASITAS BLANCAS SEGUNDA ETAPA EN YEPOMERA - 314273	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	314273	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	Terminado	Validado avances			
CHH180401429306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE TUTUACA PIEDRAS AZULES EN TUTUACA - 315952	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	315952	Otros	1	1	Temósachic	Tutuaca	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	Terminado	Validado avances			
CHH180401429314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TOSANACHI LAS VARAS - 315975	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	315975	Metros lineales	70	70	Temósachic	Las Varas	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	Terminado	Validado avances			
CHH180401429331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL - 315996	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	315996	Metros lineales	450	450	Temósachic	Temósachic	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	Terminado	Validado avances			
CHH180401429340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN YEPOMERA - 316010	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316010	Metros lineales	790	790	Temósachic	Yepómera	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	Terminado	Validado avances			
CHH180401429346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CONCHA - 316022	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316022	Metros lineales	340	340	Temósachic	La Concha	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	Terminado	Validado avances			
CHH180401429373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN VALLECILLO - 316053	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316053	Otros	5	5	Temósachic	Vallecillo	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401429379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIETE MODULOS SOLARES EN CIENEGA BLANCA - 316062	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316062	Otros	7	7	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	2018-FISM-MS-02	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN LA POSTA - 316088	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316088	Otros	5	5	Temósachic	La Posta	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-04	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN MANAPUCHI - 316094	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316094	Otros	5	5	Temósachic	Manapuchi	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-05	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE OCHO MODULOS SOLARES EN BABICORA DE CONOACHI - 316109	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316109	Otros	8	8	Temósachic	Babicora de Conoachic	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	2018-FISM-MS-03	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN COCOMORACHI - 316121	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316121	Otros	1	1	Temósachic	Cocomorachic	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52				Terminado	Validado avances
CHH180401429422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LAGUNA EN TEMOSACHIC - 316179	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316179	Metros lineales	200	200	Temósachic	Temósachic	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99				Terminado	Validado avances
CHH180401429434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BABICORA DE CONOACHI - 316192	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316192	Metros lineales	800	800	Temósachic	Babicora de Conoachic	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401429441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANAPUCHI - 316201	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316201	Metros lineales	700	700	Temósachic	Manapuchi	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	Terminado	Validado avances
CHH180401429449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE TELEBACHILLERATO FRANCISCO VILLA YEPACHI - 316211	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316211	Otros	1	1	Temósachic	Yepachi	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	Terminado	Validado avances
CHH180401429461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO JESUS ARREOLA EN YEPOMERA - 316234	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316234	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Terminado	Validado avances
CHH180401429464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS VARAS - 316267	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316267	Metros lineales	1500	1500	Temósachic	Las Varas	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	Terminado	Validado avances
CHH180401429471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES EN AGUACALIENTE DE TUTUACA URICHIQUE Y TUTUACA - 316277	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316277	Otros	96	96	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	Terminado	Validado avances
CHH180401429480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN KINDER FANNY ANITUA EN TEMOSACHIC - 316301	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316301	Otros	1	1	Temósachic	Temósachic	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	Terminado	Validado avances
CHH180401429485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPOMERA - 316312	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316312	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180401429489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA POSTA - 316335	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316335	Metros lineales	100	100	Temósachic	La Posta	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	Terminado	Validado avances
CHH180401429494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COCOMORACHI - 316355	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316355	Otros	1	1	Temósachic	Cocomorachi	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	Terminado	Validado avances
CHH180401429501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN TEMOSACHIC YEPOMERA Y AGUA DE LOS LEONES - 316405	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316405	Vivienda	4	4	Temósachic	Temósachic	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	Terminado	Validado avances
CHH180401429503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO YEPOMERA RANCHO BONITO - 316411	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316411	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	Terminado	Validado avances
CHH180401429505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN YEPOMERA - 316419	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316419	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	Terminado	Validado avances
CHH180401429507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO YEPOMERA BETHANIA - 316424	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316424	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401429509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIO PAPIGOCHI EN CABECERA MUNICIPAL - 316429	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316429	Otros	1	1	Temósachic	Temósachic	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00					Terminado	Validado avances	
CHH180401429513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ MODULOS SOLARES AREA YEPOMERA - 316434	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316434	Otros	10	10	Temósachic	Yepómera	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	2018-FISM-MS-06	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances		
CHH180401429517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DOS ARBOLITOS EN EL PROGRESO - 316446	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316446	Otros	1	1	Temósachic	El Progreso	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21					Terminado	Validado avances	
CHH180401429522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO AGUA DE LOS LEONES - 316453	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	316453	Otros	1	1	Temósachic	Agua de los Leones	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00					Terminado	Validado avances	
CHH180401434653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AGUA DE LOS LEONES - 342006	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342006	Otros	3	3	Temósachic	Agua de los Leones	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23					Terminado	Validado avances
CHH180401434664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA LAGUNA EN TEMOSACHIC - 342065	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342065	Otros	10	10	Temósachic	Temósachic	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	2018-FISM-ELR-01	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401434668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA ESTACION EN YEPOMERA - 342083	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342083	Otros	4	4	Temósachic	Yepómera	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	2018-FISM-ELR-02	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401434674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO EL OJO EN YEPOMERA - 342101	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342101	Otros	4	4	Temósachic	Yepómera	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	2018-FISM-ELR-03	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401434676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOSANACHI - 342107	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342107	Otros	1	1	Temósachic	Tosanachi	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	2018-FISM-0863-002	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401434679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO COCOMORACHI CIENEGA BLANCA PRIMERA ETAPA - 342117	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342117	Otros	1	1	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				Terminado	Validado avances
CHH180401434683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE ACUMULADORES EN SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES - 342130	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342130	Otros	120	120	Temósachic	Temósachic	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	2018-FISM-0863-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401434690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BABICORA DE CONOACHI - 342145	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342145	Metros lineales	1000	1000	Temósachic	Babícora de Conoachic	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							ESTATUS							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401434693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA BLANCA - 342151	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	342151	Metros lineales	1300	1300	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04					Terminado	Validado avances
CHH18170300915506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	99339	Otros	1	1	Temósachic	Babicora de Conoachic	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	PMT-6300355-17	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH18170300915520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	99193	Otros	1	1	Temósachic	Vallecillo	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-B	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico De Lagunitas - 29064	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	29064	Otros	1	1	Uruachi	Las Lagunitas	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00					Terminado	Validado avances
CHH18180201088614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Camino Uruachi La Finca El Racho Rocoyno Manzano - 62417	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	62417	Otros	1	1	Uruachi	El Manzano	890,685.33	890,685.33	890,685.33	890,685.33	890,685.33	890,685.33	890,685.33					Terminado	Validado avances
CHH18180201088615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Clínica De Salud - 61965	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	61965	Otros	1	1	Uruachi	El Manzano	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00					Terminado	Validado avances
CHH18180201088687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Dispensario Medico De La Huerta De Rios - 62087	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	62087	Otros	1	1	Uruachi	Huerta de Rios	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48					Terminado	Validado avances
CHH18180201088688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pila Para Almacenamiento De Agua En Huerta De Rios - 63859	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	63859	Otros	1	1	Uruachi	Huerta de Rios	81,047.20	81,047.20	81,047.20	81,047.20	81,047.20	81,047.20	81,047.20					Terminado	Validado avances
CHH18180201088690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Los Laureles - 61949	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	61949	Otros	1	1	Uruachi	Los Laureles	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00					Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH18180201088691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Colocación De Línea De Conducción De Agua Potable En Mesa De Pinos - 140288	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140288	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi	Mesa de Pinos	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201088692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Colocación De Línea De Conducción De Agua Potable En Nopalera - 140444	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140444	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi	La Nopalera	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201088695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dotación De Tinacos En Chuyayvo - 140690	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140690	Otros	1	1	Uruachi	Chuyayvo	22,399.99	22,399.99	22,399.99	22,399.99	22,399.99	22,399.99	22,399.99	22,399.99			Terminado	Validado avances
CHH18180201089402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dispensario Medico En El Ranchito - 29095	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	29095	Otros	1	1	Uruachi	El Ranchito	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Clínica De Salud De Mesa Del Vallecillo - 62039	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	62039	Otros	1	1	Uruachi	La Mesa	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dotación De Tinacos En Uruachi - 140737	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140737	Otros	1	1	Uruachi	Uruachi	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98			Terminado	Validado avances
CHH18180201089418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula A Tele Bachilleres De Arechuyvo - 63935	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	63935	Otros	1	1	Uruachi	Arechuyvo	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Clínica De Salud En Arechuyvo - 62020	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	62020	Otros	1	1	Uruachi	Arechuyvo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dotación De Tinacos En Orisivo - 140601	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140601	Otros	1	1	Uruachi	Orisivo	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Dispensario Medico De Orisivo - 62068	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	62068	Otros	1	1	Uruachi	Orisivo	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201089424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dotación De Tinacos En Pacayvo - 140643	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140643	Otros	1	1	Uruachi	Pacayvo	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201089425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Lineas De Conducción De Agua En Pinos Altos - 63817	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	63817	Otros	1	1	Uruachi	Pinos Altos	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32	23,999.32			Terminado	Validado avances	
CHH18180201089485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Sausillo De Gonzalez - 62469	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	62469	Otros	1	1	Uruachi	Saucillo de González	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201089486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Tableta - 63767	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	63767	Otros	1	1	Uruachi	Héroes de la Tableta	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00	611,360.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201089487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Lineas De Conducción En El Trigo - 140542	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140542	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi	El Trigo de Uruachi	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201089490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico De Sausillo De Rico - 29140	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	29140	Otros	1	1	Uruachi	Saucillo de Rico	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201089500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Bastreo De Camino De Terraceria De Entronque San Isidro A Guasarico - 63598	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	63598	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi	Guasarico	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00	171,564.00			Terminado	Validado avances	
CHH00180201089408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Rehabicacion De Red De Elctricfacion En La Colonia La Pila De La Cabecera Municipal - 22492	Valle de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22492	Otros	1	1	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	703,007.69	DOPFISM/01/18-22492	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180101057971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cambio De Luminarias A Led - 7692	Valle de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7692	Luminaria	1	1	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	366,752.88	366,752.88	366,752.88	366,752.88	366,752.88	366,752.88	366,752.88	366,752.88	DOPADFISM/03/2018-7692	LUIS FERNANDO LOPEZ ANCHONDO	MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances	
CHH180401494130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP000089	Metros Cuadrados	329.52	329.52	Chihuahua	Chihuahua	510,162.57	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Ampliacion Centro Comunitario Vida Digna	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT000014	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	569,112.59	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construccion De Centro Comunitario El Torreon	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT000015	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	498,306.49	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construccion De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP000026	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	4,799,222.46	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Modulos De Papeleras De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018SP000006	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	6,694,786.89	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Implementar El Programa De Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018DU000006	Lote	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,350,000.00	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01				Terminado	Validado avances	
CHH18180101067028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT000002	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	3,500,000.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00				Terminado	Validado avances
CHH18180101079089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP000029	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,798,283.69	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76				Terminado	Validado avances
CHH18180101079091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Av. Tecnológico Sur-Norte(16300m2)	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP000031	Metros Cuadrados	244.5	244.5	Chihuahua	Chihuahua	1,460,643.00	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101079095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Mobiliario Para Nuevo Edificio De Tesoreria	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018TE000001	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	928,416.57	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00				Terminado	Validado avances
CHH18180101079099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo De Computo Tesoreria Municipal	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018TE000002	Piezas	98	98	Chihuahua	Chihuahua	1,048,319.37	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO		
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH18180101079101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición De Camaras Forograficas Para Tesoreria Municipal	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018TE000004	Piezas	7	7	Chihuahua	Chihuahua	24,500.00	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	Terminado	Validado avances
CHH18180101079102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición De Equipos De Telecomunicación Para La Coordinación De Protección Civil	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018SA000015	Piezas	51	51	Chihuahua	Chihuahua	93,476.00	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	Terminado	Validado avances
CHH18180201131558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018DS000001-2018DS000002	Piezas	7	7	Chihuahua	Chihuahua	123,638.00	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	Terminado	Validado avances
CHH18180201132762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición Demotobombas Para Tractocamiones De Cisterna	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018MU000025	Piezas	12	12	Chihuahua	Chihuahua	66,744.00	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	Terminado	Validado avances
CHH18180201132765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición De Radios De Comunicación Portátiles Para El Personal Operativo De La Dirección De Mantenimiento Urbano	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018MU000024	Piezas	10	10	Chihuahua	Chihuahua	564,804.00	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	Terminado	Validado avances
CHH180401489940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción Edificio CAVIM	Cuahtémoc	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemec	1701680	Metros	100	100	Cuahtémoc	Cuahtémoc	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	119,745.61	119,745.61	119,745.61	119,745.61	En Ejecución	Validado avances
CHH180401495299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Remodelación de Parque Chano Flores	Cuahtémoc	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemec	1817038	Metros Cuadrados	70	62	Cuahtémoc	Cuahtémoc	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	133,766.57	133,766.57	133,766.57	133,766.57	En Ejecución	Validado avances
CHH180401495691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyectos e Instalación Eléctrica Lateral 16 sept	Cuahtémoc	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemec	1817058	Metros	45	45	Cuahtémoc	Cuahtémoc	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	443,140.75	443,140.75	443,140.75	443,140.75	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201138171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Const. Puente Vehicular 16 Sept	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Cd. Cuahtemec	1717100	Metros	97	95	Cuahtémoc	Cuahtémoc	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,882,198.24	3,882,198.24	3,882,198.24	3,882,198.24	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201138392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pista Pum Trak Y Drenes Pluviales	Cuahtémoc	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemec	1817016	Metros	1	1	Cuahtémoc	Cuahtémoc	1,044,562.27	1,057,562.00	1,057,562.00	1,057,562.00	1,057,562.00	1,057,562.00	1,057,562.00	1,057,562.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101076421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Remodelación De La Plaza San Nicolas	Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	18-592-024-1273	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,776,816.00	1,776,816.00	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	En Ejecución	Validado avances
CHH180301387903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA-FORROS PARA CHALECOS ANTIBALAS	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812023	Piezas	60	60	Juárez	Juárez	1,220,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180201139718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo	Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812004	Otros	1	1	Juárez	Juárez	1,900,260.00	1,532,252.41	1,532,252.41	1,532,252.41	1,532,252.41	1,532,252.41	1,532,252.41	1,532,252.41	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHH18180201139742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana	Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1814008	Otros	1	1	Juárez	Chihuahua	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180301393378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909429	Metros Cuadrados	75.2	0	Chihuahua	Chihuahua	289,438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 18.4 X27 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909430	Metros Cuadrados	496.8	496.8	Chihuahua	Chihuahua	1,111,038.80	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909431	Metros Cuadrados	627.76	627.76	Chihuahua	Chihuahua	1,322,275.40	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909432	Metros Cuadrados	492.75	492.75	Chihuahua	Chihuahua	1,080,269.20	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909433	Metros Cuadrados	488.6	488.6	Chihuahua	Chihuahua	973,254.67	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909437	Metros Cuadrados	444.55	444.55	Chihuahua	Chihuahua	964,612.11	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909438	Metros Cuadrados	462	462	Chihuahua	Chihuahua	1,171,900.86	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	En Ejecución	Validado avances
CHH180301393485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA MONTES DE OCA AULA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 751	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909456	Aula	1	1	Chihuahua	Chihuahua	865,774.09	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	En Ejecución	Validado avances
CHH180401500604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0901160	Otros	1	1	Bocoyna	Bocoyna	34,512.61	34,512.61	34,512.61	34,088.34	34,088.34	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	En Ejecución	Validado avances
CHH180401500252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PAQUIME	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1300344	Otros	1	0.39	Casas Grandes	Casas Grandes	11,401,172.53	11,401,172.53	11,401,172.53	9,764,729.26	9,764,729.26	6,758,640.36	6,758,640.36	6,758,640.36	6,758,640.36	6,758,640.36	6,758,640.36	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPRO535Z-59-2018	Metros Cuadrados	100	23	Casas Grandes	Casas Grandes	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DPRO535Z-59-2018	Metros Cuadrados	100	23	Casas Grandes	Casas Grandes	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	307,845.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH180401498090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909277	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	24,207.44	24,207.44	24,207.44	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
CHH180401500553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUSTAVO PETRICIOLI	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909486	Otros	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	123,226.01	123,226.01	123,226.01	117,194.75	117,194.75	116,660.96	116,660.96			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909488	Otros	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	393,226.88	393,226.88	393,226.88	393,224.79	393,224.79	393,214.22	393,214.22			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701758	Metros Cuadrados	50.58	46.28	Cuahtémoc	Cuahtémoc	580,331.52	580,331.52	580,331.52	523,764.48	523,764.48	523,739.28	523,739.28			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HELLEN KELLER	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701761	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Cuahtémoc	Cuahtémoc	585,256.83	585,256.83	0.00	500,553.08	500,553.08	497,016.89	497,016.89			En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101066455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 5 De Febrero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3000501	Otros	1	1	Guazapares		1,087,897.20	1,085,479.12	1,085,479.12	1,085,479.12	1,085,479.12	1,085,479.12	1,085,479.12			Terminado	Validado avances	
CHH00180101066514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Agustin Mendez Rosas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101469	Otros	1	1	Delicias		211,903.84	208,815.05	208,815.05	208,815.05	208,815.05	208,815.05	208,815.05	208,815.05			Terminado	Validado avances
CHH17170300965608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco I. Madero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN-08DJN0071T-319-2017	Metros Cuadrados	1	1	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	815,690.10	815,690.10	810,393.57	810,393.57			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALDAMA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0200610	Metros Cuadrados	1	1	Aldama	Juan Aldama	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,975.23	2,999,975.23			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 190	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201735	Metros Cuadrados	96	96	Hidalgo del Parral		820,772.47	820,772.47	820,772.47	771,525.54	771,525.54	771,382.40	771,382.40			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AQUILES SERDAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101535	Metros Cuadrados	48	44	Delicias	Delicias	2,089,326.73	2,089,326.73	2,089,326.73	1,929,513.84	1,929,513.84	1,927,562.34	1,927,562.34			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA FEDERAL 54	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0200614	Metros Cuadrados	48	48	Aldama	El Porvenir	414,931.26	414,931.26	414,931.26	392,676.85	392,676.85	392,337.29	392,337.29			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3600978	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez	Guadalupe Victoria	563,349.44	563,349.44	563,349.44	534,744.43	534,744.34	534,705.69	534,705.69			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GENERACION BICENTENARIO 2010	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707793	Metros Cuadrados	101.16	100.14	Juárez	Juárez	1,062,378.87	1,062,378.87	1,062,378.87	1,059,498.09	1,059,498.09	1,057,530.52	1,057,530.52			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSHO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3500318	Metros Cuadrados	48	48	Janos	Tres Álamos	455,401.76	455,401.76	455,401.76	438,054.78	438,054.78	421,429.09	421,429.09			En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180301390246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JACINTO CANEK	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701380	Metros Cuadrados	48	35	Guachochi	Sitanachi	424,414.99	424,414.99	424,414.99	413,834.14	413,834.14	413,803.90	413,803.90			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701379	Metros Cuadrados	48	35	Guachochi	Guachochi	992,599.38	992,599.38	992,599.38	903,173.95	903,173.95	842,739.33	842,739.33			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201718	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral		921,423.69	921,423.69	921,423.69	867,811.88	867,811.88	867,796.39	867,796.39			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0100231	Metros Cuadrados	48	29.2	Ahumada		566,758.67	566,758.67	566,758.67	558,429.25	558,429.25	556,734.18	556,734.18			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALLENDE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3400228	Metros Cuadrados	48	48	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	1,031,049.10	1,031,049.10	1,031,049.10	978,585.93	978,585.93	960,017.66	960,017.66			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TOWI NORAWA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909433	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Chihuahua		567,176.39	567,176.39	567,176.39	488,463.03	488,463.03	488,457.75	488,457.75			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909458	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	Chihuahua	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,051.91	1,023,051.91			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD No. 125	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5001003	Metros Cuadrados	48	35	Nuevo Casas Grandes		542,655.09	542,655.09	542,655.09	538,210.78	538,210.78	538,138.80	538,138.80			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MADAME CURIE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500650	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Meoqui		498,158.76	498,158.76	498,158.76	492,488.03	492,488.03	438,659.67	438,659.67			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MANUEL OJINAGA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0400329	Metros Cuadrados	48	48	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	455,006.78	455,006.78	455,006.78	428,633.61	428,633.61	427,921.78	427,921.78			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 21	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707789	Metros Cuadrados	129.6	129.6	Juárez		1,485,720.01	1,485,720.01	1,485,720.01	1,244,448.08	1,244,448.08	1,022,701.61	1,022,701.61			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUFINO TAMAYO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909445	Metros Cuadrados	50.58	38.64	Chihuahua	Chihuahua	599,569.56	599,569.56	599,569.56	593,522.77	593,522.77	591,917.23	591,917.23			En Ejecución	Validado avances
CHH180301390650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201733	Metros Cuadrados	48	48	Hidalgo del Parral		555,740.61	555,740.61	55,740.61	526,265.68	526,265.68	526,264.18	526,264.18			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909446	Metros Cuadrados	50.58	50.58	Chihuahua	Chihuahua	566,640.52	566,640.52	566,640.52	563,606.68	563,606.68	563,605.80	563,605.80			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH180301391495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909447	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Müller)	516,675.50	516,675.50	516,675.50	512,128.89	512,128.89	512,118.91	512,118.91			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CARLOS A. MONTEMAYOR	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909448	Metros Cuadrados	96	68.2	Chihuahua	Chihuahua	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	920,646.70	920,646.70			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909450	Metros Cuadrados	48	48	Chihuahua	Chihuahua	553,647.15	553,647.15	553,647.15	549,928.52	549,928.52	545,968.98	545,968.98			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909451	Metros Cuadrados	96	96	Chihuahua	Chihuahua	1,093,503.14	1,093,503.14	1,093,503.14	1,073,556.15	1,073,556.15	1,073,555.73	1,073,555.73			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NUEVA GENERACION	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707770	Metros Cuadrados	96	95.04	Juárez	Juárez	919,046.24	919,046.24	919,046.24	861,732.02	861,732.02	861,630.80	861,630.80			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707771	Metros Cuadrados	96	96	Juárez	Juárez	979,710.62	979,710.62	979,710.62	922,858.68	922,858.68	901,120.17	901,120.17			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707773	Metros Cuadrados	48	43.68	Juárez	Juárez	520,156.90	520,156.90	520,156.90	519,921.79	519,921.79	496,660.51	496,660.51			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707774	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	Juárez	464,602.21	464,602.21	464,602.21	463,686.23	463,686.23	463,638.85	463,638.85			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707775	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	Juárez	509,164.48	509,164.48	509,164.48	484,399.17	484,399.17	484,384.08	484,384.08			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ISAAC NEWTON	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707776	Metros Cuadrados	96	85.44	Juárez	Juárez	808,478.23	808,478.23	808,478.23	805,780.83	805,780.83	783,500.97	783,500.97			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRIDA KAHLO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707646	Metros Cuadrados	48	48	Juárez	Juárez	585,276.36	585,276.36	585,276.36	577,041.76	577,041.76	577,032.85	577,032.85			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909277	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	24,207.44	24,207.44	24,207.44	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909278	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	22,299.40	22,299.40	22,299.40	21,269.86	21,269.86	21,260.20	21,260.20			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3013	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909280	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	380,273.01	380,273.01	380,273.01	380,273.01	380,273.01	377,897.43	377,897.43			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH180301392979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO MARQUEZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707765	Metros Cuadrados	432	432	Juárez	Juárez	3,707,765.00	1,447,611.19	1,447,611.19	1,314,079.25	1,314,079.25	1,313,756.06	1,313,756.06			En Ejecución	Validado avances
CHH180301392993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201729	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,537.65	368,537.65	368,537.65	356,343.83	356,343.83	356,325.55	356,325.55			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707647	Otros	1	1	Juárez	Juárez	1,351,237.40	1,351,237.40	1,351,237.40	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FRANCISCO VILLA 3017	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0200608	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	3,769,442.02	3,769,442.02	3,769,442.02	3,681,309.53	3,681,309.53	3,681,308.42	3,681,308.42			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SECTOR OBRERO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500647	Otros	1	0.84	Meoqui	Pedro Meoqui	1,274,575.10	1,274,575.10	1,274,575.10	1,213,281.82	1,213,281.82	1,213,203.51	1,213,203.51			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL No 12	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909422	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	614,270.32	614,270.32	614,270.32	569,215.25	569,215.25	568,854.08	568,854.08			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909423	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	54,717.68	54,717.68	54,717.68	51,526.34	51,526.34	51,524.47	51,524.47			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ROTARIA 2 NAVO REVILLA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909459	Metros Cuadrados	410	410	Chihuahua	Chihuahua	245,183.59	245,183.59	245,183.59	221,207.20	221,207.20	221,168.02	221,168.02			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESTATAL No 2753 JESUS REYES HERQLES	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909435	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	224,717.71	224,717.71	224,717.71	214,782.57	214,782.57	214,372.98	214,372.98			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. EMILIANO ZAIPATA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909434	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	982,032.02	982,032.02	919,846.89	919,846.89	634,253.26	634,253.26			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3049	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909288	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	1,349,275.60	1,349,275.60	1,195,259.86	1,195,259.86	1,169,310.24	1,169,310.24			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000988	Metros Cuadrados	448	448	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,053,659.64	1,053,659.64	1,053,659.64	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909487	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	1,525,314.11	1,525,314.11	1,525,314.00	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 55	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707791	Otros	1	0.85	Juárez	Juárez	1,071,425.91	1,071,425.91	1,071,425.91	974,631.16	974,631.16	963,808.53	963,808.53			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180301393505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS RAMIREZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701378	Metros Cuadrados	512	512	Guachochi	Guachochi	539,321.28	539,321.28	539,321.28	452,756.33	452,756.33	449,223.04	449,223.04			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. UNIDAD 1300	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909485	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	40,320.59	40,320.59	40,320.59	34,863.71	34,863.71	34,858.43	34,858.43			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS URUETA 2029	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707795	Otros	1	1	Juárez	Juárez	58,898.00	58,898.00	58,898.00	57,527.02	57,527.02	52,388.36	52,388.36			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000428	Otros	1	0.57	Madera		1,208,045.55	1,208,045.55	1,208,045.55	1,128,361.36	1,128,361.36	662,304.31	662,304.31			En Ejecución	Validado avances
CHH180301393595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000429	Otros	1	0.55	Madera	Madera	1,913,800.42	1,913,800.42	1,913,800.42	1,779,931.79	1,779,931.79	1,426,862.81	1,426,862.81			En Ejecución	Validado avances
CHH180401498380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JOSESTO AGUIRRE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701383	Kilómetro cuadrado	96	96	Guachochi	Huizarocho	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,415,243.72	1,415,243.72			En Ejecución	Validado avances
CHH180401498587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUBEN JARAMILLO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909507	Otros	1	0.93	Chihuahua	Chihuahua	936,676.27	936,676.27	936,676.27	936,676.27	936,676.27	738,602.31	738,602.31			En Ejecución	Validado avances
CHH180401498645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 2006	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909515	Otros	1	1	Chihuahua	Los Pinos	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	44,078.58	44,078.58			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2901274	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Dolores	330,896.46	330,896.46	0.00	330,896.46	330,896.46	323,754.13	323,754.13			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ELISA GRIENSEN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909517	Otros	1	1	Chihuahua		150,271.16	150,271.16	0.00	150,271.16	150,271.16	149,354.43	149,354.43			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909518	Otros	1	1	Chihuahua		613,115.59	613,115.59	0.00	613,115.59	613,115.59	517,773.35	517,773.35			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909522	Metros Cuadrados	233.28	89.81	Chihuahua		2,860,987.23	2,860,987.23	0.00	2,860,987.23	2,860,987.23	1,425,405.24	1,425,405.24			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PABLO GOMEZ RAMIREZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6200592	Otros	1	0.99	Sauccillo		605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	604,155.55	604,155.55			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 73	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707804	Metros Cuadrados	576	576	Juárez		473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	470,299.74	470,299.74			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO		
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
CHH180401500476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707805	Otros	1	1	Juárez		1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,440.95	1,644,440.95			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AJOSE MARIA MERCADO 2141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909503	Otros	1	0.49	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,603,479.25	2,603,479.25			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GENERAL MARTIN LOPEZ	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909504	Otros	1	1	Chihuahua		321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,773.99	321,773.99			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE DOLORES PALOMINO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909502	Otros	1	1	Chihuahua	Santo Niño	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,452,072.99	1,452,072.99			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 180	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707810	Otros	1	1	Juárez		218,255.79	218,255.79	0.00	218,255.79	218,255.79	199,735.54	199,735.54			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6131	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909520	Otros	1	1	Chihuahua		474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,803.92	474,803.92			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6155	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909521	Otros	1	1	Chihuahua	La Esperanza	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,611.80	353,611.80			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6200593	Metros Cuadrados	240	207.91	Sauccillo		2,406,435.28	2,406,435.28	0.00	2,406,435.28	2,406,435.28	2,282,668.52	2,282,668.52			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701384	Metros Cuadrados	48	48	Guachochi	Guachochi	433,343.49	433,343.49	0.00	409,846.62	409,846.62	297,093.05	297,093.05			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. INDIGENA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ERENDIRA	Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701385	Metros Cuadrados	96	96	Guachochi	Guachochi	767,444.32	767,444.32	0.00	741,006.93	741,006.93	683,889.88	683,889.88			En Ejecución	Validado avances
CHH180301391801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TEOFILO BORUNDA	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707772	Metros Cuadrados	96	96	Juárez	Juárez	943,991.66	943,991.66	943,991.66	886,793.01	886,793.01	886,792.71	886,792.71			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TEC. 98	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707792	Metros Cuadrados	313.62	190	Juárez	Juárez	3,926,330.03	3,926,330.03	3,926,330.03	3,822,845.95	3,822,845.95	2,421,118.37	2,421,118.37			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707794	Metros Cuadrados	354.06	134.54	Juárez	Juárez	4,183,045.12	4,183,045.12	4,183,045.12	3,975,442.87	3,972,444.87	1,425,405.24	1,425,405.24			En Ejecución	Validado avances
CHH180401500627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Madera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000428	Otros	1	0.57	Madera	Nicolás Bravo	1,208,045.55	1,208,045.55	1,208,045.55	1,128,361.36	1,128,361.36	662,304.31	662,304.31			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	
CHH180401500645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Madera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000429	Otros	1	0.55	Madera	Nicolás Bravo	1,913,800.42	1,913,800.42	1,913,800.42	1,913,800.42	1,913,800.42	1,426,862.81	1,426,862.81		En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SECTOR OBRERO	Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE		Metros Cuadrados	540	456.19	Meoqui	San Pedro	1,274,575.10	1,274,575.10	1,274,515.10	1,213,821.82	1,213,281.82	1,213,203.51	1,213,203.51		En Ejecución	Validado avances			
CHH180401498530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2618	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000987	Metros Cuadrados	252	228.19	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	603,750.74	603,750.74	603,750.74	599,985.66	599,985.66	599,982.77	599,982.77		En Ejecución	Validado avances			
CHH180401498560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAUL ARMENDARIZ	Nuevo Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000986	Metros Cuadrados	96	96	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	884,348.20	884,348.20	884,348.20	840,589.89	840,589.89	840,491.57	840,491.57		En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALVARO OBREGON	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6000179	Metros Cuadrados	48	27.72	Santa Bárbara	Punto Alegre	1,011,270.26	1,011,270.26	0.00	852,621.15	852,621.15	391,784.17	391,784.17		En Ejecución	Validado avances			
CHH180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77		En Ejecución	Validado avances			
CHH180301388487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 20 ORIENTE (FAM 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00		En Ejecución	Validado avances		
CHH180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018)	Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	0.98	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77		En Ejecución	Validado avances			
CHH180301388505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FAM 2018)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1	0.98	Juárez	Juárez	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00		En Ejecución	Validado avances		
CHH00180201142758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Computo Para 8 Planteles Conalep	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	CONALEP	-	Computadoras	31	31	Gobierno de la Entidad		595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00		Terminado	Validado avances		
CHH180401495183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FAM 2018	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2681836	Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	519,592.00	519,592.00	519,592.00	519,592.00	519,497.24	519,497.24	519,497.24		En Ejecución	Validado avances			
CHH18180201140181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus U. Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CCMS-01-2018-P	Metros Cuadrados	1	0.95	Gobierno de la Entidad		32,036,447.15	44,441,911.72	32,036,447.15	44,441,911.72	44,441,911.72	39,926,812.58	39,926,812.58	UACH-CCMS-01-2018/P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201136593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación Y Remodelación Del Edificio B Del Icb	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	23707761	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	01-2018	MOREL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201135672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Icsa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	23707760	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	02-2018	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH190101515730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SISTEMA DE RIEGO POR MEDIO DE GOTEO	Namiquipa	Otros Programas de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	ICHFE-166/18	Metros	100	55	Namiquipa	Chihuahua	391,232.70	391,232.70	0.00	387,819.23	116,345.17	116,345.17	116,345.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH180301385188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		Metros Cuadrados	1360	1360	Chihuahua	Chihuahua	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de evidencias 2da etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2	Metros Cuadrados	1480	1480	Chihuahua	Chihuahua	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Centro de Re Inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	3	Metros Cuadrados	15324.65	15324.65	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,988,675.55	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Comandancia de Policía en Madera 2da etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	4	Metros Cuadrados	4866.6	4866.6	Madera	Madera	43,502,979.80	43,502,979.80	43,502,979.80	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chalecos Balística	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1	Piezas	151	151	Chihuahua	Chihuahua	3,389,400.00	4,061,900.00	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Adquisición De Cuatrimoto	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2	Piezas	12	12	Chihuahua	Chihuahua	3,539,256.35	3,539,256.35	3,539,256.35	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Corta	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3	Piezas	50	50	Chihuahua	Chihuahua	534,250.00	534,250.00	534,250.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Corta	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4	Piezas	150	150	Chihuahua	Chihuahua	95,250.00	95,250.00	95,250.00	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Larga	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5	Piezas	150	150	Chihuahua	Chihuahua	155,250.00	155,250.00	155,250.00	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101078028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento Personal Policial (Vestuarios Y Uniformes)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	Piezas	2117	2117	Delicias	Delicias	2,797,000.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101078034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento Personal Policial (Frendas De Protección Para Seguridad Publica Y Nacional)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	Piezas	135	135	Delicias	Delicias	727,860.00	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	Terminado	Validado avances
CHH18180101078043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Equipamiento Institucional (Vehículos Y Equipo Terrestre)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	Vehículos	2	2	Delicias	Delicias	1,350,000.00	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	Terminado	Validado avances
CHH18180101078051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.- Fort. Tecnológico De Equipo Infraestructura De Las Inst. De Serg. Publica (Equipo De Comunicación Y Telecomunicación)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	Equipamiento	16	16	Delicias	Delicias	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101078052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.- Equip. De Personal Policial (Cámaras Fotográficas Y De Video)	Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	Piezas	60	60	Delicias	Delicias	780,000.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	En Ejecución	Validado avances
CHH190101515409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE-MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9	Vehículos	2	0	Delicias	Delicias	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH18180201142581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-01	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,006,607.00	1,006,607.00	1,003,303.50	1,006,607.00	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO		
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-02	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201142586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-03	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	Terminado	Validado avances
CHH18180201142587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Red Nacional De Radiocomunicación	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-04	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,087,403.00	1,087,403.00	1,081,265.00	1,087,403.00	1,081,265.00	1,081,265.00	1,081,265.00	1,081,265.00	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201142588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	Hidalgo del Parral	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-05	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,626,660.00	5,626,660.00	5,519,560.57	5,626,660.00	5,519,560.57	5,519,560.57	5,519,560.57	5,519,560.57	En Ejecución	Validado avances
CHH180401486845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Pick up doble cabina equipada como patrulla con balzamiento	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	12,242,243.28	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101077344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública		Otros	1	1	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101077347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (3)	Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública		Otros	1	1	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101077350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Grupo Táctico Básico	Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública		Otros	1	1	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101078381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortaseg 2018	Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	FORTASEG-2018-1	Otros	1	1	Meoqui	Meoqui	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Terminado	Validado avances
CHH18180101078389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	65,291,989.00	65,291,989.00	65,291,989.00	65,291,989.00	En Ejecución	Validado avances
CHH180401500691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S260-Programa de Fomento Ganadero	FOMENTO GANADERO 2018	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	152	Lote	705	705	Chihuahua	Chihuahua	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180401500655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S261-Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola	Modernización de Embarcaciones Menores 2018	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	150	Lote	95	65	Chihuahua	Chihuahua	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,140,400.00	1,140,400.00	1,140,400.00	1,140,400.00	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	sn	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	90,000,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201137030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584-2	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	14,700,000.00	14,383,950.00	14,383,950.00	14,383,950.00	14,383,950.00	14,336,758.00	14,336,758.00	14,336,758.00	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201137932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584-3	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,597,554.00	2,597,554.00	2,597,554.00	2,597,554.00	En Ejecución	Validado avances
CHH190101506241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTINUEVE Y JOSE PINO SUAREZ EN GOMEZ FARIAS - 7945	Gómez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	7945	Otros	1	0.01	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	46,316.36	49,316.36	46,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								ESTATUS				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101506243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTICINCO Y PINO SUAREZ - 7949	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	7949	Otros	1	0.01	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	30,733.75	30,733.75	30,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101506244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTITRES Y CALLE MADERO EN COL OSCAR ORNELAS - 7950	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	7950	Otros	1	0.01	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	123,402.40	123,402.40	123,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101506133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA SANTO DOMINGO - 7770	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M URUACHI	7770	Otros	1	0.01	Uruachi	Santo Domingo	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101506139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA A OTACHIQUE - 7781	Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M URUACHI	7781	Otros	1	0.01	Uruachi	Otachique	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101507656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PANELES SOLARES - 12058	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	12058	Otros	1	0.01	Bocoyna	Bocoyna	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101507684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS DIGNAS EN CREEL - 12118	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	12118	Vivienda	5	0.01	Bocoyna	Creel	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101507721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR COMUNITARIO GUAJUJURANA - 12214	Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	P M DE BOCOYNA	12214	Otros	1	0.01	Bocoyna	Guajurana	597,750.00	597,750.00	597,750.00	597,750.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS				
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101508178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE CRISANTEMAS - 13332	Buena Ventura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M DE BUENAVENTURA	13332	Otros	1	0.01	Buena Ventura	San Buena Ventura	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101508223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE EUCALIPTO - 13465	Buena Ventura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M DE BUENAVENTURA	13465	Otros	1	0.01	Buena Ventura	San Buena Ventura	1,310,000.00	1,310,000.00	1,030,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101508353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO II ETAPA - 13811	Buena Ventura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M DE BUENAVENTURA	13811	Otros	1	0.01	Buena Ventura	Ejido Benito Juárez	800,000.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTR DE BASES E INSTALACION DE BIODIGESTORES PARA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PAHRIACHI - 7123	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	7123	Otros	1	0.01	Guerrero	Pahriachi	322,770.72	322,770.72	322,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101506102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE COL PANAMERICANA - 7717	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	7717	Metros lineales	48	0.01	La Cruz	La Cruz	32,201.64	32,201.64	32,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101507335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO Y SECCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 11316	López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11316	Otros	1	0	López	Santa Ana De Abajo	179,962.00	179,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101507416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED - 11528	López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11528	Otros	100	0	López	Octaviano López	523,430.00	523,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL - 7230	Matachí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	7230	Otros	1	0.01	Matachí	Matachí	1,200,000.00	1,200,000.00	378,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 7242	Matachí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	7242	Otros	1	0.01	Matachí	Ejido Buenavista (Buenavista)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101510247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA CALLE DR DE LA VEGA - 18976	Matachí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M MATACHI	18976	Otros	1	0.9	Matachí	Matachí	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO - 7262	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	7262	Otros	1	0.01	Ocampo	Melchor Ocampo	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE BARRIO LA LOMITA - 7270	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	7270	Otros	1	0.01	Ocampo	Melchor Ocampo	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances
CHH190101505864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA EN JESUS DEL MONTE - 7274	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	7274	Otros	1	0.01	Ocampo	Jesús Del Monte	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO				
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH19010150868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CAHUISORI - 7279	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	7279	Otros	1	0.01	Ocampo	Cahuisori	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS ESTRELLAS - 7282	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	7282	Otros	1	0.01	Ocampo	Las Estrellas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
CHH190101514960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Allende	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	TESORERÍA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	Allende	Valle De Ignacio Allende	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	1,292,991.84	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101514966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	Allende	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	TESORERÍA MUNICIPAL	2	Equipo de seguridad	1	1	Allende	Valle De Ignacio Allende	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101514970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Allende	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	TESORERÍA MUNICIPAL	3	Equipamiento	1	1	Allende	Valle De Ignacio Allende	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101517090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	1-2019	Equipo de seguridad	24850	17.7	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	12,162,290.21	2,996,960.48	2,307,623.72	2,307,623.72	2,307,623.72	2,307,623.72	2,307,623.72	2,307,623.72	2,307,623.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	2-2019	Equipo de seguridad	24850	46	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	16,830,765.36	105,000.00	48,581.40	48,581.40	48,581.40	48,581.40	48,581.40	48,581.40	48,581.40	48,581.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	3-2019	Equipo de seguridad	24850	11	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	214,999.96	53,749.99	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	4-109	Equipo de seguridad	24850	20	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	1,845,000.00	461,250.00	375,912.87	375,912.87	375,912.87	375,912.87	375,912.87	375,912.87	375,912.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	VESTUARIO Y UNIFORMES	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	5-2019	Equipo de seguridad	24850	22	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	200,000.04	50,000.02	43,755.78	43,755.78	43,755.78	43,755.78	43,755.78	43,755.78	43,755.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ DE TRANSPORTE	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	6-2019	Equipo de seguridad	24850	0.34	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	480,000.00	141,280.67	141,280.67	141,280.67	141,280.67	141,280.67	141,280.67	141,280.67	141,280.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101517151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE SERVICIOS	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	7-2019	Equipo de seguridad	24850	3.43	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	2,559,141.72	639,785.43	8,783.81	8,783.81	8,783.81	8,783.81	8,783.81	8,783.81	8,783.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101517172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	INSTALACION Y REPARACION DE BIENES INFORMATICOS	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	8-2019	Equipo de seguridad	24850	10	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	129,999.96	32,499.99	12,601.08	12,601.08	12,601.08	12,601.08					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101517176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	VIATICOS EN EL PAIS	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SEGURIDAD	9-2019	Equipo de seguridad	24850	7.5	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	120,000.00	30,000.00	9,103.02	9,103.02	9,103.02	9,103.02					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101517181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	Ascensión		Seguridad	TESORERIA/SGURIDAD	10-2019	Equipo de seguridad	24850	4	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	20,000.04	5,000.01	800.00	800.00	800.00	800.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ENCEMENTADO DE LA CALLE 21 DE MARZO SUPERFICIE 1000 M2 INTERMEDIO DE LA C. CHIAPAS Y C. NIÑOS HEROES EN COLONIA SAN ANTONIO	Casas Grandes	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	RCC INGENIERIA Y CIONSTRUCCION S.A DE C.V	2018/FORTAMUN/001	Metros Cuadrados	1000	1000	Casas Grandes	Casas Grandes	1,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	2018/FORTAMUN/001	ROBERTO CORRAL CISNEROS	CASAS GRANDES CHIH	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190101511204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Mini Cargador y Remolque para Mantenimiento de Areas Verdes del Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2019MU000017	Piezas	2	0	Chihuahua	Chihuahua	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Barredora Multifuncional, con Accesorios para el Mantenimiento de Areas Verdes del Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2019MU000018	Piezas	1	0	Chihuahua	Chihuahua	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2019MU000019	Piezas	3	0	Chihuahua	Chihuahua	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Pick Up para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2019MU000020	Piezas	11	0	Chihuahua	Chihuahua	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Mobiliario para Organo Interno de Control de Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Organo Interno de Control de Municipio de Chihuahua	2019IO0000001	Piezas	34	0	Chihuahua	Chihuahua	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Servicio de Laboratorio y Control de Calidad de las Obras a Ejecutar en 2019	Chihuahua		Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019OP000002	Estudio de preinversión	1	0	Chihuahua	Chihuahua	616,518.77	616,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Restauración de Piso y Cantera de Templo San Juan Bautista	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019OP0000014	Metros Cuadrados	1050	0	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Equipamiento de Camión Orquesta Máquinaaria Pesada	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2019SP000008	Piezas	10	0	Chihuahua	Chihuahua	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101511375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Remodelación de Comandancia de Policía para D.A.R.E.	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	485.53	0	Chihuahua	Chihuahua	1,965,408.80	1,965,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO							
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE				
CHH190101511383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Suministro y aplicación de Mezcla Asfáltica , para utilizarse en el Bacheo de Calles de la Ciudad	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	240.5	0	Chihuahua	Chihuahua	1,115,530.12	948,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101511505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Mortero Asfáltico de la Ciudad Zona Norte	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019OP000006	Metros Cuadrados	64363.29	62000	Chihuahua	Chihuahua	4,000,000.00	4,000,000.00	3,231,475.23	4,000,000.00	3,231,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190101511510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Mortero Asfáltico de la Ciudad Zona Sur	Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019OP000007	Metros Cuadrados	60750	60750	Chihuahua	Chihuahua	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,862.01	4,000,000.00	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101511515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción de 48,575m2 de adecuaciones Viales a base de Glorietas de Concreto Hidráulico en tres entronques Ave, Pacheco con Juan Pablo II a. Deportiva Sur y Blvd. Fuentes Mares	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP0000087	Metros Cuadrados	48572	7800	Chihuahua	Chihuahua	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	834,078.60	636,739.66	636,739.66	636,739.66	636,739.66	636,739.66	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190101511518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Software de carga y Validación de Facturas Acoplado al Sistema Financiero Oracle	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019OM000001	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101513199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de pick up para la Dirección de Mntenimiento Urbano	Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua		Piezas	1	0	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101516358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Coronado	Otros proyectos de inversión	Seguridad	TESORERÍA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	Coronado	José Esteban Coronado	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	0.00	0.00	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190101513505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Huejotitán	Otros proyectos de inversión	Seguridad	TESORERIA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	Huejotitán	Huejotitán	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	170,034.09	0.00	0.00	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101513733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	GASTOS DE OPERACION FORTASEG	Juárez		Gastos indirectos	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	1933001	Lote	1	0	Juárez	Juárez	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190101513741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO FINANCIAMIENTO PLAN DE MOVILIDAD URBANA	Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	1914027	Lote	1	0	Juárez	Juárez	270,000,000.00	270,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	1909004	Lote	1	0	Juárez	Juárez	56,100,000.00	56,100,000.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	10,050,351.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA NUEVA ACADEMIA DE POLICIA. DISEÑO DE INGENIERIAS	Juárez	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1912001	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190101513799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASAMENTO Y PLAZOLETA	Juárez	Otros proyectos de inversión	Cultura y turismo	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1914059	Lote	1	0	Juárez	Juárez	2,043,629.09	2,043,629.09	2,043,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								ESTATUS	FLUJO			
							MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO			CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101513840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 300 A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Juárez	Otros proyectos de inversión	Seguridad	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1912002	Vehículos	500	300	Juárez	Juárez	212,181,641.00	212,181,641.00	143,886,351.79	143,886,351.79	0.00	0.00	0.00	DCA/SSPM/084-A/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101513904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MONUMENTO A BENITO JUAREZ	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1916004	Lote	1	1	Juárez	Juárez	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	DCA/DGE/077/2019	PONZARELLI QUINTERO PEDRO	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101513508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	López	Otros proyectos de inversión	Seguridad	TESORERIA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	López	Salíces	715,679.16	715,679.16	715,679.16	715,679.16	715,679.16	715,679.16	715,679.16	715,679.16				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101513511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	San Francisco del Oro	Otros proyectos de inversión	Seguridad	TESORERIA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	908,396.34	908,396.34	908,396.34	908,396.34	908,396.34	908,396.34	908,396.34	908,396.34				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101513515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Valle de Zaragoza	Otros proyectos de inversión	Seguridad	TESORERIA MUNICIPAL	1	Equipo de seguridad	1	1	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	928,578.96	928,578.96	928,578.96	928,578.96	928,578.96	928,578.96	928,578.96	928,578.96				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101515381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES - CAMISOLA Y/O CAMISA	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1	Piezas	520	0	Delicias	Delicias	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES PANTALON	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2	Piezas	520	0	Delicias	Delicias	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES - FORNITURA	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3	Piezas	50	0	Delicias	Delicias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES - GORRA TIPO BEISBOLERA	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4	Piezas	520	0	Delicias	Delicias	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES- IMPERMEABLE	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		Piezas	50	0	Delicias	Delicias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES- BOTAS	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6	Piezas	520	0	Delicias	Delicias	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES- CHAMARRAS	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7	Piezas	250	0	Delicias	Delicias	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101515407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE- PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CAMIONETA PICK	Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1	Vehiculos	1	0	Delicias	Delicias	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON PARTICIPACION CIUDADANA	Hidalgo del Parral		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	19-FORTASEG-01	Equipo de seguridad	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	DESARROLLO PROFECIONAIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	Hidalgo del Parral		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL		Equipo de seguridad	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,774,000.00	1,774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	Hidalgo del Parral		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	19-FORTASEG-03	Equipo de seguridad	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101513952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	Hidalgo del Parral		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	19-FORTASEG-04	Equipo de seguridad	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	7,989,800.00	7,989,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de la violencia escolar (Seguimiento y evaluación)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Seguridad Pública Municipal	0119	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	ESTATUS FLUJO						
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	
CHH190101514182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Jóvenes Construyendo Prevención(Seguimiento y Evaluación)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0219	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Justicia Cívica Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad (proyecto)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0319	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de Violencia Familiar y de Genero (proyecto)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0419	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de Violencia Escolar	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0519	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevencion de Violencia Familiar y de Genero (Seguimiento y Evaluación)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0619	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Jóvenes Construyendo Prevención (proyecto)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0719	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Justicia Cívica Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0819	Estudio de preinversión	1	0	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones de Nuevo Ingreso	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	0919	Piezas	400	0	Juárez	Juárez	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones de Personal en activo (Permanencias, Ascensos y Promociones)	Juárez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1019	Piezas	900	0	Juárez	Juárez	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Curso Análisis Criminal y Productos de Investigación	Juárez	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1119	Piezas	40	0	Juárez	Juárez	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Becas para Aspirantes a Policía Municipal	Juárez	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		Piezas	200	0	Juárez	Juárez	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Curso Policía de tránsito (especialización 230 horas)	Juárez	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		Piezas	15	0	Juárez	Juárez	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Municiones para arma larga	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1419	Piezas	186906	0	Juárez	Juárez	2,341,932.88	2,341,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Pantalón	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1519	Piezas	2439	0	Juárez	Juárez	2,975,580.00	2,975,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Camisola y/o camisa	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1619	Piezas	2439	0	Juárez	Juárez	2,878,020.00	2,878,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Botas	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1719	Piezas	547	0	Juárez	Juárez	918,960.00	918,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Larga	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		Piezas	300	0	Juárez	Juárez	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Municiones para arma corta	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	1919	Piezas	175003	0	Juárez	Juárez	2,009,034.44	2,009,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190101514232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chaleco Balístico mínimo nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	2019	Piezas	122	0	Juárez	Juárez	2,562,000.00	2,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances